CONTRATO SAMC 014 DE 2026 - "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA"

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 05

PERÍODO DEL (lunes)	21/09/2026	**AL (domingo)**	27/09/2026
INTERVENTORIA:	INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.	**INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:**	Edgardo Orlando Galofre Sánchez
		INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	Sergio Andrés Rodríguez Quintero
CONTRATISTA:	OBRAS DE INGENIERIA GOLDEN S.A.S. ZOMAC	**INGENIERO DIRECTOR DE OBRA:**	Carlos Alberto Armella Contreras
		INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ ANTONIO ANDRADE BRIEVA
No. CONTRATO:	SAMC 014 - 2026		
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.814.537.274,00	**PLAZO INICIAL:**	05 MESES	**FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:**	24/08/2026
				FECHA DE TERMINACION INICIAL:	24/01/2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.814.537.274,00				

AVANCE FISICO DE LA OBRA (Obra Ejecutada Total recibida por Interventoría durante el Período):

% Obra Ejecutada	28,69%	Obra Programada	17,47%	Diferencia	11,22%
Inversión Ejecutada	$ 520.647.242	Inversión Programada	$ 316.980.722,00	Diferencia	$ 203.666.520,00
Plazo Transcurrido	35,00 Días	No. de Días	153,00 Días		

AVANCE FINANCIERO (Obra Ejecutada Recibida por la Interventoría)

% Obra Ejecutada	0,00%	Obra Programada	0,00%	Diferencia	0,00%
Inversión Ejecutada	$ 0	Inversión Programada	$ 0,00	Diferencia	$ -
Plazo Transcurrido	35,00 Días	No. de Días	153,00 Días		

TABLERO DE CONTROL SEMANAL — DINÁMICO


Contrato de Obra SAMC 014 de 2026 · Interventoría CM 001 de 2026

SEMANA 5 Periodo: 21/09/2026 - 27/09/2026

PROGRAMADO ACUM. ($)	EJECUTADO ACUM. ($)	ESTADO
$ 316.980.722	$ 520.647.242	Al día / adelantado

% PROGRAMADO ACUM.	% EJECUTADO ACUM.	DESVIACIÓN (% ej-% pr)
17,5%	28,7%	+11,22%

PROGRAMADO SEMANA ($)	EJECUTADO SEMANA ($)	VALOR CONTRATO ($)
$ 81.100.118	$ 225.847.674	$ 1.814.537.274



REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	**SI**	**NO**	**N.A.**
Valla Publicitaria:			
Valla informativa:			
Vallas preventivas:			
Bombones, cintas y señales preventivas:			

POLIZAS CONTRATO DE OBRA:

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	LIBERTY SEGUROS	2091715	24-ago-26	24-jul-27	$ 181.453.727,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	LIBERTY SEGUROS	2091715	24-ago-26	24-ene-29	$ 90.726.863,00
CALIDAD DE OBRA	LIBERTY SEGUROS	2091715	24-ago-26	24-ene-29	$ 181.453.727,00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	LIBERTY SEGUROS	2091716	24-ago-26	24-ene-27	$ 350.181.000,00

COMENTARIOS GENERALES (favor incluir análisis y si la situación generada lo amerita amplíe en el cuadro de "ACTUACIONES"):

1. **Cuadro de Componentes representativos (Ejecutados Recibidos CONTRACTUAL):**

ITEM	UNIDAD	COSTOS TOTALES ($)		Semana Anterior acumulado	Periodo	Acumulado	%	Observaciones
Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	KM	$ 36.208.599		$ 24.922.819	$ -	$ 24.922.819	68,83%	VALORES CON AIU, PORCENTAJES DE AVANCE POR CADA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE
Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos	UND	$ 41.736.384		$ 10.433.616	$ -	$ 10.433.616	25,00%	
Limpieza Mecánica de Vegetación (incluye disposición de material)	M2	$ 1.210.284.515,00		$ 183.740.659	$ 204.156.288	$ 387.896.947	32,05%	
Limpieza Manual de Vegetación (incluye disposición de material)	M2	$ 428.913.916,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	
Estrategias de Educación Ambiental (Concordia y Zapayán)	UND	$ 59.760.000,00		$ 41.832.000	$ 17.928.000	$ 59.760.000	100,00%	
Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO	UND	$ 37.633.860,00		$ 33.870.474	$ 3.763.386	$ 37.633.860	100,00%	

COMENTARIOS GENERALES DEL CONTRATO

PGIO - SEGUIMIENTO

para efectos de las solicitudes de actas parciales, se reconocerá conforme a la entrega y aprobación de los documentos técnicos soporte.

1. COMPONENTE TÉCNICO: En la Semana 5 continuó la limpieza mecánica de vegetación en el Caño Vijagual (Zapayán), alcanzando un acumulado de 60.800 m² . El avance físico acumulado supera ampliamente el programado; la obra se encuentra al día / adelantada.

2. COMPONENTE AMBIENTAL: Se reporta el 100% de las Estrategias de Educación Ambiental (Concordia y Zapayán) y del PGIO. No obstante, el entregable final para efectos de actas parciales queda sujeto a la presentación y aprobación de los documentos técnicos soporte, conforme a las directrices de la Interventoría.

3. COMPONENTE SOCIAL: Continuidad de la gestión social; atención de PQRS.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN: No se presentaron inconvenientes durante la semana.

4. COMPONENTE SST Y CONTROL DE CALIDAD.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión de SST; verificación del uso de EPP y señalización en el frente.

5. EQUIPOS

5. EQUIPOS: Excavadora sobre orugas (135 HP) y equipo de topografía completo en operación en el frente de Caño Vijagual.

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL TIEMPO: Predominantemente seco; sin afectaciones relevantes a las actividades.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: El avance físico y financiero reportado es consecuente con el Formato de Control de Avances y Cantidades (corte 27/09/2026). Se deja constancia de que la Sensibilización Ambiental reporta el 100% en cantidades; el entregable final para las solicitudes de actas parciales se hará conforme a los documentos técnicos soporte entregados a esta interventoría.

SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ QUINTERO
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.

EDGARDO ORLANDO GALOFRE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.

CONTRATO SAMC 014 DE 2026 - "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES DE LAS CIÉNAGAS DE ZAPAYÁN Y CERRO DE SAN ANTONIO Y SUS AFLUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPAYÁN Y CONCORDIA, MAGDALENA"

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 05			
PERÍODO DEL	21 de septiembre de 2026	al	27 de septiembre de 2026
INTERVENTOR:		**INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No 1 —CAÑO VIJAGUAL. (ZAPAYAN)




FOTO No 2 — LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL. (ZAPAYAN)



FOTO No 3 —CAÑO VIJAGUAL.



FOTO No 4 —LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL.



FOTO No 5 -CAÑO VIJAGUAL.



FOTO No 6.LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL.



FOTO No 7. CAÑO VIJAGUAL.



FOTO No 8. LIMPIEZA MECANICA DE VEGETACION CAÑO VIJAGUAL.

