Fecha de corte 2026-09-28 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-10-01 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2

ALCANCE 53 puentes peatonales.

CONTRATO No. IDU-1571-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Milena Casas Perez - Apoyo Principal, Camilo Esteban Molina Espinosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	20.22%
% EJECUTADO	21.37%
% VARIACIÓN	1.15%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, se encuentra en actividades de inicio de ejecución de obras, PDT (cronograma) con observaciones.

Informe semanal No. 34 observado.

Contrato en ejecución con intervención en 8 puentes peatonales, avance general del proyecto de 21,37%.

Avance ejecutado financiero: $8.522.241.996

Se encuentran realizando obras de conservación en los siguientes puentes peatonales:
1. 22160178 Av. Del Sur con Transversal 73I (Costado Nororiental)
2. 22160179 Av. Del Sur con Transversal 73I (Portal Sur Costado Occidental)
3. 22160180 Av. Del Sur por Kr 71 (Costado occidental) (Estación Perdomo)
4. 22160181 Av. Del Sur por Kr 71 (Costado oriental) (Estación Perdomo)
5. 22145265 Av. Ciudad de Villavicencio por Av. Sur
6. 22152227 Av. Las Américas por Avenida el congreso eucarístico (costado norte).
7 22147049 Av. Ciudad de Quito por KR 54A (Estación Venecia)
8 22155338 Av. de las Américas por KR 74

Reporte de información en base al cronograma general del proyecto aprobado por la interventoría. El PDT no ha sido aprobado por la interventoría, se encuentra en tramite.

En comités semanales se reitero la entrega del plan detallado de trabajo aprobado con los puentes priorizados para la vigencia 2026, se encuentra en revisión por parte de la interventoría

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PUENTES PEATONALES
Contrato No.	IDU-1571-2025
Valor Inicial	$ 39.885.164.942,00
Total Contrato	$ 39.885.164.942,00
Valor Pagado	$ 13.685.013.963,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29
No. Empleos generados	90

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER PUENTES 024
Contrato No.	IDU-1613-2025
Valor Inicial	$ 7.519.630.003,00
Total Contrato	$ 7.519.630.003,00
Valor Pagado	$ 707.560.080,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29
No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES
- Informe semanal observado por la entidad.
- Reporte presentado, teniendo en cuenta el cronograma general del proyecto.
- En avance detallado para puente metálico, no hay materiales relacionados con la intervención que se realiza.
- Actualmente se realizan obras de conservación en 8 puentes peatonales.

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. de las Américas por KR 74			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	13.35
Fecha de inicio real de obra	2026-09-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	32.93
Fecha de finalización programada de obra	2027-02-28	**% Físico de obra programado acumulado**	13.35
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	32.93
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 278.601.374,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 687.044.673,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente mixto
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. INCLUYE LIMPIEZA SSPC-SP7 - BARRERA EPOXICA., SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

Av. Ciudad de Quito por KR 54A (Estación Venecia)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	22.43
Fecha de inicio real de obra	2026-08-11	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	36.92
Fecha de finalización programada de obra	2027-03-02	**% Físico de obra programado acumulado**	22.43
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	36.92
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 898.797.812,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.479.453.666,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES.

Av. Sur - Tv 73l (Portal Sur Costado Nor Oriental)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	60.09
Fecha de inicio real de obra	2026-04-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	84.19
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-01	**% Físico de obra programado acumulado**	60.09
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	84.19
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 512.702.787,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 718.407.141,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Sin actividad en la semana

Av. Sur - Tv 73l (Portal Sur Costado Occidental)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	57.86
Fecha de inicio real de obra	2026-04-30	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	64.77
Fecha de finalización programada de obra	2026-12-01	**% Físico de obra programado acumulado**	57.86
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	64.77
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.138.224.142,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.274.154.694,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

Av. Sur - Cr 71 (Costado Occidental Estación Perdomo)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puente peatonal	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	47.34
Fecha de inicio real de obra	2026-05-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	39.31
Fecha de finalización programada de obra	2027-01-26	**% Físico de obra programado acumulado**	47.34
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	39.31
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.549.995.510,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.287.197.068,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Sin actividad

Av. Sur - Cr 71 (Costado Oriental Estación Perdomo)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puente peatonal	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	56.3
Fecha de inicio real de obra	2026-05-08	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	39.15
Fecha de finalización programada de obra	2027-01-26	**% Físico de obra programado acumulado**	56.3
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	39.15
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.808.509.562,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.257.692.428,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Sin actividad

Av. Vcio - Av. Sur

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	63.12

Fecha de inicio real de obra	2026-05-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	89.69
Fecha de finalización programada de obra	2026-11-10	**% Físico de obra programado acumulado**	63.12
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	89.69
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 852.660.171,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.211.538.057,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente metálico
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Sin actividad

Avenida de las Americas por Avenida Congreso Eucaristico (costdo norte)

TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Puente peatonal	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-27	**% Financiero de obra programado acumulado**	74.39
Fecha de inicio real de obra	2026-07-02	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	37.8
Fecha de finalización programada de obra	2027-02-28	**% Físico de obra programado acumulado**	74.36
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	37.8
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 745.253.347,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 378.789.173,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	Puente mixto
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Puentes peatonales	Unit(s)	0.0	0.0

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Puentes peatonales	Sin actividad

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO