GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2267 DEL 01 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO No:	2267 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022	**ACTA:**	Final
OBJETO:	"CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 180.196.031,00
		FECHA PRESENTE ACTA:	20 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S - GEICOL SAS	**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
		FECHA DE INICIO:	06 de octubre de 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	04 de diciembre de 2022
		PRORROGA No. 01	2 MESES - 04 de diciembre de 2022
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	06 de diciembre de 2022
		ACTA DE REINICIO No. 01	10 de abril de 2023
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	31 de mayo de 2023
		ACTA DE REINICIO No. 02	30 de junio de 2023
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	04 de julio de 2023
		ACTA DE REINICIO No. 03	24 de julio de 2023
		PRORROGA No. 02	2 MESES - 24 de julio de 2023
PERIODO EJECUCION	del 10 de abril de 2023 al 30 de mayo de 2023 , del 30 de junio de 2023 al 03 de julio de 2023 y del 24 de julio de 2023 al 24 de septiembre de 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	24 de septiembre de 2023

CONDICIONES DEL CONTRATO					**ACTA FINAL**		**ACUMULADA**	
		Condiciones iniciales		**Condiciones actualizadas**				
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**VALOR UNITARIO**	**PORCENTAJE DE VOLUMEN**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE DE VOLUMEN**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE DE VOLUMEN**	**VALOR TOTAL**
1	ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	$ 10.614.738,00	5%	$ 15.914.689	36,64%	$ 5.830.688	100,0%	$ 15.914.689
1	TOPOGRAFIA, DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 21.229.476,70	10%	$ 31.829.378	39,97%	$ 12.722.849	100,0%	$ 31.829.378
1	GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNICA	$ 14.860.633,69	7%	$ 22.280.564	39,97%	$ 8.905.994	100,0%	$ 22.280.564
1	ESTUDIO DE SUELOS	$ 16.983.581,36	8%	$ 25.463.502	69,99%	$ 17.820.891	100,0%	$ 25.463.502
1	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES	$ 16.983.581,36	8%	$ 25.463.502	69,99%	$ 17.820.891	100,0%	$ 25.463.502
1	ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 10.614.738,35	5%	$ 15.914.689	66,65%	$ 10.607.320	100,0%	$ 15.914.689
1	ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION	$ 27.598.319,71	13%	$ 41.378.191	39,97%	$ 16.539.703	100,0%	$ 41.378.191
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	$ 31.844.215,05	15%	$ 47.744.067	56,65%	$ 27.045.327	100,0%	$ 47.744.067
1	GESTION PREDIAL	$ 6.368.843,01	3%	$ 9.548.813	43,31%	$ 4.135.297	100,0%	$ 9.548.813
1	GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	$ 6.368.843,01	3%	$ 9.548.813	46,64%	$ 4.453.739	100,0%	$ 9.548.813
1	ESTUDIO DE ANALISIS DEL RIESGO Y SOSTENIBILIDAD	$ 6.368.843,01	3%	$ 9.548.813	39,97%	$ 3.816.855	100,0%	$ 9.548.813
1	CANTIDADES DE OBRA, APU`S, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	$ 16.983.581,36	8%	$ 25.463.502	59,98%	$ 15.273.353	100,0%	$ 25.463.502

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2267 DEL 01 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO No:	2267 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022	**ACTA:**	Final
OBJETO:	"CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 180.196.031,00
		FECHA PRESENTE ACTA:	20 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S - GEICOL SAS	**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
		FECHA DE INICIO:	06 de octubre de 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	04 de diciembre de 2022
PERIODO EJECUCION	del 10 de abril de 2023 al 30 de mayo de 2023 , del 30 de junio de 2023 al 03 de julio de 2023 y del 24 de julio de 2023 al 24 de septiembre de 2023	**PRORROGA No. 01**	2 MESES - 04 de diciembre de 2022
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	06 de diciembre de 2022
		ACTA DE REINICIO No. 01	10 de abril de 2023
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	31 de mayo de 2023
		ACTA DE REINICIO No. 02	30 de junio de 2023
		ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	04 de julio de 2023
		ACTA DE REINICIO No. 03	24 de julio de 2023
		PRORROGA No. 02	2 MESES - 24 de julio de 2023
		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	24 de septiembre de 2023

CONDICIONES DEL CONTRATO					**ACTA FINAL**		**ACUMULADA**	
		Condiciones iniciales		**Condiciones actualizadas**				
1	EVALUACION SOCIO - ECONOMICA DEL PROYECTO	$ 4.245.895,34	2%	$ 6.365.876	53,31%	$ 3.393.749	100,0%	$ 6.365.876
1	INFORME FINAL EJECUTIVO	$ 21.229.476,70	10%	$ 31.829.378	100,00%	$ 31.829.377,70	100,0%	$ 31.829.378
SUBTOTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA				$267.473.762,00		$151.425.236,00		$ 267.473.762
IVA 19%				$50.820.015,00		$28.770.795,00		$ 50.820.015
VALOR TOTAL				$318.293.777,00		$180.196.031,00		$318.293.777,00

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del contrato actualizado	**$ 318.293.777,00**	100,00%
Valor Acta parcial 1	**$ 138.097.746,00**	43,39%
Valor Acta final	**$ 180.196.031,00**	56,61%
Valor acumulado	**$ 318.293.777,00**	100,00%
Valor por ejecutar	**$ 0,00**	0,00%

Valor a cancelar Acta final: CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S - GEICOL SAS
NIT 800.256.897-0
R.L. RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON
CONTRATISTA

ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADORA DEL GASTO

ING. DANIEL CAMILO PABON
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO

ING. JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura
SUPERVISOR DEL CONTRATO