ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS __X__ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____

FECHA	03 OCT 2026
SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2505090655
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" GRUPO 1
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ÁLZATE
FEHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.5 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	15 DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REINICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	24 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 385.463.641
ADICIÓN 1	$ 45.434.132
ADICIÓN 2	$ 62.421.192
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.318.965

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 385.463.641
ADICIÓN 1		$ 45.434.132
ADICIÓN 2		$ 62.421.192
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 438.162.245	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 51.868.516	
SALDO	$ 3.288.204	
TOTAL	**$ 493.318.965**	**$ 493.318.965**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Conocer la organización, políticas y normatividad interna vigente del municipio de Manizales para su aplicación en desarrollo del contrato de obra y de Interventoría. Así mismo el Interventor debe cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato.	5.8 meses	100%	Se cumple a con el código de ética profesional, a través de interventor y su equipo profesional.
2	Requerir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, estudios previos, contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables	5.8 meses	100%	Se requiere al contratista mediante oficios y durante los comités de obra el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el pliego de condiciones.
3	Solicitar mediante escrito al Contratista, el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna.	5.8 meses	100%	Se realizan todos los requerimientos mediante oficios presentado
4	Impartir instrucciones de carácter obligatorio para el Contratista, siempre que se encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de toda la actuación con firma de recibido por parte del Contratista y del municipio.	5.8 meses	100%	Se da instrucciones claras al contratista sobre los procesos constructivos y las demás áreas
5	Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización administrativa, presupuestal, técnica, social, ambiental, jurídica, financiera y contable.	5.8 meses	100%	Se realizan todos los requerimientos mediante oficios presentados
6	Requerir al Contratista la presentación oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecución y liquidación del contrato	5.8 meses	100%	Se realizan todos los requerimientos mediante oficios presentados
7	Verificar que las garantías y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las vigencias y montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por el municipio de Manizales	5.8 meses	100%	Se revisan las garantías presentadas por el contratista
8	Informar al municipio y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato	5.8 meses	100%	Se realizan todos los requerimientos mediante oficios presentados a la entidad y al contratista
9	Responder por el seguimiento y control de los proyectos que se ejecuten a través de los	5.8 meses	100%	Se hace acompañamiento continuo a

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS __X__ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____

FECHA	05 OCT 2026
SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2505090655
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" GRUPO 1
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ÁLZATE
FEHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.5 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	15 DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REINICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	24 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 385.463.641
ADICIÓN 1	$ 45.434.132
ADICIÓN 2	$ 62.421.192
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.318.965

	Contratistas de obra y garantizar la calidad de los mismos de forma integral.			los procesos constructivos
10	Informar al municipio por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e informes periódicos que deba presentar.	5.8 meses	100%	Semanalmente mediante los "informes semanales" se reporta a la entidad el avance del contrato, así como las situaciones presentadas y las soluciones requeridas
11	Desempeñarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del contrato de obra.	5.8 meses	100%	Se tiene participación activa sobre las decisiones tomadas en el proyecto
12	Representar al municipio frente al Contratista de obra, respetando en todo caso la misión, las metas y los valores de la Entidad	5.8 meses	100%	Se hace control continuo a las actividades ejecutadas
13	Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista, a partir de las normas de ensayo y especificaciones generales y particulares para la construcción de carreteras, así como de las obligaciones pactadas	5.8 meses	100%	Se hace seguimiento a los materiales empleados
14	Exigir la estructuración, elaboración, Implementación y mantenimiento de un Plan de Calidad para la ejecución del Contrato de Obra, de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Condiciones y el Anexo al mismo.	5.8 meses	100%	Se hace control continuo al plan de calidad presentado por el contratista
15	Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el municipio y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como, certificar como recibida a satisfacción la obra ejecutada a cabalidad.	5.8 meses	100%	Se verifica constantemente la calidad de los ítems recibidos
16	Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y mantener informado al municipio sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato	5.8 meses	100%	Se realizan todos los requerimientos mediante oficios presentados a la entidad y al contratista
17	Coadyuvar conjuntamente con el Contratista al mejoramiento de la seguridad vial de los usuarios de las vías durante la ejecución de las obras.	5.8 meses	100%	Se hace permanente acompañamiento al PMT aprobado por la entidad
18	Permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, los ingenieros residentes, ingenieros auxiliares y todo el personal con dedicación del 100% al Proyecto	5.8 meses	100%	Todo el equipo de interventoría está presente en obra en el horario establecido
19	Exigir al Contratista de obra la elaboración y entrega de los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del contrato, los cuales deben estar aprobados como requisito previo para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra.	5.8 meses	100%	Se entregaron los soportes de los levantamientos topográficos generados en los diversos escenarios
20	Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relación de equipo mínimo obligatorio; Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada (en medio físico y magnético); Programa de obra y flujo de inversiones (en medio físico y magnético), laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de tránsito, plan de calidad, cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del contratista, y los otros exigidos en el pliego de condiciones	5.8 meses	100%	Se verifica todo el archivo entregado por el contratista, incluida la documentación inicial
21	Programar y realizar las reuniones semanales de Interventoría previstas con el director de obra y/o residente de obra y redactar las actas de dichas reuniones, dejando constancia escrita de todos los trabajos autorizados en comité de obra.	5.8 meses	100%	Todos los miércoles se realiza el comité técnico de obra
22	El Interventor debe contar con la participación del personal profesional aprobado por el municipio y el Contratista debe contar con la participación del personal profesional aprobado por la Interventoría. Cualquier cambio en el mismo, debe ser justificado y aprobado por el	5.8 meses	100%	Todo el equipo de interventoría está presente en obra en el horario establecido

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS __X__ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____

FECHA	05 OCT 2026
SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2505090655
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" GRUPO 1
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ÁLZATE
FEHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.5 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	15 DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REINICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	24 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 385.463.641
ADICIÓN 1	$ 45.434.132
ADICIÓN 2	$ 62.421.192
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.318.965

	municipio o el Interventor según el caso. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales, deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en los pliegos de condiciones y documentos anexos			
23	Exigir al constructor, una vez se tenga la orden de inicio expedida por el municipio, la iniciación de los trabajos; dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programación contractual vigente	5.8 meses	100%	Se hace constante seguimiento al cronograma de actividades
24	Velar por el estricto cumplimiento del cronograma de la obra con las modificaciones que se le realicen durante la ejecución, si es del caso.	5.8 meses	100%	Se hace constante seguimiento al cronograma de actividades
25	Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al Contratista de la obra, autorizar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado	5.8 meses	100%	Se revisa toda la documentación presentada, de manera que aplique para los rubros y montos aprobados
26	Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoría.	5.8 meses	100%	Todo el equipo de interventoría está presente en obra en el horario establecido
27	Llevar junto con el constructor un diario de la obra que debe permanecer disponible en la oficina de campo de la Interventoría, en el cual se consignarán de manera legible todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra.	5.8 meses	100%	Se realiza todas las anotaciones diarias en la bitácora de obra
28	Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoría con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio y demás documentos requeridos para el control de la ejecución. de las obras, en donde se detallen las condiciones meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aquello que permita determinar completamente las características de la obra ejecutada.	5.8 meses	100%	Se presentan todos los informes exigidos a la entidad contratante
29	Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el Contratista en su propuesta, se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento	5.8 meses	100%	Todo el equipo de contratista está presente en obra en el horario establecido
30	Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del constructor empleados en la ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El Interventor debe exigir el cambio o adición del personal necesario debidamente justificado; de no darse cumplimiento a lo solicitado, debe iniciar las gestiones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones.	5.8 meses	100%	Se hace seguimiento continuo al equipo mínimo de la empresa contratista
31	Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendrá de recibir la obra requiriendo al Contratista para que efectúe las acciones correctivas a que haya lugar.	5.8 meses	100%	Se llevan a cabo los ensayos necesarios para la ejecución del proyecto
32	Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal manera que el Contratista programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignación de recursos para cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual.	5.8 meses	100%	Se hace constante seguimiento al cronograma de actividades y al flujo de caja del proyecto
33	Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra según la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra y certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite y pago de la citada Acta	5.8 meses	100%	Se verifica que todo el personal cuente con afiliación al sistema de seguridad social
34	Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas	5.8 meses	100%	Se toma estrictas mediciones en campo para garantizas que se

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS __X__ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____

FECHA	05 OCT 2026
SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2505090655
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" GRUPO 1
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ÁLZATE
FEHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.5 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	15 DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REINICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	24 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 385.463.641
ADICIÓN 1	$ 45.434.132
ADICIÓN 2	$ 62.421.192
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.318.965

	en el mes o periodo a reconocer al Contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el Contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo.			cumplan las especificaciones del proyecto
35	Solicitar la aplicación de las sanciones previstas en los contratos, cuando ellas sean requeridas y justificadas. La aplicación de sanciones requiere siempre de un análisis y documentación cuidadosos.	5.8 meses	100%	Hasta el presente corte no se presentan causales de sanciones
36	Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Exigir, además el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.	5.8 meses	100%	Hasta el momento no ha sido necesario el uso de materiales explosivos
37	Elaborar un informe mensual al municipio dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes de ejecución durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, presupuestales, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra	5.8 meses	100%	Se presentan todos los informes requeridos por la entidad contratante
38	Elaborar un informe semanal, con el fin de permitir el seguimiento integral al desarrollo del contrato.	5.8 meses	100%	Se presentan todos los informes requeridos por la entidad contratante
39	Realizar en forma semanal y conjuntamente con el Contratista, la revisión de las cantidades de obra ejecutadas comparadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del proyecto y consignándolas en el informe semanal	5.8 meses	100%	Se toma estrictas mediciones en campo para garantizas que se cumplan las especificaciones del proyecto
40	Velar por que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con señalización temporal, señalización definitiva y seguridad vial, durante todas las etapas del proyecto. Así mismo efectuar la señalización de las zonas que representen riesgo para el usuario.	5.8 meses	100%	Se hace permanente acompañamiento al cumplimiento del PMT aprobado por la entidad
41	Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida justificación técnica – económica y jurídica en los casos y términos que el municipio lo solicite, relacionados entre otros con: modificaciones, análisis, comparación y fijación de precios no previstos, reprogramaciones, suspensiones, reanudación, cesión, solicitudes de adición y/o prórroga y todos los demás que requiera el municipio.	5.8 meses	100%	Se hace el acompañamiento integral a todos los requerimientos realizados por la entidad contratante
42	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el Contratista, el municipio, los entes de control y la comunidad, las cuales debe resolverlas oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, ambiental, financiero, contable y jurídico según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones, remitiéndolas al supervisor del contrato de Interventoría para su trámite.	5.8 meses	100%	Se hace el acompañamiento integral a todas las solicitudes formuladas por el contratista
43	Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden contractual de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.	5.8 meses	100%	Se cuentan con la pólizas debidamente presentadas y aprobadas por la entidad contratante
44	Presentar el informe final original en físico y en medio magnético al municipio.	5.8 meses	100%	Se presenta el informe de ejecución final
45	Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra	5.8 meses	100%	Se elabora el acta de recibo y entrega

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS __X__ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____

FECHA	05 OCT 2026
SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2505090655
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" GRUPO 1
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ÁLZATE
FEHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.5 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	15 DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REINICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	24 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 385.463.641
ADICIÓN 1	$ 45.434.132
ADICIÓN 2	$ 62.421.192
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.318.965

				de la obra, una vez evidenciado se cumple con el objeto contractual.
46	Presentar al Supervisor de contrato de Interventoria la documentación requerida para suscribir el acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoria	5.8 meses	100%	Se presenta a la supervisión, paz y salvos ICBF, CONFA, SENA, Ministerio del trabajo y personal, seguridad social, pólizas actualizadas, aportes parafiscales, autorización de descuentos, informes finales
47	Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad y salud en el trabajo del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente.	5.8 meses	100%	Se hace permanente verificación de las capacitaciones y EPP entregados al personal operativo
48	Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra allegando la documentación mínima requerida,	5.8 meses	100%	Se suministra la documentación necesaria que permite liquidar el contrato adecuadamente.
49	Presentar al Supervisor del Contrato de Interventoria la documentación requerida para la liquidación del contrato de Interventoria.	5.8 meses	100%	Se presenta a la supervisión la documentación requerida por el supervisor para liquidación del contrato
50	Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto	5.8 meses	100%	Se hace seguimiento ambiental de acuerdo a la normativa vigente
51	Entregar todos aquellos informes estipulados en el Manual de Interventoria Vigente.	5.8 meses	100%	Se presentan todos los informes requeridos por la entidad contratante
52	Acompañar a la supervisión hasta tanto se lleve a cabo la liquidación del contrato de obra del cual se deriva la interventoria	5.8 meses	100%	Se acompaña a la supervisión en el periodo de la liquidación del contrato.
53	El director de interventoria deberá contar con facultades de autonomía, poder de decisión, disponibilidad y medios logísticos suficientes frente al desarrollo de las actividades diarias y periódicas, previendo celeridad y precisión efectiva en el desarrollo de la obra	5.8 meses	100%	Se ha contado con toda la disposición del director de la interventoria en los aspectos reseñados

Enunciar Anexos:

- **Factura electrónica**
- **Informe de interventoría**
- **Certificado de expensas**
- **Autorización de descuentos**
- **Certificado pagos parafiscales (persona jurídica)**
- **Certificado cuenta bancaria**
- **Documentos soporte**

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _X_ CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ____

FECHA	05 OCT 2026
SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA
CONTRATO №	2505090655
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" GRUPO 1
CONTRATISTA	ROBLE INGENIERÍA S.A.S
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ÁLZATE
FEHA DE INICIO	03 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	4.5 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	17 DE OCTUBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	15 DÍAS
SUSPENSIÓN 1	DEL 31 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
REINICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 2	24 DÍAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 385.463.641
ADICIÓN 1	$ 45.434.132
ADICIÓN 2	$ 62.421.192
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.318.965

FIRMA GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO C.C. 30.284.862 REPRESENTANTE LEGAL ROBLE INGENIERÍA SAS NIT: 901.526.157-4 CONTRATISTA	FIRMA ANGELA MARCELA PARRA ALZATE C.C 24.346.353 SUPERVISORA	FIRMA CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA C.C 30.401.274 ORDENADOR DEL GASTO