GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	00856
01	02/10/2026	CONSOL SI 005 2026	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	01320
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.001.03.08 ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AGUA			
FUENTES DE FINANCIACIÒN	1.2.3.2.07 CONTRIBUCIÓN SECTOR ELELCTRICO			

CONTRATISTA	**C.C./ NIT**
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CUCURUCHO	**800.214.019-0**
SUPÉRVISOR	**CARGO**
NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ	SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CUCURUCHO, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA MEDIANTE ALJIBE PARA LA ESCUELA CUCURUCHO DE LA I.E CARDENAL ANÍBAL MUÑOZ DUQUE, LOCALIZADA EN LA VEREDA CUCURUCHO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Fecha de inicio contrato	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
Período del informe	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**Hasta**	02 DE OCTUBRE DE 2026
Valor inicial del contrato	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.200.000), ESTE VALOR ESTÁ EXENTO DE IVA. DICHO VALOR SE DISCRIMINA ASÍ: LA ENTIDAD ESTATAL REALIZARÁ UN APORTE EN DINERO CORRESPONDIENTE VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.200.000) EL OAC REALIZARA UN APORTE EN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($800.000) EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA.		
Valor adición	N/A		
Valor total del contrato	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.200.000), ESTE VALOR ESTÁ EXENTO DE IVA. DICHO VALOR SE DISCRIMINA ASÍ: LA ENTIDAD ESTATAL REALIZARÁ UN APORTE EN DINERO CORRESPONDIENTE VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.200.000) EL OAC		

Hacia la competitividad

	REALIZARA UN APORTE EN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($800.000) EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Plazo inicial de ejecución del contrato	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Prórroga (tiempo)	N/A
Plazo total e ejecución del contrato	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Otrosí (Modificaciones)	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA - CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE		
Construcción integral de aljibe para captación de agua, incluyendo localización, preparación del área, excavación y/o perforación, suministro e instalación del encamisado, sistema de filtración, material filtrante, sello sanitario, limpieza, pruebas, transporte de equipos y materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todas las actividades y elementos necesarios para su correcta construcción y entrega en condiciones adecuadas de funcionamiento. No incluye motobomba o bomba sumergible, instalación eléctrica, cableado eléctrico externo, tablero o arrancador eléctrico, tubería de impulsión hasta el tanque, excavación para la red de conducción ni sistema de almacenamiento.	Se ha ejecutado al 100% esta obligación en cumplimiento al objeto del Contrato	Reposa el Registro fotográfico en los anexos del informe presentado por el Contratista
EQUIPO DE BOMBEO		
Suministro, transporte, instalación, conexión,	El item no tuvo ejecución en el presente acta.	N/A

El camino hacia la competitividad

pruebas y puesta en funcionamiento de motobomba Pedrollo o similar de 2 HP, incluye accesorios hidráulicos, conexiones eléctricas, elementos de control y protección, arrancador 220 V, flotador de nivel, tomas 3x50, acoples, terminales y todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para garantizar su correcto funcionamiento		
REDES ELÉCTRICAS		
Suministro, transporte, instalación, conexión, pruebas y puesta en funcionamiento de motobomba Pedrollo o similar de 2 HP, incluye accesorios hidráulicos, conexiones eléctricas, elementos de control y protección, arrancador 220 V, flotador de nivel, tomas 3x50, acoples, terminales y todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para	El item no tuvo ejecución en el presente acta.	N/A
REDES HIDRÁULICAS DE CONDUCCIÓN		
Suministro, transporte e instalación de tubería de polietileno PE 100, PN 10, RDE 17, presión nominal 145 psi, color negro con línea azul, diámetro 1½", para conducción de agua desde el aljibe hasta el punto de almacenamiento, incluye cargue, descargue y acopio, tendido y alineación, accesorios, uniones y acoples, elementos de transición, materiales	Se ha ejecutado al 100% esta obligación en cumplimiento al objeto del Contrato	Reposa el Registro fotográfico en los anexos del informe presentado por el Contratista

El camino hacia la competitividad

menores, desperdicios, pruebas de estanqueidad y funcionamiento, mano de obra, herramientas y equipos.		
OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXCAVACIONES		
Excavación manual en material común para conformación de zanja destinada a la instalación de tubería de conducción de agua, dimensiones aproximadas 0,50 m de ancho por 0,50 m de profundidad, incluye replanteo, excavación, conformación del fondo, perfilado de paredes, cargue manual, disposición temporal del material excavado, herramienta menor, equipos menores, mano de obra y todas las actividades necesarias para permitir la instalación de la tubería. No incluye relleno ni compactación.	Se ha ejecutado al 100% esta obligación en cumplimiento al objeto del Contrato	Reposa el Registro fotográfico en los anexos del informe presentado por el Contratista

Estado de avance del objeto contractual	63.90% Ejecutado
Observaciones	• Con respecto al seguimiento del pago de Seguridad Social, la JAC adjunta Certificado por parte de la representante Legal, de pago de seguridad social y aporte a parafiscales en el cual manifiesta que en los últimos seis (6) meses no han tenido personal a cargo

.

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$26.000.000	$26.000.000
Acta de pago N° 001	$16.612.984	$9.387.016
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de dieciséis millones seiscientos doce mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/l ($16.612.984) según el Acta de Pago No. 001		

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
PERIODO DE PAGO: N/A

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	N/A		
Pensión	N/A		
ARL	N/A		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los dos (02) días del mes de octubre de 2026

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaría de Infraestructura
Supervisora

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez, Auxiliar Administrativa
Revisó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaría de Infraestructura

El camino hacia la competitividad