LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	PROBINTEC S.A.S				
Supervisor	INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8168931				
Informe N°	10	Periodo del informe	3/07/2026	Hasta el	2/08/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	20
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	22-23
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	23-28
Informes semanales	SI		CUMPLE	28, 49-73
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	28-30, 122-125
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	30-33
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	33, 74-75, 124-125
Directiva distrital N° 1 de 2011	SI		CUMPLE	33, 125
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	SI		CUMPLE	33
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	34
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	34-39
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	39
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	39, 85-88
Bitácora	SI		CUMPLE	39
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	39, 102-108
Actividades no previstas del proyecto	SI		CUMPLE	39-40
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	40-41
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	SI		CUMPLE	41
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	42-44
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	44
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	44
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	44
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	44
Estado financiero del contrato de obra	SI		CUMPLE	44-45
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	45-46
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	46, 151-212
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	46, 109-150
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	122-125
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del	SI		CUMPLE	100-101
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	146-147
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	126-127, 138
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	130, 143-145
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	49-212
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	SI		CUMPLE	100
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	SI		CUMPLE	25
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	30-33
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	N.A.		N.A.	
Modificaciones	N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	**Aprobó**	**Revisó.**
Dana Moreno Florez		
PROBINTEC S.A.S	**ARQUITECTA ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**	**INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ**
NIT 829.001.061-1	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.
Interventoría		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155343

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 010

Periodo del informe

DEL 03 DE JULIO DE 2026 AL 02 DE AGOSTO DE 2026

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155343

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 010

Periodo del informe
DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL 5
- Introducción 5
- Objetivos 5
- Delimitación del Área de Influencia Directa 6

2. CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA. 18
- Información general del contrato de obra 18
- Información general del contratista de obra 20
- Información general del contrato de interventoría 20

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR 21
4. INFORMES SEMANALES 26
5. PERSONAL APROBADO 26
- Control de personal y equipos de interventoría 26
- Personal operativo de obra: consorcio capital LM 27
- Registro de exámenes de ingreso 27
- Personal retirado 27

6. VERIFICACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS VIGENTES 28
7. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACIONES 28
8. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 332 DEL 2020 EL CUAL ESTABLECE LOS PORCENTAJES MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DISTRITALES 31
9. DIRECTIVA DISTRITAL N° 1 DE 2011 31
10. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD 31
11. INCUMPLIMIENTOS O APREMIOS DEL CONTRATO 31
12. VERIFICACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS 32

13. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 32
14. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 37
15. RELACION DE CORRESPONDENCIA (ENTRADA, SALIDA E INTERNA) 37
16. BITACORA DE OBRA 37
17. RESEÑA FOTOGRAFICA DEL PERIODO POR SEMANA 37
18. ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL PROYECTO 37
19. PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD 38
20. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 39
22. ASPECTOS TECNICOS 42

- Control de plan de calidad y ensayos de material 42
- Estados de servicios públicos, tramites y licencias 42
- Pagos parafiscales 42
- Verificación de la amortización del anticipo 42
- Estado financiero del contrato 42
- Aspectos sociales 43
- Aspectos ambientales PIGA (plan institucional de gestión ambiental) y PGRCD (plan de gestión de residuos de construcción y demolición) 44
- Seguridad y salud en el trabajo 44

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44
24. ANEXOS 46

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados 46
1.2 Informes semanales 46
1.3 Vinculación de mujeres 46
1.4 Matriz de riesgos 46
1.5 Actas de comités 46
1.6 Relación de correspondencia 46
1.7 Bitácora 46
1.8 Programación de obra 46

1.9 Pago de parafiscales 46

1.10 Aspectos ambientales..... 46

1.11 Seguridad y salud en el trabajo..... 46

1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana 46

25. PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS..... 46

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Introducción**

El presente Informe de Interventoría **No. 10** tiene como finalidad documentar, evaluar y verificar las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido entre el **03 de julio al 02 de agosto del 2026**, en el marco del contrato de obra cuya ejecución se extiende hasta el 02 de septiembre del año 2026. Este informe consolida los resultados del proceso de interventoría integral realizados durante el mes abarcando los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría y al alcance definido en el contrato de obra.

Durante este decimo periodo de seguimiento, se realizó la verificación del alcance en cada una de las sedes esto permitió entender las necesitades y requerimientos establecidos en cada una de las Instituciones educativas y dar cabida a la concepción de uno proceso técnico compuesto por un presupuesto parcial de obra, un cronogramas de ejecución, una estructuración de un flujo presupuestal y una programación de personal e insumos entre otros... Asimismo, se supervisó el cumplimiento de los estándares de calidad aplicables a los procesos constructivos, materiales y procedimientos empleados, mediante inspecciones de campo, registro fotográfico y revisiones técnicas.

De igual manera, el informe incluye la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando la documentación soporte, las afiliaciones, permisos de trabajo y medidas preventivas aplicadas durante el periodo. En materia ambiental, se revisó la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) y del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), garantizando que las actividades se desarrollaran bajo los lineamientos de mitigación, prevención y manejo exigidos.

Finalmente, este documento consolida las actuaciones administrativas realizadas entre el **03 de julio y el 02 de agosto de 2026**, tales como visitas técnicas, requerimientos, comités de obra, actas, observaciones y recomendaciones emitidas. También identifica los riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar la ejecución, proponiendo acciones de mejora orientadas a asegurar el adecuado desarrollo del proyecto y la continuidad en la prestación del servicio educativo. En conjunto, este informe proporciona a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito una visión integral, verificable y actualizada del estado del contrato durante el primer mes de ejecución.

- **Objetivos**

I. Documentar y evaluar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de Julio al 02 de Agosto de 2026, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de septiembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.

II. Verificar el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que estas se ajusten a los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría integral y en el contrato de obra objeto de supervisión.

III. Realizar seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el periodo (entre el 03 de julio de 2025 y el 02 de agosto de 2026) frente a lo programado en el cronograma general del contrato (03 de octubre de 2025 – 02 de septiembre de 2026), identificando retrasos, avances y causas asociadas.

IV. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas que permitan garantizar la correcta ejecución de las obras previstas.

V. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo del informe.

VI. Hacer seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la adecuada implementación del PMA, del PGRCD y del PMT durante el mes evaluado, así como el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental aplicables a las obras de adecuación y mantenimiento.

VII. Registrar y consolidar las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones surgidas entre el 03 de Julio al 02 de Agosto de 2026.

VIII. Identificar riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.

IX. Generar un informe integral y verificable, que permita a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado, así como su contribución al cumplimiento del objetivo contractual de garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física educativa.

- **Delimitación del Área de Influencia Directa**

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las instituciones educativas intervenidas dentro del Lote No. 6, todas ubicadas en la Localidad de Engativá, Teusaquillo y los mártires en el noroccidente de Bogotá D.C. A continuación, se presenta la localización geográfica de cada una de las sedes objeto de interventoría, junto con su identificación y dirección.

CONTRACTUALES

1. Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry - Sede A (Localidad Engativá)

La I.E.D Justo Víctor Charry – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la carrera 109ª # 77ª – 16 en el barrio Garces Navas.



Imagen 1 – Localización Institución Educativa Colegio Justo Víctor Charry – Sede A, Fuente Google Maps

2. Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinás - Sede A (Localidad Engativá)

La I.E.D Rodolfo Llinás - Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la carrera 103d No 86ª-72, en el barrio garces navas occidental.



Imagen 2 – Localización Colegio Rodolfo Llinás – Sede A, fuente Google Maps

3. Institución Educativa Distrital República de China - Sede B (Localidad Engativá)

La I.E.D. Colegio República de China Sede B está ubicada en la localidad de Engativá en la Calle 80b No 92-39 en el barrio Quiriguá, Bogotá D.C.



Imagen 3 – Localización Colegio República de China – Sede B, Fuente Google Maps

4. Institución Educativa Distrital José Asunción Silva - Sede A (Localidad Engativá)

La I.E.D José Asunción Silva se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, e carrera 91No. 89-79, en el barrio Quiriguá, Bogotá.



Imagen 4 – Localización Institución Educativa Distrital José Asunción Silva – Sede A, Fuente Google Maps

5. Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán - Sede B (Localidad Teusaquillo)

La I.E.D Manuela Beltrán – sede B se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la carrera 32ª No 27-18 en el barrio acevedo tejada.



Imagen 5 – Localización Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán – Sede B, Fuente Google Maps

6. Institución Educativa Distrital Panamericano - Sede A (Localidad Los Mártires)

La I.E.D panamericano - sede A está ubicado en la Carrera 27 #24C-19, en la localidad de Los Mártires, Bogotá, en el barrio la florida.



Imagen 6 – Localización Institución Educativa Distrital Panamericano – Sede A, Fuente Google Maps

7. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede D (Localidad Engativá)

La I.E.D Marco Tulio Fernández – sede D, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la carrera 75 No 51ª – 69, barrio estrada.



Imagen 7 – Localización Colegio Marco Tulio Fernández – Sede D, Fuente Google Maps

8. Centro Administrativo OTIC Calle 63 (Localidad de Teusaquillo)

El Centro Administrativo OTIC se encuentra ubicado en la localidad de Calle. 28 A No 62 – 46 en la localidad de Teusaquillo. Esta zona es conocida por ser un importante sector administrativo y empresarial de la ciudad, cerca de la Avenida Esperanza y la Avenida 68.



Imagen 8 - Localización Centro Administrativo OTIC, Fuente Google Maps

9. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Beltrán - Sede A (Localidad Teusaquillo)

La I.E.D Manuela Beltrán – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo en la carrera 14A No 57 – 28, barrio chapinero sur occidental.




Imagen 9 - Localización Colegio Manuela Beltrán – Sede A, Fuente Google Maps

EMERGENCIAS

10. Institución Educativa Distrital Colegio San José del Norte - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D San José del Norte – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 84 No 75ª – 09, barrio San José del Norte.



Imagen 10 - Localización Colegio San José del Norte – Sede A, Fuente Google Maps

11. Institución Educativa Distrital Colegio San Francisco de Asís - Sede A (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Obra)

La I.E.D San Francisco de Asís – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires en la Calle 01C Bis No 19 - 79, barrio Eduardo Santos.



Imagen 11 - Localización Colegio San Francisco de Asís – Sede A, Fuente Google Maps

12. Institución Educativa Distrital Colegio Las Mercedes - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Silvicultural)

La I.E.D Las Mercedes – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 65 No 112ª - 65, barrio Garces Navas.




Imagen 12 - Localización Colegio Las Mercedes – Sede A, Fuente Google Maps

13. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede C (Localidad Engativá) – Emergencia (Silvicultural)

La I.E.D Marco Tulio Fernández – sede C, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 70D No 64C - 02, barrio San Joaquín.



Imagen 13 - Localización Colegio Marco Tulio Fernández – Sede C, Fuente Google Maps

14. Institución Educativa Distrital Colegio La Palestina - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Silvicultural)

La I.E.D La Palestina – sede B, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Transversal 77 No 81B - 91, barrio La Palestina.




Imagen 14 - Localización Colegio La Palestina – Sede B, Fuente Google Maps

15. Institución Educativa Distrital Colegio Republica de Colombia - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Republica de Colombia – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 68 No 69 - 10, barrio Bosque Popular.



Imagen 15 - Localización Colegio Republica de Colombia – Sede A, Fuente Google Maps

16. Institución Educativa Distrital República de China - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D. Colegio República de China Sede B está ubicada en la localidad de Engativá en la Calle 80b No 92-39 en el barrio Quiriguá, Bogotá D.C.



Imagen 16 – Localización Colegio República de China – Sede B, Fuente Google Maps

17. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede C (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Marco Tulio Fernández – sede C, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 70D No 64C - 02, barrio San Joaquín.




Imagen 17 - Localización Colegio Marco Tulio Fernández – Sede C, Fuente Google Maps

18. Bodega Rosa Zarate (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Obra)

Bodega Rosa Zarate, se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires en la Carrera 28 No 08 - 45, barrio Ricaurte.



Imagen 18 - Localización Bodega Rosa Zarate, Fuente Google Maps

19. Institución Educativa Distrital Colegio Floridablanca - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Floridablanca – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 70A No 94 - 38, barrio La Florida.




Imagen 19 - Localización Colegio Floridablanca – Sede A, Fuente Google Maps

20. Institución Educativa Distrital Colegio Néstor Forero Alcalá - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Néstor Forero Alcalá – sede B, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 70A No 70 - 40, barrio Palo Blanco.




Imagen 20 - Localización Colegio Néstor Forero Alcalá – Sede B, Fuente Google Maps

21. Institución Educativa Distrital Colegio San Francisco de Asís - Sede A (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Obra)

La I.E.D San Francisco de Asís – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires en la Calle 01C Bis No 19 - 79, barrio Eduardo Santos.



Imagen 21 - Localización Colegio San Francisco de Asís – Sede A, Fuente Google Maps

22. Institución Educativa Distrital Colegio La Palestina - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D La Palestina – sede B, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Transversal 77 No 81B - 91, barrio La Palestina.



Imagen 22 - Localización Colegio La Palestina – Sede B, Fuente Google Maps

23. Institución Educativa Distrital Colegio Manuel Ayala de Gaitán - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Manuel Ayala de Gaitán – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 71 No 75 - 11, barrio Boyacá.



Imagen 23 - Localización Colegio Manuel Ayala de Gaitán – Sede A, Fuente Google Maps

24. Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Justo Víctor Charry – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la carrera 109ª # 77ª – 16 en el barrio Garces Navas.



Imagen 24 – Localización Institución Educativa Colegio Justo Víctor Charry – Sede A, Fuente Google Maps

25. Institución Educativa Distrital José Asunción Silva - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D José Asunción Silva se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, e carrera 91No. 89-79, en el barrio Quiriguá, Bogotá.



Imagen 25 – Localización Institución Educativa Distrital José Asunción Silva – Sede A, Fuente Google Maps

26. Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán - Sede B (Localidad Teusaquillo) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Manuela Beltrán – sede B se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la carrera 32ª No 27-18 en el barrio acevedo tejada.



Imagen 26 – Localización Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán – Sede B, Fuente Google Maps

2. CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA.

- **Información general del contrato de obra**

A continuación, se presenta la información contractual correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8155343, cuyo objeto consiste en adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizando el funcionamiento y la prestación

del servicio de la infraestructura educativa y administrativa. El valor inicial del contrato corresponde a $2.220.672.788 y con la adición N°1 Y 2 que corresponde a $1.057.646.703 para un valor total del contrato $3.278.319.491 y su ejecución está a cargo del Consorcio Capital LM, bajo la supervisión de la interventoria PROBINTEC S.A.S. La fecha de inicio establecida es el 03 de octubre de 2025 y su fecha de terminación el 02 de mayo de 2026 del valor inicial, en referencia a la prórroga su fecha de terminación es el 02 de agosto de 2026. Durante el periodo reportado no se registran suspensiones, por lo cual la Fecha de Suspensión No. 1 y la Fecha de Reinicio se mantienen como N/A.

CONTRATISTA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM		
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		
VALOR DEL CONTRATO	$		2.220.672.788.00
AIU	35.95%	$	798.331.867.29
COSTO DIRECTO	$		1.422.340.920.71
OFERTADO	$		2.109.535.964.00
EMERGENCIAS	$		100.000.000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$		2.209.535.964.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$		11.136.824.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$		111.136.824.00
Valor adicional No. 1:	$		791.000.000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$		200.000.000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		591.000.000.00
Valor adicional No. 2:	$		266.646.703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$		-
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		266.646.703.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$		3.278.319.491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	**$**		**311.136.824.00**
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	**$**		**2.967.182.667.00**

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR INICIAL	$	796.278.922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139.026.666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219.541.737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	358.568.403.00

- **Información general del contratista de obra**

La información correspondiente al Lote 17 se presenta a continuación. El contratista responsable es el Consorcio Capital LM, identificado con NIT 901.973.695-1, vinculado mediante el contrato CO1.PCCNTR.8155343.

El representante legal del consorcio es Luis Milton Ortiz Vergel, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 19.239.750, y el correo oficial de contacto es director.cscapital@gmail.com ,coordinador.cscapital@gmail.com , residente.cscapital@gmail.com.

LOTE 17 – CONSORCIO CAPITAL LM	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
NIT	901.973.695-1
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155343
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Milton Ortiz Vergel
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.239.750
CORREO	director.cscapital@gmail.com coordinador.cscapital@gmail.com residente.cscapital@gmail.com

Fuente: Propia

- **Información general del contrato de interventoría**

La interventoría del proyecto está a cargo de PROBINTEC S.A.S., identificada con NIT 829.001.061-1, mediante el contrato CO1.PCCNTR.8168931.

La representante legal de la entidad es Sandra Stella Moreno Buitrago, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 35.254.078.

Esta información corresponde al contrato que regula la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y de SST del Lote objeto de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829.001.061-1
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931
REPRESENTANTE LEGAL	Sandra Stella Moreno Buitrago
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	35.254.078
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 6.

Fuente: Propia

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.

2. Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF.

3. Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

4. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.

5. Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.

6. Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.

7. Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o

grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.

8. Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.

9. Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.

10. Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.

11. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.

12. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.

13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.

14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.

15. El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.

16. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.

17. En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la

entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.

18. Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.

19. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.

20. Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.

21. Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.

22. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.

23. Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.

24. Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.

25. Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.

26. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.

27. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes, mes a mes, serán requisito para la presentación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.

28. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.

29. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.

30. Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.

31. Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre
las medidas a tomar.

32. Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.

33. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.

34. Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.

35. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen retrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.

36. Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.

37. Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.

38. Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.

39. Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.

40. En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.

41. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.

42. Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.

43. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.

44. En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.

45. En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.

46. El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.

4. INFORMES SEMANALES

Los informes semanales incluidos dentro del periodo comprendido entre el 03 de Julio al 02 de Agosto de 2026 se incluyen como anexos dentro del presente Informe.

Esto incluye:

- **Informe Semanal N.40** Del lunes 06 de julio al domingo 12 de julio de 2026.
- **Informe Semanal N.41** Del lunes 13 de julio al domingo 19 de julio de 2026.
- **Informe Semanal N.42** Del lunes 20 de julio al domingo 26 de julio de 2026
- **Informe Semanal N.43** Del lunes 27 de julio al domingo 02 de agosto de 2026.

5. PERSONAL APROBADO

- **Control de personal y equipos de interventoría**

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2

No.	NOMBRE	CARGO
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría

- **Personal operativo de obra: consorcio capital LM**

Para el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 se presentó el ingreso del siguiente personal:

NOMBRES	CEDULA	CARGO	CONTRATISTA
Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Brayan Stiven Carrascal Espitia	1012449808	Ayudante instalador	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.

- **Registro de exámenes de ingreso**

  - ✓ **Personal Interventoría:** Durante el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026 no se presentaron ingresos por parte de interventoría al proyecto.

  - ✓ **Personal Contratista:** Para el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026, se evidencia que el contratista presentó 02 exámenes de ingreso de los trabajadores. Esta información se encuentra anexa al informe mensual SST No 10 del contratista del mes de julio.

- **Personal retirado**

  - ✓ **Personal Interventoría:** Para el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026 por parte de la interventoría no se presenta retiro de personal.

  - ✓ **Personal Contratista**: Para el periodo comprendido entre el 03 de julio al 02 de agosto de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 10 se evidencian la paz y salvos presentados.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
Nager José Paternina Sierra	1102876393	Oficial en carpintería metálica	CONSTRUPANCHA SAS
Wilson Mauricio Santiestiban Cortes	80089092	Instalador	STEEL PANEL SAS
Duván Stiven Galeón Gutiérrez	1001274099	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Jaime Galeón Pisso	12192244	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Gustavo Quintero	19491821	Eléctrico	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedraza Hernández Mauricio Javier	80492390	Instalador ayudante	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
Alfredo Adán Hernández Zúñiga	92029231	Oficial	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS

6. VERIFICACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS VIGENTES

Con base en el alcance del presente contrato, cuyo objeto es: *"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de reparaciones locativas, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas",* se precisa que no se requiere de licencia de construcción en ninguna de sus modalidades, debido a que las actividades a ejecutar corresponden exclusivamente a reparaciones locativas.

7. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACIONES

De acuerdo al **ACTA MODIFICATORIA N. 1** en la cual se APRUEBA adición en valor al contratista CONSORCIO CAPITAL LM, La información se incluye como anexo dentro del presente informe.

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra, conforme lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.8155343, las cuales se pueden encontrar en el Anexo siguiente.

A continuación, se relaciona la información de las pólizas según legalización del contrato:

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 96102 ANEXO 0 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Cumplimiento del contrato	04/09/2025	09/12/2026	$444.134.557,60
	Prestaciones Sociales	04/09/2025	09/04/2029	$222.067.278,80
	Estabilidad y Calidad Obra	09/04/2026	09/04/2028	$444.134.557,60
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 27662 ANEXO 0 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Amparos varios	04/09/2025	09/04/2026	$427.050.000,00
POLIZA TODO RIESGO No. CBC-100000091 ANEXO 0 SEGUROS MUNDIAL	Daños materiales	10/09/2025	10/06/2026	$2,220.672.768,00
POLIZA TODO RIESGO No. CBC-100000091 ANEXO 0 SEGUROS MUNDIAL	Terremoto, Temblor, erupción volcánica	10/09/2025	10/06/2026	$ 2,220.672.768,00
	Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y deslizamiento	10/09/2025	10/06/2026	$2,220.672.768,00
	AMIT - HMACC	10/09/2025	10/06/2026	$2,220.672.768,00
	Mantenimiento	10/09/2025	10/06/2026	$2,220.672.768,00
	Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	10/09/2025	10/06/2026	$ 444.134.553,06
	Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	10/09/2025	10/06/2026	$ 444.134.553,06
	Remoción de escombros	10/09/2025	10/06/2026	$ 333.100.915,02

Descripción información póliza. Fuente: Póliza Anexo 0

Fuente: Propia

A continuación, se relaciona la información de las pólizas según suscripción del Acta de Inicio del contrato:

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 96112 ANEXO 1 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Cumplimiento del contrato	03/10/2025	02/01/2027	$444.134.557,60
	Prestaciones Sociales	03/10/2025	02/05/2029	$222.067.278,80
	Estabilidad y Calidad Obra	02/05/2026	02/05/2028	$444.134.557,60
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 27662 ANEXO 4 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Amparos varios	17/10/2025	02/05/2026	$427.050.000,00
POLIZA TODO RIESGO No. CBC-100000095 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL	Daños materiales	03/10/2025	08/07/2026	$2,220.672.788,00
	Terremoto, Temblor, erupción volcánica	03/10/2025	08/07/2026	$2,220.672.788,00
	Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y deslizamiento	03/10/2025	08/07/2026	$2,220.672.788,00
	AMIT - HMACC	03/10/2025	08/07/2026	$2,220.672.788,00
	Mantenimiento	03/10/2025	08/07/2026	$2,220.672.788,00
	Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	03/10/2025	08/07/2026	$ 444.134.557,60

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
	Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	03/10/2025	08/07/2026	$ 444.134.557,60
	Remoción de escombros	03/10/2025	08/07/2026	$ 333.100.918,20

Descripción información póliza. Fuente: Póliza Anexo 1 al 4

Fuente: Propia

8. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 332 DEL 2020 EL CUAL ESTABLECE LOS PORCENTAJES MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DISTRITALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, el cual indica los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos, se verifica que el contratista ha dado cumplimiento a dicha disposición normativa, garantizando la participación femenina conforme a los lineamientos exigidos. La interventoría realiza el seguimiento correspondiente con el fin de verificar el mantenimiento de los porcentajes establecidos durante la ejecución del contrato. Se anexa cuadro con la relación del personal

9. DIRECTIVA DISTRITAL N° 1 DE 2011

Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.

10. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD

En el marco de la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, el contratista adelanta las gestiones necesarias para favorecer la inclusión de esta población, mientras que la interventoría realiza el seguimiento correspondiente a fin de verificar la aplicación de estas estrategias durante la ejecución contractual; a la fecha no se reporta labores ejecutadas por personas vulnerables, marginadas y/o excluidas.

11. INCUMPLIMIENTOS O APREMIOS DEL CONTRATO

A la fecha no se registran incumplimientos contractuales por parte del contratista de obra. No obstante, se han presentado retrasos puntuales en las fechas de ingreso a la sede y el ingreso a la sede y se ha evidenciado que el contratista en ocasiones no ha sido constante en el inicio, en el desarrollo y en la terminación de las actividades. En este contexto se ha requerido subsanar los tiempos no laborados que generan un posible retraso con el fin de que no se vea involucrada la programación contractual.

12. VERIFICACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Se verifica que la matriz de riesgos del contrato se encuentra debidamente elaborada y actualizada, identificando los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, así como los controles, evaluación, las medidas de mitigación, responsables y mecanismos de seguimiento correspondientes. La matriz ha sido revisada por la interventoría y se ajusta a las condiciones actuales del contrato, sin evidenciarse observaciones relevantes a la fecha. La matriz de riesgo correspondiente se anexa al presente informe para su consulta y verificación.

13. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el presente mes de ejecución de la interventoría, comprendido entre el **03 de Julio al 02 de Agosto de 2026**, se evidenció el tránsito progresivo del proyecto desde una etapa predominantemente diagnóstica y preparatoria, reportada en el Informe N° 40, N° 41, N°42 y N°43, hacia una fase de continuidad de actividades constructivas.

En este periodo, la gestión de la interventoría se concentró en el acompañamiento técnico, administrativo, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, orientado a viabilizar la apertura formal de los frentes de obra y a garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales previos al desarrollo físico de las intervenciones.

De manera general, durante el periodo evaluado se evidencia desarrollo de las actividades constructivas en la totalidad de las sedes educativas y edificaciones administrativas intervenidas, presentando avances diferenciados según cada frente de obra. Paralelamente, se continuó con actividades de revisión, ajuste, radicación y aprobación de documentación técnica, ambiental y de SST, así como la realización periódica de Comités de Obra y el seguimiento a la programación y reprogramación de actividades por parte del contratista.

En este contexto, la interventoría ha llevado a cabo el seguimiento técnico, administrativo y de control a la ejecución, mediante la verificación del avance físico frente a lo programado, identificando desviaciones y generando las respectivas observaciones. Asimismo, se ha brindado acompañamiento técnico permanente en los diferentes frentes de obra, participando activamente en comités, visitas y espacios de articulación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales, la calidad de las actividades ejecutadas y el adecuado desarrollo del proyecto.

CONTRACTUALES

1. Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry - Sede A

Se realizó la entrega formal de los espacios intervenidos a la institución educativa, una vez culminadas las actividades previstas en el proyecto.

2. Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinás - Sede A

El contratista deberá realizar el suministro e instalación de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas, los cuales fueron afectados durante las actividades de instalación del manto y suministro de push. Esta actividad deberá ser atendida y finalizada conforme a los compromisos establecidos.

3. Institución Educativa Distrital José Asunción Silva - Sede A

Durante las visitas de seguimiento se verificó una filtración en el área de los sanitarios, identificándose como posible origen el sifón de un lavamanos. El contratista realizó un ajuste provisional para mitigar la fuga; sin embargo, se requiere una solución definitiva mediante el reemplazo del sifón. Esta actividad deberá ser objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que la solución definitiva no se encuentra contemplada dentro del alcance contractual.

4. Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán - Sede B

Durante el periodo reportado se adelantaron actividades de posventa relacionadas con pintura en las áreas de circulación y afinado de piso en la zona adyacente a la rampa. Actualmente, permanecen pendientes la conexión de los puntos de datos y la ejecución de la demarcación en las áreas de circulación.

5. Institución Educativa Distrital Panamericano - Sede A

Durante el periodo evaluado, el contratista continuó con la ejecución de actividades para la subsanación de observaciones pendientes, principalmente relacionadas con acabados y remates finales, incluyendo cambio de cielo raso, ajustes de pañetes, pintura, divisiones en aluminio y corrección de filtraciones. Las labores fueron ejecutadas bajo seguimiento de la Interventoría, con recomendaciones relacionadas con el uso adecuado de EPP, señalización, delimitación y condiciones de orden y aseo. Se recomendó mantener las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y realizar las actividades pendientes en horario que minimice la afectación a la institución. A la fecha, permanecen pendientes algunas intervenciones, especialmente en las salas de sistemas, la nivelación de luminarias y la atención en garantía de las mesas de informática afectadas.

6. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede D

Durante el periodo evaluado, el contratista atendió la filtración presentada en la cubierta, quedando pendiente la verificación por parte de la Interventoría para confirmar la efectividad de la intervención. Asimismo, permanecen pendientes algunos ajustes finales relacionados con la impermeabilización con manto asfáltico en la losa del baño de coordinación. Adicionalmente, se evidenció desprendimiento de pintura en el piso, por lo que se requiere realizar las reparaciones correspondientes, teniendo en cuenta que la afectación podría estar asociada al desplazamiento de mobiliario sin protección adecuada y a la humedad generada por las lluvias.

7. Centro Administrativo OTIC Calle 63

Durante el periodo evaluado, se evidenció una afectación en un perfil de la fachada ocasionada por impacto. El contratista inició y posteriormente ejecutó las actividades de reparación correspondientes, dejando atendida la afectación.

8. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Beltrán - Sede A

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo evaluado se continuó con la instalación de la estructura metálica para la conformación del muro, realizando ajustes en las soldaduras y uniones de los perfiles. Asimismo, se avanzó en la instalación de muros en Monoblock, puertas, ventanas y malla tipo angeo para restringir el acceso de palomas. Permanecen pendientes algunas actividades de acabado y terminación de la estructura.

- **Seguridad Social y SST:** Se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad del frente de obra, verificando el uso de EPP y EPCC, así como el estado del cerramiento perimetral. Se identificaron deficiencias en el cerramiento y, en una ocasión, incumplimiento en el uso de elementos de protección para trabajos en altura, por lo que la Interventoría solicitó implementar acciones correctivas, reforzar el aislamiento del área, garantizar el uso permanente de EPP y EPCC, y mantener la adecuada señalización, orden y aseo.

- **Programación de Obra:** Se realizó la reprogramación del cronograma. Se mantienen pendientes actividades relacionadas con pedestales, acabados de la estructura metálica, ventanería, cerramiento contra impacto, paneles para muro, puertas, elementos eléctricos y acabados finales.

- **Ambiental:** Durante los recorridos se verificó que el cerramiento general de la obra se mantiene en condiciones adecuadas. Se evidenció presencia de materiales de construcción y residuos, aunque se registró el retiro parcial de estos. Se recomienda continuar con las jornadas de orden y aseo, disponer oportunamente los residuos y realizar mantenimiento a los cerramientos del área de acopio y unidad sanitaria, dando cumplimiento a las medidas establecidas en el PMA.

- **Generales:** Se realizaron ajustes y definiciones relacionadas con el cerramiento contra impacto, incluyendo la instalación de malla tipo red tejida en nylon y estructura metálica superior. La Interventoría solicitó corregir las uniones y soldaduras de la estructura, mejorar los acabados, aplicar Sikaflex en las uniones con las ventanas y ajustar los sistemas de anclaje. Asimismo, se requirió pintar la estructura metálica e implementar una solución para evitar el ingreso y anidación de palomas.

EMERGENCIAS

9. Institución Educativa San José del Norte – Sede A – Emergencia (Obra)

- **Ambiental:** Durante las visitas al frente de obra se verificó la adecuada delimitación del área mediante cinta de seguridad. Se recomienda mantener jornadas periódicas de orden y aseo y continuar con el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Generales:** Permanece pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta.

10. Institución Educativa Distrital Colegio San Francisco de Asís - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** El NP correspondiente al suministro de un humidificador industrial se encuentra pendiente de aprobación por parte de la SED.

11. Institución Educativa Distrital Colegio República de Colombia - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se realizó la entrega del frente de obra, quedando pendiente la ejecución de algunas actividades relacionadas con la cubierta.

- **Seguridad Social y SST:** Se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad, reiterando al contratista la necesidad de implementar las medidas preventivas requeridas para las actividades pendientes de la cubierta y garantizar el uso adecuado de los EPP una vez se reanuden los trabajos.

- **Ambiental:** Durante la visita al frente se recomendó realizar jornadas de orden y aseo y mantener el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Generales:** Permanece pendiente la instalación de las tapas de remate en los perfiles metálicos y la reinstalación de la pérgola desprendida, garantizando su correcta fijación y estabilidad. Asimismo, se solicitó la radicación de los NP correspondientes a la instalación de la estructura en policarbonato, la corrección de la estructura metálica y la cubierta alveolar para proteger la puerta y ventana del quiosco.

12. Institución Educativa Distrital Colegio República de China - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se ejecutaron actividades de cierre y subsanación, incluyendo la instalación de malla angeo en la puerta del cuarto de basuras y la corrección de pintura en las áreas intervenidas.

- **Seguridad Social y SST:** Durante el periodo no se evidenció personal laborando en el frente de obra, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de cierre. Se verificó el retiro del cerramiento perimetral y se recomendó mantener las áreas intervenidas en adecuadas condiciones de orden, aseo y seguridad hasta la entrega definitiva.

- **Ambiental:** Se realizó recorrido de seguimiento al frente de obra, recomendando mantener jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Generales:** Se encuentran pendientes algunas actividades de garantía y cierre, relacionadas con la corrección de la puerta de ingreso a un salón, el ajuste de los pasadores de la puerta principal para garantizar su correcto cierre, la reparación de desprendimientos de pintura y la instalación del pie de amigo en policarbonato. Estas actividades deberán ser subsanadas para proceder con el recibo y pago correspondiente por parte de la Interventoría.

13. Bodega Rosa Zarate – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** El contratista se encuentra ejecutando las actividades correctivas requeridas para atender la filtración presentada. Queda pendiente la verificación de los trabajos por parte de la Interventoría.

14. Institución Educativa Distrital Colegio Floridablanca - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Generales:** Se realizó visita de verificación, identificando que las filtraciones presentadas se originan por afectaciones en un flanche y por amarres de la cubierta que presentan cristalización. El contratista se encuentra evaluando las condiciones del frente para definir y ejecutar las acciones correctivas necesarias, con el fin de garantizar la atención integral de las filtraciones.

15. Institución Educativa Distrital Colegio Néstor Forero Alcalá - Sede B – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se ejecutaron actividades de carpintería metálica orientadas al fortalecimiento y adecuación del cerramiento perimetral.

16. Institución Educativa Distrital Colegio La Palestina - Sede B – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se realizó el cerramiento del área de intervención y se inició la demolición del muro. Posteriormente, se ejecutaron labores de excavación para la construcción de la viga y corte y retiro de raíces presentes en el área.

- **Seguridad Social y SST:** Durante el periodo se realizaron actividades de cerramiento, demolición, excavación y retiro de raíces, verificándose condiciones adecuadas de seguridad en el frente de obra. Se evidenció el uso de los EPP por parte del personal y la adecuada delimitación del área; no obstante, se recomendó mantener el uso permanente de los elementos de protección, fortalecer la señalización, realizar inspecciones a herramientas y equipos y conservar condiciones adecuadas de orden y aseo.

- **Ambiental:** Se realizó recorrido de seguimiento, evidenciando residuos de excavación sin acopiar ni señalizar. Se recomendó realizar su disposición adecuada, fortalecer las jornadas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

- **Generales:** El contratista se encuentra adelantando la intervención del árbol y las actividades asociadas al área de trabajo. Se tiene previsto continuar con la intervención del muro una vez finalizadas las labores preliminares.

17. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Ayala de Gaitán - Sede A – Emergencia (Obra N°1)

- **Generales:** Se realizó la demolición de la losa maciza como parte de las actividades de intervención previstas en el frente de obra.

18. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Ayala de Gaitán - Sede A – Emergencia (Obra N°2)

- **Generales:** Se realizó la construcción de la cajilla requerida por la SED para la conexión de la red interna al bloque. Queda pendiente la verificación por parte de la Interventoría y la instalación y verificación del punto de agua en el tercer piso, actividad prevista para la próxima semana.

19. Institución Educativa Distrital Colegio José Asunción Silva – Sede B – Emergencia (Obra)

- **Generales:** Se encuentra pendiente la aprobación del NP para la demolición de los lavamanos existentes y su reemplazo por lavamanos en policuarzo, con mesones de color amarillo. El contratista ya remitió el reporte correspondiente y programó la intervención de manera escalonada, iniciando en un baño y posteriormente en el segundo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

14. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo tres (03) comités de obra (N°19,20 y 21), los cuales se realizaron el día 03,10 y 17 de junio del 2026 de manera presencial; a dichos comités asistieron contratista de obra, interventoría y supervisión.

El presente documento contiene la copia de la respectiva acta debidamente firmada, la cual se presenta como anexo.

15. RELACION DE CORRESPONDENCIA (ENTRADA, SALIDA E INTERNA)

Como parte del soporte documental del periodo del presente informe, se anexan imágenes correspondientes a la correspondencia, que evidencian la comunicación en el presente contrato.

16. BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de las bitácoras dentro del periodo comprendido entre el **3 de julio al 2 de agosto del 2026**. La información se incluye como anexo dentro del presente informe.

Se remite copia de las sedes:

- IED Manuela Beltrán - Sede A

17. RESEÑA FOTOGRAFICA DEL PERIODO POR SEMANA

El registro fotográfico evidencia las condiciones iniciales observadas durante las visitas técnicas realizadas, así como los avances y actividades ejecutadas en el marco de las obras de adecuación y mantenimiento. Las imágenes permiten documentar de manera objetiva el estado de los diferentes frentes de trabajo, facilitando el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los alcances establecidos en el proyecto durante el periodo que comprende este informe, las cuales se presentan como anexo al presente documento.

18. ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL PROYECTO

De conformidad con las condiciones contractuales, durante el desarrollo de las actividades en cada una de las sedes a intervenir se identificaron actividades no previstas. Dado que dichas actividades no se encontraban ofertadas dentro de los ítems establecidos por la Secretaría de Educación, fue necesario incluir estos ítems adicionales para garantizar la correcta ejecución del alcance del proyecto.

- **Colegio San Francisco de Asís – Sede A**

  - ✓ **NP-001-2026:** Suministro, traslado, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de refrigeración y congelación del Colegio San Francisco de Asís, Sede A – Los Mártires, Bogotá D.C. Incluye compresor para cuarto frio, reubicación de unidad condensadora, tuberías y canalizaciones, casetas metálicas de protección, pruebas, carga de refrigerante, puesta en marcha, mano de obra y todos los materiales requeridos.

- **Colegio José Asunción Silva – Sede A**

  - ✓ **NP-002-2026:** Inspección de tuberías sanitarias y aguas lluvias con cabezal CCTV (Incluye levantamiento de redes sanitaria y aguas lluvias existentes + planimetría y diagnostico del Colegio José Asunción Silva, Sede A. Ubicado en la localidad de Engativá, de la ciudad de Bogotá. (No incluye limpieza con Vactor o similar).

- **Colegio Justo Víctor Charry – Sede A**

  - ✓ **NP-003-2026:** Suministro e instalación de anclaje certificado para trabajo en altura (≥5.000 IBF / 22 KN) en acero inoxidable, con perno 1/2", conforme a normativa vigente (res. 4272/2021).

- **Centro administrativo OTIC – Calle 63**

  - ✓ **NP-005-2026:** Suministro y aplicación de esmalte anti grafiti a dos manos (incluye andamios certificados).

- **Generales**

  - ✓ **NP-004-2026:** Lamina policarbonato con protección UV, calibre 8 MM, color opal incluye suministro e instalación, así como los accesorios necesarios para su correcta instalación.

  - ✓ **NP-006-2026:** Suministro e instalación de escotilla de 1,20 x 1,20en lámina de alfajor de 1/8" reforzada con ángulo de 1-1/2" X 1/8".

  - ✓ **NP-007-2026:** Suministro e instalación de línea de vida vertical en acero inoxidable para escalera tipo gato (H: 7,00 M).

19. PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD

Dentro del proceso constructivo se lleva a cabo análisis y verificación de todas y cada una de las actividades constructivas requeridas dentro del proceso, por ende, se realiza un proceso de selección y verificación de los materiales que cumple técnicamente y se ajustan en cada uno de los espacios.

Dentro del proceso de verificación técnica se llevó a cabo la escogencia de los materiales que se relacionan a continuación con el fin de crear espacios seguros y óptimos para la realización de las actividades educativas, de recreación y de servicios:

- **CUBIERTA ECOROOF**

Requerida en espacios de transición

Se destaca por su resistencia al clima y rayos UV, a la corrosión y a químicos, ofreciendo aislamiento térmico y acústico superior gracias a su alma de PVC espumado, permitiendo mayor separación entre apoyos y una instalación rápida, ideal para proyectos industriales y residenciales que buscan durabilidad y confort.

- **CUBIERTA SANDWICH**

Requerida en las aulas

se caracteriza por ser un material de construcción modular de tres capas (dos láminas metálicas exteriores y un núcleo aislante de espuma como PUR o PIR) que ofrece excelente aislamiento térmico y acústico, alta rigidez estructural con bajo peso, resistencia a la intemperie, rápida instalación y durabilidad, siendo ideal para naves industriales, viviendas y centros logísticos, combinando estética con funcionalidad.

- **IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIURETANO**

Requerida en cubiertas transitables

Sistema líquido que forma una membrana continua, elástica y resistente, ideal para techos, terrazas y otras superficies, protegiendo contra filtraciones y humedad con gran durabilidad, resistencia a UV y fácil adaptación a formas irregulares. Se aplica en frío como recubrimiento líquido que cura para formar una capa sólida y sin juntas, con variantes para tránsito peatonal o vehicular, y ofrece protección duradera frente a la intemperie y el desgaste.

- **IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO**

Requerida en cubiertas no transitables

Se caracteriza por su **excelente impermeabilidad, durabilidad y resistencia** a condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, cambios de temperatura), protegiendo eficazmente contra filtraciones, gracias a su composición de asfalto modificado y refuerzos como fibra de vidrio o poliéster, aplicadas en rollos sobre diversas superficies y con acabados como foil de aluminio o gravilla para mayor protección UV y estética

20. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el desarrollo del contrato de obra se han presentado diversas dificultades que han incidido de manera directa en el avance de las actividades, evidenciándose un retraso frente a la programación establecida. Entre las principales situaciones identificadas se encuentran periodos en los cuales las obras han permanecido sin el personal suficiente para la ejecución de las actividades, afectando la continuidad y el rendimiento esperado. Adicionalmente, las condiciones climáticas, particularmente la ocurrencia de lluvias, han impactado el desarrollo normal de los trabajos, a continuación, se describe por sede los avances programados y ejecutados durante el periodo.

21. PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA

De acuerdo con el seguimiento a la programación y el control de la obra, se ha realizado un monitoreo permanente del avance físico, mediante el cual se emiten las alertas correspondientes cuando se identifican posibles desviaciones o atrasos frente a la programación establecida. Así mismo, se ha reiterado al contratista la obligación de dar estricto cumplimiento a los plazos definidos, conforme al cronograma de obra aprobado.
A continuación, se describen, por sede, los avances programados y los avances efectivamente ejecutados durante el período evaluado.

OBRAS CONTRACTUALES

A la fecha, se evidencia que las obras contractuales correspondientes al alcance inicial del contrato han alcanzado un avance físico acumulado del **100 %**, encontrándose finalizadas.

En cuanto a las actividades contempladas en la **Adición N.º 2**, su comportamiento presenta los siguientes resultados:

- **IED Manuela Beltran – Sede A:** registra un avance ejecutado acumulado positivo al programado del **5.21%**.

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	13.52%	16.45%	2.93%	91.85%	97.06%	5.21%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**13.52%**	**16.45%**	**2.93%**	**91.85%**	**97.06%**	**5.21%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			**1.50%**	**1.83%**	**0.33%**	**99.09%**	**99.67%**	**0.58%**

Fuente: Informe semanal N°43

EMERGENCIAS:

Se evidencia la finalización de varias de las emergencias atendidas, las cuales registran un avance físico ejecutado del **100 %**. No obstante, a la fecha permanecen algunas emergencias en ejecución y otras pendientes de inicio, conforme se detalla a continuación:

- **IED San José del Norte – Sede A:** Registra un avance del 95%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

- **IED República de China – Sede A:** Registra un avance del 98%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

- **IED La Palestina – Sede B:** Registra un avance del 55%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

- **IED Manuela Ayala de Gaitán – Sede A:** Registra un avance del 80%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

- **IED José Asunción Silva – Sede B:** Registra un avance del 20%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

Emergencias pendientes de inicio:

- IED Floridablanca – Sede A.
- IED San Francisco de Asís – Sede A (Obra N°2).

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS					
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	95.00%	95.00%	0.00%
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	100.00%	100.00%	0.00%
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	55.00%	55.00%	0.00%
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	20.00%	20.00%	0.00%
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**79.29%**	**79.29%**	**0.00%**

Fuente: Informe semanal N°39

22. ASPECTOS TECNICOS

- **Control de plan de calidad y ensayos de material**

La realización de ensayos de laboratorio para el control de calidad en las obras civiles, de adecuación y de mantenimiento correctivo es fundamental para garantizar que los materiales, procesos constructivos y resultados finales cumplan con las especificaciones técnicas, la normativa vigente y los estándares de seguridad y durabilidad. Estos ensayos permiten verificar objetivamente las propiedades físicas, mecánicas y químicas de materiales como concretos, morteros, aceros, suelos y mezclas, reduciendo el riesgo de fallas estructurales, patologías prematuras o reprocesos costosos. Además, constituyen una herramienta clave para la toma de decisiones técnicas durante la ejecución de la obra, el control del desempeño de las intervenciones de mantenimiento y la validación de adecuaciones realizadas sobre estructuras existentes. Desde el punto de vista contractual y legal, los ensayos de laboratorio respaldan la correcta inversión de los recursos, facilitan la trazabilidad de la calidad y sirven como soporte técnico ante auditorías, interventorías o eventuales reclamaciones, contribuyendo así a obras más seguras, eficientes y sostenibles en el tiempo.

- Se realizaron ensayos de densidad mediante densímetro nuclear, con el fin de verificar las condiciones de compactación del material en las áreas intervenidas.
- Adicionalmente, durante la fundición de las placas se realizó la toma de muestras de concreto mediante cilindros testigo, con el propósito de efectuar ensayos de resistencia a la compresión y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas para la obra.

- **Estados de servicios públicos, tramites y licencias**

No aplica

- **Pagos parafiscales**

Para efectos de soporte del seguimiento contractual, se anexan los comprobantes de pago de los aportes parafiscales correspondientes al periodo del presente informe, que permiten validar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del contratista

- **Verificación de la amortización del anticipo**

No aplica

- **Estado financiero del contrato**

El valor total del contrato suscrito para la ejecución del Lote 17 asciende a DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 2.220.672.788), suma que incluye impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos asociados a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, conforme a lo establecido en la Cláusula 5 del documento contractual.

Durante el primer mes de ejecución, la forma de pago se aplicó según lo estipulado contractualmente, teniendo en cuenta que en esta etapa se desarrollaron principalmente actividades preliminares, entre ellas: alistamiento,

diagnóstico técnico inicial, revisión documental, socialización de lineamientos, elaboración de actas de vecindad y demás labores de planeación y coordinación requeridas para el inicio formal del proyecto. En consecuencia, el pago correspondiente al primer mes se calcula únicamente con base en los avances reales y verificables asociados a estas actividades preliminares, sin que se generen aún desembolsos relacionados con actividades de obra o ejecución física significativa, las cuales se programan para los meses posteriores.

De acuerdo con el consolidado presupuestal, el contrato registra un valor inicial de $ 2.220.672.788, sin apropiaciones por concepto de anticipo y sin adiciones presupuestales aprobadas. En este sentido, el valor a ejecutar corresponde íntegramente al monto contractual inicial. Por lo anterior, el valor final del contrato se mantiene en $ 2.220.672.788, reflejando estabilidad en la estructura financiera del proyecto.

Dentro del proceso contractual se llevó a cabo una solicitud de adición en valor la cual modifico el alcance del contrato; se aclara que no se realizó adición en tiempo. Se remite copia de la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra cuyo objeto es *"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas".*

VALOR INICIAL	$ 2.220.672.788
VALOR ADICION N°1	$ 791.000.000
VALOR ADICION N°2	$ 266.646.733
VALOR A EJECUTAR	**$ 3.278.319.491**
ACTA PARCIAL N°1	$ 250.642.138
ACTA PARCIAL N°2	$ 117.739.152
ACTA PARCIAL N°3	$ 189.500.435
ACTA PARCIAL N°4	$ 575.032.890
ACTA PARCIAL N°5	$ 205.546.137
ACTA PARCIAL N°6	$ 1.183.611.476
ACTA PARCIAL N°7	$ 251.107.445
TOTAL COBRADO	**$ 2.817.999.673**
PENDIENTE POR COBRAR	**$ 460.319.818**

Fuente: Propia

- **Aspectos sociales**

Dentro del proceso se realizan labores conjuntas efectuadas entre los profesionales a cargo del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la Secretaria De Educación Distrital (SED), Se realiza seguimiento semanal a las actividades presentadas en cada uno de los frentes de obra, allí se imparten instrucciones que no afectan de manera directa a la comunidad en general y/o se buscan alternativas que pretendan reducir o mitigar las posibles afectaciones generadas dentro de los procesos constructivos. La profesional de la SED imparte instrucciones que son atendidas por el supervisor del contrato, el interventor y el contratista de obra, con el fin de que la institución educativa desarrolle sus actividades dentro de los parámetros mínimos de seguridad, con el fin de evitar traumatismos tanto a los estudiantes como la comunidad educativa; se aclara

que cuando se realizan visitas de verificación en cada una de las sedes se cuenta con el acompañamiento de la profesional designada.

- **Aspectos ambientales PIGA (plan institucional de gestión ambiental) y PGRCD (plan de gestión de residuos de construcción y demolición)**

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional ambiental.

- **Seguridad y salud en el trabajo**

Dentro del proceso de seguimiento, se llevó a cabo la verificación de la implementación de la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la realización de charlas de seguridad y el acompañamiento mediante inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional SST.

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1) Durante el periodo comprendido en este informe, la interventoría realizó seguimiento integral a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.
2) El proyecto se encuentra en una fase de transición entre el diagnóstico inicial y el inicio progresivo de actividades constructivas, evidenciándose labores de alistamiento operativo, validación de alcances por sede y estructuración técnica y presupuestal de las intervenciones.

3) Se verificó que el contratista cuenta con el personal aprobado y debidamente afiliado, así como con las pólizas vigentes que amparan el contrato, sin presentarse novedades relevantes en este aspecto durante el periodo evaluado.

4) No se evidencian incumplimientos contractuales formales; sin embargo, se identificaron retrasos puntuales en el ingreso y continuidad de las actividades en algunas sedes.

5) En materia de calidad, SST y gestión ambiental, se constató el cumplimiento de los lineamientos exigidos, encontrándose implementados el SG-SST, el PGRCD y el PMA, sin reportarse eventos críticos o situaciones de riesgo mayor.

6) La matriz de riesgos del contrato se encuentra actualizada y acorde a las condiciones actuales del proyecto, sin observaciones relevantes por parte de la interventoría.

7) En general, el contrato mantiene viabilidad técnica, administrativa y financiera, siempre y cuando se fortalezcan las acciones de control y programación para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales.

RECOMENDACIONES

1) Reiterar al contratista la necesidad de mejorar la planeación, continuidad y cumplimiento de los cronogramas, especialmente en el inicio y cierre de actividades por sede, con el fin de dar cumplimiento al contrato.

2) Exigir al contratista la optimización del control operativo y de personal en campo, garantizando la presencia efectiva y constante de los equipos de trabajo según lo programado.

3) Solicitar, cuando se evidencien desviaciones en la programación, la presentación oportuna de planes de contingencia, conforme a lo establecido en el contrato, que permitan recuperar tiempos sin afectar la calidad de las obras.

4) Mantener el seguimiento permanente a los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en la apertura de nuevos frentes de obra, asegurando el cumplimiento de permisos, señalización y medidas preventivas.

5) Continuar con la verificación rigurosa de la calidad de los materiales y procesos constructivos, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y controles técnicos, previo a la aprobación de actividades.

6) Fortalecer la coordinación con la supervisión y el contratista, a través de comités técnicos periódicos, que permitan tomar decisiones oportunas frente a riesgos, novedades o ajustes requeridos en la ejecución.

7) Realizar seguimiento continuo al avance físico y financiero, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y presupuesto establecidos.

24. ANEXOS

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados
1.2 Informes semanales
1.3 Vinculación de mujeres
1.4 Matriz de riesgos
1.5 Actas de comités
1.6 Relación de correspondencia
1.7 Bitácora
1.8 Programación de obra
1.9 Pago de parafiscales
1.10 Aspectos ambientales
1.11 Seguridad y salud en el trabajo
1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana

25. PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 40 — LOTE COP No.17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	40	DEL	6/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	12/07/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	282	dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	LOTE COP	17	

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

VALOR DEL CONTRATO	$		2,220,672,788.00
AIU	35.95%	$	798,331,867.29
COSTO DIRECTO	$		1,422,340,920.71
OFERTADO	$		2,010,399,000.00
EMERGENCIAS	$		100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$		2,110,399,000.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$		110,273,788.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$		210,273,788.00
Valor adicional No. 1:	$		791,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$		200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		591,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$		266,646,703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		266,646,703.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$		3,278,319,491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$		410,273,788.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$		2,868,045,703.00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	$	796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	358,568,403.00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.57%	93.86%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0.70%	93.07%
Valor de la Obra Programada:	$ 16,379,728.00	$ 3,077,067,100.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 20,140,054.00	$ 3,051,204,802.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	93.29%	92.37%	
Durante el periodo	0.57%	0.70%	-1.02%
Acumulado actual	93.86%	93.07%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	5.14%	6.32%	1.18%	48.74%	39.52%	-9.22%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**5.14%**	**6.32%**	**1.18%**	**48.74%**	**39.52%**	**-9.22%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			**0.57%**	**0.70%**	**0.13%**	**94.30%**	**93.28%**	**-1.02%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,090,511.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.00		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,256,247.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 68,942,670.00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%	$ 64,750,619.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,891,082.00		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	90.00%	90.00%	0.00%	$ 5,000,000.00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 6,720,000.00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,142,689.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,000,000.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	30.00%	30.00%	0.00%	$ 43,892,036.00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 13,081,765.00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 24,826,095.00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 14,017,130.00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 40,860,805.00		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**71.35%**	**71.35%**	**0.00%**	**$ 383,745,797.00**	**$ 410,273,788.00**	**$ 26,527,991.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,895,038,739.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 1,383,280,752.00	$ 1,383,280,752.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	93.86%	93.07%	-1.02%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	282	-2.89

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.45%	$ 9,741,992.00	-$ 9,741,992.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.65%	$ 2,202,528,209.17
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.02%	$ 321,872.32	-$ 321,872.32	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.66%	$ 2,202,850,081.49
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.01%	$ 170,566.46	-$ 170,566.46	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.67%	$ 2,203,020,647.95
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.20%	$ 4,365,724.96	-$ 4,365,724.96	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.87%	$ 2,207,386,372.91
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	1.17%	$ 25,190,766.00	-$ 25,190,766.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	104.05%	$ 2,232,577,138.91
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	1.27%	$ 27,191,796.29	-$ 27,191,796.29	100.00%	$ 2,145,760,549.67	105.31%	$ 2,259,768,935.20
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 282 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidencia una filtración en sanitario. El contratista realiza visita a la sede con el fin de evaluar las condiciones existentes y poder realizar las acciones correctivas requeridas y restablecer el adecuado funcionamiento del sistema.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista adelanta labores de posventa correspondientes a pintura en las áreas de circulación. Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra ejecutando actividades correspondientes a la subsanación de observaciones pendientes. Entre ellas el cambio del cielo raso en el área de las escaleras; no obstante, continúan pendientes, en especial, las intervenciones correspondientes a las salas de sistemas,

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, el Contratista manifestó que las actividades para la subsanación de las observaciones pendientes serían ejecutadas en horario nocturno, con el propósito de minimizar las afectaciones a la operación de la institución y dar cumplimiento a los compromisos establecidos para la entrega de las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: El contratista se encuentra adelantando algunas intervenciones orientadas a la subsanación de observaciones pendientes, principalmente en el primer y segundo nivel. Estas comprenden actividades relacionadas con acabados y remates finales, tales como ajustes de pañetes, pintura, divisiones en aluminio, corrección de filtraciones, cambio de cielo raso, renivelación de luminarias y demás actividades asociadas, las cuales se encuentran en proceso de ejecución y verificación.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 282 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista debe atenter a unas observaciones pequeñas finales que corresponden a la impermeabilizacion con manto asfaltico ubicado en la losa del baño de coordinacion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Instalación de estructura metálica para conformación de muro

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenció que el Contratista realizó el reajuste de los cerramientos perimetrales del frente de obra. No obstante, esta Interventoría reitera la recomendación de restringir el uso del acopio de escombros como zona de juego para los estudiantes, debido a que estos ingresan con frecuencia al área de intervención al intentar recuperar balones, apoyándose sobre los cerramientos o sobrepasándolos. Esta situación incrementa el riesgo de ingreso no autorizado al frente de obra y puede ocasionar accidentes, por lo que se recomienda fortalecer las medidas de aislamiento, control de acceso y señalización para prevenir este tipo de eventos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
•PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) falta aplicación de anticorrosivo y esmalte de acabado final.
•VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
•CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA MURO, TIPO SANDWICH DE 30 MM DE ESPESOR, INYECTADO CON POLIURETANO, CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO, TEXTURA Y COLOR DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE PANEL, ACCESORIOS DE REMATE Y FIJACIÓN.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia una unidad sanitaria, se encuentra material de construcción y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponer los residuos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se recuerda al contratista que, durante el recorrido efectuado el 16 de junio, se solicitó el ajuste del esquema correspondiente.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El NP en relacion a un humificador industrial se encuentra a espera de aprobación por parte de la SED

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Se realiza entrega del frente

2. Seguridad Social y SST:N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se encuentra pendiente la instalación de las tapas de remate en los perfiles metálicos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

1. Actividades Tecnicas: Permanece pendiente la aplicación de pintura sobre el piso del área de parqueadero, afectada durante la ejecución de las intervenciones en el muro. De igual manera, se encuentra pendiente la instalación de malla angeo en la puerta del cuarto de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció personal laborando en el frente de obra; por lo tanto, no se registraron actividades correspondientes al componente de SST
No obstante, durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría se verificó el retiro del cerramiento perimetral, como parte de las actividades de cierre del proyecto. Se recomienda al Contratista garantizar que el área intervenida permanezca en adecuadas condiciones de orden, aseo y seguridad, previo a la entrega definitiva de la obra.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada. Queda pendiente la verificación por parte de la interventoría.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 282 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta que se encuentran cristalizados. Se espera la atención y corrección integral de los aspectos anteriormente descritos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista se encuentra realizando las actividades de intervención del árbol, se tiene previsto iniciar durante la próxima semana la intervención correspondiente en el muro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizo la demolición de losa maciza

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente realizar cajilla requerida por la SED para el acueducto, con el fin de realizar la conexion de red interna al bloque

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se debe efectuar la demolicion de unos lavamanos existentes y reposicion para lavamanos en policuarzo

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 40 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 40 (Consecutivo) **DEL** 6/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 12/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Armado de estructura metalica. Soldadura de parales Verticales y horizontales



Cerramiento de acopio de material

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 41 — LOTE COP No.17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	41	DEL	13/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	19/07/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	289	dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	LOTE COP	17	

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM	INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,220,672,788.00	VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
AIU	35.95% $ 798,331,867.29	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,422,340,920.71	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,010,399,000.00	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 358,568,403.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,110,399,000.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 110,273,788.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 210,273,788.00		
Valor adicional No. 1:	$ 791,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591,000,000.00		
Valor adicional No. 2:	$ 266,646,703.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 266,646,703.00		
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,278,319,491.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 410,273,788.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,868,045,703.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025	FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026	FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.91%	94.77%	Obra Fisica Ejecutada (%)	0.57%	93.64%
Valor de la Obra Programada:	$ 26,003,614.00	$ 3,106,754,104.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 16,284,126.00	$ 3,069,745,520.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	93.86%	93.07%	
Durante el periodo	0.91%	0.57%	-1.36%
Acumulado actual	94.77%	93.64%	



FRENTES CONTRACTUALES

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02						
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	8.16%	5.11%	-3.05%	56.90%	44.63%	-12.27%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	8.16%	5.11%	-3.05%	56.90%	44.63%	-12.27%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	0.91%	0.57%	-0.34%	95.21%	93.85%	-1.36%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,090,511.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.00		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,256,247.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 68,942,670.00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%	$ 64,750,619.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,891,082.00		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,000,000.00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 6,720,000.00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,142,689.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,000,000.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	30.00%	30.00%	0.00%	$ 43,892,036.00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 13,081,765.00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 24,826,095.00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 14,017,130.00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 40,860,805.00		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	76.35%	76.35%	0.00%	$ 383,745,797.00	$ 410,273,788.00	$ 26,527,991.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,895,038,739.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 1,383,280,752.00	$ 1,383,280,752.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	94.77%	93.64%	-1.36%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	289	-3.94

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.45%	$ 9,741,992.00	-$ 9,741,992.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.65%	$ 2,202,528,209.17
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.02%	$ 321,872.32	-$ 321,872.32	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.66%	$ 2,202,850,081.49
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.01%	$ 170,566.46	-$ 170,566.46	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.67%	$ 2,203,020,647.95
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.20%	$ 4,365,724.96	-$ 4,365,724.96	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.87%	$ 2,207,386,372.91
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	1.17%	$ 25,190,766.00	-$ 25,190,766.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	104.05%	$ 2,232,577,138.91
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	1.27%	$ 27,191,796.29	-$ 27,191,796.29	100.00%	$ 2,145,760,549.67	105.31%	$ 2,259,768,935.20
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	3.95%	$ 84,769,332.78	-$ 84,769,332.78	100.00%	$ 2,145,760,549.67	109.26%	$ 2,344,538,267.98
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push. Esto debera quedar finalizado el dia miercoles 22 de julio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidencia una filtración en sanitario. El contratista realiza visita a la sede con el fin de evaluar las condiciones existentes y poder realizar las acciones correctivas requeridas y restablecer el adecuado funcionamiento del sistema.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista adelanta labores de posventa correspondientes a pintura en las áreas de circulación y afinado de piso en zona adyacente a rampa. Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra ejecutando actividades correspondientes a la subsanación de observaciones pendientes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al cambio de cielo raso en el punto fijo de la edificación. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el desarrollo de las labores y se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad.
Se recomendó mantener la adecuada señalización y delimitación del área de intervención para evitar el ingreso de personal no autorizado, diligenciar y socializar oportunamente el ATS, y conservar condiciones adecuadas de orden y aseo en el frente de obra, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: De acuerdo con lo hablado en comité de obra del dia 17 de julio se programa visita de verificacion de observaciones el proximo martes 21 de julio del 2026 entre intervenrtoria y contratista

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista intervino la filtración en la cubierta; sin embargo, queda pendiente la verificación por parte de la interventoría, toda vez que la actividad fue ejecutada el sábado 18 de julio.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se solicita corregir filtracion de la cubierta el dia sabado 18 de julio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación. Se programa para el proximo miercoles 22 de julio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Instalación de estructura metálica para conformación de muro

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al ensamble y soldadura de parales. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó que el frente de obra contaba con cerramiento perimetral en adecuadas condiciones, garantizando la delimitación del área de intervención y restringiendo el acceso de personal no autorizado.
Asimismo, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, diligenciar y socializar el ATS conservar la señalización preventiva y mantener condiciones adecuadas de orden y aseo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
•PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) falta aplicación de anticorrosivo y esmalte de acabado final.
•VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
•CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÀLICO PARA MURO, TIPO SANDWICH DE 30 MM DE ESPESOR, INYECTADO CON POLIURETANO, CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO, TEXTURA Y COLOR DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE PANEL, ACCESORIOS DE REMATE Y FIJACIÓN.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 120 X 30CM 48 W. INCLUYE SOPORTES, MARCO PARA PANEL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
•FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia una unidad sanitaria, se encuentra material de construcción y residuos, por lo que se recomienda disponer los residuos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Durante comité de obra realizado el dia 17 de julio del 2026 se precisa instalacion de malla tipo red tejida en nylon en la parte superior del cerramiento contra impacto

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El NP en relacion a un humificador industrial se encuentra a espera de aprobación por parte de la SED

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST:N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se solicita radicar NP de instalacion de estructura en policarbonato, correccion de estructura metalica y cubierta alveolar par cubrir puerta y ventana del quiosco

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

1. Actividades Tecnicas: Se realizo la instalación de malla angeo en la puerta del cuarto de basuras.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció personal laborando en el frente de obra; por lo tanto, no se registraron actividades correspondientes al componente de SST
No obstante, durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría se verificó el retiro del cerramiento perimetral, como parte de las actividades de cierre del proyecto. Se recomienda al Contratista garantizar que el área intervenida permanezca en adecuadas condiciones de orden, aseo y seguridad, previo a la entrega definitiva de la obra.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se encuentra pendiente corregir la pintura en cancha y puerta de ingreso a un salon como garantia del proceso, ajustar los vanos de los pasadores de la puerta principal de tal forma que la puerta cierre a hilo con el muro e instalar pie de amigo de policarbonato. Hasta tanto no se ejecuten dichas actividades, estas no serán objeto de recibo ni de pago por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada. Queda pendiente la verificación por parte de la interventoría.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 289 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta que se encuentran cristalizados. El contratista se encuentra en proceso de revisión y evaluación del frente de intervención, a fin de definir las actividades necesarias para su corrección.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza cerramiento de obra, con el fin de iniciar la demolicion de muro

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: El contratista se encuentra realizando las actividades de intervención del árbol, se tiene previsto iniciar durante la próxima semana la intervención correspondiente en el muro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizo la demolición de losa maciza

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó la construcción de la cajilla requerida por la SED para la conexión de la red interna al bloque. Queda pendiente la verificación por parte de la interventoría e instalacion de punto de agua en 3 piso

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se encuentra pendiente aprobacion de NP. Se debe efectuar la demolicion de unos lavamanos existentes y reposicion para lavamanos en policuarzo. Se solicita que los mesones sean de color amarillo. El contratista informa que ya se mandaron a hacer los mesones.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO	ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 41 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 41 (Consecutivo) **DEL** 13/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 19/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Armado de estructura metalica. Soldadura de parales horizontales

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 42 — LOTE COP No.17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	42	DEL	20/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	26/07/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	296	días
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	LOTE COP	17	

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,220,672,788.00
AIU	35.95% — $ 798,331,867.29
COSTO DIRECTO	$ 1,422,340,920.71
OFERTADO	$ 2,010,399,000.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,110,399,000.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 110,273,788.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 210,273,788.00
Valor adicional No. 1:	$ 791,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$ 266,646,703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 266,646,703.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,278,319,491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 410,273,788.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,868,045,703.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 358,568,403.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.09%	96.87%	Obra Fisica Ejecutada (%)	1.02%	95.30%
Valor de la Obra Programada:	$ 31,166,097.00	$ 3,175,598,814.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 29,126,597.00	$ 3,124,092,772.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	95.78%	94.28%	
Durante el periodo	1.09%	1.02%	-1.57%
Acumulado actual	96.87%	95.30%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	9.78%	9.14%	-0.64%	71.85%	57.73%	-14.12%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	**9.78%**	**9.14%**	**-0.64%**	**71.85%**	**57.73%**	**-14.12%**
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	**1.09%**	**1.02%**	**-0.07%**	**96.87%**	**95.30%**	**-1.57%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,090,511.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.00		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,256,247.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 68,942,670.00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%	$ 64,750,619.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,891,082.00		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	98.00%	98.00%	0.00%	$ 5,000,000.00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 6,720,000.00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,142,689.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,000,000.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	50.00%	50.00%	0.00%	$ 43,892,036.00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 13,081,765.00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 24,826,095.00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 14,017,130.00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 40,860,805.00		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	**77.71%**	**77.71%**	**0.00%**	**$ 383,745,797.00**	**$ 410,273,788.00**	**$ 26,527,991.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,895,038,739.00


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	$ 1,383,280,752.00	$ 1,383,280,752.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	96.87%	95.30%	-1.57%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	296	-4.64

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.45%	$ 9,741,992.00	-$ 9,741,992.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.65%	$ 2,202,528,209.17
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.02%	$ 321,872.32	-$ 321,872.32	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.66%	$ 2,202,850,081.49
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.01%	$ 170,566.46	-$ 170,566.46	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.67%	$ 2,203,020,647.95
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.20%	$ 4,365,724.96	-$ 4,365,724.96	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.87%	$ 2,207,386,372.91
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	1.17%	$ 25,190,766.00	-$ 25,190,766.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	104.05%	$ 2,232,577,138.91
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	1.27%	$ 27,191,796.29	-$ 27,191,796.29	100.00%	$ 2,145,760,549.67	105.31%	$ 2,259,768,935.20
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	3.95%	$ 84,769,332.78	-$ 84,769,332.78	100.00%	$ 2,145,760,549.67	109.26%	$ 2,344,538,267.98
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	1.64%	$ 35,107,747.34	-$ 35,107,747.34	100.00%	$ 2,145,760,549.67	110.90%	$ 2,379,646,015.32
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidenció una filtración en el sifón de un lavamanos. El contratista informó que se realizó un ajuste provisional para mitigar la fuga; sin embargo, indicó que la solución definitiva corresponde al reemplazo del sifón. Se realizará seguimiento al comportamiento de la reparación provisional en la próxima visita de interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos y demarcacion en circulacion

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra ejecutando actividades correspondientes a la subsanación de observaciones pendientes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

6. Generales: Queda pendiente la nivelación de las lámparas y la atención, en garantía, de las mesas de informática que presentan afectaciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista intervino la filtración en la cubierta; sin embargo, queda pendiente la verificación por parte de la interventoría.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se inició la reparación de la afectación ocasionada por el impacto de un perfil sobre la fachada y se tomaron las medidas correspondientes para la ejecución de la reparación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se continúa con la instalación de la estructura metálica para la conformación del muro. Durante la ejecución se realizaron observaciones a las uniones de los perfiles, solicitando su ajuste. Asimismo, se inició la instalación de los paneles del sistema Monoblock y de las ventanas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes al ajuste de remates de perfilería metálica. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el cerramiento perimetral presentaba deficiencias al encontrarse caído, por lo que se recomendó al Contratista realizar de manera inmediata su reparación y reforzamiento, garantizando la adecuada delimitación del frente de obra y restringiendo el acceso de personal no autorizado.
Adicionalmente, durante el presente periodo la Interventoría remitió al Contratista un oficio con observaciones relacionadas con el incumplimiento de las medidas de SST, debido a que se evidenció a un trabajador ejecutando actividades en alturas sobre un andamio sin el uso de los EPP y de los EPCC requeridos. Asimismo, se verificó que el andamio no contaba con las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad. En este sentido, se requirió al Contratista adoptar de manera inmediata las acciones correctivas correspondientes, a fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 120 X 30CM 48 W. INCLUYE SOPORTES, MARCO PARA PANEL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.
•FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado para la obra, pero el cerramiento del acopio y de la unidad sanitaria en mal estado, se encuentra material de construcción y residuos, por lo que se recomienda disponer los residuos, realizar un mantenimiento al cerramiento, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se solicitó al contratista corregir la perfilería y las uniones entre perfiles, aplicar Sikaflex en las luces existentes entre la perfilería y las ventanas, corregir las soldaduras y realizar el ajuste general de la estructura metálica. Asimismo, se requirió el cambio de la platina ubicada en el extremo del muro, debido a que no garantiza el adecuado anclaje de la estructura, debiendo quedar los tornillos correctamente embebidos en la platina.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El NP en relacion a un humificador industrial se encuentra a espera de aprobación por parte de la SED

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST:N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se solicita radicar NP de instalacion de estructura en policarbonato, correccion de estructura metalica y cubierta alveolar par cubrir puerta y ventana del quiosco

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

1. Actividades Tecnicas: Se efectuó la corrección de pintura

2. Seguridad Social y SST: Durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría se verificó el retiro del cerramiento perimetral, como parte de las actividades de cierre del proyecto. Se recomienda al Contratista garantizar que el área intervenida permanezca en adecuadas condiciones de orden, aseo y seguridad, previo a la entrega definitiva de la obra.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se encuentra pendiente corregir puerta de ingreso a un salon como garantia del proceso, ajustar los vanos de los pasadores de la puerta principal de tal forma que la puerta cierre a hilo con el muro e instalar pie de amigo de policarbonato. Hasta tanto no se ejecuten dichas actividades, estas no serán objeto de recibo ni de pago por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada. Queda pendiente la verificación por parte de la interventoría.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 296 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta que se encuentran cristalizados. El contratista se encuentra en proceso de revisión y evaluación del frente de intervención, a fin de definir las actividades necesarias para su corrección.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se inicia con la demolicion de muro y se efectua el corte de raices

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al montaje de cerramiento, demolición de columnas y corte de raíces en el área de intervención. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría se verificó el desarrollo de las labores y las condiciones de SST implementadas en el frente de obra.
Como resultado de la inspección, se recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de demolición y corte. Asimismo, se recomendó mantener la adecuada señalización y delimitación del área de trabajo, verificar la estabilidad del cerramiento instalado, realizar el retiro oportuno de los residuos generados y fortalecer las jornadas de orden y aseo.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizo la demolición de losa maciza

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Queda pendiente la verificación de instalacion de punto de agua en 3 piso

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se encuentra pendiente aprobacion de NP. Se debe efectuar la demolicion de unos lavamanos existentes y reposicion para lavamanos en policuarzo. Se solicita que los mesones sean de color amarillo. El contratista informa que ya se mandaron a hacer los mesones.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 42 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 42 (Consecutivo) **DEL** 20/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 26/7/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Instalación de monoblock, ventaneria y persianas.



Limpieza del punto de acopio de material RCD

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 43 LOTE COP No.17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

SEMANA N°	43	DEL	27/07/2026 (DD-MM-AA)	AL	2/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	303 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	LOTE COP	17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM		INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343		CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,220,672,788.00		VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
AIU	35.95% $ 798,331,867.29		VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
COSTO DIRECTO	$ 1,422,340,920.71		VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,010,399,000.00		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 358,568,403.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,110,399,000.00			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 110,273,788.00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 210,273,788.00			
Valor adicional No. 1:	$ 791,000,000.00			
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 591,000,000.00			
Valor adicional No. 2:	$ 266,646,703.00			
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -			
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 266,646,703.00			
Valor adicional No. 3:	$ 125,000,000.00			
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ -			
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ 125,000,000.00			
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,403,319,491.00			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 410,273,788.00			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,993,045,703.00			
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES		PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	TRES (03) MESES		PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES		PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025		FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/11/2026		FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/11/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	1.50%	99.09%	Obra Física Ejecutada (%)	1.83%	99.67%
Valor de la Obra Programada:	$ 44,962,198.00	$ 3,372,424,913.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 54,706,224.00	$ 3,392,012,907.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	97.59%	97.84%	0.58%
Durante el periodo	1.50%	1.83%	
Acumulado actual	99.09%	99.67%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	13.52%	16.45%	2.93%	91.85%	97.06%	5.21%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			13.52%	16.45%	2.93%	91.85%	97.06%	5.21%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			1.50%	1.83%	0.33%	99.09%	99.67%	0.58%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	$ 5,090,511.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.00		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,256,247.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED) (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,679.00		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 68,942,670.00		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%	$ 64,750,619.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 34,891,082.00		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,000,000.00		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ 6,720,000.00		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,142,689.00		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ 10,000,000.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	55.00%	55.00%	0.00%	$ 43,892,036.00		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 13,081,765.00		
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 24,826,095.00		
	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA - SEDE B (IED)	20.00%	20.00%	0.00%	$ 14,017,130.00		
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 40,860,805.00		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			79.29%	79.29%	0.00%	$ 383,745,797.00	$ 410,273,788.00	$ 26,527,991.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	$ 3,403,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00
VALOR PARCIAL N°6	$ 1,183,611,476.00
VALOR PARCIAL N°7	$ 251,107,445.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,817,999,673.00
SUMAS IGUALES	$ 585,319,818.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 2,817,999,673.00	$ 2,817,999,673.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	99.09%	99.67%	0.58%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	303	1.75

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.45%	$ 9,741,992.00	-$ 9,741,992.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.65%	$ 2,202,528,209.17
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.02%	$ 321,872.32	-$ 321,872.32	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.66%	$ 2,202,850,081.49
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.01%	$ 170,566.46	-$ 170,566.46	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.67%	$ 2,203,020,647.95
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.20%	$ 4,365,724.96	-$ 4,365,724.96	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.87%	$ 2,207,386,372.91
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	0.38%	$ 8,059,922.60	-$ 8,059,922.60	100.00%	$ 2,145,760,549.67	103.25%	$ 2,215,446,295.51
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67	103.25%	$ 2,215,446,295.51
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	1.17%	$ 25,190,766.00	-$ 25,190,766.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	104.42%	$ 2,240,637,061.51
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	1.27%	$ 27,191,796.29	-$ 27,191,796.29	100.00%	$ 2,145,760,549.67	105.69%	$ 2,267,828,857.80
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	3.95%	$ 84,769,332.78	-$ 84,769,332.78	100.00%	$ 2,145,760,549.67	109.64%	$ 2,352,598,190.58
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	1.64%	$ 35,107,747.34	-$ 35,107,747.34	100.00%	$ 2,145,760,549.67	111.28%	$ 2,387,705,937.92
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.56%	$ 12,088,534.27	-$ 12,088,534.27	100.00%	$ 2,145,760,549.67	111.84%	$ 2,399,794,472.19
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A.

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y suministro de push.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se realizan visitas de verificación a la filtración evidenciada. Como resultado de la inspección, se identificó que, aparentemente, su origen corresponde al lavamanos. En sitio se efectuó un ajuste provisional; no obstante, esta intervención no hace parte del alcance

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Permanece pendiente la conexión de los puntos de datos y demarcacion en circulacion

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Queda pendiente la nivelación de las lámparas y la atención en garantía de las mesas de informática que presentan afectaciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se evidencia desprendimiento de la pintura del piso. De acuerdo con el recorrido realizado en sitio, se establece la necesidad de efectuar los ajustes y reparaciones correspondientes.
Según lo observado, las afectaciones podrían estar asociadas al desplazamiento de mobiliario por parte de la institución sin la debida protección del piso, lo que habría ocasionado impactos sobre el recubrimiento. Asimismo, se considera que el exceso de humedad generado por las lluvias contribuyó al desprendimiento de la pintura en algunos sectores.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se efectuo la reparación de la afectación ocasionada por el impacto de un perfil sobre la fachada.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron ajustes a las soldaduras de la estructura metálica. Asimismo, se ejecutó la instalación de muros en Monoblock, puertas y ventanas y se instaló malla angeo para restringir el acceso de palomas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de malla angeo para la palomera, la instalación de enchape de piso perimetral a la viga y demás actividades complementarias. Durante el seguimiento efectuado por la Interventoría, se recomendó al contratista fortalecer el uso adecuado y permanente de los EPP, especialmente del casco de seguridad, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes durante el desarrollo de las labores.
Asimismo, se verificó el uso adecuado de los EPCC y de andamios para la ejecución de trabajos en altura. De igual manera, se evidenció la implementación de las medidas correctivas derivadas del llamado de atención realizado por la Interventoría, teniendo en cuenta que se había identificado a un trabajador ejecutando labores en altura sin el uso de los elementos de protección requeridos. En este sentido, se recomendó continuar realizando el seguimiento y la supervisión permanente de estas actividades para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas.
Por otra parte, se evidenció la limpieza del punto de acopio de RCD; sin embargo, se identificó que el cerramiento de esta área se encontraba caído, razón por la cual la Interventoría solicitó al contratista efectuar el ajuste y la reparación correspondiente, con el fin de mantener la adecuada delimitación del área y evitar el ingreso de personal no autorizado.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas:
•ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado para la obra, se encuentra material de construcción, se evidencio el retiro de parte de residuos, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: El supervisor solicitó que el cerramiento superior de la malla contra impacto se ejecute en estructura metálica. Asimismo, requirió la aplicación de pintura en toda la estructura metálica existente de la malla contra impacto. Adicionalmente, solicitó implementar una solución que impida el ingreso y anidación de palomas en los espacios remanentes entre la cubierta y la malla.
Finalmente, se solicitó realizar los ajustes necesarios a la perfilería y a las uniones ubicadas en la parte exterior de la estructura, con el fin de garantizar un adecuado acabado y funcionamiento.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El NP en relacion a un humificador industrial se encuentra a espera de aprobación por parte de la SED

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: Durante el recorrido realizado por la Interventoría se evidenció que el contratista aún tiene actividades pendientes por ejecutar, correspondientes al cambio de la estructura de la cubierta, por lo que se reiteró la necesidad de implementar oportunamente las medidas preventivas y de control requeridas para el desarrollo de estas labores. Asimismo, se recomendó al Contratista garantizar que, una vez se reanuden las actividades, el personal cuente con los EPP

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se debe efectuar la reinstalacion de la pérgola que presentó desprendimiento, garantizando su correcta fijación y estabilidad, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

1. Actividades Tecnicas: Se efectuó la corrección de pintura

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre y a la espera de la entrega definitiva.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se encuentra pendiente corregir puerta de ingreso a un salon como garantia del proceso, ajustar los vanos de los pasadores de la puerta principal de tal forma que la puerta cierre a hilo con el muro, reparar los desprendimientos de pintura ocasionados por el retiro de la cinta instalada dentro del proceso constructivo e instalar pie de amigo de policarbonato. El contratista informa que el pie de amigo será instalado la próxima semana, debido a que la actividad debe ejecutarse sin presencia de estudiantes y este fin de semana la institución tiene un evento programado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 303 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta que se encuentran cristalizados. El contratista se encuentra en proceso de revisión y evaluación del frente de intervención, a fin de definir las actividades necesarias para su corrección.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron labores de excavación para la construcción de la viga, así como el corte de raíces presentes en el área de intervención.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la excavación y el retiro de raíces. Durante el seguimiento efectuado por la Interventoría, se verificó que el cerramiento perimetral se encontraba en adecuadas condiciones, garantizando la delimitación del área de trabajo y la protección de la comunidad educativa.
Asimismo, se evidenció que el personal contaba con la dotación correspondiente y hacía uso adecuado de esta durante el desarrollo de las actividades. No obstante, la Interventoría recomendó al contratista continuar fortaleciendo el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las labores ejecutadas.
De igual manera, se reiteró la importancia de mantener la señalización y delimitación de las áreas intervenidas, efectuar inspecciones periódicas a las herramientas y equipos utilizados y conservar condiciones adecuadas de orden y aseo.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos de excavación sin acopiar ni señalizar, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizo la demolición de losa maciza

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Queda pendiente la verificación de instalacion de punto de agua en 3 piso, esta se realizara la proxima semana

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se debe efectuar la demolicion de unos lavamanos existentes y reposicion para lavamanos en policuarzo. Se solicita que los mesones sean de color amarillo. El contratista remitió el reporte de los mesones. Asimismo, informa que la demolición e instalación del lavamanos se ejecutará inicialmente en uno de los baños y, una vez finalizada esta actividad, se intervendrá el segundo baño, con el fin de no afectar simultáneamente el funcionamiento de ambos.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS FAMRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Trazado y pintura de juegos infantiles



Instalación de malla angeo en shut de basuras

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 43 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 43 (Consecutivo) **DEL** 27/7/2026 (dd-mm-aa) **AL** 2/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A




Instalación de malla angeo para palomero



Instalación de enchape perimetral a la viga



Desmonte de materas y estructura metalica (jardin vertical)



Limpieza y aseo

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de julio de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato..
La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						**FECHA DE REPORTE:**	jul-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacterara	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial minimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario minimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) muejeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) muejeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	**7**							
Rango salarial minimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario minimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03/07/2026	Inicio		Fin		Lugar	SED.
Asunto	Comité de Obra grupo #1 A-						
Asistentes	Supervisor, Interventoría, Contratista de Obra				Asistentes Externos		Hoja 1 de 3.
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

Se da Inicio hasta la Reunión.

- Se aclara que no se programan más Entregas. Solo se efectuarán hasta la Sede Manuela Ayala sede A.

En Relación a los Avances de la Sede

- En Manuela Beltran sede A
  El día lunes ingresa la Estructura Metalica con el fin de retomar las labores en sitio; Se aclara que en esta semana se dio tiempo de fraguado a los Vigas.
- En Manuela Beltran sede B.
  Se ejecutara la Conexion pendiente del puto de Datos la proxima Semana entre el 06 y 12 de Julio.
- En Republica de Colombia.
  El Dia de Mañana 04 queda instalada la pergola
- En la Sede Republica de China
  Se realizara el pendiente del Cerramo el Dia de Mañana 04 de Julio de 2026 ; Incluido las Instalacion de los pasos de la Escalera.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09/07/2026	Inicio		Fin		Lugar	JED
Asunto	Comité de Obra Grupo #17.						
Asistentes	Supervisor, Interventoría, Contratista de Obra.				Asistentes Externos	Hoja 2 de 3.	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Permanente.

- El Contratista informa que la sede se va a entregar el día lunes 06 de Jlio del 2026. (labores de Remate pendientes del Contrato Inicial).

Chamy.

- Se realizara la instalación de las tapas de la Escalera este fin de Semana; con el fin de Cerrar las labores del frente.

OTIC

- El Contratista se compromete a realizar las labores la proxima semana y para el dia Sabado 11 de Julio se deben haber efectuado las labores.

San Jose del Norte

- Mañana a primera hora se recoje el Escombro.

* Bodega garate.
Se realizarán labores a partir del proximo lunes 06 de Jlio. del 2026.

Manuela Ayala

Se programa reunión con el Ing. Hidraulico y Sanitario la proxima Semana para definir el Alcance de la Sede.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03/07/2024	Inicio		Fin		Lugar	SED.
Asunto	Comité de Obra grup # 17.						
Asistentes	Supervisor, Interventoría, Contratista de Obra.				Asistentes Externos		Hoja 3 de 3.
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión

La Paleolina
- El Contratista entregara el propuesto el Miercoles 08 de Julio en el fin de verificar y cuantificar los el Alcance

Marco Julio Fernandez
- Pendiente verificar si los pendientes de Impermeabilización fueran atendidos. De programara recorrido para verificar en sitio.

- <<Compromisos adquiridos>>

Manos
De programar Suministro e Instalación de los Vidrios de las Claraboyas el proximo Miercoles 08 de Julio y la Entrega de los puesto el Martes 07 de Julio.

NOMBRE: Edgar Lopez
CARGO: Apoyo Superium.

NOMBRE: Lorena Rodriguez Rodriguez
CARGO: Directora de Interventoria.

NOMBRE: Milton Ortiz
CARGO: R/L Consorcio Capital LM

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	10/07/2026	Inicio	2:00 pm	Fin		Lugar	SED.		
Asunto	Comité de Obra grupo 16, 17.								
Asistentes	Supervisor, Interventoría y Contratista Obra.					Asistentes Externos	Hoja 1 de 3		
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>> Se da Inicio al comité de Obras.

✓ Pamela Beltran sede A.
El esquema actualizado de Intervención de la sede se entregara el proximo martes 14 de Julio de 2026. por parte del contratista de Obra y esto con el fin de ser revisado y Avalado por la Interventoria.

✓ Pamela Beltran sede B.
Se programa labores de pintura remates zonas de Circulación del Hall para el dia de mañana Sabado 11 de Julio de 2026.

✓ Republica de Colombia:
Pendiente instalar un angulo en regilla y un bajo puerta en el Acceso principal; la supervisión remitira un Correo con Observaciones con el fin de que estas sean atendidas la proxima semana.

✓ Republica de China
Se realizaran los ajustes finales con el fin de Entregar la sede al Colegio el proximo miercoles 15 de Julio del (2017.) Año en curso.

✓ Asunción Silva: sede B: Se programan inicio y programación de Actividades esta proxima semana.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	10/07/26	Inicio		Fin		Lugar	SED.
Asunto	Comité de Obra grupo #17						
Asistentes	Supervisor, Interventoría y Contratista Obra				Asistentes Externos		Hoja 2 de 3.
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

* Charry. El contratista informa que las Obras ya fueron adjudicadas. pendiente el Bracelero como compensación.
* OTIC. las Obras, se encuentran en proceso de Verificación. Pendiente Visita.
* Marco Tulio Fernandez. Se programa visita de Verificación a la sede el proximo martes 14 de Julio con el fin de Verificar el estado de las Obras efectuadas en la sede; Hora 8:00 am.
* Bodega Rosa Zarate: El contratista ingresa el dia de Verificación 11 de Julio del 2026.
* Floridablanca → La Emergencia debe ser atendida antes del 02 de Agosto informa la Supervisión.
* Policarpa sede B → Se programan inicio de labores el dia de mañana 11 de Julio de 2026.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	10/07/26	Inicio		Fin		Lugar	SED.		
Asunto	Comité de Obra grupo #16								
Asistentes	Supervisor, Interventoría y Contratista de Obra					Asistentes Externos	Hoja 3 de 3.		
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

Aprueban acta sede A: de programa revisión y reparación de filtraciones la proxima semana.

Hernan Lopez
Apoyo Supervision.

Lorena Rodriguez
Directora de Interventoras.

R/L Consorcio Capital CM.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/07/26.	**Inicio**	2:00 pm.	**Fin**		**Lugar**	SED.
Asunto	Comite de Obras Lote 17.						
Asistentes	Supervisor, Contratista de Obra, Interventoria				**Asistentes Externos**	Hoja 1 de 3.	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

Se da inicio al Comite de Obra. la Interventoria remitira el resumen del Balance. firmado por las partes Obra e Interventoria. con el fin de aclarar el saldo final. Esta informacion se remitira. el dia de hoy.

Colegio. Rodolfo Llinas sede A.

- pendiente labores de posventa. Se entregara y corregira las observaciones el proximo (martes) miercoles 22 de Julio sin falta. se realizara visita de verificacion el miercoles a las 2:00 pm.

Colegio republica de Chimen

- pendiente corregir la pintura de la cancha como garantia del proceso. y ajustar las vanos de los pasadores de la puerta principal.

Colegio Asencion Silva.

Se programa corregir la filtracion en el Baño el dia de Semana Sabado 18 de Julio.

Colegio Panamericano.

Se programa Visita de verificacion de Observaciones finales el proximo martes entre la Interventoria y Contratista de Obra. Martes 21 de Julio del 2026.

Marco Tulio Fernandez

- Se solicita Ajustar la filtracion de la Cubierta. y esto queda programado para el dia de Semana 18 de Julio, Sabado.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19/03/26	**Inicio**	2:00 pm.	**Fin**		**Lugar**	SED.
Asunto	Comité de Obra lote # 19.						
Asistentes	Supervisión, Contratista de Obra, Interventoría			**Asistentes Externos**		Hoja 2 de 3.	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

OTIC.
Se programa corrección de pasantes el proximo miercoles 22 de julio de 2026.
Manuela Beltran Sede A.
- Se programa instalación de Malla tipo red. tejida en nailon en la parte superior del Cerramiento contra Impacto.
Silva sede B.
- Se solicita que los mesones sean color Amarillo. (lavamanos niñas y niños) el contratista informa que ya se mandaron a hacer los mesones.
- San Francisco de Asis.
Pendiente que se apruebe el NP para intervenir en Sitio.

- <<Compromisos adquiridos>>

Republica de Colombia
- La Interventoria solicita radicar NP. de Instalación de Estructura de policarbonato. corrección estructura Metalica y ambiental Alcalde para entrar puerta y ventana del quiosco.
- El contratista debe entregar el Acta parcial # 8 el 2 de Agosto a la Interventoria y el 10 de Agosto lo revisa la Supervisión.
- El dia Martes 21 el contratista de Obra debe remitir el informe # 9 de Obra Incluyendo aspecto tecnico, Ambiental y SST. esto en rta. a las solicitudes y lineamientos requeridos por la Interventoria.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/03/26	**Inicio**	2:00 pm.	**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	Hoja 3 de 3.
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**

NOMBRE: Yaron López
CARGO: Apoyo Supervisión

NOMBRE: Jorge Rodríguez
CARGO: Director de Interventoría.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO: Residente de obra

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Scanned with CamScanner

Fecha	Remitente	Asunto
03/07/2026	Coordinador, yo 2	ENTREGA ACTA 7 LOTE 17
03/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Revisión de acta parcial número 7
03/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	entrega de contingencia palermo
03/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: **PERENTORIO - PROYECCION DE OFICIO MODIFICACION 3 LOTES 16-17-18 E INTERVENTORIA LOTE 6
06/07/2026	RMR-Arquite., yo 2	MEMORIAS Y ACTA DEL CORTE 7
06/07/2026	RMR-Arquite., yo 2	INFORME SST NUMERO 9 DEL 3 JUNIO DE 2026 AL 2 JULIO DE 2026.
06/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	INFORME MENSUAL TÉCNICO DE OBRA N°9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2026
06/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	INFORME MENSUAL TÉCNICO DE OBRA N°8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2026
06/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: MFG-20261243-0075 Tabora Sede A
06/07/2026	SED Notificaciones .	Registrado: Respuesta al radicado No- S-2026-217785
07/07/2026	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0707-1120 Informe Mensual No 09 - SG-SST
07/07/2026	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Informe de gestión SG-SST
08/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 16
08/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comite de obra lote 18
08/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comite de obra lote 17
08/07/2026	CONSORCIO EDUCATI...	LOTE 18 - Resultados Laboratorio potabilidad de agua tanque almacenamiento - IED MAGDALENA ORTEGA SEDE A.
08/07/2026	yo, Coordinador 4	Solicitud de Modificatorio N° 3 - Adición No. 3 y Prórroga No. 2 - Contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.8155343 de 2025 - Lote 17
08/07/2026	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE 6-737 INFORME AMBIENTAL NUMERO 9
08/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	JUSTIFICACION ACTIVIDADES PARA ADICION 3
09/07/2026	CONSORCIO EDUCATIVO.	Lote 18 - Aceptación modificatorio No. 03 (Adición No 3 y Prorroga No 2)
09/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	ACEPTACIÓN ADICION 3 - ADICION 3.rar
09/07/2026	Google Play	Actualizaciones en las Condiciones del Servicio de Google Play
09/07/2026	CONSORCIO EDUCATI...	RADICACION ACTA No 7 CON MEMORIAS
09/07/2026	HERNAN, yo 2	RE: PROBINTEC-LOTE6-695 Remisión aprobación items No Previsto NP-003-2026 al NP-043-2026 -L16
09/07/2026	DANIELA GALINDO MOL.	Informe del componente ambiental No 9
10/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	CORTE DE OBRA NUMERO 7 - CORTE 7 V2.rar
10/07/2026	Coordinador Consorc.	BALANCE GENERAL CONTRATO
10/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Vista marco tulio Fernández sede D
10/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Fw: Validación de obra - Quiosco IED República de Colombia
10/07/2026	CONSORCIO, yo 2	Lote 18 - Acta parcial No. 7 - Consorcio Educativo 25.
10/07/2026	Coordinador Consorc.	oficio atención posventas panamericano
11/07/2026	FRANS COCK	BALANCE FIRMADO
13/07/2026	CONSORCIO EDUCATIVO.	LOTE 18 - Entrega_Balance_Lote_18 versión_14_Jul_2026.
14/07/2026	RMR-Arquite., yo 3	SUBSANACIÓN NP´S 003 - 044 - PROBINTEC-LOTE6 - 769
14/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Cancelado: Vista marco tulio Fernández sede D
14/07/2026	CONSORCIO EDUCATI...	26-0714-1754-Radicacion poliza todoriesgo
14/07/2026	Coordinador, yo 2	Re: RESPUESTA OBSERVACIONES ACTA DE COBRO N.7 - REUNION SED 06/07/2026.
14/07/2026	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0714-1754-Radicacion poliza todoriesgo
15/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Vista marco tulio Fernández sede D
15/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: VISITAS PUENTE ARANDA
15/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	CORTE 7 - 2026.07.02-ACTA 7 - MEMORIAS - REPUBLICA DE VENEZUELA SEDE B-OK (1).xlsx
15/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 18 SED
15/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 17 SED
15/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comite de obra lote 16 SED
15/07/2026	DEISI KATERINE SANC.	NPs observados
15/07/2026	Compensar Modulo Se.	Compensar
15/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	reunión virtual mesa de trabajo NPS lote 16
16/07/2026	RMR-Arquite., yo 3	SUBSANACION NP´S 003 - 044 - PROBINTEC-LOTE6 - 769
16/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	JUSTIFICACION MOTIVO POR EL CUAL EL CORTE NÚMERO 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 03 DE JULIO DEL 2026
16/07/2026	Coordinador Consorc.	JUSTIFICACION EL COBRO DE DOS PERIODOS
16/07/2026	RMR-Arquite., yo 3	SUBSANACION NP´S 003 - 044
16/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ	Cancelado: Reunión virtual NPS mesa de trabajo
16/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	Reunión virtual NPS mesa de trabajo
17/07/2026	CONSORCIO, yo 2	Lote 18 - Balance Obra corte 17 de Julio de 2026
17/07/2026	Coordinador Consorc.	ENTREGA INFORME MENSUAL TECNICO No. 9
17/07/2026	HERNAN, yo 3	Revisión subsanación de NPS lote 16
17/07/2026	HERNAN, yo 2	Revisión subsanación de NPS lote 16
17/07/2026	ChatGPT	Edita tus fotos favoritas
20/07/2026	RMR-Arquite., yo 2	SUBSANACION NPs DEL 003-044
21/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Invitation: Revision liquidacion - Lote N°16 @ Wed Jul 22, 2026 3pm - 4pm (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
21/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Invitation: Revision liquidacion - Lote N°18 @ Wed Jul 22, 2026 3pm - 4pm (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
21/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Invitation: Revision liquidacion - Lote N°17 @ Wed Jul 22, 2026 2pm - 3pm (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
21/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: **** PERENTORIO*** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 6 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de obra CO1.PCCNTR. 8155350 CONS...
21/07/2026	HERNAN, Coord. yo 5	Fw: **** PERENTORIO*** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 7 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155343 CONS...
21/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	ACTA DE SUPERVISION CORTE 7
21/07/2026	HERNAN, RMR-A., yo 4	Fw: **** PERENTORIO*** REMISION ACTA PARCIAL No 7 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155097 CONSORCI...
21/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: **** PERENTORIO*** REMISION ACTA PARCIAL No 7 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155097 C...
21/07/2026	CONSORCIO... yo 4	Re: **** PERENTORIO*** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 6 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de obra CO1.PCCNTR. 8155350 CONS...
21/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	visita colegios de puente aranda inicio julio garavito armero sede C
21/07/2026	RMR-Arquite..., yo 2	SUBSANACIÓN NPs DEL 003-044
22/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	entrega de aula 1 del colegio palermo
22/07/2026	Coordinador, yo 3	ATENCION- OBSERVACION INFORME TECNICO No. 9

22/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ	remision de informes mensuales 8 y 9
22/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ	entrega de hall de circulacion de ITI sede A
22/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ	visita del colegio nestor forero de alcala sede A y jorge gaitan cortez sede A
22/07/2026	Google Play	Actualizaste la suscripción a Google LLC.
22/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Updated invitation: Revision liquidacion - Lote N°16 @ Wed Jul 22, 2026 4pm - 5pm (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
22/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Invitation: Revision liquidacion (Area ambiental) - Lote N°16 @ Tue Jul 28, 2026 11am - 12pm (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
22/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Invitation: Revision liquidacion (Area ambiental) - Lote N°18 @ Tue Jul 28, 2026 10am - 11am (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
22/07/2026	Natalia Mora La Rot.	Invitation: Revision liquidacion (Area ambiental) - Lote N°17 @ Tue Jul 28, 2026 9am - 10am (GMT-5) (lote6probintec@gmail.com)
22/07/2026	RMR-Arquitectos Mog.	INFORME CCTV COLEGIO EL JAZMIN SEDE B
22/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	entrega de aula 1 del colegio palermo
23/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Recorrido lote 17 inicio panamericano
23/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	entrega de aula 1 del colegio palermo
24/07/2026	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0724-1050-Radicación documentos personal INGORIENTE
24/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Visita y entrega de equipo de bombeo internacional
24/07/2026	Carlos Mauricio Mon.	Solicitud de liquidación
24/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Cancelado: Recorrido lote 17 inicio panamericano
24/07/2026	HERNAN, yo 3	Fw: PROBINTEC-LOTE6- 575 Remisión aprobación ítems No Previsto NP-005-2026 al NP-007- 2026 - L17
27/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Cumplimiento FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO - Instalación Ciclo-parqueadero.
27/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: Se remite solicitud atención de garantías baños IED Antonio van uden sede C
27/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: Solicitud Atencion de Garantias Sede D, Colegio Marco tulio Fernandez
27/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: Remisión de informe técnico CAR – Gestión de riesgo por individuos arbóreos, sede D Torca del Colegio Nuevo Horizonte (IED) de la L...
28/07/2026	CONSORCIO, yo 2	26-0728-1205-Informes mensual No 9
28/07/2026	CONSORCIO, yo 2	26-0728-1058-Informes mensual No 8
28/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Reunión entrega de obra charry
28/07/2026	DANIELA GALINDO MOL.	Revision liquidacion (Area ambiental) - Lote N°18 en July 28, 2026 | Read Informe de la Reunión
29/07/2026	Coordinador, yo 2	SUBSANACION NP 005-006-007
29/07/2026	EL MILAGROSO	INFORME CCTV COLEGIO EL JAZMIN SEDE B - CCTV.rar
30/07/2026	RMR-Arquite., yo 3	RESPUESTA OFICIO RADICADO I-2026-94619 SUBSANACIÓN NP´S 003 - 044 - PROBINTEC-LOTE6 - 802 Bogotá, 03 de agosto de 2026 S...
30/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	avance de liquidaciones contratos 2025
30/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 17 SED piso 3
30/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 18 SED piso 3
30/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	comite de obra lote 16 SED 3 piso
30/07/2026	CONSORCIO, yo 2	RADICACIÓN DE ESQUEMA SIMON BOLIVAR SEDE B
30/07/2026	HERNAN, yo 4	RV: PROBINTEC-LOTE6-695 Remisión aprobación ítems No Previsto NP-003-2026 al NP-043-2026 -L16
31/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Fw: Actas de entrega y/o por Espacios a las IED.
31/07/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Fw: Predio IED Plazuela de Álamos (Ana Galvis Hotz - Cerramiento temporal.
3/08/2026	HERNAN, yo 2	RE: Ficha emergencia Colegio Eduardo Santos sede A.
3/08/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	avance de liquidaciones contratos 2025
3/08/2026	CONSORCIO, yo 5	RADICACION ACTA PARCIAL N. 8
3/08/2026	HERNAN DARIO LOPEZ .	Cancelado: Reunión entrega de obra charry

FECHA	GRUPO	NÚMERO DE OFICIO	ASUNTO
3/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-730	ADICIOÓN NO. 3 LOTE 16
3/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-731	ADICIOÓN NO. 3 LOTE 17
3/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-732	ADICIOÓN NO. 3 LOTE 18
3/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-733	Aprobación INFORME MENSUAL N°8 - Lote 16
3/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-734	Aprobación INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°7 V3 - Lote 17
7/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-735	Aprobación de Adición No. 3 - Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8155343 de 2025 - Lote 17
7/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-736	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
7/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-737	Solicitud informe mensual ambiental No.9 - Lote 16
7/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-738	Solicitud informe mensual ambiental No.9 - Lote 17
7/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-739	Solicitud informe mensual ambiental No.9 - Lote 18
8/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-740	Solicitud informe mensual tecnico No.8 - Lote 18
9/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-741	Aprobación de Modificatorio No. 3, Adición No. 3 y Prórroga No. 2 - Contrato de Obra CO1.PCCNTR.8155097 de 2025, Consorcio Milagroso 2025, Lote 16.
	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-742	Aprobación Modificatorio No. 3, Adición No. 3 y Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155350 de 2025, Consorcio Educativo 25, Lote 18.
9/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-743	Observaciones NP 44 al 59 L16
10/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-744	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
10/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-745	Reiteracion Solicitud informe mensual ambiental No.9 - Lote 17
10/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-746	Aprobacion informe mensual ambiental No.9 - Lote 16
10/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-747	Aprobacion informe mensual ambiental No.9 - Lote 18
10/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-748	Aprobación Informe Mensual SST No 9– V1 correspondiente al periodo del 03 de junio 2026 al 02 de julio 2026– Rta Oficio C.MILAGROSO – 145-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016
10/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-749	Aprobación Informe Mensual SST No 9– V1 correspondiente al periodo del 03 de junio 2026 al 02 de julio 2026 – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017
10/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-750	Aprobación Informe Mensual SST No 9– V1 correspondiente al periodo del 03 de junio al 02 de julio del 2026 Rta oficio 26-0707-1120- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.
10/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-751	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
11/07/2026	LOTE 3	PROBINTEC-LOTE6-752	Solicitud Modificatorio N° 3 – Adición No. 3 y Prórroga No. 2 - Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.8168931 de 2025 – Lote 6
11/07/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-753	Aprobación Informe Técnico N° 7 – Lote 16
11/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-754	Aprobación Informe Técnico N° 7 – Lote 17
11/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-755	Aprobación Informe Técnico N° 7 – Lote 18
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-756	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-757	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-758	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-759	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-760	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-761	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-762	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-763	
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-764	Autorización para consulta de antecedentes por delitos sexuales y confirmación de inscripción de modificatorio número 3
15/07/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-765	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
15/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-766	OFICIO REMISORIO DEL ACTA PARCIAL N° 7 PAGO AL CONTRATISTA CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 LOTE 16
15/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-767	LOTE 17
15/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-768	OFICIO REMISORIO DEL ACTA PARCIAL N°7 PAGO AL CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 25 LOTE 18
15/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-769	Remisión concepto de interventoria Observaciones NP 14,15,19,23,24,26,27,29,30,32,35,36,38,41,43-L16
16/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-770	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 7 Pago al Contratista_ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016

16/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-771	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 7 Pago al Contratista_ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 – Lote 6 -017
16/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-772	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 7 Pago al Contratista _Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
16/07/2026	Lote 3	PROBINTEC-LOTE6-773	
16/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-774	Tercera reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
16/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-775	Segunda reiteracion Solicitud informe mensual ambiental No.9 - Lote 17
16/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-776	Radicación Informe Mensual SST No9– V1 correspondiente al periodo del 03 de junio al 02 de julio del 2026 Rta oficio C.MILAGROSO – 145-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 – 016
16/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-777	Radicación Informe Mensual SST No 9 V1 correspondiente al periodo del 03 de junio 2026 al 02 de julio 2026– Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017
16/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-778	Radicación Informe Mensual SST No 9– V1 correspondiente al periodo del 03 de junio al 02 de julio del 2026 Rta oficio 26-0707-1120- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.
22/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-779	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
23/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-780	Solicitud Manejo y Disposición residuos de Construcción y Demolición (RCD) - Manuela Beltran sede A
23/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-781	Tercera reiteracion Solicitud informe mensual ambiental No.9 - Lote 17
23/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-782	Observación de condiciones de seguridad durante actividades en altura en la IED Manuela Beltrán Sede B _ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 – Lote 6 - 017
23/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-783	Aprobación Informe Técnico N° 8 – Lote 16
23/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-784	Aprobación Informe Técnico N° 8 – Lote 17
23/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-785	Aprobación Informe Técnico N° 8 – Lote 18
23/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-786	Aprobación Informe Técnico N° 9 – Lote 16
23/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-787	Aprobación Informe Técnico N° 9 – Lote 17
23/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-788	Aprobación Informe Técnico N° 9 – Lote 18
24/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-789	Aprobacion informe ambiental N°8 - Lote 17
24/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-790	Aprobación documentación de ingreso de personal - Rta Oficio 26-0724-1050 Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
24/07/2026		PROBINTEC-LOTE6-791	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA – SOLICITUD DE INFORMACIÓN ASOCIADA A CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN SEDE A
27/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-792	Observaciones informe ambiental N°9 - Lote 17
27/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-793	SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - LOTE 16
28/07/2026		PROBINTEC-LOTE6-794	Solicitud de aclaración sobre los documentos y requisitos para el cierre contractual.
30/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-795	Reiteracion observaciones informe ambiental N°9 - Lote 17
30/07/2026	Grupo 18	PROBINTEC-LOTE6-796	Radicacion informes mensuales ambiental N°8 y N°9 - Lote 18
30/07/2026	Grupo 16	PROBINTEC-LOTE6-797	Radicacion informes mensuales ambiental N°8 y N°9 - Lote 16
		PROBINTEC-LOTE6-798	MEMORANDO 001. Llamado de atención.
30/07/2026	Grupo 17	PROBINTEC-LOTE6-799	Radicacion informes mensuales ambiental N°7 y N°8 - Lote 17
	RESERVA	PROBINTEC-LOTE6-800	
1/08/2026	RESEVRADO	PROBINTEC-LOTE6-801	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DE MUROS DIVISORIOS INTERIORES PARA LA IED SIMON BOLÍVAR SEDE B

INICIO DE OBRA
18/03/2026

COLEGIO MANUELA BELTRAN
SEDE A

Norma

Norma

Powered by CamScanner

23/05/26

El Dia De Hoy se Hace en el colegio Manuela beltran sede A para comenzar el cerramiento de obra y asi Dar inicio de obra el Dia Lunes 25/05/26

25/05/2026

el Dia de Hoy se trabaja en la llegada de Materiar para conformacion de la viga de cimentacion Hoy 2 aficiales y 1 ayudante

26/05/26

el Dia de Hoy se trabaja en el camiendo de la demolicion del piso para comenzar a conformar la viga de cimentacion el Dia de Hoy Hay 2 oficiales y 1 ayudante

Norma

Norma

Powered by CamScanner

27/05/26
el Dia De Hoy continua las actividades de demolicion de Placa para conformacion de La viga de cimentacion y asi conformar el Muro

28/05/26
el Dia De Hoy se trabaja cortes de enchape para continuar con La Demolicion de placa el Dia de Hoy Hay 2 oficiales y 1 ayudante

29/05/26
el Dia De Hoy se trabaja cortes de enchape y Demoler la placa se trabaja en orden y aseo por solicitud de la sisoma de la obra, Hoy 2 oficiales 1 ayudante

30/05/22
el Dia De Hoy se trabaja en corte Demolicion de placa se trabaja en la organizacion del cerramiento por solicitud de La rectora del colegio se Hace orden y aseo

01/06/22
el Dia De Hoy se trabaja en corte de placa para conformacion viga se Arregla en cerramiento por solicitud de La rectora se Hace orden y asea

02/06/22
se comienza retiro de escombros por Demolicion de Placa se comienza de conformacion de viga se Hace orden y aseo Hoy el Dio de Hoy 2 oficiales y un ayudante

Norma
Norma
Powered by CamScanner

03/06/2026
el Dia De Hoy se trabajo en demolicion de viga existente ya se encuentra la viga y procede a escarificar para Hacer la ampliacion de la viga por recomendación del ingeniero estructural, el Dia De Hoy Hay Dos oficiales y ayudante

04/06/2026
el Dia De Hoy se trabajo en escarificación de viga existente para Hacer el reforzamiento de la viga existente ese tratamiento se Hace a largo de los 47 ML el Dia De Hoy Hay 2 oficiales y ayudante se Hace corrección de cerramiento

05/06/26
el Dia De Hoy continua la actividad de demolición de la viga para Hacer el refarsamiento de la misma esta actividad se realiza durante Las Dias 06-09-10-11-12-13 de Junio de 2026 por instruccion del ingeniero estructural

16/06/26
el Dia De Hay se trabajo en la amarrade de acero de viga y los ganchos de viga de cimentación la cual esta actividad se Prolonga durante los Dia del 16 al 20 de Junio ya que la actividad se torna un poco Dispendiosa por la incomodo de la actividad el Dia De Hoy se Hace correcció? de cerramienta y orden y aseo

22/06/26
el Dia de Hoy comienza la actividad de testemlar la viga despues de verificar las aceros y eomienza a tenterear la viga, el Dia de Hoy se organiza el cerramiento esta actividad se realiza Durante Las Dias 22-23-24-25 del Junio teniendo la fundida el Dia 25 de Junio desde Las 7:00 AM quedando al dia la fandida de la viga Par otra Parte se dejara Fraguar la viga para Proceder a la instalación del Muro

26/06/26
el Dia se Hace visita al ealegia para revisar el estado de la viga, Revisar cerramiento y Por otra Las Dias 27-28-29-30 01-02-03 se a estada trabajando en taller sabre la estructura en taller y estar de acuerdo con el contratista para comenzar a llevar Matemal a obra. Por latra parte se coordina el retiro de escombros para el dia de mañana Julio 1o-2026 se arreglan los cerramientos, No. se recomienda como área de juego el sitio cerca al cerramiento del punto de acopio por seguridad de los niños.
SST. esperanta Vargas

06/07/26
el Dia De Hoy comienza a llegar matenal de estructura para comenzar a mantar estructura de fachado se eamienza a Montar estructura Hoy tres Personas Labarando

Norma
Powered by CamScanner

07/07/26
el Dia de Hoy continua La actividad de instalacion de perfiles de fachada esta actividad de instalacion de Perfileo de fachada se Ha realizado # el Dia 8-9-10 de Julio y Dia 10 de Julio Hace la visita el ingeniero estructural para La verificacion de La estructura, donde ya estan perfiles verticales y Harizontales

11-07-26
el Dia de Hoy se trabaja instalacion de Perfiles de estructura verticales 10x10 3mm se comienza la actividad sin contratiempo alguno La actividad 3 realiza con 3 personas Los idea es que se va a trabajar todo el fin de semana

12/07/2026
el Dia continua La actividad de instalación de perfileria vertical La cual esta actividad se pralongara por 1 dia mas y luega se praedera Los Perfiles Harizontales y esta actividad se realiza 13-14-15 de Julio donde tambien se realiza La soldadura de refuerzo esta actividad se esta realizando con 3 Personas se Mantiene organizado Las herramientas

16/07/2026
el Dia De Hoy continua La actividad de reforzamiento de estructura con soldadura para praceder a La instalación de Muro pero antes continua La actividad se pragrama La actividad para el Fin de semana trabajar toda el fin de semana

Norma
Norma
Powered by CamScanner

Hay cuatro personas Labarando siguiendo instrucciones del estructural

17/07/2026
el Dia De continua actividad de cambio de perfiles de La estructura muro ya que conbina el cambio de Los perfiles Por Mal suministro por este Motivo se pra grano trabajor todo el fin de semana
sabado 18
Domingo 19
Lunes 20
Pasi cumplir con Los fechas Pactadas y no tener retrasos en Las actividades Hoy 4 Personas Labarando

21/07/2026
El dia martes 21 de julio se realizo la inspecion en el frente y se verifico el cambio de perfileria (parales horizontales) de 2mm a 3mm. Asi mismo se evidencia puntos de soldadura y aplicacion de pintura.
el Dia de Hoy se trabaja en Refuerzo de soldadura y La instaLacion de paneLes. se Le solicita a interventoria el eoLor de Los paneles por otra parte nos informan La Llegado de ventanas y persianas se solicita orden y aseo

22/07/2026
el Dia De Hoy se trabaja en instaLacion de paneLes y ventaneria y el Dia De Hoy