INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ANDRÉS BELLO

Resolución de Aprobación 0315 del 09 de Julio de 2015
NIT: 800.188.261-5 DANE 154001007944
SAN JOSÉ DE CUCUTA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

VIGENCIA FISCAL 2.026

El Suscrito Rector del COLEGIO ANDRES BELLO, actuando en calidad de Supervisor del Contrato No. 015

HACE CONSTAR:

Que recibí a satisfacción el servicio prestado por: **NATALIA ROLON CORREDOR**, identificado (a) con CC o NIT**: 60.450.008,** en cumplimiento del Contrato No.015 consistente en EJECUTAR LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL PASILLO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD MECÁNICA DE LOS SOPORTES, LA CORRECTA TRANSMISIÓN DE CARGAS AL CONCRETO EXISTENTE Y LA PROTECCIÓN DURADERA CONTRA AGENTES INTEMPERICOS, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA.

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma el 24 de agosto de 2026

MIGUEL ORLADO PEÑARANDA DIAZ
Rector
Dirección: Av 7A #7N-06 Barrio Sevilla

Telefax: 5791264

INFORME TÉCNICO DE PROCESO DE OBRA

Documento editable para seguimiento técnico, registro fotográfico y cierre de actividades. Elaborado con base en la cotización del 15/09/2026.

Proyecto	Intervención estructural, tratamiento anticorrosivo e instalación de cubierta en pasillo
Institución	Colegio Andrés Bello
Responsable / Contratista	Natalia Rolón Corredor
Fecha base de cotización	15/09/2026
Fecha del informe	01/10/2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE GENERAL

Ejecutar la intervención estructural de mantenimiento, con tratamientos anticorrosivos e instalación de la cubierta en el pasillo, buscando garantizar la estabilidad mecánica de los soportes, la correcta transmisión de cargas al concreto existente y una protección duradera frente a agentes intempericos. El presente informe organiza la secuencia constructiva y los puntos de control que deben quedar respaldados con evidencia fotográfica y observaciones de obra.

2. DATOS CONTRACTUALES DE REFERENCIA

Los ítems están cotizados **A TODO COSTO** e incluyen materiales, mano de obra, herramientas, transporte, instalación, montaje, limpieza y entrega final. Plazo indicado: **8 días hábiles**. Forma de pago: **a convenir**. Valor de la propuesta: **$9.080.000**.

3. PUNTOS TÉCNICOS QUE REQUIEREN CONFIRMACIóN

- **Perfilería principal:** el texto de la actividad 2.3 indica tubo estructural rectangular de **3" x 1 1/2" Cal. 14**, mientras el esquema de la segunda página rotula **3 x 1/2" Cal. 14**. Se recomienda confirmar la sección definitiva antes de fabricación y montaje.
- **Láminas de cubierta:** la actividad 2.6 utiliza simultáneamente las expresiones "láminas nuevas" y "láminas desprendidas". Debe definirse en el registro de obra si el alcance corresponde a suministro de láminas nuevas, reinstalación de láminas existentes o ambas.
- **Reja lateral existente:** la cotización identifica la actividad 2.7, pero no desarrolla método, materiales, cantidades ni acabado. El alcance ejecutado debe quedar descrito y aprobado en este informe.

4. SECUENCIA GENERAL DEL PROCESO DE OBRA

1. Inspección inicial, delimitación del área de trabajo y registro fotográfico del estado previo.
2. Demolición técnica localizada en concreto para apertura de regatas y cajas de anclaje.
3. Perforación, limpieza, inyección de adhesivo epóxico e instalación de varillas corrugadas Grado 60.
4. Trazado, corte, ajuste, fabricación y armado de la estructura metálica y perfiles de rigidización/remate.
5. Unión de componentes mediante soldadura SMAW con electrodo E-6013 de 1/8".
6. Limpieza mecánica, desengrase, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte industrial negro.
7. Montaje, alineación y fijación de las láminas de cubierta con tornillería autoperforante y arandela de neopreno.
8. Mantenimiento de reja lateral, limpieza del área, verificación final y entrega.

4.1. REGISTRO DEL ESTADO INICIAL / ALISTAMIENTO

Documentar la condición del pasillo, apoyos de concreto, cubierta, reja lateral y zonas contiguas antes de intervenir. Registrar también condiciones de acceso, protección de superficies y ubicación de materiales y equipos.



5. INTERVENCIóN EN CONCRETO Y ANCLAJES

5.1 Mantenimiento localizado en concreto (rodamanos / antepechos)

Proceso definido en la cotización: Demolición técnica focalizada sobre los elementos de concreto existentes para la apertura de regatas y cajas de anclaje, permitiendo la incrustación de los elementos de fijación y un asiento uniforme de la nueva estructura.

Verificaciones técnicas a registrar: Confirmar que la demolición sea localizada y controlada; registrar el estado del sustrato, dimensiones de las cajas/regatas y ausencia de material suelto antes del anclaje.

Estado de la actividad:






5.2 Anclaje químico estructural (epóxico + acero de refuerzo)

Proceso definido en la cotización: Suministro e instalación de conectores en varilla corrugada Grado 60, fijados mediante inyección de adhesivo epóxico de alta resistencia tipo Sika AnchorFix. La perforación y limpieza previa se deben realizar antes de la inyección y colocación de los conectores.

Verificaciones técnicas a registrar: Registrar perforación, limpieza del orificio, producto utilizado, inserción de la varilla, alineación y condición final del anclaje. Respetar los tiempos y condiciones indicados por la ficha técnica del adhesivo utilizado.

Estado de la actividad:






6. FABRICACIóN Y ARMADO DE ESTRUCTURA METÁLICA

6.1 Suministro, fabricación y armado

Proceso definido en la cotización: Trazado, corte, ajuste y ensamble de bastidor estructural y perfiles de refuerzo fabricados en tubo estructural rectangular de 3" x 1 1/2" Calibre 14 y perfiles tubulares de 3/4" Cal. 14 para rigidización y remates, organizados en elementos horizontales y verticales/transversales según la geometría del pasillo.

Verificaciones técnicas a registrar: Verificar sección de perfiles antes de corte (considerando la discrepancia con el rótulo del esquema), escuadras, alineación, nivel, aplome, continuidad de apoyos y compatibilidad con los puntos de anclaje existentes.

Estado de la actividad:





Materiales.







7. SOLDADURA Y PROTECCIóN ANTICORROSIVA

7.1 Aplicación de soldadura estructural

Proceso definido en la cotización: Unión y ensamble de componentes metálicos mediante proceso SMAW utilizando soldadura E-6013 de 1/8", con cordones continuos, limpios de escoria y con la penetración requerida para las condiciones de servicio de la cubierta.

Verificaciones técnicas a registrar: Documentar juntas antes y después de soldar; revisar continuidad visual de cordones, retiro de escoria, ausencia de defectos evidentes y limpieza previa a pintura.
Estado de la actividad:



7.2 Preparación de superficie y pintura de protección industrial

Proceso definido en la cotización: Limpieza mecánica y desengrase de la estructura. Aplicación de una (1) mano de pintura anticorrosiva de alta adherencia y, como acabado, dos (2) manos de esmalte de mantenimiento industrial color negro resistente a humedad y radiación UV.

Verificaciones técnicas a registrar: Registrar condición de la superficie antes de pintar, aplicación del primario, primera y segunda mano de esmalte, cubrimiento uniforme y acabado final. Evitar pintar sobre escoria, grasa o material suelto.
Estado de la actividad:



8. CUBIERTA Y REJA LATERAL

8.1 Reinstalación y fijación de láminas de cubierta

Proceso definido en la cotización: Montaje, alineación y fijación mecánica de las láminas sobre la estructura de soporte, aseguradas mediante tornillería autoperforante con arandelas de neopreno / sellado hermético para reducir el riesgo de filtraciones de agua.

Verificaciones técnicas a registrar: Registrar alineación, traslapos, puntos de fijación, estado de arandelas/sellos y terminación general. Dejar aclarado si las láminas instaladas son nuevas, existentes reinstaladas o una combinación de ambas.

Estado de la actividad:






8.2 Mantenimiento de la reja lateral existente

Proceso definido en la cotización: La cotización identifica esta actividad como parte del alcance, pero no especifica procedimiento, materiales, cantidades, reparación, pintura o sustitución de elementos.

Verificaciones técnicas a registrar: Describir exactamente el trabajo ejecutado, materiales empleados, zonas intervenidas, fijaciones reparadas/reemplazadas y acabado final. Adjuntar evidencia antes/durante/después.


Estado de la actividad:





9. VERIFICACIÓN FINAL, LIMPIEZA Y ENTREGA

Al finalizar la intervención, registrar el estado general del pasillo, continuidad y apariencia de la estructura metálica, acabado de pintura, fijación de la cubierta, condición de los apoyos/anclajes, estado de la reja lateral, limpieza del área y retiro de residuos. Cualquier actividad adicional no contemplada en la cotización debe quedar previamente autorizada y documentada por separado.



Atentamente,

Natalia Rolón Corredor

NATALIA ROLON CORREDOR

CONTRATISTA

CEL: 3112792025 | Naroco85@gmail.com

COL ANDRES BELLO
NIT : 800188261

ORDEN DE PAGO No. 10 002

FECHA : 02/10/2026
A FAVOR DE : NATALIA ROLON CORREDOR NIT: 60450008
CONCEPTO : EJECUTAR LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL PASILLO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD MECÁNICA DE LOS SOPORTES, LA CORRECTA TRANSMISIÓN DE CARGAS AL CONCRETO EXISTENTE Y LA PROTECCIÓN DURADERA CONTRA AGENTES INTEMPERICOS, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 09 002 -- sep-16/2026
No. CONTRATO : CONTATO 015 TIPO : 01 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa (FI)	002 - 16/09/2026	9,080,000.00
		TOTALES	**9,080,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : NUEVE MILLONES OCHENTA MIL PESOS.

MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA DIAZ
RECTOR

DUVIS JANET MARTINEZ ANDRADE
PAGADORA

NATALIA ROLON CORREDOR
CONTRATISTA

CEL: 3112792025 | Naroco85@gmail.com
Calle 2da N #0-37 - B. Lleras Restrepo

CUENTA DE COBRO

01 de octubre de 2026

Señores
COLEGIO ANDRÉS BELLO

Por medio de la presente, el COLEGIO ANDRÉS BELLO debe a NATALIA ROLON CORREDOR, en calidad de CONTRATISTA, la suma que se detalla a continuación:

VALOR A COBRAR:	$9.080.000
SON: NUEVE MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE.	

NAROCO

POR CONCEPTO DE:

Ejecución de la intervención estructural de mantenimiento, con tratamientos anticorrosivos e instalación de la cubierta en el pasillo, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, herramientas, transporte, instalación, montaje, limpieza y entrega final, de acuerdo con el alcance de la propuesta presentada.

FORMA DE PAGO: A convenir.

Agradezco efectuar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Atentamente,

Natalia Rolón Corredor

NATALIA ROLON CORREDOR
CONTRATISTA
CEL: 3112792025 | Naroco85@gmail.com

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	30/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	30/09/2026	Recibo No.	WM10983569

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: natalia natalia rolon corredor
Dirección: cl 2n 0-37
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 9080000.0

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 60450008

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,080,000.00	181,600.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 181,600.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 30/09/2026

Nombre: natalia natalia rolon corredor Ident. No.: 60450008
Dirección: cl 2n 0-37
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.: WM10983569

TOTAL A PAGAR: 181,600.00

FECHA LIMITE: 30/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,080,000.00	181,600.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 30/09/2026

Nombre: natalia natalia rolon corredor Ident. No.: 60450008
Dirección: cl 2n 0-37
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10983569	30/09/2026

TOTAL A PAGAR: 181,600.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810983569(3900)0000181600(96)20260930

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	30/09/2026	Fecha Vencimiento:	30/09/2026	Fecha Impres:	30/09/2026	Recibo No.	WM10983571

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: natalia natalia rolon corredor
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Dirección: cl 2n 0-37
Identificacion No.: 60450008
Codigo: 151
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Cantidad: 1
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
Valor Base: 9080000.0
Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	9,080,000.00	90,800.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 90,800.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 30/09/2026

Nombre: natalia natalia rolon corredor Ident. No.: 60450008
Dirección: cl 2n 0-37
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.: WM10983571

TOTAL A PAGAR: 90,800.00

FECHA LIMITE: 30/09/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	9,080,000.00	90,800.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 30/09/2026

Nombre: natalia natalia rolon corredor Ident. No.: 60450008
Dirección: cl 2n 0-37
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM10983571	30/09/2026

TOTAL A PAGAR: 90,800.00

CUPÓN DEL BANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026810983571(3900)0000090800(96)20260930

PAGADA

Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927-7

Fecha Emisión:	01/10/2026	Fecha Vencimiento:	01/10/2026	Fecha Impres:	01/10/2026	Recibo No.	IM00010358

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: NATALIA ROLON CORREDOR
Dirección: CALL2N 0-37
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 60450008

Codigo: 0033
Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Cantidad: 1
Concepto: Contratos
Valor Base: 9080000.0
Notas: CONTRATO 015-2026 COLEGIO ANDRES BELLO

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	9,080,000.00	182,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: **182,000.00**

Impreso por: MRUEDA

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

CUPON DEL USUARIO

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emisión: 01/10/2026
Nombre: NATALIA ROLON CORREDOR **Ident. No.:** 60450008 **Dirección:** CALL2N 0-37 **Concepto:** Contratos CONTRATO 015-2026 COLEGIO ANDRES BELLO	
BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE	

RECIBO No.	TOTAL A PAGAR
IM00010358	182,000.00
FECHA LIMITE	01/10/2026

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	9,080,000.00	182,000.00

INFORMACION DEL PAGO	Fecha Emisión: 01/10/2026
Nombre: NATALIA ROLON CORREDOR **Ident. No.:** 60450008 **Dirección:** CALL2N 0-37 **Concepto:** Contratos	

RECIBO No.	FECHA LIMITE	TOTAL A PAGAR
IM00010358	01/10/2026	182,000.00

CUPÓN DEL BANCO

(415)7709998985315(8020)020100010358(3900)000000182000(96)20261001

PAGADA

COL ANDRES BELLO
800188261

Comprobante de Egreso 10 002

Orden de pago:	10 002-V	**Fecha:**	02/10/2026
Beneficiario:	NATALIA ROLON CORREDOR	**Nit:**	60450008
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	EJECUTAR LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E INSTALACIÓN DE		
Objeto:	EJECUTAR LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL PASILLO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD MECÁNICA DE LOS SOPORTES, LA CORRECTA TRANSMISIÓN DE CARGAS AL CONCRETO EXISTENTE Y LA PROTECCIÓN DURADERA CONTRA AGENTES INTEMPERICOS, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.		
Banco:	BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE MAESTRA		
Cuenta:	59400164496	**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	CONTATO 015
Disponibilidad:	09 002 - 14/09/2026	**Registro:**	09 002 - 16/09/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.2.1.9	Mantenimiento de infraestructura educativa (FI) *Fuente de recurso: 45-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO*	10 002	2.1.2.2.1.9	00	240101.10	9,080,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**9,080,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
2.3.4	Retención En la Fuente - Servicios 6%	9,080,000.00	6.0	545,000.00
2.3.9	Retencion Impuesto industria y Comercio por Servicios	9,080,000.00	0.6	54,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	9,080,000.00	2.0	181,600.00
			Total Descuentos:	**780,600.00**

NETO A PAGAR: 8,299,400.00

Natalia Rolón Corredor

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fondos De Servicios Educativos Colegio Andres Bell - Nit: 800188261

Lunes, 05 de octubre de 2026, 9:06:52 a.m.

Número del registro **1**	Fecha de aplicación **05 Oct 2026**
Nombre del destinatario **Natalia Rolon Corr**	Identificación destinatario **60450008**
Producto destino **550066800166473**	Tipo de producto **Ahorros**
Banco **Banco Davivienda**	Valor **COP $ 8.299.400,00**
Estado del pago **Pendiente**	Código **OK2**
Descripción **El pago esta pendiente de procesar por otro banco.**	Referencia **54010002**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.180.74.254