Paipa, 28 de abril de 2026

CTO 2070-CONS-RYP-118-2025

SEÑORES
LESLY JOHANA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
CIUDAD

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CTO. 2103-2025-090

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, yo, **LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ**, en calidad de representante legal del **CONSORCIO RYP**, en mi condición de contratista de obra, me permito dar respuesta a los requerimientos solicitados por la firma de interventoría mediante oficio CTO. 2103-2025-090 de fecha 20 de abril de 2026:

- Se anexa cronograma de obra a partir de la fecha de aprobación del acto administrativo correspondiente al modificatorio N°3 y prorroga N°2 con fecha vigente hasta el 23 de junio de 2026.
- De igual manera se presentan pólizas actualizadas correspondiente al acto administrativo de prorroga N°2 con fecha vigente hasta el 23 de junio de 2026.
- Se presenta registro fotográfico de la actualización de fecha ubicada en la valla del proyecto con fecha vigente hasta el 23 de junio de 2026.

Cordialmente

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
RL. CONSORCIO RYP
NIT. 901.963.394-7

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

RESPUESTA OFICIO CTO. 2103-2025-090 - CONTRATO 2070 DE 2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 28 de abril de 2026 a las 11:49 a.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

TUNJA, 28 DE ABRIL DE 2026

LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL LAFER
INTERVENTORÍA

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO N°2070 DE 2025

OBJETO: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

OFICIO: CTO 2070-CONS-RYP-118-2025

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CTO. 2103-2025-090

ADJUNTO OFICIO DEL ASUNTO

SIN OTRO PARTICULAR

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RYP
901.963.394-7

2 archivos adjuntos

118 CTO 2070-CONS-RYP-118-2025 RESPUESTA OFICIO CTO. 2103-2025-090.pdf
306K

118.1 ANEXOS.rar
4357K

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

S-2026-000448-INFDDIV - 28 abril 2026

1 mensaje

no-reply@boyaca.gov.co <no-reply@boyaca.gov.co> 28 de abril de 2026 a las 12:03 p.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Señor(a) LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ

Fecha: 28 abril 2026

Para verificar la autenticidad del documento, por favor de clic en el siguiente link: https://vuv.boyaca.gov.co/pqrs/tracking, ingrese el número de Radicado: **S-2026-000448-INFDDIV** y la contraseña **kRbiEOnmMf**

Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción: http://190.90.95.148:88/encuestasatisfaccion3.0/index.php

Gobernación de Boyacá

contactenos@boyaca.gov.co
notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co
+(57)6087420150
Calle 20 #9-90

www.boyaca.gov.co

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

S-2026-000448-INFDDIV.zip
5782K

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

CONDICIONES CLIMATICAS DESFAVORABLES - CONTRATO 2070 DE 2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 28 de abril de 2026 a las 5:14 p.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

TUNJA, 28 DE ABRIL DE 2026

LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL LAFER
INTERVENTORÍA

CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO N°2070 DE 2025

OBJETO: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

OFICIO: CTO 2070-CONS-RYP-119-2025

ASUNTO: CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES

ADJUNTO OFICIO DEL ASUNTO

SIN OTRO PARTICULAR

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RYP
901.963.394-7

119 CTO 2070-CONS-RYP-119-2025 CONDICIONES CLIMATICAS DESFAVORABLES.pdf
461K

Paipa, 28 de abril de 2026

CTO 2070-CONS-RYP-119-2025

Señores
LESLY JOHANA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: CONDICIONES CLIMÁTICAS DESFAVORABLES

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, yo, LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ, en calidad de representante legal del CONSORCIO RYP, en condición de firma contratista de obra, me permito informar que durante la jornada del día martes 28 de 2026 se registraron precipitaciones pluviales de alta intensidad.

Dichas condiciones climáticas adversas comprometen el correcto desarrollo de actividades de fundición de concreto programadas para la presente jornada, así como afectaciones operativas que obligaron al retraso y suspensión temporal de los frentes de trabajo, en razón de la imposibilidad técnica de ejecutar adecuadamente las actividades programadas, tales como, excavaciones manual, conformación y nivelación de subrasante, instalación de bordillos, instalación de loseta en concreto, actividades constructivas que se encontraban en ejecución dentro del proyecto.

La suspensión obedeció a criterios técnicos y de seguridad, con el fin de preservar la calidad de las obras, garantizar la estabilidad de las estructuras en proceso y mitigar riesgos para el personal en campo.

Como soporte de lo anterior, se anexa registro fotográfico:

Martes, 28 de abril de 2026







A si mismo el contratista manifiesta su plena disposición para continuar con las actividades en obra. No obstante, se aclara que la situación descrita constituye un evento ajeno a la voluntad del contratista, y que incide directamente en el cumplimiento del cronograma de obra, generando retrasos no imputables a este.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

RADICACIÓN VERSIÓN N.002 PMT

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 29 de abril de 2026 a las 3:22 p.m.
Para: sttmp@paipa-boyaca.gov.co, contactenos@paipa-boyaca.gov.co, interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Paipa, 29 de abril de 2026

CTO 2070-CONS-RYP-120-2025

Ingeniero
JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ
SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA
PAIPA, BOYACÁ

Señores
LESLY JOHANA OJEDA SÁNCHEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL LAFER
INTERVENTORÍA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: **‘’**MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: RADICACIÓN VERSIÓN N.002 PMT

ADJUNTO OFICIO DEL ASUNTO

SIN OTRO PARTICULAR

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RYP
901.963.394-7

2 archivos adjuntos

120 CTO 2070-CONS-RYP-120-2025 RADICACIÓN VERSION N.002 PMT.pdf
345K

0. ENTREGA VERSION N.002 PMT CONTRATO 2070 DE 2025.rar
3172K

Paipa, 29 de abril de 2026

CTO 2070-CONS-RYP-120-2025

Ingeniero
JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ
SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA
PAIPA, BOYACÁ

Señores
LESLY JOHANA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA
Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: RADICACIÓN VERSIÓN N.002 PMT

Cordial saludo,
En el marco de ejecución del contrato de la referencia, se realiza radicar para su revisión y aprobación la Versión N.002 del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la cual ha sido ajustada con ocasión del inicio de las actividades constructivas correspondientes a la ejecución de pompeyanos. Esta actualización incorpora las medidas necesarias para garantizar la adecuada regulación del tránsito, la seguridad de los usuarios de la vía y del personal de obra, así como la continuidad de la movilidad en el sector intervenido, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.
Como soporte de lo anterior, se anexan al presente informe de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ajustado y el desarrollo de la relación de fases a implementar a partir del día CUATRO (04) DE MAYO DEL 2026.

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
C.C. N°1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Gmail **Interventoria Andenes Paipa 2025 <interventoria.andenespaipa25@gmail.com>**

RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 008

1 mensaje

Consorcio RYP <andenespaipa2025@gmail.com> 30 de abril de 2026 a las 1:10 p.m.
Para: interventoria.andenespaipa25@gmail.com

Tunja, 30 de abril de 2026

LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL LAFER
INTERVENTORÍA

Ciudad

CTO 2070-CONS-RYP-121-2025

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: **‘’**MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 008

ADJUNTO OFICIO DEL ASUNTO

SIN OTRO PARTICULAR

LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RYP
901.963.394-7

121. CTO 2070-CONS-RYP–121- 2025- RADICACION INFORME N 008 DE OBRA.pdf
301K

Tunja, 30 de abril de 2026

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA

Ciudad

CTO 2070-CONS-RYP-121-2025

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: ‘’MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ’’

Asunto: RADICACION INFORME MENSUAL DE OBRA No. 008

Cordial saludo,

Por medio de la presente, remito informe mensual de obra N°08 para el periodo entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, adjunto a la presente se dispone enlace en el cual se encuentra la información mencionada, para su debida revisión.

https://www.dropbox.com/scl/fo/51pvew711il0i8jf1iav7/AOAitIIrqS-x6qHHtkyOvLU?rlkey=pohlt4qyly5xqwie5fznzbb7g&dl=0

Sin otro particular

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RYP
901.963.394-7

ANEXO NO.10: INFORME SST, AMBIENTAL Y SOCIAL.

UNION TEMPORAL
LAFER

ANEXO N°10 – INFORME N°9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 2103 DE 2025

AMBIENTAL – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SOCIAL

INFORME DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

UNION TEMPORAL
LAFER

CORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL LAFER
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2025

INFORME DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

Gobernación de Boyacá

UNION TEMPORAL LAFER

CORTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

PRESENTADO POR:

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

UNIÓN TEMPORAL LAFER
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2025

LISTA DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	11 de mayo de 2026	Generación del documento

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONTENIDO

1. *LOCALIZACIÓN* 7
2. *RESUMEN GENERAL CONTRATOS* 8
3. *INTRODUCCIÓN* 10
4. *COMPONENTE AMBIENTAL* 11
5. *COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO* 27
6. *COMPONENTE SOCIAL* 39
7. *INFORME ACTIVIDADES INTERVENTORÍA* 45
8. *ANEXOS* 48

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación Proyecto 7

Ilustración 2. Registro de cumplimiento de capacitaciones ambientales 17

Ilustración 3. Soporte de manejo de material 19

Ilustración 4. Soporte de señalización en frentes de obra 20

Ilustración 5. Soporte punto ecológico 21

Ilustración 6. Soporte de baños para el proyecto 22

Ilustración 7. Soporte elementos de atención de emergencias 24

Ilustración 8. Manejo maquinaria / equipos 25

Ilustración 9. Soporte entrega de EPP'S 32

Ilustración 10. Soporte de señalización y demarcación 33

Ilustración 11. Soporte jornadas de aseo 35

Ilustración 12. Soporte capacitaciones SST 36

Ilustración 13. Soporte cumplimiento PMT 37

Ilustración 14. Contratación de personal 40

Ilustración 15. Soporte de buzón de PQRS 41

Ilustración 16. Soporte valla del proyecto 42

Ilustración 17. Punto ecológico interventoría 49

Ilustración 18. Punto disposición RAEE interventoría 49

Ilustración 19. Capacitación por interventoría 47

UNION TEMPORAL LAFER

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: Resumen de contratos 8

Tabla 2. Programas y fichas ambientales propuestos por el consorcio 12

Tabla 3. Capacitaciones ambientales del contratista 18

Tabla 4. Profesionales ofertados por el contratista 28

Tabla 5. Personal operativo en obra. 29

Tabla 6. Personal subcontratado 30

Tabla 7. Relación de planillas del contratista 31

Tabla 8. Capacitaciones de SST por el contratista 36

Tabla 9. Profesional de interventoría 45

Tabla 10. Capacitaciones interventoría 47

UNION TEMPORAL
LAFER

1. LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


El proyecto está ubicado en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, específicamente sobre la calle 25. Esta ciudad se sitúa en el valle de Sogamoso, uno de los valles interiores más relevantes de la región andina, al noreste del departamento y en el centro-oriente del país, a una altitud de 2.525 metros sobre el nivel del mar. Paipa se encuentra a aproximadamente 184 kilómetros de Bogotá y a 40 kilómetros de Tunja.

La calle 25 presenta un uso predominante comercial y de servicios turísticos, lo cual es compatible con zonas residenciales tanto unifamiliares como multifamiliares. Esta vía actúa como el principal corredor de acceso al Lago Sochagota, extendiéndose hasta los límites con las veredas La Esperanza y Romita, y atravesando los barrios Villa Panorama y Villa Jardín.

El tramo del proyecto a intervenir se ubica entre el río Chicamocha y el borde del área urbana del municipio, marcando un límite natural con el canal de desagüe del Lago Sochagota, en la vereda La Esperanza.

La intervención propuesta consiste en el mejoramiento del espacio público mediante la construcción de andenes y ciclorrutas a lo largo de la calle 25, desde el puente sobre el río Chicamocha hasta el puente de Marquetalia, dentro del municipio de Paipa, Boyacá. Debido a su función como eje comercial, turístico y de acceso residencial, esta calle es clave para la conexión hacia el Lago Sochagota.

Ilustración 1. Ubicación Proyecto



Fuente: Secretaría de infraestructura departamental

2. RESUMEN GENERAL CONTRATOS

Tabla 1: Resumen de contratos

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
NUMERO DE CONTRATO:	**2103 DE 2025**
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT: 891.800.498-1
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LAFER R/L LESLY JOHANNA OJEDA SÁNCHEZ NIT: 901.941.593-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR INICIAL	QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($530.566.747,90)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	8 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN NO.01	24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO NO.01	16 DE ENERO DE 2026
PRORROGA NO.01	TRES (3) MESES CALENDARIO
PRORROGA NO.02	DOS (2) MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	23 DE JUNIO DE 2026
INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
NUMERO DE CONTRATO:	**2070-2025**
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
	NIT: 891.800.498-1

CONTRATISTA:	CONSORCIO RYP
	LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ
	NIT: 901.963.394-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
VALOR INICIAL	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($7.166.268.115,93),
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIÓN NO.01	MODIFICAR LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2070 DE 2025
MODIFICACIÓN NO.02 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MODIFICAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.2070 DE 2025
MODIFICACIÓN NO.03 16 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.
SUSPENSIÓN NO.01	24 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO NO.01	16 DE ENERO DE 2026
PRORROGA NO.01	TRES (3) MESES CALENDARIO
FECHA PRORROGA NO.02	23 DE ABRIL DE 2026
PLAZO PRORROGA NO.02	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE PRORROGA
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	23 DE JUNIO DE 2026

Fuente: El proyecto

3. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ, durante el mes de abril de 2026 la interventoría realizó el seguimiento, control y verificación integral a las actividades ejecutadas por el contratista de obra, en concordancia con las obligaciones contractuales establecidas.

En este sentido, se verificó el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y normativos aplicables a la ejecución del proyecto, así como la implementación de las medidas de manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo y gestión social definidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y los compromisos sociales del contrato.

De igual forma, la interventoría efectuó seguimiento permanente a las condiciones de ejecución en campo, la adecuada gestión de recursos, la interacción con la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando la trazabilidad de la información, la verificación de soportes y la aplicación de acciones de seguimiento y control cuando fue necesario.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

4. COMPONENTE AMBIENTAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para la interventoría del Contrato No. 2103 de 2025, cuyo objeto corresponde a la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”, durante el mes de abril de 2026 se realizaron actividades de seguimiento, verificación y control al cumplimiento de las medidas ambientales implementadas por el contratista de obra.

Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a verificar la correcta aplicación de los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), el cual se encuentra estructurado en seis (6) programas y quince (15) fichas ambientales, así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los compromisos adquiridos para la ejecución del proyecto. Para ello, se efectuó seguimiento a aspectos relacionados con el manejo de materiales, residuos, recursos hídricos, maquinaria y equipos, señalización ambiental, gestión social asociada al componente ambiental y demás medidas de control establecidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados de la ejecución de las obras.

Como resultado de estas actividades, la interventoría evidenció la continuidad en la implementación de las medidas ambientales previstas para el proyecto, contribuyendo al adecuado desarrollo de las obras y al cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales aplicables. Los soportes del componente ambiental se adjuntan bajo **ANEXO N°10.1- SOPORTES COMPONENTE AMBIENTAL.**

UNION TEMPORAL
LAFER

Tabla 2. Programas y fichas ambientales propuestos por el consorcio

PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO	**FICHA N°1.** CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.	Elaborar el PAGA y el Sistema de Gestión Ambiental según los requisitos legales y contractuales. Gestionar los permisos ambientales necesarios antes de iniciar el proyecto. Cumplir los programas de manejo ambiental definidos en el PAGA. Responder a requerimientos de autoridades ambientales.
	FICHA N°2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL EN OBRA.	Realizar inducciones y capacitaciones para sensibilizar al personal frente al impacto ambiental. Elaborar y entregar un cronograma de capacitaciones como parte inicial del PAGA.
	FICHA N°3. REQUERIMIENTOS LEGALES.	Verificar el cumplimiento legal ambiental antes del inicio de obra. Gestionar permisos, licencias, concesiones o autorizaciones requeridas. Contar con título minero y licencia ambiental para extracción de materiales. Obtener autorización para sitios de disposición de sobrantes.
PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	**FICHA N°4.** MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Almacenar materiales pétreos en zonas confinadas y cubiertas, lejos de cuerpos de agua. Mezclar concreto sobre superficies protegidas, no directamente en el suelo. Prohibir el lavado de mezcladoras en frentes de obra o zonas hídricas. Proteger prefabricados, cemento y hierro contra humedad y pérdida. Disponer correctamente los residuos según el plan PAC-2-4-07(ficha n°6).
	FICHA N°5. SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	Incluir la señalización dentro de las capacitaciones ambientales. Implementar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para mitigar impactos en vías públicas y garantizar seguridad a todos los actores viales y del proyecto. Disponer materiales dentro de áreas acordonadas sin obstruir el tránsito; utilizar cinta de demarcación sobre parales en todo el frente de obra. Instalar avisos preventivos en excavaciones mayores a 50 cm.

UNION TEMPORAL LAFER

		Cumplir con la normativa vigente para diseño y ubicación de señalización. Realizar mantenimiento permanente de los elementos de señalización. Definir y señalizar las siguientes zonas: • Zona de prevención • Zona de transición • Área de seguridad • Área de obras • Fin de zona de obras
	FICHA N°6. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS.	<u>Recolección y transporte:</u> Cumplir normativas de tránsito, transporte y emisiones. Transportar materiales en vehículos cerrados, con carga asegurada y sin derrames. <u>Acopio temporal:</u> Almacenar en zonas alejadas de cuerpos de agua, áreas protegidas e inestables. Acordonar y cubrir los residuos para evitar escorrentías y dispersión. Seleccionar sitios de acopio aprobados, sin interferir con tránsito vehicular o peatonal. Reutilizar RCD en el proyecto si es posible; de lo contrario, disponer en sitio autorizado. <u>Disposición final:</u> Reutilizar el material de excavación en obra, dado que no hay escombrera municipal disponible.
	FICHA N°7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	Clasificar los residuos en el lugar de generación, diferenciando entre aprovechables y no aprovechables. Utilizar recipientes resistentes, rotulados y ubicados en lugares visibles, conforme a la Resolución 2184 de 2019. Recolectar diariamente los residuos en frentes de obra y trasladarlos al sitio designado. Aprovechar residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, madera, latas) mediante entrega a recicladores. Almacenar residuos no aprovechables y orgánicos hasta su recolección por el operador autorizado del municipio, conforme al PGIRS. Almacenar residuos peligrosos por tiempo limitado y entregarlos a gestores autorizados con licencia ambiental. Obtener certificados de entrega, tratamiento y disposición final de todos los residuos. Verificar y mantener actualizados los permisos y licencias de los gestores de residuos peligrosos.

UNIÓN TEMPORAL LAFER

PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	**FICHA N°8.** MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.	Adquirir el recurso hídrico mediante contrato con el acueducto municipal, con previa aprobación. Presentar copia del contrato, facturas, volúmenes adquiridos y fechas, para control del consumo. Manejar excavaciones y residuos sólidos y líquidos según los subprogramas ambientales y los que apliquen. Prohibir la disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua. No lavar maquinaria ni equipos en cursos de agua para evitar contaminación con hidrocarburos. Evitar verter residuos industriales (solventes, aceites, pinturas, etc.) en fuentes hídricas, nacimientos o zonas de protección.
	FICHA N°9. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	Realizar mantenimiento de maquinaria en zonas autorizadas, evitando el lavado y reparación en la obra. Utilizar aserrín como absorbente en áreas de mantenimiento. Atender derrames accidentales con kit de manejo de derrames y registrar cada evento con fecha, lugar y medida correctiva. Prohibir vertimientos de aceites u otros líquidos contaminantes al suelo o cuerpos de agua. Entregar los residuos líquidos a entidades autorizadas. Garantizar que el servicio de baño para trabajadores sea mediante arrendamiento de vivienda cercana, evitando generación de aguas residuales.
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	**FICHA N°10.** MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL.	Limitar el descapote y desmonte únicamente a las zonas necesarias y previamente aprobadas. Incluir en capacitaciones temas de flora, fauna y manejo de residuos vegetales. Transportar el material en volquetas con lona impermeable hasta el sitio autorizado de disposición final.
PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	**FICHA N°11.** INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.	Instalación: Habilitar el campamento mediante arrendamiento de una vivienda cercana para almacenamiento de herramientas, equipos y elementos personales. Funcionamiento: Manejar residuos generados según el plan PAC-2.2-08. Señalizar adecuadamente (extintores, salidas, EPP, etc.) y contar con elementos de emergencia (botiquín, camilla, extintores). Garantizar el servicio de baño mediante arrendamiento.

		Cumplir con el plan PAC-2.1-04 para sitios de acopio de materiales. Desmantelamiento: Cumplir con el proyecto PMIT-5.3-17 para almacenamiento y cierre de zonas con combustibles. Entregar paz y salvo de satisfacción del propietario del predio utilizado.
	FICHA N°12. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.	Entregar documentación de maquinaria, equipos y vehículos antes del inicio de actividades. Garantizar que todos los equipos cuenten con extintor visible y vigente, pito y luces de reversa. Asegurar que los operadores conozcan el área y actividades antes de iniciar labores. Prohibir el acercamiento de trabajadores a zonas de riesgo durante operación de maquinaria. Utilizar los equipos solo para el fin destinado, evitando el transporte de personal o elevación de cargas. Verificar previamente que la zona esté libre de personas. Mantener vigentes certificados de emisiones, SOAT y asegurar el buen estado mecánico de los vehículos. Equipar cada vehículo con los elementos de seguridad reglamentarios. Cubrir completamente las volquetas, asegurando la carpa al menos 30 cm por debajo del borde del volco.
PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL	**FICHA N°13.** INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Levantar actas de vecindad al inicio, durante y al finalizar las obras, registrando el estado físico, estructural y arquitectónico de las construcciones e infraestructuras cercanas a las zonas de intervención. Conformar un equipo interdisciplinario para la elaboración de las actas, encabezado por el Ingeniero Residente y con acompañamiento del profesional social e interventoría. Realizar visitas informadas a los propietarios, con registro fotográfico de afectaciones (si las hay). En caso de ausencia o negativa del propietario, dejar constancia escrita e intentar una segunda visita; si no es posible el ingreso, levantar acta de fachada con acompañamiento de autoridad local (por ejemplo, presidente de JAC). Registrar actas de seguimiento ante reclamaciones por presuntos daños durante la obra. Levantar acta de cierre al final del proyecto, registrando el estado final de los predios e infraestructuras y dejando constancia de la ausencia de daños.

UNION TEMPORAL LAFER

	FICHA N°14. A TENCIÓN A LA COMUNIDAD.	Instalar un sistema de atención al usuario mediante buzón de PQRS para recibir, gestionar y dar respuesta a las inquietudes comunitarias. Instalar una valla informativa del proyecto en lugar visible, con los datos del contrato, responsables y canales de atención.
	FICHA N°15. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	Realizar reunión informativa de inicio antes del inicio de actividades constructivas, convocando autoridades locales, JAC, entidades públicas o privadas, propietarios y residentes. Presentar al inicio los detalles del contrato, roles del equipo, sistema de atención al usuario y otros aspectos relevantes. Levantar acta de cada reunión con registro fotográfico, lista de asistencia, temáticas tratadas, respuestas entregadas y compromisos adquiridos.

Fuente: El proyecto

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y FICHAS

PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL PROYECTO

1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

Como parte de las actividades de seguimiento y control ambiental y social del proyecto, la interventoría verificó la realización de la reunión periódica del Grupo de Gestión Ambiental y Social correspondiente al mes de abril de 2026, espacio en el cual se efectuó la revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y demás instrumentos aplicables a la ejecución contractual.

Durante la sesión se evidenció el seguimiento al avance de las actividades desarrolladas en el periodo, así como la revisión de la trazabilidad y validez de los soportes documentales asociados a cada componente, permitiendo constatar la continuidad en la implementación de las medidas de manejo ambiental previstas para el proyecto. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

2. CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN PARA EL PERSONAL EN OBRA

En cumplimiento de las actividades de seguimiento al componente ambiental, la interventoría verificó la ejecución de la jornada de capacitación ambiental dirigida al personal vinculado a la obra durante el mes de abril de 2026, desarrollada conforme a lo establecido en el cronograma de capacitaciones y en los lineamientos definidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

Ilustración 2. Registro de cumplimiento de capacitaciones ambientales



Fuente: El proyecto

Durante la actividad se evidenció el fortalecimiento de las buenas prácticas ambientales aplicables a las labores constructivas, con énfasis en la adecuada implementación de las medidas de manejo y control ambiental establecidas para el proyecto. Así mismo, se constató la sensibilización del personal respecto a la prevención de impactos ambientales y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución contractual. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Tabla 3. Capacitaciones ambientales del contratista

FECHA	TEMA	PROFESIONAL
14/04/26	Orden y aseo en el puesto de trabajo	Rodrigo Mendivelso

Fuente: El proyecto

3. REQUERIMIENTOS LEGALES

En desarrollo de las labores de seguimiento ambiental, la interventoría realizó la verificación del cumplimiento de los requerimientos legales y ambientales asociados a las fuentes de abastecimiento y sitios de disposición vinculados al proyecto durante el mes de abril de 2026, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

Como resultado de esta revisión, se evidenció que la cantera El Tunal mantiene vigente el título minero, la licencia ambiental y los permisos requeridos para la explotación y suministro de materiales utilizados en la ejecución de la obra. De igual manera, se constató que los sitios autorizados para la disposición de material sobrante continúan habilitados y cuentan con las autorizaciones necesarias para su operación. Así mismo, se verificó que la documentación presentada previamente en el Informe 0 permanece vigente y acorde con los requerimientos normativos aplicables.

PROGRAMA 2. MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

4. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Como parte de las actividades de control y seguimiento ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 se mantuvieron las medidas establecidas para el manejo integral de materiales de construcción en los diferentes frentes de obra, garantizando su almacenamiento en áreas previamente definidas y bajo condiciones que previenen la dispersión de partículas, el arrastre por escorrentía y posibles afectaciones al entorno.

UNION TEMPORAL LAFER

Adicionalmente, se evidenció el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas para el control ambiental de las actividades constructivas, manteniéndose la restricción de lavado de maquinaria y equipos dentro del área de intervención. Así mismo, se constató la permanencia de condiciones adecuadas de orden y limpieza en obra, promoviendo el uso responsable de los insumos y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y la normativa ambiental vigente. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Ilustración 3. Soporte de manejo de material



Fuente: El proyecto

5. SEÑALIZACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES

En el marco de las actividades de seguimiento ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 se mantuvo la señalización ambiental instalada en los frentes de obra, sitios temporales y oficina del proyecto, evidenciando que las señales informativas, preventivas y reglamentarias permanecieron en adecuadas condiciones de visibilidad, ubicación y conservación, conforme a los lineamientos establecidos para el manejo ambiental de la obra.

Así mismo, se constató que estos elementos continuaron cumpliendo su función de orientar al personal y a los usuarios del área de influencia respecto a las actividades desarrolladas, contribuyendo a la prevención de riesgos y al adecuado control de las condiciones operativas en los diferentes frentes de trabajo. Adicionalmente, se realizó seguimiento al estado físico de la señalización instalada, evidenciando que no fue necesario efectuar reposiciones durante el periodo evaluado. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Ilustración 4. Soporte de señalización en frentes de obra



Fuente: El proyecto

6. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS

Como parte de las labores de control y seguimiento al componente ambiental, la interventoría verificó la continuidad en la implementación de las medidas definidas para el manejo integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) y lodos generados durante el mes de abril de 2026, evidenciando que los materiales producto de excavaciones fueron acopiados temporalmente en áreas previamente delimitadas y bajo condiciones adecuadas de estabilidad y control de escorrentías.

De igual manera, se constató que las actividades de recolección, cargue y transporte se desarrollaron de forma programada, permitiendo mantener el control sobre los residuos generados y evitando acumulaciones prolongadas dentro del área de intervención. Así mismo, se verificó que el material fue trasladado a la escombrera autorizada para el proyecto, la cual mantiene vigentes los permisos y autorizaciones requeridos para la disposición final, en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

En desarrollo de las actividades de seguimiento ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 se mantuvieron operativos los puntos ecológicos ubicados en los diferentes frentes de trabajo, evidenciando su adecuada señalización y dotación, lo que permitió dar continuidad a la separación en la fuente y al manejo integral

de los residuos sólidos convencionales y especiales generados durante la ejecución de la obra.

Así mismo, se constató que la recolección y disposición de los residuos ordinarios se realizó conforme a las rutas establecidas por el servicio de aseo municipal, mientras que los residuos sanitarios fueron gestionados de acuerdo con los procedimientos definidos para el proyecto, contribuyendo al mantenimiento de condiciones adecuadas de orden y limpieza. De igual manera, se verificó el acopio organizado de materiales aprovechables como cartón, plásticos y PVC en las áreas destinadas para tal fin, para su posterior entrega a gestor autorizado. Durante el periodo evaluado no se evidenció generación de residuos peligrosos ni de vidrio. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Ilustración 5. Soporte punto ecológico



Fuente: El proyecto

PROGRAMA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

8. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Como parte de las labores de control y seguimiento al componente ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 se continuó utilizando como fuente de abastecimiento de agua la vivienda arrendada que funciona como oficina y bodega del proyecto, evidenciando la vigencia de las autorizaciones previamente gestionadas y el uso racional del recurso hídrico conforme a las medidas de manejo ambiental establecidas.

De igual forma, se constató la continuidad de las acciones preventivas orientadas a la protección de las fuentes hídricas presentes en el área de influencia, incluyendo la restricción del lavado de maquinaria, equipos y herramientas en sectores cercanos a

cuerpos de agua. Durante el periodo evaluado no se evidenciaron vertimientos de origen industrial ni afectaciones a rondas hídricas o zonas de protección, permitiendo verificar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

9. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES

En el desarrollo de las actividades de seguimiento ambiental correspondientes al mes de abril de 2026, la interventoría verificó que las labores constructivas se ejecutaron bajo condiciones operativas controladas, sin evidenciarse la generación de residuos líquidos de origen industrial ni la ocurrencia de derrames de combustibles, aceites u otras sustancias con potencial contaminante. Lo anterior permitió constatar la adecuada aplicación de las medidas preventivas orientadas a la protección del suelo y de los recursos hídricos presentes en el área de influencia del proyecto.

Respecto al manejo de los residuos líquidos domésticos, se evidenció que el personal vinculado a la obra continuó haciendo uso de las unidades sanitarias disponibles en la vivienda arrendada que funciona como oficina y bodega, así como de los servicios sanitarios habilitados en establecimientos cercanos. Así mismo, se verificó que dichas instalaciones fueron utilizadas bajo adecuadas condiciones de limpieza y mantenimiento, garantizando un manejo apropiado de las aguas residuales domésticas. Durante el periodo evaluado no fue necesaria la implementación de sistemas adicionales de tratamiento ni se identificaron impactos ambientales asociados a esta actividad. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Ilustración 6. Soporte de baños para el proyecto



Fuente: El proyecto

PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

10. MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL

Como parte de las actividades de control y seguimiento ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 no fue necesario ejecutar actividades de descapote ni intervenir la cobertura vegetal existente dentro del área de influencia del proyecto, toda vez que las labores desarrolladas en el periodo no contemplaron este tipo de intervención.

En consecuencia, no se evidenció generación de residuos vegetales ni afectaciones sobre áreas con cobertura natural. No obstante, se constató que continúan vigentes las medidas y lineamientos ambientales establecidos para esta actividad, garantizando que, en caso de requerirse en etapas posteriores de la obra, su ejecución se realice de manera controlada y conforme a las disposiciones definidas para la protección de las áreas no intervenidas. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

11. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS

En el marco de las actividades de seguimiento ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 se mantuvo en funcionamiento la vivienda arrendada destinada como instalación de apoyo del proyecto, la cual continuó operando como oficina administrativa, bodega de almacenamiento y espacio de apoyo para el personal vinculado a la obra, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades programadas.

Adicionalmente, se constató que las instalaciones permanecieron en condiciones adecuadas de orden, aseo y salubridad, conforme a los requerimientos establecidos para la ejecución contractual. Así mismo, se verificó la disponibilidad y el correcto estado de los elementos destinados a la atención de emergencias, tales como extintor, botiquín, camilla y la señalización correspondiente, garantizando condiciones seguras y funcionales para el desarrollo de las actividades. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

UNION TEMPORAL LAFER

Ilustración 7. Soporte elementos de atención de emergencias



Fuente: El proyecto

12. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Como parte de las labores de control y seguimiento al componente ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 la maquinaria, los equipos y los vehículos utilizados en la ejecución del proyecto operaron bajo las medidas de manejo establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), evidenciándose la realización de las inspecciones preoperacionales correspondientes, las cuales permitieron validar sus condiciones de funcionamiento e identificar oportunamente posibles situaciones con incidencia ambiental o en la seguridad de la operación.

De igual manera, se constató la vigencia de la documentación técnica y operativa de la maquinaria mínima exigida para el desarrollo contractual, garantizando el cumplimiento de los requisitos aplicables. Así mismo, se verificó que durante el periodo evaluado no se realizaron actividades de lavado de maquinaria, equipos o vehículos dentro del área de intervención, en concordancia con las medidas preventivas establecidas para la protección del suelo y de los recursos hídricos. Adicionalmente, se evidenció la disponibilidad del kit para atención y control de derrames, garantizando capacidad de respuesta ante eventuales contingencias asociadas al manejo de combustibles o lubricantes. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Como parte de las medidas preventivas, se verificó la disponibilidad en obra del kit para el control y atención de derrames, garantizando capacidad de respuesta ante eventuales contingencias relacionadas con hidrocarburos o lubricantes, contribuyendo a la mitigación de riesgos de contaminación del suelo y a la protección de los recursos naturales del área de influencia. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

Ilustración 8. Manejo maquinaria / equipos



Fuente: El proyecto

PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL

13. INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el mes de abril de 2026, la interventoría realizó seguimiento a las gestiones de acercamiento y concertación adelantadas con propietarios de predios ubicados dentro del área de influencia del proyecto, orientadas a obtener las autorizaciones requeridas para la ejecución de ajustes puntuales en zonas de acceso y andenes adyacentes a las viviendas. Como resultado de estas actividades, se evidenció la adecuada articulación entre las partes involucradas, permitiendo optimizar las condiciones de accesibilidad y funcionalidad de los sectores intervenidos.

Así mismo, se verificó que las acciones fueron desarrolladas de manera coordinada entre el contratista y la interventoría, priorizando los procesos de socialización y concertación con la comunidad. Durante el periodo evaluado no se evidenciaron afectaciones a la infraestructura de los predios ni a las redes de servicios públicos existentes. Adicionalmente, se realizó seguimiento a las actas de vecindad y demás registros documentales generados en etapas anteriores, garantizando la trazabilidad de las gestiones adelantadas. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

14. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Como parte de las actividades de seguimiento al componente social y ambiental, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 permanecieron habilitados los mecanismos de atención y comunicación con la comunidad del área de influencia, manteniéndose disponible el canal oficial de Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias (PQRS) dispuesto por el contratista para la recepción de solicitudes relacionadas con la ejecución del proyecto.

De igual manera, se evidenció la realización de acercamientos con propietarios y residentes de los sectores intervenidos, con el propósito de socializar actividades específicas asociadas a la adecuación y uniformidad de los andenes proyectados, promoviendo espacios de diálogo que facilitaron el desarrollo de las obras. Durante el periodo evaluado no se registraron PQRS ni situaciones que requirieran atención adicional, manteniéndose una adecuada relación con la comunidad y el cumplimiento de los principios de participación y transparencia establecidos para el contrato. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

15. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

En desarrollo de las labores de seguimiento social, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 no fue necesario realizar reuniones generales de socialización con la comunidad, toda vez que el proceso informativo general del proyecto fue adelantado en etapas previas. No obstante, se evidenció la continuidad de las actividades de información y divulgación mediante acercamientos directos con residentes y propietarios de los predios ubicados en los sectores intervenidos.

A través de estas jornadas de socialización personalizada se informó oportunamente sobre el alcance de las intervenciones previstas, se atendieron inquietudes de la comunidad y se acompañaron los procesos de concertación requeridos para la ejecución de actividades complementarias en algunos accesos y frentes de vivienda. Así mismo, se verificó que permanecieron habilitados los canales de comunicación y atención a la ciudadanía, garantizando el acceso permanente a la información relacionada con la ejecución del proyecto. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente ambiental.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONCLUSIONES

- La interventoría verificó el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) durante el periodo evaluado.

- Se evidenció la continuidad en la implementación de las acciones de control relacionadas con el manejo de materiales, residuos, maquinaria, equipos y recursos hídricos.

- Los sitios de abastecimiento de materiales y disposición final de residuos continuaron contando con los permisos y autorizaciones requeridos para su operación.

- No se evidenciaron afectaciones a cuerpos de agua, cobertura vegetal, infraestructura de predios ni redes de servicios públicos asociadas a las actividades ejecutadas durante el periodo.

- Las actividades de seguimiento desarrolladas permitieron verificar la aplicación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos para la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación y seguimiento de las medidas establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA).

- Mantener las actividades de control sobre el manejo y disposición de residuos generados durante la ejecución de las obras.

- Dar continuidad a las acciones preventivas orientadas a la protección de los recursos hídricos, el suelo y demás elementos ambientales presentes en el área de influencia.

- Continuar realizando seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato, garantizando la trazabilidad de los soportes y registros asociados a cada actividad ejecutada.

UNION TEMPORAL LAFER

5. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el marco del contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al proyecto de mejoramiento del espacio público mediante la construcción de senderos peatonales y ciclorrutas de la vía Calle 25 entre los puentes del río Chicamocha y de Marquetalia en el municipio de Paipa, Boyacá, durante el mes de abril de 2026 se realizó el seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista de obra.

En este sentido, la interventoría evaluó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en los diferentes frentes de obra, verificando el desarrollo de actividades orientadas a la prevención de riesgos laborales, el control de condiciones inseguras, la dotación y uso de elementos de protección personal, la ejecución de capacitaciones, inspecciones y demás actividades establecidas en la normatividad vigente y en el marco contractual.

De igual forma, se efectuó seguimiento a las condiciones de seguridad del personal vinculado al proyecto, así como a la aplicación de medidas preventivas y correctivas que permitieron mantener condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades constructivas, garantizando la protección de los trabajadores y el cumplimiento de los estándares establecidos para la obra.

Tabla 4. Profesionales ofertados por el contratista

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DEDICACIÓN
Luis Alberto Gordillo Valderrama	6.765.918	Director de obra	40%
Luis Eduardo Sichacá Gámez	1.049.603.584	Residente de obra	100%
Sergio Camilo Cely Pirazan	1.049.643.479	Gerente de proyectos	100%
Iván Arturo Vargas Cuellar	79.969.466	Arquitecto especialista en urbanismo	30%
Juan Carlos Camacho Camacho	4.179.386	Ingeniero especialista eléctrico	30%
Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely	7.181.346	Profesional ambiental	60%
Maria Fernanda Romero Castillo	1.015.474.192	Profesional SST	100%
Yenny Paola Medina Bernal	33.366.983	Profesional contable	100%
Emilio Bladimir Panqueva	7.318.490	Profesional SST	90%
Iván Darío Sichacá Gámez	1.049.644.688	Auxiliar de ingeniería	100%

Fuente: El proyecto

La Interventoría verificó que, a partir del 15 de abril de 2026 y conforme a lo establecido en el modificatorio contractual, se realizó un ajuste en la conformación del equipo de trabajo por parte del contratista de obra. Dicho ajuste contempló la reducción de algunos perfiles profesionales inicialmente previstos, así como la modificación de las dedicaciones asignadas a determinados integrantes del equipo, evidenciando su correspondencia con las condiciones y alcances definidos en el instrumento modificatorio, de la siguiente forma:

Tabla 5. Profesionales actualizados

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	DEDICACIÓN
Luis Alberto Gordillo Valderrama	6.765.918	Director de obra	40%
Luis Eduardo Sichacá Gámez	1.049.603.584	Residente de obra	100%
Sergio Camilo Cely Pirazán	1.049.643.479	Gerente de proyectos	100%
Iván Arturo Vargas Cuellar	79.969.466	Arquitecto esp. en urbanismo	30%
Juan Carlos Camacho Camacho	4.179.386	Ingeniero esp. eléctrico	30%
Rodrigo Albeiro Mendivelso Cely	7.181.346	Profesional ambiental	30%
Maria Fernanda Romero Castillo	1.015.474.192	Profesional SST	55%
Iván Darío Sichacá Gámez	1.049.644.688	Auxiliar de ingeniería	100%

Fuente: El proyecto

De igual forma, se relaciona el personal operativo encargado de ejecutar las actividades constructivas propias del proyecto. Dicho personal continúa desarrollando sus actividades, bajo la supervisión del personal profesional, asegurando que el avance físico de la obra se desarrolle conforme a lo planificado para este mes.

Tabla 6. Personal operativo en obra.

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO
Jorge Eliecer Suarez Avella	1.053.610.948	Oficial	16/01/26	-
Jhon Guillermo Diaz Saavedra	1.058.274.476	Ayudante	16/01/26	12/04/26
Claudia Patricia Castiblanco Santos	1.053.616.291	Controlador Vial	16/01/26	-
Omar Orlando Escamilla Silva	1.090.483.658	Ayudante	16/01/26	-
Yaneth Ruiz Melo	1.053.611.754	Controlador Vial	19/01/26	-
José Plutarco Castellanos Avendaño	79.122.600	Maestro	16/01/26	-
Javier Ramírez Carreño	91.045.531	Oficial	16/01/26	-
José Darío Ibáñez	4.191.523	Ayudante	16/01/26	-
Jorge Andrés Vargas Pérez	1.052.411.449	Oficial	16/01/26	-
José Miguel Gómez Fuentes	4.104.800	Ayudante	16/01/26	30/04/26
Ricardo Bautista Saavedra	7.176.775	Maestro	16/01/26	-
Selso Maria Fúquene Molano	9.675.023	Oficial	16/01/26	-
Jesús Maria Tobón Tamayo	8.458.799	Ayudante	16/01/26	-

Nixon Fabián Bautista Ortega	1.002.331.942	Ayudante	16/01/26	-
Ismael Acero León	74.359.562	Ayudante	03/02/26	-
Santos Miguel Tamayo Hostos	1.053.604.439	Ayudante	04/02/26	-
Isaí Paredes Martínez	4.120.872	Ayudante	16/02/26	-
Nilson Gallo León	1.053.604.313	Ayudante	17/02/26	24/04/26
Karen Yaneth Tovar Dorado	1.003.808.263	Controladora vial	17/02/26	-
Jorge Armando Bautista Saavedra	7.172.497	Ayudante	3/03/26	-
José Libardo Ibáñez Barajas	1.053.608.698	Ayudante	9/03/26	-
Néstor Hernández Pardo	80.429.825	Ayudante	11/03/26	-
Diego Fernando Paredes Hernández	1.052.412.680	Ayudante	13/04/26	-

Fuente: El proyecto

Durante el mes de abril de 2026 se mantuvo la participación de personal subcontratado para el desarrollo de actividades especializadas requeridas por el proyecto, principalmente asociadas a la operación de maquinaria, conducción de vehículos y ejecución de labores técnicas específicas. Aunque este personal no forma parte de la planta directa del Consorcio RYP, su vinculación continuó siendo objeto de seguimiento dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de los estándares establecidos para la obra.

Como parte de las actividades de control, se verificó la vigencia de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y la documentación requerida para el ingreso y permanencia en obra. Asimismo, se efectuó seguimiento al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal y al cumplimiento de las medidas de prevención definidas para cada actividad, contribuyendo a la protección de los trabajadores y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad durante el periodo evaluado.

Tabla 7. Personal subcontratado

NOMBRE	CARGO	PLANILLA MAR-26
Mauricio Benítez	Operario	9502510813
Nelson Guzmán	Operario	
Laura Coronado	Profesional SST	9502742851
Jairo Cardozo	Operador Vibro compactador	
Albeiro Balaguera	Ayudante	
Alexander Vargas	Ayudante	
Diego Guerrero	Ayudante	
Luis Tunar rosa	Niveletero	
Duilmer Sierra-	Niveletero	
Wilder Avellaneda	Ayudante	
Cristian Calderón	Operador Minicargador	

Mauricio Martínez	Ingeniero	

Fuente: El proyecto

Como parte de las actividades de seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría verificó que durante el mes de abril de 2026 el contratista realizó oportunamente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto, garantizando la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con las condiciones de contratación y el tiempo efectivamente laborado por cada trabajador.

Así mismo, se efectuó la revisión de las planillas y soportes correspondientes, evidenciando la correcta liquidación de los aportes y la consistencia de la información reportada, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia laboral y de seguridad social. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente SST. Los soportes de la actividad anteriormente descrita se adjuntan dentro del **ANEXO N°10.2- PLANILLAS SS OBRA.**

Tabla 8. Relación de planillas del contratista

N° PLANILLA	PERIODO
9502947779	Abril 2026
9505559227	Abril 2026
9505554883	Abril 2026
84577370	Abril 2026
37060676	Abril 2026
86737090	Abril 2026
9505550041	Abril 2026

Fuente: El proyecto

De igual manera, durante el periodo reportado, el contratista reportó la ejecución de diversas actividades asociadas a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas acciones fueron objeto de verificación y seguimiento en campo por parte de la interventoría, ejercida por la Unión Temporal LAFER. Los respectivos soportes documentales que evidencian su ejecución se encuentran compilados en el **ANEXO N°10.3-SOPORTES SST**.

1. EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

En desarrollo de las actividades de seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría verificó la realización de las gestiones correspondientes a las evaluaciones médico ocupacionales del personal vinculado al proyecto durante el mes de abril de 2026. En este sentido, se evidenció la práctica de los exámenes médicos de

ingreso al personal que inició labores en el periodo, con el propósito de determinar su aptitud para el desempeño de las funciones asignadas y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SG-SST.

De igual manera, se constató la notificación formal de los exámenes médicos de egreso al personal que finalizó su vínculo laboral durante el periodo evaluado. Frente a los casos en los cuales los excolaboradores no asistieron a las valoraciones programadas dentro del término establecido, se verificó la existencia de los respectivos soportes de citación y notificación, en los cuales se dejó constancia de que la no asistencia al examen exime a la empresa de responsabilidades frente a posibles condiciones de salud que pudieran manifestarse con posterioridad a la terminación de la relación laboral. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente SST.

2. SUMINISTRO, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó la entrega de dotación y Elementos de Protección Personal al personal que ingresó al proyecto, garantizando su vinculación a las actividades en obra con los elementos requeridos de acuerdo con los riesgos asociados a su cargo. Así mismo, se evidenció la reposición de EPP al personal activo que presentó desgaste, deterioro o pérdida de funcionalidad, asegurando condiciones adecuadas para la ejecución segura de las labores.

De igual manera, se realizó seguimiento en campo al uso correcto, permanente y estado de conservación de los elementos suministrados, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente SST.

Ilustración 9. Soporte entrega de EPP'S



Fuente: El proyecto

3. INDUCCIONES

En el marco del ingreso del personal vinculado al proyecto durante el mes de abril de 2026, la interventoría verificó la realización de las jornadas de inducción previas al inicio de actividades laborales, en las cuales se abordaron aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo, lineamientos ambientales, componente social y responsabilidades propias del cargo dentro de la ejecución del proyecto.

Estas capacitaciones permitieron socializar los riesgos asociados a las actividades a ejecutar, así como las medidas de prevención y control aplicables, los procedimientos internos y las obligaciones establecidas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo al adecuado inicio de labores en condiciones seguras. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente SST.

4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Como parte de las medidas de control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó la permanencia de la señalización y demarcación instalada en los frentes de obra y en la oficina del proyecto, constatando su adecuado estado, visibilidad y correcta ubicación.

Ilustración 10. Soporte de señalización y demarcación



Fuente: El proyecto

Las señales de carácter preventivo, informativo y de prohibición continuaron cumpliendo su función de advertir, orientar y controlar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, conforme a la matriz de peligros vigente y la normatividad aplicable. De igual manera, se mantuvo la delimitación de zonas de excavación, áreas de circulación y sectores con condiciones de riesgo mediante elementos de control como cintas de

seguridad y barreras, contribuyendo a la organización de los espacios de trabajo y a la prevención de incidentes.

6. INSPECCIÓN A EQUIPOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

En desarrollo de las actividades de seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría verificó la ejecución de las inspecciones preoperacionales a la maquinaria, vehículos, equipos y herramientas utilizados en el proyecto durante el mes de abril de 2026, con el fin de garantizar condiciones seguras de operación antes de su uso en obra.

Estas inspecciones permitieron identificar de manera oportuna posibles condiciones subestándar, desgastes o fallas que pudieran representar riesgo para el personal o afectar el normal desarrollo de las actividades, implementándose las acciones correctivas cuando fue necesario. Así mismo, se constató que cada revisión fue registrada en los formatos establecidos, asegurando la trazabilidad del proceso. El soporte de la actividad anteriormente mencionada se adjunta en los anexos del componente SST.

7. ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó la disponibilidad y permanencia de los elementos destinados para la atención de emergencias en los frentes de trabajo y en las instalaciones de apoyo del proyecto, tales como botiquín de primeros auxilios, camilla, extintores y kit para control de derrames, los cuales se encontraron ubicados en puntos estratégicos y de fácil acceso.

Aunque durante el periodo evaluado no se realizaron inspecciones formales a dichos elementos, se constató su presencia en obra y su disponibilidad para atención inmediata ante cualquier eventualidad, en cumplimiento de lo establecido en el plan de emergencias y los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8. ORDEN Y ASEO

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó la continuidad de las jornadas de orden y aseo en los frentes de obra, la oficina y la bodega del proyecto, orientadas a garantizar la adecuada disposición de residuos, el almacenamiento organizado de materiales y herramientas, y el mantenimiento de áreas de trabajo libres de elementos que pudieran generar condiciones de riesgo.

UNION TEMPORAL LAFER

Estas actividades contribuyeron al mantenimiento de espacios seguros, organizados y funcionales, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera, se realizó una inspección de verificación con el fin de evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas, identificar oportunidades de mejora y reforzar en el personal la importancia de la limpieza y el orden en las áreas intervenidas.

Ilustración 11. Soporte jornadas de aseo



Fuente: El proyecto

9. ACCIDENTES EN OBRA

Durante el mes de abril de 2026 no se reportaron accidentes de trabajo ni incidentes asociados a la ejecución de las actividades del proyecto, lo que permitió el normal desarrollo de las labores sin requerir la activación del plan de emergencias ni la intervención de la Administradora de Riesgos Laborales.

Este comportamiento evidencia la aplicación de las medidas preventivas establecidas en obra, el seguimiento continuo a las condiciones de seguridad, la correcta ejecución de los procedimientos de trabajo seguro y el uso permanente de los Elementos de Protección Personal, lo cual contribuyó al mantenimiento de condiciones laborales seguras durante el periodo evaluado.

10. CAPACITACIONES DE SEGURIDAD

En cumplimiento del cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría verificó la ejecución de la capacitación programada durante el mes de abril de 2026, dirigida al personal vinculado a la obra y desarrollada por la profesional responsable del componente SST.

La jornada estuvo orientada al fortalecimiento de competencias en prevención de riesgos laborales, promoción del autocuidado y aplicación de los procedimientos de trabajo seguro establecidos para la ejecución de las actividades en campo. A través de esta actividad se reforzó la adopción de comportamientos seguros en el desarrollo de las labores, contribuyendo al control de los riesgos presentes en el proyecto. El registro de asistencia y soportes correspondientes se encuentran adjuntos en el anexo N°5.10 del presente informe.

Tabla 9. Capacitaciones de SST por el contratista

FECHA	TEMA	PROFESIONAL
23/04/26	Prevención en el exceso de confianza	Fernanda Romero

Fuente: El proyecto

Ilustración 12. Soporte capacitaciones SST



Fuente: El proyecto

11. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó la continuidad en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los frentes de obra activos, garantizando condiciones seguras para la movilidad de peatones, trabajadores y vehículos en el área de influencia del proyecto.

Las medidas adoptadas se mantuvieron conforme a la autorización emitida por la autoridad competente, realizando seguimiento a la adecuada instalación, conservación y visibilidad de la señalización preventiva e informativa, así como a los elementos de canalización y delimitación necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas. Estas acciones permitieron el adecuado control del flujo vehicular y peatonal, reduciendo los riesgos asociados a la intervención vial. Los soportes y registros del PMT reposan en el informe específico correspondiente al periodo evaluado.

Ilustración 13. Soporte cumplimiento PMT



Fuente: El proyecto

OBSERVACIÓN: *Para este periodo, teniendo en cuenta la prorroga No3 del contrato, se adjunta mediante anexo N°5.9, el plan de trabajo y el plan de capacitaciones, con el fin de continuar con el seguimiento a las actividades del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONCLUSIONES

- Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó el cumplimiento de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista de obra, evidenciando la aplicación de medidas preventivas en los diferentes frentes de trabajo.

- Se constató la ejecución de actividades de control operativo tales como inspecciones a equipos, maquinaria y herramientas, señalización y demarcación, orden y aseo, así como la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, contribuyendo a la gestión de los riesgos presentes en el proyecto.

- Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado, garantizando la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales.

- No se reportaron accidentes de trabajo ni incidentes durante el periodo evaluado, lo que refleja la adecuada implementación de medidas de prevención y control en el desarrollo de las actividades constructivas.

RECOMENDACIONES

- Mantener la implementación y el seguimiento permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los frentes de obra.

- Continuar con la ejecución de inspecciones periódicas a equipos, maquinaria, herramientas y condiciones de trabajo, con el fin de prevenir incidentes y actos inseguros.

- Mantener en óptimas condiciones la señalización, demarcación y elementos de control en obra, asegurando su visibilidad y funcionalidad.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

6. COMPONENTE SOCIAL

En el marco del contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ, durante el mes de abril de 2026 la interventoría realizó el seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones de carácter social a cargo del contratista de obra.

En este sentido, se evaluó la implementación de las actividades orientadas al relacionamiento con la comunidad, la socialización del proyecto, la generación de empleo, la atención a la ciudadanía, la gestión de actas de vecindad, la instalación de la valla informativa y el funcionamiento de los mecanismos de comunicación establecidos dentro del desarrollo contractual.

De igual forma, se efectuó el seguimiento a las estrategias implementadas para garantizar una adecuada interacción con la comunidad del área de influencia, promoviendo el desarrollo armónico de las actividades constructivas, la atención oportuna de inquietudes y el cumplimiento de los compromisos sociales establecidos para el proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista y las cuales son soportadas bajo **ANEXO N°10.4- SOPORTES COMPONENTE SOCIAL.**

1. Licencia de construcción

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó que no se presentaron cambios ni novedades respecto al requisito de licencia de construcción asociado al proyecto. De acuerdo con la certificación expedida por la Alcaldía Municipal de Paipa en julio de 2025, para la ejecución de las actividades contempladas dentro del Contrato de Obra No. 2070 de 2025 no se requiere la obtención de licencia de construcción, condición que se mantiene vigente para el periodo evaluado. En consecuencia, no fue necesario adelantar trámites adicionales ni actualizaciones documentales relacionadas con este aspecto, manteniéndose como soporte la certificación previamente aportada en informes anteriores.

2. Socialización del proyecto

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó que no se realizaron jornadas masivas de socialización del proyecto, teniendo en cuenta que este proceso fue desarrollado previamente el 28 de mayo de 2025 con la participación de la interventoría, la Alcaldía Municipal de Paipa, la Gobernación de Boyacá y la comunidad del área de influencia, espacio en el cual se presentó el alcance contractual, el cronograma de ejecución y los lineamientos generales de la obra. No obstante, la interventoría realizó seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicación directa por parte del contratista, evidenciando que se adelantaron actividades de socialización puerta a puerta con los residentes y propietarios de los predios ubicados en los sectores intervenidos, en los cuales fue necesario ejecutar ajustes para la ampliación y uniformidad de los andenes proyectados. En dichas actividades se informó previamente el alcance de las intervenciones, los beneficios del proyecto y las acciones requeridas para su ejecución.

Estas acciones permitieron verificar la adecuada concertación de las intervenciones, la atención de inquietudes de la comunidad y el fortalecimiento del relacionamiento entre el proyecto y los residentes, contribuyendo al desarrollo normal de las actividades constructivas.

3. Contratación de personal

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó el cumplimiento de los lineamientos sociales asociados a la contratación de personal por parte del contratista de obra, evidenciando la continuidad en la priorización de mano de obra local en el desarrollo de las actividades constructivas, con vinculación de trabajadores provenientes del área de influencia directa del proyecto.

Ilustración 14. Contratación de personal



Fuente: El proyecto

UNIÓN TEMPORAL LA ER

De igual manera, se constató la aplicación del enfoque de equidad de género mediante la participación de mujeres en diferentes frentes de trabajo, promoviendo condiciones de inclusión y acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones. Estas acciones se desarrollaron en cumplimiento de la normativa laboral vigente y de los compromisos sociales establecidos para el proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y al impacto social positivo de la obra.

4. Buzón de PQRS

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó que se mantuvo habilitado y en funcionamiento el canal oficial de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) a través del correo electrónico del Consorcio RYP, garantizando a la comunidad y demás actores interesados un mecanismo formal, accesible y transparente para la presentación de solicitudes relacionadas con la ejecución del proyecto.

Como parte del seguimiento social, se continuó con el registro y control de la información correspondiente en la bitácora mensual del componente. Durante el periodo evaluado no se recibieron Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias asociadas al proyecto, lo cual evidencia una adecuada interacción con la comunidad y el desarrollo normal de las actividades constructivas en el área de influencia.

Ilustración 15. Soporte de buzón de PQRS



Fuente: El proyecto

5. Actas de vecindad

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó que no fue necesario suscribir nuevas actas de vecindad, dado que las actividades ejecutadas durante el periodo no generaron la necesidad de adelantar gestiones adicionales en este sentido. No obstante, se mantuvo el seguimiento a los predios ubicados en el área de influencia del proyecto y la disposición para atender oportunamente cualquier requerimiento o situación

presentada por los propietarios o residentes colindantes, garantizando la adecuada comunicación entre el proyecto y la comunidad.

Las actas formalizadas en etapas anteriores, así como los registros correspondientes a los casos en los que no fue posible su suscripción, continúan reposando en los informes previamente presentados, manteniéndose la trazabilidad documental del proceso.

6. Instalación de valla informativa

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó que la valla informativa del proyecto permaneció instalada en el área de intervención, en condiciones adecuadas de visibilidad, estabilidad y conservación. Así mismo, se constató que la información contenida se mantuvo actualizada conforme a los actos administrativos y novedades del desarrollo contractual, garantizando el acceso oportuno de la comunidad a la información relacionada con la ejecución del proyecto.

La valla continuó cumpliendo su función como mecanismo permanente de divulgación, incluyendo información sobre el objeto del contrato, entidades participantes, responsables del proyecto y canales de atención establecidos, en cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y acceso a la información.

Ilustración 16. Soporte valla del proyecto



Fuente: El proyecto

7. Plan de generación de empleo

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó la continuidad en la implementación del Plan de Generación de Empleo por parte del contratista de obra, evidenciando la participación de mano de obra local en los diferentes frentes de trabajo, o cual contribuyó al fortalecimiento de la economía del área de influencia del proyecto.

De igual manera, se mantuvo la aplicación del enfoque de inclusión y equidad de género mediante la vinculación de mujeres en las actividades desarrolladas en obra, promoviendo condiciones de igualdad en el acceso a oportunidades laborales dentro del sector de la construcción. Estas acciones se desarrollaron en concordancia con la normativa laboral vigente y los lineamientos sociales establecidos para el proyecto, contribuyendo al impacto social positivo esperado durante su ejecución.

8. Disponibilidad de baños y oficina de atención

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó que se mantuvo en funcionamiento la oficina administrativa del proyecto, ubicada en la Calle 25 No. 13-50, barrio Villa Panorama, la cual continuó operando como sede administrativa, campamento base, bodega de almacenamiento y punto de atención a la ciudadanía.

Este espacio permaneció disponible como canal presencial para la atención de inquietudes, suministro de información y recepción de requerimientos relacionados con la ejecución del proyecto, garantizando la accesibilidad de la comunidad y demás actores del área de influencia. De igual manera, se constató que las unidades sanitarias dispuestas para el personal vinculado al proyecto continuaron operativas y en condiciones adecuadas de uso, contribuyendo al mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y al desarrollo ordenado de las actividades durante el periodo evaluado.

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

CONCLUSIONES

- Durante el mes de abril de 2026 la interventoría verificó el cumplimiento de las actividades sociales establecidas en el marco contractual, evidenciando la adecuada gestión del contratista frente a la comunidad del área de influencia.

- Se constató la implementación de estrategias de comunicación directa con los residentes y propietarios de predios intervenidos, lo que permitió la concertación de actividades constructivas y la atención oportuna de inquietudes.

- Se verificó la continuidad del Plan de Generación de Empleo, con participación de mano de obra local y vinculación de mujeres en actividades de obra, contribuyendo al impacto social positivo del proyecto.

- No se recibieron PQRS durante el periodo evaluado, evidenciando una adecuada interacción con la comunidad y el normal desarrollo de las actividades constructivas.

- Se mantuvo la disponibilidad y operación del punto de atención al ciudadano y de la valla informativa del proyecto, garantizando el acceso permanente a la información.

RECOMENDACIONES

- Mantener la estrategia de socialización permanente con la comunidad, especialmente en los frentes donde se requieran intervenciones puntuales.

- Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación directa con residentes y propietarios, garantizando la concertación previa de actividades constructivas.

- Sostener la implementación del Plan de Generación de Empleo, priorizando la mano de obra local y la inclusión de población del área de influencia.

- Mantener actualizados y visibles los canales de atención a la comunidad, incluyendo PQRS y puntos de información del proyecto.

- Continuar con el seguimiento a la adecuada instalación y actualización de la valla informativa, garantizando el principio de transparencia.

7. INFORME ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

En cumplimiento del contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ, durante el mes de abril de 2026 se dio continuidad a la implementación de acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las actividades propias de la UT LAFER, en su calidad de interventoría.

Estas acciones estuvieron enfocadas en la promoción del uso eficiente de los recursos, la reducción de impactos ambientales asociados a las labores administrativas y de seguimiento, la adecuada gestión de residuos, la optimización de los desplazamientos y el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales al interior del equipo de trabajo. Lo anterior, con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente y al cumplimiento de los principios de sostenibilidad adoptados para la ejecución del proyecto. A continuación, se detalla el equipo profesional designado para la interventoría, según lo establecido en el anexo técnico del proceso de licitación.

Tabla 10. Profesional de interventoría

NOMBRE	CÉDULA	DEDICACIÓN	CARGO	PLANILLA ABRIL – 26
Alex Cigifredo Sandoval Pinzón	79.577.759	55%	Director de interventoría	9504380264
		40%	Arquitecto urbanista	
Juan Pablo Castiblanco Pinto	1.052.379.237	100%	Residente de interventoría	9504380264
Diego Fernando Suarez Ocampo	1.053.776.001	50%	Eléctrico	9505980499
				6014217150
Alejandro Hernández	1.192.764.326	100%	Inspector de interventoría	9504380264
Cristian Andrés Corredor Tapias	1.049.658.635	100%	Auxiliar administrativo	9504500440

Fuente: El proyecto

Nota 1: A partir del 15 de abril de 2026, y de conformidad con las condiciones establecidas en el modificatorio N.4 suscrito, se realizó una actualización de la

conformación del equipo de la Interventoría. Esta contempló la reducción de algunos perfiles profesionales y el ajuste de las dedicaciones asignadas al personal, en concordancia con los alcances contractuales y las necesidades de seguimiento, control y vigilancia del proyecto. Dicho ajuste quedó de la siguiente manera:

Tabla 11. Profesional de interventoría actualizado

NOMBRE	CÉDULA	DEDICACIÓN	CARGO
Alex Cigifredo Sandoval Pinzón	79.577.759	30%	Director de interventoría
		10%	Arquitecto urbanista
Juan Pablo Castiblanco Pinto	1.052.379.237	100%	Residente de interventoría
Diego Fernando Suarez Ocampo	1.053.776.001	10%	Eléctrico
Alejandro Hernández	1.192.764.326	100%	Inspector de interventoría

Fuente: El proyecto

Nota 2: Bajo **ANEXO N°10.5- SOPORTES INTER,** se adjuntan los soportes correspondientes a las actividades y certificados ejecutados por la interventoría, así mismo, bajo **ANEXO N°10.6- PLANILLAS SS INTER,** se adjuntan las planillas de seguridad social correspondientes al presente informe del personal de interventoría.

Por lo anterior, se destacan las siguientes acciones desarrolladas por el equipo interventor:

1. Transporte sostenible

En el marco de las estrategias de sostenibilidad implementadas por la interventoría, durante el mes de abril de 2026 se dio continuidad a la priorización de desplazamientos a pie para la ejecución de visitas técnicas, recorridos de verificación y actividades de seguimiento dentro del área de intervención del proyecto, teniendo en cuenta que las condiciones del tramo permiten el desarrollo eficiente de estas labores sin requerir el uso permanente de vehículos.

Durante el periodo evaluado no fue necesario utilizar el vehículo asignado para las actividades rutinarias de campo, contribuyendo a la reducción en el consumo de combustible y a la disminución de emisiones asociadas a las labores de supervisión. Estas acciones reflejan la continuidad en la implementación de prácticas orientadas al uso eficiente de los recursos y a la reducción de la huella ambiental generada por las actividades propias de la interventoría.

2. Uso responsable del papel

Como parte de las medidas de sostenibilidad ambiental implementadas por la interventoría, durante el mes de abril de 2026 se continuó priorizando la gestión

documental en medios digitales para la elaboración, revisión y almacenamiento de la información generada en el proyecto, reduciendo la necesidad de impresiones físicas únicamente a aquellos documentos que, por requerimientos administrativos o contractuales, debían conservarse en medio físico. Cuando fue necesario el uso de papel, se mantuvieron las medidas de ahorro orientadas a la optimización de recursos, tales como impresiones a doble cara y en blanco y negro. Asimismo, se dio continuidad al sistema de clasificación y reutilización de papel, diferenciando hojas limpias, de una cara y de doble cara, con el fin de maximizar su aprovechamiento antes de su disposición final. Estas acciones contribuyen a la reducción de residuos y al fortalecimiento de prácticas ambientalmente responsables en el desarrollo de las actividades administrativas de la interventoría.

3. Capacitaciones y sensibilización en sostenibilidad

Como parte de las actividades orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental, durante el mes de abril de 2026 la interventoría continuó desarrollando espacios de sensibilización dirigidos al personal vinculado al proyecto, mediante orientaciones en campo y recordatorios relacionados con la protección del entorno, el manejo adecuado del suelo y la aplicación de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades constructivas. Estas acciones permitieron reforzar el acompañamiento permanente por parte del equipo interventor, promoviendo la apropiación de conductas ambientalmente responsables y contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de sostenibilidad en el desarrollo del proyecto.

Ilustración 17. Capacitación por interventoría



Fuente: El proyecto

Tabla 12. Capacitaciones interventoría

FECHA	TEMA
29/04/26	Protección de drenajes y manejo de aguas lluvias

Fuente: El proyecto

NOTA: En atención a la prórroga N°3 del contrato de interventoría, y con el propósito de dar continuidad a las actividades de seguimiento ambiental, se presenta el plan de capacitaciones sostenibles correspondiente al periodo, el cual contempla temáticas orientadas a fortalecer las buenas prácticas sostenibles durante la ejecución del proyecto.

Tabla 13. Cronograma capacitaciones sostenibles

Tema de capacitación	Objetivo	Periodo
Uso eficiente y ahorro del agua y la energía en el proyecto	Promover el uso responsable de los recursos naturales mediante la implementación de buenas prácticas durante las actividades constructivas y administrativas.	Del 01 al 31 de mayo del 2026
Gestión integral de residuos y economía circular en obra	Fortalecer la adecuada separación, aprovechamiento y disposición de los residuos generados, fomentando el reciclaje y la reutilización de materiales cuando sea técnicamente viable.	Del 01 al 23 de junio del 2026

Fuente: El proyecto

4. Equipos y herramientas sostenibles

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría dio continuidad al uso de equipos y herramientas bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, priorizando la utilización de computadores portátiles y dispositivos de bajo consumo eléctrico para el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de seguimiento del proyecto.

La implementación de estas medidas permitió optimizar el uso de la energía durante la jornada laboral, reduciendo el consumo asociado a las actividades operativas y favoreciendo la eficiencia en la gestión interna de la interventoría. Con ello, se mantiene la aplicación de buenas prácticas orientadas a la disminución del impacto ambiental y al uso responsable de los recursos.

UNION TEMPORAL LAFER

5. Oficina y vehículo

En el marco de las actividades técnicas, administrativas y de seguimiento desarrolladas por la interventoría durante el mes de abril de 2026, se mantuvo la operación desde la oficina ubicada en cercanía al área de intervención del proyecto, la cual continuó disponiendo de las condiciones físicas, mobiliario y servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones propias del contrato.

Así mismo, se contó con la disponibilidad del vehículo asignado para las labores de verificación en campo, cuyo uso se limitó a situaciones en las que los desplazamientos a pie no resultaban viables debido a condiciones operativas o de logística. Esta medida permitió garantizar la oportunidad en el seguimiento a los frentes de obra, optimizando

el uso de recursos y manteniendo la eficiencia en las actividades de supervisión desarrolladas por la interventoría.

6. Separación en la fuente y reciclaje

Durante el mes de abril de 2026 la interventoría mantuvo vigentes los protocolos establecidos para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), verificando el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en caso de presentarse este tipo de residuos. Para el periodo evaluado no se registró generación de RAEE en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la interventoría.


Ilustración 18. Punto disposición RAEE interventoría



Fuente: El proyecto

De igual manera, se dio continuidad a las actividades de gestión ambiental interna relacionadas con la separación de residuos en la fuente, manteniendo en funcionamiento el punto ecológico dispuesto en las instalaciones de la interventoría para la adecuada clasificación de los residuos generados. Se evidenció la correcta segregación entre residuos aprovechables y no aprovechables, en concordancia con los lineamientos ambientales aplicables y las buenas prácticas de manejo interno adoptadas por la interventoría.

Ilustración 19. Punto ecológico interventoría



Fuente: El proyecto

7. ANEXOS

ANEXO No.10.1: Anexos componente ambiental

ANEXO No.10.2: Planillas SS contratista

ANEXO No.10.3: Anexos componente SST

ANEXO No.10.4: Anexos componente social

ANEXO No.10.5: Anexos interventoría

ANEXO No.10.6: Planillas SS interventoría

UNIÓN TEMPORAL
LAFER

ANEXO NO.10.1.
ANEXOS COMPONENTE AMBIENTAL

UNION TEMPORAL
LAFER

ACTA REUNIÓN GGAS

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ACTA DE REUNIÓN - GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-24
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

RESPONSABLE: RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO **CARGO:** PROFESIONAL AMB.

FECHA: 30 - 04 - 26 **CONTRATO:** 2070 DE 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

CONSORCIO RYP, por medio de la presente acta, da constancia del desarrollo de la NOVENA reunión mensual, en la cual se revisó el cumplimiento y desarrollo del PAGA, durante el periodo comprendido entre el 01 DEL 30 DE ABRIL DE 2026, en donde se cumplieron las medidas y normas ambientales vigentes, teniendo en cuenta buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obra, que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrolla, haciendo énfasis en las fichas ambientales propuestas para el proyecto.

La presente se firma a los 30 días del mes de ABRIL de 2026 por los interesados que en ella intervinieron siendo los integrantes del grupo de gestión ambiental y social, quienes tienen pleno conocimiento de los roles y responsabilidades dentro del mismo y han participado de la sesión desarrollada:

DIRECTOR DE OBRA

LUIS ALBERTO GORDILLO
CÉDULA: 6.765.918 DE TUNJA
MATRICULA: 25202-355119 CND

PROFESIONAL AMBIENTAL

RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY
CÉDULA: 7.181.346 DE TUNJA
MATRÍCULA: 15202-136023 BYC

REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE OBRA

LUIS EDUARDO SICHACA GAMEZ
CÉDULA: 1.049.603.584 DE TUNJA
MATRICULA: 15202-195312 BYC

CAPACITACIÓN AMBIENTAL

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	Porfirio Mendivelso				
DOCUMENTO:	7.191.346	**CARGO:**	Profesional Ambiental		
SST	( )	**AMBIENTAL:**	(X)	**FECHA:**	14- ABRIL-26
TEMA:	Orden y aseo en el puesto de trabajo			**DURACIÓN:**	15 MIN

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
José Bernal	4 104 800	
Isaí Posada	4.720.872	
Soleo Fuquene	96 6 5023	
José Isidro Ibañez Dorados	1053608698	
Santos Miguel Tamayo H.	1053604436	
Omar Escamilla Silva	1090483658	
Ricardo Bautista	7 176 715	
Luis David Sichaca	1014044688	
Javier Pulido Perez	4604154321	
Jose Cortes Flores	79722600	
Andres Mauricio Moreno Avila	1143859077	
Mauricio Bautista	1013774777	
Diego Fernando Pinilla H.	1052412680	
Wilson Estevez	1057573443	
Alejandro Hernandez	1147641320	
Claudia Patricia Castiblanco Santos	1053 616 291	Claudia Castiblanco
Nixon Fabian Bautista Ortega	1002331942	Nixon Bautista
Yaneth Ruiz Melo	1053611754	Yaneth Ruiz M.
Ricardo Vargas	1057492492	
Jorge Bautista	772697	
Jhonny Acero Leon	7172592	
Karen Yaneth Tovar Dorado	1003808263	Karen Yaneth Tovar
Jose Dario Ibañez	4191723	
Jose Hector Suarez	1057576946	Jorge Suarez
Jorge Andres Vargas Perez	1052411449	

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Porfirio Mendivelso

Documento: 7.191.346

ANEXO NO.10.2.
PLANILLAS PERSONAL CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
LAFER

ABRIL 2026

UNION TEMPORAL

LAFER

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CL 20 13 14	TUNJA-BOYACA	3132931188	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	342544640	9505559227	E	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$2,012,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	33366983	MEDINA YENNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ANDENES PAIPA (2 Afiliados)						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
Centro de Trabajo: CENTRO (2 Afiliados)						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$3,326,720	$532,400			$3,326,720	$133,200			$3,032,055	$121,400			$3,326,720		$231,600		$0	$0		$1,018,600
2	CC	7318490	PANQUEVA EMILIO X	230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF10	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$476,300
3	CC	1049644688	SICHACA IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGENIEROS ESPECIALISTAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: ESPECIALISTA OBRA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
4	CC	1049603584	SICHACA LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(4)**				$6,828,530	$1,092,800			$6,828,530	$273,400			$6,533,865	$261,600			$6,828,530		$362,700		$0	$0		$1,990,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,092,800	$11,900	$0	$1,104,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$9,100	$0	$849,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$252,200	$2,800	$0	$255,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,700	$3,900	$0	$366,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,700	$3,900	$0	$366,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$261,600	$2,900	$0	$264,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$261,600	$2,900	$0	$264,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$273,400	$3,000	$0	$276,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$800	$0	$70,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$203,300	$2,200	$0	$205,500
TOTAL				**4**	**$1,990,500**	**$21,700**	**$0**	**$2,012,200**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765918		GORDILLO VALDERRAMA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 12 No 18 33	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	212260804	9502947779	I	2026/05/07	2026/04/10	BANCO DE BOGOTA	0	$3,008,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,402,800						$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	
						$8,250,905	No		COLPENSIONES	30	$8,250,905	16%	SIN RIESGO	$1,320,200	$0	$0	$41,300	$41,300	$0	$1,402,800		FAMISANAR	30	$8,250,905	12.5%	$1,031,400	
																				$1,402,800						$1,031,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$1,031,400			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$8,250,905	6.96%	5	$574,300	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$1,031,400						$0						$574,300				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	342513950	9505550041	Y	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$148,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4179386	CAMACHO JUAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$525,272	$36,600	0	$0	$0	No	$36,600
2	CC	7181346	MENDIVELSO RODRIGO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	18	$1,050,543	$73,200	0	$0	$0	No	$73,200
3	CC	79969466	VARGAS IVAN	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	9	$525,272	$36,600	0	$0	$0	No	$36,600
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,101,087	$146,400		$0	$0		$146,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	342513950	9505550041	Y	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$148,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$146,400	$1,600	$0	$148,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$146,400	$1,600	$0	$148,000
TOTAL				3	$146,400	$1,600	$0	$148,000

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-23, 11:05:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84577370

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909985169

PAGADO 23/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR		
Documento	CC79969466	**Dirección**	CL 36 SUR #34 C - 24 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3013025483
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79969466	IVAN ARTURO VARGAS CUELLAR	03	00																0		30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 300.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.000	$ 0	$ 684.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4179386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-05-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37060676
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37060676
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 600	$ 247.900	$ 248.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 317.300	$ 318.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 10.400	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 575.600	$ 577.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86737090	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$302.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	131.400	0		0		0	15	1.500	0	132.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	168.100	0	0	0	0	15	1.900	0	170.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	131.400	132.900
Pensión	1	168.100	170.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	299.500	302.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7181346	RODRIGO ALBEIRO MENDIVELSO CELY	CALLE 43 N 8A 06	3104714630	afiliacionesappcontrol@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TIPACOQUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86737090	28/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$302.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 7181346	MENDIVELSO CELY RODRIGO ALBEIRO	3	0			N	X	X															230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS037	1.050.543	18	131.400		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	342502972	9505554883	E	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$16,016,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74359562	ACERO ISMAEL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	7172497	BAUTISTA JORGE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1002331942	BAUTISTA NIXON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	7176775	BAUTISTA RICARDO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	7217326	CAMARGO ROBERTO	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
6	CC	79122600	CASTELLANOS JOSE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1053616291	CASTIBLANCO CLAUDIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1049643479	CELY SERGIO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1074184912	CHACON JHOMAR	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
10	CC	74322929	CHACON RAFAEL		X																25-14	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF10	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0	Si	$126,700
11	CC	1058274476	DIAZ JOHN		X																231001	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
12	CC	1090483658	ESCAMILLA OMAR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1000686358	FAGUA EDGAR																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	CC	1000686360	FAGUA ESTEBAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	74360543	FONSECA JULIO	X	X																25-14	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF10	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0	Si	$126,700
16	CC	9675023	FUQUENE SELSO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
17	CC	1053604313	GALLO NILSON		X																230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF10	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0	Si	$433,900
18	CC	4104800	GOMEZ JOSE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
19	CC	80429825	HERNANDEZ NESTOR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
20	CC	1053608698	IBAÑEZ JOSE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
21	CC	4191523	IBAÑEZ JOSE																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
22	CC	7184452	MANCIPE LUIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
23	CC	1143859077	MORENO ANDRES	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF10	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
24	CC	1052412680	PAREDES DIEGO	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF10	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
25	CC	4120872	PAREDES ISAI																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
26	CC	91045531	RAMIREZ JAVIER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
27	CC	1015474192	ROMERO MARIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
28	CC	1053611754	RUIZ YANETH																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
29	CC	1002367349	SALCEDO YEISON		X																230301	9	$525,272	$84,100	EPS005	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
30	CC	6768594	SICHACA LUIS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
31	CC	1053610948	SUAREZ JORGE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
32	CC	1053604439	TAMAYO SANTOS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
33	CC	8458799	TOBON JESUS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
34	CC	1049655260	TORRES LUISA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
35	CC	1003808263	TOVAR KAREN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928849	4	PSI INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO PAIPA	PARQUE PRINCIPAL PAIPA	PAIPA-BOYACA	3138307269	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	342502972	9505554883	E	2026/05/13	2026/05/28	BANCO DE BOGOTA	15	$16,016,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$8,051,400	$86,600	$0	$8,138,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$672,500	$7,300	$0	$679,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,101,600	$22,600	$0	$2,124,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,156,500	$44,600	$0	$4,201,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,120,800	$12,100	$0	$1,132,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,624,800	$38,900	$0	$3,663,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$3,624,800	$38,900	$0	$3,663,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,084,800	$22,400	$0	$2,107,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	36	$2,084,800	$22,400	$0	$2,107,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				36	$2,084,800	$22,700	$0	$2,107,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$800	$0	$70,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$479,100	$5,200	$0	$484,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$705,800	$7,600	$0	$713,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$280,400	$3,100	$0	$283,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$30,500	$400	$0	$30,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$518,900	$5,600	$0	$524,500
TOTAL				36	$15,845,800	$170,600	$0	$16,016,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900631805	4	TRITURADOS PAZ DE RIO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAZ DE RIO	CRA 2 6 29 PISO 3	PAZ DE RIO-BOYACA	7865451	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	200050689	9502742851	E	2026/04/06	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$74,927,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAZ DE RIO (96 Afiliados)																						$251,173,602	$40,368,200			$262,335,358	$10,498,500			$261,937,440	$10,282,000			$262,335,358		$13,779,000		$0	$0		$74,927,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO RI (13 Afiliados)																						$45,219,179	$7,341,400			$45,219,179	$1,809,600			$45,219,179	$1,632,000			$45,219,179		$213,300		$0	$0		$10,996,300
Ciudad: PAZ DE RIO Depto: BOYACA (13 Afiliados)																						$45,219,179	$7,341,400			$45,219,179	$1,809,600			$45,219,179	$1,632,000			$45,219,179		$213,300		$0	$0		$10,996,300
1	CC	1007590346	AVELLANEDA JENNY																	230301	30	$2,451,267	$392,300	EPS041	30	$2,451,267	$98,100	CCF10	30	$2,451,267	$98,100	14-11	30	$2,451,267	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$601,300
2	CC	1049633935	BLANCO LIZETH																	25-14	30	$5,077,625	$812,500	EPS005	30	$5,077,625	$203,200	CCF10	30	$5,077,625	$203,200	14-11	30	$5,077,625	0.522%	$26,600	30	$0	$0	Si	$1,245,500
3	CC	1049634221	CELY NATALIA										X							230201	7	$817,089	$130,800	EPS005	7	$817,089	$32,700	CCF10	7	$817,089	$0	14-11	7	$817,089	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$163,500
4	CC	1049634221	CELY NATALIA																	230201	8	$933,816	$149,500	EPS005	8	$933,816	$37,400	CCF10	8	$933,816	$37,400	14-11	8	$933,816	0.522%	$4,900	8	$0	$0	Si	$229,200
5	CC	1049634221	CELY NATALIA										X							230201	15	$1,750,905	$280,200	EPS005	15	$1,750,905	$70,100	CCF10	15	$1,750,905	$0	14-11	15	$1,750,905	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$350,300
6	CC	23914436	CONTRERAS MARIA								X									25-14	30	$2,543,786	$407,100	EPS041	30	$2,543,786	$101,800	CCF10	30	$2,543,786	$101,800	14-11	30	$2,543,786	0.522%	$13,300	30	$0	$0	Si	$624,000
7	CC	1053664707	GOMEZ ELIZETH																	230301	30	$2,801,447	$448,300	EPS017	30	$2,801,447	$112,100	CCF10	30	$2,801,447	$112,100	14-11	30	$2,801,447	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$687,200
8	CC	1052314752	HERNANDEZ MAURA																	230301	30	$2,451,267	$392,300	EPS005	30	$2,451,267	$98,100	CCF10	30	$2,451,267	$98,100	14-11	30	$2,451,267	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$601,300
9	CC	1056555226	MEJIA JOHANA																	230301	28	$2,287,849	$366,100	EPS041	28	$2,287,849	$91,600	CCF10	28	$2,287,849	$91,600	14-11	28	$2,287,849	0.522%	$12,000	28	$0	$0	Si	$561,300
10	CC	1056555226	MEJIA JOHANA										X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF10	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
11	CC	1056554994	MEJIA YENNY																	230301	30	$2,451,267	$392,300	EPS037	30	$2,451,267	$98,100	CCF10	30	$2,451,267	$98,100	14-11	30	$2,451,267	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$601,300
12	CC	23913605	MONTOYA SANDRA																	25-14	30	$10,505,430	$1,786,100	EPS005	30	$10,505,430	$420,300	CCF10	30	$10,505,430	$420,300	14-11	30	$10,505,430	0.522%	$54,900	30	$0	$0	Si	$2,681,600
13	CC	23913512	NIÑO LEIDA										X							25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF10	30	$1,750,906	$0	14-11	30	$1,750,906	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$350,300
14	CC	1002539218	PEREZ MAYERLY																	230301	30	$2,451,267	$392,300	EPS041	30	$2,451,267	$98,100	CCF10	30	$2,451,267	$98,100	14-11	30	$2,451,267	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$601,300
15	CC	1049616849	PINILLA CARLOS																	25-14	30	$4,377,264	$700,400	EPS005	30	$4,377,264	$175,100	CCF10	30	$4,377,264	$175,100	14-11	30	$4,377,264	0.522%	$22,900	30	$0	$0	Si	$1,073,500
16	CC	1002539304	SUAREZ JOHANA																	25-14	30	$2,451,267	$392,300	EPS041	30	$2,451,267	$98,100	CCF10	30	$2,451,267	$98,100	14-11	30	$2,451,267	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$601,300

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				92	$40,368,200	$0	$0	$40,368,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,344,100	$0	$0	$1,344,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$21,987,900	$0	$0	$21,987,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$11,792,700	$0	$0	$11,792,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$5,243,500	$0	$0	$5,243,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				96	$13,779,000	$0	$0	$13,779,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	96	$13,779,000	$0	$0	$13,779,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				96	$10,282,000	$0	$0	$10,282,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	96	$10,282,000	$0	$0	$10,282,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				96	$10,498,500	$0	$0	$10,498,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$210,000	$0	$0	$210,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$96,000	$0	$0	$96,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$601,800	$0	$0	$601,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$181,600	$0	$0	$181,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$72,900	$0	$0	$72,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$4,233,800	$0	$0	$4,233,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	$1,423,300	$0	$0	$1,423,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$277,400	$0	$0	$277,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$3,401,700	$0	$0	$3,401,700
TOTAL				**96**	**$74,927,700**	**$0**	**$0**	**$74,927,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901370790	5	SYMAQ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 34 # 23-89	SOGAMOSO-BOYACA	7710335	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	182682036	9502510813	E	2026/04/23	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$3,388,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						**$10,654,525**	**$1,705,000**			**$10,654,525**	**$426,500**			**$12,875,318**	**$515,300**			**$10,654,525**		**$741,800**		**$0**	**$0**		**$3,388,600**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (6 Afiliados)																						**$10,654,525**	**$1,705,000**			**$10,654,525**	**$426,500**			**$12,875,318**	**$515,300**			**$10,654,525**		**$741,800**		**$0**	**$0**		**$3,388,600**
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (6 Afiliados)																						**$10,654,525**	**$1,705,000**			**$10,654,525**	**$426,500**			**$12,875,318**	**$515,300**			**$10,654,525**		**$741,800**		**$0**	**$0**		**$3,388,600**
1	CC	74081978	ALARCON HUGO																X	25-14	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF10	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
2	CC	46387430	ALARCON JOHANA																X	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1057574737	BENITEZ MAURICIO		X														X	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$2,502,350	$100,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$572,300
4	CC	1057593443	GUZMAN NELSON		X														X	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,975,124	$79,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$551,300
5	CC	1093785461	LOPEZ JOSE		X														X	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$2,451,317	$98,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$570,300
6	CC	1057590712	MONTAÑEZ RICARDO		X														X	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$2,295,622	$91,900	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$564,100
Total		**Afiliados(6)**																				$10,654,525	$1,705,000			$10,654,525	$426,500			$12,875,318	$515,300			$10,654,525		$741,800		$0	$0		$3,388,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,705,000	$0	$0	$1,705,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$741,800	$0	$0	$741,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$741,800	$0	$0	$741,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$515,300	$0	$0	$515,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$515,300	$0	$0	$515,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$426,500	$0	$0	$426,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$426,500	$0	$0	$426,500
TOTAL				**6**	**$3,388,600**	**$0**	**$0**	**$3,388,600**

ANEXO NO.10.3.
ANEXOS COMPONENTE SST



UNION TEMPORAL
LAFER

EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONALES

UNION TEMPORAL

LAFER

DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: DIEGO FERNANDO PÁREDES HERNANDEZ			**GÉNERO:** Masculino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1052412680	**FECHA NACIMIENTO:** 09/04/1998	**EDAD:** 28 año(s) 4 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSORCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Ingreso
CARGO DESEMPEÑAR: AUXILIAR DE OBRA	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 13/04/2026

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES						X	Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica	X	2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas	X	2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: _X_ Ingreso ___ Periódico ___ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

X	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados		Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Condiciones de salud compatibles para el cargo a desempeñar con las siguientes recomendaciones :
Habitos de higiene postural.
Indicaciones pausas activas.
Indicaciones cuidados biomecanicos
Indicaciones uso de elementos de proteccion personal

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

DIEGO FERNANDO PÁREDES HERNANDEZ



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com

DRA NAYIVE NIÑO AGUILLON

Medica Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales

NIT: 40040871-5

CONTACTOS
3114628068 - 3214059880
consultoriolaboral2020@gmail.com
Calle 25 # 22 - 40 Cons. 303
Paipa (Boyacá)

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL



PACIENTE: NILSON GALLO LEON			**GÉNERO:** Masculino
TIPO IDENTIFICACIÓN: CC	**NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** 1053604313	**FECHA NACIMIENTO:** 30/12/1979	**EDAD:** 46 año(s) 3 mes(es) 24 día(s)
EMPRESA CONTRATANTE: CONSORCIO R Y P			**TIPO EXAMEN:** Retiro
CARGO DESEMPEÑAR: AYUDANTE DE OBRA	**JORNADA TRABAJO:** Diurno		**FECHA:** 24/04/2026

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES						X	Ninguna
	1.1. Remisión a EPS		1.3. Completar esquema vacunación		1.5. Suspender tabaquismo		1.7. Control de peso y nutrición
	1.2. Continuar manejo médico		1.4. Inicio o continuar actividad física		1.6. Reducir consumo de alcohol		1.8. Otras

2. RECOMENDACIONES OCUPACIONALES							Ninguna
	2.1. Calificación de origen		2.4. Ingreso programa vigilancia epidemiológica		2.7. Pausas activas		2.9. Uso diario de bloqueador solar
	2.2. Recomendaciones para el manejo de cargas		2.5. Uso de elementos de protección personal		2.8. Uso de corrección visual		2.10. Otros
	2.3. Seguimiento por ARL		2.6. Pautas ergonómicas				

3. RESTRICCIONES						X	No Aplica
	3.1. Trabajo en alturas > 1.5 mts		3.4. Trabajos en temperaturas bajas		3.7. Trabajo en espacios confinados		3.10. Cargas
	3.2. Trabajo en altitudes > 2.500 mts		3.5. Trabajo en temperaturas altas		3.8. Para conducción de vehiculos		3.11. Viajes
	3.3. Trabajos en ambientes hiperbáricos		3.6. Trabajos con riesgo eléctrico		3.9. Manipulación de alimentos		3.12. Otros

4. CONCEPTO MÉDICO

Tipo Examen: ___ Ingreso ___ Periódico _X_ Retiro ___ Post Incapacidad ___ Cambio Cargo ___ Trabajos Especiales

	Concepto Sin Restricciones para el cargo		Sin Restricciones para trabajo eléctrico		Requiere evaluar reubicación laboral		Sin restricción para continuar su labor actual
	Concepto Con Restricciones para el cargo (ver restricciones)		Sin Restricciones para trabajo en temperaturas extremas		Requiere nueva valoración		Sin diagnóstico de enfermedad laboral
	Aplazado		Sin Restricciones para trabajo en espacios confinados	X	Satisfactorio		Presenta patologías que requieren calificación de origen EPS / ARL
	Sin Restricciones para manipulación de alimentos		Sin Restricciones para Conducción de Vehículos / Operación de Maquinaria		Enfermedades de origen común		Secuela de accidente de trabajo / enfermedad laboral
	Sin Restricciones para trabajo en alturas						

5. EXÁMENES REALIZADOS

X	Examen Físico		Rx Tórax		Perfil Lipídico		TSH		Frotis Faríngeo
X	Examen Físico con Énfasis Osteomuscular		Rx Columna Lumbo Sacra		Perfil Hepático		Serología		KOH Uñas
	Audiometría		Cuadro Hemático		Perfil Renal		Ácido Úrico		Coprológico
	Optometría		Glicemia		Frotis Sangre Periférica		Tamizaje Drogas		Baciloscopia
	Espirometría		Electrocardiograma		Hemoclasificación		Alcohol		Evaluación Neuropsicológica
	Visiometría		Parcial de Orina		Espermograma		Colinesterasa		Otro

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

RETIRO SATISFACTORIO
INDICACIONES CUIDADOS BIOMECANICOS

Este concepto médico se emite basado en los hallazgos de la evaluación médica ocupacional realizada el día de hoy y en la información suministrada por el trabajador y/o la empresa contratante. El paciente firmó la historia clínica como constancia de haber comprendido las explicaciones y recomendaciones suministradas por el médico sobre su estado de salud y de recibir la información que puede obtener la copia de las valoraciones realizadas en el momento que lo requiera.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NAYIVE IRLANDA NIÑO AGUILLON
Medicina especializada, Medicina Ocupacional
Registro Profesional: 15148204
L.S.O.: 1679

PACIENTE:

NILSON GALLO LEON



Naxvan Soft
www.naxvansoft.com

INDUCCIONES

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-09
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE DE QUIÉN INGRESA: Diego Fernando Pardo		
DOCUMENTO: 1052 412 688	CARGO A DESEMPEÑAR:	
INDUCCIÓN: (X)	REINDUCCIÓN: ( )	FECHA: 13/09/25

OBJETIVO: Garantizar que el colaborador reciba, comprenda y registre la información esencial sobre la organización, sus políticas, procedimientos, valores, cultura organizacional, normas de seguridad y demás aspectos relevantes que le permitan integrarse de manera efectiva, segura y alineada a los objetivos institucionales, ya sea como nuevo ingreso (inducción) o como parte de un proceso de actualización o cambio interno (reinducción).

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD	SI	NO
¿Recibió información sobre la misión, visión, objetivos y valores de la empresa?	X	
¿Le explicaron claramente la estructura organizacional de la empresa?	X	
¿Conoce a quién debe acudir en caso de dudas relacionadas con su cargo o funciones?	X	
¿Le informaron sobre los horarios, políticas de puntualidad y control de asistencia?	X	
¿Se le presentó el reglamento interno de trabajo?	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Recibió información sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo?	X	
¿Le explicaron los protocolos de emergencia y evacuación?	X	
¿Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro?	X	
¿Sabe a quién acudir en caso de accidente/incidente laboral y el procedimiento para reportar?	X	
¿Le mostraron el uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) y las consecuencias de no usarlos de manera correcta?	X	
¿Le informaron sobre las pausas activas y su importancia para la salud?	X	
¿Le explicaron cómo reportar condiciones o actos inseguros?	X	
MEDIO AMBIENTE	**SI**	**NO**
¿Le explicaron cómo separar correctamente los residuos generados en su lugar de trabajo?	X	
¿Le indicaron prácticas para ahorrar energía, agua u otros recursos en el trabajo?	X	
¿Está informado sobre la política ambiental de la empresa?	X	
¿Sabe a quién acudir para reportar un derrame y otra situación que afecte el medio ambiente?	X	
CONTROL DE INDUCCIÓN	**SI**	**NO**
¿Considera que la información fue explicada de forma clara y fácil de entender?	X	
¿Le dieron espacio para hacer preguntas si algo no fue claro?	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA COLABORADOR

Nombre: Diego Fernando Pardo
Documento: 1052412688

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Amanda Parada
Documento: 1053841492

SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE EPP'S

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramos - Profesional SST **MES/AÑO:** Abril 2026

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Javer Ramirez	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo	JAVIER	
Duvan Torres	06/04/26	Guantes	1	Nuevo		
José Castellanos.	06/04/26	Guantes	1	Nuevo		
Santos Miguel T.	06/04/26	tapabocas	1	Nuevo		
Javier Ramirez	06/04/26	Guantes	1	Nuevo	JAVIER	
Nixon Gallo	06/04/26	Guantes	1	Nuevo		
Omar escamilla	06/04/26	Guantes	1	Nuevo	OMAR QES.	
Omar escamilla	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo	OMAR QES.	
Claudia Castellanos	06/04/26	Guantes	1	Nuevo	ClaudiaCastellanos	
Jorge Vargas	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
José Gomez	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo	Jose Gomez	
Jorge Vargas	06/04/26	Gafas	1	Nuevo		
Duvan Ibarra	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo	Jose Ibañez	
Nixon Gallo	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Nixon Bautista	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo	Nixon	
Nixon Bautista	06/04/26	Guantes	1	Nuevo	Nixon	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramos - Profesional SST | **MES/AÑO:** Abril 2026

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Bautista	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Celso Fuquene	06/04/26	Guantes	1	Nuevo		
Celso fuquene	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Ricardo Bautista	06/04/26	Gafas	1	Nuevo		
Celso fuquene	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Ismael Acero	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Ismael Acero	06/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Celso fuquene	06/04/26	Gafas	1	Nuevo		
Jorge Suarez	07/04/26	Guantes	1	Nuevo	Jorge Suarez	
Jorge Suarez	07/04/26	Guantes C.	1	Nuevo	Jorge Suarez	
Libardo Chaparro	07/04/26	Guantes	1	Nuevo		
David Reyes	09/04/26	Guantes	1	Nuevo		
Ricardo Bautista	09/04/26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Bautista	09/04/26	Tapabocas	1	Nuevo		
Nixon Bautista	09/04/26	Gafas	1	Nuevo	Nixon	
Ismael Acero	09/04/26	Gafas	1	Nuevo		

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Romero **MES/AÑO:** Abril 2026

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Nestor Suarez	09 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Celso Tupene	09 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Isai Paredes	09 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jhon Diaz	09 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jhon Diaz	09 04 26	Tapabocas	1	Nuevo		
Jose Ibañez	09 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jose Ibañez	09 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Vargas	11-04-26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Suarez	11-04-26	Guantes	1	Nuevo		
Daniel escamilla	13 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Suarez	13 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Isai Paredes	13 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Yaneth Ruiz	13 04 26	Tapabocas	1	Nuevo		
Javier Ramirez	13 04 26	Tapabocas	1	Nuevo		
Javier Ramirez	13 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Santos Tenayo	13 04 26	Guantes	1	Nuevo		

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Romero - Profesional SST. **MES/AÑO:** 2026 abril.

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Ibando Ibañez	14-04-26	Guantes	1	Nuevo	Ibando Ibañez	
Ibando Ibañez	14 04 26	Tapabocas	1	Nuevo	Ibando Ibañez	
Karen Jaen	14 04 26	Guantes	1	Nuevo	Karen Jaen	
Julio fonseca	14 04 26	guantes	1	Nuevo	Julio Cesar Fonseca	
Julio fonseca	14 04 26	tapabocas	1	Nuevo	Julio Cesar Fonseca	
Nestor	14 04 26	Gafas	1	Nuevo	Nestor	
Nestor	14 04 26	Tapabocas	1	nuevo	Nestor	
Ismael Acero	14 04 26	Tapabocas	1	Nuevo	Ismael Acero	
Nixon Bautista	14 04 26	Guantes	1	Nuevo	Nixon	
Nixon Bautista	14 04 26	tapabocas	1	Nuevo	Nixon	
Nestor	14 04 26	Guantes	1	Nuevo	Nestor	
Jorge Bautista	14 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Ricardo bautista	14 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jose Dario Ibañez	14 04 26	Guantes	1	Nuevo	Jose Dario Ibañez	
Ismael Acero	14 04 26	Guantes	1	Nuevo	Ismael Acero	
Jorge Bautista	14 04 26	Gafas	1	Nuevo	Jorge Bautista	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramos - Profesional SST **MES/AÑO:** Abril 2026

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Andres Vargas	16 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Plutarco Castellanos	16 04 26	Guantes Cuero	1	Nuevo		
Sergio Fonseca	16 04 26	Gafas	1	Nuevo		
Jesus Tibar	16-04-26	Guantes	1	Nuevo		
Omar escamilla	17-04-26	Gafas	1	Nuevo	OMAR ES	
Yaneth Ruiz	17-04-26	Guantes	1	Nuevos	Yaneth Ruiz	
Diego Paredes	18-04-26	Guantes	1	Nuevos		
Ufai Rivedas	18-04-26	Guantes	1	Nuevos		
Santos Miguel	18-04-26	Gafas	1	Nuevos		
Diego Paredes	20-04-26	Gafas	1	Nuevos		
Omar escamilla	20-04-26	Guantes	1	Nuevos	OMAR ES	
Claudia Castiblanco	20 04 26	Guantes	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco	
Jorge Vargas	20 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Julio Fonseca	20 04 26	Gafas	1	Nuevo	Julio Fonseca	
Julio fonseca	20 04 26	Overol	1	Nuevo	JulioFonseca	
Jorge Bautista	20 04 26	Guantes	1	Nuevo		

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramos - Profesional SST **MES/AÑO:** Abril 2026

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Vargas.	15-04-26	Guantes cuero	1	Nuevo.		
Nixon Bautista	15 04 26	Tapaoidos.	1	Nuevo	Nixon	
Ismael Arcos	15 04 26	Gafas	1	Nuevo	Ismael Arcos	
Jose Gomez	15 04 26	Guantes	1	Nuevo	José Gomez	
Santos Miguel	15 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jose Gomez	15 04 26	Gafas	1	Nuevo	Jose Gomez	
Ibaldo Ibañez	15 04 26	Guantes	1	Nuevo	Ibaldo Ibañez	
Jose Castellanos	15 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Javier Ramirez	15 04 26	Guantes	1	Nuevo	Javier	
Javier Ramirez	15 04 26	Gafas	1	Nuevo	Javier	
Julio fonseca	15 04 26	tapaoidos	1	Nuevo	Julio Fonseca	
Julio fonseca.	15 04 26	Gafas.	1	Nuevo	Julio Fonseca	
Karen Tarazona.	15 04 26	Gafas.	1	Nuevo	Karen Janeth Tarazona	
Omar arcanilla.	15 04 26	Gafas	1	Nuevo	OMAR O.E.S.	
Isai Bautista	15 04 26	Tapaoidos	1	Nuevo		
Isai Bautista	15 04 26	Guantes	1	Nuevo		

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramero. Profesional SST **MES/AÑO:** Abril 2026.

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Jorge Suarez	21-04-26	Gafas	1	Nuevas	JORGE SUAREZ	
Sergio Miguel	21 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Nixon Bautista	21 04 26	Guantes	1	Nuevo	Nixon	
Nixon Bautista	21 04 26	Tapabocas	1	Nuevo	Nixon	
Ismael Acero	21 04 26	Guantes	1	Nuevo	Ismael Acero	
Ismael Acero	21 04 26	Tapabocas	1	Nuevo	Ismael Acero	
Jana Ramirez	21 04 26	Guantes	1	Nuevo	Jana Ramirez	
Claudia Castiblanco	23-04-26	Guantes	1	Nuevos	ClaudiaCastiblanco	
Keren Tarazona	23-04-26	Guantes	1	Nuevos	Keren Tarazona	
Cesar Fuquene	23-04-26	Guantes	1	Nuevos.		
Jorge Bautista.	23-04-26	Guantes	1	Nuevos		
Jose Gomez	23 04 26	Guantes	1	Nuevo	Jose Gomez	
Jose Gomez	23 04 26	Tapabocas	1	Nuevo	Jose Gomez	
Claudia Castiblanco	23 04 26	Gafas	1	Nuevo	ClaudiaCastiblanco.	
Yaneth Ruiz	23 04 26	Gafas	1	Nuevo	Yaneth Ruiz M.	
Nestor Hernandez	23 04 26	Guantes	1	Nuevo	Nestor	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Reinoso Residente SST **MES/AÑO:** Abril 2026.

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Ismael Acero	23 04 26	Guantes	1	Nuevo	Ismael Acero	
Ismael Acero.	23 04 26	Gafas oscuras	1	Nuevo	Ismael Acero	
Diego Paredes	23 04 26	Guantes.	1	Nuevo	Diego Paredes	
Nelson Cotto	23 04 26	Gafas	1	Nuevo		
Nelson Cotto	23 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Suarez	23 04 26	Guantes	1	Nuevo	Jorge Suarez	
Jorge Vargas	24 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Bautista	24 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Isai Paredes	24 04 26	Guantes	1	Nuevo		
OMAR GRANADA	23/04/26	GUANTES	1	NUEVO	OMAR G.E.S.	
Celso Reyes	27/04/26	Guantes	1	Nuevo.		
Jorge Bautista	27/04/26	Guantes	1	Nuevo		
Sindy Abel.	27/04/26	Guantes	1	Nuevo.		
Yanet Ruiz	28-04/26	Guantes	1	Nuevo.	Yanette Ruiz.	
Jorge Vargas	28-04-26	Guantes	1	Nuevo		
José Gomez	28-04-26	Guantes	1	Nuevos	José Gomez	

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

CONSORCIO RYP	ENTREGA, REPOSICIÓN Y CONTROL DE EPP'S	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-12
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

OBJETIVO: Registrar la entrega, reposición y verificación del uso y estado de los EPP, para asegurar la protección del trabajador y el cumplimiento del SG-SST.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

ENTREGADO POR: Fernanda Ramos **MES/AÑO:** Abril 2026

Colaborador	Fecha	Tipo EPP	Cantidad	Estado Nuevo/Reposición	Firma	Observación
Nuno Ibarra	28-04-26	Guantes	1	Nuevos		
Andres Herrera	28-04-26	Guantes.	1	Nuevo		
Andres Herrera	28-04-26	Tapa oidos.	1	Nuevo		
Andres Herrera	28-04-26	Gafas.	1	Nuevo		
Libardo Ibarra	28-04-26	Guantes	1	Nuevo		
Libardo Ibarra	28-04-26	Gafas.	1	Nuevo.		
Javier Romero	28 04 26	Guantes	1	Nuevo.		
Isai Paredes	29 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Jorge Vargas	30 04 26	Guantes	1	Nuevo		
Nixon Bautista	30 04 26	Guantes	1	Nuevo.		
Jorge Suarez	30 04 26	Tapabocas N95	1	Nuevo		
Jorge Suarez	30 04 26	Guantes C.	1	Nuevo		
Sebastian Figueroa	30 04 26	Guantes	1	Nuevo.		
Jorge Suarez	30 04 26	Gafas	1	Nuevo		
Omar Escamilla	30 04 26	Gafas	1	Nuevo		
Omar Escamilla	30 04 26	Guantes	1	Nuevo.		

ANOTACIÓN: Al firmar el presente formato, declaro haber recibido los Elementos de Protección Personal (EPP) relacionados, en buen estado, y me comprometo a usarlos correctamente y a reportar cualquier daño o pérdida.

INSPECCIONES PREOPERACIONALES

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Angela Tomaso

Fecha de la inspección: 10:06 al 11 de abril del 2024.

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Fernanda Romero

Fecha de la inspección: Del 13 al 19 de abril de 2024

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable: Fernanda Romero Profesional SST

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Ricardo Perez

Fecha de la inspección: del 20 al 25 de abril del 2024

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

CONSORCIO RYP	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión: No. 00
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Código: FR-GS-016
		Fecha: 02-02-24

Responsable: Yeraldi Reyes

Fecha de la inspección: 27 de abril al 02 de mayo del 2024

#	HERRAMIENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	TALADROS	X			
2	LLAVES DE EXPANSIÓN	X			
3	LLAVES MIXTAS	X			
4	MARTILLOS	X			
5	CARRETILLA DE MANO	X			
6	PICAS	X			
7	MAZOS	X			
8	ALICATES	X			
9	PINZAS DE PRESIÓN	X			
10	DESTORNILLADORES	X			
11	PALAS	X			
12	CINCELES	X			
13	LLANAS	X			
14	MANGUERAS	X			
15	PLOMADAS	X			
16	METROS	X			
17	NIVELES	X			
18	RATCHES	X			
19	PULIDORAS	X			
20	GUADAÑA	X			
21	SEGUETAS	X			
22	ESCALERAS	X			
23	BROCAS	X			
24	LIJADORAS	X			
25	CORTADORA	X			
26					
27					
28					
29					
30					
En general	Todas las herramientas están libres de aceites y materiales deslizantes.	X			
	Las herramientas se trasladan en cajas adecuadas, diseñadas para tal fin.	X			
	Las herramientas se guardan en tal forma que no se deterioran unas con otras.	X			
	Hay un sistema de reposición de herramientas, los trabajadores lo conocen.	X			
	Todas las herramientas cumplen con las condiciones mínimas para la ejecución de las labores en obra.	X			
	Las herramientas dañadas o deterioradas se cambian oportunamente, no se reparan.	X			

PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE			OBSERVACIONES

Firma Responsable:

Yeraldi Reyes
Profesional SST.

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 06 / 01 / 2026 al 11 / 01 / 2026 **Placa del Vehículo:** DTS833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable						**Nombre:** Ernesto Herrera **Cargo:** Profesional SST **Documento:** 1.054.[illegible]

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 13 / 04 / 2026 al 18 / 01 / 2026 **Placa del Vehículo:** DGS833

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado							
Luces (altas, bajas, freno, reversa)							
Espejos y parabrisas sin grietas							
Placas visibles y sin obstrucciones							
Limpiabrisas funcionando correctamente							
Llantas (presión y estado general)							

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite							
Líquido de frenos							
Refrigerante							
Líquido de dirección hidráulica							
Agua para limpiaparabrisas							
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)							

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)							
Tablero sin luces de advertencia activas							
Funcionamiento del freno de mano							
Cinturones de seguridad							
Aire acondicionado / calefacción							
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)							
Botiquín, extintor y triángulos							

ANOTACIONES:

Firma responsable							**Nombre:** Rimarda Herrera **Cargo:** Apoyo SST **Documento:** 1085474192

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 20 / 04 / 2026 al 25 / 04 / 2026 **Placa del Vehículo:** DPS 033

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable							**Nombre:** Amanda Herrera **Cargo:** Practicante SST **Documento:** 1065947952

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-22 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

Semana del: 27 / 04 / 2026 al 02 / 05 / 2026 **Placa del Vehículo:** AGB33

1. REVISIÓN EXTERNA (Realizar 1 vez por semana)

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Carrocería en buen estado	C	C	C	C	C	C	
Luces (altas, bajas, freno, reversa)	C	C	C	C	C	C	
Espejos y parabrisas sin grietas	C	C	C	C	C	C	
Placas visibles y sin obstrucciones	C	C	C	C	C	C	
Limpiabrisas funcionando correctamente	C	C	C	C	C	C	
Llantas (presión y estado general)	C	C	C	C	C	C	

2. REVISIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMAS

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
Líquido de frenos	C	C	C	C	C	C	
Refrigerante	C	C	C	C	C	C	
Líquido de dirección hidráulica	C	C	C	C	C	C	
Agua para limpiaparabrisas	C	C	C	C	C	C	
Fugas visibles (aceite, agua, etc.)	C	C	C	C	C	C	

3. REVISIÓN INTERNA Y DE SEGURIDAD

Ítem	L	M	M	J	V	S	Observaciones
Bocina (claxon)	C	C	C	C	C	C	
Tablero sin luces de advertencia activas	C	C	C	C	C	C	
Funcionamiento del freno de mano	C	C	C	C	C	C	
Cinturones de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Aire acondicionado / calefacción	C	C	C	C	C	C	
Herramientas (gato, cruceta, repuesto)	C	C	C	C	C	C	
Botiquín, extintor y triángulos	C	C	C	C	C	C	

ANOTACIONES:

Firma responsable							**Nombre:** Fernando Romero **Cargo:** Profesional SST **Documento:** 1065574420

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018

PROYECTO	2020 DE 2025		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 20/04/26	al 25/04/26	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☑ Cortarora ☐ Cortador de concreto ☐ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Control de fugas de aceite					C	C		
1.2	Control de fugas de combustible					C	C		
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos					C	C		
1.4	Limpieza de la máquina					C	C		
1.5	Nivel de aceite de motor					C	C		
1.6	Nivel de combustible					C	C		
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)					C	C		
1.8	Yoyo de encendido					C	C		
	2. ESTADO GENERAL	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)					C	C		
2.2	Control de fugas de agua					C	C		
2.3	Poleas y correas					C	C		
2.4	Guardas y cubiertas					C	C		
2.5	Disco de corte					C	C		
2.6	Paro de motor					C	C		
2.7	Verificar fugas de agua					C	C		
2.8	Sistema de encendido					C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	**Vo.Bo Jefe inmediato / SST**
FIRMA		
NOMBRE	RICARDO	
C.C	1126	

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	Código: SIG-F-61 Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2018

PROYECTO	2070 DE 2025		
MARCA		**MODELO**	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 27/04/26	**al** 02/05/26	
TIPO DE CORTADORA	☐ Aserradora ☑ Cortarora ☐ Cortador de concreto ☐ Otro _____		


Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Control de fugas de aceite		C		C	C	C		
1.2	Control de fugas de combustible		C		C	C	C		
1.3	Ajuste de tuercas y tornillos		C		C	C	C		
1.4	Limpieza de la máquina		C		C	C	C		
1.5	Nivel de aceite de motor		C		C	C	C		
1.6	Nivel de combustible		C		C	C	C		
1.7	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)		C		C	C	C		
1.8	Yoyo de encendido		C		C	C	C		

	2. ESTADO GENERAL	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
2.1	Lubricación de la máquina (realizar)		C		C	C	C		
2.2	Control de fugas de agua		C		C	C	C		
2.3	Poleas y correas		C		C	C	C		
2.4	Guardas y cubiertas		C		C	C	C		
2.5	Disco de corte		C		C	C	C		
2.6	Paro de motor		C		C	C	C		
2.7	Verificar fugas de agua		C		C	C	C		
2.8	Sistema de encendido		C		C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	X		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	X		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	X		

	INSPECCIONÓ	**Vo.Bo Jefe inmediato / SST**
FIRMA		
NOMBRE	RICARDO	[illegible]
C.C	1[illegible]26	1[illegible]

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	PEAJE DE 2025
Inspeccionado por:	Fernando Ferrer — Cargo: Profesional SST
Fecha: (desde-hasta)	Del 06 al 11 de abril del 2026

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS							X			X								
	DIRECCIONALES TRASERAS							X			X								
	DE TRABAJO DELANTERAS							X			X								
	DE TRABAJO TRASERAS							X			X								
	DE FRENADO							X			X								
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE							X			X								
	NINGUN DAÑO VISIBLE							X			X								
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO							X			X								
	PITO							X			X								
	EXTINTOR							X			X								
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO							X			X								
	ESPEJOS LATERALES							X			X								
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO							X			X								
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS							X			X								
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO							X			X								
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO							X			X								
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE							X			X								
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO							X			X								
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE							X			X								
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO							X			X								
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN							X			X								
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE							X			X								
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO							X			X								
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL							X			X								
	EL SUELO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR							X			X								
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Zona de 2025		
Inspeccionado por:	Miranda Ramos	Cargo:	Profesional SST
Fecha: (desde-hasta)	Del 20 al 25 de abril de 2026		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X					
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X					
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X					
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X					
	DE FRENADO	X			X			X			X			X					
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X					
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X					
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X					
	PITO	X			X			X			X			X					
	EXTINTOR	X			X			X			X			X					
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X					
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X					
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			X			X			X					
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			X			X			X					
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			X			X			X					
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			X			X			X					
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			X			X			X					
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			X			X			X			X					
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			X			X			X					
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			X			X			X			X					
	EL SUBLO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			X			X			X			X					
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			
OBSERVACIONES:																			

CONSORCIO RYP

PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA
MINICARGADOR

Obra:	Zona 00 2025		
Inspeccionado por:	Miranda Ramos	Cargo:	Profesional SST
Fecha: (desde-hasta)	Del 27 de abril al 02 de mayo del 2026		

B= BUENO M=MALO NA=NO APLICA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	DIRECCIONALES DELANTERAS	X			X			X			X			X					
	DIRECCIONALES TRASERAS	X			X			X			X			X					
	DE TRABAJO DELANTERAS	X			X			X			X			X					
	DE TRABAJO TRASERAS	X			X			X			X			X					
	DE FRENADO	X			X			X			X			X					
LLANTAS	INFLADAS ADECUADAMENTE	X			X			X			X			X					
	NINGUN DAÑO VISIBLE	X			X			X			X			X					
CABINA Y MALLAS LATERALES	PROTECCION ANTIVUELCO	X			X			X			X			X					
	PITO	X			X			X			X			X					
	EXTINTOR	X			X			X			X			X					
	SILLA DEL OPERADOR EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
	ESPEJOS LATERALES	X			X			X			X			X					
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X			X			X			X			X					
	MALLAS LATERALES PROPIAMENTE ASEGURADAS	X			X			X			X			X					
CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD	CINTURON Y BARRA DE SEGURIDAD EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
AGARRADERAS	AGARRADERAS ANTIDESLIZANTES SIN DAÑO	X			X			X			X			X					
ACCESORIOS FRONTALES Y/O TRASERAS	POSICIONADOS CORRECTAMENTE	X			X			X			X			X					
	EL PITO DE REVERSA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
	EL SEGURO DEL BALDE ESTA DEBIDAMENTE AJUSTADO AL BALDE	X			X			X			X			X					
NIVEL DE FLUIDOS	NINGUN GOTEO DE LIQUIDO HIDRAULICO	X			X			X			X			X					
	EL NIVEL DEL AGUA SE ENCUENTRA BIEN	X			X			X			X			X					
	NINGUN ESCAPE DE ACEITE	X			X			X			X			X					
SISTEMA ELECTRICO	EL SISTEMA ELECTRICO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X			X			X			X			X					
EL ENTORNO	EL SUELO SE ENCUENTRA A NIVEL	X			X			X			X			X					
	EL SUBLO ES ADECUADO PARA TRANSITAR EL MINICARGADOR	X			X			X			X			X					
FIRMA DEL OPERARIO																			
FIRMA DEL SST																			
OBSERVACIONES:																			

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS
VIBRADOR DE CONCRETO

CONSORCIO RYP

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

INSPECCION REALIZADA POR: Fernando Romero

FECHA DESDE: 20/04/26 FECHA HASTA: 25/04/26

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF	X		X		X		X					
MOTOR	Tapón del llenado de combustible	X		X		X		X					
MOTOR	Palanca del acelerador	X		X		X		X					
MOTOR	Polea retráctil (jalar la cuerda)	X		X		X		X					
MOTOR	Palanca de la válvula de combustible	X		X		X		X					
MOTOR	Palanca del ahogador	X		X		X		X					
MOTOR	Filtro de aire	X		X		X		X					
MOTOR	Bujía	X		X		X		X					
MOTOR	Silenciador	X		X		X		X					
MOTOR	Tanque de combustible	X		X		X		X					
OTROS	ATS												
OTROS	Otro												
NOMBRE OPERADOR		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					
JEFE INMEDIATO/		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					
RESPONSABLE SST		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]					

OBSERVACION:

PREOPERACIONAL DE EQUIPOS
VIBRADOR DE CONCRETO

CONSORCIO RYP

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ"

INSPECCION REALIZADA POR: Jamada Romero

FECHA DESDE: 27/04/26 FECHA HASTA: 02/05/26

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF	X		X		X		X					
MOTOR	Tapón del llenado de combustible	X		X		X		X					
MOTOR	Palanca del acelerador	X		X		X		X					
MOTOR	Polea retráctil (jalar la cuerda)	X		X		X		X					
MOTOR	Palanca de la válvula de combustible	X		X		X		X					
MOTOR	Palanca del ahogador	X		X		X		X					
MOTOR	Filtro de aire	X		X		X		X					
MOTOR	Bujía	X		X		X		X					
MOTOR	Silenciador	X		X		X		X					
MOTOR	Tanque de combustible	X		X		X		X					
OTROS	ATS												
OTROS	Otro												
NOMBRE OPERADOR		JK		JK		JK		JK					
JEFE INMEDIATO/													
RESPONSABLE SST													

OBSERVACION:

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 20/04 AL 25/04 DE 2026	EQUIPO N°: 1	PLACA VEHÍCULO: THZ021	LUGAR: Paipa calle 25

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras	✓		✓		✓								
	Limpieza general del vehículo	✓		✓		✓								
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)	✓		✓		✓								
	Retrovisores y parabrisas sin daños	✓		✓		✓								
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)	✓		✓		✓								
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas	✓		✓		✓								
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)	✓		✓		✓								
	Bocina	✓		✓		✓								
	Freno de servicio y de parqueo	✓		✓		✓								
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓								
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)	✓		✓		✓								
	Espejos ajustados y limpios	✓		✓		✓								
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor	✓		✓		✓								
	Refrigerante	✓		✓		✓								
	Líquido de frenos	✓		✓		✓								
	Hidráulico (si aplica)	✓		✓		✓								
	Combustible suficiente	✓		✓		✓								
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas	✓		✓		✓								
	Movimiento de la tolva/volco	✓		✓		✓								
	Estado del piso/caja de carga	✓		✓		✓								
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado	✓		✓		✓								
	Botiquín de primeros auxilios	✓		✓		✓								
	Triángulos de seguridad	✓		✓		✓								
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)	✓		✓		✓								

ANOTACIONES:

Firma responsable	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	Nombre: [illegible] Cargo: [illegible] Documento: [illegible]
Firma profesional SST	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	Nombre: Fernanda Bonilla Cargo: Profesional SST. Documento: 1054254492

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 27/04 AL 02/05 DE 2026 | EQUIPO N°: 1 | PLACA VEHÍCULO: TH-2021 | LUGAR: Paipa, calle 25

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carroceria sin daños ni fisuras	✓		✓		✓								
	Limpieza general del vehiculo	✓		✓		✓								
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)	✓		✓		✓								
	Retrovisores y parabrisas sin daños	✓		✓		✓								
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)	✓		✓		✓								
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas	✓		✓		✓								
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)	✓		✓		✓								
	Bocina	✓		✓		✓								
	Freno de servicio y de parqueo	✓		✓		✓								
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓								
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)	✓		✓		✓								
	Espejos ajustados y limpios	✓		✓		✓								
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor	✓		✓		✓								
	Refrigerante	✓		✓		✓								
	Liquido de frenos	✓		✓		✓								
	Hidráulico (si aplica)	✓		✓		✓								
	Combustible suficiente	✓		✓		✓								
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas	✓		✓		✓								
	Movimiento de la tolva/volco	✓		✓		✓								
	Estado del piso/caja de carga	✓		✓		✓								
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado	✓		✓		✓								
	Botiquín de primeros auxilios	✓		✓		✓								
	Triángulos de seguridad	✓		✓		✓								
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)	✓		✓		✓								

ANOTACIONES:

Firma responsable	BJ	FH	BJ				Nombre: Ricardo Gutierrez Cargo: Conductor Documento: 1.057.5[illegible]
Firma profesional SST	[illegible]	[illegible]	[illegible]				Nombre: Francisco Romero Cargo: Profesional SST Documento: 1.057.5[illegible]

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-20 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°: 1 | Inspección del: 20/04 al 25/04 de 2026 | Placa vehículo: 4230 | Lugar: Paipa - Calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓				
Fugas de fluidos	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de mangueras y conexiones	✓		✓		✓		✓		✓				
Correas del motor	✓		✓		✓		✓		✓				
Batería (terminales y fijación)	✓		✓		✓		✓		✓				
Llantas u orugas	✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos y parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓				
Luces (delanteras y traseras)	✓		✓		✓		✓		✓				
Bocina	✓		✓		✓		✓		✓				
Limpiabrisas (si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓				
Documentación vigente del equipo	✓		✓		✓		✓		✓				
Elementos de emergencia (extintor, kit)	✓		✓		✓		✓		✓				
Prueba de encendido	✓		✓		✓		✓		✓				
Funcionamiento de controles	✓		✓		✓		✓		✓				

Anotaciones:

Firma responsable		Nombre: Nelson Guzman Documento: 1077234737
Firma profesional SST		Nombre: Fernanda Romero Documento: 1015471482

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-20
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Equipo N°:	Inspección del: 27/04 al 02/05 de 2026	Placa vehículo: 4200	Lugar: Paipa - Calle 25

Ítem de verificación	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Observaciones generales de la semana
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de refrigerante	✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de combustible	✓		✓		✓		✓		✓				
Fugas de fluidos	✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de mangueras y conexiones	✓		✓		✓		✓		—				
Correas del motor	✓		✓		✓		✓		✓				
Batería (terminales y fijación)	✓		✓		✓		✓		✓				
Llantas u orugas	✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema hidráulico	✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos y parabrisas	✓		✓		✓		✓		✓				
Luces (delanteras y traseras)	✓		✓		✓		✓		✓				
Bocina	✓		✓		✓		✓		✓				
Limpiabrisas (si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓				
Documentación vigente del equipo	✓		✓		✓		✓		✓				
Elementos de emergencia (extintor, kit)	✓		✓		✓		✓		✓				
Prueba de encendido	✓		✓		✓		✓		✓				
Funcionamiento de controles	✓		✓		✓		✓		✓				

Anotaciones: —

Firma responsable	NC	NC	NC	NC	NC		Nombre: Nelson Guzman Documento: 1057574737
Firma profesional SST							Nombre: Fernanda Romero Documento: 1054744896

CONSORCIO RYP	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-21 VERSIÓN: V-00 Página: Página 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

INSPECCIÓN DEL: 06/04 **AL** 11/04 **DE** 2026 | **EQUIPO N°:** TH2021 | **PLACA VEHÍCULO:** J | **LUGAR:** Paipa. calle 25

ÍTEM DE VERIFICACIÓN		Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIÓN DE LA SEMANA
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
REVISIÓN VISUAL EXTERNA	Carrocería sin daños ni fisuras					✓		✓						
	Limpieza general del vehículo					✓		✓						
	Llantas (presión, desgaste, tuercas)					✓		✓						
	Retrovisores y parabrisas sin daños					✓		✓						
	Sistema de luces (delanteras, traseras, direccionales)					✓		✓						
	Plumas y nivel de agua del limpia brisas					✓		✓						
REVISIÓN INTERNA Y OPERATIVA	Tablero de instrumentos (indicadores, alarmas)					✓		✓						
	Bocina					✓		✓						
	Freno de servicio y de parqueo					✓		✓						
	Cinturón de seguridad					✓		✓						
	Dirección (sin juego excesivo ni ruidos)					✓		✓						
	Espejos ajustados y limpios					✓		✓						
REVISIÓN DE FLUIDOS	Aceite de motor					✓		✓						
	Refrigerante					✓		✓						
	Líquido de frenos					✓		✓						
	Hidráulico (si aplica)					✓		✓						
	Combustible suficiente					✓		✓						
SISTEMA DE VOLCO Y CARGA	Sistema hidráulico sin fugas					✓		✓						
	Movimiento de la tolva/volco					✓		✓						
	Estado del piso/caja de carga					✓		✓						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	Extintor vigente y en buen estado					✓		✓						
	Botiquín de primeros auxilios					✓		✓						
	Triángulos de seguridad					✓		✓						
	Chaleco reflectivo y casco (si aplica)					✓		✓						

ANOTACIONES:

Firma responsable				[signature]	[signature]			Nombre: [illegible] Cargo: [illegible] Documento: 1073510912
Firma profesional SST				[signature]	[signature]			Nombre: Fernanda Pinzon Cargo: Profesional SST Documento: 1085494492

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-15
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

NOMBRE RESPONSABLE:	Fernanda Ramos				
DOCUMENTO:	1054974492	**CARGO:**	Profesional SSE		
SST	(x)	**AMBIENTAL:**	( )	**FECHA:**	23 de abril del 2026
TEMA:	Prevención en el acceso de cantera			**DURACIÓN:**	15 minutos

OBJETIVO: Registrar y controlar la asistencia del personal a las capacitaciones en SST y gestión ambiental, como evidencia de su formación en prevención de riesgos y responsabilidad ambiental.

NOMBRE COLABORADOR	CÉDULA	FIRMA
Jose Gomez	4 704 800	
Jose Cortellanos	19122600	
Segio Eugene	96750823	
Ismael Acevo Leon	91355560	
Nixon Fabian Bautista Ortega	1001391941	Nixon
Jorge Bautista Saavedra	77172497	
Andrej Mauricio Moreno Ayala	1143859077	
Santiago Miguel Tamayo H	2053604434	
Jorge Andres Marquez Perez	1052411449	
OMAR ESCAMILLA SILVA	1090483658	OMAR E.S.
Karen Yaneth Tovar Dorado	1003982263	Karen Yaneth Tovar
Javier Perez	4400162	
Jose Dario Sanchez	4191583	
Nelson	1053593443	
Isa. Paredes	1120820872	
Diego Rondon Rincon H.	P.052.492.680	
Jorge Eliecer Suarez Aguilla	C.C. 1053670948	Jorge Suarez
Mauricio Bautista	1053274737	
Claudia Patricia Castiblanco Santos	1053 616 291	Claudia Castiblanco
Jhonatan Bautista	C7 176 7675	
José Libardo Ibañez Barajas	1053608698	Libardo Ibañez
Yaneth Ruiz Trelo.	1053611754	Yaneth Ruiz T.

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Nombre: Fernanda Ramos

Documento: 1054974492

PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES V3

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: HSEQ-PL-0525-00
		VERSIÓN: V-00
		Página: 1 de 1

Programado	P
Ejecutado	E
Cancelado	C

CICLO PHVA	PROPÓSITO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO		RECURSOS		
										P	E	H	T	F
PLANEAR	Establecer un marco sólido de procedimientos, normativas y responsabilidades que permita la correcta implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente y la identificación adecuada de los riesgos laborales.	Fijar los procedimientos, normativas de seguridad y formatos para la implementación del SG-SST de obra.	Responsable SG-SST	P						1	1	X	X	
				E										
		Identificar la política del SG-SST.		P						1	1	X	X	
				E										
		Definir los roles y responsabilidades de todos los involucrados frente al SG-SST.		P						1	1	X	X	
				E										
		Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.		P						1	1	X	X	
				E										
		Definir el mecanismo para realizar el reporte e investigaciones de accidentes y enfermedades laborales y dar cumplimiento.		P						1	1	X	X	
				E										
HACER	Implementar las acciones, procedimientos y controles definidos en la fase de planificación, garantizando que todas las actividades y medidas preventivas se ejecuten de acuerdo con las políticas del SG-SST, involucrando a todos los empleados y promoviendo un entorno laboral seguro y saludable.	Realizar la debida entrega de las matrices, comités planes, formatos y demás documentación organizacional, en caso de cambios en la normatividad legal vigente.	Responsable SG-SST	P						1	1	X	X	X
				E										
		Realizar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, según la normativa vigente.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Asegurar que todos los colaboradores tanto operativos, como administrativos, sin distinción en la contratación se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (SG-SS) además, de garantizar el pago de las planillas correspondientes.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Realizar a todos los colaboradores tanto operativos como administrativos la debida inducción y/o re inducción al SG-SST, a su ingreso o cambio de puesto, según aplique.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Suministrar al ingreso de cada colaborador tanto administrativo como operativo la dotación reglamentaria y los equipos de protección requeridos (EPP'S/EPCC))en caso de que deba realizar trabajos en obra, además de controlar el buen uso de todo lo anterior.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	
				E	E	E	E							
		Mantener todas las áreas de trabajo debidamente señalizadas y demarcadas de acuerdo a la normativa legal vigente.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Inspeccionar todos los equipos, maquinaria y herramientas a emplear en las obras.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Desarrollar inspecciones a todos los elementos de atención a emergencias instalados tanto en oficina como en obras. (Botiquín, camilla, extintor)			P		P		P	3	2	X	X	X
					E		E							
		Realizar inspecciones de orden y aseo tanto en las áreas administrativas como en las operativas.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Capacitar a los colaboradores teniendo en cuenta la matrriz de riesgos y el plan de capacitación propuesto. (Componentes ambiental y SST)		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Dar seguimiento a los incidentes y/o accidentes presentados en la organización. (Reporte, investigación, seguimiento, lección aprendida, cierre)		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
VERIFICAR	Evaluar de manera sistemática el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a través de auditorías internas y diagnósticos de las medidas preventivas implementadas, asegurando que el sistema funcione de acuerdo con los lineamientos establecidos.	Comprobar que los registros de seguridad (accidentes, incidentes, inspecciones, capacitaciones) estén completos y sean consistentes con los procedimientos establecidos.	Responsable SG-SST	P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Controlar las medidas preventivas tomadas para minimizar riesgos de accidentes y/o enfermedades con base en los indicadores de seguimiento.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							
		Validar si la empresa está cumpliendo con todas las normativas legales vigentes aplicables, a través de una revisión específica de la matriz legal y los requisitos establecidos.		P	P	P	P	P	P	6	4	X	X	X
				E	E	E	E							

A C T U A R	Tomar acciones correctivas y/o preventivas basadas en los resultados obtenidos en la fase de verificación, con el fin de mejorar continuamente el SG-SST y garantizar que los riesgos laborales se mantengan controlados y minimizados.	Dar seguimiento a los resultados de la auditoria interna y realizar las subsanaciones correspondientes.	Responsable SG-SST				**P**			1	1	X	X	X
							E							

	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
	18	**13**	**12**	**14**	**12**	**13**
	18	**13**	**12**	**14**	**0**	**0**
CUMPLIMIENTO MES A MES	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**
META	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
INDICADOR	**Porcentaje de cumplimiento. (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100**					
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO SST	**100%**					



Elaboró: PROFESIONAL SST

Revisó: RESIDENTE DE OBRA

Aprobó: DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO RYP	PLAN DE CAPACITACIONES	CÓDIGO: HSEQ-PL-0525-01
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

MIN.	TEMAS DE CAPACITACIÓN	COMPONENTE	DIRIGIDO A	abr-26				may-26				jun-26				CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN			RECURSOS		
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	P	R	%	H	T	F
30	Prevención en el exceso de confianza	SST	Personal tanto operativo como administrativo	P												1	1	100%	X	X	X
				R																	
30	Orden y aseo en el puesto de trabajo	AMB	Personal tanto operativo como administrativo			P										1	1	100%	X	X	X
						R															
15	Riesgo por interacción (peatón, maquinaria, vehículo)	SST	Personal tanto operativo como administrativo					P								1	0	100%	X	X	X
15	Separación en la fuente y puntos ecológicos	AMB	Personal tanto operativo como administrativo							P						1	0	100%	X	X	X
15	Prevención del consumo de alcohol	SST	Personal tanto operativo como administrativo									P				1	0	100%	X	X	X
15	Descargue seguro de combustible	AMB	Personal tanto operativo como administrativo											P		1	0	100%	X	X	X

			abr-26	may-26	jun-26
		PROGRAMADAS	2	2	2
P	Programado	EJECUTADAS	0	0	0
R	Realizado	CUMPLIMIENTO MES A MES	0%	0%	0%
C	Cancelado	META DE CUMPLIMIENTO	90%	90%	90%
		INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento. (N° de sesiones ejecutadas / N° de sesiones programadas) * 100		
		CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES	0%		

Elaboró: PROFESIONAL SST

Revisó: PROFESIONAL AMBIENTAL

Aprobó: RESIDENTE DE OBRA

ANEXO NO.10.4.
ANEXOS COMPONENTE SOCIAL

UNION TEMPORAL
LAFER

BITÁCORA DE PQR'S

UNION TEMPORAL

LAFER

CONSORCIO RYP	FORMATO DE PQRS (PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA)	CÓDIGO: HSEQ-FR-0525-00
		VERSIÓN: V-00
		Página: Página 1 de 1

Fecha:

A quien corresponda,

Yo, RODRIGO RIBEIRO MENDIVELSO, identificado/a con cédula de ciudadanía No. //, de //, con teléfono N° //, y correo electrónico //, en calidad de //, me permito presentar la siguiente novedad a CONSORCIO RYP:

- **Tipo de PQRS: (marque una X en la casilla según corresponda su novedad)**

PETICIÓN		QUEJA		RECLAMO		SUGERENCIA	

- **Motivo o asunto: (Descripción breve de lo que trata la PQRS)**

//

Descripción detallada:

MEDIANTE LA PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ABRIL NO SE PRESENTARON PQRS POR NINGUNA DE LAS PARTES INTERESADAS. SI BIEN SE PRESENTARON ANTE LA SUPERVISIÓN, NO SE PRESENTARON DIRECTAMENTE O DE MANERA FORMAL AL CONSORCIO.

Solución o respuesta esperada:

//

Sin más en particular, quedo atento/a, a una pronta respuesta y/o solución.

Atentamente,

RODRIGO MENDIVELSO
9-19-1-316.

NOTA: Se informa que el plazo para proporcionar una respuesta a cualquier es de quince (15) días hábiles. En caso de ser necesario un plazo adicional, este podrá ser prorrogado por un periodo de quince (15) días hábiles adicionales, notificándose dicha ampliación antes del vencimiento del plazo inicial. Esta extensión será otorgada exclusivamente cuando sea necesario recabar pruebas adicionales o completar información relevante para la correcta resolución de la solicitud.

ANEXO NO.10.5.
ACTIVIDADES INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER

PREOPERACIONAL VEHÍCULO

UNION TEMPORAL

LAFER

UNIÓN TEMPORAL LAFER

UNION TEMPORAL LAFER

CHEK LIST PREOPERACIONAL MAQUINARIA

TIPO MAQUINARIA Volquete **MES** Abril 2026

ITEM	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ENCENDIDO DE VEÍCULO	X		X		X		X	
LUCES BAJAS - ALTAS	X		X		X		X	
DIRECCIONALES DELANTERAS	X		X		X		X	
DIRRECIONALES TRASERAS	X		X		X		X	
ESTACIONARIAS DE PARQUEO	X		X		X		X	
PITO Y LUZ DE REVERSA	X		X		X		X	
ESPEJOS LATERALES	X		X		X		X	
CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X		X	
LIMPIA BRISAS	X		X		X		X	
FRENOS	X		X		X		X	
RUEDA REPUESTO	X		X		X		X	
CAJA DE HERRAMIENTA PERSONAL	X		X		X		X	
EXTINTOR	X		X		X		X	
BOTIQUIN	X		X		X		X	
VIGENCIA SOAT	X		X		X		X	
VIGENCIA PASE	X		X		X		X	
VIGENCIA TENICO MECANICA Y DE GASES	X		X		X		X	

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE

CAPACITACIONES PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

UNION TEMPORAL
LAFER

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 017
	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

FECHA: 29 de abril	HORA INICIO: 7:30	HORA FIN: 7:45
TEMA: Protección de drenajes y manejo de aguas lluvias		TIEMPO: 15 minutos
DIRIGIDO POR: Inspector Interventoría	FIRMA:	

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

ASISTENTES

#	NOMBRE	CARGO	DOC. IDENTIDAD	FIRMA
1	Jose Gomez	Maestro	4760800	
2	Segundo Fuquene	Oficial	9675083	
3	Ricardo Bello	Maestro	7170775	
4	José Eduardo Alonso Borges	ayudante	1053608698	
5	Isai Posada	Ayudante	1047208372	
6	Ismael Acero León	Ayudante	1143959561	
7	Andrés Mauricio Mora	Ayudante	1143824078	
8	Santos Miguel Tamayo H.	Ay.	2053604434	
9	JAVIER ESTUPIÑAN	OFICIAL	4140052	
10	Diego Fernando Rojas H.	Ayudante	1.052.417.680	
11	Nixon Fabian Bautista	Ayudante	1002331942	Nixon Bautista
12	Jorge Alcides Suarez	oficial	7053678618	
13	OMAR D. ESCAMILLA S.	AYUDANTE	1090483658	
14	Jorge Bautista	OFICIAL	7172697	
15	Jorge Andres Vargas Perez	Oficial	1052411449	
16	Claudia Patricia Castiblanco	Controladora vial	1053616291	Claudia Castiblanco
17	Yaneth Ruiz Melo	Controladora Vial	1053811954	Yaneth Ruiz M.
18	Fernanda Barrero	Profesional obra	1054034192	
19	[illegible]	Operario	1054744953	
20	[illegible]	Operario	1057[illegible]	
21	Jose Dario Ibañez	4191593	Ayudante	
22	Jose castellanos	Maestro	4192600	
23	Karen Yaneth Tavar Dorado	Controlador Vial	1003808263	Karen Yaneth Tavar.
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Interventoría de obra y manejo ambiental **Lugar:** parque calle 25
Fecha: 29/04/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante de obra
Nombre de quien diligencia: José Gomez **Identificación:** 91.476.000

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☐ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia José Gomez **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Interventoría de obra y manejo ambiental **Lugar:** calle 25
Fecha: 29/04/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** oficial de obra
Nombre de quien diligencia: Sello Figueroa **Identificación:** 9675027

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Sello Figueroa **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Peligros de riesgos y medidas de control **Lugar:** calle 25
Fecha: 29 / 04 / 2026 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** Maestro.
Nombre de quien diligencia: Eduardo Bachota **Identificación:** 74 0175

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Peligros de riesgos y medidas de control **Lugar:** calle 25
Fecha: 29 / 01 / 26 **Duración:** 5m minutos **Cargo en el proyecto:** Ayudante
Nombre de quien diligencia: Jose David Lara **Identificación:** 1053636948

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Ribardo Ibarra **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Proceso de diseño y mejoramiento vial **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29/09/16 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante
Nombre de quien diligencia: Andrés Romero **Identificación:** 1143944332

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Proceso de diseño y mejoramiento vial **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29/09/16 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante
Nombre de quien diligencia: Sindy Miguel Tarazo **Identificación:** 1053604439

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Protección de derechos y riesgos de seguridad **Lugar:** calle 25
Fecha: 29/04/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante
Nombre de quien diligencia: Isai Acevedo **Identificación:** 1143...

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Protección de derechos y riesgos de seguridad **Lugar:** calle 25
Fecha: 29/04/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante
Nombre de quien diligencia: Isai Acevedo **Identificación:** 1143...

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: [illegible] **Lugar:** [illegible]
Fecha: 29/04/26 **Duración:** [illegible] minutos **Cargo en el proyecto:** [illegible]
Nombre de quien diligencia: [illegible] **Identificación:** [illegible]

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia [illegible] **Firma responsable** [illegible]

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: [illegible] **Lugar:** [illegible]
Fecha: 29/04/26 **Duración:** [illegible] minutos **Cargo en el proyecto:** [illegible]
Nombre de quien diligencia: [illegible] **Identificación:** [illegible]

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia [illegible] **Firma responsable** [illegible]

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Retiro de obra y manejo de residuos **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29/09/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante
Nombre de quien diligencia: Miguel Fabian Bautista **Identificación:** 1052331442

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia NO FIRMO **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Retiro de obra y manejo de residuos **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29/09/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** oficial de obra
Nombre de quien diligencia: Jorge Alberto Leon **Identificación:** 6753618420

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Jorge Leon **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Asesoría de buenas prácticas de ahorro y uso de agua **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29 / 04 / 26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** Contratista
Nombre de quien diligencia: Yaneth Ruiz **Identificación:** 1053611754

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Yaneth Ruiz M **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Asesoría de buenas prácticas de ahorro y uso de agua **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29 / 04 / 26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** ayudante
Nombre de quien diligencia: José David Ruiz **Identificación:** 1049693

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable**

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Protección de fauna y manejo de residuos **Lugar:** Calle 25
Fecha: 19/04/26 **Duración:** 17 minutos **Cargo en el proyecto:** Ofician
Nombre de quien diligencia: Jorge Vega **Identificación:** 1057411449

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Protección de fauna y manejo de residuos **Lugar:** Calle 25
Fecha: 19/04/26 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** Contratista
Nombre de quien diligencia: Claudia Pastrana **Identificación:** 1053645291

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☑ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☑ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☑ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☑ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia Claudia Castellanos **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Ubicación de barreras y manejo de señales **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29/04/16 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** maestro.
Nombre de quien diligencia: Jose Castellanos **Identificación:** 1053822253

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☐ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☐ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☐ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

LAFER	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR- GS - 018
	FORMATO EVALUACIÓN A CAPACITACIÓN	Versión: No. 00
		Fecha: 02/05/23

Proyecto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

Tema de la capacitación: Ubicación de barreras y manejo de señales **Lugar:** Calle 25
Fecha: 29/04/16 **Duración:** 15 minutos **Cargo en el proyecto:** Conductora.
Nombre de quien diligencia: Karen Yaneth Tolosa. **Identificación:** 7917260

☑ **Evaluación de comprensión** (*Seleccione la respuesta correcta o escriba según se indique*)

1. **¿Cómo califica la claridad del contenido presentado durante la capacitación?**
   ☒ Muy claro ☐ Parcialmente claro ☐ Poco claro ☐ No entendí
2. **¿Considera que el tema tratado es aplicable a su labor dentro del proyecto?**
   ☒ Sí ☐ Parcialmente ☐ No
3. **¿Después de esta capacitación, considera que podrá implementar mejoras en sus prácticas diarias relacionadas con el ambiente?**
   ☒ Sí, totalmente ☐ Tal vez ☐ No ☐ No aplica a mi rol
4. **¿Considera que este tipo de espacios mejora el compromiso ambiental en el proyecto?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ No lo sé ☐ Depende del tema
5. **¿Se sintió usted motivado a cambiar alguna práctica después de esta sesión?**
   ☒ Sí ☐ No ☐ Tal vez

Firma de quien diligencia _____ **Firma responsable** _____

CERTIFICACIONES

UNION TEMPORAL

LAFER

Paipa, mayo de 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL

A QUIEN INTERESE

El suscrito representante legal de **UNIÓN TEMPORAL LAFER,** como interventor externo según contrato de interventoría N°2103 de 2025, suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

CERTIFICA

Que, la firma contratista **CONSORCIO RYP**, identificada con **NIT 901.963.394-7**, cumplió con los requisitos establecidos en el Plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA), para el contrato de obra N°2070 de 2025, cuyo objetivo es el **"MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ'',** durante los periodos comprendido entre el **01 y el 30 de abril del 2026,** cumpliendo específicamente con los programas establecidos en el PAGA, tales como el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, las actividades constructivas, a gestión del recurso hídrico, y el manejo de instalaciones temporales y maquinaria.

A lo largo del periodo anteriormente mencionado, la interventoría supervisó, controló y validó el desarrollo de las actividades del componente ejecutadas en el proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas legales ambientales durante la ejecución del proyecto.

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L: UNIÓN TEMPORAL LAFER

Paipa, mayo de 2026

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SST

A QUIEN INTERESE

El suscrito representante legal de **UNIÓN TEMPORAL LAFER,** como interventor externo según contrato de interventoría N°2103 de 2025, suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

CERTIFICA

Que, la firma contratista **CONSORCIO RYP**, identificada con **NIT 901.963.394-7**, cumplió con los requisitos establecidos en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el contrato de obra N°2070 de 2025, cuyo objetivo es el **"MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ'',** durante el periodo comprendido entre el **01 y el 30 de abril del 2026,** incluyendo la entrega de los equipos de protección personal (EPP's) al personal, la realización de las inducciones de seguridad correspondientes, el pago de la seguridad social del personal en obra, la realización de los exámenes médicos ocupacionales, la señalización y demarcación adecuada de la obra y su alrededor, la realización de las inspecciones de seguridad necesarias durante el periodo de ejecución, y la capacitación continua al personal en obra en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Durante el periodo anteriormente mencionado, la interventoría realizó la verificación, control y validación del desarrollo de las actividades del componente ejecutadas en el proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L: UNIÓN TEMPORAL LAFER

Paipa, mayo de 2026

CERTIFICACION PARAFISCALES CONTRATO N°2070 DE 2025

A QUIEN INTERESE

El suscrito representante legal de **UNIÓN TEMPORAL LAFER,** como interventor externo según contrato de interventoría N°2103 de 2025, suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

CERTIFICA

Que la firma contratista **CONSORCIO RYP**, identificada con **NIT 901.963.394-7,** se encuentra a paz y salvo con el sistema general de seguridad por concepto de aporte a los empleados a los sistemas de salud, riegos laborales, pensiones y aporte a caja de compensación. Además, cumple con las obligaciones laborales del personal que realiza las actividades del contrato de obra N°2070 de 2025, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ'',** para el periodo de **ABRIL 2026.** Esta situación se enmarca dentro de las disposiciones legales establecidas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Decreto 862 de 2018 y la Ley 1807 de 2018, y se respalda con las planillas de pago adjuntas al presente informe.

Se expide la siguiente certificación como soporte del **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°9.**

Cordialmente,

LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ
R/L: UNIÓN TEMPORAL LAFER

ANEXO NO.10.6.
PLANILLAS SS
INTERVENTORÍA

UNION TEMPORAL
LAFER

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900602469	9	LAINSCO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CR 9 18 90	TUNJA-BOYACA	7403623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	291658339	9504500440	E	2026/05/19	2026/05/08	NEQUI	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049658635	CORREDOR TAPIAS CRISTIAN ANDRES																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(1)**																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**1**	**$429,600**	**$0**	**$0**	**$429,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	361972115	9505980499	Y	2026/05/25	2026/06/03	BANCO DE BOGOTA	9	$61,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053776001	SUAREZ DIEGO	X	T																0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	15	$875,453	$61,000	0	$0	$0	No	$61,000
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$875,453	$61,000		$0	$0		$61,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	361972115	9505980499	Y	2026/05/25	2026/06/03	BANCO DE BOGOTA	9	$61,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,000	$400	$0	$61,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$61,000	$400	$0	$61,400
TOTAL				1	$61,000	$400	$0	$61,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	361985642	9504380264	E	2026/05/25	2026/06/03	BANCO DE BOGOTA	9	$1,611,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1052379237	CASTIBLANCO JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
2	CC	1192764326	HERNANDEZ ALEJANDRO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	79577759	SANDOVAL ALEX																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
Total	**Afiliados(3)**																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$4,597,905	$184,100			$5,252,715	$365,700		$0	$0		$1,600,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941593	1	UNION TEMPORAL LAFER	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOMILAFER	CL 17 D 1 26	PAIPA-BOYACA	3103023313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	361985642	9504380264	E	2026/05/25	2026/06/03	BANCO DE BOGOTA	9	$1,611,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$840,600	$5,700	$0	$846,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,900	$0	$282,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$2,400	$0	$368,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$365,700	$2,400	$0	$368,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$184,100	$1,200	$0	$185,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$184,100	$1,200	$0	$185,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$210,300	$1,500	$0	$211,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$500	$0	$70,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$1,000	$0	$141,200
TOTAL				3	$1,600,700	$10,800	$0	$1,611,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053776001
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIEGO FERNANDO SUAREZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 11 43	TELÉFONO:	2639861
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6014217150**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	279816097		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 406.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.200	$ 0	$ 406.200
SUBTOTALES:										**$ 406.200**	**$ 0**	**$ 406.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300	$ 0	$ 0	$ 317.300
SUBTOTALES:													**$ 317.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 317.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.300	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 13.300
SUBTOTALES:									**$ 13.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1053776001	SUAREZ OCAMPO DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.538.400				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.538.400	$ 406.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 406.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.538.400	$ 317.300	$ 0	$ 317.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.538.400	105377600	$ 13.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 736.800

ANEXO NO.11: INFORME CONTRATO DE OBRA NO.2070 DE 2025.

UNION TEMPORAL
LAFER