LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	PROBINTEC S.A.S				
Supervisor	INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.8168931				
Informe N°	11	Periodo del informe	3/08/2026	Hasta el	2/09/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	
Informes semanales	SI		CUMPLE	
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	
Directiva distrital N° 1 de 2011	SI		CUMPLE	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	SI		CUMPLE	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	
Bitácora	SI		CUMPLE	
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	
Actividades no previstas del proyecto	SI		CUMPLE	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	SI		CUMPLE	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	SI		CUMPLE	
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del	SI		CUMPLE	
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	SI		CUMPLE	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	N.A.		N.A.	
Modificaciones	N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	**Aprobó**	**Revisó.**
PROBINTEC S.A.S **NIT 829.001.061-1** Interventoría	**ARQUITECTA ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** Director de Interventoría	**INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ** Apoyo a la Supervisión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 011

Periodo del informe

DEL 03 DE AGOSTO DEL 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME TÉCNICO MENSUAL No. 011

Periodo del informe
DEL 03 DE AGOSTO DE 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL 4

1. Introducción 4
2. Objetivos 4
3. Delimitación del Área de Influencia Directa 5

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 16

Información general del contrato de obra 16
Información general del contratista de obra 18

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA 18

1.1 Obligaciones específicas del contrato 18
1.2 Informes semanales 23
1.3 Verificación de licencias y permisos vigentes 24
1.4 Pólizas actualizadas con modificaciones 24
1.5 Cumplimiento artículo 3 del Decreto 332 de 2020, el cual establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales 24
1.6 Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 25
1.7 Incumplimientos o apremios del contrato 25
1.8 Verificación de la matriz de riesgos 25
1.9 Descripción de actividades desarrolladas en el periodo 25
1.10 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato 30
1.11 Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna) 30
1.12 Bitácora 30
1.13 Reseña fotográfica del periodo por semana 30
1.14 Revisión del informe mensual de obra del contratista 31
1.15 Actividades NO PREVISTAS del proyecto 31
1.16 Ponderación de elementos de calidad 32
1.17 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría 32
1.18 Programación y control de obra 33

ASPECTOS TÉCNICOS 35

Control de plan de calidad y ensayos de material 35
Estado de servicios públicos, trámites y licencias 35
Pagos parafiscales 35
Verificación de la amortización del anticipo 35
Estado financiero del contrato de obra 35

Aspectos sociales 36
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición) 36
Seguridad y salud en el trabajo 36
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37
1.1 Conclusiones 37
1.2 Recomendaciones 37
ANEXOS 38
DOCUMENTACIÓN SECOP II 38
1.13 Acta de inicio 38
1.14 Garantías 38
1.15 Designación del supervisor 38
1.16 Informes mensuales 39
1.17 Actas parciales 39
1.18 Modificaciones 39
1.19 Suspensión (si aplica) 39
1.20 Prórroga a la suspensión 39
1.21 Acta de terminación 39
1.22 Acta de entrega 39
1.23 Reinicio a la suspensión 39
1.24 Acta de liquidación 39
PROFESIONALES PARTÍCIPES DEL PROYECTO OFERTADOS 40
1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados 40

INFORMACIÓN GENERAL

1. Introducción

El presente Informe de Interventoría No. 11 tiene como propósito documentar, evaluar y verificar las actividades ejecutadas por el contratista Consorcio El Milagroso 2025 durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, en desarrollo del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 16, cuya fecha de terminación, conforme a la Modificatoria No. 3 (Adición No. 3 y Prórroga No. 2), está prevista para el 02 de diciembre de 2026. El informe consolida los resultados del proceso de interventoría integral adelantado durante el mes reportado e incorpora el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría y de acuerdo con el alcance definido en el contrato de obra.

Durante este undécimo periodo de seguimiento, la interventoría verificó y controló las actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores adelantadas en los frentes contractuales, en los frentes de la Adición No. 2 y en las emergencias y obras prioritarias asignadas por la Secretaría de Educación del Distrito. El periodo se caracterizó por el cierre físico de los frentes de la Adición No. 2 (Colegio El Jazmín Sede A, Colegio Julio Garavito Armero Sede C y Colegio San Francisco de Asís Sede B), que alcanzaron el 100 % de avance ejecutado acumulado, por la atención de subsanaciones y observaciones de calidad previas a la entrega, y por la asignación de nuevas emergencias financiadas con los recursos de la Adición No. 3.

Así mismo, el informe contempla la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD), el estado financiero del contrato y las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo visitas técnicas, comités de obra, requerimientos, observaciones y recomendaciones emitidas por la interventoría. En su conjunto, este documento proporciona a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito una visión integral, objetiva y actualizada del estado del contrato al cierre del undécimo mes de ejecución.

2. Objetivos

I. Documentar y evaluar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de diciembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.

II. Verificar el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que se ajusten a los lineamientos del contrato de interventoría integral y del contrato de obra objeto de seguimiento.

III. Realizar seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el periodo frente a lo programado en el cronograma general del contrato, identificando avances, desviaciones y causas asociadas.

IV. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos, pruebas y verificaciones técnicas.

V. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del SG-SST, verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo.

VI. Hacer seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la implementación del PMA y del PGRCD durante el mes evaluado, así como el manejo de residuos y de los individuos arbóreos en los frentes de obra.

VII. Registrar y consolidar las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones.

VIII. Identificar riesgos, novedades y situaciones que puedan afectar el desarrollo de las actividades o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.

IX. Generar un informe integral y verificable que permita a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado.

3. Delimitación del Área de Influencia Directa

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las instituciones educativas intervenidas dentro del Lote No. 16, ubicadas en las localidades de Fontibón, Puente Aranda y Los Mártires, y en el caso de una intervención silvicultural, en la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C. A continuación, se presenta la localización de cada una de las sedes objeto de interventoría con actividad o seguimiento durante el periodo.

CONTRACTUALES

1. Colegio Integrado de Fontibón – Sede A (Localidad Fontibón)

El Colegio Integrado de Fontibón – Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio La Palestina, dentro de una zona de carácter comercial y residencial. La institución se sitúa entre la Calle 19 y la Carrera 106, con cercanía y fácil acceso a la Calle 13 – Avenida Centenario y al sistema de transporte público. En su entorno inmediato se encuentran el parque La Giralda y el parque principal de Fontibón.



Imagen 1 – Localización Colegio Integrado de Fontibón – Sede A, Fuente Google Maps.

2. Colegio Antonio Van Uden – Sede C (Localidad Fontibón)

El Colegio Antonio Van Uden – Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio San Pablo, dentro de una zona de carácter comercial y con alta presencia de tráfico pesado, cerca de la intersección de la Carrera 124 con la Avenida Calle 17. Cuenta con acceso directo a la Calle 13 – Avenida Centenario y en su entorno inmediato se encuentra la Sede A de la misma institución.



Imagen 2 – Localización Colegio Antonio Van Uden – Sede C, Fuente Google Maps.

3. Instituto Técnico Internacional – Sede A (Localidad Fontibón)

El Instituto Técnico Internacional – Sede A se encuentra ubicado en la Localidad de Fontibón, en el barrio Versalles, en una zona de carácter residencial, entre la Carrera 112 con Calle 23 y Calle 23B. Cuenta con

fácil acceso a la Avenida Calle 24 y en su entorno se encuentran el Parque Zonal Atahualpa y el corredor verde de la Calle 17.



Imagen 3 – Localización Instituto Técnico Internacional – Sede A, Fuente Google Maps.

4. Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B (Localidad Los Mártires)

El Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Los Mártires, en el barrio Samper Mendoza, en una zona que mezcla usos residenciales con bodegas, talleres y actividad logística. Está rodeado por la Avenida de las Américas, la Carrera 30 (NQS) y la Calle 22; en su entorno se encuentran la Plaza de Mercado de Paloquemao y el Centro Comercial Mall Plaza.



Imagen 4 – Localización Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B, Fuente Google Maps.

5. Colegio Marco Antonio Carreño Silva – Sede B (Localidad Puente Aranda)

El Colegio Marco Antonio Carreño Silva – Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Vergel Sur, en una zona residencial con presencia de comercio. Está rodeado por la Carrera 30 (NQS) y la Avenida Carrera 50; en su entorno se encuentran el Hospital Universitario Nacional de Colombia y varias estaciones de TransMilenio.



Imagen 5 – Localización Colegio Marco Antonio Carreño Silva – Sede B, Fuente Google Maps.

6. Colegio Julio Garavito Armero – Sede B (Localidad Puente Aranda)

El Colegio Julio Garavito Armero – Sede B se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en una zona de uso mixto que combina áreas residenciales consolidadas con actividad industrial y comercial, rodeada por la Avenida NQS (Carrera 30) y la Autopista Sur. En su entorno se encuentra el Centro Comercial Centro Mayor.



Imagen 6 – Localización Colegio Julio Garavito Armero – Sede B, Fuente Google Maps.

7. Colegio Cultura Popular – Sede C (Localidad Puente Aranda)

El Colegio Cultura Popular – Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Villa Mayor, con uso residencial predominante y fuerte actividad comercial, cerca de la Avenida NQS (Carrera 30) y la Autopista Sur. En su entorno se encuentra el Centro Comercial Villa Mayor.



Imagen 7 – Localización Colegio Cultura Popular – Sede C, Fuente Google Maps.

FRENTES DE LA ADICIÓN No. 2

8. Colegio Julio Garavito Armero – Sede C (Localidad Puente Aranda)

El Colegio Julio Garavito Armero – Sede C se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Muzú, en un sector urbano consolidado con predominio del uso residencial, complementado con comercio de escala barrial, equipamientos educativos, parques y vías locales que facilitan el acceso y la conectividad.




Imagen 8 – Localización Colegio Julio Garavito Armero – Sede C, Fuente Google Maps.

9. Colegio El Jazmín – Sede A (Localidad Puente Aranda)

El Colegio El Jazmín – Sede A, ubicado en la Calle 1H No. 40D-13, localidad de Puente Aranda, barrio El Jazmín, se encuentra en una zona de uso mixto entre residencial e industrial, delimitada por ejes viales de alta carga como la Avenida Carrera 50 y la Avenida Calle 3; su principal hito es el Parque Polideportivo El Jazmín.



Imagen 9 – Localización Colegio El Jazmín – Sede A, Fuente Google Maps.

10. Colegio San Francisco de Asís – Sede B (Localidad Los Mártires)

El Colegio San Francisco de Asís – Sede B se encuentra ubicado en el barrio El Vergel, en un sector urbano consolidado con predominio del uso residencial, complementado por comercio de escala barrial y equipamientos educativos y comunitarios, con adecuada infraestructura de servicios públicos y buena conectividad vial.



Imagen 10 – Localización Colegio San Francisco de Asís – Sede B, Fuente Google Maps.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

11. Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Silvicultural

Ubicado en el barrio La Trinidad, sector caracterizado por uso industrial y comercial, cerca de la Avenida de las Américas y la Avenida Centenario (Calle 13).



Imagen 11 – Localización Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede A, Fuente Google Maps.

12. Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Silvicultural

Ubicado en la Calle 4B No. 65-31, barrio Pradera, en un sector de uso mixto con áreas residenciales y fuerte presencia comercial e industrial, con acceso entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida de las Américas.



Imagen 12 – Localización Colegio Silveria Espinosa de Rendón – Sede B, Fuente Google Maps.

13. Colegio Rodrigo Arenas Betancourt – Sede A (Localidad Fontibón) – Silvicultural

Ubicado en el barrio Bahía Solano, en la zona occidental de la ciudad, cerca del límite con el municipio de Mosquera y el río Bogotá, en un área de uso mixto residencial e industrial próxima al Aeropuerto El Dorado.



Imagen 13 – Localización Colegio Rodrigo Arenas Betancourt – Sede A, Fuente Google Maps.

14. Colegio Villemar El Carmen – Sede B (Localidad Fontibón) – Silvicultural y Obra

Ubicado en el barrio Bosques de Modelia, zona urbana residencial y comercial consolidada, delimitada por la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 26 y la Calle 22, con cercanía al parque Modelia Central.



Imagen 14 – Localización Colegio Villemar El Carmen – Sede B, Fuente Google Maps.

15. Colegio María Josefa Canelones – Sede A (Localidad Fontibón) – Obra

Ubicado en el barrio El Vergel, sector en crecimiento con desarrollo de vivienda VIS y cercanía a zonas comerciales, rodeado por la Calle 13, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Guayacanes.



Imagen 15 – Localización Colegio María Josefa Canelones – Sede A, Fuente Google Maps.

16. Colegio El Jazmín – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Obra

Ubicado en la Carrera 41B No. 4C-27, localidad de Puente Aranda, en un entorno urbano consolidado delimitado por la infraestructura vial local y edificaciones de uso educativo, residencial y complementario.




Imagen 16 – Localización Colegio El Jazmín – Sede B, Fuente Google Maps.

17. Colegio La Merced – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Obra

Ubicado en la Calle 13 No. 42A-51, barrio Gorgonzola, zona de alta actividad industrial y comercial delimitada por la Calle 13 (Avenida Centenario) y la Avenida Carrera 50. Parte de su planta física es reconocida como Bien de Interés Cultural.




Imagen 17 – Localización Colegio La Merced – Sede A, Fuente Google Maps.

18. Colegio Villemar El Carmen – Sede C (Localidad Fontibón) – Obra

Ubicado en el barrio Ferrocaja, zona urbana residencial con sectores de servicios, comercio y manufactura asociados a la zona aeroportuaria e industrial de Fontibón, delimitada por la Avenida Carrera 97 y el corredor de la Calle 22.




Imagen 18 – Localización Colegio Villemar El Carmen – Sede C, Fuente Google Maps.

19. Colegio Carlo Federici – Sede A (Localidad Fontibón) – Obra

Ubicado en el barrio Villemar, zona urbana residencial con corredores industriales y comercio del sector, delimitada por la Avenida Calle 13 y con cercanía a la Avenida Ciudad de Cali y a la Zona Franca.



Imagen 19 – Localización Colegio Carlo Federici – Sede A, Fuente Google Maps.

Adicionalmente, durante el periodo se efectuó seguimiento a las siguientes sedes de emergencia, cuya localización se relaciona a continuación: Colegio La Felicidad – Sede A (CPF 925, localidad de Fontibón) y Colegio Ramón de Zubiría – Sede A (localidad de Suba), con intervenciones silviculturales finalizadas; Colegio Eduardo Santos – Sede A (CPF 1402, localidad de Los Mártires), en ejecución; y Colegio Costa Rica – Sede B (CPF 908, localidad de Fontibón), Colegio Cultura Popular – Sede B (localidad de Puente Aranda) y Colegio Antonio Van Uden – Sede B (localidad de Fontibón), en etapa de verificación de alcance y

presupuesto. Las emergencias de las sedes Integrado de Fontibón – Sede A, Antonio Van Uden – Sede C, Instituto Técnico Internacional – Sede A, República Bolivariana de Venezuela – Sede B, Marco Antonio Carreño Silva – Sede B, Julio Garavito Armero – Sedes B y C y El Jazmín – Sede A corresponden a las mismas sedes ya localizadas en este numeral.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Información general del contrato de obra

A continuación, se presenta la información contractual del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155097, cuyo objeto consiste en adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias. El valor inicial del contrato corresponde a $2.455.237.837 y su ejecución está a cargo del Consorcio El Milagroso 2025, bajo el seguimiento de la interventoría PROBINTEC S.A.S. y el apoyo a la supervisión del ingeniero Hernán Darío López Páez. La fecha de inicio fue el 03 de octubre de 2025 y la fecha de terminación inicial el 02 de mayo de 2026.

A la fecha se han suscrito tres modificatorios al contrato: la Adición No. 1 por $380.000.000 ($200.000.000 para emergencias y $180.000.000 para obras contractuales), sin ampliación de plazo; la Adición No. 2 por $635.129.689 con Prórroga No. 1 de tres (3) meses, hasta el 02 de agosto de 2026; y la Adición No. 3 por $400.000.000 destinados a la atención de emergencias, con Prórroga No. 2 de cuatro (4) meses, hasta el 02 de diciembre de 2026. Con lo anterior, el valor total del contrato asciende a $3.870.367.526 y el plazo total a catorce (14) meses. Durante el periodo reportado no se registraron suspensiones.

CONTRATO DE OBRA	
Contratista	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097
Objeto	“Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote 16”
Valor del contrato	$ 2.455.237.837,00
AIU 33,88 %	$ 831.834.579,18
Costo directo	$ 1.623.403.257,82
Ofertado	$ 2.176.494.644,00
Emergencias (contrato inicial)	$ 100.000.000,00
Diferencia para emergencias	$ 178.743.193,00
Valor parcial emergencias (inicial)	$ 278.743.193,00

Valor adicional No. 1	$ 380.000.000,00 (emergencias $ 200.000.000,00 / obras contractuales $ 180.000.000,00)
Valor adicional No. 2	$ 635.129.689,00 (obras contractuales)
Valor adicional No. 3	$ 400.000.000,00 (emergencias)
Valor total emergencias	$ 878.743.193,00
Valor total para obras contractuales	$ 2.991.624.333,00
Valor total del contrato	$ 3.870.367.526,00
Plazo inicial	SIETE (07) MESES
Plazo adicional No. 1 (Modificatoria No. 2)	TRES (03) MESES
Plazo adicional No. 2 (Modificatoria No. 3)	CUATRO (04) MESES
Plazo total	CATORCE (14) MESES
Fecha de iniciación	03/10/2025
Fecha de terminación inicial	02/05/2026
Fecha de terminación según Modificatoria No. 2	02/08/2026
Fecha de terminación según Modificatoria No. 3	02/12/2026
Suspensiones	No se han presentado

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Interventoría	PROBINTEC S.A.S.
RL de interventoría	DIANA ESPERANZA MORENO FLÓREZ
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor inicial	$ 796.278.928,00
Valor adicional No. 1 (26 de diciembre de 2025)	$ 139.026.666,00
Valor adicional No. 2 (01 de mayo de 2026)	$ 219.541.737,00
Valor adicional No. 3	$ 178.451.454,00
Valor total del contrato	$ 1.333.298.785,00

Información general del contratista de obra

El contratista responsable del Lote 16 es el Consorcio El Milagroso 2025, identificado con NIT 901.973.427-4, vinculado mediante el Contrato CO1.PCCNTR.8155097. Su representante legal es Rafael Mogollón Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.388.445.

LOTE 16 – CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	
Nombre del contratista	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
NIT	901.973.427-4
No. contrato	CO1.PCCNTR.8155097
Representante legal	Rafael Mogollón Rodríguez
Cédula del representante legal	19.388.445
Director de obra	Ing. Frans Cock
Residente de obra	Arq. Andrea Garzón
Correos	rmr_arquitectos@hotmail.com / rmr1026@hotmail.com / consorcioelmilagroso2025@gmail.com

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría del proyecto está a cargo de PROBINTEC S.A.S., identificada con NIT 829.001.061-1, mediante el Contrato CO1.PCCNTR.8168931. La representante legal es Diana Esperanza Moreno Flórez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957. Esta información corresponde al contrato que regula el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de SST del lote objeto de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829.001.061-1
No. contrato	CO1.PCCNTR.8168931
Representante legal	Diana Esperanza Moreno Flórez
Cédula representante legal	1.096.244.957

1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.
2. Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF.
3. Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes,

revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

4. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.
5. Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
6. Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.
7. Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.
8. Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.
9. Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.
10. Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.
11. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.
12. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.

13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.
15. El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.
16. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.
17. En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.
18. Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.
19. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.
20. Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.
21. Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.
22. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.
23. Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.

24. Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.
25. Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.
26. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.
27. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes, mes a mes, serán requisito para la presentación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.
28. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.
29. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.
30. Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.
31. Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.

32. Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.
33. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.
34. Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.
35. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen retrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.
36. Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.
37. Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.
38. Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.
39. Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.
40. En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.
41. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.
42. Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.

43. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.
44. En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.
45. En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.
46. El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.

1.2 Informes semanales

Los informes semanales de interventoría correspondientes al periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026 se incluyen como anexo del presente informe. Estos son:

- Informe Semanal No. 044 del lunes 03 de agosto de 2026 al domingo 09 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 045 del lunes 10 de agosto de 2026 al domingo 16 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 046 del lunes 17 de agosto de 2026 al domingo 23 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 047 del lunes 24 de agosto de 2026 al domingo 30 de agosto de 2026.
- Informe Semanal No. 048 del lunes 31 de agosto de 2026 al domingo 06 de septiembre de 2026.

Personal interventoría: PROBINTEC S.A.S.

Durante el periodo, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta de profesionales establecida en los estudios previos, con presencia del personal requerido en los frentes de obra y el grupo de especialistas a disposición del proyecto. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaría de Educación del Distrito:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Directora de Interventoría
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1

4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2
5	Diego Fernando Olarte Ortiz	Especialista Estructural
6	Christian Felipe Rodríguez Beltrán	Especialista Ambiental
7	Germán Adolfo Nivia Quintero	Especialista Redes Eléctricas
8	Robinson Villamil Rojas	Especialista Redes Hidrosanitarias
9	Katherine Carolina Núñez Osorio	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
10	Christian Fabián Barrera Doncel	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra
11	Silvia Juliana Betancur Rodríguez	Asesor Jurídico
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría

Las planillas de seguridad social del personal de interventoría se incluyen en los anexos del presente informe.

Personal contratista: Consorcio El Milagroso 2025

Durante el periodo, el contratista mantuvo en obra al director de obra, Ing. Frans Cock, y a la residente de obra, Arq. Andrea Garzón y el inspector de obra Jairo Andres Camargo Rios, junto con el personal técnico, de SST y operativo requerido para los frentes activos. La relación detallada de ingresos del personal del contratista, con sus afiliaciones al sistema de seguridad social, se presenta en el Informe Mensual SST No. 11 – Lote 16, revisado y aprobado por la interventoría mediante la comunicación PROBINTEC-LOTE6-904.

Personal retirado: Consorcio El Milagroso 2025 e Interventoría

- Personal contratista: los retiros de personal del contratista durante el periodo, con sus respectivos paz y salvos, se evidencian en los anexos del Informe Mensual SST No. 11 – Lote 16.

1.3 Verificación de licencias y permisos vigentes

Con base en el alcance del contrato, cuyo objeto es adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores para la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, se precisa que no se requiere licencia de construcción en ninguna de sus modalidades, debido a que las actividades ejecutadas corresponden a reparaciones locativas. Las intervenciones silviculturales se adelantan con la ficha SAE correspondiente a cada sede.

1.4 Pólizas actualizadas con modificaciones

Se confirma que las garantías del contrato de obra se encuentran actualizadas conforme a la Modificatoria No. 3 (Adición No. 3 por $400.000.000 y Prórroga No. 2 hasta el 02 de diciembre de 2026), y cumplen con las condiciones de vigencia y cobertura exigidas para los amparos de cumplimiento, pago de salarios y

prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo en construcción. Las pólizas correspondientes se anexan al presente informe para su verificación.

1.5 Cumplimiento artículo 3 del Decreto 332 de 2020, el cual establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, se verifica que el contratista ha dado cumplimiento a los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución del contrato. La interventoría realiza el seguimiento correspondiente con el fin de verificar el mantenimiento de dichos porcentajes durante la ejecución. La relación del personal vinculado se soporta en las planillas de seguridad social del Acta Parcial No. 9, que se incorporan en el anexo 1.9 del presente informe.

1.6 Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad

En el marco de la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, el contratista adelanta las gestiones necesarias para favorecer la inclusión de esta población, mientras que la interventoría realiza el seguimiento correspondiente para verificar la aplicación de estas estrategias durante la ejecución contractual. A la fecha no se reportan labores ejecutadas por personas vulnerables, marginadas y/o excluidas.

1.7 Incumplimientos o apremios del contrato

Durante el periodo no se presentaron hechos que dieran lugar al inicio de procedimientos de incumplimiento o apremios al contratista. Las observaciones técnicas, de calidad, ambientales y de SST formuladas por la interventoría fueron comunicadas oportunamente al contratista y se encuentran en proceso de atención.

1.8 Verificación de la matriz de riesgos

Se verifica que la matriz de riesgos del contrato se encuentra elaborada y actualizada, con la identificación de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, sus controles, evaluación, medidas de mitigación, responsables y mecanismos de seguimiento. Para el periodo se hizo énfasis en los riesgos asociados a trabajos en altura, manejo de residuos, convivencia de las obras con la jornada escolar y disponibilidad de recursos para la atención de nuevas emergencias.

1.9 Descripción de actividades desarrolladas en el periodo

CONTRACTUALES

1. Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B (Localidad Los Mártires)

Actividades Técnicas: El frente contractual registra un avance ejecutado acumulado del 100 %. Durante el periodo, la atención en la sede se concentró en las actividades de emergencia descritas más adelante.

2. Colegio Marco Antonio Carreño Silva – Sede B (Localidad Puente Aranda)

Actividades Técnicas: No se ejecutaron actividades de obra. El contratista continuó con la atención de las observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría para el cierre del frente, el cual presenta un cumplimiento presupuestal y de programación del 100 %.

3. Colegio Julio Garavito Armero – Sede B (Localidad Puente Aranda)

Actividades Técnicas: La sede se encuentra ejecutada y entregada. Por garantía, se solicitó al contratista la aplicación de pintura en el cuarto de almacén ubicado en el primer nivel.

Aspectos Generales: El 13 de agosto de 2026 se realizó mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión para unificar criterios sobre los ítems no previstos de la sede y su presentación ante el área de estudios previos de la SED, con el fin de avanzar en su aprobación y en el cierre del frente.

4. Colegio Cultura Popular – Sede C (Localidad Puente Aranda)

Actividades Técnicas: Frente ejecutado y entregado, con cumplimiento del 100 %. De acuerdo con las observaciones presentadas por la institución, se programó al contratista para la atención de las subsanaciones de posventa relacionadas con la dilatación de juntas.

5. Colegio Integrado de Fontibón – Sede A, Colegio Antonio Van Uden – Sede C e Instituto Técnico Internacional – Sede A (Localidad Fontibón)

Programación de Obra: Los tres frentes contractuales presentan cumplimiento presupuestal y de programación del 100 % de las obras solicitadas inicialmente, sin actividades en el periodo.

FRENTES DE LA ADICIÓN No. 2

6. Colegio San Francisco de Asís – Sede B (Localidad Los Mártires)

Actividades Técnicas: Durante el periodo se ejecutaron la limpieza de cárcamos, la aplicación de pintura en las placas de la zona de huerta y de la zona de jardín, el desmonte y la reinstalación del sistema de apantallamiento en la terraza con sus puntas captadoras, la instalación de bicicleteros, la reparación de la ventana de acceso a la terraza y el suministro e instalación de la baranda y de la reja en la placa de parqueaderos. La interventoría verificó el correcto anclaje del apantallamiento en todo el perímetro de la cubierta y la adecuada instalación del pararrayos central, así como el buen estado del manto impermeabilizante.

Seguridad Social y SST: Se verificó el uso de EPP durante la aplicación de pintura y los trabajos en cubierta, y se recomendó mantener la señalización y delimitación de las áreas de trabajo, así como el retiro oportuno de materiales y herramientas.

Programación de Obra: El frente alcanzó el 100 % de avance ejecutado acumulado en la semana No. 48. Por solicitud de la supervisión, la pintura y demarcación de los parqueaderos de bicicletas se programó para fines de semana, con el fin de evitar interferencias con los estudiantes; su ejecución se reprogramó en varias ocasiones por las lluvias.

Gestión Ambiental: En los recorridos no se evidenciaron residuos en el frente; se realizaron jornadas de orden y aseo y se dio cumplimiento a las medidas del PMA.

Aspectos Generales: La supervisión solicitó incluir en el alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. Se encuentran en atención las observaciones de la interventoría relacionadas con el desprendimiento de pintura en placas, el deterioro de bordillos y filos de placa, la limpieza de luminarias de la zona infantil y el retiro de la baranda desmontada, previas a la entrega definitiva de la sede.

7. Colegio El Jazmín – Sede A (Localidad Puente Aranda)

Actividades Técnicas: Durante el periodo se ejecutaron muros en drywall, trabajos eléctricos (instalación de canalización, tomacorrientes, interruptores y luminarias en los pisos tercero y cuarto), aplicación de pintura en muros, puertas, guardaescobas, canaletas, pasamanos y barandas, instalación de flanches en canaletas y culatas, reposición de la cubierta afectada en la tarima, instalación de carpintería metálica, tapas de registro y de la estructura metálica y superficie en madera de las mesas del salón de informática, y reparación de la tubería afectada en la zona de acopio.

Seguridad Social y SST: Se verificó el uso de EPP, EPCC y línea de vida durante la instalación de flanches, y el uso de escaleras para las labores de pintura. Se recomendó reforzar el cerramiento perimetral y mantener las jornadas de orden y aseo, en especial en la zona del jardín.

Programación de Obra: Las cantidades se actualizaron conforme al proceso constructivo con base en el balance presentado por el contratista. El frente pasó de un avance acumulado del 81,27 % en la semana No. 44 al 100 % en la semana No. 47.

Gestión Ambiental: Se evidenció el traslado de residuos de otros frentes a la zona de acopio de la sede y la afectación de individuos arbóreos por falta de cerramiento. La interventoría requirió la disposición de los residuos con gestor autorizado, la recuperación de la zona verde y la protección de los individuos arbóreos.

Aspectos Generales: La supervisión solicitó el retiro y la evacuación del material acopiado para liberar los espacios intervenidos. Las actividades de los pisos primero y segundo se ejecutan en fines de semana, con el fin de no interrumpir la jornada escolar.

8. Colegio Julio Garavito Armero – Sede C (Localidad Puente Aranda)

Actividades Técnicas: Se ejecutaron el retiro de grama y el alistado sobre la placa del tanque de almacenamiento de la red contra incendio, la instalación de sobrepiso y enchape sobre la placa del tanque, la aplicación de pintura en el punto fijo, el resane de muros y de las patas de la reja, el desmonte

de la reja del costado sur del tanque por instrucción de la supervisión, y la instalación de un flotador de bronce de mayor tamaño.

Aspectos de Calidad: Se efectuó la prueba de estanqueidad del tanque. En la semana No. 47 se registró un descenso de nivel superior a 10 cm respecto a la marca de referencia; el contratista identificó la fuga en la tubería de la red contra incendio y corrigió la falla de la válvula del sistema. En la semana No. 48 se verificó el nivel sin variación respecto a la cota de referencia de 1,65 m. Continúan en atención las correcciones de pintura en la perfilería de policarbonato y en las platinas de la pérgola, y la aplicación de Sikaflex en el flanche.

Seguridad Social y SST: Se verificó el uso de EPP y EPCC durante los trabajos en altura y la revisión del sistema hidráulico, y se recomendó mantener las jornadas de orden y aseo al cierre de cada jornada.

Programación de Obra: El frente alcanzó el 100 % de avance ejecutado acumulado en la semana No. 46. El resane y la pintura del punto fijo y el sobrepiso y enchape sobre el tanque corresponden a actividades surgidas durante la ejecución.

Gestión Ambiental: El frente cuenta con cerramiento perimetral; se realizaron jornadas de aseo y se implementaron las medidas del PMA.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

9. Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B (Localidad Los Mártires) – Emergencia

Actividades Técnicas: El alcance de la intervención comprende el mantenimiento del cerramiento metálico existente con cimentación, el alistado de piso en terraza, la media caña, el mortero de nivelación tipo Sikafloor, el suministro e instalación de flanches y la reparación de la filtración en la placa de cubierta. En el periodo se ejecutaron la instalación del cielo raso en PVC, luminarias y tapas de inspección en la ludoteca, la pintura en esmalte blanco de muros y techos de los baños del segundo piso, la pintura del pasillo y del punto fijo, la instalación del flanche en la cubierta, el ajuste del flotador del tanque para eliminar desbordamientos, la reparación del filo del cárcamo y la pintura en tonalidad azul de la red metálica, el cárcamo y la cancha.

Aspectos de Calidad: La interventoría y la supervisión solicitaron corregir los remates del cielo raso de la ludoteca, canalizar el cableado de las luminarias, reparar nuevamente el filo del cárcamo que presentó agrietamiento y ajustar la tonalidad de la pintura azul a la existente.

Seguridad Social y SST: Se verificó el uso de EPP durante las labores de resane, pintura y cargue de materiales, y se reiteró el diligenciamiento de los ATS y el mantenimiento del orden y aseo en las áreas de circulación de la comunidad educativa.

Programación de Obra: La emergencia registra un avance ejecutado del 97 % al cierre del periodo.

10. Colegio Antonio Van Uden – Sede C (Localidad Fontibón) – Emergencia

Actividades Técnicas: Se instalaron la canal, el flanche, las bajantes y el desagüe de la cubierta con conexión al cárcamo, y se verificó la reparación de la filtración del sanitario. La emergencia alcanzó el 100 % de ejecución.

11. Instituto Técnico Internacional – Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia

Actividades Técnicas: Se culminó la atención de observaciones del sistema de eyección y cajas de inspección, alcanzando el 100 % de ejecución.

12. Colegio Villemar El Carmen – Sede C (Localidad Fontibón) – Emergencia

Actividades Técnicas: Se finalizaron las obras para reparar las filtraciones de la cubierta y se realizó la entrega sin novedad. Para la afectación identificada en la tubería de desagüe en CPVC, el contratista elaboró el presupuesto correspondiente; su ejecución queda sujeta al aval de la supervisión con base en el balance de recursos de emergencias.

13. Colegio La Merced – Sede A y Colegio El Jazmín – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencias

Actividades Técnicas: Obras finalizadas y entregadas sin novedad. En El Jazmín – Sede B queda a cargo del contratista la reposición de la cobertura vegetal con siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la obra.

14. Colegio Integrado de Fontibón – Sede A (Localidad Fontibón) – Emergencia

Actividades Técnicas: Se ejecutaron sin novedad las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado “la casona”.

15. Colegio Marco Antonio Carreño Silva – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Obra prioritaria

Aspectos Generales: Se realizó mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión para unificar criterios y radicar los paquetes finales ante el área de estudios previos de la SED. El contratista atiende la reposición del cable de acometida de los tableros del rack.

16. Colegio Julio Garavito Armero – Sede B (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

Actividades Técnicas: Se finalizó y entregó sin novedad la pintura de la fachada posterior y de la fachada lateral interna del bloque principal, con el fin de unificar la apariencia del bloque.

17. Colegio El Jazmín – Sede A (Localidad Puente Aranda) – Emergencia

Actividades Técnicas: El alcance comprende la pintura de muros, puertas y esmalte en los puntos fijos de los niveles primero y segundo. En el periodo se aplicó la pintura base y de acabado en muros de los pisos primero y segundo, con programación de la pintura de puertas y guardas en fines de semana. La emergencia registra un avance del 80 %.

18. Colegio Eduardo Santos – Sede A (Localidad Los Mártires) – Emergencia

Actividades Técnicas: Con base en la ficha SAE remitida el 03 de agosto de 2026, se realizó visita de verificación con la supervisión y el contratista para determinar las causas de la afectación y el alcance de la intervención. Se ejecutó el desmonte del cielo raso, de tres (3) luminarias y de seis (6) tanques de 500 litros, y el contratista adelanta la adquisición de materiales. La emergencia registra un avance del 20 %. Se dejó constancia de que la cubierta no hace parte del alcance, aunque presenta perforaciones, humedad e ingreso de aves por una rejilla.

19. Colegio Costa Rica – Sede B, Colegio Cultura Popular – Sede B y Colegio Antonio Van Uden – Sede B – Emergencias

Actividades Técnicas: Se realizaron las visitas de verificación con la supervisión y el contratista para definir el alcance de las intervenciones. El contratista elabora los presupuestos y la programación de obra, que serán revisados por la interventoría y la supervisión para dar inicio a las actividades.

20. Intervenciones silviculturales

Actividades Técnicas: Se reporta la finalización sin novedad de las intervenciones silviculturales en los colegios Silveria Espinosa de Rendón – Sedes A y B, El Jazmín – Sede A, Rodrigo Arenas Betancourt – Sede A, Villemar El Carmen – Sede B y República Bolivariana de Venezuela – Sede B. Durante el periodo se finalizaron las intervenciones de Integrado de Fontibón – Sede A y La Felicidad – Sede A (fichas SAE del 11 y 10 de agosto de 2026) y de Ramón de Zubiría – Sede A, con corte y retiro de material vegetal.

Gestión Ambiental: El contratista debe remitir el informe de ejecución de actividades silviculturales de cada intervención, el cual es verificado por el profesional ambiental de la interventoría como requisito para la autorización del pago.

1.10 Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato

Durante el periodo el seguimiento se adelantó en las reuniones y recorridos semanales con la participación de la supervisión, el contratista y la interventoría, en los cuales se revisaron el avance de los frentes, la calidad de las actividades, los ítems no previstos y la asignación de nuevas emergencias. Adicionalmente, el 13 de agosto de 2026 se realizó mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión para unificar criterios sobre los ítems no previstos y su radicación ante el área de estudios previos de la SED. Los temas tratados y los compromisos adquiridos se registran en los informes semanales No. 44 a No. 48, que se incorporan en el anexo 1.2 del presente documento.

1.11 Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna)

Como parte del soporte documental del periodo, se anexa la relación de la correspondencia de entrada, salida e interna cruzada entre la interventoría, el contratista y la supervisión, que evidencia la comunicación en el presente contrato.

1.12 Bitácora

Las bitácoras de obra del periodo de las sedes Julio Garavito Armero – Sede C, El Jazmín – Sede A y San Francisco de Asís – Sede B (Obras contractuales) fueron remitidas por el contratista como anexo del Informe Mensual de Obra No. 11, el cual se incorpora en el anexo 1.16 del presente documento, y reposan en el archivo del contrato.

1.13 Reseña fotográfica del periodo por semana

La reseña fotográfica de las actividades verificadas por la interventoría en cada semana del periodo se incorpora en el anexo del presente documento, organizada por informe semanal y por sede.

1.14 Revisión del informe mensual de obra del contratista

La interventoría revisó el Informe Mensual de Obra No. 11 presentado por el Consorcio El Milagroso 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026. El informe contiene los aspectos generales del contrato y sus adiciones, el balance presupuestal con la descripción del balance general al Acta Parcial No. 9, el valor ejecutado contractual y de obras adicionales, los frentes de intervención, las actividades realizadas en el periodo en los colegios República Bolivariana de Venezuela – Sede B, San Francisco de Asís – Sede B, El Jazmín – Sede A y Julio Garavito Armero – Sede C, las cantidades por frente, el registro fotográfico, la relación de bitácoras y las conclusiones. Verificado su contenido frente al seguimiento realizado en campo y a los informes semanales del periodo, la interventoría imparte su aprobación al Informe Mensual de Obra No. 11 del contratista.

1.15 Actividades NO PREVISTAS del proyecto

De conformidad con las condiciones contractuales, durante el desarrollo de las actividades se identificaron labores no previstas en los ítems ofertados, necesarias para garantizar la correcta ejecución del alcance y el cumplimiento de los objetivos técnicos y funcionales. Los ítems no previstos reportados en los frentes con actividad en el periodo son los siguientes, los cuales surten el trámite de revisión y aprobación ante la interventoría, la supervisión y la SED :

Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B (Emergencia)

- Corte y manejo de raíces de árbol para construcción de cimentación de cerramiento tipo SED (NP-53).
- Arreglo de humedad en placa de cubierta, incluye demolición y reparación de placa (NP-54).
- Tala de árboles clase III (20 m < H < 30 m) con certificado de disposición de residuos (NP-56-2026).
- Suministro e instalación de techo en PVC y de tapas de inspección en drywall para techo.
- Limpieza de canales e impermeabilizante acrílico tipo Sikafill para viga canal.

Colegio San Francisco de Asís – Sede B

- Desmonte y reinstalación de apantallamiento, incluye puntas captadoras y andamio certificado.
- Inspección de tuberías sanitarias y de aguas lluvias con cabezal CCTV.

- Escalera de mantenimiento para cubierta tipo gato con canastilla.
- Demarcación de placas y arreglo de ventana de acceso a terraza.

Colegio El Jazmín – Sede A

- Limpieza de canales (NP-071-2026), impermeabilizante acrílico para viga canal (NP-27) y encorozado de cubiertas (NP-28).
- Suministro e instalación de puerta-ventana en aluminio color negro con vidrio 3+3 (NP-041-2026).
- Apertura de huecos en viga canal para conexión de bajantes, reparación de fachada y tapas en drywall.

Colegio Julio Garavito Armero – Sede C

- Suministro e instalación de membrana PVC plastificada tipo Sikaplan 15 PR para impermeabilización del tanque (NP-01).
- Desmonte de membrana PVC existente del tanque (NP-02).
- Reubicación de pararrayos.

1.16 Ponderación de elementos de calidad

Dentro del proceso constructivo se lleva a cabo el análisis y la verificación de las actividades ejecutadas, así como la selección y verificación de los materiales que cumplen técnicamente y se ajustan a cada uno de los espacios. En el periodo se verificaron, entre otros, los siguientes materiales:

- **MEMBRANA PVC PLASTIFICADA TIPO SIKAPLAN:** Requerida en la impermeabilización interna del tanque de almacenamiento de la red contra incendio (Julio Garavito Armero – Sede C). Lámina sintética flexible, resistente al envejecimiento y a la presión hidrostática, instalada con geotextil de protección, perfilería de anclaje y juntas termofusionadas, que garantiza la estanqueidad del tanque.
- **MURO EN DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO:** Requerido en divisiones interiores de aulas (El Jazmín – Sede A). Sistema liviano de estructura metálica galvanizada con lámina de fibrocemento resistente a la humedad, de rápida instalación y buen desempeño en ambientes escolares.
- **FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20:** Requerido en remates de cubiertas, culatas y canales. Protege las juntas entre cubierta y muros contra el ingreso de agua lluvia, con buena resistencia a la corrosión.
- **CIELO RASO EN PVC:** Requerido en la ludoteca (República Bolivariana de Venezuela – Sede B). Material liviano, lavable y resistente a la humedad, que facilita la instalación de luminarias y el mantenimiento mediante tapas de inspección.
- **PINTURA ESMALTE Y VINILO TIPO 1:** Requerida en muros, puertas, pasamanos y puntos fijos. Recubrimientos lavables de alta durabilidad, adecuados para zonas de alto tráfico de la comunidad educativa.
- **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO:** Requerido en la cubierta de San Francisco de Asís – Sede B. Conformado por puntas captadoras, conductores y fijaciones que protegen la edificación frente a descargas atmosféricas.

1.17 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría

Durante el periodo, la interventoría evidenció las siguientes situaciones que incidieron en el desarrollo de las actividades:

- Condiciones climáticas de lluvia que obligaron a reprogramar la pintura y demarcación de placas en el Colegio San Francisco de Asís – Sede B.
- Acopio desordenado de materiales y traslado de residuos de otros frentes hacia el Colegio El Jazmín – Sede A, con afectación de individuos arbóreos.
- Fuga en la tubería de la red contra incendio del Colegio Julio Garavito Armero – Sede C, que retrasó la validación de la prueba de estanqueidad hasta la corrección de la válvula.
- Limitación en la disponibilidad de recursos de emergencias para atender nuevas solicitudes, como la reparación de la tubería de desagüe del Colegio Villemar El Carmen – Sede C.
- Reiteración de observaciones de acabados (remates de cielo raso, pintura de perfilería y platinas, filos de cárcamo) que requieren nuevas intervenciones del contratista.

1.18 Programación y control de obra

De acuerdo con el seguimiento a la programación y control de la obra, se realizó el monitoreo permanente del avance físico, con la emisión de las alertas correspondientes. A continuación se presentan los resultados por grupo de frentes al cierre del periodo.

OBRAS CONTRACTUALES Y ADICIÓN No. 2

Las obras contractuales del alcance inicial mantienen un avance físico acumulado del 100 %. Los frentes de la Adición No. 2 alcanzaron el 100 % de avance ejecutado acumulado durante el periodo, con lo cual el promedio de los frentes contractuales y de la Adición No. 2 pasó del 97,33 % en la semana No. 44 al 100 % en la semana No. 48, sin desviación frente a lo programado. La evolución semanal de los frentes de la Adición No. 2 fue la siguiente:

FRENTE	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48
Julio Garavito Armero – Sede C	99,52%	99,52%	100,00%	100,00%	100,00%
El Jazmín – Sede A	81,27%	91,99%	99,79%	100,00%	100,00%
San Francisco de Asís – Sede B	93,98%	96,49%	96,49%	97,83%	100,00%
Promedio frentes Adición No. 2	91,59%	96,00%	98,76%	99,28%	100,00%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROG. ACUM.	EJEC. ACUM.	DIF.
		FRENTES CONTRACTUALES			
915	FONTIBÓN	INTEGRADO DE FONTIBÓN – SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%
920	FONTIBÓN	ANTONIO VAN UDEN – SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%
901	FONTIBÓN	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL – SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%

1408	LOS MÁRTIRES	REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA – SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO – SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR – SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%
		FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICIÓN No. 2			
	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO – SEDE C	100,00%	100,00%	0,00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMÍN – SEDE A	100,00%	100,00%	0,00%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASÍS – SEDE B	100,00%	100,00%	0,00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICIÓN No. 2	100,00%	100,00%	0,00%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

Al cierre del periodo, las emergencias y obras prioritarias registran un avance promedio programado del 85,71 % y ejecutado del 85,61 %. El valor de las emergencias asignadas asciende a $609.820.817, frente a un valor disponible para emergencias de $878.743.193, con un saldo de $268.922.376. Se encuentran en ejecución las emergencias de República Bolivariana de Venezuela – Sede B (97 %), El Jazmín – Sede A (80 %) y Eduardo Santos – Sede A (20 %), y en etapa de presupuesto las de Costa Rica – Sede B, Cultura Popular – Sede B y Antonio Van Uden – Sede B.

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROG.	EJEC.	VALOR ($)
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN – SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	17.578.413
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN – SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	8.789.206
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMÍN – SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	1.953.157
914	FONTIBÓN	RODRIGO ARENAS BETANCOURT – SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	1.953.157
909	FONTIBÓN	VILLEMAR EL CARMEN – SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	1.953.157
1408	LOS MÁRTIRES	REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – SEDE B (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	8.717.991
915	FONTIBÓN	INTEGRADO DE FONTIBÓN – SEDE A (SILVICULTURAL, DOS INTERVENCIONES)	100,00 %	100,00 %	7.812.628
925	FONTIBÓN	LA FELICIDAD – SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	5.859.471

	SUBA	RAMÓN DE ZUBIRÍA – SEDE A (SILVICULTURAL)	100,00 %	100,00 %	1.953.157
929	FONTIBÓN	MARÍA JOSEFA CANELONES – SEDE A (OBRA)	100,00 %	100,00 %	9.709.647
909	FONTIBÓN	VILLEMAR EL CARMEN – SEDE B (OBRA)	100,00 %	100,00 %	11.260.411
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMÍN – SEDE B (OBRA)	100,00 %	100,00 %	127.473.241
	PUENTE ARANDA	LA MERCED – SEDE A (OBRA)	100,00 %	100,00 %	52.645.176
923	FONTIBÓN	VILLEMAR EL CARMEN – SEDE C (OBRA No. 1)	100,00 %	100,00 %	45.542.577
	FONTIBÓN	CARLO FEDERICI – SEDE A (OBRA)	100,00 %	100,00 %	5.932.800
920	FONTIBÓN	ANTONIO VAN UDEN – SEDE C (OBRA)	100,00 %	100,00 %	18.138.074
901	FONTIBÓN	INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL – SEDE A (OBRA)	100,00 %	100,00 %	63.510.856
1408	LOS MÁRTIRES	REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – SEDE B (OBRA)	100,00 %	97,00%	21.021.095
915	FONTIBÓN	INTEGRADO DE FONTIBÓN – SEDE A (OBRA)	100,00 %	100,00 %	15.292.215
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA – SEDE B (OBRA)	100,00 %	100,00 %	5.346.647
1614	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO – SEDE B (OBRA)	100,00 %	100,00 %	7.501.511
	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO – SEDE C (OBRA)	100,00 %	100,00 %	20.116.701
	PUENTE ARANDA	EL JAZMÍN – SEDE A (OBRA)	80,00%	80,00%	51.712.689
1402	LOS MÁRTIRES	EDUARDO SANTOS – SEDE A (OBRA)	20,00%	20,00%	8 .550.750
908	FONTIBÓN	COSTA RICA – SEDE B (OBRA)	0,00%	0,00%	Revisión y aprobación
	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR – SEDE B (OBRA)	0,00%	0,00%	98.046.840
	FONTIBÓN	ANTONIO VAN UDEN – SEDE B (OBRA)	0,00%	0,00%	Revisión y aprobación
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS	85,71%	85,61%	609.820.817

Indicador de tiempo: al 02 de septiembre de 2026 han transcurrido 334 días de un plazo total de 426 días (78,40 %), con un plazo remanente de 91 días calendario hasta el 02 de diciembre de 2026. El indicador técnico no registra días de retraso para los frentes contractuales y de la Adición No. 2.

ASPECTOS TÉCNICOS

Control de plan de calidad y ensayos de material

Durante el periodo, la interventoría efectuó el control de calidad de las actividades ejecutadas mediante inspecciones en campo y pruebas de funcionamiento, con los siguientes resultados:

- Colegio Julio Garavito Armero – Sede C: prueba de estanqueidad del tanque de almacenamiento de la red contra incendio. Tras identificar un descenso de nivel superior a 10 cm y corregir la falla de la válvula del sistema, se verificó el nivel sin variación respecto a la cota de referencia de 1,65 m.
- Colegio República Bolivariana de Venezuela – Sede B: prueba de funcionamiento del flotador del tanque de cubierta, ajustado para eliminar desbordamientos, y verificación de filtraciones en la ludoteca.
- Colegio San Francisco de Asís – Sede B: verificación del anclaje del sistema de apantallamiento en el perímetro de la cubierta, de la instalación del pararrayos central y del estado del manto impermeabilizante.
- Verificación de acabados de pintura, cielos rasos, flanches y carpintería metálica, con emisión de las observaciones de corrección descritas en el numeral 1.9.

Estado de servicios públicos, trámites y licencias

Durante el periodo no se adelantaron trámites de servicios públicos ni de licencias, dado que las intervenciones corresponden a reparaciones locativas en sedes que cuentan con servicios públicos en funcionamiento.

Pagos parafiscales

La interventoría verificó los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal del contratista correspondientes al periodo, los cuales hacen parte del Informe Mensual SST No. 11 – Lote 16 aprobado mediante la comunicación PROBINTEC-LOTE6-904. Los comprobantes se anexan al presente informe.

Verificación de la amortización del anticipo

El contrato de obra no contempla anticipo, por lo cual no aplica la verificación de su amortización.

Estado financiero del contrato de obra

Al corte del periodo, el valor facturado mediante las Actas Parciales No. 1 a No. 8 asciende a $3.008.855.611, equivalente al 77,74 % del valor total del contrato ($3.870.367.526). Con el Acta Parcial No. 9, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 por valor de $106.197.164, el valor ejecutado acumulado asciende a $3.115.052.775 (80,48 %), con un saldo por ejecutar de $755.314.751 (19,52 %).

ACTA PARCIAL No.	VALOR ($)
1	88.202.201
2	500.169.705
3	509.104.595
4	327.265.136
5	268.133.285
6	620.841.807
7	263.529.060
8	431.609.822
TOTAL FACTURADO ACTAS 1 A 8	3.008.855.611
ACTA PARCIAL No. 9 (PERIODO)	106.197.164
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3.115.052.775
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	3.870.367.526
SALDO POR EJECUTAR	755.314.751

Aspectos sociales

Dentro del proceso se realizan labores conjuntas entre los profesionales del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la Secretaría de Educación del Distrito, con seguimiento semanal a las actividades de cada frente, con el fin de reducir o mitigar las posibles afectaciones a la comunidad educativa. En el periodo se destaca la programación de actividades en fines de semana en los colegios El Jazmín – Sede A y San Francisco de Asís – Sede B, para no interferir con la jornada escolar, y la coordinación de las visitas de verificación con las instituciones.

Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)

El Informe Mensual Ambiental No. 11 del contratista fue revisado y aprobado por la interventoría mediante la comunicación PROBINTEC-LOTE6-899 del 15 de septiembre de 2026. En los recorridos del periodo se verificó la implementación de las medidas del PMA y del PGRCD, la recolección y disposición de residuos de construcción y demolición mediante gestores autorizados y las jornadas de orden y aseo. Se requirió al contratista la recuperación de la zona verde y la protección de los individuos arbóreos en el Colegio El Jazmín – Sede A, y la remisión de los informes de ejecución de las actividades silviculturales. Se anexa el concepto técnico emitido por el profesional ambiental.

Seguridad y salud en el trabajo

Se verificó la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la realización de charlas de seguridad, el uso de EPP y EPCC en trabajos en altura y la señalización y delimitación de las áreas de trabajo, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas del SG-SST. No se registraron accidentes ni incidentes durante el periodo. El Informe Mensual SST No. 11 del contratista fue aprobado mediante la comunicación PROBINTEC-LOTE6-904. Se anexa el concepto técnico emitido por el profesional SST.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 Conclusiones

- Durante el periodo evaluado, los frentes de la Adición No. 2 (Julio Garavito Armero – Sede C, El Jazmín – Sede A y San Francisco de Asís – Sede B) alcanzaron el 100 % de avance ejecutado acumulado, con lo cual la totalidad de los frentes contractuales y de la Adición No. 2 presentan un avance físico del 100 %, sin desviación frente a la programación acumulada.
- Las emergencias y obras prioritarias registran un avance promedio ejecutado del 85,61 %, con valor asignado de $609.820.817 y saldo disponible de $268.922.376. Durante el periodo se incorporaron nuevas emergencias financiadas con la Adición No. 3 (Eduardo Santos – Sede A, Costa Rica – Sede B, Cultura Popular – Sede B y Antonio Van Uden – Sede B) y se finalizaron las intervenciones silviculturales de Integrado de Fontibón – Sede A, La Felicidad – Sede A y Ramón de Zubiría – Sede A.
- El valor facturado a la fecha es de $3.008.855.611 (77,74 %) y, con el Acta Parcial No. 9 del periodo por $106.197.164, el valor ejecutado acumulado asciende a $3.115.052.775 (80,48 %), con un saldo de $755.314.751 y un plazo remanente de 91 días hasta el 02 de diciembre de 2026.
- La prueba de estanqueidad del tanque de la red contra incendio del Colegio Julio Garavito Armero – Sede C fue satisfactoria una vez corregida la falla de la válvula del sistema.
- La interventoría revisó y aprobó el Informe Mensual de Obra No. 11 del contratista, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.

1.2 Recomendaciones

- Radicar en el menor tiempo los presupuestos de las nuevas emergencias (Costa Rica – Sede B, Cultura Popular – Sede B y Antonio Van Uden – Sede B) y la programación de obra correspondiente, con el fin de ejecutarlas dentro del plazo remanente del contrato.
- Mantener el control del balance de recursos de emergencias, de manera que la asignación de nuevas intervenciones no supere el valor disponible de $268.922.376.
- Continuar con el uso permanente de EPP y EPCC, el diligenciamiento de los ATS y la señalización de las áreas de trabajo, en especial durante las jornadas de fin de semana y en las áreas de circulación de la comunidad educativa.
- Radicar los ítems no previstos pendientes con sus análisis de precios unitarios, para su revisión por la interventoría y aprobación por la supervisión, como requisito para su reconocimiento en las actas parciales.

ANEXOS

A continuación, se relacionan los documentos que se incorporan como anexos del presente informe:

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados

1.2 Informes semanales No. 44 a No. 48

1.3 Vinculación de mujeres (soportada en el anexo 1.9)

1.4 Matriz de riesgos (verificada según el numeral 1.8)

1.5 Actas de comités (registradas en los informes semanales del anexo 1.2)

1.6 Relación de correspondencia

1.7 Bitácora (remitida con el Informe Mensual de Obra No. 11, anexo 1.16)

1.8 Programación de obra

1.9 Pago de parafiscales

1.10 Aspectos ambientales

1.11 Seguridad y salud en el trabajo

1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana

DOCUMENTACIÓN SECOP II

1.13 Acta de inicio

La información se incorpora en el anexo del presente documento. Esto incluye:

- Acta de inicio del contrato de obra del 03 de octubre de 2025.

1.14 Garantías

La información se incorpora en el anexo del presente documento. Esto incluye:

- Garantías y pólizas del contrato de obra actualizadas conforme a la Modificatoria No. 3.

1.15 Designación del supervisor

La información se incorpora en el anexo del presente documento. Esto incluye:

- Designación de apoyo a la supervisión: Ing. Hernán Darío López Páez.

1.16 Informes mensuales

El presente documento hace parte del ítem en mención.

1.17 Actas parciales

La información se incorpora en el anexo del presente documento. Esto incluye:

- Acta Parcial – Corte No. 8 y Acta Parcial No. 9.

1.18 Modificaciones

La información se incorpora en el anexo del presente documento. Esto incluye:

- Modificatorio No. 1 (I-2025-169884), Modificatorio No. 2 (Adición No. 2 y Prórroga No. 1) y Modificatorio No. 3 (Adición No. 3 y Prórroga No. 2).

1.19 Suspensión (si aplica)

No aplica para el periodo, dado que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado hechos relacionados con este ítem.

1.20 Prórroga a la suspensión

No aplica para el periodo, dado que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado hechos relacionados con este ítem.

1.21 Acta de terminación

No aplica para el periodo, dado que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado hechos relacionados con este ítem.

1.22 Acta de entrega

No aplica para el periodo, dado que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado hechos relacionados con este ítem.

1.23 Reinicio a la suspensión

No aplica para el periodo, dado que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado hechos relacionados con este ítem.

1.24 Acta de liquidación

No aplica para el periodo, dado que el contrato se encuentra en ejecución y no se han presentado hechos relacionados con este ítem.

PROFESIONALES PARTÍCIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Directora de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte Ortiz	Especialista Estructural	30%
6	Christian Felipe Rodríguez Beltrán	Especialista Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia Quintero	Especialista Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil Rojas	Especialista Redes Hidrosanitarias	30%

9	Katherine Carolina Núñez Osorio	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Christian Fabián Barrera Doncel	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur Rodríguez	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 44 — **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	44	**DEL**	8/3/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	8/9/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	310 **dias**
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**INTERVENTORIA**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	**RL de interventoria**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	**OBJETO**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00	**VALOR INICIAL**	$ 796,278,922.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18	**VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025**	$ 139,026,696.00
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82	**VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026**	$ 219,541,737.00
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 1,154,847,355.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00		
Valor Parcial (inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00		
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00		
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -		
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00		
Valor adicional No. 3:	$ 400,000,000.00		
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ -		
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ 400,000,000.00		
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,870,367,526.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 478,743,193.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 3,391,624,333.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**PLAZO INICIAL**	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES	**PLAZO ADICIONAL No. 01**	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES	**PLAZO ADICIONAL No. 02**	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES	**PLAZO TOTAL**	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	10/3/2025	**FECHA DE INICIACION**	10/3/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	5/2/2026	**FECHA DE VENCIMIENTO**	5/2/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	8/2/2026	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA**	8/2/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	12/2/2026	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA**	12/2/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.00%	100.00%	**Obra Física Ejecutada (%)**	1.86%	97.33%
Valor de la Obra Programada:	$ -	$ 3,870,367,526.00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 63,084,213.00	$ 3,767,028,713.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100.00%	95.47%	
Durante el periodo	0.00%	1.86%	-2.67%
Acumulado actual	100.00%	97.33%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	98.50%	-1.50%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**99.79%**	**-0.21%**
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	8.49%	8.49%	100.00%	99.52%	-0.48%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0.00%	10.11%	10.11%	100.00%	81.27%	-18.73%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	93.98%	-6.02%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02		**0.00%**	**6.20%**	**6.20%**	**100.00%**	**91.59%**	**-8.41%**
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02		**0.00%**	**1.86%**	**1.86%**	**100.00%**	**97.33%**	**-2.67%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	95.00%	-5.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	85.00%	-15.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS		**99.44%**	**98.33%**	**-1.11%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 478,743,193.00**	**$ 42,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	**$ 3,870,367,526.00**
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00
VALOR PARCIAL N°3	$ 521,807,681.00
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00
VALOR PARCIAL N°7	$ 263,529,060.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,575,439,166.00
SUMAS IGUALES	**$ 1,294,928,360.00**


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	**$ 2,575,439,166.00**	**$ 2,575,439,166.00**

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
INDICADOR TECNICO	**100.00%**	**97.33%**	**-2.67%**

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	**310**	**-8.29**

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	10/3/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	10/9/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	10/16/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	10/23/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	10/30/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	11/6/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	11/13/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	11/20/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	11/27/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	12/4/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	12/11/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	12/18/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	12/25/2025	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	1/1/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	1/8/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	1/15/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	1/22/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	1/29/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	2/5/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	2/12/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	2/19/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	2/26/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	3/5/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	3/12/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	3/19/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	3/26/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	4/2/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	4/9/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	4/16/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	4/23/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	4/30/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	5/7/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	5/14/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	5/21/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	5/28/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	6/4/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	6/11/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	6/18/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	6/25/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	7/2/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	7/9/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	7/16/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	7/23/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	7/30/2026	$ 733,972.09	0.03%	1.76%	$ 48,598,205.98	-$ 47,864,233.89	100.00%	$ 2,756,965,062.87	93.25%	$ 2,570,915,271.74
45	SEM 45	8/6/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
46	SEM 46	8/13/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
47	SEM 47	8/20/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
48	SEM 48	8/27/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	9/3/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No. 45 — **LOTE COP No.16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	45	**DEL**	10/08/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	16/08/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	317 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,455,237,837.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00
Valor adicional No. 3:	$ -
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 400,000,000.00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,870,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 878,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.00%	100.00%	**Obra Fisica Ejecutada (%)**	0.71%	98.80%
Valor de la Obra Programada:	$ -	$ 3,870,367,526.00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 21,330,281.00	$ 3,824,039,227.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100.00%	98.09%	-1.20%
Durante el periodo	0.00%	0.71%	
Acumulado actual	100.00%	98.80%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES		**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.52%	-0.48%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0.00%	7.13%	7.13%	100.00%	91.99%	-8.01%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	96.49%	-3.51%
	TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02		**0.00%**	**2.38%**	**2.38%**	**100.00%**	**96.00%**	**-4.00%**
	TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02		**0.00%**	**0.71%**	**0.71%**	**100.00%**	**98.80%**	**-1.20%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100.00%	98.00%	-2.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	99.00%	-1.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	92.00%	-8.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
508	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS		**86.36%**	**85.86%**	**-0.50%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 878,743,193.00**	**$ 442,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	**$ 3,870,367,526.00**
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00
VALOR PARCIAL N°3	$ 509,104,595.00
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00
VALOR PARCIAL N°7	$ 263,529,060.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,562,736,080.00
SUMAS IGUALES	**$ 1,307,631,446.00**

INDICADOR FINACIERO	**VALOR FACTURADO**	**% DE AVANCE FINANCIERO**
	$ 2,562,736,080.00	**66.21%**
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 1,307,631,446.00	


NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	**% AVANCE PROGRAMADO**	**% AVANCE EJECUTADO**	**% RETRASO - % ADELANTO +**
	100.00%	**98.80%**	**-1.20%**

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	**DIAS TOTAL DEL CONTRATO**	**RETRASO**
	426	**-5.11**

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	23/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	30/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	7/12/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	14/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	21/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	28/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	4/01/2026	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	11/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	18/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	25/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	1/02/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	8/02/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	15/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	22/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	1/03/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	8/03/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	15/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	22/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	29/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	5/04/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	12/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	19/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	26/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	3/05/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	10/05/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	24/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	31/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	7/06/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	14/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	21/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	28/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	5/07/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	12/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	19/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	26/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	2/08/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	9/08/2026	$ 733,972.09	0.03%	1.76%	$ 48,598,205.98	-$ 47,864,233.89	100.00%	$ 2,756,965,062.87	93.25%	$ 2,570,915,271.74
45	SEM 45	16/08/2026		0.00%	0.77%	$ 21,260,114.90	-$ 21,260,114.90	100.00%	$ 2,756,965,062.87	94.02%	$ 2,592,175,386.64
46	SEM 46	23/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
47	SEM 47	30/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
48	SEM 48	6/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	13/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observaciones presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas. Se realizara visita de verificacion con el fin de revisar si se acatasron observaciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizo el retiro de grama sobre el tanque y el alistado de la misma zona. De igual manera se efectuo el llenado de tanque para prueba de estanqueidad. Se evidencia filtraciones contra el muro al lado de la cancha, se solicitga al contratista realizar las reparaciones correspondientes.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la atención y corrección de las observaciones realizadas previamente en el flanche, mediante la aplicación de sellante tipo SikaFlex. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se evidenciaron condiciones adecuadas de orden y aseo en el área de trabajo.
Asimismo, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, haciendo especial énfasis en el uso del casco de seguridad durante la ejecución de las actividades. De igual manera, se reiteró la importancia de mantener las áreas de trabajo organizadas y libres de materiales o elementos que puedan generar condiciones inseguras, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio el retiro de los materiales de construcción, al igual que se realizó una jornada de aseo y se implementó todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: De acuerdo a lo acordado en el comité realizado el 31 de julio del 2026, se debe aplicar impermeabilizante sobre hilo de flanche y pintar el punto fijo del mismo color azul existente.
Se solicita corregir la pintura aplicada en perfileria de policarbonato, toda vez que los parales y soportes presentan textura irregular y escurrimientos de pintura. De igual manera, se requiere corregir la aplicación de Sikaflex en la zona del flanche y asegurar los puntos donde se evidencia separación

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado, el contratista realizo muros de drywall, trabajo eléctrico y aplicación de pintura.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la finalización de la instalación de interruptores y tomacorrientes en las aulas, así como la finalización de remates en láminas de drywall y demás actividades complementarias. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó el uso de escaleras para la ejecución de las actividades de pintura y se evidenció que el personal contaba con los EPP requeridos.
Asimismo, se recomendó al contratista implementar y mantener jornadas de orden y aseo durante y al finalizar las actividades, garantizando el adecuado almacenamiento de materiales, herramientas y residuos, con el fin de mantener condiciones seguras en el frente de obra y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. De igual manera, se reiteró la importancia de verificar el estado de las escaleras antes de su utilización y garantizar su uso adecuado y seguro.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio la recolección y el retiro de los residuos de construcción y demolición mediante gestores autorizados, al igual que se realizaron labores de orden y aseo en las áreas intervenidas para el adecuado manejo de los residuos generados, además se implementó todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: Durante el presente periodo no se realizaron actividades en este frente. En placa de parqueradero esta pendiente realizar la demarcacion de pintura.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en la institución; sin embargo, durante el recorrido realizado por la Interventoría se verificó que el contratista aún tiene observaciones pendientes por subsanar, motivo por el cual se reiteró la necesidad de implementar las acciones correctivas correspondientes antes de la entrega definitiva del proyecto.
Por lo anterior, la Interventoría recomendó al contratista que, una vez se reanuden las actividades, el personal cuente con los EPP requeridos y se implementen las medidas de seguridad correspondientes, así como la señalización y delimitación de las áreas de trabajo. Del mismo modo, se solicitó efectuar el retiro oportuno de los materiales remanentes y dar cierre a las observaciones formuladas por la Interventoría.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
•MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio actividades de retoque de pintura y se ejecutaron labores de limpieza, al igual que el retiro de los materiales de construcción, al igual se garantizó que implemento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se solicita la instalación del sistema de apantallamiento. El supervisor solicita incluir dentro del alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. El contratista deberá remitir el procedimiento constructivo y la evidencia correspondiente al tratamiento ejecutado en las juntas de la losa de contrapiso.
Asimismo, permanecen pendientes de atención las observaciones formuladas por la interventoría relacionadas con la calidad de los acabados, el desprendimiento de pintura en placas y las labores de limpieza y aseo al finalizar las actividades.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **EL JAZMIN - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 11 de Agosto de 2026, pendiente realizar visita de verificacion.

° **LA FELICIDAD - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 10 de Agosto de 2026, pendiente realizar visita de verificacion.

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:

6. Generales: Una vez revisado el balance de emergencias, se establece que, por disponibilidad de recursos, no se atenderán nuevas solicitudes. En consecuencia, la presente emergencia queda pendiente de ejecución.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se instalo la canal, flanche y el desagüe.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de bajantes de aguas lluvias, instalación de canales, conexión del sistema al cárcamo e instalación de flanche en un sector del muro intervenido. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el personal contaba con los EPP requeridos y hacía uso adecuado de estos durante el desarrollo de las actividades.
Asimismo, se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad del frente de obra, sin evidenciarse la ocurrencia de incidentes o accidentes durante la ejecución de las labores. La Interventoría recomendó al contratista continuar fortaleciendo las medidas de prevención y control, mantener condiciones adecuadas de orden y aseo y garantizar la correcta señalización y delimitación de las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion es "Mantenimiento cerramiento metálico existente; incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero de Nivelacion Tipo Sikafloor, suminitro e instalacion de flanches y Reparacion de filtracion en la placa de cubierta)

Se inició la instalación del cielo raso de la ludoteca. Queda pendiente instalacion de flanche y goteo en cubiereta y pintura en muros y cielo de baños.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al resane y pintura de muros en el punto fijo, específicamente en sectores que presentaban pequeños agrietamientos. Asimismo, se realizaron labores de corrección de observaciones relacionadas con la nivelación del cielo raso de la ludoteca, así como la ejecución de terminaciones y acabados en dicha área.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas. De igual manera, se reiteró la importancia de realizar el diligenciamiento y socialización de los ATS antes del inicio de las labores y mantener condiciones adecuadas de orden y aseo durante y al finalizar la jornada de trabajo, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio el ingreso de materiales y elemento requeridos para la finalización del cielo raso, por lo que se recomienda al terminar retirar el material, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se aprueba la aplicación de pintura en esmalte color blanco en los muros y el cielo raso de los dos baños ubicados en el segundo piso.
Adicionalmente, se evidenció una filtración sobre una bajante de la cubierta, la cual está generando humedad en el muro contiguo. Se solicita verificar el origen de la filtración y ejecutar las acciones correctivas correspondientes.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 317 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

1. Actividades Tecnicas: El alcance contempla las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado "la casona"

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Labores ejecutadas sin novedad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista deberá realizar la reposición del cable para la acometida de los tableros del rack

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La intervencion incluye las labores de pintura en la fachada posterior y la fachada lateral interna efectuadas en el bloque principal, lo anterior con el fin de unificar la apariencia del bloque.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realiza visita de verificación entre la supervisión, el contratista de obra y la interventoría, esto con el fin de determinar las causas de la afectación y el alcance de la intervención; Como compromisos se establece efectuar el presupuesto y organizar el personal y equipos para ingresar a la sede.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Ficha SAE remitida el 03 de Agosto de 2026, pendiente realizar visita de verificacion.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Se hacen terminaciones en cielo raso de la ludoteca de la institución.



Se hacen terminaciones de resane y pintura en punto fijo de la institución.



Se evidencia nivelación de cielo raso en ludoteca.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Se evidencia aplicación de pintura en placas.



Se evidencia limpieza de cárcamo en zona de recreación infantil de la institución.



Se evidencia limpieza en placa y alrededores.



Se evidencia retiro de materiales y pertenencias de trabajadores en techo, donde se realizó el manto impermeabilizante.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Se evidencia pintura de estructura en drywall en salón de informática.



Se evidencia creación de estructura en drywall.




Se evidencia pintura en punto fijo hasta primer piso de la institución.



Se evidencia pintura en salón utilizado para acopio de materiales y pertenencias de trabajadores.



Instalación de tomacorrientes en salones.



Aplicación de pintura base en segundo piso de la institución.

1.



Instalación de red eléctrica y cableado en canal eléctrica del cuarto piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C




Instalación de flotador en tanque.



Instalación de teflón en flotador del tanque.



Colocación de láminas policarbonato en pérgola de la institución.



Instalación de sobrepiso en placa del tanque.

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 46

CO1.PCCNTR.8155097

LOTE COP No.16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	46	DEL	17/08/2026 (DD-MM-AA)	AL	23/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	324 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	$ 2,456,237,837.00
AIU	33.88% $ 831,834,579.18
COSTO DIRECTO	$ 1,623,403,257.82
OFERTADO	$ 2,176,494,644.00
EMERGENCIAS	$ 100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2,276,494,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 278,743,193.00
Valor adicional No. 1:	$ 380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$ 635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$ -
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	$ 635,129,689.00
Valor adicional No. 3:	$ -
Valor inicial No. 3 emergencias:	$ 400,000,000.00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:	$ -
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$ 3,870,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 878,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2,991,624,333.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	$ 796,276,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$ 139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$ 219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.00%	100.00%	Obra Fisica Ejecutada (%)	1.08%	99.63%
Valor de la Obra Programada:	$ -	$ 3,870,367,526.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 32,159,962.00	$ 3,855,853,648.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100.00%	98.55%	-0.37%
Durante el periodo	0.00%	1.08%	
Acumulado actual	100.00%	99.63%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0.00%	0.48%	0.48%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0.00%	10.27%	10.27%	100.00%	99.79%	-0.21%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	96.49%	-3.51%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	**0.00%**	**3.58%**	**3.58%**	**100.00%**	**98.76%**	**-1.24%**
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	**0.00%**	**1.08%**	**1.08%**	**100.00%**	**99.63%**	**-0.37%**

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
	SUBA	RAMON DE ZUBIRIA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	99.00%	-1.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	97.00%	-3.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
908	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	11.00%	11.00%	0.00%	$ -		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	**87.96%**	**87.79%**	**-0.17%**	**$ 436,226,240.00**	**$ 878,743,193.00**	**$ 442,516,953.00**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,870,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$ 88,202,201.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 500,169,705.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 509,104,595.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 327,265,136.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 268,133,285.00	
VALOR PARCIAL N°6	$ 606,332,098.00	
VALOR PARCIAL N°7	$ 263,529,060.00	
VALOR PARCIAL N°8	$ 432,258,420.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 2,994,994,500.00	
SUMAS IGUALES		$ 875,373,026.00

INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 2,994,994,500.00	77.38%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 875,373,026.00	


NOTA: TENIENDO EN CUENTA LA ADICION EN VALOR DE LA MODIFICATORIA N°3 SE REDUCE EL PORCENTAJE FINACIERO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANTO +
	100.00%	99.63%	-0.37%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	426	-1.58

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	23/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	30/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	7/12/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	14/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	21/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	28/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	4/01/2026	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	11/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	18/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	25/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	1/02/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	8/02/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	15/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	22/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	1/03/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	8/03/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	15/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	22/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	29/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	5/04/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	12/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	19/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	26/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	3/05/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	10/05/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	24/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	31/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	7/06/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	14/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	21/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	28/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	5/07/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	12/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	19/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	26/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	2/08/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	9/08/2026	$ 733,972.09	0.03%	1.76%	$ 48,598,205.98	-$ 47,864,233.89	100.00%	$ 2,756,965,062.87	93.25%	$ 2,570,915,271.74
45	SEM 45	16/08/2026		0.00%	0.77%	$ 21,260,114.90	-$ 21,260,114.90	100.00%	$ 2,756,965,062.87	94.02%	$ 2,592,175,386.64
46	SEM 46	23/08/2026		0.00%	2.82%	$ 77,844,021.32	-$ 77,844,021.32	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.85%	$ 2,670,019,407.96
47	SEM 47	30/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
48	SEM 48	6/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	13/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El contratista debe efectuar unas labores establecidas en el contrato como no previstas por lo que hasta tanto se radiquen y aprueben por la supervision se haran efectivos.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: El 13 de agosto se realizó una mesa de trabajo con el fin de unificar criterios respecto a los NPs para la presentación a estudios previos, con el propósito de avanzar en su aprobación y de esta manera, lograr el cierre de la sede

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observaciones presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas. Se realizara visita de verificacion con el fin de revisar si se acataron observaciones.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizo aplicación de pintura color gris en punto fijo debajo de la pergola instalada y se efectuo resane en patas de reja

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en los muros de las áreas intervenidas, así como el montaje de andamios para la ejecución de actividades de mantenimiento y acabados. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó la ejecución de trabajos en alturas y se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP y los EPCC, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades desarrolladas.
Asimismo, se recomendó realizar y mantener jornadas de orden y aseo durante y al finalizar las actividades, garantizando el adecuado almacenamiento de materiales, herramientas y residuos. De igual manera, se evidenció que el cerramiento perimetral se encontraba en buenas condiciones, permitiendo una adecuada delimitación del área de trabajo, por lo que se recomendó continuar realizando su verificación y mantenimiento periódico.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento perimetral, al igual se ha realizado jornadas de aseo y se implementó todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales:
Se solicita corregir la pintura aplicada en perfileria de policarbonato, toda vez que los parales y soportes presentan textura irregular y escurrimientos de pintura. De igual manera, se requiere corregir la aplicación de Sikaflex en la zona del flanche y asegurar los puntos donde se evidencia separación

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado, el contratista realizo muros de drywall, trabajo eléctrico, aplicación de pintura, instalacion del flanche, labores de aseo y reposicion de cubierta afectada en la ejecucion de la obra.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de flanche. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que las labores fueron desarrolladas bajo condiciones adecuadas de seguridad, evidenciándose el uso correcto de los EPP, los EPCC y la línea de vida, de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad.
Asimismo, se evidenciaron labores de limpieza y aseo en el tercer y cuarto piso de la institución, así como la adecuada organización de los materiales en el área intervenida. La Interventoría recomendó continuar fortaleciendo estas medidas de orden y aseo y mantener las condiciones de seguridad implementadas durante la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia residuos como chatarra en el frente, al igual que se realizaron labores de orden y aseo en las áreas intervenidas, se recomienda realizar la debida disposición con el gestor autorizados e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana, el contratista inicio con las actividades para el apantallamiento. De igual manera estuvo en sitio con el fin de ejecutar las labores de pintura en la placa; sin embargo, debido a las condiciones climáticas y la alta probabilidad de lluvia, se decidió reprogramar la actividad con el fin de evitar afectaciones sobre la pintura recién aplicada y garantizar la adecuada ejecución del trabajo.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la finalización de las labores de limpieza del cárcamo y la ejecución de actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la placa. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se verificó que el manto impermeabilizante se encontraba en buenas condiciones y sin afectaciones evidentes.
Asimismo, se constató el retiro de los materiales, herramientas y demás elementos pertenecientes al personal que se encontraban en el área intervenida, dejando las instalaciones en adecuadas condiciones de orden y aseo. Se recomendó al contratista mantener estas condiciones durante la etapa de cierre y garantizar que, en caso de requerirse el ingreso de personal para actividades pendientes, se implementen las medidas de seguridad correspondientes y se haga uso adecuado de los EPP.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos, se realizó jornadas de orden y aseo al igual se garantizó el cumplimiento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se solicita la instalación del sistema de apantallamiento. El supervisor solicita incluir dentro del alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. El contratista deberá remitir el procedimiento constructivo y la evidencia correspondiente al tratamiento ejecutado en las juntas de la losa de contrapiso.
Asimismo, permanecen pendientes de atención las observaciones formuladas por la interventoría relacionadas con la calidad de los acabados, el desprendimiento de pintura en placas y las labores de limpieza y aseo al finalizar las actividades.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **EL JAZMIN - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 11 de Agosto de 2026, pendiente realizar visita de verificacion.

° **LA FELICIDAD - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 10 de Agosto de 2026, pendiente realizar visita de verificacion.

° **RAMON DE ZUBIRIA:** Labores finalizadas. El contratista realiza labores de corte y retiro de material vegetal. La interventoria esta a la espera de la Ficha SAE para legalizar el procedimiento

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:

6. Generales: Se espera que la supervisión verifique el balance presupuestal y, con base en este, defina la viabilidad de realizar la intervención correspondiente en la sede

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con SST en el frente de obra, por lo tanto, no se registró presencia de personal ejecutando labores, ni diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro y demás actividades asociadas a SST.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
6. Generales: Se instalo la canal, flanche y el desagüe. Se verifico arreglo de filtracion de sanitario

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion es Mantenimiento cerramiento metálico existente incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero de Nivelacion Tipo Sikafloor, suminitro e instalacion de flanches y Reparacion de filtracion en la placa de cubierta

Se inició la instalación del cielo raso de la ludoteca y pintura en muros y cielo de baños. Queda pendiente instalacion de flanche y goteo en cubiereta

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la llegada y acopio de material destinado a la finalización de la instalación del cielo raso en la ludoteca. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte del personal, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de cargue, descargue, manipulación y posterior instalación de los materiales.
Asimismo, se recomendó mantener condiciones adecuadas de orden y aseo durante el desarrollo de las actividades, garantizando el adecuado almacenamiento y disposición de los materiales, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: Se evidenció una filtración sobre una bajante de la cubierta, la cual está generando humedad en el muro contiguo. Se solicita verificar el origen de la filtración y ejecutar las acciones correctivas correspondientes. De igual manera se evidencio que uno de los tanques tiene escape, se solicito al contratista las acciones correctivas correspondientes.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 324 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

1. Actividades Tecnicas: El alcance contempla las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado "la casona"

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Labores ejecutadas sin novedad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: El contratista deberá realizar la reposición del cable para la acometida de los tableros del rack

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas y entregadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La intervencion incluye las labores de pintura en la fachada posterior y la fachada lateral interna efectuadas en el bloque principal, lo anterior con el fin de unificar la apariencia del bloque.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se espera que el contratista realice el presupuesto correspondiente, con el fin de que este sea revisado y aprobado por la interventoría y la supervisión, para posteriormente dar inicio a las actividades.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Ficha SAE remitida el 03 de Agosto de 2026, pendiente realizar visita de verificacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuan labores de pintura base en muros de segundo piso.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El alcance de la intervencion incluye la pintura de muros, puertas y esmalte punto fijos de primer y segundo nivel

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIONDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO RIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Se realiza aplicación de pintura blanca tipo esmalte en muros del baño del segundo piso.



Se evidencia escape de agua en el tanque ubicado en la cubierta de la institución.



Se finaliza la aplicación de pintura en muros del baño del segundo piso.



Se continúa con la aplicación de pintura en muros exteriores del baño del segundo piso.



Se realiza pintura de techo en el área correspondiente al baño del segundo piso.



Se ejecuta terminación parcial del cielo raso de la biblioteca.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Se aplica pintura base en las áreas del segundo piso de la institución.



Se realiza aplicación de pintura amarilla en puertas del cuarto piso.



Se realiza instalación de canalización eléctrica en el cuarto piso.



Se realiza instalación de quince tomacorrientes en la canalización del cuarto piso.



Se inicia aplicación de pintura blanca tipo vinilo en el salón de laboratorios del tercer piso.



Se finaliza la instalación de luminarias en laboratorio



Se realiza aplicación de pintura amarilla en puertas del tercer piso.




Se finalizan trabajos de pintura en el área de laboratorios del tercer piso.



Se inicia la instalación de carpintería metálica en el cuarto piso.



Se realiza instalación de marco y puerta en el cuarto piso.



Se instala andamio para la ejecución de trabajos de instalación del flange.



Se inicia la instalación del flanche correspondiente a las dos canaletas de la institución.



Se realiza pintura de estructura en drywall del cuarto piso.



Se evidencia reparación de lámina de cubierta tipo Ecoroof en la tarima de la institución.


p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 46** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Se evidencia que se hizo pintura de placa.



Instalacion de bordillo en ladrillo en placa.


p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 46** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C




Se realiza resanes en muros y se evidencian actividades pendientes de ejecución.



No se ha realizado reparación de pintura en las platinas de la pérgola.



Se evidencia ejecución de sobrepiso en el área del tanque.



Se realizan resanes en muros de la parte alta



Se aplica pintura tipo vinilo en los muros previamente resanados.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 47

CO1.PCCNTR.8155097

LOTE COP No.16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	47	DEL	22/08/2026 (DD-MM-AA)	AL	28/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	329 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

VALOR DEL CONTRATO		$	2,455,237,837.00
AIU	33.88%	$	831,834,579.18
COSTO DIRECTO		$	1,623,403,257.82
OFERTADO		$	2,176,484,644.00
EMERGENCIAS		$	100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	2,276,484,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		$	278,743,193.00
Valor adicional No. 1:		$	380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	180,000,000.00
Valor adicional No. 2:		$	635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:		$	-
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:		$	635,129,689.00
Valor adicional No. 3:		$	-
Valor inicial No. 3 emergencias:		$	400,000,000.00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:		$	-
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		$	3,870,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	878,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	2,991,624,333.00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	$	796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	1,154,847,325.00


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Prooramada (%)	0.00%	100.00%	Obra Física Ejecutada (%)	0.16%	99.78%
Valor de la Obra Prooramada:	$ -	$ 3,870,367,526.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4,637,018.00	$ 3,861,659,199.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100.00%	99.62%	
Durante el periodo	0.00%	0.16%	-0.22%
Acumulado actual	100.00%	99.78%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
		FRENTES CONTRACTUALES						
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02						
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0.00%	0.21%	0.21%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0.00%	1.34%	1.34%	100.00%	97.83%	-2.17%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	0.00%	0.52%	0.52%	100.00%	99.28%	-0.72%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	0.00%	0.16%	0.16%	100.00%	99.78%	-0.22%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
		EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS						
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 3,906,314.00		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,859,471.00		
	SUBA	RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,171,894.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	97.00%	-3.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 51,712,689.00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	$ -		
908	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	84.62%	84.50%	-0.12%	$ 498,876,608.00	$ 878,743,193.00	$ 379,866,585.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,870,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$	88,202,201.00
VALOR PARCIAL N°2	$	500,169,705.00
VALOR PARCIAL N°3	$	509,104,595.00
VALOR PARCIAL N°4	$	327,265,136.00
VALOR PARCIAL N°5	$	266,133,285.00
VALOR PARCIAL N°6	$	620,841,807.00
VALOR PARCIAL N°7	$	263,529,060.00
VALOR PARCIAL N°8	$	431,609,822.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$	3,008,855,611.00
SUMAS IGUALES		$ 861,511,915.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3,008,855,611.00	77.74%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 861,511,915.00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	100.00%	99.78%	-0.22%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	426	-0.92

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	23/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	30/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	7/12/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	14/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	21/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	28/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	4/01/2026	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	11/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	18/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	25/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	1/02/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	8/02/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	15/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	22/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	1/03/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	8/03/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	15/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	22/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	29/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	5/04/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	12/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	19/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	26/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	3/05/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	10/05/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	24/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	31/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	7/06/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	14/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	21/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	28/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	5/07/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	12/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	19/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	26/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	2/08/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	9/08/2026	$ 733,972.09	0.03%	1.76%	$ 48,598,205.98	-$ 47,864,233.89	100.00%	$ 2,756,965,062.87	93.25%	$ 2,570,915,271.74
45	SEM 45	16/08/2026		0.00%	0.77%	$ 21,260,114.90	-$ 21,260,114.90	100.00%	$ 2,756,965,062.87	94.02%	$ 2,592,175,386.64
46	SEM 46	23/08/2026		0.00%	2.82%	$ 77,844,021.32	-$ 77,844,021.32	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.85%	$ 2,670,019,407.96
47	SEM 47	30/08/2026		0.00%	0.06%	$ 1,778,534.51	-$ 1,778,534.51	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.91%	$ 2,671,797,942.47
48	SEM 48	6/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	13/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100% de las obras solicitadas inicialmente.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se observa que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se efectuó la reparación del filo del cárcamo, el cual presentaba agrietamiento y desprendimiento, seguido de la aplicación de pintura azul. Sin embargo, se evidenció diferencia de tonalidad respecto a la pintura existente, por lo que la interventoría solicita realizar el acabado con una tonalidad similar a la existente, con el fin de garantizar la uniformidad del acabado y evitar diferencias visibles en el área intervenida.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Sede entregada sin novedad.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad:

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Por temas de garantia se solicito la pintura en el cuarto de almacen ubicado en el primer nivel.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Frente ejecutado y entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se evidencia que en referencia a la parte presupuestal y de programacion la institucion presenta un cumplimiento del 100%

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: De acuerdo a las observaciones presentadas por la institucion se programa que el contratista realice subsanaciones de posventa por dilatacion de juntas.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se realizó resane y pintura en punto fijo. Asimismo, se ejecutaron actividades de enchape y sobrepiso en la parte superior del tanque. De igual manera, se evidenció una fuga en el tanque, la cual actualmente se encuentra en revisión por parte del contratista.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la continuación de las labores de enchape e instalación de piso sobre la placa del tanque. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuentan con cerramiento perimetral, al igual se ha realizado jornadas de aseo y se implementó todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Algunas de las actividades ejecutadas en obra no se encuentran contempladas dentro de la programación presentada por el contratista, debido a que corresponden a actividades nuevas que han surgido durante la ejecución. No obstante, estas se encuentran en proceso de ejecución, entre las cuales se incluyen el resane y pintura del punto fijo, así como las actividades de sobrepiso y enchape realizadas en la parte superior del tanque.
Se solicita corregir la pintura aplicada en perfileria de policarbonato con aspersor, toda vez que los parales y soportes presentan textura irregular y escurrimientos de pintura. De igual manera, se requiere corregir la aplicación de Sikaflex en la zona del flanche y asegurar los puntos donde se evidencia separación

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizaron retoques de pintura y se efectuó la instalación de la estructura metálica y la madera correspondiente para la conformación de las mesas ubicadas en el salón de informática. De igual manera, se ejecutaron labores de aseo y se realizó la reparación y reposición del tubo de agua que fue afectado durante las labores desarrolladas en la zona de acopio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de soportes metálicos en el aula de informática, así como la instalación de la superficie de madera sobre la estructura metálica y labores de limpieza en áreas del tercer y cuarto piso, además de otras actividades complementarias.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo, especialmente en la zona del jardín, garantizando el retiro oportuno de residuos, materiales y elementos que puedan generar condiciones inseguras. Asimismo, se recomendó mejorar y reforzar el cerramiento perimetral, verificando periódicamente su estabilidad y condiciones, con el fin de garantizar una adecuada delimitación del área de trabajo y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Las cantidades de obra se actualizan conforme al proceso constructivo, con base en el balance presentado por el contratista de obra.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencio el traslado de residuos de los otros colegios a este frente, por lo que se le hace un llamado de atención al contratista por el desorden en la zona de acopio, al igual no se evidencio el cerramiento adecuado de los individuos arbóreos y se vio afectado, por lo que se recomienda realizar la debida disposición, recuperar la zona verde y la debida protección a los individuos arbóreos, al igual que realizar labores de orden y aseo en las áreas intervenidas e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: La supervisión solicita realizar el retiro y evacuación del material acopiado, con el fin de liberar y mantener despejados los espacios intervenidos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El contratista finalizó las actividades correspondientes al apantallamiento. Por solicitud de la supervisión, se tiene programada la pintura y demarcación de los parqueaderos de bicicletas durante los fines de semana, con el fin de evitar interferencias con los estudiantes. Sin embargo, la actividad no ha podido ejecutarse debido a las lluvias presentadas, pese a la presencia del contratista en sitio.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la placa exterior ubicada junto a la cancha de la institución. Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad.
Asimismo, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo durante y al finalizar las labores, efectuando el retiro oportuno de residuos, materiales y herramientas utilizadas, con el fin de mantener condiciones seguras en las áreas intervenidas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: La evaluación se realiza con base en el cronograma presentado por el contratista.

4.2 Actividades programadas NO ejecutadas:
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, no se evidencian residuos, se realizó jornadas de orden y aseo al igual se garantizó el cumplimiento todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: El supervisor solicita incluir dentro del alcance la instalación de la baranda, la pérgola y la demarcación de la losa de contrapiso. El contratista deberá remitir el procedimiento constructivo y la evidencia correspondiente al tratamiento ejecutado en las juntas de la losa de contrapiso.
Asimismo, permanecen pendientes de atención las observaciones formuladas por la interventoría relacionadas con la calidad de los acabados, el desprendimiento de pintura en placas y las labores de limpieza y aseo al finalizar las actividades.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA PROYECTOS SILVICULTURALES

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **EL JAZMIN - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B:** Se reporta finalización de las labores, actividades ejecutadas sin novedad.

° **INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 11 de Agosto de 2026, labores finalizadas.

° **LA FELICIDAD - SEDE A:** Ficha SAE remitida el 10 de Agosto de 2026, labores finalizadas.

° **RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A:** Labores finalizadas. El contratista realiza labores de corte y retiro de material vegetal. La interventoria esta a la espera de la Ficha SAE para legalizar el procedimiento

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Una vez verificadas las labores se concilian horario de intervención para ingresar a la sede; No requiere programación por ser una obra menor.

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: El contratista debe remitir el Informe de Ejecución de Actividades Silviculturales con el fin de proceder con la autorización del pago. La Actividad será verificada por el Profesional Ambiental de la Interventoría

6. Generales: Se realiza visita de verificación y reporte en porcentaje de las intervenciones efectuadas dentro del proceso.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155350**

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES

1. Actividades Tecnicas: Se finalizaron las labores en esta sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se finalizan las obras diseñadas para reparar las filtraciones en cubierta y se realiza la entrega sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EL JAZMIN - SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Frente de obra entregado

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Queda pendiente por parte del contratista la reposición de la cobertura vegetal mediante la siembra de árboles y especies ornamentales en las zonas afectadas por la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA MERCED - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Obra finalizada y entregada sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia afectacion en tuberia de desague la cual debe ser corregida, lo que incluye cambio de tuberia y reparacion de puntos de drenaje, para lo cual el contratista se encuentra revisando presupuesto teniendo en cuenta que es tuberia CPVC

2. Seguridad Social y SST:

4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental:
6. Generales: Se espera que la supervisión verifique el balance presupuestal y, con base en este, defina la viabilidad de realizar la intervención correspondiente en la sede. No se realizará la intervención hasta contar con el aval correspondiente por parte de la supervisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CARLO FEDERICI -SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se instalo la canal, flanche y el desagüe. Se verifico arreglo de filtracion de sanitario, sin novedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA- SEDE B

1. Actividades Tecnicas: El alcance de la intervencion es Mantenimiento cerramiento metálico existente incluye cimentacion, Alistado de piso en terraza, media caña, Mortero de Nivelacion Tipo Sikafloor, suministro e instalacion de flanches y Reparacion de filtracion en la placa de cubierta

El contratista realizó la instalación del flanche en la cubierta, así como la pintura del techo y muros de los baños. Respecto al cielo raso de la biblioteca, se presentan observaciones en los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista realizar las respectivas correcciones.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en tonalidad azul en diferentes áreas de la cancha de la institución, así como trabajos de reparación del pavimento ubicado junto al cárcamo, en un sector que presentaba agrietamientos y desprendimientos, además de otras actividades complementarias.
De igual manera, se recomendó mantener condiciones adecuadas de orden y aseo, realizar el retiro oportuno de los residuos y materiales producto de las actividades de reparación y pintura, y verificar previamente el estado de las herramientas y equipos utilizados. Se indicó al contratista mantener las medidas de seguridad implementadas durante la ejecución de las labores, especialmente en las áreas de circulación de la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se recomendó realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: En cielo raso de la ludoteca se presentan observaciones en los remates, por lo que la interventoría y la supervisión solicitaron al contratista realizar las respectivas correcciones. Se espera que el contratista subsane.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 331 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON

1. Actividades Tecnicas: El alcance contempla las labores de apuntalamiento requeridas para sostener el muro de fachada del bloque denominado "la casona"

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Labores ejecutadas sin novedad

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA MARCO ANTONIO CARREÑO- PRIORITARIA

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el ingeniero apoyo a la supervision con el fin de unificar criterios entre las partes y asi radicar paquetes finales al departamento de estudios previos de la SED.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Labores finalizadas y entregadas

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A

6. Generales: La intervencion incluye las labores de pintura en la fachada posterior y la fachada lateral interna efectuadas en el bloque principal, lo anterior con el fin de unificar la apariencia del bloque; labores finalizadas sin novedad .

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JAZMIN SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se efectuan labores de pintura base en muros de primer y segundo piso.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: El alcance de la intervencion incluye la pintura de muros, puertas y esmalte punto fijos de primer y segundo nivel

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A

1. Actividades Tecnicas: Se realizó el desmonte del cielorraso, luminarias y tanques existentes en el área de intervención.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al desmonte del cielo raso existente, desmonte de 3 luminarias ubicadas en el área intervenida y desmonte de 6 tanques con capacidad de 500 litros cada uno.
Durante el seguimiento realizado por la Interventoría, se recomendó al contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades de desmonte y manipulación de elementos. Asimismo, se recomendó realizar el adecuado acopio y organización de los materiales, luminarias y tanques retirados, evitando su disposición en zonas de circulación o áreas que puedan generar condiciones inseguras.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se realizo el desmonte del cielo raso, luminarias y tanques, por lo que se recomendó acopiarlos adecuadamente, retirarlos si es necesario, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Ficha SAE remitida el 03 de Agosto de 2026. Se aclara que la cubierta no se encuentra contemplada dentro del alcance de la intervención. No obstante, durante la visita se evidenciaron perforaciones en la cubierta, presencia de humedad en la parte superior del área intervenida y el ingreso de aves, principalmente palomas, a través de una rejilla ubicada en la cubierta.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO COSTA RICA

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se programa visita de verificacion el dia martes primero de septiembre, en conjunto con interventoria y contratista con el fin de determinar y presupuestar la intervencion.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR SEDE B

1. Actividades Tecnicas: A la espera que el contratista remita presupuesto de obra, con el fin de que este sea evaluado por la interventoria y la supervision para dar inicio a las obras.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO VAN UDEN SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se realiza visita de verificacion el dia viernes en compañía de la supervision y el contratista de obra, lo anterior con el fin de verificar el alcance de las labores, realizar presupuestos y programar el inicio de la intervencion.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIRMAS

ARQ.LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DRA.SILVIA JULIANA BETANCUR RODRIGUEZ
ASESOR JURÍDICO

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 315 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Instalación de flanche en la parte central de la cubierta de la institución.



Instalación perimetral de flanche en la cubierta de la institución.



Ajuste y corrección del flotador del tanque para eliminar desbordamientos de agua.



Pintura de red metálica en tonalidad azul.



Ejecución de resanes y remates en cielo raso, los cuales presentan acabado deficiente.



Retiro de soporte de cielo raso.

1.



Aplicación de pintura azul en el área del cárcamo.



Aplicación de pintura azul en sector de la cancha de la institución.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 314 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Instalación de flanche en culata y completamiento del sistema de flanchado.



Instalación de flanche total.



Corrección y puesta en funcionamiento de tomacorriente que se encontraba en mal estado.



Instalación de estructura metálica y base en madera en el área de informática.



Ejecución de aseo en salones del tercer piso.



No se evidencia aplicación de primera capa de pintura blanca en el segundo piso.


1.



Limpieza general del cerramiento de la institución.



Traslado de acopios y elementos del cerramiento al jardín de la institución.



Reparación de tubería afectada por el traslado de materiales y acopios.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 315 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B




No se evidencia aplicación de pintura en la placa de la cancha.



Se evidencia apantalllamiento en todo el perimetro de la cubierta de la institución.



Se evidencia correcto anclaje



Se evidencia adecuada instalación del pararrayos central.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 3015 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalación de nuevo balón boya en bronce para el sistema de flotador.



Inicio de enchape e instalación de piso en el sobrepiso del tanque.



Continúa la instalación de piso en el área del tanque.



Se evidencia disminución de 10 cm en el nivel del agua respecto a la marca inicial realizada el día martes.



Corrección y pintura de patinas en pérgola, con acabado no satisfactorio.



Se evidencia humedad en muro contiguo al tanque, asociada a posible filtración de agua.

1.



Emboquillado y enchape en el área del sobrepiso del tanque.

ANEXO 1.6 – RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ENTRADA Y SALIDA) – LOTE 16

FECHA	TIPO	No. OFICIO / RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO / REMITENTE
03/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-802	Observaciones ITEM NP 11,14,15,16,19,21,23,24,26,27,29,30,32,35,36,38,40,41,42-L16 RTA C.MILAGROSO – 150-2025	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
06/08/2026	ENTRADA	C.MILAGROSO – 152-2025	INFORME AMBIENTAL DE OBRA N°10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	C. MILAGROSO 2025
06/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-805	Solicitud informe mensual ambiental No.10 - Lote 16	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
10/08/2026	ENTRADA	C.MILAGROSO – 155-2025	INFORME SST NUMERO 10 DEL 3 JULIO DE 2026 AL 2 AGOSTO DE 2026.	C. MILAGROSO 2025
10/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-811	Aprobacion informe mensual ambiental N°10 - Lote 16	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
11/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-816	Remisión y aprobación de pólizas modificatorio No. 3	SED
12/08/2026	ENTRADA	Correo electrónico	Revision de acta parcial lote 16	SED – Ing. Hernán López
12/08/2026	ENTRADA	Correo electrónico	Mesa de trabajo NPS lote 16	SED – Ing. Hernán López
12/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-820	SOLICITUD DE APROBACION DE GARANTIAS LOTE 16	SED
12/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-826	Radicacion informe mensual ambiental N°10 - Lote 16	SED
12/08/2026	ENTRADA	Programación calendario	Aceptado: Reunión Ambiental Lote No. 16: Revisión de Metas de Aprovechamiento, Circularidad e Informes Ambientales	SED – Jhon Franklin Pérez (Ambiental)
18/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-828	Aprobación Informe Mensual SST No 10– V1 correspondiente al periodo del 03 de julio 2026 al 02 de agosto 2026– Rta Oficio C.MILAGROSO – 155-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
18/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-829	Radicación Informe Mensual SST No10– V1 correspondiente al periodo del 03 de julio al 02 de agosto del 2026 Rta oficio C.MILAGROSO – 155-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 – 016.	SED
21/08/2026	ENTRADA	Correo electrónico 21/08/2026	Subsanación NP´s 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42 y 43 - L16	C. MILAGROSO 2025
21/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-834	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 8 Pago al Contratista_ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
21/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-835	OFICIO REMISORIO DEL ACTA PARCIAL N° 8 PAGO AL CONTRATISTA CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 LOTE 16	SED
25/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-838	Remisión Aprobación Ítem No previsto SUBSANACIÓN NP´S - 11,13,15,16,19,21,23,24,26,27,29,32,35,36,38,40,41,42,43-L16 * Lote 16	SED Supervisor Hernan Lopez C. MILAGROSO 2025
28/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-840	Solicitud Manejo y Disposición residuos de Construcción y Demolición (RCD) - Jazmin sede A	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
28/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-841	Solicitud de Aprobacion de Garantias Lote No. 16	SED
28/08/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-842	Remisión y Aprobación de Pólizas Modificatorio No. 3 Contrato de obra N.° CO1.PCCNTR.8155097 Lote No. 16 Consorcio El Milagroso 2025	SED

FECHA	TIPO	No. OFICIO / RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO / REMITENTE
01/09/2026	ENTRADA	C.MILAGROSO – 159-2025	INFORMES DE EMERGENCIAS SILVICULTURALES.	C. MILAGROSO 2025
01/09/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-854	Aprobación Informe Técnico N° 10 – Lote 16	SED
02/09/2026	SALIDA	PROBINTEC-LOTE6-857	Notificación de modificación del personal del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931	SED

ANEXO 1.8 – PROGRAMACIÓN DE OBRA

Avance de ejecución y flujo de obra al cierre de la semana No. 47

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 47

CO1.PCCNTR.8155097

LOTE COP No.16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	47	DEL	22/08/2026 (DD-MM-AA)	AL	28/08/2026 (DD-MM-AA)	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	329 dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155097 (Numero del contrato)	LOTE COP	16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155097
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

VALOR DEL CONTRATO		$	2,455,237,837.00
AIU	33.88%	$	831,834,579.18
COSTO DIRECTO		$	1,623,403,257.82
OFERTADO		$	2,176,484,644.00
EMERGENCIAS		$	100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$	2,276,484,644.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$	178,743,193.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		$	278,743,193.00
Valor adicional No. 1:		$	380,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:		$	200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$	180,000,000.00
Valor adicional No. 2:		$	635,129,689.00
Valor inicial No. 2 emergencias:		$	-
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:		$	635,129,689.00
Valor adicional No. 3:		$	-
Valor inicial No. 3 emergencias:		$	400,000,000.00
Valor adicional No.3 Obras Contractuales:		$	-
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA		$	3,870,367,526.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$	878,743,193.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$	2,991,624,333.00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE TERMINACION	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°2	2/08/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICATORIA N°3	2/12/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	$	796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	1,154,847,325.00


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Prooramada (%)	0.00%	100.00%	Obra Física Ejecutada (%)	0.16%	99.78%
Valor de la Obra Prooramada:	$ -	$ 3,870,367,526.00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4,637,018.00	$ 3,861,659,199.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	100.00%	99.62%	
Durante el periodo	0.00%	0.16%	-0.22%
Acumulado actual	100.00%	99.78%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
		FRENTES CONTRACTUALES						
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
		FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02						
	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	0.00%	0.21%	0.21%	100.00%	100.00%	0.00%
	PUENTE ARANDA	SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	0.00%	1.34%	1.34%	100.00%	97.83%	-2.17%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02	0.00%	0.52%	0.52%	100.00%	99.28%	-0.72%
		TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02	0.00%	0.16%	0.16%	100.00%	99.78%	-0.22%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
		EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS						
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 17,578,413.00		
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,789,206.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,953,157.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 8,717,991.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 3,906,314.00		
925	FONTIBON	LA FELICIDAD - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,859,471.00		
	SUBA	RAMON DE ZUBIRIA - SEDE A (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 1,171,894.00		
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 9,318,316.00		
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 11,260,411.00		
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 121,172,363.00		
	PUENTE ARANDA	LA MERCED - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 50,507,407.00		
923	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE C (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 45,542,577.00		
	FONTIBON	CARLO FEDERICI - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,932,800.00		
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 19,666,574.00		
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 61,609,623.00		
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B (OBRA)	100.00%	97.00%	-3.00%	$ 33,821,137.00		
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,292,215.00		
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 5,346,647.00		
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	$ 15,811,089.00		
	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE A	80.00%	80.00%	0.00%	$ 51,712,689.00		
1402	LOS MARTIRES	EDUARDO SANTOS - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	$ -		
908	FONTIBON	COSTA RICA - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
		TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS	84.62%	84.50%	-0.12%	$ 498,876,608.00	$ 878,743,193.00	$ 379,866,585.00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		$ 3,870,367,526.00
VALOR PARCIAL N°1	$	88,202,201.00
VALOR PARCIAL N°2	$	500,169,705.00
VALOR PARCIAL N°3	$	509,104,595.00
VALOR PARCIAL N°4	$	327,265,136.00
VALOR PARCIAL N°5	$	266,133,285.00
VALOR PARCIAL N°6	$	620,841,807.00
VALOR PARCIAL N°7	$	263,529,060.00
VALOR PARCIAL N°8	$	431,609,822.00
TOTAL VALOR FACTURADO	$	3,008,855,611.00
SUMAS IGUALES		$ 861,511,915.00


INDICADOR FINACIERO	VALOR FACTURADO	% DE AVANCE FINANCIERO
	$ 3,008,855,611.00	77.74%
	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	
	$ 861,511,915.00	

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	100.00%	99.78%	-0.22%

INDICADOR TIEMPO (DIAS)	DIAS TOTAL DEL CONTRATO	RETRASO
	426	-0.92

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	12/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	19/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	26/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	2/11/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	9/11/2025	$ 4,755,494.21	0.17%	0.00%	$ -	$ 4,755,494.21	0.17%	$ 4,755,494.21	0.00%	$ -
6	SEM 6	16/11/2025	$ 8,125,912.59	0.29%	0.62%	$ 16,977,206.64	-$ 8,851,294.05	0.47%	$ 12,881,406.80	0.62%	$ 16,977,206.64
7	SEM 7	23/11/2025	$ 5,288,020.00	0.19%	0.79%	$ 21,771,422.72	-$ 16,483,402.72	0.66%	$ 18,169,426.80	1.41%	$ 38,748,629.36
8	SEM 8	30/11/2025	$ 17,444,983.27	0.63%	0.87%	$ 23,997,772.21	-$ 6,552,788.94	1.29%	$ 35,614,410.07	2.28%	$ 62,746,401.57
9	SEM 9	7/12/2025	$ 40,343,446.53	1.46%	1.39%	$ 38,340,052.51	$ 2,003,394.02	2.76%	$ 75,957,856.60	3.67%	$ 101,086,454.08
10	SEM 10	14/12/2025	$ 79,444,682.79	2.88%	1.10%	$ 30,382,417.28	$ 49,062,265.51	5.64%	$ 155,402,539.39	4.77%	$ 131,468,871.36
11	SEM 11	21/12/2025	$ 108,209,197.15	3.92%	2.08%	$ 57,402,366.83	$ 50,806,830.32	9.56%	$ 263,611,736.54	6.85%	$ 188,871,238.19
12	SEM 12	28/12/2025	$ 69,900,889.80	2.54%	2.25%	$ 62,085,827.21	$ 7,815,062.59	12.10%	$ 333,512,626.34	9.10%	$ 250,957,065.40
13	SEM 13	4/01/2026	$ 75,956,528.24	2.76%	1.15%	$ 31,686,383.67	$ 44,270,144.57	14.85%	$ 409,469,154.58	10.25%	$ 282,643,449.07
14	SEM 14	11/01/2026	$ 89,212,283.49	3.24%	4.37%	$ 120,616,837.44	-$ 31,404,553.95	18.09%	$ 498,681,438.07	14.63%	$ 403,260,286.51
15	SEM 15	18/01/2026	$ 83,223,770.74	3.02%	5.76%	$ 158,783,369.63	-$ 75,559,598.89	21.11%	$ 581,905,208.81	20.39%	$ 562,043,656.14
16	SEM 16	25/01/2026	$ 152,231,709.97	5.52%	4.30%	$ 118,625,799.96	$ 33,605,910.01	26.63%	$ 734,136,918.78	24.69%	$ 680,669,456.10
17	SEM 17	1/02/2026	$ 114,051,601.68	4.14%	5.07%	$ 139,680,056.20	-$ 25,628,454.52	30.77%	$ 848,188,520.46	29.76%	$ 820,349,512.30
18	SEM 18	8/02/2026	$ 97,149,131.29	3.52%	9.85%	$ 271,555,749.04	-$ 174,406,617.75	34.29%	$ 945,337,651.75	39.61%	$ 1,091,905,261.34
19	SEM 19	15/02/2026	$ 123,336,874.83	4.47%	0.92%	$ 25,293,497.30	$ 98,043,377.53	38.76%	$ 1,068,674,526.58	40.52%	$ 1,117,198,758.64
20	SEM 20	22/02/2026	$ 144,354,651.09	5.24%	3.57%	$ 98,397,025.80	$ 45,957,625.29	44.00%	$ 1,213,029,177.67	44.09%	$ 1,215,595,784.44
21	SEM 21	1/03/2026	$ 133,044,130.87	4.83%	2.39%	$ 65,986,851.22	$ 67,057,279.65	48.82%	$ 1,346,073,308.54	46.49%	$ 1,281,582,635.66
22	SEM 22	8/03/2026	$ 302,192,068.33	10.96%	1.05%	$ 28,959,518.19	$ 273,232,550.14	59.79%	$ 1,648,265,376.87	47.54%	$ 1,310,542,153.85
23	SEM 23	15/03/2026	$ 188,077,906.58	6.82%	0.86%	$ 23,746,298.25	$ 164,331,608.33	66.61%	$ 1,836,343,283.45	48.40%	$ 1,334,288,452.10
24	SEM 24	22/03/2026	$ 83,278,260.58	3.02%	1.44%	$ 39,714,826.84	$ 43,563,433.74	69.63%	$ 1,919,621,544.03	49.84%	$ 1,374,003,278.94
25	SEM 25	29/03/2026	$ 87,605,509.23	3.18%	3.54%	$ 97,485,710.00	-$ 9,880,200.77	72.81%	$ 2,007,227,053.26	53.37%	$ 1,471,488,988.94
26	SEM 26	5/04/2026	$ 36,671,729.02	1.33%	0.46%	$ 12,586,346.12	$ 24,085,382.90	74.14%	$ 2,043,898,782.28	53.83%	$ 1,484,075,335.06
27	SEM 27	12/04/2026	$ 67,465,761.55	2.45%	2.64%	$ 72,654,892.31	-$ 5,189,130.76	76.58%	$ 2,111,364,543.83	56.47%	$ 1,556,730,227.37
28	SEM 28	19/04/2026	$ 10,504,787.87	0.38%	2.38%	$ 65,673,691.00	-$ 55,168,903.13	76.96%	$ 2,121,869,331.70	58.85%	$ 1,622,403,918.37
29	SEM 29	26/04/2026	$ -	0.00%	8.81%	$ 242,792,425.00	-$ 242,792,425.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	67.65%	$ 1,865,196,343.37
30	SEM 30	3/05/2026	$ -	0.00%	0.82%	$ 22,593,456.00	-$ 22,593,456.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	68.47%	$ 1,887,789,799.37
31	SEM 31	10/05/2026	$ -	0.00%	7.43%	$ 204,830,616.00	-$ 204,830,616.00	76.96%	$ 2,121,869,331.70	75.90%	$ 2,092,620,415.37
32	SEM 32	17/05/2026	$ 2,939,616.46	0.11%	1.04%	$ 28,542,222.29	-$ 25,602,605.83	77.07%	$ 2,124,808,948.16	76.94%	$ 2,121,162,637.66
33	SEM 33	24/05/2026	$ 13,157,394.66	0.48%	0.38%	$ 10,486,451.43	$ 2,670,943.23	77.55%	$ 2,137,966,342.82	77.32%	$ 2,131,649,089.09
34	SEM 34	31/05/2026	$ 12,548,751.03	0.46%	0.21%	$ 5,874,529.72	$ 6,674,221.31	78.00%	$ 2,150,515,093.85	77.53%	$ 2,137,523,618.81
35	SEM 35	7/06/2026	$ 19,593,618.07	0.71%	0.06%	$ 1,598,978.52	$ 17,994,639.55	78.71%	$ 2,170,108,711.92	77.59%	$ 2,139,122,597.33
36	SEM 36	14/06/2026	$ 27,411,758.80	0.99%	0.21%	$ 5,775,725.09	$ 21,636,033.71	79.71%	$ 2,197,520,470.72	77.80%	$ 2,144,898,322.42
37	SEM 37	21/06/2026	$ 49,017,622.18	1.78%	1.15%	$ 31,821,056.27	$ 17,196,565.91	81.49%	$ 2,246,538,092.90	78.95%	$ 2,176,719,378.69
38	SEM 38	28/06/2026	$ 92,689,422.33	3.36%	1.24%	$ 34,157,077.65	$ 58,532,344.68	84.85%	$ 2,339,227,515.23	80.19%	$ 2,210,876,456.34
39	SEM 39	5/07/2026	$ 94,464,846.21	3.43%	0.70%	$ 19,295,707.59	$ 75,169,138.62	88.27%	$ 2,433,692,361.44	80.89%	$ 2,230,172,163.93
40	SEM 40	12/07/2026	$ 91,363,907.55	3.31%	3.59%	$ 98,989,618.19	-$ 7,625,710.64	91.59%	$ 2,525,056,268.99	84.48%	$ 2,329,161,782.12
41	SEM 41	19/07/2026	$ 103,561,399.66	3.76%	2.90%	$ 79,872,634.44	$ 23,688,765.22	95.34%	$ 2,628,617,668.65	87.38%	$ 2,409,034,416.56
42	SEM 42	26/07/2026	$ 70,486,269.07	2.56%	1.65%	$ 45,378,952.96	$ 25,107,316.11	97.90%	$ 2,699,103,937.72	89.03%	$ 2,454,413,369.52
43	SEM 43	2/08/2026	$ 57,127,153.06	2.07%	2.46%	$ 67,903,696.24	-$ 10,776,543.18	99.97%	$ 2,756,231,090.78	91.49%	$ 2,522,317,065.76
44	SEM 44	9/08/2026	$ 733,972.09	0.03%	1.76%	$ 48,598,205.98	-$ 47,864,233.89	100.00%	$ 2,756,965,062.87	93.25%	$ 2,570,915,271.74
45	SEM 45	16/08/2026		0.00%	0.77%	$ 21,260,114.90	-$ 21,260,114.90	100.00%	$ 2,756,965,062.87	94.02%	$ 2,592,175,386.64
46	SEM 46	23/08/2026		0.00%	2.82%	$ 77,844,021.32	-$ 77,844,021.32	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.85%	$ 2,670,019,407.96
47	SEM 47	30/08/2026		0.00%	0.06%	$ 1,778,534.51	-$ 1,778,534.51	100.00%	$ 2,756,965,062.87	96.91%	$ 2,671,797,942.47
48	SEM 48	6/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
49	SEM 49	13/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,756,965,062.87		
			$ 2,756,965,062.87								

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN EL FLUJO ESTA BASADO EN LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS CONTRACTUALES, ESTO NO INCLUYE CANTIDADES ADICIONALES Y NP´S QUE SON OBJETO DE MODIFICACIÓN EN LOS RECORRIDOS DE OBRA.

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829001061-1

PROBINTEC-LOTE6-897

Bogotá, 15 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Rafael Mogollón Rodríguez
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*


Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*

Asunto: Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 9 Pago al Contratista_ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato me permito APROBAR las planillas de Seguridad Social remitidas por el contratista, las cuales se presentan como soporte del Acta Parcial de Obra N.º 9, correspondiente al periodo comprendido entre el 3 de agosto 2026 y el 2 de septiembre de 2026.

Sin otro particular

Cordialmente,



KATERIN NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROBINTEC S.A.S

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003

Y **FRANS COCK** RO A **CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO** **Paz y Salvo**

expresa **ACREDITO** **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** **PAZ Y SALVO** **últimos 6 meses.**

0 2026

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA

75 5

ADOR

FRANS COCK

79 32 039

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y Ley 828 de 2003

Y **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** **Mismo** **CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO** **Paz y Salvo**

expresa **ACREDITO** **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** **PAZ Y SALVO** **últimos 6 meses.**

DIANA JIMENA CIFUENTES GUTIERREZ

963 5

OADOR

RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ

9388 5

R

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Y, [illegible] RRA A [illegible] MO O [illegible] O [illegible] A, d [illegible] d [illegible] d [illegible] d [illegible] d [illegible] 79 878 7, [illegible] d [illegible] R r [illegible] d RMR M R A O R ORA A d [illegible] 90 7 789, [illegible] d d d r d [illegible] r [illegible] d [illegible] r [illegible] d [illegible] r [illegible]

RADICADO 2023_19388445

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 158366** de **2022**, concedió pensión **VEJEZ** a **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 19388445** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Septiembre de 2026 es de **$7,117,319.** Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2026-01** y **2026-08** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
ALIANSALUD EPS	202601	202601	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202602	202602	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202603	202603	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202604	202604	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202605	202605	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202606	202606	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202607	202607	854,100	SALUD	Act
ALIANSALUD EPS	202608	202608	854,100	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 03 de septiembre de 2026.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COCK FRANS identificado(a) con CC 79132039 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANS COCK identificado(a) con CC 79132039

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9509984603	590663534	I	2026-08-24	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	12.5%	$560,000
9509984603	590663534	I	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	16%	$716,800
9509984603	590663534	I	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-08	30																		$0
9509984603	590663534	I	2026-08-24	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-08	30																		$0
9509984603	590663534	I	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-08	30																	0%	$0
9509984603	590663534	I	2026-08-24	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-08	30																	0%	$0
9509984603	590663534	I	2026-08-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	0.522%	$23,400
9508906140	525052703	I	2026-07-31	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	12.5%	$560,000
9508906140	525052703	I	2026-07-31	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	16%	$716,800
9508906140	525052703	I	2026-07-31	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30																		$0
9508906140	525052703	I	2026-07-31	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30																		$0
9508906140	525052703	I	2026-07-31	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30																	0%	$0
9508906140	525052703	I	2026-07-31	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30																	0%	$0
9508906140	525052703	I	2026-07-31	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	0.522%	$23,400
9506798694	441666874	I	2026-07-02	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	12.5%	$560,000
9506798694	441666874	I	2026-07-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	16%	$716,800
9506798694	441666874	I	2026-07-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30																		$0
9506798694	441666874	I	2026-07-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30																		$0
9506798694	441666874	I	2026-07-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30																	0%	$0
9506798694	441666874	I	2026-07-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30																	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9506798694	441666874	I	2026-07-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	0.522%	$23,400

Este certificado se expide el día 2026-08-24 a las 08:46.

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : FRANS COCK

No.CONTRATO / AÑO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD INDICADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA 5,00%	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JULIO 2026	AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026
8□55097□2025	□	O□□□□R□□ D□□□M□R□	3□D 2025□A□□2□2025	□88□202□20□,00	60□	□52□92□□320,60	□2□6□6□066,03	□2□6□6□066,03	□2□6□6□066,03	□2□6□6□066,03								
8□55097□2025	2	D□□□M□R□□ □□□RO	3□□2025□A□□2□□2026	□500□□69□705,00	60□	□300□□0□□823,00	□□5□005□09□,□5				□□□5□005□09□,□5							
8□55097□2025	3	□□□RO□□ □□□R□RO	3□□2026□A□□2□2□2026	□509□□0□□595,00	60□	□305□□62□757,00	□□5□273□□37,85					□□5□273□□37,85						
8□55097□2025	□	□□□R□RO□□ MAR□O	3□2026□A□□2□3□2026	□327□265□□36,00	60□	□□96□359□08□,60	□9□8□7□95□,08						□9□8□7□95□,08					
8□55097□2025	5	MAR□O□A□R□□	3□3□2026□A□□2□□2026	□268□□33□285,00	60□	□□60□879□97□,00	□8□0□3□998,55							□8□0□3□998,55				
8□55097□2025	6	A□R□□MAYO	3□□2026□A□□2□5□2026	□620□066□253,00	60□	□372□039□75□,80	□□8□60□□987,59								□□8□60□□987,59			
8□55097□2026	7	MAYO□□□□O	3□5□2026□A□□2□7□2026	□263□529□060,00	60□	□□58□□7□□36,00	□7□905□87□,80									□7□905□87□,80		
8□55097□2026	8	□□□O□A□O□□O	3□7□2026□A□□2□8□2026	□□□36□596□□72,00	60□	□26□□957□703,20	□□□3□097□885,□6										□□□3□097□885,□6	
8□55097□2026	9	A□O□□□O□ □□□□□M□R□	3□8□2026□A□□2□9□2026	□□□06□272□□7□,00	60□	□63□763□30□,□0	□□3□□88□□65,22											□3□□88□□65,22

SMMLV AÑO	2024	□□□300□000,00	TOTAL	□□2□6□6□066,03	□□2□6□6□066,03	□□2□6□6□066,03	□□□5□005□09□,□5	□□□5□273□□37,85	□9□8□□7□95□,08	□□8□0□3□998,55	□□□8□60□□987,59	□□7□905□87□,80	□□□3□097□885,□6	□□3□□88□□65,22
SMMLV AÑO	2025	□□□□23□500,00	SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	□□□□23□500,00	□□□□23□500,00	□□□□23□500,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00	□□□750□905,00
SMMLV AÑO	2026	□□□750□905,00	I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	□□□□23□500,00	□□□□23□500,00	□□□□23□500,00	□□□750□905,00	□6□□09□255,□□	□3□927□□8□,63	□3□2□□7□599,□2	□7□□0□795,0□	□3□□62□3□8,72	□5□239□□5□,06	□□□750□905,00
SMMLV AÑO	2027		APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 177.937,50**	**$ 177.937,50**	**$ 177.937,50**	**$ 218.863,13**	**$ 763.656,89**	**$ 490.897,70**	**$ 402.199,93**	**$ 930.099,38**	**$ 395.293,59**	**$ 654.894,26**	**$ 218.863,13**
			ACUMULADO EN SALUD	□□77□937,50	□355□875,00	□533□8□2,50	□752□675,63	□□□5□6□332,52	□2□007□230,22	□2□□09□□30,□5	□3□339□529,53	□□3□73□□823,□2	□□□389□7□7,38	□□□608□580,50
			APORTE A CANCELAR POR PENSION MES			**$ 227.760,00**	**$ 280.144,80**	**$ 977.480,82**	**$ 628.349,06**	**$ 514.815,91**	**$ 1.190.527,21**	**$ 505.975,80**	**$ 838.264,65**	**$ 280.144,80**
			ACUMULADO EN PENSION			□227□760,00	□507□90□,80	□□□□85□385,62	□2□□□3□73□,68	□2□628□550,59	□3□8□9□077,80	□□□325□053,59	□5□□63□3□8,2□	□5□□3□□63,0□

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES/AÑO	PLANILLA NUMERO	VALOR PAGADO EN SALUD	ESTADO	VALOR PAGADO EN PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO SALUD + PENSION
□	□O□□M□R□D□□2025	9□9366672□	□□95□500,00	□□M□□□	□□□□□□□□□63□□300,00	□□M□□□	□□□29□800,00
2	D□□M□R□D□2025	9□95□05097	□□95□500,00	□□M□□□	□□□□□□□□□63□□300,00	□□M□□□	□□□29□800,00
3	□□□RO D□2025	9□968500□□	□□95□500,00	□□M□□□	□□□□□□□□□63□□300,00	□□M□□□	□□□29□800,00
□	□□□R□RO D□□2026	9□9887□589	□560□000,00	□□M□□□	□□□□□□□□□7□6□800,00	□□M□□□	□□□276□800,00
5	MAR□O D□□2026	9500□08338	□560□000,00	□□M□□□	□□□□□□□□□7□6□800,00	□□M□□□	□□□276□800,00
6	A□R□□D□□2026	95030872□8	□560□000,00	□□M□□□	□□□□□□□□□7□6□800,00	□□M□□□	□□□276□800,00
7	MAYO D□□2026	95056799□0	□560□000,00	□□M□□□	□□□□□□□□□7□6□80□,00	□□M□□□	□□□276□80□,00
8	□□□D D□□2026	9508906□□0	□560□000,00	□□M□□□	□7□6□80□,00	□□M□□□	□□□276□80□,00
9	A□O□□O D□□2026	950998□603	□560□000,00	□□M□□□	□7□6□80□,00	□□M□□□	□□□276□80□,00
□0							
□□							
□2							
		□O□A□□	**$4.846.500,00**		**$6.203.703,00**		**$11.050.203,00**

Vo.Bo. CONTRATISTA

□OM□R□□ □O□□OR□□D□□M□A□RO□□O 2025

□□□O□□□□ 90□973□27□□

□□□□RA□□□□O□□OR□□O □RA□□□O□□

Dano Moreno Perez

Vo.Bo. INTERVENTOR

□OM□R□ □RO□□□□□□A□

□□□O□□□□ 829,00□,06□□

R□□□□□A□ D□A□A□□□□RA□□A□MOR□□O□□OR□□

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA : RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ

No.CONTRATO / AÑO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD INDICADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA 5,00%	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	JULIO 2026	AGOSTO 2026	NOVIEMBRE 2026
8□55097 2025	□	O□□□□R□□ D□□□M□R□	3□□0 2025 A□□2□2 2025	□88 202 20□,00	20□	□□7 6□0□□0,20	□882 022,0□	□882 022,0□	□882 022,0□	□882 022,0□								
8□55097 2025	2	D□□□M□R□□ □□□RO	3□□2 2025 A□□2□□2026	□500 □69 705,00	20□	□□00 033 9□□,00	□5 00□ 697,05				□□□□5 00□ 697,05							
8□55097 2025	3	□□□RO□ □□□R□RO	3□□2026 A□□2 2 2026	□509 □0□ 595,00	20□	□□0□820 9□9,00	□5 09□0□5,95					□5 09□0□5,95						
8□55097 2025	□	□□□R□RO□ MAR□O	3 2 2026 A□□2 3 2026	□327 265□36,00	20□	□65□53 027,20	□3 272 65□,36						□3 272 65□,36					
8□55097 2025	5	MAR□O A□R□	3 3 2026 A□□2□□2026	□268 □33 285,00	20□	□53 626 657,00	□2 68□332,85							□2 68□332,85				
8□55097 2025	6	A□R□□MAYO	3□□2026 A□□2 5 2026	□620 066 253,00	20□	□□2□0□3 250,60	□6 200 662,53								□6 200 662,53			
8□55097 2026	7	MAYO□□□O	3 5 2026 A□□2 7 2026	□263 529 060,00	20□	□52 705 8□2,00	□2 635 290,60									□2 635 290,60		
8□55097 2026	8	□□□Ó□□ A□O□□O	3 7 2026 A□□2 8 2026	□□36 596□72,00	20□	□87 3□9 23□,□0	□□365 96□,72										□□365 96□,72	
8□55097 2026	8	A□O□□O□ □□□□□M□R□	3 7 2026 A□□2 8 2026	□□06 272□7□,00	20□	□2□25□□8□,80	□□062 72□,7□											□□062 72□,7□

SMMLV AÑO	2024	□□□300 000,00	TOTAL	□882 022,0□	□882 022,0□	□882 022,0□	□5 00□697,05	□5 09□0□5,95	□3 272 65□,36	□2 68□332,85	□6 200 662,53	□2 635 290,60	□□365 96□,72	□□062 72□,7□
SMMLV AÑO	2025	□□□□23 500,00	SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	□□□□23 500,00	□□□□23 500,00	□□□□23 500,00	□□□750 905,00	□□750 905,00	□□750 905,00	□□750 905,00	□□□750 905,00	□□750 905,00	□□750 905,00	□□750 905,00
SMMLV AÑO	2026	□□□750 905,00	I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE MINIMO 1 SMMLV	□□□□23 500,00	□□□□23 500,00	□□□□23 500,00	□□□750 905,00	□2 036□□8,38	□□□750 905,00	□□□750 905,00	□2□80 265,0□	□□□750 905,00	□□□750 905,00	□□□750 905,00
SMMLV AÑO	2027		APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 177.937,50**	**$ 177.937,50**	**$ 177.937,50**	**$ 218.863,13**	**$ 254.552,30**	**$ 218.863,13**	**$ 218.863,13**	**$ 310.033,13**	**$ 218.863,13**	**$ 218.863,13**	**$ 218.863,13**
			ACUMULADO EN SALUD	□□77 937,50	□355 875,00	□533 8□2,50	□752 675,63	□□007 227,92	□□226 09□,05	□□□□□95□,7	□□□75□987,30	□□□973 850,□2	□2□92 7□3,55	□2□□□576,67
			APORTE A CANCELAR POR PENSION MES			**$ 227.760,00**	**$ 280.144,80**	**$ 325.826,94**	**$ 280.144,80**	**$ 280.144,80**	**$ 396.842,40**	**$ 280.144,80**	**$ 280.144,80**	**$ 280.144,80**
			ACUMULADO EN PENSION			□227 760,00	□507 90□,80	□833 73□,7□	□□□□3 876,5□	□□39□02□,3□	□□□790 863,7□	□2 07□008,5□	□2 35□□53,3□	□2 63□298,□□

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES/AÑO	PLANILLA NUMERO	VALOR PAGADO EN SALUD	ESTADO	VALOR PAGADO EN PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO SALUD + PENSION
□	□O□□M□R□D□2025	2025□□	□8□2 700,00	□□M□□□	[illegible]	□□M□□□	□8□2 700,00
2	D□□□M□R□□D□2025□	2025□2	□8□2 700,00	□□M□□□	[illegible]	□□M□□□	□8□2 700,00
3	□□□RO D□2026	20260□	□8□2 700,00	□□M□□□	[illegible]	□□M□□□	□8□2 700,00
□	□□□R□RO D□2026	202602	□8□2 700,00	□□M□□□	[illegible]	□□M□□□	□8□2 700,00
5	MAR□O D□2026	202603	□8□2 700,00	□□M□□□	[illegible]	□□M□□□	□8□2 700,00
6	A□R□□D□2026	20260□	□8□2 700,00	□□M□□□	[illegible]	□□M□□□	□8□2 700,00
7	□□□O D□2026	202606	□8□2 700,00	□□M□□□		□□M□□□	□8□2 700,00
8	□□□O D□2026	202607	□8□2 700,00	□□M□□□		□□M□□□	□8□2 700,00
9	A□O□□O D□2026	202607	□8□2 700,00	□□M□□□		□□M□□□	□8□2 700,00
□0							
□□							
□2							
		□O□A□	**$7.314.300,00**				**$7.314.300,00**

□OM□R□□
□□□Ó□□□□
R□□□□□A□

Vo.Bo. CONTRATISTA
□Ó□□OR□□Ó□□□M□A□RO□O 2025
90□973□27□□
RA□A□□MO□O□□Ó□□RODR□ □□□

□OM□R□
□□□Ó□□□□
R□□□□□A□

Vo.Bo. INTERVENTOR
□RO□□□□□□A□
829,00□06□□□
D□A□A□□□□RA□□A□MOR□□O□□OR□□

PROBINTEC-LOTE6-899

□□□□□□, □□ 5 □d □□□□□□□□□ □r □□d □□2026□

□

□□□□r □□□□

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Rafael Mogollón Rodríguez
R□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□

Referencia 1: □□□r□□□□d □□□□□□r □□□□□r□□ N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: □□□r□□□□d □□□□r□□□O□□□□□□□R□8□55097□*"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*□

□

Asunto: A□r□□□□□□□□□□□□□ORM□□M□□□□A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

A [illegible],



Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S
NIT 829001061

PROBINTEC-LOTE6-904

Bogotá, 18 de septiembre de 2026

Señores:
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Rafael Mogollón Rodríguez
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*

Asunto: Aprobación Informe Mensual SST No 11– V1 correspondiente al periodo del 03 de agosto 2026 al 02 de septiembre 2026– Rta Oficio C.MILAGROSO – 164-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato me permito APROBAR el Informe Mensual SST No 11 V1, recibido mediante el oficio C.MILAGROSO – 164-2025 dado que incorpora la información solicitada por esta interventoría.

Lo anterior, no exime al Contratista de su responsabilidad sobre la información presentada y la veracidad de la documentación remitida, así como de realizar las complementaciones derivadas de las dinámicas del proyecto y que sean requeridas por la Secretaría Distrital de Educación.

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente,



KATERIN NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 011
PERIODO DEL INFORME: 03 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
   1.1. Introducción. 5
   1.2. Objetivos 6
   1.3. Delimitación Área De Influencia Directa. 7
   1.4. Aspectos generales del Contrato. 11
   1.5. Información general del Contrato de obra. 11
   1.6. Información general del Contrato de interventoría 12
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA. 12
   2.1 Ingreso de personal de Obra 13
   2.2 Personal Operativo de Obra 14
   2.3 Registro de exámenes de ingreso 14
   2.4 Personal Retirado 14
   2.5 Porcentaje de Personal Femenino. 15
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 16
4. SEÑALIZACIÓN. 17
   4.1 Señalización del campamento 17
   4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 18
   4.3 Señalización Plan de Emergencia. 18
   4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo. 19
   4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad. 20
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 21
   5.1 Registro Uso de los EPP. 21
6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS. 21
   6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 21
   6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 22

6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo. 22
6.4 Inspecciones SST. 22
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 23
7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos. 23
7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. 23
7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos. 24
7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria. 24
7.5 Control diario de horómetro 24
7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. 24
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 24
8.1 Pagos de Seguridad Social. 24
9. EMERGENCIAS 25
9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.. 25
9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia.. 26
9.3 Simulacros de Emergencia.. 26
10. BIENESTAR 26
10.1 Instalaciones Provisionales.. 26
10.2 Baterías de Baños.. 27
10.3 Sistema de Hidratación.. 27
11. ORDEN Y ASEO 27
11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra.. 27
12. DIVULGACIÓN 28
12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo... 28
12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST.. 28
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 28
14. INDICADORES SST 29
15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 30

15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros..... 30

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST... 30

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes..... 30

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30

17. ANEXOS 31

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR.8168931 de 2025**, PROBINTEC, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual No 11 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155097, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EL MILAGROSO, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (PROBINTEC) y contratista de obra (Consorcio El Milagroso 2025) desde el área SST para el periodo comprendido entre 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026. Para el periodo reportado, se anexan las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social del personal de interventoría, que incluyen los aportes a EPS, ARL y AFP

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de vehículos
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas
  - Pausas activas

En relación con los aspectos de SST, durante este periodo el contratista no presentó ingreso ni la vinculación de nuevo personal correspondiente a mano de obra no calificada para la ejecución de las actividades contractuales. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 16. Planillas de Seguridad Social).**

El contratista, dentro del informe de gestión SST, anexa los respectivos ATS correspondientes a las actividades ejecutadas en la obra, para un total de 4 ATS durante el periodo evaluado. Se informa que en este periodo se realizaron 4 permisos de trabajo en alturas.

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados cuando aplique
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.
- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED. **(Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED).**

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital Integrado de Fontibón – Sede A**

La IED Integrado de Fontibón – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Fontibón en la dirección AK 106 # 18 - 77 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED Integrado de Fontibón – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Antonio Van UDEN - Sede C**

La IED Antonio Van UDEN – Sede C se encuentra ubicada en la localidad de Fontibón en la dirección KR 124 # 17 - 05 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Antonio Van UDEN – Sede C Fuente Google Earth.

- **Institución Técnico Internacional– Sede A**

La ITI – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Fontibón en la dirección KR 112 # 23 - 05 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – Localización ITI– Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital República Bolivariana de Venezuela – Sede B**

La IED Bolivariana de Venezuela – Sede B – Samper Mendoza se encuentra ubicada en la localidad de Los Mártires en la dirección CL 22 A # 25 - 52 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización IED Bolivariana de Venezuela – Sede B, Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Marco Antonio Carreño Silva – Sede B**

La IED Marco Antonio Carreño Silva – Sede B – Antonio Nariño, se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en la dirección CL 1 # 34 B - 20 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 5 – Localización IED Marco Antonio Carreño Silva – Sede B, Fuente Google Earth

- **Instituto Educativa Distrital Julio Garavito Armero – Sede B**

  La IED Julio Garavito Armero – Sede B – Muzu No 1 se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en la dirección CALLE 39 SUR No 51 D 19 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – Localización IED Julio Garavito Armero – Sede B, Google Earth.

- **Instituto Educativa Distrital Cultura Popular– Sede C**

  La IED Cultura Popular – Sede C Diego Luis Córdoba, se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en la dirección CALLE 32 SUR No 51-12 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 7 – Localización IED Cultura Popular – Sede C, Google Earth.

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155097 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	2.455.237.837
CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

1.6. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8168931 de 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
INTERVENTORÍA	PROBINTEC SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Educación.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar que el contratista no presentó ingreso de trabajadores operativos, de mano de obra no calificada ni calificada. Esta información se encuentra en el Anexo 1. Documentos ingreso de personal del informe SST No 11 del contratista.

2.2. Personal Operativo de Obra

Consorcio El Milagroso 2025.

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentó el ingreso de trabajadores:

2.3. Registro de exámenes de ingreso

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio el Milagroso 2025 no registró el ingreso de trabajadores a obra. Esta información se puede evidenciar en el Anexo 3. Exámenes médicos ocupacionales del informe SST No 11 del contratista.

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentaron ingresos por parte de interventoría al proyecto.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se evidencia que el contratista no presentó ingreso de trabajadores al proyecto. Esta información se encuentra en el Anexo 4. Documentación de ingreso del personal informe SST No 11 del contratista.

2.4. Personal Retirado

- **Personal Interventoría**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 por parte de la interventoría no se presentaron personas retiradas del proyecto.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 11 se evidencian la paz y salvos presentados.

Tabla 3. Personal Retirado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Contratista
Andrea Fernanda Garzón Gutiérrez	1.032.366.367	Técnico en SST	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Wilson Arenas	1.077.968.110	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Abel Antonio Ladeus Romero	1.007.691.806	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Ricardo Leyva Niño	1.023.007.024	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Norbey Fernando Rodríguez Gutiérrez	1.023.902.512	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
William Rodríguez	80.064.107	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO

2.5. Porcentaje Personal Femenino(Decreto 332 del 2020).

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se cuenta con el equipo de 16 trabajadores de interventoría, de los cuales 09 son mujeres y 07 son hombres lo que corresponde al 56,25 % de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 4. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	09	56,25%
Hombres	07	43,75%
TOTAL	16	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista cuenta con 2 mujeres y 26 hombres, lo que corresponde al 22% de personal femenino vinculado a la interventoría

Tabla 5. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	2	22%
Hombres	7	78 %
TOTAL	9	100%

2.6. Directiva Distrital N.° 1 de 2011

De acuerdo con la Directiva Distrital N.° 1 de 2011, durante el periodo evaluado no se reporta la presencia de trabajadores en situación de vulnerabilidad dentro de la obra. Todo el personal cumple con las condiciones de salud y requisitos para el desarrollo seguro de sus actividades, por lo que no se requieren medidas especiales adicionales para este grupo.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, La interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema “Señales tempranas que pueden anticipar un accidente”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del personal de interventoría para identificar de manera oportuna señales, condiciones y comportamientos que puedan anticipar la ocurrencia de un accidente, promoviendo la intervención preventiva y la toma de acciones seguras durante las visitas y recorridos de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual.**

- **Personal Contratista – Inducciones**

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar, que el contratista no presentó inducciones debido a que no se presentó ingreso ni vinculación de nuevos trabajadores a la obra. Esta información se encuentra en el anexo 5. Registro de inducción personal del informe SST No 11 del contratista.

- **Capacitaciones y charlas de Seguridad**

Durante el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista Consorcio el Milagroso 2025 realizó 15 charlas seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obra comúnmente conocidas “charlas de 5 minutos” se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo.

No	TEMA
1	Uso de EPP´S
2	Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas durante el trabajo

3	Identificación de riesgos antes de iniciar una tarea.
4	Prevención de accidentes por distracciones y uso del celular
5	Riesgos asociados al trabajo en alturas
6	Uso seguro de herramientas eléctricas
7	Prevención de sobreesfuerzos y lesiones musculoesqueléticas
8	Prevención de lesiones por movimientos repetitivos
9	Orden y Aseo
10	Hábitos saludables durante la jornada laboral
11	La seguridad como responsabilidad de todos
12	Comunicación efectiva entre trabajadores
13	No improvisar: trabajar con seguridad

Los registros de asistencias y soportes se encuentran en el Anexo 6. Registro de asistencia, informe SST del contratista No 11 mes de agosto 2026.

4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia. Asimismo, para este periodo, el contratista anexó la inspección de los equipos y maquinaria utilizados en la obra, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos en materia de SST. Esta información se encuentra en el informe SST No 11 del contratista.

4.1. Señalización del campamento

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 no cuenta con señalización de maquinaria, dado que durante el periodo evaluado no se registró el ingreso ni la operación de maquinaria en la obra, por lo cual dicha señalización no resulta necesaria.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 ha implementado la señalización de acuerdo al plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra como se evidencian en las siguientes fotografías.

Registro Fotográfico – Señalización







4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva señalización prohibitiva y de obligación como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto, como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar que el Consorcio El Milagroso 2025 anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo 8. Entrega de dotación – EPP y Anexo 9 Inspección de EPP, informe SST No 11 Contratista.

Registro Fotográfico – Entrega de EPP	
	

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.

El Consorcio El Milagroso 2025 para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en el Anexo 10. Matriz de Peligros en el informe SST No 11 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio El Milagroso 2025 para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, anexa el diligenciamiento de 04 análisis de trabajo seguro discriminados así: cuatro (4) análisis de trabajo seguro y cuatro (4) Analís de trabajo en alturas. Esta información se encuentra contenida en el Anexo 09. ATS, informe mensual SST No 11 del contratista.

6.3. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 se registraron en total (4) permisos para actividades de alturas. Esta información se encuentra en el Anexo 11. Permisos de trabajo y Anexo, informe mensual SST No 11 del contratista.

6.4. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza 15 inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada. Esta información se encuentra en el Anexo 9, 13 y 14. Inspecciones de obra del informe No 11 del contratista.

Colegio El Jazmín Sede A

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de pulidora	1
2	Inspección Extintor	1
3	Inspección de camilla y Botiquín	1
4	Inspección andamio	2
5	Inspección de orden y aseo	1

- **Colegio San Francisco de Asís.**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de pulidora	1
2	Inspección de camilla y Botiquín	1
3	Inspección de EPP	2

- **Colegio Julio Garavito Sede C.**

No	Inspección realizada	No de inspección

1	Inspección de pulidora	1
2	Inspección andamio	2
3	Inspección de EPP	2

Registro Fotográfico – Inspecciones





7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 registro el ingreso del siguiente vehículo.

Clase De Vehículo	Placa	SOAT	RUNT	Oficio De probación	Fecha De Ingreso
VOLQUETA	AEC206	18/02/2026	6/03/2026	PROBINTEC-LOTE6-089	25/11/2025

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a

dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025, realizó una inspección preoperacional de la volqueta de retiro de escombros.
Esta información se encuentra relacionada en el Anexo 12. Preoperacionales Maquinaria del informe mensual SST No 11 del contratista.

7.4. Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio El Milagroso 2025 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.5. Control diario de horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio El Milagroso 2025 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.6. Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo de gestión, el Consorcio El Milagroso 2025 no se presenta entrada ni salida de maquinaria.

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Probintec SAS, para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 16 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla No 9508329491 cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

Personal Contratista

Consorcio el Milagroso 2025

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Frans Cock	9509984603	AFP-julio 2026 Salud – agosto 2026	24/08/2026	1.750.905	Director de Obra
Gina Paola Garzón Chincilla	94409844	AFP-agosto 2026 Salud – agosto 2026	10/09/2026	1.750.905	Especialista Ambiental
Jairo Andrés Camargo Ríos	95155310	AFP-agosto 2026 Salud – agosto 2026	15/09/2026	1.750.905	Residente
Lucía Johana Forero Castellanos	1083305248	AFP-agosto 2026 Salud – agosto 2026	07/09/2026	1.750.905	Prof. HSE

Contratistas

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Jason Humberto López Ortiz	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra
Humberto López Cuervo	38104475	AFP- julio Salud -julio	21/08//25	$1.750.905	Maestro de obra
Abel Antonio Ladeus Romero	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra
Jhon Alape	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Ayudante de obra
Alfonso Castillo Benavidez	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra
Pedro Rubiano	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.





Plan de Emergencia

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio El Milagroso 2025, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista presenta un alto flujo de retiro de personal, se reprograma la actividad de conformación de la brigada de emergencias.

9.3 Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025, no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio El Milagroso 2025, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo.

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio El Milagroso 2025 cuenta con 04 unidades sanitarias portátiles en los colegios cultura popular y integrado de Fontibón, los demás colegios se adoptaron los del colegio.

10.3 Sistema de hidratación


Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio El Milagroso 2025 se evidencia puntos de hidratación (botellón agua) dispuesto en áreas comunes de fácil acceso, visible y libre de obstáculos, estos puntos de hidratación son para el uso del personal vinculado a obra, este punto.

11. ORDEN Y ASEO

11.1.Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio El Milagroso 2025 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico.





Orden y Aseo

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio El Milagroso 2025 para este periodo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra en la cartelera que permanece en el campamento de obra debidamente publicada, visible, y legible para conocimiento de todo el personal vinculado a obra, de igual manera el reglamento se da a conocer al personal desde el momento que se vinculan a obra por medio de la inducción.





Divulgación carteleras SST

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio El Milagroso 2025, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, realizó 13 charlas de 5 minutos y 1 capacitación mensuales, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio El Milagroso 2025, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, realizó reunión del Vigía y Comité de Convivencia.

COPASST: El contratista anexa reunión de vigía y comité de convivencia

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL): El contratista anexa reunión de vigía y comité de convivencia

Esta información se encuentra en el Anexo 15 del informe mensual SST No 11 del contratista

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$\text{IF AT} = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IF AT = 0%

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$\text{IS AT} = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IS AT = 0%

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

$$\text{Letalidad AT} = \frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año} * 100}{\text{No. Total de AT que se presentaron en el año}}$$

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

$$\text{Enfermedad Laboral} = \frac{\text{No. Casos de enfermedad laboral} * 100000}{\text{Promedio de trabajadores en el año}}$$

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3.Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En el mes el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al

manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.


- ✓ Durante el periodo reportado, el contratista no registra la ocurrencia de accidentes de trabajo ni incidentes asociados a las actividades ejecutadas en el frente de obra. Esta condición evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en SG-SST, así como la adecuada implementación de las medidas preventivas definidas para el control de los riesgos identificados.
- ✓ Se evidencia que el contratista promueve una cultura de seguridad centrada en la prevención, fortaleciendo la identificación oportuna de riesgos y la adopción de medidas de control antes del inicio de las actividades. Así mismo, incentivar la participación de todos los trabajadores mediante el reporte de condiciones y actos inseguros, aportes en las charlas de seguridad y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_03/08/2026 – 02/09/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría _ agosto 2026

Anexo 3. Capacitación Mensual

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Proyecto:	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 - SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN						
Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		**Interventoría:**		PROBINTEC SAS		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8155097		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	No.11		**Periodo:**		AGOSTO 03 DEL 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME SST							
REQUERIMIENTO SST	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*La Interventoría cumplió con la entrega oportuna del informe mensual de gestión SST, conforme a la fecha acordada con la supervisión del proyecto.*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				*La información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 11 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				*El informe mensual de gestión SST se presenta conforme a los lineamientos de la SED, en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				*TEl personal del contratista y de la Interventoría cuenta con afiliación vigente a ARL, EPS y AFP, según lo evidenciado en el Informe Mensual SST N.° 11*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				*Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se recopila la documentación obligatoria de cada trabajador. Así mismo, el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra se actualiza de manera semanal y es remitido como soporte a la supervisión del proyecto todas las semanas, a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación oficial.*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				*Se realizan y verifican los exámenes médicos de ingreso y egreso por cargo y se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal, esta información se puede evidenciar en el informe Mensual SST No 11*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X		*La Interventoría no ha generado retiros de personal; cuando aplica, la empresa realizará el certificación de paz y salvo con el personal vinculado al proyecto.*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				*e da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento establecido en el SGSST. Por parte de la Interventoría, se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de acuerdo con el periodo reportado, las cuales se encuentran debidamente soportadas en el Informe Mensual SST N.° 11, Anexo 6*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				*Todos los trabajadores son notificados de los riesgos asociados al cargo a desempeñar antes de iniciar las labores propias del mismo, y se cuenta con los respectivos soportes de ejecución de la actividad. Durante el periodo reportado no se generaron ingresos de personal por parte de la Interventoría; sin embargo, se continúa con la notificación de riesgos al personal vinculado,*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar, los cuales se encuentran normalizados y son utilizados de manera permanente al interior de la obra. El Contratista garantiza el recambio oportuno de los EPP y lleva un registro formal de entrega, así como la reposición e inspección periódica de los mismos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11.*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con la dotación adecuada para la actividad a desarrollar, Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				*El contratista mantiene actualizado y divulgado el Panorama de Factores de Riesgo y ejecuta los planes de acción derivados de la Matriz de Riesgos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11*
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X				*El contratista envía la documentación de vehículos y maquinaria, la cual es revisada y aprobada por la Interventoría previo al ingreso a la obra. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de vehículos, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*

	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				*El contratista como interventoría se encuentran al día en el pago de seguridad social. Dicha información se encuentra en el informe mensual SST anexos 2. Pago de Planillas de SS de interventoría y en el informe mensual SST No 11 Anexo 16 del contratista*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11 del contratista*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X		*Durante el periodo reportado no se han registrado emergencias en los frentes de obra.*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.	X				
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X		
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.°10 del contratista*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X		Durante este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X		Durante este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

NOMBRE:
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: PROBINTEC
FECHA: 10/09/2026

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA: 10/09/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,857,600
2	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
3	CC	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO																		230201	30	$6,350,000	$1,016,000	EPS008	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$1,966,000
4	CC	53094602	GARCIA MUÑOZ DIOSMERY																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1019117937	JACINTO RODRIGUEZ ERIKA ALEJANDRA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1000591167	JARAMILLO CHAVEZ CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1002550163	MARTINEZ MORALES PAULA ANDREA																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS037	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
8	CC	1073246437	MORA LA ROTTA NELLY NATALIA		X																230201	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
9	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
10	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS037	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,167,200
11	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS001	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
12	CC	1012451349	REYES SALCEDO YENI DANIELA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS008	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
14	CC	1049627513	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO LORENA																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS037	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
15	CC	14395377	SERRANO RUEDA CARLOS FERNANDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
16	CC	1128627947	TORO CARDONA ANGIE PAOLA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
17	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
Total	**Afiliados(17)**																					$104,750,905	$17,434,400			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$7,291,200		$0	$0		$33,105,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$17,434,400					$0	$17,434,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,046,000	$99,000	$0	$99,000	$0	$0	$5,046,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$9,850,800	$193,300	$0	$193,300	$0	$0	$9,850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$2,537,600	$44,800	$0	$44,800	$0	$0	$2,537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$7,291,200					$0	$7,291,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$7,291,200	$0	$0	$0	$0	$0	$7,291,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$4,190,100	$0	$0	$0	$0	$0	$4,190,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$396,000	$0	$0	$0	$0	$0	$396,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,318,100	$0	$0	$0	$0	$0	$1,318,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,244,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,244,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,032,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,032,000
TOTAL				17	$33,105,800	$337,100	$0	$337,100	$0	$0	$33,105,800

	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 03/10/2025
FECHA: 24/08/2026 LUGAR: Interventoría	Capacitación [X] Charla [ ] Reunión Gerencial [ ]	Inducción [ ] Otra/Cual:

HORA INICIO: 8:10 am HORA FIN: 9.00 am

TEMA: Señales tempranas que pueden anticipar un accidente

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Identificar de manera apertura señales, condiciones y comportamientos que pueden anticipar la ocurrencia de un accidente.

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro Cardona	1.128.627.947	Técnico SST	
2	Dismery García Muñoz	53894602	Inspector	
3	Cristian Rodriguez	1014363316	Espe. Ambiental	
4	Yeni Daniela Reyes	1012451349	Apoyo. Interventl	Daniela Reyes.
5	Luis Emiro Blanco	79800692	Apoyo Inter	
6	Carlos Fernando Serrano	14395777	Inspector	Carlos Serrano
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

CARGO: Profesional SST

Scanned with CamScanner

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829.001.061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo **ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANIA 1.096.202.099** y con **tarjeta profesional 207279-T** de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **PROBINTEC S.A.S** con **NIT 829.001.061-1**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 207279-T
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.096.244.957** de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal Principal de **PROBINTEC S.A.S** identificada con **NIT 829.001.061-1,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (Diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE VALORES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA

Que los valores correspondientes al personal ofertado en la propuesta económica para el mes de agosto de 2026 corresponden a los valores efectivamente contratados y reconocidos al personal vinculado para la ejecución del contrato.
Asimismo, se certifica que dichos valores corresponden a los ingresos base y valores reportados en las respectivas planillas de pago de Seguridad Social del personal ofertado y vinculado al contrato, de conformidad con la normatividad aplicable.
La información contenida en la presente certificación corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos contratos laborales, documentos de nómina y planillas de pago de Seguridad Social, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de entidad cuando sea requerido.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VÍNCULO LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$ 9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$ 6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	$9,900,000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	$9,900,000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$9,900,000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$9,900,000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$ 7.000.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%	$ 6.000.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$ 3.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$ 2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$1.750.905	Obra Laboral

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de agosto de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato. .
La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						**FECHA DE REPORTE:**	agosto-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacterara	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial minimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario minimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) muejeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) muejeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	**7**							
Rango salarial minimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario minimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

ANEXO 1.12 – RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

Registro fotográfico de los informes semanales de interventoría

PROBINTEC S.A.S. – INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097 – LOTE 16
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME SEMANAL No. 45

Semana del 10 al 16 de agosto de 2026

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Se hacen terminaciones en cielo raso de la ludoteca de la institución.



Se hacen terminaciones de resane y pintura en punto fijo de la institución.



Se evidencia nivelación de cielo raso en ludoteca.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Se evidencia aplicación de pintura en placas.



Se evidencia limpieza de cárcamo en zona de recreación infantil de la institución.



Se evidencia limpieza en placa y alrededores.



Se evidencia retiro de materiales y pertenencias de trabajadores en techo, donde se realizó el manto impermeabilizante.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Se evidencia pintura de estructura en drywall en salón de informática.



Se evidencia creación de estructura en drywall.




Se evidencia pintura en punto fijo hasta primer piso de la institución.



Se evidencia pintura en salón utilizado para acopio de materiales y pertenencias de trabajadores.



Instalación de tomacorrientes en salones.



Aplicación de pintura base en segundo piso de la institución.

1.



Instalación de red eléctrica y cableado en canal eléctrica del cuarto piso.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 45 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 45 (Consecutivo) **DEL** 10/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 16/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 301 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C




Instalación de flotador en tanque.



Instalación de teflón en flotador del tanque.



Colocación de láminas policarbonato en pérgola de la institución.



Instalación de sobrepiso en placa del tanque.

PROBINTEC S.A.S. – INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097 – LOTE 16
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME SEMANAL No. 46

Semana del 17 al 23 de agosto de 2026

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Se realiza aplicación de pintura blanca tipo esmalte en muros del baño del segundo piso.



Se evidencia escape de agua en el tanque ubicado en la cubierta de la institución.



Se finaliza la aplicación de pintura en muros del baño del segundo piso.



Se continúa con la aplicación de pintura en muros exteriores del baño del segundo piso.



Se realiza pintura de techo en el área correspondiente al baño del segundo piso.



Se ejecuta terminación parcial del cielo raso de la biblioteca.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 46 **LOTE COP No 16**


PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Se aplica pintura base en las áreas del segundo piso de la institución.



Se realiza aplicación de pintura amarilla en puertas del cuarto piso.



Se realiza instalación de canalización eléctrica en el cuarto piso.



Se realiza instalación de quince tomacorrientes en la canalización del cuarto piso.



Se inicia aplicación de pintura blanca tipo vinilo en el salón de laboratorios del tercer piso.



Se finaliza la instalación de luminarias en laboratorio



Se realiza aplicación de pintura amarilla en puertas del tercer piso.




Se finalizan trabajos de pintura en el área de laboratorios del tercer piso.



Se inicia la instalación de carpintería metálica en el cuarto piso.



Se realiza instalación de marco y puerta en el cuarto piso.



Se instala andamio para la ejecución de trabajos de instalación del flange.



Se inicia la instalación del flanche correspondiente a las dos canaletas de la institución.



Se realiza pintura de estructura en drywall del cuarto piso.



Se evidencia reparación de lámina de cubierta tipo Ecoroof en la tarima de la institución.


p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 46** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B



Se evidencia que se hizo pintura de placa.



Instalacion de bordillo en ladrillo en placa.


p

PROBINTEC S.A.S	**INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA** **CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784** **INFORME SEMANAL No 46** **LOTE COP No 16**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 46 (Consecutivo) **DEL** 17/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 23/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 308 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C




Se realiza resanes en muros y se evidencian actividades pendientes de ejecución.



No se ha realizado reparación de pintura en las platinas de la pérgola.



Se evidencia ejecución de sobrepiso en el área del tanque.



Se realizan resanes en muros de la parte alta



Se aplica pintura tipo vinilo en los muros previamente resanados.

PROBINTEC S.A.S. – INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097 – LOTE 16
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 – PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME SEMANAL No. 47

Semana del 24 al 30 de agosto de 2026

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 315 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA



Instalación de flanche en la parte central de la cubierta de la institución.



Instalación perimetral de flanche en la cubierta de la institución.



Ajuste y corrección del flotador del tanque para eliminar desbordamientos de agua.



Pintura de red metálica en tonalidad azul.



Ejecución de resanes y remates en cielo raso, los cuales presentan acabado deficiente.



Retiro de soporte de cielo raso.

1.



Aplicación de pintura azul en el área del cárcamo.



Aplicación de pintura azul en sector de la cancha de la institución.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 314 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO EL JAZMIN SEDE A



Instalación de flanche en culata y completamiento del sistema de flanchado.



Instalación de flanche total.



Corrección y puesta en funcionamiento de tomacorriente que se encontraba en mal estado.



Instalación de estructura metálica y base en madera en el área de informática.



Ejecución de aseo en salones del tercer piso.



No se evidencia aplicación de primera capa de pintura blanca en el segundo piso.


1.



Limpieza general del cerramiento de la institución.



Traslado de acopios y elementos del cerramiento al jardín de la institución.



Reparación de tubería afectada por el traslado de materiales y acopios.

p

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 315 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO FRANCISCO DE ASIS SEDE B




No se evidencia aplicación de pintura en la placa de la cancha.



Se evidencia apantalllamiento en todo el perimetro de la cubierta de la institución.



Se evidencia correcto anclaje



Se evidencia adecuada instalación del pararrayos central.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 47 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 47 (Consecutivo) **DEL** 24/8/2026 (dd-mm-aa) **AL** 30/8/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 3015 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16


ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C



Instalación de nuevo balón boya en bronce para el sistema de flotador.



Inicio de enchape e instalación de piso en el sobrepiso del tanque.



Continúa la instalación de piso en el área del tanque.



Se evidencia disminución de 10 cm en el nivel del agua respecto a la marca inicial realizada el día martes.



Corrección y pintura de patinas en pérgola, con acabado no satisfactorio.



Se evidencia humedad en muro contiguo al tanque, asociada a posible filtración de agua.

1.



Emboquillado y enchape en el área del sobrepiso del tanque.

PROBINTEC-LOTE6-820

Bogotá, 12 de agosto del 2026

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Atn. ING. ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Atn. ING. HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ
Apoyo a la supervisión.
hdlopez@educacionbogota.gov.co
Ciudad, Bogotá

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 6.*"

Referencia 2: Contrato de obra N.° CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 16".*

ASUNTO: VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTÍAS LOTE NO.16 MODIFICATORIO NO. 3 CONTRATO DE OBRA N.° CO1.PCCNTR.8155097 LOTE NO. 16 CONSORCIO EL MILAGROSO 2025.

Cordial saludo,

En mi calidad de Interventor del contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 - 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Supervisión de la entidad y en el procedimiento de aprobación de pólizas, me permito solicitar a la Oficina de Contratos la verificación y aprobación de las garantías presentadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en el contrato de obra y la normatividad vigente.

1. Información básica del contrato de obra

Dato	Información
Número del contrato de obra	CO1.PCCNTR.8155097
Fecha de suscrición del contrato de interventoría	03 de septiembre del 2025
Plataforma	SECOP II
Contratista	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Supervisor del contrato de obra	PROBINTEC S.A.S CO1. PCCNTR. 8168931

Fecha de recepción de las garantías SED	18 de agosto del 2026
Tipo de garantías que se remiten para aprobación	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD DE LA OBRA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN

2. Verificación realizada

El suscrito Supervisor designado y apoyo a supervisión, deja constancia de que revisó las garantías aportadas por el contratista y verificó que cumplen con lo establecido en el contrato de obra y la normatividad vigente, conforme a la siguiente información:

Beneficiario	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, NIT 899.999.061-9
Tomador	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Asegurado	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, NIT 899.999.061-9

Amparo	Vigencia (Desde - Hasta)	Valor Asegurado
Cumplimiento General	03/07/2026 - 02/08/2027	774.073.905,20
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	03/07/2026 - 02/12/2029	387.036.952,60
Estabilidad y Calidad de las Obras	02/12/2026 - 02/12/2028	774.073.905,20
Responsabilidad Civil Extracontractual	03/09/2025 - 02/12/2026	525.271.500,00
Todo Riesgo en Construcción	03/10/2026 - 02/02/2027	3.870.367.526,00

Se deja constancia de que las pólizas o garantías se encuentran cargadas en SECOP II.

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829.001.061-1

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.03 14:32:08 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: QVGLwnuRTGYc7UX0QtiegQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100403653	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	73039570	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/09/2025	24:00 Horas Del	02/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.973.427-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	**TELÉFONO**	7048891
ASEGURADO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CRA 80 I NRO 81-05 SUR	**TELÉFONO**	3241000
BENEFICIARIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CRA 80 I NRO 81-05 SUR	**TELÉFONO**	3241000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION N°3 CON FECHA DE 03 DE JULIO DE 2026 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA DE LA POLIZA

-LA FECHA DE MODIFICACION NO 2 CORRESPONDE A 30/04/2026
-SE ACLARA QUE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES EL 08/09/2025
-SE ACLARA QUE LA FECHA DE ACTA DE INICIO ES DEL 03/10/2025
-SE ACLARA QUE LA FECHA DE LA MODIFICACION NO 1 ES DEL 22/12/2025

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/07/2026	24:00 Horas Del 02/08/2027	774.073.905,20	477.851,20
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/07/2026	24:00 Horas Del 02/12/2029	387.036.952,60	379.145,48
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 02/12/2026	24:00 Horas Del 02/12/2028	774.073.905,20	245.000,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.935.184.763,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.101.996,68
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.101.996,68
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	209.379,37
TOTAL A PAGAR	$	1.311.376,05

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100403653	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	73039570	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/09/2025	24:00 Horas Del	02/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8155097 , CUYO OBJETO ES
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍCOMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 16

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES EL CONSORCIO EL MILAGROSO 2025, CONFORMADO POR:
INTEGRANTE 1 - RAFAEL MOGOLLON CC: 19388445 (PART. 20%)
INTEGRANTE 2 - RMR CONSTRUCTORA SAS NIT: 901117789-4 (PART. 20%)
INTEGRANTE 3 - FRANS COCK CC: 79132039 (PART. 60%)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100403653** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO EL MILAGROSO 2025** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION / BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION ,** expedida por la Compañía en **03/08/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **03** días del mes **AGOSTO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	73039570

Fecha de Facturación	03/08/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100403653	
Periodo Facturado	03/09/2025	02/12/2029

Fecha Límite de Pago	02/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.101.996,68
IVA	209.379,37
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.311.376,05

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	901.973.427
Intermediario	LUAL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	73039570

Fecha de Facturación	03/08/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100403653	
Periodo Facturado	03/09/2025	02/12/2029

Fecha Límite de Pago	02/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.101.996,68
IVA	209.379,37
VALOR TOTAL A PAGAR $	1.311.376,05

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	901.973.427
Intermediario	LUAL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000073039570(3900)000001311376(96)20260902

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990073039570(3900)000001311376(96)20260902

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472 La red postal de Colombia

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.03 14:32:53 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 85VrckWT3gT+VwnJtBPHbw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100105974	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	73039547	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/09/2025	24:00 Horas Del	02/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.427-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	TELÉFONO	7048891
ASEGURADO	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.427-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	TELÉFONO	7048891
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE MODIFICACION N°3 CON FECHA DE 03 DE JULIO DE 2026 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA DE LA POLIZA

-LA FECHA DE MODIFICACION NO 2 CORRESPONDE A 30/04/2026
-SE ACLARA QUE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES EL 08/09/2025
-SE ACLARA QUE LA FECHA DE ACTA DE INICIO ES DEL 03/10/2025
-SE ACLARA QUE LA FECHA DE LA MODIFICACION NO 1 ES DEL 22/12/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	525.271.500,00	525.271.500,00	525.271.500,00	351.140,40
PATRONAL	525.271.500,00	525.271.500,00	525.271.500,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	525.271.500,00	525.271.500,00	525.271.500,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	525.271.500,00	525.271.500,00	525.271.500,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 525.271.500,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	351.140,40
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	351.140,40
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	66.716,68
TOTAL A PAGAR	$	417.857,08

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100105974	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	73039547	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/09/2025	24:00 Horas Del	02/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NO.CO1.PCCNTR.8155097 , CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 16

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES EL CONSORCIO EL MILAGROSO 2025, CONFORMADO POR:
INTEGRANTE 1 - RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ CC: 19388445 (PART. 20%)
INTEGRANTE 2 - RMR CONSTRUCTORA SAS NIT: 901117789-4 (PART. 20%)
INTEGRANTE 3 - FRANS COCK CC: 79132039 (PART. 60%)

ASEGURADOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 con NIT 901.973.427.

BENEFICIARIOS: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION O SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL CON NIT: 899.999.061-9 y TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO EL MILAGROSO 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION)

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES.

SE AMPARA EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES EN UN LIMITE POR VIGENCIA DE $525,271,500.00

LA PRESENTE POLIZA INCLUYE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES HASTA POR LA SUMA DE $525,271,500.00
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	73039547

Fecha de Facturación	03/08/2026		**Fecha Límite de Pago**	02/09/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	351.140,40
Póliza No.	NB-100105974		**IVA**	66.716,68
Periodo Facturado	03/09/2025	02/12/2026	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	417.857,08

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	901.973.427
Intermediario	LUAL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	73039547

Fecha de Facturación	03/08/2026		**Fecha Límite de Pago**	02/09/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	351.140,40
Póliza No.	NB-100105974		**IVA**	66.716,68
Periodo Facturado	03/09/2025	02/12/2026	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	417.857,08

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	901.973.427
Intermediario	LUAL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000073039547(3900)000000417857(96)20260902

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990073039547(3900)000000417857(96)20260902

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472 La red postal de Colombia

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.10 16:58:10 -05:00

Código de seguridad: s8uJVT9nQVzz5l/41JCLDA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: (601) 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	NB-100000956	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	73046760	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2026	24:00 Horas Del	02/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.973.427-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	**TELÉFONO**	7048891
ASEGURADO	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.973.427-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	**TELÉFONO**	7048891
BENEFICIARIO	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.973.427-4
DIRECCIÓN	DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	**TELÉFONO**	7048891

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE) VIGENCIA (HASTA) 03/10/2026 02/02/2027AMPARO SUMA ASEGURADA MONEDA

DAÑOS MATERIALES	3,870,367,526.00	$
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	3,870,367,526.00	$
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	3,870,367,526.00	$
AMIT - HMACC	3,870,367,526.00	$
MANTENIMIENTO	3,870,367,526.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	491,047,567.04	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	491,047,567.04	$
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	368,285,676.00	$

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.789.756,79
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.789.756,79
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	340.053,79
TOTAL A PAGAR	$	2.129.810,58

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	NB-100000956	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	73046760	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2026	24:00 Horas Del	02/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MEDIANTE DOCUMENTO MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 3 AL CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155097 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIRMADO EL 03/07/2026, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR ASEGURADO QUEDANDO EN:

$ 3.870.367.526

ADICIONALMENTE, SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO CON LA SIGUIENTE VIGENCIA DETALLADA:

PERIODO CONSTRUCCIÓN:
DESDE: 03/10/2025
HASTA: 02/12/2026

PERIODO DE MANTENIMIENTO:
DESDE: 03/12/2026
HASTA: 03/02/2027

PERIODO DE MANTENIMIENTO 2 MESES (60 DÍAS CALENDARIO) TIPO: AMPLIO PRUEBAS: 4 SEMANAS

TOMADOR: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
NIT: 901.973.427

CONFORMACIÓN CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

-FRANS COCK CON C.C. 79.132.039 DE BOGOTÁ
COMPROMISO: 60%

-RMR EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.S CON NIT 901.117.789-4
COMPROMISO: 20%

-RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ CON C.C 19.388.445 DE BOGOTÁ
COMPROMISO: 20%

ASEGURADO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT: 899.999.061-9
BENEFICIARIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT: 899.999.061-9
VIGENCIA

NÚMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.8155097
TIPO PROYECTO RENOVACIÓN - REMODELACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
UBICACIÓN LOTE 16 DE ACUERDO AL DOCUMENTO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRESTRUCTURA SOCIAL, BOGOTA
DESCRIPCION DEL PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS -LOTE N°16

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA : APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	NB-100000956	No. ANEXO	11	No. CERTIFICADO	73046760	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2026	24:00 Horas Del	02/02/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	0.00	368,285,676.00	368,285,676.00	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	73046760

Fecha de Facturación	10/08/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE		
Póliza No.	NB-100000956	
Periodo Facturado	03/10/2026	02/02/2027

Fecha Límite de Pago	09/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.789.756,79
IVA	340.053,79
VALOR TOTAL A PAGAR $	2.129.810,58

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	901973427
Intermediario	LUAL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	73046760

Fecha de Facturación	10/08/2026	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE		
Póliza No.	NB-100000956	
Periodo Facturado	03/10/2026	02/02/2027

Fecha Límite de Pago	09/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	1.789.756,79
IVA	340.053,79
VALOR TOTAL A PAGAR $	2.129.810,58

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
DIAGONAL 117 NO 45-47 PRIMER PISO	901973427
Intermediario	LUAL SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000730467 60(3900)000002129810(96)20260909

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299007304676 0(3900)000002129810(96)20260909

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72 La red postal de Colombia

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


CONSORCIO
EL MILAGROSO
2025

Nit: 901.973.427-4

INFORME MENSUAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.8155097
0□□□ AGOSTO A□ 02 □□ S□□T□□M□□□ □□2026

OBJETO DEL CONTRATO "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16







Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

CONTRATISTA: **CONSORCIO EL MILAGROSO 2025**
NIT 901.973.427-4
RAFAEL MOGOLLON RODRIGEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 4
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA INICIAL 4
2.1. ADICIONES AL CONTRATO INICIAL 5
2.1.1. ADICION 1. 5
2.1.2. ADICIÓN 2. 5
2.1.3. ADICIÓN 3. 5
3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO 5
4. BALANCE PRESUPUESTAL 6
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COSTO TOTAL DEL CONTRATO 6
4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BALANCE GENERAL AL ACTA 9. 7
4.3. VALOR EJECUTADO CONTRACTUAL A SEPTIEMBRE 2026 8
4.4. VALOR EJECUTADO OBRAS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2026 9
5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA. 10
6. FRENTES DE INTERVENCIÓN. 10
7. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 11
7.1. Colegió República de Venezuela Sede B 11
7.2. Colegio San Francisco de Asís sede B 11
7.3. Colegio Jazmín sede A 11
7.4. Colegio Julio Garavito sede C 11
8. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 12
8.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES - EMERGENCIAS COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B 12
8.1.1. ÁREAS INTERVENIDAS 12

8.1.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR 12
8.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO 15
8.2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B 17
8.2.1. ÁREAS INTERVENIDAS 17
8.2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR 17
8.2.3. REGISTRO FOTOGRAFICO 21
8.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JAZMIN SEDE A 23
8.3.1. ÁREAS INTERVENIDAS 24
8.3.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR 24
8.3.3. REGISTRO FOTOGRAFICO 28
8.4 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C. 32
8.4.1. ÁREAS INTERVENIDAS 32
8.4.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR 33
8.4.3. REGISTRO FOTOGRAFICO 34
9. BITACORAS DE OBRA 36
9.1. ANEXO 36
10. CONCLUSIONES 37
10.1. Colegio Venezuela 37
10.2. Colegio San Francisco de Asís sede B 37
10.3. Colegio Jazmín sede A 37
10.4. Colegio Julio Garavito sede C 37
10.5. Conclusiones generales 37

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

El contrato se firma el 08 de septiembre de 2025, con aprobación de pólizas el 05 de noviembre de 2025.

En este orden tenemos los tiempos de ejecución y fueron los siguientes:

Fecha de inicio: 03 de octubre de 2025
Fecha de terminación: 02 de mayo de 2026
Tiempo de ejecución: 7 meses (212 días)
Estado actual del contrato: En ejecución

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA INICIAL

Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
Supervisor:	DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED ARQ. ANDRES IVANNO GALEANO TORO
Interventor:	PROBINTEC SAS REPRESENTANTE LEGAL SANDRA ESTELLA MORENO BUITRAGO
Fecha de celebración del contrato:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio:	03 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación:	02 DE MAYO DE 2025
Tiempo de Ejecución del contrato:	212 DIAS CALENDARIO (7 MESES)
Valor del contrato Inicial:	$ 2.455.237.837.00

2.1. ADICIONES AL CONTRATO INICIAL

2.1.1. ADICION 1.

- Valor: Trescientos ochenta millones m/cte. $380.000.000.
- Fecha Inicio: 03/10/2025 Fecha Terminación: 02/05/2026

2.1.2. ADICIÓN 2.

- Valor: Seiscientos treinta y cinco millones ciento veintinueve mil seiscientos ochenta y nueve pesos m/cte. $ 635.829.680.
- Fecha Inicio: 03/05/2026 Fecha Terminación: 02/08/2026

2.1.3. ADICIÓN 3.

- Valor: Cuatrocientos millones m/cte. $ 400.000.000.
- Fecha Inicio: 03 / 08 /20256 Fecha Terminación: 02/12/2026

La finalización del presente contratos: 02/12/2026.

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

FIRMA DE CONTRATO **08 SEPTIEMRE de 2025**

El 08 de septiembre de 2025 se firma el contrato No CO1. PCCNTR.8155097 celebrado entre EL SED (secretaria distrital del distrito) y el CONSORCIO EL MILAGROSO con NIT No 901.973.427-4

APROBACIÓN DE PÓLIZAS **05 noviembre de 2025**

El 05 de noviembre de 2025, mediante comunicado por parte de la contratación del SED Ana María Briceño Campos se aprueban las pólizas del contrato

ACTA DE INICIO: **03 octubre de 2025**

El acta de inicio del Contrato de Obra pública No. CO1. PCCNTR.8155097 se firmó el 03 día de octubre de 2025, en la Ciudad de Bogotá. Dicha acta fue firmada entre el representante legal del CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 como contratista y el representante legal del PROBINTEC SAS como interventor.

4. BALANCE PRESUPUESTAL

El contrato suscrito para el proyecto “El Milagroso 2025” inició con un valor de $2.455.237.837, contemplando un plazo de ejecución de 210 días (equivalente a 7 meses), con fecha de inicio el 3 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 2 de mayo de 2026.

Durante el desarrollo de la obra, se presentaron necesidades adicionales que dieron lugar a tres adiciones presupuestales sucesivas. La primera correspondió a un refuerzo económico de $380.000.000, destinado a atender emergencias y a cubrir requerimientos específicos de obra, lo que elevó el valor acumulado a $2.835.237.837.

Posteriormente, se aprobó una segunda adición por $635.129.689, que además implicó una ampliación del plazo contractual en 90 días (3 meses), extendiendo la ejecución hasta el 2 de agosto de 2026. Con esta modificación, el monto global ascendió a $3.470.367.526.

Finalmente, se autorizó una tercera adición de $400.000.000, acompañada de una nueva prórroga de 120 días (4 meses), con fecha de terminación prevista para el 2 de diciembre de 2026. Esta última modificación consolidó el valor total del contrato en $3.870.367.526, con una duración acumulada de 420 días (14 meses).

En síntesis, el costo total del contrato refleja un proceso de ajuste progresivo que respondió tanto a contingencias como a la necesidad de ampliar la cobertura de la obra, garantizando la continuidad y culminación del proyecto dentro de los parámetros técnicos y financieros establecidos.

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COSTO TOTAL DEL CONTRATO

SED	INCLUYE ADICIONAL	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN
VALOR CONTRATO INICIAL EL MILAGROSO 2025 (7 MESES) 210 DIAS	$ 2,455,237,837.00	3/10/2025	2/05/2026
ADICION PRESUPUESTAL 1 (200.000.000 EMERGENCIAS, 180.000.000 OBRA)	$ 380,000,000.00		
TOTAL CON ADICION 1	$ 2,835,237,837.00		
ADICION PRESUPUESTAL 2 (3 MESES) 90 DIAS	$ 635,129,689.00	3/05/2026	2/08/2026
TOTAL CON ADICION 2	$ 3,470,367,526.00		
ADICION PRESUPUESTAL 3 (4 MESES) 120 DIAS	$ 400,000,000.00	3/08/2026	2/12/2026
TOTAL CON ADICION 3 (14 MESES) 420 DIAS	$ 3,870,367,526.00		

CONSORCIO
EL MILAGROSO
2025

Nit: 901.973.427-4

4.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BALANCE GENERAL AL ACTA 9.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 9

CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8155097 DE 2025

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 03 DE AGOSTO 2026 HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16

DIRECCION : DG 117 # 45 - 47 P1

C.C. ó NIT : 901973427-4

ESTABLECIMIENTOS : COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A -COLEGIO ANTONIO VAN UDEN SEDE C- COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A - COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B - COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B - COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERIO SEDE B - CULTURA POPULAR SEDE C

PLAZO INICIAL : 7 MESES

TELEFONO : 7048891 / 7041078

LOCALIZACION :

FECHA INICIACION : 03 DE OCTUBRE DE 2025

INTERVENTOR : PROBINTEC SAS

VR. INICIAL : $ 2,455,237,837.00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 02 DE MAYO DE 2026

DIRECCION :

ANTICIPO : -

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA : 7 MESES

C.C. ó NIT : 829001061-1

VR. ADICIONAL No1 : $ 380,000,000.00

PLAZO ADICIONAL(MODF. 2) 3 MESES

TELEFONO : 3161147965

VR. ADICIONAL No2 : $ 635,129,689.00

PLAZO ADICIONAL(MODF. 3) : 4 MESES

VR. ADICIONAL No3 $ 400,000,000.00

TIEMPO SUSPENDIDO

VR. FINAL : **$ 3,870,367,526.00**

PLAZO TOTAL : 14 MESES

FECHA FINAL : 02 DE DICIEMBRE DE 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	21-feb-25	5178	8-sep-25	$ 2,455,237,837.00			
3707	5-dic-25	7585	23-dic-25	$ 380,000,000.00			
520	12-mar-26	3044	4-may-26	$ 635,129,689.00	$ 461,511,915.00	$ 106,197,164.00	$ 355,314,751.00
1105	22-jul-26	2896	31-jul-26	$ 400,000,000.00	$ 400,000,000.00		$ 400,000,000.00
				$ 3,870,367,526.00	$ 861,511,915.00	$ 106,197,164.00	$ 755,314,751.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 106,197,164.00**

SON: CIENTO SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONSORCIO
EL MILAGROSO
2025

Nit: 901.973.427-4

4.3. VALOR EJECUTADO CONTRACTUAL A SEPTIEMBRE 2026

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16	GL	1.00		3,870,367,526.00							
I	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A										$ 114,804,846.62	
I	COLEGIO VAN UDEN - SEDE C										$ 416,053,379.87	
I	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A										$ 478,717,663.64	
I	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE - B										$ 577,562,828.04	
I	COLEGIO CULTURA POPULAR SEDE - C										$ 103,711,117.62	
I	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B										$ 294,095,870.56	
I	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B										$ 224,802,345.14	
I	COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C										$ 47,773,408.24	
I	COLEGIO EL JAZMIN SEDE A										$ 413,927,232.53	
I	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B										$ 120,373,643.97	
COSTO TOTAL CONTRATO INICIAL					$ 3,270,367,526.00						$ 2,791,822,336.23	85.37%

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Nit: 901.973.427-4

4.4. VALOR EJECUTADO OBRAS ADICIONALES A SEPTIEMBRE 2026

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)						OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)							
E	EMERGENCIAS Y OBRAS PRIORITARIAS											$	290,369,009.92
I	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B											$	976,578.00
I	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT											$	1,953,157.00
I	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON SEDE B											$	8,789,206.00
I	COLEGIO SILBERIA ESPINOSA DE RENDON SEDE A											$	17,578,413.00
I	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A											$	3,906,314.00
I	COLEGIO LA FELICIDAD											$	5,859,471.00
I	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA											$	1,953,157.00
I	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE B											$	13,084,349.32
I	COLEGIO EL JAZMIN SEDE B											$	105,904,368.99
I	COLEGIO LA MERCED IED											$	41,988,224.54
I	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B											$	7,165,007.01
I	COLEGIO CARLO FEDERICI											$	462,166.94
I	COLEGIO VILLEMAR DEL CARMEN SEDE C											$	31,071,083.78
I	COLEGIO VAN UDEN SEDE C											$	14,281,723.86
I	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B											$	17,003,547.39
I	COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A											$	8,279,545.55
I	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE C											$	10,112,696.54
	OBRA ADICONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)											$	32,861,428.97
I	COLEGIO EL JAZMIN SEDE B											$	14,206,007.00
I	COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES SEDE A											$	9,318,316.00
I	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B											$	3,026,785.00
I	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B											$	6,003,068.97
I	EMERGENCIA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B											$	307,252.00

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA.

Dentro del proceso de ejecución de actividades contractuales, se observó que el contratista instalo materiales de primera calidad y la mano de obra con personal idóneo, profesional en cada ramo. Se mantuvo siempre la supervisión técnica con un director y residente de obra de acuerdo con los profesionales solicitados en el contrato, con disponibilidad todo el tiempo en obra y de acuerdo con los requerimientos en los comités técnicos.

El contratista ejecuto las actividades de obra en coordinación con el supervisor del contrato, no se produjeron cambios de los accesorios y materiales por defecto de fabricación o no conformidad del producto.

Se cumplió a cabalidad con las certificaciones y afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales que requiere cada trabajador.

6. FRENTES DE INTERVENCIÓN.

DIRECCION COLEGIOS					
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025					
RESIDENTE ARQ. ANDREA GARZON					
CPF	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE EDUCATIVA**	**DIRECCIÓN**	**ZONA**
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON	SEDE A - INTEGRADO DE FONTIBON	AK 106 # 18-77	NOR OCCIDENTE
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN	SEDE C - SAN VICENTE	KR 124 # 17-05	NOR OCCIDENTE
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL	SEDE A - INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL	KR 112 # 23-05	NOR OCCIDENTE
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	SEDE B - SAMPER MENDOZA	CLL 22 A # 25-52	NOR OCCIDENTE
PUENTE ARANDA					
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	SEDE B - MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA	CL 1 # 34B - 33	NOR OCCIDENTE
1614	PUENTE ARANDA	JULIO GARAVITO ARMERO	SEDE B - MUZU No. 1	CLL 39 SUR No 51 D - 19	NOR OCCIDENTE
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR	SEDE C - DIEGO LUIS CORDOBA	CALLE 32 SUR No. 51-12	NOR OCCIDENTE
	PUENTE ARANDA	COLEGIO EL JAZMIN	SEDE B- CCTV	KRA 41B No 4C - 27	NOR OCCIDENTE
COLEGIOS ADICION 2					
1632	PUENTE ARANDA	COLEGIO EL JAZMIN	SEDE A	CL 1 H# 40D - 13	NOR OCCIDENTE
1614	PUENTE ARANDA	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO	SEDE C	KRA 52 No 37 - 05 SUR	NOR OCCIDENTE
1603	PUENTE ARANDA	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	SEDE B	KRA 21 No 1H - 06	NOR OCCIDENTE

7. ACTIVIDADES PRINCIPALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

7.1. Colegió República de Venezuela Sede B

- Resane de muros en baños 2do piso
- Pintura techos en pasillo 2do piso.
- Pintura techo baños 2do piso.
- Suministro e instalación de Flanche
- Suministro e instalación de techo en PVC
- Suministro e instalación de lámparas
- Suministro e instalación de tapas de inspección
- Suministro instalación de tapa de inspección plástica

7.2. Colegio San Francisco de Asís sede B

- Suministro e instalación de baranda en placa grande zona de huerta.
- Instalación de bicicleteros en placa grandes zona de huerta.
- Suministro y aplicación de pintura en placa grande y placa en zona de jardín.
- Reinstalación de apantallamiento en la terraza.

7.3. Colegio Jazmín sede A

- Pintura puertas de entrada a salones.
- Pintura esmalte en muros.
- Suministro e instalación de lámparas.
- Pintura canaleta.
- Pintura de baranda o antepecho de escaleras.

7.4. Colegio Julio Garavito sede C

- Pintura punto fijo
- Se funde alistado piso sobre placa tanque de R.C.I.
- Se inicia instalación de enchape.
- Se hace mantenimiento a platinas soporte de la reja.
- Se aplica Sika Flex en las platinas soporte de la reja.
- Se desmonta reja, costado sur sobre placa tanque R.C.I.

- Se instala flotador de mayor tamaño.
- Se realiza control de prueba de estanqueidad.

8. AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

8.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES - EMERGENCIAS COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B

El objeto presupuestado de Emergencias, corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio República Bolivariana de Venezuela Sede B.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio República Bolivariana de Venezuela sede B durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: lugar: LUDOTECA: Instalación de techo en PVC, instalación de luminarias en el techo de PVC, se instalaron dos tapas de inspección, tapa registro en techo; BAÑOS 2DO PISO: pintura techo, muros, PASILLO 2DO PISO: pintura techo.

8.1.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Baños y pasillo 2do piso,

8.1.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR

EMERGENCIA- COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	9.80
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	33.70
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.67
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.50

5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	2.00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	87.20
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.3.4	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M	M	5.00
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	30.24
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	9.00
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	21.79

CONSORCIO
EL MILAGROSO
2025

Nit: 901.973.427-4


NP	NO PREVISTOS		
NP-53	CORTE Y MANEJO DE RAICES DE ARBOL PARA CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO TIPO SED INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	UN	1.00
NP-54	ARREGLO DE HUMEDAD EN PLACA DE CUBIERTA INCLUYE DEMOLICION Y REPARACION DE PLACA	UN	1.00
	REPARACIÓN DE TUBO PVC-P DESDE 1" HASTA 1½" (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOLDADURA).	UN	1.00
	LIMPIEZA DE CANALES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO Y ANDAMIO CERTIFICADO	ML	7.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TIPO SIKAFIL PARA VIGA CANAL, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	ML	7.00
	S.I. TAPA TAPAS DE INSPECCIÓN EN DRYWALL PARA TECHO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	2.00
	S.I. TECHO EN PVC (INCLUYE LAMINAS PVC, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO.)	M2	14.06
	REPARACIÓN DE FISURAS VERTICALES Y HORIZONTALES EN FACHADAS POSTERIORES Y TERRAZA	UN	1.00
NP-56-2026	TALA DE ARBOLES CLASE III (20M<H<30M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN	1.00

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

8.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
1. Suministro e instalación de Flanche en terraza.	2. Suministro e instalación Flanche en terraza.

	
3. Aplicación de pintura techo y muros baños 2do piso.	4. Aplicación de pintura techo y muros baños 2do piso.

	
5. Aplicación de pintura techo exterior de baños 2do Piso.	6. Suministro e instalación de techo en PVC y Luminarias Ludoteca.
	
7. Suministro e instalación de tapas de inspección en techo.	8. Suministro e instalación tapa registro en techo.

8.2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B

El objeto presupuestado contractual y emergencia corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio SAN FRANCISCO DE ASIS Sede B.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio San Francisco de Asís, sede B durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: señalización de placas en zona de jardín y placa zona de huerta, reinstalación de apantallamiento en la terraza, Suministro e instalación de baranda.

8.2.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Zona de huerta, terraza, y zona de jardín.

8.2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	81.18
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	23.20
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	127.12


1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.74
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12.96
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	355.02
1.3	**MANTENIMIENTOS**		
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2	8.41
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN	0.00
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	12.20
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	31.20
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	20.50
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	33.71


2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	24.36
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	2.73
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	81.19
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	10.25
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	193.98
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	150.00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	243.56
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	287.54
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	81.19
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	38.62

9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	12.80
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	1.00
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	355.02
16.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	15.00
16.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS 2M A 4M	UN	1.00
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	682.78
N.P	**N.P´s - ACTIVIDADES NO PREVISTAS**		
NP	DESMONTE Y REINSTALACION DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE PUNTAS CAPTADORAS Y ANDAMIO CERTIFICADO	ML	280.00
NP-26	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO)	ML	
NP	INSPECCIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS CON CABEZAL CCTV (INCLUYE LEVANTAMIENTO DE REDES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS EXISTENTES + PLANIMETRÍA Y DIAGNOSTICO) DEL COLEGIO SAN FRANCISCO D ASIS, SEDE B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ; (NO INCLUYE LIMPIEZA CON VACTOR O SIMILAR)	UN	1.00
NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA PELDAÑOS 9M TIPO GATO INCLUYE CANASTILLA EN PLATINA	ML	9.00
NP	DEMARCACIÓN PLACAS	M2	82.19
NP	DEMARCACIÓN PLACAS	ML	92.37
NP	ARREGLO DE VENTANA ACCESO A TERRAZA	UN	1

8.2.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
1. Señalización de placa cerca de huerta.	2. Señalización de placa cerca de huerta.
	
3. Instalación de bicicletero.	4. Señalización placa zona jardín.

	
5. Instalación de apantallamiento en terraza.	6. Instalación de apantallamiento en terraza.
	
7. Instalación de apantallamiento en terraza.	8. Instalación de apantallamiento en terraza.

	
9. Instalación de baranda, zona huerta.	10. Instalación de baranda, zona huerta.

8.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JAZMIN SEDE A

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio Jazmín Sede A.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales: Las actividades que se han ejecutado en el colegio Jazmín sede A, durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: aplicación de pintura de fondeo en muros de pasillos y demás muros, aplicación de esmalte y, vinilo, pintura de pasamanos, y guarda escoba, instalación de lámparas, tomas, interruptores, pintura de puertas.

8.3.1. ÁREAS INTERVENIDAS

Se interviene el cuarto (4) piso, tercer (3) piso, segundo (2) piso y primer (1) piso.

8.3.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR



ACTIVIDADES COLEGIO JAZMIN SEDE A			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M	11.61
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	78.92
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0.00
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	296.24
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	507.70
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	180.77
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	114.56
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	47.00
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	37.00
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	119.41
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23.90
1.3	**MANTENIMIENTOS**		
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	14.00
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M	88.19
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	68.40
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.00



2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3	0.00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	0.00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	6,177.97
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	un	800.00
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	78.64
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16.00
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	37.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	33.00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	35.00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	78.00
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	78.00


7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2	23.03
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	122.00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3.33
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	1.00
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES	0.00
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	48.72
12.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	35.00
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	63.72
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	152.32
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	95.00
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	916.95
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	844.63
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	523.79
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	314.28



12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	82.96
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1,344.00
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	437.36
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	65.92
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	566.01
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	605.50
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG	7,030.00
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	136.95
NP	**NO PREVISTOS**		
NP-071-2026	LIMPIEZA DE CANALES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO Y ANDAMIO CERTIFICADO	ML	67.80
NP-26	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL (INCLUYE RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO)	ML	0.00
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TIPO SIKAFIL PARA VIGA CANAL, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	64.56
NP-28	ENCOROZADO DE CUBIERTAS, INCLUYE PAÑETE LINEAL Y ANDAMIO CERTIFICADO	ML	262.10
	S.I. DEMOLICIÓN PARA APERTURA HUECOS EN VIGA CANAL CONEXIÓN BAJANTES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, MATERIALES)	UN	8.00
	REPARACIÓN DE FACHADA, PERFORACIONES PARA EVACUAR AGUA DE LOS SALONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, MATERIALES)	UN	3.00
	S.I. TAPAS EN DRYWALL E= 10 CM HASTA 50 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	101.00
NP-041-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO 3+3 INCOLORO, HERRAJES Y CERRADURA TIPO TEJO.	M2	1.60


8.3.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
1. Pintura puertas, y lámparas.	2. Pintura muros esmalte y puertas.
	
3. Suministro Instalación de Lámparas y, ventana.	4. Pintura puerta.



	
5. Pintura muros esmalte en pasillo piso 3.	6. Pintura muros esmalte en pasillo piso 3.

	
7. Pintura muros de salones y lámparas.	8. Pintura muros esmalte en pasillo piso 3.

	
9. Pintura de guarda escobas y muros	10. Pintura de guarda escobas y muros

	
11. Pintura muros, puertas.	12. Pintura muros 3er piso.

Diagonal 117 No 45 -47 Primer Piso
Teléfono: 601- 7048891
Correo electrónico:
rmr_arquitectos@hotmail.com
consorcioelmilagroso2025@gmail.com
Bogotá - Colombia

	
13. Pintura canaleta, lámparas.	14. Pintura canaleta, tomas.
	
15. Pintura pasamanos, barandas.	16. Pintura pasamanos, barandas.

	
17. Pintura barandas y pasamanos.	18. Pintura punto fijo.

8.4 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES- COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C.

El objeto presupuestado contractual corresponde a la ejecución de las siguientes actividades principales en el Colegio Julio Garavito Sede C.

Referente a los aspectos técnicos, se desarrollaron las siguientes actividades contractuales:

Las actividades que se han ejecutado en el colegio Julio Garavito Sede C, durante este mes según los requerimientos de la entidad, son las siguientes: desmonte de grama, desmonte de baranda, prueba de estanqueidad, alistado de piso, instalación de enchape, pintura en punto fijo.

8.4.1. ÁREAS INTERVENIDAS


Se interviene el primer (1) piso, punto fijo y zona de tanque de almacenamiento de agua para R.C.I.

8.4.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR

ACTIVIDADES COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	12.80
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	14.92
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.60
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	0.48
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,097.71
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	1.00
12	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	55.34
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46.38
16.1.12	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.	M2	168.04
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	0.00
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	0.00
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	25.52

18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	194.84
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	0.00
NP	**N.P. NO PREVISTOS**		
NP-01	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MEMBRANA PVC PLASTIFICDA TIPO SIKAPLAN® 15 PR O SIMILIAR PARA IMPERMEABILIZACION DE TANQUE INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN, PERFILERIA DE ANCLAJE, TERMOFUSION DE JUNTAS, SELLADO PERIMETRAL Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	137.80
NP-02	DESMONTE DE MEMBRANA PVC PLASTIFICDA TIPO SIKAPLAN® 15 PR O SIMILIAR PARA IMPERMEABILIZACION DE TANQUE INCLUYE DESMONTE DE GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN, PERFILERIA DE ANCLAJE.	M2	137.80
NP	REUBICACIÓN DE PARARAYO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	UN	1.00


8.4.3. REGISTRO FOTOGRAFICO






1. Pintura punto fijo.




2. Pintura punto fijo.

	
3. Alistado sobre zona de tanque de R.C.I.	4. Suministro e instalación de enchape.

	
5. Suministro e instalación de enchape.	6. Mantenimiento reja.

	
7. Desmonte reja.	8. Desmonte reja.

	
9. Suministro e instalación de flotador en bronce de 1¼”	10. Punto de control prueba estanqueidad.

9. BITACORAS DE OBRA

9.1. ANEXO

Las bitácoras se envían como como documentos anexos, a continuación, se listan las bitácoras anexas.

9.1.1. Bitácora San Francisco de Asís sede B
9.1.2. Bitácora Jazmín sede A
9.1.3. Bitácora Julio Garavito sede C

10. CONCLUSIONES

10.1. Colegio Venezuela

- Se atendieron las actividades de emergencia

10.2. Colegio San Francisco de Asís sede B

- Se realizo la reparación de la puerta de acceso a terraza.

10.3. Colegio Jazmín sede A

- Colegio Jazmín sede A, las actividades del piso 1 y 2, se están realizando los fines de semana, con el fin de no interrumpir las actividades escolares del colegio.

10.4. Colegio Julio Garavito sede C

- En el colegio Julio Garavito sede C, la supervisión de contrato nos dio la orden de desmontar la reja que esta contra el muro costado sur del tanque, sobre la placa.

- Se evidencio que el tanque ya presenta estabilidad, se esta dejando lleno, para hacer control de estanqueidad.

- Se logro cerrar la válvula que corta el paso del flujo de agua por el tubo que estaba presentando la fuga, y por la cual no se había podido habilitar el tanque.

10.5. Conclusiones generales

- Las bitácoras se envían como documentos anexos, ya que al adjuntarlo en este mismo documento se debe reducir mucho y no se alcana a evidenciar lo documentado en estos.

- Los frentes que se están ejecutando y que no aparecen aca, fueron adjudicados después, estos ya aparecerán en el informe # 12.
- El contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.8155097, celebrado entre la Secretaría Distrital de Educación y el Consorcio El Milagroso 2025, constituye un proceso de ejecución que ha requerido ajustes progresivos tanto en el aspecto financiero como en el cronograma de actividades. Desde su firma el 08 de septiembre de 2025 y la aprobación de pólizas el 05 de noviembre del mismo año, se ha garantizado la legalidad y formalidad del proyecto, iniciando oficialmente el 03 de octubre de 2025.


- En el desarrollo de la obra se presentaron contingencias y necesidades adicionales que derivaron en tres adiciones presupuestales sucesivas, las cuales elevaron el valor inicial de $2.455.237.837 hasta consolidar un monto final de $3.870.367.526. Estas modificaciones estuvieron acompañadas de prórrogas en los plazos de ejecución, extendiendo la duración del contrato de los 7 meses iniciales hasta un total acumulado de 14 meses, con fecha de terminación prevista para el 02 de diciembre de 2026. Dichos ajustes reflejan una gestión administrativa flexible y orientada a garantizar la culminación del proyecto dentro de los parámetros técnicos y financieros establecidos.

- En cuanto a la calidad técnica, se verificó que el contratista empleó materiales de primera categoría y personal idóneo, cumpliendo con las certificaciones exigidas en materia de seguridad social y parafiscales. La supervisión e interventoría mantuvieron un control constante sobre las actividades, asegurando que no se presentaran cambios por defectos de fabricación ni incumplimientos en los estándares de calidad.

- Las intervenciones realizadas en los diferentes frentes de obra —Colegio República de Venezuela sede B, Colegio San Francisco de Asís sede B, Colegio Jazmín sede A y Colegio Julio Garavito sede C evidencian un avance significativo en infraestructura, mantenimiento y adecuaciones. Se destacan actividades como resanes, pintura, instalación de techos en PVC, luminarias, barandas, enchapes y pruebas de estanqueidad en sistemas de almacenamiento de agua. En todos los casos se procuró no afectar el normal desarrollo de las actividades escolares, programando trabajos en horarios estratégicos como fines de semana.

- El seguimiento del plan de calidad técnica y la documentación en bitácoras anexas respaldan la trazabilidad del proceso, garantizando transparencia y control sobre cada etapa de ejecución. Asimismo, las conclusiones parciales de cada institución educativa reflejan la atención oportuna a emergencias, la reparación de elementos críticos y la estabilización de estructuras como el tanque de almacenamiento en el Colegio Julio Garavito.

Cordialmente;



ING. FRANS COCK
DIRECTOR DE OBRA del CONSORCIO El MILAGROSO
LOTE 16

PROBINTEC-LOTE6-900

Bogotá, 15 de septiembre del 2026

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Atn. ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO
Director de construcción y conservación de establecimientos educativos.

Atn. HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ
Apoyo a la supervisión.

Referencia 1: Contrato de interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 6."*

Referencia 2: Contrato de obra N.º CO1.PCCNTR.8155097 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. Lote No. 16".*

Asunto: OFICIO REMISORIO DEL ACTA PARCIAL N° 9 PAGO AL CONTRATISTA CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 LOTE 16

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato en referencia me permito hacer entrega del **ACTA PARCIAL DE OBRA N. 9** correspondiente al periodo (3 de agosto del 2026 al 2 de septiembre del 2026), para su revisión y trámite. Ante esto, se remite el enlace con la ubicación de los documentos que se relacionan a continuación:

1) Documento de remisión a la SED.
2) Documento de remisión del contratista de obra a la interventoría.
3) Acta de presentación del Acta parcial.
4) Acta de verificación preliminar.
5) Acta Parcial N° 9. Firmada por obra e interventoría.
6) Memorias de Calculo.
7) Prefactura emitida por parte del contratista de obra.

8) FURC – 09, remitida por parte del contratista de obra.
9) Resolución de facturación DIAN remitida por parte del contratista de obra.
10) Información de Pagos, remitida por parte del contratista de obra.
11) Certificación bancaria del contratista de obra.
12) Documentos legales emitidos por parte del contratista de obra.
13) Acta de autorización de pagos.
14) Aprobación de pago de parafiscales.
15) Planilla de parafiscales emitida por parte del contratista de obra.

ANEXO: Acta N.° 9 - LOTE 16 - CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 - Google Drive

Sin otro particular, cordialmente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
PROBINTEC S.A.S
NIT 829.001.061-1

PRESENTACIÓN DE ACTA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL No. 9

Por medio del presente documento, por parte de la Interventoría, **PROBINTEC S.A.S** identificada con **NIT 829001061-1**, yo, **ROCIO LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ** en calidad de director de Interventoría, adscritos como personal del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8168931 de 2025** suscrito con la Secretaría de Educación, indicamos con la suscripción del presente documento, que hemos revisado en el marco de nuestras competencias las cantidades que generaron el **ACTA PARCIAL No. 9** tanto en cada uno de los frentes intervenidos, como en las memorias que acompañan.


Los frentes que fueron verificados, revisados y aprobados corresponden a las siguientes Intervenciones: **COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B, COLEGIO JAZMIN SEDE A, COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B, COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A, COLEGIO LA FELICIDAD, COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA, COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B, COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO SEDE C, COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO SEDE B** y la sumatoria de la multiplicación de las cantidades por los valores unitarios contractuales suman el valor a costo directo de **$79.378.678,00** para un total de **$106.272.174,00** incluido el AIU del **33,88%**, según la propuesta económica del contratista.

Teniendo en cuenta la cláusula 10 “OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR”, numeral 25 Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.”

De igual forma, se indica que las cantidades revisadas y aprobadas por el equipo de Interventoría, fueron analizadas en forma conjunta, con los profesionales del **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097 de 2025** en su calidad de *contratista* y **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8168931 de 2025** en su calidad de *interventoría*.

Por lo anterior se da aval al contenido del acta y se solicita se dé continuidad al trámite de presentación del **ACTA PARCIAL No. 09** con sus respectivos soportes ante la secretaria de Educación del Distrito.

Se firma en Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año 2026, por los suscritos,



INTERVENTORÍA
ROCIO LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S



CONTRATISTA DE OBRA
FRANS COCK
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025



INTERVENTORÍA
NATALIA MORA LAROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S



CONTRATISTA DE OBRA
ANDREA GARZÓN
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025



INTERVENTORÍA
PAULA ANDREA MARTÍNEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS No. 09

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.8155097 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Correspondiente al periodo: del 03 de agosto del 2026 al 02 de septiembre del 2026, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2026, se reunieron las siguientes personas: **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificado con **C.C 1.096.244.957** de Barrancabermeja en su calidad de Representante Legal de **PROBINTEC S.A.S** identificado con **NIT 829.001.061-1** en calidad de Interventor, y **RAFAEL MOGOLLÓN RODRIGUEZ** identificado con **C.C. 19.388.445** de Bogotá, en su calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO EL MILAGROSO 2025** con **NIT 901.973.427-4** en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 16."
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial $ 2.455.237.837,00 (Incluido AIU). Valor adición No. 1 $ 380.000.000,00 (Incluido AIU). Valor adición No. 2 $ 635.129.689,00 (Incluido AIU). Valor adición No. 3 $ 400.000.000,00 (Incluido AIU). Valor Total $ 3.870.367.526,00 (Incluido AIU)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago. e. Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. f. En el evento que el Contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, no habrá lugar a trámite alguno hasta tanto el contratista no cumpla con la obligación, por tanto, no existe retraso en el pago y consecuentemente no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. g. En

	el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente. h. Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios u obra objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. i. En el evento que el Contratista no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del Contratista y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. j. El Contratista deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. k. Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. l. Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. m. El contratista está obligado a incluir en cada informe que corresponda a un soporte de pago, el detalle de la aprobación de ítem No. previsto (NP) por parte del interventor, soporte de su ejecución, aprobación del acta de obra y actualización del balance de obra aprobado por la interventoría. Lo anterior, se realizará mediante aprobación por correo electrónico del supervisor o apoyo a la Supervisión OBRA. n. Salvo eventos excepcionales, el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista, como lo es la radicación en debida forma de factura y/o cuenta de cobro y/o documento equivalente. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la recepción del bien o servicio. o. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Parágrafo: La Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho de realizar la retención de los valores que adeude el contratista respecto del pago del impuesto de timbre, en los términos establecidos en el Decreto 175 de 2025 y en el Estatuto Tributario. Lo anterior, en cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad para el recaudo del mencionado impuesto.
PLAZO PACTADO **(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):**	Plazo Inicial: siete (7) Meses. Plazo adicional No. 1: tres (3) Meses. Plazo adicional No. 2: cuatro (4) Meses. Plazo Total: catorce (14) Meses.

FECHA DE INICIO:	03 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 de diciembre de 2026
INTERVENTOR:	PROBINTEC S.A.S

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales (personal de Interventoría prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación y pagos realizados de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en los estudios previos y la propuesta presentada, validando que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la seguridad social de todo el personal ofertado en la propuesta), para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el **pago No. 09**, el cual corresponde a un valor de $106.272.174,00 M/CTE CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 80,49%.

De la misma manera la interventoría certifica que para el pago del contratista de obra, se adelantó la validación de la información correspondiente a las cantidades de obra y actividades desarrolladas en el marco del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC 19.388.445 de Bogotá

Diana Moreno Florez

INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
CC 1.096.244.957 de Barrancabermeja

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 9

CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8155097 DE 2025

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 03 DE AGOSTO 2026 HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16

DIRECCION : DG 117 # 45 - 47 P1

C.C. ó NIT : 901973427-4

ESTABLECIMIENTOS : COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A -COLEGIO ANTONIO VAN UDEN SEDE C- COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A - COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B - COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B - COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO SEDE B - CULTURA POPULAR SEDE C

PLAZO INICIAL : 7 MESES

TELEFONO : 7048891 / 7041078

LOCALIZACION :

FECHA INICIACION : 03 DE OCTUBRE DE 2025

INTERVENTOR : PROBINTEC SAS

VR. INICIAL : $ 2.455.237.837,00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 02 DE MAYO DE 2026

DIRECCION :

ANTICIPO : -

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRAC' : 7 MESES

C.C. ó NIT : 829001061-1

VR. ADICIONAL No1 : $ 380.000.000,00

PLAZO ADICIONAL(MODF. 2) : 3 MESES

TELEFONO : 3161147965

VR. ADICIONAL No2 : $ 635.129.689,00

PLAZO ADICIONAL(MODF. 3) : 4 MESES

VR. ADICIONAL No3 $ 400.000.000,00

TIEMPO SUSPENDIDO

VR. FINAL : **$ 3.870.367.526,00**

PLAZO TOTAL : 14 MESES

FECHA FINAL : 02 DE DICIEMBRE DE 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	21-feb-25	5178	8-sep-25	$ 2.455.237.837,00			
3707	5-dic-25	7585	23-dic-25	$ 380.000.000,00			
520	12-mar-26	3044	4-may-26	$ 635.129.689,00	$ 461.511.915,00	$ 106.272.174,00	$ 355.239.741,00
1105	22-jul-26	2896	31-jul-26	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00		$ 400.000.000,00
				$ 3.870.367.526,00	$ 861.511.915,00	$ 106.272.174,00	$ 755.239.741,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 106.272.174,00** **SON: CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA						
							PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16	GL	1,00		3.870.367.526,00							
I	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A												
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00					55,99	$ 8.383.830,62	55,99	$ 8.383.830,62	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3.403,00					9,00	$ 30.627,00	9,00	$ 30.627,00	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00					117,58	$ 261.497,92	117,58	$ 261.497,92	
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.870,00					53,54	$ 3.580.219,80	53,54	$ 3.580.219,80	
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.772,00					60,60	$ 1.682.983,20	60,60	$ 1.682.983,20	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS YIO PERFILERÍA METÁLICA. INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.565,00					59,00	$ 2.098.335,00	59,00	$ 2.098.335,00	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.582,00					6,00	$ 69.492,00	6,00	$ 69.492,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.229,00					6,00	$ 43.374,00	6,00	$ 43.374,00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.678,00					60,60	$ 1.434.886,80	60,60	$ 1.434.886,80	
1.3	MANTENIMIENTOS												
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 159.497,00					11,85	$ 1.890.039,45	11,85	$ 1.890.039,45	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE	M		$ 11.058,00					2,00	$ 22.116,00	2,00	$ 22.116,00	
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METALICOS EN LAMINA COLLROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M		$ 11.013,00					4,65	$ 51.210,45	4,65	$ 51.210,45	
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.364,00					1,40	$ 50.909,60	1,40	$ 50.909,60	
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 96.331,00					6,56	$ 631.931,36	6,56	$ 631.931,36	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 22.727,00					3,60	$ 81.817,20	3,60	$ 81.817,20	
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.2.11	MUROS DE CONTENCIÓN 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.429.276,00					5,88	$ 8.404.142,88	5,88	$ 8.404.142,88	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.546,00					60,60	$ 6.759.687,60	60,60	$ 6.759.687,60	
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 173.766,00					31,15	$ 5.412.810,90	31,15	$ 5.412.810,90	
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.021,00					161,94	$ 1.136.980,74	161,94	$ 1.136.980,74	

2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.438,00				189,93	$ 1.412.699,34	189,93	$ 1.412.699,34	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				361,59	$ 8.062.733,82	361,59	$ 8.062.733,82	
3.1	**MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2		$ 14.387,00				40,54	$ 583.248,98	40,54	$ 583.248,98	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.635,00				29,97	$ 2.656.390,95	29,97	$ 2.656.390,95	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 76.186,00				3,63	$ 276.555,18	3,63	$ 276.555,18	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.709,00				1,00	$ 30.709,00	1,00	$ 30.709,00	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.512,00				6,00	$ 1.047.072,00	6,00	$ 1.047.072,00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 230.375,00				6,00	$ 1.382.250,00	6,00	$ 1.382.250,00	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 43.828,00				60,60	$ 2.655.976,80	60,60	$ 2.655.976,80	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 203.743,00				60,60	$ 12.346.825,80	60,60	$ 12.346.825,80	
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.802,00				32,73	$ 975.419,46	32,73	$ 975.419,46	
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 66.552,00				1,44	$ 95.834,88	1,44	$ 95.834,88	
12.2	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				82,68	$ 1.728.177,36	82,68	$ 1.728.177,36	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 18.020,00				32,76	$ 590.335,20	32,76	$ 590.335,20	
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2		$ 26.850,00				1,62	$ 43.497,00	1,62	$ 43.497,00	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 8.872,00				59,82	$ 530.723,04	59,82	$ 530.723,04	
16.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
16.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00				9,31	$ 957.431,09	9,31	$ 957.431,09	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2		$ 256.229,00				81,72	$ 20.939.033,88	81,72	$ 20.939.033,88	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 319.940,00				33,20	$ 10.622.008,00	33,20	$ 10.622.008,00	
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M		$ 187.263,00				9,02	$ 1.689.112,26	9,02	$ 1.689.112,26	
18	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				194,62	$ 878.320,06	194,62	$ 878.320,06	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.520,00				930,00	$ 3.273.600,00	930,00	$ 3.273.600,00	
I	**COLEGIO VAN UDEN - SEDE C**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				66,06	$ 9.891.692,28	66,06	$ 9.891.692,28	
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3.403,00				41,25	$ 140.373,75	41,25	$ 140.373,75	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				163,44	$ 363.490,56	163,44	$ 363.490,56	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 265.796,00				0,02	$ 5.315,92	0,02	$ 5.315,92	

1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	21.582,00				50,68	$	1.093.775,76	50,68	$	1.093.775,76	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	12.241,00				32,86	$	402.239,26	32,86	$	402.239,26	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	28.047,00				9,36	$	262.519,92	9,36	$	262.519,92	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	32.105,00				9,04	$	290.229,20	9,04	$	290.229,20	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	28.443,00				85,44	$	2.430.169,92	85,44	$	2.430.169,92	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	26.402,00				17,00	$	448.834,00	17,00	$	448.834,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$	20.041,00				57,90	$	1.160.373,90	57,90	$	1.160.373,90	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	149.782,00				1,00	$	149.782,00	1,00	$	149.782,00	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	149.182,00										
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	35.565,00				267,39	$	9.509.725,35	267,39	$	9.509.725,35	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	24.901,00				4,25	$	105.829,25	4,25	$	105.829,25	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	11.582,00				17,00	$	196.894,00	17,00	$	196.894,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$	7.229,00				29,00	$	209.641,00	29,00	$	209.641,00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	17.462,00				1,00	$	17.462,00	1,00	$	17.462,00	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$	8.670,00				32,41	$	280.994,70	32,41	$	280.994,70	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$	14.197,00				8,00	$	113.576,00	8,00	$	113.576,00	
1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	97.964,00				35,63	$	3.490.457,32	35,63	$	3.490.457,32	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$	19.571,00				14,86	$	290.825,06	14,86	$	290.825,06	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$	36.364,00				71,76	$	2.609.480,64	71,76	$	2.609.480,64	
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$	96.331,00				2,96	$	285.139,76	2,96	$	285.139,76	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$	22.727,00				3,45	$	78.408,15	3,45	$	78.408,15	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3.000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3		$	633.489,00				0,07	$	44.344,23	0,07	$	44.344,23	
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$	101.668,00				40,50	$	4.117.554,00	40,50	$	4.117.554,00	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$	61.843,00				19,78	$	1.223.254,54	19,78	$	1.223.254,54	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$	111.546,00				34,30	$	3.826.027,80	34,30	$	3.826.027,80	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$	7.021,00				90,37	$	634.487,77	90,37	$	634.487,77	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$	7.438,00				82,49	$	613.560,62	82,49	$	613.560,62	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**													
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$	22.298,00				1.459,84	$	32.551.512,32	1.459,84	$	32.551.512,32	
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2		$	68.478,00				61,80	$	4.231.940,40	61,80	$	4.231.940,40	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2		$	14.387,00				40,39	$	581.090,93	40,39	$	581.090,93	
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M		$	40.888,00				11,60	$	474.300,80	11,60	$	474.300,80	
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$	1.680,00				96,96	$	162.892,80	96,96	$	162.892,80	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	150.381,00				5,08	$	763.935,48	5,08	$	763.935,48	

4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	88.635,00					38,60	$	3.421.311,00	38,60	$	3.421.311,00				
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	76.186,00					2,20	$	167.609,20	2,20	$	167.609,20				
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	53.540,00					8,09	$	433.138,60	8,09	$	433.138,60				
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$	135.853,00					7,00	$	950.971,00	7,00	$	950.971,00				
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**																		
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	21.097,00					54,47	$	1.149.153,59	54,47	$	1.149.153,59				
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	15.696,00					19,34	$	303.560,64	19,34	$	303.560,64				
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$	61.483,00					10,00	$	614.830,00	10,00	$	614.830,00				
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$	61.483,00					23,00	$	1.414.109,00	23,00	$	1.414.109,00				
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$	175.973,00					10,00	$	1.759.730,00	10,00	$	1.759.730,00				
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$	94.156,00					17,00	$	1.600.652,00	17,00	$	1.600.652,00				
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$	121.041,00					10,00	$	1.210.410,00	10,00	$	1.210.410,00				
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$	66.775,00					1,00	$	66.775,00	1,00	$	66.775,00				
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$	847.689,00					2,00	$	1.695.378,00	2,00	$	1.695.378,00				
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	73.629,00					1,00	$	73.629,00	1,00	$	73.629,00				
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$	78.638,00					1,00	$	78.638,00	1,00	$	78.638,00				
4.9	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
4.9.10	SUMINSITRO INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA DE 1/2 "	UN		$	61.855,00					1,00	$	61.855,00	1,00	$	61.855,00				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN		$	122.811,00					6,00	$	736.866,00	6,00	$	736.866,00				
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$	30.709,00					3,00	$	92.127,00	3,00	$	92.127,00				
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$	24.416,00					108,99	$	2.661.099,84	108,99	$	2.661.099,84				
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$	15.552,00					97,22	$	1.511.965,44	97,22	$	1.511.965,44				
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	174.512,00					26,00	$	4.537.312,00	26,00	$	4.537.312,00				
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	230.375,00					28,00	$	6.450.500,00	28,00	$	6.450.500,00				
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	202.961,00					9,00	$	1.826.649,00	9,00	$	1.826.649,00				
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$	57.784,00					1,00	$	57.784,00	1,00	$	57.784,00				
7.1	**ALISTADO DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$	43.828,00					31,48	$	1.379.705,44	31,48	$	1.379.705,44				
7.1.6	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$	26.309,00					6,98	$	183.636,82	6,98	$	183.636,82				
7.1.7	MEDIA CAÑA EN GRANITO H=0,10 M	M		$	83.717,00					49,58	$	4.150.688,86	49,58	$	4.150.688,86				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33X33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$	203.743,00					23,90	$	4.869.457,70	23,90	$	4.869.457,70				
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A=0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$	72.912,00					4,00	$	291.648,00	4,00	$	291.648,00				
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$	14.877,00					71,35	$	1.061.473,95	71,35	$	1.061.473,95				
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25X35 CM O APROX	M2		$	112.412,00					100,27	$	11.271.551,24	100,27	$	11.271.551,24				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$	762.923,00														

9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLLROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR TERMINADA	M2		$ 684.449,00				9,68	$ 6.625.466,32	9,68	$ 6.625.466,32	
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 788.289,00				74,07	$ 58.388.566,23	74,07	$ 58.388.566,23	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN)**												
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÌNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 747.508,00				5,00	$ 3.737.540,00	5,00	$ 3.737.540,00	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.181.570,00				4,26	$ 5.033.488,20	4,26	$ 5.033.488,20	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 39.803,00				8,00	$ 318.424,00	8,00	$ 318.424,00	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 35.154,00				5,00	$ 175.770,00	5,00	$ 175.770,00	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 876.140,00				16,00	$ 14.018.240,00	16,00	$ 14.018.240,00	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIACIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 957.420,00				29,48	$ 28.224.741,60	29,48	$ 28.224.741,60	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.036.046,00				0,88	$ 911.720,48	0,88	$ 911.720,48	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 43.150,00				172,67	$ 7.450.710,50	172,67	$ 7.450.710,50	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00				64,00	$ 839.552,00	64,00	$ 839.552,00	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) INFERIORES A , 60 CM	M		$ 9.854,00				24,52	$ 241.620,08	24,52	$ 241.620,08	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.907,00				185,83	$ 4.442.637,81	185,83	$ 4.442.637,81	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				389,90	$ 8.149.689,80	389,90	$ 8.149.689,80	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 18.020,00				297,10	$ 5.353.742,00	297,10	$ 5.353.742,00	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 30.993,00				59,29	$ 1.837.574,97	59,29	$ 1.837.574,97	
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVAIBLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.753,00				325,63	$ 9.688.469,39	325,63	$ 9.688.469,39	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.604,00				285,15	$ 6.730.680,60	285,15	$ 6.730.680,60	
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS	M2		$ 26.850,00				7,09	$ 190.366,50	7,09	$ 190.366,50	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 8.872,00				181,29	$ 1.608.404,88	181,29	$ 1.608.404,88	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 mm FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 191.953,00				3,16	$ 606.571,48	3,16	$ 606.571,48	
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION SANDBLASTING COLOR OPAL SOLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 98.869,00				43,06	$ 4.257.299,14	43,06	$ 4.257.299,14	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00				30,91	$ 3.178.753,49	30,91	$ 3.178.753,49	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 89.857,00				10,57	$ 949.788,49	10,57	$ 949.788,49	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 256.229,00				294,77	$ 75.528.622,33	294,77	$ 75.528.622,33	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 124.527,00				16,64	$ 2.072.129,28	16,64	$ 2.072.129,28	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 319.940,00				26,90	$ 8.606.386,00	26,90	$ 8.606.386,00	
18	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				649,43	$ 2.930.877,59	649,43	$ 2.930.877,59	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.520,00				4.210,00	$ 14.819.200,00	4.210,00	$ 14.819.200,00	
I	**COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.106,00				14,32	$ 431.117,92	14,32	$ 431.117,92	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				166,24	$ 24.892.445,12	166,24	$ 24.892.445,12	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				209,24	$ 465.349,76	209,24	$ 465.349,76	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 265.796,00				1,07	$ 284.401,72	1,07	$ 284.401,72	
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E=0.08M A 0.12M Y GUARDA ESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.543,00				95,38	$ 3.008.571,34	95,38	$ 3.008.571,34	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.582,00				67,88	$ 1.464.986,16	67,88	$ 1.464.986,16	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.241,00				150,35	$ 1.840.434,35	150,35	$ 1.840.434,35	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.047,00				69,50	$ 1.949.266,50	69,50	$ 1.949.266,50	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.105,00				21,89	$ 702.778,45	21,89	$ 702.778,45	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.443,00				18,54	$ 527.333,22	18,54	$ 527.333,22	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 26.402,00				40,00	$ 1.056.080,00	40,00	$ 1.056.080,00	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.041,00				74,32	$ 1.489.447,12	74,32	$ 1.489.447,12	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.565,00				187,89	$ 6.682.307,85	187,89	$ 6.682.307,85	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.901,00				36,93	$ 919.593,93	36,93	$ 919.593,93	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.582,00				22,00	$ 254.804,00	22,00	$ 254.804,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.229,00				22,00	$ 159.038,00	22,00	$ 159.038,00	
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.767,00								
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.777,00				27,65	$ 712.734,05	27,65	$ 712.734,05	
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 14.197,00				10,00	$ 141.970,00	10,00	$ 141.970,00	
1.2.44	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 97.964,00				67,28	$ 6.591.017,92	67,28	$ 6.591.017,92	
1.3	**MANTENIMIENTOS**											
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 159.497,00				7,46	$ 1.189.847,62	7,46	$ 1.189.847,62	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.364,00				57,41	$ 2.087.657,24	57,41	$ 2.087.657,24	
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 96.331,00				6,96	$ 670.463,76	6,96	$ 670.463,76	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 101.668,00				5,45	$ 554.090,60	5,45	$ 554.090,60	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.843,00				2,60	$ 160.791,80	2,60	$ 160.791,80	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.546,00				67,28	$ 7.504.814,88	67,28	$ 7.504.814,88	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.021,00				20,42	$ 143.368,82	20,42	$ 143.368,82	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.438,00				168,69	$ 1.254.716,22	168,69	$ 1.254.716,22	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				1.147,98	$ 25.597.658,04	1.147,98	$ 25.597.658,04	
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2		$ 68.478,00				16,13	$ 1.104.550,14	16,13	$ 1.104.550,14	
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 153.033,00				12,40	$ 1.897.609,20	12,40	$ 1.897.609,20	
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2		$ 14.387,00				59,97	$ 862.788,39	59,97	$ 862.788,39	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.635,00				12,30	$ 1.090.210,50	12,30	$ 1.090.210,50	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 76.186,00				28,98	$ 2.207.870,28	28,98	$ 2.207.870,28	
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 135.853,00				9,00	$ 1.222.677,00	9,00	$ 1.222.677,00	

4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**																	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	21.097,00				39,88	$	841.348,36	39,88	$	841.348,36				
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$	61.483,00				21,00	$	1.291.143,00	21,00	$	1.291.143,00				
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$	61.483,00				25,00	$	1.537.075,00	25,00	$	1.537.075,00				
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$	175.973,00				21,00	$	3.695.433,00	21,00	$	3.695.433,00				
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$	94.156,00				19,00	$	1.788.964,00	19,00	$	1.788.964,00				
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN		$	201.858,00				1,00	$	201.858,00	1,00	$	201.858,00				
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$	121.041,00				10,00	$	1.210.410,00	10,00	$	1.210.410,00				
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$	1.053.430,00				9,00	$	9.480.870,00	9,00	$	9.480.870,00				
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	73.629,00				4,00	$	294.516,00	4,00	$	294.516,00				
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
4.9.10	SUMINISTRO INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA DE 1/2 "	UN		$	61.855,00				1,00	$	61.855,00	1,00	$	61.855,00				
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	122.811,00				5,00	$	614.055,00	5,00	$	614.055,00				
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$	30.709,00				4,00	$	122.836,00	4,00	$	122.836,00				
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 4 M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	204.871,00				6,00	$	1.229.226,00	6,00	$	1.229.226,00				
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M		$	24.416,00				36,22	$	884.347,52	36,22	$	884.347,52				
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$	15.552,00				30,92	$	480.867,84	30,92	$	480.867,84				
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	174.512,00				35,00	$	6.107.920,00	35,00	$	6.107.920,00				
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	230.375,00				18,00	$	4.146.750,00	18,00	$	4.146.750,00				
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	202.961,00				14,00	$	2.841.454,00	14,00	$	2.841.454,00				
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$	57.784,00				1,00	$	57.784,00	1,00	$	57.784,00				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$	43.828,00				154,27	$	6.761.345,56	154,27	$	6.761.345,56				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$	203.743,00				58,33	$	11.884.329,19	58,33	$	11.884.329,19				
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$	72.912,00				4,34	$	316.438,08	4,34	$	316.438,08				
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO H=10 CM, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M		$	83.625,00				75,04	$	6.275.220,00	75,04	$	6.275.220,00				
7.2.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$	64.952,00				5,11	$	331.904,72	5,11	$	331.904,72				
7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN PVC	M		$	10.979,00				70,02	$	768.749,58	70,02	$	768.749,58				
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$	132.184,00				101,79	$	13.455.009,36	101,79	$	13.455.009,36				
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$	14.877,00				107,54	$	1.599.872,58	107,54	$	1.599.872,58				
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2		$	229.557,00				107,58	$	24.695.742,06	107,58	$	24.695.742,06				
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$	112.412,00				141,44	$	15.899.553,28	141,44	$	15.899.553,28				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																	

9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS ANGULOS Y # DE HOJAS	M2		$ 684.449,00				13,53	$ 9.260.594,97	13,53	$ 9.260.594,97	
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 788.289,00				11,75	$ 9.262.395,75	11,75	$ 9.262.395,75	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN)**														
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 914.708,00				2,00	$ 1.829.416,00	2,00	$ 1.829.416,00	
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 645.942,00				1,00	$ 645.942,00	1,00	$ 645.942,00	
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 747.508,00				6,00	$ 4.485.048,00	6,00	$ 4.485.048,00	
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.181.570,00				13,91	$ 16.435.638,70	13,91	$ 16.435.638,70	
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 391.557,00				17,00	$ 6.656.469,00	17,00	$ 6.656.469,00	
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 39.803,00				14,00	$ 557.242,00	14,00	$ 557.242,00	
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 35.154,00				9,00	$ 316.386,00	9,00	$ 316.386,00	
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTATIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 876.140,00				16,00	$ 14.018.240,00	16,00	$ 14.018.240,00	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIACIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 957.420,00				78,92	$ 75.559.586,40	78,92	$ 75.559.586,40	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.036.046,00				2,64	$ 2.735.161,44	2,64	$ 2.735.161,44	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 43.150,00				215,02	$ 9.278.113,00	215,02	$ 9.278.113,00	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00				33,83	$ 443.781,94	33,83	$ 443.781,94	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) INFERIORES A , 60 CM	M		$ 9.854,00				56,45	$ 556.258,30	56,45	$ 556.258,30	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.907,00				83,96	$ 2.007.231,72	83,96	$ 2.007.231,72	
12.2	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				395,92	$ 8.275.519,84	395,92	$ 8.275.519,84	
12..2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 18.020,00				302,72	$ 5.455.014,40	302,72	$ 5.455.014,40	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 30.993,00				15,54	$ 481.631,22	15,54	$ 481.631,22	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.824,00				68,76	$ 1.981.938,24	68,76	$ 1.981.938,24	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
13.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7MM - 10MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 126.141,00				67,78	$ 8.549.836,98	67,78	$ 8.549.836,98	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 mm FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 191.953,00				8,34	$ 1.600.888,02	8,34	$ 1.600.888,02	
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANDBLASTING COLOR OPAL SOLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 98.869,00				6,92	$ 684.173,48	6,92	$ 684.173,48	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00				17,20	$ 1.768.830,80	17,20	$ 1.768.830,80	
16.1.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2		$ 241.236,00								
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 256.229,00				215,46	$ 55.207.100,34	215,46	$ 55.207.100,34	
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 124.527,00				11,87	$ 1.478.135,49	11,87	$ 1.478.135,49	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 319.940,00				23,74	$ 7.595.375,60	23,74	$ 7.595.375,60	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**														
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				409,90	$ 1.849.878,70	409,90	$ 1.849.878,70	

18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.520,00				2.690,00	$ 9.468.800,00	2.690,00	$ 9.468.800,00	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTON CORRUGADO, PLASTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION)	M2		$ 7.508,00				36,41	$ 273.366,28	36,41	$ 273.366,28	
I	**COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SEDE - B**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				30,00	$ 4.492.140,00	30,00	$ 4.492.140,00	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				60,00	$ 133.440,00	60,00	$ 133.440,00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.543,00				495,54	$ 15.630.818,22	495,54	$ 15.630.818,22	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.241,00				99,51	$ 1.218.101,91	99,51	$ 1.218.101,91	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.047,00				218,58	$ 6.130.513,26	218,58	$ 6.130.513,26	
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 149.782,00				2,00	$ 299.564,00	2,00	$ 299.564,00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.565,00				599,58	$ 21.324.062,70	599,58	$ 21.324.062,70	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.519,00				25,00	$ 787.975,00	25,00	$ 787.975,00	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.901,00				46,93	$ 1.168.603,93	46,93	$ 1.168.603,93	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 22.504,00				6,00	$ 135.024,00	6,00	$ 135.024,00	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.582,00				12,00	$ 138.984,00	12,00	$ 138.984,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.229,00				12,00	$ 86.748,00	12,00	$ 86.748,00	
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 4.250,00				12,23	$ 51.977,50	12,23	$ 51.977,50	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.462,00				8,64	$ 150.871,68	8,64	$ 150.871,68	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.678,00				193,01	$ 4.570.090,78	193,01	$ 4.570.090,78	
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.725,00				20,35	$ 625.253,75	20,35	$ 625.253,75	
1.3	**MANTENIMIENTOS**											
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METALICOS EN LAMINA COLLROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M		$ 11.013,00				30,49	$ 335.786,37	30,49	$ 335.786,37	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 101.668,00				58,33	$ 5.930.294,44	58,33	$ 5.930.294,44	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.843,00				6,75	$ 417.440,25	6,75	$ 417.440,25	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.021,00				225,65	$ 1.584.288,65	225,65	$ 1.584.288,65	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				3.068,97	$ 68.431.893,06	3.068,97	$ 68.431.893,06	
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2		$ 14.387,00				175,96	$ 2.531.536,52	175,96	$ 2.531.536,52	
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M		$ 40.888,00				14,07	$ 575.294,16	14,07	$ 575.294,16	
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.680,00				1.520,00	$ 2.553.600,00	1.520,00	$ 2.553.600,00	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.635,00				10,00	$ 886.350,00	10,00	$ 886.350,00	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 39.438,00				12,00	$ 473.256,00	12,00	$ 473.256,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTAL	UN		$ 122.811,00				6,00	$ 736.866,00	6,00	$ 736.866,00	

5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 204.871,00				12,00	$ 2.458.452,00	12,00	$ 2.458.452,00		
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TECNOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.709,00				3,00	$ 92.127,00	3,00	$ 92.127,00		
5.1.26	SUMINISITRO E INSTALIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4" . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M		$ 24.416,00				17,06	$ 416.536,96	17,06	$ 416.536,96		
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 15.552,00				18,56	$ 288.645,12	18,56	$ 288.645,12		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN		$ 174.512,00				8,00	$ 1.396.096,00	8,00	$ 1.396.096,00		
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 230.375,00				12,00	$ 2.764.500,00	12,00	$ 2.764.500,00		
7.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.274,00				432,61	$ 17.855.545,14	432,61	$ 17.855.545,14		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 203.743,00				364,49	$ 74.262.286,07	364,49	$ 74.262.286,07		
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0,15 INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 72.912,00				11,19	$ 815.885,28	11,19	$ 815.885,28		
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 132.184,00				66,55	$ 8.796.845,20	66,55	$ 8.796.845,20		
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.802,00				272,44	$ 8.119.256,88	272,44	$ 8.119.256,88		
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E=10 CM, LAMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$ 205.175,00				26,42	$ 5.420.723,50	26,42	$ 5.420.723,50		
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 166.673,00				55,65	$ 9.275.352,45	55,65	$ 9.275.352,45		
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLLROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS ANGULOS Y # DE HOJAS	M2		$ 684.449,00				16,18	$ 11.074.384,82	16,18	$ 11.074.384,82		
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLLROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR TERMINADA CON ANTICORROSIVO , PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICADA EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 748.360,00				18,85	$ 14.106.586,00	18,85	$ 14.106.586,00		
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 526.789,00				1,68	$ 885.005,52	1,68	$ 885.005,52		
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 43.150,00				61,86	$ 2.669.259,00	61,86	$ 2.669.259,00		
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00				275,94	$ 3.619.780,92	275,94	$ 3.619.780,92		
12.1.10	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 13.660,00				85,67	$ 1.170.252,20	85,67	$ 1.170.252,20		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				158,33	$ 3.309.413,66	158,33	$ 3.309.413,66		
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.824,00				33,41	$ 963.009,84	33,41	$ 963.009,84		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A 3 MANOS	M		$ 20.797,00				166,84	$ 3.469.771,48	166,84	$ 3.469.771,48		
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.753,00				932,09	$ 27.732.473,77	932,09	$ 27.732.473,77		
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 17.188,00				120,71	$ 2.074.763,48	120,71	$ 2.074.763,48		
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.604,00				686,80	$ 16.211.227,20	686,80	$ 16.211.227,20		
12.3	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.3.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METALICA	M2		$ 21.370,00				122,29	$ 2.613.337,30	122,29	$ 2.613.337,30		
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 8.872,00				420,58	$ 3.731.385,76	420,58	$ 3.731.385,76		
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 98.869,00				0,84	$ 83.049,96	0,84	$ 83.049,96		

16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$	102.839,00					15,55	$	1.599.146,45	15,55	$	1.599.146,45		
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$	89.857,00					8,64	$	776.364,48	8,64	$	776.364,48		
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$	256.229,00					589,30	$	150.995.749,70	589,30	$	150.995.749,70		
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$	124.527,00					24,25	$	3.019.779,75	24,25	$	3.019.779,75		
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. DESARROLLO (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE	M		$	319.940,00					68,40	$	21.883.896,00	68,40	$	21.883.896,00		
16.1.25	AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 ESPESOR E=0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 COCINA	M2		$	110.019,00					6,80	$	748.129,20	6,80	$	748.129,20		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$	4.513,00					625,49	$	2.822.836,37	625,49	$	2.822.836,37		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$	3.520,00					7.650,00	$	26.928.000,00	7.650,00	$	26.928.000,00		
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$	7.508,00					228,05	$	1.712.199,40	228,05	$	1.712.199,40		
I	**COLEGIO CULTURA POPULAR SEDE - C**																
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$	4.434,00					6,65	$	29.486,10	6,65	$	29.486,10		
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$	149.738,00					18,04	$	2.701.273,52	18,04	$	2.701.273,52		
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$	2.224,00					31,46	$	69.967,04	31,46	$	69.967,04		
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**																
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	103.812,00					0,40	$	41.524,80	0,40	$	41.524,80		
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	35.565,00					28,35	$	1.008.267,75	28,35	$	1.008.267,75		
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$	7.229,00					4,00	$	28.916,00	4,00	$	28.916,00		
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$	4.250,00					37,95	$	161.287,50	37,95	$	161.287,50		
1.2.48	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES SIN MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	30.725,00					5,40	$	165.915,00	5,40	$	165.915,00		
1.3	**MANTENIMIENTOS**																
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$	56.400,00					58,40	$	3.293.760,00	58,40	$	3.293.760,00		
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M		$	11.013,00					27,04	$	297.791,52	27,04	$	297.791,52		
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$	36.364,00					12,00	$	436.368,00	12,00	$	436.368,00		
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$	96.331,00					0,12	$	11.559,72	0,12	$	11.559,72		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$	203.156,00					9,04	$	1.836.530,24	9,04	$	1.836.530,24		
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$	173.766,00					6,45	$	1.120.790,70	6,45	$	1.120.790,70		
2.2.17	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2		$	128.088,00					6,45	$	826.167,60	6,45	$	826.167,60		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$	7.438,00					32,17	$	239.280,46	32,17	$	239.280,46		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**																
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$	22.298,00					436,38	$	9.730.401,24	436,38	$	9.730.401,24		
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	88.635,00					7,41	$	656.785,35	7,41	$	656.785,35		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	76.186,00					3,40	$	259.032,40	3,40	$	259.032,40		

4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 135.853,00				1,00	$ 135.853,00	1,00	$ 135.853,00	
4,3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**											
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.696,00				1,70	$ 26.683,20	1,70	$ 26.683,20	
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 5.233,00				4,00	$ 20.932,00	4,00	$ 20.932,00	
4,5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 61.483,00				1,00	$ 61.483,00	1,00	$ 61.483,00	
4,9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 61.855,00				1,00	$ 61.855,00	1,00	$ 61.855,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 204.871,00				9,00	$ 1.843.839,00	9,00	$ 1.843.839,00	
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 30.709,00				5,00	$ 153.545,00	5,00	$ 153.545,00	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.416,00				68,61	$ 1.675.181,76	68,61	$ 1.675.181,76	
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 21.772,00				68,61	$ 1.493.776,92	68,61	$ 1.493.776,92	
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.512,00				6,00	$ 1.047.072,00	6,00	$ 1.047.072,00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 230.375,00				5,00	$ 1.151.875,00	5,00	$ 1.151.875,00	
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 207.984,00				1,00	$ 207.984,00	1,00	$ 207.984,00	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 43.828,00				36,53	$ 1.601.036,84	36,53	$ 1.601.036,84	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.309,00				10,89	$ 286.505,01	10,89	$ 286.505,01	
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 83.717,00				4,73	$ 395.981,41	4,73	$ 395.981,41	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA GRANITO 33X33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 203.743,00				5,46	$ 1.112.436,78	5,46	$ 1.112.436,78	
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO=30 CMS (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO	M		$ 64.952,00				48,54	$ 3.152.770,08	48,54	$ 3.152.770,08	
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 132.184,00				32,50	$ 4.295.980,00	32,50	$ 4.295.980,00	
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 29.065,00				150,25	$ 4.367.016,25	150,25	$ 4.367.016,25	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 112.412,00				18,70	$ 2.102.104,40	18,70	$ 2.102.104,40	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LAMINA SUPERBOARD 10MM (INCLUYE ESTRUCTURA CINTA. MASILLAY PRIMERA MANO DE PINTURA)	M2		$ 195.351,00				25,75	$ 5.030.288,25	25,75	$ 5.030.288,25	
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO,PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS ANGULOS Y # DE HOJAS	M2		$ 836.054,00				4,00	$ 3.344.216,00	4,00	$ 3.344.216,00	
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR , TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS ANGULOS Y # DE HOJAS	M2		$ 748.360,00				6,95	$ 5.201.102,00	6,95	$ 5.201.102,00	
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 66.552,00				4,00	$ 266.208,00	4,00	$ 266.208,00	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 35.154,00				1,00	$ 35.154,00	1,00	$ 35.154,00	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37.903,00				171,39	$ 6.496.195,17	171,39	$ 6.496.195,17	
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 43.150,00				43,89	$ 1.893.853,50	43,89	$ 1.893.853,50	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00				171,70	$ 2.252.360,60	171,70	$ 2.252.360,60	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.854,00				44,50	$ 438.503,00	44,50	$ 438.503,00	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				110,74	$ 2.314.687,48	110,74	$ 2.314.687,48	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 30.993,00				5,46	$ 169.221,78	5,46	$ 169.221,78	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.824,00				60,96	$ 1.757.111,04	60,96	$ 1.757.111,04	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.797,00				5,41	$ 112.511,77	5,41	$ 112.511,77	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.604,00				173,68	$ 4.099.542,72	173,68	$ 4.099.542,72	
13	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 121.349,00				5,46	$ 662.565,54	5,46	$ 662.565,54	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 98.869,00				0,88	$ 87.004,72	0,88	$ 87.004,72	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00				3,94	$ 405.185,66	3,94	$ 405.185,66	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 256.229,00				53,68	$ 13.754.372,72	53,68	$ 13.754.372,72	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 319.940,00				15,70	$ 5.023.058,00	15,70	$ 5.023.058,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				126,16	$ 569.360,08	126,16	$ 569.360,08	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.520,00				480,00	$ 1.689.600,00	480,00	$ 1.689.600,00	
I	**COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				44,22	$ 6.621.414,36	44,22	$ 6.621.414,36	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				35,82	$ 79.663,68	35,82	$ 79.663,68	
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.772,00				120,82	$ 3.355.413,04	120,82	$ 3.355.413,04	
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.582,00				17,72	$ 382.433,04	17,72	$ 382.433,04	
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.047,00				67,90	$ 1.904.391,30	67,90	$ 1.904.391,30	
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.105,00				10,80	$ 346.734,00	10,80	$ 346.734,00	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.443,00				16,06	$ 456.794,58	16,06	$ 456.794,58	
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 26.402,00				2,00	$ 52.804,00	2,00	$ 52.804,00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.565,00				149,50	$ 5.316.967,50	149,50	$ 5.316.967,50	
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.519,00				46,20	$ 1.456.177,80	46,20	$ 1.456.177,80	
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.901,00				43,63	$ 1.086.430,63	43,63	$ 1.086.430,63	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 22.504,00				7,55	$ 169.905,20	7,55	$ 169.905,20	
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.582,00				29,00	$ 335.878,00	29,00	$ 335.878,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.229,00				29,00	$ 209.641,00	29,00	$ 209.641,00	
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.678,00				115,14	$ 2.726.284,92	115,14	$ 2.726.284,92	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.364,00				1,00	$ 36.364,00	1,00	$ 36.364,00	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 101.668,00				56,90	$ 5.784.909,20	56,90	$ 5.784.909,20	
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 61.843,00				5,60	$ 346.320,80	5,60	$ 346.320,80	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.021,00				246,95	$ 1.733.835,95	246,95	$ 1.733.835,95	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				1.950,62	$ 43.494.924,76	1.950,62	$ 43.494.924,76	

3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.1.4	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 153.033,00			15,22	$ 2.329.162,26	15,22	$ 2.329.162,26				
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 16.029,00			264,25	$ 4.235.663,25	264,25	$ 4.235.663,25				
3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.2.1	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE (2 HILERAS)	M		$ 40.888,00			22,77	$ 931.019,76	22,77	$ 931.019,76				
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.635,00			27,58	$ 2.444.553,30	27,58	$ 2.444.553,30				
4.5	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 61.483,00			1,00	$ 61.483,00	1,00	$ 61.483,00				
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 61.483,00			1,00	$ 61.483,00	1,00	$ 61.483,00				
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 94.156,00			1,00	$ 94.156,00	1,00	$ 94.156,00				
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 122.811,00			12,00	$ 1.473.732,00	12,00	$ 1.473.732,00				
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 204.871,00			15,00	$ 3.073.065,00	15,00	$ 3.073.065,00				
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 554.095,00			1,00	$ 554.095,00	1,00	$ 554.095,00				
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.416,00			20,62	$ 503.457,92	20,62	$ 503.457,92				
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 25.184,00										
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 83.526,00			24,17	$ 2.018.823,42	24,17	$ 2.018.823,42				
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.512,00			21,00	$ 3.664.752,00	21,00	$ 3.664.752,00				
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 230.375,00			19,00	$ 4.377.125,00	19,00	$ 4.377.125,00				
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$ 57.784,00			1,00	$ 57.784,00	1,00	$ 57.784,00				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.274,00			114,01	$ 4.705.648,74	114,01	$ 4.705.648,74				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 43.828,00			115,05	$ 5.042.411,40	115,05	$ 5.042.411,40				
7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	M		$ 14.945,00			15,87	$ 237.177,15	15,87	$ 237.177,15				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA GRANITO 33X33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 203.743,00			115,14	$ 23.458.969,02	115,14	$ 23.458.969,02				
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 72.912,00			3,00	$ 218.736,00	3,00	$ 218.736,00				
7.2.8	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 64.952,00			79,70	$ 5.176.674,40	79,70	$ 5.176.674,40				
7.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2		$ 132.184,00			1,80	$ 237.931,20	1,80	$ 237.931,20				
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.802,00			186,61	$ 5.561.351,22	186,61	$ 5.561.351,22				
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 112.412,00			6,76	$ 759.905,12	6,76	$ 759.905,12				
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E=10 CM, LAMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINSITRO E INSTALACIÓN.	M2		$ 205.175,00			81,20	$ 16.660.210,00	81,20	$ 16.660.210,00				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 684.449,00			4,27	$ 2.922.597,23	4,27	$ 2.922.597,23				
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1 - 1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLASTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDA Y ANGULOS	M		$ 199.863,00			1,70	$ 339.767,10	1,70	$ 339.767,10				
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M		$ 1.084.024,00			22,58	$ 24.477.261,92	22,58	$ 24.477.261,92				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 788.289,00			16,06	$ 12.659.921,34	16,06	$ 12.659.921,34				

9.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO GUILLOTINA CON MONTAJE FIJO CON PARTE SUPERIOR EN LAMINA MICROPERFORADA EN ALUMINIO Y HOJAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 4 MM INC CON 2 MANIJAS CROMADAS PARA DESPLAZAR LA VENTANA HACIA ARRIBA Y 2 PASADORES CROMADOS PARA ASEGURAR LA VENTANA CUANDO ESTÁ CERRADA Y O CUANDO ESTE ABIERTA LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN SE REALIZAN POR MEDIO DE CHAZOS PLÁSTICOS DE 2" POR 1/4 LA CUAL SE REMATA POR MEDIO DE SILICONA TRANSPARENTE POR AMBOS LADOS DE LA VENTANAS CONTRA LOS MUROS LATERALES Y SUPERIOR. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2		$	476.124,00				0,55	$	261.868,20	0,55	$	261.868,20	
11	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR 8" 110V, CON ACTIVACIÓN POR SENSOR DE MOVIMIENTO -EXTRACCIÓN MECÁNICA	UND		$	648.721,00				1,00	$	648.721,00	1,00	$	648.721,00	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$	43.150,00				148,88	$	6.424.172,00	148,88	$	6.424.172,00	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	13.118,00				144,37	$	1.893.845,66	144,37	$	1.893.845,66	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$	9.854,00				264,25	$	2.603.919,50	264,25	$	2.603.919,50	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$	23.907,00				67,90	$	1.623.285,30	67,90	$	1.623.285,30	
12.2	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADOS)	M2		$	20.902,00				233,07	$	4.871.629,14	233,07	$	4.871.629,14	
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$	30.993,00				2,16	$	66.944,88	2,16	$	66.944,88	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$	28.824,00				123,90	$	3.571.293,60	123,90	$	3.571.293,60	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0,6M) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$	20.797,00				188,98	$	3.930.217,06	188,98	$	3.930.217,06	
12.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,60 M HASTA 1.3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$	17.188,00				227,26	$	3.906.144,88	227,26	$	3.906.144,88	
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$	191.953,00				0,36	$	69.103,08	0,36	$	69.103,08	
14.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$	98.869,00				16,61	$	1.642.214,09	16,61	$	1.642.214,09	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$	37.448,00				27,58	$	1.032.815,84	27,58	$	1.032.815,84	
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$	256.229,00				158,98	$	40.735.286,42	158,98	$	40.735.286,42	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$	319.940,00				18,50	$	5.918.890,00	18,50	$	5.918.890,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$	4.513,00				185,80	$	838.515,40	185,80	$	838.515,40	
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$	3.520,00				2.790,00	$	9.820.800,00	2.790,00	$	9.820.800,00	
I	**COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B**													
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$	149.738,00				31,70	$	4.746.694,60	31,70	$	4.746.694,60	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoria para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$	2.224,00				35,60	$	79.174,40	35,60	$	79.174,40	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**													
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	149.782,00				5,00	$	748.910,00	5,00	$	748.910,00	
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$	7.229,00				6,00	$	43.374,00	6,00	$	43.374,00	
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$	417.785,00				2,00	$	835.570,00	2,00	$	835.570,00	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	17.462,00				111,32	$	1.943.869,84	111,32	$	1.943.869,84	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDRAULICAS EXITENTES DE 1 -1/2" , 1-1/4", 1", 3/4", 1/2"(INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$	8.670,00				40,00	$	346.800,00	40,00	$	346.800,00	
1.3	**MANTENIMIENTOS**													
1.3.3	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN		$	177.914,00				39,00	$	6.938.646,00	39,00	$	6.938.646,00	
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M		$	11.058,00				52,91	$	585.078,78	52,91	$	585.078,78	
1.3.6	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M		$	11.013,00				127,18	$	1.400.633,34	127,18	$	1.400.633,34	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													

1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.364,00				8,66	$ 314.912,24	8,66	$ 314.912,24	
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.1	EXCAVACIÒN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÒN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 96.331,00				2,74	$ 263.946,94	2,74	$ 263.946,94	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3.000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3		$ 633.489,00				1,77	$ 1.121.275,53	1,77	$ 1.121.275,53	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG		$ 7.021,00				127,22	$ 893.211,62	127,22	$ 893.211,62	
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INTALACIÓN)**											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				3.130,69	$ 69.808.125,62	3.130,69	$ 69.808.125,62	
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2		$ 14.387,00				71,43	$ 1.027.663,41	71,43	$ 1.027.663,41	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.635,00				23,05	$ 2.043.036,75	23,05	$ 2.043.036,75	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**											
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 27.611,00				29,07	$ 802.651,77	29,07	$ 802.651,77	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 21.097,00				30,69	$ 647.466,93	30,69	$ 647.466,93	
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.530,00				6,16	$ 95.664,80	6,16	$ 95.664,80	
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.696,00				9,04	$ 141.891,84	9,04	$ 141.891,84	
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1-1/4"	UN		$ 163.256,00				6,00	$ 979.536,00	6,00	$ 979.536,00	
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 121.041,00				1,00	$ 121.041,00	1,00	$ 121.041,00	
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN		$ 207.470,00				5,00	$ 1.037.350,00	5,00	$ 1.037.350,00	
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 207.984,00				6,00	$ 1.247.904,00	6,00	$ 1.247.904,00	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 72.969,00				119,63	$ 8.729.281,47	119,63	$ 8.729.281,47	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 68.861,00				462,44	$ 31.844.080,84	462,44	$ 31.844.080,84	
7.2.28	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M		$ 19.232,00				303,62	$ 5.839.219,84	303,62	$ 5.839.219,84	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 25.439,00				313,26	$ 7.969.021,14	313,26	$ 7.969.021,14	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				149,01	$ 3.114.607,02	149,01	$ 3.114.607,02	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 18.020,00				35,14	$ 633.222,80	35,14	$ 633.222,80	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.824,00				102,52	$ 2.955.036,48	102,52	$ 2.955.036,48	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.797,00				75,73	$ 1.574.956,81	75,73	$ 1.574.956,81	
15	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
15.1.8	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN		$ 13.456.733,00				1,00	$ 13.456.733,00	1,00	$ 13.456.733,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00				20,64	$ 2.122.596,96	20,64	$ 2.122.596,96	
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 89.857,00	23,75	$ 2.134.103,75		111,32	$ 10.002.881,24	135,07	$ 12.136.984,99	
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 272.201,00				97,00	$ 26.403.497,00	97,00	$ 26.403.497,00	
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METALICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 319.940,00				21,80	$ 6.974.692,00	21,80	$ 6.974.692,00	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				573,76	$ 2.589.378,88	573,76	$ 2.589.378,88	

19	**MANTENIMIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTLACIÓN)**													
19.1.16	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	M2		$ 90.595,00				2,70	$ 244.606,50	2,70	$ 244.606,50			
I	**COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C**													
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				12,80	$ 28.467,20	12,80	$ 28.467,20			
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**													
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.443,00				14,92	$ 424.369,56	14,92	$ 424.369,56			
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.565,00				17,60	$ 625.944,00	17,60	$ 625.944,00			
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.364,00				0,48	$ 17.454,72	0,48	$ 17.454,72			
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				953,89	$ 21.269.839,22	953,89	$ 21.269.839,22			
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 43.150,00				55,34	$ 2.387.921,00	55,34	$ 2.387.921,00			
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00				46,38	$ 4.769.672,82	46,38	$ 4.769.672,82			
16.1.12	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.	M2		$ 62.032,00				168,04	$ 10.423.857,28	168,04	$ 10.423.857,28			
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 272.201,00				25,52	$ 6.946.569,52	25,52	$ 6.946.569,52			
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				194,84	$ 879.312,92	194,84	$ 879.312,92			
I	**COLEGIO EL JAZMIN SEDE A**													
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				11,61	$ 1.738.458,18	11,61	$ 1.738.458,18			
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				78,92	$ 175.518,08	78,92	$ 175.518,08			
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**													
1.2.17	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 28.047,00				296,24	$ 8.308.643,28	296,24	$ 8.308.643,28			
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.565,00				507,70	$ 18.056.350,50	507,70	$ 18.056.350,50			
1.2.24	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.519,00				180,77	$ 5.697.689,63	180,77	$ 5.697.689,63			
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.901,00				114,56	$ 2.852.658,56	114,56	$ 2.852.658,56			
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.582,00				47,00	$ 544.354,00	47,00	$ 544.354,00			
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.229,00				37,00	$ 267.473,00	37,00	$ 267.473,00			
1.2.33	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 4.250,00				119,41	$ 507.492,50	119,41	$ 507.492,50			
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.777,00				23,90	$ 616.070,30	23,90	$ 616.070,30			
1,4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.371,00				68,40	$ 1.119.776,40	68,40	$ 1.119.776,40			
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				6.177,97	$ 137.756.375,06	6.177,97	$ 137.756.375,06			
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.680,00				320,00	$ 537.600,00	320,00	$ 537.600,00			
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS			$ 88.635,00				78,64	$ 6.970.256,40	78,64	$ 6.970.256,40			
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 122.811,00	16,00	$ 1.964.976,00				16,00	$ 1.964.976,00			
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 163.608,00	2,00	$ 327.216,00				2,00	$ 327.216,00			
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 204.871,00	22,00	$ 4.507.162,00				22,00	$ 4.507.162,00			

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	174.512,00		16,00	$	2.792.192,00	62,00	$	10.819.744,00	78,00	$	13.611.936,00	
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	230.375,00		48,00	$	11.058.000,00	30,00	$	6.911.250,00	78,00	$	17.969.250,00	
8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
8.1.2	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2		$	205.175,00					120,70	$	24.764.622,50	120,70	$	24.764.622,50	
12.2	**PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	20.902,00		234,81	$	4.907.998,62	730,11	$	15.260.759,22	964,92	$	20.168.757,84	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$	18.020,00		939,31	$	16.926.366,20				939,31	$	16.926.366,20	
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$	23.604,00		507,42	$	11.977.141,68	663,91	$	15.670.931,64	1.171,33	$	27.648.073,32	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$	129.259,00					566,02	$	73.163.179,18	566,02	$	73.163.179,18	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$	3.520,00					7.030,00	$	24.745.600,00	7.030,00	$	24.745.600,00	
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$	7.508,00					136,95	$	1.028.220,60	136,95	$	1.028.220,60	
19	**MANTENIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$	1.953.157,00					1,00	$	1.953.157,00	1,00	$	1.953.157,00	
I	**COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SEDE B**																		
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$	4.434,00					81,19	$	359.996,46	81,19	$	359.996,46	
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$	149.738,00					23,20	$	3.473.921,60	23,20	$	3.473.921,60	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$	2.224,00					127,12	$	282.714,88	127,12	$	282.714,88	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**																		
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$	103.812,00					35,74	$	3.710.240,88	35,74	$	3.710.240,88	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$	22.504,00					12,96	$	291.651,84	12,96	$	291.651,84	
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			$	17.462,00					355,02	$	6.199.359,24	355,02	$	6.199.359,24	
1.3	**MANTENIMIENTOS**																		
1.3.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M		$	11.058,00					12,20	$	134.907,60	12,20	$	134.907,60	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$	36.364,00					30,37	$	1.104.374,68	30,37	$	1.104.374,68	
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$	16.371,00					20,50	$	335.605,50	20,50	$	335.605,50	
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$	96.331,00					33,71	$	3.247.318,01	33,71	$	3.247.318,01	
2.1.7	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$	189.593,00					24,36	$	4.618.485,48	24,36	$	4.618.485,48	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$	203.156,00					2,73	$	554.615,88	2,73	$	554.615,88	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$	111.546,00					81,19	$	9.056.419,74	81,19	$	9.056.419,74	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M		$	620.020,00					10,25	$	6.355.205,00	10,25	$	6.355.205,00	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$	7.438,00					193,98	$	1.442.823,24	193,98	$	1.442.823,24	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**																		

7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 72.969,00				243,56	$ 17.772.329,64	243,56	$ 17.772.329,64		
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.309,00				287,54	$ 7.564.889,86	287,54	$ 7.564.889,86		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 68.861,00				81,19	$ 5.590.824,59	81,19	$ 5.590.824,59		
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M		$ 1.084.024,00		12,80	$ 13.875.507,20			12,80	$ 13.875.507,20		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.4	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2		$ 89.857,00				355,02	$ 31.901.032,14	355,02	$ 31.901.032,14		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				554,27	$ 2.501.420,51	554,27	$ 2.501.420,51		
COSTO TOTAL CONTRATO INICIAL					**$ 3.270.367.526,00**		**$ 70.470.663,45**		**$ 2.721.351.672,78**		**$ 2.791.822.336,23**	**85,37%**	

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)						OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)						
E	EMERGENCIAS Y OBRAS PRIORITARIAS											
I	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B											
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 976.578,00				1,00	$ 976.578,00	1,00	$ 976.578,00	
I	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00				1,00	$ 1.953.157,00	1,00	$ 1.953.157,00	
I	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON SEDE B											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00				4,00	$ 7.812.628,00	4,00	$ 7.812.628,00	
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 976.578,00				1,00	$ 976.578,00	1,00	$ 976.578,00	
I	COLEGIO SILBERIA ESPINOSA DE RENDON SEDE A											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00				9,00	$ 17.578.413,00	9,00	$ 17.578.413,00	
I	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE A											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00	2,00	$ 3.906.314,00				2,00	$ 3.906.314,00	
I	COLEGIO LA FELICIDAD											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00	3,00	$ 5.859.471,00				3,00	$ 5.859.471,00	
I	COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00	1,00	$ 1.953.157,00				1,00	$ 1.953.157,00	
I	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE B											
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 265.796,00				0,10	$ 26.579,60	0,10	$ 26.579,60	
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.443,00				7,11	$ 202.229,73	7,11	$ 202.229,73	
1.3	MANTENIMIENTOS											
1.3.2	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 159.497,00				7,11	$ 1.134.023,67	7,11	$ 1.134.023,67	
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 16.371,00				3,40	$ 55.661,40	3,40	$ 55.661,40	
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.021,00				0,91	$ 6.389,11	0,91	$ 6.389,11	
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				25,73	$ 573.727,54	25,73	$ 573.727,54	
3,3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.680,00				150,00	$ 252.000,00	150,00	$ 252.000,00	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2.8	VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 788.289,00				6,95	$ 5.478.608,55	6,95	$ 5.478.608,55	
12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 37.903,00				26,29	$ 996.469,87	26,29	$ 996.469,87	
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00				29,83	$ 391.309,94	29,83	$ 391.309,94	
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.854,00				12,22	$ 120.415,88	12,22	$ 120.415,88	
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 23.907,00				12,22	$ 292.143,54	12,22	$ 292.143,54	
12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				10,65	$ 222.606,30	10,65	$ 222.606,30	
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.824,00				16,85	$ 485.684,40	16,85	$ 485.684,40	
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.797,00				13,82	$ 287.414,54	13,82	$ 287.414,54	
12.3	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.3.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2		$ 26.850,00				2,00	$ 53.700,00	2,00	$ 53.700,00	
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 8.872,00				6,04	$ 53.586,88	6,04	$ 53.586,88	
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				110,49	$ 498.641,37	110,49	$ 498.641,37	
19	**MANTENIMIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E INSTLACIÓN)**											
19.1.3	TALA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 1.953.157,00				1,00	$ 1.953.157,00	1,00	$ 1.953.157,00	
I	**COLEGIO EL JAZMIN SEDE B**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				85,25	$ 12.765.164,50	85,25	$ 12.765.164,50	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				170,50	$ 379.192,00	170,50	$ 379.192,00	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**											
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.870,00				62,75	$ 4.196.092,50	62,75	$ 4.196.092,50	
1.2.7	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 103.812,00								
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.543,00				120,04	$ 3.786.421,72	120,04	$ 3.786.421,72	
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.041,00				32,00	$ 641.312,00	32,00	$ 641.312,00	
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 19.571,00				163,04	$ 3.190.855,84	163,04	$ 3.190.855,84	
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 36.364,00				13,62	$ 495.277,68	13,62	$ 495.277,68	
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 141.787,00				21,25	$ 3.012.973,75	21,25	$ 3.012.973,75	
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 22.727,00				7,57	$ 172.043,39	7,57	$ 172.043,39	
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.546,00				36,19	$ 4.036.849,74	36,19	$ 4.036.849,74	
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M		$ 620.020,00				32,00	$ 19.840.640,00	32,00	$ 19.840.640,00	
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.438,00				123,68	$ 919.931,84	123,68	$ 919.931,84	
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 150.381,00				56,44	$ 8.487.503,64	56,44	$ 8.487.503,64	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.635,00				42,70	$ 3.784.714,50	42,70	$ 3.784.714,50	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 76.186,00				9,41	$ 716.910,26	9,41	$ 716.910,26	
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 847.689,00				2,00	$ 1.695.378,00	2,00	$ 1.695.378,00	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.274,00				97,34	$ 4.017.611,16	97,34	$ 4.017.611,16	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA GRANITO 33X33 PULIDO. INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 203.743,00				77,85	$ 15.861.392,55	77,85	$ 15.861.392,55	
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 72.912,00				20,90	$ 1.523.860,80	20,90	$ 1.523.860,80	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2		$ 130.387,00				19,49	$ 2.541.242,63	19,49	$ 2.541.242,63	
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA	M		$ 29.802,00				42,25	$ 1.259.134,50	42,25	$ 1.259.134,50	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
10.1.26	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS	MES		$ 876.140,00				4,00	$ 3.504.560,00	4,00	$ 3.504.560,00	
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00				68,31	$ 896.090,58	68,31	$ 896.090,58	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.797,00				88,26	$ 1.835.543,22	88,26	$ 1.835.543,22		
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 29.753,00				82,74	$ 2.461.763,22	82,74	$ 2.461.763,22		
12.2.11	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 23.604,00				83,23	$ 1.964.560,92	83,23	$ 1.964.560,92		
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				424,85	$ 1.917.348,05	424,85	$ 1.917.348,05		
I	**COLEGIO LA MERCED IED**												
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 149.782,00				2,00	$ 299.564,00	2,00	$ 299.564,00		
1.2.41	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN	M2		$ 68.904,00				16,12	$ 1.110.732,48	16,12	$ 1.110.732,48		
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 633.489,00				1,50	$ 950.233,50	1,50	$ 950.233,50		
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.546,00				16,00	$ 1.784.736,00	16,00	$ 1.784.736,00		
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.3.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M		$ 620.020,00				4,03	$ 2.498.680,60	4,03	$ 2.498.680,60		
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.438,00				41,02	$ 305.106,76	41,02	$ 305.106,76		
2.5	**ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				216,69	$ 4.831.753,62	216,69	$ 4.831.753,62		
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 21.097,00				9,69	$ 204.429,93	9,69	$ 204.429,93		
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.696,00				7,94	$ 124.626,24	7,94	$ 124.626,24		
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 121.041,00				2,00	$ 242.082,00	2,00	$ 242.082,00		
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1"	UN		$ 200.962,00				1,00	$ 200.962,00	1,00	$ 200.962,00		
4.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1/2"	UN		$ 103.863,00				1,00	$ 103.863,00	1,00	$ 103.863,00		
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN		$ 207.470,00				3,00	$ 622.410,00	3,00	$ 622.410,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 122.811,00				1,00	$ 122.811,00	1,00	$ 122.811,00		
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 24.416,00				6,05	$ 147.716,80	6,05	$ 147.716,80		
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 25.184,00				7,80	$ 196.435,20	7,80	$ 196.435,20		
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.512,00				1,00	$ 174.512,00	1,00	$ 174.512,00		
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 207.984,00				1,00	$ 207.984,00	1,00	$ 207.984,00		
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 29.065,00				76,50	$ 2.223.472,50	76,50	$ 2.223.472,50		
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 526.798,00				33,70	$ 17.753.092,60	33,70	$ 17.753.092,60		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 30.993,00				57,87	$ 1.793.564,91	57,87	$ 1.793.564,91		
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CUATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 18.039,00				137,94	$ 2.488.299,66	137,94	$ 2.488.299,66		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 129.259,00				27,86	$ 3.601.155,74	27,86	$ 3.601.155,74		
I	**COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA SEDE B**												
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												

1.2.22	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 149.782,00				1,00	$ 149.782,00	1,00	$ 149.782,00	
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2		$ 35.565,00				17,66	$ 628.077,90	17,66	$ 628.077,90	
1.3	**MANTENIMIENTOS**												
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.400,00				31,76	$ 1.791.264,00	31,76	$ 1.791.264,00	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN		$ 15.017,00				2,00	$ 30.034,00	2,00	$ 30.034,00	
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO 1-1/4"	UN		$ 328.808,00				1,00	$ 328.808,00	1,00	$ 328.808,00	
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN		$ 1.527.999,00				1,00	$ 1.527.999,00	1,00	$ 1.527.999,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	M2		$ 107.307,00				12,74	$ 1.367.091,18	12,74	$ 1.367.091,18	
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICACO)	M2		$ 272.201,00				4,93	$ 1.341.950,93	4,93	$ 1.341.950,93	
I	**COLEGIO CARLO FEDERICI**												
4.9	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 61.855,00				1,00	$ 61.855,00	1,00	$ 61.855,00	
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 35.154,00				1,00	$ 35.154,00	1,00	$ 35.154,00	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00				17,47	$ 365.157,94	17,47	$ 365.157,94	
I	**COLEGIO VILLEMAR DEL CARMEN SEDE C**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				19,73	$ 2.954.330,74	19,73	$ 2.954.330,74	
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				90,12	$ 200.426,88	90,12	$ 200.426,88	
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.543,00				45,12	$ 1.423.220,16	45,12	$ 1.423.220,16	
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 22.504,00				45,12	$ 1.015.380,48	45,12	$ 1.015.380,48	
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.670,00				104,87	$ 909.222,90	104,87	$ 909.222,90	
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.530,00				22,75	$ 353.307,50	22,75	$ 353.307,50	
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVCP DE 3/4"	UN		$ 6.465,00				10,00	$ 64.650,00	10,00	$ 64.650,00	
4.4	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**												
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CPVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 17.105,00				2,93	$ 50.117,65	2,93	$ 50.117,65	
7.1	**ALISTADO DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 43.828,00				45,12	$ 1.977.519,36	45,12	$ 1.977.519,36	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO)	M		$ 64.952,00				16,87	$ 1.095.740,24	16,87	$ 1.095.740,24	
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33X33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 117.469,00				40,61	$ 4.770.416,09	40,61	$ 4.770.416,09	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 349.696,00				45,12	$ 15.778.283,52	45,12	$ 15.778.283,52	
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.513,00				106,02	$ 478.468,26	106,02	$ 478.468,26		
I	**COLEGIO VAN UDEN SEDE C**												
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				453,72	$ 10.117.048,56	453,72	$ 10.117.048,56		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 272.201,00				15,30	$ 4.164.675,30	15,30	$ 4.164.675,30		
I	**COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.738,00				9,80	$ 1.467.432,40	9,80	$ 1.467.432,40		
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.224,00				33,70	$ 74.948,80	33,70	$ 74.948,80		
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**												
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.870,00				10,67	$ 713.502,90	10,67	$ 713.502,90		
1.2.16	DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 104.863,00				12,50	$ 1.310.787,50	12,50	$ 1.310.787,50		
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
3.1.13	RESANE DE FISURAS EN MUROS (INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE)	M2		$ 14.387,00	1,50	$ 21.580,50				1,50	$ 21.580,50		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 230.375,00	2,00	$ 460.750,00				2,00	$ 460.750,00		
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
7.1.6	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.309,00				87,20	$ 2.294.144,80	87,20	$ 2.294.144,80		
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.7	SUMISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULAR CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOZ DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 526.798,00				12,50	$ 6.584.975,00	12,50	$ 6.584.975,00		
12.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.118,00	19,02	$ 249.504,36				19,02	$ 249.504,36		
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 30.993,00	49,26	$ 1.526.715,18				49,26	$ 1.526.715,18		
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.797,00	10,47	$ 217.744,59				10,47	$ 217.744,59		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.839,00	20,24	$ 2.081.461,36				20,24	$ 2.081.461,36		
I	**COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL SEDE A**												
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 96.331,00				6,85	$ 659.867,35	6,85	$ 659.867,35		
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.298,00				127,06	$ 2.833.183,88	127,06	$ 2.833.183,88		
4.7	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 683.186,00				1,00	$ 683.186,00	1,00	$ 683.186,00		
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 847.689,00				1,00	$ 847.689,00	1,00	$ 847.689,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 32.614,00				11,63	$ 379.300,82	11,63	$ 379.300,82		
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)	M2		$ 526.798,00				4,75	$ 2.502.290,50	4,75	$ 2.502.290,50		
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 155.845,00				2,40	$ 374.028,00	2,40	$ 374.028,00		
I	**COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE C**												

1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**													
1.2.26	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 22.504,00		19,30	$ 434.327,20			19,30	$ 434.327,20	
1.3	**MANTENIMIENTOS**													
1.3.1	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO)	M2		$ 56.400,00		25,17	$ 1.419.588,00			25,17	$ 1.419.588,00	
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 72.969,00		62,56	$ 4.564.940,64			62,56	$ 4.564.940,64	
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26.309,00		25,00	$ 657.725,00			25,00	$ 657.725,00	
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7.2.8	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M		$ 64.952,00		14,05	$ 912.575,60			14,05	$ 912.575,60	
12.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.902,00		60,65	$ 1.267.706,30			60,65	$ 1.267.706,30	
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 18.020,00		40,85	$ 736.117,00			40,85	$ 736.117,00	
16	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
16.1.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M		$ 24.941,00		4,80	$ 119.716,80			4,80	$ 119.716,80	
	OBRA ADICONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)													
I	**COLEGIO EL JAZMIN SEDE B**													
NP 001	Inspección de tuberías sanitarias y aguas lluvias con cabezal CCTV (incluye levantamiento de redes sanitarias y aguas lluvias existentes + planimetría y diagnostico) del Colegio El Jazmín, sede B, ubicado en la localidad de Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá; (NO incluye limpieza con vactor o similar)	UN		$ 14.206.007,00				1,00	$ 14.206.007,00	1,00	$ 14.206.007,00	
I	**COLEGIO MARIA JOSEFA CANELONES SEDE A**													
NP 002	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de dosificación manual de cloro para tanque de almacenamiento de agua potable, incluye una bomba dosificadora y los elemtentos requeridos para su correcta ejecución en el Colegio María Josefa Canelones Sede A, localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá.	UN		$ 9.318.316,00				1,00	$ 9.318.316,00	1,00	$ 9.318.316,00	
I	**COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B**													
NP-017-2026	REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 L A 2.000 L. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR EN COBRE, CHEQUE, REGISTRO, TUBERIA Y ACCESORIOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.	UN		$ 605.357,00		5,00	$ 3.026.785,00			5,00	$ 3.026.785,00	
I	**COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B**													
NP-022-2026	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS POR CANALETA, HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 185.697,00		10,00	$ 1.856.970,00			10,00	$ 1.856.970,00	
NP-039-2026	ENCOROZADO DE CUBIERTAS, INCLUYE PAÑETE LINEAL Y ANDAMIO CERTIFICADO	UN		$ 61.451,00		67,47	$ 4.146.098,97			67,47	$ 4.146.098,97	
I	**EMERGENCIA COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B**													
NP-009-2026	LIMPIEZA DE VIGA CANAL. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS A SITIO AUTORIZADO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y USO DE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 14.309,00		6,00	$ 85.854,00			6,00	$ 85.854,00	
NP-031-2026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN (ESCOTILLA) PARA CIELO DE PVC DE 60 CM X 60 CM, INCLUYE APERTURA DEL CIELO RASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MARCO Y LA TAPA EN PVC, FIJACIONES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS NECESARIOS Y ANDAMIO CERTIFICADO.	UN		$ 148.204,00		2,00	$ 296.408,00			2,00	$ 296.408,00	
	COSTO TOTAL CONTRATO ADICIONAL						**$ 35.801.510,50**		**$ 287.503.938,39**		**$ 323.305.448,89**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO TOTAL (AIU=33,88% DIRECTO	**$ 3.870.367.526,00**	**$ 106.272.173,95**	**$ 3.008.855.611,17**	**$ 3.115.127.785,12**	**80,49%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		**$ 106.272.173,95**	**$ 3.008.855.611,17**	**$ 3.115.127.785,12**	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		**$ 0,05**	**-$ 0,17**	**-$ 0,12**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 106.272.174,00**	**$ 3.008.855.611,00**	**$ 3.115.127.785,00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 755.239.741,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA :
C.C. O NIT :
REP. LEGAL :
C.C. :

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
901973427-4
RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
19.388.445

NOMBRE DE INTERVENTORA :
C.C. O NIT :
REP. LEGAL :
C.C. :

PROBINTEC SAS
829001081-1
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
1.098.244.957

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 011
PERIODO DEL INFORME: 03 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5
   1.1. Introducción. 5
   1.2. Objetivos 6
   1.3. Delimitación Área De Influencia Directa. 7
   1.4. Aspectos generales del Contrato. 11
   1.5. Información general del Contrato de obra. 11
   1.6. Información general del Contrato de interventoría 12
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA. 12
   2.1 Ingreso de personal de Obra 13
   2.2 Personal Operativo de Obra 14
   2.3 Registro de exámenes de ingreso 14
   2.4 Personal Retirado 14
   2.5 Porcentaje de Personal Femenino. 15
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 16
4. SEÑALIZACIÓN. 17
   4.1 Señalización del campamento 17
   4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos. 18
   4.3 Señalización Plan de Emergencia. 18
   4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo. 19
   4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad. 20
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 21
   5.1 Registro Uso de los EPP. 21
6. ADMINISTRAACIÓN DE LOS RIESGOS. 21
   6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos 21
   6.2 Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 22

6.3 Permisos de trabajo para labores de alto riesgo. 22
6.4 Inspecciones SST. 22
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 23
7.1 Documentación de maquinaria, equipos y vehículos. 23
7.2 Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos. 23
7.3 Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos. 24
7.4 Horarios de trabajo de la maquinaria. 24
7.5 Control diario de horómetro 24
7.6 Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos. 24
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 24
8.1 Pagos de Seguridad Social. 24
9. EMERGENCIAS 25
9.1 Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.. 25
9.2 Conformación de las Brigadas de Emergencia.. 26
9.3 Simulacros de Emergencia.. 26
10. BIENESTAR 26
10.1 Instalaciones Provisionales.. 26
10.2 Baterías de Baños.. 27
10.3 Sistema de Hidratación.. 27
11. ORDEN Y ASEO 27
11.1 Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra.. 27
12. DIVULGACIÓN 28
12.1 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo... 28
12.2 Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST.. 28
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 28
14. INDICADORES SST 29
15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 30

15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros..... 30

15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST... 30

15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes..... 30

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30

17. ANEXOS 31

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR.8168931 de 2025**, PROBINTEC, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual No 11 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155097, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EL MILAGROSO, cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". Lote 16.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (PROBINTEC) y contratista de obra (Consorcio El Milagroso 2025) desde el área SST para el periodo comprendido entre 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026. Para el periodo reportado, se anexan las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social del personal de interventoría, que incluyen los aportes a EPS, ARL y AFP

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

- **Actividades SST**
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal
  - Compilación y entrega de documentos para ingreso de vehículos
  - Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
  - Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
  - Compilación de planillas de seguridad
  - Entrega de dotación y EPP´S
  - Inspección de elementos SST
  - Inspecciones preoperacionales
  - Charla de 5 minutos y capacitación mensual
  - Señalización de áreas
  - Demarcación y delimitación de zonas
  - Pausas activas

En relación con los aspectos de SST, durante este periodo el contratista no presentó ingreso ni la vinculación de nuevo personal correspondiente a mano de obra no calificada para la ejecución de las actividades contractuales. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo**. (Ver anexo 16. Planillas de Seguridad Social).**

El contratista, dentro del informe de gestión SST, anexa los respectivos ATS correspondientes a las actividades ejecutadas en la obra, para un total de 4 ATS durante el periodo evaluado. Se informa que en este periodo se realizaron 4 permisos de trabajo en alturas.

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026.
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados cuando aplique
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.
- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED. **(Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED).**

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

- **Institución Educativa Distrital Integrado de Fontibón – Sede A**

La IED Integrado de Fontibón – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Fontibón en la dirección AK 106 # 18 - 77 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED Integrado de Fontibón – Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital Antonio Van UDEN - Sede C**

La IED Antonio Van UDEN – Sede C se encuentra ubicada en la localidad de Fontibón en la dirección KR 124 # 17 - 05 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 2 – Localización IED Antonio Van UDEN – Sede C Fuente Google Earth.

- **Institución Técnico Internacional– Sede A**

La ITI – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Fontibón en la dirección KR 112 # 23 - 05 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 3 – Localización ITI– Sede A, Fuente Google Earth

- **Institución Educativa Distrital República Bolivariana de Venezuela – Sede B**

La IED Bolivariana de Venezuela – Sede B – Samper Mendoza se encuentra ubicada en la localidad de Los Mártires en la dirección CL 22 A # 25 - 52 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización IED Bolivariana de Venezuela – Sede B, Fuente Google Earth.

- **Institución Educativa Distrital Marco Antonio Carreño Silva – Sede B**

La IED Marco Antonio Carreño Silva – Sede B – Antonio Nariño, se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en la dirección CL 1 # 34 B - 20 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 5 – Localización IED Marco Antonio Carreño Silva – Sede B, Fuente Google Earth

- **Instituto Educativa Distrital Julio Garavito Armero – Sede B**

  La IED Julio Garavito Armero – Sede B – Muzu No 1 se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en la dirección CALLE 39 SUR No 51 D 19 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 6 – Localización IED Julio Garavito Armero – Sede B, Google Earth.

- **Instituto Educativa Distrital Cultura Popular– Sede C**

  La IED Cultura Popular – Sede C Diego Luis Córdoba, se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en la dirección CALLE 32 SUR No 51-12 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 7 – Localización IED Cultura Popular – Sede C, Google Earth.

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155097 de 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	2.455.237.837
CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

1.6. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8168931 de 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
INTERVENTORÍA	PROBINTEC SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Educación.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar que el contratista no presentó ingreso de trabajadores operativos, de mano de obra no calificada ni calificada. Esta información se encuentra en el Anexo 1. Documentos ingreso de personal del informe SST No 11 del contratista.

2.2. Personal Operativo de Obra

Consorcio El Milagroso 2025.

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentó el ingreso de trabajadores:

2.3. Registro de exámenes de ingreso

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio el Milagroso 2025 no registró el ingreso de trabajadores a obra. Esta información se puede evidenciar en el Anexo 3. Exámenes médicos ocupacionales del informe SST No 11 del contratista.

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentaron ingresos por parte de interventoría al proyecto.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se evidencia que el contratista no presentó ingreso de trabajadores al proyecto. Esta información se encuentra en el Anexo 4. Documentación de ingreso del personal informe SST No 11 del contratista.

2.4. Personal Retirado

- **Personal Interventoría**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 por parte de la interventoría no se presentaron personas retiradas del proyecto.

- **Personal Contratista**

Para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 11 se evidencian la paz y salvos presentados.

Tabla 3. Personal Retirado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Contratista
Andrea Fernanda Garzón Gutiérrez	1.032.366.367	Técnico en SST	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Wilson Arenas	1.077.968.110	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Abel Antonio Ladeus Romero	1.007.691.806	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Ricardo Leyva Niño	1.023.007.024	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
Norbey Fernando Rodríguez Gutiérrez	1.023.902.512	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO
William Rodríguez	80.064.107	Ayudante de obra	LOPEZ CUERVO HUMBERTO

2.5. Porcentaje Personal Femenino(Decreto 332 del 2020).

- **Personal Interventoría**

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se cuenta con el equipo de 16 trabajadores de interventoría, de los cuales 09 son mujeres y 07 son hombres lo que corresponde al 56,25 % de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 4. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	09	56,25%
Hombres	07	43,75%
TOTAL	16	100%

- **Personal Contratista**

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista cuenta con 2 mujeres y 26 hombres, lo que corresponde al 22% de personal femenino vinculado a la interventoría

Tabla 5. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	2	22%
Hombres	7	78 %
TOTAL	9	100%

2.6. Directiva Distrital N.° 1 de 2011

De acuerdo con la Directiva Distrital N.° 1 de 2011, durante el periodo evaluado no se reporta la presencia de trabajadores en situación de vulnerabilidad dentro de la obra. Todo el personal cumple con las condiciones de salud y requisitos para el desarrollo seguro de sus actividades, por lo que no se requieren medidas especiales adicionales para este grupo.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

- **Personal Interventoría**

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, La interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, enfocada en el tema “Señales tempranas que pueden anticipar un accidente”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la capacidad del personal de interventoría para identificar de manera oportuna señales, condiciones y comportamientos que puedan anticipar la ocurrencia de un accidente, promoviendo la intervención preventiva y la toma de acciones seguras durante las visitas y recorridos de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual.**

- **Personal Contratista – Inducciones**

Para el periodo entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar, que el contratista no presentó inducciones debido a que no se presentó ingreso ni vinculación de nuevos trabajadores a la obra. Esta información se encuentra en el anexo 5. Registro de inducción personal del informe SST No 11 del contratista.

- **Capacitaciones y charlas de Seguridad**

Durante el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista Consorcio el Milagroso 2025 realizó 15 charlas seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obra comúnmente conocidas “charlas de 5 minutos” se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo.

No	TEMA
1	Uso de EPP´S
2	Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas durante el trabajo

3	Identificación de riesgos antes de iniciar una tarea.
4	Prevención de accidentes por distracciones y uso del celular
5	Riesgos asociados al trabajo en alturas
6	Uso seguro de herramientas eléctricas
7	Prevención de sobreesfuerzos y lesiones musculoesqueléticas
8	Prevención de lesiones por movimientos repetitivos
9	Orden y Aseo
10	Hábitos saludables durante la jornada laboral
11	La seguridad como responsabilidad de todos
12	Comunicación efectiva entre trabajadores
13	No improvisar: trabajar con seguridad

Los registros de asistencias y soportes se encuentran en el Anexo 6. Registro de asistencia, informe SST del contratista No 11 mes de agosto 2026.

4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia. Asimismo, para este periodo, el contratista anexó la inspección de los equipos y maquinaria utilizados en la obra, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos en materia de SST. Esta información se encuentra en el informe SST No 11 del contratista.

4.1. Señalización del campamento

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 no cuenta con señalización de maquinaria, dado que durante el periodo evaluado no se registró el ingreso ni la operación de maquinaria en la obra, por lo cual dicha señalización no resulta necesaria.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 ha implementado la señalización de acuerdo al plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra como se evidencian en las siguientes fotografías.

Registro Fotográfico – Señalización







4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra la respectiva señalización prohibitiva y de obligación como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto, como se observa en el registro fotográfico.

Registro Fotográfico – Señalización


5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, se pudo evidenciar que el Consorcio El Milagroso 2025 anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo 8. Entrega de dotación – EPP y Anexo 9 Inspección de EPP, informe SST No 11 Contratista.

Registro Fotográfico – Entrega de EPP	
	

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.

El Consorcio El Milagroso 2025 para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexa la matriz IPER Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en los procesos constructivos y riesgo identificados, donde se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en el Anexo 10. Matriz de Peligros en el informe SST No 11 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio El Milagroso 2025 para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, anexa el diligenciamiento de 04 análisis de trabajo seguro discriminados así: cuatro (4) análisis de trabajo seguro y cuatro (4) Analís de trabajo en alturas. Esta información se encuentra contenida en el Anexo 09. ATS, informe mensual SST No 11 del contratista.

6.3. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 se registraron en total (4) permisos para actividades de alturas. Esta información se encuentra en el Anexo 11. Permisos de trabajo y Anexo, informe mensual SST No 11 del contratista.

6.4. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 realiza 15 inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada. Esta información se encuentra en el Anexo 9, 13 y 14. Inspecciones de obra del informe No 11 del contratista.

Colegio El Jazmín Sede A

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de pulidora	1
2	Inspección Extintor	1
3	Inspección de camilla y Botiquín	1
4	Inspección andamio	2
5	Inspección de orden y aseo	1

- **Colegio San Francisco de Asís.**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	Inspección de pulidora	1
2	Inspección de camilla y Botiquín	1
3	Inspección de EPP	2

- **Colegio Julio Garavito Sede C.**

No	Inspección realizada	No de inspección

1	Inspección de pulidora	1
2	Inspección andamio	2
3	Inspección de EPP	2

Registro Fotográfico – Inspecciones





7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 registro el ingreso del siguiente vehículo.

Clase De Vehículo	Placa	SOAT	RUNT	Oficio De probación	Fecha De Ingreso
VOLQUETA	AEC206	18/02/2026	6/03/2026	PROBINTEC-LOTE6-089	25/11/2025

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a

dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025, realizó una inspección preoperacional de la volqueta de retiro de escombros.
Esta información se encuentra relacionada en el Anexo 12. Preoperacionales Maquinaria del informe mensual SST No 11 del contratista.

7.4. Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio El Milagroso 2025 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.5. Control diario de horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio El Milagroso 2025 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.6. Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo de gestión, el Consorcio El Milagroso 2025 no se presenta entrada ni salida de maquinaria.

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

Probintec SAS, para el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 16 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla No 9508329491 cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

Personal Contratista

Consorcio el Milagroso 2025

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Frans Cock	9509984603	AFP-julio 2026 Salud – agosto 2026	24/08/2026	1.750.905	Director de Obra
Gina Paola Garzón Chincilla	94409844	AFP-agosto 2026 Salud – agosto 2026	10/09/2026	1.750.905	Especialista Ambiental
Jairo Andrés Camargo Ríos	95155310	AFP-agosto 2026 Salud – agosto 2026	15/09/2026	1.750.905	Residente
Lucía Johana Forero Castellanos	1083305248	AFP-agosto 2026 Salud – agosto 2026	07/09/2026	1.750.905	Prof. HSE

Contratistas

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Jason Humberto López Ortiz	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra
Humberto López Cuervo	38104475	AFP- julio Salud -julio	21/08//25	$1.750.905	Maestro de obra
Abel Antonio Ladeus Romero	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra
Jhon Alape	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Ayudante de obra
Alfonso Castillo Benavidez	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra
Pedro Rubiano	9509853642	AFP- julio Salud -agosto	19/08//25	$1.750.905	Oficial de Obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.





Plan de Emergencia

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio El Milagroso 2025, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el contratista presenta un alto flujo de retiro de personal, se reprograma la actividad de conformación de la brigada de emergencias.

9.3 Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, el Consorcio El Milagroso 2025, no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio El Milagroso 2025, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta con las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo.

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio El Milagroso 2025 cuenta con 04 unidades sanitarias portátiles en los colegios cultura popular y integrado de Fontibón, los demás colegios se adoptaron los del colegio.

10.3 Sistema de hidratación


Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio El Milagroso 2025 se evidencia puntos de hidratación (botellón agua) dispuesto en áreas comunes de fácil acceso, visible y libre de obstáculos, estos puntos de hidratación son para el uso del personal vinculado a obra, este punto.

11. ORDEN Y ASEO

11.1.Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio El Milagroso 2025 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico.





Orden y Aseo

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio El Milagroso 2025 para este periodo, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra en la cartelera que permanece en el campamento de obra debidamente publicada, visible, y legible para conocimiento de todo el personal vinculado a obra, de igual manera el reglamento se da a conocer al personal desde el momento que se vinculan a obra por medio de la inducción.





Divulgación carteleras SST

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio El Milagroso 2025, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, realizó 13 charlas de 5 minutos y 1 capacitación mensuales, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Consorcio El Milagroso 2025, para este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, realizó reunión del Vigía y Comité de Convivencia.

COPASST: El contratista anexa reunión de vigía y comité de convivencia

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL): El contratista anexa reunión de vigía y comité de convivencia

Esta información se encuentra en el Anexo 15 del informe mensual SST No 11 del contratista

14. INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$\text{IF AT} = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IF AT = 0%

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$\text{IS AT} = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IS AT = 0%

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

$$\text{Letalidad AT} = \frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año} * 100}{\text{No. Total de AT que se presentaron en el año}}$$

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

$$\text{Enfermedad Laboral} = \frac{\text{No. Casos de enfermedad laboral} * 100000}{\text{Promedio de trabajadores en el año}}$$

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0%

15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

15.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

15.3.Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En el mes el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026 esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al

manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.


- ✓ Durante el periodo reportado, el contratista no registra la ocurrencia de accidentes de trabajo ni incidentes asociados a las actividades ejecutadas en el frente de obra. Esta condición evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en SG-SST, así como la adecuada implementación de las medidas preventivas definidas para el control de los riesgos identificados.
- ✓ Se evidencia que el contratista promueve una cultura de seguridad centrada en la prevención, fortaleciendo la identificación oportuna de riesgos y la adopción de medidas de control antes del inicio de las actividades. Así mismo, incentivar la participación de todos los trabajadores mediante el reporte de condiciones y actos inseguros, aportes en las charlas de seguridad y cumplimiento de los procedimientos establecidos.

17. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_03/08/2026 – 02/09/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría _ agosto 2026

Anexo 3. Capacitación Mensual

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	**Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez**
Profesional SST	Director de interventoría
	

Proyecto:	SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 - SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN						
Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		**Interventoría:**		PROBINTEC SAS		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8155097		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	No.11		**Periodo:**		AGOSTO 03 DEL 2026 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME SST							
REQUERIMIENTO SST	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*La Interventoría cumplió con la entrega oportuna del informe mensual de gestión SST, conforme a la fecha acordada con la supervisión del proyecto.*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				*La información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 11 del contratista e interventoría*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				*El informe mensual de gestión SST se presenta conforme a los lineamientos de la SED, en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				*TEl personal del contratista y de la Interventoría cuenta con afiliación vigente a ARL, EPS y AFP, según lo evidenciado en el Informe Mensual SST N.° 11*
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				*Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se recopila la documentación obligatoria de cada trabajador. Así mismo, el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra se actualiza de manera semanal y es remitido como soporte a la supervisión del proyecto todas las semanas, a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación oficial.*
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				*Se realizan y verifican los exámenes médicos de ingreso y egreso por cargo y se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal, esta información se puede evidenciar en el informe Mensual SST No 11*
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X		*La Interventoría no ha generado retiros de personal; cuando aplica, la empresa realizará el certificación de paz y salvo con el personal vinculado al proyecto.*
	2.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				*e da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento establecido en el SGSST. Por parte de la Interventoría, se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de acuerdo con el periodo reportado, las cuales se encuentran debidamente soportadas en el Informe Mensual SST N.° 11, Anexo 6*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				*Todos los trabajadores son notificados de los riesgos asociados al cargo a desempeñar antes de iniciar las labores propias del mismo, y se cuenta con los respectivos soportes de ejecución de la actividad. Durante el periodo reportado no se generaron ingresos de personal por parte de la Interventoría; sin embargo, se continúa con la notificación de riesgos al personal vinculado,*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.° 11*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				*Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST No 11.*
	4.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar, los cuales se encuentran normalizados y son utilizados de manera permanente al interior de la obra. El Contratista garantiza el recambio oportuno de los EPP y lleva un registro formal de entrega, así como la reposición e inspección periódica de los mismos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11.*
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				*Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con la dotación adecuada para la actividad a desarrollar, Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				*El contratista mantiene actualizado y divulgado el Panorama de Factores de Riesgo y ejecuta los planes de acción derivados de la Matriz de Riesgos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11*
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	6.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X				*El contratista envía la documentación de vehículos y maquinaria, la cual es revisada y aprobada por la Interventoría previo al ingreso a la obra. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de vehículos, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*

	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			X		*Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				*El contratista como interventoría se encuentran al día en el pago de seguridad social. Dicha información se encuentra en el informe mensual SST anexos 2. Pago de Planillas de SS de interventoría y en el informe mensual SST No 11 Anexo 16 del contratista*
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	8.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.° 11 del contratista*
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X		*Durante el periodo reportado no se han registrado emergencias en los frentes de obra.*
	9.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.	X				
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	10.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X		
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.°10 del contratista*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X				*Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST No 11 del contratista*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X		Durante este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X		Durante este periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre 2026, no se presento ningun accidente al interior de cada uno de los frentes ediucativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.					*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio

NOMBRE:
CARGO: Profesional SST
EMPRESA: PROBINTEC
FECHA: 10/09/2026

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA: 10/09/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,857,600
2	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
3	CC	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO																		230201	30	$6,350,000	$1,016,000	EPS008	30	$6,350,000	$254,000	CCF24	30	$6,350,000	$254,000	14-11	30	$6,350,000	$442,000	30	$0	$0	Si	$1,966,000
4	CC	53094602	GARCIA MUÑOZ DIOSMERY																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1019117937	JACINTO RODRIGUEZ ERIKA ALEJANDRA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1000591167	JARAMILLO CHAVEZ CRISTIAN CAMILO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
7	CC	1002550163	MARTINEZ MORALES PAULA ANDREA																		230301	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS037	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
8	CC	1073246437	MORA LA ROTTA NELLY NATALIA		X																230201	30	$8,950,000	$1,521,600	EPS008	30	$8,950,000	$358,000	CCF24	30	$8,950,000	$358,000	14-11	30	$8,950,000	$623,000	30	$0	$0	Si	$2,860,600
9	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
10	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS037	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,167,200
11	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS001	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
12	CC	1012451349	REYES SALCEDO YENI DANIELA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE																		230301	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS008	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
14	CC	1049627513	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO LORENA																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS037	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
15	CC	14395377	SERRANO RUEDA CARLOS FERNANDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
16	CC	1128627947	TORO CARDONA ANGIE PAOLA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF24	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0	Si	$851,400
17	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON																		25-14	30	$9,900,000	$1,683,000	EPS005	30	$9,900,000	$396,000	CCF24	30	$9,900,000	$396,000	14-11	30	$9,900,000	$689,100	30	$0	$0	Si	$3,164,100
Total	**Afiliados(17)**																					$104,750,905	$17,434,400			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$4,190,100			$104,750,905	$7,291,200		$0	$0		$33,105,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	557472989	9508329491	E	2026/09/14	2026/09/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$33,105,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$17,434,400					$0	$17,434,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$5,046,000	$99,000	$0	$99,000	$0	$0	$5,046,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$9,850,800	$193,300	$0	$193,300	$0	$0	$9,850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$2,537,600	$44,800	$0	$44,800	$0	$0	$2,537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$7,291,200					$0	$7,291,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$7,291,200	$0	$0	$0	$0	$0	$7,291,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$4,190,100	$0	$0	$0	$0	$0	$4,190,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$4,190,100					$0	$4,190,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$396,000	$0	$0	$0	$0	$0	$396,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,318,100	$0	$0	$0	$0	$0	$1,318,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,244,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,244,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$0	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,032,000	$0	$0	$0	$0	$0	$1,032,000
TOTAL				17	$33,105,800	$337,100	$0	$337,100	$0	$0	$33,105,800

	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 03/10/2025
FECHA: 24/08/2026 LUGAR: Interventoría	Capacitación [X] Charla [ ] Reunión Gerencial [ ]	Inducción [ ] Otra/Cual:

HORA INICIO: 8:10 am HORA FIN: 9.00 am

TEMA: Señales tempranas que pueden anticipar un accidente

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Identificar de manera apertura señales, condiciones y comportamientos que pueden anticipar la ocurrencia de un accidente.

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro Cardona	1.128.627.947	Técnico SST	
2	Dismery García Muñoz	53894602	Inspector	
3	Cristian Rodriguez	1014363316	Espe. Ambiental	
4	Yeni Daniela Reyes	1012451349	Apoyo. Interventl	Daniela Reyes.
5	Luis Emiro Blanco	79800692	Apoyo Inter	
6	Carlos Fernando Serrano	14395777	Inspector	Carlos Serrano
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

CARGO: Profesional SST

Scanned with CamScanner

PROBINTEC S.A.S

NIT: 829.001.061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo **ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANIA 1.096.202.099** y con **tarjeta profesional 207279-T** de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **PROBINTEC S.A.S** con **NIT 829.001.061-1**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 207279-T
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

Yo, **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.096.244.957** de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal Principal de **PROBINTEC S.A.S** identificada con **NIT 829.001.061-1,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 10 (Diez) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE VALORES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA

Que los valores correspondientes al personal ofertado en la propuesta económica para el mes de agosto de 2026 corresponden a los valores efectivamente contratados y reconocidos al personal vinculado para la ejecución del contrato.
Asimismo, se certifica que dichos valores corresponden a los ingresos base y valores reportados en las respectivas planillas de pago de Seguridad Social del personal ofertado y vinculado al contrato, de conformidad con la normatividad aplicable.
La información contenida en la presente certificación corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos contratos laborales, documentos de nómina y planillas de pago de Seguridad Social, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de entidad cuando sea requerido.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VÍNCULO LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	$ 9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	$ 6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	$ 8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	$9,900,000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	$9,900,000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	$9,900,000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	$9,900,000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	$ 7.000.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%	$ 6.000.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	$ 3.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	$ 2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	$ 2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	$1.750.905	Obra Laboral

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de agosto de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato. .
La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Septiembre de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						**FECHA DE REPORTE:**	agosto-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacterara	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial minimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario minimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) muejeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) muejeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	**7**							
Rango salarial minimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario minimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación minimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6"

PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 11
Periodo del informe: 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Elaboró	Aprobó
Christian Felipe Rodríguez	Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez
Profesional Ambiental	**Director de interventoría**
	

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
   - 2.1 OBJETIVO GENERAL 4
   - 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. Localización 5
4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION 9
5. PERSONAL INTERVENTORIA 10
6. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 11
7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA (ASPECTOS AMBIENTALES PIGA Y PGRCD) 11
8. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES 20
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

1. INTRODUCCION

[illegible] **No CO1. PCCNTR. 8168931 DE 2025**, [illegible] **Lote 16** [illegible] 03 [illegible] 02 [illegible] 2026, [illegible] 8 55097 [illegible] 2025, [illegible] ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

[illegible]

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

□r□□□□□□r□□□□r□ □□□□□□□□r□□□d□□□□□d□, □□□□□□□r□ □□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□r□□d□□□□d□□□□□□□ d□□□□□□□□□□d□d□□□□□□□□□□d□□□rr□□□r□□□□□r□□d□r□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□A□ □□□□□□□□,□ d□r□□□□□□□□d□□□rr□□□□d□□□□□□□r□□□□O□□□□□□R□8□55097□d□2025□□□

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- □ □r□□□□□□□r□d□□□□ □□□□r□d□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□d□□□□□□□□□□□d□d□□d□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□r□□□□□□d□□□d□r□□□□□□□□□□□□r□□d□□□□□□ □r□□d□d□□d□□□03□d□□□□□□□□□□□□□□02□d□□ □□□□□□□□ □r□□d□2026□□□
  □
- □ □□r□□□□□r□□□□r□□□□r□□□d□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□r□□□□□□□d□□□□r□□□□ □□□□r□□□□□□□□□
  □
- □ □□r□□□□□r□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□d□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. Localización

- [illegible]

[illegible]



Imagen 1 – IED Integrado de Fontibón – Sede A, Fuente Google Earth

- [illegible]

[illegible]



Imagen 2 – Localización IED Antonio Van UDEN – Sede C Fuente Google Earth.

○ [illegible]

[illegible] 23 [illegible]



Imagen 3 – Localización ITI– Sede A, Fuente Google Earth

○ [illegible]



Imagen 4 – Localización IED Bolivariana de Venezuela – Sede B, Fuente Google Earth.

- □□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□D□r□□□□□M□r□□A□□□□□□□□□□rr□□□□□□□□□□□□□□d□□□□□
  □□□□□□D□M□r□□□A□□□□□□□□□□rr□□□□□□□□□□□□□□



Imagen 6 – Localización IED Julio Garavito Armero – Sede B, Google Earth.



Imagen 7 – Localización IED Cultura Popular – Sede C, Google Earth.

4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155097 del 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	2.455.237.837
CONTRATISTA	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIO:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2/05/2026
PRORROGA No.1	03(tres) meses
PRORROGA No.2	04(cuatro) meses
FECHA DE TERMINACION FINAL:	2/12/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

5. PERSONAL INTERVENTORIA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Yuri Andrea Gamboa Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo interventoría	100%

6. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

- R
  - ✔
  - ✔ A
  - ✔ A
  - ✔
  - ✔
  - ✔ R

- **Factor de sostenibilidad**

Programa de capacitaciones

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
$\frac{N° \text{ de personas capacitadas}}{\text{Total personal}} x100$	$\frac{7}{16} x\,100 = 43,75\%$	r d r d
$\frac{N° \text{ de capacitaciones realizadas}}{N° \text{ de capacitaciones programadas}} x100$	$\frac{1}{1}$ x 100 = 100%	r r

Programa de reciclaje

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
$\frac{Peso\ residuos\ aprovechados}{Peso\ total\ residuos\ generados} x100$	$\frac{0,14\ kg}{0,14\ kg} x100 = 100\%$	r r d r

		[illegible]

Programa de movilidad sostenible

INDICADOR	FORMULA	OBSERVACIONES
Visitas /mes	**14 visitas**	[illegible]
$\frac{Reuniones\ virtuales}{Total\ de\ reuniones\ al\ mes}\ x100$	$\frac{5}{10}x100 = 50\%$	[illegible]

7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- [illegible]
- [illegible]
  - ✔ [illegible]
  - ✔ [illegible]

- ✔ A
- ✔
- ✔

CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación ambiental	Estado	Observaciones
2			
3	A		
	R		
5	A		
6	A	A	
7	A		D

8□	□d□□□d□r□d□A□r□□□□□□□ □□□□□□□□	A□□□□□□□	D□r□□□□□ □□□ □□r□□d□, □ □□□□r□□□□□d□□□□□□26,88 □□□□□□□ □r□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□□ □□r□□□□□□□ □□□□□□□
9□	□d□□□d□r□d□□□□r□□□□r□d□d□□□	□□□ □□□□	A□□□r□□r□ □□□□□ □□□ □□□□r□□□□□□ r□□□□□□□□□ □r□□d□□□ □□□r□□□□□□ □□□□r□□□ d□□ □□r□□□□□□□ □□□□□□ □□r3□□□□□□d□□□
□0□□	□□□□r□□□□ d□□□□□□□□□□□ □□ □r□□□□□r□□□ R□D□□□	A□□□□□□□	□□□□□□r□□□□□□d□r□□□□□□□□□r□d□□ r□□□r□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□d□□□ □□rr□□□□□d□□□□□□□□□
□□□	R□□□□□r□□ d□□ □□r□□□□ d□□ r□□□r□□□ R□□□□□□□□□r□d□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□d□□□□□DA□□	A□□□□□□	D□r□□□□□ □□□ □□r□d□□ □□□□r□□□□□ d□□□□□□□□□□d□R□□□□□
□2□	□r□□□□□□□□ □□□□□d□□□□□□□□□□	A□□□□□	□□□ □□□□r□□□□□ □r□□□□□ □□□ □r□□□d□□ □□□□□ d□□ □ □□□□□ d□□ □□□□□□□
□3□	□□□□□□r□d□□□□ □d□r□□□□□r□□□□□	□□□□□□□□	R□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□r□□□ □□□ d□r□□□ □□□ □d□□d□□□□r□□r□□□□□d□□□□□□ □r□□□□□

□

ASPECTOS AMBIENTALES PIGA Y PGRCD

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

D□r□□□□□□□□r□d□, □□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

- D r d r d r 03 d 02 d r, M A, d r d r d r

- [illegible]

8.5. MANEJO DE RCD

- [illegible]

- [illegible]



- [illegible]

META DE CIRCULARIDAD - 8%	[illegible]
META DE APROVECHAMIENTO – 50%	[illegible]

MES	Aprovechables (Ton)	No aprovechables (Ton)	Excavación (Ton)	RESPEL (Ton)
O□□□R□□	0□	0□	0□	0□
□O□□M□R□□	0□	23,08□	8,98□	0□
D□□M□R□□	0□	0□	0□	□2,2□
□□□RO□	38,397□	□□,5□□	□7,96□	□,75□
□□□R□RO□	□7,92□	23,08□	53,87□	0□
MAR□O□	□08,□□□	0□	0□	□,8□
A□R□□	8□,93□	0□	0□	0□
MAYO□	97,□0□□	0□	20,5□□	0□
□□□□O□	59,□9□	□□	0□	□,□7□
□□□□O□	□7,92□	0□	0□	2,03□
A□O□□O□	26,88□	0□	0□	0□
□O□A□□	□50,□5□□	58,7□	□0□,32□	23,22□

Meta de aprovechamiento:

$$\frac{Cantidad\ de\ RCD\ a\ centros\ de\ aprovechamiento}{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ (No\ excavacion)}\ x100\square$$

□

$$\frac{450{,}451\ Ton}{534{,}401\ \ Ton}\ x100 = 84{,}29\%\square$$

8.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

D r [illegible] d [illegible] r d d [illegible] r [illegible] 03 d [illegible] 02 d [illegible] r, [illegible] r [illegible] d [illegible] r d [illegible] r [illegible]

8.7. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

D r [illegible] d [illegible] r d d [illegible] r [illegible] 03 d [illegible] 02 d [illegible] r, [illegible] r [illegible] r [illegible] d [illegible] r d d [illegible] d [illegible] M [illegible] d [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- D [illegible]
- D [illegible]

[illegible] d [illegible] r d d [illegible]

8.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

D r [illegible] d [illegible] r d d [illegible] r [illegible] 03 d [illegible] 02 d [illegible] r, [illegible] r [illegible] d [illegible] d [illegible]

8.9 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

D r [illegible] d [illegible] r d d [illegible] r [illegible] 03 d [illegible] 02 d [illegible] r [illegible] r [illegible] d [illegible] AO 228 [illegible] 0 [illegible]





8.10 MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

D□r□□□□□□□□□r□d□□□□□ □r□□d□d□□□□□r□□□□03□d□□□□□□□□□□02□d□□□□□□□□ □r□, □□□□□□□□□d□□□□□□□□□□





8.14. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

D r 03 d 02 d r r r

9. CORRESPONDENCIA

A [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- □ □□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d□□□□r□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.						
Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025		**Interventoría:**		PROBINTEC S.A.S		
Contrato:	CO1.PCCNTR.8155097		**Contrato:**		CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	11		**Periodo:**		03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA							
INFORME AMBIENTAL							
REQUERIMIENTO AMBIENTAL	**ÍTEM**	**PARÁMETRO A EVALUAR**	**CUMPLE 100%**	**NO CUMPLE 0%**	**N/A**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS Y SOPORTES**
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X			Se presenta el informe N°11 por el contratista	*Aprobación de la interventoría del informe mensual de gestión ambiental del contratista de obra*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X			Se encuentra documentacion actualizada en el campamento de obra	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.			X	No se han requerido permisos y licencias ambientales para el contrato	*Lista de chequeo de cada una de las obligaciones y disposiciones de los actos administrativos emitidos para el proyecto y relación de la respectiva evidencia aceptada por la Interventoría*
	1.4.	El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoría"	X			Se presenta informe mensual de gestion ambiental bajo estructura y lineamientos de la SED	*El informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los materiales de construccion se encuentran acopiados y protegidos en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X			Las mezclas de concreto se realizan bajo batea metalica	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoría y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X	No se ha utilizado madera en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			Las zonas verdes se encuentran libres de materiales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X			En el PMA presentado por el contratista se presenta los proveedores y antes de entrar, se aprueban por interventoria	*La interventoría verifica la legalidad de los proveedores utilizados*
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			Los frentes de obra cuentan con puntos ecologicos para la separacion y recoleccion de los residuos solidos convencionales	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.	X			En el PMA Y PGRCD presentado por el contratista se verifico los gestores para realizar la disposicion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	3.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.	X			Se realiza la apertura del Pin con numero 27835 y se tiene cargado hasta el mes de julio	*Revisión y aprobación de la documentación cargada al aplicativo web de la SDA del PIN del proyecto*
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X			En los frentes de obra se encuentran acopiados y clasificados RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X			En los frentes de obra se encuentran protegidos y demarcados los RCD	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.			X	No se han reutilzado los RCD generados en este periodo	*Información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.	X			Durante este periodo, se realizo la disposicion de 17,92 Ton a greco - centro de aprovechamiento	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón.	X			Las volquetas previo al ingresos a las instituciones son aprobadas por interventorla y no exceden la capacidad de la volqueta	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del archivo CSV mensual de registro de viajes de volquetas del PIN cargado al aplicativo web de la SDA. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	4.7.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X			No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.	X			No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Las cantidades generadas y los certificados de disposición se incluyeron correctamente en el reporte mensual de RCD del PIN ambiental y están disponibles en el aplicativo web de la SDA*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Las sustancias quimicas cuentan con su ficha de seguridad y la manipulacion se realiza bajo los procedimiento adecuados	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría, acompañado del seguimiento al inventario de sustancias químicas. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

QUÍMICOS	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.		X		No cuentan con kit de derrames en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	6.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Garantizar que el documento permanezca en la obra y que el Contratista reporte su seguimiento en todos los informes mensuales*
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X	No aplica ya que no se cuenta con sumideros cerca a los frentes	*Lista de chequeo y registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría del estado de cada uno de los sumideros inventariados. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X			Se garantizo el manejo adecuado de las aguas residuales dometicas generadas	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría y verificación de la documentación presentada por el Contratista. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados.	X			se garantizo el tratamiento de agua	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.	X			No se realizan actividades de obra que alteren las coindiciones de las fuentes hidricas	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.	X			Los acopios de materiales estan alejados de sumideros y cuerpos de agua	*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.	X			Los granulares estan debidamente acopiados	*Cuando aplique*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista, si aplica*
	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X			En todos los frentes de obra cuentan con cerramiento perimetral	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.	X			El contratista realiza la humectacion en las superfies adecuadamente	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.	X			Se acopian adecuadamente los materiales y RCD en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*

8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.	X			Despues del ingreso de las volquetas, se realizo limpieza de las vias de acceso para evitar la dispersion de material particulado	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.	X			Se conto con la limpieza adecuada de las llantas de las volquetas antes de salir del frente de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X			Previo al ingreso de los vehiculos y maquinaria deben ser aprobados por interventoria	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacía la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X			Las volquetas contaban con el cubrimiento total y adecuado de la carga	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	8.10.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).			X	No se ha requerido esta actividad ya que no cuenta con individuos arboreos en el frente	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X	No se han presentado ni requerido programacion para tratamientos de vegetacion	*Programación de tratamientos silviculturales*
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría.			X	No se han presentado ni requerido programacion para tratamientos de vegetacion	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de avifauna*
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Fichas de registro y seguimiento de árboles trasladado. Plano de localización georeferenciada*
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Formato de registro de manejo de zonas verdes*
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Relación de volúmenes generados y dispuestos. Certificación de disposición final de residuos vegetales*
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Consolidado de especies plantadas vs especies propuestas*

	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra ya que no se encuentran individuos arboreos	*Consolidado de especies plantadas vs especies propuesta. Actas de reunión con JBB para asignación de sitios de plantación y aprobación del diseño. Acta JBB asignación códigos SIGAU. Plano de localización georeferenciada de los árboles*
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.			X	No se ha requerido esta actividad en los frentes de obra	*Fichas de seguimietno de árboles trasladados*
	9.11.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días depués de firmada el acta de inicio			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo			X	No se requiere tramite de valla de obra para el contrato	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría.*
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado			X	No se requiere para el contrato	*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente			X	No se requiere para el contrato	*Montaje del aviso*
	10.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X			El contratista reporto cuatro capacitaciones ambientales sobre cambio climático, ahorro del agua, construcción sostenible y manejo de residuos RCD a varios asistentes en las diferentes instituciones	*Seguimiento de la ejecución de las capacitaciones programadas por el Contratista, acompañada de registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Lista de chequeo de asistentes vs el personal convocado por cada mes.*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA.	X			Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios	*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			Todos los frentes de obra cuentan con un campamento adecuado	*información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	12.3.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	La Interventoría realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría.			X	No se han realizado requerimientos de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación de observaciones realizadas por la SED y su correspondiente respuesta y subsanación, acompañada de la gestión realizada por la Interventoría.*
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoría.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Relación y respuesta a las visitas realizadas por la SDA. Se entrega toda la documentación relacionada y aprobada por la Interventoría.*

	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X	No se han realizado visitas de la autoridad ambiental y la SED en este periodo	*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	13.4.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: Christian Felipe Rodriguez
CARGO: Especialista ambiental
EMPRESA: Probintec S.A.S
FECHA: 11 de septiembre

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

PLAN/ PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACION OBJETO	ACCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11			
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4

PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005 Versión 01 Pagina 1 de 1 Fecha: 12/10/2025

FECHA: 18-agosto-2026

LUGAR: Virtual

Capacitación ☐ Charla ☒ Reunión Gerencial ☐

Inducción ☐ Otra/Cual: _____

HORA INICIO: 11:10 am HORA FIN: 11:50 am

TEMA: orden y aseo

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Control y supervision orientada a garantizar que las actividades se ejecuten en entornos limpios, organizados y seguros

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Angie Paola Toro	1128627947	Técnico SST	
2	Katherine Nuñez	1056 95 99	profesional SST	
3	Carlos serrano	14795779	inspector	Carlos Serrano
4	Diasmery garcia	5309602	inspector	
5	Luis Blanco	79800592	Apoyo IDT	
6	Natalia Mora	1073146477	Residente	
7	Lorena Rodriguez	1099628517	Director IDT	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: _____


CARGO: Especialista ambiental

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

REPROGRAF®

Papel de caña de azúcar


Papel de caña de azúcar

Papel blanco multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar. Excelente calidad y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.



Impreso en PROPALCOTE SBS de 225 gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	BLANCURA	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg					
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	20 lb	75 gr/m²	92%	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES



- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES

- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

Natural Copy Paper

Papel de caña de azúcar



Papel natural multipropósito elaborado 100% con pulpa virgen de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental.

Impreso en EARTH PACT Natural Offset de 200gr.

USOS



CARACTERÍSTICAS

- Corte exacto hoja a hoja.
- Libre de Polvillo.
- No se deforma, resiste las altas temperaturas del proceso de fotocopiado a dos caras.
- Envoltura resistente a la humedad.
- Tecnología alcalina.
- Excelente opacidad y lisura.
- Compatible con todas las tecnologías de impresión.
- Tono natural, único en el mercado.

ESPECIFICACIONES

FORMATO	DIMENSIONES		PESO	GRAMAJE	HOJAS X RESMA	RESMAS X CAJA
	cm	plg				
Carta	21.6 x 27.9	8.5 x 11.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
Oficio	21.6 x 33.0	8.5 x 13.0	19.1 lb	72 gr/m²	500	10
A4	21.0 x 29.7	8.3 x 11.7	19.1 lb	72 gr/m²	500	10

SELLOS Y CERTIFICACIONES

- 100% libre de cloro elemental.
- Libre de ácido que garantiza durabilidad y permanencia.
- Certificado con Sello Ambiental Colombiano.
- Proceso de producción certificado en gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial/Salud Ocupacional.
- Producto libre de químicos blanqueadores.
- Producto 100% reciclable, biodegradable y renovable en cortos períodos de tiempo.

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN *	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas vegetales	0		0					
	01 01 02 Tierras limpias de excavación	0		0					
	01 01 03 Limos	0		0					
	01 01 04 Materiales pétreos productos de la excavación	0		0					
	01 01 05 Otros residuos de excavación	0		0					
	01 02 Productos de Cimentación y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	0		0					
	01 02 02 Bentonitas	0		0					
	01 02 03 Otros residuos de cimentación y pilotaje	0		0					
	01 03 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	0		0					
	01 03 02 Gravas	0		0					
	01 03 03 Cantos	0		0					
	01 03 04 Ladrillos	0		0					
	01 03 05 Arenas	0		0					
	01 03 06 Morteros	0		0					
	01 03 07 Materiales Cerámicos	0		0					
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	0		0					
	01 03 09 Bases y sub bases granulares	0		0					
	01 03 10 Otros residuos pétreos	0	□O□□□O□ □A□M□□□D□A	26,88		□			□R□□O□A□
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	0		0					
	01 04 02 Plásticos	0		0					
	01 04 03 Vidrio	0		0					
	01 04 04 Papel y Cartón	0		0					

ETAPA CONSTRUCTIVA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD USADOS EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN *	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposición Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar de Disposición Final
	01 04 05 Gomas y cauchos	0		0					
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	0		0					
	01 04 07 Acrílico	0		0					
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	0		0					
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	0		0					
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	0		0					
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	0		0					
	01 05 02 Zinc	0		0					
	01 05 03 Cobre	0		0					
	01 05 04 Aluminio	0		0					
	01 05 05 Otros metales	0		0					
	02 RCD No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0		0					
	02 02 Los que tengan características de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0		0					
	02 02 02 Otros residuos con características de peligrosidad.	0		0					

*El origen debe indicar si es un material o elemento de construcción virgen o reciclado.
**Nota Aclaratoria. La información reportada en este anexo se entenderá que esta presentada baja la gravedad de juramento.

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Mes del Aprovechamiento: A□O□□O□2026

Nombre del Proyecto:	CONTRATO NO CO1.PCCNTR.8155097 "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS"

PIN-GEN: 27835

1. Registro fotografico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona.

□□A

□□A

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: 0 Ancho: 0 Largo: 0

□□A

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:


□□A


4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

□□A

5. Registro fotográfico durante la reutilización:


Descripción:





6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:





Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles _____ **(Ton)**

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): 0□3□□9309

8. Volumen total reutilizado: 26,88 **(Ton)**


9. Duración del proceso: _____ **(meses)**

10. Área final recuperada: _____ **(m2)**

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: □,33 **(%)**

12 . Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

Durante el ?er?odo corres?ondiente a agosto del 202?, los Residuos de Construcci?n y De? olici?n ?RCD? de ti?olo?a ??trea ?enerados en las actividades de adecuaci?n, ? e?ora? iento y ? anteni? iento correctivo de las instituciones educativas intervenidas fueron destinados a ?rocesos de a?rovec?a? iento en una ?lanta autori?ada. Estas actividades ?er? itieron la valori?aci?n de los ? ateriales y la reducci?n de residuos enviados a dis?osici?n final, ?ro? oviendo los ?rinci?ios de econo? ?a circular y soseni?ilidad a? ?iental. La ?esti?n se reali?? en cu? ?li? iento de la nor? atividad a? ?iental vi?ente, ?aranti?ando el ? anel? adecuado de los residuos desde su al? acena? iento te? ?oral ?asta su a?rovec?a? iento y dis?osici?n final.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ Secretaría de Ambiente

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

 # NTR T-AAAA-XXXX

2. GESTIÓN INTEGRAL RCD (PEQUEÑO GENERADOR QUE NO REQUIEREN NINGUNA LICENCIA)

PIN PLIM	19309
NTR	G-AAAA-XXXX

Datos del Gestor - Punto Limpio

Nombre o Razón Social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S.
No. Identificación o NIT	NIT. 900767473-7
Representante Legal	JAVIER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	Av Boyacá No. 73-00 Sur
Municipio	Bogotá D.C
Teléfono de contacto	3046383774
Fecha entrega RCD al gestor	AGOSTO - 2026

01 RCD susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	0
01 01 02	Tierras limpias de excavación	0
01 01 03	Limos	0
01 01 04	Materiales pétreos de excavación	0
01 01 05	Otros residuos de excavación	0

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	0
01 02 02	Bentonitas	0
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	0

01 04 No pétreos		**Ton**
01 04 01	Madera	0
01 04 02	Plásticos	0
01 04 03	Vidrio	0
01 04 04	Papel y cartón	0
01 04 05	Gomas y cauchos	0
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	0
01 04 07	Acrílico	0
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	0
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	0
01 04 10	Otros residuos no pétreos	0

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	0
01 03 02	Gravas	0
01 03 03	Cantos	0
01 03 04	Ladrillos	0
01 03 05	Arenas	0
01 03 06	Morteros	0
01 03 07	Materiales cerámicos	0
01 03 08	Residuos de material asfáltico	0
01 03 09	Bases y sub bases granulares	0
01 03 10	Otros residuos pétreos	26,88

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	0
01 05 02	Zinc	0
01 05 03	Cobre	0
01 05 04	Aluminio	0
01 05 05	Otros metales	0

02 RCD No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	0
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad.	0

Nombre del responsable - Punto Limpio **(Representante Legal)**	JAVIER CASTILLO GONZALEZ		Director Comercial GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
CC NIT 860.002.523-1		**Firma**	
Nombre del transportador y/o generador			
CC 80□□□□□0	□A□□OS □O□□□G□□□	**Firma**	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A007201-0047-2026

Generado el: 2026-09-03

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma CARLOS RODRIGUEZ identificada con NIT 80818410 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO EL MILAGROSO identificada con el Nit 901973427-4 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2026-08-01 al 2026-08-31 para la obra CONTRATO NO CO1.PCCNTR.8155097 “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS”, cuyo objeto es: CONTRATO NO CO1.PCCNTR.8155097 “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS” con pin de obra 27835, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 646 del 22 de diciembre de 2025 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2026-09-03, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27835	
Nombre o razón social	CONSORCIO EL MILAGROSO	
Documento de identificación o NIT	901973427-4	
Representante Legal	RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ	
Dirección domicilio	DG 117 # 45- 47	
Teléfono	3213424524	
Correo electrónico	ginapg2001@hotmail.com	
Localidad de la obra	Puente Aranda	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	DIAGONAL 117 # 45 - 47
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0 m3 en Toneladas 0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	21 m3 en Toneladas 26.88
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	21 m3 en Toneladas 26.88
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2026

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ

FECHA:	28/08/2026	LUGAR:	Colegio Isaac Sede A
TEMA:	Cambio climatico y Ahorro de agua		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Gina Garzon	IDENTIFICACIÓN	1031127100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	ALFONSO CASTILLO	80659153	Ayudante	✓		
2	PEDRO RUBIANO	19441466	oficial	✓		
3	JHON ALOPE	1019037287	Ayudante	✓		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzon
CARGO	Profesional Ambiental

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

FECHA:	19/04/2026	LUGAR:	Colegio San Francisco de Asis
TEMA:	Buenas Practicas ahorro eficiente de agua		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Gina Garzon	IDENTIFICACIÓN	1031127100

N°	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	JASON LOPEZ	17387966	oficial	✓		JLopez
2	PEDRO RUBIANO	19441466	oficial	✓		
3	ALFONSO CASTILLO	80659153	Ayudante	✓		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzon
CARGO	Profesional ambiental

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

FECHA:	6/08/2026	LUGAR:	Colegio Julio Garavito Sede C
TEMA:	cambio climatico y construccion sostenible		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Gina Garzón	IDENTIFICACIÓN	1031127100

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	HUMBERTO LOPEZ	17387966	Maestro	✓		
2	ALFONSO CASTILLO	80659153	Ayudante	✓		
3	JASON LOPEZ	1023023656	oficial	✓		
4	JHON ALCAPE	1019057287	Ayudante	✓		
5	PEDRO RUBIANO	19441466	oficial	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzón
CARGO	Profesional Ambiental

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Y/O CHARLA

BOGOTÁ Secretaría de Educación

FECHA:	14/08/2026	LUGAR:	Colegio Jazmin Sede A
TEMA:	Manejo de residuos RCD		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Gina Garzon	IDENTIFICACIÓN	1031179100

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EVALUACION CAPACITACION Y/O CHARLA		FIRMA
				BUENO	MALO	
1	PEDRO RUBIANO	19441466	oficial	✓		
2	JHON ALOPE	1019057287	Ayudante	✓		
3	ALFONSO CASTILLO	80659153	Ayudante	✓		
4	JASON LOPEZ	1023023656	oficial	✓		
5	HUMBERTO LOPEZ	17387966	maestro	✓		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FIRMA RESPONSIBLE	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Gina Garzon.
CARGO	Profesional Ambiental

Powered by CamScanner

PROBINTEC-LOTE6-805

□

□□□□□□, □06 □d □□□□□□□□□□d □2026 □

□□□□r □□□□

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Rafael Mogollón Rodríguez
R□□r □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

Referencia 1: □□□□r□□□□d □□□□□□r □□□□□r□□ N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: □□□□r□□□□d □□ □□r □□ □O□□□ □ □ □ R□8 □55097 □*"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*
□ □

Asunto: □□□□□□□d □□□□□r□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□0

□

□□rd□□□□□ □□□d□,□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□d □□□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□d □□r□□d □□□□□r□□□□□□ □r□□□d □□□ r□□□r□□□□□, □□□□□□□□d □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□d □□□□□□□□r□□□□d □□□□□□□r□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□0, □□□□□□□□ □□□□□d □□□□□□□□□□□□□□□□□□□d □□□□□□□□□□r□□□□r□□ □□d □□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PROBINTEC-LOTE6-811

□□□□□□, □□0 □d □□□□□□□□□□d □2026□

□

□□□□r □□□□

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025
Rafael Mogollón Rodríguez
R□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□

Referencia 1: □□□r□□□□d □□□□□□r□□□□□r□□ N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: □□□r□□□□d □□□□r□□□O□□□□□□R□8□55097□*"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*□


□

Asunto: A□r□□□□□□□□□□□□ □ORM□□M□□□□A□□□□0□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

A [illegible],



Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S
NIT 829001061

PROBINTEC-LOTE6-826

□□□□□□, □□2□d□□□□□□□□□d□2026□

□

□□□□r□□□□

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

HERNAN LOPEZ

□□□□r□□□□r□□□□D□

□□□□□□□D□□□□

□

Referencia 1: □□□r□□□□d□□□□□r□□□□r□□□ N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: □□□r□□□□d□□□□□r□□□O□□□□□□□R□8□55097□*"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*□□

□

Asunto: R□d□□□□□□□□ □□□□r□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□0

□

□□rd□□□□□□□□d□,□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□d□□□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□□d□□□r□□d□□□□□□□□r□□□□□□ □r□□□d□□ r□□□r□□□□□□,□□□□□□□□□r□ □□□□ □□□r□d□□□r□□□□□□□□r□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□0□□□rr□□□□□□d□□□□□□□□□□ □□r□□d□□d□□□03□d□□□□□□□□□□□02□d□□□□□□□□□□d□□□□□□r□□□□d□□□□□r□□□O□□□□□□□R□8□55097□–□□□□□□□□ □6,□□r□□□□□□ □□□□□□r□□□□□d□□□□□□□□r□□□□d□□□□□r□□□□□□□□r□□□□□□r□□□□□ □d□□□□□□□□□□□□□□□□□RO□□□□□□□□ □O□□6□8□□□□□□

□

□□□□□□□□r□□r,□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□r□□□□□□□□d□□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□d□d□□□□r□□□□□□□□□□r□ □□□□□□□□□r□□□□□□□□d□□ □□□□□□□□□r□□d□□d□d□□□□□□d□□□□□ □□□□□□□□□□□□r□□ □□d□,□□□□□□□□□□□ □□d□□r□□□□□□r□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ d□r□□□□d□□□□d□□□□□□□d□□□□□ □□□□□□□d□□□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r□□□□□r□d□□□□□□r□□□□□□□□□r□□r□□□□d□□ □d□□□□□□□□□□D□□□r□□□□□□□□□D□□□□□

□

□□rd□□□□□ □□□□□,□

□

□

Christian Felipe Rodríguez

Especialista ambiental

PROBINTEC S.A.S - NIT 829.001.061-1

PROBINTEC-LOTE6-840

□

□□□□□□, □28 □d □□□□□□□□□□□d □2026□

□

□□□□r □□□□

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

Rafael Mogollón Rodríguez

R□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

Referencia 1: □□□□r□□□□d □□□□□□r □□□□r□□□ N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: □□□□r□□□□d □□□□□r □□□O□□□ □ □ □ □R□8□55097 □*"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 16".*□□

□

Asunto: □□□□□□□□d □M□□□□□□□□□D□□□□□□□□□□□□r□□□d □□□□d □□□□ □□□r□□□□□□□□□D□□ □□□□□□□□□R□D□□□

□

□□rd□□□□□ □□□□d□,□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□d □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Christian Felipe Rodríguez
Especialista ambiental
PROBINTEC S.A.S - NIT 829.001.061-1

CERTIFICACION NO INTERVENCION ZONAS VERDES

Contrato No. CO1.PCCNTR.8168931

□

□

□□□□□□ □□□ □□□□□□d □□□□□□□□□□□□□□□□d □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□r□□□□□□□□□□d □□□□□□□□□
□□□□r□□□□d □□□□□□□r□□□□□r□□□□ □□□□O□□□□□□R□8□6893□□□□d□□d□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□r□□□□d□□□□r□□□□□□□O□□□□□□R□□8□55097 □□□□□r□□□d□□□□□O□□OR□□O □EL MILAGROSO , □□□□□ □□□□□□□ □□□□ ***“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.*** □□□d□□□
□□□□□□□□□□d□□□□□□□□□□□□□□

□

D□r□□□□□□□□□r□□d□□□□□ □r□□d□d□□□□□r□□□□03□d□□agosto□□□□□02□d□ septiembre, no se r□□□□□ intervención en las zonas verdes de las instituciones, se evidencia en iguales condiciones a las iniciales.

□

□

ING CHRISTIAN RODRIGUEZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL
PROBINTEC SAS
NIT – 829001061-1

□