FORMATO		
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN** | **DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No. 58 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN No. 1787 (No. Contrato de Obra de Conservación) de 2021 (Año de suscripción)

OBJETO

Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bogotá D.C. GRUPO 5

(Indique el objeto del Contrato de Obra de Conservación)

CONTRATISTA CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5 (escriba el nombre o razón social del contratista de obra de conservación contratado) **NIT** 901.544.425-1 (escriba el NIT del contratista)

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

JMV INGENIEROS S.A.S (criba el nombre del integrante con mayor participaci) **% PARTICIPACIÓN** 45,00 %

CJS INGENIERÍA S.A.S (el nombre del integrante con la segunda mayor parti) **% PARTICIPACIÓN** 27,50 %

GV GARCIA VILLA INGENIEROS (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación) **% PARTICIPACIÓN** 27,50 %

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato de Obra de Conservación)

FECHA DE INICIO 28 (Día) **DE** diciembre (Mes) **DE** 2021 (Año)

PLAZO INICIAL 27 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de Obra de Conservación)

VALOR INICIAL **$ 35.527.195.214,00** (Indique en este espacio el valor del Contrato de Obra de Conservación en números)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. **1806** (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA CONSORCIO 3B - ACI (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)
Modificatorio 5 prorroga 1	29/12/2023	245
Modificatorio 7 prorroga 2	24/10/2024	92
Modificatorio 8 prorroga 3	26/12/2024	334
	TOTAL	671

ADICIONES	FECHA	VALOR
1 Modificatorio 5	29/12/2023	$ 4.996.233.293,00
2 Modificatorio 8	26/12/2024	$ 16.403.500.256,00
	TOTAL	$ 21.399.733.549,00

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
NA	NA	NA
NA	NA	NA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)
NA	NA	NA
NA	NA	NA
	TOTAL	NA

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN 49 meses (Indique el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de obra de Conservación)

FECHA DE TERMINACIÓN 27 (día) **DE** enero (mes) **DE** 2026 (año)

VALOR FINAL **$56.926.928.763,00** (Indique el valor final del Contrato de obra de Conservación)

C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

La INTERVENTORIA, en cumplimiento a lo establecido en la Clausula 5 Parágrafo 5 del Contrato de Obra, mediante comunicado No. SAL-25-017998 de fecha 22 de diciembre del 2025, convocó al Contratista para el día 29 de diciembre de 2025, para efectuar recorrido de obra con el objeto de verificar el estado de las mismas, y suscribir el documento de acta de recorrido dejando constancia de las correcciones, ajustes o subsanaciones que debieran efectuarse sobre las obras ejecutadas, otorgándole un plazo razonable al CONTRATISTA para que procediera a subsanarlos.

La interventoría manifiesta que el Contratista no atendió la solicitud de convocatoria para efectuar recorrido de revisión del estado de las obras para su recibo definitivo. Sin embargo la interventoría realizó dichos recorridos entre el 29 y 30 de diciembre de 2025, y entre el 2 al 9 de enero del 2026 de lo evidenciado en campo, levantó registro individualizando las correcciones, ajustes o subsanaciones que se requerían. Lo consignado en acta se le trasladó al contratista, otorgando un plazo entre 6 a 11 días habiles para ejecutar las atenciones del caso.

Cumplido el plazo otorgado para la realización de las actividades encaminadas a subsanar las observaciones y solicitudes de correcciones requeridas, se efectuó previa convocatoria realizada al Contratista mediante comunicado SAL-25-000608 de fecha 19 de enero de 2026, visita de verificación de atención de correcciones, ajustes o subsanaciones. Se manifiesta que el Contratista no asistió a estos recorridos de verificación,salvo al efectuado en Av. Batallon Caldas (Cra 50) del 19 y 20 de enero donde asistio el residente de obra nocturno Ing.William Rodriguez

A continuación se presenta el estado final de los tramos intervenidos conforme la información recopilada por la interventoría:

Proyecto La Araña: El Contratista NO ejecutó las actividades previstas en la intervención de los siguientes segmentos viales (PK_ID), priorizados por la Entidad e incluido dentro de las metas físicas establecidas en el PDT V11: 203698; 204071; 204073; 203935; 203933 y PK 202907. En el acápite D se relaciona el estado final de los segmentos viales no terminados, quedando pendientes instalación de tuberia de 12 y 4 pulgadas, acometidas, hidrantes, conexiones y/o empalemes junto con obras de instalación de geotextil, llenos de material granular, terminación de cajas de redes secas y humedas, junto con la instalación de la reja del muro ubicado en el predio 1-05 E, fundir rampas, vados, instalación de prefabricados. Observaciones que se detallan en anexo Acta de recorrido araña (2pk). Adicionalmente, se realizo segundo recorrido donde se evaluo los otros elementos de la araña, encontrando pendientes asociados a remates, limpiezas o reparaciones de fachadas afectadas por la obra, cintas de ajuste con fisuras, deshierbes, reparaciones en cajas de redes secas y humedas. Observaciones que se detallan en acta de recorrido final La Araña (remates).

Av 1 de Mayo Costado Norte: De acuerdo con el recorrido del 29-12-2025, y en la visita de verificación se evidenciaron actividades pendientes asociadas a instalación de bolardos, terminados interiores de cajas de redes humedas, instalación de piezas prefabricadas tipo loseta guia/toperol, adicionalmente se evidencian hundimientos en losetas guias y topero, instalación de tapas caja de inspección, observaciones detalladas en anexo acta de recorrido final frente 2. Av primero de mayo cost. norte.

Calle 89C Sur (La Reforma): El Contratista NO ejecutó las actividades previstas en la intervención de los siguientes segmentos viales (PK_ID), priorizados por la Entidad e incluido dentro de las metas físicas establecidas en el PDT V11: 300464-300429, se identifican obras pendientes relacionadas con adecuación de empalmes en boca calles, renivelación de pozos, reposición de redes de acueducto y pluvial mediante metodologia manga, extendido y compactación de materiales granulares (bases y subbases), junto con mejoramientos de subrasante, instalación de sardinel extendido y compactación de mezcla asfaltica en su totalidad, observaciones que se detallan en anexo acta de recorrido final Patio La Reforma.

Av. Comuneros (Calle 6). Costado sur: El Contratista NO ejecutó las actividades previstas en la intervención de los siguientes segmentos viales (PK_ID), priorizados por la Entidad e incluido dentro de las metas físicas establecidas en el PDT V11: 511928, 511921, 92057840, 92057870. Se identifica de igual manera elementos de espacio publico sin intervención y sin finalizar obras, quedando pendientes instalación de bolardos, actividades de llenos con material granular, fundida de concreto en sectores de circulación peatonal y rampas de acceso vehicular, adicionalmente, no se realizan actividades de conformación de zonas verdes, terminados, renivelados e instalación de marcos y tapas en cajas de redes humedas, renivelación de pozo, el detalle de observaciones se encuentra en anexo acta de recorrido fina lfrente 4 Calle 6 Cost. sur.

Av. Comuneros (Calle 6). Costado norte: El Contratista NO ejecutó las actividades previstas en la intervención de los siguientes segmentos viales (PK_ID), priorizados por la Entidad e incluido dentro de las metas físicas establecidas en el PDT V11: 511920, 92057862, 511969, 511962, 511955, 92057871, 511906, 511941, de igual manera se dejó sin ejecutar actividades asociados a emboquillado de paños, deshierbes, franjas de ajuste con fisuras, adicionalmente, elementos prefabricados rotos, instalaciones de adoquin, cambio de tapas de cajas redes humedas, cambios de cajillas, renivelaciones de paños, cambio e instalación de bolardos, esto entre la Cra 30 hasta la Trasnversal 42, por otra parte conforme recorrido del 02-01-2026 desde Transversal 42 hasta la Trasnversal 49 se evidencia la no se ejecución de actividades conforme se establecio en el modificatorio No. 8; el detalle de observaciones se encuentra en anexo acta de recorrido final frente 4, calle 6 cost. norte remates.

Av. Comuneros (Calle 6). Ciclorruta: El Contratista NO ejecutó las actividades previstas en la intervención del siguiente segmento vial (PK_ID), priorizado por la Entidad e incluido dentro de las metas físicas establecidas en el PDT V11: 511708. En recorrido del 06-01-2026 y posteriormente en el recorrido de verificación, se evidencia actividades pendientes relacionadas con demarcación horizontal (lienas y pictogramas), junto con intervenciones en paso peatonales, el detalle se podra encontrar en anexo recorrido final frente 4, Calle 6 Ciclorruta.

Av. Batallon Caldas (Cra 50): De acuerdo con el recorrido de revisión del estado de las obras celebrado del 05-01-2026 y en la visita de verificación, se identificaron actividades pendientes relacionadas con instalacion de tapa sumidero, remates en pozos red pluvial, recuperación de zona verde, reparaciones en empalmes de calzada, instalación de sumideros junto con remates internos y renivelaciones, reparaciones de zona dura en separador central. El detalle de las actividades se podra encontrar en anexo acta de recorrido final frente 12, Carrera 50- obra. Adicionalmente, con respecto a la demarcación horizontal y demas actividades asociadas, se evidencia la no realización del traslado de la señal bandera; no se evidencia pictogramas, flechas y lineas punteadas en ciclorruta, cambios de segregadores, el detalle de estas se podra evidenciar en anexo acta de recorrido final frente 112, Carrera 50 - DH.

Batallon Caldas (Cra 50) entre 1 de mayo hasta Av Americas: Conforme recorrido efectuado el 06-01-2026 y en la visita de verificación, se identificaron actividades pendientes asociadas a la demarcación horizontal tales como pintura pictogramas, flechas, correcciones de lineas de borde, lienas segmentadas, cambio de segregadores. El detalle de las observaciones se podra evidenciar en acta de recorrido final frente 21 Carrera 50.

Av. 1 de mayo Costado Sur: De acuerdo con el recorrido del 06-01-2026 y en la visita de verificación, se identifican actividades pendientes asociadas a instalación de bolardos, se evidencian hundimientos de paños, se debe hacer instalación de adoquines y losetas guia/toperol, nivelacion de camaras redes secas, actividades de remates, deshierbe de paños, terminados en cajas de inspección redes humedas, cambio de tapas de redes servicios publicos, reparaciones en cintasde ajuste debido a fisuras evidenciadas, alineamiento de bolardos, el detalle de las observaciones se puede evidenciar en anexo acta de recorrido final frente 2 Av. primero de mayo cost. sur.

Av. Dorado (Calle 26): De acuerdo con el recorrido del 06-01-2026 y en la visita de verificación se identifican actividades pendientes asociadas a deshierbe, mata maleza, lavado de anden, cambio de tapas de cajas de inspección debido a que se encontraron en mal estado, tapa de caja de inspección rotas, paño de adoquín presenta hundimiento, adoquines en deterioro, no se evidencia bolardos, el detalle de las observaciones se puede evidenciar en anexo acta de recorrido final frente 7 Av. Dorado Calle 26.

Carrera 6: conforme recorrido del 07-01-2026 y en la visita de verificación,se identifican observaciones y solicitud de correcciones asociadas a hundimientos de paños, perdida de elemenos prefabricados, deshierbe, afectaciones en tapas de redes secas y humedas junto con reparación en cintas de ajuste, mantenimiento en materas.

Avenida Darío Echandía (Carrera10): De acuerdo con el recorrido realizados del 07 al 09-01-2026 y en la visita de verificación, se identificaron observaciones relacionadas con desprendimientos, desplazamientos, hundimientos y piezas faltantes de adoquines, zonas con presencia de material vegetal, lavados de paños, en ciclurruta se encuentre pendiente la demarcación.

Avenida Autopista al Llano (Calle 115 Sur): Conforme recorrido realizado el 07-01-2026 y en la visita de verificación se identificaron actividades a ejecutar relacionadas con deshierbe de superficie y juntas, resello en arena.

Transversal 53: De acuerdo con la visita realizada para verificar el estado de las obras y la posterior visita de verificación de avance o subsanación de las observaciones dadas se evidenció que no se intervenino los siguientes PK-ID, priorizados por la Entidade incluidos en el PDT V11: 604285 y 604290

Por otra parte toda la infomación relacionada en literal D adicional se encuentra incluida en el anexo recorridos posteriores al 19 de enero del 2026 con la respectiva fotografia.

Por otra parte a continuación se detallan las actividades pendientes para los componentes:

Ambiental: Se encuentra pendiente la atención de observaciones de los informes septiembre remitidos el día 20 de enero N° SAL-26-000677, octubre remitidos el día 20 de enero N° SAL-26-000685, noviembre remitidos el 26 de enero, diciembre remitidos el 21 de enero N° SAL-26-000757. Informe ambiental ciclorutas frente 4. Por otra parte atención de observaciones de la preacta ambiental 46 remitidas el 21 de enero. Pendiente por entregar el PGRCD con la actualización de la prórroga. Se remite APREMIO el 23 de septiembre con N° SAL-25-013535. Pendiente por entregar Porcentaje de cumplimiento de la instalación GCR - Cto 1787 2021. Se Remite Apremio el 10 de diciembre N° SAL-25-017410. Informe final ambiental. Respecto a las actividades de obra campamentos limpios, libres de materiales, orden y aseo. Retiros de acopios, espacios libres de materiales, sumideros observaciones realizadas mediante oficios SAL-26-000482 y SAL-26-000851.

Forestal: Presentación de informes de ejecución para todas las resoluciones vigentes, incluso cuando no se hayan ejecutado actividades, para el cierre de la etapa se requiere tres (3) informe sde ejecución de tratamientos silviculturales, adicionalmente debe presentarse el formato FOAC51, con registro fotográfico del antes y despues de las zonas verdes. Las zonas de 2023 y 2024 se encuentran inactivas; las de 2025 inician proceso de recibo. Para el tramo de la araña por no haberse culmuinado la utilización y restauración del punto de acopio, se solicito remitir cronograma concertado con el área técnica, cuya ejecución no debera superar el 27 de enero del 2026. Pendiente entrega de los informes de diciembre 2026.

SST: Pendiente atención de observaciones de los informes correspondientes a los meses de septiembre encontrandose observado la entrega de la certificación FOAC-102 (paz y salvo) de 9 trabajadores del subcontratista cogollo. Informe de octubre queda pendiente la certificación FOAC-102(Paz y salvos) de los profesionales: Sandra tejada (residente ambiental), Christian Roqueme Salazar (Especialista tránsito y transporte), Jaime Alexander González Chocontá (ingeniero modelador), 4 trabajadores del subcontratista cogollo. Informe noviembre 2025, con apremios mediante SAL-25-018160 27/12/2025 y SAL-26-000064 05/01/2026. Paz y salvo de Otto García, Otto Santigo García villa, Beatriz villa, Gonzalo Penagos. Entrega de pagos de seguridad de todo el personal vinculado al proyecto pendientes correspondientes a salud de enero de 2026 y pensión del 2025.

MEV: Se encuentra pendiente atención de observaciones de los informe de noviembre y diciembre del 2025.

Social: Pendiente reunión de finalización presencial o virtual para La Araña, Av 1 de mayo, Av. Batallón Caldas (cra 50), Av. Comuneros (Cll 6), Cll 89 C Sur (La Reforma). Adicionalmente se encuentran pendientes el cierre de 61 actas de vecindad de los siguientes segmentos, calle 26 sur entre carrera 1 Este y 1 A Este - Costado sur y transversal 1 entre calle 25 sur y carrera 1 este costado suroccidental, que no fueron ejecutados. Carrera 1 este entre calle 26 sur y calle 27 sur- costado oriental y carrera 1 este entre calle 27 sur y calle 27 a sur- costado oriental segmentos ejecutados. Asi mismo se encuentran pendientes entregas de copias de actas de vecindad de cierre del proyecto Araña, a su vez la terminación del muro de antejardin del predio ubicado en calle 26 Sur -05, falta instalación de reja. Tambien se encuentra pendiente subir certificados de residencia del personal perteneciente a las localidades objeto de intervención del último informe de gestión social. Con respecto al cierre de puntos satelite, se encuentran pendientes cierre de 2 en Proyecto la Araña, junto con folleto sostenibilidad - volante de finalización. 3 puntos satelites junto con folleto sostenibilidad, volante de finalización. Av 1 de mayo, 2 puntos satelite, pendiente folleto sostenibilidad, volante de finalización Av. Batallon Caldas (Cra 50), 2 puntos satelite, folleto sostenibilidad, volante de finalización Av. Comunero (Cll 6). 2 puntos satelite, pendiente folleto sostenibilidad, volante de finalización en Calle 89 C Sur (La Reforma). Con relación a las actas de compromisos adquiridos con comunicado derivados de PQRSD para el proyecto de la Araña se encuentran 13 actas pendientes, para Av. 1 de mayo 8 actas pendientes, Av Comunero Calle 6, 7 actas pendientes.

Técnico: En cuando a las actividades administrativas se encuentran pendientes entrega de los insumos correspondientes al mes de noviembre ensayos de laboratorio se encuentra con apremio mediante oficio SAL-25-017654 del 15-12-2025, junto con la entrega de los ensayos de calidad realizados por contratista al material instalado en diciembre 2025 solicitados mediante oficio SAL-26-000688 del 20-01-2026. Se encuentran pendientes las atenciones de observaciones de los informes técnicos de noviembre 2025, respecto al seguimiento de PMT se encuentra pendiente de remisión de firma calificaciones al PMT de los meses de septiembre a diciembre del 2025. Asi mismo no se realizo entrega por parte del Contratista del FO-CI-69 Acta de recibo final de productos de consultoría. Remitir planos record a la Interventoría de obra construida por tramo funcional dentro de los 30 días habiles contados a partir del 28 de enero del 2026 y remitir el acta de recibo final a la Interventoría a los 45 días contados a partir del 27 de enero del 2026, incluyendo las obras de la ultima anualidad, realizar entrega de los insumos para la elaborocación del informe final de obra incluyendo soportes y demás documentos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final de obra.

D. RELACIÓN DE DETALLES PENDIENTES

A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado unicamente por interventoría el 29/12/2025 y su cronograma de entrega elaborado por Interventoría:

(Indique la fecha día / mes/año del recorrido de verificación de los detalles pendientes)

Nomenclatura			**Descripción de pendientes**	**Fecha de entrega**
Vía	**Desde**	**Hasta**		**Vencimiento del plazo razonable dado para ejecutar las actividades objeto de la solicitud de corrección y subsanación conforme Clausula 5 Parágrafo 5 del Contrato de obra**
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 9 A	CARRERA 10	Pk 201281 ANDEN lavado en general tapa de cámara doble con desprendimiento de material lavado en general	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 8A	CARRERA 9A	Pk 201359 ANDEN área matera con RCD's y con afectación a zona verde tapa de inspección sumidero con desprendimiento de material	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 8	CARRERA 8A	Pk 201448 ANDEN tapa de inspección sumidero con desprendimiento de material área de matera con afectación a zona verde pintar tableta guia en rampa renivelación cámara	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 7B	CARRERA 8	Pk 201479 ANDEN corte y sello en rampas de acceso vehicular, falta instalación de bolardos instalación de loseta toperol.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 7	CARRERA 8	Pk 201540 ANDEN Falta instalación de bolardos instalación de caja en paradero SITP construcción cañuela de caja de inspección residual predio 7-10. construcción cañuela de caja de inspección residual predio 7-28 limpieza de caja de inspección residual predio 7-44	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 6	CARRERA 7	Pk 201612 ANDEN falta instalación de bolardos cintas de ajuste en cajas de inspección. ajustar cañuela de caja residual predio 6-20 ajustar cañuela de caja residual predio 6-22 ajustar cañuela de caja residual predio 6-24	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 5A	CARRERA 6	Pk 201661 ANDEN Instalación loseta toperol en cambio de dirección Instalar marco y tapa de caja de inspección residual predio 5-32 local 2 Ajustar marco y tapa de caja realizar solicitud de retiro de mobiliario paradero SITP instalación de bolardos metálicos loseta en zona verde tapando posible caja de inspección	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 5	CARRERA 5BIS	Pk 201751 ANDEN pintar tableta guia en rampa predio 5-20 corte y sello en rampas de acceso vehicular retiro de bolardos en concreto e instalación de bolardos metálicos	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 4	CARRERA 5	Pk 201792 ANDEN instalación bolardos en todo el elemento ajustar traba en tableta y sello de juntas ajustar traba de tableta predio 4-14 pañete de caja doble	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 3	CARRERA 4	Pk 92069208 ANDEN cambio de tapas de caja de inspección falta instalación de bolardos deshierbe general limpieza caja de inspección energía y cambio de tapa	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	CALLE 19 SUR	CARRERA 3	Pk 201975 ANDEN instalacióin tapa valvula instalación bolardos metálicos en vado instalar bolardos en rampa vehicular y realizar corte y sello pañete de caja doble cambio de tapa de caja doble emboquillado de sardinel A10 ajustar cinta de ajuste cajillas deshierbe general	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 1	CARRERA 1B BIS	Pk 202206 ANDEN deshierbe a lo largo del tramo realizar cinta de ajuste	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 2 ESTE	CARRERA 1	Pk 202364 ANDEN emboquillado curva de sardinel realizar corte y sello en rampas de acceso vehicular	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CRA 3 ESTE	CRA 2 ESTE	Pk 202369 ANDEN corte y sello de fisuras en rampas de acceso vehicular realizar cinta de ajuste para camaras y cajas limpieza de caja	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 30	CARRERA 34	Pk 513163 ANDEN loseta sin relieve junto a ciclorruta temporal loseta sin relieve junto a ciclorruta temporal loseta sin relieve junto a ciclorruta temporal	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 29D	CARRERA 30	Pk 513590 ANDEN Falta cinta de ajuste alrededor de cajas y de más elementos falta instalación de bolardo tableta con hundimiento y des confinadas en predio 29D-04 reposición de bolardo en rampa vehicular y prefabricado deteriorado. área matera con afectación a zona verde	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 29 C	CARRERA 29D	Pk 513188 ANDEN Falta instalación de algunos bolardos a lo largo del segmento. Falta cinta de ajuste alrededor de postes y demas elementos, falta limpieza e instalación de tapa de caja de inspección.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 29 B	CARRERA 29 C	Pk 513198 ANDEN falta instalación de algunos bolardos a lo largo del segmento caja de inspección residual con tapa por fuera de su marco falta instalación de algunos bolardos a lo largo del segmento y lavado general mobiliario vertical informativo de paradero SITP sin instalar falta losetas podo táctil en paradero	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 29 A	CARRERA 29 B	Pk 513183 ANDEN Falta instalación de algunos bolardos a lo largo del segmento tableta con hundimiento y desconfinadas en predio 29A12 tableta con hundimiento y desconfinadas en predio 29A12, falta instalación de algunos bolardos a lo largo del segmento. Falta cinta de ajuste alrededor de caja doble, falta cinta de ajuste alrededor de postes y demas elementos, tableta con hundimiento, desconfinadas y con empozamiento de agua.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 27	CARRERA 29 A	Pk 513178 ANDEN Falta instalación de algunos bolardos a lo largo del segmento, base de tapa valvula con agrietamiento y sin cinta de ajuste, cinta de ajuste alrededor de cámara doble, tableta con hundimiento y desconfinadas en predio 27-66, cinta de ajuste alrededor de caja y cajilla, piezas de adoquin con desprendimiento al redor de hidrante. Falta cinta de ajuste alrededor de postes y de más elementos.	19/01/2026

TRANSVERSAL 21 A	AV 1 DE MAYO	DIAGONAL 21 A SUR	Pk 411406 ANDEN falta instalación de bolardos y cinta de ajuste de cajas de inspección faltya transición a nivel con anden existente sobre carrera	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 11 B	CARRERA 12	Pk 514139 ANDEN camara sin aro tapa en predio 20-25 Sur tableta con hundimiento y des confinadas en predio 11B16 Sur tableta con bajo relieve cajillas sin renivelación unidades de bolardos metálicos con corrosión y faltantes. deshierbe general	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 11A	CARRERA 11B	Pk 514144 ANDEN unidades de bolardos metálicos con corrosión base de bolardo metálico con agrietamiento transición a anden existente sobre carrera en desnivel	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 11	CARRERA 11A	Pk 514129 ANDEN falta instalación de bolardos reposición de bolardo.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10B	CARRERA 11	Pk 514149 ANDEN deshierbe general unidades de bolardos metálicos con corrosión instalación loseta toperol tranversal a nivel con anden existente deshierbe general	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10 BIS	CARRERA 10A	Pk 514100 ANDEN No se evidencia franja de concreto en cajillas para medidor, tapa de caja de inspección no es la correspondiente, cajilla plástica de medidor no se hizo reposición, loseta podo táctil desprendida y desnivelada, losetas de paño desprendidas y con desnivel.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10 BIS	CARRERA 10A	Pk 514104 ANDEN tableta con hundimiento y des confinadas frente a compensar losetas desniveladas	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10	CARRERA 10 BIS	Pk 514124 ANDEN Lavado en general, tapa de cámara doble con desprendimiento de material	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10A	CARRERA 10B	Pk 531330 ANDEN caja de inspección no cuenta con franja de ajuste en concreto. losetas se evidencian con material vegetal. franja de concreto en mal estado.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10A	CARRERA 10B	Pk 531334 ANDEN deshierbe general deshierbe general corte y sello en rampas de acceso vehicular e falta instalación de bolardos corte y sello en rampas de acceso vehicular e falta instalación de bolardos falta instalación de bolardos unidades de bolardos metálicos con corrosión	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 26	CARRERA 27	Pk 410169 ANDEN ajustar rampa de acceso vehicular ajustar marco y tapa de caja de inspección de predio 26-30	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	CARRER 25	CARRERA 26	Pk 410290 ANDEN falta instalación de bolardos falta instalación de bolardos falta instalación de bolardos	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 H	CARRER 25	Pk 410413 ANDEN falta instalación de bolardos en vado oriental falta instalación de adoquín y cinta de ajuste en postes resane a hombro de vado costado oriental cinta de ajuste en paramento de predio 24H02 cinta de ajuste en paramento y tableta con hundimiento y des confinadas en predio 24H02 acabado en concreto camara ETB cambio de loseta podo táctil en rampa peatonal.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 G	CARRERA 24 H	Pk 410549 ANDEN en vado costado oriental falta color a loseta guía y toperol falta instalación de aro y tapa de cámaras y cajas de inspección cambio de loseta guía con agrietamiento en predio 24G48 tableta con hundimiento y des confinadas en predio 24G48	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 F	CARRERA 24 G	Pk 410716 ANDEN cambio de tapa de caja de inspección e instalación de bolardos falta instalación de tapa en caja de inspección en vado costado occidental falta nivelación de cámara y color a loseta guía y toperol	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 D	CARRERA 24 F	Pk 410901 ANDEN falta instalación de bolardos tableta con hundimiento y des confinadas deshierbe general falta instalación de bolardos cambio de tapa de caja de inspección área matera con afectación a zona verde falta nivelación e instalación de aro y tapa de cámara	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 C	CARRERA 24 D	Pk 411080 ANDEN cambio de tapa de caja de inspección	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 B	CARRERA 24 C	Pk 411310 ANDEN falta instalación de bolardos y adoquin demarcado con hundimiento y des confinadas falta instalación de bolardos y cinta de ajuste de cajas de inspección falta instalación de caja de inspección y cintas de ajuste. falta instalación de bolardos falta instalación de adoquín y cinta de ajuste en postes	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 20	TRANS 21 A	Pk 411662 ANDEN mobiliario vertical informativo de paradero SITP sin instalar RCD's en anden y retiro de tableta falta instalación de bolardos y deshierbe general	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 18	CARRERA 19	Pk 412012 ANDEN desprendimiento y retiro de adoquin en vado oriental falta instalación de bolardos	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 16	CARRERA 17	Pk 412256 ANDEN falta instalación de bolardos mobiliario vertical informativo de paradero SITP sin instalar losetas podo táctil desprendidas en paradero. desprendimiento y retiro de adoquin en vado occidental. Postes y demas elementos por resanar	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	AV CARACAS	CARRERA 16	Pk 412469 ANDEN esquina en cruce Av. Caracas sin intervención con adoquin suelto y des confinado cajilla por instalar adoquin suelto y des confinado área matera con afectación a zona verde tableta con hundimiento y des confinadas en predio 14-44 tableta con hundimiento y des confinadas con loseta guía instalada	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 13	CARRERA 14	Pk 412631 ANDEN desprendimiento de concreto en sumidero	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12H	CARRERA 13	Pk 412834 ANDEN instalación de tapa de caja de inspección	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12G	CARRERA 12H	Pk 412933 ANDEN falta instalación de losetas, marco y tapa de caja de inspección. losetas en deterioro y desniveladas.	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12G	CARRERA 12H	Pk 412937 ANDEN falta instalación de bolardos falta instalación de bolardos falta instalación de tapa en caja de inspección unidades de bolardos metálicos con corrosión	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12D	CARRERA 12G	Pk 413155 ANDEN base de bolardo metálico con agrietamiento área matera con afectación a zona verde	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12D	CARRERA 12D BIS	Pk 900586 ANDEN Instalación de paño con adoquin, adicionalmente se evidencian hundimientos en paños	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12B	CARRERA 12D	Pk 413290 ANDEN Realizar corte y sello para los concreto, instalacion bolardos, adecuación parte interna cajas	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12B	CARRERA 12D	Pk 413294 ANDEN falta instalación de loseta toperol transversal en rampa de acceso vehicular costado occidental predio 12B82	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12 A BIS	CARRERA 12B	Pk 413352 ANDEN sardineles bajos se encuentran deteriorados y desportillados. material vegetal en zona de adoquín demarcador.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12 A BIS	CARRERA 12B	Pk 413356 ANDEN falta instalación de bolardos tableta y loseta toperal con hundimiento y des confinadas en predio 12B44 .Deshierbe general sardinel sin resane de sumidero	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12B	CARRERA 12 A BIS	Pk 413412 ANDEN vado con material de escombro y zona verde afectada. falta tapa de caja de inspección. zona verde sin adecuación. caja de inspección no esta nivelada conforme al espacio público. vado no cuenta con bolardos ni adecuación completa de los adoquines.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12B	CARRERA 12 A BIS	Pk 413416 ANDEN deshierbe general	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12	CARRERA 12B	Pk 413539 ANDEN material vegetal en adoquín. tapa de caja de inspección no está nivelada ni ajustada al marco. falta instalación de bolardos en rampa vehicular. material vegetal en adoquines y falta franja de ajuste alrededor de sumidero. material vegetal en zona de adoquín.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12	CARRERA 12B	Pk 413543 ANDEN empalme de loseta guia 40 x 40 instalada a loseta guia 20 x 20	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	CARRERA 8A	CARRERA 9A	Pk 201355 ANDEN Estampado de rampa de acceso vehicular presenta fisura y terminado de baja calidad. Loseta podo táctil se evidencia desprendida y desnivelada, paño no cuenta con confinamiento hacia paramento, losetas desajustadas y caja de inspección no cuenta con franja de concreto. se evidencia puntos faltantes de losetas, losetas de paño desniveladas, desprendidas y presentan movimiento.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 6	CARRERA 7	Pk 201608 ANDEN Losetas podo táctil y paños se evidencian con material vegetal, paños en zona de basuras presentan suciedad y deterioro. paños de loseta se encuentran desnivelados y losetas desprendidas, losetas de paradero con residuos de concreto y en deterioro, losetas de paradero con residuos de concreto y en deterioro. presencia de material vegetal en paños junto al paramento.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 5	CARRERA 5BIS	Pk 201747 ANDEN Paños presentan material vegetal. zonas en concreto de paradero presenta malos acabados. zonas en concreto de paradero presenta malos acabados.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 4	CARRERA 5	Pk 201788 ANDEN Paños de loseta presentan material vegetal, losetas en paño desniveladas y desprendidas. franja de concreto de cámara ETB deteriorada.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 3	CARRERA 4	Pk 201883 ANDEN Paños de loseta presentan material vegetal. paños de loseta presentan material vegetal. paños de loseta presentan material vegetal. tapa de caja de inspección no está ajustada y desnivelada.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 2 ESTE	CARRERA 1	Pk 202360 ANDEN Se debe hacer limpieza y lavado en losetas zona de basura. Franjas de concreto desgastadas y en mal estado. Falta instalación de adoquines en paño.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 C	CARRERA 24 D	Pk 411076 ANDEN losetas podo táctil se evidencian con residuos de concreto y presentan hundimiento. falta instalación de bolardo en vado.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 21	CARRERA 24	Pk 411526 ANDEN falta instalación de adoquín gris y demarcador.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 7	CARRERA 8	Pk 201536 ANDEN Paños presentan suciedad, deterioro y están desajustadas. se evidencian losetas con movimiento y desniveladas. se evidencia material vegetal en paños. no se evidencia adecuación de cajilla para medidor de agua. Loseta guía fracturada. paño en bocacalle presenta desnivel junto con el bordillo.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 7B	CARRERA 8	Pk 201475 ANDEN Paños de loseta desprendidos y con movimiento, franja de cajillas fisurada.	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	CARRERA 8	CARRERA 8A	Pk 201444 ANDEN Emboquillado de sardinel bajo se encuentran en deterioro, paños de losetas y loseta guía se evidencian desprendidos y presentan movimiento, se debe realizar limpieza en paños de losetas.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 9 A	CARRERA 10	Pk 201277 ANDEN Losetas de paño desniveladas, desprendidas y presentan movimiento.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 26	CARRERA 27	Pk 410165 ANDEN marco y tapa requiere cambio, está en mal estado. no se evidencia instalación de bolardos junto a rampas vehiculares. no se realizó cambio y nivelación de cajas de inspección y presenta empozamiento.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRER 25	CARRERA 26	Pk 410286 ANDEN no se instaló tapa de caja de inspección. no se instaló tapa de caja de inspección. prefabricados manchados con residuos de concreto. tapa válvula manchada con concreto.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 H	CARRER 25	Pk 410409 ANDEN falta adecuación de caja de inspección. losetas podo táctil estampadas no contemplan completo su color amarillo. no se adecuo completamente la caja de inspección. no se adecuo completamente la caja de inspección.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 G	CARRERA 24 H	Pk 410545 ANDEN falta adecuación de caja de inspección. tapa de cajilla plástica incompleta. tapa y marco presentan desnivel. no se realizó instalación de bolardos, ni adecuación de cajas de inspección. falta adecuación de caja de inspeccón. falta adecuación de caja de inspección.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 F	CARRERA 24 G	Pk 410712 ANDEN no se ha realizado la instalación de bolardos en vado. no se realizó instalación de marco y tapa de caja de semaforización. no se realizó adecuación de zona verde. cajillas plásticas presentan residuos de concreto. no se realizó adecuación de caja de inspección en paradero. no se realizó adecuación de caja de inspección.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 D	CARRERA 24 F	Pk 410897 ANDEN zona verde sin adecuar. no se instaló tapa de caja de inspección en rampa. zona verde sin adecuar. no se instaló tapa de caja de inspección en rampa. no se ha realizado la instalación de bolardos, corte y sello en rampas vehiculares. no se ha realizado la instalación de bolardos en vado.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 5A	CARRERA 6	Pk 201657 ANDEN Se debe hacer limpieza paños de losetas. losetas desniveladas y desprendidas. paños de adoquín presentan desnivel. tapa de caja de inspección está en mal estado.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 5 BIS	CARRERA 5A	Pk 201700 ANDEN Se debe hacer limpieza paños de losetas.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CALLE 19 SUR	CARRERA 3	Pk 201971 ANDEN No se realizó la nivelación de cámara ETB, paños de loseta presentan material vegetal, se evidencia sardinel desportillado.	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	CARRERA 1	CARRERA 1B BIS	Pk 92068593 ANDEN Se evidencian sardineles en mal estado y con material vegetal. paño de adoquin en color no correspondiente al tramo, debe ser loseta gris. se evidencia rampa con material vegetal. Losetas gris y guía presentan desnivel, no están uniformes. losetas gris y guía presentan desnivel no están uniformes. paños se encuentran con material vegetal.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 11 B	CARRERA 12	Pk 514135 ANDEN no se finalizó el paño con losetas correspondientes. falta adecuación de paño junto a sumidero y prefabricado. tapa de cajillas no es la correspondiente. no se instaló loseta gris ni continuación de franja de ajuste en concreto. tapa de caja de inspección no es la correspondiente.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 11A	CARRERA 11B	Pk 514140 ANDEN falta adoquín y franja de ajuste en caja de inspección. tapa de caja de inspección sin instalar. material vegetal en paño junto a adoquín demarcador. zona verde con basura y escombro, sin adecuar.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 11	CARRERA 11A	Pk 514125 ANDEN no se evidencia reposición de bolardo. material vegetal en losetas podo táctil. zona verde deteriorada sin adecuar. paño de loseta sin confinar y caja de inspección sin nivelar. material vegetal junto a paramento en franja de concreto.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10B	CARRERA 11	Pk 514145 ANDEN no se ha realizado la adecuacion de paño y sumidero. paños se evidencian con material vegetal junto a zona verde.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 10	CARRERA 10 BIS	Pk 514120 ANDEN Losetas desprendidas y con movimiento. Zona de vado en concreto no se adecuo y presenta deterioro.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 24 B	CARRERA 24 C	Pk 411306 ANDEN loseta podo táctil se evidencia desnivelada y con material vegetal. no se finalizó franja de concreto de continuidad del prefabricado. losetas podo táctil de paradero tienen residuos de concreto. losetas podo táctil de paradero tienen residuos de concreto. losetas podo táctil de paradero presentan hundimiento.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 20	TRANS 21 A	Pk 411658 ANDEN falta instalación de tapa en válvula. losetas presentan suciedad y deterioro. falta instalación de demarcador y presenta material vegetal. franja de concreto no está completa entre cajillas y se evidencian grietas. rejilla de gas tapada y con material vegetal. losetas desprendidas y desniveladas. bolardo desprendido, demarcador suelto y sardinel bajo quebrado.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 19	TRANS 20	Pk 411803 ANDEN no se evidencia bolardo en vado. emboquille de sardineles se evidencia deteriorado y mal estado. losetas podo táctil en paradero se evidencian con residuos de concreto. no se realizo completa la franja de concreto junto a cajilla. franja de concreto de cajillas se encuentra con grietas. no se evidencia instalación de bolardos en vado.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 18	CARRERA 19	Pk 412008 ANDEN franja de concreto en mal estado. franja de concreto de caja se encuentra deteriorada. se evidencia desnivel de bordillos y losetas de paño. material vegetal junto a zona de paramento. losetas podo táctil y adoquín demarcador presentan fracturas y hundimiento. zona fundida en concreto se encuentra deteriorada.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 16	CARRERA 17	Pk 412252 ANDEN sardinel bajo desportillado y adoquín demarcador en mal estado. se evidencian losetas desprendidas. franja de concreto de rampa en mal estado y no continua, prefabricados con emboquille mal terminado. falta instalación de bolardo. bolardo desprendido y desnivelado, sardineles en mal estado. se evidencia sardinel desportillado. losetas desprendidas y presentan hundimiento.	19/01/2026

Av. 1ra de Mayo	AV CARACAS	CARRERA 16	Pk 412465 ANDEN bordillos presentan desnivel respecto a los paños. se evidencia hundimiento en paño de loseta. no se realizó instalación completa de franja de ajuste en concreto. losetas gris y podo táctil desprendidas. adoquín demarcador esta hundido y desprendido.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 13	CARRERA 14	Pk 412627 ANDEN No se hizo nivelación de espacio público y caja de inspección frente a predio, material vegetal en zona de vado, en prefabricado y adoquines. losetas desprendidas y desniveladas. no se evidencia instalación de bolardos, corte y sello en rampa vehicular. falta instalación de tapa en caja de inspección.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12H	CARRERA 13	Pk 412830 ANDEN franja de concreto en vado deteriorada. falta instalación de bolardos en rampas de acceso vehicular. losetas desprendidas y desniveladas. falta adecuación de paño y continuación de prefabricado. falta instalación de bolardos, corte y sello en rampa de acceso vehicular. cajillas plásticas se evidencian con hundimiento y material vegetal.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12D	CARRERA 12G	Pk 413151 ANDEN Nivelación de camara de ETB.	19/01/2026
Av. 1ra de Mayo	CARRERA 12	CARRERA 12BIS	Pk 413621 ANDEN Losetas en paño desprendidas y presentan movimiento.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 30	CARRERA 29	Pk 511746 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 30	CARRERA 29	Pk 92061288 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 29	CARRERA 28A	Pk 511733 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 29	CARRERA 28A	Pk 92082584 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 28A	CARRERA 28	Pk 92082583 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 28A	CARRERA 28	Pk 92082648 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 28	CARRERA 27 B	Pk 511725 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026

Calle 6	CARRERA 28	CARRERA 27 B	Pk 92082649 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 27 B	CARRERA 27	Pk 511101 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 27 B	CARRERA 27	Pk 511107 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 27	CARRERA 26	Pk 511192 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 27	CARRERA 26	Pk 511198 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 26	CARRERA 25 A	Pk 511204 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 26	CARRERA 25 A	Pk 511210 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 25A	CARRERA 24	Pk 511185 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 25A	CARRERA 24	Pk 511191 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 24	CARRERA 23 A	Pk 511184 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 24	CARRERA 23 A	Pk 91037784 SEPARADOR Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 24	CARRERA 23 A	Pk 91039036 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 24	CARRERA 23 A	Pk 91040026 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 23A	CARRERA 23	Pk 511171 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 23A	CARRERA 23	Pk 91039849 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 23	CARRERA 22A	Pk 91032720 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026

Calle 6	CARRERA 23	CARRERA 22A	Pk 91040184 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 22A	CARRERA 22	Pk 91039032 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 22A	CARRERA 22	Pk 91039282 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 22	CARRERA 21A	Pk 91040156 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 22	CARRERA 21A	Pk 91040349 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 21A	CARRERA 21	Pk 91032722 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 21A	CARRERA 21	Pk 91040074 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 21	CARRERA 19A	Pk 91039848 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 21	CARRERA 19A	Pk 91040348 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19A	CARRERA 19	Pk 91037783 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19A	CARRERA 19	Pk 91040025 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19A	CARRERA 19	Pk 91040350 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19	CARRERA 18	Pk 511122 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19	CARRERA 18	Pk 91037782 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19	CARRERA 18	Pk 91039710 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 19	CARRERA 18	Pk 91041227 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 2501980 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 2501984 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 24130412 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 91039033 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 91040351 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 91040395 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 18	CARRERA 16	Pk 91041330 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 16	CARRERA 15	Pk 2501998 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 16	CARRERA 15	Pk 2501999 ANDEN Se evidencian paños con hundimientos, se requieren actividades asociadas a renivelaciones y reparación de piezas prefabricadas rotas	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 16	CARRERA 15	Pk 92061304 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026

Calle 6	CARRERA 30	CARRERA 29	Pk 511740 ANDEN Se evidencia presencia de maleza y deterioros en sellos de arena.	19/01/2026
Calle 6	TV 42	CARRERA 41 A	Pk 511983 ANDEN Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general. Adoquín suelto y con hundimientos, instalar piezas faltantes, adecuar paño. Instalar bolardo y adecuar área, Cinta de ajuste con desprendimiento prematuro, realizar el remate interno de las cajas. , Reconstrucción de hombros.	19/01/2026
Calle 6	TV 42	CARRERA 41 A	Pk 511977 ANDEN Instalación de aro-tapa, instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. mejorar remate contra poste Adecuación zona verde. Instalación de marco y tapa para caja de codensa, realizar el remate interno de las cajas. Ajustar estado actual de sardinel instalado (desalineado). Limpieza general de escombros. Instalación de marco y tapa. Finalización áreas en concreto 3000PSI, realizar corte y sello para juntas. Instalación de marcos y tapas en las diferentes cajas a lo largo del PK, realizar el remate interno de las cajas. Instalación de cajillas de agua potable. Ajustar alineamiento de bordillo A-80. Retirar e instalar elemento en óptimas condiciones Instalación de marco y tapa. Mejorar acabado de la cinta de ajuste contra calzada El estampado tableta guía carece de color amarillo.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 41 A	CARRERA 40	Pk 511934 ANDEN Cinta de ajuste con desprendimiento prematuro, realizar el remate interno de las cajas.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 33 SUR	CALLE 33 SUR	Pk CALLE 33 SUR CALZADA Revisar empalmes de asfaltos.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 38	Pk 511927 ANDEN Instalación bolardor junto azona verde.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 38	Pk 92057868 ANDEN Instalar piezas faltantes. Eliminar bordillo A-80, realizar el remate interno de las cajas. Adecuación área en adoquín.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 33 SUR	CALLE 33 SUR	Pk CALLE 33 SUR Ciclorruta CICLORRUTA Realizar remates finales en	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 38	CARRERA 36	Pk 34013986 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 37 A SUR	Pk CALLE 37 SUR CALZADA Realizar remates internos en los pozos,	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 38	CARRERA 36	Pk 92084544 ANDEN Emboquillar sardinel a lo largo del PK. Instalar piezas faltantes. Adecuación area en adoquín. Instalar cajilla agua potable. Adoquín suelto y con hundimientos, ajustar cinta de ajuste, adecuar paño. Tableta toperol fisurada.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 34	CARRERA 35	Pk 511718 ANDEN Instalar piezas faltantes. Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general. Instalar pieza faltante de toperol. Instalar pieza faltante de tableta guía. Adecuación area en adoquín. Instalar bolardo faltante. Instalar piezas faltantes a lo largo del tramo.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 34	CARRERA 35	Pk 24136433 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 34	CARRERA 34A	Pk 24136432 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 33	CARRERA 34	Pk 24136431 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CRA 32	CRA 34	Pk 511711 ANDEN Tableta guía suelta y fisurada, tableta (20*20)m con hundimientos. Realizar instalación de piezas faltantes y alineamiento de adoquín. Realizar los remates internos en las cajas a lo largo del PK. Realizar la limpieza de la cajilla agua potable Realizar nivelación de abordador. Realizar adecuación de paño (tableta guía, adoquín, cinta de ajuste). Tableta toperol suelta, adoquín suelto y con hundimientos. Realizar la instalación de la tableta toperol y remates contra bolardos. Realizar instalación de piezas faltantes. Emboquillar sardinel a lo largo del PK. Realizar empalme adecuado entre los dos prefabricados. Realizar adecuación de concreto en pozo, realizar el remate interno de las cajas. Realizar adecuación de concreto en rampa de acceso vehicular. Reconstrucción cinta de ajuste. Cinta de ajuste con desprendimiento prematuro. Emboquillar sardinel a lo largo del PK. Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general, instalar piezas faltantes. Sardinel A-10 con hundimiento, ajustar. Instalación de tapa para caja.	19/01/2026

Calle 6	CRA 32	CRA 34	Pk 24136430 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 32	CARRERA 32A	Pk 24136429 CICLORRUTA Realizar la adecuación del área en zona verde. Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 32	CARRERA 31 A	Pk 511704 ANDEN Realizar instalación de piezas faltantes y alineamiento de adoquín. Tableta guía suelta, adoquín suelto y con hundimientos. Realizar instalación de piezas faltantes, reconstrucción cinta de ajuste. Tableta guía suelta y fisurada. Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 32	CARRERA 31 A	Pk 511708 CICLORRUTA Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 31	CARRERA 31A	Pk 511697 ANDEN Tableta guía suelta. Realizar el emboquillado en sardinel a lo largo del PK. Cinta de ajuste con desprendimiento prematuro, realizar el remate interno de las cajas. Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general. Tableta toperol suelto. Reponer bolardo en vado. Tableta guía fisurada y tableta (20*20)m suelta. Instalación de marco y tapa, realizar los remates internos en las cajas a o largo del PK.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 41 A	CARRERA 41 A	Pk 92057930 ANDEN Tableta guía fisurada. Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 41 A	CARRERA 41 A	Pk 511907 ANDEN Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas. Instalación Bolardos en vados. Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. Instalación de cajillas de agua potable. El estampado tableta guia carece de color amarillo, realizar corte y sello el los concretos. El estampado de abordador carece de color amarillo. Realizar la excavación, instalación de geotextil, material seleccionado, PEA, concreto, etc. Realizar la excavación, instalación de geotextil, material seleccionado, PEA, concreto, etc.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 40	Pk 518781 ANDEN Realizar el deshierbe y generar el emboquillado general. Instalar piezas faltantes.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 37 A SUR	Pk CALLE 37 SUR ciclorruta CICLORRUTA Realizar remates finales en anden separador central.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 30	CARRERA 31	Pk 511690 ANDEN Realizar el deshierbe, Instalar cajilla agua potable. Instalar rejillas para cárcamo.	19/01/2026
Calle 6	TV 49	Av Cll 6 (aceso bodegas)	Pk 511920 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	Av Cll 6 (aceso bodegas)	CARRERA 47	Pk 92057862 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 47	TRANSVERSAL 47	Pk 511969 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	TRANSVERSAL 47	CARRERA 45	Pk 511962 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 45	CARRERA 44	Pk 511965 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 44	TRANSVERSAL 43 B	Pk 92057871 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	TRANSVERSAL 43 B	CARRERA 43	Pk 511906 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 43	TRANSVERSAL 42	Pk 511941 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 38	CARRERA 36	Pk 35003131 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 38	CARRERA 39B	Pk 511931 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 38	CARRERA 40	Pk 24136639 CICLORRUTA Realizar intervención sobre el paso peatonal. Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 40	Pk 24136640 CICLORRUTA A lo largo del PK se evidencian fisuras en el asfalto, corregir. Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 41 A	Pk 24136641 CICLORRUTA Realizar intervención sobre el paso peatonal. Realizar demarcación horizontal. Ajustar empalme contra bajo rampa. Realizar intervención sobre el paso peatonal.	19/01/2026

Calle 6	CARRERA 41 A	CARRERA 41 A	Pk 511910 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 41 A	TRANSVERSAL 42	Pk 511980 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	TRANSVERSAL 42	TRASNVERAL 42	Pk 24130146 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. , El asfalto se encuentra con porosidad.	19/01/2026
Calle 6	TRANSVERSAL 42	CARRERA 43	Pk 511938 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. Realizar intervención sobre paso el peatonal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 43	TRANSVERSAL 43 B	Pk 511903 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. Realizar intervención sobre el paso peatonal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 44	TRANSVERSAL 443 B	Pk 511973 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 45	CARRERA 44	Pk 24136421 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. Se evidenciaN fisuras en el asfalto, corregir.	19/01/2026
Calle 6	TRANSVERSAL 47	CARRERA 45	Pk 24136422 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. A lo largo del PK se evidencian fisuras en el asfalto, corregir.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 47	TRANSVERSAL 47	Pk 24136423 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. Realizar intervencion sobre el paso peatonal.	19/01/2026
Calle 6	TRANSVERSAL 49	CARRERA 47	Pk 24136424 CICLORRUTA Realizar demarcación horizontal. Realizar demarcación horizontal.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 39 A SUR	CALLE 39 A SUR	Pk CALLE 39 A SUR CALZADA Realizar remates internos en los pozos. Revisar empalmes de asfaltos	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 39 A SUR	CALLE 39 A SUR	Pk CALLE 39 A SUR ciclorruta CICLORRUTA Instalar sumidero prefabricado	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 41 A	CARRERA 40	Pk 511928 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 38	Pk 511921 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 38	Canal Comuneros	Pk 92057840 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 40	CARRERA 40	Pk 92057870 ANDEN Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Calle 6	TV 49	CARRERA 47	Pk 511914 ANDEN Adecuación paradero SITP, realizar corte y sello el los concretos.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 29A	CRA 30	Pk 92081509 ANDEN Sin observación	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 17	CRA 19	Pk 92051105 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, adoquines en deterioro.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 19 Y	CRA 19	Pk 92078677 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, sector del paño sin adoquín.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 19	CRA 19 BIS	Pk 92078676 ANDEN Mantenimiento rutinario (deshierbe, mata maleza y lavado de anden.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 19 BIS	CRA 19B	Pk 92051101 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, se evidencia punto sin loseta.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 19B	CRA 20A	Pk 92051102 ANDEN Mantenimiento rutinario deshierbe, mata maleza y lavado de anden, tapas de cajas de inspección en mal estado, tapa de caja de inspección rotas.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 20A	CRA 23	Pk 92051223 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, cajas de inspección en mal estado, se evidencian puntos que no cuentan con adoquines.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 23	CRA 25	Pk 92051144 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 25	CRA 24	Pk 516509 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, hundimiento y empozamiento de agua en losetas, hundimiento en adoquines y losetas.	19/01/2026
Carrera 27	CALLE 26	CAALLE 24C	Pk 72323 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, losetas y adoquines desprendidos.	19/01/2026
Carrera 19B	CALLE 26	CALLE 24	Pk 72252 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, no se evidencia corte y sello de juntas en rampa de acceso vehicular.	19/01/2026
Carrera 19B	CALLE 26	CALLE 24	Pk 24134356 SEPARADOR deshierbe, mata maleza y lavado de anden, no se evidencia bolardos, falta adoquines y loseta podo táctil.	19/01/2026

Av. El Dorado	AV CARACAS	CEMENTERIO CENTRAL PLAZOLETA	Pk 92073442 ANDEN Deshierbe, mata maleza y lavado de anden	19/01/2026
Av. El Dorado	AV. CARACAS - CARRERA 14	TERMINACION DE ENTRADA DEL CEMENTERIO	Pk 92081563 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, falta loseta en paño.	19/01/2026
Av. El Dorado	CRA 27	CRA 27A	Pk 92051109 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, falta instalación de loseta, losetas y adoquines desprendidos y con movimiento.	19/01/2026
Av. El Dorado	CARRERA 16	CARRERA 17	Pk 92081512 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, paño de adoquín presenta hundimiento.	19/01/2026
Av. El Dorado	CR 27	CRA 24	Pk 92051107 ANDEN deshierbe, mata maleza y lavado de anden, desprendimiento y fractura de losetas, puntos sin adoquines instalados, zona de matera deteriorada y en mal estado.	19/01/2026
Av. El Dorado	AV LAS AMERICAS CALLE 34	Y AV EL DORADO PLAZOLETA LA FLORIDA	Pk 92040001 PLAZA deshierbe, mata maleza y lavado de anden, falta de adoquines en algunos puntos, algunos adoquines se evidencian desnivelados, se evidencia falta de adoquines.	19/01/2026
Carrera 6	AV 1 DE MAYO	CALLE 22 A SUR	Pk 201676 ANDEN Adecuación de sardinel y renivelación de pozo, cambio de tapas en caja de inspección, reparación puntual de adoquines e instalación de loseta podo táctil por cambio de nivel, reparación periódica de adoquines y losetas.	19/01/2026
Carrera 6	AV 1 DE MAYO	CALLE 22 A SUR	Pk 92040067 ANDEN Deshierbe y aplicación de mata maleza, cambio de tapas en caja de inspección. reinstalación de hombro, reparación de bordillo y franja de concreto en rampa peatonal. reparación periódica de matera, instalación de barreras de protección, deshierbe y reparación periódica de adoquines. cambio de tapa en caja de inspección.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 22 A SUR	CALLE 22 C SUR	Pk 201758 ANDEN Deshierbe y aplicación de mata maleza, cambio de tapas en caja de inspección. reinstalación de hombro, reparación de bordillo y franja de concreto en rampa peatonal. reparación periódica del pk, instalación de barreras de protección, deshierbe	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 22 A SUR	CALLE 22 C SUR	Pk 201760 ANDEN Reparación de franja de concreto en cajillas para medidor, restauración de matera, cambio de tapas en caja de inspección, reparación periódica de matera. deshierbe y aplicación de mata maleza. restauración de matera e instalación de barreras de protección. reinstalación de banca de concreto, reparación periódica de adoquines, restauración de sardinel y hombre de rampa peatonal, reparación de adoquines sueltos.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 22 C SUR	CALLE 23 SUR	Pk 201844 ANDEN Reparación periódica en loseta podo táctil y rampa peatonal. cambio de loseta podo táctil a la correspondiente en rampa peatonal. reparación periódica de matera. cambio de tapas en caja de inspección, reparación periódica de adoquín.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 22 C SUR	CALLE 23 SUR	Pk 201846 ANDEN Reconstrucción de sardinel bajo para rampa peatonal, reparación periódica de adoquín y franjas de concreto. reconstrucción de escalones, cambio de losetas podo táctil, instalación de barreras de protección. reparación periódica de matera e instalación de barreras de protección. reparación de franjas de concreto en cajillas para medidor. reinstalación de bancas de concreto, reparación de hombro y franja de concreto en rampa peatonal.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 201930 ANDEN Reparación periódica de rampa peatonal. reparación de franja de concreto, adoquines y cambio de tapas en cajas de inspección. reparación de franjas de concreto en caja de inspección. reparación y deshierbe de franja de concreto junto a paramento. no se realizo instalación de bordillo prefabricado en escalón. reparación de adoquín suelto, reparación periódica en rampa peatonal, loseta podo táctil, franja de concreto y tapa en caja de inspección. reparación periódica de losetas podo táctil en rampa peatonal.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 201932 ANDEN Reparación periódica de adoquín y loseta, reparación franja de concreto en cajillas para medidor, reparación periódica de adoquines, reparación periódica matera y losetas podo táctil, reparación franja de concreto en cajillas para medidor, reparación periódica en adoquines y franja de concreto en cajillas para medidor.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 24 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 201985 ANDEN Reparación periódica de adoquín suelto, reparación periódica de franjas de concreto, adoquín y losetas. cambio de tapas en caja de inspección.	19/01/2026

Carrera 6	CALLE 24 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 201987 ANDEN Reparación de franja de concreto en cajillas para medidor, cambio de tapas en caja de inspección, reparación periódica de matera. deshierbe y aplicación de mata maleza. instalación de barreras de protección, reparación periódica de adoquines, sardinel y hombre de rampa peatonal, reparación de adoquines sueltos.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 24 SUR	CALLE 24 A SUR	Pk 202067 ANDEN Reparación periódica de adoquines y losetas. reparación periódica, deshierbe y mata maleza. reparación periódica de matera e instalación de barrera de protección, cambio de tapa en caja de inspección.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 24 SUR	CALLE 24 A SUR	Pk 92040068 ANDEN Reparación periódica de adoquín. deshierbado y aplicación de mata maleza, cambio de tapa en caja de inspección, reparación periódica de franja de concreto.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 25 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 202210 ANDEN Reinstalación de bolardo metálico, cambio de banca de concreto, reparación periódica de matera. reinstalación de bolardo de concreto. reparación periódica de anden existente. cambio de tapa de caja de inspección.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 25 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 202212 ANDEN Reparación de franja de concreto en válvula y reparación periódica de adoquines, reparación periódica de matera e instalación de barrera de protección. reparación franja de concreto de cajilla para medidor. reparación periódica de matera. reinstalación de bolardo metálico reinstalación de bolardo de concreto, reparación de franja de concreto de cajilla para medidor y caja de inspección. reparación periódica de sumidero.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 26 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 202403 ANDEN Reparación periódica de adoquín. reparación periódica de matera, instalación de bolardo metálico.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 26 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 202405 ANDEN Cambio de tapas en caja de inspección. reparación periódica de adoquín y cambio de tapas en caja de inspección. reinstalación de bolardos metálicos, reparación periódica de matera. reinstalación de bolardo en concreto, reparación periódica de matera e instalación de barrera de protección, reparación periódica de matera.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 24 SUR	CALLE 24 A SUR	Pk 92069032 ANDEN Reparación periódica, restauración de matera y reinstalación de barreas de protección, reparación periódica de adoquines y franja de concreto.	19/01/2026
Carrera 6	CALLE 24 SUR	CALLE 24 A SUR	Pk 92069033 ANDEN Reparación periódica de rampa peatonal. reparación de franja de concreto en caja de inspección. reparación periódica de adoquines y losetas podo táctil. cambio de tapa en caja de inspección. reparación periódica de franja de concreto en escalones. reparación periódica de adoquines en empalme con sumidero. reparación periódica de adoquín en anden existente.	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 1	CALLE 1 C SUR	Pk 200010 ANDEN lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 1	CALLE 1 C SUR	Pk 200012 SEPARADOR Faltan piezas de adoquín, realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 1	CALLE 1 C SUR	Pk 200014 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 1C SUR	CALLE 2 SUR	Pk 200020 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 1C SUR	CALLE 2 SUR	Pk 200022 ANDEN Deshierbe y lavado general lavado general Conformación de adoquín y tableta con desprendimiento Lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 2 SUR	CALLE 3 SUR	Pk 200056 ANDEN Lavado y deshierbe, faltan losetas de 40x40, falta	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 2 SUR	CALLE 3 SUR	Pk 200058 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 2 SUR	CALLE 3 SUR	Pk 200060 ANDEN Deshierbe general conformación de adoquín con desprendimiento reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 2 SUR	CALLE 3 SUR	Pk 34011797 CICLORRUTA Pendiente demarcación horizontal	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR	Pk 200088 ANDEN Lavado y deshierbe, hundimiento de adoquin en	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR	Pk 200090 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR	Pk 200092 ANDEN deshierbe general deshierbe general deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR	Pk 34011798 CICLORRUTA Sin observaciones	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR	Pk 34011817 CICLORRUTA Pendiente demarcación horizontal	19/01/2026
Calle 4 Sur	CARRERA 10	CARRERA 9A	Pk 92010093 POMPEYANO Sin observaciones	19/01/2026
Carrera 10	Calle 4 Sur	CALLE 5 SUR	Pk 200147 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 4 SUR	CALLE 5 SUR	Pk 200149 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026

Carrera 10	CALLE 4 SUR	CALLE 5 SUR	Pk 200151 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento lavado general deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 5 SUR	CALLE 7 SUR	Pk 200176 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 5 SUR	CALLE 7 SUR	Pk 200178 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 5 SUR	CALLE 7 SUR	Pk 200180 ANDEN deshierbe general deshierbe general deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 7 SUR	CALLE 8 SUR	Pk 200202 ANDEN Lavado y deshierbe, loseta suelta	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 7 SUR	CALLE 8 SUR	Pk 200204 SEPARADOR Faltan piezas de adoquín, conformación de paños de adoquín con hundimiento, realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 7 SUR	CALLE 8 SUR	Pk 200206 ANDEN lavado general lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 8 SUR	CALLE 8 A SUR	Pk 200249 ANDEN lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 8 SUR	CALLE 8 A SUR	Pk 200251 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 8 SUR	CALLE 8 A SUR	Pk 200253 ANDEN deshierbe y lavado general deshierbe y lavado general deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 8 A SUR	CALLE 10 SUR	Pk 200293 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
CARRERA 10	CALLE 8 A SUR	CALLE 10 SUR	Pk 200295 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 8 A SUR	CALLE 10 SUR	Pk 200297 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento lavado general lavado general	19/01/2026
Diagonal 10 Sur	CARRERA 10	CALLE 11S	Pk 200330 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Diagonal 10 Sur	CARRERA 10	CALLE 11S	Pk 24134754 SEPARADOR lavado parcial	19/01/2026
Diagonal 10 Sur	CARRERA 10	CALLE 11S	Pk 24134755 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Diagonal 10 Sur	CARRERA 10	CALLE 11S	Pk 92082912 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Diagonal 10 Sur	CARRERA 10	CALLE 11S	Pk 92082913 ANDEN deshierbe y lavado general	19/01/2026
Calle 11 Sur	CARRERA 10	CARRERA 9	Pk 200400 SEPARADOR desprendimiento de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 11 SUR	CALLE 13 SUR	Pk 200442 ANDEN Lavado y deshierbe, hundimiento frente a establecimiento comercial olimpica	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 13 SUR	Pk 92059498 ANDEN deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 14 SUR	CALLE 17 SUR	Pk 200836 ANDEN lavado y deshierbe, desprendimiento de adoquin, hundimiento de loseta 40x40 frente al predio 16-04 y 15-04	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 14 SUR	CALLE 17 SUR	Pk 200838 SEPARADOR conformación de paños de adoquín con hundimiento, realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 14 SUR	CALLE 17 SUR	Pk 200840 ANDEN Deshierbe y lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento	19/01/2026
Calle 30 F Sur	CRA 8A	CRA 10	Pk 202655 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 8A	CALLE 30FS	CALLE 3I S	Pk 202857 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 9 A	CARRERA 9	Pk 202858 ANDEN Lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general,	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 9 A	CARRERA 9	Pk 92082783 ANDEN Lavado y deshierbe, paño con adoquin suelto, faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 8	CARRERA 8A	Pk 203179 ANDEN Deshierbe y lavado general, deshierbe y lavado general	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 8	CARRERA 8A	Pk 203181 ANDEN Lavado y deshierbe, faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 7A	CARRERA 8	Pk 203481 ANDEN Lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 7A	CARRERA 8	Pk 203483 ANDEN lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 6	CARRERA 7A	Pk 203768 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general,	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 6	CARRERA 7A	Pk 91037869 SEPARADOR Paños con desnivel, lavado y deshierbe, faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 5A	CARRERA 6	Pk 204019 ANDEN Lavado y deshierbe, paños de adoquin con desnivel, faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 5A	CARRERA 6	Pk 204020 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general, lavado general	19/01/2026
Carrera 5A	CALLE 31 SUR	CALLE 32 SUR	Pk 204161 ANDEN Paños de adoquin con desnivel, lavado y deshierbe	19/01/2026

Carrera 5A	CALLE 31 SUR	CALLE 32 SUR	Pk 204163 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento, deshierbe general, y lavado general	19/01/2026
Carrera 5A	CALLE 32 SUR	CALLE 33SUR	Pk 204194 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 5A	CALLE 32 SUR	CALLE 33SUR	Pk 92071876 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 32 Sur	KR 5A	KR 4B BIS	Pk 204311 ANDEN lavado general, deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	KR 5A	KR 4B BIS	Pk 204313 ANDEN Lavado y deshierbe, faltan losetas de 40x40, los paños de adoquin estan desnivelados, hay losetas de 40x40 sueltas	19/01/2026
Calle 32 Sur	KR 5A	KR 4B BIS	Pk 92010112 POMPEYANO Lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	KR 5A	KR 4B BIS	Pk 92069251 ANDEN Deshierbe y lavado general	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 4 B BIS	CALLE 33 A S	Pk 204686 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 4 B BIS	CALLE 33 A S	Pk 204688 ANDEN Lavado y deshierbe, faltan piezas de adoquin, paños de loseta de 40x40 con desnivel	19/01/2026
Transversal 4	CALLE 32 SUR	CALLE 33 A BIS SUR	Pk 204782 ANDEN Lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Transversal 4	CALLE 32 SUR	CALLE 33 A BIS SUR	Pk 204783 CALZADA Sin observaciones	19/01/2026
Transversal 4	CALLE 32 SUR	CALLE 33 A BIS SUR	Pk 204784 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general, lavado general	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 4	CARRERA 3 G	Pk 204791 ANDEN lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 4	CARRERA 3 G	Pk 204793 ANDEN lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 3 G	CARRERA 3 F	Pk 204872 ANDEN lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 3 G	CARRERA 3 F	Pk 204874 ANDEN lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 3B	TRANSVERSAL 3F	Pk 205073 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento, deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL 3F	Pk 205075 ANDEN Lavado y deshierbe, losetas de 40x40 con desnivel	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 3B	TRANSVERSAL 3F	Pk 92010111 POMPEYANO lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 24 SUR	CALLE 25 SUR	Pk 91034193 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 3B	TRANSVERSAL 3F	Pk 92069248 ANDEN Deshierbe y lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 3B	TRANSVERSAL 3F	Pk 205187 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general, lavado general	19/01/2026
Calle 32 Sur	TRANSVERSAL 3B	TRANSVERSAL 3F	Pk 205189 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 3 C	CARRERA 3 B	Pk 205307 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento, deshierbe y lavado general	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 3 C	CARRERA 3 B	Pk 205309 ANDEN Lavado y deshierbe, faltan piezas de adoquin, el adoquin esta desnivelado	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 8A	CARRERA 9	Pk 215155 ANDEN Nivelación loseta guía, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general, lavado general	19/01/2026
Calle 31 Sur	CARRERA 8A	CARRERA 9	Pk 215157 ANDEN lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 5A	CALLE 31 SUR	CALLE 32 SUR	Pk 467739 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 5A	CALLE 31 SUR	Calle 32 Sur	Pk 467740 ANDEN Lavado general, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 13A SUR	Pk 467690 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 13A SUR	Pk 467692 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 13A SUR	Pk 467694 ANDEN Deshierbe y lavado general reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento y deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 13A SUR	Pk 92079124 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 13A SUR	Pk 92079125 ANDEN Deshierbe, faltan losetas de 40x40, faltan piezas de adoquin	19/01/2026

Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 17 SUR	Pk 467691 ANDEN Lavado y deshierbe, Hundimiento de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 17 SUR	Pk 467693 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 13 SUR	CALLE 17 SUR	Pk 467695 ANDEN deshierbe y lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 14 SUR		Pk 467700 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 14 SUR		Pk 467701 SEPARADOR Realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 14 SUR		Pk 467702 ANDEN reconformación de piezas de tableta con hundimiento y perdida de confinamiento lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 24 SUR	CALLE 25 SUR	Pk 512197 ANDEN Deshierbe de todo el civ	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 24 SUR	CALLE 25 SUR	Pk 512199 SEPARADOR Lavado y deshierbe, paños de adoquin con desnivel	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 24 SUR	CALLE 25 SUR	Pk 92069206 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento, lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 11 SUR	CALLE 13 SUR	Pk 200642 ANDEN deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 11 SUR	CALLE 13 SUR	Pk 606991 SEPARADOR Faltan piezas de adoquín, realizar lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 3 C	CARRERA 3 B	Pk 902625 ANDEN lavado general, deshierbe y lavado general	19/01/2026
Calle 32 Sur	CARRERA 3 C	CARRERA 3 B	Pk 902627 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Calle 31 Sur	KRA 10	KRA 5A	Pk 91038911 SEPARADOR Realizar deshierbe general, realizar deshierbe general, conformación de paños de adoquín conhundimiento,realizarlavado y deshierbe, realizar lavado y deshierbe general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 17 SUR	CALLE 18 SUR	Pk 527783 ANDEN deshierbe, desprendimiento de adoquin, hundimiento de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 17 SUR	CALLE 18 SUR	Pk 527785 SEPARADOR lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 17 SUR	CALLE 18 SUR	Pk 527787 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento, deshierbe y lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 19 SUR	CALLE 22 SUR	Pk 512192 ANDEN faltan piezas de adoquin, faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 19 SUR	CALLE 22 SUR	Pk 512194 SEPARADOR lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 19 SUR	CALLE 22 SUR	Pk 512196 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento, perdida de confinamiento, deshierbe general y lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 18 SUR	CALLE 19 SUR	Pk 525957 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 18 SUR	CALLE 19 SUR	Pk 525961 ANDEN deshierbe y lavado general	19/01/2026
Calle 11 Sur	CARRERA 10	CARRERA 10BIS	Pk 91037927 SEPARADOR deshierbe general	19/01/2026
Calle 11 Sur	CARRERA 10	CARRERA 10BIS	Pk 91039345 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 SUR	CALLE 22 A SUR	Pk 415044 ANDEN adoquin levantado en el perimetro del individuo arboreo, faltan adoquin por instalar	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 SUR	CALLE 22 A SUR	Pk 415048 ANDEN Deshierbe general, lavado general, conformación de adoquín con desprendimiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 SUR	CALLE 22 A SUR	Pk 91034211 SEPARADOR lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 A SUR	CALLE 23 SUR	Pk 415319 ANDEN deshierbe de todo el civ, se evidencia hundimiento en el vado	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 A SUR	CALLE 23 SUR	Pk 415321 SEPARADOR lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 A SUR	CALLE 23 SUR	Pk 415323 ANDEN conformación de adoquín con desprendimiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 B SUR	CALLE 23 SUR	Pk 415443 ANDEN lavado y deshierbe, adoquin con hundimiento en individuo arboreo	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 B SUR	CALLE 23 SUR	Pk 415445 SEPARADOR lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 22 B SUR	CALLE 23 SUR	Pk 415447 ANDEN Deshierbe y lavado general, conformación de tableta con desprendimiento y perdida de confinamiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 415589 ANDEN Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 415591 SEPARADOR deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 415593 ANDEN Reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento	19/01/2026

Carrera 10	CALLE 25 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 415983 ANDEN Faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 25 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 415985 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 25 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 415987 ANDEN Deshierbe general, conformación de adoquín y tableta con desprendimiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 25 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 416146 ANDEN faltan piezas de adoquin por todo el perimetro del individuo arboreo	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 25 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 416148 SEPARADOR Lavado y deshierbe, Faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 25 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 416150 ANDEN Conformación de adoquín con desprendimiento, reconformación de piezas de tableta con hundimiento y perdida de confinamiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 27 SUR	CALLE 27 A SUR	Pk 416344 ANDEN Paños de loseta de 40x40 con desnivel, paños de adoquin sueltos	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 27 SUR	CALLE 27 A SUR	Pk 416346 SEPARADOR Faltan piezas de adoquin, lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 27 SUR	CALLE 27 A SUR	Pk 92068590 ANDEN reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento, deshierbe y lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 28 SUR	CALLE 27 A SUR	Pk 416492 ANDEN Faltan piezas de adoquin, loseta 40x40 con desnivel	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 27 SUR	CALLE 30 B SUR	Pk 416773 ANDEN Lavado, adoquin con desnivel y faltante	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 27 SUR	CALLE 30 B SUR	Pk 416775 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 27 SUR	CALLE 30 B SUR	Pk 416777 ANDEN Lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 C SUR	Pk 416865 ANDEN Desprendimiento de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 C SUR	Pk 416867 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 C SUR	Pk 416869 ANDEN Conformación de tableta con desprendimiento y perdida de confinamiento, lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 F SUR	Pk 417211 ANDEN Adoquin con desnivel, loseta de 40x40 con desnivel y desprendimiento de material	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 F SUR	Pk 417215 ANDEN Lavado general, conformación de tableta con desprendimiento y perdida de confinamiento, reconformación de piezas de adoquín con hundimiento y perdida de confinamiento	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 F SUR	Pk 91034231 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 F SUR	CALLE 31 SUR	Pk 417369 ANDEN lavado y deshierbe, faltan piezas de adoquin	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 F SUR	CALLE 31 SUR	Pk 417371 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 F SUR	CALLE 31 SUR	Pk 417373 ANDEN lavado general, deshierbe y lavado general	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 30 F SUR	CALLE 31 SUR	Pk 91034200 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 91034234 SEPARADOR Lavado y deshierbe	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 92069205 ANDEN Lavado a lo largo del tramo, lavado a lo largo del tramo	19/01/2026
Carrera 10	CALLE 23 SUR	CALLE 24 SUR	Pk 92069207 ANDEN lavado general, conformación de adoquín con desprendimiento	19/01/2026
CALLE 22 A SUR	CRA 1B	CRA 1B BIS	Pk 202097 ANDEN Realizar corte y sello en las diferentes áreas.	19/01/2026
Calle 22A Sur	CARRERA 1 A	CARRERA 1 B	Pk 202171 ANDEN Limpieza de caja y remate interno. , Corregir, cintas de ajuste fisuradas. , Limpieza de caja y remate interno. , Normalizar la caja residual a la norma Acueducto. , Cambiar tapas aguas residuales, presentan desgaste. , Limpieza de caja y remate interno.	19/01/2026
Calle 22A Sur	CARRERA 1 BIS	CARRERA 1 A	Pk 202231 ANDEN Realizar limpieza de caja residual. Instalar piezas faltantes. retirar sobrante (colillas) de tubería.	19/01/2026
Calle 22A Sur	CARRERA 1 BIS	CARRERA 1 A	Pk 202233 ANDEN Realizar limpieza de caja residual. , Cambiar tapas aguas residuales, presentan desgaste.	19/01/2026
CARRERA 1	AV. 1o DE MAYO	CALLE 20 A SUR	Pk 202300 ANDEN Realizar deshierbe a lo largo del PK.	19/01/2026
CARRERA 1	AV. 1o DE MAYO	CALLE 20 A SUR	Pk 202302 ANDEN Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Calle 22A Sur	CARRERA 1	CARRERA 1 BIS	Pk 202303 ANDEN Instalar piezas faltantes.	19/01/2026
Calle 22A Sur	CARRERA 1	CARRERA 1 BIS	Pk 202305 ANDEN Realizar deshierbe a lo largo del PK. , Instalar piezas faltantes. , Realizar limpieza de caja residual. , Cambiar tapas aguas residuales, presentan desgaste.	19/01/2026
Calle 22A Sur	CARRERA 1 ESTE	CARRERA 1	Pk 202414 ANDEN Realizar limpieza de caja residual. Construir cinta de ajuste en cajilla agua potable. Realizar limpieza de caja residual.	19/01/2026

Calle 22A Sur	CARRERA 1 ESTE	CARRERA 1	Pk 202416 ANDEN Realizar deshierbe a lo largo del PK. Instalar piezas faltantes.	19/01/2026
Carrera 1A	CALLE 22 A SUR	CALLE 22 D SUR	Pk 92069020 ANDEN Normalizar la caja residual a la norma Acueducto. Realizar deshierbe a lo largo del PK. Instalar piezas faltantes. Instalar piezas faltantes. Instalar piezas faltantes. Normalizar la caja residual a la norma Acueducto. Normalizar la caja residual a la norma Acueducto.	19/01/2026
Carrera 1A	CALLE 22 D SUR	CALLE 24 SUR	Pk 202739 ANDEN Realizar deshierbe a lo largo del PK. Realizar emboquillado a lo largo del PK.	19/01/2026
Calle 24 Sur	CARRERA 1 A	CARRERA 1 B	Pk 202742 ANDEN Instalar marco y tapa para caja residual. Normalizar la caja residual a la norma Acueducto. Instalar piezas faltantes. Normalizar la caja residual a la norma Acueducto.	19/01/2026
Calle 24 Sur	CARRERA 1 A	CARRERA 1 B	Pk 202744 ANDEN Instalar marco y tapa para caja residual. Corregir, cintas de ajuste fisuradas. Realizar emboquillado a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 1A	Calle 24 Sur	CALLE 24 A SUR	Pk 202906 ANDEN Limpieza de caja y remate interno. Instalar piezas faltantes.	19/01/2026
Carrera 1A	CALLE 24 SUR	CALLE 24 A SUR	Pk 202908 ANDEN Instalar piezas faltantes de abordador.	19/01/2026
CALLE 24A SUR	CARRERA 1 A	CARRERA 1 B	Pk 202909 ANDEN Limpieza de caja y remate interno. Limpieza de caja y remate interno. Limpieza de caja y remate interno. Limpieza de caja y remate interno. Realizar deshierbe lo largo del PK.	19/01/2026
CARRERA 24A SUR	CARRERA 1 A	CARRERA 1 B	Pk 202911 ANDEN Ajustar bordillo A-80 a nivel del adoquín , ajustar marco y/o caja, se encuentran girados , ajustar cintas de ajuste, desprendimiento prematuro.	19/01/2026
CARRERA 24A SUR	CARRERA 1 A ESTE	CARRERA 1 A	Pk 203158 ANDEN Realizar deshierbe lo largo del PK.	19/01/2026
TRANSVERSAL 1	CALLE 24 A SUR	CALLE 25 SUR	Pk 203191 ANDEN Instalar piezas faltantes. Limpieza de caja. Realizar deshierbe lo largo del PK.	19/01/2026
TRANSVERSAL 1	CALLE 24 A SUR	CALLE 25 SUR	Pk 203193 ANDEN Corregir, cintas de ajuste fisuradas. Realizar deshierbe lo largo del PK.	19/01/2026
TRANSVERSAL 1 E	CALLE 25 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 203538 ANDEN Realizar deshierbe lo largo del PK. Corregir, cintas de ajuste fisuradas. Normalizar la caja residual a la norma Acueducto.	19/01/2026
Calle 26 Sur	CARRERA 1 E	CARRERA 1A E	Pk 203696 ANDEN Realizar corte y sello en las diferentes áreas, , Ajustar, se evidencian fisuras en los concretos.	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 27 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 203932 ANDEN Instalar piezas faltantes. Ajustar remate en señal vehicular. Remate interno caja residual. Instalar piezas faltantes. Realizar un empalme adecuado contra cámara de ETB.	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 27 A SUR	CALLE 27 B SUR	Pk 204182 ANDEN Instalar piezas faltantes. Corregir, cintas de ajuste fisuradas. Remate interno caja residual. Construcción caja residual.	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 27 A SUR	CALLE 27 B SUR	Pk 204184 ANDEN Remate interno caja residual. Remate de bordillo A-80.	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 27B SUR	CALLE 28 SUR	Pk 204425 ANDEN Instalar tapa acorde al marco. Realizar deshierbe a lo largo del tramo. Instalar piezas faltantes. Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026

CARRERA 1 ESTE	CALLE 27B SUR	CALLE 28 SUR	Pk 204427 ANDEN Cambio de tapa del sumidero.	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 28 SUR	DIAGONAL 28 SUR	Pk 204515 ANDEN Instalar piezas faltantes , Instalar piezas faltantes , Corregir, cintas de ajuste con desprendimiento prematuro.	19/01/2026
DIAGONAL 28 SUR	CARRERA 1 A ESTE	CARRERA 1 ESTE	Pk 204743 ANDEN Realizar limpieza de caja de inspección. Instalar piezas faltantes. Corregir, cintas de ajuste fisuradas. Realizar limpieza de adoquín manchado con concreto.	19/01/2026
DIAGONAL 28 SUR	CARRERA 1 A ESTE	CARRERA 1 ESTE	Pk 204745 ANDEN Instalar piezas faltantes. Instalar marco y tapa para caja de residual. Instalar marco y tapa para caja de residual. Instalar marco y tapa para caja de residual.	19/01/2026
DIAGONAL 28 SUR	CARRERA 2 A ESTE	CARRERA 1 A ESTE	Pk 204977 ANDEN Rematar caja parte interna Instalar marco y tapa para caja de residual. Instalar marco y tapa para caja de residual.	19/01/2026
DIAGONAL 28 SUR	CARRERA 2 A ESTE	CARRERA 1 A ESTE	Pk 204979 ANDEN Instalar marco y tapa para caja de residual. Rematar sardinel junto a sumidero.	19/01/2026
DIAGONAL 28 SUR	CARRERA 3 A ESTE	CARRERA 2 A ESTE	Pk 205064 ANDEN Instalar piezas faltantes. Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
DIAGONAL 28 SUR	CARRERA 3 A	CARRERA 2 A	Pk 205066 ANDEN Instalar piezas faltantes.	19/01/2026
CALLE 29 SUR	CARRERA 4 ESTE	CARRERA 3 A ESTE	Pk 205151 ANDEN Rematar caja parte interna Instalar tableta toperol por tableta guía. Cambiar tapa de caja esta sobredimensionada.	19/01/2026
CALLE 29 SUR	CARRERA 4 ESTE	CARRERA 3 A	Pk 205153 ANDEN Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 29 A SUR	CALLE 30 SUR	Pk 205366 ANDEN Realizar deshierbe, revisar zonas de adoquín con hundimiento. Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 30 SUR	CALLE 30 A SUR	Pk 205513 ANDEN Instalar piezas faltantes	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 30 A SUR	CALLE 30 B SUR	Pk 205630 ANDEN Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 30 B SUR	CALLE 30 C SUR	Pk 205750 ANDEN Rematar sardinel junto a sumidero.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 30 C SUR	CALLE 31 SUR	Pk 205894 ANDEN cambiar tapa de la caja.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 31 SUR	CALLE 31 A SUR	Pk 205990 ANDEN El marco es más grande que la caja.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 31 A SUR	CALLE 31 A BIS SUR	Pk 206032 ANDEN El marco es más grande que la caja. Rematar bajo rampa.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 31 A BIS	CALLE 31 B SUR	Pk 206065 ANDEN Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 31 B SUR	CALLE 31 C SUR	Pk 206176 ANDEN CIV 4002465 PK 206176 Rematar sardinel junto a sumidero.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 30 C SUR	CALLE 30 C SUR	Pk 92068934 ANDEN Corregir cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 29 A SUR	CALLE 30 SUR	Pk 205225 ANDEN Adecuación zona verde.	19/01/2026
Carrera 3A Este	CALLE 29 SUR	CALLE 29 SUR	Pk 92068925 ANDEN Corregir, cintas de ajuste fisuradas. Instalar piezas faltantes	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 27 SUR	CALLE 26 SUR	Pk 203755 ANDEN Realizar deshierbe. Corregir cinta de ajuste en señal vehicular. Corregir, cintas de ajuste fisuradas.	19/01/2026
Carrera 1 Este	CALLE 26 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 203753 ANDEN CIV 4001385 PK 203753 Adecuación acometidas agua potable costado Oriental y Occidental Instalación reja sobre muro Instalación malla electrosoldada Realizar el empalme de las tuberías (12" y 4" PVC), costado Sur. Terminación anden, instalación geotextil, granulares, concreto en acceso a predio Realizar el empalme de las tuberías (12" y 4" PVC), costado Norte, instalación marcos y tapas. Adecuación acometidas agua potable costado Oriental y Occidental Terminación anden, instalación concreto 3000PSI Terminación rampas, instalación concreto MR41	19/01/2026
CARRERA 1 ESTE	CALLE 27 SUR	CALLE 27 SUR	Pk 203930 ANDEN CIV 4001449 PK 203930 Adecuación acometidas agua potable costado Oriental y Occidental Terminación anden, instalación geotextil, granulares, concreto en acceso a predio Realizar el empalme de las tuberías (12" y 4" PVC), costado Sur. Terminación anden, instalación geotextil, granulares, concreto 3000PSI Instalación concreto 3000PSI Terminación anden, instalación geotextil, granulares, concreto 3000PSI Adecuación acometidas agua potable costado Oriental y Occidental Adecuación acometidas agua potable costado Oriental y Occidental , instalación malla electrosoldada, concreto 3000PSI Adecuación acometidas agua potable costado Oriental y Occidental Instalación marcos y tapas. Instalación marcos y tapas sardinel A10 y bordillo A-80.	19/01/2026

Carrera 50	CALLE 29A	CALLE 29B	Pk 523986 CALZADA Realizar remates internos en los pozos. Instalar sumidero prefabricado	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 29A	CALLE 29B	Pk 523988-1 CICLORRUTA Rematar y emboquillar sardinel A-10	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 29A	CALLE 29B	Pk 523988 CALZADA Rematar y emboquillar sardinel A-10, instalar tachas e hitos.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 29C SUR	CALLE 29B SUR	Pk 523991-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado, demarcar línea junto a segregadores.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 29C SUR	CALLE 29B SUR	Pk 523991 CALZADA Instalar sumidero prefabricado Realizar remates internos en los pozos, instalar tachas e hitos. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar borrado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 29C SUR	CALLE 29B SUR	Pk 523993-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 29C SUR	CALLE 29B SUR	Pk 523993 CALZADA Realizar remates internos en los pozos. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar borrado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 37 SUR	Pk 524006-1 CICLORRUTA Instalar tachas e hitos. Realizar remates internos en los sumideros, remate en hombro de sumidero. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 37 SUR	Pk 524006 CALZADA Revisar empalmes de asfaltos, instalar tachas e hitos. Realizar remates internos en los sumideros, remate en hombro de sumidero. Realizar remates finales en andenes. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 37 SUR	Pk 524008-1 CICLORRUTA Realizar remates finales en anden separador central. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 37 SUR	Pk 524008 CALZADA Realizar remates internos en los pozos, revisar empalmes de asfaltos.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 39A SUR	CALLE 38B SUR	Pk 524030-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 39A SUR	CALLE 38B SUR	Pk 524030 CALZADA Revisar empalmes de asfaltos.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 39A SUR	CALLE 38B SUR	Pk 524032-1 CICLORRUTA Realizar remates internos en los sumideros, instalar tachas e hitos. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 39A SUR	CALLE 38B SUR	Pk 524032 CALZADA Revisar empalmes de asfaltos	19/01/2026
AV CARRERA 50	CALLE 31 SUR	CALLE 29C SUR	Pk 24121984-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado, demarcar línea junto a segregadores.	19/01/2026
AV CARRERA 50	CALLE 31 SUR	CALLE 29C SUR	Pk 24121984 CALZADA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar borrado.	19/01/2026
AV CARRERA 50	CALLE 31 SUR	CALLE 29C SUR	Pk 24121985-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado, demarcar línea junto a segregadores. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 33 SUR	CALLE 31 SUR	Pk 24121986-1 CICLORRUTA Instalar tachas e hitos. Realizar remates finales en anden separador central. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado, demarcar línea junto a segregadores.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 33 SUR	CALLE 31 SUR	Pk 24121986 CALZADA Realizar remates internos en los sumideros, remate en hombro de sumidero. Realizar remates internos en los pozos, Realizar remates finales en andenes. Realizar remates en andenes	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 33 SUR	CALLE 31 SUR	Pk 24121987-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, demarcar línea junto a segregadores.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 33 SUR	CALLE 31 SUR	Pk 24121987 CALZADA Revisar empalmes de asfaltos. Realizar remates finales en anden separador central. Demarcación línea costado Oriental	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 35 SUR	CALLE 33 SUR	Pk 24121992-1 CICLORRUTA Instalar sumidero prefabricado, instalar tachas e hitos. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 35 SUR	CALLE 33 SUR	Pk 24121992 CALZADA Instalar sardinel A-10. Realizar remates internos en los pozos, remate en hombro de sumidero. Revisar empalmes de asfaltos.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 35 SUR	CALLE 33 SUR	Pk 24121993-1 CICLORRUTA Realizar remates internos en los sumideros, remate en hombro de sumidero. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado, demarcar línea junto a segregadores. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 35 SUR	CALLE 33 SUR	Pk 24121993 CALZADA Realizar remates internos en los pozos y en los sumideros, remate en hombro de sumidero. Revisar empalmes de asfaltos. realizar borrado de linea	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 SUR	CALLE 35 SUR	Pk 24121994-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026

Carrera 50	CALLE 37 SUR	CALLE 35 SUR	Pk 24121994 CALZADA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 SUR	CALLE 35 SUR	Pk 24121995-1 CICLORRUTA Realizar remates internos en los pozos. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 SUR	CALLE 35 SUR	Pk 24121995 CALZADA Realizar remates internos en los pozos. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 38A SUR	CALLE 37A SUR	Pk 24121996-1 CICLORRUTA Realizar remates internos en los sumideros. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 38A SUR	CALLE 37A SUR	Pk 24121996 CALZADA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 38A SUR	CALLE 37A SUR	Pk 24121997-1 CICLORRUTA Realizar remates internos en los pozos. , Instalar sardinel A-10 faltante. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 38A SUR	CALLE 37A SUR	Pk 24121997 CALZADA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	CALLE 39A SUR	Pk 24121934-1 CICLORRUTA Realizar traslado de señal bandera. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado.	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	CALLE 39A SUR	Pk 24121934 CALZADA Revisar empalmes de asfaltos. Retirar elemento del babero del sumidero, instalar tachas e hitos. Instalar sumidero prefabricado. Implementar la demarcación (achurado)	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	CALLE 39A SUR	Pk 24121935-1 CICLORRUTA Adecuar zona verde. Instalar sumidero prefabricado, Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	CALLE 39A SUR	Pk 24121935 CALZADA Realizar remates internos en los pozos.	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	TRANSVERSAL 39	Pk 24121932-1 CICLORRUTA Instalar tapa sumidero, remates internos sumidero, Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	TRANSVERSAL 39	Pk 24121932 CALZADA Demarcar la línea punteada, Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	AUTOPISTA SUR	TRANSVERSAL 39	Pk 24121933 CALZADA Revisar empalmes de asfaltos.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 38 SUR	Pk 91034055-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK. Realizar el cambio y de los segregadores en mal estado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 38 SUR	Pk 91034055 CALZADA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 38 SUR	Pk 91034056-1 CICLORRUTA Instalar tachas e hitos, Demarcar los pictogramas a lo largo del PK.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 37 A SUR	CALLE 38 SUR	Pk 91034056 CALZADA Construir zona dura sobre pontón. Revisar empalmes de asfaltos. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK. Conformar la zona dura costado Oriental calzada	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 47	TV 47	Pk 511963 ANDEN Adecuación final área bahía, (excavación, instalación de geotextil, material seleccionado, PEA, concreto, etc.), realizar corte y sello el los concretos.	19/01/2026
Calle 6	TV 47	TV 45	Pk 92057955 ANDEN Adecuación zona verde Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas El estampado tableta guía carece de color amarillo Finalización áreas en concreto 3000PSI, realizar corte y sello el los concretos. Instalación marco y tapa. Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. Limpieza de cajillas agua potable. Instalación marco y tapa. Mejorar remate contra predio. Realizar la excavación, instalación de geotextil, material seleccionado, PEA, concreto.	19/01/2026
Calle 6	TV 45	CARRERA 44	Pk 511949 ANDEN Adecuación zona verde Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas. , Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. Cambio de tapa caja energía, realizar el remate interno de las cajas. Adecuación zona verde Limpieza general de escombros.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 44	TV 43B	Pk 92057956 ANDEN Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas. Finalización áreas en concreto 3000PSI, realizar corte y sello el los concretos. Adecuación zona verde Retirar concreto sobre cajilla agua potable. Mejorar remate contra predio. Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas.	19/01/2026

Calle 6	TV 43B	CARRERA 43	Pk 92057979 ANDEN Instalación de cajillas de agua potable. Perdida del estampado en tableta toperol. Mejorar remate contra predio Adecuación zona verde Mejorar remate contra predio Finalización ares en concreto para rampas, Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. Finalización ares en concreto para rampas y finalización áreas en concreto 3000PSI,realizar corte y sello el los concretos. Ajustar estampado, no tiene continuidad. Ajustar estampado, no tiene continuidad. Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas. Ajustar, la cajilla quedo por encima del acabado en concreto Mejorar remate contra predio Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK.	19/01/2026
Calle 6	CARRERA 43	TV 42	Pk 511935 ANDEN Finalización áreas en concreto 3000PSI, realizar corte y sello el los concretos. Adecuación zona verde, Instalación de bolardos entre paños y rampas a lo largo del PK. Finalización áreas en concreto 3000PSI, realizar corte y sello en los concretos, adecuación. Limpieza de cajillas agua potable Realizar la excavación, instalación de geotextil, material seleccionado, PEA, concreto.Instalación marco y tapa, realizar el remate interno de las cajas.	19/01/2026
Calle 6	TV 42	TV 42	Pk 77705 SEPARADOR Sin intervención por parte del contratista, obras previstas dentro de la meta fisica establecida en PDT V11.	19/01/2026
Carrera 1	CL 89 C S	CL 90 S	Pk 300574 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 89 C S	CL 90 S	Pk 300576 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 89 C S	CL 90 S	Pk 91040848 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 S	CL 90 BIS S	Pk 300789 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 S	CL 90 BIS S	Pk 300791 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 S	CL 90 BIS S	Pk 91039353 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 S	CL 90 BIS S	Pk 91040640 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 BIS S	Pk 300855 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 BIS S	Pk 300857 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 BIS S	Pk 91038985 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 BIS S	Pk 91040915 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 A S	Pk 300941 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 A S	Pk 300943 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 A S	Pk 91038983 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 BIS S	CL 90 A S	Pk 91039357 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 A S	Pk 301019 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 A S	Pk 301021 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 A S	Pk 91040005 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 A S	Pk 91040911 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 B S	Pk 301126 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 B S	Pk 301128 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026

Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 B S	Pk 91040323 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 A S	CL 90 B S	Pk 91040914 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B S	Pk 301192 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B S	Pk 301194 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B S	Pk 91040912 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B S	Pk 91041207 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B BIS S	Pk 301282 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B BIS S	Pk 301284 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B BIS S	Pk 91034117 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B S	CL 90 B BIS S	Pk 91041208 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 B BIS S	Pk 301339 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 B BIS S	Pk 301341 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 B BIS S	Pk 91040910 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 B BIS S	Pk 91040913 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 C S	Pk 301471 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 C S	Pk 301473 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 C S	Pk 91034126 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 B BIS S	CL 90 C S	Pk 91041171 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C S	Pk 301519 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C S	Pk 301521 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C S	Pk 91034111 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C S	Pk 91040639 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C S	Pk 92067560 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C BIS S	Pk 301648 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C BIS S	Pk 301650 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C BIS S	Pk 91034125 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C BIS S	Pk 91039689 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C S	CL 90 C BIS S	Pk 92067562 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 C BIS S	Pk 301690 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026

Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 C BIS S	Pk 301692 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
CARRERA 1	CL 90 C BIS S	CL 90 C BIS S	Pk 91040286 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 C BIS S	Pk 91040322 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 C BIS S	Pk 92067559 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
CARRERA 1	CL 90 D S	CL 91 S	Pk 301987 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 91 S	Pk 301989 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 91 S	Pk 91038984 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 91 S	Pk 92067564 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 91 Sur	KR 1	KR 1 C E	Pk 91040564 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 91 S	Pk 91034118 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 91 Sur	KR 1	KR 1B BIS E	Pk 91040242 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 91 Sur	KR 1	KR 1 C E	Pk 302338 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Calle 91 Sur	KR 1	KR 1 C E	Pk 91040000 SEPARADOR Adecuar sardinel A-10.	19/01/2026
Carrera 1	CL 91 S	CL 92 B S	Pk 91034027 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 91 S	CL 92 B S	Pk 91040806 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 91 S	CL 92 B S	Pk 92066549 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 B S	CL 98 C S	Pk 91040321 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 92 B S	KR 1 C	Pk 91039355 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 92 B S	KR 1 C	Pk 91039682 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 92 B S	KR 1 C	Pk 91039685 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 92 B S	KR 1 C	Pk 92067557 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	KR 1 C	CL 97 A S	Pk 302890 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	KR 1 C	CL 97 A S	Pk 91034104 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	KR 1 C	CL 97 A S	Pk 91039999 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 A S	CL 97 A BIS S	Pk 91040320 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 A S	CL 97 A BIS S	Pk 91040909 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 A S	CL 97 A BIS S	Pk 92067556 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 A BIS S	CL 97 C S	Pk 303151 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 A BIS S	CL 97 C S	Pk 91039688 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026

Carrera 1	CL 97 A BIS S	CL 97 C S	Pk 91041206 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 C S	CL 97 F S	Pk 91040198 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 C S	CL 97 F S	Pk 91041205 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 C S	CL 97 F S	Pk 92070119 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 F S	CL 97 F BIS S	Pk 303382 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 F S	CL 97 F BIS S	Pk 91040012 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 97 F S	CL 97 F BIS S	Pk 91040013 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 S	CL 98 A S	Pk 91035389 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 S	CL 98 A S	Pk 91035390 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 S	CL 98 A S	Pk 92070118 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 A S	CL 98 B S	Pk 303697 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 A S	CL 98 B S	Pk 91034093 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 A S	CL 98 B S	Pk 91040197 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 B S	CL 98 C S	Pk 91034092 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 B S	CL 98 C S	Pk 91039687 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 B S	CL 98 C S	Pk 92067555 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 C S	CL 98 D S	Pk 91039679 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 C S	CL 98 D S	Pk 91040319 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 C S	CL 98 D S	Pk 92067137 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 C S	CL 98 D S	Pk 92067505 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 D S	CL 98 F S	Pk 91040907 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 D S	CL 98 F S	Pk 91040908 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 D S	CL 98 F S	Pk 92067554 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 F S	CL 98 G S	Pk 304195 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 F S	CL 98 G S	Pk 91034153 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 F S	CL 98 G S	Pk 91039086 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 G S	CL 100 BIS S	Pk 304306 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 98 G S	CL 100 BIS S	Pk 91034017 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026

Carrera 1	CL 98 G S	CL 100 BIS S	Pk 91040638 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 E	KR 5 BIS E	Pk 91040004 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 E	KR 5 BIS E	Pk 92066600 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 E	KR 5 BIS E	Pk 92066608 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 BIS E	KR 5 A E	Pk 91039852 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 BIS E	KR 5 A E	Pk 92066605 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 BIS E	KR 5 A E	Pk 92066606 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 BIS E	KR 5 A E	Pk 92067524 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 A E	KR 6 E	Pk 91041204 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 A E	KR 6 E	Pk 92067221 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 5 A E	KR 6 E	Pk 92067526 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 E	KR 6 A E	Pk 91040003 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 E	KR 6 A E	Pk 92067218 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 E	KR 6 A E	Pk 92067220 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 E	KR 6 A E	Pk 92067525 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 A E	KR 6 C E	Pk 91040243 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 A E	KR 6 C E	Pk 92066496 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 A E	KR 6 C E	Pk 92066597 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 A E	KR 6 C E	Pk 92066598 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 C E	KR 6 D E	Pk 306049 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 C E	KR 6 D E	Pk 306051 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 C E	KR 6 D E	Pk 91040905 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 D E	KR 6 F E	Pk 306055 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 D E	KR 6 F E	Pk 306057 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 D E	KR 6 F E	Pk 91034070 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	CL 110 S	CL 107 A S	Pk 306069 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	CL 110 S	CL 107 A S	Pk 91034068 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 G E	TRANS 6 H E	Pk 91041203 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 G E	TRANS 6 H E	Pk 92066498 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026

Calle 110 Sur	KR 6 G E	TRANS 6 H E	Pk 92066499 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	TRANS 6 H E	TRANS 6 I E	Pk 91039354 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	TRANS 6 H E	TRANS 6 I E	Pk 92066494 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	TRANS 6 H E	TRANS 6 I E	Pk 92066505 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	TRANS 6 I E	TRANS 7 E	Pk 91040906 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	TRANS 6 I E	TRANS 7 E	Pk 92067528 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	TRANS 6 I E	TRANS 7 E	Pk 92067529 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 100 BIS S	CL 110 S	Pk 91034081 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 100 BIS S	CL 110 S	Pk 91034082 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 100 BIS S	CL 110 S	Pk 92067536 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 115 Sur	CL 110 S	KR 5 E	Pk 91038123 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 115 Sur	CL 110 S	KR 5 E	Pk 92083993 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 115 Sur	CL 110 S	KR 5 E	Pk 92083994 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 D S	Pk 91039601 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 D S	Pk 91039690 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 D S	Pk 92067215 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 C BIS S	CL 90 D S	Pk 92067561 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 90 D S	Pk 91034121 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 90 D S	Pk 91039356 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 90 D S	Pk 92067214 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 90 D S	CL 90 D S	Pk 92067563 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 F E	KR 6 G E	Pk 91041118 SEPARADOR Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 F E	KR 6 G E	Pk 92067522 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Calle 110 Sur	KR 6 F E	KR 6 G E	Pk 92067523 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena	19/01/2026
Carrera 1	CL 91 S	CL 92 B S	Pk 92067558 ANDEN Se evidencia presencia de maleza, deterioro de sello de arena, posible perdida de material	19/01/2026
Transv 53	Calle 22 sur	Calle 20 sur	Pk 604285 CALZADA Contratista no realizo intervención	22/01/2026
Transv 53	Calle 24 sur	Calle 22 sur	Pk 604290 CALZADA Contratista no realizo intervención	22/01/2026

Cll 89 C Sur	Carrera 3 este	Carrera 2C este	Pk 300662 CALZADA Instalación 2da capa de Material Granular (BG-B), instalación mezcla asfáltica GRC (11,66m3). ,Realizar empalme en boca calle (Cra 3 Este). , Instalación de red Manga (L=29,7m) red sanitaria 8", instalación mezcla asfaltica MD-19 (11,66m3). , Renivelación e instalación de cargue (d=1,7m) para pozos (Residual y pluvial) , Instalación de sardinel A-10 (32,8m)	19/01/2026
Cll 89 C Sur	Carrera 2C este	Carrera 2B este	Pk 300644 CALZADA Instalación de red Manga (L=29,18m) red sanitaria 8". , Renivelación e instalación de cargue (d=1,7m) para pozos (Residual y pluvial) , Realizar empalme en boca calle (Cra 2C Este). , Instalación mezcla asfáltica MD-19 (11,61m3) y mezcla asfáltica GRC (11,61m3). , Instalación de sardinel A-10 (19,22ml) , Instalación de capa de Material Granular (BG-B),	19/01/2026
Cll 89 C Sur	Carrera 2B este	Carrera 2A este	Pk 300620 CALZADA Instalación de sardinel A-10 (30,8m) , Instalación mezcla asfáltica MD-19 (9,65m3) y mezcla asfáltica GRC (9,65m3). , Instalación de red Manga (L=31,46m) red sanitaria 8" y red Manga (L=31,48m) red sanitaria 12". , Renivelación e instalación de cargue (d=1,7m) para pozos (Residual y pluvial) , Realizar empalme en boca calle (Cra 2B Este).	19/01/2026
Cll 89 C Sur	Carrera 2A este	Carrera 2 este	Pk 300560 CALZADA Renivelación e instalación de cargue (d=1,7m) para pozos (Residual y pluvial), Instalación de red Manga (L=31,6m) red sanitaria 8". , Instalación de sardinel A-10 (31,98m) , Realizar empalme en boca calle (Cra 2A Este). , Instalación de geotextil, material SBD-B, material BG-B, y mezclas asfálticas (GRC y MD-19).	19/01/2026
Cll 89 C Sur	Carrera 2 este	Carrera 1A este	Pk 300464 CALZADA Excavación mecánica (92,35m3), mejoramiento con material seleccionado, e instalación de geotextil , Instalación de sardinel A-10 (31,98m), Renivelación e instalación de cargue (d=1,7m) para pozos (Residual y pluvial), , Realizar empalme en boca calle (Cra 2 Este). , Instalación de red Manga (L=13,47m) red sanitaria 8" y red Manga (L=12,35m) red sanitaria 12". , Instalación de material SBD-B, material BG-B, y mezclas asfálticas (GRC y MD-19).	19/01/2026
Cll 89 C Sur	Carrera 1A este	Carrera 1 este	Pk 300429 CALZADA Excavación mecánica (92,35m3), mejoramiento con material seleccionado, e instalación de geotextil , Instalación de sardinel A-10 (34,98m). , Realizar empalme en boca calle (Cra 1A Este), , Instalación de material SBD-B, material BG-B, y mezclas asfálticas (GRC y MD-19). , Instalación de red Manga (L=25,84m) red sanitaria 8" y red Manga (L=23,44m) red sanitaria 12".	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 3	CALLE 4	Pk 24122228-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 4	CALLE 4 A	Pk 24122226-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 4	CALLE 4 A	Pk 24122226 CALZADA Realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 4 A	CALLE 4 B	Pk 523841-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 4 B	CALLE 4 C	Pk 523836-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado, realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 5	TRANSVERSAL 48	Pk 523806-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea junto al separador, demarcar los pictogramas, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles).	19/01/2026

Carrera 50	TRANSVERSAL 48	TRANSVERSAL 49	Pk 24122247-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea junto al separador, demarcar los pictogramas, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles).	19/01/2026
Carrera 50	TRANSVERSAL 49	CALLE 6	Pk 24122245-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles). Realizar la demarcación de la línea junto al separador, demarcar los pictogramas, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	CALL 2 C	CALLE 2 D	Pk 523881 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 2 B bis	CALLE 2 C	Pk 523895-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 2 A	CALLE 2 A	Pk 523900-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 2 A	CALLE 2 A	Pk 523900 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 1 B	CALLE 1 D	Pk 509067-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 1	CALLE 1 B	Pk 24122000-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	CALLE 1	CALLE 1 B	Pk 24122000 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 1	Calle 8 sur	Pk 24122003-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 1	Diagonal 16 sur	Pk 523967-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 1	Diagonal 16 sur	Pk 523967 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513766-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador	19/01/2026

Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513766-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513798-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513798-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513743-1 CICLORRUTA Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513743-1 CICLORRUTA Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513772-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador Realizar el cambio de los segregadores en mal estado.	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513772-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador Realizar el cambio de los segregadores en mal estado.	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513775-1 CICLORRUTA Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513775-1 CICLORRUTA Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513769-1 CICLORRUTA Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador Remarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Carrera 50	Calle 3	Pk 513769-1 CICLORRUTA Realizar el cambio de los segregadores en mal estado. Realizar la demarcación de la línea junto al separador Remarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 3	Calle 2 F	Pk 524088-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición, ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 3	Calle 2 F	Pk 524088 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 2 F	Calle 2 D	Pk 523867-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026

Carrera 50	CALL 2 C	CALLE 2 D	Pk 523881-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición, ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 2 B bis	Calle 2 A	Pk 524047-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 2 A	Calle 2	Pk 91034744-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 2	Calle 1 G	Pk 91034745-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 1 G	Calle 1 D	Pk 24122004-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 1 D	Calle 1 D	Pk 24122007-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 4 C	Calle 4 C bis	Pk 523831-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 4 C bis	Calle 4 D	Pk 523826-1 CICLORRUTA Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 4 D	Calle 4 F	Pk 523821-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Dealizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 4 F	Calle 5	Pk 508657-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 5	Calle 5 A	Pk 91024051-1 CICLORRUTA Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado. Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición.	19/01/2026
Carrera 50	Calle 5 A	TV 46	Pk 523811-1 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026

Carrera 50	Calle 5 A	TV 46	Pk 523811-1 CALZADA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026
Cra 50	Diago 16 sur	Diago 16 sur	Pk 91034043-1 CICLORRUTA Realizar la demarcación de la línea segmentada (debe quedar en el eje de los carriles), ajustar el ancho. Realizar el cambio y alineamiento de los segregadores en mal estado e incorrecta posición. Demarcar los pictogramas a lo largo del PK, realizar el borrado.	19/01/2026

Los trabajos descritos por la Interventoría en el literal (D) no fueron establecidos en visita conjunta con el Contratista. La Interventoría manifiesta que los trabajos no no ejecutados en la fecha de entrega establecida por Interventoría, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula No. 26 del Contrato IDU-1787-2021.

(Indique el número de la cláusula del contrato de obra de conservación que hace referencia a las sanciones a aplicar por incumplimiento)

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato IDU-1787-2021 y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato IDU-1787-2021.

SALVEDADES DEL CONTRATISTA

El contratista mediante oficio No. CTO-IDU-1787-2021- 5020 del 30 de enero del 2026, radicado interno de interventoría No. ENT-26-001304, solicitó insertar en la presente Acta las SALVEDADES que se transcriben de manera literal a continuación:

"En ejercicio de los principios de buena fe, transparencia y colaboración que rigen la contratación estatal, y con el fin de que obre constancia expresa en el expediente contractual, el CONSORCIO CICLORUTAS BOG – GRUPO 5 se permite poner en conocimiento del Instituto de Desarrollo Urbano que el alcance del Contrato de Obra No. IDU 1787 de 2021 no pudo ejecutarse en su totalidad por hechos que escapan a la esfera de control del Contratista, derivados específicamente de la concreción del Riesgo No. 2 previsto en la Matriz de Riesgos contractual, consistente en la variación sustancial y generalizada de los precios de mercado.

A lo largo del contrato y en el desarrollo del seguimiento a la matriz de riesgos se venía alertando al IDU y la Interventoría la inminente materialización de este riesgo, es así que el mes de mayo de 2025, el Consorcio informó de manera oportuna, expresa y reiterada a la Interventoría y a la Entidad la ocurrencia progresiva de dicha afectación económica, así como su impacto acumulado sobre la estructura financiera del contrato, mediante las siguientes comunicaciones, todas ellas debidamente radicadas y obrantes en el expediente del IDU:

− Comunicación No. CTO-IDU-1787-2021-3946-G5, radicada el 20 de mayo de 2025, mediante la cual se advirtió inicialmente la alteración significativa de los precios de mercado frente a los valores con los que se estructuró la oferta, solicitando la evaluación de la materialización del Riesgo No. 2.

− Comunicación No. CTO-IDU-1787-2021-4018-G5, de fecha 4 de junio de 2025, en la que se amplió la información económica y se precisó que la afectación no recaía sobre ítems aislados, sino que impactaba de manera transversal la ejecución del contrato, como tratamiento previsto en la matriz se solicitó la suspensión del contrato.

− Comunicación No. CTO-IDU-1787-2021-4052-G5, de 9 de junio de 2025, mediante la cual se reiteró la superación progresiva del riesgo normal asumido por el Contratista y se insistió en la necesidad de una valoración integral del impacto económico acumulado.

− Comunicación No. CTO-IDU-1787-2021-4067-G5, en la que se dejó constancia de que la continuidad de la ejecución se mantenía únicamente en la medida en que el flujo de caja lo permitía, como consecuencia directa del desequilibrio económico generado.

− Comunicación No. CTO-IDU-1787-2021-4497-G5, radicada el 25 de septiembre de 2025, mediante la cual se consolidó el análisis económico y se indicó expresamente que la afectación acumulada superaba ampliamente el tres punto setenta por ciento (3,70 %) del Presupuesto Oficial Estimado, umbral contractualmente definido como límite máximo del riesgo retenido por el Contratista conforme al Riesgo No. 2.

La demostración del alza de precios que dio lugar a la concreción del referido riesgo se sustentó en una metodología objetiva y verificable, consistente en la comparación entre los precios oficiales del VISOR IDU vigentes a la fecha de presentación de la oferta y aquellos vigentes al momento de la ejecución efectiva de las actividades. Dicho ejercicio evidenció incrementos sustanciales y generalizados en los valores de los ítems de obra, con un impacto acumulado muy superior al riesgo contractualmente asumido por el Consorcio.

Adicionalmente, resulta relevante señalar que esta variación de precios no solo se encuentra acreditada con la información oficial del VISOR IDU, sino que ha sido ratificada de manera objetiva por la propia Entidad, en tanto recientemente el IDU ha adjudicado contratos para la terminación y conservación del espacio público con precios actualizados que superan en un porcentaje significativamente mayor los valores actualizados con los cuales se venía ejecutando el Contrato de Obra IDU 1787 de 2021. Esta circunstancia confirma que los precios originalmente y la fórmula de reajuste pactados resultaron insuficientes frente a la realidad del mercado y que la afectación económica alegada por el Contratista no obedece a una gestión ineficiente, sino a una alteración objetiva y sobreviniente de las condiciones económicas del contrato. (Se adjunta cuadro comparativo).

Como dato reiterativo el Consorcio venia informando la afectación por incrementos inusuales de la mano de obra basada en lo incrementos que rompieron el histórico nacional del salario mínimo, a la fecha de presentación de la oferta año 2021 se contaba con un salario mínimo de $ 908.526.00, para el presente año 2026 es de $1.750.905 lo que se traduce en un incremento del 92.72% , como es claro este factor incide un gran porcentaje en los precios unitarios y no son cubiertos por la fórmula de reajuste.

En este contexto, la ejecución parcial del alcance contractual no obedece a incumplimientos, omisiones o negligencias imputables al Consorcio, sino a la imposibilidad material de continuar ejecutando obras en condiciones de pérdida sostenida, una vez superado el riesgo máximo contractualmente asumido, situación que fue informada de manera reiterada y documentada a la Entidad sin que se hubiera adoptado oportunamente una medida de restablecimiento del equilibrio económico.

En consecuencia, el Consorcio deja expresa constancia de que cualquier efecto patrimonial, fiscal, administrativo o social derivado de la no ejecución total del alcance contractual no le resulta imputable, por cuanto tiene como causa directa la concreción del Riesgo No. 2 y la evolución real del mercado, circunstancias ajenas a su control y oportunamente puestas en conocimiento del IDU.

Finalmente, se trae a colación que el Consorcio solicitó de manera expresa y reiterada al IDU la entrega de las cotizaciones que soportan los precios oficiales publicados en el VISOR IDU, mediante las comunicaciones No. CTO IDU-1787-2021-4038 de 9 de junio de 2025, CTO-IDU-1787-2021-4081-G5 de 16 de junio de 2025, CTO-IDU-1787 2021-4557-G5 de 8 de octubre de 2025 y CTO-IDU-1787-2021-4741 de 11 de noviembre de 2025, información indispensable para profundizar el análisis económico de la concreción del Riesgo No. 2. En atención a dichas solicitudes, se programó una mesa de trabajo técnica, la cual fue cancelada de manera unilateral por el ingeniero Gilberto Riaño y solo fue reprogramada hasta el día 13 de enero de 2026, fecha para la cual ya se encontraba vencido el plazo de ejecución de las obras, sin que a la fecha se haya registrado avance alguno en el tratamiento de fondo del asunto. Esta secuencia fáctica evidencia que la Entidad no atendió de manera oportuna, efectiva ni sustancial las solicitudes de reconocimiento por concreción del Riesgo No. 2 elevadas por el Contratista, manteniendo bajo su exclusivo control la información necesaria para su verificación y sin suministrarla durante la ejecución contractual, circunstancia que profundizó la asimetría informativa y limitó cualquier posibilidad real de adopción de medidas correctivas oportunas".

SALVEDADES DE LA INTERVENTORÍA

Trasladada la salvedad del contratista y las argumentaciones que las soportan, la interventoría realizó análisis y emitió pronunciamiento escrito tal y como consta en el comunicado rad IDU No. 20265260013843 2 (SAL-26-001225) de fecha 02 de febrero de 2026 No. SAL-26-001475 de fecha 06 de febrero de 2026 (anexo a la presente Acta) y que indica lo siguiente:

"[…]

Conclusiones

1. El Contratista realiza su ejercicio comparando el monto de lo pagado en la ejecución de sus actividades según las cantidades de obra recibidas a satisfacción (el Contratista realiza un corte que incluye las cantidades de obra recibidas a satisfacción hasta el Acta de Obra de No. 36 correspondiente al mes de marzo de 2025), incluido ajustes por cambio de vigencia, conforme lo establecido en sus documentos contractuales (Actas de Recibo Parcial de Obra), contra el monto de lo que costaría la ejecución de las mismas actividades y cantidades obra con los precios unitarios de referencia que publica la Entidad. Ese ejercicio lo realiza con las actividades que considera son las "más significativas" o "representativas" del contrato de obra.

2. El resultado de su ejercicio muestra que al valorar las obras ejecutadas hasta el mes de marzo de 2025 con los precios de referencia que publica la Entidad, al hacer un ejercicio meramente "comparativo" contra lo pagado, existe una diferencia superior al 3.7% del POE, lo que permite afirmar –a su juicio-, que se ha materializado el Riesgo No. 2, indicando en su solicitud la necesidad de proceder con el restablecimiento del equilibrio económico. (Se subraya).

3. Esta Interventoría considera que el ejercicio que propone el Contratista no debe limitarse al valor inicial del Contrato, toda vez que el mismo ha sido objeto de dos adiciones sin que esto modificara el objeto del Contrato, por consiguiente, el ejercicio propuesto por el Contratista debería incluir todos los ítems del contrato, más aún cuando el margen del Riesgo No. 2 debería igualmente aumentar (aunque así no se expresa en la matriz). (Se resalta).

4. La matriz de riesgo establece que sí el Contratista con "cotizaciones" demuestra mayores costos que afectan el POE en más del 3.7 % se materializa el riesgo; sin embargo el contratista solicita "…el reconocimiento y pago de los valores que hacen excesivamente oneroso el Contrato…" En este sentido se considera la interventoría que no basta la comparación de precios para aplicar el principio de restablecimiento económico del contrato, por cuanto como lo ha decantado la jurisprudencia aplicable, se requiere acreditar que exista una afectación anormal y grave al contrato, así como los requisitos y sub reglas que han sido puestos de presente al interior del presente comunicado. (Se resalta).

5.- El riesgo estructurado por el IDU se materializa si los costos de ejecución que incurre el Contratista son superiores al 3.7% del presupuesto oficial; no obstante como se indicó líneas atrás, la figura del riesgo previsible no trae como consecuencia automática la aplicación del principio de restablecimiento económico del contrato. En este sentido, ante la materialización del riesgo previsible, las partes (IDU-contratista) deben analizar las acciones que propendan por la realización del interés general y la consecución del objeto pactado, a través de los mecanismos de que se indican para el Riesgo No. 2, motivo por el cual la interventoría presentó el ejercicio proyectando, con base en los mismos ítems representativos, las cantidades que están pendientes por ejecutar, comparándolos con los precios contractuales y los precios del visor IDU, ejercicio que arroja un costo superior al 11.39%. La matriz indica que las partes pueden revisar la situación, a efectos inclusive, de realizar ajustes a la meta física del contrato. En todo caso el ejercicio solo permite vaticinar que podría darse una afectación en cuanto a la existencia de mayores costos, más no así de afectaciones graves al negocio jurídico bajo los lineamientos del Consejo de Estado. (Se resalta)

6.- Frente a lo expuesto con relación a las circulares de Ecopetrol para las mezclas asfálticas y lo atinente al IVA en la fórmula de reajuste, esta interventoría atendió las solicitudes a través de los comunicados Nos. SAL-25-009383 (08-07-25) y SAL-25-009518 (09-07-25).

[…]"

Así mismo al interior del precitado comunicado, se puso de presente al IDU que en virtud de lo solicitado por el contratista de la obra y partiendo de lo conceptuado como interventoría, se diera curso a lo establecido en la Cláusula 20 de Controversias Contractuales.

Con posterioridad al mes de julio, el contratista de la obra por medio del radicado IDU No. 202552601407362 del 26 de septiembre de 2025, le solicitó a la Entidad la activación de la Cláusula 20 de Controversias Contractuales, indicando los puntos a resolver: -ALZA EXCESIVA DE PRECIOS QUE NO ALCANZAN A SER CUBIERTOS POR LA FÓRMULA DE AJUSTE EN RELACIÓN CON LOS INSUMOS REPRESENTATIVOS Y MANO DE OBRA SEGÚN VISOR IDU; -EXCESIVA ONEROSIDAD CAUSADA ENTRE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ACTA 36 (MARZO 2025); -EXCESIVA ONEROSIDAD PROYECTADA RESPECTO AL VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN CON VISOR IDU; y -ALZA EXCESIVA DE PRECIOS QUE NO ALCANZAN A SER CUBIERTOS POR LA FÓRMULA DE AJUSTE EN RELACIÓN CON INSUMOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA VINCULADO DEL PROYECTO SEGÚN COTIZACIONES DE MATERIALES Y AJUSTE SALARIAL.

Sobre el pedido indicado, la interventoría se pronunció mediante comunicado No. SAL-25-014498, radicado IDU No. 202552601491652, reiterando sus argumentos esgrimidos en el comunicado del mes de julio de 2025 por cuanto NO se aportaron soportes adicionales respecto de los requerimientos del contratista. Finalmente IDU mediante oficio No. 202538601211351 de fecha 11 de noviembre de 2025 se pronunció frente a la solicitud del Consorcio Ciclorutas BOG Grupo 5 en los siguientes términos:

"[…]

Por lo anterior, la matriz de riesgos establece que, para la posible materialización del riesgo, El Contratista de Obra debe demostrar que está afectado en un porcentaje mayor al 3.70% del Presupuesto Oficial Estimado (oferta económica), no a algunos ítems que hacen parte de este, por lo tanto hasta tanto no se presente la solicitud junto con los soportes que demuestren que se excedió la tolerancia del riesgo previsto en el contrato no es posible establecer una interpretación diferente a la que establece el contrato y el manual de interventoría y supervisión que rige el contrato.

De acuerdo con lo dicho en precedencia, no hay lugar a acceder a las pretensiones indicadas por el Contratista de Obra, además de los argumentos antes expuestos, la Entidad fundamenta su posición basados en el concepto emitido por parte de la firma interventora en diferentes oportunidades las cuales se anexan a la presente comunicación con los soportes emitidos por esta, en cumplimiento de la gestión de vigilancia y control de contrato.

Por todo lo anterior, se conmina al contratista de obra a continuar con la normal ejecución del contrato y al cumplimiento a cabalidad de la totalidad de las obligaciones Contractuales que establece el Contrato de Obra IDU-1787-2021 y los documentos que hacen parte integral de este en especial al cumplimiento del PDT y la culminación de las obras en el plazo Contractual el cual está establecido para el próximo 27 de diciembre de 2025 (fase ejecución de obra) y la finalización total del Contrato el 27 de enero de 2026.

[…]"

(Se resalta).
El contrato de obra pública culminó en su fase de Actividades de Obra el pasado 27 de diciembre de 2025. A partir del día siguiente, la interventoría dio curso a lo indicado en el Parágrafo Quinto de la Cláusula 5 del contrato , actuación que expiró el 27 de enero de 2026 así como el plazo del negocio jurídico. Atendiendo el estado de cosas al momento de la terminación, la interventoría mediante comunicado No. SAL-26-000935 de fecha 26 de enero de 2026, radicó ante IDU bajo consecutivo 202652600098122 informe de presunto incumplimiento definitivo (parcial) de las obligaciones a cargo del contratista de la obra.

Ahora bien, el contratista días antes a la terminación del término dispuesto contractualmente para el recibo de las obras, radica el oficio No. CTO-IDU-1787-2021- 4972-G5 (15 de enero de 2026), a efectos de "dejar constancia" (a su juicio) sobre la ejecución parcial del alcance contractual, indicando que surgieron "hechos que se escapan a la esfera del control del contratista, derivados específicamente de la concreción del Riesgo No. 2 previsto en la matriz de riesgos contractual."

Frente a lo indicado por el contratista en su oficio, no sin antes dejar claro que la interventoría NO identifica elementos de juicio adicionales remitidos para soportar una afectación económica (soportes en los términos del comunicado No. SAL-25-009969 de fecha 17 de julio de 2025), se procede a emitir concepto en el siguiente orden:

<Desde el mes de mayo de 2025, el Consorcio informó de manera oportuna, expresa y reiterada a la Interventoría y a la Entidad la ocurrencia progresiva de dicha afectación económica, así como su impacto acumulado sobre la estructura financiera del contrato, mediante las siguientes comunicaciones, todas ellas debidamente radicadas y obrantes en el expediente del IDU: (…)>

R/ Sobre los oficios indicados por el contratista en su escrito (5 oficios), debe quedar claro que la interventoría atendió cada uno de ellos dentro de la oportunidad respectiva, tal y como se ilustra a continuación:

Comunicado Contratista	Respuesta Interventoría
CTO-IDU-1787-2021-3946-G5	Respuesta: comunicado No. SAL-25-7785 de fecha 6 de junio de 2025. Con copia al correo gilberto.riano@idu.gov.co.
CTO-IDU-1787-2021-4018-G5	Respuestas: comunicados Nos. SAL-25-9518 de fecha 9 de julio de 2025 y SAL-25-9969 de fecha 17 de julio de 2025. Con copia al correo gilberto.riano@idu.gov.co.
CTO-IDU-1787-2021-4052-G5	Respuesta: comunicado No. SAL-25-9972 de fecha 6 de julio de 2025. Con copia al correo gilberto.riano@idu.gov.co.
CTO-IDU-1787-2021-4067-G5	Respuesta: comunicado No. SAL-25-9383 de fecha 8 de julio de 2025. Con copia al correo gilberto.riano@idu.gov.co.
CTO-IDU-1787-2021-4497-G5	Respuesta: Se brinda concepto a IDU mediante comunicado No. SAL-25-14498 de fecha 14 de octubre de 2025, radicado No. 202552601491652.

<La demostración del alza de precios que dio lugar a la concreción del referido riesgo se sustentó en una metodología objetiva y verificable, consistente en la comparación entre los precios oficiales del VISOR IDU vigentes a la fecha de presentación de la oferta y aquellos vigentes al momento de la ejecución efectiva de las actividades. Dicho ejercicio evidenció incrementos sustanciales y generalizados en los valores de los ítems de obra, con un impacto acumulado muy superior al riesgo contractualmente asumido por el Consorcio.>

R/ Sobre la metodología del Riesgo, su concreción y efectos, la interventoría conceptuó mediante comunicado No. SAL-25-009969 de fecha 17 de julio de 2025, documento que partiendo del análisis técnico, financiero y jurídico, concluyó –entre otros-:

"(…) 2. El resultado de su ejercicio muestra que al valorar las obras ejecutadas hasta el mes de marzo de 2025 con los precios de referencia que publica la Entidad, al hacer un ejercicio meramente "comparativo" contra lo pagado, existe una diferencia superior al 3.7% del POE, lo que permite afirmar –a su juicio-, que se ha materializado el Riesgo No. 2, indicando en su solicitud la necesidad de proceder con el restablecimiento del equilibrio económico. (Se subraya).

3. Esta Interventoría considera que el ejercicio que propone el Contratista no debe limitarse al valor inicial del Contrato, toda vez que el mismo ha sido objeto de dos adiciones sin que esto modificara el objeto del Contrato, por consiguiente, el ejercicio propuesto por el Contratista debería incluir todos los ítems del contrato, más aún cuando el margen del Riesgo No. 2 debería igualmente aumentar (aunque así no se expresa en la matriz). (…)"

(Se resalta).

<Adicionalmente, resulta relevante señalar que esta variación de precios no solo se encuentra acreditada con la información oficial del VISOR IDU, sino que ha sido ratificada de manera objetiva por la propia Entidad, en tanto recientemente el IDU ha adjudicado contratos para la terminación y conservación del espacio público con precios actualizados que superan en un porcentaje significativamente mayor los valores actualizados con los cuales se venía ejecutando el Contrato de Obra IDU 1787 de 2021. Esta circunstancia confirma que los precios originalmente pactados resultaron insuficientes frente a la realidad del mercado y que la afectación económica alegada por el Contratista no obedece a una gestión ineficiente, sino a una alteración objetiva y sobreviniente de las condiciones económicas del contrato.>

R/ Sobre el particular consideramos como interventoría que la demostración de una afectación económica de un contrato no debe partir de consideraciones relacionadas con la estructura de mercado de negocios posteriores, por cuanto si bien es cierto pueden que tengan objetos similares unos con otros, lo cierto es que el análisis temporal y el comportamiento de los insumos debe realizarse conforme el momento en el cual el contratista aduce se impactó la economía del contrato, trayendo consigo el análisis de la totalidad de los ítems contractuales (no solo unos pocos) a efectos de revisar si se materializa o no un impacto grave para el desarrollo del alcance de obra contratado.

Lo indicado fue descrito por la interventoría en su comunicado No. SAL-25-009969 de fecha 17 de julio de 2025; sin embargo, se acompaña jurisprudencia sobre el particular en el siguiente sentido:

"(…) el rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos son propios del álea normal del contrato, puesto que se requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera grave, desproporcionada y significativa la equivalencia entre derechos y obligaciones convenidas por las partes al celebrar el contrato (…) "

Si bien es cierto el Riesgo No. 2 contempla a modo de ejemplo un ejercicio de comparación de cotizaciones a efectos de su revisión y materialización, lo cierto es que no es el exclusivo, y por ende aplicando la línea jurisprudencial que se ha mantenido pacífica en el Consejo de Estado frente a la obligatoriedad de probar una afectación económica, la interventoría en el comunicado No. SAL-25-009969 advirtió la ausencia de dichos elementos (lo cual se mantiene hasta este momento).

"(…) no cualquier imprevisto que merme su ventaja patrimonial tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico; así pues, solo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la ecuación financiera del negocio tienen vocación para constituirse en el fundamento de la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del vínculo obligacional (…) Conforme a estas premisas, es necesario destacar que el rompimiento del equilibrio económico del contrato exige, ante todo, la comprobación de una afectación grave de la ecuación contractual, analizada en el conjunto de prestaciones y contraprestaciones cuya equivalencia fue considerada por las partes al momento de contratar. No cualquier pérdida o disminución patrimonial que sufra el contratista podrá catalogarse como tal, pues en todo contrato existe una contingencia de ganancia o pérdida que debe ser asumida por los contratantes, al formar parte del álea ordinaria y normal de todo negocio jurídico. (…)"

(Se resalta).

La manera a través de la cual se debe proceder con la aludida comprobación de la afectación grave, no puede quedar reducida a un ejercicio "comparativo" de cotizaciones respecto de lo pactado a nivel financiero para los ítems contractuales. Precisamente advierte el Consejo de Estado que debe darse curso al análisis conjunto de las prestaciones y contraprestaciones pactadas con elementos que considera la interventoría, lo representan los análisis de precios unitarios de todos los ítems contractuales, facturas, libros contables, erogaciones o comprobantes de egreso, etc., a efectos de conocer la afectación económica del contrato. Estos elementos no fueron aportados.

Por último se recalca que IDU en respuesta al contratista frente a la activación de la Cláusula 20 contractual y los argumentos expuesto en respaldo a la solicitud, exhortó al Consorcio Ciclorutas BOG Grupo 5 a "…continuar con la normal ejecución del contrato y al cumplimiento a cabalidad de la totalidad de las obligaciones Contractuales que establece el Contrato de Obra IDU-1787-2021 y los documentos que hacen parte integral de este en especial al cumplimiento del PDT y la culminación de las obras en el plazo Contractual…"

<En este contexto, la ejecución parcial del alcance contractual no obedece a incumplimientos, omisiones o negligencias imputables al Consorcio, sino a la imposibilidad material de continuar ejecutando obras en condiciones de pérdida sostenida, una vez superado el riesgo máximo contractualmente asumido, situación que fue informada de manera reiterada y documentada a la Entidad sin que se hubiera adoptado oportunamente una medida de restablecimiento del equilibrio económico.

En consecuencia, el Consorcio deja expresa constancia de que cualquier efecto patrimonial, fiscal, administrativo o social derivado de la no ejecución total del alcance contractual no le resulta imputable, por cuanto tiene como causa directa la concreción del Riesgo No. 2 y la evolución real del mercado, circunstancias ajenas a su control y oportunamente puestas en conocimiento del IDU.>

R/ El contratista hace alusión a una imposibilidad material de ejecutar las obras en condiciones de pérdida sostenida una vez superado el riesgo máximo contractualmente asumido. Sobre el particular, la interventoría recalca que la pérdida por efectos del contrato y desde su esquema o estructura financiera, NO SE ENCUENTRA PROBADA O SOPORTADA en los términos o bajo las reglas que el Consejo de Estado ha decantado sobre el particular (ver comunicado No. SAL-25-009969 y sentencias indicadas líneas atrás). Adicionalmente la inejecución contractual solamente podría tener cabida en un escenario de fuerza mayor que hubiese impedido materialmente al Consorcio Ciclorutas BOG Grupo 5 la culminación de la obra en los términos pactados. Un hecho como tal no fue ni ha sido puesto de presente a la interventoría.

Por otra parte si la pretensión del contratista es exceptuar su incumplimiento por –un supuesto- incumplimiento del IDU al no haber resarcido la pérdida acumulada en la estructura financiera del contrato de obra pública, lo cierto <se recalca nuevamente> es que no cualquier pérdida tiene la vocación de afectar el negocio, aun así se haya establecido en la Matriz de Riesgos un umbral con la tipificación del Riesgo No. 2. Una afectación económica no se puede jurisprudencialmente respaldar con la comparación de cotizaciones, por cuanto no toda pérdida debe ser sufragada por la Entidad contratante, sino aquella que sufre su contratista y que afecte, lesione o determine gravemente la economía del negocio jurídico. Esto último NO ha sido soportado, motivo por el cual considera la interventoría que endilgar omisión al deber de "compensación" o "restitución" por parte de IDU, sería desviar la atención frente a la obligación del contratista de probar los hechos en los cuales funda su afirmación de pérdida sostenida.

Por último, frente a la solicitud de cotizaciones que el contratista indica no le fue atendida, la interventoría no emite pronunciamiento por cuanto los oficios Nos. CTO-IDU-1787-2021-4038 de 9 de junio de 2025, CTO-IDU-1787-2021-4081-G5 de 16 de junio de 2025, CTO-IDU-1787-2021-4557-G5 de 8 de octubre de 2025 y CTO-IDU-1787-2021-4741 de 11 de noviembre de 2025 se presentaron directamente a IDU, motivo por el cual la Entidad deberá responder lo pertinente a dicha actuación.

El Consejo de Estado en tratándose de la <exceptio non adimpleti contractus> o excepción de contrato no cumplido, ha sostenido:

"La exceptio non adimpleti contractus, además de estar prevista en el ordenamiento jurídico (art. 1609 del C.C.), es una regla de equidad que orienta los contratos fuente de obligaciones correlativas, aplicable en el ámbito de la contratación estatal por remisión del art. 13 de la ley 80 de 1993. Está consagrada en el artículo 1609 del Código Civil así: "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos." Esa figura permite a la parte contratista no ejecutar su obligación mientras su co contratante no ejecute la suya. Luego de una importante división jurisprudencial y doctrinal en torno a la aplicación de esa excepción, de origen ius privatista, respecto de los contratos estatales, la jurisprudencia de esta Corporación la acogió en desarrollo de los principios de equidad y buena fe que la sustentan, mediante un tratamiento más riguroso frente a su aplicación, en consideración a la prevalencia del interés público que orienta la contratación estatal, en sentencia del 31 de enero de 1991, Exp. 4739. Esta Corporación ha aceptado entonces la aplicación de la excepción de contrato no cumplido siempre condicionada a los siguientes supuestos: -La existencia de un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas. -El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo cada una de las partes contratantes. -Que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en el contratista. La Sala, en la sentencia proferida el 16 de febrero de 1984, Exp. 2509 precisó además que a una parte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento, puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo (art. 83 Constitución Política)."

A criterio de la interventoría, la falta de prueba o soporte de la enunciada pérdida sostenida de la estructura financiera del contrato, debiendo el contratista hacerlo por ser él quien tiene la carga de advertir e ilustrar dicha situación, resulta oponible a la pretensión de la excepción, y por ende, excusar el incumplimiento en la esfera de no haberse atendido sus pretensiones por el incumplimiento primigenio de IDU, debe ceder y ser negada, en los términos del Consejo de Estado.

Por último, frente a la solicitud de cotizaciones que el contratista indica no le fue atendida, la interventoría no emite pronunciamiento por cuanto los oficios Nos. CTO-IDU-1787-2021-4038 de 9 de junio de 2025, CTO-IDU-1787-2021-4081-G5 de 16 de junio de 2025, CTO-IDU-1787-2021-4557-G5 de 8 de octubre de 2025 y CTO-IDU-1787-2021-4741 de 11 de noviembre de 2025 se presentaron directamente a IDU, motivo por el cual la Entidad deberá responder lo pertinente a dicha actuación.

El Contratista solicitó modificar el nombre del Representante Legal, teniendo en cuenta el cambio en la Representación Legal que se dio al interior del consorcio CICLORUTAS BOG GRUPO 5

ACTUACIONES CON RELACIÓN A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN

El 27 de diciembre de 2025 culminó el término contractual para la ejecución de las Actividades de Obra sobre los tramos priorizados que conforman el alcance del contrato; en este sentido, a partir del 28 de diciembre, inició el término de un (1) mes para que, al interior del mismo, se desarrollaran exclusivamente las actividades de que trata el PARÁGRAFO QUINTO de la Cláusula 5 (ejecución de <correcciones, ajustes o subsanaciones> a los trabajos ejecutados, según corresponda). Cumplidos los plazos razonables informados por la interventoría para efectuar dichas correcciones, ajustes o subsanaciones, la interventoría identificó que los hallazgos no fueron atendidos en debida forma (ver comunicado No. SAL-26-000952).

Surtido el trámite anterior, se dio curso al cumplimiento consistente en suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN del contrato a más tardar un (1) día después de la culminación de su plazo de ejecución. En dicho documento, debe relacionarse el estado en que se encuentran las obras y actividades ejecutadas así como la atención de las correcciones, ajustes o subsanaciones, con miras al trámite de RECIBO DEFINITIVO. Como interventoría, de cara al cumplimiento de la obligación se desplegaron las siguientes actuaciones:

• En vísperas de la terminación del mes correspondiente al recibo de las obras, mediante comunicado Nos. SAL-26-000759, SAL-26-000855 y SAL-26-001007, calendados del 21, 23 Y 28 de enero de 2026 respectivamente, se le solicitó al contratista "(...) adelantar todas las gestiones (...) para la presentación de la respectiva acta de terminación en el plazo contractual establecido, es decir, el 28 de enero del 2026."
• La Interventoría elaboró el proyecto de ACTA DE TERMINACIÓN, la cual se remitió al contratista mediante comunicado No. SAL-26-001134 de fecha 30 de enero de 2026 para suscripción.
• El mismo 30 de enero mediante oficio No. CTO-IDU-1787-2021-5020, el contratista hizo devolución del proyecto de ACTA DE TERMINACIÓN sin firma, justificando su proceder en los siguientes aspectos:

o Solicitó actualizar la información contenida en el Acta, literal d);
o Indicó que no existía compromiso alguno por su parte para atender la totalidad de las observaciones y pendientes al 19 de enero de 2026, como se afirma en el literal d) del Acta No. 57;
o Señaló que existían actividades que no se encontraban incluidas dentro del alcance del contrato, en tanto correspondían a labores de mantenimiento las cuales escapan de la órbita contractual del contratista;
o Mencionó que las actas de recorrido se encontraban en revisión y no habían sido aceptadas ni firmadas por el contratista; y
o Solicitó incorporar de manera expresa en el Acta de Terminación salvedades.

• El día 6 de febrero de 2026 mediante comunicado No. SAL-26-001475, cuya copia se radicó ante la Entidad bajo el consecutivo No. 202652600199892, la interventoría se pronunció respecto de lo manifestado por el contratista. Igualmente se le solicitó la entrega de un "cuadro comparativo" que aducía haber anexado en su oficio del 30 de enero, documento que no fue remitido a la interventoría. Dicha solicitud se elevó a efectos de incorporar en el proyecto de ACTA DE TERMINACIÓN la información y las salvedades que solicitó disponer en el documento, para su posterior firma y cumplimiento de la obligación.
• El contratista NO remitió el cuadro solicitado por la interventoría, motivo por el cual el 18 de febrero de 2026 mediante comunicado No. SAL-26-002034, radicado en la Entidad bajo el consecutivo No. 202652600241742, se remitió nuevamente al CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5 el proyecto de ACTA DE TERMINACIÓN, incluyendo las salvedades que solicitó junto con las notas aclaratorias de la interventoría. Lo anterior, para la suscripción respectiva.
• El 23 de febrero de 2026 mediante comunicado No. SAL-26-002334 radicado en la Entidad bajo el consecutivo No. 202652600282902, la interventoría le requirió al contratista la entrega del ACTA DE TERMINACIÓN debidamente suscrita. Posteriormente con el comunicado No. SAL-26-002500 del 2º de marzo de 2026, se remitió nuevamente el documento de ACTA DE TERMINACIÓN con firma de la representación legal de la interventoría; sin embargo, el contratista no procedió con su suscripción.

Atendiendo la no suscripción del documento por parte del Contratista, la interventoría mediante **comunicado No. SAL-26-003687 radicado bajo consecutivo 202652600477732 de fecha de 27 de marzo de 2026**, radicó ante el Instituto de Desarrollo Urbano.- IDU, informe de presunto incumplimiento, acumulando a esta situación un total de seis (6) presuntos incumplimientos adicionales a efectos de dar curso al prodecimiento de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Ahora bien, el contratista mediante correo electronico de fecha 15 de mayo de 2026, remitió proyecto de acta de terminación a la interventoría, incluyendo **salvedades adicionales** a las insertas por su solicitud con el oficio No. CTO-IDU-1787-2021- 5020 del 30 de enero del 2026, las cuales se insertan en el presente documento de manera textual a continuación:

1-. El Contratista dío a conocer al IDU los sobrecostos derivados de la materialización de los riesgos del contrato y no se tuvo actuación por parte de la Entidad que permitiera mitigar oportunamente y durante la ejecución del proyecto estos riesgos.

Respuesta Interventoría: El Contratista mediante comunicado No. CTO-IDU-1787- 2021-2911 calendado del 16 de octubre de 2024- presentó "Solicitud de revisión del contrato por alza de precios que no alcanzan a ser cubiertos con la aplicación de la fórmula de reajuste.", el cual fue objeto de respuesta por parte de Interventoría mediante comunicado SAL-24- 016015 de fecha 31 de octubre, en la cual presentó la siguiente conclusión:
1. Hasta el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 28 correspondiente al mes de junio de 2024, el valor total facturado por el consorcio CICLORUTAS BOG GRUPO 5 incluido AJUSTES, asciende a la suma de $24.505.733.052;
2. Según el ejercicio realizado por el contratista, sin incluir la partida de Ajustes, ni los Estudios el valor acumulado total ascendería a $24.928.935.419,64, valor que incluye Obra ejecutada + Componentes + Estudios y Diseños;
3. En consecuencia y bajo el ejercicio que el mismo contratista presentó en su solicitud, el mayor costo en que ha incurrido ascendería a la suma de $423.202.367,6 (sin tener en cuenta el desembolso del anticipo), lo cual representaría una variación del 1,17% del POE. En todo caso se advierte que la metodología aplicada NO es la contractualmente pactada entre las partes.

Posteriormente, mediante comunicado No. CTO-IDU-1787-2021-3974-G5, calendado del 27 de mayo de 2025, solicitó: 1. "(…) el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato por alzas de precios (insumos, materiales, mano de obra) que exceden el 3.7% del valor del POE según lo acordado en la matriz de riesgos, respecto a lo cual se nos ha respondido de manera negativa hasta la fecha…".
El cual fue objeto de respuesta por parte de esta Interventoria mediante comunicado SAL-25-007419 de fecha 29 de mayo, en los cual se le manifestó:
"(…) la interventoría le ha solicitado al contratista que demuestre los mayores costos en que ha incurrido (mediante facturas de pago o cotizaciones) de tal manera que se acredite y/o demuestre con los debidos soportes que al aplicarse estos valores en el presupuesto del contrato lo afectan en más del 3.70% sobre el valor del presupuesto oficial, tal y como el tratamiento del riesgo lo exige"

Finalmente, mediante comunicado SAL-25-009972 de fecha 17 de julio de 2025, se le remitió al Contratista copia del comunicado SAL-25-009969, radicado ante la Entidad en esa misma fecha, en donde le rindió concepto a la Entidad "(…) sobre la ruptura del equilibrio económico del Contrato por hechos ajenos a las partes, específicamente por alzas de precios (insumos, materiales, mano de obra) que exceden el 3.7% del valor del POE" que manifestaba el Contratista

2-. En el proyecto no fue posible la ejecución e inversión de la totalidad de los recursos del contrato por razones no imputables al Contratista, entre las que se registra: (i) suspender las obras en el sector de La Araña por falta de acta de competencias con el ACUEDUCTO: (ii) la no suspensión oportuna del contrato cuando no estaban dadas las condiciones para su ejecución de manera plena y sin restricciones; (iii) la falta de revisión y definición para realizar ajustes en la meta física; (iv) no aprobación por parte de Interventoría e IDU de volantes para socialización e inicio de frentes de obra (calle 6 y carrrera 53), entre otras.

Respuesta Interventoría: (i) Se aclara que tanto la entidad (IDU) como la interventoría no presentaron orden de suspender las obras objeto del presente contrato, para ninguno de los frentes de obra priorizados por parte de la entidad.
Ahora con relación al acta de competencia, se manifiesta que esta fue revisada y aprobada por parte de la Interventoría y suscrita a su vez por contratista y remitida a la entidad contratante como a la empresa EAAB para la correspondiente firma mediante correo electrónico el 25 de noviembre del 2025.
No obstante, lo anterior, se manifiesta que el contratista dio inicio actividades previstas en el acta de competencia el 22 de septiembre del 2025, sin embargo; el avance de estas no fue el proyectado, razón por la cual las obras al finalizar el plazo contractual no se ejecutaron en su totalidad, tal como esta descrito en la presente acta de terminación.
(ii) Mediante comunicado CTO-IDU-1787-2021-3974-G5, calendado del 27 de mayo de 2025, el contratista presente solicitud de suspensión del contrato, el cual fue respondido por parte de la Interventoría Mediante comunicado SAL-25-00741 de fecha 29 de mayo de 2025, donde se le manifestó"(…) De acuerdo con lo indicado anteriormente, las pretensiones que tiene el contratista en cuanto a una suspensión del contrato y el restablecimiento del equilibrio económico no proceden en los términos por él mencionados, para lo cual invitamos al Consorcio Ciclorutas Bog Grupo 5 a continuar con la ejecución del contrato y disponer los recursos necesarios para poder lograr un avance significativo, de tal manera que pueda contar con un flujo de caja adecuado para culminar el proyecto de manera satisfactoria.
(iii) Bajo el modificatorio 8, se establecieron en común acuerdo las metas físicas a ejecutar por parte del Contratista, aun así, durante el año 2025 bajo el cual se encontraba vigentes estas metas físicas, Contratista presento propuesta para cambio de estructura de andenes en Av. 1 de mayo, Av. Calle 6, y la Araña, de pasar de una estructura en adoquín a una en concreto estampado lo cual Contrasta manifestó beneficio en aumento de rendimientos lo que origino a su vez disminución de la meta física en Av. 1 de mayo, toda vez que el valor de la actividad aumentaría al ser concreto estampado.
(iv) Se aclara, que en relación con las obras del tramo transversal 53, en efecto los volantes de convocatoria para la socialización del inicio de las obras no se aprobaron dado que nunca se tuvo por parte del contratista una certeza en la fecha de inicio de las obras, información necesaria para incluir dentro de los volantes, la no existencia de una fecha de inicio y el reparto de volantes indicando el inicio de unas obras en fecha incierta generaría un efecto de expectativa que no seria satisfactoria. Para la Calle 6, la situación de no aprobación de los volantes de socialización del costado norte no tuvo inconvenientes este se aprobó mediante correo electronico de fecha 20 de noviembre de 2026.

3-. El Contratista manifiesta el cumplimiento del objeto del contrato y ejecución de las actividades y frentes de trabajo en los que se priorizó y viabilizó la inversión de recursos hasta donde fue posible su ejecución dados los hechos señalados en el punto 2.

Respuesta Interventoría: Mediante el Contrato Modificatorio No 8 se adicionó $16.403.500.256 al valor del Contrato y se prorrogó en once (11) meses el plazo contractual, de igual manera en dicho documento quedaron establecidas las metas físicas priorizadas, las cuales quedaron consignadas en este documento, el cual incluía: i.- Avenida Los Comuneros (Calle 6) entre la Avenida Caracas (Carrera 14) y la Avenida Centenario (Calle 13), ii.- Avenida 1 de Mayo (Calle 22 Sur) entre la Carrera 6 y la Autopista del Sur (Transversal 31), iii.- Proyecto La Araña. Carrera 1A, carrera 1 Este, Carrera 3 Este, entre Avenida Primero de Mayo y Calle 37 Sur, iv.- Calzada Transversal 53 entre la Avenida calle 3 y la Avenida Boyacá. Tramo de la Transversal 53 entre avenida calle 3 y v.- avenida carrera 68, Calle 89 c sur vía contigua al patio La Reforma

Es preciso manifestar que, durante la ejecución del proyecto, el IDU podría excluir (por razones técnicas, presupuestales o Judiciales) algunas áreas de espacio público o CicloRutas priorizadas, o de ser necesario, incluir otras áreas, siempre y cuando estas hagan parte del Espacio Público y la red de Ciclorutas de las localidades del contrato. La inclusión de nuevos elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad, accesibilidad y movilidad de los usuarios, a la atención de actividades inmediatas, a requerimiento judiciales, para reemplazar aquellos elementos del espacio público y/o la red de Ciclorutas que por razones técnicas no puedan ser intervenidos o cuando lo recursos del contrato lo permita, razón por la cual, incluyó las actividades de demarcación y señalización de la Cucloruta de la cra 50 entre Av 1 de mayo y Av las Americas y disminuyó las netas fisicas en la transvbersal 53.
Al finalizar el plazo contractual el Contratista no ejecutó actividades previstas en los siguientes corredores:

1.Tramo 4. Calle 6 Av. Comuneros anden costado norte entre transversal 42 hasta trasversal 49. Sin ejecución de la meta física programada.
2.Tramo 4. Calle 6 Av. Comuneros anden costado sur entre transversal 49 hasta Cra 38 se dejaron sectores sin intervención.
3.Tramo 11. Proyecto La araña. No se finalizaron las obras en los sectores establecidos en acta de competencia para el cambio de redes de acueducto, relacionadas con los cruces y conexión con las acometidas a predios sobre la Carrera 1 E.
4.Tramo 12. Av. Batallón Caldas entre NQS hasta Av. 1 de mayo. No se realizo traslado de la señal bandera, junto con la instalación de techas reflectivas y algunos pictogramas definidos en diseño.
5.Tramo 12 (2). Av. Batallón Caldas (Cra 50) entre Av. 1 de mayo hasta Av. Americas, actividades relacionadas con demarcación y borrado de elementos existentes.
6.Tramo 17. La Reforma (Calle 89 C Sur). De acuerdo con las obras priorizadas no se intervino los segmentos viales priorizados ubicados entre la Carrera 2 E hasta carrera 1 E en este ultimo empalmar con la estructura de vía y redes existentes.
7.Transversal 53: Corredor supeditado al monto disponible después de finalizar la totalidad de obras asignadas al corredor Av. batallón caldas entre Av. 1 de mayo hasta Americas, sin embargo, no se ejecutó actividad en los segmentos priorizados para el contrato IDU-1787-2021.

Es importante mencionar que el presente contrato era para ser ejecutado a precios unitarios y monto agotable, que el monto final era por el valor de $56.926.928.763 y que las sin iniciar o culminar, desde lo financiero, presentan un balance financiero negativo de -$6.668.575.632 con relación a los recursos comprometidos como valor del contrato, que ascienden a la suma de $56.926.928.763. En este sentido, al 27 de diciembre de 2025, día de expiración del término para que el CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5 culminara el 100% de las metas físicas y financieras proyectadas, se alcanza una ejecución definitiva del NOVENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO 92.99% de meta física, con una desviación del -7.01% y un cumplimiento del OCHENTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO 86.45% de meta financiera, con una desviación respecto de ésta última del -13.55%.

En razón de lo anterior, existe por parte del Contratista un presunto incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la no intervención de todas las metas físicas priorizadas, toda vez que se tenía recursos financieros para tal fin, razón por la cual esta Interventoria radicó ante la Entidad un Informe de presunto Incumplimiento mediante comunicado SAL 26 003687, radicado ante la Entidad bajo el consecutivo 202652600477732 de fecha 27 de marzo de 2026.

4-. Las observaciones de la Interventoría de pendientes son tecnicamente remates de ejecución de obra que no tienen el alcance de ser considerados como incumplimiento del objeto del Contrato por cuanto el Contratista ejecutó todas las actividades dentro del alcance del contrato.

Respuesta Interventoría: Se aclara al Contratista que el Acta de Terminación tal como lo define el Manual de Interventoria del IDU V9 Numeral 9.1 "(…) es el documento en la cual se deberá dejar constancia sobre el estado de las obras, el estado de las aprobaciones y/o entrega de los productos objeto de cada contrato", efectivamente en ella se dejó la relación de actividades pendientes de subsanar, corregir o ajustar en segmentos viales intervenidos, denominado coloquialmente como "actividades de remates", pero de igual manera se dejó coinsignados los segmentos viales NO intervenidos que hacían parte de las metas físicas priorizadas por la Entidad, que se resumen de la siguiente manera:

1.Tramo 4. Calle 6 Av. Comuneros anden costado norte entre transversal 42 hasta trasversal 49. Sin ejecución de la meta física programada.
2.Tramo 4. Calle 6 Av. Comuneros anden costado sur entre transversal 49 hasta Cra 38 se dejaron sectores sin intervención.
3.Tramo 11. Proyecto La araña. No se finalizaron las obras en los sectores establecidos en acta de competencia para el cambio de redes de acueducto, relacionadas con los cruces y conexión con las acometidas a predios sobre la Carrera 1 E.
4.Tramo 12. Av. Batallón Caldas entre NQS hasta Av. 1 de mayo. No se realizo traslado de la señal bandera, junto con la instalación de techas reflectivas y algunos pictogramas definidos en diseño.
5.Tramo 12 (2). Av. Batallón Caldas (Cra 50) entre Av. 1 de mayo hasta Av. Americas, actividades relacionadas con demarcación y borrado de elementos existentes.
6.Tramo 17. La Reforma (Calle 89 C Sur). De acuerdo con las obras priorizadas no se intervino los segmentos viales priorizados ubicados entre la Carrera 2 E hasta carrera 1 E en este ultimo empalmar con la estructura de vía y redes existentes.
7.Transversal 53: Corredor supeditado al monto disponible después de finalizar la totalidad de obras asignadas al corredor Av. batallón caldas entre Av. 1 de mayo hasta Americas, sin embargo, no se ejecutó actividad en los segmentos priorizados para el contrato IDU-1787-2021.

Se le recuerda al Contratista que mediante comunicado SAL-25-017998 de fecha 22 de diciembre del 2025, se le convocó para efectuar recorridos de verificación del estado de las obras desde el día 29 de diciembre de 2025 conforme las obligaciones pactadas en su Contrato de Obra, observaciones relacionadas en la presenta acta de terminación y que fueron puesto en conocimiento por correo electrónico remitidos los días 2, 5, 6, 8, 9, 12 y 13 de enero del 2026, posteriormente mediante oficio SAL-25-000608 de fecha 19 de enero de 2026 se hizo al Contratista convocatoria para realizar recorrido de verificación de estas correcciones, no obstante, se manifiesta que el Contratista no asistió a estos recorridos de verificación, salvo al efectuado en Av. Batallon Caldas (Cra 50) del 19 y 20 de enero donde asiste el residente de obra nocturno Ing. William Rodríguez.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en la clausula 5. párrafo quinto plazo para el recibo de la obra … " El último mes del plazo de ejecución de las obras de la última vigencia, corresponderá al mes de recibo, para el cual se deben desarrollar únicamente las siguientes actividades: la INTERVENTORÍA en conjunto con el CONTRATISTA deberá efectuar la revisión del estado de las obras, y suscribir un documento/acta de recorrido el primer día hábil del mes de recibo, donde se señalarán las correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras ya ejecutadas, otorgándole un plazo razonable al CONTRATISTA para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva verificación por parte del INTERVENTOR dentro del mes de recibo en mención, dejando constancia en documento/acta de recorrido de la subsanación efectuada. Este documento/acta de recorrido es de trámite, previo a la suscripción del acta de recibo final de obra a satisfacción y deberán suscribirse por los representantes legales del CONTRATISTA e INTERVENTORÍA. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización del plazo de ejecución del Contrato." …

5-. La no ejecución de la totalidad de los recursos disponibles del Contrato no configura incumplimiento contractual, ni genera detrimento para la Entidad, toda vez que el Contrato fue pactado por precios unitarios, en la cual, unicamente se reconoce y se paga la obra efectivamente ejecutada. El Contratista ejecutó las obras dentro del alcance contractual, no pudiendo ejecutar más obras por causas no imputables al mismo. En consecuencia, los recursos no comprometidos constituyen un saldo a favor del IDU sin que ello implique incumplimiento del objeto contractualconforme los principios previstos en la Ley 80 de 1.993.

Respuesta Interventoría: El presente contrato era para ser ejecutado a precios unitarios y monto agotable, que el monto final era por el valor de $56.926.928.763 y que las sin iniciar o culminar, desde lo financiero, presentan un balance financiero negativo de -$6.668.575.632 con relación a los recursos comprometidos como valor del contrato, que ascienden a la suma de $56.926.928.763. En este sentido, al 27 de diciembre de 2025, día de expiración del término para que el CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5 culminara el 100% de las metas físicas y financieras proyectadas, se alcanza una ejecución definitiva del NOVENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO 92.99% de meta física, con una desviación del -7.01% y un cumplimiento del OCHENTA Y SEIS PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO 86.45% de meta financiera, con una desviación respecto de ésta última del -13.55%.

1.Tramo 4. Calle 6 Av. Comuneros anden costado norte entre transversal 42 hasta trasversal 49. Sin ejecución de la meta física programada.
2.Tramo 4. Calle 6 Av. Comuneros anden costado sur entre transversal 49 hasta Cra 38 se dejaron sectores sin intervención.
3.Tramo 11. Proyecto La araña. No se finalizaron las obras en los sectores establecidos en acta de competencia para el cambio de redes de acueducto, relacionadas con los cruces y conexión con las acometidas a predios sobre la Carrera 1 E.
4.Tramo 12. Av. Batallón Caldas entre NQS hasta Av. 1 de mayo. No se realizo traslado de la señal bandera, junto con la instalación de techas reflectivas y algunos pictogramas definidos en diseño.
5.Tramo 12 (2). Av. Batallón Caldas (Cra 50) entre Av. 1 de mayo hasta Av. Americas, actividades relacionadas con demarcación y borrado de elementos existentes.

6.Tramo 17. La Reforma (Calle 89 C Sur). De acuerdo con las obras priorizadas no se intervino los segmentos viales priorizados ubicados entre la Carrera 2 E hasta carrera 1 E en este ultimo empalmar con la estructura de vía y redes existentes.
7.Transversal 53: Corredor supeditado al monto disponible después de finalizar la totalidad de obras asignadas al corredor Av. batallón caldas entre Av. 1 de mayo hasta Americas, sin embargo, no se ejecutó actividad en los segmentos priorizados para el contrato IDU-1787-2021.
8.Actividades de subsanación y/o corrección y/o ajuste señaladas en los recorridos de reconocimiento del estado de las obras, relacionadas en la presente acta de terminación.

Debido a lo anterior, existe por parte del Contratista un presunto incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la no intervención de todas las metas físicas priorizadas, toda vez que se tenía recursos financieros para tal fin, razón por la cual esta Interventoria radicó ante la Entidad un Informe de presunto Incumplimiento mediante comunicado SAL 26 003687, radicado ante la Entidad bajo el consecutivo 202652600477732 de fecha 27 de marzo de 2026.

6-. El Contratista manifiesta que instauró demanda de medio de control de Controversias Contractuales en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en contra del IDU, bajo el Radicado 25000233600020250063600, demanda que contiene pretensiones declarativas y de condena por los daños y perjuicios sufridos por el contratista durante la ejecución del contrato, dentro de la cual se solicita el reconocimiento y pago de los sobrecostos incurridos y de los daños y perjuicios sufridos por el Contratista, sin que ello implique ninguna limitación de sus derechos. Adicional, existe solicitud de medidas cautelares.

RESPUESTA INTERVENTORÍA: Sobre el particular, el contratista tiene todo el derecho y libertad de optar por los medios jurisdiccionales que considere oportunos. Como interventoría se deja constancia que al momento de la remisión del proyecto de acta de terminación por el contratista el pasado 15 de mayo de 2026 con las nuevas salvedades que aquí se plasman, accedimos a tener conocimiento de la presunta radicación y/o formulación del medio de control al que hace referencia el Consorcio Ciclorutas Bog. Grupo 5. Así mismo como interventoría NO se nos ha informado que la demanda haya sido admitida, ni se nos ha dado a conocer las pretensiones de la misma, por lo que no podemos hacer un pronunciamiento mas extensivo sobre el particular.

7-. Acorde a lo anterior el Contratista manifiesta formalmente que la presente acta de terminación no implica la renuncia, o condonación o desistimiento o transacción de ninguna de las pretensiones planteadas en su demanda, ni de los derechos, daños y perjuicios reclamados en ella, los cuales habrán de ser resueltos en sede judicial. Por lo anterior, el Contratista no declara a paz y salvo al Contratante respecto de las obligaciones y controversias objeto de la mencionada demanda.

RESPUESTA INTERVENTORÍA: La naturaleza del acta de terminación es de trámite, con el efecto de plasmar el estado de las obras al momento de la terminación del plazo contractual, así como la atención o no de las correcciones, ajustes o subsanaciones advertidas por la interventoría dentro del término de que trata el parágrafo quinto de la cláusula 5 del contrato de obra. En ese sentido, la declaración de paz y salvo procederá, según corresponda, en el momento que se sucite la liquidación del contrato en los términos del artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

8-. El CONTRATISTA deja expresa constancia de que la suscripción de la presente acta de terminación se realiza única y exclusivamente como constancia formal de la finalización de la etapa de ejecución del contrato, sin que ello implique aceptación, reconocimiento o conformidad alguna frente a las manifestaciones, observaciones o imputaciones de presuntos incumplimientos contractuales consignadas por la Interventoría.

RESPUESTA INTERVENTORÍA: Mediante comunicado SAL 26 003687, ser radicó ante la Entidad bajo el consecutivo 202652600477732 de fecha 27 de marzo de 2026, informe con la tipificación de siete (7) presuntos incumplimientos acaecidos con la terminación del contrato de obra, motivo por el cual será IDU, en el marco del trámite de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, quien determinará con base en los soportes e información de la interventoría, el presunto incumplimiento definitvo (parcial) del contrato.

9-. En tal sentido, el CONTRATISTA manifiesta su desacuerdo con los señalamientos efectuados respecto al "*no cumplimiento del contrato*", en cuanto los mismos desconocen la ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles que afectaron la adecuada ejecución del contrato, los cuales han sido debidamente expuestos como salvedades en la presente acta.

RESPUESTA INTERVENTORÍA: Mediante comunicado SAL 26 003687, se radicó ante la Entidad bajo el consecutivo 202652600477732 de fecha 27 de marzo de 2026, informe con la tipificación de siete (7) presuntos incumplimientos acaecidos con la terminación del contrato de obra, motivo por el cual será IDU, en el marco del trámite de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, quien determinará con base en los soportes e información de la interventoría, el presunto incumplimiento definitvo (parcial) del contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA se reserva expresamente el derecho de acudir a las instancias administrativas y judiciales a que haya lugar, con el fin de hacer valer sus derechos y obtener el reconocimiento de las circunstancias antes descritas, así como de los eventuales perjuicios derivados de las mismas.

De igual forma, el CONTRATISTA ejercerá plenamente su derecho de defensa y contradicción dentro de cualquier actuación o proceso administrativo sancionatorio que se adelante con ocasión de los hechos aquí referidos, en garantía del debido proceso.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del Contrato IDU-1787-2021 anteriormente citado, y que el contratista no cumplio (manifestación de la Interventoría) y cumplio (manifestación del contratista) con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintinueve	(29)	días del mes de	mayo	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) Jose Luis Barrios Murillo
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO CICLORUTAS BOG GRUPO 5

(Firma)

(Nombre) Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONCORCIO 3B- ACI

Original : Expediente IDU No. _____