SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 5297 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4080 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI	NIT:	901.872.406-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, CC No. 9.523.864 (10%) Sociedad ECONINCI SAS, NIT 901.665.523-2 (30%) Sociedad ORGANIZACIÓN P&M SAS, NIT 901.161.675-1 (10%). y por D&F PROYECTOS S.A.S. identificado con NIT 901.757.009-3, con participación del 50%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	18 de noviembre del 2023	No. de Oficio	2024S-VBOG-085625
VALOR INICIAL:	$ 4.946.444.851		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN NN:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 4.946.444.851		
ANTICIPO	$ 975.800.428		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 975.800.428		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 975.800.428
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025
PRÓRROGA 2:	Desde el 03 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1021124	2024	11	C-2406-0600 -7-30202A-2406001-02	$ 4.946.444.851	$ 4.697.814.345,00	$248.630.506 (recursos fenecidos)
434326	2026	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$248.630.056,00	$0.00	$248.630.056,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra 06	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 31/03/2026, para el periodo MAR-26, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.946.444.851	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.697.814.345,00	95
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$4.697.814.345,00	95
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 975.800.428
Amortizado	$ 975.800.428
Saldo	$ 0

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 95
Meta física ejecutada %: 95

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/03/2026	-	MODIFICACION 2 PRORROGA 2	APROBADO

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 2 PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/03/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 494.644.485,10	**Póliza No. 400059225 Anexo No.17**	30/03/2026	30/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$975.800.429,00	**Póliza No. 400059225 Anexo No.17**	30/03/2026	30/07/2026
Pago de salarios Prestaciones Sociales.	$ 989.288.970,20	**Póliza No. 400059225 Anexo No.17**	30/03/2026	30/04/2029
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.483.933.455,30.	**Póliza No. 400059225 Anexo No.17**	30/04/2026	30/04/2031
calidad de estudios y diseños	$ 64.260.000,00	**Póliza No. 400059225 Anexo No.17**	30/04/2026	30/04/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$700.362.000,00	**Póliza No. 400059228 Anexo No.17**	30/03/2026	30/04/2026

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026I-VBOG-013479	2026-03-09	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	REVISION POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No 4080 DE 2024. MUELLE PUERTO SAIJA
2026I-VBOG-017373	2026-03-19	SUBDIRECCION DE GESTION	RESPUESTA AL RADICADO N°

		CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2026I-VBOG-016571
2026I-VBOG-020478	2026-03-31	GRUPO DE PRESUPUESTO E INGRESOS	Solicitud expedición registro presupuestal contrato 4080-2024

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4081-2024		
CONTRATISTA:	PROES INGENIERIA S.A.S.	NIT:	901.286.572-7
INTEGRANTES:	PROES INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.286.527-7 – (100%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUI A ORILLAS DEL RIO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	18 de noviembre de 2024	No. de Oficio	2024S-VBOG-085616
VALOR INICIAL:	$ 703.687.174		
VALOR ADICIONES:	-		
ADICIÓN 1:	-		
ADICIÓN N:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 703.687.174		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Desde el 21 de septiembre de 2025, hasta el 30 de noviembre de 2025		
PRÓRROGA 2:	Desde el 03 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR	SALDO REGISTRO

	DEL REGISTRO				UTILIZADO	
1037524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 703.687.174,00	$ 344.267.354	$ 359.419.820 (recursos fenecidos)
433926	2026	10	C-2406-0600-7-51102A-2406001-02	$ 359.419.820,00	$4.253.977,49	$ 355,165,842.5

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 06 MAR-2026	$3.574.771,00	$679.206,49	$0.00	$4.253.977,49

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No 06 de fecha 31/03/2026, para el periodo MAR-2026 el contrato reporta un avance de 95 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	$ 685.313.867,4	97%
Total inversión ejecutada:	$ 344.267.354	49%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

25/03/2026	-	MODIFICACION 1 PRORROGA 2	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 70.368.717,40	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.13**	30/04/2026	30/10/2026
Buen manejo y correcta inversión de anticipo concedido al INTERVENTOR	$ 118.266.752,00	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.13**	30/04/2026	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 140.737.434,80	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.13**	30/04/2026	30/04/2029
Calidad del Servicio	$ 211.106.152,20	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.13**	30/04/2026	30/04/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 1 PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/03/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI___ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026I-VBOG-13483	2026-03-09	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	REVISION POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4081 DE 2024, MUELLE PUERTO SAIJA
2026I-VBOG-019521	2026-03-26	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SOLICITUD DE MINUTA DE LA MODIFICACION N°2 - RESPALDO PRESUPUESTAL Y PRORROGA N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°4081 DE 2024. MUELLE PUERTO SAIJA
2026I-VBOG-020480	2026-03-31	GRUPO DE PRESUPUESTO E INGRESOS	Solicitud Expedición registro presupuestal contrato 4081-2024

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se reinicio el contrato con el fin de finalizar las actividades pendientes por ejecutar.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se desarrollaron aspectos jurídicos durante el periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se realizo el trámite contractual en el que se hizo el respaldo presupuestal por los recursos fenecidos tanto del contrato de obra como de interventoría y se solicito la prorroga 2

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se adelantaron tareas en cuanto a las obligaciones ambientales y sociales del contrato como reporta el informe mensual de interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo del presente informe.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se asistió a los comités de obra con el fin de hacer seguimiento a laos contratos de obra e interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Presentar las actas de parciales de obra y las actas de costos correspondientes al periodo en un lapso de 5 días después de finalizado el periodo del presente informe.

Cordialmente,



EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS
CC 79.923.821 DE BOGOTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SMFF – INIVAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO