Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 13/Feb/2026**

INFORME No:	**14**	FECHA:	**24**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2026**			
PERIODO: DEL	**6**	de	**JUNIO**	de	**2026**	AL	**5**	de	**JULIO**	de	**2026**
CONVENIO No:	**2303**	DE	**2025**				**del 11 de Junio**			

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

LOCALIZACIÓN:

INSTITUCIÒN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA, MONIQUIRÀ, BOYACÀ. 5°52'27.18"N y 73°34'27.08"O

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	**Municipio de Moniquirà**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	REPRESENTANTE LEGAL:
Lourdes Marcel Blanco Pedroza	**FREDY IOVANNY PARDO PINZON**
Teléfono: 3002734117 Dirección **Calle 18 No 10-29**	Teléfono: 3114449274 Dirección **Calle 137 12-71**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO (JAC CENTRAL)	TOTAL
$ 700.000.000,00	**$ 140.786.784,13**	**$ 0,00**	**$ 840.786.784,13**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	4/07/2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	4/07/2025
Estudios Previos	4/07/2025
Proyecto de pliego de condiciones	4/07/2025
Pliego de condiciones definitivos	5/09/2025
Acto de adjudicación	9/12/2025
Acto de Cesion	19/03/2026

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No	4/09/2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	4/09/2025
Estudios Previos	4/09/2025
Proyecto de pliego de condiciones	4/09/2025
Pliego de condiciones definitivos	16/09/2025
Acto de adjudicación	22/10/2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 13/Feb/2026**


INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
Municipio de Moniquirà		**$ 727.189.197,03**	
OBJETO:			
MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S		**SEBASTIAN TOLEDO MOYA**	
Teléfono: **3186835421**	Dirección: **Cll 43 No 8A-06 Tunja**	Teléfono: 3186835421	Dirección: **Cll 43 No 8A-06 Tunja**

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
Municipio de Moniquirà		**$ 42.959.908,68**	
OBJETO:			
INTERENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMEINTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTORNIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
INTEROBRAS SC S.A.S.		**ELIANA PATRICIA SARMIENTO CIFUENTES**	
Teléfono: **3222167102**	Dirección: **Cra 9 B 60 26 Tunja**	Teléfono: **3222167102**	Dirección: **Cra 9 B 60 26 Tunja**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	12	6	2025	26	12	2026	26	12	2026
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses			Tres (3) meses			Tres (3) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	11	9	2025	25	3	2026	25	3	2026
ADICIONES EN PLAZO	Nueve (9) meses y Veinte (20) dìas			Dos (02) mes y Trece (13) dias			Dos (02) mes y Trece (13) dias		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	11	7	2026	27	6	2026	27	6	2026

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 13/Feb/2026**

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**13,7%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**90,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el periodo reportado, y en atención a las circunstancias que motivaron la suspensión de los contratos derivados del convenio, particularmente las relacionadas con el trámite de modificación contractual, el Municipio de Moniquirá formalizó el 11 de junio de 2026 la suspensión de los contratos de obra e interventoría, de conformidad con las razones técnicas y contractuales consignadas en las respectivas actas de suspensión.

De acuerdo con los reportes de la Interventoría, cuyos cortes comprenden el periodo entre el día 13 de abril y el día 14 de mayo de 2026, los porcentajes de avance presentados corresponden al último reporte disponible, con corte al 13 de mayo de 2026. En consecuencia, las actividades desarrolladas entre el 14 de mayo y el 11 de junio de 2026 serán reflejadas en el siguiente informe, una vez se produzca el reinicio de los contratos derivados del convenio.

En mi calidad de Supervisor del convenio, dejo constancia de que la información relacionada con el seguimiento a la ejecución del proyecto, correspondiente al período comprendido entre el 6 de junio de 2026 y el 5 de julio de 2026, fue remitida por el Municipio de Moniquirá el 23 de septiembre de 2026.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	12	6	2025	
Prorroga No 1	10	9	2025	
Suspension No. 1	26	12	2025	
Reinicio No 1	6	1	2026	
Prorroga No 2	9	1	2026	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRÓRROGA No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7953369/2303 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARINO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".	0	Tres (3) meses y Veinte (20) dìas
2	PRORROGA NO. 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7953369/2303 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	$ 0	Seis (6) meses
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	Nueve (9) meses y Veinte (20) dìas

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	7302017177	BANCO:	SCOTIBANK COLPATRIA	SUCURSAL:	MONIQUIRÀ	
NOMBRE CUENTA:	ADMINISTRACION DE RECURSOS "PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÒN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ (CO1 PCCNTR 7953369/2303)					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.		50%	14	7	2025	$ 350.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						**$ 350.000.000,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
N/A	N/A	N/A	N/A

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA JAC AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	12	6	2025	11	7	2025	
Informe de Supervisión No. 2	12	7	2025	11	8	2025	
Informe de Supervisión No. 3	12	8	2025	11	9	2025	
Informe de Supervisión No. 4	12	9	2025	11	10	2025	
Informe de Supervisión No. 5	12	10	2025	11	11	2025	
Informe de Supervisión No. 6	12	11	2025	11	12	2025	
Informe de Supervisión No. 7	12	12	2025	25	12	2025	
Informe de Supervisión No. 8	26	12	2025	5	1	2026	
Informe de Supervisión No. 9	6	1	2026	5	2	2026	
Informe de Supervisión No. 10	6	2	2026	5	3	2026	
Informe de Supervisión No. 11	6	3	2026	5	4	2026	
Informe de Supervisión No. 12	6	4	2026	5	5	2026	
Informe de Supervisión No. 13	6	5	2026	5	6	2026	
Informe de Supervisión No. 14	6	6	2026	5	7	2026	

OBSERVACIONES:

1. El presente informe se ha elaborado tomando como base la información y documentación relacionada con el seguimiento a la ejecución del proyecto, remitida por el Municipio de Moniquirá, correspondiente al período comprendido entre el 6 de junio de 2026 y el 5 de julio de 2026, así como los informes y documentos asociados a los contratos de obra e interventoría. En virtud de lo expuesto, hago constar que suscribo el presente informe en calidad de Supervisor del convenio.

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	

Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	8
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	1
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	8
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

Gobernación de Boyacá
Contratación

MARIO ALEXANDER QUINTERO

FECHA 28/09/2026

CTO.2105