GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2			FECHA:	**21**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**2**	de	**JULIO**	de	**2026**	AL	**1**	de	**AGOSTO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.9525256/2412**	DE	**2026**	FECHA:	**25**	de	**MAYO**	de	**2026**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$33.494.099,00**			RPC	**4447**					
REGISTRO BP y P No.	**202600000009417**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**COMERCIALIZADORA AGRICOLA AGROCOL S.A.S**									

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA, SEDE CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

Teléfono: 3002374117 Dirección: **calle 18 #10-29**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	2	06	2026
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	1	08	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	16	09	2026

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	2	06	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICION EN PLAZO	30	07	2026		UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0.00**	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

Verificar que la empresa importadora del parque infantil cumpla con los estándares y requisitos de calidad aplicables al suministro contratado.	Se realizó seguimiento al proveedor Parques Mágicos Colombia S.A.S. y al transporte marítimo. Se realizó la verificación de la empresa importadora del parque infantil, revisando la información y los soportes relacionados con el cumplimiento de los estándares y requisitos de calidad aplicables al suministro contratado	X			
Revisar y validar las certificaciones de calidad del parque infantil ofertado, con el propósito de comprobar su conformidad con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.9525256/2412.	Se revisaron y validaron las certificaciones de calidad correspondientes al parque infantil ofertado, contrastándolas con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el Contrato No.CO1.PCCNTR.9525256/2412, verificando su conformidad.	X			
Una vez verificadas las condiciones técnicas y documentales, efectuar el giro correspondiente para que la empresa importadora inicie el proceso de importación del parque infantil, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.	En este periodo no se realizo esta actividad		X		
Una vez verificadas las condiciones técnicas y documentales, efectuar el giro correspondiente para que la empresa importadora inicie el proceso de importación del parque infantil, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.	na vez verificadas las condiciones técnicas y documentales requeridas, se efectuó el giro parcial a la empresa importadora, permitiendo dar inicio al proceso de importación del parque infantil y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.		X		

Realizar una visita técnica al sitio previsto para la instalación, con el fin de identificar las condiciones existentes, posibles interferencias y la necesidad de ejecutar obras complementarias que garanticen la correcta instalación del parque infantil en la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora.	Se realizó visita técnica al sitio previsto para la instalación del parque infantil en la Institución Educativa Técnica María Auxiliadora, sede Centro, verificando las condiciones existentes del área, los accesos, posibles interferencias y la necesidad de obras complementarias para garantizar su correcta instalación.		X		


INFORME TÉCNICO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	50.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	70.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0.0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

POR PARTE DEL CONTRATISTA SE VERIFICO LA EMPRESA IMPORTADORA DEL PARQUE INFANTIL ADEMAS DE EFECTUAL EL GIRO PARCIAL A LA EMPRESA IMPORTADORA, ADEMAS REALIZARON UNA VISITA DE INSPECCION EN EL LUGAR DE INSTALACION.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	040-000123-79	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
	N.A		
	N.A		
TOTAL			**$ 0.00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUAN FELIPE DAZA BERNAL
Fecha: 06-10-2026