**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
**LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**


## CONTRATO No. ICCU 201 DE 2025
## CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

# INFORME MENSUAL SST No.16
# PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 217 DE 2025
## CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB

## JULIO DE 2026

INFORME MENSUAL SST No.16
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción Modificación | Folios |
|---|---|---|---|
| | | | |

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| **Realizado por** | **Aprobado por** |
|  |  |
| Nohelia Pinto Ahumada<br>Profesional SSTA | Ing. Luis Ballesteros<br>Director de obra |

## Contenido


INFORMACIÓN BÁSICA 6
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
VALOR DEL CONTRATO 7
PERSONAL SST CONTRATISTA 7
EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA 8
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO 8
INGRESOS 10
Durante el periodo comprendido entre el el 01 al 31 de julio de 2026, se registró un total de 10
Personal Mínimo Requerido 10
RETIROS 11
SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 12
ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
PERSONAL ROTATIVO 16
COPAS Y CCL 16
EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA) : 17
OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST 17
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD 19
CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS 20
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 21
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 22
DOTACIÓN Y EPP 23
SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS 23
PROGRAMA DE INSPECCIONES 24
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS 24
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS. 24
PLAN DE EMERGENCIAS 25
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 25

SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE 26
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST 26
COMPONENTE AMBIENTAL 29
Actividades realizadas: 29
MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 31
MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES: 32

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno natural y social, así como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su ejecución.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como la conservación de los recursos técnicos y ambientales. La gestión SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST, cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos por el ICCU.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2026, e incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel documental como en campo. Se detallan los avances en la revisión del componente técnico del proyecto desde la perspectiva de seguridad, así como las observaciones realizadas en el área de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
Así mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los planes de acción implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.

## INFORMACIÓN BÁSICA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Consorcio Obras ICCU CJIK |
| **Contrato N°** | ICCU 201 DE 2025 |
| **Fecha de suscripción del contrato:** | 5 de marzo de 2025 |
| **Fecha de suscripción de acta de inicio:** | 9 de abril de 2025 |
| **Plazo inicial:** | 8 meses y 22 días |
| **Fecha de terminación inicial:** | 31 de diciembre de 2025 |
| **Prórroga No 1** | 2 meses - Fecha de terminación 28 febrero de 2026 |
| **Prórroga No 2** | 1 mes y ocho días - Fecha de terminación 08 abril de 2026 |
| **Prórroga No 3** | 22 días – Fecha de terminación 30 abril 2026 |
| **Prorroga No 4** | 4 meses y 15 días fecha de finalización 05 de octubre de 2026 |
| **Suspensiones:** | N/A |
| **Plazo actual:** | 4 meses y 15 días |
| **Fecha de terminación actualizada:** | 05 de octubre de 2026 |
| **Valor Inicial del contrato:** | $ 6.800.000.000 |
| **Adición No 1** | $ 2.900.000.000 |
| **Valor Total del contrato** | $ 9.700.000.000 |
| **Interventoría:** | Consorcio Intervias PEB-BB |

Tabla 1. Información Básica

## PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Contractualmente se tenía establecido un plazo de ocho (8) meses y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO desde el 09 de abril hasta el 31 de diciembre de 2025; aprobadas las pólizas de la prórroga No. 1, se otorgó un plazo adicional de dos (2) meses; aprobadas las pólizas de la prórroga No. 2, un plazo adicional de un (1) mes y ocho (8) días; y aprobadas las pólizas de la prórroga No. 3, se concedió un plazo adicional hasta el treinta (30) de abril de 2026, aprobadas las pólizas de la prórroga No. 4 un plazo adicional de 4 meses y 15 días, quedando como nueva fecha de finalización del contrato el 05 de octubre de 2026, para un total de dieciséis (16) meses y treinta y siete (37) días.

## VALOR DEL CONTRATO

El Valor inicial del contrato se estableció en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000,00); Adicionalmente se informa que el 30 de diciembre de 2025 se aprobó la adición No 1 por un valor de ($ 2.900.000.000) DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para un total de ($ 9.700.000.00) NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

## PERSONAL SST CONTRATISTA

| Cargo | Nombre | Cédula | Fase |
|---|---|---|---|
| Residente SSTA | Nohelia Pinto Ahumada | 52514856 | Construcción |
| **Total** | | | **1** |

Tabla 2. Responsables de SST

## EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 01 al 31 de julio de 2026 se relacionaron nuevos ingresos tanto personal directo del consorcio como de los subcontratistas.

| Cargos | Informe No. 16 | Novedades |
|---|---|---|
| Ingresos Nuevos | 0 | Ver Anexo 1. Ingresos |
| Retiro Antiguo | 1 | |
| Personal activo Antiguo | 40 | |
| Ingresos retiros | 0 | |
| **Total Activos** | 39 | |
| | | |

Tabla 3. Empleos generados para el contrato

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la " ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El lugar de ejecución de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km (76,6%) de las vías departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km (26,4%) se encuentran pavimentadas, así mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km)

presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje transversal (alcantarillas) y longitudinal (cunetas) y estructuras de contención.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Construcción y/o conservación de muros de contención o confinamiento
- Rehabilitación de vías
- Remoción de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Recuperación de banca
- Habilitación de variantes
- Excavaciones varias sin clasificar
- Construcción y/o conservación gaviones
- Rellenos para estructuras
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
- Reparación, rehabilitación o construcción de puentes vehiculares

La ejecución de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.
Todos los subcontratistas y trabajadores estarán sujetos a las disposiciones que sobre SG-SST se establecen en este documento.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

## INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de **2026, no** se registró ingresos de **personal** al proyecto correspondiente al contrato ICCU, incluyendo colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta.

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CEDULA | APELLIDOS | NOMBRES | EMPRESA | CARGO | FECHA DE INGRESO | FRENTE DE OBRA |
| N/A | | | | | | | |

Tabla 4. Personal indirecto

Personal Mínimo Requerido

| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CEDULA | NOMBRE | APELLIDOS | EMPRESA | CARGO | % DE DEDICACION | FECHA DE INGRESO | FRENTE DE OBRA |
| 1 | 52514856 | NOHELIA | PINTO AHUMADA | CONSORCIO ICCU CIJK | PROFESIONAL SST- | 100% | 25-jun-25 | OFICINA |
| 2 | 1026270626 | WILLIAM LEONARDO | OLIVEROS RAMIEZ | JMS | RESIDENTE | 100% | 07/02/2026 | OFICINA |
| 3 | 1104068887 | YOLIMA CONSTANZA | DIAZ DIAZ | CONSORCIO ICCU CIJK | TOPOGRAFO | 100% | 04/07/2025 | FUSA-NILO |
| 4 | 1109299894 | TATIANA | GONZALEZ TRUJILLO | CIMELEC | INGENIERO INSPECTOR | 100% | 27-may-25 | FUSA-NILO |
| 5 | 1090987542 | LUIS HERNANDO | BALLESTEROS LOPEZ | CONSORCIO ICCU CIJK | DIRECTOR DE OBRA | 100% | 1-may-25 | OFICINA |
| 6 | 79265782 | ADONAI | TORO VALERO | INDEPENDIENTE | ESPEC. ESTRUCTURAL | 25% | Abril 2025 | OFICINA |
| 7 | 11320288 | NOE GERARDO | DIAZ JIMENEZ | ICCU CJIK | ESPECIALISTA GEOTECNIA | 25% | 01/08/2025 | OFICINA |
| 8 | 1013627428 | JEIMY VIVIANA | FRESNEDA | JMS | INGENIERO INSPECTOR | 100% | Mayo 2025 | OFICINA |

Tabla 5. Personal Requerido

Toda la documentación correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

## RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de julio de 2026, se registraron un (1) retiro de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato.

| PERSONAL RETIRADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE APELLIDOS** | **CEDULA** | **CONTRATISTA** | **FECHA DE RETIRO** | **ANEXO** |
| 1 | HERNANDEZ CASTAÑO CAMILO | 1030631652 | **CONS. GUERRERO** | 30 JUNIO 2026 | PAZ Y SALVO, LIQUIDACION, CARTAA DE RENUNCIA,CARTA DE EXAMEN DE EGRESO |

Tabla 6. Retiro

## SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2026,
Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se verán reflejados en el informe final de diciembre.

| SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE APELLIDO** | **CEDULA** | **CONTRATISTA** | **NUMERO DE PLANILLA** | **NUMERO EN LA PLANILLA** | **FRENTE** |
| 1 | RUIZ PEREZ KAREN DANIELA | 1000728495 | CONSORCIO ICCU CJIK | 93167793 | 10 | OFICINA |
| 2 | DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA | 1104068887 | CONSORCIO ICCU CJIK | 93167793 | 4 | OFICINA |
| 3 | HIDALGO CASTAÑEDA HUGO | 3099028 | CONSORCIO ICCU CJIK | 93167793 | 6 | LA PALMA |
| 4 | MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL | 3965630 | CONSORCIO ICCU CJIK | 93167793 | 7 | BODEGA |

## SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2026

| No | NOMBRE APELLIDO | CEDULA | CONTRATISTA | NUMERO DE PLANILLA | NUMERO EN LA PLANILLA | FRENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PINTO AHUMADA NOHELIA | 52514856 | CONSORCIO ICCU CJIK | 93167793 | 8 | OFICINA |
| 6 | BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO | 1090987542 | CONSORCIO ICCU CJIK | 93167793 | 1 | OFICINA |
| 7 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL MIGUEL | 1073604848 | ICCU CJIK | 93167793 | 5 | LA PALMA |
| 8 | DANIEL CIFUNTES CIFUENTES | 1074958680 | ICCU CJIK | 93167793 | 3 | LA PALMA |
| 9 | DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO | 11320288 | CONSORCIO ICCU CJIK | 92976501 | 1 | OFICINA |
| 11 | TORO VALERO ADONAI | 79265782 | CONSORCIO ICCU CJIK | 92976501 | 2 | OFICINA |
| 12 | JEIMY VIVIANA FRESNEDA | 1013627428 | JMS INGENIERIA SAS | 9507758932 | 1 | OFICINA |
| 13 | WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ | 1026270626 | JMS INGENIERIA SAS | 9507758424 | 1 | OFICINA |
| 14 | TATIANA GONZALEZ TRUJILLO | 1109299894 | CIMELEC | 93061313 | 1 | OFICINA |
| 15 | LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO | 80499650 | CONST. GUERRERO | 93521435 | 17 | ROTATIVO |
| 16 | HERNANDEZ CASTAÑO CAMILO | 1030631652 | CONST. GUERRERO | 93521435 | 2 | ROTATIVO |
| 17 | MONTERO HERNANDEZ JOSE ELIAS | 3080759 | CONST. GUERRERO | 93521435 | 12 | LA PALMA |
| 18 | MIRANDA TRIANA HERMES ALEXANDER | 192735927 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 33 | LA PALMA |
| 19 | ANZOLA ANZOLA EDGAR | 1069053378 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 11 | LA PALMA |
| 20 | CAYCEDO ALVARADO LUIS FERNANDO | 1069054930 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 12 | LA PALMA |

| SEGURIDAD SOCIAL JUNIO - JULIO 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **NOMBRE APELLIDO** | **CEDULA** | **CONTRATISTA** | **NUMERO DE PLANILLA** | **NUMERO EN LA PLANILLA** | **FRENTE** |
| 21 | HINCAPIE ESPINOZA LEIDY PAOLA | 1121860695 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 37 | LA PALMA |
| 22 | MONROY OSORIO OSWALDO | 3336559 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 31 | LA PALMA |
| 23 | MOSCOTE PEÑARANDA JOSE GUILLERMO | 1118832246 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 34-35-36 | LA PALMA |
| 24 | AROLDO BERMUDEZ BARRIOS | 84062140 | CONSORCIO REGIONAL | 93069323 | 30 | LA PALMA |
| 25 | RUBEN DARIO GIL VILLALOBOS | 1121837179 | CONSORCIO REGIONAL | 92972076 | 1 | LA PALMA |

Tabla 7. Seguridad Social

## ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 01 al 31 de julio de 2026 desde el área de seguridad y salud en el trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervención las cuales previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

### LA PALMA PACHO PUENTE PR 80+900

### Período: del 1 al 17 de julio de 2026

Durante este período se ejecutaron las actividades de fundición del estribo #2, así como el llenado y la compactación del muro y del estribo #1. Para estas labores se contó con el siguiente personal:

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1074958680 | DANIEL | CIFUENTES | ICCU CJIK | AYUDANTE | 20/05/2026 | LA PALMA |

| PERSONAL INDIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 192735927 | MIRANDA | HERMES | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 3 | 1069053378 | ANZOLA ANZOLA | EDGAR | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 4 | 1069054930 | CAICEDO | LUIS FERNANDO | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 5 | 1121860695 | HINCAPIE | PAOLA | CONSORCIO REGIONAL | INSP. SST | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 6 | 84062140 | BERMUDEZ BARRIOS | AROLDO | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 7 | 93336559 | MONROY | OSWALDO | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE | 13/04/2025 | LA PALMA |
| 8 | 1118832246 | MOSCOTE | JOSE GUILLERMO | CONSORCIO REGIONAL | OFICIAL | 07/04/2026 | LA PALMA |
| 9 | 1121837179 | GIL | RUBEN DARIO | CONSORCIO REGIONAL | OFICIAL | 15/05/2026 | LA PALMA |

Tabla 8. Personal la Palma

## LA PALMA PACHO MURO PR 78+400

Ingresa personal nuevo al frente la Palma (Pacho Cund.), se realiza amarre de acero para encofre y fundida de zapata y posteriormente muro.

| PERSONAL DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1073604848 | ANGEL MIGUEL | HERNANDEZ | ICCU CJIK | AYUDANTE | 22/04/2026 | LA PALMA |
| 2 | 3080759 | JOSE ELIAS | MONTERO HERNADEZ | CONST GUERRERO | AYUDANTE | 05/06/2026 | LA PALMA |

Tabla 9. Personal la Palma Muro

## PERSONAL ROTATIVO

Para el mes de JULIO el siguiente personal se encuentra en los diferentes frentes de trabajo activos

| PERSONAL INDIRECTO - DIRECTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80499650 | EDILBERTO | LOPEZ RODRIGUEZ | CONST GUERRERO | OFICIAL | 23/01/2026 | ROTATIVO |
| 3 | 3099028 | HUGO | HIDALGO CASTAÑEDA | ICCU CJIK | INSPECTOR CIVIL | 01/09/2025 | ROTATIVO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3965630 | JOSE VIDAL | MENDOZA | ICCU CJIK | AYUDANTE | 01/06/2025 | ROTATIVO |
| 5 | 3209655 | JOSE ANDELFO | LESMES AVILA | CONST GUERRERO | AYUDANTE | 27/01/2026 | ROTATIVO |

Tabla 10. Personal Rotativo

## COPAS Y CCL

El día 22 de julio de 2026 se llevó a cabo la Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad.

| Nombre del miembro del comité | Rol |
|---|---|
| Tatiana González | Secretaria |
| Karen Ruiz | Representante del empleador |
| José Vidal | Representante de los colaboradores |

Tabla 11. Representantes Comité

## EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA) :

El día 22 julio de 2026 se llevó a cabo la Reunión con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad. no se presentan eventualidades anteriores. La próxima reunión se realizará el 21 de julio de 2026. según la resolución 3461 de 2025.

| Nombre del miembro del comité | Rol |
|---|---|
| Tatiana González | Representante del empleador |
| Karen Ruiz | Suplente del empleador |
| José Vidal | Representante de los colaboradores |

Tabla 12. Representantes Comité

## OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se presentan a continuación los indicadores definidos según la Resolución 0312 de 2019, junto con los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos indicadores.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestión:


| NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA | INTERPRETACIÓN | META | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | (N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes) *100 | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por AT | 0% | 0% |
| FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | (N° de AT que se presentaron durante el mes/ N° de trabajadores en el mes) *100 | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X AT | 0% | 0% |
| PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES | Número de accidentes de trabajo morales en el año | (N° de AT mortales presentados en el año/ N° total del AT Presentados en el año) *100 | En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales | 0% | Anual |
| PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD | Número de casos de enfermedad | (N° de casos nuevos y antiguos de EL en el | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de | 0 | Anual |

| NOMBRE DEL INDICADOR | DEFINICIÓN | FÓRMULA | INTERPRETACIÓN | META | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORAL | laboral presentes en una población en un periodo de tiempo | periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000 | enfermedad laboral en el periodo Z | 0 | Anual |
| INDICE DE LA ENFERMEDA D LABORAL | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo | (N° de casos nuevos s de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | 0 | Anual |
| AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICA | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica | (N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programado en el mes)*100 | En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica | 0% | 0% |

Tabla 13. Seguimiento indicadores Resolución 0312

## CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, está comprometido con la salud y la integridad de sus colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a mantener en cero el índice de accidentalidad del proyecto. Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto,
presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo vigente.




**Análisis:** El valor parcial del 01 al 31 de julio de 2026 es de **0%**, lo cual es un **resultado favorable**, pues indica que **no se registraron incidentes** durante ese mes.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y personal vinculado deben participar en la inducción SST, donde se socializan las condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas de prevención y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto, las buenas prácticas ambientales requeridas, así como las obligaciones y compromisos individuales para la protección del entorno Durante esta jornada, también se realiza la notificación formal de los riesgos a los que estará expuesto el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado y prevención. El registro de asistencia a la inducción y la firma de notificación de riesgos se conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

| Actividades básicas | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura | Novedad |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN TOTAL | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| LA PALMA | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| FUSA - SIBATÉ pe 34 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |
| NILO | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICINA | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| ROTATIVO | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| Notificación de riesgos | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |

Tabla 14. Inducciones del periodo

## CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promover entornos laborales seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJIK se reprogramaron las actividades de charlas y capacitaciones **para el mes de julio** con el fin garantizar el cumplimiento del plan anual de manera periódica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los trabajadores y contratistas. Estas actividades permitirán actualizar conocimientos, reforzar comportamientos seguros y brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo, también irán enfocados en la socialización de los aspectos e impactos ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la promoción de buenas prácticas para la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecución quedará registrada mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas.

| CHARLAS Y CAPACITACIONES LA PALMA PUENTE Y MURO ALTOS DE HINCHE | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **TEMA** | **No. de Asistentes** |
| 09 JULIO 2026 | EVALUACION RIESGO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | 7 |
| 21 JULIO 2026 | EVALUACION ENFERMEDADES ENDEMICAS | 7 |
| 28 JULIO 2026 | EVALUACION RIESGO VIAL Y PUBLICO | 7 |

## MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

| Medicina del trabajo | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura | Novedad |
|---|---|---|---|---|---|
| Exámenes de ingreso | 0 | 0 | 100% | 100% | N/A |
| Exámenes periódicos | 0 | 0 | 100% | 100% | N/A |
| Exámenes de retiro | 0 | 0 | 100% | N/A | N/A |
| Cartas de notificación de Examen de Retiro | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
| Estadística mensual de ausentismo por AT y/o EL | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |

Tabla 15. Resumen diagnóstico de condiciones de salud

De los anteriores exámenes médicos ocupacionales sus resultados se resumen en el siguiente cuadro:

| Medicina del trabajo | Total | Apto - satisfactorio | Apto con recomendaciones | Apto con restricciones | Otras novedades |
|---|---|---|---|---|---|
| Exámenes de ingreso | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Exámenes periódicos | 0 | 0 | 0 | 0 | Ninguna |

Tabla 16. Consolidado EMO del periodo

## PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2026 se realizó el seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, evaluando la implementación del plan de trabajo programado frente a las actividades ejecutadas. Se logró cumplimiento satisfactorio en las actividades planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y seguimiento a condiciones inseguras.

| Higiene industrial | Personal o actividad programada | Personal asistente o actividad realizada | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Entrega de EPP y dotación | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Seguimiento a matriz IPERV | 1 | 1 | 100% | 100% |
| Inspecciones- preoperacionales la palma Muro | 2 | 1 | 100% | 100% |
| Inspecciones- preoperacionales la palma Puente | 2 | 1 | 100% | 100% |
| Inspecciones- preoperacionales Transporte | 4 | 1 | 100% | 100% |

| **Higiene industrial** | **Personal o actividad programada** | **Personal asistente o actividad realizada** | **Indicador de cumplimiento** | **Indicador de cobertura** |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de trabajo la palma Puente | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo la palma Muro | 3 | 6 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Nilo | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Análisis de trabajo Fusa-Sibaté | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Nilo | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo Fusa | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Permisos de trabajo la palma | 0 | 0 | 100% | 100% |
| | | | | |

Tabla 17. Programa de seguridad

## DOTACIÓN Y EPP

Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyó elementos adecuados según el tipo de actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos reflectivos y protección auditiva, entre otros. La distribución fue registrada y firmada por cada trabajador, garantizando así la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del EPP durante el desarrollo de las labores.

## SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 01 al 31 de julio de 2026 se realizó el seguimiento y verificación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR), no se presentan cambios ni valoración de riesgos.

## PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de julio se realizó se realiza cumplimento del plan de trabajo con todos los frentes.

| INSPECCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
|---|---|---|
| 06 AL 10 JULIO | INSPECCION PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | MAQ- F-07A |
| 14 AL 17 JULIO | INSPECCION PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | MAQ- F-07A |
| 20 AL 24 JULIO | INSPECCION PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | MAQ- F-07A |
| 28 AL 31 JULIO | INSPECCION PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE | MAQ- F-07A |

| INSPECCIONES EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA | | |
|---|---|---|
| 09 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA | MAQ-F-14-O V2 |
| 21 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA | MAQ-F-14-O V2 |
| 28 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA | MAQ-F-14-O V2 |
| 09 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO | MAQ-F-14-D V2 |
| 21 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO | MAQ-F-14-D V2 |
| 28 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL VIBRADOR DE CONCRETO | MAQ-F-14-D V2 |
| 09 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL MEZCLADORA | MAQ-F-14-A V2 |
| 21 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL MEZCLADORA | MAQ-F-14-A V2 |
| 28 JULIO 2026 | INSP PREOPERACIONAL MEZCLADORA | MAQ-F-14-A V2 |

## PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2026, se diligencian los formatos de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza cumplimento del plan de trabajo con ATS Y PERMISOS DE TRABAJO se realizan ATS con el personal de los dos frentes ya no se realizaron actividades en el mes se divulgan de la siguiente manera:

**PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.**

| ANALISIS DE TRABAJO SEGURO LA PALMA PUENTE Y MURO | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **ATS REALIZADO** | **SOPORTE** |
| 09 JULIO 2026 | VACIADO DE CONCRETO | SSTA – F-37 |
| 21 JULIO 2026 | VACIADO DE CONCRETO | SSTA – F-37 |
| 28 JULIO 2026 | VACIADO DE CONCRETO | SSTA – F-37 |

## PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2026, se realizó la socialización del Plan de Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizó la socialización como parte del proceso de inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuación frente a diferentes tipos de emergencias, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el rol de las brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.

| Plan de emergencias y contingencias | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Socialización del plan de emergencias (inducción). | 0 | 0 | 100% | 100% |
| Cap. Brigadas de emergencia primeros auxilios, evacuación y extintores (MURO-PUENTE LA PALMA) | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Elaboración de informe y seguimiento | 0 | 0 | 100% | 100% |

Tabla 18. Gestión en emergencias

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora, lo cual se realizará cumplimento con el plan de inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada.

SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE

| MAQUINARIA AMARILLA |
|---|
| EN EL MES DE JULIO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES CON MAQUINARIA AMARILLA, PERO SE UTILIZA VOLQUETA PARA INGRESO DE MATERIAL PÉTREO, SE REVISA DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA. |






## CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de julio, se continuó con la ejecución del **Plan de Trabajo Anual**, desarrollando actividades programadas en los componentes de **medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial** y **plan de emergencias**. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Inducción y notificación de riesgos.
- Reunión del **COPASST**. (accidente Francisco Linares)
- Revisión y actualización de la matriz legal aplicable.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al ausentismo laboral.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspecciones a elementos de emergencia.

Estas actividades, además de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el proyecto.

ACOMPAÑAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES

## ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PUENTE Y MURO LA PALMA

### PUENTE

**FUNDIA DE ESTRIBO ALETA**







### MURO

**FUNDIDA DE MURO Y DESENCOFRE DE MURO**





| FUSA PR 38 + 400 FABRICACION DE GABIONES | |
|---|---|
|  |  |

| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | |
|---|---|
| **LA PALMA PUENTE** | **LA PALMA MURO** |
| No se realizaron actividades en este frente de trabajo por lo tanto los elementos se encuentran bajo llave del contenedor del contratista |   |

## COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades realizadas:


- Se realiza protección de materiales pétreos y delimitados sin afectar el tránsito de vehículos.
- El material granular extraído de la cantera autorizada. Titulo Minero No. Contrato JGS 16581 y licencia ambiental de la Resolución N°188 otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas
- Jornadas de orden y aseo
- Señalización en las áreas intervenidas
- Desinfección de baterías sanitarias en la mayoría de los frentes se recogen las baterías por terminación de obra.

| JORNADA DE ORDEN Y ASEO MURO LA PALMA | JORNADA DE ORDEN Y ASEO PUENTE PALMA |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

## MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

| ACOPIOS TEMPORALES LA PALMA CUND | |
|---|---|
| **MURO** | **PUENTE** |
|   |   |
|   |   |

## MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:

| DESCARGUE DE MATERIALES PARA LOS FRENTES | |
|---|---|
| MURO | **PUENTE** |
| <br> | **EN EL MES DE JULIO NO SE DESCARGO MATERIAL** |

En verificación con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizarán al interior de los cierres propuestos en todo momento contando con los kits de aproximación presentados y sus respectivas transiciones**.**
Se realiza revisión documental y autorización de las volquetas que se encuentran dentro del proyecto documentación presentada en el informe anterior, para realizar ingreso y retiro de material Pétreo y material RCD.

| SEÑALIZACION PMT LA PALMA | |
|---|---|
| MURO | PUENTE |
|  |  |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Se anexa el registro fotográfico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y descritas en el presente informe correspondiente al 01 al 31 de julio de 2026. Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y capacitaciones Ambientales Y sst, según el plan de trabajo, señalización de delimitación en áreas de trabajo.

## ACTIVIDADES REALIZADAS CAPACITACIONES AMBIENTALES Y SST





**GESTIÓN SOCIAL**

**LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD**

**Se realizaron actas de vecindad al inicio de obra de las viviendas que se encuentran cercanas al frente de Fusa vereda Tierra Negra PR 34.**

**se recibió acta de solicitud de material de excavación del predio Granja la Violeta quien lo utilizara para recuperación y adecuación de criaderos.**

**Se cierra el acta de vecindad del frente de Venecia sin ninguna novedad o daño en la propiedad.**

| No | FRENTE DE OBRA | FECHA DE APERTURA | FECHA DE CIERRE | DESARROLLO DEL ACTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NILO PUENTE TAMBORES | 09 /05/2025 | 05 junio 2026 | Se realizan actas de vecindad a las casas más cercanas a la obra. (4 casas) |
| 2 | NILO PUENTE TAMBORES | 26/05/2025 | 05 junio 2026 | FINCA VILLA SOL disposición de material de excavación |
| 3 | NILO PUENTE TAMBORES | 16/07/2025 | 05 junio 2026 | Autorización Suministro de Agua potable del predio del señor propietario Geremias Bernal |

| No | FRENTE DE OBRA | FECHA DE APERTURA | FECHA DE CIERRE | DESARROLLO DEL ACTA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | NILO PUENTE TAMBORES | 06- 07/10/2025 | 06- 07/10/2025 | Socialización estado placa huella inicio – fin hacia puente tambores |
| 5 | NILO PUENTE TAMBORES | 06/09/2025 | 06- 07/10/2025 | Socialización estado placa huella inicio – fin hacia puente tambores |
| 6 | NILO PUENTE TAMBORES | 06/10/2025 | 06- 07/10/2025 | Estado de la via placa huella inicio – fin hacia puente tambores |
| 7 | NILO PUENTE TAMBORES | 07/10/2025 | 07/10/2025 | Socialización actividad de armado e izaje de puente metálico Tambores |
| 8 | TIBACUY MURO DE CONTENCION | 12/08/2025 | 11/12/2025 | Solicitud de material de excavación por el señor Hernando Martínez |
| 9 | TIBACUY MURO DE CONTENCION | 12/08/2025 | 11/12/2025 | Autorización de material de excavación por el Consorcio ICCU CJIK |
| 10 | TIBACUY MURO DE CONTENCION | 12/08/2025 | 11/12/2025 | Disposición de agua potable por el señor Hernando Martínez |
| 11 | TIBACUY MURO DE CONTENCION | 15/08/2025 | 11/12/2025 | Disposición de agua potable por el señor Hernando Martínez |
| 12 | TIBACUY MURO DE CONTENCION | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Acta de cierre de compromisos |
| 13 | TIBACUY MURO DE CONTENCION | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Cierre Acta de Vecindad finca sector Martinez |
| 14 | VENECIA FINCA AZA | 27/06/2025 | 24/02/2026 | Acta de vecindad finca los AZA |
| 15 | VENECIA FINCA AZA | 01/07/2025 | 01/07/2025 | Solicitud de permisos campamento para maquinaria y material |
| 16 | VENECIA FINCA AZA | 15/07/2025 | 15/07/2025 | Solicitud de material de excavación |
| 17 | VENECIA FINCA AZA | 25/07/2025 | 25/07/2025 | Solicitud de permiso de botadero material de excavación |
| 18 | VENECIA FINCA AZA | 25/07/2025 | 25/07/2025 | Solicitud de permiso de botadero material de excavación |
| 19 | VENECIA FINCA AZA | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Cierre de acta de vecindad finca AZA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL** | **29/05/2025** | **09/12/2025** | **Solicitud de residuos de excavación por el señor Fernando ortiz** |
| **21** | **FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL** | **02/06/2025** | **09/12/2025** | **Autorización de residuos de excavación por el consorcio** |
| **22** | **FUSA-SIBATE VIVERO ROMA VERDE** | **14/08/2025** | **10/12/2025** | **Autorización de disposición de material** |
| **23** | **FUSA-SIBATE LOS PINITOS** | **27/11/2025** | | **Requerimientos propietarios finca los pinitos** |
| **24** | **FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL** | **09/12/2025** | **09/12/2025** | **Acta de cierre de material de excavación para mejoramiento de terreno Avicola el Victorial** |
| **25** | **FUSA-SIBATE VIVERO ROMA VERDE** | **10/12/2025** | **10/12/2025** | **Acta de cierre de dispocion de material y reposición de manquera** |
| **26** | **FUSA PR 34 TIERRA NEGRA** | **19/01/2026** | | **Acta de vecindad lote VILLA MARIANA** |
| **27** | **FUSA PR 34 TIERRA NEGRA** | **19/01/2026** | 05 junio 2026 | **Acta de vecindad FINCA LA LOLITA** |
| **28** | **FUSA PR 34 TIERRA NEGRA** | **05/02/2026** | | **Solicitud de material de excavación Granja la violeta** |
| **29** | **FUSA PR 34 TIERRA NEGRA** | **05/02/2026** | | **autorización de dispoción material de excavación para la Granja la violeta** |
| **30** | **GACHALA SECTOR CAÑO HONDO** | **10/09/2025** | | **Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la alcaldía del municipio** |
| **31** | **VILLA PINZON VEREDA QUINCHE** | **19/08/2025** | **19/08/2025** | **Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la organización de planeación del municipio** |
| **32** | **VILLA PINZON VEREDA QUINCHE** | **30/08/2025** | 01/06/2026 | **Autorización de disposición de agua por la señora Claudia Villagran** |
| **33** | **MANTA VARIANTE** | **21/10/2025** | | **Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la organización de planeación del municipio** |
| **34** | **FUSA EL PLACER** | **12/12/2025** | **22/12/2025** | **Solicitud de material de Fresado por el señor Diego Guerro** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | FUSA EL PLACER | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Acta de entrega de material de Fresado al señor Diego Guerro PARA LA JUNTA DEACCION COMUNAL |
| 36 | FUSA EL PLACER | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Acta de entrega de material de Fresado al señor Diego Guerro finca la PONDEROSA |
| 37 | LA PLAMA TABACAL | 16/03/2026 | | Acta de vecindad de inicio Sandra Milena Alvarado |
| 38 | LA PLAMA TABACAL | 16/03/2026 | | Acta de vecindad de inicio Consuelo Farfan |
| 39 | LA PLAMA TABACAL | 16/03/2026 | | Acta de vecindad de inicio Amparo Farfan |

Tabla 19. Actas sociales

## VINCULACION DE PERSONAL

**Vincular mínimo el 30% de mano de obra no calificada de la región. El 5% serán mujeres de la región.**

| PERSONAL LA PALMA PUENTE PR 80+900 PERSONAL TOTAL 5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | 30% - 5% DEL 100% | | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS | CUMPLE |
| NO CALIFICADOS | 90% | 100% | 5 | AYUDANTES | SI CON EL 30% |
| MUJERES | 0% | 100% | 0 | AUX. TRÁFICO | NO CON EL 5% |

| PERSONAL LA PALMA MURO PR 78+400 PERSONAL TOTAL 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | 30% - 5% DEL 100% | | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS | CUMPLE |
| NO CALIFICADOS | 90% | 100% | 2 | AYUDANTES | SI CON EL 30% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MUJERES** | **0%** | **100%** | **0** | **AUX. TRÁFICO** | **NO CON EL 5%** |

**Numeral 2. 5% sujetos de especial protección constitucional: desplazados, reintegración, víctimas de conflicto armado y lo demás relacionado en el presente numeral.**

| PERSONAL LA PALMA | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN** | **desplazados** | **reintegración** | **víctimas de conflicto armado** |
| **MUJERES** | **0%** | **0%** | **0%** |
| **HOMBRES** | **0%** | **0%** | **0%** |

**Numeral 27. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.**

| NACIONALIDAD DEL PERSONAL | | |
|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN** | **PERSONAL EXTRANJERO** | **PERSONAL COLOMBIANO** |
| **NILO** | **0%** | **100%** |
| **MANTA** | **0%** | **100%** |
| **SIBATE-FUSA** | **0%** | **100%** |
| **LA PALMA** | **0%** | **100%** |

**Numeral 52. Suministro e instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que esta debió instalarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden de inicio por el ICCU.**

## SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS.

Teniendo en cuenta el oficio número PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen asignados a la fecha por el ICCU.

Dando alcance al oficio ICCU-CJIK-201-0264, adjunto archivo con los ajustes relacionados a las Vallas. dando cumplimiento a las directrices emitidas por el ICCU - oficina de comunicaciones por medio de correo. (Para elaborar las vallas amablemente solicitamos el plazo de ejecución en meses, así como las fotos en formato JPG y nombradas segùn el frente al que correspondan)

Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJIK-201-0076, solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, se hace seguimiento mediante correos electrónicos por las dos partes interesadas:

- 03 febrero el ICCU (oficina de comunicaciones, comunicacionesiccu@gmail.com) solicita que el registro fotográfico enviado sea en formato JPG. se envía correo el mismo día subsanando la solicitud.
- 13 febrero el ICCU (oficina de comunicaciones, comunicacionesiccu@gmail.com) nos solicita optimizar la resolución y el tamaño del registro fotográfico de cada frente de obra.
- 26 de febrero se atiende la solicitud realizada el 13 de febrero para los frentes de obra Pandi, Nilo, Venecia. Se envía a correo corporativo (comunicacionesiccu@gmail.com)
- 03 de marzo se envía correo corporativo (comunicacionesiccu@gmail.com) Dando alcance al registro fotográfico se envía registro fotográfico del frente de TIBACUY.
- 03 de marzo por medio de correo el departamento de comunicaciones del ICCU solicita: Buen día, para elaborar las vallas amablemente solicitamos el registro

fotográfico en formato jpg, sin letras ni marcas de agua, están pendientes las siguientes: VILLA PINZÓN, FUSA, GACHALA, MANTA

- 17 marzo se da alcance y se solicita por vía correo, (comunicacionesiccu@gmail.com): De acuerdo con su solicitud, adjunto el registro fotográfico del frente de Manta. Agradezco amablemente el envío del diseño correspondiente a los frentes de los cuales ya se remitió el registro fotográfico, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.
- 17 marzo se recibe correo por parte: (comunicacionesiccu@gmail.com), solicitado el envío de las fotografías en alta resolución, sin marcas de agua y en formato JPG, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento para la elaboración de las siguientes vallas: Villapinzón, Pandi, Gachalá, Manta.
- 17 marzo Se da respuesta al correo, (comunicacionesiccu@gmail.com): De acuerdo con su solicitud, adjunto el registro fotográfico del frente de Manta y Pandi. Agradezco amablemente el envío del diseño correspondiente a los frentes de los cuales ya se remitió el registro fotográfico, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato. Quedan pendientes el registro fotográfico de Villapinzón y Gachalá
- 17 marzo, se realiza conversación telefónica con el área de comunicaciones ICCU, e informan que los diseños de las vallas ya completas con las fotografías serán enviadas el día miércoles 01 de abril del presente año.

- 23 marzo, se realiza conversación telefónica con el área de comunicaciones ICCU, quienes informan por vía WhatsApp (hubo unos ajustes y tuvimos que enviar a prensa de nuevo esperamos mañana estarte enviando antes de medio día).

- Para el mes de abril se adelantan cotizaciones de las vallas de los frentes ya autorizados. (PANDY, NILO, FUSA, TIBACUY, VENECIA).

- Para el mes de JUNIO se da respuesta al oficio Respuesta a los oficios PS-IEVC-DP-503-26, PS-IEVC-DP-542-26 y PS-IEVC-DP-587-26. Estado de gestión para la instalación de vallas informativas