Fecha de corte 2026-09-28 AA MM DD Fecha de aprobación 2026-10-06 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1590-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Julian Orlando Lopez Monroy - Apoyo Principal, Antonio Aranda Muelas - Apoyo Principal, Abelardo Perilla Galindo - Especialista de Apoyo, David Mauricio Prieto Castaneda - Especialista Ambiental, Lourdes Sofia Gutierrez Leon - Especialista de Apoyo, German Eugenio Cardenas Riveros - Especialista de Apoyo, Elemer Andres Quintero Roessel - Especialista de Apoyo, Marisol Amaya Oviedo - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.7%
% EJECUTADO	5.4%
% VARIACIÓN	-0.3%

ESTADO DEL CONTRATO

Programado de Avance Físico Acumulado: 5,70 %
Ejecutado de Avance Físico Acumulado: 5,40 %
Atraso 0.30%

Avance Programado Financiero Acumulado: $ 2.490.049.938
Avance Ejecutado Financiero Acumulado: $ 2.359.668.929
Atraso: $130.381.009

Avance Project Programado: 5,70%
Avance Project Ejecutado: 5,40%
Atraso 0.30%

El contrato de obra se encuentra en ejecución desde el 31 de enero de 2026. A la fecha, el PDT elaborado por el contratista y revisado por la interventoría incorpora más del 20 % correspondiente a diagnósticos; sin embargo, permanecen pendientes de incorporación los demás frentes de obra reservados para las intervenciones de conservación y por reacción, requeridos desde los primeros meses de ejecución.

Esta situación ha sido reiterada por el apoyo a la supervisión en los comités de seguimiento de septiembre y nuevamente en el comité del 1 de octubre, sin que se haya atendido integralmente el requerimiento. La interventoría ha efectuado los respectivos requerimientos al contratista y adelanta las actuaciones contractuales correspondientes.

Por lo anterior, se requiere a la interventoría gestionar y verificar la actualización integral del PDT, incorporando los diagnósticos y frentes pendientes, de manera que permita establecer el desempeño real del contrato y adoptar oportunamente las decisiones que correspondan.

Una vez actualizado el PDT, y de evidenciarse desviaciones o atrasos, se requiere a la interventoría exigir al contratista las acciones de recuperación y planes de contingencia necesarios, con responsables y fechas definidas, para garantizar el cumplimiento de la programación contractual.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO IP	**Contratista**	CONSORCIO MALLA VIAL D.C.
Contrato No.	IDU-1590-2025	**Contrato No.**	IDU-1576-2025
Valor Inicial	$ 43.690.121.286,00	**Valor Inicial**	$ 7.421.129.203,00
Total Contrato	$ 43.690.121.286,00	**Total Contrato**	$ 7.421.129.203,00
Valor Pagado	$ 18.283.247.022,00	**Valor Pagado**	$ 250.442.365,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	720 días	**Plazo Actualizado**	720 días
Fecha de Iniciación	2026-01-30	**Fecha de Iniciación**	2026-01-30
Fecha de Terminación Actual	2028-01-30	**Fecha de Terminación Actual**	2028-01-30
No. Empleos generados	73	**No. Empleos generados**	24

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Antonio Aranda Muelas
Categoría	Interventoría
Sub Categoría	Informes de avance
Fecha Máxima de Solución	2026-10-19
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	Desde junio de 2026 se ha requerido la actualización del PDT, solicitud reiterada por la interventoría al contratista. A la fecha, el contratista no ha presentado el cronograma actualizado con la totalidad de los diagnósticos y los cinco frentes de obra previstos contractualmente. Esta situación afecta la confiabilidad de la medición del avance físico, financiero y de tiempo, generando alertas sobre el desempeño real del contrato. La interventoría ha efectuado los respectivos requerimientos y llamados de atención. En el comité de seguimiento del 1 de octubre de 2026 se reiteró el cumplimiento de esta obligación. El contratista se comprometió a revisar y presentar el PDT actualizado durante la segunda semana de octubre, con el fin de realizar la nueva medición y establecer el estado real de ejecución.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

REGISTRO FOTOGRÁFICO