	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: FCR-PAG-001
		Versión: 1
		Fecha: Memo: 16/01/2017
		Página: 1 de 3

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	28	10	2026			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA			PRESUPUESTAL		
	100%			100%		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR HERNANDO PERDOMO VARGAS
CEDULA DE CIUDADANIA	7.714.788
DEPENDENCIA	BIBLIOTECA
CARGO	Auxiliar Administrativo

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	08 DE 2026
FECHA DE CONTRATO	30/08/2025
CONTRATISTA	FRANCISCO JAVIER RINCON R
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.061.805.223
VALOR DEL CONTRATO	$ 33.784.000
PLAZO DEL CONTRATO	60 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	4/08/2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28/10/2026
ADICION	NO
PRORROGA	No
SUSPENSIÓN	NO FUE NECESARIA
OBJETO: Contratar la ejecución de obras menores de adecuación y mantenimiento consistente en: Suministro de 10 canecas de pintura tipo I y mano de obra para pintar los exteriores de los salones de la sede principal, construcción de escalera en la entrada principal por una dimensión de excavación de 7.20 metros y 3 metros de concreto, con acero de refuerzo de 60.000 psi. remover e instalar cubierta para el bloque 2 con una dimensión de 456 metros en la sede principal, remover e instalar cubierta para la casa del colegio donde se encuentra el almacenamiento del restaurante escolar por una dimensión de 144 metros, construcción de mampostería en bloque No. 4 en la sala de sistemas de la sede Montoya Gaviria con una dimensión de 21 metros, pañete sobre el muro por 42 metros, pintura del muro por 42 metros, demolición de escalera y construcción y acabado liso de losa donde estaba la escalera en la sede Montoya Gaviria, demolición de muro y arreglo del piso en la coordinación de la sede Montoya Gaviria y cambio de llaves de lavamanos en los baños de la sede Montoya Gaviria	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se Cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato :	SI	X	NO	
CONCEPTO: El contratista realizó las actividades descritas en el contrato para alcanzar el objeto del mismo y lo hizo acorde con lo definido en el contrato firmado por las partes que intervinieron en él.				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	MENOS 50%	MAS DEL 50%	100%	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	Contratar la ejecución de obras menores de adecuación y mantenimiento consistente en: Suministro de 10 canecas de pintura tipo I y mano de obra para pintar los exteriores de los salones de la sede principal, construcción de escalera en la entrada principal por una dimensión de excavación de 7.20 metros y 3 metros de concreto, con acero de refuerzo de 60.000 psi. remover e instalar cubierta para el bloque 2 con una dimensión de 456 metros en la sede principal, remover e instalar cubierta para la casa del colegio donde se encuentra el almacenamiento del restaurante escolar por una dimensión de 144 metros, construcción de mampostería en bloque No. 4 en la sala de sistemas de la sede Montoya Gaviria con una dimensión de 21 metros, pañete sobre el muro por 42 metros, pintura del muro por 42 metros, demolición de escalera y construcción y acabado liso de losa donde estaba la escalera en la sede Montoya Gaviria, demolición de muro y arreglo del piso en la coordinación de la sede Montoya Gaviria y cambio de llaves de lavamanos en los baños de la sede Montoya Gaviria			X	X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	El contratista cumplió a cabalidad y con calidad las obligaciones pactadas en el contrato.						

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.784.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 33.784.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 33.784.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ - 0 -
SALDO A LIBERAR	$ - 0 -

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR