| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 6/11/2025 |

FECHA 28/9/2026 (Día / Mes / Año)

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL **ACTA No.** 7 **MES** 01/07/2026 al 29/07/2026

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : ICCU - CTO - 417 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 458 DE 2025 INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: QUINCE (15) MESES Y CINCO (5) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/9/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/07/2026 FECHA DE REANUDACIÓN: 26/8/2026

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 19.942.883.858,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 5.498.163.063,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 25.441.046.921,00

| No. | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación adicion y prorroga 1 de fecha 26/08/2026 | | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA 7 | | OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.9 | INV 600.1-07 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 12.250,0 | $ 36.000,0 | $ 441.000.000,00 | 3.250,79 | $ 117.028.269,12 | - | $ - | 1.084,61 | $ 39.045.960,00 |
| 2 | 1,1 | 201P-07 | | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | M3 | 35,0 | $ 274.000,0 | $ 9.590.000,00 | 331,35 | $ 90.789.922,94 | 241,50 | $ 66.171.000 | 241,50 | $ 66.171.000,00 |
| 3 | 1,6 | *** | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 392.889,0 | $ 2.200,0 | $ 864.355.800,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 1.314.945.800,00** | | **$ 207.818.192,06** | | **$ 66.171.000,00** | | **$ 105.216.960,00** |
| **CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3,1 | 3,1 | INV 460.1 | FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) | M2 | 37.611,0 | $ 10.000,0 | $ 376.110.000,0 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5 | 3,2 | 3,2 | INV 320.1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 5.658,0 | $ 219.000,0 | $ 1.239.102.000,0 | 237,56 | $ 52.025.640,00 | 87,75 | $ 19.217.250 | 87,75 | $ 19.217.250,00 |
| 6 | 3,3 | 3,3 | INV 330.1 | BASE GRANULAR | M3 | 292,0 | $ 239.000,0 | $ 69.788.000,0 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7 | 3,4 | 3,4 | INV 340.2 | BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO con material de | M3 | 5.658,0 | $ 660.000,0 | $ 3.734.280.000,0 | - | $ - | | $ | | $ |
| 8 | 3,5 | 3,5 | INV 420.1 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN | M2 | 38.018,0 | $ 8.000,0 | $ 304.144.000,0 | 49.446,00 | $ 395.568.000,00 | 351,00 | $ 2.808.000 | 36.440,80 | $ 291.526.400,00 |
| 9 | 3,6 | 3,6 | INV 421.1 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 | M2 | 38.018,0 | $ 3.700,0 | $ 140.666.600,0 | 84.443,00 | $ 312.439.100,00 | 5.016,00 | $ 18.559.200 | 68.033,00 | $ 251.722.100,00 |
| 10 | 3,1 | 3,1 | INV450.2P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | M3 | 2.670,0 | $ 1.480.000,0 | $ 3.951.600.000,0 | 4.426,22 | $ 6.550.805.600,00 | 189,60 | $ 280.608.000 | 3.633,49 | $ 5.377.565.200,00 |
| 11 | 3,9 | 3,9 | INV 450.1 P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | M3 | 1.697,0 | $ 1.449.000,0 | $ 2.458.953.000,0 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12 | 3,22 | 3,22 | **** | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 990,0 | $ 215.000,0 | $ 212.850.000,0 | 41,53 | $ 8.928.950,00 | - | $ - | 41,53 | $ 8.928.950,00 |
| 13 | *** | *** | *** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, | M2 | 31.513,0 | $ 16.000,0 | $ 504.208.000,0 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 14 | 3,15 | 3,15 | 311.1 | AFIRMADO | M3 | 330,0 | $ 133.000,0 | $ 43.890.000,0 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15 | APU | APU | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO | M2 | 9.726,0 | $ 36.000,0 | $ 350.136.000,0 | 44.638,75 | $ 1.606.995.000,00 | 2.795,00 | $ 100.620.000 | 34.752,20 | $ 1.251.079.200,00 |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | $ 13.385.727.600,00 | | **$ 8.926.762.290,00** | | **$ 421.812.450,00** | | **$ 7.200.039.100,00** |
| **CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4,2 | INV 630.3 | BASES | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (bases) | M3 | 141,0 | $ 1.043.000,0 | $ 147.063.000,00 | 116,44 | $ 121.446.920,00 | - | $ - | 95,96 | $ 100.086.280,00 |
| 17 | 4,20 | INV 630.3 | ELEVACIONES | CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (elevaciones) | M3 | 171,0 | $ 1.068.000,0 | $ 182.628.000,00 | 221,46 | $ 236.519.280,00 | - | $ - | 172,42 | $ 184.144.560,00 |
| 18 | *** | *** | | CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 1.980,0 | $ 880.000,0 | $ 1.742.400.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 19 | 4,23 | INV 610.1 | | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 844,0 | $ 139.000,0 | $ 117.316.000,00 | 1.180,07 | $ 164.029.730,00 | - | $ - | 301,09 | $ 41.851.510,00 |
| 20 | 4,24 | INV 630.6 | | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 31,0 | $ 657.000,0 | $ 20.367.000,00 | 41,71 | $ 27.403.470,00 | - | $ - | 35,37 | $ 23.238.090,00 |
| 21 | 4.48 | INV 661.1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 19,0 | $ 1.102.000,0 | $ 20.938.000,00 | 125,00 | $ 137.750.000,00 | 52,50 | $ 57.855.000 | 70,00 | $ 77.140.000,00 |
| 22 | 4,22 | INV 673.1 | | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 171,0 | $ 164.000,0 | $ 28.044.000,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23 | 4.52 | INV 640.1 | | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 182.086,0 | $ 10.000,0 | $ 1.820.860.000,00 | 39.049,59 | $ 390.495.900,00 | - | $ - | 32.464,20 | $ 324.642.000,00 |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 4.079.616.000,00** | | **$ 1.077.645.300,00** | | **$ 57.855.000,00** | | **$ 751.102.440,00** |
| **CAPITULO 4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.3 | INV 801.7 | | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | ML | 35,0 | $ 59.000,0 | $ 2.065.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 2.065.000,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **CAPITULO 5.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5.1 | INV 700.1 | | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | ML | 19.009,0 | $ 6.900,0 | $ 131.162.100,00 | 20.437,50 | $ 141.018.750,00 | - | $ - | - | $ - |
| 28 | 5.3 | INV 730.3 | | TOPE DEFENSA METÁLICA | UN | 149,0 | $ 144.000,0 | $ 21.456.000,00 | 149,00 | $ 21.456.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 29 | 5.4 | INV 730.2 | | SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA | UN | 14,0 | $ 118.000,0 | $ 1.652.000,00 | 14,00 | $ 1.652.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 30 | 5.5 | INV 730.1 | | DEFENSA METÁLICA | ML | 591,0 | $ 255.000,0 | $ 150.705.000,00 | 591,00 | $ 150.705.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 31 | 5.6 | INV 701.1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES | UN | 7.392,0 | $ 23.000,0 | $ 170.016.000,00 | 7.435,00 | $ 171.005.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 32 | 7.6U | *** | | SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M | UN | 95,0 | $ 725.100,0 | $ 68.884.500,00 | 95,00 | $ 68.884.500,00 | - | $ - | - | $ - |
| 33 | 7,2 | *** | | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | M2 | 100,0 | $ 79.900,0 | $ 7.990.000,00 | 100,00 | $ 7.990.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| 34 | APU | APU | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA | UN | 38,0 | $ 65.855,0 | $ 2.502.490,00 | 38,00 | $ 2.502.490,00 | - | $ - | - | $ - |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 554.368.090,00** | | **$ 565.213.740,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **CAPITULO 6. NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ICCU | **FORMATO**<br>**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS**<br>**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** | CÓDIGO: MA-GP-FR-038<br>VERSIÓN: 1<br>FECHA: 6/11/2025 |

FECHA: 28/9/2026 (Día / Mes / Año)

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

**ACTA No.** 7

**ACTA FINAL**

**MES** 01/07/2026 al 29/07/2026

CONTRATO No : ICCU - CTO - 417 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 458 DE 2025 INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: QUINCE (15) MESES Y CINCO (5) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/9/2025 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/07/2026

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/8/2026

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 19.942.883.858,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 5.498.163.063,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 25.441.046.921,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación adicion y prorroga 1 de fecha 26/08/2026 | | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA 7 | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | NP1 | | | BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO MATERIAL RECICLADO DE SITIO | M3 | - | $ 733.171,00 | $ 733.171,00 | 12.171,00 | $ 8.923.424.241,00 | 20,16 | $ 14.780.727 | 9.091,21 | $ 6.665.411.527 |
| 32 | NP2 | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MAM-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO, SEGÚN ESPECIFICACION INVIAS) | M3 | - | $ 1.612.705,00 | $ 1.612.705,00 | 2.381,20 | $ 3.840.174.758,71 | - | $ - | 1.909,58 | $ 3.079.589.214 |
| 33 | NP3 | | | CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE JUNTAS Y SELLANTES. | M3 | - | $ 1.649.206,00 | $ 1.649.206,00 | 172,80 | $ 283.256.697,60 | - | $ - | - | $ - |
| 34 | NP4 | | | CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI CON ADICIÓN DE FIBRAS FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | - | $ 1.426.120,00 | $ 1.426.120,00 | 546,97 | $ 780.044.856,00 | 40,40 | $ 57.615.248 | 40,40 | $ 57.619.280 |
| 35 | NP5 | | | ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) | M2 | - | $ 208.586,40 | $ 208.586,40 | 840,00 | $ 175.212.576,00 | - | $ - | - | $ - |
| | | | | ACERO | KG | | $ 15.448,80 | $ 15.448,80 | 3.581,34 | $ 55.327.405,39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AJUSTE | | | | | | $ 5.496,00 | | | | |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 2.345.876,00** | | **$ 14.057.446.031,00** | | **$ 72.395.975,00** | | **$ 9.802.620.021,00** |
| | | | | SUB TOTAL OBRAS | | | | $ 19.336.722.490,00 | | $ 24.834.885.553,06 | | $ 618.234.425,00 | | $ 17.858.978.521,00 |
| | * | | | VALOR TOTAL OBRA | | | | **$ 19.336.722.490,00** | | **$ 24.834.885.553,06** | | **$ 618.234.425,00** | | **$ 17.858.978.521,00** |
| | * | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | | | | **$ 179.774.800,00** | | **$ 179.774.800,00** | | | | **$ 2.668.488,00** |
| | * | | | PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL | | | | **$ 226.640.800,00** | | **$ 226.640.800,00** | | | | **$ 29.334.104,00** |
| | * | | | REVISIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS | | | | **$ 80.000.000,00** | | **$ 80.000.000,00** | | | | **$ -** |
| | * | | | PROVISION PARA AJUSTES POR VARIACION COSTOS E INSUMOS | | | | **$ 119.745.768,00** | | **$ 119.745.768,00** | | | | |
| | * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 19.942.883.858,00** | | **$ 25.441.046.921,00** | | **$ 618.234.425,00** | | **$ 17.890.981.113,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU

Utilidad

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 3.988.576.771,60 | 20,00% |
| Amortizacion acta 1 | $ 58.611.466,00 | 1,47% |
| Amortizacion acta 2 | $ 448.611.457,00 | 11,25% |
| Amortizacion acta 3 | $ 691.517.481,00 | 17,34% |
| Amortizacion acta 4 | $ 902.202.671,00 | 22,62% |
| Amortizacion acta 5 | $ 929.086.782,00 | 23,29% |
| Amortizacion acta 6 | $ 958.546.914,60 | 24,03% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | 0,00% |
| Valor Amortizado Acumulado | $ 3.988.576.771,60 | 100,00% |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | **FORMATO**<br>**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**<br>**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS**<br>**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 28/9/2026 (Día / Mes / Año)

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

**ACTA No.** 7

**ACTA FINAL**

**MES** 01/07/2026 al 29/07/2026

CONTRATO No : ICCU - CTO - 417 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 458 DE 2025 INTERVENTOR: GRUPO METRO COLOMBIA SAS

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 11 meses (En meses según contrato principal) |
| PLAZO ACUMULADO: | QUINCE (15) MESES Y CINCO (5) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 1/9/2025 (Indique día/mes/año) |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 29/07/2026 |
| FECHA DE REANUDACIÓN: | 26/8/2026 |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: | $ 19.942.883.858,00 |
| VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: | $ 5.498.163.063,00 |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: | $ 25.441.046.921,00 |

| No. | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación adición y prorroga 1 de fecha 26/08/2026 | OBRA EJECUTADA<br>PRESENTE ACTA 7 | OBRA EJECUTADA<br>ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| DESCRIPCION | VALOR BASICO PRESENTE MES | AIU | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL OBRAS | $ 451.266.004,00 | $ 166.968.421,00 | $ 618.234.425,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | | | $ - |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | $ - | | $ - |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | | $ - |
| * | | | |
| | | | |
| * | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | | | **$ 618.234.425,00** |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 618.234.425,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 618.234.425,00

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 618.234.425,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| | | |
| OA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SCT | | |
| OV | | $ 870.071.706 |
| T | | |
| TOTAL | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | % Ejecución | % Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATADO** | $ 19.942.883.858,00 | | | | |
| **VALOR ADICIÓN No. 1** | $ 5.498.163.063,00 | | | | |
| **ACTA 1** | $ - | | $ 293.057.331,00 | 1,15% | 1,15% |
| **ACTA 2** | $ - | | $ 2.241.696.023,00 | 8,81% | 9,96% |
| **ACTA 3** | $ - | | $ 3.457.587.407,00 | 13,59% | 23,55% |
| **ACTA 4** | $ - | | $ 4.511.013.354,00 | 17,73% | 41,29% |
| **ACTA 5** | $ - | | $ 4.645.433.911,00 | 18,26% | 59,54% |
| **ACTA 6** | $ - | | $ 2.123.958.662,00 | 8,35% | 67,89% |
| **ACTA 7** | | | $ 618.234.425,00 | 2,43% | 70,32% |
| | | | | | |
| **SALDO A FAVOR DEL ICCU** | $ - | | **$ 7.550.065.808,00** | 29,68% | 29,68% |
| **SUMAS IGUALES** | $ 25.441.046.921,00 | | $ 25.441.046.921,00 | | **100,00%** |

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las previsiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HERNAN MAURICIO PUYO**<br>**DIRECTOR DE OBRA**<br>CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **JAIRO GEOVENNI ORTIZ**<br>**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**<br>GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ**<br>**DIRECTORA TÉCNICA- DIRECCIÓN DE CAMINOS**<br>INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**<br>**SUDDIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | **ING. WILSON YOVANY GARZON CIFUENTES**<br>**APOYO A LA GESTIÓN**<br>INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU |

(Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | MEMORIA DE CANTIDADES | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 1.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 1.2 | | | | | | |

| LOCALIZACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **ALC 36" DEMOLICION OBRA K8+789** | | | | | | | |
| TUBERIA | 10,50 | 1,88 | 0,15 | | | | 2,97 |
| ALETAS | 2,54 | 0,30 | 1,90 | | | 2,00 | 2,90 |
| PLACA INFERIOR DE PROTECCIÓN | 8,20 | 2,60 | 0,35 | | | 1,00 | 7,46 |
| PLACA SUPERIOR DE PROTECCIÓN | 4,50 | 2,20 | 0,35 | | | 1,00 | 3,47 |
| CAJA | 6,10 | 0,30 | 1,90 | | | | 3,48 |
| DESCUENTO TUBERIA | | - 0,30 | | 0,64 | | | - 0,19 |
| | | | | | | | |
| **ALC 36" DEMOLICION OBRA K8+870** | | | | | | | |
| TUBERIA | 6,50 | 1,88 | 0,15 | | | 1,00 | 1,84 |
| ALETAS | 2,40 | 0,30 | 1,90 | | | 2,00 | 2,74 |
| PLACA SUPERIOR DE PROTECCIÓN | 9,50 | 2,20 | 0,35 | | | 1,00 | 7,32 |
| CAJA | 3,00 | 0,30 | 1,90 | | | 1,00 | 1,71 |
| DESCUENTO TUBERIA | | - 0,30 | | 0,64 | | | - 0,19 |
| | | | | | | | |
| TUBERIA | 3,00 | 1,88 | 0,15 | | | | 0,85 |
| ALETAS | 2,40 | 0,30 | 1,90 | | | 2,00 | 2,74 |
| PLACA SUPERIOR DE PROTECCIÓN | 3,50 | 2,20 | 0,35 | | | 1,00 | 2,70 |
| CAJA | 3,00 | 0,30 | 1,90 | | | | 1,71 |
| DESCUENTO TUBERIA | | - 0,30 | | 0,64 | | | - 0,19 |
| | | | | | | | |
| **BOX 2X1 DEMOLICION OBRA K9+120** | | | | | | | |
| PLACA | 5,25 | 1,40 | 0,10 | | | 1,00 | 0,74 |
| TUBERIA DE 36" | 5,25 | | 0,10 | 0,64 | | 1,00 | 3,36 |
| | | | | | | | |
| PLACA | 6,20 | 1,40 | 1,45 | | | 1,00 | 12,59 |
| TUBERIA DE 36" | 6,20 | | | 0,64 | | 1,00 | 3,97 |
| | | | | | | | |
| **ALC 36" DEMOLICION OBRA K9+320** | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | GRUPO METRO COLOMBIA |
| | **MEMORIA DE CANTIDADES** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** 1.1 / **ÍITEM DE PAGO** 1.2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | | |

| LOCALIZACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBERIA | 9,50 | 2,51 | 0,10 | | | 1,00 | 2,39 |
| ALETAS | 2,40 | 0,30 | 1,90 | | | 2,00 | 2,74 |
| MUROS | 1,60 | 2,60 | 0,35 | | | 2,00 | 2,91 |
| CAJA PROTECCION DE TUBERIA | 9,50 | 2,20 | 0,35 | | | 1,00 | 7,32 |
| MUROS DE PROTECCION | 4,78 | 1,40 | 1,45 | | | 1,00 | 9,70 |
| TUBERIA DE 36" | 4,78 | | | 0,64 | | | 3,04 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **BOX 2X1 DEMOLICION DESCOLE K9+500** | | | | | | | |
| TUBERIA | 11,50 | 2,83 | 0,10 | | | 1,00 | 3,25 |
| ALETAS | 2,60 | 0,30 | 1,90 | | | 2,00 | 2,96 |
| MUROS | 11,50 | 0,15 | 0,70 | | | 2,00 | 2,42 |
| CAJA PROTECCION DE TUBERIA | 11,50 | 1,00 | 0,25 | | | 1,00 | 2,88 |
| PLACA ENCOLE | 6,00 | 1,40 | 1,45 | | | 1,00 | 12,18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **BOX 2X1 DEMOLICION DESCOLE K9+750** | | | | | | | |
| PLACA | 14,70 | 2,10 | 0,40 | | | 1,00 | 12,35 |
| MURO | 14,70 | 0,70 | 0,70 | | | 1,00 | 7,20 |
| MURO | 14,70 | 0,70 | 0,70 | | | 1,00 | 7,20 |
| | | | | | | | |
| **BOX 2X1.5DEMOLICION DESCOLE K11+985** | | | | | | | |
| TUBERIA | 14,20 | 3,83 | 0,10 | | | 2,00 | 10,88 |
| ALETAS | 2,80 | 0,30 | 1,90 | | | 2,00 | 3,19 |
| MUROS | 14,20 | 0,15 | 0,70 | | | 2,00 | 2,98 |
| PLACA | 14,20 | 1,00 | 0,25 | | | 1,00 | 3,55 |
| Nota: se cobran dos tubos por que tenia pacha de tubos | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** 1.1 / **ÍITEM DE PAGO** 1.2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - |
| **PLACA DE CONCRETO K9+140** | | 5,78 | 6,00 | 0,20 | | | | 6,94 |
| **PLACA DE CONCRETO K9+900** | | 15,00 | 3,00 | 0,30 | | | | 13,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PLACA REMA | | | | | | | | |
| K8+780 | K8+820 | 40,00 | 6,00 | 0,25 | | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **241,50** |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **241,50** |

**OBSERVACIONES:**

**INTERVENTORÍA:**

**JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**ANDRÉS JULIAN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**HERNÁN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | GRUPO METRO COLOMBIA |
| | **MEMORIA DE CANTIDADES** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 1.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 1.2 | | | | |

| **LOCALIZACIÓN** | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**RESGISTRO FOTOGRÁFICO**




**FOTOGRAFÍA No.1 - TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO**



**FOTOGRAFÍA No.2 - ESTADO INICIAL DE LAS ODT'S**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | | REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | | MEMORIA DE CANTIDADES | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **FECHA** | 28 julio 2026 | |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio | |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | | **UNIDAD** | **M3** | |
| **ÍITEM** | 1.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 1.2 | | | | | | | |
| **LOCALIZACIÓN** | | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |





**FOTOGRAFÍA No.3 - EN LA ODT EN EL K9+500 SOLO ERA LA CAJA EN UNA**

**FOTOGRAFÍA No.4 - DOBLE TUBERÍA EXISTENTE**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | MEMORIA DE CANTIDADES | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 1.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 1.2 | | | | | | |
| **LOCALIZACIÓN** | | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIONAL**










| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES | | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 1.1 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 1.2 | | | | | | |

| **LOCALIZACIÓN** | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




**DETALLE DE CAJA DE PROTECCIÓN TUBERÍA**

**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING WILSON GARZÓN** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 3.2 | SUBBASE GRANULAR | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.2 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Hombros de Asfalto | | | | | | | | |
| K12+110 | K12+695 | 585,00 | 0,60 | 0,125 | 0,075 | | 2,00 | 87,75 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nota: este tramo no tiene cuenta. Se ralizo el lleno directamente al borde del asfalto | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **87,75** |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **87,75** |

**OBSERVACIONES: ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTE COMO CONSECUENCIA DE LA DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE EL TERMINADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y LAS BERMAS, SE REALIZA EN UN ANCHO PROMEDIO DE 0,80 M , EN LA PRESENTE ACTA SE COBRARA 0,60 M**

**INTERVENTORÍA:**

**JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**ANDRÉS JULIÁN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**HERNÁN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICCU / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING WILSON GARZÓN** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 3.2 | SUBBASE GRANULAR | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.2 | | | | |

**RESGISTRO FOTOGRÁFICO**







**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | **UNIDAD** | **M2** |
| **ÍITEM** | 3.5 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.5 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | - |
| K12+110 | K12+695 | 585,00 | 0,60 | | 351,00 | | 1,00 | 351,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **NOTA: Pendiente cobro de 20 cm de berma** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **351,00** |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **351,00** |

**OBSERVACIONES:**

**- Se imprima para protección de los rellenos laterales un ancho de 0.80 m, con el objetivo de evitar la segregación por lavado por lluvia, SE REALIZA EN UN ANCHO PROMEDIO DE 0,80 M**

**INTERVENTORÍA:**

**Firma:**

**Nombre : JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Firma:**

**Nombre : ANDRÉS JULIÁN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**Firma:**

**Nombre: HERNÁN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Firma:**

**Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | | | GRUPO METRO COLOMBIA |
| | | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | **UNIDAD** | **M2** |
| **ÍITEM** | 3.5 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.5 | | | | | | |
| **LOCALIZACIÓN** | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |
| **REGISTRO FOTOGRÁFICO** | | | | | | | |
| **RIEGO DE IMPRIMACIÓN** | | | | | | | |





**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | **UNIDAD** | **M2** |
| **ÍITEM** | 3.6 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.6 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Tramo 4 | | | | | | | | |
| K8+302 | K8+720 | 418 | 6 | | 2508 | | 2 | 5016 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **5.016,00** |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **5.016,00** |

**OBSERVACIONES:**

**- El proceso constructivo implica la aplicación de riego de liga para instalar la geomalla, posteriormente se fija con el vibrocompactador y se agrega otro riego de liga para instalar la carpeta de rodadura.**

**INTERVENTORÍA:**

**Firma:**

**Nombre : JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Firma:**

**Nombre : ANDRÉS JULIÁN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**Firma:**

**Nombre: HERNÁN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Firma:**

**Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | **UNIDAD** | **M2** |
| **ÍITEM** | 3.6 | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.6 | | | | |

| **LOCALIZACIÓN** | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**RIEGO DE LIGA**





**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 3.1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.7 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Tramo 4** | | | | | | | | |
| K7+988 | K8+000 | 12 | 6 | 0,05 | | 3,6 | | 3,6 |
| K8+100 | K8+720 | 620 | 6 | 0,05 | | 186 | | 186 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **189,60** |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **189,60** |

**OBSERVACIONES:**

- **Se instala según diseño. El abscisado corresponde al avance de la actividad ejecutada durante el periodo de la presente acta parcial de obra.**
- **El tramo 4 coresponde de la K7+988 a K7+820**

**INTERVENTORÍA:**

**Firma:**

**Nombre : JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Firma:**

**Nombre : ANDRES JULIAN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**Firma:**

**Nombre: HERNAN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Firma:**

**Nombre: JUAN HARVEY FERNANDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 3.1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.7 | | | | | | |
| **LOCALIZACIÓN** | | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**INSTALACIÓN DE MEZCLA MDC-19**









**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | **UNIDAD** | **M2** |
| **ÍITEM** | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 2.12 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Tramo 4** | | | | | | | | |
| K7+988 | K8+000 | 12 | 6,50 | | 78,00 | | 1 | 78 |
| K8+302 | K8+720 | 418 | 6,50 | | 2.717,00 | | 1 | 2717 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **2.795,00** |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **2.795,00** |

**OBSERVACIONES:**

**- Se instala según diseño con un traslapo de 0.5 m.**

**INTERVENTORÍA:**

**Firma:**

**Nombre : JAIRO GEOVENNI ORTIZ**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Firma:**

**Nombre : ANDRÉS JULIÁN BANDERA**

**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**Firma:**

**Nombre: HERNÁN MAURICIO PUYO**

**DIRECTOR DE OBRA**

**Firma:**

**Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**

**RESIDENTE DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICCU / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | |
| **ÍITEM** | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO | | **UNIDAD** | **M2** |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO ENTRE CAPAS ASFÁLTICAS**





**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE | | | **UNIDAD** | **ML** |
| **ÍITEM** | 4.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 3.6 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO/ESPESOR (M) | ÁREA ($M^2$) | VOLUMEN ($M^3$) | CANTIDAD (UN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **K8+789 - TUBERIA** | | | | | | | - |
| TUBERIA 36" | 2,50 | | | | | 4,00 | 10,00 |
| | | | | | | | |
| **K8+870 - TUBERIA** | | | | | | | - |
| TUBERIA 36" | 2,50 | | | | | 5,00 | 12,50 |
| | | | | | | | |
| **K9+320 - TUBERIA** | | | | | | | - |
| TUBERIA 36" | 2,50 | | | | | 4,00 | 10,00 |
| | | | | | | | |
| **K8+050 - TUBERIA** | | | | | | | |
| TUBERIA 36" | 2,50 | | | | | 4,00 | 10,00 |
| | | | | | | | |
| **K8+750 - TUBERIA** | | | | | | | |
| TUBERIA 36" | 2,50 | | | | | 4,00 | 10,00 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **52,50** |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | **52,50** |

**OBSERVACIONES:**

**INTERVENTORÍA:**

**JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**ANDRÉS JULIÁN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**HERNÁN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE | | | | **UNIDAD** | **ML** |
| **ÍITEM** | 4.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | 3.6 | | | | | | |
| **LOCALIZACIÓN** | | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |

**RESGISTRO FOTOGRAFICO**






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 6. NO PREVISTOS | | | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | | BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO MATERIAL RECICLADO DE SITIO | | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | | | | | | | | |

| **LOCALIZACIÓN** | | **LONGITUD (M)** | **ANCHO (M)** | **ALTO/ESPESOR (M)** | **ÁREA ($M^2$)** | **VOLUMEN ($M^3$)** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 4 | | | | | | | | |
| K7+988 | K8+000 | 12 | 1,2 | 0,15 | | 2,16 | | 2,16 |
| K7+988 | K8+000 | 12 | 6 | 0,25 | | 18 | | 18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | **20,16** |
| **TOTAL PRESENTE ACTA** | | | | | | | | **20,16** |

**OBSERVACIONES:**
**- Se realiza según diseño. Ver esquema en registro fotografico.**

**INTERVENTORÍA:**

**Firma:**

**Nombre : JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Firma:**

**Nombre : ANDRÉS JULIÁN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**Firma:**

**Nombre: HERNÁN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Firma:**

**Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **GESTORA PROYECTO:** | **ING. SANDRA ROCIO CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | CAPITULO 6. NO PREVISTOS | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO MATERIAL RECICLADO DE SITIO | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | | | | | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**ESTABILIZADO**









SECCIONES TRANSVERSALES Y ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO (ALT 2)

K7+980 – K8+735



**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

## MEMORIA DE CANTIDADES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **SANDRA CASTILLO** | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 6. NO PREVISTOS | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 6 | CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI CON ADICIÓN DE FIBRAS FUNDIDA EN EL LUGAR | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | NP 6.8 | | | | |

| LOCALIZACIÓN | | ABSCISA INICIAL | ABSCISA INICIAL | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | AREA M2 | CANTIDAD (UN) | TOTAL M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| IZQUIERDO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| IZQUIERDO | Placa Llegada | K8+720,00 | K8+718,10 | 1,90 | 1,93 | 0,12 | 0,23 | | 0,44 |
| IZQUIERDO | Transición | K8+713,63 | K8+709,16 | 4,47 | 1,82 | 0,12 | 0,22 | | 0,98 |
| IZQUIERDO | | | | 4,76 | 0,28 | 0,12 | 0,03 | | 0,16 |
| IZQUIERDO | Tipica | K8+709,16 | K8+627,76 | 81,40 | 1,00 | 0,12 | 0,15 | | 12,21 |
| IZQUIERDO | Entrada en V | K8+627,76 | K8+621,66 | 6,10 | 1,90 | 0,12 | 0,23 | | 1,39 |
| IZQUIERDO | Transición | K8+621,66 | K8+619,86 | 1,80 | 1,75 | 0,12 | 0,21 | | 0,38 |
| IZQUIERDO | | | | 2,89 | 0,28 | 0,12 | 0,03 | | 0,10 |
| Alancatarilla K8+650 | | | | | | | | | |
| IZQUIERDO | Placa Llegada | K8+619,86 | K8+616,66 | 3,20 | 1,80 | 0,12 | 0,22 | | 0,69 |
| IZQUIERDO | Transición | K8+616,66 | K8+611,49 | 5,17 | 1,63 | 0,12 | 0,20 | | 1,01 |
| IZQUIERDO | | | | 5,32 | 0,28 | 0,12 | 0,03 | | 0,18 |
| IZQUIERDO | Tipica | K8+611,49 | K8+536,89 | 74,60 | 1,00 | 0,12 | 0,15 | | 11,19 |
| IZQUIERDO | Entrada en V | K8+536,89 | K8+529,97 | 6,92 | 1,80 | 0,12 | 0,22 | | 1,49 |
| IZQUIERDO | Tipica | K8+529,97 | K8+516,10 | 13,87 | 1,00 | 0,12 | 0,15 | | 2,08 |
| IZQUIERDO | Entrada en V | K8+516,10 | | 3,80 | 1,84 | 0,12 | 0,22 | | 0,84 |
| | | | | | | | | | |
| IZQUIERDO | Tipica | K8+510,55 | K8+450,00 | 60,55 | 1,00 | 0,12 | 0,15 | | 7,27 |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **40,40** |

**OBSERVACIONES:**

*** LA PLACA DE TRANSICIÓN HACE REFERENCIA AL CAMBIO DE SECCIÓN TÍPICA A SECCIÓN EN "V" TAMBIÉN SE CONTRUYE EN LAS ENTREGAS A LAS ODT**
*** LA PLACA DE LLEGADA ES LA QUE SE CONSTRUYE ENTRE EL GUARDA RUEDAS Y LA CARPETA ASFÁLTICA PARA QUE NO SE ACUMUEL EL AGUA EN ESA ZONA**

**INTERVENTORÍA:**

**Firma:**

**Nombre : JAIRO GEOVENNI ORTIZ**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**Firma:**

**Nombre : ANDRÉS JULIÁN BANDERA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

**CONTRATISTA**

**Firma:**

**Nombre: HERNAN MAURICIO PUYO**
**DIRECTOR DE OBRA**

**Firma:**

**Nombre: JUAN HARVEY FERNÁNDEZ C**
**RESIDENTE DE OBRA**


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA / CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | **REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.** | | | | | GRUPO METRO COLOMBIA | |
| | | **MEMORIA DE CANTIDADES** | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | ICCU - CT - 417 DE 2025 | | **CONTRATISTA** | CONSORCIO SUBACHOQUE 2025 | | | **FECHA** | 28 julio 2026 |
| **INTERVENTOR** | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S | | **SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** | **SANDRA CASTILLO** | | | **PERIODO** | Del 01 al 28 de Julio |
| **CAPÍTULO** | | CAPITULO 6. NO PREVISTOS | | | | | **UNIDAD** | **M3** |
| **ÍITEM** | 6 | CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI CON ADICIÓN DE FIBRAS FUNDIDA EN EL LUGAR | | | | | | |
| **ÍITEM DE PAGO** | NP 6.8 | | | | | | | |
| **LOCALIZACIÓN** | | **ABSCISA INICIAL** | **ABSCISA INICIAL** | **LONGITUD** | **ANCHO** | **ESPESOR** | **AREA M2** | **CANTIDAD (UN)** | **TOTAL M3** |


**RESGISTRO FOTOGRAFICO**










**ÁREA DE LA SECCIÓN DE LA CUNETA = 0,15 M2**

**ÁREA DE LA SECCIÓN DE LA CUNETA = 0,22 M2**