ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
			CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
1	**MANTENIMIENTO CAMPO DE JUEGO HÍBRIDO DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO**			**$ 326.257.932,00**		**$ 76.819.373,00**		**$ 40.017.835,00**		**$ 116.837.208,00**
1,01	**CEPILLADO:** Movimiento de estolones de tal manera que queden en un sentido adecuado antes de realizar la labor de corte. El cepillado debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se realizará en sentido longitudinal y transversal utilizando una cepilladora manual tipo casette G860 de escobillas. Es necesario realizar cepillado antes de cada partido. Esto garantiza que el césped se presente de forma óptima definida por la entidad. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "brush soft" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para el cepillado. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 360.026,00	110,00	$ 39.602.860,00	32,00	$ 11.520.832,00	11,00	$ 3.960.286,00	43,00	$ 15.481.118,00
1,02	**CORTE:** Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del campo de juego híbrido. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor con la finalidad de tener a la altura óptima el prado. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada, el combustible, el operario, recolección y botada de sobrantes. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Se realizará en sentido longitudinal y transversal utilizando una cortadora manual tipo casette G860 de 8 hojas, previa instalación de hilos para demarcaciones de las franjas. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "casette G860 de 8 hojas" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para el corte. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 714.150,00	109,00	$ 77.842.350,00	30,00	$ 21.424.500,00	14,00	$ 9.998.100,00	44,00	$ 31.422.600,00
1,03	**ASPIRADO:** Extraer los residuos de estolones longevos y de corte. El Aspirado debe ser permanente y después de cada corte. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se realizará en sentido longitudinal y transversal utilizando una máquina aspiradora manual PR 34, siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "PR34" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para el aspirado. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 360.026,00	110,00	$ 39.602.860,00	31,00	$ 11.160.806,00	10,00	$ 3.600.260,00	41,00	$ 14.761.066,00
1,04	**RIEGO:** Permanente dependiendo de las condiciones hidroclimátológicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad incluye la operación del sistema de riego el cual debe ser continuo, El contratista deberá responder por las condiciones operativas del sistema de riego. Tener en cuenta que en algunos momentos, será necesario realizar el balance hídrico antes de aplicar el riego, para que su aplicación sea la adecuada.	$ 1.173.470,00	7,00	$ 8.214.290,00	1,00	$ 1.173.470,00	1,00	$ 1.173.470,00	2,00	$ 2.346.940,00
1,05	**DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el área de gramado. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que puedan contaminar el césped, la frecuencia puede variar según el grado de infestación presente. Incluye: Insumos biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el supervisor.	$ 849.203,00	7,00	$ 5.944.421,00	1,00	$ 849.203,00	1,00	$ 849.203,00	2,00	$ 1.698.406,00
1,06	**FERTILIZACIÓN:** Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida y granular. Una vez cada diez (10) días a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo con el análisis y estudio de suelos o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	$ 2.135.159,00	22,00	$ 46.973.498,00	5,00	$ 10.675.795,00	3,00	$ 6.405.477,00	8,00	$ 17.081.272,00
1,07	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de juego híbrido: Aplicación de micorrizas líquidas y entomopatógenos líquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	$ 1.570.991,00	22,00	$ 34.561.802,00	5,00	$ 7.854.955,00	3,00	$ 4.712.973,00	8,00	$ 12.567.928,00
1,08	**AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo. Se debe realizar la aireación con pines sólidos una (1) vez cada 7 días o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireación con pines sólidos de 20 cm. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo Aireador auto-propulsado o de toma fuerza hidráulico, con chuzos intercambiables de ⁷/2" ó 3/4 ", que garantice profundidad mínima de 15 cm. para esta actividad la maquinaria es provista por la entidad y deberá ser usada para el aireación con pines sólidos. En algunos casos se deberá medir la compactación del suelo con el penetrometro antes de realizar la aireación. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 387.106,00	24,00	$ 9.290.544,00	3,00	$ 1.161.318,00	4,00	$ 1.548.424,00	7,00	$ 2.709.742,00
1,09	**VERTICUT LEVE:** Corte vertical para disminuir el acolchonamiento de la grama. Se debe realizar una (1) vez cada 7 días ó de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, en ambos sentidos con el fin de remover el acolchonamiento de la grama, facilitar la circulación de aire, agua y nutrientes. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "BLADE CASETTE" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para el verticute. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 442.655,00	32,00	$ 14.164.960,00	9,00	$ 3.983.895,00	3,00	$ 1.327.965,00	12,00	$ 5.311.860,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
			CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
1,10	**TOP DRESSING:** Llenar los orificios realizados después de la aireación, en una proporción 80% arena de granulometría media lavada en lo posible del Rio Frayle y pasada por zaranda y 20% de tierra negra. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar con la aplicación de mínimo 18 M3 de arena cernida a toda la gramilla por lo menos una (1) vez durante la ejecución del contrato, con la maquinaría especializada tipo MATE-R-MATIC, conforme a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "MATE-R-MATIC" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para el top dressing. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 2.992.341,00	1,00	$ 2.992.341,00	-	$ -	-	$ -	-	
1,11	**REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utilizando la herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporción 80% arena de granulometría media lavada en lo posible del Rio Frayle y pasada por zaranda y 20% de tierra negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 444.831,00	7,00	$ 3.113.817,00	1,00	$ 444.831,00	1,00	$ 444.831,00	2,00	$ 889.662,00
1,12	**DEMARCACIÓN DE CAMPO:** Aplicación de pintura para delimitar las áreas del campo de juego. Se debe realizar de manera permanente, previo a cada partido regional, nacional o internacional o las veces necesarias para las competencias o según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión, siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los materiales e insumos para la correcta ejecución de la actividad, la pintura a emplear debe ser viniló especial blanco tipo II, operarios, herramienta menor. La maquinaria especializada tipo "LINE MARKER (WHEEL TO WHEEL)" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para la demarcación del campo. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 3.211.418,00	7,00	$ 22.479.926,00	1,00	$ 3.211.418,00	1,00	$ 3.211.418,00	2,00	$ 6.422.836,00
1,13	**MICRONIVELACION:** Nivelar tanto por arriba como por abajo del nivel del diseño de la cancha. Se debe realizar en el tiempo de duración del contrato cada que se evidencia desnivelación o cuando el supervisor del contrato lo indique. Se deberán realizar las labores de topografía requeridas para establecer los niveles de las gramas y controlar las actividades de nivelación y micronivelación. La micro nivelación de las gramas se debe hacer con arena mediana del rio Fraile cernida, lavada, seleccionada y tierra abonada. La proporción debe ser 80% arena y 20% tierra negra abonada con la maquinaría especializada tipo MATE-R-MATIC. La micro nivelación se establece a mínimo 2500 mts2, incluye nivelación topográfica, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. La maquinaria especializada tipo "MATE-R-MATIC de 0.33 m3, 499 km de capacidad" para esta actividad es provista por la entidad y deberá ser usada para la micro nivelación. Nota: Deberá garantizar el buen funcionamiento de la máquina durante la ejecución del contrato y deberá ser devuelta a la entidad en las mismas condiciones en las que fue entregada, asumiendo los costos asociados para este fin.	$ 1.602.237,00	4,00	$ 6.408.948,00	-	$ -	1,00	$ 1.602.237,00	1,00	$ 1.602.237,00
1,14	**ANÁLISIS Y ESTUDIO DE SUELOS:** Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar los parámetros físicos y químicos para realizar el plan de fertilización de la grama.Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 1.968.159,00	1,00	$ 1.968.159,00	1,00	$ 1.968.159,00	-	$ -	1,00	$ 1.968.159,00
1,15	**LIMPIEZA PERMANENTE Y RETIRO DE SOBRANTES:** Se debe realizar de forma permanente, en todo el tiempo de duración del contrato. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar el aseo y limpieza del área de trabajo y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de	$ 1.183.191,00	6,00	$ 7.099.146,00	1,00	$ 1.183.191,00	1,00	$ 1.183.191,00	2,00	$ 2.366.382,00
1,16	**FONDO AGOTABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO:** : Este fondo está destinado a la adquisición de repuestos necesarios para el soporte eléctrico y electrónico del sistema de riego, motobombas y otros equipos requeridos para el mantenimiento del campo de juego híbrido. Su ejecución debe realizarse mediante un proceso de facturación y cotizaciones debidamente aprobadas por el interventor y/o supervisor del contrato. Este ítem incluye equipos y repuestos tales como: programadores de riego marca Toro TMC 424 o con características equivalentes, bomba de mínimo 10 caballos de fuerza para implementar en el sistema de riego, válvulas solenoides marca Toro o equivalentes, cable calibre 14, entre otros. Igualmente, podrá cubrir la facturación de mano de obra especializada en electricidad, electrónica y mecánica, debidamente justificada y aprobada por el interventor y/o supervisor. Notas importantes:Valor fijo e inmodificable: Este monto es establecido por la entidad y es igual para todos los proponentes, garantizando condiciones de igualdad en la presentación de propuestas. Ejecución presupuestal: La ejecución de este fondo se realizará conforme a las especificaciones definidas en el requerimiento técnico. El supervisor deberá aprobar previamente la cantidad y el valor unitario de cada repuesto y/o servicio antes de la adquisición o ejecución. Soportes obligatorios: El contratista deberá presentar los soportes correspondientes, incluyendo facturación aprobada por el interventor y/o supervisor. Toda documentación debe estar debidamente detallada y respaldada en el acta de liquidación del contrato.Esta modalidad garantiza transparencia, control y una ejecución eficiente de los recursos asignados para esta actividad.	$ 5.791.010,00	1,00	$ 5.791.010,00	-	$ -	-	$ -	-	$ 0,00
1,17	**Limpieza permanente para zonas expuestas por contaminación:** incluye Lavado de andenes peatonales, escaleras, vías vehiculares incluyendo el sardinel, parqueaderos, rampas, escaleras, muros menores de 1 metro de altura y otras **zonas duras del estadio Olímpico Pascual Guerrero,** esta labor consiste en el barrido, recolección, acopio, trasiego y disposición final de los residuos sólidos y orgánicos que se encuentren dentro del área; incluyendo el control manual o químico de malezas, aplicación de agua y detergentes a alta presión, con máquinas hidrolavadoras de ser requerido, Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. Todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal incluyendo trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 500,00	414,00	$ 207.000,00	500,00	$ 207.000,00	-	$ -	500,00	$ 207.000,00
	COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 1			**$ 326.257.932**		**$ 76.819.373**		**$ 40.017.835**		**$ 116.837.208**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
	COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 326.257.932**		**$ 76.819.373**		**$ 40.017.835**		**$ 116.837.208**
	FACTOR DISTANCIA									
	ADMINISTRACION			$ 106.033.828		$ 24.966.296		$ 13.005.796		$ 37.972.092
	UTILIDAD			$ 16.312.897		$ 3.840.969		$ 2.000.892		$ 5.841.861
	TOTAL AU			**$ 122.346.725**		**$ 28.807.265**		**$ 15.006.688**		**$ 43.813.953**
	VALOR TOTAL			**$ 448.604.657**		**$ 105.626.638**		**$ 55.024.523**		**$ 160.651.161**
2	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL**			**$ 89.081.624,40**		**$ 24.891.444,00**		**$ 8.654.860,00**		**$ 33.546.304,00**
2,01	**CORTE:** Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor con la finalidad de tener a la altura óptima el prado. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada, el combustible, el operario, recolección y botada de sobrantes. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe utilizar una cortadora especializada tipo greenera. Es necesario realizar un corte antes de cada partido o evento en toda la gramilla, siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad. Incluye, toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 550.628,00	33,00	$ 18.170.724,00	10,00	$ 5.506.280,00	4,00	$ 2.202.512,00	14,00	$ 7.708.792,00
2,02	**RIEGO:** Permanente dependiendo de las condiciones hidroclimátológicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 551.670,00	7,40	$ 4.082.358,00	2,00	$ 1.103.340,00	1,00	$ 551.670,00	3,00	$ 1.655.010,00
2,03	**DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el área de gramado. De manera permanente. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente, la frecuencia puede variar según el grado de infestación presente. Incluye: Mano de obra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el supervisor.	$ 699.916,00	7,40	$ 5.179.378,40	2,00	$ 1.399.832,00	1,00	$ 699.916,00	3,00	$ 2.099.748,00
2,04	**FERTILIZACIÓN:** Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida y granular. Una vez cada treinta (30) días a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo con las indicaciones de la supervisión. Suministro y aplicación de abono químico. Incluye los insumos, fertilizantes líquidos y granulares, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. La fertilización debe ser alternada entre forma líquida y sólida.	$ 1.663.688,00	17,00	$ 28.282.696,00	5,00	$ 8.318.440,00	1,00	$ 1.663.688,00	6,00	$ 9.982.128,00
2,05	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar el campo de juego: Aplicación de micorrizas líquidas y entomopatógenos líquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	$ 744.702,00	16,00	$ 11.915.232,00	4,00	$ 2.978.808,00	1,00	$ 744.702,00	5,00	$ 3.723.510,00
2,06	**AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo. Se debe realizar la aireación con pines sólidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireación con pines sólidos de 20 cm, Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 492.302,00	9,00	$ 4.430.718,00	2,00	$ 984.604,00	1,00	$ 492.302,00	3,00	$ 1.476.906,00
2,07	**REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS**: Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utilizando la herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 532.922,00	7,40	$ 3.943.622,80	2,00	$ 1.065.844,00	1,00	$ 532.922,00	3,00	$ 1.598.766,00
2,08	**MANTENIMIENTO DE FOSOS DE CAIDA Y OTRAS ÁREAS DE ARENA:** Se debe realizar previo a cada evento de atletismo local, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias, ó según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión o al menos. Incluye: cepillado, desmalezada y agregado de arena, o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra, necesarias para su correcta ejecucion.	$ 656.171,00	7,40	$ 4.855.665,40	2,00	$ 1.312.342,00	1,00	$ 656.171,00	3,00	$ 1.968.513,00
2,09	**DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 1.110.977,00	7,40	$ 8.221.229,80	2,00	$ 2.221.954,00	1,00	$ 1.110.977,00	3,00	$ 3.332.931,00
3	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA DE CALENTAMIENTO**			**$ 87.138.635,40**		**$ 23.588.122,00**		**$ 7.787.603,00**		**$ 31.375.725,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
3,01	**CORTE:** Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, con la finalidad de tener a la altura óptima el prado. Incluye: La maquinaria especializada, el combustible, operarios, herramientas menores, recolección y disposición adecuada de los residuos. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe utilizar una cortadora especializada tipo greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad.	$ 550.628,00	33,00	$ 18.170.724,00	9,00	$ 4.955.652,00	4,00	$ 2.202.512,00	13,00	$ 7.158.164,00
3,02	**RIEGO:** Permanente dependiendo de las condiciones hidroclimátológicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Permanente dependiendo de las condiciones hidroclimátológicas y de la necesidad del campo.	$ 551.670,00	7,40	$ 4.082.358,00	2,00	$ 1.103.340,00	1,00	$ 551.670,00	3,00	$ 1.655.010,00
3,03	**DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el área de gramado. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que puedan contaminar el césped, la frecuencia puede variar según el grado de infestación presente o conforme a las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye:Insumos biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el supervisor.	$ 812.402,00	7,40	$ 6.011.774,80	2,00	$ 1.624.804,00	1,00	$ 812.402,00	3,00	$ 2.437.206,00
3,04	**FERTILIZACIÓN:** Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida y granular. Una vez cada quince (15) días a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo con el análisis foliar y de suelos o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión.Suministro y aplicación de abono químico. Incluye los insumos, fertilizantes liquidos y granulares, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. La fertilización debe ser alternada entre forma líquida y sólida.	$ 1.393.929,00	16,00	$ 22.302.864,00	5,00	$ 6.969.645,00	1,00	$ 1.393.929,00	6,00	$ 8.363.574,00
3,05	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de juego híbrido: Aplicación de micorrizas líquidas y entomopatógenos líquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 690.889,00	16,00	$ 11.054.224,00	4,00	$ 2.763.556,00	1,00	$ 690.889,00	5,00	$ 3.454.445,00
3,06	**AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo. Se debe realizar la aireación con pines sólidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireación con pines sólidos de 20 cm, Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 492.302,00	9,00	$ 4.430.718,00	2,00	$ 984.604,00	1,00	$ 492.302,00	3,00	$ 1.476.906,00
3,07	**TOP DRESSING:** Llenar los orificios realizados después de la aireación, en una proporción 80% arena de granulometría media lavada y pasada por zaranda y 20% de tierra negra. 2kg de la mezcla por M2. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 2.561.837,00	2,00	$ 5.123.674,00	0,00	$ -				
3,08	**REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utilizando la herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 532.922,00	7,40	$ 3.943.622,80	2,00	$ 1.065.844,00	1,00	$ 532.922,00	3,00	$ 1.598.766,00
3,09	**ANÁLISIS Y ESTUDIO DE SUELOS:** Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar los parámetros físicos y químicos para realizar el plan de fertilización de la grama.Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 1.898.723,00	2,00	$ 3.797.446,00	1,00	$ 1.898.723,00			1,00	$ 1.898.723,00
3,1	**DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES:** Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 1.110.977,00	7,40	$ 8.221.229,80	2,00	$ 2.221.954,00	1,00	$ 1.110.977,00	3,00	$ 3.332.931,00
4	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE BÉISBOL**			**$ 94.213.501,00**		**$ 27.446.341,00**		**$ 8.894.762,00**		**$ 36.341.103,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
4,01	**CORTE:** Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, con la finalidad de tener a la altura óptima el prado. Incluye: La maquinaria especializada, el combustible, operarios, herramientas menores, recolección y disposición adecuada de los residuos. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe utilizar una cortadora especializada tipo greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad.	$ 550.628,00	33,00	$ 18.170.724,00	9,00	$ 4.955.652,00	3,00	$ 1.651.884,00	12,00	$ 6.607.536,00
4,02	**RIEGO:** Permanente dependiendo de las condiciones hidroclimátológicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad incluye la operación del sistema de riego el cual debe ser continuo, El contratista deberá responder por las condiciones operativas del sistema de riego.	$ 551.670,00	7,40	$ 4.082.358,00	2,00	$ 1.103.340,00	1,00	$ 551.670,00	3,00	$ 1.655.010,00
4,03	**DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el área de gramado, siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que puedan contaminar el césped, la frecuencia puede variar según el grado de infestación presente. Incluye insumos biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el supervisor.	$ 812.402,00	7,40	$ 6.011.774,80	2,00	$ 1.624.804,00	1,00	$ 812.402,00	3,00	$ 2.437.206,00
4,04	**FERTILIZACIÓN:** Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida y granular. Una vez cada quince (15) días a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo con el análisis de suelos o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. La fertilización debe ser alternada en forma líquida y granular.	$ 1.287.345,00	17,00	$ 21.884.865,00	5,00	$ 6.436.725,00	1,00	$ 1.287.345,00	6,00	$ 7.724.070,00
4,05	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de juego híbrido: Aplicación de micorrizas líquidas y entomopatógenos líquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 767.269,00	17,00	$ 13.043.573,00	5,00	$ 3.836.345,00	2,00	$ 1.534.538,00	7,00	$ 5.370.883,00
4,06	**AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo. Se debe realizar la aireación con pines sólidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireación con pines sólidos de 20 cm. Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. En algunos momentos, se debe medir la compactación del suelo, con el penetrometro antes de hacer la aireación del suelo.	$ 492.302,00	8,00	$ 3.938.416,00	3,00	$ 1.476.906,00			3,00	$ 1.476.906,00
4,07	**TOP DRESSING:** Llenar los orificios realizados después de la aireación, en una proporción 80% arena de granulometría media lavada y pasada por zaranda en lo posible del Rio Frayle y 20% de tierra negra. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar con la aplicación de mínimo 2 kg por M2 de arena cernida a toda la gramilla. Una (1) vez durante la ejecución del contrato. Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 2.561.837,00	1,00	$ 2.561.837,00	0,00	$ -				
4,08	**REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utilizando la herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 532.922,00	7,40	$ 3.943.622,80	2,00	$ 1.065.844,00	1,00	$ 532.922,00	3,00	$ 1.598.766,00
4,09	**MANTENIMIENTO DEL INFIELD - ÁREAS EN POLVO DE LADRILLO:** Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 1.413.024,00	7,40	$ 10.456.377,60	2,00	$ 2.826.048,00	1,00	$ 1.413.024,00	3,00	$ 4.239.072,00
4,1	**ANÁLISIS Y ESTUDIO DE SUELOS:** Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar los parámetros físicos y químicos para realizar el plan de fertilización de la grama. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 1.898.723,00	1,00	$ 1.898.723,00	1,00	$ 1.898.723,00			1,00	$ 1.898.723,00
4,11	**LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:**Se debe realizar permanentemente como su nombre lo indica en todo el tiempo de duración del contrato. Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal - Dagma. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 1.110.977,00	7,40	$ 8.221.229,80	2,00	$ 2.221.954,00	1,00	$ 1.110.977,00	3,00	$ 3.332.931,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
5	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL**			**94.213.501,00**		**27.446.341,00**		**8.894.762,00**		**36.341.103,00**
5,01	**CORTE:** Mantener la altura adecuada del césped para favorecer un crecimiento saludable del gramado. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento a toda la gramilla, o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor, con la finalidad de tener a la altura óptima el prado. Incluye: La maquinaria especializada, el combustible, operarios, herramientas menores, recolección y disposición adecuada de los residuos. El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe utilizar una cortadora especializada tipo greenera. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad.	$ 550.628,00	33,00	$ 18.170.724,00	9,00	$ 4.955.652,00	3,00	$ 1.651.884,00	12,00	$ 6.607.536,00
5,02	**RIEGO:** Permanente dependiendo de las condiciones hidroclimátológicas y de la necesidad del campo. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad incluye la operación del sistema de riego el cual debe ser continuo, El contratista deberá responder por las condiciones operativas del sistema de riego.	$ 551.670,00	7,40	$ 4.082.358,00	2,00	$ 1.103.340,00	1,00	$ 551.670,00	3,00	$ 1.655.010,00
5,03	**DESHIERBE Y CONTROL DE MALEZAS:** Eliminar las arvenses de hoja ancha y de hoja delgada que se presenten en el área de gramado, siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esta actividad debe ser de forma manual y permanente para evitar la presencia de malezas que puedan contaminar el césped, la frecuencia puede variar según el grado de infestación presente. Incluye insumos biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias. En caso de que se necesite usar un herbicida selectivo debe ser aprobado por el supervisor.	$ 812.402,00	7,40	$ 6.011.774,80	2,00	$ 1.624.804,00	1,00	$ 812.402,00	3,00	$ 2.437.206,00
5,04	**FERTILIZACIÓN:** Proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento óptimo del césped. Se debe hacer alternada, liquida y granular. Una vez cada quince (15) días a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo con el análisis de suelos o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. La fertilización debe ser alternada en forma líquida y granular.	$ 1.287.345,00	17,00	$ 21.884.865,00	5,00	$ 6.436.725,00	1,00	$ 1.287.345,00	6,00	$ 7.724.070,00
5,05	**CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:** Monitorear y controlar las plagas y enfermedades que puedan afectar elcampo de juego híbrido: Aplicación de micorrizas líquidas y entomopatógenos líquidos (trichoderma, beauveria baussiana, facelomicis v bacilus turigencis). Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 767.269,00	17,00	$ 13.043.573,00	5,00	$ 3.836.345,00	2,00	$ 1.534.538,00	7,00	$ 5.370.883,00
5,06	**AIREACIÓN CON PINES SÓLIDOS:** Mejorar la circulación de aire y la penetración de agua y nutrientes en el suelo. Se debe realizar la aireación con pines sólidos una (1) vez cada mes o de acuerdo con las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar la aireación con pines sólidos de 20 cm. Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos. En algunos momentos, se debe medir la compactación del suelo, con el penetrometro antes de hacer la aireación del suelo.	$ 492.302,00	8,00	$ 3.938.416,00	3,00	$ 1.476.906,00			3,00	$ 1.476.906,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
5,07	**TOP DRESSING:** Llenar los orificios realizados después de la aireación, en una proporción 80% arena de granulometría media lavada y pasada por zaranda en lo posible del Rio Frayle y 20% de tierra negra. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Se debe realizar con la aplicación de mínimo 2 kg por M2 de arena cernida a toda la gramilla. Una (1) vez durante la ejecución del contrato. Incluye toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 2.561.837,00	1,00	$ 2.561.837,00	0,00	$ -				
5,08	**REPARACIÓN DE APIQUES O DIVOTS:** Arreglar los baches generados después de cada partido, se realiza utilizando la herramienta especial para esta labor y en algunas ocasiones se debe realizar con la proporción 80% arena media y 20% tierra negra. Se realiza después de cada partido, competencia o evento y después de uso del campo en eventos masivos. Siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 532.922,00	7,40	$ 3.943.622,80	2,00	$ 1.065.844,00	1,00	$ 532.922,00	3,00	$ 1.598.766,00
5,09	**MANTENIMIENTO DEL INFIELD - ÁREAS EN POLVO DE LADRILLO:** Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	$ 1.413.024,00	7,40	$ 10.456.377,60	2,00	$ 2.826.048,00	1,00	$ 1.413.024,00	3,00	$ 4.239.072,00
5,1	**ANÁLISIS Y ESTUDIO DE SUELOS:** Consiste en sacar muestras del suelo con el barreno y llevarlos al laboratorio para identificar los parámetros físicos y químicos para realizar el plan de fertilización de la grama. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno. Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría y/o recomendación del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor.	$ 1.898.723,00	1,00	$ 1.898.723,00	1,00	$ 1.898.723,00			1,00	$ 1.898.723,00
5,11	**LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:**Se debe realizar permanentemente como su nombre lo indica en todo el tiempo de duración del contrato. Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal - Dagma. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 1.110.977,00	7,40	$ 8.221.229,80	2,00	$ 2.221.954,00	1,00	$ 1.110.977,00	3,00	$ 3.332.931,00
6	**TIRO CON ARCO**			**$ 25.635.798,20**		**$ 6.571.430,00**		**$ 2.184.459,00**		**$ 8.755.889,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
			CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
6,01	**CORTE:** El corte debe ser permanente y ajustado para la perfecta conservación de las gramillas. Se realizará en sentido longitudinal y transversal utilizando una cortadora especializada tipo greenera. Es necesario realizar un corte antes de cada partido o evento en toda la gramilla, siguiendo las indicaciones de la supervisión, interventoría o recomendaciones del contratista, debidamente aprobadas por el supervisor. Esto garantiza que el césped mantenga la altura óptima definida por la entidad. Incluye, toda la maquinaria necesaria, todos los materiales e insumos para su óptimo funcionamiento, operarios, herramienta menor y la recolección y disposición adecuada de los residuos.	$ 550.628,00	32,00	$ 17.620.096,00	8,00	$ 4.405.024,00	2,00	$ 1.101.256,00	10,00	$ 5.506.280,00
6,02	**LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES:**Se debe realizar permanentemente como su nombre lo indica en todo el tiempo de duración del contrato. Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo y sus alrededores afectados; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal - Dagma. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 1.083.203,00	7,40	$ 8.015.702,20	2,00	$ 2.166.406,00	1,00	$ 1.083.203,00	3,00	$ 3.249.609,00
7	**LIMPIEZA DE AREAS**		**$ -**	**$ 2.070.000,00**		**$ 496.800,00**		**$ 248.400,00**		**$ 745.200,00**
7,01	**LIMPIEZA PERMANENTE DE ZONAS EXPUESTAS POR CONTAMINACIÓN:** Incluye Lavado de andenes peatonales, escaleras, vias vehiculares incluyendo el sardinel, parqueaderos, rampas, escaleras, muros menores de 1 metro de altura y otras zonas duras, esta labor consiste en el barrido, recolección, acopio, trasiego y disposición final de los residuos sólidos y orgánicos **que se encuentren dentro del área en la unidades deportivas de alto rendimiento Jaime Aparicio, Alberto Galindo y Mariano Ramos**; incluyendo el control manual o químico de malezas, aplicación de agua y detergentes a alta presión, con máquinas hidrolavadoras de ser requerido, Incluye los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal incluyendo trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	$ 414,00	5000,00		1200,00	$ 496.800,00	600,00	$ 248.400,00	1800,00	$ 745.200,00
8	**FONDO AGOTABLE**		**$ -**	**$ 16.816.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
8,01	**FONDO AGOTABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO:** Este fondo está destinado a la adquisición de repuestos necesarios para el soporte eléctrico y electrónico del sistema de riego, motobombas y otros equipos requeridos para el mantenimiento de las gramas que se encuentren dentro del área en las unidades deportivas de alto rendimiento Jaime Aparicio, Alberto Galindo y Mariano Ramos. Su ejecución debe realizarse mediante un proceso de facturación y cotizaciones debidamente aprobadas por el interventor y/o supervisor del contrato. Este ítem incluye equipos y repuestos tales como: bomba para implementar en el sistema de riego, válvulas, cable, entre otros. Asimismo, podrá utilizarse para facturar la mano de obra especializada en electricidad, electrónica y mecánica, siempre que esté debidamente justificada y cuente con la aprobación previa del interventor y/o supervisor. Notas importantes: Valor fijo e inmodificable: Este monto es establecido por la entidad y es igual para todos los proponentes, garantizando condiciones de igualdad en la presentación de propuestas. Ejecución presupuestal: La ejecución de este fondo se realizará conforme a las especificaciones definidas en el requerimiento técnico. El Supervisor deberá aprobar previamente la cantidad y el valor unitario de cada repuesto y/o servicio de mano de obra especializada antes de la adquisición o ejecución. Soportes obligatorios: El contratista deberá presentar los soportes correspondientes, incluyendo facturación aprobada por el interventor y/o supervisor. Toda documentación debe estar debidamente detallada y respaldada en el acta de liquidación del contrato.	$ 16.816.000,00	1,00							
9	**MANTENIMIENTO DE GRAMAS EXTERIORES**			**$ 11.296.532,75**		**$ 6.132.490,00**		**$ -**		**$ 6.132.490,00**
9,01	UNIDAD DEPORTIVA SANFERNANDO	$ 291,00	16998,43	$ 4.946.543,13	6500,00	$ 1.891.500,00			6500,00	$ 1.891.500,00
9,02	UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO	$ 247,00	3104,23	$ 766.744,81	700,00	$ 172.900,00			700,00	$ 172.900,00
9,03	UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO	$ 247,00	15500,00	$ 3.828.500,00	15500,00	$ 3.828.500,00			15500,00	$ 3.828.500,00
9,04	UNIDAD DEPORTIVA MARIANO RAMOS	$ 247,00	7104,23	$ 1.754.744,81	970,00	$ 239.590,00			970,00	$ 239.590,00
	COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 2			**$ 420.465.593**		**$ 116.572.968**		**$ 36.664.846,00**		**$ 153.237.814,00**
	COSTO DIRECTO TOTAL			**$ 420.465.593**		**$ 116.572.968,00**		**$ 36.664.846,00**		**$ 153.237.814,00**
	FACTOR DISTANCIA									
	ADMINISTRACION			$ 136.651.318		$ 37.886.215		$ 11.916.075		$ 49.802.290
	UTILIDAD			$ 21.023.280		$ 5.828.648		$ 1.833.242		$ 7.661.890

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA PARCIAL 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE JUEGO HÍBRIDO Y DE GRAMA NATURAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI, DE ACUERDO CON LA FICHA BP-26005934.

No. CONTRATO	4162.010.26.1.1326-2026	PLAZO INICIAL (MESES)	6,00	FECHA DE SUSPENSION	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN ACT	31/12/2026	FECHA DEL ACTA	21/08/2026
CONTRATISTA	GRARCO S.A.S.	FECHA DE INICIO	19/05/2026	FECHA DE REANUDACION	N/A				
VALOR DEL CONTRATO	$ 825.266.315,00	FECHA DE TERMINACION	19/11/2026	ADICION	$ 201.478.531				
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ	PRORROGA	42 DÍAS	VALOR ACTUALIZADO	$ 1.026.744.846				

ITEMS			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
	DESCRIPCION	VALOR UNIT	CANT	VR. TOTAL	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor parcial	Cant.	Valor parcial
	TOTAL AU			**$ 157.674.598**		**$ 43.714.863**		**$ 13.749.317**		**$ 57.464.180**
	VALOR TOTAL			**$ 578.140.191**		**$ 160.287.831**		**$ 50.414.163**		**$ 210.701.994**
	COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 1 + 2			**$ 746.723.525**		**$ 193.392.341**		**$ 76.682.681**		**$ 270.075.022**
	COSTO DIRECTO TOTAL COMPONENTE 1 + 2			**$ 746.723.525**		**$ 193.392.341,00**		**$ 76.682.681,00**		**$ 270.075.022,00**
	FACTOR DISTANCIA									
	ADMINISTRACION COMPONENTE 1 + 2			$ 242.685.146		$ 62.852.511,00		$ 24.921.871,0		$ 87.774.382,00
	UTILIDAD COMPONENTE 1 + 2			$ 37.336.176		$ 9.669.617,00		$ 3.834.134,00		$ 13.503.751,00
	TOTAL AU COMPONENTE 1 + 2			**$ 280.021.322**		**$ 72.522.128**		**$ 28.756.005**		**$ 101.278.133**
	VALOR TOTAL COMPONENTE 1 + 2			**$ 1.026.744.847**		**$ 265.914.469**		**$ 105.438.686**		**$ 371.353.155**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	**$ 1.026.744.847**
ADICION	**$ 201.478.531**
ACTA No 1	**$ 265.914.469,00**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 105.438.686,00**
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**$ 371.353.155,00**
SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR	**$ 655.391.692**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 105.438.686,00**

ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL CONTRATADO		$ 825.266.315,00
ADICION		$ 201.478.531
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 1.026.744.846
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 105.438.686,00
% DE OBRA EJECUTADA	**%**	36,17%
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA		**$ 105.438.686,00**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

NOTA: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA SON DE RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISION Y DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL No.2

GUSTAVO AGUILAR DONNEYS
REPRESENTANTE LEGAL GRARCO S.A.S.
CONTRATISTA

HECTOR MARIO ESCUDERO
APOYO A LA SUPERVISION
CONTRATANTE

SEBASTIAN HERRERA
APOYO A LA SUPERVISION
CONTRATANTE

SERGIO ANDRES CAICEDO VELASQUEZ
SUPERVISOR
CONTRATANTE