FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. C 191

Autorización: 18764098599120 de 13/09/2025

Desde 165 **Hasta** 2000 **Vigencia** 13/09/2026 **Prefijo** C

Consorcio Vías Colombia 066

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		04/08/2026 12:00:00	04/08/2026	03/10/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0102 OBRA	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
Consorcio vias Colombia 066 Curos-Malaga_obra

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CL 25G 73B 90
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3770600
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

NIT 901482428 - 4

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	ftelectronica066troncal@hehcol.com

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	Valor Básico de obra - Acta de Obra No. 61	1,00	94	1.386.205.979,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.205.979,00
2	212	Administración 20% - Acta de Obra No. 61	1,00	94	277.241.196,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.241.196,00
3	5	Imprevistos 5% - Acta de Obra No. 61	1,00	94	69.310.299,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.310.299,00
4	212	Utilidad 5% - Acta de Obra No. 61	1,00	94	69.310.299,00	$0.00	13.168.957,00	19,00	0,00	0,00	69.310.299,00

Notas finales

Descripción
#$24-02-00;1042-2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$ Acta de Obra No. 61 Periodo: Junio 2026.CONTRATO 1042 DE 2021 IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

Observaciones
ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (900.397.334-3) CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S (900.354.637 - 5)

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$1,802,067,773.00
Total impuestos	$13,168,957.00
Total Más Impuestos	$1,815,236,730.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$145,783,998.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$1,669,452,732.00**

Valor a pagar en letras
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Código único de facturación electrónica
301d33942554a2478ab9d418e62f02366cddf8a315c92c95372bccdb0230dc0d9aa034806f5e379aa9b4ea539a824d99

Valor firma digital
IhVl0FqurNARICFmPSlg8qv0GQoRcUL+IjKPDcwzMQ74y/6ptMFq2eFdalOWKRtm8jWRlEwBiFlKu+hCust/eJalsAJ0sz86r47ODiRgc1q3XBAVdblukpKxMMZgngxiTbifK5fkyX2xkN5YieJ6TdFpZj4xjC2sWvYlflNPFQM2I9LtjvSvHwHMkR0kJ87fdMjJ3PBad4vMmR0Pgpwa/Z8tkEOwgygCIC7G4sV7yDcd90NcxPxxJXjqamrXghYt98Wra/ErRiLYpVVdXdnDEDNcgTVKgVYmuLi7R+Bb0rHO2AGBSKUc5lRoOXKaTIJ3Y0Yf41UsStNND2fNsrFesg==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001275

Fecha y hora de expedición
04/08/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PERIODO MES: **JUNIO DE 2026**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 61 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ **1,802,067,773.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	09/07/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES. Fecha: 2026.07.10 14:48:32 -05'00'	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10/07/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES. Fecha: 2026.07.10 14:48:46 -05'00'	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/07/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SEBASTIÁN FELIPE FUENTES SUÁREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16/07/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17/07/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CAMILO ANDRÉS PRIETO CUARTAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ	Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.08.04 11:02:55 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 1042 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

NIT. 901.482.428-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, (Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,669,452,732.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 61 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** JUNIO DE 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma
Nombre: JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
Matrícula profesional No.: 25202- 091827
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 16/07/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
Matrícula profesional No.: 25202- 091827
DIRECTOR TERRITORIAL E
Fecha firma: 16/07/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS
Matrícula profesional No.: 25202-192156
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 21/07/2026
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.08.04 11:02:47 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1042/2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	61	JUNIO DE 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	271926	RUBRO No.	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$1,669,452,732
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	$1,669,452,732

SUPERVISOR DEL CONTRATO
WILSON RENE CORREDOR PARRA
Matrícula Profesional No.: 01108-0951 CPITVC

Formulado	RP271926;11;1669452732 RP;; RP;;
Texto Libre	SMCN GCEN-ACTA DE OBRA 61 CONT 1042 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 NIT: 901.482.428-4
Asunto	**SMCN GCEN-ACTA DE OBRA 61 CONT 1042 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 NIT: 901.482.428-4RP271926;11;1669452732**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA/OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	03 4 2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 61 **DE** JUNIO DE 2026 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 61 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.882.067.773

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1092 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) — **PLAZO ACUMULADO:** 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique dia/mes/año) — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) — **FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) — **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 70,254,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 356,424,698,574.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(1% OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20,588,189.09	8.56%	$4.69%	%P		0.69%	0.97%	0.69%	0.96%	0.65%	0.96%	0.67%	0.69%	0.12%	0.15%	0.24%	0.38%	0.38%	0.53%	0.68%	0.78%	0.94%	1.11%	1.16%
	$ 19,458,759.79	8.09%	$11,288,823.00	$P		$0	$13,489	$13,726	$97,180	$133,319	$192,453	$179,589	$253,024	$69,736	$58,480	$599,729	$67,699	$80,399	$1,279,787	$1,638,479	$1,956,666	$2,234,809	$2,679,719	$2,791,569
				$ E			$13,489	$13,726	$97,180	$133,319	$192,453	$179,589	$253,024	$69,736	$58,480	$599,729	$67,699	$80,399	$1,279,787	$1,638,479	$1,956,666	$2,234,809	$2,679,719	$2,791,569
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960.14	10.45%	4.32%	% E			0.068%	0.014%	0.072%	0.062%	0.116%	0.13%	0.15%	0.24%	0.30%	0.43%	0.58%	0.72%	1.02%	1.30%	1.48%	1.67%	1.75%	1.88%
	$ 25,658,279.42	10.67%	$10,386,895.72	%P	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.14%	0.13%	0.17%	0.23%	0.30%	0.42%	0.58%	0.71%	0.98%	1.30%	1.48%	1.66%	1.74%	1.87%
				$P	80	$18,714	$61,104	$64,509	$926,114	$1,229,888	$1,835,026	$2,056,985	$2,855,126	$2,855,126	$3,056,197	$3,562,557	$4,264,141	$5,355,369	$11,629,456	$12,980,489	$17,214,660	$19,756,450	$23,778,601	$24,469,457
				$ E			$18,714	$64,509	$926,114	$1,229,888	$1,835,026	$2,056,985	$2,855,126	$2,855,126	$3,056,197	$3,562,557	$4,264,141	$5,355,369	$11,629,456	$12,980,489	$17,214,660	$19,756,450	$23,778,601	$24,469,457
BASES (14,15)	$ 18,543,933.04	7.71%	0.78%	% E			0.018%	0.11%	0.90%	0.00%	0.08%	0.30%	0.38%	0.38%	0.41%	0.47%	0.69%	0.64%	0.67%	0.76%	0.83%	0.95%	1.17%	1.24%
	$ 12,771,269.19	5.31%	$1,875,899.27	$P					0.67%	0.67%	0.68%	0.68%	0.68%	0.31%	0.39%	0.43%	0.33%	0.46%	0.58%	0.71%	0.83%	0.95%	1.06%	1.21%
				$ E					0.67%	0.67%	0.68%	0.68%	0.68%	0.31%	0.39%	0.43%	0.33%	0.46%	0.58%	0.71%	0.83%	0.95%	1.06%	1.21%
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721.60	21.99%	4.29%	% P				0.00%	0.00%			0.31%	0.34%	0.38%	0.47%	0.67%	0.76%	0.87%	1.26%	1.72%	2.18%	2.51%	2.84%	2.87%
	$ 55,036,155.93	22.88%	$10,321,601.14	$P				$0	$0			$956,109	$956,109	$1,135,780	$1,395,865	$1,630,649	$2,050,981	$2,567,453	$4,141,093	$5,210,682	$6,036,366	$7,079,692	$8,267,296	$8,666,961
				$ E				$0	$0			$956,109	$956,109	$1,135,780	$1,395,865	$1,630,649	$2,050,981	$2,567,453	$4,141,093	$5,210,682	$6,036,366	$7,079,692	$8,267,296	$8,666,961
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,68,69,70,73,74,76,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 44,281,090.87	18.41%	37.68%	% P				0.00%	0.00%			0.00%	0.11%	0.18%	0.19%	0.21%	0.27%	0.36%	0.44%	0.53%	0.54%	0.62%	0.69%	0.65%
	$ 156,867,229.22	65.22%	$90,636,805.51	$P				$0	$61,156	$226,686	$101,440	$664,878	$664,878	$1,240,515	$1,499,388	$2,495,900	$1,226,509	$4,265,219	$6,666,858	$9,078,482	$10,557,082	$13,955,510	$16,197,490	$16,747,406
				$ E				$0	$61,156	$226,686	$101,440	$664,878	$664,878	$1,240,515	$1,499,388	$2,495,900	$1,226,509	$4,265,219	$6,666,858	$9,078,482	$10,557,082	$13,955,510	$16,197,490	$16,747,406
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140.44	1.92%	0.49%	% P				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.14%	0.20%	0.30%	0.59%	0.64%	0.58%	0.98%	0.52%	0.16%	0.43%	0.27%	0.00%
	$ 4,696,644.62	1.95%	$1,183,975.39	$P				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039.18	24.16%	1.15%	% P				0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.06%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.22%	0.21%
	$ 7,929,290.80	3.30%	$2,764,896.73	$P				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ E				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278.00	6.80%	1.63%	% P				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.14%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.72%	0.69%
	$ 4,939,176.46	2.05%	$3,918,031.08	$P				$0	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775
				$ E					$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775	$19,775
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%	% P				0.00%	0.01%	0.02%	0.05%	0.09%	0.10%	0.12%	0.14%	0.14%	0.14%	0.27%	0.30%	0.33%	0.37%	0.40%	0.49%	0.54%
	$ 1.31	0.00%	0.00%	$ E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	55.04%	% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**287,356,806.738**	**119.47%**	**132,376,927.82**																					



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

	PROGRAMADO	EJECUTADO	REPROGRAMACION 1	REPROGRAMACION 2	REPROGRAMACION 3	REPROGRAMACION 4	REPROGRAMACION 5	REPROGRAMACION 6	REPROGRAMACION 7
VALORES	$ VALOR	$ VALOR							
%/PESO	% PESO	% PESO							
CURVAS									

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.07%	0.02%	0.06%	0.16%	0.28%	0.38%	0.13%	0.19%	0.39%	0.43%	0.60%	0.85%	1.37%	2.00%	2.09%	1.49%	1.68%	2.36%	0.59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.0	$ 16,713.7	$ 66,870.4	$ 146,811.8	$ 438,700.8	$ 677,268.5	$ 858,825.1	$ 312,984.3	$ 466,292.1	$ 909,120.3	$ 1,035,392.9	$ 2,279,367.0	$ 2,238,027.8	$ 3,287,282.3	$ 4,808,843.7	$ 4,692,074.7	$ 3,584,357.2	$ 4,066,790.4	$ 5,682,112.5	$ 1,420,500.4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.07%	0.09%	0.15%	0.30%	0.59%	0.97%	1.09%	1.28%	1.68%	2.08%	2.68%	3.53%	4.90%	6.90%	8.99%	10.48%	12.16%	14.52%	15.10%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.0	$ 16,713.7	$ 83,584.1	$ 230,395.9	$ 668,101.8	$ 1,345,421.3	$ 2,203,246.5	$ 2,517,730.7	$ 2,984,022.8	$ 3,913,196.1	$ 4,948,588.9	$ 7,227,955.9	$ 9,266,983.6	$ 12,554,325.7	$ 17,372,219.4	$ 22,064,294.0	$ 25,648,651.2	$ 30,030,841.6	$ 35,207,760.1	$ 36,628,260.5
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.16%	0.08%	0.21%	0.26%	0.36%	0.61%	0.67%	0.76%	0.58%	0.86%	1.24%	1.06%	1.04%	1.07%	1.72%	1.19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.0	$ 0.0	$ 71,732.0	$ 204,126.1	$ 318,450.9	$ 684,382.1	$ 967,403.6	$ 957,224.8	$ 1,372,577.6	$ 2,169,613.4	$ 2,570,958.9	$ 3,681,981.7	$ 3,702,598.1	$ 4,911,875.8	$ 6,152,721.1	$ 6,703,588.5	$ 5,812,972.2	$ 6,703,588.5	$ 10,857,912.2	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.27%	0.35%	0.57%	0.83%	1.19%	1.80%	2.47%	3.23%	3.81%	4.67%	5.91%	6.97%	8.01%	9.08%	10.80%	12.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0.0	$ 0.0	$ 71,732.0	$ 275,852.0	$ 594,308.4	$ 1,330,324.4	$ 1,942,164.9	$ 2,287,267.0	$ 3,434,556.6	$ 4,250,025.1	$ 5,904,702.7	$ 7,723,276.1	$ 9,852,984.0	$ 12,560,924.9	$ 17,640,478.6	$ 21,348,274.7	$ 25,352,550.3	$ 29,314,222.8	$ 36,217,808.9	$ 38,090,718.1

"Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00 / $ 40,364,769,461.00	$ 36,358,388,285.00	90.10%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00 / $ 725,495,040.00	$ -	0.00%
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,570,005,608.00 / $ 2,448,420,408.00	$ 1,159,974,217.00	47.38%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS(A) (G)	$ 2,540,000,000.00 / $ 2,540,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	68.69%
S.A. - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00 / $ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	68.05%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS DISPUESTOS	$ 4,663,481,428.00	$ 2,398,842,392.00	91.44%
S.A. - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS DISPUESTOS	$ 885,061,472.00	$ 455,780,055.00	91.44%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PASA e IVA18%) (J)	$ 10,592,123,987.00 / $ 10,592,123,987.00	$ 1,276,578,701.00	12.05%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00 / $ 360,000,000.00	$ 4,814,583	1.34%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 45,543,870,939.00	$ 33,304,432,376.00	49.25%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,067,891,836.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 356,424,698,574.00**	**$ 165,681,360,198.00**	**46.48%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: [illegible]
CONSEJO [illegible]

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:49:32 -05'00'

Firma:
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: CRTVC 01150-00F
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEP-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 DE JUNIO DE 2026

SEGUIMIENTO No. 61
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,802,067,773

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS OJOS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMI
MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1002 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 70,254,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 356,424,698,574.00

GRUPOS PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20,588,189.09	8.56%	4.69%
	$ 19,458,759.79	8.09%	$11,288,823.00
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960.14	10.45%	4.32%
	$ 25,658,279.42	10.67%	$10,386,895.72
BASES (14,15)	$ 18,543,933.04	7.71%	0.78%
	$ 12,771,269.19	5.31%	$1,875,899.27
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721.60	21.99%	4.29%
	$ 55,036,155.93	22.88%	$10,321,601.14
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	$ 44,281,090.87	18.41%	37.68%
(23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,6 8,69,70,73,74,76,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 156,867,229.22	65.22%	$90,636,805.51
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO	$ 4,620,140.44	1.92%	0.49%
(53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,696,644.62	1.95%	$1,183,975.39
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039.18	24.16%	1.15%
	$ 7,929,290.80	3.30%	$2,764,896.73
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278.00	6.80%	1.63%
	$ 4,939,176.46	2.05%	$3,918,031.08
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%
	$ 1.31	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	55.04%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**287,356,806.738**	**119.47%**	**132,376,927.82**

%Programado / $ Valor programado / %Ejecutado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
% P	1.21%	1.28%	1.36%	1.44%	1.48%	1.48%	1.82%	1.27%	1.64%	1.72%	1.93%	1.88%	1.88%	2.08%	2.08%	2.16%	2.17%	2.24%	2.31%	2.39%	2.47%	2.46%	
$ P	$2,561,199	$2,694,257	$2,854,092	$2,457,899	$3,053,736	$2,956,907	$3,965,049	$3,159,296	$3,993,949	$4,190,669	$3,852,472	$4,688,238	$4,764,496	$4,605,780	$5,112,269	$5,229,864	$5,264,169	$5,364,172	$5,553,276	$5,669,204	$5,799,196	$5,580,509	$5,950,790
$ E	$2,561,199	$2,694,257	$2,854,092	$2,457,899	$2,277,398	$2,956,907	$3,965,049	$3,159,296	$3,993,949	$4,190,669	$3,852,472	$4,688,238	$4,764,496	$4,605,780	$5,112,269	$5,229,864	$5,264,169	$5,364,172	$5,553,276	$5,669,204	$5,799,196	$5,580,509	$5,950,790
% E	2.10%	2.18%	2.31%	2.42%	2.61%	2.36%	2.36%	2.36%	2.36%	2.36%	2.36%	2.39%	2.39%	2.39%	2.39%	2.39%	2.43%	2.46%	2.48%	2.52%	2.54%	2.54%	2.54%
% P	1.48%	1.56%	1.64%	1.74%	1.77%	1.80%	1.83%	1.90%	1.96%	2.05%	2.03%	2.05%	2.40%	2.40%	2.51%	2.56%	2.56%	2.63%	2.72%	2.82%	2.82%	2.72%	2.75%
$ P	$5,562,866	$5,753,648	$5,956,176	$6,160,484	$6,560,202	$6,536,865	$6,415,918	$6,559,745	$6,772,747	$6,954,969	$6,660,647	$6,847,188	$8,760,660	$8,505,568	$8,035,122	$8,189,882	$8,180,182	$8,351,685	$8,153,689	$8,080,645	$8,422,656	$8,531,256	$8,642,042
$ E	$5,562,866	$5,753,648	$5,956,176	$6,160,484	$4,193,877	$6,536,865	$6,415,918	$6,559,745	$6,772,747	$6,954,969	$6,660,647	$6,847,188	$8,760,660	$8,505,568	$8,035,122	$8,189,882	$8,180,182	$8,351,685	$8,153,689	$8,080,645	$8,422,656	$8,531,256	$8,642,042
% E	1.48%	1.56%	1.64%	1.74%	1.73%	1.80%	1.83%	1.90%	1.96%	2.05%	2.03%	2.05%	2.40%	2.40%	2.51%	2.56%	2.56%	2.63%	2.72%	2.82%	2.82%	2.72%	2.75%
% P	2.29%	1.31%	1.45%	1.46%	1.02%	1.54%	1.56%	1.61%	1.67%	1.77%	1.64%	1.69%	1.99%	2.04%	2.07%	2.11%	2.11%	2.11%	2.11%	2.30%	2.39%	2.37%	2.40%
$ P	$8,598,365	$4,837,222	$5,389,397	$5,588,734	$3,650,859	$5,736,363	$5,781,192	$5,973,375	$6,344,922	$6,729,418	$5,855,385	$6,498,818	$8,199,468	$8,377,728	$8,389,865	$8,570,284	$8,570,284	$8,570,284	$8,570,284	$9,329,599	$9,704,041	$9,630,842	$9,757,256
$ E	$3,036,166	$1,708,064	$1,903,292	$1,973,250	$1,289,141	$2,026,070	$2,041,550	$2,109,630	$2,240,176	$2,376,449	$2,067,738	$2,294,630	$2,895,808	$2,957,729	$2,962,178	$3,026,400	$3,026,400	$3,026,400	$3,026,400	$3,295,315	$3,427,719	$3,401,062	$3,445,811
% E	0.85%	0.50%	0.56%	0.58%	0.38%	0.60%	0.60%	0.62%	0.66%	0.70%	0.61%	0.67%	0.85%	0.87%	0.87%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.97%	1.01%	1.00%	1.01%
% P	3.73%	3.96%	4.39%	4.44%	4.52%	4.45%	4.87%	4.69%	5.40%	5.59%	5.92%	5.99%	6.09%	6.46%	6.47%	6.45%	6.50%	6.56%	6.59%	7.11%	7.29%	7.30%	7.32%
$ P	$9,072,090	$9,661,046	$10,666,960	$10,679,279	$10,996,900	$11,056,709	$11,256,659	$11,497,880	$12,740,278	$13,427,565	$14,496,105	$14,496,105	$14,496,105	$15,506,072	$15,506,072	$15,506,072	$15,506,072	$15,506,072	$15,506,072	$17,674,498	$18,900,098	$18,900,098	$19,090,995
$ E	$3,036,166	$1,708,064	$1,903,292	$1,973,250	$1,289,141	$2,026,070	$2,041,550	$2,109,630	$2,240,176	$2,376,449	$2,067,738	$2,294,630	$2,895,808	$2,957,729	$2,962,178	$3,026,400	$3,026,400	$3,026,400	$3,026,400	$3,295,315	$3,427,719	$3,401,062	$3,445,811
% E	0.85%	0.50%	0.56%	0.58%	0.38%	0.60%	0.60%	0.62%	0.66%	0.70%	0.61%	0.67%	0.85%	0.87%	0.87%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.97%	1.01%	1.00%	1.01%
% P	10.97%	11.63%	12.89%	13.04%	13.28%	13.06%	13.75%	13.52%	14.99%	15.81%	17.06%	17.06%	17.06%	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%	18.25%	20.81%	22.24%	22.24%	22.47%
$ P	$26,697,662	$28,290,523	$31,379,449	$31,379,449	$32,277,161	$32,472,179	$33,056,020	$33,756,550	$37,396,750	$39,427,652	$42,524,000	$42,524,000	$42,524,000	$45,492,000	$45,492,000	$45,492,000	$45,492,000	$45,492,000	$45,492,000	$51,855,000	$55,455,000	$55,455,000	$56,016,000
$ E	$3,036,166	$1,708,064	$1,903,292	$1,973,250	$1,289,141	$2,026,070	$2,041,550	$2,109,630	$2,240,176	$2,376,449	$2,067,738	$2,294,630	$2,895,808	$2,957,729	$2,962,178	$3,026,400	$3,026,400	$3,026,400	$3,026,400	$3,295,315	$3,427,719	$3,401,062	$3,445,811
% E	0.85%	0.50%	0.56%	0.58%	0.38%	0.60%	0.60%	0.62%	0.66%	0.70%	0.61%	0.67%	0.85%	0.87%	0.87%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.97%	1.01%	1.00%	1.01%
% P	0.90%	0.92%	0.96%	0.96%	0.97%	0.96%	0.96%	0.96%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%
$ P	$2,192,199	$2,244,552	$2,339,588	$2,341,396	$2,411,477	$2,424,229	$2,466,047	$2,520,256	$2,789,746	$2,943,440	$3,173,556	$3,173,556	$3,173,556	$3,396,000	$3,396,000	$3,396,000	$3,396,000	$3,396,000	$3,396,000	$3,870,000	$4,137,000	$4,137,000	$4,178,880
$ E	$249,748	$261,182	$273,036	$273,246	$281,415	$282,902	$287,745	$294,030	$325,469	$343,401	$370,215	$370,215	$370,215	$396,000	$396,000	$396,000	$396,000	$396,000	$396,000	$451,333	$482,500	$482,500	$487,386
% E	0.21%	0.23%	0.23%	0.23%	0.21%	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	0.29%	0.29%	0.29%	0.30%
% P	0.26%	0.41%	0.45%	0.45%	0.47%	0.46%	0.49%	0.51%	0.55%	0.58%	0.63%	0.63%	0.63%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.71%	0.73%	0.70%	0.73%
$ P	$656,442	$986,901	$1,095,496	$1,111,286	$1,155,112	$1,153,943	$1,173,549	$1,214,886	$1,274,806	$1,395,704	$1,559,208	$1,615,652	$1,650,576	$1,697,941	$1,698,063	$1,698,063	$1,698,063	$1,698,063	$1,698,063	$1,769,999	$1,769,999	$1,769,999	$1,788,000
$ E	$249,748	$261,182	$273,036	$273,246	$281,415	$282,902	$287,745	$294,030	$325,469	$343,401	$370,215	$370,215	$370,215	$396,000	$396,000	$396,000	$396,000	$396,000	$396,000	$451,333	$482,500	$482,500	$487,386
% E	0.09%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.12%	0.13%	0.13%	0.13%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%	0.15%	0.17%	0.17%	0.17%
% P	1.11%	1.16%	1.21%	1.22%	1.23%	1.22%	1.22%	1.22%	1.40%	1.50%	1.66%	1.66%	1.66%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
$ P	$2,784,000	$2,910,000	$3,035,000	$3,057,000	$3,087,000	$3,056,000	$3,056,000	$3,056,000	$3,497,000	$3,755,000	$4,156,000	$4,156,000	$4,156,000	$4,456,000	$4,456,000	$4,456,000	$4,456,000	$4,456,000	$4,456,000	$4,652,000	$4,652,000	$4,652,000	$4,652,000
$ E	$1,494,883	$1,703,700	$1,697,494	$1,951,916	$2,297,603	$2,311,809	$2,311,809	$2,311,809	$2,311,809	$2,311,809	$2,309,419	$2,309,503	$2,309,503	$2,309,503	$2,309,503	$2,309,503	$2,309,503	$2,309,503	$2,309,503	$2,459,366	$2,459,366	$2,459,366	$2,459,366
% E	0.66%	0.71%	0.70%	0.81%	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	1.01%	1.01%	1.01%	1.02%
% P																							
$ P																							
$ E																							
% E																							

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Reprogramación No.6				Reprogramación No.9						Reprogramación No.6	Reprogramación No.7			Reprogramación No.8		Reprogramación No.9			Reprogramación No.10			

REPROGRAMACION 5	REPROGRAMACION 6	REPROGRAMACION 10	REPROGRAMACION 11	REPROGRAMACION 12	REPROGRAMACION 13	REPROGRAMACION 14	REPROGRAMACION 15	REPROGRAMACION 16	REPROGRAMACION 17

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.76%	0.81%	0.85%	1.13%	0.35%	0.30%	0.34%	0.69%	1.00%	1.09%	2.62%	0.78%	0.54%	0.76%	0.92%	0.94%	0.64%	0.96%	0.89%	0.45%	0.53%	0.51%	0.47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,821,844.1	$2,180,421.5	$2,270,497.9	$2,728,804.4	$842,492.2	$941,078.7	$816,977.4	$1,661,078.8	$2,399,927.5	$2,615,924.6	$6,772,705.2	$466,370.4	$1,307,724.6	$1,837,024.8	$1,298,033.8	$1,356,867.6	$1,536,350.0	$2,313,084.1	$2,153,092.9	$1,074,848.4	$1,274,848.4	$1,224,848.4	$1,124,848.4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	16.40%	17.31%	18.26%	19.39%	19.74%	20.04%	20.43%	21.12%	22.12%	23.21%	25.83%	26.33%	26.76%	27.52%	28.03%	28.67%	29.21%	30.17%	31.06%	31.50%	32.03%	32.54%	33.01%
	VALOR (Miles de Pesos)	$38,497,774.8	$41,044,196.2	$43,314,694.0	$46,043,498.4	$46,885,990.7	$47,827,069.4	$48,644,046.8	$50,305,125.6	$52,705,053.1	$55,320,977.7	$62,093,682.9	$62,560,053.3	$63,867,778.0	$65,704,802.8	$67,002,836.6	$68,359,704.2	$69,896,054.2	$72,209,138.3	$74,362,231.2	$75,437,079.6	$76,711,928.0	$77,936,776.4	$79,061,624.8
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.51%	0.06%	1.49%	1.24%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5,067,480.9	$ 2,540,420.2	$ 2,557,495.1	$ 2,018,408.8	$ 4,003,258.9	$ 1,586,388.7	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0	$ 1,565,062.3	$ 0.0	$ 1,522,254.4	$ 1,113,665.0	$ 256,761.9	$ 1,547,286.7	$ 1,534,088.2	$ 616,337.8	$ 1,757,500.1	$ 1,689,244.7	$ 1,224,730.4	$ 2,217,152.5	$ 1,619,786.8	$ 2,939,061.9
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2.51%	2.57%	4.06%	5.30%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 44,184,199.0	$ 46,749,627.2	$ 49,336,092.4	$ 51,354,502.2	$ 55,357,761.1	$ 56,947,149.8	$ 56,947,149.8	$ 56,947,149.8	$ 56,947,149.8	$ 56,947,149.8	$ 58,512,212.1	$ 58,512,212.1	$ 60,034,466.5	$ 61,148,131.5	$ 61,404,893.4	$ 62,952,180.1	$ 64,486,268.3	$ 65,102,606.1	$ 66,859,106.2	$ 68,548,350.9	$ 69,773,081.3	$ 71,990,233.8	$ 73,610,020.6	$ 76,549,082.5

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00	$ 26,356,388,285.00	89.13%
	$ 40,643,759,481.00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00	$ -	0.00%
	$ 725,495,040.00		
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,970,005,608.00	$ 1,159,974,217.00	47.58%
	$ 2,446,420,468.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	68.09%
	$ 2,040,000,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	68.06%
	$ 387,600,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS DISPOSI	$ 4,660,481,428.00	$ 2,398,842,392.00	51.44%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS	$ 885,081,472.00	$ 455,780,055.00	51.44%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PASO A NIVEL) (J)	$ 10,592,125,967.00	$ 1,276,578,701.00	12.04%
	$ 10,592,125,967.00		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00	$ 4,814,953	1.34%
	$ 360,000,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 45,643,570,939.00	$ 33,304,432,376.00	48.22%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,067,891,836.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 356,424,698,574.00**	**$ 165,681,360,198.00**	**46.48%**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Interventoría, Contratista, Supervisor o Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA/OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

FECHA: 30 6 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 DE JUNIO DE 2026

SEGUIMIENTO No. 61
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.892.067.773

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NACIONAL".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1092 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 286,170,023,299.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 70,254,675,275.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 356,424,698,574.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20,588,189.09	8.56%	4.69%	% P	2.68%	5.68%	8.63%	8.71%	8.80%	8.92%	9.03%	9.14%	9.27%	9.38%	9.44%	9.76%	9.86%	9.88%	9.88%	9.88%	4.17%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
	$ 19,458,759.79	8.09%	$11,288,823.00	$ P	$5,566,672.5	$11,162,845.2	$16,729,756.75	$16,516,170	$16,728,354.1	$17,202,962.2	$17,264,885.1	$17,350,272	$17,709,057	$17,906,072	$18,035,239	$18,647,213	$18,833,783	$18,870,139	$18,870,139	$18,870,139	$7,962,172.5	$2,104,759.5	$2,104,759.5	$2,104,759.5	$2,104,759.5	$2,104,759.5	$2,104,759.5
				$ E	$6,104.59	$5,324.85	$5,174.28	$5,230.58	$5,106.78	$5,764.75	$7,355.78	$8,784.42	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88	$9,103.88
				% E	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960.14	10.45%	4.32%	% P	6.27%	6.82%	6.90%	6.98%	7.05%	7.15%	7.24%	7.33%	7.43%	7.52%	7.56%	7.83%	7.90%	7.92%	7.92%	7.92%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%
	$ 25,658,279.42	10.67%	$10,386,895.72	$ P	$6,555,360	$7,777,520	$8,972,648	$7,146,720	$7,356,432	$7,636,367	$7,796,906	$8,113,586	$8,456,666	$8,666,160	$8,574,570	$8,904,780	$9,068,760	$9,080,760	$9,080,760	$9,080,760	$4,777,920	$2,388,960	$2,388,960	$2,388,960	$2,388,960	$2,388,960	$2,388,960
				$ E	$3,599.09	$3,184.79	$3,366.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,224.79	$3,406.75	$3,777.66	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75	$3,406.75
				% E	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
BASES (14,15)	$ 18,543,933.04	7.71%	0.78%	% P	3.43%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.78%	3.78%	3.78%	3.78%	3.81%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%	3.68%
	$ 12,771,269.19	5.31%	$1,875,899.27	$ P	$4,099,200	$4,099,213	$4,196,545	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206	$4,401,759	$4,401,961	$4,401,959	$4,299,206	$4,759,680	$4,759,680	$4,759,680	$4,759,680	$4,759,680	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206	$4,299,206
				$ E	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79	$1,117.79
				% E	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721.60	21.99%	4.29%	% P	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.90%	1.92%	1.92%	2.24%	2.42%	2.78%	3.10%	3.18%	3.24%	3.33%	3.81%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
	$ 55,036,155.93	22.88%	$10,321,601.14	$ P	$5,650,000	$5,650,000	$5,650,000	$5,650,000	$5,650,000	$5,650,000	$5,650,000	$5,960,000	$6,360,000	$6,360,000	$6,650,000	$7,650,000	$7,650,000	$7,650,000	$7,650,000	$7,650,000	$6,650,000	$6,650,000	$6,650,000	$6,650,000	$6,650,000	$6,650,000	$6,650,000
				$ E	$5,190.66	$5,190.66	$5,299.71	$5,299.71	$5,299.71	$5,299.71	$5,299.71	$5,774.79	$5,774.79	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91	$5,941.91
				% E	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,6 6,69,70,73,74,76,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 101,108)	$ 44,281,090.87	18.41%	37.68%	% P	29.90%	29.75%	29.90%	29.90%	29.90%	29.99%	30.45%	29.78%	28.00%	29.01%	32.06%	34.30%	34.50%	34.60%	34.69%	35.04%	32.71%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
	$ 156,867,229.22	65.22%	$90,636,805.51	$ P	$66,764,603	$67,069,680	$67,488,406	$67,250,091	$67,401,251	$67,599,692	$69,081,666	$69,400,743	$67,672,678	$74,189,072	$82,191,560	$88,466,834	$89,129,540	$89,539,878	$90,481,998	$90,364,992	$89,986,870	$89,986,870	$89,986,870	$89,986,870	$89,986,870	$89,986,870	$89,986,870
				$ E	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34	$69,078.34
				% E	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140.44	1.92%	0.49%	% P	0.60%	0.67%	0.70%	0.74%	0.77%	0.80%	0.83%	0.86%	0.94%	0.98%	1.08%	1.29%	1.32%	1.34%	1.38%	1.45%	1.67%	1.16%	1.16%	1.16%	1.16%	1.16%	1.16%
	$ 4,696,644.62	1.95%	$1,183,975.39	$ P	$1,150,000	$1,310,000	$1,370,000	$1,784,000	$1,648,000	$1,699,704	$1,907,760	$2,070,000	$2,040,000	$2,040,000	$1,940,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000	$2,440,000
				$ E	$780.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88	$773.88
				% E	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039.18	24.16%	1.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	$ 7,929,290.80	3.30%	$2,764,896.73	$ P	$1,966,410	$2,015,215	$2,066,725	$2,195,937	$2,251,851	$2,309,735	$2,369,124	$2,430,077	$2,493,654	$2,571,987	$2,656,752	$2,992,731	$3,072,330	$3,153,599	$3,236,599	$3,321,388	$2,716,266	$2,716,266	$2,716,266	$2,716,266	$2,716,266	$2,716,266	$2,716,266
				$ E	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60	$1,152.60
				% E	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278.00	6.80%	1.63%	% P	1.66%	1.66%	1.11%	1.19%	1.25%	1.25%	1.27%	1.30%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%
	$ 4,939,176.46	2.05%	$3,918,031.08	$ P	$2,444,446	$2,444,446	$1,481,382	$1,481,382	$1,814,818	$2,148,866	$1,865,165	$2,031,388	$1,956,480	$2,031,388	$1,956,480	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388
				$ E	$2,444,446	$2,444,446	$1,481,382	$1,481,382	$1,814,818	$2,148,866	$1,865,165	$2,031,388	$1,956,480	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388	$2,031,388
				% E	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%	% P																							
	$ 1.31	0.00%	0.00%	$ P																							
				% E																							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	55.04%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**287,356,806.738**	**119.47%**	**132,376,927.82**																								
					44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
											Reprogramación No.12		Reprogramación No.13	Reprogramación No.14	Reprogramación No.15		Reprogramación No.16				Reprogramación No.17						

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.34%	0.34%	0.34%	0.35%	0.35%	0.36%	1.70%	3.01%	2.66%	2.12%	2.86%	3.56%	0.42%	0.43%	0.43%	0.43%	0.96%	1.25%	1.26%	1.31%	2.50%	2.90%	3.19%	4.24%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 812,492.2	$ 821,769.0	$ 827,484.3	$ 843,510.8	$ 848,324.4	$ 865,176.7	$ 4,207,745.5	$ 7,471,497.3	$ 6,583,035.0	$ 5,100,009.8	$ 6,880,106.1	$ 8,570,204.7	$ 1,009,892.7	$ 1,033,449.9	$ 1,041,369.2	$ 1,041,369.2	$ 2,314,526.4	$ 3,010,889.4	$ 3,048,618.7	$ 3,149,830.5	$ 6,018,230.5	$ 6,979,401.9	$ 7,664,409.2	$ 10,196,846.6		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	33.35%	33.69%	34.03%	34.38%	34.74%	35.10%	36.80%	39.81%	42.47%	44.57%	47.43%	50.99%	51.41%	51.84%	52.26%	52.69%	53.65%	54.90%	56.16%	57.47%	59.97%	62.87%	66.06%	70.30%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$80,209,792.1	$81,031,540.2	$81,858,883.0	$82,702,486.3	$83,550,820.7	$84,415,997.5	$88,623,743.0	$93,855,240.3	$99,487,673.4	$104,587,936.2	$111,479,741.3	$119,549,945.9	$120,559,838.6	$121,593,288.5	$122,634,658.8	$123,676,028.0	$125,990,554.4	$129,001,443.8	$132,050,062.5	$135,199,893.0	$141,218,123.5	$148,197,525.4	$155,861,934.6	$166,058,781.1		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	1.00%	1.64%	1.64%	2.68%	1.60%	3.80%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.96%	1.27%	0.70%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1,560,117.1	$216,122.0	$1,164,510.8	$1,544,533.4	$3,043,798.7	$2,578,361.4	$3,536,269.3	$5,606,858.9	$ 4,772,668.2	$5,030,495.1	$3,597,245.7	$6,284,664.2	$1,027,100.4	$1,458,961.2	$1,050,308.8	$2,055,829.4	$3,038,179.7	$2,952,067.8								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	34.35%	34.52%	35.35%	35.74%	37.01%	38.04%	39.63%	41.14%	43.10%	45.18%	46.82%	50.71%	51.14%	51.57%	51.99%	53.02%	54.29%	55.56%	56.26%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 82,943,749.0	$ 83,262,215.1	$ 84,547,439.0	$ 86,571,566.4	$ 89,645,736.1	$ 91,594,594.5	$ 96,159,363.7	$ 98,860,182.7	$104,670,727.0	$109,691,222.0	$114,686,467.7	$121,675,461.8	$120,586,582.2	$124,493,543.4	$125,683,852.0	$127,816,681.3	$130,378,807.6	$132,376,927.8								

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00 $ 46,954,799,401.95	$ 26,356,398,285.09	**56.12%**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00 $ 725,495,040.00	$ -	**0.00%**
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (B)	$ 1,979,065,606.00 $ 2,448,420,468.00	$ 1,159,974,217.00	**47.38%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	$ 2,040,000,000.00 $ 2,040,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	**68.09%**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00 $ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	**68.05%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 4,663,461,428.00	$ 2,398,842,392.66	**51.44%**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 886,061,472.00	$ 455,780,055.00	**51.44%**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PASA e IVA 19%) (J)	$ 10,592,123,967.00 $ 10,592,123,967.00	$ 1,276,578,701.00	**12.05%**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 380,000,000.00 $ 380,000,000.00	$ 4,814,683	**1.34%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 45,643,870,939.00	$ 33,304,432,376.00	**48.33%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	$ 69,997,891,836.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299.00**	**$ 165,681,340,198.00**	**49.49%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 356,424,698,574.00**		

Origen: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA/OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO:	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN:	1
PÁGINA:	4

FECHA: 20 8 2026 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 DE JUNIO DE 2026

SEGUIMIENTO No. 41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,802,087,773

CONTRATO No: 1042 de 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMI
MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 286,170,023,299.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 70,254,675,275.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 356,424,698,574.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20,588,189.09	8.56%	4.69%
	$ 19,458,759.79	8.09%	$11,288,823.00
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960.14	10.45%	4.32%
	$ 25,658,279.42	10.67%	$10,386,895.72
BASES (14,15)	$ 18,543,933.04	7.71%	0.78%
	$ 12,771,269.19	5.31%	$1,875,899.27
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721.60	21.99%	4.29%
	$ 55,036,155.93	22.88%	$10,321,601.14
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,65,6 8,69,70,73,74,75,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 44,281,090.87	18.41%	37.68%
	$ 156,867,229.22	65.22%	$90,636,805.51
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140.44	1.92%	0.49%
	$ 4,696,644.62	1.95%	$1,183,975.39
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039.18	24.16%	1.15%
	$ 7,929,290.80	3.30%	$2,764,896.73
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278.00	6.80%	1.63%
	$ 4,939,176.46	2.05%	$3,918,031.08
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%
	$ 1.31	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	55.04%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**287,356,806.738**	**119.47%**	**132,376,927.82**

% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% P	1.27%	1.32%	1.37%	1.42%	1.47%	1.52%	1.57%	1.62%	1.68%	1.76%	1.76%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.87%	1.88%	1.90%	1.92%	1.68%
$ P	$3,060,809	$3,179,181	$3,297,555	$3,415,929	$3,541,907	$3,662,641	$3,779,661	$3,891,452	$3,995,612	$4,091,275	$4,203,968	$4,304,079	$4,408,362	$4,447,249	$4,493,725	$4,492,241	$4,550,920	$4,636,467	$4,670,272	$4,629,681	$4,667,582	$4,764,196
$ E	$3,060,809	$3,179,181	$3,297,555	$3,415,929	$3,541,907	$3,662,641	$3,779,661	$3,891,452	$3,995,612	$4,091,275	$4,203,968	$4,304,079	$4,408,362	$4,447,249	$4,493,725	$4,492,241	$4,550,920	$4,636,467	$4,670,272	$4,629,681	$4,667,582	$4,764,196
% E	1.27%	1.32%	1.37%	1.42%	1.47%	1.52%	1.57%	1.62%	1.68%	1.76%	1.76%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.87%	1.88%	1.90%	1.92%	1.68%
% P	1.79%	1.86%	1.94%	2.01%	2.08%	2.16%	2.23%	2.30%	2.38%	2.42%	2.48%	2.56%	2.63%	2.63%	2.64%	2.65%	2.66%	2.68%	2.71%	2.74%	2.78%	2.84%
$ P	$4,310,759	$4,483,187	$4,655,609	$4,828,069	$5,011,193	$5,187,182	$5,350,671	$5,509,752	$5,665,196	$5,811,836	$5,975,964	$6,103,959	$6,237,709	$6,260,381	$6,304,099	$6,301,352	$6,408,696	$6,490,345	$6,513,999	$6,596,129	$6,660,467	$6,821,213
$ E	$4,310,759	$4,483,187	$4,655,609	$4,828,069	$5,011,193	$5,187,182	$5,350,671	$5,509,752	$5,665,196	$5,811,836	$5,975,964	$6,103,959	$6,237,709	$6,260,381	$6,304,099	$6,301,352	$6,408,696	$6,490,345	$6,513,999	$6,596,129	$6,660,467	$6,821,213
% E	1.79%	1.86%	1.94%	2.01%	2.08%	2.16%	2.23%	2.30%	2.38%	2.42%	2.48%	2.56%	2.63%	2.63%	2.64%	2.65%	2.66%	2.68%	2.71%	2.74%	2.78%	2.84%
% P	1.60%	1.62%	1.65%	1.67%	1.70%	1.72%	1.74%	1.77%	1.79%	1.81%	1.83%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.91%	1.90%	1.93%	1.66%
$ P	$3,881,462	$3,936,709	$3,992,077	$4,016,364	$4,076,269	$4,127,607	$4,180,156	$4,250,610	$4,299,453	$4,346,037	$4,406,530	$4,460,709	$4,520,998	$4,524,378	$4,532,594	$4,541,613	$4,550,610	$4,566,320	$4,596,402	$4,614,227	$4,642,762	$4,640,047
$ E	$3,881,462	$3,936,709	$3,992,077	$4,016,364	$4,076,269	$4,127,607	$4,180,156	$4,250,610	$4,299,453	$4,346,037	$4,406,530	$4,460,709	$4,520,998	$4,524,378	$4,532,594	$4,541,613	$4,550,610	$4,566,320	$4,596,402	$4,614,227	$4,642,762	$4,640,047
% E	1.60%	1.62%	1.65%	1.67%	1.70%	1.72%	1.74%	1.77%	1.79%	1.81%	1.83%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.91%	1.90%	1.93%	1.66%
% P																						
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E																						
% P																						
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E																						
% P																						
$ P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E																						

		0	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
% P																								
$ P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ E		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% E																								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	4.72%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 11,376,716.1
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	73.14%
	VALOR (Miles de Pesos)	$175,977,571.2
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

		4.72%	0.39%	0.39%	0.39%	1.64%	3.46%	3.46%	3.33%	3.09%	2.98%	2.38%	2.69%	3.41%	3.18%	3.34%	0.39%	0.39%	0.75%	0.78%	1.19%	1.23%	1.65%
		$ 11,376,716.1	$ 1,907,336.1	$ 1,907,336.1	$ 1,907,336.1	$ 3,953,375.6	$ 8,372,308.1	$ 8,364,303.2	$ 8,034,228.9	$ 7,470,228.9	$ 7,209,302.8	$ 5,806,394.5	$ 6,580,098.1	$ 8,306,304.3	$ 7,740,329.4	$ 8,021,493.1	$ 949,370.6	$ 947,599.5	$ 1,802,782.7	$ 1,868,804.7	$ 2,847,033.9	$ 2,937,202.6	$ 4,460,383.8
		73.14%	73.84%	74.73%	75.62%	77.47%	79.67%	82.03%	84.36%	86.41%	88.46%	89.81%	93.30%	96.76%	95.94%	96.28%	96.68%	97.06%	97.80%	97.83%	98.70%	101.01%	100.67%
		$175,977,571.2	$177,884,907.1	$179,792,243.2	$181,699,579.3	$185,653,155.1	$191,572,463.2	$197,340,394.4	$202,813,076.3	$207,445,985.2	$212,655,977.5	$218,451,892.0	$224,264,951.1	$232,581,326.4	$240,721,736.0	$248,743,229.1	$249,692,599.7	$250,640,199.2	$252,442,981.9	$254,311,786.6	$257,159,820.4	$260,097,023.0	$264,557,406.8

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00 $ 40,968,709,467.00	$ 26,356,388,285.00	**64.12%**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00 $ 725,495,040.00	$ -	**0.00%**
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (D)	$ 1,979,005,608.00 $ 2,468,420,468.00	$ 1,159,974,217.00	**47.26%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 2,040,000,000.00 $ 2,040,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	**68.05%**
A/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00 $ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	**68.05%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS	$ 4,663,481,428.00	$ 2,398,842,392.00	**51.44%**
A/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS	$ 886,061,472.00	$ 455,780,055.00	**51.44%**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) (J)	$ 10,592,123,997.00 $ 10,592,123,997.00	$ 1,276,578,701.00	**12.05%**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 300,000,000.00 $ 300,000,000.00	$ 4,614,663	**1.54%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 45,543,870,339.00	$ 33,304,432,376.00	**69.22%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,267,891,836.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 356,424,698,574.00**	**$ 165,681,360,186.00**	**46.48%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 356,424,698,574.00**		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Jefe(s) Dirección, Contratista, Residente, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA/OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-INVI-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 6 2026 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro — DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 61 — **DE** JUNIO DE 2026 — **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA** $ 1.802.067.773

SEGUIMIENTO No. 61
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1042 de 2021


OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS LIROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 006

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 70,254,675,275.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 356,424,698,574.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GRP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,72,77,78,79,80.106)	$ 20,588,189.09	8.56%	4.69%
	$ 19,458,759.79	8.09%	$11,288,823.00
SUBBASES Y AFIRMADOS (11,12,13,81)	$ 25,130,960.14	10.45%	4.32%
	$ 25,658,279.42	10.67%	$10,386,895.72
BASES (14,15)	$ 18,543,933.04	7.71%	0.78%
	$ 12,771,269.19	5.31%	$1,875,899.27
PAVIMENTOS (16,17,18,19,20,21,22)	$ 52,901,721.60	21.99%	4.29%
	$ 55,036,155.93	22.88%	$10,321,601.14
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	$ 44,281,090.87	18.41%	37.68%
(23,24,25,26,27,,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,66,6 8,69,70,73,74,75,76,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,108)	$ 156,867,229.22	65.22%	$90,636,805.51
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (53,54,55,56,57,58,59,60,61,102,103,104,105)	$ 4,620,140.44	1.92%	0.49%
	$ 4,696,644.62	1.95%	$1,183,975.39
OBRAS VARIAS (62, 63, 71,102,107)	$ 58,114,039.18	24.16%	1.15%
	$ 7,929,290.80	3.30%	$2,764,896.73
TRANSPORTES (64, 65, 67)	$ 16,346,278.00	6.80%	1.63%
	$ 4,939,176.46	2.05%	$3,918,031.08
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%
	$ 1.31	0.00%	0.00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**240,526,352.360**	100.00%	55.04%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**287,356,806.738**	**119.47%**	**132,376,927.82**



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.90%	3.28%	3.13%	3.61%	3.67%	3.60%	1.48%	1.87%	1.30%	0.55%	3.27%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4,646,027.2	$ 7,497,004.4	$ 5,124,886.0	$ 1,467,292.7	$ 1,499,078.1	$ 1,439,654.2	$ 3,580,780.9	$ 4,364,344.0	$ 3,132,686.1	$ 1,313,622.8	$ 5,470,922.4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	104.83%	108.10%	113.23%	116.84%	111.45%	112.06%	113.53%	115.53%	116.83%	117.39%	119.47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$282,117,414.0	$289,614,360.5	$294,740,246.5	$296,207,251.2	$297,706,329.4	$299,146,000.5	$302,726,781.5	$307,091,125.5	$310,223,811.6	$311,537,434.4	$317,008,356.7
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Indique N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,440,324.00 $ 40,664,759,451.00	$ 26,356,388,285.00	**88.15%**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00 $ 725,495,040.00	$ -	**0.00%**
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (B)	$ 1,070,005,608.00 $ 2,448,230,468.00	$ 1,150,974,217.00	**47.00%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (D)	$ 2,040,000,000.00 $ 2,040,000,000.00	$ 1,388,280,725.00	**68.09%**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 387,600,000.00 $ 387,600,000.00	$ 263,773,338.00	**68.06%**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 4,663,481,428.00	$ 2,398,842,392.00	**51.44%**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ 886,061,472.00	$ 455,780,055.00	**51.44%**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye IVA/5% y IVA/19%) (J)	$ 10,592,125,987.00 $ 10,592,125,987.00	$ 1,276,578,701.00	**12.05%**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00 $ 360,000,000.00	$ 4,814,663	**1.34%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 45,643,670,359.00	$ 33,304,432,376.00	**49.23%**
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 69,067,897,836.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 286,170,023,299.00**	**$ 165,691,360,196.00**	**48.48%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 356,424,698,574.00**		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN14N-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 30 6 2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2026 **PROYECTO:** RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 4,663,443,163.00	$ -
2021	466621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 256,580,136.00	$ -
2021	242621	C-2401-0600-77-0-2401008-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 7,300,000,000.00	$ -
2021	242621	C-2401-0600-77-0-2401023-02	54	NACION	1042 DE 2021	$ 2,654,675,275.00	$ -
2022	100122	C-2401-0600-77-0-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 36,901,724,745.00	$ -
2022	100122	C-2401-0600-77-0-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 598,275,255.00	$ -
2023	103923	C-2401-0600-77-0-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 448,706,441.00	$ -
	103923	C-2401-0600-77-0-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 27,676,293,559.00	$ -
	1408123	C-2401-0600-77-0-2401029-02	20	PROPIOS	1042 DE 2021	$ 4,100,000,000.00	$ -
2024	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 448,706,441.00	
	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 27,676,293,559.00	
2024	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401021-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 3,916,666,633.00	$ -
	177724	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 19,583,333,367.00	$ -
2024	1247524	C-2401-0600-77-51102D-2401024-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 5,000,000,000.00	$ -
2025	75125	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 22,682,276,311.00	$ -
	75125	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 442,723,689.00	$ -
2025	781125	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 3,700,000,000.00	$ -
	781125	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 800,000,000.00	$ -
	894325	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	10	NACION	1042 DE 2021	$ 2,300,000,000.00	$ -
2026	271926	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 41,514,440,338.00	$ 33,220,377,665.00
	271926	C-2401-0600-77-51102D-2401023-02	11	NACION	1042 DE 2021	$ 673,059,662.00	$ 673,059,662.00
	635026	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	16	NACION	1042 DE 2021	$ 9,500,000,000.00	$ 9,500,000,000.00
	635026	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	1042 DE 2021	$ 10,000,000,000.00	$ 10,000,000,000.00
	635026	C-2401-0600-77-51102D-2401029-02	16	NACION	1042 DE 2021	$ 10,500,000,000.00	$ 10,500,000,000.00
2027					1042 DE 2021	$ 60,937,500,000.00	
2028					1042 DE 2021	$ 32,812,500,000.00	
2029					1042 DE 2021	$ 19,337,500,000.00	
				TOTAL		356,424,698,574.00	$ 63,893,437,327

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 356,424,698,574.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	ajuste	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°4666621 de(11/06/2021)	$ -	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°4666621 de(11/06/2021)	$ -	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
2	ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,920,023,299.00	$ 286,170,023,299.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021			
3	Obra	ago-21	$ 71,732,457.00	$ 524,199.00	$ 72,256,656.00	$ -	$ 72,256,656.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,847,766,643.00	$ 286,097,766,643.00	N° 90888 de fecha 30/09/2021	X		
3	ajuste	ago-21	$ 1,242,319.00	$ 9,078.00	$ 1,251,397.00	$ -	$ 1,251,397.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,846,515,246.00	$ 286,096,515,246.00	N° 113566 de fecha 29/11/2021	X		
4	Obra	sep-21	$ 456,180,808.00	$ 40,248,569.00	$ 496,429,377.00	$ -	$ 496,429,377.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,350,085,869.00	$ 285,600,085,869.00	No 113004 de fecha 26/11/2021	X		
4	ajuste	sep-21	$ 4,699,146.00	$ 34,340.00	$ 4,733,486.00	$ -	$ 4,733,486.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 4,345,352,383.00	$ 285,595,352,383.00	N° 113004 de fecha 26/11/2021	X		
5	Obra	oct-21	$ 897,775,852.00	$ 112,397,977	$ 1,010,173,829.00		$ 1,010,173,829.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 3,335,178,554.00	$ 284,585,178,554.00	No 112105 de fecha 25/11/2021	X		
5P	ajuste	oct-21	$ 6,927,028.00	$ 50,621	$ 6,977,649.00		$ 6,977,649.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 3,328,200,905.00	$ 284,578,200,905.00	N° 125088 de fecha 22/12/2021	X		
6	Obra	nov-21	$ 855,416,340.00	$ 91,970,350.00	$ 947,386,690.00		$ 947,386,690.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 2,380,814,215.00	$ 283,630,814,215.00	N° 123441 de fecha 20/12/2021	X		
6P	ajuste	nov-21	$ 9,166,825.00	$ 66,988.00	$ 9,233,813.00		$ 9,233,813.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 2,371,580,402.00	$ 283,621,580,402.00	N°125097 de fecha 22/12/2021	X		
7	Obra	dic-21	$ 912,410,202.00	$ 6,667,613.00	$ 919,077,815.00		$ 919,077,815.00		N°4666621 de(11/06/2021)	$ 1,452,502,587.00	$ 282,702,502,587.00	N° 123449 de fecha 20/12/2021	X		
									No.100122 de (25/01/2022)						
									No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,500,527,731.00					
									No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,501,008,189.00					
									No.100122 de (25/01/2022)						
5D	ajuste	oct-21	-$ 523,902.00	-$ 3,829.00	-$ 527,731.00		-$ 527,731.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 292,657,705,593.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
6D	ajuste	nov-21	-$ 476,972.00	-$ 3,486.00	-$ 480,458.00		-$ 480,458.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 292,658,186,051.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
	ANTICIPO				$ -				No.100122 de (25/01/2022)	$ -					
									No.242621 de (06/12/2021)						
	ANTICIPO				$ -				No.242621 de (06/12/2021)	$ 2,654,675,275.00					
	ANTICIPO				$ -				No.242621 de (06/12/2021)	$ -					
									No.242621 de (06/12/2021)						
7 D	ajuste	dic-21	$ 25,211,399.00	$ 184,237.00	$ 25,395,636.00		$ 25,395,636.00		No.100122 de (25/01/2022)	$ 37,475,612,563.00	$ 292,632,790,415.00	No 31533 de fecha 30/03/2022	X		
8	Obra	ene-22	$ 1,022,991,111.00	$ 76,650,143.00	$ 1,099,641,254.00	$ 39,763,664.00	$ 1,059,877,590.00	$ 11,367,414,198.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 36,415,734,963.00	$ 291,533,149,161.00	N° 20650 de fecha 03/03/2022	X		
9	Obra	Feb .22	$ 993,491,563.00	$ 33,949,276.00	$ 1,027,440,839.00	$ 40,056,346.00	$ 987,384,493.00	$ 11,327,357,852.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 35,428,350,470.00	$ 290,505,708,322.00	N° 32728 de fecha 01/04/2022	X		
10	Obra	mar-22	$ 857,334,445.00	$ 6,265,136.00	$ 863,599,581.00	$ 33,419,882.00	$ 830,179,699.00	$ 11,293,937,970.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 34,598,170,771.00	$ 289,642,108,741.00	N° 37175 de fecha 20/04/2022	X		
11	Obra	abr-22	$ 1,632,749,454.00	$ 13,547,929.00	$ 1,646,297,383.00	$ 63,665,367.00	$ 1,582,632,016.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 33,015,538,755.00	$ 287,995,811,358.00	N° 52043 de fecha 24/05/2022	X		
8P	ajuste	ene-22	$ 12,156,508.00	$ 88,836.00	$ 12,245,344.00	$ -	$ 12,245,344.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 33,003,293,411.00	$ 287,983,566,014.00	N° 67472 de fecha 01/07/2022	X		
9P	ajuste	Feb .22	$ 24,122,998.00	$ 176,283.00	$ 24,299,281.00	$ -	$ 24,299,281.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,978,994,130.00	$ 287,959,266,733.00	N° 72973 de fecha 01/07/2022	X		
10P	ajuste	Mar.22	$ 20,635,569.00	$ 150,798.00	$ 20,786,367.00	$ -	$ 20,786,367.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,958,207,763.00	$ 287,938,480,366.00	N° 72975 de fecha 01/07/2022	X		
11P	ajuste	abr-22	$ 33,009,427.00	$ 241,223.00	$ 33,250,650.00	$ -	$ 33,250,650.00	$ 11,230,272,603.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 32,924,957,113.00	$ 287,905,229,716.00	N° 72976 de fecha 01/07/2022	X		
12	Obra	may-22	$ 2,052,899,988.00	$ 57,804,321.00	$ 2,110,704,309.00	$ 80,077,137.00	$ 2,030,627,172.00	$ 11,150,195,466.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 30,894,329,941.00	$ 285,794,525,407.00	N° 72980 de fecha 01/07/2022	X		
13	Obra	jun-22	$ 2,169,667,902.00	$ 15,855,265.00	$ 2,185,523,167.00	$ 84,649,001.00	$ 2,100,874,166.00	$ 11,065,546,465.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 28,793,455,775.00	$ 283,609,002,240.00	N° 79868 de fecha 02/08/2022	X		
14	Obra	jul-22	$ 3,070,950,905.00	$ 22,441,564.00	$ 3,093,392,469.00	$ 120,152,211.00	$ 2,973,240,258.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,820,215,517.00	$ 280,515,609,771.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
14	Predial	jul-22	$ 7,276,500.00	$ 1,382,535.00	$ 8,659,035.00	$ -	$ 8,659,035.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,811,556,482.00	$ 280,506,950,736.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
14	Bioseguridad	jul-22	$ 1,263,396.00	$ 5,855.00	$ 1,269,251.00	$ -	$ 1,269,251.00	$ 10,945,394,254.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 25,810,287,231.00	$ 280,505,681,485.00	N° 91890 de fecha 30/08/2022	X		
15	Obra	ago-22	$ 4,681,681,678.00	$ 34,213,751.00	$ 4,716,095,429.00	$ 182,958,477.00	$ 4,533,136,952.00	$ 10,762,435,777.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 21,277,150,279.00	$ 275,789,586,056.00	N° 103220 de fecha 26/09/2022	X		
15	Predial	ago-22	$ 6,930,000.00	$ 1,316,700.00	$ 8,246,700.00		$ 8,246,700.00	$ 10,762,435,777.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 21,268,903,579.00	$ 275,781,339,356.00	N° 103220 de fecha 26/09/2022	X		
16	Obra	sep-22	$ 3,702,568,112.00	$ 27,057,155.00	$ 3,729,615,267.00	$ 144,493,257.00	$ 3,585,122,010.00	$ 10,617,942,520.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 17,683,781,569.00	$ 272,051,724,089.00	N° 114262 de fecha 24/10/2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2026

PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

17	Obra	oct-22	$ 4,013,675,619.00	$ 29,330,706.00	$ 4,043,006,325.00	$ 156,650,274.00	$ 3,886,356,051.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,797,425,518.00	$ 268,008,717,764.00	N° 128387 de fecha 28/11/2022	X			
8 D	ajuste	ene-22	$ 1,182,172.00	$ 8,639.00	$ 1,190,811.00		$ 1,190,811.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,796,234,707.00	$ 268,007,526,953.00	N° 138567 de fecha 01/02/2023	X			
9 D	ajuste	feb-22	$ 23,451,782.00	$ 171,379.00	$ 23,623,161.00		$ 23,623,161.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,772,611,546.00	$ 267,983,903,792.00	N° 138574 de fecha 01/02/2023	X			
10 D	ajuste	mar-22	$ 32,418,534.00	$ 236,905.00	$ 32,655,439.00		$ 32,655,439.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,739,956,107.00	$ 267,951,248,353.00	N° 138635 de fecha 03/02/2023	X			
11 D	ajuste	abr-22	$ 79,878,559.00	$ 583,728.00	$ 80,462,287.00		$ 80,462,287.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,659,493,820.00	$ 267,870,786,066.00	N° 138638 de fecha 03/02/2023	X			
12 D	ajuste	may-22	$ 148,609,039.00	$ 1,085,989.00	$ 149,695,028.00		$ 149,695,028.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,509,798,792.00	$ 267,721,091,038.00	N° 138639 de fecha 03/02/2023	X			
13 D	ajuste	jun-22	$ 171,533,713.00	$ 1,253,516.00	$ 172,787,229.00		$ 172,787,229.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,337,011,563.00	$ 267,548,303,809.00	N° 138641 de fecha 03/02/2023	X			
14 D	ajuste	jul-22	$ 282,637,091.00	$ 2,065,425.00	$ 284,702,516.00		$ 284,702,516.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 13,052,309,047.00	$ 267,263,601,293.00	N° 138677 de fecha 03/02/2023	X			
15 D	ajuste	ago-22	$ 488,887,262.00	$ 3,572,638.00	$ 492,459,900.00		$ 492,459,900.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 12,559,849,147.00	$ 266,771,141,393.00	N° 138679 de fecha 03/02/2023	X			
16 D	ajuste	sep-22	$ 364,745,698.00	$ 2,665,449.00	$ 367,411,147.00		$ 367,411,147.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 12,192,438,000.00	$ 266,403,730,246.00	N° 138681 de fecha 03/02/2023	X			
17 D	ajuste	oct-22	$ 423,997,303.00	$ 3,098,442.00	$ 427,095,745.00		$ 427,095,745.00	$ 10,461,292,246.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 11,765,342,255.00	$ 265,976,634,501.00	N° 138684 de fecha 02/02/2023	X			
18	Obra	nov-22	$ 4,152,172,077.00	$ 30,342,796.00	$ 4,182,514,873.00	$ 163,311,659.00	$ 4,019,203,214.00	$ 10,297,980,587.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 7,746,139,041.00	$ 261,794,119,628.00	N° 138821 de fecha 30/12/2022	X			
18 P	ajuste	nov-22	$ 439,765,743.00	$ 3,213,673.00	$ 442,979,416.00		$ 442,979,416.00	$ 10,297,980,587.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 7,303,159,625.00	$ 261,351,140,212.00	N° 138823 de fecha 30/01/2023	X			
19	Obra	dic-22	$ 6,703,583,481.00	$ 48,987,725.00	$ 6,752,571,206.00	$ 264,140,315.00	$ 6,488,430,891.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 814,728,734.00	$ 254,598,569,006.00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X			
19	Predial	dic-22	$ 1,386,000.00	$ 263,340.00	$ 1,649,340.00		$ 1,649,340.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 813,079,394.00	$ 254,596,919,666.00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X			
19	Diseños	dic-22	$ 30,900,434.00	$ 5,871,082.00	$ 36,771,516.00		$ 36,771,516.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ 776,307,878.00	$ 254,560,148,150.00	N° 138562 de fecha 30/12/2022	X			
19 P	ajuste	dic-22	$ 770,676,015.00	$ 5,631,863.00	$ 776,307,878.00		$ 776,307,878.00	$ 10,033,840,272.00	No.100122 de (25/01/2022)	$ -	$ 253,783,840,272.00	N° 138809 de fecha 30/01/2023	X			
	REGISTRO									$ 28,125,000,000.00						NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
20	obra	ene-23	$ 3,241,916,509.00	$ 86,102,562.00	$ 3,328,019,071.00	$ 113,586,202.00	$ 3,214,432,869.00	$ 9,920,254,070.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,910,567,131.00	$ 250,455,821,201.00	N° 20165 de fecha 13/03/2023	X			
18 D	ajuste	nov-22	$ 7,865,228.00	$ 57,477.00	$ 7,922,705.00		$ 7,922,705.00	$ 9,920,254,070.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,902,644,426.00	$ 250,447,898,496.00	N° 22506 de fecha 18/04/2023	X			
19 D	ajuste	dic-22	$ 7,654,283.00	$ 55,935.00	$ 7,710,218.00		$ 7,710,218.00	$ 9,920,254,070.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 24,910,354,644.00	$ 250,455,608,714.00	N° 22506 de fecha 18/04/2023	X			
21	obra	feb-23	$ 5,057,480,839.00	$ 37,031,591.00	$ 5,104,512,430.00	$ 200,716,996.00	$ 4,903,795,434.00	$ 9,719,537,074.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 20,006,559,210.00	$ 245,351,096,284.00	N° 29171 de fecha 31/03/2023	X			
20 D	ajuste	ene-23	$ 408,286,608.00	$ 2,983,633.00	$ 411,270,241.00		$ 411,270,241.00	$ 9,719,537,074.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 19,595,288,969.00	$ 244,939,826,043.00	N° 29349 de fecha 21/04/2023	X			
21 D	ajuste	feb-23	$ 867,007,067.00	$ 6,335,821.00	$ 873,342,888.00		$ 873,342,888.00	$ 9,719,537,074.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 18,721,946,081.00	$ 244,066,483,155.00	N° 37401 de fecha 26/04/2023	X			
22	obra	mar-23	$ 2,590,428,323.00	$ 18,930,053.00	$ 2,609,358,376.00	$ 103,159,450.00	$ 2,506,198,926.00	$ 9,616,377,624.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 16,215,747,155.00	$ 241,457,124,779.00	N° 37408 de fecha 26/04/2023	X			
22D	ajuste	mar-23	$ 455,995,446.00	$ 3,332,274.00	$ 459,327,720.00		$ 459,327,720.00	$ 9,616,377,624.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 15,756,419,435.00	$ 240,997,797,059.00	N° 50595 de fecha 13/06/2023	X			
23	obra	abr-23	$ 4,082,347,694.00	$ 120,243,785.00	$ 4,202,591,479.00	$ 143,148,276.00	$ 4,059,443,203.00	$ 9,473,229,348.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 11,696,976,232.00	$ 236,795,205,580.00	N° 50591 de fecha 31/05/2023	X			
23D	ajuste	abr-23	$ 688,099,422.00	$ 5,028,419.00	$ 693,127,841.00		$ 693,127,841.00	$ 9,473,229,348.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 11,003,848,391.00	$ 236,102,077,739.00	N° 64736 de fecha 21/07/2023	X			
24	obra	may-23	$ 3,018,459,819.00	$ 22,057,976.00	$ 3,040,517,795.00	$ 121,111,014.00	$ 2,919,406,781.00	$ 9,352,118,334.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 8,084,441,610.00	$ 233,061,559,944.00	N° 64372 de fecha 26/07/2023	X			
24D	ajuste	may-23	$ 615,426,660.00	$ 4,497,349.00	$ 619,924,009.00		$ 619,924,009.00	$ 9,352,118,334.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 7,464,517,601.00	$ 232,441,635,935.00	N° 74925 de fecha 29/08/2023	X			
25	obra	jun-23	$ 4,003,256,892.00	$ 29,254,570.00	$ 4,032,511,462.00	$ 161,068,098.00	$ 3,871,443,364.00	$ 9,191,050,236.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 3,593,074,237.00	$ 228,409,124,473.00	N° 74303 de fecha 15/08/2023	X			
25P	ajuste	jun-23	$ 775,810,365.00	$ 5,669,383.00	$ 781,479,748.00	$ -	$ 781,479,748.00	$ 9,191,050,236.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 2,811,594,489.00	$ 227,627,644,725.00	N° 75287 de fecha 15/08/2023	X			
25D	ajuste	jun-23	-$ 4,584,340.00	-$ 33,501.00	-$ 4,617,841.00	$ -	-$ 4,617,841.00	$ 9,191,050,236.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 2,816,212,330.00	$ 227,632,262,566.00	N° 82185 de fecha 29/09/2023	X			
26	obra	jul-23	$ 2,417,856,705.00	$ 78,243,041.00	$ 2,496,099,746.00	$ 80,324,882.00	$ 2,415,774,864.00	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ 400,437,466.00	$ 225,136,162,820.00	N° 80818 de fecha 06-09-2023	X			
26 P	ajuste	jul-23	$ 397,532,422.00	$ 2,905,044.00	$ 400,437,466.00	$ -	$ 400,437,466.00	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00	N° 82185 de fecha 29/09/2023	X			
27	obra	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00		X			
28	obra	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00		X			
29	obra	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,110,725,354.00	No.103923 de (03/02/2023)	$ -	$ 224,735,725,354.00		X			
	REGISTRO									$ 4,100,000,000.00						NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
30	obra	nov-23	$ 1,925,092,318.00	$ 14,067,982.00	$ 1,939,160,300.00	$ 78,042,720.00	$ 1,861,117,580.00	$ 9,032,682,634.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 2,238,882,420.00	$ 222,796,565,054.00		X			
30 P	ajuste	nov-23	$ 386,291,326.00	$ 2,822,898.00	$ 389,114,224.00	$ -	$ 389,114,224.00	$ 9,032,682,634.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 1,849,768,196.00	$ 222,407,450,830.00		X			
31	obra	dic-23	$ 1,622,254,413.00	$ 11,854,936.00	$ 1,634,109,349.00	$ 65,769,907.00	$ 1,568,339,442.00	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ 281,428,754.00	$ 220,773,341,481.00		X			
31 P	ajuste	dic-23	$ 279,387,080.00	$ 2,041,674.00	$ 281,428,754.00	$ -	$ 281,428,754.00	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X			
27 D	ajuste	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X			
28 D	ajuste	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X			
29 D	ajuste	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,966,912,727.00	No.1408123 de (20/12/2023)	$ -	$ 220,491,912,727.00		X			
	REGISTRO									$ 28,125,000,000.00						NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
32	obra	ene-24	$ 1,239,832,041.00	$ 29,119,355.00	$ 1,268,951,396.00	$ 45,326,865.00	$ 1,223,624,531.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,901,375,469.00	$ 219,222,961,331.00	N° 2957 de fecha 03/05/2024	X			
26 D	ajuste	jul-23	-$ 1,417,312.00	-$ 10,357.00	-$ 1,427,669.00		-$ 1,427,669.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,902,803,138.00	$ 219,224,389,000.00	N° 13841 de fecha 25/10/2024		X		
30 D	ajuste	nov-23	$ 6,684,386.00	$ 48,847.00	$ 6,733,233.00		$ 6,733,233.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,896,069,905.00	$ 219,217,655,767.00	N° 1325 de fecha 03/04/2024		X		
31 D	ajuste	dic-23	$ 3,049,607.00	$ 22,286.00	$ 3,071,893.00		$ 3,071,893.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,892,998,012.00	$ 219,214,583,874.00	N° 89276 de fecha 26/03/2024	X			
32 D	ajuste	ene-24	$ 252,479,285.00	$ 1,845,041.00	$ 254,324,326.00		$ 254,324,326.00	$ 8,921,585,862.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 26,638,673,686.00	$ 218,960,259,548.00	N° 3253 de fecha 02/05/2024	X			
33	obra	feb-24	$ 924,916,872.00	$ 32,267,347.00	$ 957,184,219.00	$ 30,142,582.00	$ 927,041,637.00	$ 8,891,443,280.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 25,711,632,049.00	$ 218,003,075,329.00	N° 2519 de fecha 26/04/2024	X			
33 D	ajuste	feb-24	$ 185,142,596.00	$ 1,352,965.00	$ 186,495,561.00		$ 186,495,561.00	$ 8,891,443,280.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 25,525,136,488.00	$ 217,816,579,768.00	N° 5942 de fecha 18/06/2024	X			
34	obra	mar-24	$ 1,457,386,746.00	$ 10,650,134.00	$ 1,468,036,880.00	$ 59,491,668.00	$ 1,408,545,212.00	$ 8,831,951,612.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 24,116,591,276.00	$ 216,348,542,888.00	N° 3506 de fecha 21/05/2024	X			
34P	ajuste	mar-24	$ 351,993,401.00	$ 2,572,259.00	$ 354,565,660.00		$ 354,565,660.00	$ 8,831,951,612.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 23,762,025,616.00	$ 215,993,977,228.00		X			
35	obra	abr-24	$ 1,618,143,921.00	$ 23,435,662.00	$ 1,641,579,583.00	$ 63,566,893.00	$ 1,578,012,690.00	$ 8,768,384,719.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 22,184,012,926.00	$ 214,352,397,645.00	N° 4858 de fecha 30/05/2024	X			
34 D	ajuste	mar-24	-$ 465,789.00	-$ 3,404.00	-$ 469,193.00		-$ 469,193.00	$ 8,768,384,719.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 22,184,482,119.00	$ 214,352,866,838.00			X		
35 P	ajuste	abr-24	$ 416,107,877.00	$ 3,040,788.00	$ 419,148,665.00		$ 419,148,665.00	$ 8,768,384,719.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,765,333,454.00	$ 213,933,718,173.00			X		
36	Obra	may-24	$ 616,337,776.00	$ 4,504,007.00	$ 620,841,783.00	$ 25,261,501.00	$ 595,580,282.00	$ 8,743,123,218.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,169,753,172.00	$ 213,312,876,390.00	N° 6096 de fecha 20/06/2024	X			
35 D	ajuste	abr-24	-$ 920,940.00	-$ 6,730.00	-$ 927,670.00		-$ 927,670.00	$ 8,743,123,218.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,170,680,842.00	$ 213,313,804,060.00	N° 10600 de fecha 27/11/2024		X		
36 P	ajuste	may-24	$ 136,220,820.00	$ 995,460.00	$ 137,216,280.00		$ 137,216,280.00	$ 8,743,123,218.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 21,033,464,562.00	$ 213,176,587,780.00			X		
37	Obra	jun-24	$ 1,859,829,055.00	$ 13,591,058.00	$ 1,873,420,113.00	$ 76,278,145.00	$ 1,797,141,968.00	$ 8,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 19,236,322,594.00	$ 211,303,167,667.00	N° 6876 de fecha 05/07/2024	X			
36 D	ajuste	may-24	-$ 142,664.00	-$ 1,043.00	-$ 143,707.00		-$ 143,707.00	$ 8,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 19,236,466,301.00	$ 211,303,311,374.00			X		
37 P	ajuste	jun-24	$ 441,769,270.00	$ 3,228,313.00	$ 444,997,583.00		$ 444,997,583.00	$ 8,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 18,791,468,718.00	$ 210,858,313,791.00			X		
	ANTICIPO							$ 5,000,000,000.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 13,791,468,718.00		N° 7743 de fecha 30/07/2024	X			ANTICIPO No 2
								$ 13,666,845,073.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 13,791,468,718.00	$ 210,858,313,791.00					
38	Obra	jul-24	$ 1,791,120,697.00	$ 22,235,457.00	$ 1,813,356,154.00	$ 105,890,740.00	$ 1,707,465,414.00	$ 13,560,954,333.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 12,084,003,304.00	$ 209,044,957,637.00	N° 10121 de fecha 02/09/2024	X			
37 D	ajuste	jun-24	-$ 9,868,692.00	-$ 72,117.00	-$ 9,940,809.00		-$ 9,940,809.00	$ 13,560,954,333.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 12,093,944,113.00	$ 209,054,898,446.00			X		
38 D	ajuste	jul-24	$ 364,626,880.00	$ 2,664,581.00	$ 367,291,461.00		$ 367,291,461.00	$ 13,560,954,333.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 11,726,652,652.00	$ 208,687,606,985.00			X		
39	Obra	ago-24	$ 1,899,304,694.00	$ 13,879,534.00	$ 1,913,184,228.00	$ 123,420,766.00	$ 1,789,763,462.00	$ 13,437,533,567.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 9,936,889,190.00	$ 206,774,422,757.00	N° 12171 de fecha 02/10/2024		X		
39 D	ajuste	ago-24	$ 375,588,533.00	$ 2,744,685.00	$ 378,333,218.00		$ 378,333,218.00	$ 13,437,533,567.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 9,558,555,972.00	$ 206,396,089,539.00			X		
40	Obra	sep-24	$ 1,491,495,138.00	$ 39,539,096.00	$ 1,531,034,234.00	$ 86,898,375.00	$ 1,444,135,859.00	$ 13,350,635,192.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 8,114,420,113.00	$ 204,865,055,305.00	N° 14340 de fecha 05/11/2024		X		
40 D	ajuste	sep-24	$ 278,261,263.00	$ 2,033,448.00	$ 280,294,711.00		$ 280,294,711.00	$ 13,350,635,192.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 7,834,125,402.00	$ 204,584,760,594.00			X		
41	Obra	oct-24	$ 2,217,152,472.00	$ 16,202,268.00	$ 2,233,354,740.00	$ 144,685,233.00	$ 2,088,669,507.00	$ 13,205,949,959.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 5,745,455,895.00	$ 202,351,405,854.00	N° 17344 de fecha 06/12/2024		X		
41 D	ajuste	oct-24	$ 606,450,329.00	$ 4,431,752.00	$ 610,882,081.00		$ 610,882,081.00	$ 13,205,949,959.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 5,134,573,814.00	$ 201,740,523,773.00			X		
42	Obra	nov-24	$ 1,425,754,624.00	$ 11,692,341.00	$ 1,437,446,965.00	$ 92,873,749.00	$ 1,344,573,216.00	$ 13,113,076,210.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 3,790,000,598.00	$ 200,303,076,808.00	N° 18123 de fecha 12/12/2024		X		
42 P	ajuste	nov-24	$ 343,069,934.00	$ 2,507,049.00	$ 345,576,983.00	$ -	$ 345,576,983.00	$ 13,113,076,210.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 3,444,423,615.00	$ 199,957,499,825.00			X		
43	Obra	dic-24	$ 2,760,502,218.00	$ 47,679,119.00	$ 2,808,181,337.00	$ 171,158,204.00	$ 2,637,023,133.00	$ 12,941,918,006.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ 807,400,482.00	$ 197,149,318,488.00	N° 19065 de fecha 16/12/2024		X		
43 P	ajuste	dic-24	$ 801,543,052.00	$ 5,857,430.00	$ 807,400,482.00		$ 807,400,482.00	$ 12,941,918,006.00	No.177724 de (11/03/2024)	$ -	$ 196,341,918,006.00			X		
	VIGENCIA									$ 23,125,000,000.00						
	TRASLADO									$ 5,000,000,000.00		N° 7743 de fecha 24/07/2024				
	ADICION									$ 23,500,000,000.00	$ 219,841,918,006.00					NUEVO REGISTRO PRESUPESTAL
44	Obra	ene-25	$ 1,593,117,149.00	$ 11,642,010.00	$ 1,604,759,159.00	$ 105,010,645.00	$ 1,499,748,514.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,125,251,486.00	$ 218,237,159,847.00			X		
42 D	ajuste	nov-24	$ 2,260,998.00	$ 16,523.00	$ 2,277,521.00	$ -	$ 2,277,521.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,122,973,965.00	$ 218,234,881,326.00			X		
43 D	ajuste	dic-24	-$ 8,708,170.00	-$ 63,637.00	-$ 8,771,807.00	$ -	-$ 8,771,807.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 50,131,745,772.00	$ 218,243,653,133.00			X		
44 D	ajuste	ene-25	$ 362,022,870.00	$ 2,645,551.00	$ 364,668,421.00	$ -	$ 364,668,421.00	$ 12,836,907,361.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,767,077,351.00	$ 217,878,984,712.00			X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN14N-15-FR-5
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 6 2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2026

PROYECTO: RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

45	Obra	feb-25	$ 319,122,026.00	$ 2,332,046.00	$ 321,454,072.00	21,075,014.00	$ 300,379,058.00	$ 12,815,832,347.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,466,698,293.00	$ 217,557,530,640.00			X	
45 D	ajuste	feb-25	$ 55,650,977.00	$ 406,680.00	$ 56,057,657.00	-	$ 56,057,657.00	$ 12,815,832,347.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 49,410,640,636.00	$ 217,501,472,983.00			X	
46	Obra	mar-25	$ 1,198,064,512.00	$ 12,877,557.00	$ 1,210,942,069.00	$ 76,928,564.00	$ 1,134,013,505.00	$ 12,738,903,783.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 48,276,627,131.00	$ 216,290,530,914.00			X	
46D	ajuste	mar-25	$ 305,386,009.00	$ 2,231,666.00	$ 307,617,675.00	$ -	$ 307,617,675.00	$ 12,738,903,783.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 47,969,009,456.00	$ 215,982,913,239.00			X	
47	Obra	abr-25	$ 1,544,532,270.00	$ 11,286,967.00	$ 1,555,819,237.00	$ 102,220,232.00	$ 1,453,599,005.00	$ 12,636,683,551.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 46,515,410,451.00	$ 214,427,094,002.00			X	
47D	ajuste	abr-25	$ 477,794,810.00	$ 3,491,577.00	$ 481,286,387.00	$ -	$ 481,286,387.00	$ 12,636,683,551.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 46,034,124,064.00	$ 213,945,807,615.00				
48	Obra	may-25	$ 3,179,778,586.00	$ 48,084,803.00	$ 3,227,863,389.00	$ 210,988,397.00	$ 3,016,874,992.00	$ 12,425,695,154.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 43,017,249,072.00	$ 210,717,944,226.00				
48D	ajuste	may-25	$ 864,767,411.00	$ 6,319,454.00	$ 871,086,865.00	$ -	$ 871,086,865.00	$ 12,425,695,154.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 42,146,162,207.00	$ 209,846,857,361.00				
49	Obra	jun-25	$ 2,578,361,432.00	$ 18,841,872.00	$ 2,597,203,304.00	$ 171,926,340.00	$ 2,425,276,964.00	$ 12,253,768,814.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 39,720,885,243.00	$ 207,249,654,057.00				
	ANTICIPO		$ 7,000,000,000.00		$ 7,000,000,000.00			$ 19,253,768,814.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 32,720,885,243.00	$ 207,249,654,057.00				
49D	ajuste	jun-25	$ 781,530,806.00	$ 5,711,186.00	$ 787,241,992.00	$ -	$ 787,241,992.00	$ 19,253,768,814.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 31,933,643,251.00	$ 206,462,412,065.00			X	
50	Obra	jul-25	$ 3,563,633,259.00	$ 30,494,878.00	$ 3,594,128,137.00	$ 238,671,635.00	$ 3,355,456,502.00	$ 19,015,097,179.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 28,578,186,749.00	$ 202,868,283,928.00				
50D	ajuste	jul-25	$ 950,016,040.00	$ 6,942,425.00	$ 956,958,465.00		$ 956,958,465.00	$ 19,015,097,179.00	No.177724 de (30/12/2024)	$ 27,621,228,284.00	$ 201,911,325,463.00				
51	Obra	ago-25	$ 3,826,808,906.00	$ 27,965,142.00	$ 3,854,774,048.00	$ 407,861,682.00	$ 3,446,912,366.00	$ 18,607,235,497.00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 24,174,315,918.00	$ 198,056,551,415.00				
51P	ajuste	ago-25	$ 994,314,007.00	$ 7,266,140.00	$ 1,001,580,147.00		$ 1,001,580,147.00	$ 18,607,235,497.00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 23,172,735,771.00	$ 197,054,971,268.00				
51D	ajuste	ago-25	$ 3,232,564.00	$ 23,623.00	$ 3,256,187.00		$ 3,256,187.00	$ 18,607,235,497.00	No 1247524 de (30/12/2024)	$ 23,169,479,584.00	$ 197,051,715,081.00				
52	Obra	sep-25	$ 5,106,039,157.00	$ 39,430,156.00	$ 5,145,469,313.00	$ 482,154,002.00	$ 4,663,315,311.00	$ 18,125,081,495.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 18,506,164,273.00	$ 191,906,245,768.00				
	ADICIÓN								N° 781125 de (04/11/2025)	$ 4,500,000,000.00					
52D	ajuste	sep-25	$ 1,339,825,478.00	$ 9,791,032.00	$ 1,349,616,510.00	$ -	$ 1,349,616,510.00	$ 18,125,081,495.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 21,656,547,763.00	$ 195,056,629,258.00				
53	Obra	oct-25	$ 5,020,495,017.00	$ 36,688,233.00	$ 5,057,183,250.00	$ 466,515,194.00	$ 4,590,668,056.00	$ 17,658,566,301.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 17,065,879,707.00	$ 189,999,446,008.00				
53D	ajuste	nov-25	$ 1,276,466,198.00	$ 9,328,022.00	$ 1,285,794,220.00	$ -	$ 1,285,794,220.00	$ 17,658,566,301.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 15,780,085,487.00	$ 188,713,651,788.00				
54	Obra	nov-25	$ 4,150,360,686.00	$ 29,920,199.00	$ 4,180,280,885.00	$ 388,363,103.00	$ 3,791,917,782.00	$ 17,270,203,198.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 11,988,167,705.00	$ 184,533,370,903.00				
54P	ajuste	nov-25	$ 1,014,479,251.00	$ 7,413,502.00	$ 1,021,892,753.00	$ -	$ 1,021,892,753.00	$ 17,270,203,198.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 10,966,274,952.00	$ 183,511,478,150.00				
55	Obra	dic-25	$ 9,284,994,157.00	$ 67,851,880.00	$ 9,352,846,037.00	$ 873,807,663.00	$ 8,479,038,374.00	$ 16,396,395,535.00	No 75125 de (01/01/2025)	$ 2,487,236,578.00	$ 174,158,632,113.00				
55P	ajuste	dic-25	$ 2,469,192,480.00	$ 18,044,098.00	$ 2,487,236,578.00	$ -	$ 2,487,236,578.00	$ 16,396,395,535.00	No 781125 de (11/04/2025)	$ -	$ 171,671,395,535.00				
	ADICIÓN								N° 894325 de (27/12/2025)	$ 2,300,000,000.00					
56	Obra	ene-26	$ 1,027,100,403.00	$ 7,505,734.00	$ 1,034,606,137.00	$ 98,098,722.00	$ 936,507,415.00	$ 16,298,296,813.00	N° 894325 de (27/12/2025)	$ 1,363,492,585.00	$ 172,936,789,398.00				
54D	ajuste	nov-25	$ 6,706,115.00	$ 49,006.00	$ 6,755,121.00		$ 6,755,121.00	$ 16,298,296,813.00	N° 894325 de (27/12/2025)	$ 1,356,737,464.00	$ 172,930,034,277.00				
55D	ajuste	dic-25	-$ 6,300,582.00	-$ 46,043.00	-$ 6,346,625.00		-$ 6,346,625.00	$ 16,298,296,813.00	N° 894325 de (27/12/2025)	$ 1,363,084,089.00	$ 172,936,380,902.00				
56D	ajuste	ene-26	$ 319,640,285.00	$ 2,335,833.00	$ 321,976,118.00		$ 321,976,118.00	$ 16,298,296,813.00	N° 894325 de (27/12/2025)	$ 1,041,107,971.00	$ 172,614,404,784.00				
	VIGENCIA								No 271926 de (19/02/2026)	$ 42,187,500,000.00					
57	Obra	feb-26	$ 1,498,240,965.00	$ 16,788,668.00	$ 1,515,029,633.00	$ 141,464,300.00	$ 1,373,565,333.00	$ 16,156,832,513.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 41,855,042,638.00	$ 171,099,375,151.00				
58	Obra	mar-26	$ 1,000,308,563.00	$ 7,309,947.00	$ 1,007,618,510.00	$ 94,458,661.00	$ 913,159,849.00	$ 16,062,373,852.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 40,941,882,789.00	$ 170,091,756,641.00				
57D	ajuste	feb-26	$ 434,732,456.00	$ 3,176,890.00	$ 437,909,346.00		$ 437,909,346.00	$ 16,062,373,852.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 40,503,973,443.00	$ 169,653,847,295.00				
59	Obra	abr-26	$ 2,055,829,356.00	$ 15,023,368.00	$ 2,070,852,724.00	$ 194,640,441.00	$ 1,876,212,283.00	$ 15,867,733,411.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 38,627,761,160.00	$ 167,582,994,571.00				
58D	ajuste	mar-26	$ 303,645,341.00	$ 2,218,946.00	$ 305,864,287.00		$ 305,864,287.00	$ 15,867,733,411.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 38,321,896,873.00	$ 167,277,130,284.00				
	ADICIÓN								No 140326 de (19/03/2026)	$ 30,000,000,000.00					
60	Obra	may-26	$ 3,058,178,736.00	$ 22,348,229.00	$ 3,080,526,965.00	$ 290,095,632.00	$ 2,790,431,333.00	$ 15,577,637,779.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 65,531,465,540.00	$ 194,196,603,319.00				
59D	ajuste	abr-26	$ 663,886,513.00	$ 4,851,478.00	$ 668,737,991.00		$ 668,737,991.00	$ 15,577,637,779.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 64,862,727,549.00	$ 193,527,865,328.00				
60P	ajuste	may-26	$ 962,258,335.00	$ 7,031,887.00	$ 969,290,222.00		$ 969,290,222.00	$ 15,577,637,779.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 63,893,437,327.00	$ 192,558,575,106.00				
61	Obra	jun-26	$ 1,802,067,773.00	$ 13,168,957.00	$ 1,815,236,730.00	$ 145,783,998.00	$ 1,669,452,732.00	$ 15,431,853,781.00	No 271926 de (19/02/2026)	$ 62,223,984,595.00	$ 190,743,338,376.00				
TOTALES			**$ 163,729,519,328.00**	**$ 1,951,840,870.00**	**$ 165,681,360,198.00**	**$ 7,975,324,081.00**	**$ 157,706,036,117.00**	**$ 15,431,853,781.00**		**$ 62,223,984,595.00**	**$ 190,743,338,376.00**				

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 132,376,927,822.00	$ 967,369,854.00	$ 133,344,297,676.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 26,356,388,285.00	$ 192,604,363.00	$ 26,548,992,648.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,388,280,725.00	$ 263,773,338.00	$ 1,652,054,063.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	$ 2,398,842,392.00	$ 455,780,055.00	$ 2,854,622,447.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 759,685,199.00	$ 70,230,698.00	$ 829,915,897.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 444,602,451.00	$ 2,060,353.00	$ 446,662,804.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 4,792,454.0	$ 22,209.0	$ 4,814,663.00
VALOR TOTAL	$ 163,729,519,328.00	$ 1,951,840,870.00	$ 165,681,360,198.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS FELIPE RIVERA VALDES
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 1720241572 CLD

Firma
Nombre: WILSON RENE CORREDOR PARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01108-0951 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	AFINCO-FR-46
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	Versión	1
	AUTORIZACION DE PAGO OBRA PÚBLICA	FECHA	12/08/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	SMCN	Pago No:	1	Total de Pagos Proyectados	98

Nombre/Razón Social:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	Naturaleza:	PERSONA JURIDICA	Identificacion:	901482428-4
Correo:	notificacionescvc066@casahidalgo.com.co	Dirección:	AV EL DORADO 69 B 45 OF 605		
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	1042-2021	Periodo a pagar:	JUNIO-2026	Plazo de Ejecucion:	31/08/2029
Fecha de inicio:	26/06/2021	Departamento:	SANTANDER	Municipio:	MÁLAGA, SAN ANDRÉS, GUACA, SANTA BÁRBARA

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Número Compromiso	Rubro	Recurso	Valor
271926	C-2401-0600-77-51102D-2401008-02	11	$ 1.669.452.732,00

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

+ Valor Inicial:	$ 356.424.698.574,00
+ Valor Adición:	$ 0,00
= Valor Total Contrato:	**$ 356.424.698.574,00**
Total Obligado:	$ 0,00
Total Pagado:	$ 0,00
+ Valor básico a pagar (OTRO COBRO):	$ 1.802.071.057,83
+ Valor IVA:	$ 13.168.957,00
(-) Valor amortización:	$ 145.787.282,83
= Valor a Pagar:	**$ 1.669.452.732,00**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1."

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1."	Acta de Obra 61, periodo Junio 2026, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

AUTORIZACION DE PAGO

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8130 de 2018, y modificada parcialmente

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8196 de 2018, y modificada parcialmente y adicionada por la Resolución 359 de 2019 y las resoluciones de delegación que se derivan de estas, se AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA con cargo al registro presupuestal del contrato. Para proceder con el presente pago, en calidad de supervisor del contrato/convenio anotado, certifico que el contratista cumplió con el objeto del contrato y lo estipulado contractualmente. En igual sentido certifico que el contratista cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

OBSERVACIONES
La factura adjunta se encuentra acorde al acta de obra No.61, se da Visto Bueno para continuar con el trámite correspondiente.

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS

Documento Firmado Electrónicamente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **1042 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".**

Acta N°: **61** Valor basico : **$ 1,802,067,773.00** Período : **JUNIO DE 2026**

Valor Incluido Iva : **$ 1,815,236,730.0**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental,Covid)	Subtotal
1	55ST02	CARRETERA	$ 1,783,266,648.66			$ 1,783,266,648.66
2	55ST02	PUENTE	$ 31,970,081.34			$ 31,970,081.34
3	55ST02	ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -		$ -
4	55ST02	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL				$ -
5	55ST02	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				$ -
TOTALES			**$ 1,815,236,730.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,815,236,730.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	MÁLAGA	$ 506,945,029.47	$ 503,267,306.79
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	SAN JOSE DE MIRANDA	$ -	$ -
990.205.326-6	MUNICIPIO 3	MOLAGAVITA	$ -	$ -
890.207.022-1	MUNICIPIO 4	SAN ANDRES	$ 31,970,081.34	$ 31,738,148.71
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	GUACA	$ 1,160,688,676.80	$ 1,152,268,254.81
890.980.344-1	MUNICIPIO 6	SANTA BARBARA	$ 115,632,942.39	$ 114,794,062.69
890.205.383-6	MUNICIPIO 7	PIEDECUESTA	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 1,815,236,730.00**	**$ 1,802,067,773.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2				

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula Profesional No.: 091037-0687197

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:49:15 -05'00'

ING ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula profesional No.: CPITVC 01190-0047

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 6 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 61 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,802,067,773.00 **MES** JUNIO DE 2026

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030'. MÓDULO 1.'.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 70,254,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 356,424,698,574.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.16 de fecha 27/05/2026		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIOM ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					EXPLANACIONES										
1	1		200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	90.00	$ 1,816,892.00	$ 163,520,280.00	1.00	$ 1,816,892.00	-	$ -	1.00	$ 1,816,892.00
1.1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha		$ 1,816,892.00	$ -	91.80	$ 166,790,686.00	-	$ -	2.10	$ 3,815,473.00
2	5		201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,581.00	$ 113,989.00	$ 180,216,609.00	776.00	$ 88,455,464.00	-	$ -	776.00	$ 88,455,464.00
2.1	5	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3		$ 113,989.00	$ -	2,159.00	$ 246,102,251.00	13.00	$ 1,481,857.00	1,257.00	$ 143,284,173.00
3	5		201.13		Remoción de alcantarillas	m	2,059.00	$ 69,636.00	$ 143,380,524.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1	5	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m		$ 69,636.00	$ -	2,108.00	$ 146,792,688.00	-	$ -	234.00	$ 16,294,824.00
4	1		210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	122,179.00	$ 61,000.00	$ 7,452,919,000.00	2,122.00	$ 129,442,000.00	-	$ -	2,122.00	$ 129,442,000.00
4.1	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		$ 61,000.00	$ -	142,045.00	$ 8,664,745,000.00	-	$ -	108,847.00	$ 6,639,667,000.00
5	1		210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,018,163.00	$ 10,000.00	$ 10,181,630,000.00	5,473.00	$ 54,730,000.00	-	$ -	5,473.00	$ 54,730,000.00
5.1	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10,000.00	$ -	223,994.00	$ 2,239,940,000.00	188.00	$ 1,880,000.00	155,662.00	$ 1,556,620,000.00
6	1		211-13		Remoción de Derrumbes	m3	117,064.00	$ 9,600.00	$ 1,123,814,400.00	8,349.00	$ 80,150,400.00	-	$ -	8,349.00	$ 80,150,400.00
6.1	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		$ 9,600.00	$ -	109,615.00	$ 1,052,304,000.00	2,520.00	$ 24,192,000.00	78,541.00	$ 753,993,600.00
7	1		220.1		Terraplenes	m3	97,125.00	$ 12,000.00	$ 1,165,500,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1	1	11601	220.1		Terraplenes	m3		$ 12,000.00	$ -	51,210.00	$ 614,520,000.00	-	$ -	10,065.00	$ 120,780,000.00
8	1		221-13		Pedraplen compacto	m3	26,912.00	$ 18,609.00	$ 500,805,408.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1	1	11601	221-13		Pedraplen compacto	m3		$ 18,609.00	$ -	23,912.00	$ 444,978,408.00	-	$ -	6,594.00	$ 122,707,746.00
9	5			230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	19,009.00	$ 10,393.00	$ 197,560,537.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1	5	11601		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3		$ 10,393.00	$ -	19,009.00	$ 197,560,537.00	-	$ -	-	$ -
10	7		231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	22,425.00	$ 7,521.00	$ 168,658,425.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1	7	11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		$ 7,521.00	$ -	22,425.00	$ 168,658,425.00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 21,278,005,183.00**		**$ 14,296,986,751.00**	-	**$ 27,553,857.00**	-	**$ 9,711,757,572.00**
					SUBBASES Y AFIRMADOS							-			
11	2		310-13		Conformación de la calzada existente	m2	468,000.00	$ 927.00	$ 433,836,000.00	382,487.00	$ 354,565,449.00	-	$ -	382,487.00	$ 354,565,449.00
11.1	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		$ 927.00	$ -	4,262,673.00	$ 3,951,497,871.00	68,271.00	$ 63,287,217.00	2,652,026.00	$ 2,458,428,102.00
12	2		311-13		Afirmado	m3	79,560.00	$ 88,000.00	$ 7,001,280,000.00	3,526.00	$ 310,288,000.00	-	$ -	3,526.00	$ 310,288,000.00
12.1	2	11602	311-13		Afirmado	m3		$ 88,000.00	$ -	82,034.00	$ 7,218,992,000.00	2,241.00	$ 197,208,000.00	53,083.00	$ 4,671,304,000.00
13	2		320-13		Subbase Granular clase A	m3	138,108.00	$ 126,700.00	$ 17,498,283,600.00	153.00	$ 19,385,100.00	-	$ -	153.00	$ 19,385,100.00
13.1	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 126,700.00	$ -	104,722.00	$ 13,268,277,400.00	1,881.00	$ 238,322,700.00	17,518.00	$ 2,219,530,600.00
subtotal									**$ 24,933,399,600.00**		**$ 25,123,005,820.00**	-	**$ 498,817,917.00**	-	**$ 10,033,501,251.00**
					BASES							-			
14	2		330-13		Base granular clase A	m3	136,109.00	$ 131,716.00	$ 17,927,733,044.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.1	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131,716.00	$ -	93,362.00	$ 12,297,269,192.00	447.00	$ 58,877,052.00	14,242.00	$ 1,875,899,272.00
15	2		330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	3,900.00	$ 158,000.00	$ 616,200,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1	2	11602	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3		$ 158,000.00	$ -	3,000.00	$ 474,000,000.00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 18,543,933,044.00**		**$ 12,771,269,192.00**	-	**$ 58,877,052.00**	-	**$ 1,875,899,272.00**
					PAVIMENTOS ASFALTICOS							-			
16	7		420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	530,400.00	$ 2,918.00	$ 1,547,707,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.1	7	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,918.00	$ -	551,349.00	$ 1,608,836,382.00	-	$ -	88,956.00	$ 259,573,608.00
17	7		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	530,400.00	$ 1,991.00	$ 1,056,026,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.1	7	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,991.00	$ -	540,369.00	$ 1,075,874,679.00	-	$ -	72,208.00	$ 143,766,128.00
18	7			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	60,996.00	$ 763,000.00	$ 46,539,948,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.1	7	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 763,000.00	$ -	63,286.00	$ 48,287,218,000.00	-	$ -	12,890.60	$ 9,835,527,800.00
19	7			450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,680.00	$ 803,000.00	$ 3,758,040,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1	7	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 803,000.00	$ -	3,334.00	$ 2,677,202,000.00	-	$ -	-	$ -
20	7			460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,276.00	$ 72,822.00	$ 238,564,872.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1	7	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 72,822.00	$ -	3,276.00	$ 238,564,872.00	-	$ -	-	$ -
21	7		465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	14,040.00	$ 76,000.00	$ 1,067,040,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1	7	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3		$ 76,000.00	$ -	14,540.00	$ 1,105,040,000.00	-	$ -	1,088.60	$ 82,733,600.00
22	7		466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,342.00	$ 43,420,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1	7	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m		$ 4,342.00	$ -	10,000.00	$ 43,420,000.00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**$ 54,250,746,472.00**		**$ 55,036,155,933.00**	-	**$ -**	-	**$ 10,321,601,136.00**
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES							-			
23	5		600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	28,371.00	$ 32,667.00	$ 926,795,457.00	1,651.00	$ 53,933,217.00	-	$ -	1,651.00	$ 53,933,217.00
23.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,667.00	$ -	139,664.00	$ 4,562,403,888.00	-	-$ 2.00	99,091.10	$ 3,237,008,964.00
24	5		600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3	128,924.00	$ 25,958.00	$ 3,346,609,192.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3		$ 25,958.00	$ -	29,121.00	$ 755,922,918.00	-	$ -	-	$ -
25	5		600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1,442.00	$ 65,247.00	$ 94,086,174.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25.1	5	11604	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$ 65,247.00	$ -	14,000.00	$ 913,458,000.00	-	$ -	8,057.10	$ 525,701,604.00
26	5		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	26,154.00	$ 42,000.00	$ 1,098,468,000.00	35.00	$ 1,470,000.00	-	$ -	35.00	$ 1,470,000.00
26.1	5	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 42,000.00	$ -	16,392.00	$ 688,464,000.00	141.20	$ 5,930,400.00	4,302.80	$ 180,717,600.00
27	5		610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	7,525.00	$ 137,000.00	$ 1,030,925,000.00	106.00	$ 14,522,000.00	-	$ -	106.00	$ 14,522,000.00
27.1	5	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 137,000.00	$ -	13,518.00	$ 1,851,966,000.00	557.60	$ 76,391,200.00	8,054.60	$ 1,103,480,200.00
28	6			621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	3,044.00	$ 1,820,000.00	$ 5,540,080,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28.1	6	14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1,820,000.00	$ -	10.00	$ 18,200,000.00	-	$ -	-	$ -
29	6			621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	2,435.00	$ 2,830,000.00	$ 6,891,050,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.1	6	14102		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m		$ 2,830,000.00	$ -	1,300.00	$ 3,679,000,000.00	-	$ -	670.40	$ 1,897,232,000.00
30	5		623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	4,670.00	$ 360,000.00	$ 1,681,200,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1	5	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m		$ 360,000.00	$ -	49,274.00	$ 17,738,640,000.00	-	$ -	16,170.00	$ 5,821,200,000.00
31	6			630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,684.00	$ 1,263,231.00	$ 2,127,281,004.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1	6	14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		$ 1,263,231.00	$ -	9.40	$ 11,874,371.00	-	$ -	-	$ -
32	6			630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	9,200.00	$ 940,000.00	$ 8,648,000,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32.1	6	14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3		$ 940,000.00	$ -	4,200.00	$ 3,948,000,000.00	-	$ -	540.60	$ 508,164,000.00
33	6			630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	1,810.00	$ 1,030,000.00	$ 1,864,300,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1	6	14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3		$ 1,030,000.00	$ -	1,310.00	$ 1,349,300,000.00	-	$ -	210.20	$ 216,506,000.00
34	5		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,440.00	$ 795,000.00	$ 3,529,800,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.1	5	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 795,000.00	$ -	6,190.00	$ 4,921,050,000.00	-	$ -	3,535.70	$ 2,810,881,500.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 6 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

ACTA No. 61 ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,802,067,773.00 MES JUNIO DE 2026

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030'. MÓDULO 1.'.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 70,254,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 356,424,698,574.00

34,2	5	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 795,000.00	$ -	18,062.00	$ 14,359,290,000.00	206.00	$ 163,793,850.00	12,295.70	$ 9,775,081,500.00
35	5		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	19,331.00	$ 612,000.00	$ 11,830,572,000.00	14.70	$ 8,996,400.00	-	$ -	14.70	$ 8,996,400.00
35,1	5	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 612,000.00	$ -	1,338.60	$ 819,223,200.00	-	$ -	169.40	$ 103,672,800.00
35,2	5	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 612,000.00	$ -	1,074.70	$ 657,716,400.00	-	$ -	158.20	$ 96,818,400.00
36	5		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	2,660.00	$ 430,000.00	$ 1,143,800,000.00	19.00	$ 8,170,000.00	-	$ -	19.00	$ 8,170,000.00
36,1	5	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 430,000.00	$ -	2,783.00	$ 1,196,690,000.00	-	$ -	1,087.20	$ 467,496,000.00
37	5		630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	4,386.00	$ 400,000.00	$ 1,754,400,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37,1	5	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 400,000.00	$ -	8,200.00	$ 3,280,000,000.00	-	$ -	5,834.70	$ 2,333,880,000.00
38	4			632,1P	Baranda Metalica	m	488.00	$ 528,880.00	$ 258,093,440.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
38,1	4	14103		632,1P	Baranda Metalica	m		$ 528,880.00	$ -	488.00	$ 258,093,440.00	-	$ -	-	$ -
39	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3,563,100.00	$ 5,378.00	$ 19,162,351,800.00	1,657.40	$ 8,913,497.00	-	$ -	1,657.40	$ 8,913,497.00
39,1	4	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	704,910.00	$ 3,791,005,980.00	-	-$ 1.00	469,571.40	$ 2,525,354,989.00
39,2	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	260,424.00	$ 1,400,560,272.00	-	$ -	180,865.10	$ 972,692,508.00
39,3	4	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,378.00	$ -	1,303,208.60	$ 7,008,655,851.00	38,957.50	$ 209,513,435.00	944,829.00	$ 5,081,290,362.00
40	4		640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg	209,770.00	$ 5,483.00	$ 1,150,168,910.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40,1	4	11606	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg		$ 5,483.00	$ -	28,983.00	$ 158,913,789.00	-	$ -	21,017.00	$ 115,236,211.00
41	4		641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	100,000.00	$ 2,237.00	$ 223,700,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41,1	4	14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,237.00	$ -	15.00	$ 33,555.00	-	$ -	-	$ -
42	5		642-13		Apoyo elastomerico	u	143.00	$ 1,810,318.00	$ 258,875,474.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42,1	5	14103	642-13		Apoyo elastomerico	u		$ 1,810,318.00	$ -	143.00	$ 258,875,474.00	-	$ -	-	$ -
43	5			642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	100.00	$ 1,583,123.00	$ 158,312,300.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43,1	5	14103		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		$ 1,583,123.00	$ -	100.00	$ 158,312,300.00	-	$ -	-	$ -
44	5		661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,500.00	$ 628,687.00	$ 2,200,404,500.00	16.00	$ 10,058,992.00	-	$ -	16.00	$ 10,058,992.00
44,1	5	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		$ 628,687.00	$ -	3,256.50	$ 2,047,319,216.00	-	$ -	736.20	$ 462,839,369.00
45	5			663,2P	Lloraderos en tuberia PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1,585.00	$ 31,112.00	$ 49,312,520.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
45,1	5	11604		663,2P	Lloraderos en tuberia PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m		$ 31,112.00	$ -	1,585.00	$ 49,312,520.00	-	$ -	42.10	$ 1,309,815.00
46	5			663,3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	70,268.00	$ 33,000.00	$ 2,318,844,000.00	1,126.00	$ 37,158,000.00	-	$ -	1,126.00	$ 37,158,000.00
46,1	5	11604		663,3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m		$ 33,000.00	$ -	73,817.00	$ 2,435,961,000.00	1,066.00	$ 35,178,000.00	12,762.80	$ 421,172,400.00
47	5		671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,600.00	$ 525,000.00	$ 7,140,000,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47,1	5	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 525,000.00	$ -	10.00	$ 5,250,000.00	-	$ -	-	$ -
48	5		672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	24,080.00	$ 83,425.00	$ 2,008,874,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48,1	5	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m		$ 83,425.00	$ -	22,155.00	$ 1,848,280,875.00	255.50	$ 21,315,086.00	3,019.90	$ 251,935,158.00
49	7		673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	237,520.00	$ 7,000.00	$ 1,662,640,000.00	4,808.80	$ 33,661,600.00	-	$ -	4,808.80	$ 33,661,600.00
49,1	7	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		$ 7,000.00	$ -	247,525.20	$ 1,732,676,400.00	3,602.40	$ 25,216,800.00	71,395.50	$ 499,768,500.00
50	5		673-13		Material granular drenante	m3	38,160.00	$ 110,000.00	$ 4,197,600,000.00	743.00	$ 81,730,000.00	-	$ -	743.00	$ 81,730,000.00
50,1	5	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 110,000.00	$ -	48,861.00	$ 5,374,710,000.00	677.40	$ 74,514,000.00	30,002.60	$ 3,300,286,000.00
51	5		674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,519.00	$ 189,466.00	$ 666,730,854.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51,1	5	11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m		$ 189,466.00	$ -	22,199.00	$ 4,205,955,734.00	1,120.00	$ 212,201,920.00	12,992.00	$ 2,461,542,272.00
52	5		681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	15,864.00	$ 230,000.00	$ 3,648,720,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52,1	5	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		$ 230,000.00	$ -	1,500.00	$ 345,000,000.00	-	$ -	110.00	$ 25,300,000.00
subtotal									**$ 96,611,994,625.00**		**92,088,728,889.00**	-	**$ 824,054,688.00**	-	**$ 45,455,181,858.00**
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							-			
53	7		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	178,364.00	$ 1,794.00	319,985,016.00	37,558.00	$ 67,379,052.00	-	$ -	37,558.00	$ 67,379,052.00
53,1	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,794.00	0.00	302,806.00	$ 543,233,964.00	-	$ -	219,327.10	$ 393,472,817.00
54	7		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	407.00	$ 22,076.00	8,984,932.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54,1	7	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2		$ 22,076.00	0.00	1,764.00	$ 38,942,064.00	-	$ -	45.00	$ 993,420.00
55	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	24,210.00	$ 8,346.00	202,056,660.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55,1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,346.00	0.00	24,585.00	$ 205,186,410.00	-	$ -	1,173.00	$ 9,789,858.00
56	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	3,400.00	$ 395,849.00	1,345,886,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56,1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 395,849.00	0.00	101.00	$ 39,980,749.00	-	$ -	101.00	$ 39,980,749.00
57	5		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	933.00	$ 323,874.00	302,174,442.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57,1	5	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u		$ 323,874.00	0.00	212.00	$ 68,661,288.00	-	$ -	212.00	$ 68,661,288.00
58	5		720-13		Poste de Referencia	u	136.00	$ 252,495.00	34,339,320.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58,1	5	11607	720-13		Poste de Referencia	u		$ 252,495.00	0.00	139.00	$ 35,096,805.00	-	$ -	-	$ -
59	4		730-13		Defensa metalica	m	10,200.00	$ 230,532.00	2,351,426,400.00	1,520.00	$ 350,408,640.00	-	$ -	1,520.00	$ 350,408,640.00
59,1	4	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 230,532.00	0.00	4,773.00	$ 1,100,329,236.00	-	$ -	57.30	$ 13,209,484.00
60	4		730-13		Sección final	u	166.00	$ 103,189.00	17,129,374.00	90.00	$ 9,287,010.00	- 20.00	-$ 2,063,780.00	70.00	$ 7,223,230.00
60,1	4	11607	730-13		Sección final	u		$ 103,189.00	0.00	82.00	$ 8,461,498.00	20.00	$ 2,063,780.00	-	$ -
61	5		740-13		Captaforos	u	1,732.00	$ 22,031.00	38,157,692.00	491.00	$ 10,817,221.00	- 77.00	-$ 1,696,387.00	414.00	$ 9,120,834.00
61,1	5	11607	740-13		Captaforos	u		$ 22,031.00	0.00	1,256.00	$ 27,670,936.00	77.00	$ 1,696,387.00	-	$ -
subtotal									**4,620,140,436.00**		**2,505,454,873.00**	-	**$ -**		**$ 960,239,372.00**
					OBRAS VARIAS							-			
62	5		800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	86,350.00	$ 17,300.00	1,493,855,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62,1	5	11604	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		$ 17,300.00	0.00	65,410.00	$ 1,131,593,000.00	-	$ -	1,148.00	$ 19,860,400.00
63	5		810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	136,000.00	$ 18,000.00	2,448,000,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63,1	5	11606	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2		$ 18,000.00	0.00	54,427.00	$ 979,686,000.00	-	$ -	-	$ -
subtotal									**3,941,855,000.00**		**2,111,279,000.00**	-	$ -	-	$ 19,860,400.00
					TRANSPORTES							-			
64			900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	14,824,446.00	$ 1,000.00	14,824,446,000.00	125,032.00	$ 125,032,000.00	-	$ -	125,032.00	$ 125,032,000.00
64,1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,000.00	0.00	2,818,059.00	$ 2,818,059,000.00	3,679.70	$ 3,679,700.00	2,151,310.40	$ 2,151,310,400.00
65			900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,521,832.00	$ 1,000.00	1,521,832,000.00	82,564.00	$ 82,564,000.00	-	$ -	82,564.00	$ 82,564,000.00
65,1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		$ 1,000.00	0.00	1,079,267.00	$ 1,079,267,000.00	21,544.60	$ 21,544,600.00	810,015.80	$ 810,015,800.00
subtotal									**16,346,278,000.00**		**$ 4,104,922,000.00**	-	**$ 25,224,300.00**		**$ 3,168,922,200.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

ACTA No. 61
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,802,067,773.00 MES JUNIO DE 2026

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030'. MÓDULO 1.'.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 70,254,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 356,424,698,574.00

					ACTIVIDADES NO PREVISTAS							-				
66	4		650.13		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg	154,000.00	$ 17,187.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
66.1	4	14103	650.13		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg		$ 17,187.00		293,676.00	$ 5,047,409,412.00	365.00	$ 6,273,255.00	225,568.00	$ 3,876,837,216.00	
67	3		650.30		Transporte de Estructura Metálica.	Kg	154,000.00	$ 1,170.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
67.1	3	11608	650.3		Transporte de Estructura Metálica.	Kg		$ 1,170.00		713,038.00	$ 834,254,460.00	365.00	$ 427,050.00	640,264.00	$ 749,108,880.00	
68	4		650.4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg	154,000.00	$ 5,083.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
68.1	4	14103	650.4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg		$ 5,083.00		285,246.00	$ 1,449,905,418.00	4,923.00	$ 25,023,609.00	182,153.00	$ 925,883,699.00	
69	5			623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	m	42,700.00	$ 208,543.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
69.1	5	11606		623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	m		$ 208,543.00		127,772.00	$ 26,645,956,196.00	390.40	$ 81,415,186.00	86,952.90	$ 18,133,418,625.00	
70	4			640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	m2	41,000.00	$ 294,444.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
70.1	4	11606		640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	m2		$ 294,444.00		40,343.00	$ 11,878,754,292.00	-	-$ 1.00	39,415.00	$ 11,605,510,260.00	
71	7			811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	m2	51,000.00	$ 39,101.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
71.1	7	11606		811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	m2		$ 39,101.00		75,788.00	$ 2,963,386,588.00	-	-$ 1.00	37,264.50	$ 1,457,079,215.00	
72	1			221.2P	Relleno para conformación de escollera	m3	2,600.00	$ 127,669.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
72.1	1	11601		221.2P	Relleno para conformación de escollera	m3		$ 127,669.00		2,600.00	$ 331,939,400.00	-	$ -	1,176.00	$ 150,138,744.00	
73	5			691.1P	Bolsacreto	m3	220.00	$ 646,279.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
73.1	5	11604		691.1P	Bolsacreto	m3		$ 646,279.00		220.00	$ 142,181,380.00	-	$ -	-	$ -	
74	5			662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.8 m Alto=1.95 m	m	11.00	$ 4,203,948.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
74.1	5	11604		662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.8 m Alto=1.95 m	m		$ 4,203,948.00		11.00	$ 46,243,428.00	-	$ -	8.00	$ 33,631,584.00	
75	5			662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.23m Alto=1.7 m	m	21.00	$ 3,758,827.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
75.1	5	11604		662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.23m Alto=1.7 m	m		$ 3,758,827.00		21.00	$ 78,935,367.00	-	$ -	12.00	$ 45,105,924.00	
76	5		663.1		Tubería pvc pared estructural de 900 mm	m	36.00	$ 1,554,253.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
76.1	5	11604	663.1		Tubería pvc pared estructural de 900 mm	m		$ 1,554,253.00		136.00	$ 211,378,408.00	-	$ -	91.60	$ 142,369,575.00	
77	1			803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u	5.00	$ 898,144.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
77.1	1	11601		803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u		$ 898,144.00		470.00	$ 422,127,680.00	16.00	$ 14,370,304.00	66.00	$ 59,277,504.00	
78	1			803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u	800.00	$ 556,452.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
78.1	1	11601		803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u		$ 556,452.00		1,620.00	$ 901,452,240.00	36.00	$ 20,032,272.00	1,013.00	$ 563,685,876.00	
79	1			803.3P	Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u	850.00	$ 285,929.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
79.1	1	11601		803.3P	Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u		$ 285,929.00		2,950.00	$ 843,490,550.00	31.00	$ 8,863,799.00	2,112.00	$ 603,882,048.00	
80	1			803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u	87.00	$ 78,887.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
80.1	1	11601		803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	u		$ 78,887.00		87.00	$ 6,863,169.00	-	$ -	42.00	$ 3,313,254.00	
81	2			350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3	4,200.00	$ 113,888.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
81.1	2	11602		350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3		$ 113,888.00		4,700.00	$ 535,273,600.00	-	$ -	3,103.00	$ 353,394,464.00	
82	5			671.5P	cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,600.00	$ 627,390.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
82.1	5	11604		671.5P	cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 627,390.00		11,430.00	$ 7,171,067,700.00	100.20	$ 62,864,478.00	2,981.10	$ 1,870,312,329.00	
83	5		642.1.1		Apoyo elastomérico (diametro 30 x 7.4 cm), con refuerzo de 7 laminas de 1/8", dureza 60	u		$ 779,528.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
83.1	5	14103	642.1.1		Apoyo elastomérico (diametro 30 x 7.4 cm), con refuerzo de 7 laminas de 1/8", dureza 60	u		$ 779,528.00		32.00	$ 24,944,896.00	-	$ -	32.00	$ 24,944,896.00	
84	5		642.1.2		Apoyo elastomérico (diametro 75 x 18,9 cm), con refuerzo de 13 laminas de 4 mm, dureza 60	u		$ 7,795,536.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
84.1	5	14103	642.1.2		Apoyo elastomérico (diametro 75 x 18,9 cm), con refuerzo de 13 laminas de 4 mm, dureza 60	u		$ 7,795,536.00		4.00	$ 31,182,144.00	-	$ -	4.00	$ 31,182,144.00	
85	5		642.1.3		Apoyo elastomérico D60 (25 X 15 X 1 cm), dureza 60	u		$ 46,807.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
85.1	5	14103	642.1.3		Apoyo elastomérico D60 (25 X 15 X 1 cm), dureza 60	u		$ 46,807.00		6.00	$ 280,842.00	-	$ -	6.00	$ 280,842.00	
86	5		642.1.4		Apoyo elastomérico D60 (25 X 20 X 1 cm), dureza 60	u		$ 49,262.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
86.1	5	14103	642.1.4		Apoyo elastomérico D60 (25 X 20 X 1 cm), dureza 60	u		$ 49,262.00		10.00	$ 492,620.00	-	$ -	10.00	$ 492,620.00	
87	5		642.1.5		Apoyo elastomérico D60 (30 X 30 X 1 cm), dureza 60	u		$ 62,771.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
87.1	5	14103	642.1.5		Apoyo elastomérico D60 (30 X 30 X 1 cm), dureza 60	u		$ 62,771.00		1.00	$ 62,771.00	-	$ -	-	$ -	
88	5		642.1.6		Apoyo elastomérico D60 (35 X 35 X 1 cm), dureza 60	u		$ 73,822.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
88.1	5	14103	642.1.6		Apoyo elastomérico D60 (35 X 35 X 1 cm), dureza 60	u		$ 73,822.00		2.00	$ 147,644.00	-	$ -	-	$ -	
89	6			621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, bajo agua, en concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2.0 m, (incluye excavaciones en roca y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 8,848,629.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
89.1	6	14102		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, bajo agua, en concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2.0 m, (incluye excavaciones en roca y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 8,848,629.00		96.00	$ 849,468,384.00	-	$ -	77.00	$ 681,344,433.00	
90.0	5			632.1P	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	m		$ 235,811.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
90.1	5	11604		632.1P	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	m		$ 235,811.00		5,000.00	$ 1,179,055,000.00	155.30	$ 36,621,448.00	2,852.00	$ 672,532,972.00	
91.0	4			650.4.1P	Montaje estructura metalica (puente militar)	Kg		$ 4,534.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
91.1	4	14103		650.4.1P	Montaje estructura metalica (puente militar)	Kg		$ 4,534.00		558,332.00	$ 2,531,477,288.00	-	$ -	537,706.00	$ 2,437,959,004.00	
92.0	5			663.4P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 150 mm	m		$ 37,066.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
92.1	5	11604		663.4P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 150 mm	m		$ 37,066.00		8,000.00	$ 296,528,000.00	-	-$ 1.00	2,873.90	$ 106,523,977.00	
93.0	5			673.1.P	Geodren Planar H= 1 m	m2		$ 34,104.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	
93.1	5	11604		673.1.P	Geodren Planar H= 1 m	m2		$ 34,104.00		6,000.00	$ 204,624,000.00	-	$ -	95.80	$ 3,267,163.00	
94.0	5			673.2.P	Geodren Circular	m2		$ 37,027.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 6 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander
ACTA No. 61
ACTA FINAL ☐
VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,802,067,773.00 MES JUNIO DE 2026

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.'.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 — RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 70,254,675,275.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 356,424,698,574.00

94.1	5	11604		673.2.P	Geodren Circular	m2		$ 37,027.00		6,000.00	$ 222,162,000.00	696.50	$ 25,789,306.00	3,762.60	$ 139,317,790.00
95.0	5			671.2.P	Geomembrana HDP 40 Mils o similares	m2		$ 26,036.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
95.1	5	11606		671.2.P	Geomembrana HDP 40 Mils o similares	m2		$ 26,036.00		6,000.00	$ 156,216,000.00	-	$ -	1,512.00	$ 39,366,432.00
96.0	5			690.2P	Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	m		$ 31,451.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.1	5	11606		690.2P	Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	m		$ 31,451.00		6,500.00	$ 204,431,500.00	224.00	$ 7,045,021.00	2,636.30	$ 82,914,271.00
97.0	5		600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,649.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.1	5	11604	600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 78,649.00		5,000.00	$ 393,245,000.00	-	$ 1.00	1,518.10	$ 119,397,047.00
98.0	4	11606		640.2.3P	Suministro e instalación de malla triple torsión encauchetada en PVC	m2		$ 96,463.00		27,400.00	$ 2,643,086,200.00	759.90	$ 73,302,233.00	12,592.50	$ 1,214,710,328.00
99.0	5	11604		663.5P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 400 mm	m		$ 187,915.00		3,908.00	$ 734,371,820.00	-	$ -	2,014.50	$ 378,554,768.00
100.0	5	14101	201.6		Demolición controlada de losa de puente (incluye izaje de módulos del tablero después del corte, demolición de placa y retiro de sobrantes)	m3		$ 6,375,623.00		129.00	$ 822,455,367.00	-	$ -	126.00	$ 803,328,498.00
101.0	4	14103		650.4.2P	Rehabilitación del puente sobre el río listara, ubicado en el pr 51+300 "puente primero" (no incluye diseños ni repotencialización de la superestructura).	u		$ 1,309,379,137.00		1.00	$ 1,309,379,137.00	-	$ -	1.00	$ 1,309,379,137.00
102.0	5	11606	810.3		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2		$ 40,713.00		35,400.00	$ 1,441,240,200.00	-	$ -	15,317.00	$ 623,601,021.00
103.0	5	11607		710.2P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 75x75 tubular de 2" ,con lamina de acero galvanizado retroreflectiva grado IX ó superior	u		$ 511,290.00		3,400.00	$ 1,738,386,000.00	-	$ -	152.00	$ 77,716,080.00
104.0	5	11607		741.2P	Suministro e instalación de señal delineador horizontal tubular de 2" ,con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60X75 grado IX ó superior	u		$ 475,102.00		933.00	$ 443,270,166.00	-	$ -	304.00	$ 144,431,008.00
105.0	5	11607		710.3P	Suministro e instalación de señal vertical de transito SI 120x75 tubular de 2" con lámina acero galvanizado retroreflectiva grado IX ó superior	u		$ 794,465.00		12.00	$ 9,533,580.00	-	$ -	2.00	$ 1,588,930.00
106.0	1	11601		210.1.1	Excavacion sin clasificar de la explanación y canales	m3		$ 26,000.00		102,150.00	$ 2,655,900,000.00	212.00	$ 5,512,000.00	7,568.00	$ 196,768,000.00
107.0	5	11606		630.3.5P	Concreto lanzado de 21 mpa	m3		$ 1,302,659.00		1,085.00	$ 1,413,385,015.00	-	$ -	510.00	$ 664,356,090.00
108.0	1	14103		650.4.3P	Anclaje posinstalados en acero a193 b7 con barra de anclaje de alta resistencia de 57.5 mm	u		$ 503,058,113.00		1.00	$ 503,058,113.00	-	$ -	1.00	$ 503,058,113.00
subtotal											**$ 79,319,002,975.00**	**-**	**$ 367,539,959.00**		**$ 50,829,964,761.00**

		$ 1,305.00		
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A)	**$ 240,526,352,360.00**	**$ 287,356,806,738.00**	**$ 1,802,067,773.00**	**$ 132,376,927,822.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 29,559,446,324.00	$ 46,964,709,461.00	$ -	$ 26,356,388,285.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 725,495,040.00	$ 725,495,040.00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$ 270,811,293,724.00**	**$ 335,047,011,239.00**	$ 1,802,067,773.00	**$ 158,733,316,107.00**
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 1,979,005,608.00	$ 2,448,420,468.00	$ 13,168,957.00	$ 1,159,974,217.00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 272,790,299,332.00**	**$ 337,495,431,707.00**	**$ 1,815,236,730.00**	**$ 159,893,290,324.00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 2,040,000,000.00	$ 2,040,000,000.00	$ -	$ 1,388,280,725.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	$ 387,600,000.00	$ 387,600,000.00	$ -	$ 263,773,338.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	**$ 2,427,600,000.00**	**$ 2,427,600,000.00**	**$ -**	**$ 1,652,054,063.00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS		$ 4,663,481,428.00		$ 2,398,842,392.00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS		$ 886,061,472.00		$ 455,780,055.00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS		**$ 5,549,542,900.00**	**$ -**	**$ 2,854,622,447.00**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)	$ 10,592,123,967.00	$ 10,592,123,967.00		$ 1,276,578,701.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 360,000,000.00	$ 360,000,000.00	$ -	$ 4,814,663.00
TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	**$ 283,803,417,691.00**	**$ 352,702,616,634.00**	**$ 1,802,067,773.00**	**$ 163,801,832,588.00**
TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	$ 2,366,605,608.00	$ 3,722,081,940.00	$ 13,168,957.00	$ 1,879,527,610.00
VALOR TOTAL (N=L+M)	**$ 286,170,023,299.00**	**$ 356,424,698,574.00**	**$ 1,815,236,730.00**	**$ 165,681,360,198.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-I-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 / 6 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander | **ACTA No.** 61 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,802,067,773.00 | **MES** JUNIO DE 2026

CONTRATO No : 1042 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030'. MÓDULO 1.'.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 | RUTA 55ST02 (MALAGA - LOS CUROS) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 de 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL: 99 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 99 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 286,170,023,299.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($ 70,254,675,275.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 356,424,698,574.00

		VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado		$ 23,407,177,862.00	9.732%
Valor Amortizado Presenta Acta		$ 145,783,998.00	8.090%
Valor Amortizado Acumulado		$ 7,975,324,081.00	34.072%
Valor Saldo por Amortizar		$ 15,431,853,781.00	65.928%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,802,067,773.00	$ 13,168,957.00	$ 1,815,236,730.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	$ -	$ -	$ -
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)			$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,802,067,773.00**	**$ 13,168,957.00**	**$ 1,815,236,730.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 76,332,232.00	$ 11,288,822,998.00
SB	$ 498,817,917.00	$ 10,386,895,715.00
B	$ 58,877,052.00	$ 1,875,899,272.00
P	$ -	$ 10,321,601,136.00
OA	$ 1,142,389,223.00	$ 90,636,805,505.00
SCT	$ -	$ 1,183,975,390.00
OV	-$ 1.00	$ 2,764,896,726.00
T	$ 25,651,350.00	$ 3,918,031,080.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 74,850,375.00	$ 11,543,846,650.00
2 Sub-bases y bases	$ 557,694,969.00	$ 12,262,794,987.00
3 Transporte de materiales	$ 25,651,350.00	$ 3,918,031,080.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 314,112,530.00	$ 30,444,608,565.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 804,541,750.00	$ 58,130,444,367.00
6 Concreto para estructuras de puentes	$	$ 3,303,246,433.00
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 25,216,799.00	$ 12,773,955,740.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ 31,424,904,766.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,802,067,773.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,656,283,775.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 1,669,452,732.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Para la presente acta se realizaron ajustes a los valores de algunos ítems, como resultado del balance efectuado entre las cantidades ejecutadas y los valores acumulados . Los ítems objeto de ajuste corresponden a los siguientes : Excavaciones varias sin clasificar (-$2); Concreto clase 28 MPa (+$23.850); Acero de refuerzo Fy = 420 MPa (-$1); Bordillos en concreto vaciado in sitiu, incluyendo la preparación de la superficie de apoyo (-$2); Anclajes tipo pasivo en varilla de Ø 1" (para anclajes de hasta 12 m de longitud) (-$1); Suministro e instalación del sistema de malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 kN/m, con sus respectivos accesorios (-$1); Suministro e instalación de manto para control permanente de erosión (-$1); Tubería para filtro en PVC perforada de 150 mm de diámetro (-$1); Cinta flexible de PVC tipo V-15 para sellado e impermeabilización de juntas, o similar (-$3); Excavaciones varias en roca en seco (+$1); y Suministro e instalación de malla de triple torsión encauchetada en PVC (-$1).

Para la presente acta de recibo parcial de obra No 61 correspondiente al mes de JUNIO DE 2026, y teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de ítems del día 22 de septiembre de 2022 en donde se incorpora el índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022,Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste; se relacionan los valores de las actividades ejecutadas en la presente acta y los acumulados a la fecha para cada uno de los nuevos grupos de ajuste según los índices ICOCIV en la siguiente tabla:

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANE

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	ACUMULADOS
11601	Preliminares y explanación	$ 76,332,232.00	$ 10,934,228,242.00
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 557,694,969.00	$ 11,578,556,438.00
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 10,321,601,136.00
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 363,820,716.00	$ 20,203,715,947.00
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 747,271,643.00	$ 57,197,424,987.00
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 749,843,634.00
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 25,651,350.00	$ 3,710,435,080.00
14101	Preliminares y cimentación	$ -	$ 803,328,498.00
14102	Subestructura y cimentación	$ -	$ 2,578,576,433.00
14103	Estructura, subestructura, superestructura, y ander	$ 31,296,863.00	$ 12,360,042,660.00
TOTALES ICOCIV		**$ 1,802,067,773.00**	**$ 130,437,753,055.00**

$ -

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 091037-0687197

Firma: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES — Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Fecha: 2026.07.10 14:48:58 -05'00'
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 **CONTRATO N°:** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
201,1	**Demolición de Estructuras**	**M3**	13,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Demolición de Estructuras	**60**	**60**
	0,00	2.020,00

Demolición de Estructuras

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	TOTAL VOL (M3)	TOTAL ACUM M3	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		PR 05+954					2,57	2,57	ALCANTARILLA	
61	MALAGA		PR 06+245					5,65	8,22	ALCANTARILLA	
61	MALAGA		PR 06+284					2,65	10,87	BOX CULVERT	
61	MALAGA		PR 06+381					2,30	13,17	ALCANTARILLA	
TOTAL								**13,00**			



	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Demolición de Estructuras	**61**	**61**
	13,00	2.033,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
210.2.2	**Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**M3**	188,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	0,00	160.947,00

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	VOL CORTE (m3)	%	VOL CORTE MAT COMUN (m3)	VOL ACU CORTE MAT COMÚN (m3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA		PR72+645	PR72+695				141,64	141,64	EXPLANACIÓN DE TALUD	
61	GUACA		PR72+855	PR72+910				46,80	188,44	EXPLANACIÓN DE SUBRASANTE	
Total								**188**			

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	188,00	161.135,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CARGLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
211.1	**Remoción de derrumbes**	**M3**	2.520,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Remoción de derrumbes	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	0,00	84.370,00

Remoción de derrumbes

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (M)	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+080					140,00	140,00		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+480					126,00	266,00		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+780					84,00	350,00		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+840					868,00	1218,00		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+250					630,00	1848,00		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+350					70,00	1918,00		
61	GUACA	DERECHA	PR72+780					28,00	1946,00		
61	GUACA	DERECHA	PR72+900					574,00	2520,00		
Total								**2520,00**			

Remoción de derrumbes	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	2.520,00	86.890,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA+ELABORACION
310,1	CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	M2	68.271,00	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL+ACTA	TOTAL ACUMULADO
CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	60	60
	106.995,00	2.966.242,00

CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE

ACTA+No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	TOTAL AREA (M2)	TOTAL ACUM (M2)	DETALLE	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	SANTA BARBARA		PR95+000	PR105+000			68271,10	68271,10			
Total							**68.271,00**				

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
CONFORMACIÓN CALZADA EXISTENTE	61	61
	68.271,00	3.034.513,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
311.1	**AFIRMADO**	**M3**	2.241,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

AFIRMADO	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	3.087,00	54.368,00

AFIRMADO

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO(M)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR5+478	PR5+512				97,88	97,88	MURO	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR5+825	PR5+885				271,30	369,18	MURO	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR6+304	PR6+338				53,09	422,27	MURO	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR6+608	PR6+638				23,67	445,94	MURO	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR6+645	PR6+740				215,15	661,09	MURO	
61	GUACA	CALZADA	PR58+660	PR58+690				35,70	696,79	MANTENIMIENTO	
61	GUACA	CALZADA	PR71+820	PR71+850				72,00	768,79	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+850	PR71+860				17,50	786,29	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+126	PR72+165				48,75	835,04	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+187	PR72+197				17,50	852,54	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+187	PR72+197				17,50	870,04	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+200	PR72+210				17,50	887,54	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+200	PR72+250				97,50	985,04	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+250	PR72+260				17,50	1002,54	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+280	PR72+284				7,00	1009,54	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+286	PR72+290				7,00	1016,54	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+370	PR72+405				61,25	1077,79	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+370	PR72+405				61,25	1139,04	CAJEO	
61	GUACA	CALZADA	PR72+405	PR72+417				25,20	1164,24	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+419	PR72+424				8,75	1172,99	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+465	PR72+555				157,50	1330,49	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+480	PR72+555				96,44	1426,93	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+580	PR72+645				113,75	1540,68	CAJEO	
61	GUACA	DERECHA	PR72+590	PR72+645				106,85	1647,53	CAJEO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+695	PR72+700				8,75	1656,28	CAJEO	



SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
311.1	AFIRMADO	M3	2.241,00	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
AFIRMADO	60	60
	3.087,00	54.368,00

AFIRMADO

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO(M)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	SANTA BARBARA	CALZADA	PR95+000	PR104+100				584,70	2240,98	MANTENIMIENTO	
Total								**2.241,00**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
AFIRMADO	61	61
	2.241,00	56.609,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
320.1	**subbase granular clase A**	**M3**	1.881,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
subbase granular clase A	**60**	**60**
	0,00	15.790,00

subbase granular clase A

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTO(M)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA		PR63+070	PR72+905				1881,43			
Total								**1881,00**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
subbase granular clase A	**61**	**61**
	1.881,00	17.671,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
330.1	Base granular clase A	M3	447,00	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Base granular clase A	60	60
	0,00	13.795,00

Base granular clase A

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO(M)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA		PR63+070	PR72+060				447,05			
Total								**447,00**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Base granular clase A	61	61
	447,00	14.242,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
610.1	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**M3**	141,20	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Rellenos para Estructuras con suelo	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	0,00	4.196,60

Rellenos para Estructuras con suelo

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA 1/2 ϕ	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	DERECHA	PR65+243						1,90	1,90	DISIPADOR	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR66+352	PR66+388					139,32	141,22	MURO	
Total									**141,20**			

Rellenos para Estructuras con suelo	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	141,20	4.337,80

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
610.3	**Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.**	**M3**	557,60	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	2,60	7.603,00

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR5+825	PR5+885				183,10	183,10	MURO	
61	MALAGA	DERECHA	PR6+103					11,20	194,30	ALCANTARILLA (ENCOLE)	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR6+304	PR6+338				26,53	220,83	MURO	
61	MALAGA	DERECHA	PR6+381					10,20	231,03	ALCANTARILLA (ENCOLE)	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR6+608	PR6+638				11,82	242,85	MURO	
61	MALAGA	IZQUIERDA	PR6+645	PR6+740				224,70	467,55	MURO	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+893	PR71+987				10,94	478,49	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+987	PR72+088				12,04	490,53	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+088	PR72+186				11,76	502,29	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+186	PR72+285				11,88	514,17	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+285	PR72+405				14,40	528,57	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	DERECHA	PR72+450	PR72+558				12,96	541,53	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	DERECHA	PR72+558	PR72+692				16,08	557,61	FILTROS PERIMETRALES	
Total								**557,60**			

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	557,60	8.160,60

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN EDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL OGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	EACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
630.3	**CONCRETO CLASE 28 Mpa - (ICOCIV 11606)**	**M3**	206,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

CONCRETO CLASE 28 Mpa - (ICOCIV 11606)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	233,40	12.089,70

CONCRETO CLASE 28 Mpa - (ICOCIV 11606)

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INIC	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR4+691	PR4+712				15,96	15,96	ZARPA 1,2,3,4	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR4+740	PR4+778				59,68	75,64	ZARPA Y ELEVACIÓN DE 1,2,3,4,5,6,7	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR5+855	PR5+861				7,87	83,51	ELEVACIÓN MODULO 7	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR5+913	PR5+918				7,49	91,00	ZARPA ELEVACIÓN MODULO 1	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR6+208	PR6+232				20,22	111,22	ELVACIÓN MODULO 1,2,3,4 Y ZARPA MODULO 4	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR6+686	PR6+740				75,23	186,45	ZARPA Y ELEVACION MODULO 10,11,12,13,14,15 Y ELEVACION 7-9	
61	GUACA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR72+891	PR72+902				19,58	206,03	ZARPA Y ELEVACION MUDULO 1 Y 2	
Total									**206,00**			

CONCRETO CLASE 28 Mpa - (ICOCIV 11606)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	206,00	12.295,70

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)	Kg	38.957,50	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	38.183,90	905.871,50

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIAMETRO	CANT	PESO (KG)	PESO TOTAL (KG)	TOTAL ACUM (KG)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		MURO DE CONTENCION	PR4+691	PR4+712				3478,60	3478,60	ZARPA Y ELEVACIÓN MÓDULO 1,2,3,4	
61	MALAGA		MURO DE CONTENCION	PR4+740	PR4+806				5223,45	8702,05	ZARPA Y ELEVACIÓN MÓDULO 1,2,3,4,5,6,7	
61	MALAGA		MURO DE CONTENCION	PR5+913	PR5+918				697,30	9399,35	ZARPA Y ELEVACIÓN MÓDULO 1	
61	MALAGA		NEW JERSEY	PR5+913	PR5+918				207,09	9606,44	MÓDULO 1	
61	MALAGA		MURO DE CONTENCION	PR6+208	PR6+232				752,25	10358,69	ZARPA Y ELEVACIÓN MÓDULO 4	
61	MALAGA		MURO DE CONTENCION	PR6+704	PR6+740				5488,10	15846,79	ZARPA Y ELEVACIÓN MÓDULO 10,11,12,13,14,15	
61	MALAGA		NEW JERSEY	PR6+704	PR6+740				11529,72	27376,51	MÓDULO 1-15	
61	GUACA	IZQUIERDA	NEW JERSEY	PR66+370	PR66+387				314,34	27690,85	MÓDULO 9-24 Y CIERRE	
61	GUACA	IZQUIERDA	DADOS ANCLAJES ACTIVOS	PR69+890	PR69+930				883,08	28573,93	17 UNIDADES	
61	GUACA	IZQUIERDA	DADOS ANCLAJES ACTIVOS	PR70+030	PR70+110				883,08	29457,01	17 UNIDADES	
61	GUACA	DERECHA	BORDILLO	PR70+150	PR70+360				1209,16	30666,17		
61	GUACA	IZQUIERDA	DADOS ANCLAJES ACTIVOS	PR70+530	PR70+630				415,56	31081,73	8 UNIDADES	
61	GUACA	IZQUIERDA	DADOS ANCLAJES ACTIVOS	PR70+570	PR70+630				883,08	31964,81	17 UNIDADES	

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
640.1	**Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)**	**Kg**	38.957,50	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)	**60**	**60**
	38.183,90	905.871,50

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIAMETRO	CANT	PESO (KG)	PESO TOTAL (KG)	TOTAL ACUM (KG)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	DERECHA	BORDILLO	PR70+573	PR70+621				277,09	32241,90		
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR71+629	PR71+713				2643,08	34884,98	MÓDULO 9-24 Y MODULO DE CIERRE	
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR72+186	PR71+190				70,68	34955,66	MÓDULO 1	
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR72+285	PR72+288				57,66	35013,32	MÓDULO 1	
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR72+405	PR72+417				211,11	35224,43	MÓDULO 1 -2	
61	GUACA	IZQUIERDA	NEW JERSEY	PR72+558	PR72+563				97,28	35321,71	MÓDULO 1	
61	GUACA	IZQUIERDA	NEW JERSEY	PR72+700	PR72+730				548,70	35870,41	MÓDULO 1	
61	GUACA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCION	PR72+891	PR72+902				3087,13	38957,54	MÓDULO 1 -2	
Total									**38957,50**	**kg**		

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (ICOCIV - 11606)	**61**	**61**
	38.957,50	944.829,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN EDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL OGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N° 1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	ACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
663.3P	**Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm**	**M**	1.066,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	**60**	**60**
	221,10	12.822,80

Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCIÓN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR5+480	PR5+504	29,55	29,55	MODULO 1,2,3,4,5	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR5+502	PR5+502	9,10	38,65	MURO IZQ- DER	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR5+825	PR5+879	57,60	96,25	MODULO 2,3,4,5,6,7,8,9,10	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR5+844	PR5+844	10,26	106,51	MURO IZQ- DER	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR5+913	PR5+913	9,10	115,61	MURO IZQ- DER	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR5+913	PR5+918	3,20	118,81	MODULO 1	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR6+208	PR6+232	25,68	144,49	MODULO 1,2,3, Y 4	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR6+305	PR6+335	33,49	177,98	MODULO 1,2,3, 4 y 5	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR6+610	PR6+637	28,56	206,54	MODULO 1,2,3, 4 y 5	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR6+650	PR6+740	97,73	304,27	MODULO 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ,14, y 15	
61	GUACA	IZQUIERDA	FILTROS PERIMETRALES	PR71+893	PR71+987	91,20	395,47	IZQUIERDA	
61	GUACA	IZQUIERDA	FILTROS PERIMETRALES	PR71+987	PR72+088	100,30	495,77	IZQUIERDA	

61	GUACA	IZQUIERDA	FILTROS PERIMETRALES	PR72+088	PR72+186	98,00	593,77	IZQUIERDA	
61	GUACA	IZQUIERDA	FILTROS PERIMETRALES	PR72+186	PR72+285	99,00	692,77	IZQUIERDA	
61	GUACA	IZQUIERDA	FILTROS PERIMETRALES	PR72+285	PR72+405	120,00	812,77	IZQUIERDA	
61	GUACA	DERECHA	FILTROS PERIMETRALES	PR72+450	PR72+558	108,00	920,77	DERECHA	
61	GUACA	DERECHA	FILTROS PERIMETRALES	PR72+558	PR72+692	134,00	1054,77	DERECHA	
61	GUACA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR72+891	PR72+902	11,23	1066,00	IZQUIERDA	
Total						**1066,00**			

Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	**TOTAL ACTA**	**TOTAL ACUMULADO**
	61	**61**
	1.066,00	13.888,80

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA


OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
672-13	**Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo**	**m**	255,50	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	**60**	**60**
	217,40	2.764,40

Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo

ACTA No	MUNICIPIO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG (m)	PROF (m)	ANCHO (m)	LON TOTAL (m)	TOTAL ACUM (m)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	PR70+150	PR70+360				207,70	207,70	DERECHA (VER ANEXOS)	
61	GUACA	PR70+573	PR70+621				47,80	255,50	DERECHA (VER ANEXOS)	
Total							**255,50**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	**61**	**61**
	255,50	3.019,90

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
673.1	**Geotextil Tipo II no tejido**	**M2**	3.602,40	**61,00**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Geotextil Tipo II no tejido	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	0,00	72.601,90

Geotextil Tipo II no tejido

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG (M)	ANCHO (M)	AREA TOTAL (M2)	TOTAL ACUM (M2)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+893	PR71+987			437,76	437,76	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+987	PR72+088			481,44	919,20	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+088	PR72+186			470,40	1389,60	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+186	PR72+285			475,20	1864,80	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+285	PR72+405			576,00	2440,80	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	DERECHA	PR72+450	PR72+558			518,40	2959,20	FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	DERECHA	PR72+558	PR72+692			643,20	3602,40	FILTROS PERIMETRALES	
Total							**3.602,40**			

Geotextil Tipo II no tejido	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	3.602,40	76.204,30

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
673.2	**Material granular drenante**	**M3**	677,40	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Material granular drenante	**60**	**60**
	0,00	30.068,20

ACTA No	MUNICIPIO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG (m)	PROF (m)	ANCHO (m)	VOL TOTAL (m3)	TOTAL ACUM (m3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	PR5+913					1,95	1,95	BOX CULVERT - IZQUIERDA	
61	GUACA	PR71+893	PR71+987				82,08	84,03	IZQUIERDA- FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	PR71+987	PR72+086				90,27	174,30	IZQUIERDA- FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	PR72+088	PR72+186				88,20	262,50	IZQUIERDA- FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	PR72+186	PR72+285				89,10	351,60	IZQUIERDA- FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	PR72+285	PR72+405				108,00	459,60	IZQUIERDA- FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	PR72+450	PR72+558				97,20	556,80	DERECHA- FILTROS PERIMETRALES	
61	GUACA	PR72+558	PR72+692				120,60	677,40	DERECHA- FILTROS PERIMETRALES	
Total							**677,40**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Material granular drenante	**61**	**61**
	677,40	30.745,60

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
674-13	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1.120,00	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	60	60
	0,00	11.872,00

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (M)	CANTIDAD	PORCENTAJE % AVANCE	LONGITUD (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	IZQUIERDA	PR69+525	PR69+765				60,00	60,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR69+965	PR70+030				50,00	110,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR70+030	PR70+110				70,00	180,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR70+670	PR70+750				110,00	290,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR70+990	PR71+040				90,00	380,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+090	PR71+200				220,00	600,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+330	PR71+410				160,00	760,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+600	PR71+690				110,00	870,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR71+710	PR71+930				70,00	940,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR72+300	PR72+400				180,00	1120,00	ESTABILIZACIÓN TALUD	
Total								**1.120,00**			



	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	61	61
	1.120,00	12.992,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
900.2	**Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)**	**M3-kl**	3.679,70	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**60**	**60**
	71.830,10	2.272.662,70

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	RECORRIDO	VOL TOTAL (M3)	M3-KM	M3-KM ACUM	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA		PR72+670	PR63+500			1.292,20	1.292,20	TRANSPORTE EXPLANACION TALUD	
61	GUACA		PR72+883	PR63+500			437,10	1.729,30	TRANSPORTE EXPLANACION SUBRSANTE	
61	GUACA		PR72+780	PR63+500			1.950,40	3.679,70	TRANSPORTE EXPLANACION SUBRSANTE	
Total							**3679,7**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**61**	**61**
	3.679,70	2.276.342,40

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
900.3	**Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) metros (100 m)**	**M3-kl**	21.544,60	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) metros (100 m)	**60**	**60**
	0,00	871.035,20

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) metros (100 m)

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	RECORRIDO	VOL TOTAL (M3)	M3-KM	ACUMULADO	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA		PR71+080	PR63+500			1050,00	1050,00	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR71+480	PR63+500			995,40	2045,40	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR71+780	PR63+500			688,80	2734,20	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR71+840	PR63+500			7117,60	9851,80	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR72+250	PR63+500			5481,00	15332,80	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR72+350	PR63+500			616,00	15948,80	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR72+780	PR63+500			257,60	16206,40	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
61	GUACA		PR72+900	PR63+500			5338,20	21544,60	REMOCIÓN DE DERRUMBES	
Total							**21544,60**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) metros (100 m)	**61**	**61**
	21.544,60	892.579,80

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA


OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
650.2	**Fabricación de Estructura Metálica.**	**Kg**	365,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Fabricación de Estructura Metálica.	**60**	**60**
	0,00	225.203,00

Fabricación de Estructura Metálica.

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PESO TOTAL (KG)	TOTAL ACUM (KG)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	SAN ANDRÉS	PUENTE	PR51+200					365,38	365,38	RIGIDIZADORES LONG VIGA 1,2 Y 3	
Total								**365,00**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Fabricación de Estructura Metálica.	**61**	**61**
	365,00	225.568,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
650,3	**Transporte de Estructura Metálica.**	**Kg**	365,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Transporte de Estructura Metálica.	**60**	**60**
	0,00	639.899,00

Transporte de Estructura Metálica.

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PESO TOTAL (KG)	TOTAL ACUM (KG)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	SAN ANDRES		PR51+200					365,38	365,38	RIGIDIZADORES VIGA 1	
Total								**365,00**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Transporte de Estructura Metálica.	**61**	**61**
	365,00	640.264,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA


OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
650,4	**Montaje de Estructura Metálica.**	**Kg**	4.923,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Montaje de Estructura Metálica.	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	0,00	177.230,00

Montaje de Estructura Metálica.

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PESO TOTAL (KG)	TOTAL ACUM (KG)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	SAN ANDRES		PR51+200					4923,12	4923,12	REFORZAMIENTO ADICIONAL ESTRUCTURA METALICA PUENTE	
Total								**4.923,00**			

Montaje de Estructura Metálica.	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	4.923,00	182.153,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND		CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	m	390,40	390,40	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	1.622,60	86.562,50

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (M)	CANTIDAD	LONG PARCIAL	PORCENTAJE % AVANCE	LONGITUD (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA		PR71+330	PR71+410	122,00	4,0	488	80%	390,40	390,40		
Total									**390,40**			

Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	61
	390,40	86.952,90

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	16,00	61	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	0	50,00

Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)

ACTA No	MUNICIPIO	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	# INDIVI	ALTURA (m)	COORD N	COORD E	CANTIDAD	TOTAL ACUM (U)	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		PR5+800		328				1,00	1,00	
61	MALAGA		PR5+100		968				1,00	2,00	
61	MALAGA		PR5+100		970				1,00	3,00	
61	MALAGA		PR5+100		972				1,00	4,00	
61	MALAGA		PR5+800		336				1,00	5,00	
61	MALAGA		PR5+800		339				1,00	6,00	
61	MALAGA		PR5+100		971				1,00	7,00	
61	MALAGA		PR5+790		326 B				1,00	8,00	
61	MALAGA		PR5+800		325				1,00	9,00	
61	MALAGA		PR5+100		973				1,00	10,00	
61	MALAGA		PR5+100		974				1,00	11,00	
61	MALAGA		PR5+750		849				1,00	12,00	
61	MALAGA		PR5+400		1069				1,00	13,00	
61	MALAGA		PR6+320		585 B				1,00	14,00	
61	MALAGA		PR6+320		653				1,00	15,00	
61	MALAGA		PR6+320		620 A				1,00	16,00	
Total									**16,00**		

Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	61
	16,00	66,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	36,00	61	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	58	977,00

Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)

ACTA No	MUNICIPIO	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	# INDIVI	ALTURA (m)	COORD N	COORD E	CANTIDAD	TOTAL ACUM (U)	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		PR5+780		334				1,00	1,00	
61	MALAGA		PR5+780		335				1,00	2,00	
61	MALAGA		PR5+780		338				1,00	3,00	
61	MALAGA		PR5+780		635				1,00	4,00	
61	MALAGA		PR5+780		642				1,00	5,00	
61	MALAGA		PR5+790		644				1,00	6,00	
61	MALAGA		PR5+790		645				1,00	7,00	
61	MALAGA		PR5+790		646				1,00	8,00	
61	MALAGA		PR5+790		648				1,00	9,00	
61	MALAGA		PR5+790		649				1,00	10,00	
61	MALAGA		PR5+790		650				1,00	11,00	
61	MALAGA		PR5+790		651				1,00	12,00	
61	MALAGA		PR5+790		657				1,00	13,00	
61	MALAGA		PR5+800		658				1,00	14,00	
61	MALAGA		PR5+800		665				1,00	15,00	
61	MALAGA		PR5+800		666				1,00	16,00	
61	MALAGA		PR5+800		667				1,00	17,00	
61	MALAGA		PR5+800		668				1,00	18,00	
61	MALAGA		PR5+800		669				1,00	19,00	
61	MALAGA		PR5+800		670				1,00	20,00	
61	MALAGA		PR5+800		671				1,00	21,00	
61	MALAGA		PR5+800		672				1,00	22,00	
61	MALAGA		PR5+800		673				1,00	23,00	
61	MALAGA		PR5+800		674				1,00	24,00	
61	MALAGA		PR6+600		733				1,00	25,00	
61	MALAGA		PR6+600		734				1,00	26,00	
61	MALAGA		PR6+600		736				1,00	27,00	

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	36,00	61	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	58	977,00

Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)

ACTA No	MUNICIPIO	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	# INDIVI	ALTURA (m)	COORD N	COORD E	CANTIDAD	TOTAL ACUM (U)	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		PR5+780		739				1,00	28,00	
61	MALAGA		PR5+780		850				1,00	29,00	
61	MALAGA		PR5+780		851				1,00	30,00	
61	MALAGA		PR5+780		969				1,00	31,00	
61	MALAGA		PR5+780		997				1,00	32,00	
61	MALAGA		PR5+800		1067				1,00	33,00	
61	MALAGA		PR5+800		326 A				1,00	34,00	
61	MALAGA		PR6+500		727 C				1,00	35,00	
61	MALAGA		PR6+600		737 B				1,00	36,00	
Total									**36,00**		

Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	61
	36,00	1.013,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
803.3P	**Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)**	**Und**	31,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	122	2.081,00

Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)

ACTA No	MUNICIPIO	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	# INDIVI	ALTURA (m)	COORD N	COORD E	CANTIDAD	TOTAL ACUM (U)	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		PR5+750		337				1,00	1,00	
61	MALAGA		PR5+780		631				1,00	2,00	
61	MALAGA		PR5+780		636				1,00	3,00	
61	MALAGA		PR5+780		643				1,00	4,00	
61	MALAGA		PR5+780		647				1,00	5,00	
61	MALAGA		PR6+500		726				1,00	6,00	
61	MALAGA		PR6+500		735				1,00	7,00	
61	MALAGA		PR5+100		966				1,00	8,00	
61	MALAGA		PR5+100		967				1,00	9,00	
61	MALAGA		PR4+900		983				1,00	10,00	
61	MALAGA		PR4+900		984				1,00	11,00	
61	MALAGA		PR4+900		985				1,00	12,00	
61	MALAGA		PR4+700		998				1,00	13,00	
61	MALAGA		PR4+700		999				1,00	14,00	
61	MALAGA		PR4+700		1000				1,00	15,00	
61	MALAGA		PR4+700		1004				1,00	16,00	
61	MALAGA		PR4+700		1005				1,00	17,00	
61	MALAGA		PR5+100		986 A				1,00	18,00	
61	MALAGA		PR5+100		986 B				1,00	19,00	
61	MALAGA		PR4+700		1002 A				1,00	20,00	
61	MALAGA		PR4+700		1002 B				1,00	21,00	
61	MALAGA		PR4+700		1002 C				1,00	22,00	
61	MALAGA		PR4+700		1008 A				1,00	23,00	
61	MALAGA		PR4+700		1008 B				1,00	24,00	
61	MALAGA		PR4+700		1008 C				1,00	25,00	

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
803.3P	**Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)**	**Und**	31,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	**60**	**60**
	122	2.081,00

Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)

ACTA No	MUNICIPIO	DESCRIPCION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	# INDIVI	ALTURA (m)	COORD N	COORD E	CANTIDAD	TOTAL ACUM (U)	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA		PR4+700		1008 D				1,00	26,00	
61	MALAGA		PR6+500		727 A				1,00	27,00	
61	MALAGA		PR6+500		727 B				1,00	28,00	
61	MALAGA		PR6+500		727 D				1,00	29,00	
61	MALAGA		PR6+600		737 A				1,00	30,00	
61	MALAGA		PR5+400		1068				1,00	31,00	
Total									**31,00**		

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	**61**	**61**
	31,00	2.112,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
671,5	cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	M3	100,20	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	366,20	2.880,90

cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	AREA/ANCHO SECCIÓN	ESPESOR (m)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	DERECHA	PR69+770	PR69+783				2,92	2,92		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR69+771	PR69+865				20,14	23,06		
61	GUACA	DERECHA	PR70+147	PR70+241				2,11	25,17		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR70+237	PR70+473				51,60	76,77		
61	GUACA	DERECHA	PR70+357	PR70+380				5,19	81,96		
61	GUACA	DERECHA	PR70+432	PR70+572				17,72	99,68		
61	GUACA	IZQUIERDA	PR70+483	PR70+488				0,31	99,99		
61	GUACA	DERECHA	PR70+573	PR70+578				0,22	100,21		
Total								**100,20**			



cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	61
	100,20	2.981,10

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
632.1P	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	M	155,30	61	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	154,60	2.696,70

Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	CANT	% DE COBRO	TOTAL (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	GUACA	IZQUIERDA	NEW JERSEY	PR066+370	PR066+387				17,20	17,20		
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR071+629	PR071+713				84,10	101,30		
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR072+186	PR072+190				3,92	105,22		
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR072+285	PR072+288				3,20	108,42		
61	GUACA	DERECHA	NEW JERSEY	PR072+405	PR072+417				11,55	119,97		
61	GUACA	IZQUIERDA	NEW JERSEY	PR072+558	PR072+563				5,33	125,30		
61	GUACA	IZQUIERDA	NEW JERSEY	PR072+700	PR072+730				30,00	155,30		
Total									**155,30**			

Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	61
	155,30	2.852,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
673.2.P	Geodren Circular	M2	696,50	61	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

Geodren Circular	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	60
	474,70	3.066,10

Geodren Circular

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 5+480	PR 5+509				80,58	80,58	MODULO 1,2,3,4,5	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 5+502					19,56	100,14		
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 5+825	PR 5+879				165,88	266,02	MODULO 2,3,4,5,6,7,8,9,10	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 5+844					22,06	288,08	MURO IZQ Y DER	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 5+913					19,56	307,64	MURO IZQ Y DER	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 6+208	PR 6+232				50,04	357,68	MODULO 1,2,3,4,5	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 6+305	PR 6+335				50,46	408,14	MODULO 1,2,3,4,5	

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** 1042 DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
673.2.P	**Geodren Circular**	**M2**	696,50	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Geodren Circular	**60**	**60**
	474,70	3.066,10

Geodren Circular

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 6+610	PR 6+637				32,46	440,60	MODULO 1,2,3,4,5	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 6+650	PR 6+740				224,22	664,82	MODULO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, y 15	
61	GUACA	IZQUIERDA	MURO DE CONTENCIÓN	PR 72+891	PR 72+902				31,66	696,48		
Total									**696,50**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Geodren Circular	**61**	**61**
	696,50	3.762,60

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"

CONTRATISTA CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066 **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO			FECHA ELABORACION
690.2P	**Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar**	**M**	224,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026		30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	**60**	**60**
	346,50	2.412,30

Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	DESCRIPCION	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (m)	CANT	% DE COBRO	TOTAL (M)	TOTAL ACUM (M)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 4+691	PR 4+712				23,80	23,80	HORIZONTAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 4+740	PR 4+778				54,32	78,12	HORIZONTAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 5+502	PR 5+502				8,90	87,02		
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 5+844	PR 5+844				10,26	97,28	HORIZONTAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 5+913	PR 5+913				8,90	106,18	HORIZONTAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 5+913	PR 5+918				5,20	111,38	HORIZONTAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 6+214	PR 6+232				13,77	125,15	VERTICAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	BOX CULVERT	PR 6+520	PR 6+520				10,15	135,30	HORIZONTAL	
61	MALAGA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 6+656	PR 6+740				72,00	207,30	HORIZONTAL - VERTICAL	
61	GUACA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 72+891	PR 72+903				10,88	218,18	HORIZONTAL	
61	GUACA	IZQUIERDA	MUROS DE CONTENCIÓN	PR 72+891	PR 72+897				5,80	223,98	VERTICAL	
Total									**224,00**			

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	**61**	**61**
	224,00	2.636,30

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
640.2.3P	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENCAUCHETADA EN PVC**	**M2**	759,90	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENCAUCHETADA EN PVC	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	60	**60**
	1.718,20	11.832,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENCAUCHETADA EN PVC

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	LONG (M)	ANCHO (M)	AREA (m2)	VOL TOTAL (M2)	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
61	GUACA	IZQUIERDA	PR69+790	PR69+845			374,58	374,58	ESTABILIZACIÓN TALUD	
61	GUACA	IZQUIERDA	PR70+545	PR70+560			385,35	759,93	ESTABILIZACIÓN TALUD	
TOTAL							**759,90**			

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TRIPLE TORSIÓN ENCAUCHETADA EN PVC	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	61	**61**
	759,90	12.592,50

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

SOPORTE DE ACTA DE OBRA

OBJETO **CONTRATO No.1042 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1"**

CONTRATISTA **CONSORCIO VIASCOLOMBIA 066** **CONTRATO N°** **1042 DEL 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PREACTA	PERIODO		FECHA ELABORACION
210.1.1P	**Excavacion sin clasificar de la explanación y canales**	m3	212,00	**61**	1/06/2026	30/06/2026	30 de junio de 2026

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Excavacion sin clasificar de la explanación y canales	**60**	**60**
	0,00	7.356,00

Excavacion sin clasificar de la explanación y canales

ACTA No	MUNICIPIO	MARGEN	ABSCISA INI	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	VOL TOTAL (M3)	TOTAL ACUM (M3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO
61	GUACA		PR72+705	PR72+855	EXPLANACION SUBRASANTE			212,25	212,25	
TOTAL								**212,00**		

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
Excavacion sin clasificar de la explanación y canales	**61**	**61**
	212,00	7.568,00

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
ING. CARLOS ALBERTO LÓPEZ DURÁN

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61		FECHA	30 JUNIO 2026 (Día / Mes / Año)	

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	6			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	9 DICIEMBRE 2025											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	01. Impresión de volantes informativos (Media carta a 1 cara)	Unitario	11000	$ 100.00	$ 1,100,000.00	X		$ 1,132,725.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	11,000.00	1,132,725.00	$ -	
	02. Impresión de volantes informativos (Media carta a 2 cara) 2025	Unitario	10000	160.00	$ 1,600,000.00	X		$ 1,647,600.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,647,600.00	
	03. Pauta de cuñas radiales (Actividad Única)	Unitario	15.0277777	$ 1,440,000.00	$ 21,640,000.00	X		$ 22,283,790.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	15.0277777	22,283,790.00	$ -	
	04. Pauta de cuñas radiales (2023)	Mes	12	$ 1,200,000.00	$ 14,400,000.00	X		$ 14,828,400.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12.00	14,828,400.00	$ -	
	05. Pauta de cuñas radiales (2024)	Mes	12	$ 1,320,000.00	$ 15,840,000.00	X		$ 16,311,240.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12.00	16,311,240.00	$ -	
	06. Pauta de cuñas radiales (2025)	Mes	60	$ 1,320,000.00	$ 79,200,000.00	X		$ 81,556,200.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	8.00	10,874,160.00	$ 70,682,040.00	
	07. Pasacalles (2021, Actividad Única)	Unitario	10.922307	$ 260,000.00	$ 2,839,799.82	X		$ 2,924,283.86	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	10.922307	2,924,284.00	$ -	
	08. Pasacalles (2023)	Unitario	11	$ 275,000.00	$ 3,025,000.00	X		$ 3,114,993.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	11.00	3,114,993.75	$ -	
	09. Pasacalles (Proveedor 2025)	Unitario	36	$ 250,000.00	$ 9,000,000.00	X		$ 9,267,750.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	2.35	531,351.00	$ 8,736,399.00	
	10. Refrigerios reuniones con la comunidad (2021-2022)	Unitario	490.25	$ 4,000.00	$ 1,961,000.00	X		$ 2,019,330.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	490.25	2,019,340.00	$ -	
	11. Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)	Unitario	377.1052	$ 5,000.00	$ 1,885,526.00	X		$ 1,941,620.40	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	377.11	1,941,620.40	$ -	
	12. Refrigerios reuniones con la comunidad (2024)	Unitario	454.1428571	$ 7,000.00	$ 3,179,000.00	X		$ 3,273,575.25	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	454.14	3,273,575.00	$ -	
	13. Refrigerios reunión extraordinaria del 11/02/2023	Global	1	$ 1,118,600.00	$ 1,118,600.00	X		$ 1,151,878.35	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	1,151,878.35	$ -	
	14. Refrigerios reunión extraordinaria del 01/04/2023	Global	1	$ 377,000.00	$ 377,000.00	X		$ 388,215.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	388,215.75	$ -	
	15. Refrigerios reuniones extraordinarias (2023)	Unitario	15.75	$ 12,000.00	$ 189,000.00	X		$ 194,622.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	15.75	194,622.75	$ -	
	16. Refrigerios reuniones extraordinarias (2024)	Unitario	500	$ 13,000.00	$ 6,500,000.00	X		$ 6,693,375.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	350.8153846	4,696,278.00	$ 1,997,097.00	
	17. Refrigerios reuniones (2025)	Unitario	700	$ 15,000.00	$ 10,500,000.00	X		$ 10,812,375.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	3,367,282.50	$ 7,445,093.00	
	18. Anexos vallas (10/04/2024)	Unitario	4	$ 136,850.00	$ 547,400.00	X		$ 563,685.15	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	4.00	563,685.00	$ -	
	19. Avisos Móviles	Unitario	6	$ 545,000.00	$ 3,270,000.00	X		$ 3,367,282.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	6.00	3,367,283.00	$ -	
	20. Avisos Móviles (Proveedor 2025)	Unitario	20	$ 330,000.00	$ 6,600,000.00	X		$ 6,796,350.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 6,796,350.00	
	21. Almuerzos reunión extraordinaria del 21/03/2023	Unitario	12	$ 12,833.3333	$ 154,000.00	X		$ 158,581.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12.00	158,581.50	$ -	
	22. Almuerzos reunión extraordinaria del 01/04/2023	Unitario	187	$ 22,000.00	$ 4,114,000.00	X		$ 4,236,391.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	187.00	4,236,391.50	$ -	
	23. Almuerzos reuniones extraordinarias (2023)	Unitario	406.4444444	$ 27,000.00	$ 10,974,000.00	X		$ 11,300,476.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	406.44	11,300,476.50	$ -	
	24. Almuerzos reuniones extraordinarias 10/04/2024	Unitario	59	$ 22,000.00	$ 1,298,000.00	X		$ 1,336,615.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	59.00	1,336,616.00	$ -	
	25. Almuerzos reuniones extraordinarias 2025	Unitario	60	$ 25,000.00	$ 1,500,000.00	X		$ 1,544,625.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,544,625.00	
	26. Almuerzos corriente reuniones extraordinarias 2024	Unitario	420	$ 22,000.00	$ 9,240,000.00	X		$ 9,514,890.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	2,718,540.00	$ 6,796,350.00	
	27. Almuerzos especiales reuniones extraordinarias 2024	Unitario	300	$ 29,000.00	$ 8,700,000.00	x		$ 8,958,825.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	6,032,275.50	$ 2,926,550.00	
	28. Logística reunión extraordinaria (Alquiler de; Carpas, mesas, sillas y manteles) 2023	Unitario	1	$ 3,644,000.00	$ 3,644,000.00	X		$ 3,752,409.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	3,752,409.00	$ -	
	29. Logística (Alquiler de; Carpas, mesas, sillas y manteles); Reunión 01/04/2023	Unitario	1	$ 480,000.00	$ 480,000.00	X		$ 494,280.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	494,280.00	$ -	
	30. Logística reunión extraordinaria (Alquiler de; servicio de meseros) 2023	Unitario	3	$ 75,000.00	$ 225,000.00	X		$ 231,693.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	3.00	231,693.75	$ -	
	31. Logística reunión extraordinaria (Alquiler de; UPS) 2023	Unitario	4	$ 133,300.00	$ 533,200.00	X		$ 549,062.70	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	4.00	549,062.70	$ -	
	32. Alquiler de sonido (Ejecución de reuniones)	Hora	12.125	$ 80,000.00	$ 970,000.00	X		$ 998,857.50	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	12.13	998,857.50	$ -	
	33. Alquiler de sonido (Ejecución de reuniones) 2025	Día	15	$ 1,215,000.00	$ 18,225,000.00	X		$ 18,767,193.75	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 18,767,194.00	
	34. Alquiler de video beam reuniones comunidad	Global	1	$ 1,080,000.00	$ 1,080,000.00	X		$ 1,112,130.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	1,112,130.00	$ -	
	35. Alquiler de pantalla Led (Ejecución de reuniones) 2025	Día	10	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00	X		$ 15,446,250.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 15,446,250.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSION	1
		PAGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	30	JUNIO	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

Obras Con Participación Comunitarias	Desarrollo de Obras con Participación Comunitaria o Proyectos Productivos	1. Desarrollo O.P.C. Institución Educativa Los Curos, municipio de Piedecuesta (Santander)	Unitario	1	$ 85,752,778.00	$ 85,752,778.00	X		$ 88,303,923.15	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	88,303,923.00	$ -	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA TOMA DEXON SOBREPONER - CAJA TOMA	Unitario	6	$ 17,757.00	$ 106,542.00		X	$ 107,320.58		$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 107,321.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO N°14 PARA RED ELECTRICA	ML	157.45	$ 25,286.00	$ 3,981,280.70			$ 4,010,374.67		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 4,010,375.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 2X18 W	Unitario	24	$ 26,194.00	$ 628,656.00			$ 633,250.02		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 633,250.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR	M2	262.28	$ 23,460.00	$ 6,153,088.80			$ 6,198,053.68		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 6,198,054.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE DOMESTICO PINTUCO O SIMILAR	M2	148.28	$ 25,199.00	$ 3,736,507.72			$ 3,763,812.97		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 3,763,813.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RAZO EN PVC	M2	263.38	$ 138,304.00	$ 36,426,507.52			$ 36,692,701.23		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 36,692,701.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LISO DE 6 MM	Unitario	113	$ 38,783.00	$ 4,382,479.00			$ 4,414,504.81		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 4,414,505.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE EN CONCRETO TIPO ADOQUIN A-06	M2	170.06	$ 97,889.00	$ 16,647,003.34			$ 16,768,654.52		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 16,768,655.00	
		TABLERO ACRILICO PARA BASQUETBALL (INCLUYE ARO Y MALLA)	Unitario	2	$ 889,246.00	$ 1,778,492.00			$ 1,791,488.67		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 1,791,489.00	
		SUMINISTRO DE TANQUE ROTOPLAST DE 2000 LTS	Unitario	1	$ 1,158,238.00	$ 1,158,238.00			$ 1,166,702.05		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 1,166,702.00	
		SUMINISTRO E INTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL	Unitario	1	$ 10,746,908.00	$ 10,746,908.00			$ 10,825,443.10		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 10,825,443.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA CANCHA DEPORTIVA	M2	414.76	$ 113,140.00	$ 46,925,946.40			$ 47,268,866.78		$ -		$ -	$ -	-	-	$ 47,268,867.00	
		2.a. O.P.C. Institución Educativa Fray Jose de las Casas Nova municipio de San Andrés Instalación pasto japones	Global	1	$ 680,000.00	$ 680,000.00	X		$ 700,230.00	0.000	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	682,724.25	$ 17,506.00	
		2.b. O.P.C. Institución Educativa Fray Jose de las Casas Nova municipio de San Andrés Suministra de implementos deportivos	Global	1	$ 1,753,713.00	$ 1,753,713.00	X		$ 1,805,885.96	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	1,805,885.96	$ -	
		2. Desarrollo de Obras con Participación Comunitaria o Proyectos Productivos	Unitario	5	$ 200,000,000.00	$ 1,000,000,000.00	X		$ 1,029,750,000.00	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	-	-	$ 1,029,750,000.00	
Gerencia de Regiones	Del Aula a la Obra		Global	1	$ 5,720,800.00	$ 5,720,800.00	X		$ 5,890,993.80	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	5,890,993.80	$ -	
	Ciclopaseo		Global	1	$ 6,033,213.00	$ 6,033,213.00	X		$ 6,212,701.09	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	1.00	6,212,701.09	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	61	FECHA	30	JUNIO	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la conexión troncal central del norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030". Módulo 1.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1042 de 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1002 de 2021

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA *

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	7	5 AGOSTO 2025	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Socioprediał	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 866-I TU-TCM Marco Antonio Arias	Unitario	1	$ 86,330,720	$ 86,330,720	X		$ 88,899,059	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ 88,899,059	$ -	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 690-D TU-TCM Isaias Lozano Lozano	Unitario	1	$ 99,292,161	$ 99,292,161	X		$ 102,246,103	0		2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 102,246,103	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 691-D TU-TCM Pilar Delgado	Unitario	1	$ 110,301,039	$ 110,301,039	X		$ 113,582,495	0		2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 113,582,495	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima de Vivienda (UMV) 683-I TU-TCM Horacia de Reatiga	Unitario	1	$ 82,997,384	$ 82,997,384	X		$ 85,466,556	0		2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 85,466,556	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Unidad Mínima Económica (UME) 866-I TU-TCM Marcos Antonio Arias	Unitario	1	$ 12,811,500	$ 12,811,500	X		$ 13,192,642	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ 13,192,642	$ -	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 866-I TU-TCM Marcos Antonio Arias	Unitario	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$ 2,931,698	0	$ -	2.5%	$ -	$ -	0	$ 2,931,698	$ -	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 690-D TU-TCM Isaias Lozano	Unitario	2	$ 2,847,001	$ 5,694,002	X		$ 5,863,399	0		2.5%	$ -	$ -	0	$ -		
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 691-D TU-TCM Pilar Delgado	Unitario	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$ 2,931,698	0		2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,931,698	
	Reconocimiento de factores - Factor de compensación familiar por Traslado (TDO) 683-I TU-TCM Horacia de Reatiga	Unitario	1	$ 2,847,000	$ 2,847,000	X		$ 2,931,698	0		2.5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,931,698	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2,309,172,357.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	446,662,804.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2,755,835,161.00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		16.21%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
Representante Legal Contratista | **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 091037-0687197

Firma
Nombre: LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 111794 COLPSIC

Firma
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ TORRES
Representante Legal Interventoría | **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: MP01190-0047 CPITV

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:50:14 -05'00'

Firma
Nombre: MARTHA LUCIA PLAZAS RIVERA
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 108849

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

		FECHA	30/06/2026
1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - Grupo Centro	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER
3. AÑO	2026 MES 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	55ST02	TRAMO:	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
6. CONTRATO DE OBRA No:	1042 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	NIT	901482428-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	NIT	901481579-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1002 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	98 MESES	12. FECHA DE INICIO:	25/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO:	-	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2029
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 3,530,707,989.00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	3,530,707,989.00
21. VR. ANTICIPO No 1:	$	-
22. VR. ADICIÓN No 1:	$	-
23. VR. ADICIÓN No 2:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	3,530,707,989.00

II. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTION MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1,394,000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2,788,000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1,045,000	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348,500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1,074,000	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	805,500	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268,500	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754,000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377,000	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377,000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320,000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217,000	$ -
INFORME GENERAL DEL SECTOR	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR PRIMEROS 10KM	0	1,600,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR ADICIONAL	0	960,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL - VALOR CADA 500 MTS	0	2,460,000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1,340,000	$ -
	39, AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2,680,000	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860,000	$ -
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640,000	$ -
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640,000	$ -
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640,000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION	0	346,500	$ -
	45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA	0	231,000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346,500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	231,000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	115,500	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	462,000	$ -
	50. TRAMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	231,000	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	231,000	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321,000	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321,000	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107,000	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749,000	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642,000	$ -
1,3. COMPRA DE MEJORAS PREVIJA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150,000	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACION	0	130,000	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150,000	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150,000	$ -
1,4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640,000	$ -
DIAGNOSTICO PREDIAL	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM	0	4,650,000	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79				$ -
IVA (19%)				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/…..)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	$	-
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS (PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN)	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	359,884,000.00
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	390,049,950.00
74. OTROS	$	9,751,249.00
75. IVA	$	70,230,698.00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	829,915,897.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**2,700,792,092.00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR	ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Fecha: 2026.07.10 14:49:50 -05'00'	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS**		NOMBRES Y APELLIDOS	**ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES**	
C.C. C.E. X	NUMERO	7571238	C.C. X C.E.	NUMERO	6775962
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	091037-0687197	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	CPITVC 01190-0047
Representante Legal		Apoderado X	Representante Legal X		Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA	30-06-2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

Pre-acta Predial No. 61
PERIODO - MES: JUNIO- 2026
FECHA ELABORACION: 30/06/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 DE 2021

PLAZO ACUMULADO: 98 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: -

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029

VALOR ADICIÓN No 1: $ 0.00

VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0.00

2. DESCRIPCION

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre : Carlos Andrés González Romero
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 15236-274562 BYC

Firma
Nombre: Nelson Mauricio Quiroz Hincapie
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 05202097684 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 61
PERIODO - MES: JUNIO DEL 2026
FECHA ELABORACION: 30/06/2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1042 de 2021
PLAZO ACUMULADO: 98 MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2029
VALOR ADICIÓN No: $ 0.00
VALOR TOTAL ADICIONES: $ 0.00

2. DESCRIPCION

No. Predio	Propietario / Poseedor	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Ajuste de Estudio de Titulos	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Expropiaciones			
									Permiso de Intervención	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en vía admin. y su notificacion.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez
942I TU-TCM	EDGAR ALFONSO ALDANA ANAYA	32		35		43	46	46	11								
941B-I TU-TCM	MARIA DE JESUS ANAYA DE ALDANA	32		35		43			11								
941B1-I TU-TCM	MARIA DE JESUS ANAYA DE ALDANA	57															
941B2-I TU-TCM	EDGAR ALFONSO ALDANA ANAYA																
941AI TU-TCM	JOSE GREGORIO ALDANA ANAYA	32		35		43	46	46	11								
940I TU-TCM	CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA	32		35		43	46	46	11					57			
939I TU-TCM	HENRY GARCIA PATIÑO	32	52	35	52	43			11								
938D TU-TCM	GAFARO BOTTIA ANA ROSA ESCOBAR CORREDOR ROSENDO	32		35		43	46	46	11	52	52						
937D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA Y OTRO	32		35		43	46	46	11	52	52						
936I TU-TCM	ANA MERCEDES URREA DE MONTAÑEZ	32		35		43	46	46	11								
935D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	46	46	11	52	52						
867D TU-TCM	SALUSTRIANO SANTOS	32		40		50	57		11								
866I TU-TCM	MARCO ANTONIO ARIAS RICO	32		40		50	52	52	11								
865I TU-TCM	VICTOR MANUEL VILLAMIZAR TARAZONA	32		40		50			11								
864D TU-TCM	JOSE ARTURO MENDEZ BECERRA	32		40		50	57		11								
863D TU-TCM	ELSA HERNANDEZ JAIMES	32		40		50	57		11								
862D TU-TCM	FRANKLIN HERREÑO	32		40		50	57		11								
861I TU-TCM	TERESA ADARME DE ESTEBAN	32		40		50	57		11								
860I TU-TCM	OSCAR FERNEY HERREÑO MARTINEZ	32		40		50	57		11								
859I TU-TCM	ALIRIO CASANOVA HERNANDEZ	32		50		57			11								
858I TU-TCM	ROSA OTILIA HERNANDEZ DE VARGAS	32		40		50	57		11								
857I TU-TCM	MARTHA RONDON ANAYA	32		50		57			11								
856D TU-TCM	TERESA ADARME DE ESTEBAN (Fallecida)	32		46		57			11								
855 I TU-TCM	RAQUEL TARAZONA HERRERA	32		50		57											
854D TU-TCM	ALVARADO MARTINEZ RAQUEL, ESTEBAN SEPULVEDA CARLOS JULIO								11								
853I TU-TCM	OMAR ESPINOSA ROJAS	32		50		57			11								
852D TU-TCM	BAUDILIO CACERES NAVARRO, ANA INES CARVAJAL DE NAVARRO	32		40		50	57		11								
850I TU-TCM	CARVAJAL BERMUDEZ JOSE LEONIDAS								11								
849D TU-TCM	DELGADO MENDEZ ROSA MERCEDES								11								
269D TU-TCM	DUGARTE FUENTES CARLOS ALIRIO								12								
270I TU-TCM	DUGARTE FUENTES TARSICIO								12								
271D TU-TCM	CORDERO MANCERA ANDREA YANIRA Y CORDERO MANCERA JAVIER ENRIQUE								12								
272D TU-TCM	VARGAS ARCINIEGAS JOSE JOVINO								12								
273I TU-TCM	DUGARTE FUENTES NELLY								12								
667 D TU-TCM	JAIMES JEREZ EDGAR AURELIO Y OTROS	40		46		57	57										
668I TU-TCM	JAIMES JEREZ HEBERTH Y OTRA	40		46		57	57										
669D TU-TCM	ANA DE DIOS JEREZ DE JAIMES (SUCESION)	40		46		57											
670D TU-TCM	JEREZ JAIMES HERNANDO	40		50		57	57		12								
672 D TU-TCM	MARIA FLORIPES LOZANO SEQUEDA	46															
674D TU-TCM	MATAJIRA DE SOLANO MARIA TERESA	40		46		52			12								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 30/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 61

PERIODO - MES: JUNIO DEL 2026

FECHA ELABORACION: 30/06/2026

675I TU-TCM	JEREZ CESAR ALFONSO	46							12								
676D TU-TCM	VILLABONA MATAJIRA LUIS DAVID	40		46		52			12								
678 A ID TU-TCM	HERRERA JAIMES PEDRO PABLO	42		46		52			12								
678 B D TU-TCM	ORDUZ MENDEZ ANA DE DIOS	57															
679I TU-TCM	HERRERA JAIMES PEDRO PABLO	40		46		52			12								
680I TU-TCM	JAIMES TARAZONA ANA VICTORIA	40		46		52			12								
681D TU-TCM	JAIMES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	57							12								
682I TU-TCM	FEDERICO DELGADO	40		46		52			12								
683I TU-TCM	ROJAS DE REATIGA HORACIA	42		46		57	57		12								
684I TU-TCM	RODRIGUEZ ROSA MARIA	40		46		52			12								
685D TU-TCM	ORDUZ SANTOS REYES	40		46		52			12								
686I TU-TCM	ALVARADO DE VILLAMIZAR BEATRIZ	42							12								
687D TU-TCM	JAIMES MARTINEZ CIPRIANO	40		50		52			12								
688I TU-TCM	GARCIA RODRIGUEZ JOSE ARMANDO	57							12								
689D TU-TCM	ALVARADO DE CACERES HERMINDA	40		50		57	57		12								
691D TU-TCM	DELGADO DE BOHORQUEZ PILAR	38		50		50	57	57	12								
692D TU-TCM	EDUVIGES SANDOVAL HERNANDEZ, FERNANDO ARIAS CARDENAS	42							12								
694D TU-TCM	DELGADO DE BOHORQUEZ PILAR								12								
695I TU-TCM	VILLABONA SEPULVEDA LUIS EUDORO	40		46		57	57		12								
698D TU-TCM	LOZANO DE LOZANO MARIA FLORINDA	57							12								
699 ID TU-TCM	TARAZONA REYNALDO Y OTRA	42															
700I TU-TCM	SOLANO RINCON EDGAR ALBERTO								12								
705D TU-TCM	LOZANO TARAZONA NESTOR, JAIMES DELGADO RAQUEL								12								
706D TU-TCM	VELANDIA ORDUZ WALDINA								12								
708D TU-TCM	JAIMES SIERRA ANGELA ISABEL								12								
710I TU-TCM	MENDEZ LUIS SANTIAGO								12								
715D TU-TCM	AMINTA ALVARADO ORDUZ								12								
717D TU-TCM	AMINTA ALVARADO ORDUZ								12								
851A D TU-TCM	MARCO TULIO JAIMES HERNANDEZ	32		50		57											
851ID TU-TCM	ORFELINA BORMITA DE JAIMES Y OTROS	32		50					12								
009D TU-TCM	SUAREZ TORRES JORGE GUILLERMO								14								
013D TU-TCM	TORRES GARCIA GONZALO								14								
014I TU-TCM	MUNICIPIO DE MALAGA								14								
020I TU-TCM	ORDUZ BOHORQUEZ RAFAEL								14								
026I TU-TCM	ORTIZ RIVERA ALIRIO								14								
033I TU-TCM	VARGAS CASTELLANOS HERMES								14								
034 D TU-TCM	JURADO CASTELLANOS HUMBERTO								14								
040I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO								14								
042D TU-TCM	GONZALEZ SUAREZ VICTORINA								14								
052D TU-TCM	GARCIA CARRILLO LAURA ESPERANZA								14								
054I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO								14								
055I TU-TCM	RODRIGUEZ CASTELLANOS TEOFILO								14								
056D TU-TCM	MORENO VARGAS DARIO								14								
059D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA DIEGO GERARDO								14								
060I TU-TCM	VEGA SANDOVAL PAULINO								14								
066D TU-TCM	RAMIREZ GAMBOA INES								14								
067D TU-TCM	FAMILIA JAIMES PARRA								14								
068D TU-TCM	FAMILIA JAIMES PARRA								14								
073D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA TULIO MOISES								14								
075I TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA								14								
076D TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA								14								
018D TU-TCM	FAMILIA BOHORQUEZ MESA								15								
022D TU-TCM	FAMILIA QUINTERO DUARTE								15								
031I TU-TCM	VARGAS CASTELLANOS WILSON ARIEL								15								
035D TU-TCM	VARGAS SUAREZ IRMA								15								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 30/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 61

PERIODO - MES: JUNIO DEL 2026

FECHA ELABORACION: 30/06/2026

037D TU-TCM	REATIGA JAIMES AURELIO								15								
039D TU-TCM	JOYA CORREA VIRGILIO								15								
046D TU-TCM	SUCESION VARGAS ALEJANDRO								15								
051D TU-TCM	Sucesion VARGAS JOSE ALEJANDRO								15								
053D TU-TCM	SUAREZ DUARTE EUSEBIO								15								
057D TU-TCM	MELENDEZ MELENDEZ TULIA								15								
061I TU-TCM	RODRIGUEZ MEZA LUIS ALFONSO								15								
069D TU-TCM	CASTELLANOS ROSALES HERNANDO								15								
071I TU-TCM	IBAÑEZ BETANCOURT LINA MARIA								15								
072D TU-TCM	IBAÑEZ ALMEIDA TULIO MOISES								15								
074D TU-TCM	SALINAS RANGEL ELOINA								15								
078D TU-TCM	MANRIQUE VARGAS CIRO ALFONSO								15								
671D TU-TCM	SUCESIÓN HERRERA CACERES PEDRO ELIAS	40		50		57			15								
673 D TU-TCM	MARIA FLORIPES LOZANO SEQUEDA	46															
690D TU-TCM	LOZANO LOZANO ISAIAS	38		40		50	57	57	15								
696 D TU-TCM	MARCO ANTONIO JAIMES Y OTROS	46															
697 I TU-TCM	LUIS ERNESTO ROJAS Y OTRA	46															
702I TU-TCM	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACA SANTANDER								15								
707I TU-TCM	LOZANO CARMEN ROSA								15								
934D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	46	46	18								
932 D TU-TCM	LAURA MARCELA DELGADO VILLAMIZAR Y OTROS	32		35		43											
933D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	46	46	18	52	52						
929D TU-TCM	OLMEDO PEREZ AYALA	32		35		43	52	52	18								
077I TU-TCM	VARGAS ROMERO NILSON OVIDIO								18								
017AITU-TCM	HERIBERTO CASTELLANOS VARGAS								26								
869DTU-TCM	ISABEL VILLAMIZAR MENDEZ								26								
870ITU-TCM	ISABEL MENDEZ BECERRA								26								
871DTU-TCM	ISABEL MENDEZ BECERRA								26								
873DTU-TCM	ANIBAL DELGADO ESPINOSA								26								
002DT3-MC	ANA ROSA GAFARO BOTTIA												26				
040 I T1 MLC	PEDRO MARIA CACERES GONZALEZ					52											
TOTAL		**62**	**1**	**49**	**1**	**49**	**27**	**13**	**110**	**4**	**4**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 30/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PRE ACTA PREDIAL No: 61

PERIODO - MES: JUNIO DEL 2026

FECHA ELABORACION: 30/06/2026

Preacta gestión y adquisición No 26	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 32	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 35	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 40	15	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 43	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 46	5	0	14	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 50	0	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 52	0	0	0	1	10	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 57	5	0	0	0	14	16	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**62**	**1**	**49**	**1**	**49**	**27**	**13**	**110**	**4**	**4**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

Firma

Nombre :Carlos Andrés González Romero
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 15236-274562 BYC

Firma

Nombre:Nelson Mauricio Quiroz Hincapie
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 05202097684 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA	30/06/2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - Grupo Oriente **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO DE OBRA No	1042 DE 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	1002 DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	CONEXIONES TRONCAL CENTRAL - TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, RUTA 55ST02		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
002DT3MC	37821958 / 13827756	GAFARO BOTTIA ANA ROSA / ESCOBAR CORREDOR ROSENDO	PR 123+386	PR 123+412	$ 14,077,000.00
008 B I T2-MLC	28356026	OLIVA CARVAJAL DE RAMIREZ	PR 51+252.53	PR 51+422.43	$ 9,243,069.00
331	28.065.973	ANA ROSA RUBIANO DE BOHORQUEZ	-	-	$ 1,671,667.00
0021-ITB-RAVGF	890201881	AVSA S.A	K0+211.16 I	K0+491.47 I	$ 4,379,858.00

Firma

Nombre : Carlos Andrés González Romero
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 15236-274562 BYC

Firma

Nombre: Nelson Mauricio Quiroz Hincapie
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 05202097684 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

MINISTERIO DE TRANSPORTE		FECHA ELAB.	30 de junio de 2026
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
PREACTA DE OBRA No	61	VERSION	1

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SE REUNIERON LOS INGENIEROS JOHN JAIRO CASTELLON VALLEJO, CARLOS ALBERTO LOPEZ DURAN EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA CONTRATISTA Y LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA INTERVENTORA, PARA DAR CONSTANCIA DE LAS PRESENTES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PERIODO	01/junio/2026 A 30/junio/2026		
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".		

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO ($)	VALOR ($)
		GRAL .	PART.					
				EXPLANACION				
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	-	$ 1.816.892,00	$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13,00	$ 113.989,00	$ 1.481.857,00
3	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -
4	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 61.000,00	$ -
5	11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	m3	188,00	$ 10.000,00	$ 1.880.000,00
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	2.520,00	$ 9.600,00	$ 24.192.000,00
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	-	$ 12.000,00	$ -
8	11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	-	$ 18.609,00	$ -
9	11601		230.1P	Mejoramiento de Subrasante con adicion de materiales	m3	-	$ 10.393,00	$ -
10	11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
11	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	68.271,00	$ 927,00	$ 63.287.217,00
12	11602	311-13		Afirmado	m3	2.241,00	$ 88.000,00	$ 197.208.000,00
13	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1.881,00	$ 126.700,00	$ 238.322.700,00
14	11602	330-13		Base granular clase A	m3	447,00	$ 131.716,00	$ 58.877.052,00
15	11602	330-13		Base granular para Bacheo clase A	m3	-	$ 158.000,00	$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS				
16	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2.918,00	$ -
17	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.991,00	$ -
18	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 763.000,00	$ -
19	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 803.000,00	$ -
20	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -
21	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	-	$ 76.000,00	$ -
22	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	-	$ 4.342,00	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
23	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	-$ 2,00
24	11604	600-13		Excavaciones varias en Material comun en seco	m3	-	$ 25.958,00	$ -
25	11604	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	-	$ 65.247,00	$ -
26	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	141,20	$ 42.000,00	$ 5.930.400,00
27	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	557,60	$ 137.000,00	$ 76.391.200,00
28	14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 1.820.000,00	$ -
29	14102		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero refuerzo)	m	-	$ 2.830.000,00	$ -
30	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 360.000,00	$ -
31	14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1.263.231,00	$ -
32	14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	-	$ 940.000,00	$ -
33	14103		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1.030.000,00	$ -
34		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 795.000,00	$ -
34.1	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 795.000,00	$ -
34.2	11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	206,00	$ 795.000,00	$ 163.793.850,00
35		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 612.000,00	$ -
35.1	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 612.000,00	$ -
35.2	11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 612.000,00	$ -
36	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 430.000,00	$ -
37	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	-	$ 400.000,00	$ -
38	14103	632-13	632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 528.880,00	$ -
39		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -
39.1	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	-$ 1,00
39.2	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -
39.3	11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	38.957,50	$ 5.378,00	$ 209.513.435,00
40	11606	640-13		Malla de Refuerzo Fy= 459.2 Mpa.	Kg	-	$ 5.483,00	$ -

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		FECHA ELAB.	30 de junio de 2026	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS				
	PREACTA DE OBRA No	61	VERSION	1	

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SE REUNIERON LOS INGENIEROS JOHN JAIRO CASTELLON VALLEJO, CARLOS ALBERTO LOPEZ DURAN EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA CONTRATISTA Y LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA INTERVENTORA, PARA DAR CONSTANCIA DE LAS PRESENTES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PERIODO	01/junio/2026 A 30/junio/2026		
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".		

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL .	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO ($)	VALOR ($)
				EXPLANACION				
41	14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.237,00	$ -
42	14103	642-13		Apoyo elastomerico	u	-	$ 1.810.318,00	$ -
43	14103		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1.583.123,00	$ -
44	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 628.687,00	$ -
45	11604		663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	-	$ 31.112,00	$ -
46	11604		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	1.066,00	$ 33.000,00	$ 35.178.000,00
47	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		$ 525.000,00	$ -
48	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	255,50	$ 83.425,00	$ 21.315.086,00
49	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	3.602,40	$ 7.000,00	$ 25.216.800,00
50	11604	673-13		Material granular drenante	m3	677,40	$ 110.000,00	$ 74.514.000,00
51	11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1.120,00	$ 189.466,00	$ 212.201.920,00
52	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 230.000,00	$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		-		
53	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -
54	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -
55	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8.346,00	$ -
56	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 395.849,00	$ -
57	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	-	$ 323.874,00	$ -
58	11607	720-13		Poste de Referencia	u	-	$ 252.495,00	$ -
59	11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -
60	11607	730-13		Sección final	u	-	$ 103.189,00	$ -
61	11607	740-13		Captafaros	u	-	$ 22.031,00	$ -
				OBRAS VARIAS		-		
62	11604	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17.300,00	$ -
63	11606	810-13		Proteccion de taludes con bloques de cesped	m2	-	$ 18.000,00	$ -
				TRANSPORTES				
64	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.679,70	$ 1.000,00	$ 3.679.700,00
65	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	21.544,60	$ 1.000,00	$ 21.544.600,00
				ITEMS NO PREVISTOS		-		
66	14103	650.2		Fabricación de Estructura Metálica.	Kg	365,00	$ 17.187,00	$ 6.273.255,00
67	11608	650,3		Transporte de Estructura Metálica.	Kg	365,00	$ 1.170,00	$ 427.050,00
68	14103	650,4		Montaje de Estructura Metálica.	Kg	4.923,00	$ 5.083,00	$ 25.023.609,00
69	11606	623.1P	623.1P	Anclajes tipo pasivo en varilla de D¨1" (para anclajes hasta 12 m long)	m	390,40	$ 208.543,00	$ 81.415.186,00
70	11606	640.2.1P	640.2.1P	Suministro e instalación del sistema malla de alambre de acero de alta resistencia de 150 Kn/m, con accesorios	m2		$ 294.444,00	-$ 1,00
71	11606	811.2P	811.2P	Suministro e instalación de Manto control de erosión permanente	m2	-	$ 39.101,00	-$ 1,00
72	11601	221.2P	221.2P	Relleno para comformación de escollera	m3	-	$ 127.669,00	$ -
73	11604	691.1P	691.1P	Bolsacreto	m3	-	$ 646.279,00	$ -
74	11604	662.3P	662.3P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.8 m Alto=1.95 m	m	-	$ 4.203.948,00	$ -
75	11604	662.4P	662.4P	Tubería de alcantarilla metálica en acero corrugado Ancho=2.23m Alto=1.7 m	m	-	$ 3.758.827,00	$ -
76	11604	663,1		Tuberia pvc pared estructural de 900 mm	m	-	$ 1.554.253,00	$ -

MINISTERIO DE TRANSPORTE		FECHA ELAB.	30 de junio de 2026
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
PREACTA DE OBRA No	61	VERSION	1

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SE REUNIERON LOS INGENIEROS JOHN JAIRO CASTELLON VALLEJO, CARLOS ALBERTO LOPEZ DURAN EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA CONTRATISTA Y LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA INTERVENTORA, PARA DAR CONSTANCIA DE LAS PRESENTES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PERIODO	01/junio/2026 A 30/junio/2026		
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".		

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL .	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO ($)	VALOR ($)
				EXPLANACION				
77	11601	803.1P	803.1P	Tala de árboles tipo 1 mayores a 20m de altura(incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	16,00	$ 898.144,00	$ 14.370.304,00
78	11601	803.2P	803.2P	Tala de árbol Tipo II 10.1 a 20.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	36,00	$ 556.452,00	$ 20.032.272,00
79	11601	803.3P	803.3P	Tala de árbol Tipo III 5.0 a 10.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	31,00	$ 285.929,00	$ 8.863.799,00
80	11601	803.4P	803.4P	Tala de árbol Tipo IV <5.0 metros de altura (incluye desenraíce, retiro y disposición final)	Und	-	$ 78.887,00	$ -
81	11602	350.1P	350.1P	Suelo-cemento clase sc-d gradación especial 350p (incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 113.888,00	$ -
82	11604	671.5P		cuneta de concreto de 3000 psi vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	100,20	$ 627.390,00	$ 62.864.478,00
83	14103	642.1.1		Apoyo elastomérico (diametro 30 x 7.4 cm), con refuerzo de 7 laminas de 1/8", dureza 60	Und	-	$ 779.528,00	$ -
84	14103	642.1.2		Apoyo elastomérico (diametro 75 x 18,9 cm), con refuerzo de 13 laminas de 4 mm, dureza 60	Und	-	$ 7.795.536,00	$ -
85	14103	642.1.3		Apoyo elastomérico D60 (25 X 15 X 1 cm), dureza 60	Und	-	$ 46.807,00	$ -
86	14103	642.1.4		Apoyo elastomérico D60 (25 X 20 X 1 cm), dureza 60	Und	-	$ 49.262,00	$ -
87	14103	642.1.5		Apoyo elastomérico D60 (30 X 30 X 1 cm), dureza 60	Und	-	$ 62.771,00	$ -
88	14103	642.1.6		Apoyo elastomérico D60 (35 X 35 X 1 cm), dureza 60	Und	-	$ 73.822,00	$ -
89	14102	621.1.3P	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, bajo agua, en concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2.0 m, (incluye excavaciones en roca y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 8.848.629,00	$ -
90	11604	632.1P	632.1P	Construccion de Baranda Vehicular Tipo New Jersey (no incluye acero)	m	155,30	$ 235.811,00	$ 36.621.448,00
91	14103	650.4.1P	650.4.1P	Montaje estructura metalica (puente militar)	Kg	-	$ 4.534,00	$ -
92	11604	663.4P	663.4P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 150 mm	m	-	$ 37.066,00	-$ 1,00
93	11604	673.1.P	673.1.P	Geodren Planar H= 1 m	m2	-	$ 34.104,00	$ -
94	11604	673.2.P	673.2.P	Geodren Circular	m2	696,50	$ 37.027,00	$ 25.789.306,00
95	11604	671.2.P	671.2.P	Geomembrana HDP 40 Mils o similares	m2	-	$ 26.036,00	$ -
96	11604	690.2P	690.2P	Cinta flexible de PVC Tipo V-15, para sellar e impermeabilizar juntas o similar	m	224,00	$ 31.451,00	$ 7.045.021,00
97	11604	600.2.1		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 78.649,00	$ 1,00
98	11606	640.2.3P		Suministro e instalación de malla triple torsión encauchetada en PVC	m2	759,90	$ 96.463,00	$ 73.302.233,00
99	11604	663.5P		Tubería perforada corrugada de 400 mm	m	-	$ 187.915,00	$ -
100	14101	201,6		Demolición controlada de losa de puente (incluye izaje de módulos del tablero después del corte,	m3	-	$ 6.375.623,00	$ -
101	14103	650.4.2P		Rehabilitación del puente sobre el río Lisbara, ubicado en el PR51+300 "Puente Primero" (no	und	-	$ 1.309.379.137,00	$ -
102	116069	810,3		Protección de taludes con hidrosiembra controlada	m2	-	$ 40.713,00	$ -
103	11607	710.2P		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75x75) tubular de 2" ,con lamina acero	und	-	$ 511.290,00	$ -
104	11607	741.2P		Suministro e instalación de señal tipo nomenclador horizontal tubular de 2" ,con lamina acero	und	-	$ 475.102,00	$ -
105	11607	710.3P		Suministro e instalación de señal vertical de transito si (120x75) tubular de 2" con lamina acero	und	-	$ 794.465,00	
106	11601	210.1.1		Excavacion sin clasificar de la explanación y canales	m3	212,00	$ 26.000,00	$ 5.512.000,00
107	11606	630.3.5P		Concreto lanzado de 21 mpa	m3	-	$ 1.302.659,00	$ -
108	14103	650.4.3P		Anclaje posinstalados en acero a193 b7 con barra de anclaje de alta resistencia de 57.5 mm	u	-	$ 503.058.113,00	$ -
109	11606	630.3.6P		Fibra Sintetica para Concreto Lanzado	kg	-	$ 41.071,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		FECHA ELAB.	30 de junio de 2026
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
	PREACTA DE OBRA No	61	VERSION	1

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SE REUNIERON LOS INGENIEROS JOHN JAIRO CASTELLON VALLEJO, CARLOS ALBERTO LOPEZ DURAN EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA CONTRATISTA Y LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA INTERVENTORA, PARA DAR CONSTANCIA DE LAS PRESENTES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066	INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
PERIODO	01/junio/2026 A 30/junio/2026		
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".		

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL .	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO ($)	VALOR ($)
				EXPLANACION				
	14103	643.6P		Junta de ultra desempeño (UHP)	m	-	$ 4.778.476,00	$ -

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$**	**1.802.067.773,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	**$**	**-**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	**$**	**-**
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$**	**1.802.067.773,00**
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	**$**	**13.168.957,00**
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$**	**1.815.236.730,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	**$**	**-**
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H)	**$**	**-**
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H)	**$**	**-**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS	**$**	**-**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J)		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)		
TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K)	**$**	**1.802.067.773,00**
TOTAL IVA ACTA (M=E+H)	**$**	**13.168.957,00**
VALOR TOTAL (N=L+M)	**$**	**1.815.236.730,00**

ING. JULIAN HERNANDO AGUILAR JOYA
FIRMA CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

ING. CARLOS ALBERTO LOPEZ DURÁN
FIRMA CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

ING. LEYDI CAROLINA BONILLA RODRIGUEZ
FIRMA INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

INSTRUMENTO No. 4.2 VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MANPSAMBSYPR-INT-4.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	30	6	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 086

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la concesión tramo 4 del corredor vial del norte (Cúcuta – Málaga) en el Departamento de Santander, marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Vías 2020", Modulo 1.

OBJETO Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la concesión tramo 4 del corredor vial del norte (Cúcuta – Málaga) en el Departamento de Santander, marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación vías 2020", Modulo 1.

N° CONTRATO 1040 de 2021 **FECHA DE INICIO** 26 de julio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 agosto de 2029

N° CONTRATO 1032 de 2021 **FECHA DE INICIO** 26 de julio 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 agosto de 2029

Valor Inicial Contrato Obra	$	256.170.023.266,00
Valor Adicional No.	$	5.354.675.275,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	256.194.698.974,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3.930.797.985
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3.930.797.985
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3.930.797.985

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19.969.940.560,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	19.969.940.560,00

AIU %	
IVA %	0,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ **FECHA**

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BÁSICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES							ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	CORRELACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
DAGA 1-2-3	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	Proyecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: ocupación de cauce	X					1	GLO	$ 714.185.714,29	$ 714.185.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.714.285,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 850.000.000,01	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 850.000.000,01		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Pago por servicios de evaluación, seguimiento y cierre por permisos ambientales: Aprovechamiento forestal único	X					1	GLO	$ 750.146.031,03	$ 750.146.031,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.527.743,99		$ 0,00	$ 892.673.764,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	15,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 892.673.764,99		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Monitoreos exigidos en actos administrativos, Monitoreo de calidad de agua por ocupación de cauces.	X	X				1	GLO	$ 380.000.000,00	$ 380.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 446.500.000,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Tasa retributiva por Aprovechamiento forestal.			X			1	GLO	$ 66.117.000,52	$ 66.117.000,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.662.230,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.779.233,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 66.779.233,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Compensaciones Ambientales			X	X		1	GLO	$ 730.571.488,07	$ 730.571.488,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.756.979,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 870.330.047,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 870.330.047,09		Sujeto a los compensaciones que se otorguen y negociaciones a llegaren a darse con las corporaciones y sus rebotes para cambios de las reservas.
	PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS	Proyecto 1. Manejo del descapote y la cobertura vegetal	Tratamiento, rescate, ubicación y compensación por especies en veda	X	X	X	X		1	GLO	$ 172.122.842,02	$ 172.122.842,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.703.339,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.826.182,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 204.826.182,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
			Bonos de carbono por la ejecución del proyecto.	X	X	X			1	GLO	$ 185.735.455,46	$ 185.735.455,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.990.309,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 224.568.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 224.568.782,00		Sujeto a requerimiento de Actos administrativos
										SUBTOTAL		$ 3.086.981.533,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 583.736.485,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.670.707.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00				

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL MENOS IVA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total [illegible] del Plan de Inversión Ambiental, podrá ser por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobado. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre: [illegible] ROLANDO ARBOLEDA SALINAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 086
Matrícula Profesional No.: 08102708197

Firma:
Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Representante Legal o Apoderado
Interventor: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Matrícula No. : : 5119G-947 CPTYVC

Vo. Bo. Firma:
Nombre : MARILUZ GONZALEZ QUINTERO
Profesional Ambiental
Gerencia de Obra: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 086
Matrícula No. : 9533/5/5/8/5/13

Vo. Bo. Firma:
Nombre : GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO
Profesional Ambiental
Interventoría CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
Matrícula No. : 5420/5/4/26/INTS

Consorcio
Vías Colombia 066

HeH COLOMBIA

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS-; ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL O SECCIONALES TERRITORIALES DE ENTIDADES NACIONALES; SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA; EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS; AUTORIDADES AMBIENTALES, MINERAS Y DE POLICÍA; CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE; ENTIDADES TERRITORIALES (DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y DISTRITOS, INCLUYENDO SUS SECRETARÍAS), SECCIONALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS, Y TRABAJADORES DEL CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066.

Referencia: **Contrato de Obra Pública nº 1042 de 2021**, cuyo objeto es *"Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la Conexión Troncal Central del Norte (Los Curos – Málaga), en el departamento de Santander, en el marco de la reactivación económica, mediante el Programa de Obra Pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación – "Visión 2030" - Módulo 1".*

Asunto: **PODER ESPECIAL**

El suscrito **JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.015.396.432 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066**, identificado con Nit. 901.482.428-4, manifiesto que, por medio del presente escrito, confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al Ingeniero **CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS**, identificado con cédula de extranjería No. 7571238 expedida por la República de Colombia y Tarjeta Profesional No. 091037-0687197 expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, para que represente al Consorcio, sin límite de materia, tiempo o cuantía, ante las entidades y personas relacionadas en el encabezado del presente documento.

Con base en las amplias facultades otorgadas, el precitado apoderado se encuentra facultado para suscribir y radicar cualquier documento que se necesite presentar ante las entidades y personas antes relacionadas, incluyendo los que estén orientados a surtir algún tipo de obligación a cargo del Consorcio (contratos, acuerdos, negocios jurídicos, etc.). No obstante, se deja un límite a las facultades otorgadas, y es que el apoderado aquí designado no podrá suscribir documentos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS- orientados a modificar, adicionar, prorrogar y/o aclarar el Contrato de Obra Pública No. 1042 de 2021 suscrito con el Consorcio Vías Colombia 066.

El presente mandato se otorga con representación, por lo que el apoderado responderá legalmente por cualquier consecuencia adversa que pueda generar su gestión ante las entidades y personas mencionadas. En ese orden, con la aceptación del presente mandato el apoderado declara que exonera al poderdante de toda responsabilidad que pueda llegar a endilgársele por la gestión acometida en virtud del presente poder.

Por favor reconocer al apoderado designado y las facultades dadas a él.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ
Representante Legal
Consorcio Vías Colombia 066

Acepto,


CHRISTIAN ROLANDO ARMIJOS SALINAS
C.E. 7571238
T.P. 091037-0687197 del COPNIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Héctor F. Cortés Díaz
Notario Encargado
NOTARÍA SESENTA Y TRES

Dirección: Av. El Dorado # 69B - 45, Oficina 605. Edificio Bogotá Corporate Center.
Teléfono: +601 745 09 12
E-mail: notificaciones@hehcol.com
Página web: www.hehcol.com

Powered by CamScanner





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

LA NOTARIA 73 DE BOGOTÁ HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR.DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO, QUIEN EXHIBIÓ LA C.C. 1015396432 Y TARJETA No. **** C.S.J. Y DECLARÓ QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

viernes 9 de agosto de 2024

BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Hector F. Cortes Diaz

Notario Encargado

NOTARIA SETENTA Y TRES

F. Gonzalez

JORGE DUARTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) 000014120605344 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) **000014120605344 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
1790059111001	ECUADOR 2 3 9		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141206053442

(415)7707212489984(8020) **000014120605344 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141206053442

(415)7707212489984(8020) **000014120605344 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221386386

(415)7707212489984(8020) 000014122138638 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico notificacionescvc066@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 1 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-19 / 12:48:10PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MALAVER DIAZ CESAR ANATOLI

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) **000014122138638 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 1 2 0	
81. Hasta	2 0 3 0 0 7 2 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) **000014122138638 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	7 8 4 6 4 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAVER	DIAZ	CESAR	ANATOLI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 3 4 3 9 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLINA	ANDRADE	DIEGO	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) **000014122138638 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 5 2 0 2 5 0 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 5 0 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221386386

(415)7707212489984(8020) **000014122138638 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 2 4 2 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 3 9 4 7 8 2	0	3 1 2 9 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LEGUIZAMO	BAUTISTA	HEIDY	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@casahidalgo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 1 5 6 3 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0 0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALMA GORDILLO DAVID ARMANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 9
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 2 4 1 1 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 2 4 1 2 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Extranjerí 2 2	7 9 7 3 3 4 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PALMA	GORDILLO	DAVID	ARMANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Extranjer 2 2	6 8 1 2 1 6 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANCHEZ	GARCIA	JAIME	EDUARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 8 2 8 8 7 5 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CORREA	SERNA	SANTIAGO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226583723

(415)7707212489984(8020) **000014122658372 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 7 5 9 6 6 2	6	2 9 9 7 0 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOZANO	CONTRERAS	RONALDO	STIVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 1 1 7 0 6 5	1	3 3 1 8 2 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GUTIERREZ	RAMOS	WENDY	YULIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8	5	1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2009)

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3.

CERTIFICA QUE:

Que el CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066 con NIT 901482428 dentro del alcance del contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** - se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de aportes del personal vinculado a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; Correspondiente a la nómina del mes de junio de 2026 (Sexagésimo primer mes de ejecución del contrato).

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:50:48 -05'00'

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA OBRA

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3,

CERTIFICA QUE:

Conforme a lo establecido en el Manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías, formato MINFRA-MN-IN-15FR-11 'Resumen Ensayos de Laboratorio según las Especificaciones del contrato " y luego de examinar los resultados de los ensayos practicados a los materiales, utilizados en los diferentes frentes de obra, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026, dentro del alcance del contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** con NIT 901482428-4, cumplen con las Especificaciones Técnicas y la Normatividad Técnica vigente para el contrato Nro. 1042 de 2021.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de julio de 2026.

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:51:02 -05'00'

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CERTIFICACIÓN PMT DE LA OBRA

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo a la revisión en campo por parte de interventoría en relación con el Plan de Manejo de Trafico aprobado para el contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2026, correspondiente al Acta de Obra No.61, se certifica que se está dando cumplimiento a los requerimientos del mismo.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de julio de 2026.

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:51:36 -05'00'

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA

El Consorcio Reactivaciones 2021, identificado con el NIT 901.481.579-3,

CERTIFICA QUE:

Conforme a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental parcial desarrollado para el contrato 1042 de 2021, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".** con NIT 901482428-4, ejecutó las obras del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2026, de acuerdo con los lineamientos del PAGA y normas ambientales establecidas por las corporaciones ambientales (Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB y Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS).

Dada en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de julio de 2026.

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

Firmado digitalmente por ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
Fecha: 2026.07.10 14:52:23 -05'00'

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CESAR ANATOLI MALAVER DIAZ, identificado con C.E. N° **7.846.410**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066** identificado con NIT **901.482.428-4,** debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., el 06 de julio de 2026.

Cordialmente,

CESAR ANATOLI MALAVER DIAZ
C.E. 7.846.410
Representante Legal

Certificación
Bancaria

Fecha: **01 de julio de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066,** identificado con **NIT** No **901482428** denominada **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066**, a la fecha **01/07/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	30400001275	05/12/21 (M/D/A)	ACTIVA	WORLD TRADE CENTER	304

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA SA Establecimiento Bancario.

Bancolombia