Bogotá D.C. Septiembre 24 de 2026

CTT-225- 1241-26

Señores:
CONSORCIO SOFAN C-046
Atención: Julio Cesar Bogotá
Director contratista
Carrera 13ª No 89-38
Email: oficinabogota@sofaningenieria.com

REFERENCIA: **CTO-225-2024-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION.**

Asunto: Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-644 Remisión Informe Gerencial # 16

Respetado Ingeniero

En atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0644, mediante el cual el CONSORCIO SOFAN C-046 remitió el Informe Mensual Gerencial No. 16, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2026, la Interventoría realizó la revisión del documento presentado.

Como resultado de la revisión, se considera que el informe contiene la información general correspondiente al seguimiento gerencial del contrato; no obstante, se identificaron inconsistencias que deberán ser ajustadas en la versión definitiva.

En consecuencia, la Interventoría emite APROBACIÓN condicionada al Informe Mensual Gerencial No. 16, solicitando atender las siguientes observaciones:

1. Corregir la referencia al número de frentes de trabajo, toda vez que se indica “seis (5) frentes”, mientras que en el desarrollo del informe se relacionan cinco (5) frentes.
2. Revisar y unificar la información correspondiente al plazo contractual, diferenciando claramente el plazo inicial de catorce (14) meses y el plazo actual de dieciocho (18) meses, así como la fecha de terminación vigente.
3. Corregir la abscisa PR13+316 registrada en las conclusiones, verificando su correspondencia con el frente PR13+416 desarrollado en el informe.
4. Verificar y unificar las abscisas correspondientes al frente de mantenimiento vial, debido a las diferencias encontradas entre PR45+901–PR47+804 y PR45+961–PR47+804.
5. Revisar y conciliar la información financiera correspondiente al PAGA y PMT, diferenciando los valores facturados, ejecutados, pagados y los saldos por ejecutar, y garantizando la correspondencia entre el texto y las tablas financieras.

6. Verificar la información de los periodos correspondientes a las Actas 10, 11 y 12, con el fin de garantizar la correcta secuencia y trazabilidad de la facturación.
7. Complementar o precisar el análisis de cumplimiento del PAGA, indicando el estado de la información pendiente y los soportes requeridos para su consolidación.
8. Verificar la información relacionada con la sustitución del personal que presentó renuncia, garantizando el cumplimiento de la plantilla mínima contractual.

Atentamente

CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49
David Tierradentro
Director de interventoría

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

INFORME MENSUAL No. 16
1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

FOR-ADM-11

Bogotá - Cundinamarca, 11 septiembre de 2026

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN.

INFORME MENSUAL No. 16
1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

ELABORO	REVISO	APROBÓ INTERVENTORÍA
PAULA ANDREA DÍAZ DÍAZ Especialista PMP	**JULIO CESAR BOGOTÁ CARRILLO** Director de Obra	**LUIS EDUARDO PRIETO** Residente Interventoría

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Contrato de Obra No.	**ICCU-CTO-245 DE 2025**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C-046**
Contrato de Interventoría No.	**ICCU-CTO-225 DE 2025**	**Interventoría:**	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49**
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN			
INFORME MENSUAL No.	**16**	**MES O PERIODO:**	**1 AL 31 DE AGOSTO 2026.**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. GENERALIDADES 7
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 8
3.2. CONECTIVIDAD, ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS 8
3.3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TÉCNICA EJECUTADAS Y EN CURSO 9
3.1. PUNTOS PRIORIZADOS 14
4.1. OBJETO DEL CONTRATO 18
4.2. DURACIÓN DEL CONTRATO 18
4.3. VALOR DEL CONTRATO 19
5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 19
5.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA 19
5.2. SEGUIMIENTO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE REAL 19
6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES. 25
7. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT): 27
8. COMPONENTE AMBIENTAL: 29
9. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 33
10. COMPONENTE SOCIAL 36
11. GESTIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS 38
12. LIMITACIONES ENCONTRADAS 38
13. SEGUIMIENTO POR INDICADORES 39
14. RECURSO HUMANO 39
15. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 45
15.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO: 45
15.2. PROYECCIÓN DE CAJA 0
15.3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO 0
15.4. GARANTÍAS Y SEGUROS 1
16. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO 1
16.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PAGA 1
16.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PMT 2
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4
18. ANEXOS 5

Listado de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 8
ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DE CORREDOR VIAL A INTERVENIR 9
ILUSTRACIÓN 4. PR 6+875 CUNETA SECTOR EL SALTO 11
ILUSTRACIÓN 4. PR 13+416 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA, CUNETA Y DISIPADOR 11
ILUSTRACIÓN 5. PR45+901 – PR47+804 MANTENIMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO 13
ILUSTRACIÓN 6. PR 50+625: CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT. 13
ILUSTRACIÓN 8. SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MES DE AGOSTO 2026 20
ILUSTRACIÓN 9. CURVA "S" VALOR GANADO (EVM) AGOSTO 2026 LB5 21
ILUSTRACIÓN.10 CUADRO DE PORCENTAJES POR FRENTES. AGOSTO 2026 22
ILUSTRACIÓN 11. CUADROS DE IMPUTABILIDAD DE ATRASOS- ADELANTOS AGOSTO 2026. MANTENIMIENTO VIAL 22
ILUSTRACIÓN 12. CUADROS DE IMPUTABILIDAD DE ATRASOS AGOSTO 2026. PUNTOS CRÍTICOS 23
ILUSTRACIÓN 13. GRAFICAS DE AVANCE POR FRENTES AGOSTO 2026 24
ILUSTRACIÓN 14. IMPLEMENTACIÓN PMT PUNTO DE OBRA. 29

Listado Tablas

TABLA 1. CONSOLIDADO DEL ESTADO TÉCNICO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS – AGOSTO 2026 14
TABLA 3. LISTADO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 25
TABLA 4. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE AMBIENTAL. 29
TABLA 5. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE AMBIENTAL 33
TABLA 6. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SST 35
TABLA 7. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SOCIAL 37
TABLA 8. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO SOFAN C-046 39
TABLA 9. ESTADO FINANCIERO CONTRATO, FACTURADO. 45
TABLA 10. ESTADO FACTURACIÓN ACTAS DE OBRA 45
TABLA 11. FLUJO FINANCIERO ACUMULADO VS. PROYECTADO DEL CONTRATO. 0
TABLA 12. AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0
TABLA 13. GARANTÍAS Y AMPAROS PARA EL CONTRATO 1
TABLA 14. ESTADO FINANCIERO PAGA 2
TABLA 15. ESTADO FINANCIERO PMT 2

Anexos

ANEXO 1 – PROGRAMACIÓN

ANEXO 2 – CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ANEXO 3 – PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

ANEXO 4 - RELACIÓN DE FACTURACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU suscribió el contrato ICCU-CTO-245 de 2025, cuyo objeto es: “Mantenimiento de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras mediante actividades periódicas y de contención”, adjudicado mediante el proceso de licitación pública ICCU-LP-046 de 2024 y ejecutado por el CONSORCIO SOFAN C-046, por un valor de $30.559.916.220 M/CTE y un plazo de ejecución de catorce (14) meses, contados a partir del acta de inicio suscrita el 21 de abril de 2025.

El presente Informe Gerencial No. 16 tiene como propósito presentar de manera ejecutiva el estado de avance físico, técnico, y administrativo del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de AGOSTO de 2026, consolidando los principales resultados de la gestión desarrollada en obra y las condiciones que incidieron en la ejecución del proyecto.

Durante el periodo evaluado se mantuvieron activos seis (5) frentes de trabajo estratégicos localizados en diferentes sectores de la Troncal del Tequendama, enfocados en la atención de puntos críticos, obras de drenaje, recuperación de espacio público, construcción de estructuras hidráulicas y actividades de mantenimiento vial. Dentro de los principales avances del mes se destaca el avance de las actividades de drenaje en el sector el salto PR 6+875, intervención orientada a optimizar el sistema de drenaje superficial y proteger la estructura vial, así como la continuidad de las intervenciones en el Box Culvert PR 50+625 y las obras asociadas al mantenimiento de la infraestructura vial.

2. GENERALIDADES

El presente Informe Gerencial corresponde al seguimiento del Contrato de Obra ICCU-CTO-245 de 2025, cuyo objeto es el mantenimiento de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras mediante actividades periódicas y de contención, ejecutado por el CONSORCIO SOFAN C-046, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

Durante el mes se mantuvieron activos seis (5) frentes de obra orientados a la atención de puntos críticos, mantenimiento vial, drenajes y estructuras hidráulicas, en cumplimiento de la Programación Detallada de Trabajo (PDT) vigente. Dentro de los principales avances del mes se destaca el avance de las actividades de drenaje en el sector el salto PR 6+875, intervención orientada a optimizar el sistema de drenaje superficial y proteger la estructura vial, así como la continuidad de las intervenciones en el Box Culvert PR 50+625 y las obras asociadas al mantenimiento de la infraestructura vial.

En términos generales, el proyecto mantuvo la continuidad operativa durante el periodo, concentrando los esfuerzos en la ejecución de los frentes prioritarios y en el cierre progresivo de las actividades requeridas para el cumplimiento integral del objeto contractual.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización y descripción

El proyecto se ubica en departamento de Cundinamarca en la zona suroccidental provincia del Tequendama y su objetivo es realizar el mantenimiento de la red vial de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras, realizando actividades periódicas como mantenimiento de la estructura de pavimento por regular estado, reconstrucción parcial de los tramos en mal estado, construcción y reposición de pavimento en adoquín, construcción de estructuras de drenaje y subdrenaje longitudinal, actividades de seguridad vial.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

✓ Mantenimiento vial.
✓ Atención sitios críticos
✓ Construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal.
✓ Obras de seguridad vial.



Ilustración 1. Departamento de Cundinamarca

3.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

La troncal del Tequendama y los demás tramos que conectan a esta, son vías de carácter secundario y terciario que pasa por los municipios de Municipios de Soacha, San Antonio del

Tequendama, El Colegio, Anapoima, Viotá, Apulo y Tocaima, están conformadas por una calzada dos carriles (uno por cada sentido).




Ilustración 2. Localización de corredor vial a intervenir

3.3. Actividades de intervención técnica ejecutadas y en curso

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, el CONSORCIO SOFAN C-046 dio continuidad a la ejecución de las actividades técnicas del contrato, priorizando los frentes de intervención que se encontraban habilitados desde el punto de vista técnico, ambiental y administrativo, y atendiendo los sectores con mayor nivel de deterioro y riesgo para la transitabilidad del corredor vial.

- **Frente 1 (PR 6+875 Cuneta sector el salto):** Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de demolición y excavación para la conformación de la cuneta. Posteriormente, se realizó el extendido y compactación de base granular, seguido del corte y figurado del acero de refuerzo. Finalmente, se efectuó el vaciado de concreto para la conformación de la cuneta, de acuerdo con las condiciones establecidas para la obra.


348° N
Consorcio Sofan C-046
PR6+852
20/08/2026 09:59:12


26 ago 2026 3:44:34 p.m.
210° SW
El Colegio - El Charquito
Soacha
Cundinamarca
Consorcio Sofan C046
PR6+822


4.57679128N 74.29693578W
359° N
Consorcio Sofan C-046
PR6+852
21/08/2026 07:55:18


4.57379816N 74.2938113W
327° NW
Consorcio Sofan C-046
PR6+393
04/08/2026 17:12:04


25 ago 2026 8:50:43 a.m.
185° S
El Colegio - El Charquito
Soacha
Cundinamarca
Consorcio Sofan C046
PR6+862


25 ago 2026 8:52:16 a.m.
78° E
El Colegio - El Charquito
Soacha
Cundinamarca
Consorcio Sofan C046
PR6+862


26 ago 2026 10:22:31 a.m.
348° N
El Colegio - El Charquito
Soacha
Cundinamarca
Consorcio Sofan C046
PR6+822


4.57403222N 74.29388304W
163° S
Consorcio Sofan C-046
PR6+393
04/08/2026 16:16:55



Ilustración 3. PR 6+875 Cuneta sector el salto

- **Frente 2 (PR 13+416 Construcción de alcantarilla, cuneta y disipador)**: Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de fundida de concreto correspondientes a la transición entre el terreno existente y la cuneta, así como a la transición entre la cuneta y la estructura del Box Culvert. Adicionalmente, se realizó la fundida en concreto del descole del Box Culvert, dando continuidad a la conformación y terminación de las estructuras hidráulicas proyectadas en el sector.



Ilustración 4. PR 13+416 Construcción de alcantarilla, cuneta y disipador

- **Frente 4 (PR45+901 – PR47+804 Mantenimiento de concreto asfaltico):** Durante el periodo se dio continuidad a las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica, incluyendo labores de fresado, corrección de fallas, aplicación de emulsión e instalación de mezcla asfáltica en los sectores priorizados. Estas intervenciones permitieron mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial del corredor, manteniendo el cumplimiento de las actividades asociadas a la ruta crítica principal del contrato.


2 ago 2026 10:20:33 a.m.
29° NE
Viotá-El Colegio
Anapoima 252648
Colombia
PR 45+901, carril izquierdo, fresado de carpeta asfáltica existente, C-046


3 ago 2026 10:20:08 a.m.
216° SW
Viotá-El Colegio
Anapoima 252648
Colombia
PR 45+901, carril izquierdo, fresado de carpeta asfáltica existente, C-046


2 ago 2026 1:42:41 p. m.
208° SW
Anapoima - Viotá
Anapoima 252648
Colombia
PR 46+340, carril derecho, toma de temperatura e instalación de MDC-19, C-046


31 jul 2026 11:33:27 a. m.
91° E
PR 45+222, carril derecho, toma de temperatura e instalación de MDC-19, C-046


1 sept 2026 9:13:42 a.m.
234° SW
PR 48+010, carril derecho, Riego de liga, C-046


7 sept 2026 8:47:3 a. m.
353° N
48 Apulo - Viota -El Colegio
Anapoima 252648
Colombia
PR 48+122, carril derecho, Riego de liga, C-046



Ilustración 5. PR45+901 – PR47+804 Mantenimiento de concreto asfaltico

- **Frente 4 (PR 50+625: Construcción de Box Culvert):** Durante el presente periodo se culminaron las actividades de relleno del Box Culvert mediante la colocación y compactación de material de base granular. Posteriormente, se ejecutó el extendido, nivelación y compactación de una capa de base granular estabilizada con cemento, conforme a las condiciones técnicas requeridas para la conformación de la estructura vial y la continuidad de las actividades de pavimentación en el sector intervenido.



Ilustración 6. PR 50+625: Construcción de Box Culvert.

3.1. Puntos priorizados

Durante el mes de agosto de 2026, se reporta que los puntos priorizados por el ICCU se encuentran en ejecución y algunos de ellos finalizados, conforme al cronograma de trabajo vigente. A continuación, se detallan los puntos intervenidos y su estado de avance durante el periodo:

- **PR 41+500**: Muro de contención tipo “L” Finalizado
- **PR 48+960**: Muro de contención con cimentación profunda (caisson), Pendiente de Asfalto.
- **PR 4+600**: Cuenta en V, finalizado.
- **PR 1+800 (Ramal El Colegio – La Mesa)**: Avance en la intervención de pavimento articulado mediante retiro de adoquines, finalizado.
- **PR 49+000**: Muro de contención tipo “L” Con pendiente.
- **PR 50+690**: Muro de contención tipo “L” Con pendiente.
- **PR 50+830**: Muro de contención tipo “L” Con pendiente.
- **PR 21+760**: Baden Finalizado.
- **PR 50+625**: En ejecución
- **PR 2+060**: Muro, en revisión de actividades a ejecutar, Acta de vecindad.
- **PR 13+416**: En ejecución.
- **PR 24+413 Puente Bicentenario:** Finalizado (Pendiente por ICCU)

Con el fin de fortalecer la trazabilidad técnica y dar cumplimiento a la estandarización solicitada por la Interventoría, a continuación, se presenta el cuadro consolidado del estado de los puntos críticos priorizados, en el cual se integra el porcentaje programado y ejecutado, el estado actual de cada frente y la evidencia fotográfica correspondiente. Este cuadro permite visualizar en un solo apartado el avance real de los puntos intervenidos durante el periodo y aquellos programados para meses posteriores dentro del PDT vigente.

Tabla 1. CONSOLIDADO DEL ESTADO TÉCNICO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS – agosto 2026

SITIOS PRIORIZADOS							
PUNTO	PR	% PROGRAMADO	%EJECUTADO	% DESVIACION	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	OBSERVACION
1	PR1+100	100%	0%	-100%	No programado (NO SE EJECUTARA)	 	NO SE EJECUTARA
2	PR2+060	4,13%	3,32%	-0,81%	No programado para ejecución en el mes	 	No ha sido posible iniciar la ejecución de las actividades programadas debido a que las propuesta técnica correspondiente fue remitida a la Entidad para su revisión y aprobación.
3	PR4+730	100%	100%	0%	Finalizado	ANTES AHORA  	Frente finalizado
4	PR13+416	94,28%	92,12%	-2,16%	En ejecución	 	Frente en ejecicion
5	PR21+710	0%	0%	0%	No programado para ejecución en el mes	 	No requiere permiso POC

6	PR21+760	100,00%	100%	0%	Finalizado	ANTES / AHORA 	Frente finalizado
7	PR21+950	3,45%	0%	-3,45%	No programado para ejecución en el mes		Espera por definir tipo de ejecución por parte de la entidad.
8	PR40+060	100%	100%	0%	No programado para ejecución en el mes		Esta actividad se elimina de la Programación Detallada de Trabajo (PDT), debido a que el alcance de la intervención fue modificado. En consecuencia, la actividad inicialmente prevista de ejecución en adoquín no será desarrollada, siendo reemplazada por la instalación de capa de mezcla asfáltica. Por lo anterior, la ejecución de esta intervención se integrará al frente de mantenimiento vial, donde se desarrollarán las actividades correspondientes de acuerdo con la programación operativa del proyecto.
9	PR41+512	100,00%	100,00%	0%	Finalizado	ANTES / AHORA 	Frente finalizado
10	PR 48+900	100%	88,48%	-11,52%	Finalizado / Con pendiente	ANTES / AHORA 	Falta instalación de mezcla asfáltica en capa final, el cual se ejecutara cuando la cuadrilla de instalación llegue a este punto, según programación de mantenimiento vial
11	PR 50+625	100%	84,64%	-15,36%	En ejecución		POC recibido el 20 de febrero del 2026, En ejecución.
12	PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)- Rep. Pav. Articulado	100%	99,93%	0%	Finalizado	ANTES / AHORA 	Actualizar la PDT.
13	PR50+690	100%	81,51%	-18,49%	Finalizado / Con pendiente	ANTES / AHORA 	Falta instalación de mezcla asfáltica en capa final, el cual se ejecutara cuando la cuadrilla de instalación llegue a este punto, según programación de mantenimiento vial

14	PR50+830	100%	83,00%	-17,00%	Finalizado / Con pendiente	ANTES  AHORA 	Falta instalación de mezcla asfáltica en capa final, el cual se ejecutara cuando la cuadrilla de instalación llegue a este punto, según programación de mantenimiento vial
15	PR49+000	100%	84,37%	-15,63%	Finalizado / Con pendiente	ANTES  AHORA 	Falta instalación de mezcla asfáltica en capa final, el cual se ejecutara cuando la cuadrilla de instalación llegue a este punto, según programación de mantenimiento vial
16	PTE BICENTENARIO	100,00%	99,08%	-0,92%	No programado para ejecución en el mes		Realizar la actualización de la PDT con el fin de reflejar las actividades efectivamente ejecutadas y cerradas en el sector del Puente Bicentenario. Mantener seguimiento y coordinación con la ICCU para atender las definiciones que se adopten respecto a posibles actuaciones complementarias.

En complemento al cuadro de avance de puntos críticos presentado anteriormente, se presenta a continuación la justificación técnica de las desviaciones identificadas más relevantes para cada uno de los frentes.

El análisis se estructura bajo los criterios de causa - impacto - acciones correctivas - fecha compromiso, permitiendo identificar el origen de la variación, su efecto sobre la ejecución contractual y las acciones implementadas para garantizar la continuidad operativa y la mitigación de posibles afectaciones.

A continuación, se presenta la tabla consolidada de justificación:

CONSOLIDADO GENERAL					
PUNTO	**PR**	**TIPO DE OBRA**	**% DE AVANCE**	**ESTADO ACTUAL**	**RESTRICCION VIGENTE**
1	PR1+100	PEAJE	0,00%	No Programado	Definición de alcance y tipo de intervención por parte de la entidad
2	PR2+060	MURO	3,32%	No Programado	EJECUCION PENDIENTE DE APROBACION POR PARTE DEL ICCU

3	PR4+600	CUNETA	100,00 %	Finalizado	Frente finalizado
4	PR13+416	ALCANTARILLA	92,12%	En ejecución	Actualizar PDT
5	PR21+710	BOX	0,00%	No Programado	No requiere POC
6	PR21+760	CUNETA-BADEN	100,00 %	Finalizado	Frente finalizado
7	PR21+950	MURO-BOX	0,00%	No Programado	Pendiente aprobación POC- Diseño definitivo
8	PR40+060	PAV ARTICULADO	100,00 %	No Programado	Se actualizara PDT
9	PR41+512	MURO	100,00 %	Finalizado	Frente finalizado
10	PR 48+900	MURO	88,48%	Finalizado / Con pendiente	Pendiente capa final Mezcla Asfaltica
11	PR 50+625	BOX	84,64%	En ejecución	Ninguna
12	PR1+800 al PR1+850	PAV ARTICULADO	99,93%	Finalizado	Frente finalizado
13	PR50+690	MURO	81,51%	Finalizado / Con pendiente	Pendiente capa final Mezcla Asfaltica
14	PR50+830	MURO	83,00%	Finalizado / Con pendiente	Pendiente capa final Mezcla Asfaltica
15	PR49+000	MURO	84,37%	Finalizado / Con pendiente	Pendiente capa final Mezcla Asfaltica
16	PTE BICENTENARIO	PAV ARTICULADO	99,08%	Finalizado	Actualizar PDT

4. INFORMACIÓN DE CONTRATO

4.1. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la “MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN”

4.2. Duración del contrato

El plazo máximo de acuerdo con las condiciones del contrato ICCU-245 de 2025 es de catorce (18) meses para la ejecución total de las obras.

4.3. Valor del contrato

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 30.559.916.220), equivalentes a 21.468 SMLMV para el año de suscripción del contrato, correspondiente al 2025.

5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Seguimiento al cronograma de obra

Fecha de inicio del contrato: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación contractual: 20 de julio de 2026
Nueva fecha de terminación: 30 de Noviembre 2026

Para este periodo del mes de Agosto 2026 se han realizado las actividades de:

- **Frente 1 (PR 6+875 Cuneta sector el salto)**
- **Frente 3 (PR 13+416 Construcción de alcantarilla, cuneta y disipador)**
- **Frente 4 (PR45+901 – PR47+804 Mantenimiento vial)**
- **Frente 5: (PR 50+625: Construcción de Box Culvert)**
- **Frente 6: (Demarcación)**

5.2. Seguimiento comparativo entre avance programado vs. Avance real

Con el propósito de evaluar el desempeño del proyecto durante el mes de Agosto de 2026, se presenta a continuación un análisis comparativo entre el avance físico programado y el avance realmente ejecutado, tomando como base la actualización de la planificación aprobada.

						INDICADORES	
						VARIACION	SPI
	FECHA	CPTP(Millones)	% PROG.	CPTR (Millones)	% EJEC	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
Semana 1	25/05/2025	24,99	0,08%	12,50	0,04%	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	153,38	0,51%	24,41	0,08%	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	267,24	0,90%	63,614	0,21%	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	464,85	1,56%	102,82	0,35%	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	1.107,58	3,72%	142,02	0,48%	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	1.622,78	5,45%	181,23	0,61%	-4,84%	0,11
Semana 7	6/07/2025	115,95	0,39%	196,73	0,66%	0,27%	1,70
Semana 8	13/07/2025	208,36	0,70%	212,23	0,71%	0,01%	1,02
Semana 9	20/07/2025	372,36	1,25%	227,74	0,76%	-0,49%	0,61
Semana 10	27/07/2025	689,99	2,32%	243,24	0,82%	-1,50%	0,35
Semana 11	3/08/2025	1.045,72	3,51%	288,88	1,06%	-2,45%	0,28
Semana 12	10/08/2025	1.395,89	4,69%	308,70	1,13%	-3,65%	0,22
Semana 13	17/08/2025	1.709,77	5,74%	344,10	1,26%	-4,48%	0,20
Semana 14	24/08/2025	1.892,98	6,35%	369,73	1,35%	-5,00%	0,20
Semana 15	31/08/2025	1.958,59	6,57%	683,96	2,50%	-4,07%	0,35
Semana 16	7/09/2025	2.370,58	7,96%	1187,89	4,35%	-3,61%	0,50
Semana 17	14/09/2025	2.808,81	9,43%	1608,73	5,89%	-3,54%	0,57
Semana 18	21/09/2025	3.247,10	10,90%	2135,49	7,81%	-3,09%	0,66
Semana 19	28/09/2025	3.749,35	12,59%	2605,84	9,53%	-3,05%	0,70
Semana 20	5/10/2025	4.387,47	14,73%	3136,49	11,48%	-3,25%	0,71
Semana 21	12/10/2025	5.054,36	16,97%	3783,33	13,84%	-3,12%	0,75
Semana 22	19/10/2025	5.642,49	18,94%	4390,48	16,06%	-2,88%	0,78
Semana 23	26/10/2025	6.496,69	21,81%	4922,22	18,01%	-3,80%	0,76
Semana 24	2/11/2025	7.298,55	24,50%	5282,88	19,33%	-5,17%	0,72
Semana 25	9/11/2025	5.282,36	17,73%	5888,95	21,55%	3,82%	1,11
Semana 26	16/11/2025	5.753,55	19,31%	6625,68	24,24%	4,93%	1,15
Semana 27	23/11/2025	6.124,21	20,56%	7100,28	25,98%	5,42%	1,16
Semana 28	30/11/2025	6.588,94	22,12%	7581,87	25,45%	3,33%	1,15
Semana 29	7/12/2025	7.866,92	26,41%	8460,49	28,40%	1,99%	1,08
Semana 30	14/12/2025	8.344,88	28,01%	8809,31	29,57%	1,56%	1,06
Semana 31	21/12/2025	8.958,16	30,07%	9403,84	31,57%	1,50%	1,05
Semana 32	23/12/2025	9.462,76	31,76%	9633,89	32,34%	0,58%	1,02
Semana 33	4/01/2026	9.462,76	31,76%	9633,89	32,34%	0,58%	1,02
Semana 34	11/01/2026	9.847,60	33,06%	10021,47	33,64%	0,58%	1,02
Semana 35	18/01/2026	10.184,98	34,19%	10047,57	33,73%	-0,46%	0,99
Semana 36	25/01/2026	10.439,49	35,04%	10154,02	34,08%	-0,96%	0,97
Semana 37	1/02/2026	10.979,21	36,85%	10214,57	34,29%	-2,56%	0,93
Semana 38	8/02/2026	11.598,26	38,93%	10286,56	34,53%	-4,40%	0,89
Semana 39	15/02/2026	12.923,90	43,38%	13050,59	43,81%	0,43%	1,01
Semana 40	22/02/2026	13.591,92	45,62%	13717,41	46,05%	0,43%	1,01
Semana 41	1/03/2026	13.873,31	46,57%	14195,94	47,65%	1,08%	1,02
Semana 42	8/03/2026	14.446,00	48,49%	14928,78	50,11%	1,62%	1,03
Semana 43	15/03/2026	15.033,14	50,46%	15334,15	51,47%	1,01%	1,02
Semana 44	22/03/2026	15.534,32	52,14%	15482,49	51,97%	-0,17%	1,00
Semana 45	29/03/2026	15.893,80	53,35%	15537,80	52,16%	-1,19%	0,98
Semana 46	5/04/2026	16.162,71	54,25%	15555,89	52,22%	-2,03%	0,96
Semana 47	12/04/2026	16.636,84	55,84%	15779,33	52,97%	-2,87%	0,95
Semana 48	19/04/2026	17.124,10	57,48%	16426,76	55,14%	-2,34%	0,96
Semana 49	26/04/2026	17.649,53	59,24%	17020,46	57,13%	-2,11%	0,96
Semana 50	3/05/2026	18.109,76	60,79%	17304,48	58,09%	-2,70%	0,96
Semana 51	10/05/2026	18.835,50	63,23%	17879,34	60,02%	-3,21%	0,95
Semana 52	17/05/2026	19.526,19	65,54%	18299,38	61,43%	-4,11%	0,94
Semana 53	24/05/2026	20.314,06	68,19%	18813,49	63,15%	-5,04%	0,88
Semana 54	31/05/2026	21.569,25	72,40%	19044,33	63,93%	-8,47%	0,84
Semana 55	7/06/2026	23.671,47	79,46%	19366,07	65,01%	-14,45%	0,82
Semana 56	14/06/2026	18.839,50	63,24%	20350,14	68,31%	5,07%	1,08
Semana 57	21/06/2026	19.165,05	64,33%	20425,99	68,56%	4,23%	1,07
Semana 58	28/06/2026	19.494,53	65,44%	20838,68	69,95%	4,51%	1,07
Semana 59	5/07/2026	19.927,22	66,89%	21035,69	70,61%	3,72%	1,06
Semana 60	12/07/2026	20.378,77	68,41%	21364,04	71,71%	3,30%	1,05
Semana 61	19/07/2026	20.755,34	69,67%	21438,65	71,96%	2,29%	1,03
Semana 62	26/07/2026	21.139,35	70,96%	21568,82	72,40%	1,44%	1,02
Semana 63	2/08/2026	21.480,73	72,10%	21760,20	73,04%	0,94%	1,01
Semana 64	9/08/2026	21.560,28	72,37%	21764,58	73,06%	0,69%	1,01
Semana 65	16/08/2026	21.647,60	72,66%	22231,44	74,62%	1,96%	1,03
Semana 66	23/08/2026	21.997,00	73,84%	22523,09	75,60%	1,76%	1,02
Semana 67	30/08/2026	22.475,29	75,44%	23046,53447	77,36%	1,92%	1,03

Ilustración 7. Seguimiento Avance físico del proyecto mes de Agosto 2026

A continuación, presentamos la gráfica de Curva “S” de valor ganado (EVM) de acuerdo a la metodología de seguimiento que se viene aplicando.




Ilustración 8. Curva “S” Valor ganado (EVM) Agosto 2026 LB5

Del anexo 3. Plantilla de seguimiento – Panel de control extraemos las siguientes graficas que permiten evidenciar los avances en el proyecto.

CONSTRUCCION	VALOR	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
MANTO VIAL	$ 24.758.507.784,62	82,78%	85,44%	2,66%	30/06/2026
P. CRITICOS	$ 3.768.507.223,49	53,41%	48,13%	-5,28%	2/07/2026
DRENAJES	$ 460.989.691,00	35,39%	40,43%	5,04%	30/06/2026
SEGURIDAD VIAL	$ 742.990.141,99	21,98%	39,32%	17,34%	30/06/2026
MTO PARADEROS	$ 60.180.000,00	100,00%	80,00%	-20,00%	25/03/2026
COMPONENTES	$ 768.741.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	2/07/2026
MNTO VIAL	**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR1+130 al PR4+500	$ 824.941.960,52	100,00%	100,00%	0,00%	2/03/2025
PR4+500 al PR25+500	$ 10.325.361.960,47	100,00%	100,00%	0,00%	20/02/2026
PR25+500 al PR46+500	$ 5.171.913.358,13	100,00%	100,00%	0,00%	27/05/2026
PR46+500 al PR60+300	$ 7.836.290.505,50	13,52%	26,88%	13,36%	30/06/2026
PR60+300 al PR70+150				0,00%	
PUNTOS CRITICOS	**VALOR**	**% PROG.**	**% EJEC**	**% VAR**	**FIN**
PR48+300. Muro	$ 311.900.577,00	100%	88%	-11,52%	20/08/2025
PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)	$ 1.003.471.093,52	100%	100%	0,00%	12/03/2026
PR4+600 al PR4+620. manejo de aguas	$ 48.813.566,00	100%	100%	0,00%	26/11/2025
PR 50+630 - Muro (Nuevo)	$ 85.189.517,00	100%	82%	-18,49%	18/12/2025
PR50+625 _Box culvert	$ 245.571.008,00	100%	85%	-15,36%	21/05/2026
PR 50+830 - Muro (Nuevo)	$ 92.649.490,00	100%	83%	-17,00%	19/01/2026
PR21+760. Baden	$ 33.360.294,00	100%	100%	0,00%	26/02/2026
PR1+100 al PR1+135 - peaje	$ 12.079.858,00	100%	0%	-100,00%	23/04/2026
PR2+060 al PR2+080 - Muro	$ 278.516.064,00	4%	3%	-0,81%	29/05/2026
PR13+416 al PR13+436 - Box. Arreglar	$ 77.238.799,00	34%	32%	-2,16%	30/03/2026
PR21+700 al PR21+720- Box. Arreglar	$ 11.153.611,90	100%	0%	-100,00%	5/05/2026
PR 24+300_ CRITICOS _PTE BICENTENARIO- PAV	$ 34.418.234,00	100%	33%	-0,92%	29/06/2026
PR21+950 al PR22+020. Muro	$ 1.128.626.348,00	3%	0%	-3,45%	28/05/2026
PR 43+000 - Muro (Nuevo)	$ 163.751.925,00	100%	84%	-15,63%	2/06/2026
PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 149.429.671,00	100%	83%	-17,13%	2/07/2026
PR21+924 _Box culvert	$ 177.560.694,00	2%	0%	-2,39%	19/01/2026
PR41+300 _Alcantarilla (Nuevo)	$ 16.084.966,00	0%	0%	-0,25%	10/10/2025
PR 5+320- PR 6+110 Adoquin (Nuevo)	$ 475.832.706,00	0%	0%	-0,36%	4/06/2026

Ilustración.9 Cuadro de porcentajes por frentes. Agosto 2026

En el cuadro anterior, muestra los avances en los diferentes frentes de obra, se viene trabajando en los frentes de Puntos críticos, drenajes, en el mantenimiento de vías y señalización

El análisis comparativo entre el avance programado y el avance real al mes de Agosto de 2026 muestra una desviación acumulada de +1,92% frente a lo previsto en el Programa Detallado de Trabajo (PDT).

Respecto al avance de mantenimiento vial:

En estos frentes de obra el contratista viene ejecutando las actividades de acuerdo con el programa, actualmente se encuentra en la intervención del cuarto tramo que comprende el PR46+500 al PR60+300.

MNTO VIAL	valor	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
PR1+130 al PR4+500	$ 824.941.960,52	100,00%	100,00%	0,00%	2/03/2025
PR4+500 al PR25+500	$ 10.325.361.960,47	100,00%	100,00%	0,00%	20/02/2026
PR25+500 al PR46+500	$ 5.171.913.358,13	100,00%	100,00%	0,00%	27/05/2026
PR46+500 al PR60+300	$ 7.836.290.505,50	13,52%	26,88%	13,36%	30/06/2026

Ilustración 10. Cuadros de imputabilidad de atrasos- adelantos Agosto 2026. Mantenimiento vial


Respecto al avance de los puntos críticos:

Los muros (PR48+900 / PR50+690 / PR 50 +830 / PR 49+000 / PR41+512), los cuales se encuentran sobre el 80% de su ejecución han sido intervenidos hasta nivel de subrasante, quedando finalmente la intervención de la carpeta asfáltica la cual se hará intervención cuando el equipo de mantenimiento vial llegue al PR del punto crítico. A continuación, se aprecian los porcentajes de ejecución de los puntos críticas intervenidos a la fecha.

PUNTOS CRITICOS	VALOR	% PROG.	% EJEC	% VAR	FIN
PR48+900. Muro	$ 311.900.577,00	100%	88%	-11,52%	20/08/2025
PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)	$ 1.003.471.093,52	100%	100%	0,00%	12/03/2026
PR4+600 al PR4+620. manejo de aguas	$ 48.813.566,00	100%	100%	0,00%	26/11/2025
PR 50+630 - Muro (Nuevo)	$ 85.189.517,00	100%	82%	-18,49%	18/12/2025
PR50+625 _Box culvert	$ 245.571.008,00	100%	85%	-15,36%	21/05/2026
PR 50+830 - Muro (Nuevo)	$ 92.649.490,00	100%	83%	-17,00%	19/01/2026
PR21+760. Baden	$ 33.360.294,00	100%	100%	0,00%	26/02/2026
PR1+100 al PR1+135 - peaje	$ 12.079.858,00	100%	0%	-100,00%	23/04/2026
PR2+060 al PR2+080 - Muro	$ 278.516.064,00	4%	3%	-0,81%	29/05/2026
PR13+416 al PR13+436 - Box. Arreglar	$ 77.238.793,00	34%	32%	-2,16%	30/03/2026
PR21+700 al PR21+720- Box. Arreglar	$ 11.153.611,30	100%	0%	-100,00%	5/05/2026
PR 24+300_ CRITICOS _PTE BICENTENARIO- PAV	$ 34.418.234,00	100%	99%	-0,92%	29/06/2026
PR21+950 al PR22+020. Muro	$ 1.128.626.348,00	3%	0%	-3,45%	28/05/2026
PR 49+000 - Muro (Nuevo)	$ 163.751.925,00	100%	84%	-15,63%	2/06/2026
PR41+512 al PR41+542. Muro	$ 149.429.671,00	100%	83%	-17,13%	2/07/2026
PR21+324 _Box culvert	$ 177.560.634,00	2%	0%	-2,39%	19/01/2026
PR41+300 _Alcantarilla (Nuevo)	$ 16.084.366,00	0%	0%	-0,25%	10/10/2025
PR 5+920- PR 6+110 Adoquin (Nuevo)	$ 475.832.706,00	0%	0%	-0,36%	4/06/2026

Ilustración 11. Cuadros de imputabilidad de atrasos Agosto 2026. Puntos críticos

Las siguientes gráficas complementan el análisis porcentual presentado en el cuadro anterior, evidenciando de forma visual los frentes de obra al mes de agosto, así como el desempeño general del proyecto frente a la programación establecida.






Ilustración 12. Graficas de avance por frentes Agosto 2026

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES.

Durante el mes de agosto se adelantaron diferentes gestiones administrativas y gerenciales orientadas a garantizar la operación contractual y el flujo financiero del proyecto. Entre ellas se destacan:

- ✓ Se recibió el Pago de las Actas de Obra No 13.
- ✓ Tramite de pago Acta de Obra No. 14.
- ✓ Notificación de prórrogas a contratos de personal a término fijo, garantizando la continuidad del recurso humano vinculado al proyecto.
- ✓ Envío de comunicaciones oficiales y de soporte al ICCU y a la interventoría, incluyendo actas parciales de obra, informes técnicos, ambientales y sociales.
- ✓ Consolidación de soportes documentales exigidos en la supervisión del contrato, asegurando el cumplimiento de los requerimientos contractuales y de control.
- ✓ Radicación del Acta Parcial No. 13 y Acta de Reajuste No. 5 (Oficio 605).
- ✓ Radicación del Acta Parcial No. 14 y Acta de Reajuste No. 6 (Oficio 622).
- ✓ Radicación del Paga V10 (Oficio 619).
- ✓ Solicitud de Ajuste de personal mínimo y frentes de obra. (Oficio 623).

Adicional se presenta la relación de correspondencia enviada **(Ver Anexo 2. Cuadro de correspondencia).**

Tabla 2. Listado de correspondencia enviada Área Técnica, administrativa y gerencial

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-605	3/08/2026	ICCU	TECNICO	Acta parcial de obra No.13 correspondiente al periodo del 1 de junio al 30 de junio del 2026 y Acta de Reajuste No. 5
FOR-CO-03-ICCU046-606	6/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	REMISIÓN INFORME DE ANTICIPO No. 10.
FOR-CO-03-ICCU046-611	12/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	REMISIÓN INFORME TÉCNICO # 15
FOR-CO-03-ICCU046-612	13/08/2026	JHONATHAN ALFONSO ROJAS QUITIAN	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo


FOR-CO-03-ICCU046-613	13/08/2026	DIANA RUSSI	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo
FOR-CO-03-ICCU046-615	13/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	REMISIÓN INFORME DE GERENCIAL # 15.
FOR-CO-03-ICCU046-618	21/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión Acta de Reajuste # 6
FOR-CO-03-ICCU046-622	26/08/2026	ICCU	TECNICO	Acta parcial de obra No.14 correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de julio del 2026 y Acta de Reajuste No. 6 correspondiente al periodo de 1 al 30 de junio del 2026.
FOR-CO-03-ICCU046-623	27/08/2026	ICCU	TECNICO	Solicitud de Ajuste de personal mínimo y frentes de obra.
FOR-CO-03-ICCU046-626	31/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225-1126-26, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME TECNICO MENSUAL No. 15.
FOR-CO-03-ICCU046-629	15/08/2026	DIEGO ANDRES SERNA	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo
FOR-CO-03-ICCU046-636	1/08/2026	DAVID CAMILO CARO	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo

7. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT):

Durante el mes de agosto, las actividades desarrolladas en el marco del proyecto se ejecutaron conforme a las condiciones previstas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado, sin presentarse novedades, incidentes o situaciones que requirieran la implementación de medidas adicionales o modificaciones a las estrategias de manejo vehicular y peatonal establecidas.

Los puntos de control y señalización temporal operaron con normalidad, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y seguridad para los usuarios de la vía y para el personal vinculado a la obra. Asimismo, se realizó el seguimiento permanente a las condiciones de tránsito en las áreas intervenidas, verificando el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el PMT y manteniendo la adecuada circulación vehicular y peatonal durante el desarrollo de las actividades programadas.






30
31 ago 2026 6:31:26 a.m.


INICIO
DE OBRA


A 300 MTS
06:57
31 de ago 2026
Lun
El Colegio - El Charquito, Soacha,
Cundinamarca


A 200 MTS
06:58
31 de ago 2026
Lun
El Colegio - El Charquito, Soacha,
Cundinamarca



Ilustración 13. Implementación PMT Punto de Obra.

8. COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante el mes de agosto de 2026, se adelantó la gestión ambiental, atendiendo observaciones de la Interventoría y la Supervisión del ICCU, dando respuesta a comunicados, correos y recomendaciones en campo, así como presentando informes mensuales, solicitudes de certificación de materiales. Se realizaron reportes fotográficos de subsanación, seguimiento a la gestión de RCD y puntos de acopio. Adicionalmente, se participó en los comités integrales semanales del contrato.

Tabla 3. Listado de Actividades, Componente Ambiental.

ACTIVIDADES
Mediante comunicado CTT-225- 1000-26 del 5 de Agosto de 2026, la Interventoría envía al Consorcio Sofan C-046: Observaciones al PAGA V10.
El día 8 de Agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 remite a la empresa ASP Servicios Sanitarios: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS PORTATILES Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES JULIO 2026.

Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0607 del 10 de agosto de 2026, el Consorcio Sofan C-046 remite: a la Interventoría: ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°15
El día 11 de Agosto de 2026 mediante correo electrónico, la interventoría remite al Consorcio Sofan C-046 Observaciones Visita De Campo – 11 de Agosto De 2026
El día 13 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa SECAM JR.: SOLICITUD DE COTIZACION DE DISPOSICIÓN DE RCD Y PERMISOS AMBIENTALES SECAM JR
El día 13 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa PLANTA ALBORAL S.A.: SOLICITUD DE COTIZACION DE DISPOSICIÓN DE RCD Y PERMISOS AMBIENTALES PLANTA ALBORAL S.A.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0616 del 18 de agosto de 2026, se remite a Alcaldía Municipal de El Colegio: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RECEPCION DE MATERIAL DE RCD (EXCAVACION- DEMOLICION) ABRIL 2026 Y MATERIAL DE FRESADO DE LOS PERIODOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0617 del 18 de agosto de 2026, se remite a Alcaldía Municipal de Anapoima: SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RECEPCION Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE RCD DEL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DE 2026.
El día 19 de Agosto de 2026 mediante whatsapp, en comunicación del Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 a la Ing. Sonia Fajardo (Secretaria de Planeación de La Mesa), solicita el certificado disposición de RCD del formato VI de la Resolución 1257 de 2021 de las cantidades de material de fresado del mes de febrero 2026 entregado a la Alcaldía de La Mesa, de acuerdo al comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0543 del 20/05/2026.
El día 21 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el área de calidad de Sofan Ingeniería solicita a la empresa AGREGADOS LA SIERRA S.A.: SOLICITUD DE DOCUMENTOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS DE PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS.

El día 21 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa TRITURADOS TG S.A.: SOLICITUD DE DOCUMENTOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS DE PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS.
El día 21 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa POLIMIX S.A.: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO AMBIENTAL DE INTERVENTORIA POR EL PROVEEDOR DE CONCRETO POLIMIX S.A.
El día 21 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa SERVIAGUAS MARTIN S.A.S.: SOLICITUD AMBIENTAL DEL SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL PROVEEDOR SERVIAGUAS MARTIN S.A.S.
Mediante comunicado CTT-225- 1039-26 del 21 De Agosto de 2026, la Interventoría envía al Consorcio Sofan C-046: Observaciones al informe mensual ambiental No. 15 versión 1
El día 24 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa PROCESOIL LTDA: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PROCESOIL AL CONTRATO ICCU 245 DE 2025.
El día 24 de agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 solicita a la empresa A.S.P. SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES S.A.S.: SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA A.S.P. SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES S.A.S. Y TODO AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.2026.
El día 24 de Agosto de 2026 mediante correo electrónico, la empresa AGREGADOS LA SIERRA S.A. remite el área de calidad de Sofan Ingeniería y al Consorcio Sofan C-046 SOLICITUD DE DOCUMENTOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS DE PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0619 del 24 de Agosto de 2026, el Consorcio Sofan C-046 remite a la Interventoría: Respuesta al comunicado CTT-225-1000-26, Observaciones al PAGA V10.
Mediante comunicado CAR 10262007774 del 24 de Agosto de 2026, la CAR Regional Tequendama remite a Sofan Ingeniería: Respuesta a su solicitud No. 20261084137 - D.P. - Solicitud Estado de Tramite Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas en la Planta de Asfalto de Sofan Ingeniería. Resolución DJUR

50207100797 de 2020. Solicitud pronunciamiento de cumplimiento ambiental expediente 76735
El día 25 de Agosto de 2026 mediante correo electrónico, la empresa TRITURADOS TG S.A. remite al Consorcio Sofan C-046 SOLICITUD DE DOCUMENTOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS DE PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS.
El día 27 de Agosto de 2026 mediante correo electrónico, el Consorcio Sofan C-046 remite a la interventoría al RESPUESTA OBSERVACIONES VISITA DE CAMPO – 11 DE AGOSTO DE 2026.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0624 del 28 de Agosto de 2026, el Consorcio Sofan C-046 remite a la Interventoría: Respuesta al comunicado CTT-225-1039-26, Observaciones al informe mensual N° 15 V1.
Mediante comunicado CTT-225- 1115-26 del 28 de Agosto de 2026, la Interventoría envía al Consorcio Sofan C-046: Solicitud aclaración intervenciones excedidas respecto al permiso de ocupación de cauce otorgado mediante resolución DJA No. 50267000076 de 20 FEB. 2026, por la AAC – Box Culvert 60+625.
Mediante comunicado CTT-225- 1128-26 del 31 de Agosto de 2026, la Interventoría envía al Consorcio Sofan C-046: Aprobación definitiva del Informe Mensual Ambiental N.° 15 – Versión 2.
El día 31 de Agosto de 2026 mediante whatsapp, la Ing. Alejandra Tierradentro de interventoría, realiza algunas observaciones del informe mensual ambiental No. 15 V2 El Ing Francisco Ramírez del Consorcio Sofan C-046 el día 31 de Agosto de 2026 remite por whatsapp respuesta a las observaciones del informe mensual ambiental No. 15 V2.
Se asistió de manera virtual a los comités integrales del contrato ICCU 245 de 2025, los días 05, 12, 19 y 26 de Agosto de 2026.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

Tabla 4. Listado correspondencia enviada Componente Ambiental

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-607	10/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 15
FOR-CO-03-ICCU046-616	18/08/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RECEPCION DE MATERIAL DE RCD
FOR-CO-03-ICCU046-617	19/08/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RECEPCION Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE RCD DEL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DE 2026
FOR-CO-03-ICCU046-619	24/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1000-26, Observaciones al PAGA V10
FOR-CO-03-ICCU046-624	28/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta al comunicado CTT-225-1039-26, Observaciones al informe mensual N° 15 V1.

9. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Actividades informe gerencial, Agosto de 2026

Durante el período evaluado, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desarrolló y ejecutó actividades de carácter administrativo y operativo en campo, orientadas al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre las cuales se destacan:

- Revisión y verificación de documentos de personal previo al inicio de actividades.
- Contratación y vinculación de nuevos colaboradores.
- Radicación de documentación de los nuevos colaboradores.
- Afiliación del personal al sistema de seguridad social integral.
- Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.
- Notificación de recomendaciones médicas, conforme a los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
- Notificación de derecho a examen médico de retiro a colaboradores nuevos.
- Inducción al personal nuevo.
- Notificación de riesgos al personal de obra.
- Entrega de dotación y elementos de protección personal a trabajadores
- Participación en los comités de seguimiento de obra.
- Inspección de equipos y herramientas.

- Señalización de obra.
- Charlas de inicio de trabajo y capacitación a personal.
- Pausas activas.
- Inspección y reposición de elementos de protección personal.
- Adecuación de facilidades temporales y señalización en cada uno de los puntos de intervención.
- Supervisión e implementación de controles para los peligros y riesgos identificados en la ejecución de actividades.
- Se realizaron actividades de capacitación en: Ergonomía y manejo manual de cargas y seguridad con maquinaria pesada,
- Reunión por parte del comité de convivencia laboral.
- Reunión por parte del comité paritario en seguridad y salud en el trabajo – COPASST.
- Reposición y control de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación al personal que lo requiera, garantizando condiciones adecuadas de uso y cumplimiento de los estándares de seguridad.
- Verificación de las condiciones de seguridad y operatividad de la maquinaria previo a su ingreso a obra, conforme a los requisitos establecidos por el SG-SST.
- Entrega, recepción, control y seguimiento de formatos preoperacionales a los operadores de maquinaria amarilla, asegurando su correcto diligenciamiento y cumplimiento.
- Revisión, aprobación y liberación de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) en los diferentes frentes de obra.
- Socialización y divulgación de los ATS antes del inicio de las actividades, con el fin de garantizar el conocimiento, comprensión e implementación por parte de los colaboradores.
- Acompañamiento y supervisión en la ejecución de actividades críticas en los distintos frentes de obra, con énfasis en la identificación y control de riesgos.
- Realización de inspecciones de seguridad a puntos de emergencia, puntos ecológicos, kits antiderrames, herramientas, EPP y dotación, verificando su estado y disponibilidad.
- Elaboración y presentación del informe mensual de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Durante el periodo objeto del presente informe, comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, los profesionales juan pablo Jiménez Ibáñez y Sergio Arturo Vargas Díaz, permanecieron vinculados al proyecto y desarrollaron las funciones correspondientes a su cargo hasta la finalización del periodo reportado. No obstante, se presentó sus renuncias correspondientes a los cargos que venían desempeñando dentro de la plantilla mínima de personal, situación que será considerada en el informe correspondiente al mes de septiembre, realizando los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones contractuales y los requerimientos de personal establecidos.
- Una vez se adelante la contratación y vinculación del nuevo profesional para cubrir el cargo, la novedad será informada oportunamente a la Interventoría para su conocimiento y fines pertinentes.
- En general, el desarrollo de las actividades durante el periodo, permitió consolidar el entorno preventivo y fortalecer la cultura de seguridad dentro del proyecto, garantizando condiciones laborales acordes con la normatividad vigente y los requerimientos contractuales.

- Durante el período evaluado, no se reportaron accidentes laborales.
- Durante el periodo evaluado, no se reportaron enfermedades laborales ni se encuentran en estudio.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

Tabla 5. Listado correspondencia enviada Componente SST

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-610	11/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	REMISIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NÚMERO 15, VERSIÓN 01.
FOR-CO-03-ICCU046-614	13/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAL.
FOR-CO-03-ICCU046-620	25/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225 – 1040 - 26, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NÚMERO 15 VERSIÓN 2.
FOR-CO-03-ICCU046-621	26/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225- 1033-26, SOLICITUDES COMPONENTE SST, RECORRIDO.
FOR-CO-03-ICCU046-625	31/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225 – 1102 - 26, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NÚMERO 15 VERSIÓN 3.

10. COMPONENTE SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES SOCIALES
Mes: AGOSTO 2026

1. Canales de Comunicación

En cuanto al programa de Atención al Ciudadano, se mantuvieron habilitados y en funcionamiento los canales de atención presencial (PAC) y virtual durante todo el periodo reportado, sin registrarse PQRSD por parte de la comunidad a través de los mecanismos oficiales del proyecto.

2. Divulgación de Información

En relación con la información, comunicación y divulgación del proyecto, se registró la entrega de siete (7) volantes en el sector K6+850 con relación al inicio de actividades – Levantamiento de actas de vecindad.

Respecto a la valla informativa del proyecto, se realizó la verificación correspondiente el 31 de agosto de 2026, en el sector de la vereda Calichana, municipio de Anapoima, en el K48+900, constatándose su presencia y sin evidenciarse afectaciones durante la verificación realizada.

3. Reunión de socialización

Para el presente mes no se llevaron a cabo socializaciones de obra.

4. Mesas de Trabajo con la Interventoría

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con la interventoría del proyecto, en las que se corroboró la vacante ofertada por el contratista a través de la Agencia Nacional de Empleo, garantizando el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos.

5. Participación en Comités Integrales

Se participó activamente en los Comités Integrales junto a la supervisión del contrato, interventoría y el contratista.

6. Atención a la Veeduría Ciudadana

El día jueves 13 de agosto de 2026, el componente social del contratista remitió, vía correo electrónico y a través del grupo de WhatsApp, la invitación al Comité de Participación Ciudadana, cuya reunión se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto de 2026, en las instalaciones del contratista, ubicadas en la Kra. 1A N.° 3-10 Sur, municipio de El Colegio, Cundinamarca, a las 9:00 a. m.

En materia de fortalecimiento para la participación, se desarrolló el Comité de Participación Ciudadana programado para el mes de agosto, dando continuidad a los espacios de información, diálogo y seguimiento con los actores sociales vinculados al proyecto.

7. Protección a la infraestructura

En el marco del programa de Protección a la Infraestructura, durante el período se realizó el levantamiento de siete (7) actas de vecindad de inicio correspondientes al sector K6+850, municipio de Soacha, de las cuales cinco (5) corresponden a actas completas y dos (2) a registros de fachada.

Adicionalmente, durante el período se gestionó el cierre de dos (2) actas de vecindad, correspondientes al PR 2+000 de la vía El Colegio–La Mesa, municipio de El Colegio, y al KM 13+500 en el municipio de San Antonio del Tequendama, Estas gestiones estuvieron acompañadas de la documentación correspondiente y de los respectivos paz y salvos, como soporte del proceso de cierre. Para el sector K1+800, municipio de El Colegio, permanece pendiente una gestión de cierre, cuya atención deberá continuar de acuerdo con la gestión social requerida.

8. Contratación MONC

Respecto al programa de generación de empleo, se dio continuidad a la vinculación de mano de obra local, manteniendo la participación de personal residente del corredor Troncal del Tequendama y el cumplimiento del porcentaje de contratación femenina.

9. Cultura vial

Finalmente, durante el periodo no fue necesario desarrollar nuevas actividades correspondientes a los programas de Cultura Vial y Participación Ciudadana, debido a que las metas previstas en el Plan de Gestión Social fueron ejecutadas y reportadas en periodos anteriores.

En términos generales, el componente social mantuvo el acompañamiento permanente al área técnica en la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo informado.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

Tabla 6. Listado correspondencia enviada Componente Social

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-604	3/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Informe mensual social No 15 V1
FOR-CO-03-ICCU046-608	11/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Respuesta a comunicado CTT-225-1019-26 Informe mensual social No 15 V2

FOR-CO-03-ICCU046-609	11/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Remisión Plan de Gestión Social V3 – Actualización por prórroga contractual

En el presente informe no se incluye el análisis de cumplimiento del PAGA, debido a que no fue posible consolidar la información completa por la premura en su entrega. Este análisis será incorporado más adelante, una vez se cuente con los soportes requeridos.

11. GESTIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS

Durante el mes de agosto de 2026 se mantuvieron las actividades logísticas y operativas necesarias para garantizar la continuidad de los diferentes frentes de trabajo activos del proyecto. Se coordinó la disponibilidad de personal, maquinaria, equipos, materiales e insumos requeridos para la ejecución de las obras de mantenimiento vial, drenajes, atención de puntos críticos y construcción de estructuras hidráulicas.

De igual manera, se realizó el seguimiento permanente a la programación de recursos, optimizando la asignación de equipos y cuadrillas de trabajo de acuerdo con las prioridades definidas para cada frente de obra. Así mismo, se gestionó el suministro oportuno de materiales y el transporte requerido para atender las actividades programadas, garantizando el desarrollo normal de las labores constructivas.

Adicionalmente, se efectuó la coordinación operativa necesaria para la ejecución simultánea de los frentes ubicados en el PR6+875, 13+416, PR 45+961 hasta 47+804, 50+625 y demarcación, permitiendo mantener la continuidad de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el periodo evaluado.

En términos generales, las gestiones desarrolladas durante el periodo permitieron mantener continuidad operativa en los principales frentes activos del proyecto, mediante la priorización de recursos, reorganización de actividades y seguimiento permanente a las condiciones reales de ejecución del contrato.

12. LIMITACIONES ENCONTRADAS

Durante el mes de agosto de 2026 se presentaron algunas condiciones técnicas y administrativas que incidieron puntualmente en el desarrollo de determinadas actividades del proyecto.

Es importante resaltar que la restricción asociada a la disponibilidad de cantidades contractuales para las actividades de mantenimiento vial fue superada con la aprobación del Acta de mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante oficio ICCU-I-2026-0008702, permitiendo la redistribución de las cantidades requeridas y la continuidad de las actividades programadas.

No obstante, se mantienen pendientes algunas definiciones por parte de la Entidad, principalmente en el PR21+950, donde se requiere establecer las intervenciones a ejecutar y contar con los diseños definitivos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Adicionalmente, algunos frentes, como el Box Culvert PR50+625 y las obras de drenaje, continúan en proceso de ejecución. Sin embargo, estas condiciones no representan una afectación significativa sobre el comportamiento general de la Programación Detallada de Trabajo (PDT) aprobada por la Interventoría, manteniéndose la continuidad operativa del proyecto mediante la priorización de recursos y la ejecución de los frentes activos.

En consecuencia, el contratista continúa realizando seguimiento permanente a los aspectos técnicos y administrativos pendientes, concentrando los esfuerzos en la culminación de las actividades remanentes y el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del plazo establecido.

13. SEGUIMIENTO POR INDICADORES

En línea con lo establecido en el Plan de Gerencia del Proyecto y con el fin de fortalecer el componente de seguimiento por metas, se ha estructurado una matriz de indicadores técnicos que permite evaluar el desempeño del contrato por fases, incorporando variables como avance físico programado y ejecutado, fechas de cumplimiento y posibles desviaciones. Esta herramienta de control se actualiza mensualmente y permite hacer seguimiento detallado a la ejecución del proyecto. El informe consolidado correspondiente al mes de agosto de 2026 se encuentra en el archivo anexo. **(Ver Anexo 3. Plantilla de Seguimiento).**

14. RECURSO HUMANO

Durante el periodo, el proyecto contó con el siguiente personal técnico y operativo vinculado al desarrollo de actividades:

Tabla 7. Personal del Contratista – Consorcio SOFAN C-046

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN.					
No.	**Nombre contratante**	**Datos /l trabajador**			
		Nombres y Apellidos	**TIPO / DOCUMENTO**	**Cédula / ciudadanía No.**	**Cargo**
A	**PERSONAL NUEVO EN EL PERÍODO**				
1	CONSORCIO SOFAN C-046	Jaime Andres Montenegro Gaitan	CC	1.070.331.635	Operador
B	**PERSONAL ANTIGUO EN EL PERÍODO**				

CONSORCIO SOFAN C-046					
2	CONSORCIO SOFAN C-046	Julio Cesar Bogotá	CC	79584147	Director de obra
3	CONSORCIO SOFAN C-046	Yeison Garavito	CC	1015423004	Residente tecnico
4	CONSORCIO SOFAN C-046	Katherine Guayacan Parra	CC	100072645	Residente Social
5	CONSORCIO SOFAN C-046	Yadmin Gracy Parra	CC	35377240	Inspectora Social
6	CONSORCIO SOFAN C-046	Cindy Nataly Aparicio	CC	1052393378	Administradora de obra
7	CONSORCIO SOFAN C-046	Luis López	CC	5570315	Cadenero
8	CONSORCIO SOFAN C-046	German Quintero Chavez	CC	93295779	Inspector Vial
9	CONSORCIO SOFAN C-046	Diana Carolina Russi Garzon	CC	1013613705	Inspectora SST
10	CONSORCIO SOFAN C-046	Jose Alfredo Mora Moreno	CC	1069403187	Operador Minicargador
11	CONSORCIO SOFAN C-046	Oscar Javier Gonzalez Becerra	CC	1070327665	Conductor
12	CONSORCIO SOFAN C-046	Edison Aguilar Corchuelo	CC	3152286	Conductor
13	CONSORCIO SOFAN C-046	Mario Morales Cano	CC	368894	Conductor
14	CONSORCIO SOFAN C-046	Julieth Avendaño Sandoval	CC	1070332265	Auxiliar de trafico
15	CONSORCIO SOFAN C-046	Felix Manuel Gonzalez Ramirez	CC	1070034893	Auxiliar de trafico
16	CONSORCIO SOFAN C-046	Nelson Molina Bejarano	CC	80388530	Auxiliar de trafico
17	CONSORCIO SOFAN C-046	Yeimy Romero Montilla	CC	1070332522	Auxiliar de trafico
18	CONSORCIO SOFAN C-046	Jhonathan Rojas Quitian	CC	1015473673	Auxiliar de trafico
19	CONSORCIO SOFAN C-046	Luis Antonio Mora Novoa	CC	1193143101	Auxiliar de Trafico
20	CONSORCIO SOFAN C-046	Andrea Paola Tovar García	CC	107882741	Auxiliar de Trafico
21	CONSORCIO SOFAN C-046	Oscar Emilio Moreno Rodriguez	CC	1000359518	Auxiliar de Trafico

22	CONSORCIO SOFAN C-046	Jesus Caro Novoa	CC	1003530681	Auxiliar de Trafico
23	CONSORCIO SOFAN C-046	Michael Jair Ardila Torres	CC	1069403528	Auxiliar de Trafico
24	CONSORCIO SOFAN C-046	Diego Andres Serna Cuervo	CC	1003530553	Almacenista
25	CONSORCIO SOFAN C-046	David Camilo Caro Jiménez	CC	1070326720	Auxiliar de Trafico
26	CONSORCIO SOFAN C-046	Alvaro Fabián Díaz Garzón	CC	1070328977	Topógrafo
27	CONSORCIO SOFAN C-046	Juan David Barrera Niño	CC	1070325700	Auxiliar De Tráfico
28	CONSORCIO SOFAN C-046	Deiver Duvan Sanabria Diaz	CC	1005344553	Auxiliar De Tráfico
29	CONSORCIO SOFAN C-046	Luis David Mantilla Parrado	CC	1001879505	Auxiliar De Tráfico
30	CONSORCIO SOFAN C-046	Angel David Barrios Gil	CC	1.007.744.366	Ingeniero Auxiliar
31	CONSORCIO SOFAN C-046	Manuel Barrios Ruiz	CC	11.450.755	Operador
32	CONSORCIO SOFAN C-046	Andres Felipe Peña Rodriguez	CC	1070326636	Cadenero
URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.					
33	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Maikol Ivan Cruz Cruz	CC	1024590518	Auxiliar de obra
34	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Rafael Moreno Yepez	CC	79585232	Auxiliar de obra
35	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Angelo Wilmar Hernandez Herrera	CC	1096952544	Auxiliar de obra
36	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Luis Guillermo Moreno Jaramillo	CC	1022942580	Auxiliar de obra
37	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Hugo Sanchez Zamora	CC	79920251	Inspector de obra
38	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Hector Morales Vargas	CC	7687846	Auxiliar de obra

39	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Jefferson Galindo Beltran	CC	1070329806	Auxiliar de obra
40	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Fabio Antonio Unse Cabrera	CC	83254497	Auxiliar de obra
41	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Jose Arturo Piñeros Garzón	CC	80384552	Auxiliar de obra
42	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Octavio Marín Mendez	CC	5884022	Auxiliar de obra
43	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Alfonso Castro Peña	CC	1043977466	Auxiliar de obra
44	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Maicol Octavio Sanchez Zamora	CC	1026273215	Auxiliar de obra
45	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Epifanio Acosta Cardenas	CC	5767763	Auxiliar de obra
46	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Julian Amado Tavera	CC	80254057	Auxiliar de obra
47	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Rigoberto Rayo Alape	CC	1106769139	Auxiliar de obra
48	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Edgar Parra Paez	CC	79482963	Auxiliar de obra
49	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Nacianseno sanchez Zamora	CC	80777437	Auxiliar de obra
50	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Jose Willson Parra Torres	CC	3151845	Auxiliar de obra
51	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Elvis Pedraza Herrera	CC	1003334618	Auxiliar de Obra
52	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Luis Alberto Rodriguez Mancilla	CC	1193172918	Auxiliar de Obra

SOFAN INGENIERIA S.A.S.					
53	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Carlos Daniel Tinoco Sopo	CC	1073428676	Inspector Vial
54	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Elefileth Ricardo Valderrama	CC	1102827156	Residente tecnico
55	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Francisco Alexander Ramirez	CC	79891992	Residente Ambiental
56	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	David Andres Castellanos	CC	1013594757	Especialista En Pavimentos
57	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Jose Humberto Prieto Peña	CC	80377066	Operador Pavimentadora
58	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Jose Nilson Peña Pinto	CC	80323009	Operador Vibrcompactador
59	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Orlando Castillo	CC	80442669	Operador Vibrcompactador
60	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Victor Alfonso Carrasquilla Beltran	CC	1023861282	Operador Fresadora
61	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Adi Roa Castillo	CC	79214256	Conductor de Volqueta
62	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Wilder Galvan Peñaranda	CC	88277245	Auxiliar de Trafico
63	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Jennifer Rincón Ortiz	CC	1033683761	Inspectora SST
64	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Hillary Hernandez Daza	CC	1003530298	Boal
DUMAR INGENIEROS S.A.S.					

66	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	Eliana Barrios Garcia	CC	1067846724	Inspector Vial
D	**PERSONAL ROTATIVO**				
1	TRANSPORTES WENSESLAO	Wainer Ramirez Cubillos	CC	1022393292	Conductor de Volqueta
2	TRANSPORTES WENSESLAO	Wenseslao Ramirez Paez	CC	80437373	Conductor de Volqueta
3	TRANSPORTES WENSESLAO	Hernando Vergara Vargas	CC	79594707	Conductor de Volqueta
4	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Yuberney Bustamante Tovar	CC	1104700946	Conductor de Volqueta
5	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Marco Lino Gutierrez Ruiz	CC	79345622	Conductor de Volqueta
6	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Jorge Armando Gomez Rodriguez	CC	1024572126	Conductor de Volqueta
7	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Ernesto Hernando Villareal Sanchez	CC	14322264	Conductor de Volqueta
8	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Ingrid Karina Portilla Muñoz	CC	1061818700	Directora de Calidad
9	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Luis Fernando Murcia	CC	1002752390	Auxiliar de laboratoria
C	**PERSONAL RETIRO**				
1	CONSORCIO SOFAN C-046	Sergio Arturo Vargas	CC	1000618103	Inspector Vial
2	CONSORCIO SOFAN C-046	Juan Pablo Jimenez	CC	1070326000	Residente SST
3	SOFAN INGENIERIA S.A.S.	Luis Raul Ramirez Camacho	CC	1007770085	Operador de maquinaria
4	CONSORCIO SOFAN C-046	Laura Tatiana Roa Gomez	CC	1072421274	Auxiliar de Trafico
5	URBANUZ CONSTRUCCIONES HS S.A.S.	Luis Fernando Gutierrez Gutierrez	CC	1002499758	Auxiliar de obra

15. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

15.1. Estado general del contrato:

A la fecha de corte del presente informe, el estado financiero del proyecto es el siguiente:

Contrato No. ICCU-CTO-245 DE 2025
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-046
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN
Valor inicial del contrato: $30.559.916.220
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación: 20 de julio de 2026
Plazo de ejecución inicial: 14 meses
Plazo de ejecución actual: 18 meses
Suspensión # 1: 12 días
Fecha de reiniciación: 5 enero del 2026
Fecha de terminación: 2 de julio del 2026
Fecha de terminación actual: 30 de noviembre del 2026

Tabla 8. Estado Financiero Contrato, facturado.

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CORTE 13	CORTE 14	ACUMULADO OBRA EJECUTADA	SALDO POR EJECUTAR
OBRA	$29.791.174.841,00	$ 1.868.448.124,00	$994.605.997,00	$20.904.854.296,00	$ 8.886.320.545,00
PAGA	$266.141.379,00	$16.692.251,00	$8.885.377,00	$ 186.755.213,00	$79.386.166,00
PMT	$402.600.000,00	$25.250.878,00	$13.441.174,00	$ 282.510.189,00	$120.089.811,00
PROVISIÓN AJUSTES VARIACIÓN COSTOS INSUMOS	$100.000.000,00	$ 117.342,00	$ 670.044,00	$ 1.975.901,00	$98.024.099,00
TOTAL	**$ 30.559.916.220,00**	**$ 1.910.508.595,00**	**$ 1.017.602.592,00**	**$21.376.095.599,00**	**$ 9.183.820.621,00**

En continuidad con el estado financiero general del contrato, se presenta seguidamente el estado actualizado de las actas de obra, lo que permite visualizar la radicación, revisión y pago de cada corte, así como su incidencia en el flujo económico del proyecto.

Tabla 9. Estado facturación Actas de Obra

Acta	Periodo facturado	Valor facturado ($)	Fecha de radicación ICCU	Fecha de aprobación Facturación	Fecha de pago	Estado actual
Acta 1	Abril - Junio 2025	$15.400.336,00	20/08/2025	12/09/2025	23/10/2025	Pagada
Acta 2	1 al 31 Julio 2025	$231.087.866,00	9/09/2025	07/10/2025	23/10/2025	Pagada

Acta 3	1 al 31 Agosto 2025	$438.981.585,00	7/10/2025	17/10/2025	11/11/2025	Pagada
Acta 4	1 al 30 Septiembre 2025	$ 2.247.760.621,00	7/11/2025	18/11/2025	01/12/2025	Pagada
Acta 5	1 al 31 Octubre 2025	$ 2.798.438.576,00	18/11/2025	26/11/2025	06/12/2025	Pagada
Acta 6	1 al 30 Noviembre 2025	$ 3.813.883.699,00	10/12/2025	13/12/2025	31/12/2025	Pagada
Acta 7	1 al 24 Diciembre 2025	$926.472.061,00	19/01/2026	19/02/2026	7/04/2026	Pagada
Acta 8	5 al 31 Enero 2026	$ 2.507.697.145,00	16/02/2026	16/02/2026	9/04/2026	Pagada
Acta 9	1 al 28 Febrero 2026	$ 1.967.245.432,00	23/04/2026	23/04/2026	14/05/2026	Pagada
Acta 10	1 al 31 Mayo 2026	$ 1.035.722.229,00	29/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	Pagada
Acta 11	1 al 30 abril 2026	$ 1.771.214.358,00	16/06/2026	19/06/2026	26/06/2026	Pagada
Acta 12	1 al 31 mayo 2026	$ 1.729.802.733,00	2/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	Pagada
Acta 13	1 al 30 junio 2026	$ 1.910.548.603,00	22/07/2026	14/08/2026	26/08/2026	Pagada
Acta 14	1 al 31 juilo 2026	$ 1.017.602.592,00	2/09/2026	9/09/2026	Pendiente	Pendiente
TOTAL		**$ 22.411.857.836,00**				

En complemento al estado financiero general del contrato, se presenta a continuación el flujo financiero acumulado vs. proyectado, el cual refleja el comportamiento real de la ejecución económica del proyecto, la variación acumulada y el indicador SPI, conforme al seguimiento semanal del PDT financiero.

Tabla 10. Flujo financiero acumulado vs. proyectado del contrato.

Semana / Mes	Fecha corte	Programado periodo ($)	Programado acumulado ($)	Ejecutado periodo ($)	Ejecutado acumulado ($)	Variación acumulada ($) = Ejec - Prog	Variación acumulada (%)	Indicador SPI = Ejec/Prog
Semana 1	25/05/2025	$ 24.990.824,95	$ 24.990.824,95	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	-$ 12.490.824,95	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	$ 128.389.189,85	$ 153.380.014,80	$ 11.908.566,40	$ 24.408.566,40	-$ 128.971.448,40	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	$ 113.862.825,47	$ 267.242.840,27	$ 39.205.028,04	$ 63.613.594,44	-$ 203.629.245,83	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	$ 197.605.612,71	$ 464.848.452,98	$ 39.205.028,04	$ 102.818.622,48	-$ 362.029.830,50	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	$ 642.735.048,38	$ 1.107.583.501,36	$ 39.205.028,04	$ 142.023.650,52	-$ 965.559.850,84	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	$ 515.194.675,47	$ 1.622.778.176,83	$ 39.205.030,59	$ 181.228.681,11	-$ 1.441.549.495,72	-4,84%	0,11
Semana 7	6/07/2025	$ 61.153.535,14	$ 115.945.471,98	$ 15.502.701,21	$ 196.731.382,32	$ 80.785.910,34	0,27%	1,70
Semana 8	13/07/2025	$ 92.414.416,38	$ 208.359.888,36	$ 15.502.701,21	$ 212.234.083,52	$ 3.874.195,16	0,01%	1,02
Semana 9	20/07/2025	$ 164.000.015,45	$ 372.359.903,81	$ 15.502.701,21	$ 227.736.784,73	-$ 144.623.119,09	-0,49%	0,61
Semana 10	27/07/2025	$ 317.627.160,66	$ 689.987.064,47	$ 15.502.701,21	$ 243.239.485,93	-$ 446.747.578,54	-1,50%	0,35
Semana 11	3/08/2025	$ 355.731.086,90	$ 1.045.718.151,36	$ 45.640.253,12	$ 288.879.739,05	-$ 756.838.412,31	-2,54%	0,28
Semana 12	10/08/2025	$ 350.175.066,60	$ 1.395.893.217,95	$ 19.820.480,86	$ 308.700.219,91	-$ 1.087.192.998,04	-3,65%	0,22
Semana 13	17/08/2025	$ 313.881.270,12	$ 1.709.774.488,08	$ 35.395.892,88	$ 344.096.112,79	-$ 1.365.678.375,29	-4,58%	0,20
Semana 14	24/08/2025	$ 183.208.884,63	$ 1.892.983.372,71	$ 25.637.043,17	$ 369.733.155,96	-$ 1.523.250.216,75	-5,11%	0,20
Semana 15	31/08/2025	$ 65.611.456,29	$ 1.958.594.829,01	$ 314.227.884,97	$ 683.961.040,93	-$ 1.274.633.788,08	-4,28%	0,35
Semana 16	7/09/2025	$ 411.988.026,93	$ 2.370.582.855,95	$ 503.928.268,60	$ 1.187.889.309,53	-$ 1.182.693.546,42	-3,97%	0,50
Semana 17	14/09/2025	$ 438.227.533,37	$ 2.808.810.389,33	$ 436.883.491,75	$ 1.608.726.006,87	-$ 1.200.084.382,46	-4,03%	0,57
Semana 18	21/09/2025	$ 438.294.242,27	$ 3.247.104.631,61	$ 526.765.158,41	$ 2.135.491.165,28	-$ 1.111.613.466,33	-3,73%	0,66
Semana 19	28/09/2025	$ 502.249.147,67	$ 3.749.353.779,30	$ 470.350.028,83	$ 2.605.841.194,11	-$ 1.143.512.585,19	-3,84%	0,70
Semana 20	5/10/2025	$ 638.120.048,48	$ 4.387.473.827,79	$ 530.644.463,85	$ 3.136.485.657,96	-$ 1.250.988.169,83	-4,20%	0,71
Semana 21	12/10/2025	$ 666.886.179,61	$ 5.054.360.007,42	$ 646.844.592,22	$ 3.783.330.250,18	-$ 1.271.029.757,24	-4,27%	0,75
Semana 22	19/10/2025	$ 588.126.936,33	$ 5.642.486.943,75	$ 607.149.695,44	$ 4.390.479.945,62	-$ 1.252.006.998,13	-4,20%	0,78
Semana 23	26/10/2025	$ 854.198.922,61	$ 6.496.685.866,36	$ 531.738.117,39	$ 4.922.218.063,01	-$ 1.574.467.803,35	-5,29%	0,76
Semana 24	2/11/2025	$ 801.860.747,88	$ 7.298.546.614,23	$ 360.661.494,15	$ 5.282.879.557,16	-$ 2.015.667.057,07	-6,77%	0,72
Semana 25	9/11/2025	$ 362.989.943,33	$ 5.282.357.986,65	$ 606.074.567,96	$ 5.888.954.125,12	$ 606.596.138,47	2,04%	1,11
Semana 26	16/11/2025	$ 471.189.448,97	$ 5.753.547.435,61	$ 736.721.902,60	$ 6.625.676.027,72	$ 872.128.592,11	2,93%	1,15
Semana 27	23/11/2025	$ 370.666.078,89	$ 6.124.213.514,51	$ 474.603.762,25	$ 7.100.279.789,97	$ 976.066.275,46	3,28%	1,16

Semana 28	30/11/2025	$ 464.725.654,23	$ 6.588.939.168,72	$ 481.593.946,33	$ 7.581.873.736,30	$ 992.934.567,58	3,33%	1,15
Semana 29	7/12/2025	$ 574.035.904,70	$ 7.866.924.346,52	$ 878.617.424,51	$ 8.460.491.160,81	$ 593.566.814,29	1,99%	1,08
Semana 30	14/12/2025	$ 477.960.479,03	$ 8.344.884.825,55	$ 348.816.803,29	$ 8.809.307.964,10	$ 464.423.138,55	1,56%	1,06
Semana 31	21/12/2025	$ 613.278.032,13	$ 8.958.162.857,68	$ 594.535.758,20	$ 9.403.843.722,30	$ 445.680.864,62	1,50%	1,05
Semana 32	23/12/2025	$ 504.597.113,41	$ 9.462.759.971,09	$ 230.044.322,57	$ 9.633.888.044,87	$ 171.128.073,78	0,58%	1,02
Semana 33	4/01/2026	Suspension	$ 9.462.759.971,09	Suspension	$ 9.633.888.044,87	$ 171.128.073,78	0,58%	1,02
Semana 34	11/01/2026	$ 384.844.718,48	$ 9.847.604.689,57	$ 387.585.286,30	$ 10.021.473.331,17	$ 173.868.641,60	0,58%	1,02
Semana 35	18/01/2026	$ 337.378.978,28	$ 10.184.983.667,84	$ 26.098.504,13	$ 10.047.571.835,30	-$ 137.411.832,54	-0,46%	0,99
Semana 36	25/01/2026	$ 254.509.723,39	$ 10.439.493.391,23	$ 106.451.513,23	$ 10.154.023.348,53	-$ 285.470.042,70	-0,96%	0,97
Semana 37	1/02/2026	$ 539.718.046,12	$ 10.979.211.437,36	$ 60.551.101,44	$ 10.214.574.449,97	-$ 764.636.987,39	-2,56%	0,93
Semana 38	8/02/2026	$ 619.044.496,69	$ 11.598.255.934,05	$ 71.981.090,34	$ 10.286.555.540,31	-$ 1.311.700.393,74	-4,40%	0,89
Semana 39	15/02/2026	$ 1.325.645.292,77	$ 12.923.901.226,82	$ 2.764.038.363,14	$ 13.050.593.903,45	$ 126.692.676,63	0,43%	1,01
Semana 40	22/02/2026	$ 668.017.832,29	$ 13.591.919.059,11	$ 666.819.666,60	$ 13.717.413.570,05	$ 125.494.510,94	0,43%	1,01
Semana 41	1/03/2026	$ 281.395.827,57	$ 13.873.314.886,68	$ 478.528.232,93	$ 14.195.941.802,98	$ 322.626.916,30	1,08%	1,02
Semana 42	8/03/2026	$ 572.682.019,67	$ 14.445.996.906,36	$ 732.839.712,19	$ 14.928.781.515,17	$ 482.784.608,81	1,62%	1,03
Semana 43	15/03/2026	$ 587.144.310,62	$ 15.033.141.216,98	$ 405.364.395,22	$ 15.334.145.910,39	$ 301.004.693,41	1,01%	1,02
Semana 44	22/03/2026	$ 501.177.219,78	$ 15.534.318.436,76	$ 148.342.751,68	$ 15.482.488.662,07	-$ 51.829.774,69	-0,17%	1,00
Semana 45	29/03/2026	$ 359.481.392,59	$ 15.893.799.829,36	$ 55.313.673,35	$ 15.537.802.335,42	-$ 355.997.493,94	-1,19%	0,98
Semana 46	5/04/2026	$ 268.910.194,50	$ 16.162.710.023,86	$ 18.082.805,00	$ 15.555.885.140,42	-$ 606.824.883,44	-2,03%	0,96
Semana 47	12/04/2026	$ 474.124.982,17	$ 16.636.835.006,03	$ 223.449.727,89	$ 15.779.334.868,31	-$ 857.500.137,72	-2,87%	0,95
Semana 48	19/04/2026	$ 487.269.548,61	$ 17.124.104.554,64	$ 647.426.035,17	$ 16.426.760.903,48	-$ 697.343.651,16	-2,34%	0,96
Semana 49	26/04/2026	$ 525.421.371,02	$ 17.649.525.925,67	$ 593.696.741,04	$ 17.020.457.644,52	-$ 629.068.281,15	-2,11%	0,96
Semana 50	3/05/2026	$ 460.234.085,18	$ 18.109.760.010,84	$ 284.024.951,91	$ 17.304.482.596,43	-$ 805.277.414,41	-2,70%	0,96
Semana 51	10/05/2026	$ 725.736.623,27	$ 18.835.496.634,11	$ 574.854.050,84	$ 17.879.336.647,27	-$ 956.159.986,84	-3,21%	0,95
Semana 52	17/05/2026	$ 690.698.026,39	$ 19.526.194.660,50	$ 420.045.528,68	$ 18.299.382.175,95	-$ 1.226.812.484,55	-4,11%	0,94
Semana 53	24/05/2026	$ 787.869.210,62	$ 20.314.063.871,13	$ 514.110.777,68	$ 18.813.492.953,63	-$ 1.500.570.917,50	-5,04%	0,88
Semana 54	31/05/2026	$ 1.255.189.237,49	$ 21.569.253.108,62	$ 230.839.028,93	$ 19.044.331.982,56	-$ 2.524.921.126,06	-8,47%	0,84

Semana 55	7/06/2026	$ 2.102.219.724,83	$ 23.671.472.833,45	$ 321.734.175,94	$ 19.366.066.158,50	-$ 4.305.406.674,95	-14,45%	0,82
Semana 56	14/06/2026	$ 1.630.577.313,72	$ 25.302.050.147,16	$ 655.996.421,40	$ 20.022.062.579,90	-$ 5.279.987.567,26	-17,72%	0,79
Semana 57	21/06/2026	$ 2.029.422.302,62	$ 27.331.472.449,78	$ 363.139.219,71	$ 20.385.201.799,61	-$ 6.946.270.650,17	-23,31%	0,75
Semana 58	28/06/2026	$ 1.979.335.858,78	$ 29.310.808.308,56	$ 420.495.527,84	$ 20.805.697.327,45	-$ 8.505.110.981,11	-28,55%	0,71
Semana 59	5/07/2026	$ 432.694.387,98	$ 19.927.219.781,71	$ 229.991.319,55	$ 21.035.688.647,00	$ 1.108.468.865,29	3,72%	1,06
Semana 60	12/07/2026	$ 451.555.190,42	$ 20.378.774.972,12	$ 328.352.720,21	$ 21.364.041.367,21	$ 985.266.395,09	3,30%	1,05
Semana 61	19/07/2026	$ 376.567.936,92	$ 20.755.342.909,04	$ 74.608.189,04	$ 21.438.649.556,25	$ 683.306.647,21	2,29%	1,03
Semana 62	26/07/2026	$ 384.004.763,61	$ 21.139.347.672,64	$ 130.168.627,70	$ 21.568.818.183,95	$ 429.470.511,31	1,44%	1,02
Semana 63	2/08/2026	$ 341.382.416,15	$ 21.480.730.088,78	$ 191.384.943,15	$ 21.760.203.127,10	$ 279.473.038,32	0,94%	1,01
Semana 64	9/08/2026	$ 79.545.863,09	$ 21.560.275.951,88	$ 4.376.940,38	$ 21.764.580.067,48	$ 204.304.115,60	0,69%	1,01
Semana 65	16/08/2026	$ 87.326.020,23	$ 21.647.601.972,09	$ 466.856.270,65	$ 22.231.436.338,13	$ 583.834.366,04	1,96%	1,03
Semana 66	23/08/2026	$ 349.398.333,42	$ 21.997.000.305,49	$ 291.656.233,71	$ 22.523.092.571,84	$ 526.092.266,35	1,76%	1,02
Semana 67	30/08/2026	$ 478.289.472,28	$ 22.475.289.777,76	$ 523.441.897,09	$ 23.046.534.468,93	$ 571.244.691,17	1,92%	1,03

Durante el mes de agosto de 2026, el proyecto presenta un comportamiento favorable frente a la Programación Detallada de Trabajo (PDT) actualizada y aprobada por la Interventoría, manteniendo una desviación acumulada mínima. Las diferencias registradas se concentran principalmente en actividades puntuales que continúan en ejecución y en aquellas cuya culminación depende de definiciones técnicas por parte de la Entidad.

Es importante resaltar que la restricción asociada a la disponibilidad de cantidades contractuales fue superada con la aprobación del Acta de mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante oficio ICCU-I-2026-0008702, permitiendo la redistribución de las cantidades requeridas y la continuidad de las actividades programadas. No obstante, permanecen pendientes algunas definiciones en puntos específicos, principalmente en el PR21+950, donde se requiere establecer las intervenciones a ejecutar y contar con los diseños definitivos correspondientes.

En consecuencia, el proyecto mantiene su continuidad operativa mediante la ejecución de los frentes activos, la priorización de recursos y el seguimiento permanente a las actividades pendientes, orientando los esfuerzos técnicos y operativos hacia la culminación de las obras dentro del plazo contractual establecido.

15.2. Proyección de caja

Para el periodo evaluado, el flujo de caja del contrato se mantiene estable, permitiendo el desarrollo normal de las actividades programadas y la continuidad de los diferentes frentes de obra.

A la fecha de corte del presente informe, el Acta Parcial de Obra No. 15, correspondiente al periodo de agosto de 2026, fue debidamente radicada ante la Entidad y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del ICCU, conforme al procedimiento establecido para su aprobación, facturación y posterior pago.

En consecuencia, el proyecto mantiene un comportamiento financiero acorde con las necesidades de ejecución, permitiendo la continuidad de las actividades programadas y la adecuada asignación de recursos para los frentes de obra activos.

No obstante, el Consorcio continúa realizando el seguimiento al trámite de revisión y aprobación del Acta Parcial de Obra No. 14, con el fin de garantizar la continuidad del proceso de facturación y mantener la estabilidad financiera requerida para el normal desarrollo del contrato.

Ver Anexo 4. Relación de Facturación.

15.3. Inversión del anticipo

Durante el periodo se continuó con la legalización del anticipo contractual mediante la inclusión progresiva de facturas y soportes correspondientes a los rubros ejecutados en obra. Este proceso ha permitido avanzar de manera constante en la conciliación de saldos, encontrándose a la fecha únicamente algunos anticipos pendientes por legalizar.

Se anexa la relación actualizada del estado del anticipo, la cual refleja el avance en la legalización y la trazabilidad de los recursos conforme a los lineamientos de la Fiduciaria, la Interventoría y la Entidad Contratante.

Adicionalmente, a la fecha se ha aplicado la siguiente amortización del anticipo, conforme a las cuentas de cobro y facturas emitidas:

Tabla 11. Amortización Anticipo

CONCEPTO/CORTE	FACTURA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO
VALOR ANTICIPO			**$ 6.111.983.244,00**
CORTE # 1	C46S-1	$ -	$ 6.111.983.244,00
CORTE # 2	C46S-3	$ 46.217.573,20	$ 6.065.765.670,80
CORTE # 3	C46S-4	$ 87.796.317,00	$ 5.977.969.353,80
CORTE # 4	C46S-5	$ 449.552.124,00	$ 5.528.417.229,80
CORTE # 5	C46S-6	$ 559.687.715,00	$ 4.968.729.514,80
CORTE # 6	C46S-7	$ 762.776.739,80	$ 4.205.952.775,00
CORTE # 7	C46S-8	$ 185.294.412,00	$ 4.020.658.363,00
CORTE # 8	C46S-9	$ 501.539.429,00	$ 3.519.118.934,00

CORTE # 9	C46S-10	$ 396.529.153,40	$ 3.122.589.780,60
CORTE # 10	C46S-11	$ 207.144.445,80	$ 2.915.445.334,80
CORTE # 11	C46S-12	$ 354.242.871,60	$ 2.561.202.463,20
CORTE # 12	C46S-13	$ 345.960.547,00	$ 2.215.241.916,20
CORTE # 13	C46S-14	$ 573.164.581,00	$ 1.642.077.335,20
CORTE # 14	C46S-15	$ 203.520.518,00	$ 1.438.556.817,20
SALDO POR AMORTIZAR		**$ 4.673.426.426,80**	**$ 1.438.556.817,20**

15.4. Garantías y seguros

En este capítulo se presenta las garantías y amparos del contrato vigentes. La tabla que sigue muestra las garantías vigentes, sin alteraciones en los montos o períodos de cobertura, conforme a lo establecido en los documentos contractuales.

Tabla 12. Garantías y amparos para el contrato

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	21/04/25	31/03/27	$6.111.983.244.00
Buen manejo del anticipo	21/04/25	31/03/27	$ 6.111.983.224.00
Prestaciones sociales	21/04/25	30/11/29	$ 6.111.983.244.00
Calidad y Estabilidad de la obra	30/11/26	30/11/31	$ 8.937.352.452,30
RCE	21/04/25	30/11/26	$1.527.995.811.00

Fuente: Póliza No. 87833 Endoso 5 – 25529 Endoso 4

16. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO

16.1. Seguimiento financiero al PAGA

Durante el mes de agosto de 2026 el valor asociado al componente ambiental en las facturas radicadas ante la entidad contratante es:

- Corte 1 al 14: Acumulan un valor de $ 70.341.658,00 por concepto del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).

Con lo anterior, el componente ambiental refleja ejecución presupuestal dentro del contrato, garantizando la imputación proporcional de sus rubros conforme al avance económico del proyecto.

Cabe resaltar que el presupuesto global aprobado para el PAGA asciende a $266.141.379, el cual contempla los costos y gastos de gestión ambiental, social y de SST. El seguimiento

financiero continuará actualizándose en los próximos cortes, en la medida en que se materialice la facturación y se reconozcan los valores asociados a este componente.

Tabla 13. Estado Financiero PAGA

CONCEPTO/CORTE	FACTURA	PAGA	SALDO
VALOR TOTAL INICIAL		$ 266.141.379,00	$ 266.141.379,00
CORTE # 1	C46S-1	$ 134.559,00	$ 266.006.820,00
CORTE # 2	C46S-3	$ 2.019.114,00	$ 263.987.706,00
CORTE # 3	C46S-4	$ 3.835.571,00	$ 260.152.135,00
CORTE # 4	C46S-5	$ 19.639.651,00	$ 240.512.484,00
CORTE # 5	C46S-6	$ 24.451.161,00	$ 216.061.323,00
CORTE # 6	C46S-7	$ 33.323.541,00	$ 182.737.782,00
CORTE # 7	C46S-8	$ 8.094.985,00	$ 174.642.797,00
CORTE # 8	C46S-9	$ 21.910.828,00	$ 152.731.969,00
CORTE # 9	C46S-10	$ 17.184.084,00	$ 135.547.885,00
CORTE # 10	C46S-11	$ 9.044.500,00	$ 126.503.385,00
CORTE # 11	C46S-12	$ 15.475.052,00	$ 111.028.333,00
CORTE # 12	C46S-13	$ 15.109.039,00	$ 95.919.294,00
CORTE # 13	C46S-14	$ 16.692.259,00	$ 79.227.035,00
CORTE # 14	C46S-15	$ 8.885.377,00	$ 70.341.658,00
POR EJECUTAR			**$ 70.341.658,00**

16.2. Seguimiento financiero al PMT

Durante el mes de agosto de 2026 el valor asociado al componente del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), reflejado en la facturación presentada a la entidad contratante es:

- Corte 1 al 12: Acumulan un valor de $ 106.407.926,00 por concepto de PMT.

Con lo anterior, el PMT inicia su ejecución financiera dentro del contrato, garantizando el reconocimiento proporcional al avance económico global y la implementación efectiva de las medidas de señalización y control de tránsito en los frentes de obra.

El presupuesto asignado para el PMT asciende a $402.600.000, y continuará actualizándose en los informes posteriores conforme se consoliden los pagos y se registre la ejecución presupuestal derivada de este componente.

Tabla 14. Estado Financiero PMT

CONCEPTO/CORTE	FACTURA	PMT	SALDO
VALOR TOTAL INICIAL		$ 402.600.000,00	$ 402.600.000,00
CORTE # 1	C46S-1	$ 203.552,00	$ 402.396.448,00

CORTE # 2	C46S-3	$ 3.054.374,00	$ 399.342.074,00
CORTE # 3	C46S-4	$ 5.802.182,00	$ 393.539.892,00
CORTE # 4	C46S-5	$ 29.709.485,00	$ 363.830.407,00
CORTE # 5	C46S-6	$ 36.988.000,00	$ 326.842.407,00
CORTE # 6	C46S-7	$ 50.409.514,00	$ 276.432.893,00
CORTE # 7	C46S-8	$ 12.245.525,00	$ 264.187.368,00
CORTE # 8	C46S-9	$ 33.145.162,00	$ 231.042.206,00
CORTE # 9	C46S-10	$ 25.994.877,00	$ 205.047.329,00
CORTE # 10	C46S-11	$ 13.681.885,00	$ 191.365.444,00
CORTE # 11	C46S-12	$ 23.409.573,00	$ 167.955.871,00
CORTE # 12	C46S-13	$ 22.855.893,00	$ 145.099.978,00
CORTE # 13	C46S-14	$ 25.250.878,00	$ 119.849.100,00
CORTE # 14	C46S-15	$ 13.441.174,00	$ 106.407.926,00
POR EJECUTAR			**$ 106.407.926,00**

El pago del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) no se liquida en función de un avance físico específico en obra, sino mediante un cálculo proporcional al avance económico global del contrato.

La fórmula aplicada distribuye el valor presupuestado de cada uno de estos componentes en relación con el porcentaje de ejecución financiera, garantizando que su reconocimiento corresponda al desarrollo integral del proyecto y no a una actividad puntual.

En este sentido, en el cuadro financiero presentado se refleja que los valores facturados y reconocidos a la fecha corresponden a dicho cálculo proporcional, permitiendo evidenciar de manera transparente la aplicación de los recursos en los componentes PAGA y PMT.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Durante el mes de agosto de 2026, el proyecto mantuvo activos los frentes correspondientes al PR6+875, con la construcción de cuneta en el sector El Salto; PR13+316, correspondiente a la construcción de alcantarilla, cuneta y disipador; PR45+901 – PR47+804, con actividades de mantenimiento de asfalto; PR50+625, correspondiente a la construcción del Box Culvert; y cuadrilla de demarcación, con actividades de demarcación y señalización vial.

El seguimiento realizado con base en la Programación Detallada de Trabajo (PDT) actualizada y aprobada por la Interventoría evidencia un comportamiento favorable del proyecto, registrando un avance ejecutado acumulado del 77,36% frente al 75,44% programado, equivalente a un adelanto del 1,92%. Así mismo, las desviaciones puntuales existentes se concentran principalmente en actividades que continúan en ejecución o cuya culminación depende de definiciones técnicas por parte de la Entidad.

Las actividades correspondientes al mantenimiento vial y colocación de mezcla asfáltica, asociadas a la ruta crítica principal del contrato, mantuvieron continuidad durante el periodo, destacándose la intervención realizada entre el PR45+901 y el PR47+804. De igual manera, se avanzó en las actividades de drenaje, estructuras hidráulicas, puntos críticos y seguridad vial, manteniendo la ejecución simultánea de los frentes priorizados.

Durante el periodo se mantuvieron activos los diferentes frentes de trabajo programados. En el PR6+875, sector El Salto, se continuó con las actividades de construcción de cuneta; en el PR13+416, correspondiente a la construcción de alcantarilla, cuneta y disipador, se ejecutó el vaciado de concreto hidráulico en las transiciones entre el terreno y la cuneta, entre la cuneta y la estructura, así como en la estructura de salida o descole. Así mismo, en el PR45+901 – PR47+804 se desarrollaron actividades de mantenimiento de asfalto y en el PR50+625 se culminaron las actividades de relleno del Box Culvert con material de base granular, seguido del extendido, nivelación y compactación de una capa de base granular estabilizada con cemento.

Se resalta que la restricción asociada a la disponibilidad de cantidades contractuales fue superada con la aprobación del Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra, mediante oficio ICCU-I-2026-0008702, permitiendo la redistribución de las cantidades requeridas y garantizando la continuidad de las actividades programadas. Así mismo, el proyecto cuenta con una PDT actualizada y aprobada por la Interventoría y con una prórroga contractual vigente hasta noviembre de 2026, condiciones que permiten continuar con la ejecución de los frentes pendientes y orientar los recursos hacia la culminación integral de las obras dentro del plazo contractual.

Recomendaciones:

- Mantener la ejecución y seguimiento de los frentes actualmente activos, priorizando la disponibilidad de personal, maquinaria, equipos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en la PDT aprobada por la Interventoría.

- Se recomienda dar continuidad a la ejecución de las soluciones planteadas para el sector ubicado en el PR2+060, teniendo en cuenta que las actividades correspondientes ya fueron iniciadas. Así mismo, se deberá mantener el seguimiento técnico durante su ejecución, con el fin de evaluar el comportamiento del terreno y verificar la efectividad de las medidas implementadas, garantizando la adecuada atención de las condiciones identificadas en el sector.
- Gestionar ante la Entidad la definición de las intervenciones y la entrega de los diseños definitivos del PR21+950, con el propósito de disponer oportunamente de la información necesaria para programar y ejecutar las actividades correspondientes.
- Dar continuidad al seguimiento técnico, administrativo, programático y financiero del contrato, manteniendo la coordinación permanente entre Contratista, Interventoría y Entidad, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades remanentes dentro del plazo contractual establecido hasta noviembre de 2026.

18. ANEXOS


Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 1

PROGRAMACIÓN

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% plan 30-08-2026	% ejec. 30-08-2026	Costo	CPTP	CPTR
1	**1**	**MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN**	**384 días**	**21/04/25**	**30/11/26**	**75,44%**	**77,36%**	**$ 29.791.174.842,00**	**$ 22.475.597.770,65**	**$ 23.046.534.468,93**
2	**1.1**	**INICIO**	**0 días**	**21/04/25**	**21/04/25**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
3	**1.1.1**	**FIRMA DE CONTRATO**	**0 días**	**21/04/25**	**21/04/25**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
4	**1.1.2**	**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**21/04/25**	**21/04/25**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
5	**1.2**	**PRELIMINARES - PLANIFICACION. Fase 1**	**33 días**	**21/04/25**	**9/06/25**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
10	**1.3**	**CONSTRUCCION. Fase 2**	**366 días**	**16/05/25**	**30/11/26**	**75,44%**	**77,36%**	**$ 29.791.174.842,00**	**$ 22.475.597.770,65**	**$ 23.046.534.468,93**
11	**1.3.1**	**MANTENIMIENTO VIAL**	**326 días**	**15/07/25**	**30/11/26**	**82,78%**	**85,44%**	**$ 23.666.564.903,62**	**$ 19.590.419.533,19**	**$ 20.220.527.484,05**
12	**1.3.1.1**	**PR1+130 al PR4+500**	**33 días**	**15/07/25**	**2/09/25**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 824.941.960,52**	**$ 824.941.960,52**	**$ 824.941.960,52**
15	**1.3.1.2**	**PR4+500 al PR25+500**	**110 días**	**2/09/25**	**20/02/26**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 11.152.461.048,47**	**$ 11.152.461.048,47**	**$ 11.152.461.048,47**
18	**1.3.1.3**	**PR25+500 al PR46+500**	**102 días**	**23/02/26**	**30/07/26**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 6.976.110.828,13**	**$ 6.976.110.828,13**	**$ 6.976.110.828,13**
21	**1.3.1.4**	**PR46+500 al PR60+300**	**80 días**	**30/07/26**	**30/11/26**	**13,51%**	**26,88%**	**$ 4.713.051.066,50**	**$ 636.905.696,07**	**$ 1.267.013.646,94**
22	1.3.1.4.1	MTO VIAL _PR46+500 al PR60+300_Fresados, Excavaciones y demoliciones	70 días	30/07/26	16/11/26	26,96%	25,00%	$ 275.507.051,00	$ 74.288.508,39	$ 68.876.762,75
23	1.3.1.4.2	MTO VIAL _PR46+500 al PR60+300_Acabados- Pavimentos	70 días	18/08/26	30/11/26	12,68%	27,00%	$ 4.437.544.015,50	$ 562.617.187,68	$ 1.198.136.884,19
24	**1.3.2**	**FIN MANTENIMIENTO VIAL**	**0 días**	**30/11/26**	**30/11/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
25	**1.3.3**	**PUNTOS CRITICOS**	**366 días**	**16/05/25**	**30/11/26**	**53,41%**	**48,13%**	**$ 4.345.648.422,42**	**$ 2.321.114.344,52**	**$ 2.091.593.556,91**
26	**1.3.3.1**	**PR48+900. Muro**	**49 días**	**9/06/25**	**20/08/25**	**100,00%**	**88,48%**	**$ 311.900.577,00**	**$ 311.900.577,00**	**$ 275.962.606,00**
33	**1.3.3.2**	**PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)**	**139 días**	**11/08/25**	**12/03/26**	**100,00%**	**99,93%**	**$ 1.003.471.093,52**	**$ 1.003.471.093,52**	**$ 1.002.759.297,07**
40	**1.3.3.3**	**PR4+600 al PR4+620. manejo de aguas**	**20 días**	**27/10/25**	**26/11/25**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 48.813.566,00**	**$ 48.813.566,00**	**$ 48.813.566,00**
45	**1.3.3.4**	**PR 50+690 - Muro (Nuevo)**	**31 días**	**31/10/25**	**18/12/25**	**100,00%**	**81,51%**	**$ 85.189.517,00**	**$ 85.189.517,00**	**$ 69.441.712,00**
51	**1.3.3.5**	**PR50+625 _Box culvert**	**84 días**	**20/03/26**	**31/07/26**	**100,00%**	**84,64%**	**$ 245.571.008,00**	**$ 245.571.008,00**	**$ 207.861.732,30**
52	1.3.3.5.1	P. CRITICOS _PR50+625 (BOX CULVERT)_Demoliciones y Excavaciones	60 días	20/03/26	24/06/26	100,00%	80,00%	$ 23.022.311,00	$ 23.022.311,00	$ 18.417.848,80
53	1.3.3.5.2	P. CRITICOS _PR50+625 (BOX CULVERT)_Estructuras en Concretos	25 días	18/06/26	28/07/26	100,00%	92,00%	$ 64.686.516,00	$ 64.686.516,00	$ 59.511.594,72
54	1.3.3.5.3	P. CRITICOS _PR50+625 (BOX CULVERT)_Aceros	45 días	30/04/26	10/07/26	100,00%	100,00%	$ 58.470.800,00	$ 58.470.800,00	$ 58.470.800,00
55	1.3.3.5.4	P. CRITICOS _PR50+625 (BOX CULVERT)_Rellenos y drenajes	10 días	10/07/26	28/07/26	100,00%	99,00%	$ 72.183.322,00	$ 72.183.322,00	$ 71.461.488,78
56	1.3.3.5.5	P. CRITICOS _PR50+625 (BOX CULVERT)_Gaviones	10 días	25/06/26	10/07/26	100,00%	100,00%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
57	1.3.3.5.6	P. CRITICOS _PR50+625 (BOX CULVERT)_Acabados- Pavimentos	3 días	28/07/26	31/07/26	100,00%	0,00%	$ 27.208.059,00	$ 27.208.059,00	$ 0,00
58	**1.3.3.6**	**PR 50+830 - Muro (Nuevo)**	**33 días**	**19/11/25**	**19/01/26**	**100,00%**	**83,00%**	**$ 92.649.490,00**	**$ 92.649.490,00**	**$ 76.901.685,00**
64	**1.3.3.7**	**PR21+760. Baden**	**26 días**	**21/01/26**	**26/02/26**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 33.360.294,00**	**$ 33.360.294,00**	**$ 33.360.294,00**
69	**1.3.3.8**	**PR1+100 al PR1+135 - peaje**	**11 días**	**3/08/26**	**21/08/26**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 12.079.858,00**	**$ 12.079.858,00**	**$ 0,00**
73	**1.3.3.9**	**PR2+060 al PR2+080 - Muro**	**61 días**	**3/08/26**	**5/11/26**	**4,13%**	**3,32%**	**$ 278.516.064,00**	**$ 11.506.105,41**	**$ 9.235.259,08**
80	**1.3.3.10**	**PR13+416 al PR13+436 - Box. Arreglar**	**136 días**	**5/02/26**	**3/09/26**	**94,28%**	**92,12%**	**$ 77.238.799,00**	**$ 72.823.031,27**	**$ 71.153.535,32**
86	**1.3.3.11**	**PR21+700 al PR21+720- Box. Arreglar**	**13 días**	**3/08/26**	**25/08/26**	**100,00%**	**0,00%**	**$ 11.153.611,90**	**$ 11.153.611,90**	**$ 0,00**
92	**1.3.3.12**	**PR 24+300_ CRITICOS _PTE BICENTENARIO- PAV**	**27 días**	**23/04/26**	**2/06/26**	**100,00%**	**99,08%**	**$ 34.418.234,00**	**$ 34.418.234,00**	**$ 34.102.640,14**
99	**1.3.3.13**	**PR21+950 al PR22+020. Muro**	**89 días**	**7/07/26**	**20/11/26**	**3,45%**	**0,00%**	**$ 1.128.626.348,00**	**$ 38.973.657,90**	**$ 0,00**
106	**1.3.3.14**	**PR 49+000 - Muro (Nuevo)**	**53 días**	**20/10/25**	**19/01/26**	**100,00%**	**84,37%**	**$ 163.751.925,00**	**$ 163.751.925,00**	**$ 138.161.742,00**
112	**1.3.3.15**	**PR41+512 al PR41+542. Muro**	**75 días**	**25/06/25**	**10/10/25**	**100,00%**	**82,87%**	**$ 149.429.671,00**	**$ 149.429.671,00**	**$ 123.839.488,00**
118	**1.3.3.16**	**PR21+924 _Box culvert**	**72 días**	**3/08/26**	**20/11/26**	**2,39%**	**0,00%**	**$ 177.560.694,00**	**$ 4.246.522,27**	**$ 0,00**
125	**1.3.3.17**	**PR41+300 _Alcantarilla (Nuevo)**	**21 días**	**28/08/26**	**28/09/26**	**0,25%**	**0,00%**	**$ 16.084.966,00**	**$ 39.668,81**	**$ 0,00**
132	**1.3.3.18**	**PR 5+920- PR 6+110 Adoquin (Nuevo)**	**63 días**	**27/08/26**	**30/11/26**	**0,36%**	**0,00%**	**$ 475.832.706,00**	**$ 1.736.513,45**	**$ 0,00**
138	**1.3.3.19**	**DISEÑOS, PERMISOS Y OTROS**	**197 días**	**16/05/25**	**12/03/26**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
183	**1.3.4**	**FIN OBRAS DE PUNTOS CRITICOS**	**0 días**	**20/11/26**	**20/11/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**



Proyecto: MANTENIMIENTO DE
Fecha: 31/08/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% plan 30-08-2026	% ejec. 30-08-2026	Costo	CPTP	CPTR
184	**1.3.5**	**DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL**	**205 días**	**21/01/26**	**30/11/26**	**35,39%**	**40,43%**	**$ 940.533.697,76**	**$ 332.839.981,66**	**$ 380.233.216,91**
185	**1.3.5.1**	**PR4+500 al PR25+500_CUNETAS**	**147 días**	**21/01/26**	**3/09/26**	**89,91%**	**50,00%**	**$ 354.246.556,00**	**$ 318.496.231,66**	**$ 177.138.285,10**
186	1.3.5.1.1	O. DRENAJES_PR4+500 al PR25+500_Demoliciones y Excavaciones	100 días	21/01/26	22/06/26	100,00%	72,00%	$ 33.947.180,00	$ 33.947.180,00	$ 24.441.969,60
187	1.3.5.1.2	O. DRENAJES_PR4+500 al PR25+500_Estructuras en Concretos	40 días	30/06/26	1/09/26	97,19%	29,00%	$ 148.960.750,00	$ 144.771.228,91	$ 43.198.617,50
188	1.3.5.1.3	O. DRENAJES_PR4+500 al PR25+500_Aceros	40 días	30/06/26	1/09/26	97,19%	20,00%	$ 77.301.160,00	$ 75.127.064,88	$ 15.460.232,00
189	1.3.5.1.4	O. DRENAJES_PR4+500 al PR25+500_Rellenos	10 días	20/08/26	3/09/26	68,75%	100,00%	$ 94.037.466,00	$ 64.650.757,88	$ 94.037.466,00
190	**1.3.5.2**	**PR25+500 al PR46+500_CUNETAS**	**33 días**	**8/09/26**	**27/10/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 198.621.956,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
195	**1.3.5.3**	**PR46+500 al PR60+500_ CUNETAS**	**78 días**	**3/08/26**	**30/11/26**	**5,65%**	**80,01%**	**$ 253.841.105,63**	**$ 14.343.750,00**	**$ 203.094.931,81**
201	**1.3.5.4**	**PR60+500 al PR70+000_ CUNETAS**	**12 días**	**12/11/26**	**30/11/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 133.824.080,13**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
206	**1.3.6**	**FIN DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL**	**0 días**	**30/11/26**	**30/11/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
207	**1.3.7**	**OBRAS DE SEGURIDAD VIAL**	**94 días**	**8/07/26**	**30/11/26**	**21,98%**	**39,32%**	**$ 778.247.818,20**	**$ 171.043.911,28**	**$ 306.036.211,05**
208	**1.3.7.1**	**PR1+130 al PR4+500**	**8 días**	**8/07/26**	**22/07/26**	**100,00%**	**77,76%**	**$ 28.843.044,00**	**$ 28.843.044,00**	**$ 22.427.094,00**
212	**1.3.7.2**	**PR4+500 al PR25+500**	**32 días**	**22/07/26**	**9/09/26**	**68,26%**	**87,81%**	**$ 208.326.840,00**	**$ 142.200.867,28**	**$ 182.934.007,05**
216	**1.3.7.3**	**PR25+500 al PR46+500**	**31 días**	**9/09/26**	**26/10/26**	**0,00%**	**66,73%**	**$ 149.703.100,00**	**$ 0,00**	**$ 99.890.220,00**
221	**1.3.7.4**	**PR46+500 al PR60+300**	**36 días**	**5/10/26**	**30/11/26**	**0,00%**	**0,85%**	**$ 92.105.759,00**	**$ 0,00**	**$ 784.890,00**
226	1.3.7.5	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30 días	15/10/26	30/11/26	0,00%	0,00%	$ 299.269.075,20	$ 0,00	$ 0,00
227	**1.3.8**	**FIN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL**	**0 días**	**30/11/26**	**30/11/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
228	**1.3.9**	**MANTENIMIENTO DE PARADEROS**	**190 días**	**9/06/25**	**25/03/26**	**100,00%**	**80,00%**	**$ 60.180.000,00**	**$ 60.180.000,00**	**$ 48.144.000,00**
230	**1.3.10**	**FIN MANTENIMIENTO DE PARADEROS**	**0 días**	**25/03/26**	**25/03/26**	**100,00%**	**100,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
231	**1.4**	**CIERRE DE CONTRATO**	**0 días**	**30/11/26**	**30/11/26**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**



Proyecto: MANTENIMIENTO DE
Fecha: 31/08/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 2

CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FOR-CO-01
Versión 01

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO	TIPO				ANEXOS O FOLIOS	RESPUESTA	OFICIO DE RESPUESTA
624	FOR-CO-03-ICCU046-604	3/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe mensual social No 15 V1	X			X	29 Folios + 6 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1019-26
625	FOR-CO-03-ICCU046-605	3/08/2026	ICCU	TECNICO	Acta parcial de obra No.13 correspondiente al periodo del 1 de junio al 30 de junio del 2026 y Acta de Reajuste No. 5	X			X	2 Folios + Acta de obra + soportes	ICCU	
626	FOR-CO-03-ICCU046-606	6/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	REMISIÓN INFORME DE ANTICIPO No. 10.	X			X	29 Folios + Anexo #5	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
627	FOR-CO-03-ICCU046-607	10/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 15	X			X	68 Folios + 10 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
628	FOR-CO-03-ICCU046-608	11/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a comunicado CTT-225-1019-26 Informe mensual social No 15 V2	X			X	29 Folios + 6 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1030-26
629	FOR-CO-03-ICCU046-609	11/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Remisión Plan de Gestión Social V3 – Actualización por prórroga contractual	X			X	37 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
630	FOR-CO-03-ICCU046-610	11/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISIÓN DEL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NÚMERO 15, VERSIÓN 01.	X			X	Informe SSTI (24 Folios) Anexos (26)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1040-26
631	FOR-CO-03-ICCU046-611	12/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	REMISIÓN INFORME TÉCNICO # 15	X			X	54 Folios + 15 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1125-26
632	FOR-CO-03-ICCU046-612	13/08/2026	JHONATHAN ALFONSO ROJAS QUITIAN	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	JHONATHAN ALFONSO ROJAS QUITIAN	
633	FOR-CO-03-ICCU046-613	13/08/2026	DIANA RUSSI	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	DIANA RUSSI	
634	FOR-CO-03-ICCU046-614	13/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISIÓN DE DOCUMENTOS DE PERSONAL.	X			X	1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL	CTT-225-1064-26
635	FOR-CO-03-ICCU046-615	13/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	REMISIÓN INFORME DE GERENCIAL # 15.	X			X	55 Folios + 4 Anexos	CONSORCIO TRONCAL	CTT-225-1126-26
636	FOR-CO-03-ICCU046-616	18/08/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL COLEGIO	AMBIENTAL	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RECEPCION DE MATERIAL DE RCD	X			X	3 Folios + 14 Anexos	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL	
637	FOR-CO-03-ICCU046-617	19/08/2026	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RECEPCION Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE RCD DEL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DE 2026	X			X	3 Folios + 7 Anexos	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA	
638	FOR-CO-03-ICCU046-618	21/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión Acta de Reajuste # 6	X			X	1 Folio + 2 Anexos	CONSORCIO TRONCAL	
639	FOR-CO-03-ICCU046-619	24/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225- 1000-26, Observaciones al PAGA V10	x			x	17 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
640	FOR-CO-03-ICCU046-620	25/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225 – 1040 - 26, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NÚMERO 15 VERSIÓN 2.	X			X	Informe SSTI (24 Folios) Anexos (26)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1102-26
641	FOR-CO-03-ICCU046-621	26/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225- 1033-26, SOLICITUDES COMPONENTE SST, RECORRIDO.	X			X	4 Folios.	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
642	FOR-CO-03-ICCU046-622	26/08/2026	ICCU	TECNICO	Acta parcial de obra No.14 correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de julio del 2026 y Acta de Reajuste No. 6 correspondiente al periodo de 1 al 30 de junio del 2026.	X			X	2 Folios + Acta de obra + soportes	ICCU	
643	FOR-CO-03-ICCU046-623	27/08/2026	ICCU	TECNICO	Solicitud de Ajuste de personal mínimo y frentes de obra.	X			X	2 Folios	ICCU	
644	FOR-CO-03-ICCU046-624	28/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta al comunicado CTT-225- 1039-26, Observaciones al informe mensual N° 15 V1.	X			X	71 Folios + 10 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
645	FOR-CO-03-ICCU046-625	31/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225 – 1102 - 26, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NÚMERO 15 VERSIÓN 3.	X			X	Informe SSTI (24 Folios) Anexos (26)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
646	FOR-CO-03-ICCU046-626	31/08/2026	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RESPUESTA A COMUNICADO, CTT-225-1126-26, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME TECNICO MENSUAL No. 15.	X			X	54 Folios + 15 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
649	FOR-CO-03-ICCU046-629	15/08/2026	DIEGO ANDRES SERNA	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	DIEGO ANDRES SERNA	
656	FOR-CO-03-ICCU046-636	1/08/2026	DAVID CAMILO CARO	ADMINISTRATIVO	notificacion de prorroga de contrato a termino fijo	X			X	1 Folio	DAVID CAMILO CARO	

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR-CO-02
Versión 02

CONSEC.	FECHA RECIBIDO	TIPO			REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ANEXOS O FOLIOS	REQUIERE RESPUESTA			RESPUESTA	
		OFICIO	MEDIO MAG.	E-MAIL					SI	NO	RESPONSABLE	FECHA	CONSECUTIVO
CTT-225-1000-26	5/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Observaciones al PAGA V10.	7 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	24/08/2026	FOR-CO-03-ICCU046-619
CTT-225-1019-26	11/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-604 Observaciones Informe mensual social No 15 V1	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	11/08/2026	FOR-CO-03-ICCU046-608
CTT-225-1030-26	12/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-608 Aprobación Informe mensual social No 15 V2	1 Folio		X			
CTT-225-1033-26	12/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Solicitudes componente SST recorrido	3 Folios	X		JUAN PABLO JIMENEZ	26/08/2026	FOR-CO-03-ICCU046-621
CTT-225-1040-26	13/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0610 OBSERVACIONES INFORME SST N°15	1 Folio	X		JUAN PABLO JIMENEZ	25/06/2026	FOR-CO-03-ICCU046-620
CTT-225-1064-26	19/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0614 personal operativo	1 Folio		X			
CTT-225-1102-26	25/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0620 OBSERVACIONES INFORME SST N°15V2	1 Folio	X		JUAN PABLO JIMENEZ	31/08/2026	FOR-CO-03-ICCU046-625
CTT-225-1104-26	26/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	CONCEPTO PR 2+060 EL CHARQUITO	3 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		
CTT-225-1114-26	31/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación a la versión 11 del PAGA.	1 Folio		X			
CTT-225-1115-26	28/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Solicitud aclaración intervenciones excedidas respecto al permiso de ocupación de cauce otorgado mediante resolución DJA No. 50267000076 de 20 FEB. 2026, por la AAC – Box Culvert 60+625.	7 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1125-26	30/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-611 - Remisión Informe Técnico # 15	2 Folios		X			
CTT-225-1126-26	30/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-615 Remisión Informe Gerencial # 15	2 Folios		X			
CTT-225-1128-26	31/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación al informe mensual Ambiental No. 15 versión 2 del contratista.	1 Folio		X			
CTT-225-1131-26	31/08/2026	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0625 OBSERVACIONES INFORME SST N°15V3	1 Folio		X			

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 3


PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com


FECHA DE INFORME 23/08/2026


CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN


		TOTAL CONTRATO			EJECUCION TOTALES				INDICADORES	
	FECHA		CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	VARIACION % EJEC - % PROG.	SPI CPTR/CPTP
		semana	acumulado							
Semana 1	25/05/2025	$ 24.990.824,95	$ 24.990.824,95	24,99	0,08%	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	12,50	0,04%	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	$ 128.389.189,85	$ 153.380.014,80	153,38	0,51%	$ 11.908.566,40	$ 24.408.566,40	24,41	0,08%	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	$ 113.862.825,47	$ 267.242.840,27	267,24	0,90%	39205028,04	63613594,44	63,614	0,21%	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	$ 197.605.612,71	$ 464.848.452,98	464,85	1,56%	$ 39.205.028,04	$ 102.818.622,48	102,82	0,35%	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	$ 642.735.048,38	$ 1.107.583.501,36	1.107,58	3,72%	$ 39.205.028,04	$ 142.023.650,52	142,02	0,48%	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	$ 515.194.675,47	$ 1.622.778.176,83	1.622,78	5,45%	$ 39.205.030,59	$ 181.228.681,11	181,23	0,61%	-4,84%	0,11
Semana 7	6/07/2025	$ 61.153.535,14	$ 115.945.471,98	115,95	0,39%	$ 15.502.701,21	$ 196.731.382,32	196,73	0,66%	0,27%	1,70
Semana 8	13/07/2025	$ 92.414.416,38	$ 208.359.888,36	208,36	0,70%	$ 15.502.701,21	$ 212.234.083,52	212,23	0,71%	0,01%	1,02
Semana 9	20/07/2025	$ 164.000.015,45	$ 372.359.903,81	372,36	1,25%	$ 15.502.701,21	$ 227.736.784,73	227,74	0,76%	-0,49%	0,61
Semana 10	27/07/2025	$ 317.627.160,66	$ 689.987.064,47	689,99	2,32%	$ 15.502.701,21	$ 243.239.485,93	243,24	0,82%	-1,50%	0,35
Semana 11	3/08/2025	$ 355.731.086,90	$ 1.045.718.151,36	1.045,72	3,51%	$ 45.640.253,12	$ 288.879.739,05	288,88	1,06%	-2,45%	0,28
Semana 12	10/08/2025	$ 350.175.066,60	$ 1.395.893.217,95	1.395,89	4,69%	$ 19.820.480,86	$ 308.700.219,91	308,70	1,13%	-3,55%	0,22
Semana 13	17/08/2025	$ 313.881.270,12	$ 1.709.774.488,08	1.709,77	5,74%	$ 35.395.892,88	$ 344.096.112,79	344,10	1,26%	-4,48%	0,20
Semana 14	24/08/2025	$ 183.208.884,63	$ 1.892.983.372,71	1.892,98	6,35%	$ 25.637.043,17	$ 369.733.155,96	369,73	1,35%	-5,00%	0,20
Semana 15	31/08/2025	$ 65.611.456,29	$ 1.958.594.829,01	1.958,59	6,57%	$ 314.227.884,97	$ 683.961.040,93	683,96	2,50%	-4,07%	0,35
Semana 16	7/09/2025	$ 411.988.026,93	$ 2.370.582.855,95	2.370,58	7,96%	$ 503.928.268,60	$ 1.187.889.309,53	1187,89	4,35%	-3,61%	0,50
Semana 17	14/09/2025	$ 438.227.533,37	$ 2.808.810.389,33	2.808,81	9,43%	$ 436.883.491,75	$ 1.608.726.006,87	1608,73	5,89%	-3,54%	0,57
Semana 18	21/09/2025	$ 438.294.242,27	$ 3.247.104.631,61	3.247,10	10,90%	$ 526.765.158,41	$ 2.135.491.165,28	2135,49	7,81%	-3,09%	0,66
Semana 19	28/09/2025	$ 502.249.147,67	$ 3.749.353.779,30	3.749,35	12,59%	$ 470.350.028,83	$ 2.605.841.194,11	2605,84	9,53%	-3,05%	0,70
Semana 20	5/10/2025	$ 638.120.048,48	$ 4.387.473.827,79	4.387,47	14,73%	$ 530.644.463,85	$ 3.136.485.657,96	3136,49	11,48%	-3,25%	0,71
Semana 21	12/10/2025	$ 666.886.179,61	$ 5.054.360.007,42	5.054,36	16,97%	$ 646.844.592,22	$ 3.783.330.250,18	3783,33	13,84%	-3,12%	0,75
Semana 22	19/10/2025	$ 588.126.936,33	$ 5.642.486.943,75	5.642,49	18,94%	$ 607.149.695,44	$ 4.390.479.945,62	4390,48	16,06%	-2,88%	0,78
Semana 23	26/10/2025	$ 854.198.922,61	$ 6.496.685.866,36	6.496,69	21,81%	$ 531.738.117,39	$ 4.922.218.063,01	4922,22	18,01%	-3,80%	0,76
Semana 24	2/11/2025	$ 801.860.747,88	$ 7.298.546.614,23	7.298,55	24,50%	$ 360.661.494,15	$ 5.282.879.557,16	5282,88	19,33%	-5,17%	0,72
Semana 25	9/11/2025	$ 362.989.943,33	$ 5.282.357.986,65	5.282,36	17,73%	$ 606.074.567,96	$ 5.888.954.125,12	5888,95	21,55%	3,82%	1,11
Semana 26	16/11/2025	$ 471.189.448,97	$ 5.753.547.435,61	5.753,55	19,31%	$ 736.721.902,60	$ 6.625.676.027,72	6625,68	24,24%	4,93%	1,15
Semana 27	23/11/2025	$ 370.666.078,89	$ 6.124.213.514,51	6.124,21	20,56%	$ 474.603.762,25	$ 7.100.279.789,97	7100,28	25,98%	5,42%	1,16
Semana 28	30/11/2025	$ 464.725.654,23	$ 6.588.939.168,72	6.588,94	22,12%	$ 481.593.946,33	$ 7.581.873.736,30	7581,87	25,45%	3,33%	1,15
Semana 29	7/12/2025	$ 574.035.904,70	$ 7.866.924.346,52	7.866,92	26,41%	$ 878.617.424,51	$ 8.460.491.160,81	8460,49	28,40%	1,99%	1,08
Semana 30	14/12/2025	$ 477.960.479,03	$ 8.344.884.825,55	8.344,88	28,01%	$ 348.816.803,29	$ 8.809.307.964,10	8809,31	29,57%	1,56%	1,06
Semana 31	21/12/2025	$ 613.278.032,13	$ 8.958.162.857,68	8.958,16	30,07%	$ 594.535.758,20	$ 9.403.843.722,30	9403,84	31,57%	1,50%	1,05
Semana 32	23/12/2025	$ 504.597.113,41	$ 9.462.759.971,09	9.462,76	31,76%	$ 230.044.322,57	$ 9.633.888.044,87	9633,89	32,34%	0,58%	1,02
Semana 33	4/01/2026	suspension	$ 9.462.759.971,09	9.462,76	31,76%	suspension	$ 9.633.888.044,87	9633,89	32,34%	0,58%	1,02
Semana 34	11/01/2026	$ 384.844.718,48	$ 9.847.604.689,57	9.847,60	33,06%	$ 387.585.286,30	$ 10.021.473.331,17	10021,47	33,64%	0,58%	1,02
Semana 35	18/01/2026	$ 337.378.978,28	$ 10.184.983.667,84	10.184,98	34,19%	$ 26.098.504,13	$ 10.047.571.835,30	10047,57	33,73%	-0,46%	0,99
Semana 36	25/01/2026	$ 254.509.723,39	$ 10.439.493.391,23	10.439,49	35,04%	$ 26.451.513,23	$ 10.154.023.348,53	10154,02	34,08%	-0,96%	0,97
Semana 37	1/02/2026	$ 539.718.046,12	$ 10.979.211.437,36	10.979,21	36,85%	$ 60.551.101,44	$ 10.214.574.449,97	10214,57	34,29%	-2,56%	0,93
Semana 38	8/02/2026	$ 619.044.496,69	$ 11.598.255.934,05	11.598,26	38,93%	$ 71.981.090,34	$ 10.286.555.540,31	10286,56	34,53%	-4,40%	0,89
Semana 39	15/02/2026	$ 1.325.645.292,77	$ 12.923.901.226,82	12.923,90	43,38%	$ 2.764.038.363,14	$ 13.050.593.903,45	13050,59	43,81%	0,43%	1,01
Semana 40	22/02/2026	$ 668.017.832,29	$ 13.591.919.059,11	13.591,92	45,62%	$ 666.819.666,60	$ 13.717.413.570,05	13717,41	46,05%	0,43%	1,01
Semana 41	1/03/2026	$ 281.395.827,57	$ 13.873.314.886,68	13.873,31	46,57%	$ 478.528.232,93	$ 14.195.941.802,98	14195,94	47,65%	1,08%	1,02
Semana 42	8/03/2026	$ 572.682.019,67	$ 14.445.996.906,36	14.446,00	48,49%	$ 732.839.712,19	$ 14.928.781.515,17	14928,78	50,11%	1,62%	1,03
Semana 43	15/03/2026	$ 587.144.310,62	$ 15.033.141.216,98	15.033,14	50,46%	$ 500.364.395,22	$ 15.334.145.910,39	15334,15	51,47%	1,01%	1,02
Semana 44	22/03/2026	$ 501.177.219,78	$ 15.534.318.436,76	15.534,32	52,14%	$ 148.342.751,68	$ 15.482.488.662,07	15482,49	51,97%	-0,17%	1,00
Semana 45	29/03/2026	$ 359.481.392,59	$ 15.893.799.829,36	15.893,80	53,35%	$ 55.313.673,35	$ 15.537.802.335,42	15537,80	52,16%	-1,19%	0,98
Semana 46	5/04/2026	$ 268.910.194,50	$ 16.162.710.023,86	16.162,71	54,25%	$ 18.082.805,00	$ 15.555.885.140,42	15555,89	52,22%	-2,03%	0,96
Semana 47	12/04/2026	$ 474.124.982,17	$ 16.636.835.006,03	16.636,84	55,84%	$ 223.449.727,89	$ 15.779.334.868,31	15779,33	52,97%	-2,87%	0,95
Semana 48	19/04/2026	$ 487.269.548,61	$ 17.124.104.554,64	17.124,10	57,48%	$ 647.426.035,17	$ 16.426.760.903,48	16426,76	55,14%	-2,34%	0,96
Semana 49	26/04/2026	$ 525.421.371,02	$ 17.649.525.925,67	17.649,53	59,24%	$ 593.696.741,04	$ 17.020.457.644,52	17020,46	57,13%	-2,11%	0,96
Semana 50	3/05/2026	$ 460.234.085,18	$ 18.109.760.010,84	18.109,76	60,79%	$ 284.024.951,91	$ 17.304.482.596,43	17304,48	58,09%	-2,70%	0,96
Semana 51	10/05/2026	$ 725.736.623,27	$ 18.835.496.634,11	18.835,50	63,23%	$ 574.854.050,84	$ 17.879.336.647,27	17879,34	60,02%	-3,21%	0,95
Semana 52	17/05/2026	$ 690.698.026,39	$ 19.526.194.660,50	19.526,19	65,54%	$ 420.045.528,68	$ 18.299.382.175,95	18299,38	61,43%	-4,11%	0,94
Semana 53	24/05/2026	$ 787.869.210,62	$ 20.314.063.871,13	20.314,06	68,19%	$ 514.110.777,68	$ 18.813.492.953,63	18813,49	63,15%	-5,04%	0,93
Semana 54	31/05/2026	$ 1.255.189.237,49	$ 21.569.253.108,62	21.569,25	72,40%	$ 230.839.028,93	$ 19.044.331.982,56	19044,33	63,93%	-8,47%	0,84
Semana 55	7/06/2026	$ 2.102.219.724,83	$ 23.671.472.833,45	23.671,47	79,46%	$ 321.734.175,94	$ 19.366.066.158,50	19366,07	65,01%	-14,45%	0,82
Semana 56	14/06/2026		$ 18.839.497.230,14	18.839,50	63,24%	$ 984.075.417,67	$ 20.350.141.576,17	20350,14	68,31%	5,07%	1,08
Semana 57	21/06/2026	$ 325.504.629,49	$ 19.165.047.373,91	19.165,05	64,33%	$ 75.847.686,40	$ 20.425.989.262,57	20425,99	68,56%	4,23%	1,07
Semana 58	28/06/2026	$ 329.478.019,83	$ 19.494.525.393,75	19.494,53	65,44%	$ 412.687.752,31	$ 20.838.677.014,88	20838,68	69,95%	4,51%	1,07
Semana 59	5/07/2026	$ 432.694.387,98	$ 19.927.219.781,71	19.927,22	66,89%	$ 197.011.632,12	$ 21.035.688.647,00	21035,69	70,61%	3,72%	1,06
Semana 60	12/07/2026	$ 451.555.190,42	$ 20.378.774.972,12	20.378,77	68,41%	$ 328.352.720,21	$ 21.364.041.367,21	21364,04	71,71%	3,30%	1,05
Semana 61	19/07/2026	$ 376.567.936,92	$ 20.755.342.909,04	20.755,34	69,67%	$ 74.608.189,04	$ 21.438.649.556,25	21438,65	71,96%	2,29%	1,03
Semana 62	26/07/2026	$ 384.004.763,61	$ 21.139.347.672,64	21.139,35	70,96%	$ 130.168.627,70	$ 21.568.818.183,95	21568,82	72,40%	1,44%	1,02
Semana 63	2/08/2026	$ 341.382.416,15	$ 21.480.730.088,78	21.480,73	72,10%	$ 191.384.943,15	$ 21.760.203.127,10	21760,20	73,04%	0,94%	1,01
Semana 64	9/08/2026	$ 79.545.863,09	$ 21.560.275.951,88	21.560,28	72,37%	$ 4.376.940,38	$ 21.764.580.067,48	21764,58	73,06%	0,69%	1,01
Semana 65	16/08/2026	$ 87.326.020,23	$ 21.647.601.972,09	21.647,60	72,66%	$ 466.856.270,65	$ 22.231.436.338,13	22231,44	74,62%	1,96%	1,03
Semana 66	23/08/2026	$ 349.398.333,42	$ 21.997.000.305,49	21.997,00	73,84%	$ 291.656.233,71	$ 22.523.092.571,84	22523,09	75,60%	1,76%	1,02
Semana 67	30/08/2026	$ 478.289.472,28	$ 22.475.289.777,76	22.475,29	75,44%	$ 523.441.897,09	$ 23.046.534.468,93	23046,53447	77,36%	1,92%	1,03
Semana 68	6/09/2026	$ 449.557.513,76	$ 22.924.847.291,48	22.924,85	76,95%						
Semana 69	13/09/2026	$ 449.906.306,31	$ 23.374.753.597,77	23.374,75	78,46%						
Semana 70	20/09/2026	$ 474.758.799,86	$ 23.849.512.397,62	23.849,51	80,06%						
Semana 71	27/09/2026	$ 505.083.135,44	$ 24.354.595.533,05	24.354,60	81,75%						
Semana 72	4/10/2026	$ 511.972.080,70	$ 24.866.567.613,73	24.866,57	83,47%						
Semana 73	11/10/2026	$ 432.259.580,64	$ 25.298.827.194,36	25.298,83	84,92%						
Semana 74	18/10/2026	$ 501.327.102,08	$ 25.800.154.296,43	25.800,15	86,60%						
Semana 75	25/10/2026	$ 678.665.242,55	$ 26.478.819.538,96	26.478,82	88,88%						
Semana 76	1/11/2026	$ 503.172.614,91	$ 26.981.992.153,86	26.981,99	90,57%						
Semana 77	8/11/2026	$ 504.493.413,21	$ 27.486.485.567,05	27.486,49	92,26%						
Semana 78	15/11/2026	$ 650.445.097,57	$ 28.136.930.664,61	28.136,93	94,45%						
Semana 79	22/11/2026	$ 927.913.254,22	$ 29.064.843.918,80	29.064,84	97,56%						
Semana 80	29/11/2026	$ 710.299.330,25	$ 29.775.143.249,03	29.775,14	99,95%						
Semana 81	6/12/2026	$ 16.031.592,98	$ 29.791.174.842,00	29.791,17	100,00%						



CONSTRUCCION		VALOR	% PROG.	% EJEC.	% VARI	FIN
MANTO VIAL		$ 24.758.507.784,62	82,78%	85,44%	2,66%	30/06/2026
P. CRITICOS		$ 3.768.507.223,49	53,41%	48,13%	-5,28%	2/07/2026
DRENAJES		$ 460.889.691,00	35,39%	40,43%	5,04%	30/06/2026
SEGURIDAD VIAL		$ 742.990.141,99	21,98%	39,32%	17,34%	30/06/2026
MTO PARADEROS		$ 60.180.000,00	100,00%	80,00%	-20,00%	25/03/2026
COMPONENTES		$ 768.741.379,00	0,00%	0,00%	0,00%	2/07/2026
MNTO VIAL		**valor**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR1+130 al PR4+500		$ 824.941.960,52	100,00%	100,00%	0,00%	2/09/2025
PR4+500 al PR25+500		$ 10.925.361.960,47	100,00%	100,00%	0,00%	20/02/2026
PR25+500 al PR46+500		$ 5.171.913.358,13	100,00%	100,00%	0,00%	27/05/2026
PR46+500 al PR60+300		$ 7.836.290.505,50	13,52%	26,88%	13,36%	30/06/2026
PR60+300 al PR70+150					0,00%	
PUNTOS CRITICOS		**VALOR**	**% PROG.**	**% EJEC.**	**% VARI**	**FIN**
PR48+900. Muro		$ 311.900.577,00	100%	88%	-11,52%	20/08/2025
PR1+800 al PR1+850 (Ramal rio Bogota)		$ 1.003.471.093,52	100%	100%	0,00%	12/03/2026
PR4+600 al PR4+620. manejo de aguas		$ 48.813.566,00	100%	100%	0,00%	26/11/2025
PR.50+690 - Muro (Nuevo)		$ 85.189.517,00	100%	82%	-18,49%	18/12/2025
PR50+625 . Box culvert		$ 245.571.008,00	100%	85%	-15,36%	21/05/2026
PR.50+830 - Muro (Nuevo)		$ 92.649.490,00	100%	83%	-17,00%	19/01/2026
PR21+760. Baden		$ 33.360.294,00	100%	100%	0,00%	26/02/2026
PR1+100 al PR1+135 . peale		$ 12.079.858,00	100%	0%	-100,00%	23/04/2026
PR2+060 al PR2+080 - Muro		$ 278.516.064,00	4%	3%	-0,81%	29/05/2026
PR13+416 al PR13+436 - Box. Arreglar		$ 77.238.799,00	94%	92%	-2,16%	30/03/2026
PR21+700 al PR21+720. Box. Arreglar		$ 11.153.611,90	100%	0%	-100,00%	5/05/2026
PR.24+300 . CRITICOS . PTE BICENTENARIO- P.		$ 34.418.234,00	100%	99%	-0,92%	29/06/2026
PR21+950 al PR22+020. Muro		$ 1.128.626.348,00	3%	0%	-3,45%	28/05/2026
PR 49+000 - Muro (Nuevo)		$ 163.751.925,00	100%	84%	-15,63%	2/06/2026
PR41+512 al PR41+542. Muro		$ 149.429.671,00	100%	83%	-17,13%	2/07/2026
PR21+924 . Box culvert		$ 177.560.694,00	2%	0%	-2,39%	19/01/2026
PR41+300 . Alcantarilla (Nuevo)		$ 16.084.966,00	0%	0%	-0,25%	10/10/2025
PR.5+920- PR.6+110 Adoquin (Nuevo)		$ 475.832.706,00	0%	0%	-0,36%	4/06/2026
			0%	0.00%		







NOTAS:

1. Se realiza seguimiento con la redistribucion de tareas aprobaba por interventoria _ LINEA BASE.

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 4

RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

CONSORCIO SOFAN C-046 = CONTRATO 245 DE 2025

FECHA	ACTA DE OBRA	No. FACTURA	VALOR BASICO	PAGA	PMT	ACTA DE AJUSTE	TOTAL	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	RETEFUENTE 2% (CONSORCIO)	RETEFUENTE 2% (ANDRES SOFAN)	PRODESARROLLO U CUNDINAMARCA (1,5%)	PRODESARROLLO (2%)	CONSTRIBUCION ESPECIAL (5%)	PROHOSPITALES (2%)	PROELECTRIFICACION (0,2%)	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2,5%)	PROCULTURA (1%)	PROADULTO MAYOR (2%)	TOTAL DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	VALOR CONSIGNADO	FECHA DE PAGO
12/09/2025	1	C46S-1	$15.062.225	$134.559	$203.552		$15.400.336	$0	$277.206	$30.801	$231.005	$308.007	$770.017	$308.007	$30.801	$385.008	$154.003	$308.007	$2.802.861	$12.597.475	$12.597.474,00	23/10/2025
07/10/2025	2	C46S-3	$226.014.378,00	$2.019.114,00	$3.054.374,00		$231.087.866	$46.217.573	$4.159.582	$462.176	$3.466.318	$4.621.757	$9.243.515	$4.621.757	$462.176	$5.777.197	$2.310.879	$4.621.757	$39.747.113	$145.123.180	$145.123.179,00	23/10/2025
17/10/2025	3	C46S-4	$429.343.832,00	$3.835.571,00	$5.802.182,00		$438.981.585	$87.796.317	$7.901.669	$877.963	$6.584.724	$8.779.632	$17.559.263	$8.779.632	$877.963	$10.974.540	$4.389.816	$8.779.632	$75.504.833	$275.680.435	$275.680.435,00	11/11/2025
18/11/2025	4	C46S-5	$2.198.411.485,00	$19.639.651,00	$29.709.485,00		$2.247.760.621	$449.552.124	$40.459.691	$4.495.521	$33.716.409	$44.955.212	$89.910.425	$44.955.212	$4.495.521	$56.194.016	$22.477.606	$44.955.212	$386.614.827	$1.411.593.670	$1.411.593.670,00	01/12/2025
02/12/2025	5	C46S-6	$2.736.999.415,00	$24.451.161,00	$36.988.000,00		$2.798.438.576	$559.687.715	$50.371.894	$5.596.877	$41.976.579	$55.968.772	$111.937.543	$55.968.772	$5.596.877	$69.960.964	$27.984.386	$55.968.772	$481.331.435	$1.757.419.426	$1.757.419.425,73	06/12/2025
13/12/2025	6	C46S-7	$3.730.150.644,00	$33.323.541,00	$50.409.514,00		$3.813.883.699	$762.776.739,80	$68.649.907	$7.627.767	$57.208.255	$76.277.674	$152.555.348	$76.277.674	$7.627.767	$95.347.092	$38.138.837	$76.277.674	$655.987.996	$2.395.118.963	$2.395.118.963,00	30/12/2025
05/03/2026	7	C46S-8	$906.131.551,00	$8.094.985,00	$12.245.525,00		$926.472.061	$185.294.412,20	$16.676.497,10	$1.852.944,12	$13.897.080,92	$18.529.441,22	$37.058.882	$18.529.441,22	$1.852.944,12	$23.161.801,53	$9.264.720,61	$18.529.441,22	$159.353.194	$581.824.454	$581.824.454,31	07/04/2026
12/03/2026	8	C46S-9	$2.452.641.155,00	$21.910.828,00	$33.145.162,00		$2.507.697.145	$501.539.429,00	$45.138.548,61	$5.015.394,29	$37.615.457,18	$50.153.942,90	$100.307.886	$50.153.942,90	$5.015.394,29	$62.692.428,63	$25.076.971,45	$50.153.942,90	$431.323.909	$1.574.833.807	$1.574.833.807,00	09/04/2026
24/04/2026	9	C46S-10	$1.923.541.766,00	$17.184.084,00	$25.994.877,00	$524.705,00	$1.967.245.432	$396.529.153,40	$35.410.417,78	$3.934.490,86	$29.508.681,48	$39.344.908,64	$78.535.814	$39.344.908,64	$3.934.490,86	$49.181.135,80	$19.672.454,32	$39.344.908,64	$338.212.211	$1.232.504.068	$1.232.504.068,00	14/05/2026
01/06/2026	10	C46S-11	$1.012.417.832,00	$9.044.500,00	$13.681.885,00	$578.012,00	$1.035.722.229	$207.144.445,80	$18.643.000,12	$2.071.444,46	$15.535.833,44	$20.714.444,58	$41.428.889	$20.714.444,58	$2.071.444,46	$25.893.055,73	$10.357.222,29	$20.714.444,58	$178.144.223	$650.433.560	$650.433.559,81	11/06/2026
19/06/2026	11	C46S-12	$1.732.237.189,00	$15.475.052,00	$23.409.573,00	$92.544,00	$1.771.214.358	$354.225.675,20	$31.881.858,44	$3.542.428,72	$26.568.215,37	$35.424.287,16	$70.849.434	$35.424.287,16	$3.542.428,72	$44.280.358,95	$17.712.143,58	$35.424.287,16	$304.649.729	$1.112.338.953	$1.112.322.617,00	26/06/2026
14/07/2026	12	C46S-13	$1.691.266.535,00	$15.109.039,00	$22.855.893,00	$571.266,00	$1.729.802.733	$345.960.546,60	$31.136.449,19	$3.459.605,47	$25.947.041,00	$34.596.054,66	$69.192.109	$34.596.054,66	$3.459.605,47	$43.245.068,33	$17.298.027,33	$34.596.054,66	$297.526.070	$1.086.316.116	$1.086.316.116,32	29/07/2026
	13		$1.861.469.358,00	$16.629.556,00	$25.156.026,00	$117.342,00	$1.903.372.282	$571.011.684,60	$34.260.701,08	$3.806.744,56	$28.550.584,23	$38.067.445,64	$66.618.030	$38.067.445,64	$3.806.744,56	$47.584.307,05	$19.033.722,82	$38.067.445,64	$317.863.171	$1.014.497.426		
	14		$944.636.698,00	$8.438.973,00	$12.765.886,00	$200.000,00	$966.041.557	$193.191.779,80	$17.388.748,03	$1.932.083,11	$14.490.623,36	$19.320.831,14	$38.642.489	$19.320.831,14	$1.932.083,11	$24.151.038,93	$9.660.415,57	$19.320.831,14	$166.159.974	$606.689.803		
							$1.748.868.054	$524.660.416,19	$31.479.624,97	$3.497.736,11	$26.233.020,81	$34.977.361,08	$61.210.382	$34.977.361,08	$3.497.736,11	$43.721.701,35	$17.488.680,54	$34.977.361,08	$292.060.965	$932.146.673		
							$1.884.648.867	$565.394.660,21	$33.923.679,61	$3.769.297,73	$28.269.733,01	$37.692.977,35	$65.962.710	$37.692.977,35	$3.769.297,73	$47.116.221,68	$18.846.488,67	$37.692.977,35	$314.736.361	$1.004.517.846		
							$2.002.315.212	$378.488.865,45	$36.041.673,81	$4.004.630,42	$30.034.728,17	$40.046.304,23	$81.191.317	$40.046.304,23	$4.004.630,42	$50.057.880,29	$20.023.152,12	$40.046.304,23	$345.496.925	$1.278.329.421		
							$1.042.967.796		$18.773.420,33	$2.085.935,59	$15.644.516,94	$20.859.355,92	$52.148.390	$20.859.355,92	$2.085.935,59	$26.074.194,90	$10.429.677,96	$20.859.355,92	$189.820.139	$853.147.657		
TOTALES			**$21.860.324.063**	**$195.290.614**	**$295.421.934**	**$2.083.869**	**$29.031.920.409**	**$6.129.471.537,65**	**$522.574.567,36**	**$58.063.840,82**	**$435.478.806,13**	**$580.638.408,18**	**$1.145.122.443,56**	**$580.638.408,18**	**$58.063.840,82**	**$725.798.010,22**	**$290.319.204,09**	**$580.638.408,18**	**$4.977.335.937,52**	**$17.925.112.933,66**	**$12.235.767.769,17**	

VALOR DEL CONTRATO **$30.559.916.220**

VALOR ANTICIPO **$6.111.983.244**

PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO **-$ 17.488.294**

PENDIENTE POR EJECUTAR **$ 1.527.995.811**

PENDIENTE POR PAGAR ACTAS **-$ 5.689.345.164**

%EJECUTADO **95,00%**

% PENDIENTE POR EJECUTAR **5,00%**