Fecha: 02/07/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2222 de 2023 Firmado con _____
PERIODO:	Del 01 de MAYO de 2025. al 30 de JUNIO de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)**
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	780MTS

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	Convenio N° 2222-2023 – A los 21 días del mes de junio de 2023.		
ENTIDAD:	MAURO ALFONSO OLIVEROS GENES ALCALDE MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	CC	1.003.045.356
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPTO DE CORDOBA.		

FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023	Acta de Inicio	SVR 39760
VALOR INICIAL:	$ 2.136.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.136.000.000		
DESEMBOLSO:	$ 634.716.996,30		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 0		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ $ 634.716.996,30		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	18 meses		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 23 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 2:	6 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
06/06/2025

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: banco BANCOLOMBIA, cuenta corriente No. 105-000018-35, sucursal: MONTERÍA

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0332-24		Septiembre 2023		
CINGE-INV-5053-0332-24		Octubre 2023		
CINGE-INV-5053-0332-24		Noviembre 2023		
CINGE-INV-5053-0332-24		Diciembre 2023		
CINGE-INV-5053-0160-24		Enero 2024	26/06/2024	$ 906.021,86

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
CINGE-INV-5053-0160-24		Febrero 2024	26/06/2024	$ 847.916,50
CINGE-INV-5053-0160-24		Marzo 2024	26/06/2024	$ 906.765,27
CINGE-INV-5053-0160-24		Abril 2024	26/06/2024	$ 877.880,70
CINGE-INV-5053-0160-24		Mayo 2024	26/06/2024	$ 907.521,87
CINGE-INV-5053-0332-24		Junio 2024		$ 877.880,70
CINGE-INV-5053-0332-24		Julio 2024		$
CINGE-INV-5053-0332-24		Agosto 2024		
CINGE-INV-5053-0119-25		Septiembre 2024	09/10/2024	$ 117,068.86
CINGE-INV-5053-0119-25		Octubre 2024	08/11/2024	$105,997.86
CINGE-INV-5053-0119-25		Noviembre 2024	09/01/2025	$24,393.41
CINGE-INV-5053-0119-25		Diciembre 2024	13/01/2025	$ 24,393.41
CINGE-INV-5053-0249-25		Enero/febrero 2025	28/02/2025	$ 1.212.069,61
CINGE-INV-5053-0249-25		Marzo/abril 2025	28/08/2025	$ 1.083.461,34
CINGE-INV-5053-0249-25		Mayo/junio 2025	28/08/2025	$ 731.435,79

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
27/05/2025	- Desarrolló Comité con la veeduría ciudadanas, con el fin de informar el avance de las obras y a su vez generar un espacio de conversación con los miembros de la veeduría para escuchar sus inquietudes, solicitudes y aportes.	Ivan castillo- residente de obra Harry. Residente de obra Habib chaars- Representante legal Andy agamez- Aux ing David rojas- Secretario de infraestructura Vicente Urzola B- Interventoria Jacobo Vargas davila- Interventoria Angela Davila- Intervetoria	-

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
CINGE-INV-0145-5053--25	2025-05-08	CONSORCIO L&S	Respuesta comunicado No.117-2025 (Remisión informe social marzo de 2025)
CING-INV-5053-0146-25	2025-05-12	CONSORCIO L&S	Solicitud de Información Sobre Instalación de Señalización Vertical – Ítem 710.1
CINGE-INV-5053-0154-24	2025-05-14	CONSORCIO L&S	Respuesta comunicado 119-25 PAGA V4.3
CING-INV-5053-0156-24	2025-05-14	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-087128 PAGA San Bernardo del Viento
CING-INV-5053-0123-25	2025-05-16	CONSORCIO L&S	Solicitud Actas de Vecindad Cierre y logística socialización cierre proyecto
CING-INV-5053-0158-24	2025-05-20	CONSORCIO L&S	Acta de obra
CING-INV-5053-0160-25	2025-05-21	CONSORCIO L&S	Respuesta comunicado No.122-2025 (Remisión informe social abril de 2025)
CINGE-INV-5053-0164-25	2025-05-21	CONSORCIO L&S	Documentos que conforman el expediente para recibo y Liquidación contrato de obra
CINGE-INV-5053-0165-25	2025-05-23	CONSORCIO L&S	Solicitud de Retiro de Material de los Diques Construidos en la Quebrada u/o Caño – Cumplimiento de la Normativa Ambiental.
CINGE-INV-5053-0167-24	2025-05-26	CONSORCIO L&S	Solicitud de Información Sobre Especies Autorizadas y Costos Asociados para Siembra de Árboles en Cumplimiento de Compensación Ambiental.

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12-0-2402112-02	2023	11	NACION	$ 427.200.000,00	$ 427.200.000,00	$ 0
C-2402-0600-12-0-2402041-02	2023	11	NACION	$ 1.708.800.000,00	$ 207.516.996,00	$ 1.501.283.004
TOTAL						

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

LP-MSBV 008-2023	5053 de 2023

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No LP-MSBV 008-2023
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__
Contrato por: Alcaldía de Montería

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-MSBV-008-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S	NIT:	901168925-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- COMERCIALA S.A.S 50% - SIS ORGANIZATION S.A.S 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:		Acta de Inicio	28/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053 de 2023
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___
Contrato por: INVIAS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS NIT: 810.002.747-0 con una participación del 90%, - INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS NIT 901409646-3, con una participación del 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	No. de Oficio SVR 2023S UVBOG 033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2025		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato de obra derivado No. LP-MSBV-008-2023 finalizó su ejecución de actividades lográndose el cumplimiento del objeto contractual. Entre las principales actividades ejecutadas destacan la culminación estructural del box coulvert (losa superior y aletas), instalación de bordillos, extendido y compactación de subbase granular, tratamiento de juntas y actividades complementarias de manejo de aguas.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Contrato de obra derivado del convenio finalizó en el mes pasado, pendiente observaciones del acta de visita previa al recibo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se reportan inconvenientes administrativos y financieros adicionales.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se reportan inconvenientes adicionales.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI__X_NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)*	Anexo 0
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	APROBADO EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 211.572.332,10	11-44-101211826/anexo 2	28/12/2023	28/10/2024

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No. ANEXO No.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Buen Manejo Anticipo	$ 634.716.996,30	11-44-101211826/anexo 2	28/12/2023	28/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 211.572.332,10	11-44-101211826/anexo 2	28/12/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o de la Obra	$ 211.572.332,10	11-44-101211826/anexo 2	28/12/2023	29/12/2028

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348.000.000,00	11-40-101057085/anexo 2	28/12/2023	29/04/2024

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentan novedades en el presente periodo.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan novedades en el presente periodo.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Contratista debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio o de incumplimiento definitivo del contrato de obra, conforme a atender las observaciones que requiera la interventoría en pro del recibo definitivo del contrato de obra derivado y posterior recibo del convenio.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCIÓN NÚMERO 3288 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Ing Apoyo: Thalía Anaya soto
Ing civil. DT CORDOBA