| Fecha<br>2026-09-28<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

# INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** Desarrollar las actividades de Estudios y Diseños definitivos o fase III, mediante los cuales se realizará construcción del Proyecto intercambiador vial en la intersección de la Avenida Medellín (calle 80) con Avenida las Quintas (carrera 119) y la carrera 120 en Bogotá D.C.

**CONTRATO No.** IDU-636-2024

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Jeifer Alexander Urrea Urrego - Apoyo Principal, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo, Lina Fernanda Prieto Vaca - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 18.57% |
| **% EJECUTADO** | 6.64% |
| **% VARIACIÓN** | -11.93% |

## ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

## INFORMACIÓN CONTRACTUAL

### CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO PROBOGOTA 20 |
| **Contrato No.** | IDU-636-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 67.702.323.680,00 |
| **Total Contrato** | $ 74.985.968.629,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 750 días |
| **Plazo Actualizado** | 960 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-07-05 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-11-09 |
| **No. Empleos generados** | 38 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CONSULTECNICOS |
| **Contrato No.** | IDU-1079-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 6.498.659.400,00 |
| **Total Contrato** | $ 8.579.963.343,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 750 días |
| **Plazo Actualizado** | 1050 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-07-05 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-11-09 |
| **No. Empleos generados** | 28 |

## INFORMACIÓN INTERVENTORIA

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO CONSULTECNICOS |
| **Contrato No.** | IDU-1079-2024 |
| **Valor Inicial** | $ 6.498.659.400,00 |
| **Total Contrato** | $ 8.579.963.343,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 750 días |
| **Plazo Actualizado** | 1050 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2024-07-05 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Terminación Actual** | 2027-11-09 |
| **No. Empleos generados** | 28 |

**OBSERVACIONES** -

**INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS**

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y Diseños | 100,00 | 98,47 | $ 5.057.228.573,00 | $ 4.980.046.970,00 |
| Construcción | 12,68 | 0,00 | $ 8.864.498.908,00 | $ 0,00 |

**AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE**

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| RAI - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes Secas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Social | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Diseño Urbano | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Redes Secas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Geotécnica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Social | 100.0 | 90.33 | -9.67 | |
| Estudios y Diseños - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Presupuesto | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas | 100.0 | 99.47 | -0.53 | Aprobado |
| Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA | 100.0 | 98.45 | -1.55 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |