ACTA DE INICIO DE CONTRATO No SAMC-IET-001-2026

CONTRATO No.:	**SAMC-IET-001-2026**
CONTRATANTE:	**INSTITUCION EDUCATIVA DE TERNERA CON NIT 806.011.886-1 REPRESENTADO LEGALMENTE POR CARLOS AUGUSTO GUARDIOLA GUARDO (rector)**
CONTRATISTA:	**CORPORACION PAZ Y AMOR MOMPOX CON NIT. 900587857-9 REPRESENTADO LEGALMENTE POR DANIEL GUSTAVO CORTES MENDOZA IDENTIFICADO CON C.C. No 1.051.662.765**
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERNERA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES ORIENTADAS A LA PARTE ELECTRICA Y LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, FUNCIONALES Y ADECUADAS PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS"**
VALOR DEL CONTRATO:	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE ($ 483.842.356,31)**
PLAZO:	**SESENTA (60) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.**
INTERVENTORÍA:	**INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SERVIOBRAS LTDA. NIT 890.405.979-3 REPRESENTADA LEGALMENTE POR ING. MARIO E. HERRERA LADEUTT IDENTIFICADO CON C.C. No. 73.083.848**

A los once (11) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reúnen en la **Institución Educativa De Ternera**, el señor **CARLOS AUGUSTO GUARDIOLA GUARDO**, Profesional Especializado, Código 222, Grado 41 de la Secretaría de Infraestructura, quien actúa en nombre y representación de la **INSTITUCION EDUCATIVA DE TERNERA,** en calidad de Supervisor del contrato de Interventoría, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 24 del referido texto; **DANIEL GUSTAVO CORTES MENDOZA** identificado con C.C. No **1.051.662.765,** representante legal de la firma **CORPORACION PAZ Y AMOR MOMPOX** en calidad de CONTRATISTA de OBRA PÚBLICA y **MARIO E. HERRERA LADEUTT identificado con C.C. No. 73.083.848**, representante legal de la firma: **INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SERVIOBRAS LTDA** en calidad de CONTRATISTA INTERVENTOR, a fin de acordar mediante la presente acta, **DAR INICIO** a las obligaciones contractuales derivadas del contrato **SAMC-IET-001-2026.**

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se obliga para con la IE a realizar el Objeto del Contrato: ""MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERNERA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES ORIENTADAS A LA PARTE ELECTRICA Y LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, FUNCIONALES Y ADECUADAS PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS" de conformidad con las actividades que se detallan a continuación:

CANTIDADES DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA TERNERA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE LA SUBESTACION A TABLERO PRINCIPAL 3 + 1 4/0	MRT	327
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CABLE TIERRA EN 2/0 CU	MRT	80
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE 80 X 70 X 70	UND	2

	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL CON PROTECCIONES EN 4/0 CON SUS PROTECCIONES	UND	1
	PLANOS DE OBRA ELECTRICOS	UND	1
	SUMINSTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDA (TUBERIA MT) 2"	MRT	40
	SUMINISTRO E INATALACION DE CAJAS DE PASO	UND	2
	BLOQUE 1		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS	UND	1
	TOTALIZADOR DE 100 AMP SNEIDER	UND	1
	PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS DE 20 AMPERIOS	UND	36
	ACOMETIDA DE ALIMENTANCION PARA TABLERO DE BLOQUE 1 NUMERO 6	MRT	15
	SUMINSTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CABLE NUMERO 8 PARA EQUIPOS DE AIRE	MRT	832
	TUBERIA MT EN 3/4	MRT	200
	TUBERIA MT EN 1" 1/4	MRT	10
	BLOQUE 2		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS	UND	1
	TABLERO DE ACOMETIDA PARA BLOQUE 2 DE 36 PUESTOS	UND	1
	TOTALIZADOR DE 80 AMP SNEIDER	UND	1
	SUMINSTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS PROTECCIONES DE 20 AMPERIOS	UND	36
	ACOMETIDAD DE ALIMENTANCION PARA BLOQUE 2 EN NUMERO 2	UND	320
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN NUMERO 8 PARA EQUIPOS DE AIRES	MRT	892
	TUBERIA MT EN 3/4	MRT	400
	TUBERIA PVC CORUGADA EN 1" ALIMENTANCION TABLERO BLOQUE 2	MRT	80
	BLOQUE 3		
	CONEXIONADO ELECTRICO DE BLOQUE 3 (incluye pruebas)	und	1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2 PULGADAS	MRT	20
	CERTIFICACION RETIE DE LA INSTYALACION BLOQUE 3	UND	1
	IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y TABLEROS	UND	4
	SALON DE INFORMATICA		
	DESMONTE DE TABLEROS DE CARGAS	UND	1
	RESANE OBRA CIVIL	UND	3
	SISTEMA PUESTA A TIERRA		
	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE 1,5 MTS EN CU DE PUESTA A TIERRA	UND	3
	SUMINSTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CU 2/0	ML	25
	EXCAVACION Y TAPADDO DE ZANJA PARA MALLA	ML	15
	SOLADURA CABLE VARILLA	UND	3
	OBRAS CIVILES		
	CASETA PARA TABLERO PPAL EN LADRILLO TOELTE	UND	1
	IMPERMEABILIZACION DE PLACA CASETA	UND	1
	PUERTA EN LAMINA GALV TIPO PERSIANA	UND	1
	OBRA CIVIL		
	PLANTILLA DE NIVELACION	M2	314,165
	IMPERMEABILIZACION CON MANTO	M2	344,165
	MEDIA CAÑA EN CANAL	ML	247,26
	DESMONTE LAMINA EN MAL ESTADO	M2	137,5
	SUM E INSTALACION LAMINAS SEG REFERENCIA	M2	137,5
	SUM DE REDOBLON	ML	24
	CIELO RASO EN DRYWALL EN SALONES DE LABORATORIO	M2	121,25
	DESMONTE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M2	121,25
	VERIFICACION PTOS DESAGUES SALIDA AGUAS LLUVIAS EN PLACA	GLB	1
	OTROS		
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	VOLQ	2
	ACARREO DE MATERIAL AL SITIO	JOR	20
	ALQUILER DE ANDAMIOS	DIA	15
	SUM E INSTALACION LAMPARAS PASILLOS	UND	17
	CONEXIÓN NUEVA A BATERIA DE BAÑOS		
	DEMOLICION MANUAL PISO EN TABLON Y PLACA CONTRAPISO EXISTENTE INC. REPOSICION CON CONCRETO DE IGUAL ESPESORAL ORIGINAL DE PISO EN TABLON Y ACABADO FINAL	ML	28
	EXCAVACION DE ZANJA A UNA PROF. DE 60 CM PARA INSTALACION DE TUBERIA INC. MANO DE OBRA HERRAMIENTA , ORDEN Y ASEO	ML	31
	EXTENSION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 2 1/2" PVC INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, RELLENO CON MATERIAL DE SITIO PRUEBAS HIDROSTATICA Y EMPALME CON RED EXISTENTE	ML	45
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES ELEVADOS PLASTICOS DE 1000 LTS INC. ACCESORIOS Y VALVULA DE CONTROL	UND	2,0
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO PARA CONEXIÓN Y ACCESORIOS	UND	2,0

DESCONEXION, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDRAULICA Y LIMPIEZAFINAL AREA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC HIDRAULICO 2" CON A CCESORIOS Y VALVULAS QUE ALIMENTA A LAS BATERIAS DE BAÑO PARA PERMITIR CONEXIÓN DIRECTA DESDE LOS TANQUES ELEVADO Y ESTOS ALA VEZ CONEXIÓN ALA RED DE SUMINISTRO O MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO, ASEGURANDO LA INDEPENDENCIADE CADA LINEA INC. MATERIALES MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDRAULICA, Y LIMPIEZA DEL AREA	GLB	1,0
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIA<L DE DEMOLICION INC. CARGUE, , TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DE DEMOLICION Y EXCAVACION INC. RECOLDECCION MANUAL CARGUE MECANICO TRANSPORTE HASTA SITIO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA INTERVENIDA	GLB	1,0
ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUES PARA BATERIA DE BAÑOS		
ESTUDIO DE SUELO, ANALISIS, CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL SEGÚN LA NSR10. DEL SOPORTE PARA TNQUEELEVADODE 2000 LTS C7U DE 7 MTS DE ALTURAEN ESTRUCTURA MDETALICA, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO.	GLB	1
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION, INC. ZAPATAS SEGÚN DISEÑO INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ORDEN Y ASEO	M3	13,2
CONSTRUCCION DE CIMENTACION . INC. ZAPATA EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO	M3	4,23
CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DISEÑO, ALTURA EXTERIOR DE 1,00 MTS DE ALTO PARA APOYO DEL PERFIL IP METALICO	M3	1,34
MONTAJE Y CONEXIÓN DE VIGAS IP SOPORTE SEGÚN LA NSR 10. DE6 MTS DE ALTURA INC. PLACA SUPERIOR RIOSTRAS INTERMEDIAS Y ACABADO EN PINTURA BASE EPOXICA Y POLIURETANO	ML	8

De conformidad con lo anterior y atendiendo la cláusula 19.3 del referido texto obligacional (**SAMC-IET-001-2026**), el contratista se compromete a actualizar las pólizas según acta de inicio dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la presente acta.

En ese orden, se deja constancia de la aprobación previa verificación/revisión de los documentos requeridos e imprescindibles a la suscripción de la presente acta por parte del contratista interventor **INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SERVIOBRAS LTDA** y supervisor.

DANIEL GUSTAVO CORTES MENDOZA
C.C. No. 1.051.662.765
CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA

MARIO E. HERRERA LADEUTT
C.C.No.73.083.8487
CONTRATISTA INTERVENTOR

CARLOS GUARDIOLA GUARDO
Rector
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA