INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TERNERA
Resolución N°0852 de mayo 30 de 2002
DANE 113001002952 NIT N° 806011886-1

Vr. Total Contrato:	$ 483.842.356,31	CONTRATO No	SAMC-IET-001-2026
Vr. Adicional:	0,00	CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA DE TERNERA - NIT 806.011.886-1
Suma Total Contrato:	$ 483.842.356,31	CONTRATISTA:	CORPORACION PAZ Y AMOR MOMPOX - NIT 900.587.857-9
Vr. Acta Parcial No. 01:	$ 145.151.441	INTERVENTORIA:	INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SERVIOBRAS LTDA - NIT 890.405.979-3
Vr. Pendiente por facturar:	$ 338.690.916	Fecha de inicio:	11 de agosto de 2026

ANEXO 1 - PRIMER ACTA PARCIAL DE OBRAS | **Fecha Acta Parcial (1):** 7 de Sept/ de 2026

OBJETO: "OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TERNERA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, MEDIANTE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES ORIENTADAS A LA PARTE ELECTRICA Y LA INFRAESTRUCTURA FISICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS, FUNCIONALES Y ADECUADAS PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS."

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRIMER ACTA PARCIAL DE OBRAS (1)		CANTIDAD Y VALORES ACUMULADOS	
N.º		CANTIDAD	UND.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1									
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CABLE TIERRA EN 2/0 CU	80,0	MRT	$ 39.000,0	$3.120.000,0	26,00	$1.014.000,00	26,00	$1.014.000,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS DE 80 X 70 X 70	2,0	UND	$ 2.150.000,0	$4.300.000,0	4,00	$8.600.000,00	4,00	$8.600.000,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL CON PROTECCIONES EN 4/0 CON SUS PROTECCIONES	1,0	UND	$ 11.300.000,0	$11.300.000,0	1,00	$11.300.000,00	1,00	$11.300.000,00
1,5	PLANOS DE OBRA ELECTRICOS	1,0	UND	$ 2.500.000,0	$2.500.000,0	1,00	$2.500.000,00	1,00	$2.500.000,00
1,6	SUMINSTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDA (TUBERIA MT) 2"	40,0	MRT	$ 110.000,0	$4.400.000,0	10,00	$1.100.000,00	10,00	$1.100.000,00
1,7	SUMINISTRO E INATALACION DE CAJAS DE PASO	2,0	UND	$ 160.000,0	$320.000,0	2,00	$320.000,00	2,00	$320.000,00
2	BLOQUE 1				-				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO CON TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS	1,0	UND	$ 2.500.000,0	$2.500.000,00	1,00	$2.500.000,00	1,00	$2.500.000,00
2,2	TOTALIZADOR DE 100 AMP SNEIDER	1,0	UND	$ 220.000,0	$220.000,0	1,00	$220.000,00	1,00	$220.000,00
2,4	ACOMETIDA DE ALIMENTANCION PARA TABLERO DE BLOQUE 1 NUMERO 6	15,0	MRT	$ 29.600,0	$444.000,0	15,00	$444.000,00	15,00	$444.000,00
2,5	SUMINSTRO E INSTALACION PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CABLE NUMERO 8 PARA EQUIPOS DE AIRE	832,0	MRT	$ 23.400,0	$19.468.800,0	436,60	$10.216.500,00	436,60	$10.216.500,00
3	BLOQUE 2					-			
3,5	ACOMETIDAD DE ALIMENTANCION PARA BLOQUE 2 EN NUMERO 2	320,0	UND	$ 35.600,0	$11.392.000,0	106,00	$3.773.600,00	106,00	$3.773.600,00
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN NUMERO 8 PARA EQUIPOS DE AIRES	892,0	MRT	$ 23.400,0	$20.872.800,0	143,90	$3.367.260,00	143,90	$3.367.260,00
3,7	TUBERIA MT EN 3/4	400,0	MRT	$ 35.000,0	$14.000.000,0	274,38	$9.603.250,00	274,38	$9.603.250,00
6	SISTEMA PUESTA A TIERRA				-				
6,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR CU 2/0	25,0	ML	$ 140.000,0	$3.500.000,0	26,00	$3.640.000,00	26,00	$3.640.000,00
6,3	EXCAVACION Y TAPADDO DE ZANJA PARA MALLA	15,0	ML	$ 35.000,0	$525.000,0	7,00	$245.000,00	7,00	$245.000,00
6,4	SOLADURA CABLE VARILLA	3,0	UND	$ 160.000,0	$480.000,0	3,00	$480.000,00	3,00	$480.000,00
8	OBRA CIVIL				-				
8,2	IMPERMEABILIZACION CON MANTO	344,165	M2	$ 135.000,0	$46.462.275,0	340,20	$45.927.000,00	340,20	$45.927.000,00
8,3	MEDIA CAÑA EN CANAL	247,260	ML	$ 36.500,0	$9.024.990,0	134,60	$4.912.900,00	134,60	$4.912.900,00

COSTO DIRECTOS :		**$ 367.214.903**		**$ 110.163.510**		**$ 110.163.510**
23,000%	ADMINISTRACION	$ 84.459.427,71		$ 25.337.607,30		$ 25.337.607,30
4,000%	IMPREVISTO	$ 14.688.596,12		$ 4.406.540,40		$ 4.406.540,40
4,000%	UTILIDAD	$ 14.688.596,12		$ 4.406.540,40		$ 4.406.540,40
19%	IVA SOBRE UTILIDAD	**$ 2.790.833,26**		**$ 837.242,68**		**$ 837.242,68**
VALOR OBRA:		**$ 483.842.356,31**		**$ 145.151.441**		**$ 145.151.441**
PORCENTAJE AVANCE DE OBRAS:		**100%**		**30,0%**		**30,0%**

DANIEL GUSTAVO CORTES MENDOZA
CC No. 1.051.662.765
Rep Legal: CORPORACION PAZ Y AMOR MOMPOX - NIT. 900.587.857-9
CONTRATISTA

MARIO HERRERA LADEUTT
CC No. 73.083.848
Rep Legal: SERVIOBRAS LTDA
NIT 890.405.979-3
INTERVENTORIA

VoBo.
Supervisor Contrato de Interventoría:
CARLOS AUGUSTO GUARDIOLA GUARDO
Rector de INSTITUCION EDUCATIVA DE TERNERA
SUPERVISOR