INGEAGHER INGENIERIA CIVIL	**INGEAGHER S.A.S** *NIT 901941622-7*

Villavicencio 11 de Septiembre de 2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO CARRANZA
Sede Principal
Villavicencio- Meta

REF.: CONTRATO DE MANTENIMIENTO 012 DE 2026.

OBJETO : MANTENIMIENTO DE OFICINA DE PAGADURIA INCLUYE LIMPIEZA DE MUROS, PISOS, VENTANAS, PUERTAS Y CAMBIO CABLEADO DE INTERNET.

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES

Respetados señores.

Nos permitimos hacer entrega de la documentación pertinente al Informe de correspondientes al periodo del 02 al 09 de Septiembre de 2026 para el proyecto referente a las actividades, acciones, gestiones y trámites ejecutados, para realizar su trámite correspondiente y pertinente.

Atentamente,

ING. DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ ALFONSO
c.c. 1.006.823.444 de Villavicencio

INGEAGHER INGENIERIA CIVIL	**INGEAGHER S.A.S** *NIT 901941622-7*

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIO	CONTRATO DE MANTENIMIENTO No 012 DEL 2026

Periodo del 02 al 09 de Septiembre de 2026

Fecha de Presentación: 11 de Septeimbre de 2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE OFICINA DE PAGADURIA INCLUYE LIMPIEZA DE MUROS, PISOS, VENTANAS, PUERTAS Y CAMBIO CABLEADO DE INTERNET.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.300.000,oo
TIEMPO DE EJECUCIÓN	7 DÍAS
CONTRATISTA:	INGEAGHER SAS Nit 9019416227
CORREO ELECTRÓNICO:	ingeaghersas@gmail.com

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El lugar de ejecución del presente contrato es en la Institución educativa EDUARDO CARRANZA, sede principal el cual se encuentra ubicado en el barrio Popular de la ciudad de Villavicencio.

El presente informe describe las actividades realizadas durante el contrato de prestacion de servicio, se realizo de manera detallada y técnica referente, dicha ejecución estan descritas con criterios técnicos que garantizaron seguridad, calidad y cumplimiento normativo.

La aplicación rigurosa del plan de trabajo permitió optimizar los tiempos de intervención, minimizar riesgos para la comunidad educativa y asegurar un resultado estético y funcional acorde con los estándares exigidos. Con ello, se contribuye al mejoramiento de la infraestructura institucional y al bienestar de sus alumnos

AVANCE FÍSICO			
ITEM	**ACTIVIDADES**	**AVANCE FINAL PERIODO DEL**	
		VALOR TOTAL	**%**
1	limpiar las paredes de la oficina de pagaduría, después del incendio, el cual se retirara primero el hollín en seco sin frotar y luego lavar de abajo hacia arriba con un detergente suave o desengrasante Pintar de color blanco las paredes de la oficina de Pagaduría en un área aproximada de 16 mt2 Limpiar y pintar las ventanas y la puerta con pintura en esmalte color blanco Instalar película de vinilo esmerilado opalizado en las ventanas de la oficina de pagaduría	$5.300.000	100%
2	Instalar red de cableado para internet desde el modem principal a la oficina de pagaduría el cual se instaló 3 puntos de Red. Utilizando cable UTP categoría 6 estructurado horizontal e instalando conectores RJ45 en los extremos del cable de red desprotegido para permitir la transmisión de datos .		100%
	TOTAL	**$5.300.000**	