Fecha 2026-08-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Desarrollar las actividades de consultoría relacionadas con la elaboración de los estudios y diseños definitivos para la construcción del proyecto de infraestructura vial y de transporte del tramo: avenida Jorge Gaitán Cortes (carrera 33) en el tramo comprendido entre la calle 51 sur hasta la avenida Boyacá, localidad de Tunjuelito. El estudio no contempla el diseño completo de las intersecciones de la Av. Boyacá y de la Av. Congreso Eucarístico.

CONTRATO No. IDU-1521-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Chris Briggette Briceno Martinez - Apoyo Principal, Angelica Tatiana Lopez Higuera - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	40.76%
% EJECUTADO	35.5%
% VARIACIÓN	-5.26%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en la fase de elaboración de los estudios y diseños, así como en la atención de observaciones del producto final del estudio topográfico y finalización de los entregables de la Fase II del contrato

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	GINPROCOL S.A.S.	**Contratista**	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Contrato No.	IDU-1521-2025	**Contrato No.**	IDU-1535-2025
Valor Inicial	$ 4.577.821.612,00	**Valor Inicial**	$ 2.362.950.442,00
Total Contrato	$ 4.577.821.612,00	**Total Contrato**	$ 2.362.950.442,00
Valor Pagado	$ 714.030.555,00	**Valor Pagado**	$ 219.550.553,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	420 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17	**Fecha de Iniciación**	2026-02-17
Fecha de Terminación Actual	2027-04-16	**Fecha de Terminación Actual**	2027-04-16
No. Empleos generados	34	**No. Empleos generados**	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Contrato No.	IDU-1535-2025
Valor Inicial	$ 2.362.950.442,00
Total Contrato	$ 2.362.950.442,00
Valor Pagado	$ 219.550.553,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2026-02-17

Fecha de Terminación Actual	2027-04-16
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	40,76	35,50	$ 1.865.885.271,76	$ 1.624.922.008,16

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI TOPOGRAFIA	100.0	99.46	-0.54	Aprobado
RAI DISEÑO GEOMÉTRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI TRANSITO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI DISEÑO URBANO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Diseño Geométrico	100.0	99.8	-0.2	Aprobado
ACTUALICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Redes Hidrosanitarias	100.0	99.5	-0.5	Aprobado
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Redes Secas	100.0	99.4	-0.6	Aprobado
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Geotecnia	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Pavimentos	100.0	99.6	-0.4	Aprobado
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA FAC - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Diseño Geométrico	73.13	72.9	-0.23	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Tránsito	79.09	77.29	-1.8	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Y Accesibilidad)	0.0	3.04	3.04	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Redes Hidrosanitarias	26.93	13.82	-13.11	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Redes Secas	41.91	34.24	-7.67	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Estructuras	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Geotecnia	70.13	51.47	-18.66	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Pavimentos	73.97	72.0	-1.97	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Ambiental - SST – Forestal	41.78	41.28	-0.5	

ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Social	49.06	48.89	-0.17	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye aprobaciones de Interventoría) Programación	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Diseño Urbano (Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo Y Accesibilidad)	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Tránsito	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Social	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
TRÁMITES, APROBACIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES Programación	0.0	0.0	0.0	