TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.		2							
1.2	Período del informe	Del	31	07	2026	Al	18	08	2026	
1.3	Contrato #	FGN-RCE-0011-2026	Fecha	7	05	2026	Tipo de Contrato	Prestación de servicios		
1.4	Objeto									
Contratar el suministro, instalación y mantenimiento de vidrios, película samblasting, puertas de vidrio y accesorios para las diferentes sedes y dependencias administradas por la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Central										
1.5	Nombre del contratista									
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S										

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
901.151.832-7		lcobrasyservicios@hotmail.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Carrera 70 D No. 72A-22 Apto 301 - Bogotá D.C.		3229475854	

1.10	Fecha de Inicio	7	05	2024

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X	
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X	

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran*)		
Dennis Robiel Castro Navas			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Administración de sedes		N/A	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

2.4	**Correo electrónico**	dennis.castro@fiscalia.gov.co		
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*			
N/A				
2.6	**Dependencia**		**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A			N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A		

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$ 216.845.600,00 Corresponde a la sumatoria de los rubros presupuestales amparados mediante el CDP No. 12026.				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
12026	27-01-2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
42126	24	04	2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**	D	M	A
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/08/2026	$216.845.600,00	$65.131.110,83	$65.131.110,83	$10.039.358,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2 Estado de avance presupuestal a la fecha **34,67%**.

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3 Estado de avance físico a la fecha (%) **34,67%**.

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A): N/A*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**18**	**08**	**2026**
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5.	**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**		**NO**		**N/A**	**X**
Tipo y detalle del informe:						

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S. cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el 11 de julio y el 18 de agosto de 2026, ejecutando actividades de suministro, fabricación, instalación, adecuación, mantenimiento, desmontes y traslados de elementos en vidrio y aluminio requeridos por la Fiscalía General de la Nación. Las actividades ejecutadas fueron verificadas por la supervisión, encontrándose acordes con las especificaciones técnicas, cantidades aprobadas y necesidades identificadas por la Entidad.

Cuadro Comparativo Oferta Económica vs. Cantidades Ejecutadas

Sede URI Usaquén (Adecuación de Tableros)
Valor ejecutado: $1.082.900,00

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (IVA Incl.)	Valor Ejecutado
Marco en aluminio perfil 416 con pisa vidrio plano	UND	7,00	$154.700,00	$1.082.900,00

Actividad ejecutada: Adecuación de vidrios desmontados mediante fabricación e instalación de marcos en aluminio para su utilización como tableros institucionales.

Sede URI Engativá
Valor ejecutado: $4.117.400,00

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (IVA Incl.)	Valor Ejecutado
Puerta en aluminio blanco mate tipo persiana con cerradura de seguridad Yale y fallebas	UND	1,00	$4.117.400,00	$4.117.400,00

Actividad ejecutada: Fabricación e instalación de puerta metálica para el centro de acopio de la sede URI Engativá.

Sede UENNA
Valor ejecutado: $2.952.747,00

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (IVA Incl.)	Valor Ejecutado
Ventana corrediza sistema 7-44 color blanco mate con vidrio laminado 3+3	M²	0,39	$597.380,00	$232.978,20
Ventana fija en aluminio blanco mate con tubular 3"x1" y vidrio laminado 3+3	M²	3,56	$763.980,00	$2.719.768,80
TOTAL UENNA				**$2.952.747,00**

Actividad ejecutada: Fabricación e instalación de ventana fija y ventana corrediza para Medicina Legal.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Mantenimientos Sedes UENNA, DAS y URI Engativá
Valor ejecutado: $1.886.311,00

Descripción	Unidad	Cantidad Ejecutada	Valor Unitario (IVA Incl.)	Valor Ejecutado
Porta cerradura	UND	1,00	$177.514,68	$177.514,68
Mantenimiento puerta vidrio templado	UND	3,00	$209.989,78	$629.969,34
Desmonte puerta en vidrio templado	UND	3,00	$104.994,89	$314.984,67
Desmonte división con vidrio incluyendo marco	UND	2,00	$104.994,89	$209.989,78
Montaje división con vidrio incluyendo marco	UND	2,00	$104.994,89	$209.989,78
Perfil F en aluminio	ML	3,60	$45.934,00	$165.362,40
Transporte hasta 3 km incluye cargue y descargue	UND	1,00	$178.500,00	$178.500,00
TOTAL MANTENIMIENTO				**$1.886.311,00**

Consolidado General Informe Parcial No. 02

Sede	Valor Ejecutado
URI Usaquén	$1.082.900,00
URI Engativá	$4.117.400,00
UENNA	$2.952.747,00
Mantenimientos UENNA, DAS y URI Engativá	$1.886.311,00
TOTAL INFORME PARCIAL No	**$10.039.358,00**

Adecuación de vidrios desmontados para uso como tableros
Se ejecutó la fabricación e instalación de siete (7) marcos en aluminio perfil 416 con pisa vidrio plano para la adecuación de vidrios desmontados y su reutilización como tableros institucionales.

Actividad	Cantidad	Valor
Marco en aluminio perfil 416 con pisa vidrio plano	7 UND	$1.082.900,00

Fabricación e instalación de puerta en aluminio sede URI Engativá
Se realizó la fabricación e instalación de una puerta en aluminio blanco mate tipo persiana con malla metálica posterior, cerradura de seguridad Yale y fallebas para puerta fija para el centro de acopio de la sede URI Engativá.

Actividad	Cantidad	Valor
Puerta en aluminio tipo persiana	1 UND	$4.117.400,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Fabricación e instalación de ventanas sede UENNA

Se ejecutó el suministro e instalación de una ventana corrediza sistema 7-44 con vidrio laminado 3+3 y una ventana fija en aluminio blanco mate con vidrio laminado 3+3 para las instalaciones de Medicina Legal.

Actividad	Valor
Ventanas fijas y corredizas sede UENNA	$2.952.747,00

Actividades de mantenimiento y traslado

Se realizaron actividades de mantenimiento correctivo, desmontes, montajes y traslado de divisiones de vidrio en las sedes UENNA, Montevideo, DAS y URI Engativá, incluyendo:

- Mantenimiento de puertas en vidrio templado.
- Cambio de porta cerradura.
- Desmonte de puertas en vidrio templado.
- Desmonte de divisiones en vidrio.
- Montaje de divisiones en vidrio.
- Instalación de perfil F en aluminio.
- Transporte y traslado de divisiones.

Estas actividades fueron soportadas mediante la Factura No. A-49 por valor de **$1.886.311,00**.

Resumen financiero del período

Concepto	Valor
Informe Parcial No. 01 acumulado	$65.131.110,83
Informe Parcial No. 02	$10.039.358,00
Valor ejecutado acumulado	$75.170.468,83
Saldo por ejecutar	$141.675.131,17
Avance acumulado	34,67 %

Distribución del Informe Parcial No. 02

Actividad	Valor
Adecuación de tableros	$1.082.900,00
Puerta aluminio URI Engativá	$4.117.400,00
Ventanas sede UENNA	$2.952.747,00
Mantenimientos y traslados	$1.886.311,00
TOTAL INFORME PARCIAL No. 02	**$10.039.358,00**

Por lo anterior, la supervisión certifica el cumplimiento satisfactorio de las actividades ejecutadas durante el período reportado y considera procedente el trámite de pago correspondiente al Informe Parcial No. 02.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RCE-0011-2026.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.


8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
Dennis Robiel Castro Navas	91256960

Ciudad	Bogotá	fecha	5	10	2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Dennis Robiel Castro Navas		5/10/2026
Revisó	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.