Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10045265
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(7/10/2026 1:51:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10045265
Objeto del contrato	05_9204_525 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL PROYECTO DE DATA CENTER EN EL MARCO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CENTROS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2026 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(9/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	8/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑ Sí ☐ No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑ Sí ☐ No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑ Sí ☐ No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑ Sí ☐ No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAZU SERVICIOS INTEGRALES

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901362906

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAZU SERVICIOS INTEGRALES	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24104988217

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADOLFO MANJARRES PIÑACUE* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2026 4:28:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY ALIRIO MEJIA ZULUAGA* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2026 4:37:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COMPRADOR CTMA
Proceso de Contratación	MC-ANT-CTMA-00106-2026

Título de la oferta MC-ANT-CTMA-00106-2026

Cuantía del contrato 135.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 7/12/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(9/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2027 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(9/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2027 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar	*(9/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2027 11:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(9/10/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10045265
Proveedor MAZU SERVICIOS INTEGRALES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 104 # 67 - 120	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10045265

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
74.760.000,00	135.000.000,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103302	Traslado técnico de Datacenter; Ejecutar el traslado integral de la infraestructura tecnológica del Datacenter desde su ubicación actual hasta el sitio definido por el SENA, incluyendo como mínimo servidores físicos, sistemas de almacenamiento, switches, routers, firewalls, equipos de telecomunicaciones, racks y gabinetes, UPS, PDU, aires acondicionados, patch panels, organizadores, bandejas, módulos y transceptores, cableado estructurado de cobre, fibra óptica, cableado eléctrico, fuentes de alimentación, accesorios y demás componentes asociados que hagan parte de la infraestructura instalada, garantizando su integridad, trazabilidad, correcta reinstalación y puesta en funcionamiento. Tareas específicas: Realizar visita técnica, levantamiento e inventario detallado de todos los equipos, componentes, accesorios, conexiones y elementos que serán objeto del traslado. Identificar, registrar y etiquetar servidores, almacenamiento, equipos de red y telecomunicaciones, racks, UPS, PDU, patch panels, cableado, módulos, fuentes, accesorios, puertos, conexiones y posiciones en rack. Elaborar y ejecutar un Plan de Migración que contemple cronograma, secuencia de intervención, responsables, ventanas de trabajo, apagado y encendido controlado, contingencias y procedimiento de reversa. Verificar el estado operativo de los equipos y realizar, cuando corresponda, respaldo de configuraciones y demás información técnica necesaria antes de iniciar el desmontaje. Ejecutar la desconexión, desmontaje, embalaje técnico, protección, cargue, transporte especializado, custodia y descargue de la totalidad de los elementos objeto del traslado. Reinstalar racks, servidores, sistemas de almacenamiento, switches, routers, firewalls, equipos de telecomunicaciones, UPS, PDU, patch panels, módulos, cableado y demás componentes en la nueva ubicación. Reconectar y organizar el cableado eléctrico, estructurado y de fibra óptica, preservando la identificación, correspondencia de puertos y distribución previamente documentada. Ejecutar el	1,00	UN	12.135.000,00	82.520.700,00	12.135.000,00	82.520.700,00

		encendido controlado y realizar pruebas de conectividad, comunicación, operación, redundancia y funcionamiento de los equipos y componentes reinstalados. Corregir las novedades atribuibles al proceso de traslado y entregar inventario final actualizado, diagramas de conexión, registro fotográfico, resultados de pruebas e informe técnico de puesta en funcionamiento.						
2	81101701	Adecuación eléctrica del Datacenter. Adecuar, instalar, configurar y poner en funcionamiento la infraestructura eléctrica necesaria para garantizar un suministro de energía estable, protegido y continuo para los equipos del Datacenter, incluyendo los sistemas de respaldo eléctrico requeridos ante interrupciones o fallas de la red comercial.Tareas específicas:Realizar diagnóstico de la infraestructura eléctrica existente y determinar las cargas eléctricas requeridas por los equipos tecnológicos y sistemas asociados;Adecuar acometidas, tableros, circuitos dedicados, protecciones y demás elementos necesarios para la correcta alimentación del Datacenter;Instalar, conectar, configurar y poner en servicio los sistemas UPS, PDU y demás elementos de distribución eléctrica contemplados en el alcance;Verificar y adecuar el sistema de puesta a tierra, continuidad, polaridad, niveles de tensión y condiciones de protección eléctrica;Integrar y poner en funcionamiento el sistema de generación o planta eléctrica de respaldo con la alimentación principal y las UPS;Realizar pruebas de transferencia, autonomía, carga, bypass, protecciones y funcionamiento del sistema de respaldo eléctrico. Identificar circuitos, tableros, PDU y puntos de alimentación, y corregir las anomalías detectadas durante la puesta en servicio. Entregar diagramas eléctricos actualizados, resultados de pruebas e informe técnico de funcionamiento del sistema eléctrico y de respaldo.	1,00	UN	17.350.000,00	14.539.300,00	17.350.000,00	14.539.300,00
3	72151207	Climatización y mantenimiento Datacenter:Realizar el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado industrial existente, actualmente fuera de operación, así como las actividades complementarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de temperatura, humedad y circulación de aire en el espacio destinado al Datacenter, asegurando un ambiente estable para la operación continua y segura de la infraestructura tecnológica. Tareas específicas:Realizar diagnóstico técnico integral del aire acondicionado industrial existente, identificando las causas de su condición actual de no funcionamiento y el estado de sus componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos y de refrigeración;Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido para recuperar su operación, incluyendo limpieza general, revisión de unidades, filtros, serpentines, ventiladores, motores, conexiones eléctricas, controles, sensores, tuberías, drenajes y demás componentes asociados;Realizar las reparaciones, ajustes y reemplazo de partes o componentes que resulten necesarios, previa validación y autorización de la supervisión del contrato cuando impliquen suministro de repuestos;Verificar el circuito de refrigeración, incluyendo presiones de operación, posibles fugas, estado de tuberías, conexiones y niveles de refrigerante, efectuando las correcciones necesarias conforme con las especificaciones técnicas del equipo;Verificar que la capacidad del sistema de climatización sea adecuada frente a la carga térmica generada por servidores, almacenamiento, telecomunicaciones, UPS y demás infraestructura instalada en el Datacenter; Adecuar y configurar los parámetros de operación necesarios para mantener condiciones estables de temperatura y humedad y una correcta distribución y circulación del aire dentro del recinto;Verificar el sistema de evacuación de condensados, drenajes y posibles filtraciones que puedan representar riesgo para la infraestructura tecnológica;Verificar y configurar los controles, sensores, alarmas y mecanismos de monitoreo disponibles en el sistema de climatización;Realizar pruebas de funcionamiento continuo y estabilidad térmica, registrando mediciones de temperatura y humedad en puntos representativos del Datacenter;Entregar el sistema de climatización en correcto funcionamiento y presentar informe técnico del diagnóstico, actividades ejecutadas, componentes intervenidos o reemplazados, parámetros finales de operación y resultados de las pruebas realizadas.	1,00	UN	7.325.000,00	6.138.350,00	7.325.000,00	6.138.350,00
4	72151207	Mantenimiento preventivo y correctivo de Aire acondicionado industrial YORK, modelo YMSFXC060BAAK-1. - Realizar el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en funcionamiento del aire acondicionado industrial YORK modelo YMSFXC060BAAK--1, actualmente fuera de servicio, incluyendo la inspección, limpieza, ajuste, reparación y, cuando se requiera, reemplazo de componentes defectuosos, con el fin de restablecer su operación y garantizar condiciones adecuadas de climatización para el Datacenter. Tareas específicas:Realizar diagnóstico integral del equipo e identificar las causas que impiden su funcionamiento;Ejecutar inspección y limpieza técnica de serpentines, filtros, bandejas, ventiladores, rejillas, drenajes y demás componentes internos y externos;Verificar el estado de motor, ventiladores, rodamientos, soportes, fijaciones y demás elementos mecánicos;Revisar alimentación eléctrica, cableado, terminales, protecciones, contactores, capacitores, controles, sensores y demás componentes eléctricos	1,00	UN	4.075.000,00	3.414.850,00	4.075.000,00	3.414.850,00

		y electrónicos;Inspeccionar el circuito de refrigeración, tuberías y conexiones, verificando fugas, presiones y condiciones de operación del refrigerante R410A;Ejecutar los ajustes, reparaciones, correcciones de fugas y reemplazo de componentes defectuosos necesarios para recuperar la operación del equipo;Realizar vacío y ajuste o carga de refrigerante cuando técnicamente sea requerido;Verificar y corregir el sistema de evacuación de condensados y posibles filtraciones que representen riesgo para la infraestructura tecnológica;Configurar y ajustar los parámetros de operación requeridos para mantener condiciones estables de temperatura y circulación de aire en el Datacenter;Ejecutar pruebas de encendido, enfriamiento, funcionamiento continuo, control de temperatura, alarmas y respuesta de los dispositivos de protección;Entregar el equipo en correcto funcionamiento y presentar informe técnico con diagnóstico, actividades ejecutadas, repuestos utilizados, mediciones y resultados de las pruebas.						
5	81101701	Mantenimiento y puesta en servicio UPS VERTIV Liebert eXM40. - Realizar el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en funcionamiento de la UPS VERTIV Liebert eXM40, modular y escalable mediante módulos de 20 kVA, con capacidad nominal de 40 kVA / 40 kW, tensión de salida de 208 VAC, configuración trifásica + neutro + tierra y frecuencia de 50/60 Hz, garantizando su operación estable y segura como sistema de respaldo eléctrico del Datacenter. Tareas específicas:Realizar diagnóstico general de la UPS, identificando fallas, alarmas, eventos registrados y condiciones anormales de operación;Ejecutar inspección y limpieza técnica de módulos de potencia, tarjetas, ventiladores, conexiones, filtros y componentes internos;Verificar y ajustar conexiones eléctricas, terminales, barras, breakers, protecciones, puesta a tierra y demás elementos de potencia;Medir y validar tensión, corriente, frecuencia, balance de fases y parámetros eléctricos de entrada y salida.Verificar el funcionamiento del rectificador, inversor, bypass estático, bypass de mantenimiento y módulos de potencia instalados.Evaluar el estado y funcionamiento del banco de baterías asociado, incluyendo conexiones, tensión, capacidad y autonomía disponible.Revisar sistemas de ventilación, temperatura interna, sensores, panel de control, alarmas, comunicaciones y parámetros de configuración.Ejecutar los ajustes, reparaciones o reemplazos de componentes defectuosos requeridos para recuperar la operación normal del sistema.Realizar pruebas funcionales de encendido, transferencia, respaldo por baterías, recuperación de red y retorno a operación normal.Ejecutar pruebas controladas de carga y verificar la correcta integración de la UPS con la red eléctrica y los demás sistemas de respaldo del Datacenter.Entregar la UPS en correcto funcionamiento junto con informe técnico de diagnóstico, actividades realizadas, mediciones, repuestos utilizados y resultados de las pruebas.	1,00	UN	4.575.000,00	3.833.850,00	4.575.000,00	3.833.850,00
6	81101701	Mantenimiento y puesta en servicio UPS Schneider Electric Easy UPS 3S de 30 kVA. - Realizar el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en funcionamiento de la UPS Schneider Electric Easy UPS 3S de 30 kVA, incluyendo inspección, limpieza, medición, ajuste, reparación, pruebas funcionales y reemplazo de componentes cuando se requiera, garantizando su operación estable y segura como sistema de respaldo eléctrico del Datacenter. Tareas específicas:Realizar diagnóstico general de la UPS, identificando fallas, alarmas, eventos registrados y condiciones anormales de funcionamiento;Ejecutar inspección y limpieza técnica de módulos internos, tarjetas, ventiladores, filtros, conexiones y componentes eléctricos y electrónicos;Verificar y ajustar terminales, barras, borneras, cableado, breakers, protecciones y sistema de puesta a tierra;Medir y validar los parámetros eléctricos de entrada y salida, incluyendo tensión, corriente, frecuencia y balance de fases;Verificar el funcionamiento del rectificador, inversor, bypass y demás etapas internas de conversión y transferencia de energía;Evaluar el estado del banco de baterías asociado, incluyendo tensión, conexiones, terminales, capacidad disponible y autonomía;Revisar sistemas de ventilación, sensores, panel de control, alarmas, comunicaciones y parámetros de configuración;Ejecutar los ajustes, reparaciones y reemplazos de componentes defectuosos requeridos para recuperar la operación normal de la UPS;Realizar pruebas de encendido, transferencia, operación en batería, recuperación de red y retorno a funcionamiento normal;Ejecutar pruebas controladas de carga y verificar la correcta integración de la UPS con la red eléctrica y los sistemas de respaldo del Datacenter;Entregar la UPS en correcto funcionamiento y presentar informe técnico con diagnóstico, actividades ejecutadas, mediciones, repuestos utilizados y resultados de las pruebas realizadas.	1,00	UN	3.550.000,00	2.974.900,00	3.550.000,00	2.974.900,00
		Mantenimiento y puesta en servicio UPS APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line serie SRT - Realizar el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo y puesta en funcionamiento de la UPS APC by Schneider Electric Smart-UPS On-Line serie SRT, monofásica de doble conversión, junto con su módulo de baterías Smart-UPS SRT Battery Pack, incluyendo inspección, limpieza, medición, ajuste, reparación, pruebas funcionales y reemplazo de componentes cuando se requiera, garantizando su operación estable y segura como sistema de respaldo						

7	81101701	eléctrico del Datacenter. Tareas específicas:Realizar diagnóstico general de la UPS y del módulo de baterías, identificando fallas, alarmas, eventos y condiciones anormales de funcionamiento;Ejecutar inspección y limpieza técnica de tarjetas, ventiladores, conexiones, módulos internos y demás componentes eléctricos y electrónicos];Verificar y ajustar cableado, terminales, protecciones, conexiones de entrada y salida y sistema de puesta a tierra;Medir y validar tensión, corriente, frecuencia y demás parámetros eléctricos de entrada y salida;Verificar el funcionamiento del rectificador, inversor, bypass y sistema de doble conversión en línea;Evaluar el estado del módulo de baterías Smart-UPS SRT Battery Pack, incluyendo tensión, conexiones, capacidad disponible y autonomíaRevisar ventilación, sensores, panel de control, alarmas, comunicaciones y parámetros de configuración del equipo;Ejecutar los ajustes, reparaciones y reemplazos de componentes defectuosos requeridos para restablecer la operación normal del sistema.Realizar pruebas de encendido, transferencia, operación mediante baterías, recuperación de red y retorno automático a operación normal.Ejecutar pruebas controladas de carga y autonomía para verificar la capacidad de respaldo y estabilidad de la UPS.Entregar la UPS y su módulo de baterías en correcto funcionamiento y presentar informe técnico con diagnóstico, actividades ejecutadas, mediciones, repuestos utilizados y resultados de las pruebas.	1,00	UN	2.225.000,00	1.864.550,00	2.225.000,00	1.864.550,00
8	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Dell EMC S4148T-ON, verificando su condición física, térmica, eléctrica y de conectividad, así como su correcto funcionamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes, rieles e indicadores LED del equipo;Realizar limpieza técnica de chasis, disipadores, 48 puertos 10GBase-T y 6 interfaces ópticas QSFP+/QSFP28.Revisar y mantener las dos fuentes de alimentación y los cuatro módulos de ventilación Hot-Swap.Verificar conexiones eléctricas, fuentes de poder y componentes internos accesibles.Revisar conectores, módulos removibles, cableado de red y radios de curvatura de fibra óptica.Ejecutar ajustes y correcciones necesarias derivadas del diagnóstico.Realizar pruebas de encendido, flujo térmico, conectividad y funcionamiento general.Entregar informe técnico de las actividades ejecutadas.	2,00	UN	445.000,00	372.900,00	890.000,00	745.800,00
9	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Dell N1548, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, térmicas y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes en rack e indicadores LED.Ejecutar limpieza de disipadores, chasis, 48 puertos Ethernet y 4 interfaces SFP+.Revisar sistema de ventilación y fuente de alimentación.Verificar circuitos eléctricos, conectores y alimentación del equipo.Revisar fijación en rack, cableado de red y disposición de fibra óptica.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, conectividad, comportamiento térmico y operación.Presentar informe técnico del mantenimiento.	2,00	UN	385.000,00	322.650,00	770.000,00	645.300,00
10	81112202	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Firewall FortiGate 900D, verificando su integridad física, sistema de enfriamiento, alimentación redundante e interfaces de comunicaciones. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje en rack e indicadores de estado.Ejecutar limpieza técnica de chasis, disipadores e interfaces RJ45, SFP y SFP+.Revisar ventiladores y fuentes de alimentación redundantes.Verificar componentes eléctricos, conectores y módulos removibles.Revisar fijación mecánica y organización del cableado y fibra óptica.Ejecutar ajustes o reparaciones requeridas según diagnóstico.Realizar pruebas de encendido, flujo térmico, interfaces y funcionamiento.Entregar informe técnico del servicio.	2,00	UN	690.000,00	578.200,00	1.380.000,00	1.156.400,00
11	81112202	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del FortiAnalyzer FAZ-150G, verificando las condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, de ventilación y almacenamiento del equipo. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje en rack e indicadores de estado y discos.Ejecutar limpieza de chasis, disipadores, puertos de gestión y puertos USB.Revisar sistema de ventilación y bahías de almacenamiento.Verificar caddies y mecanismos Hot-Swap de los discos.Revisar alimentación, conectores, bus de datos y puesta a tierra.Ejecutar ajustes o reparaciones derivadas del diagnóstico.Realizar pruebas de encendido, reconocimiento de discos y funcionamiento.Presentar informe técnico del servicio.	1,00	UN	660.000,00	553.100,00	660.000,00	553.100,00
12	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores Dell EMC PowerEdge R450, verificando sus condiciones físicas, térmicas, eléctricas y de funcionamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes, panel frontal e indicadores de diagnóstico.Ejecutar limpieza técnica de procesadores, memorias, disipadores y canalizadores de aire.Revisar ventiladores, módulos de enfriamiento y fuentes de alimentación redundantes.Limpiar y verificar puertos de red, iDRAC y USB.Revisar bahías Hot-Plug, tarjetas, conectores internos, rieles y brazo organizador.Ejecutar ajustes y correcciones necesarias según diagnóstico.Realizar pruebas de encendido, POST, ventilación y correcto funcionamiento.Entregar informe técnico del mantenimiento.	19,00	UN	315.000,00	263.950,00	5.985.000,00	5.015.050,00
		Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad de almacenamiento Dell EMC Unity XT, verificando sus sistemas físicos, eléctricos, controladores, almacenamiento e						

13	72103302	interfaces de comunicación. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje en rack e indicadores de estado.Ejecutar limpieza de chasis, disipadores y procesadores de almacenamiento.Revisar módulos de ventilación y fuentes redundantes.Limpiar y verificar interfaces de gestión, iSCSI, Fibre Channel y SAS.Revisar bahías, caddies Hot-Swap, controladoras, conexiones y buses de datos.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, reconocimiento de controladores y discos y operación general.Presentar informe técnico del servicio	1,00	UN	1.175.000,00	984.650,00	1.175.000,00	984.650,00
14	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Router HP MSR930, verificando su condición física, eléctrica, térmica y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, fijaciones e indicadores LED.Ejecutar limpieza de disipadores, rejillas, puertos Ethernet, consola y ranuras SFP.Revisar sistema de disipación térmica y fuente de alimentación.Verificar conectores eléctricos, tarjeta principal y puesta a tierra.Revisar cableado, módulos y fijaciones mecánicas.Ejecutar los ajustes o reparaciones requeridos.Realizar pruebas de encendido, enlaces y funcionamiento general.Entregar informe técnico.	1,00	UN	325.000,00	272.350,00	325.000,00	272.350,00
15	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Router Cisco 2900 Series, verificando las condiciones físicas, eléctricas, térmicas y de sus tarjetas e interfaces. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes e indicadores de estado.Limpiar disipadores, chasis, interfaces GigabitEthernet, consola/AUX y módulos de expansión.Revisar ventilación y fuente de alimentación.Verificar fijación y estado de módulos y tarjetas instaladas.Revisar conexiones eléctricas y organización del cableado.Ejecutar ajustes o correcciones necesarias.Realizar pruebas de encendido y funcionamiento.Presentar informe técnico.	2,00	UN	345.000,00	289.100,00	690.000,00	578.200,00
16	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo ONT Allied Telesis AT-lmg 1505, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, ópticas y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, alimentación e indicadores PON/LOS.Limpiar chasis, ventilación y puerto óptico SC/APC con herramientas adecuadas.Limpiar y verificar interfaces Ethernet y telefonía.Revisar fuente de alimentación y conexiones eléctricas.Verificar patch cord óptico, conectores y organización del cableado.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, sincronización óptica y conectividad.Presentar informe técnico.	1,00	UN	285.000,00	238.850,00	285.000,00	238.850,00
17	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Cisco, verificando su condición física, eléctrica, térmica y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, rack e indicadores de estado.Limpiar chasis, disipadores, puertos RJ45 y ranuras SFP/SFP+.Revisar ventilación y fuente de alimentación.Verificar componentes eléctricos, conectores y módulos removibles.Revisar fijación y organización del cableado.Ejecutar ajustes o reparaciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, flujo térmico y conectividad.Entregar informe técnico.	1,00	UN	355.000,00	297.500,00	355.000,00	297.500,00
18	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Huawei, verificando su funcionamiento físico, térmico, eléctrico y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje e indicadores LED.Limpiar disipadores, chasis, puertos Ethernet y enlaces ópticos.Revisar ventiladores y fuentes de alimentación.Verificar módulos eléctricos y componentes internos accesibles.Revisar conectores, módulos Hot-Swap, cableado y fibra.Ejecutar ajustes o correcciones necesarias.Realizar pruebas de encendido, ventilación y conectividad.Presentar informe técnico.	1,00	UN	345.000,00	289.100,00	345.000,00	289.100,00
19	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Router Huawei NetEngine AR600 Series, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, térmicas y de interfaces. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes e indicadores WAN/LAN.Limpiar disipadores, rejillas, puertos GE/10GE y ranuras de expansión.Revisar ventilación y módulo de alimentación.Verificar circuitos eléctricos, conectores y tarjetas de interfaz.Revisar fijación y organización de cableado UTP y fibra. Ejecutar ajustes o reparaciones requeridas. Realizar pruebas de encendido, flujo térmico y enlaces. Entregar informe técnico.	1,00	UN	355.000,00	297.500,00	355.000,00	297.500,00
20	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Cisco Catalyst, verificando componentes físicos, eléctricos, modulares, térmicos y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes e indicadores de estado, PoE y Stack.Limpiar chasis, disipadores, puertos RJ45, SFP/SFP+/QSFP y módulos.Revisar módulos de ventilación y fuentes redundantes.Verificar circuitos eléctricos y tarjetas internas.Revisar módulos removibles, enlaces de apilamiento, fibra y cableado.Ejecutar ajustes o reparaciones necesarias.Realizar pruebas de encendido, comportamiento térmico y conectividad.Presentar informe técnico.	1,00	UN	395.000,00	331.000,00	395.000,00	331.000,00
21	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Router Cisco 800 Series, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, térmicas y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje e indicadores de interfaces.Limpiar disipadores, rejillas, puertos Ethernet, consola y módulos.Revisar sistema de ventilación y vías de circulación de aire.Verificar fuente, conectores, tarjeta principal y puesta a tierra.Revisar fijaciones y organización del cableado.Ejecutar ajustes	1,00	UN	305.000,00	255.600,00	305.000,00	255.600,00

		o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, enlaces y funcionamiento.Entregar informe técnico.						
22	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del convertidor de medios Raisecom RC512-FE-S-SS13, verificando sus condiciones físicas, eléctricas y de conversión óptico-eléctrica. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje e indicadores de estado.Limpiar estructura, ventilación, puertos ópticos y puerto RJ45.Verificar fuente de alimentación y conexiones eléctricas.Revisar componentes electrónicos, conectores y fijaciones.Verificar alineación y limpieza de conexiones ópticas.Ejecutar ajustes o correcciones necesarias.Realizar pruebas de encendido y conversión óptico-cobre.Presentar informe técnico.	1,00	UN	225.000,00	188.550,00	225.000,00	188.550,00
23	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Módem Óptico CTC, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, ópticas y de interfaces de comunicaciones. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, conectores e indicadores de señal.Limpiar estructura, puertos de fibra óptica e interfaces Ethernet.Verificar fuente de alimentación y puesta a tierra.Revisar tarjetas de interfaz y componentes internos accesibles.Verificar conexiones ópticas, eléctricas y de datos.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, sincronización y conectividad.Entregar informe técnico.	1,00	UN	215.000,00	180.150,00	215.000,00	180.150,00
24	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo HP, verificando componentes físicos, eléctricos, electrónicos y sistema de enfriamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, puertos y panel de encendido.Limpiar procesador, memorias, tarjeta madre, disipadores y componentes internos.Revisar ventiladores y sistema de enfriamiento.Limpiar y verificar puertos USB, video y red.Revisar fuente, unidades de almacenamiento y tarjetas de expansión.Verificar conexiones eléctricas y buses de datos.Ejecutar pruebas de encendido, POST y funcionamiento.Presentar informe técnico.	1,00	UN	255.000,00	213.700,00	255.000,00	213.700,00
25	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Cisco Catalyst 2960 Plus Series, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, térmicas y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, rack e indicadores de estado.Limpiar disipadores, chasis, puertos Fast/GigabitEthernet y SFP.Revisar sistema de ventilación y conductos de aire.Verificar fuente y componentes eléctricos.Revisar conectores, módulos, fijaciones y organización de cableado.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, comportamiento térmico y conectividad.Entregar informe técnico.	2,00	UN	315.000,00	263.950,00	630.000,00	527.900,00
26	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch HP ProCurve 1810-24, verificando su funcionamiento físico, eléctrico, térmico y de conmutación. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, fijaciones e indicadores LED.Limpiar chasis, disipadores, 24 puertos GigabitEthernet y ranuras SFP.Revisar ventilación y rejillas de disipación.Verificar fuente de alimentación y componentes eléctricos.Revisar conectores, cableado y fijación en rack.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, flujo térmico y conectividad.Presentar informe técnico.	1,00	UN	295.000,00	247.200,00	295.000,00	247.200,00
27	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Patch Panel Ortronics, verificando sus condiciones mecánicas, de organización y continuidad de las conexiones. Tareas específicas:Inspeccionar estructura, fijación en rack, organizadores y etiquetado.Limpiar estructura y conectores RJ45.Revisar organización, sujeción y radios de curvatura del cableado.Verificar bloques IDC, conectores y puesta a tierra.Corregir falsos contactos, conectores deteriorados o deficiencias de fijación.Reorganizar e identificar el cableado cuando sea necesario.Realizar pruebas de continuidad y mapeo.Entregar informe técnico.	1,00	UN	225.000,00	188.550,00	225.000,00	188.550,00
28	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores HP ProLiant DL180 G6, verificando sus componentes físicos, eléctricos, térmicos y de almacenamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, rack, bahías e indicadores.Limpiar procesadores, memorias, disipadores y componentes internos.Revisar módulos de ventilación y fuentes redundantes.Limpiar puertos Ethernet, iLO y USB.Revisar bahías Hot-Plug, controladora RAID, conectores y cables SAS/SATA.Verificar rieles y organización del cableado.Realizar pruebas de encendido, POST y funcionamiento.Presentar informe técnico.	5,00	UN	345.000,00	289.100,00	1.725.000,00	1.445.500,00
29	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del servidor HP ProLiant DL360 G6, verificando componentes físicos, eléctricos, térmicos y de almacenamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, rack, bahías e indicadores de diagnóstico.Limpiar procesadores, memorias, disipadores y canalizadores de aire.Revisar ventiladores y fuentes de poder redundantes.Limpiar puertos de red, iLO, video y USB.Revisar bahías Hot-Plug, tarjetas de expansión y conexiones internas.Verificar rieles, fijaciones y organización de componentes.Realizar pruebas de encendido, POST y funcionamiento.Entregar informe técnico.	1,00	UN	355.000,00	297.500,00	355.000,00	297.500,00
30	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Cisco Catalyst 3750-X/ 3560 Series, verificando sus sistemas físicos, eléctricos, térmicos, modulares y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, rack e indicadores Stack/PoE.Limpiar chasis, disipadores, puertos RJ45, SFP/SFP+ y módulos.Revisar ventiladores y fuentes redundantes.Verificar interfaces StackWise/StackPower y módulos de	1,00	UN	375.000,00	314.250,00	375.000,00	314.250,00

		potencia.Revisar conectores, fibra, cableado y fijación.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, comportamiento térmico y conectividad.Presentar informe técnico.						
31	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del gabinete de expansión HP StorageWorks D2700, verificando sus condiciones físicas, mecánicas, eléctricas y de almacenamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje e indicadores de estado.Limpiar bahías, disipadores y estructura interna.Revisar ventiladores y fuentes redundantes.Limpiar y verificar interfaces SAS y conectores de gestión.Revisar las 24 bahías y caddies Hot-Plug, módulos I/O y buses de datos.Verificar cableado, conectores y fijación en rack.Realizar pruebas de encendido y reconocimiento de discos.Entregar informe técnico.	1,00	UN	860.000,00	720.700,00	860.000,00	720.700,00
32	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la cabina de almacenamiento NetApp DS4246, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, mecánicas y de almacenamiento. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje e indicadores de módulos y discos.Limpiar estructura interna, fuentes y módulos IOM.Revisar ventiladores y fuentes de alimentación.Limpiar y verificar interfaces SAS y conectores.Revisar las 24 bahías Hot-Swap, backplane y módulos I/O.Verificar conexiones redundantes, cableado SAS y rieles.Realizar pruebas de encendido, detección y operación de discos.Presentar informe técnico.	1,00	UN	940.000,00	787.700,00	940.000,00	787.700,00
33	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Fabric Interconnect Cisco UCS 6248UP, verificando sus condiciones físicas, térmicas, eléctricas y de conectividad de alta densidad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, rack e indicadores de estado.Limpiar disipadores, módulos, 32 puertos unificados y módulo de expansión.Revisar ventiladores y fuentes redundantes.Verificar componentes eléctricos y módulos de potencia.Revisar conectores, módulos Hot-Swap, fibra/DAC y cableado.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, comportamiento térmico y conectividad.Entregar informe técnico.	2,00	UN	660.000,00	553.100,00	1.320.000,00	1.106.200,00
34	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del chasis para servidores Cisco UCS 5108, verificando sus condiciones físicas, mecánicas, eléctricas, térmicas y modulares. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, anclajes e indicadores de salud.Limpiar cavidad interna, backplane y bahías de servidores blade.Revisar los módulos de ventilación y fuentes redundantes.Limpiar y verificar conectores de módulos I/O y bahías.Revisar rieles, seguros, backplane, conectores eléctricos y puesta a tierra.Verificar módulos de red y conexiones redundantes.Realizar pruebas de encendido y circulación de aire.Presentar informe técnico.	1,00	UN	890.000,00	745.800,00	890.000,00	745.800,00
35	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Patch Panel/Enclosure de fibra Siemon FCP3, verificando sus condiciones mecánicas y de conectividad óptica. Tareas específicas:Inspeccionar bandeja, organizadores, adaptadores y fijación en rack.Limpiar la estructura interna y externa.Ejecutar limpieza especializada de adaptadores y conectores ópticos.Revisar radios de curvatura, pigtails, empalmes y cassette de fusión.Verificar seguros, prensa-cables y puesta a tierra.Ajustar fijaciones y reorganizar fibras cuando sea necesario.Realizar pruebas de continuidad e inspección óptica.Entregar informe técnico.	1,00	UN	255.000,00	213.700,00	255.000,00	213.700,00
36	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Switch Huawei CloudEngine S5735-S24P4X8-V2, verificando sus condiciones físicas, eléctricas, térmicas, PoE+ y de conectividad. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, montaje e indicadores de estado y PoE.Limpiar disipadores, chasis, 24 puertos PoE+ y 4 puertos SFP+.Revisar sistema de ventilación y vías de flujo térmico.Verificar módulo de energía PoE y componentes eléctricos.Revisar conectores, alimentación, fibra y organización del cableado.Ejecutar ajustes o correcciones requeridas.Realizar pruebas de encendido, PoE, comportamiento térmico y conectividad.Presentar informe técnico.	2,00	UN	395.000,00	331.000,00	790.000,00	662.000,00
37	72103302	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Patch Panel Modular CommScope / Siemon de 48 puertos y 2 RU, verificando sus condiciones mecánicas, organización del cableado y continuidad de las conexiones. Tareas específicas:Inspeccionar chasis, fijación en rack, organizadores, módulos y conectores.Limpiar estructura frontal, posterior y los 48 puertos RJ45.Revisar peinado, sujeción y radios de curvatura del cableado UTP/STP.Verificar asentamiento de jacks, barra de tierra y continuidad del chasis.Identificar conectores con falsos contactos, deformaciones o deterioro.Ajustar fijaciones y reorganizar el cableado cuando sea necesario.Realizar pruebas de continuidad y mapeo de hilos.Entregar informe técnico del mantenimiento.	1,00	UN	255.000,00	213.700,00	255.000,00	213.700,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐

	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1.CAMARA DE COMERCIO 17-08-2026.pdf	1.CAMARA DE COMERCIO 17-08-2026.pdf	(detalle)
☐	2.RUT 17-08-2026.pdf	2.RUT 17-08-2026.pdf	(detalle)
☐	3. CEDULA DE CIUDADANIA RL.pdf	3. CEDULA DE CIUDADANIA RL.pdf	(detalle)
☐	4.OFERTA TECNICA.pdf	4.OFERTA TECNICA.pdf	(detalle)
☐	5.OFERTA ECONOMICA.pdf	5.OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	6.CARTA DE PRESENTACION _1.pdf	6.CARTA DE PRESENTACION _1.pdf	(detalle)
☐	7. CERTIFICACION BANCARIA 17-08-2026.pdf	7. CERTIFICACION BANCARIA 17-08-2026.pdf	(detalle)
☐	8.CLAUSULADOANEXOALCONTRATO.pdf	8.CLAUSULADOANEXOALCONTRATO.pdf	(detalle)
☐	9.CDP 11926- produccion centros tics.pdf	9.CDP 11926- produccion centros tics.pdf	(detalle)
☐	10. Estudio previo DATA CENTER DEF.pdf	10. Estudio previo DATA CENTER DEF.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-085_Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información_ (1).pdf	GCCON-F-085_Acuerdo_de_Confidencialidad_de_la_Información_ (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY ALIRIO MEJIA ZI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70385820	Guardar y notificar
Supervisor	BRUNO PARRA QUINTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98773108	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HENRY ALIRIO MEJIA ZI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70385820	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HENRY ALIRIO MEJIA ZULUAGA	7/10/2026 4:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALIRIO MEJIA ZULUAGA
Supervisor	BRUNO PARRA QUINTERO	7/10/2026 4:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALIRIO MEJIA ZULUAGA
Ordenador del Gasto	HENRY ALIRIO MEJIA ZULUAGA	7/10/2026 4:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY ALIRIO MEJIA ZULUAGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	135.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		135.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11926	CDP	Generado	135.000.000 COP	135.000.000 COP	36-02-00-005-920410	Validado	Editar

Saldo de CDP	135.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	135.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	9/09/2026 10:02 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-