CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 30 DE JUNIO DE 2026 - LOTE 1

CODIGO BPIN	No.	GRUPO	Municipio	Tramo	INTERVENCION	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 4- ADICION EN VALOR TRAMO POPONTE -06-2026	EJECUTADO A 30 DE JUNIO DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A JUNIO 30 DE 2026 SEGÚN ADICION EN VALOR #3 Y PRORROGA EN TIEMPO #10 DE 06-2026
								VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
2021002200141	1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	PAVIMENTO RÍGIDO	13,775	**$ 19.673.562.894,01**	$ 15.182.095.571,69	**77,17%**	**77,17%**	**74,54%**
	2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	PAVIMENTO RÍGIDO	19,400	**$ 33.168.407.615,99**	$ 32.505.039.463,67	**98,00%**	**98,00%**	**100,00%**
	3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	PAVIMENTO FLEXIBLE	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	$ 27.635.422.408,73	**98,00%**	**98,00%**	**100,00%**
				TOTALES LOTE 1		**43,298**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 75.322.557.444,09**	**92,94%**	**92,94%**	**93,82%**