INFORME AVANCE A 30.06.2026

Contratista: CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR

Interventoria: CONSORCIO PLAN VIAL G3

Contrato de obra: 2023 04 0008

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 04		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 31/05/2026		AVANCE CORTE 07/06/2026		AVANCE CORTE 14/06/2026		AVANCE CORTE 21/06/2026		AVANCE CORTE 30/06/2026		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/06/2026	
		GENERAL	PARTICULAR						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO																						
15.1				**PRELMINARES**																		
15.1.1	310,1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	68.875,00	$ 3.471,00	$ 239.065.125,00	62.539,00	$ 217.072.869,00	62.539,00	$ 217.072.869,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	62.539,00	$ 217.072.869,00
15.1.2	200,1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,37	$ 2.832.803,00	$ 3.880.940,11	1,79	$ 5.070.717,37	1,79	$ 5.070.717,37		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,79	$ 5.070.717,37
Subtotal								**$ 242.946.065,11**		**$ 222.143.586,37**		**$ 222.143.586,37**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 222.143.586,37**
15.2				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**																		
15.2.1	210,1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	3.007,60	$ 6.498,00	$ 19.543.384,80	62.104,25	$ 403.553.416,50	62.104,25	$ 403.553.416,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	62.104,25	$ 403.553.416,50
15.2.2	220,1	220-13		TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	3.480,95	$ 141.245,00	$ 491.666.782,75	18.436,50	$ 2.604.063.442,50	18.436,50	$ 2.604.063.442,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18.436,50	$ 2.604.063.442,50
15.2.3	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	15.639,52	$ 1.354,00	$ 21.175.910,08	322.942,10	$ 437.263.603,40	322.942,10	$ 437.263.603,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	322.942,10	$ 437.263.603,40
Subtotal								**$ 532.386.077,63**		**$ 3.444.880.462,40**		**$ 3.444.880.462,40**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.444.880.462,40**
15.3				**CAPAS GRANUALES**																		
15.3.1	320,3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	10.331,25	$ 152.043,00	$ 1.570.794.243,75	9.380,85	$ 1.426.292.576,55	9.380,85	$ 1.426.292.576,55		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	9.380,85	$ 1.426.292.576,55
Subtotal								**$ 1.570.794.243,75**		**$ 1.426.292.576,55**		**$ 1.426.292.576,55**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.426.292.576,55**
15.4				**PLACA HUELLA**																		
15.4.1	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D), ESPESOR 0,15 M (PARA PLACA HUELLAS)	M3	3.030,45	$ 606.594,00	$ 1.838.252.787,30	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.4.2	630,7	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPÁ (CLASE G) CICLÓPEO. (PARA PIEDRA PEGADA ESPESOR 0,15 M)	M3	3.030,45	$ 414.856,00	$ 1.257.200.365,20	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.4.3	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA VIGAS RIOSTRAS)	M3	688,80	$ 606.594,00	$ 417.821.947,20	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.4.4	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA BORDILLO)	M3	2.272,87	$ 606.594,00	$ 1.378.709.304,78	389,47	$ 236.250.165,18	1.549,32	$ 939.808.216,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1.549,32	$ 939.808.216,08
15.4.5	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA CUNETA-BERMA)	M3	2.066,25	$ 606.594,00	$ 1.253.374.852,50	3.031,35	$ 1.838.796.228,50	778,37	$ 472.154.571,78	237,80	$ 144.249.536,17	837,80	$ 508.205.936,17		$ 0,00		$ 0,00	1.853,97	$ 1.124.610.044,12
15.4.6	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES).	KL	623.361,00	$ 7.191,00	$ 4.482.588.951,00	262.830,80	$ 1.890.016.285,24	139.482,49	$ 1.003.018.563,41	20.311,57	$ 146.060.499,87		$ 0,00	1.832,30	$ 13.176.069,30	1.832,30	$ 13.176.069,30	163.458,66	$ 1.175.431.201,89
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	0,00	$ 976.380,60	$ 0,00	6.130,20	$ 5.985.408.354,12	4.365,06	$ 4.261.959.901,84	212,40	$ 207.383.239,44	345,06	$ 336.909.889,84		$ 0,00		$ 0,00	4.922,52	$ 4.806.253.031,11
NP-2	630,7	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	0,00	$ 1.095.239,60	$ 0,00	2.376,67	$ 2.603.020.909,65	770,30	$ 843.663.063,88	39,60	$ 43.371.488,16	65,12	$ 71.322.002,75		$ 0,00	12,30	$ 13.471.447,08	887,32	$ 971.828.001,87
NP-3	630,4	630-13		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	M3	0,00	$ 16.960,00	$ 0,00	40.667,80	$ 689.725.888,00	24.548,00	$ 416.334.080,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	24.548,00	$ 416.334.080,00
IC-4	610,1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	0,00	$ 113.413,00	$ 0,00	1.049,58	$ 119.036.016,54	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	22,40	$ 2.540.451,20	22,40	$ 2.540.451,20
Subtotal								**$ 10.627.948.207,98**		**$ 13.362.253.847,23**		**$ 7.936.938.396,99**		**$ 541.064.763,64**		**$ 916.437.828,76**		**$ 13.176.069,30**		**$ 26.647.516,38**		**$ 9.436.805.026,27**
15.5				**OBRAS HIDRAULICAS**																		
15.5.1				**ALCANTARILLAS EN CONCRETO**																		
15.5.1.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	2.170,01	$ 6.498,00	$ 14.100.724,98	2.170,01	$ 14.100.724,98	2.170,01	$ 14.100.724,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.170,01	$ 14.100.724,98
15.5.1.2	630,7	630-13		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa CLASE G CICLÓPEO (PARA ATRAQUES DE TUBERÍA)	M3	35,86	$ 414.856,00	$ 14.876.736,16	452,71	$ 187.808.205,14	35,86	$ 14.876.736,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	35,86	$ 14.876.736,16
15.5.1.3	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)	M3	129,44	$ 606.594,00	$ 78.517.527,36	18,26	$ 11.078.529,52	129,44	$ 78.517.527,36	- 111,18	($ 67.438.997,84)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	18,26	$ 11.078.529,52
15.5.1.4	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI) (PARA CAJA DE ALCANTARILLA)	KL	11.095,00	$ 7.191,00	$ 79.784.145,00	2.188,05	$ 15.734.267,55	11.095,00	$ 79.784.145,00	- 8.906,95	($ 64.049.877,45)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.188,05	$ 15.734.267,55
15.5.1.5	210.1	210-13		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (4,5 M * 2,1 M * 1,6 M PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA)	M3	922,32	$ 6.498,00	$ 5.993.235,36	922,32	$ 5.993.235,36	922,32	$ 5.993.235,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	922,32	$ 5.993.235,36
15.5.1.6	630,6	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa CLASE F (PARA SOLADOS EN MUROS Y CABEZALES)	M3	31,11	$ 554.040,00	$ 17.236.184,40	37,05	$ 20.528.788,72	31,11	$ 17.236.184,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	31,11	$ 17.236.184,40
15.5.1.7	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA MUROS Y CABEZALES.	M3	185,89	$ 606.594,00	$ 112.759.758,66	282,54	$ 171.386.644,14	185,89	$ 112.759.758,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	185,89	$ 112.759.758,66
15.5.1.8	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4.200 Mpa PARA CABEZAL	KG	6.713,00	$ 7.191,00	$ 48.273.183,00	20.677,64	$ 148.692.909,24	6.713,00	$ 48.273.183,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6.713,00	$ 48.273.183,00
15.5.1.9	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	366,00	$ 705.144,00	$ 258.082.704,00	278,50	$ 196.382.604,00	366,00	$ 258.082.704,00	- 87,50	($ 61.700.100,00)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	278,50	$ 196.382.604,00
Subtotal								**$ 629.624.198,92**		**$ 771.705.908,65**		**$ 629.624.198,92**		**-$ 193.188.975,29**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 436.435.223,63**
15.5.2				**ALIVIADEROS EN CONCRETO**																		
15.5.2.1	600,1,1	600-13		EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALIVIADEROS	M3	191,10	$ 40.219,00	$ 7.685.850,90	0,00	$ 0,00	191,10	$ 7.685.850,90	- 191,10	($ 7.685.850,90)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.2	630,6	630-13		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (CLASE F) (PARA SOLADOS)	M3	26,75	$ 554.040,00	$ 14.820.570,00	0,00	$ 0,00	26,75	$ 14.822.786,16	- 26,75	($ 14.822.786,16)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.3	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA PANTALLA)	M3	27,30	$ 606.594,00	$ 16.560.016,20	0,00	$ 0,00	27,30	$ 16.560.016,20	- 27,30	($ 16.560.016,20)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.4	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI) (PARA PANTALLA Y LOSA)	KG	8.817,00	$ 7.191,00	$ 63.403.047,00	0,00	$ 0,00	8.817,00	$ 63.403.047,00	- 8.817,00	($ 63.403.047,00)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
15.5.2.5	630,4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA LOSA.	M3	27,30	$ 606.594,00	$ 16.560.016,20	0,00	$ 0,00	27,30	$ 16.560.016,20	- 27,30	($ 16.560.016,20)		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 119.029.500,30**		**$ 0,00**		**$ 119.031.716,46**		**-$ 119.031.716,46**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15.6				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**																		
15.6.1	710,1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	48,00	$ 553.275,00	$ 26.557.200,00	48,00	$ 26.557.200,00	48,00	$ 26.557.200,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	48,00	$ 26.557.200,00
15.6.2	710,1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO I (1.2000,40 M)	UND	12,00	$ 553.275,00	$ 6.639.300,00	12,00	$ 6.639.300,00	12,00	$ 6.639.300,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 6.639.300,00
IC-5				LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA.	ML	0,00	$ 1.723,00	$ 0,00	25.015,60	$ 43.101.878,80	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 33.196.500,00**		**$ 76.298.378,80**		**$ 33.196.500,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 33.196.500,00**
15.7				**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**																		
15.7.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 282.065.892,00	$ 282.065.892,00	1,00	$ 282.065.892,00	1,00	$ 282.065.892,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 282.065.892,00
Subtotal								**$ 282.065.892,00**		**$ 282.065.892,00**		**$ 282.065.892,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 282.065.892,00**
15.8				**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**																		
15.8.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 75.417.246,00	$ 75.417.246,00	1,00	$ 75.417.246,00	1,00	$ 75.417.246,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 75.417.246,00
Subtotal								**$ 75.417.246,00**		**$ 75.417.246,00**		**$ 75.417.246,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 75.417.246,00**
15.9				**PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19**																		
15.9.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 54.918.150,00	$ 54.918.150,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 54.918.150,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
15.10				**CARACTERIZACION VIAL**																		
15.10.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	13,775	$ 999.600,00	$ 13.769.490,00	12,510	$ 12.504.996,00	12,51	$ 12.504.996,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	12,51	$ 12.504.996,00
Subtotal								**$ 13.769.490,00**		**$ 12.504.996,00**		**$ 12.504.996,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 12.504.996,00**
SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO								**$ 14.182.095.571,69**		**$ 19.673.562.894,01**	**72,09%**	**$ 14.182.095.571,69**	**1,16%**	**$ 228.844.071,89**	**4,66%**	**$ 916.437.828,76**	**0,07%**	**$ 13.176.069,30**	**0,14%**	**$ 26.647.516,38**	**78,12%**	**$ 15.369.741.509,22**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 04		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 31/05/2026		AVANCE CORTE 07/06/2026		AVANCE CORTE 14/06/2026		AVANCE CORTE 21/06/2026		AVANCE CORTE 30/06/2026		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/06/2026	
		GENERAL	PARTICULAR						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL																						
16.1				**PRELIMINARES**																		
16.1.1	310.1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE.	M2	76.939,20	$ 3.471,00	$ 267.055.963,20	60.977,00	$ 211.651.167,00	60.977,00	$ 211.651.167,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	60.977,00	$ 211.651.167,00
Subtotal								**$ 267.055.963,20**		**$ 211.651.167,00**		**$ 211.651.167,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 211.651.167,00**
16.2				**DEMOLICIONES**																		
16.2.1	200,1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1,01	$ 2.815.967,00	$ 2.844.126,67	1,52	$ 4.280.269,84	1,52	$ 4.280.269,84	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,52	$ 4.280.269,84
16.2.2	201,15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	18,00	$ 44.596,00	$ 802.728,00	18,00	$ 802.728,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 3.646.854,67**		**$ 5.082.997,84**		**$ 4.280.269,84**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.280.269,84**
16.3				**EXCAVACIONES**																		
16.3.1	210.1,2	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	7.623,62	$ 6.498,00	$ 49.538.282,76	40.254,14	$ 261.571.401,72	40.254,14	$ 261.571.401,72		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	40.254,14	$ 261.571.401,72
Subtotal								**$ 49.538.282,76**		**$ 261.571.401,72**		**$ 261.571.401,72**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 261.571.401,72**
16.4				**RETIRO**																		
16.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	218.035,53	$ 1.354,00	$ 295.220.107,62	1.151.268,49	$ 1.558.817.535,46	1.151.268,49	$ 1.558.817.535,46		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1.151.268,49	$ 1.558.817.535,46
Subtotal								**$ 295.220.107,62**		**$ 1.558.817.535,46**		**$ 1.558.817.535,46**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.558.817.535,46**
16.5				**RELLENO**																		
16.5.1	610,1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	151,20	$ 113.413,00	$ 17.148.045,60	151,20	$ 17.148.045,60	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.5.2	220,1	220-13		TERRAPLEN	M3	44.656,80	$ 127.945,00	$ 5.713.614.276,00	109.163,34	$ 13.966.903.536,30	109.163,34	$ 13.966.903.536,30	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	109.163,34	$ 13.966.903.536,30
Subtotal								**$ 5.730.762.321,60**		**$ 13.984.051.581,90**	-	**$ 13.966.903.536,30**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	-	**$ 13.966.903.536,30**
16.6				**SUB-BASE Y BASE**																		
16.6.1	320.3	320-13		SUB-BASE GRANULAR TIPO 1	M3	15.387,84	$ 141.716,00	$ 2.180.703.133,44	15.387,24	$ 2.180.618.103,84	15.387,24	$ 2.180.618.103,84		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15.387,24	$ 2.180.618.103,84
16.6.2	330.3	330-13		BASE GRANULAR TIPO 1	M3	14.173,01	$ 168.256,00	$ 2.384.693.970,56	13.117,45	$ 2.207.089.667,20	13.117,45	$ 2.207.089.667,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	13.117,45	$ 2.207.089.667,20
Subtotal								**$ 4.565.397.104,00**		**$ 4.387.707.771,04**		**$ 4.387.707.771,04**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 4.387.707.771,04**
16.7				**PAVIMENTOS**																		
16.7.1	420,2	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	60.741,48	$ 3.573,00	$ 217.029.308,04	59.414,34	$ 212.287.436,82	59.414,34	$ 212.287.436,82		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	59.414,34	$ 212.287.436,82
16.7.2	450.2P	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA	M3	4.859,31	$ 682.202,00	$ 3.315.031.000,62	4.691,42	$ 3.200.496.106,84	4.691,42	$ 3.200.496.106,84		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4.691,42	$ 3.200.496.106,84
NP-1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	0,00	$ 976.380,60	$ 0,00	479,40	$ 468.076.859,64	479,40	$ 468.076.859,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	479,40	$ 468.076.859,64
IC-1	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES)	KL	0,00	$ 7.191,00	$ 0,00	6.736,08	$ 48.439.171,41	6.736,08	$ 48.439.171,41		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6.736,08	$ 48.439.171,41
IC-3	630,4	630-13		CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO PARA JUNTAS	ML	0,00	$ 16.960,00	$ 0,00	1.750,00	$ 29.680.000,00	1.750,00	$ 29.680.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1.750,00	$ 29.680.000,00
Subtotal								**$ 3.532.060.308,66**		**$ 3.958.979.574,71**		**$ 3.958.979.574,71**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.958.979.574,71**
16.8				**OBRAS HIDRAULICAS**																		
16.8.1				**ALCANTARILLAS**																		
16.8.1.1	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	135,25	$ 559.597,00	$ 75.685.494,25	135,25	$ 75.685.494,25	135,25	$ 75.685.494,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	135,25	$ 75.685.494,25
16.8.1.2	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	3.895,00	$ 7.168,00	$ 27.919.360,00	3.895,00	$ 27.919.360,00	3.895,00	$ 27.919.360,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3.895,00	$ 27.919.360,00
16.8.1.3	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)	ML	232,00	$ 687.233,00	$ 159.438.056,00	232,00	$ 159.438.056,00	232,00	$ 159.438.056,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	232,00	$ 159.438.056,00
16.8.1.4	671.3	671-13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3.619,17	$ 596.758,00	$ 2.159.768.650,86	1.708,80	$ 1.019.740.070,40	1.708,80	$ 1.019.740.070,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1.708,80	$ 1.019.740.070,40
IC-4	320.3	320-13		CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0.15M (CONCRETO CLASE G)	M2	0,00	$ 110.220,00	$ 0,00	5.500,00	$ 606.210.000,00	5.500,00	$ 606.210.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5.500,00	$ 606.210.000,00
Subtotal								**$ 2.422.811.561,11**		**$ 1.888.992.980,65**		**$ 1.888.992.980,65**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.888.992.980,65**
16.8.2				**BOX CULVERT DE 1.5m X 1.5m**																		
16.8.2.1	630,4	0		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M3	107,28	$ 559.597,00	$ 60.033.566,16	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.2	630,6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)	M3	4,47	$ 506.636,00	$ 2.264.662,92	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.3	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	6.326,70	$ 7.168,00	$ 45.349.785,60	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.4	600,1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198,45	$ 26.267,00	$ 5.212.686,15	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.5	610,1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	105,30	$ 113.413,00	$ 11.942.388,90	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.2.6	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	5.675,67	$ 1.354,00	$ 7.684.857,18	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 132.487.946,91**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
NP				**BOX CULVERT DE 2 m X 2 m y 1.20 x 0.80**																		
IC-5	630,4	0		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M3	0,00	$ 559.597,00	$ 0,00	75,14	$ 42.049.797,37	75,14	$ 42.049.797,37		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	75,14	$ 42.049.797,37
IC-6	630,6	630-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	0,00	$ 7.168,00	$ 0,00	7.347,56	$ 52.667.281,41	7.347,56	$ 52.667.281,41		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7.347,56	$ 52.667.281,41
IC-7	640,1	640-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	-	$ 26.267,00	$ 0,00	845,68	$ 22.213.476,56	845,68	$ 22.213.476,56		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	845,68	$ 22.213.476,56
IC-8	600,1.1	600-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	0,00	$ 1.354,00	$ 0,00	10.804,03	$ 14.628.652,51	10.804,03	$ 14.628.652,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10.804,03	$ 14.628.652,51
IC-9	610,1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	0,00	$ 113.413,00	$ 0,00	8,19	$ 928.739,06	8,19	$ 928.739,06		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8,19	$ 928.739,06
Subtotal								**$ 0,00**		**$ 132.487.946,91**		**$ 132.487.946,91**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 132.487.946,91**
16.8.3				**PUENTE VEHICULAR DE 15 M DE LONGITUD**																		
16.8.3.1	210.1.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	71,40	$ 6.553,00	$ 467.884,20	71,40	$ 467.884,20	71,40	$ 467.884,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	71,40	$ 467.884,20
16.8.3.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	712,00	$ 115.096,00	$ 81.948.352,00	712,00	$ 81.948.352,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.3	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)	M3	73,97	$ 508.540,00	$ 37.616.703,80	73,97	$ 37.616.703,80	5,28	$ 2.685.091,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,28	$ 2.685.091,20
16.8.3.4	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (245 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS	M3	311,21	$ 1.150.060,00	$ 357.910.172,60	311,21	$ 357.910.172,60	78,78	$ 90.601.726,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	78,78	$ 90.601.726,80
16.8.3.5	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (245 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA VIGAS Y RIOSTRAS	M3	28,97	$ 1.087.084,00	$ 31.492.823,48	28,97	$ 31.492.823,48	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.6	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (245 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN	M3	55,60	$ 1.087.084,00	$ 60.441.870,40	55,60	$ 60.441.870,40	22,80	$ 24.785.515,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	22,80	$ 24.785.515,20
16.8.3.7	5P	640-13		APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM	Un	6,00	$ 1.348.929,00	$ 8.093.574,00	6,00	$ 8.093.574,00	6,00	$ 8.093.574,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 8.093.574,00
16.8.3.8	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS	Kg	90.492,00	$ 7.169,00	$ 648.737.148,00	90.492,00	$ 648.737.148,00	23.994,96	$ 172.019.868,24		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	23.994,96	$ 172.019.868,24
16.8.3.9	642.2P	640-13		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES, (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	MI	23,00	$ 2.635.909,00	$ 60.625.907,00	23,00	$ 60.625.907,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.10	3P		3P	SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA (BARANDA PEATONAL)	MI	30,00	$ 740.328,00	$ 22.209.840,00	30,00	$ 22.209.840,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.11	220.1	220-13		TERRAPLEN	M3	320,00	$ 127.945,00	$ 40.942.400,00	320,00	$ 40.942.400,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.12	670.1	670-13		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	32,00	$ 493.174,00	$ 15.781.568,00	32,00	$ 15.781.568,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.8.3.13	621.1.1	620-13		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	MI	14,80	$ 5.429.476,00	$ 80.356.244,80	14,80	$ 80.356.244,80	14,80	$ 80.356.244,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	14,80	$ 80.356.244,80
16.8.3.14	900,2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	2.042,04	$ 1.354,00	$ 2.764.922,16	2.042,04	$ 2.764.922,16	2.042,04	$ 2.764.922,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.042,04	$ 2.764.922,16
Subtotal								**$ 1.449.389.410,44**		**$ 1.449.389.410,44**		**$ 381.774.826,60**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 381.774.826,60**
16.9				**OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL**																		
16.9.1	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML	20.247,16	$ 1.723,00	$ 34.885.856,68	20.247,16	$ 34.885.856,68	-	$ 0,00	178,50	$ 307.555,50	244,32	$ 420.963,36	152,30	$ 262.412,90	152,30	$ 262.412,90	727,42	$ 1.253.344,66
16.9.2	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	6.610,00	$ 1.447,00	$ 9.564.670,00	6.610,00	$ 9.564.670,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.3	700,2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	12.320,00	$ 1.723,00	$ 21.227.360,00	12.320,00	$ 21.227.360,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.4	710,1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR Y SI DE 75 CM X 75 CM SP-01	UND	77,00	$ 553.275,00	$ 42.602.175,00	77,00	$ 42.602.175,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
16.9.5	741.1	710-13		DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	UND	76,00	$ 51.768,00	$ 3.934.368,00	76,00	$ 3.934.368,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 04		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 31/05/2026		AVANCE CORTE 07/06/2026		AVANCE CORTE 14/06/2026		AVANCE CORTE 21/06/2026		AVANCE CORTE 30/06/2026		AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/06/2026	
		GENERAL	PARTICULAR						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
Subtotal								$ 112.214.429,68		$ 112.214.429,68		$ 0,00		$ 307.555,50		$ 420.963,36		$ 262.412,90		$ 262.412,90		$ 1.253.344,66
16.10				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
16.10.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 190.169.514,00	$ 190.169.514,00	1,00	$ 190.169.514,00	0,80	$ 152.135.611,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,80	$ 152.135.611,20
Subtotal								$ 190.169.514,00		$ 190.169.514,00		$ 152.135.611,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 152.135.611,20
16.11				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																		
16.11.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 48.175.359,00	$ 48.175.359,00	1,00	$ 48.175.359,00	0,75	$ 36.131.519,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,75	$ 36.131.519,25
Subtotal								$ 48.175.359,00		$ 48.175.359,00		$ 36.131.519,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 36.131.519,25
16.12				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19																		
16.12.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 32.341.750,00	$ 32.341.750,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								$ 32.341.750,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
16.13				CARACTERIZACION VIAL																		
16.13.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	10,123	$ 999.600,00	$ 10.118.950,80	10,123	$ 10.118.950,80	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								$ 10.118.950,80		$ 10.118.950,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL								$ 18.841.389.864,45		$ 28.199.410.621,15	95,54%	$ 26.941.434.140,68	0,00%	$ 307.555,50	0,00%	$ 420.963,36	0,00%	$ 262.412,90	0,00%	$ 262.412,90	95,54%	$ 26.942.687.485,34
TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA																						
17.1				EXPLANACIONES																		
17.1.1	210,1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	36.084,00	$ 6.498,00	$ 234.473.832,00	81.843,15	$ 531.816.788,70	81.843,15	$ 531.816.788,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	81.843,15	$ 531.816.788,70
17.1.2	310,1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	120.280,00	$ 3.471,00	$ 417.491.880,00	89.450,75	$ 310.483.553,25	89.450,75	$ 310.483.553,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	89.450,75	$ 310.483.553,25
17.1.3	220,1	220-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	16.237,80	$ 99.996,00	$ 1.623.715.048,80	31.128,86	$ 3.112.761.484,56	31.128,86	$ 3.112.761.484,56		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	31.128,86	$ 3.112.761.484,56
17.1.4	320.3	320-13		SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN).	M3	24.056,00	$ 113.768,00	$ 2.736.803.008,00	20.752,57	$ 2.360.978.383,76	20.752,57	$ 2.360.978.383,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20.752,57	$ 2.360.978.383,76
Subtotal								$ 5.012.483.768,80		$ 6.316.040.210,27		$ 6.316.040.210,27		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 6.316.040.210,27
17.2				PAVIMENTOS																		
17.2.1	630,4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	22.504,00	$ 654.339,00	$ 14.725.244.856,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
NP-1				PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3		$ 976.380,60	$ 0,00	14.993,73	$ 14.639.587.093,64	14.740,60	$ 14.392.433.621,63	73,40	$ 71.666.336,04	179,73	$ 175.487.135,97		$ 0,00	14.993,73	$ 14.639.587.093,64
NP-2				PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3		$ 1.095.239,60	$ 0,00	2.645,95	$ 2.897.949.219,62	2.645,95	$ 2.897.949.219,62		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.645,95	$ 2.897.949.219,62
IC				CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO	ML		$ 16.960,00	$ 0,00	50.714,15	$ 860.111.984,00	48.707,97	$ 826.087.163,57	644,30	$ 10.927.328,00	532,40	$ 9.029.504,00	122,20	$ 2.072.512,00	185,40	$ 3.144.384,00	50.192,27	$ 851.260.891,57
17.2.2	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)	KL	261.987,96	$ 7.191,00	$ 1.883.955.420,36	370.660,52	$ 2.665.419.799,32	370.660,52	$ 2.665.419.799,32		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	370.660,52	$ 2.665.419.799,32
17.2.3	630,4	630-13		CONSTRUCCION DE BORDILLOS (DIMENSIONES0,15 M X 0,15 M) CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI)	M3	436,50	$ 595.431,00	$ 259.905.631,50	805,06	$ 479.357.680,86	590,81	$ 351.784.003,46	40,25	$ 23.967.288,61	174,00	$ 103.604.994,00		$ 0,00	805,06	$ 479.356.286,07
Subtotal								$ 16.869.105.907,86		$ 21.542.425.777,44		$ 21.133.673.807,59		$ 106.560.952,65		$ 288.121.633,97		$ 2.072.512,00		$ 3.144.384,00		$ 21.533.573.290,22
17.3				OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL																		
17.3.1	710,1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	300,00	$ 553.275,00	$ 165.982.500,00	300,00	$ 165.982.500,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
IC-10				LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML		$ 1.723,00	$ 0,00	52.794,42	$ 90.964.789,11	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								$ 165.982.500,00		$ 256.947.289,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
17.4				RETIRO																		
17.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	1.095.047,37	$ 1.354,00	$ 1.482.694.138,98	2.489.903,36	$ 3.371.329.149,44	2.489.903,36	$ 3.371.329.149,44		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.489.903,36	$ 3.371.329.149,44
Subtotal								$ 1.482.694.138,98		$ 3.371.329.149,44		$ 3.371.329.149,44		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 3.371.329.149,44
17.5				ALCANTARILLAS																		
17.5.1	201.15	2101-13		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	180,00	$ 74.149,00	$ 13.346.820,00	180,00	$ 13.346.820,00	132,40	$ 9.817.327,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	132,40	$ 9.817.327,60
17.5.2	600,1,1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	3.277,87	$ 6.498,00	$ 21.299.599,26	3.277,87	$ 21.299.599,50	2.782,56	$ 18.081.042,55		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2.782,56	$ 18.081.042,55
17.5.3	610,3	610-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.515,90	$ 99.996,00	$ 151.583.936,40	1.515,90	$ 151.583.936,40	1.515,90	$ 151.583.936,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1.515,90	$ 151.583.936,40
17.5.4	630,4	630-13		CONCRETO CLASE D (f'c 21 Mpa)	M3	687,36	$ 595.431,00	$ 409.275.452,16	687,36	$ 409.275.452,16	604,30	$ 359.819.210,53		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	604,30	$ 359.819.210,53
17.5.5	661,1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM	ML	396,00	$ 708.418,00	$ 280.533.528,00	396,00	$ 280.533.528,00	280,00	$ 198.357.040,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	280,00	$ 198.357.040,00
17.5.6	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	59.415,37	$ 7.191,00	$ 427.255.925,67	59.415,37	$ 427.255.925,67	39.528,38	$ 284.248.587,54		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	39.528,38	$ 284.248.587,54
Subtotal								$ 1.303.295.261,49		$ 1.303.295.261,73		$ 1.021.907.144,61		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.021.907.144,61
17.6				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
17.6.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 145.783.850,00	$ 145.783.850,00	1,00	$ 145.783.850,00	0,35	$ 51.024.347,50	0,10	$ 14.578.385,00	0,10	$ 14.578.385,00		$ 0,00		$ 0,00	0,55	$ 80.181.117,50
Subtotal								$ 145.783.850,00		$ 145.783.850,00		$ 51.024.347,50		$ 14.578.385,00		$ 14.578.385,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 80.181.117,50
17.7				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																		
17.7.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1,00	$ 213.193.838,00	$ 213.193.838,00	1,00	$ 213.193.838,00	0,30	$ 63.958.151,40	0,10	$ 21.319.383,80	0,10	$ 21.319.383,80		$ 0,00		$ 0,00	0,50	$ 106.596.919,00
Subtotal								$ 213.193.838,00		$ 213.193.838,00		$ 63.958.151,40		$ 21.319.383,80		$ 21.319.383,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 106.596.919,00
17.8				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19																		
17.8.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1,00	$ 189.486.886,00	$ 189.486.886,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								$ 189.486.886,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
17.9				CARACTERIZACION VIAL																		
17.9.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	19,400	$ 999.600,00	$ 19.392.240,00	19.400	$ 19.392.240,00	-	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00
Subtotal								$ 19.392.240,00		$ 19.392.240,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA								$ 25.401.418.391,13		$ 33.168.407.615,99	96,35%	$ 31.957.932.810,82	0,43%	$ 142.458.721,45	0,98%	$ 324.919.402,77	0,01%	$ 2.072.512,00	0,01%	$ 3.144.384,00	97,77%	$ 32.429.627.831,04
COSTO TOTAL DEL PROYECTO								$ 58.424.903.827,27		$ 81.041.381.131,15	90,18%	$ 73.081.462.523,19	0,46%	$ 371.610.348,84	1,53%	$ 1.240.878.194,89	0,02%	$ 15.510.994,20	0,04%	$ 30.054.313,28	92,23%	$ 74.742.056.825,60

RESUMEN LOTE 1

TRAMO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO
TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO	$15.369.741.509,22	78,12%	$14.427.796.596,31	73,34%
TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL	$26.942.687.485,34	95,54%	$28.102.440.616,46	99,66%
TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	$32.429.627.831,04	97,77%	$32.770.034.046,37	98,80%
TOTAL LOTE 1	**$74.742.056.825,60**	**92,23%**	**$75.300.271.259,15**	**92,92%**

MARYURIS ARAUJO DIAZ
REP. LEGAL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

IVAN PEREZ MARTINEZ
REP. LEGAL Y DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTORÍA