		K3+703	K3+718	15,20	4,00	0,170		10,24	685,44	YEE - CENTRO ACOPIO
		K3+718	K3+731	12,80	4,00	0,170		8,70	694,14	YEE - CENTRO ACOPIO
		K3+745	K3+759	14,00	4,00	0,170		9,52	703,66	YEE - CENTRO ACOPIO
		K3+766	K3+780	14,00	4,00	0,170		9,52	713,18	YEE - CENTRO ACOPIO
		K3+871	K3+913	42,00	4,00	0,170		28,56	741,74	YEE - CENTRO ACOPIO
		K3+927	K3+941	14,00	4,00	0,170		9,52	751,26	YEE - CENTRO ACOPIO
		K3+948	K3+962	14,00	4,00	0,170		9,52	760,78	YEE - CENTRO ACOPIO
	Abs final	K4+067	K4+081	14,00	4,00	0,170		9,52	770,30	YEE - CENTRO ACOPIO
				PRESENTE ACTA						
		K3+150	K3+220	70,00	4,00	0,170		47,60	817,90	POPONTE - YEE
		K3+890	K3+939	49,00	4,00	0,170		33,32	851,22	POPONTE - YEE
				0,00	4,00	0,170		-	851,22	POPONTE - YEE
								-	851,22	
								-	851,22	
								-	851,22	
								-	851,22	
									851,22	
									851,22	
									851,22	
								Total página	**851,22**	
								Cobrado actas anteriores	**770,30**	
								A cobrar presente acta	**80,92**	

Director de Interventoria
IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
T.P. 05202-131818 ANT

Director Obra
LINA ALEJANDRA LAZARO
T.P. 54202094706 NTS

MEMORIAS ACTA COBRO 10

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1	ACTA No.	10
		PERIODO DE EVALUACIÓN:	JUNIO 2026
LOCALIZACION:	TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA		
CONSTRUCTOR:	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR		
CONTRATO No	N°2023-04-0008		
ITEM: NP-2	DESCRIPCION: PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO		M3

		ABSCISAS		DIMENSIONES					
		INICIAL	FINAL		AREA	ESPESOR		TOTAL	TOTAL ACUM	OBSERVACIONES
ACUMULADO ANTERIORES ACTAS										
		K2+170	K2+233		365,40	0,17		62,12	62,12	
		K2+282	K2+359		446,60	0,17		75,92	138,04	
		K2+387	K2+415		162,40	0,17		27,61	165,65	
		K2+520	K2+534		81,20	0,17		13,80	179,45	
		K2+667	K2+674		40,60	0,17		6,90	186,35	
		K2+716	K2+765		284,20	0,17		48,31	234,67	
		K3+024	K3+038		81,20	0,17		13,80	248,47	
		K3+115	K3+143		162,40	0,17		27,61	276,08	
		K3+192	K3+207		87,00	0,17		14,79	290,87	
		K3+207	K3+335					-	290,87	placa huella
		K3+269	K3+297		162,40	0,17		27,61	318,48	
		K3+540	K3+693					-	318,48	placa huella
		K3+773	K3+836		365,40	0,17		62,12	380,60	
		K3+800	K3+928					-		placa huella
		K3+928	K3+934		34,80	0,17		5,92	386,51	
		K4+228	K4+298		406,00	0,17		69,02	455,53	
		K4+487	K4+529		243,60	0,17		41,41	496,94	
		K4+592	K4+599		40,60	0,17		6,90	503,85	
		K5+012	K5+026		81,20	0,17		13,80	517,65	
		K6+020	K6+055		203,00	0,17		34,51	552,16	
		K6+139	K6+153		81,20	0,17		13,80	565,96	
		K6+167	K6+174		40,60	0,17		6,90	572,87	
		K6+909	K6+937		162,40	0,17		27,61	600,47	
		K7+406	K7+441		203,00	0,17		34,51	634,98	
		K7+504	K7+532		162,40	0,17		27,61	662,59	
		K7+546	K7+588		243,60	0,17		41,41	704,00	

		K7+924	K7+945		121,80	0,17		20,71	724,71	
		K8+134	K8+148		81,20	0,17		13,80	738,51	
		K8+168	K8+178					-	738,51	puente
		K8+309	K8+344		203,00	0,17		34,51	773,02	
		K8+449	K8+477		162,40	0,17		27,61	800,63	
		K8+624	K8+638		81,20	0,17		13,80	814,44	
		K9+198	K9+212		81,20	0,17		13,80	828,24	
		K9+373	K9+464		527,80	0,17		89,73	917,97	
		K9+492	K9+562		406,00	0,17		69,02	986,99	
		K9+618	K9+625		40,60	0,17		6,90	993,89	
		K9+709	K9+737		162,40	0,17		27,61	1.021,50	
		K9+842	K9+863		121,80	0,17		20,71	1.042,20	
		K9+884	K9+905		121,80	0,17		20,71	1.062,91	
		K9+959	K10+062					-	1.062,91	placa huella
		K10+122	K10+143		121,80	0,17		20,71	1.083,61	
		K10+171	K10+199		162,40	0,17		27,61	1.111,22	
		K10+241	K10+272		179,80	0,17		30,57	1.141,79	
		K10+272	K10+543					-	1.141,79	placa huella
		K10+591	K10+605		81,20	0,17		13,80	1.155,59	
		K10+724	K10+745		121,80	0,17		20,71	1.176,30	
		K11+095	K11+144		284,20	0,17		48,31	1.224,61	
		K11+347	K11+382		203,00	0,17		34,51	1.259,12	
		K11+515	K11+529		81,20	0,17		13,80	1.272,93	
		K11+543	K11+585		243,60	0,17		41,41	1.314,34	
		K11+655	K11+677		128,76	0,17		21,89	1.336,23	
		K11+823	K11+865		243,60	0,17		41,41	1.377,64	
		K11+942	K12+040		568,40	0,17		96,63	1.474,27	
		K12+159	K12+201		243,60	0,17		41,41	1.515,68	
		K12+236	K12+261		145,00	0,17		24,65	1.540,33	
		K12+261	K12+285		139,20	0,17		23,66	1.563,99	
		K12+306	K12+390		487,20	0,17		82,82	1.646,82	
		K12+516	K12+544		162,40	0,17		27,61	1.674,43	
		K12+579	K12+614		203,00	0,17		34,51	1.708,94	
		K12+705	K12+789		487,20	0,17		82,82	1.791,76	
		K13+034	K13+083		284,20	0,17		48,31	1.840,07	
		K13+566	K13+780					-	1.840,07	placa huella
		K13+780	K13+804		139,20	0,17		23,66	1.863,74	
		K13+860	K13+895		203,00	0,17		34,51	1.898,25	
		K13+937	K13+972		203,00	0,17		34,51	1.932,76	
		K14+098	K14+168		406,00	0,17		69,02	2.001,78	

		K14+280	K14+301		121,80	0,17		20,71	2.022,48	
		K14+672	K14+700		160,29	0,17		27,25	2.049,73	
PRESENTE ACTA										
		K14+700	K14+707		42,71	0,17		7,26	2.056,99	
		K18+564	K18+578		81,20	0,17		13,80	2.070,80	
		K18+627	K18+641		81,20	0,17		13,80	2.084,60	
		K19+124	K19+148		139,20	0,17		23,66	2.108,27	
		K0+035	K0+211		1.023,35	0,17		173,97	2.282,24	
		K0+464	K0+550		498,80	0,17		84,80	2.367,03	
		K0+798	K0+833		203,00	1,17		237,51	2.604,54	
		K1+106	K1+148		243,60	0,17		41,41	2.645,95	
					0,00	0,17		-	2.645,95	
								-	2.645,95	
								-	2.645,95	
								-	2.645,95	
								-	2.645,95	
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
							Total página		**2.645,95**	
							Cobrado actas anteriores		**2.049,73**	
							A cobrar presente acta		**596,22**	

Director de Interventoria
IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
T.P. 05202-131818 ANT

Director Obra
LINA ALEJANDRA LAZARO
T.P. 54202094706 NTS

MEMORIAS ACTA COBRO 10

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1	ACTA No.	10
		PERIODO DE EVALUACIÓN:	JUNIO 2026
LOCALIZACION:	TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL		
CONSTRUCTOR:	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR		
CONTRATO No	N°2023-04-0008		
ITEM: 16.7.1	DESCRIPCION: **RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1**		M2

		ABSCISAS		DIMENSIONES						
		INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	TOTAL	TOTAL ACUM	OBSERVACIONES
ACTA ANTERIOR										
		K0+000	K1+446	1.446,29	6,16			8.909,12	8.909,12	SABANA CHAMPAN
		K1+446	K2+059	612,62	6,16			3.773,74	12.682,86	SABANA CHAMPAN
		K0+000	K4+642	4.642,00	6,16			28.594,72	41.277,58	LINEA FERREA GUAYMARAL
		K2+059	K3+079	1.020,00	6,16			6.283,20	47.560,78	SABANA CHAMPAN
ACTA 10										
		K3+079	K5+003	1.924,28	6,16			11.853,55	59.414,34	SABANA CHAMPAN
								Total página	59.414,34	
								Cobrado actas anteriores	47.560,78	
								A cobrar presente acta	11.853,56	

Director de Interventoria
IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
T.P. 05202-131818 ANT

Director Obra
LINA ALEJANDRA LAZARO
T.P. 5420209 4706 NTS

MEMORIAS ACTA COBRO 10

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1	ACTA No.	10
		PERIODO DE EVALUACIÓN:	JUNIO 2026
LOCALIZACION:	TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL		
CONSTRUCTOR:	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR		
CONTRATO No	N°2023-04-0008		
ITEM: 16.7.2	DESCRIPCION: **MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA**		M3

		ABSCISAS		DIMENSIONES						
		INICIAL	FINAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	TOTAL	TOTAL ACUM	OBSERVACIONES
ACTA ANTERIOR										
		K0+000	K1+446	1.446,29	6,08	0,080		703,47	703,47	SABANA CHAMPAN
		K1+446	K2+059	612,62	6,08	0,080		297,98	1.001,45	SABANA CHAMPAN
		K0+000	K4+642	4.642,00	6,08	0,080		2.257,87	3.259,32	LINEA FERREA GUAYMARAL
		K2+059	K3+079	1.020,00	6,08	0,080		496,13	3.755,45	SABANA CHAMPAN
ACTA 10										
		K3+079	K5+003	1.924,26	6,08	0,080		935,97	4.691,42	SABANA CHAMPAN
								Total página	4.691,42	
								Cobrado actas anteriores	3.730,74	
								A cobrar presente acta	960,68	

Director de Interventoria
IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ
T.P. 05202-131818 ANT

Director Obra
LINA ALEJANDRA LAZARO
T.P. 54202094706 NTS