CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 31 DE JULIO DE 2026 - LOTE 1

CODIGO BPIN	No.	GRUPO	Municipio	Tramo	INTERVENCION	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 4- ADICION EN VALOR TRAMO POPONTE -06-2026	EJECUTADO A 31 DE JULIO DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA		% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A JULIO 31 DE 2026 SEGÚN ADICION EN VALOR #3 Y PRORROGA EN TIEMPO #10 DE 06-2026
								VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	
2021002200141	1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	PAVIMENTO RÍGIDO	13,775	**$ 19.673.562.894,01**	$ 15.915.522.912,18	**80,90%**	**80,84%**
	2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	PAVIMENTO RÍGIDO	19,400	**$ 33.168.407.615,99**	$ 33.168.407.615,99	**100,00%**	**100,00%**
	3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	PAVIMENTO FLEXIBLE	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	$ 28.199.410.621,15	**100,00%**	**100,00%**
				TOTALES LOTE 1		**43,298**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 77.283.341.149,33**	**95,36%**	**95,35%**