**CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3**
**INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 - LOTE 1**

| CODIGO BPIN | No. | GRUPO | Municipio | Tramo | INTERVENCION | META A EJECUTAR (Kmts) | VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 4- ADICION EN VALOR TRAMO POPONTE -06-2026 | EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA | | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 SEGÚN ADICION EN VALOR #3 Y PRORROGA EN TIEMPO #10 DE 06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL | |
| **2021002200141** | 1 | LOTE 1 | CHIRIGUANA | POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015 | PAVIMENTO RÍGIDO | 13,775 | **$ 19.673.562.894,01** | $ 17.630.413.136,86 | **89,61%** | **99,95%** |
| | 2 | | EL COPEY | EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA | PAVIMENTO RÍGIDO | 19,400 | **$ 33.168.407.615,99** | $ 33.168.407.615,99 | **100,00%** | **100,00%** |
| | 3 | | CURUMANI | TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL) | PAVIMENTO FLEXIBLE | 10,123 | **$ 28.199.410.621,15** | $ 28.199.410.621,15 | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | | **TOTALES LOTE 1** | | **43,298** | **$ 81.041.381.131,15** | **$ 78.998.231.374,01** | **97,48%** | **99,99%** |