# INFORME AVANCE A 30.09.2026

**Contratista:** CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR

**Interventoría:** CONSORCIO PLAN VIAL G3

**Contrato de obra:** 2023 04 0008

**Objeto:** MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 04 | | AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 31/08/2026 | | AVANCE CORTE 06/09/2026 | | AVANCE CORTE 13/09/2026 | | AVANCE CORTE 20/09/2026 | | AVANCE CORTE 30/09/2026 | | AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| **TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | 310,1 | 310-13 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE | M2 | 68.875,00 | $ 3.471,00 | $ 239.065.125,00 | 62.539,00 | $ 217.072.869,00 | 62.539,00 | $ 217.072.869,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 62.539,00 | $ 217.072.869,00 |
| 15.1.2 | 200,1 | 200-13 | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA | HA | 1,37 | $ 2.832.803,00 | $ 3.880.940,11 | 1,79 | $ 5.070.717,37 | 1,79 | $ 5.070.717,37 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,79 | $ 5.070.717,37 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 242.946.065,11** | | **$ 222.143.586,37** | | **$ 222.143.586,37** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 222.143.586,37** |
| 15.2 | | | | MOVIMIENTOS DE TIERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 3.007,60 | $ 6.498,00 | $ 19.543.384,80 | 62.104,25 | $ 403.553.416,50 | 62.104,25 | $ 403.553.416,50 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 62.104,25 | $ 403.553.416,50 |
| 15.2.2 | 220,1 | 220-13 | | TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM) | M3 | 3.480,95 | $ 141.245,00 | $ 491.666.782,75 | 18.436,50 | $ 2.604.063.442,50 | 18.436,50 | $ 2.604.063.442,50 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 18.436,50 | $ 2.604.063.442,50 |
| 15.2.3 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3-KM | 15.639,52 | $ 1.354,00 | $ 21.175.910,08 | 322.942,10 | $ 437.263.603,40 | 322.942,10 | $ 437.263.603,40 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 322.942,10 | $ 437.263.603,40 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 532.386.077,63** | | **$ 3.444.880.462,40** | | **$ 3.444.880.462,40** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 3.444.880.462,40** |
| 15.3 | | | | CAPAS GRANULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1 | 320.3 | 320-13 | | SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM) | M3 | 10.331,25 | $ 152.043,00 | $ 1.570.794.243,75 | 9.380,85 | $ 1.426.292.576,55 | 9.380,85 | $ 1.426.292.576,55 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 9.380,85 | $ 1.426.292.576,55 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.570.794.243,75** | | **$ 1.426.292.576,55** | | **$ 1.426.292.576,55** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.426.292.576,55** |
| 15.4 | | | | PLACA HUELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D), ESPESOR 0,15 M (PARA PLACA HUELLAS) | M3 | 3.030,45 | $ 606.594,00 | $ 1.838.252.787,30 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.4.2 | 630,7 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 14 MPÁ (CLASE G) CICLÓPEO. (PARA PIEDRA PEGADA ESPESOR 0,15 M) | M3 | 3.030,45 | $ 414.856,00 | $ 1.257.200.365,20 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.4.3 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA VIGAS RIOSTRAS) | M3 | 688,80 | $ 606.594,00 | $ 417.821.947,20 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.4.4 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA BORDILLO) | M3 | 2.272,87 | $ 606.594,00 | $ 1.378.709.304,78 | 389,47 | $ 236.250.165,18 | 1.549,32 | $ 939.808.216,08 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1.549,32 | $ 939.808.216,08 |
| 15.4.5 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA CUNETA-BERMA) | M3 | 2.066,25 | $ 606.594,00 | $ 1.253.374.852,50 | 3.031,35 | $ 1.838.796.228,90 | 2.229,74 | $ 1.352.549.871,50 | 212,50 | $ 128.901.225,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 2.442,24 | $ 1.481.451.096,50 |
| 15.4.6 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES) | KL | 623.361,00 | $ 7.191,00 | $ 4.482.588.951,00 | 262.830,80 | $ 1.890.016.285,24 | 233.107,93 | $ 1.676.279.102,45 | 8.543,60 | $ 61.437.027,60 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 241.651,53 | $ 1.737.716.130,05 |
| NP-1 | 630,4 | 630-13 | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | 0,00 | $ 976.380,60 | $ 0,00 | 6.130,20 | $ 5.985.408.354,12 | 5.315,29 | $ 5.189.746.039,37 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 5.315,29 | $ 5.189.746.039,37 |
| NP-2 | 630,7 | 630-13 | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | 0,00 | $ 1.095.239,60 | $ 0,00 | 2.376,67 | $ 2.603.020.909,65 | 1.328,99 | $ 1.455.562.476,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1.328,99 | $ 1.455.562.476,00 |
| NP-3 | 630,4 | 630-13 | | JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE | M3 | 0,00 | $ 16.960,00 | $ 0,00 | 40.667,80 | $ 689.725.888,00 | 25.904,95 | $ 439.347.952,00 | 4.323,43 | $ 73.325.372,80 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 30.228,38 | $ 512.673.324,80 |
| IC-4 | 610,1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 0,00 | $ 113.413,00 | $ 0,00 | 1.049,58 | $ 119.036.016,54 | 470,90 | $ 53.406.181,70 | 312,50 | $ 35.441.562,50 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 783,40 | $ 88.847.744,20 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 10.627.948.207,98** | | **$ 13.362.253.847,23** | | **$ 11.106.699.839,11** | | **$ 299.105.187,90** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 11.405.805.027,01** |
| 15.5 | | | | OBRAS HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1 | | | | ALCANTARILLAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.1.1 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA | M3 | 2.170,01 | $ 6.498,00 | $ 14.100.724,98 | 2.170,01 | $ 14.100.724,98 | 2.170,01 | $ 14.100.724,98 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 2.170,01 | $ 14.100.724,98 |
| 15.5.1.2 | 630,7 | 630-13 | | CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa CLASE G CICLÓPEO (PARA ATRAQUES DE TUBERÍA ) | M3 | 35,86 | $ 414.856,00 | $ 14.876.736,16 | 452,71 | $ 187.808.205,14 | 242,40 | $ 100.561.094,40 | 194,30 | $ 80.606.520,80 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 436,70 | $ 181.167.615,20 |
| 15.5.1.3 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS) | M3 | 129,44 | $ 606.594,00 | $ 78.517.527,36 | 18,26 | $ 11.078.529,52 | 18,26 | $ 11.078.529,52 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 18,26 | $ 11.078.529,52 |
| 15.5.1.4 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI ) (PARA CAJA DE ALCANTARILLA) | KL | 11.095,00 | $ 7.191,00 | $ 79.784.145,00 | 2.188,05 | $ 15.734.267,55 | 2.188,05 | $ 15.734.267,55 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 2.188,05 | $ 15.734.267,55 |
| 15.5.1.5 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (4,5 M * 2,1 M * 1,6 M PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA) | M3 | 922,32 | $ 6.498,00 | $ 5.993.235,36 | 922,32 | $ 5.993.235,36 | 922,32 | $ 5.993.235,36 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 922,32 | $ 5.993.235,36 |
| 15.5.1.6 | 630,6 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa CLASE F (PARA SOLADOS EN MUROS Y CABEZALES) | M3 | 31,11 | $ 554.040,00 | $ 17.236.184,40 | 37,05 | $ 20.528.788,72 | 33,54 | $ 18.582.501,60 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 33,54 | $ 18.582.501,60 |
| 15.5.1.7 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA MUROS Y CABEZALES. | M3 | 185,89 | $ 606.594,00 | $ 112.769.758,66 | 282,54 | $ 171.386.644,14 | 224,82 | $ 136.374.463,08 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 224,82 | $ 136.374.463,08 |
| 15.5.1.8 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO DE 4.200 Mpa PARA CABEZAL | KG | 6.713,00 | $ 7.191,00 | $ 48.273.183,00 | 20.627,64 | $ 148.692.909,24 | 13.063,39 | $ 93.938.837,49 | 7.614,25 | $ 54.754.071,75 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 20.677,64 | $ 148.692.909,24 |
| 15.5.1.9 | 661.1 | 661-13 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1) | ML | 366,00 | $ 705.144,00 | $ 258.082.704,00 | 278,50 | $ 196.382.604,00 | 278,50 | $ 196.382.604,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 278,50 | $ 196.382.604,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 629.624.198,92** | | **$ 771.705.908,65** | | **$ 592.746.257,98** | | **$ 135.360.592,55** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 728.106.850,53** |
| 15.5.2 | | | | ALIVIADEROS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5.2.1 | 600.1.1 | 600-13 | | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALIVIADEROS | M3 | 191,10 | $ 40.219,00 | $ 7.685.850,90 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.5.2.2 | 630,6 | 630-13 | | CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (CLASE F) (PARA SOLADOS) | M3 | 26,75 | $ 554.040,00 | $ 14.820.570,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.5.2.3 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA PANTALLA) | M3 | 27,30 | $ 606.594,00 | $ 16.560.016,20 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.5.2.4 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI ) (PARA PANTALLA Y LOSA) | KG | 8.817,00 | $ 7.191,00 | $ 63.403.047,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 15.5.2.5 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA LOSA. | M3 | 27,30 | $ 606.594,00 | $ 16.560.016,20 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 119.029.500,30** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| 15.6 | | | | OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6.1 | 710,1 | 710-13 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) CM | UND | 48,00 | $ 553.275,00 | $ 26.557.200,00 | 48,00 | $ 26.557.200,00 | 48,00 | $ 26.557.200,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 48,00 | $ 26.557.200,00 |
| 15.6.2 | 710,1 | 710-13 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO I (1,20X0,40 M) | UND | 12,00 | $ 553.275,00 | $ 6.639.300,00 | 12,00 | $ 6.639.300,00 | 12,00 | $ 6.639.300,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 12,00 | $ 6.639.300,00 |
| IC-5 | | | | LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA | ML | 0,00 | $ 1.723,00 | $ 0,00 | 25.015,60 | $ 43.101.878,80 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 33.196.500,00** | | **$ 76.298.378,80** | | **$ 33.196.500,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 33.196.500,00** |
| 15.7 | | | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.7.1 | | | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | GL | 1,00 | $ 282.065.892,00 | $ 282.065.892,00 | 1,00 | $ 282.065.892,00 | 1,00 | $ 282.065.892,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 282.065.892,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 282.065.892,00** | | **$ 282.065.892,00** | | **$ 282.065.892,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 282.065.892,00** |
| 15.8 | | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.8.1 | | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | GL | 1,00 | $ 75.417.246,00 | $ 75.417.246,00 | 1,00 | $ 75.417.246,00 | 1,00 | $ 75.417.246,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 75.417.246,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 75.417.246,00** | | **$ 75.417.246,00** | | **$ 75.417.246,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 75.417.246,00** |
| 15.9 | | | | PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.9.1 | | | | PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19 | GL | 1,00 | $ 54.918.150,00 | $ 54.918.150,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 54.918.150,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| 15.10 | | | | CARACTERIZACION VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.10.1 | | | | CARACTERIZACION VIAL | KM | 13,775 | $ 999.600,00 | $ 13.769.490,00 | 12,510 | $ 12.504.996,00 | 12,51 | $ 12.504.996,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 12,51 | $ 12.504.996,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 13.769.490,00** | | **$ 12.504.996,00** | | **$ 12.504.996,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 12.504.996,00** |
| **SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO** | | | | | | | | **$ 14.182.095.571,69** | | **$ 19.673.562.894,01** | **87,41%** | **$ 17.195.947.356,41** | **2,21%** | **$ 434.465.780,45** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **89,61%** | **$ 17.630.413.136,86** |
| **TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | 310.1 | 310-13 | | MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE. | M2 | 76.939,20 | $ 3.471,00 | $ 267.055.963,20 | 60.977,00 | $ 211.651.167,00 | 60.977,00 | $ 211.651.167,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 60.977,00 | $ 211.651.167,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 267.055.963,20** | | **$ 211.651.167,00** | | **$ 211.651.167,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 211.651.167,00** |
| 16.2 | | | | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1 | 200,1 | 200-13 | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA | HA | 1,01 | $ 2.815.967,00 | $ 2.844.126,67 | 1,52 | $ 4.280.269,84 | 1,52 | $ 4.280.269,84 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,52 | $ 4.280.269,84 |
| 16.2.2 | 201.15 | 201-13 | | REMOCION DE ALCANTARILLAS | ML | 18,00 | $ 44.596,00 | $ 802.728,00 | 18,00 | $ 802.728,00 | 18,00 | $ 802.728,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 18,00 | $ 802.728,00 |

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 04 | | AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 31/08/2026 | | AVANCE CORTE 06/09/2026 | | AVANCE CORTE 13/09/2026 | | AVANCE CORTE 20/09/2026 | | AVANCE CORTE 30/09/2026 | | AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 3.646.854,67** | | **$ 5.082.997,84** | | **$ 5.082.997,84** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 5.082.997,84** |
| 16.3 | | | | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3.1 | 210.1,2 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 7.623,62 | $ 6.498,00 | $ 49.538.282,76 | 40.254,14 | $ 261.571.401,72 | 40.254,14 | $ 261.571.401,72 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 40.254,14 | $ 261.571.401,72 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 49.538.282,76** | | **$ 261.571.401,72** | | **$ 261.571.401,72** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 261.571.401,72** |
| 16.4 | | | | **RETIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.4.1 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) | M3-KM | 218.035,53 | $ 1.354,00 | $ 295.220.107,62 | 1.151.268,49 | $ 1.558.817.535,46 | 1.151.268,49 | $ 1.558.817.535,46 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1.151.268,49 | $ 1.558.817.535,46 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 295.220.107,62** | | **$ 1.558.817.535,46** | | **$ 1.558.817.535,46** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.558.817.535,46** |
| 16.5 | | | | **RELLENO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.5.1 | 610,1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 151,20 | $ 113.413,00 | $ 17.148.045,60 | 151,20 | $ 17.148.045,60 | 151,20 | $ 17.148.045,60 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 151,20 | $ 17.148.045,60 |
| 16.5.2 | 220,1 | 220-13 | | TERRAPLEN | M3 | 44.656,80 | $ 127.945,00 | $ 5.713.614.276,00 | 109.163,34 | $ 13.966.903.536,30 | 109.163,34 | $ 13.966.903.536,30 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 109.163,34 | $ 13.966.903.536,30 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 5.730.762.321,60** | | **$ 13.984.051.581,90** | - | **$ 13.984.051.581,90** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 13.984.051.581,90** |
| 16.6 | | | | **SUB-BASE Y BASE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.1 | 320.3 | 320-13 | | SUB-BASE GRANULAR TIPO 1 | M3 | 15.387,84 | $ 141.716,00 | $ 2.180.703.133,44 | 15.387,24 | $ 2.180.618.103,84 | 15.387,24 | $ 2.180.618.103,84 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 15.387,24 | $ 2.180.618.103,84 |
| 16.6.2 | 330.3 | 330-13 | | BASE GRANULAR TIPO 1 | M3 | 14.173,01 | $ 168.256,00 | $ 2.384.693.970,56 | 13.117,45 | $ 2.207.089.667,20 | 13.117,45 | $ 2.207.089.667,20 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 13.117,45 | $ 2.207.089.667,20 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 4.565.397.104,00** | | **$ 4.387.707.771,04** | | **$ 4.387.707.771,04** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 4.387.707.771,04** |
| 16.7 | | | | **PAVIMENTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.7.1 | 420.2 | 420-13 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | M2 | 60.741,48 | $ 3.573,00 | $ 217.029.308,04 | 59.414,34 | $ 212.287.436,82 | 59.414,34 | $ 212.287.436,82 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 59.414,34 | $ 212.287.436,82 |
| 16.7.2 | 450.2P | 450-13 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA | M3 | 4.859,31 | $ 682.202,00 | $ 3.315.031.000,62 | 4.691,42 | $ 3.200.496.106,84 | 4.691,42 | $ 3.200.496.106,84 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 4.691,42 | $ 3.200.496.106,84 |
| NP-1 | 630,4 | 630-13 | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | 0,00 | $ 976.380,60 | $ 0,00 | 479,40 | $ 468.076.859,64 | 479,40 | $ 468.076.859,64 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 479,40 | $ 468.076.859,64 |
| IC-1 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES) | KL | 0,00 | $ 7.191,00 | $ 0,00 | 6.736,08 | $ 48.439.171,41 | 6.736,08 | $ 48.439.171,41 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 6.736,08 | $ 48.439.171,41 |
| IC-3 | 630,4 | 630-13 | | CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO PARA JUNTAS | ML | 0,00 | $ 16.960,00 | $ 0,00 | 1.750,00 | $ 29.680.000,00 | 1.750,00 | $ 29.680.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1.750,00 | $ 29.680.000,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 3.532.060.308,66** | | **$ 3.958.979.574,71** | | **$ 3.958.979.574,71** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 3.958.979.574,71** |
| 16.8 | | | | **OBRAS HIDRAULICAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1 | | | | **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.1.1 | 630.4 | 630-13 | | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | M3 | 135,25 | $ 559.597,00 | $ 75.685.494,25 | 135,25 | $ 75.685.494,25 | 135,25 | $ 75.685.494,25 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 135,25 | $ 75.685.494,25 |
| 16.8.1.2 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA | KG | 3.895,00 | $ 7.168,00 | $ 27.919.360,00 | 3.895,00 | $ 27.919.360,00 | 3.895,00 | $ 27.919.360,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 3.895,00 | $ 27.919.360,00 |
| 16.8.1.3 | 661.1 | 661-13 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2) | ML | 232,00 | $ 687.233,00 | $ 159.438.056,00 | 232,00 | $ 159.438.056,00 | 232,00 | $ 159.438.056,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 232,00 | $ 159.438.056,00 |
| 16.8.1.4 | 671.3 | 671-13 | | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 3.619,17 | $ 596.758,00 | $ 2.159.768.650,86 | 1.708,80 | $ 1.019.740.070,40 | 1.708,80 | $ 1.019.740.070,40 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1.708,80 | $ 1.019.740.070,40 |
| IC-4 | 320.3 | 320-13 | | CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0.15M (CONCRETO CLASE D) | M2 | 0,00 | $ 110.220,00 | $ 0,00 | 5.500,00 | $ 606.210.000,00 | 5.500,00 | $ 606.210.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 5.500,00 | $ 606.210.000,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 2.422.811.561,11** | | **$ 1.888.992.980,65** | | **$ 1.888.992.980,65** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.888.992.980,65** |
| 16.8.2 | | | | **BOX CULVERT DE 1.5m X 1.5m** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.2.1 | 630,4 | 0 | | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) | M3 | 107,28 | $ 559.597,00 | $ 60.033.566,16 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 16.8.2.2 | 630,6 | 630-13 | | CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI) | M3 | 4,47 | $ 506.636,00 | $ 2.264.662,92 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 16.8.2.3 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA | KG | 6.326,70 | $ 7.168,00 | $ 45.349.785,60 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 16.8.2.4 | 600.1,1 | 600-13 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 198,45 | $ 26.267,00 | $ 5.212.686,15 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 16.8.2.5 | 610,1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 105,30 | $ 113.413,00 | $ 11.942.388,90 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| 16.8.2.6 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) | M3-KM | 5.675,67 | $ 1.354,00 | $ 7.684.857,18 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 132.487.946,91** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| NP | | | | **BOX CULVERT DE 2 m X 2 m y 1.20 x 0.80** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IC-5 | 630,4 | 0 | | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI) | M3 | 0,00 | $ 559.597,00 | $ 0,00 | 75,14 | $ 42.049.797,37 | 75,14 | $ 42.049.797,37 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 75,14 | $ 42.049.797,37 |
| IC-6 | 630,6 | 630-13 | | ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA | KG | 0,00 | $ 7.168,00 | $ 0,00 | 7.347,56 | $ 52.667.281,43 | 7.347,56 | $ 52.667.281,43 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 7.347,56 | $ 52.667.281,43 |
| IC-7 | 640,1 | 640-13 | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | - | $ 26.267,00 | $ 0,00 | 845,68 | $ 22.213.476,56 | 845,68 | $ 22.213.476,56 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 845,68 | $ 22.213.476,56 |
| IC-8 | 600,1,1 | 600-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) | M3-KM | 0,00 | $ 1.354,00 | $ 0,00 | 10.804,03 | $ 14.628.652,51 | 10.804,03 | $ 14.628.652,51 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 10.804,03 | $ 14.628.652,51 |
| IC-9 | 610,1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 0,00 | $ 113.413,00 | $ 0,00 | 8,19 | $ 928.739,06 | 8,19 | $ 928.739,06 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 8,19 | $ 928.739,06 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 0,00** | | **$ 132.487.946,91** | | **$ 132.487.946,91** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 132.487.946,91** |
| 16.8.3 | | | | **PUENTE VEHICULAR DE 15 M DE LONGITUD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8.3.1 | 210.1.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 71,40 | $ 6.553,00 | $ 467.884,20 | 71,40 | $ 467.884,20 | 71,40 | $ 467.884,20 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 71,40 | $ 467.884,20 |
| 16.8.3.2 | 610.1 | 610-13 | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 712,00 | $ 115.096,00 | $ 81.948.352,00 | 712,00 | $ 81.948.352,00 | 712,00 | $ 81.948.352,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 712,00 | $ 81.948.352,00 |
| 16.8.3.3 | 630.6 | 630-13 | | CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI) | M3 | 73,97 | $ 508.540,00 | $ 37.616.703,80 | 73,97 | $ 37.616.703,80 | 73,97 | $ 37.616.703,80 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 73,97 | $ 37.616.703,80 |
| 16.8.3.4 | 630.3 | 630-13 | | CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS | M3 | 311,21 | $ 1.150.060,00 | $ 357.910.172,60 | 311,21 | $ 357.910.172,60 | 311,21 | $ 357.910.172,60 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 311,21 | $ 357.910.172,60 |
| 16.8.3.5 | 630.3 | 630-13 | | CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA VIGAS Y RIOSTRAS | M3 | 28,97 | $ 1.087.084,00 | $ 31.492.823,48 | 28,97 | $ 31.492.823,48 | 28,97 | $ 31.492.823,48 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 28,97 | $ 31.492.823,48 |
| 16.8.3.6 | 630.3 | 630-13 | | CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN | M3 | 55,60 | $ 1.087.084,00 | $ 60.441.870,40 | 55,60 | $ 60.441.870,40 | 55,60 | $ 60.441.870,40 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 55,60 | $ 60.441.870,40 |
| 16.8.3.7 | 5P | 640-13 | | APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500/500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM | Un | 6,00 | $ 1.348.929,00 | $ 8.093.574,00 | 6,00 | $ 8.093.574,00 | 6,00 | $ 8.093.574,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 6,00 | $ 8.093.574,00 |
| 16.8.3.8 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS | Kg | 90.492,00 | $ 7.169,00 | $ 648.737.148,00 | 90.492,00 | $ 648.737.148,00 | 90.492,00 | $ 648.737.148,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 90.492,00 | $ 648.737.148,00 |
| 16.8.3.9 | 642.2P | 640-13 | | JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES, (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE) | MI | 23,00 | $ 2.635.909,00 | $ 60.625.907,00 | 23,00 | $ 60.625.907,00 | 23,00 | $ 60.625.907,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 23,00 | $ 60.625.907,00 |
| 16.8.3.10 | 3P | | 3P | SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA (BARANDA PEATONAL) | MI | 30,00 | $ 740.328,00 | $ 22.209.840,00 | 30,00 | $ 22.209.840,00 | 30,00 | $ 22.209.840,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 30,00 | $ 22.209.840,00 |
| 16.8.3.11 | 220.1 | 220-13 | | TERRAPLEN | M3 | 320,00 | $ 127.945,00 | $ 40.942.400,00 | 320,00 | $ 40.942.400,00 | 320,00 | $ 40.942.400,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 320,00 | $ 40.942.400,00 |
| 16.8.3.12 | 670.1 | 670-13 | | DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | M3 | 32,00 | $ 493.174,00 | $ 15.781.568,00 | 32,00 | $ 15.781.568,00 | 32,00 | $ 15.781.568,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 32,00 | $ 15.781.568,00 |
| 16.8.3.13 | 621.1.1 | 620-13 | | PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M | MI | 14,80 | $ 5.429.476,00 | $ 80.356.244,80 | 14,80 | $ 80.356.244,80 | 14,80 | $ 80.356.244,80 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 14,80 | $ 80.356.244,80 |
| 16.8.3.14 | 900,2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) | M3-KM | 2.042,04 | $ 1.354,00 | $ 2.764.922,16 | 2.042,04 | $ 2.764.922,16 | 2.042,04 | $ 2.764.922,16 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 2.042,04 | $ 2.764.922,16 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.449.389.410,44** | | **$ 1.449.389.410,44** | | **$ 1.449.389.410,44** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.449.389.410,44** |
| 16.9 | | | | **OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9.1 | 700,2 | 700-13 | | LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA | ML | 20.247,16 | $ 1.723,00 | $ 34.885.856,68 | 20.247,16 | $ 34.885.856,68 | 20.247,16 | $ 34.885.856,68 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 20.247,16 | $ 34.885.856,68 |
| 16.9.2 | 700,2 | 700-13 | | LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA | ML | 6.610,00 | $ 1.447,00 | $ 9.564.670,00 | 6.610,00 | $ 9.564.670,00 | 6.610,00 | $ 9.564.670,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 6.610,00 | $ 9.564.670,00 |
| 16.9.3 | 700,2 | 700-13 | | LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA | ML | 12.320,00 | $ 1.723,00 | $ 21.227.360,00 | 12.320,00 | $ 21.227.360,00 | 12.320,00 | $ 21.227.360,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 12.320,00 | $ 21.227.360,00 |
| 16.9.4 | 710,1 | 710-13 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR Y SI DE 75 CM X 75 CM SP-01 | UND | 77,00 | $ 553.275,00 | $ 42.602.175,00 | 77,00 | $ 42.602.175,00 | 77,00 | $ 42.602.175,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 77,00 | $ 42.602.175,00 |
| 16.9.5 | 741.1 | 710-13 | | DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL | UND | 76,00 | $ 51.768,00 | $ 3.934.368,00 | 76,00 | $ 3.934.368,00 | 76,00 | $ 3.934.368,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 76,00 | $ 3.934.368,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 112.214.429,68** | | **$ 112.214.429,68** | | **$ 112.214.429,68** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 112.214.429,68** |
| 16.10 | | | | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.10.1 | | | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | GL | 1,00 | $ 190.169.514,00 | $ 190.169.514,00 | 1,00 | $ 190.169.514,00 | 1,00 | $ 190.169.514,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 190.169.514,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 190.169.514,00** | | **$ 190.169.514,00** | | **$ 190.169.514,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 190.169.514,00** |
| 16.11 | | | | **PLAN DE MANEJO DE TRAFICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.11.1 | | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | GL | 1,00 | $ 48.175.359,00 | $ 48.175.359,00 | 1,00 | $ 48.175.359,00 | 1,00 | $ 48.175.359,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 48.175.359,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 48.175.359,00** | | **$ 48.175.359,00** | | **$ 48.175.359,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 48.175.359,00** |
| 16.12 | | | | **PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.12.1 | | | | PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19 | GL | 1,00 | $ 32.341.750,00 | $ 32.341.750,00 | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 32.341.750,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| 16.13 | | | | **CARACTERIZACION VIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.13.1 | | | | CARACTERIZACION VIAL | KM | 10,123 | $ 999.600,00 | $ 10.118.950,80 | 10,123 | $ 10.118.950,80 | 10,12 | $ 10.118.950,80 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 10,12 | $ 10.118.950,80 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 10.118.950,80** | | **$ 10.118.950,80** | | **$ 10.118.950,80** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 10.118.950,80** |
| **SUBTOTAL SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL** | | | | | | | | **$ 18.841.389.864,45** | | **$ 28.199.410.621,15** | **100,00%** | **$ 28.199.410.621,15** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **100,00%** | **$ 28.199.410.621,15** |

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD CONTRACTUAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDADES ACTA MODIFICATORIA No. 04 | | AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 31/08/2026 | | AVANCE CORTE 06/09/2026 | | AVANCE CORTE 13/09/2026 | | AVANCE CORTE 20/09/2026 | | AVANCE CORTE 30/09/2026 | | AVANCE ACUMULADO A CORTE DE 30/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| **TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | | | | EXPLANACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1 | 210.1 | 210-13 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS | M3 | 36.084,00 | $ 6.498,00 | $ 234.473.832,00 | 81.843,15 | $ 531.816.788,70 | 81.843,15 | $ 531.816.788,70 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 81.843,15 | $ 531.816.788,70 |
| 17.1.2 | 310,1 | 310-13 | | CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE | M2 | 120.280,00 | $ 3.471,00 | $ 417.491.880,00 | 89.450,75 | $ 310.483.553,25 | 89.450,75 | $ 310.483.553,25 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 89.450,75 | $ 310.483.553,25 |
| 17.1.3 | 220,1 | 220-13 | | RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 16.237,80 | $ 99.996,00 | $ 1.623.715.048,80 | 31.128,86 | $ 3.112.761.484,56 | 31.128,86 | $ 3.112.761.484,56 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 31.128,86 | $ 3.112.761.484,56 |
| 17.1.4 | 320.3 | 320-13 | | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 24.056,00 | $ 113.768,00 | $ 2.736.803.008,00 | 20.752,57 | $ 2.360.978.383,76 | 20.752,57 | $ 2.360.978.383,76 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 20.752,57 | $ 2.360.978.383,76 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 5.012.483.768,80** | | **$ 6.316.040.210,27** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 6.316.040.210,27** |
| 17.2 | | | | PAVIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1 | 630,4 | 630-13 | | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | M3 | 22.504,00 | $ 654.339,00 | $ 14.725.244.856,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| NP-1 | | | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | | $ 976.380,60 | $ 0,00 | 14.993,73 | $ 14.639.587.093,64 | 14.993,73 | $ 14.639.587.093,64 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 14.993,73 | $ 14.639.587.093,64 |
| NP-2 | | | | PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO | M3 | | $ 1.095.239,60 | $ 0,00 | 2.645,95 | $ 2.897.949.219,62 | 2.645,95 | $ 2.897.949.219,62 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 2.645,95 | $ 2.897.949.219,62 |
| IC | | | | CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO | ML | | $ 16.960,00 | $ 0,00 | 50.714,15 | $ 860.111.984,00 | 50.714,15 | $ 860.111.984,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 50.714,15 | $ 860.111.984,00 |
| 17.2.2 | 640,1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) | KL | 261.987,96 | $ 7.191,00 | $ 1.883.955.420,36 | 370.660,52 | $ 2.665.419.799,32 | 370.660,52 | $ 2.665.419.799,32 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 370.660,52 | $ 2.665.419.799,32 |
| 17.2.3 | 630,4 | 630-13 | | CONSTRUCCION DE BORDILLOS (DIMENSIONES0,15 M X 0,15 M) CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) | M3 | 436,50 | $ 595.431,00 | $ 259.905.631,50 | 805,06 | $ 479.357.680,86 | 805,06 | $ 479.357.680,86 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 805,06 | $ 479.357.680,86 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 16.869.105.907,86** | | **$ 21.542.425.777,44** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 21.542.425.777,44** |
| 17.3 | | | | OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3.1 | 710,1 | 710-13 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4" | UND | 300,00 | $ 553.275,00 | $ 165.982.500,00 | 300,00 | $ 165.982.500,00 | 300,00 | $ 165.982.500,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 300,00 | $ 165.982.500,00 |
| IC-10 | | | | LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA | ML | | $ 1.723,00 | $ 0,00 | 52.794,42 | $ 90.964.789,11 | 52.794,42 | $ 90.964.789,11 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 52.794,42 | $ 90.964.789,11 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 165.982.500,00** | | **$ 256.947.289,11** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 256.947.289,11** |
| 17.4 | | | | RETIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.4.1 | 900.2 | 900-13 | | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M. | M3-KM | 1.095.047,37 | $ 1.354,00 | $ 1.482.694.138,98 | 2.489.903,36 | $ 3.371.329.149,44 | 2.489.903,36 | $ 3.371.329.149,44 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 2.489.903,36 | $ 3.371.329.149,44 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.482.694.138,98** | | **$ 3.371.329.149,44** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 3.371.329.149,44** |
| 17.5 | | | | ALCANTARILLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.5.1 | 201.15 | 2101-13 | | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | ML | 180,00 | $ 74.149,00 | $ 13.346.820,00 | 180,00 | $ 13.346.820,00 | 180,00 | $ 13.346.820,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 180,00 | $ 13.346.820,00 |
| 17.5.2 | 600.1,1 | 600-13 | | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO | M3 | 3.277,87 | $ 6.498,00 | $ 21.299.599,26 | 3.277,87 | $ 21.299.599,50 | 3.277,87 | $ 21.299.599,50 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 3.277,87 | $ 21.299.599,50 |
| 17.5.3 | 610,3 | 610-13 | | RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION | M3 | 1.515,90 | $ 99.996,00 | $ 151.583.936,40 | 1.515,90 | $ 151.583.936,40 | 1.515,90 | $ 151.583.936,40 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1.515,90 | $ 151.583.936,40 |
| 17.5.4 | 630,4 | 630-13 | | CONCRETO CLASE D (f'c 21 Mpa) | M3 | 687,36 | $ 595.431,00 | $ 409.275.452,16 | 687,36 | $ 409.275.452,16 | 687,36 | $ 409.275.452,16 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 687,36 | $ 409.275.452,16 |
| 17.5.5 | 661,1 | 661-13 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM | ML | 396,00 | $ 708.418,00 | $ 280.533.528,00 | 396,00 | $ 280.533.528,00 | 396,00 | $ 280.533.528,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 396,00 | $ 280.533.528,00 |
| 17.5.6 | 640.1 | 640-13 | | ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI) | KG | 59.415,37 | $ 7.191,00 | $ 427.255.925,67 | 59.415,37 | $ 427.255.925,67 | 59.415,37 | $ 427.255.925,67 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 59.415,37 | $ 427.255.925,67 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 1.303.295.261,49** | | **$ 1.303.295.261,73** | | **$ 1.303.295.261,73** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 1.303.295.261,73** |
| 17.6 | | | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.6.1 | | | | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | GL | 1,00 | $ 145.783.850,00 | $ 145.783.850,00 | 1,00 | $ 145.783.850,00 | 1,00 | $ 145.783.850,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 145.783.850,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 145.783.850,00** | | **$ 145.783.850,00** | | **$ 145.783.850,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 145.783.850,00** |
| 17.7 | | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.7.1 | | | | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | GL | 1,00 | $ 213.193.838,00 | $ 213.193.838,00 | 1,00 | $ 213.193.838,00 | 1,00 | $ 213.193.838,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 213.193.838,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 213.193.838,00** | | **$ 213.193.838,00** | | **$ 213.193.838,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 213.193.838,00** |
| 17.8 | | | | PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.8.1 | | | | PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19 | GL | 1,00 | $ 189.486.886,00 | $ 189.486.886,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 189.486.886,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| 17.9 | | | | CARACTERIZACION VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.9.1 | | | | CARACTERIZACION VIAL | KM | 19,400 | $ 999.600,00 | $ 19.392.240,00 | 19,400 | $ 19.392.240,00 | 19,40 | $ 19.392.240,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | 19,40 | $ 19.392.240,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 19.392.240,00** | | **$ 19.392.240,00** | | **$ 19.392.240,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 19.392.240,00** |
| **SUBTOTAL EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA** | | | | | | | | **$ 25.401.418.391,13** | | **$ 33.168.407.615,99** | **100,00%** | **$ 33.168.407.615,99** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **100,00%** | **$ 33.168.407.615,99** |
| **COSTO TOTAL DEL PROYECTO** | | | | | | | | **$ 58.424.903.827,27** | | **$ 81.041.381.131,15** | **96,94%** | **$ 78.563.765.593,56** | **0,54%** | **$ 434.465.780,45** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **0,00%** | **$ -** | **97,48%** | **$ 78.998.231.374,01** |

**RESUMEN LOTE 1**

| TRAMO | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO | VALOR PROGRAMADO | % PROGRAMADO |
|---|---|---|---|---|
| TRAMO.POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO | $17.630.413.136,86 | 89,61% | $19.664.576.897,86 | 99,95% |
| TRAMO.SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL | $28.199.410.621,15 | 100,00% | $28.199.410.621,15 | 100,00% |
| TRAMO.EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA | $33.168.407.615,99 | 100,00% | $33.168.407.615,99 | 100,00% |
| **TOTAL LOTE 1** | **$78.998.231.374,01** | **97,48%** | **$81.032.395.135,00** | **99,99%** |

**MARYURIS ARAUJO DIAZ**
REP. LEGAL CONSORCIO TECNEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

**IVAN PEREZ MARTINEZ**
REP. LEGAL Y DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTORÍA