**FECHA: 07/10/2026**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN # 38**

**CONTRATO ESPECÍFICO Nº 144-2221131 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022**

**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

**NUMERO DE CONTRATO ESPECIFICIO: 144-2221131 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA. CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

## 1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO*

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | ENTerritorio Y EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, GRUPO3, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CESAR – GUAJIRA. | |
| **PARTICIPANTES** | ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)<br>DEPARTAMENTO DEL CESAR-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (Entidad Ejecutora) | |
| **ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO** | DEPARTAMENTO DEL CESAR | |
| **VALOR APORTES** | **ENTerritorio (Administrador y Operador del FRPT)** | **Valor $ 87.846.822.818,59** |
| | **Departamento del Cesar** | **Valor $6.836.702.650,88** |
| | **TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO** | **$94.683.525.469,47** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | VEINTITRES (23) MESES | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24 OCTUBRE 2022 | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DE CESAR** | JORGE ARMANDO MAESTRE JARAVA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA<br>SAID LOZANO LOZANO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Oficio designación 17/04/2024) | |
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO** | 06 FEBRERO 2023 | |

| **MODIFICACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** |
| **MODIFICACIONES (Si aplica)** | NO APLICA | (DD/MM/AÑO) |
| **PRÓRROGA 1** | SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2025, | 7/01/2025 |
| **PRORROGA 2** | SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025, | 6/06/2025 |
| **PRORROGA 3** | SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE MAYO DE 2026, | 6/11/2025 |
| **PRORROGA 4** | SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO | 6/05/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HASTA EL 6 DE JULIO DE 2026, | | |
| **PRORROGA 5** | SE PRORROGA EL CONTRATO ESPECIFICO HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2026 | | 6/07/2026 |
| **SUSPENSIONES Y REINICIOS (Si aplica)** | NO APLICA | | (DD/MM/AÑO) |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)** | 06 NOVIEMBRE DE 2026 | | |
| **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA OBRA** | $89.498.380.668,87 | **VALOR DESTINADO DENTRO DEL C.E PARA INTERVENTORIA** | $5.185.144.800,60 |
| **% AVANCE PROGRAMADO** | 99,99% | **% AVANCE EJECUTADO** | 98,27% |

**NOTA 1: EL % PROGRAMADO ESTA DE ACUERDO A LA REPROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA EN TIEMPO CON FECHA DE PUBLICACION EN SECOP EL 05 DE JUNIO DE 2026 CONCEDIDA AL CONTRATO DERIVADO 2023040008. EL % EJECUTADO CORRESPONDE A LAS PREACTAS DE OBRA A CORTE 30 DE SE´PTIEMBRE DE 2026 SUSCRITAS ENTRE LOS CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA.**

**NOTA 2. SE ANOTA QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO DERIVADO 2023040009 TERMINO EN FECHA 15 DE JUNIO DE 20266.**

**NOTA 3: LA GOBERNACION MEDIANTE DECRETO 00054 DEL 27 DE ABRIL DE 2026,**

**DECRETA:**

**Artículo 1°.** Acoger lo establecido en el artículo primero del Decreto No. 0277 del 16 de abril de 2026, expedido por el alcalde del Municipio de Valledupar, a través del cual se declaran días cívicos, los días 29 y 30 de abril de 2026, con ocasión de la celebración de la versión 59º del Festival de la Leyenda Vallenata.

**MOTIVO POR EL CUAL SE SUSCRIBIO LA PRORROGA EL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO.**

## GARANTÍAS DEL CONTRATO

## ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 | 14-12-2022 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 12/07/2025 |

**FECHA APROBACION GARANTIAS: 06/ FEBRERO /2023**

**POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 1**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 – ANEXO 3 | 20-03-2025 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 06/02/2026 |

**POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 2**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 – ANEXO 7 | 17-06-2025 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 06/07/2026 |

**POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 3**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 – ANEXO 8 | 28-01-2026 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 06/01/2027 |

**POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 4**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 – ANEXO 8 | 28-01-2026 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 06/01/2027 |

**POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA 5**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 75-45-101049998 – ANEXO 10 | 25-05-2026 | CUMPLIMIENTO | $ 9,468,352,546.95 | 12/12/2022 | 06/03/2027 |

**ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECÍFICO**

- **FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS ENTERRITORIO**

Atendiendo la naturaleza sobre la ejecución del proyecto, la forma de transferencias de los recursos que Enterritorio realizará en favor del Departamento del Cesar, como Entidad Ejecutora del proyecto, se realizará por grupos, como se presenta a continuación

**GRUPO 1.**

Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. ($57.599.822.818,59)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A Enterritorio | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PRIMER DESEMBOLSO | **19/09/2023. RAD. 20234300310262** | **26/09/2023** | **$17.279.946.845,58** |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | **15/04/2024. RAD. 202461010084532** | **29/05/2024** | **$11.519.964.563,72** |
| TERCER DESEMBOLSO | **15/10/2024. RAD. 202461010259002** | **30/10/024** | **$10.391.022.300,39** |
| CUARTO DESEMBOLSO | **15/10/2024. RAD.** | **20/12/2024** | **$6.324.453.413,52** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **202461010196782** | | |
| QUINTO DESEMBOLSO | **1/04/2025.RAD. 202561010075192** | **21/04/2025** | **$6.324.453.413,52** |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO** | | | **$51.839.840.536,73** |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR GIRADO A DTN | VALOR PENDIENTE DE GIRO A DTN | FECHA DEL GIRO AL DTN |
|---|---|---|---|---|
| SEPT/2023 | $24.810.955,00 | $24.810.955,00 | 0,00 | 13/10/2023 |
| OCT/2023 | $101.261.311,00 | $101.261.311,00 | 0,00 | 21/11/2023 |
| NOV/2023 | $36.570.720= | $36.570.720,00 | 0,00 | 14/12/2023 |
| DIC/2023 | $34.520.565= | $34.520.565,00 | 0,00 | 11/01/2024 |
| ENER/2024 | $8.769.725= | $8.769.725,00 | 0,00 | 12/02/2024 |
| FEBR/2024 | $7.753.768= | $7.753.768= | 0,00 | 13/03/2024 |
| MARZ/2024 | $8.285.991= | $8.285.991= | 0,00 | 11/04/2024 |
| ABRIL/2024 | $5.929.610= | $5.929.610= | 0,00 | 10/05/2024 |
| MAYO/2024 | $10.202.580= | $10.202.580= | 0,00 | 24/06/2024 |
| JUNI/2024 | $5.596.656= | $5.596.656= | 0,00 | 11/07/2024 |
| JUL/2024 | $5.751.182= | $5.751.182= | 0,00 | 15/08/2024 |
| AGOS/2024 | $5.494.887= | $5.494.887= | 0,00 | 18/09/2024 |
| SEPT/2024 | $5.320.170= | $5.320.170= | 0,00 | 16/10/2024 |
| OCTU/2024 | $8.579.082= | $8.579.082= | 0,00 | 20/11/2024 |
| NOVI/2024 | $17.891.304= | $17.891.304= | 0.00 | 20/12/2024 |
| DICIE/2024 | $16.168.727= | $16.168.727= | 0.00 | 21/01/2025 |
| ENER/2025 | $5.445.547= | $5.445.547= | 0.00 | 17/02/2025 |
| FEBR/2025 | $4.616.448= | $4.616.448= | 0.00 | 13/03/2025 |
| MARZ/2025 | $5.105.616= | $5.105.616= | 0.00 | 11/04/2025 |
| ABRIL/2025 | $23.695.610= | $23.695.610= | 0.00 | 15/05/2025 |
| MAYO/2025 | $34.216.914= | $34.216.914= | 0.00 | 20/06/2025 |
| JUNI/2025 | $35.236.632= | $35.236.632= | 0.00 | 14/07/2025 |
| JULI/2025 | $16.832.728= | $16.832.728= | 0.00 | 20/08/2025 |
| AGOS/2025 | $14.714.708= | $14.714.708= | 0.00 | 16/09/2025 |
| SEPT/2025 | $14.228.265= | $14.228.265= | 0.00 | 14/10/2025 |
| OCT/2025 | $10.420.109= | $10.420.109= | 0.00 | 14/11/2025 |
| NOVI/2025 | $9.928.956= | $9.928.956= | 0.00 | 16/12/2025 |
| DICI/2025 | $6.618.865= | $6.618.865= | 0.00 | 16/01/2026 |
| ENE/2026 | $5.049.101= | $5.049.101= | 0.00 | 16/02/2026 |
| FEB/2026 | $4.599.353= | $4.599.353= | 0.00 | 12/03/2026 |
| MARZ/2026 | $5.087.641= | $5.087.641= | 0.00 | 15/04/2026 |
| ABRIL/2026 | $3.150.175= | $3.150.175= | 0.00 | 15/05/2026 |
| MAYO/2026 | $78.016= | $78.016= | 0.00 | 18/06/2026 |
| JUNI/2026 | $72.702= | $72.702= | 0.00 | 15/0772026 |
| JULI/2026 | $75.090= | $75.090= | 0.00 | 14/08/2026 |
| AGOS/2026 | $75.085= | | $75.085= | |
| **TOTALES** | | **$ 507.676.365,00** | **$75.085=** | |

- **<u>FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</u>**

**GRUPO 1:** Los recursos que se destinarán del departamento del cesar, a título de cofinanciación para el grupo 1 ascienden a la suma **CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE. ($4.615.749.100,82)** cuyo desembolso será así:

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS | ORDEN DE PAGO No. | COMP. EGRESO | FECHA DE DESEMBOLSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|

| APORTANTES | | No. | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INTERVENT No. 1 | **18646-18643** | **112 Y 22075** | **12-12-2023** | **$386.073.213,65** |
| ACTA DE INTERVENT No. 2 | **20200** | **113** | **25-01-2024** | **$ 366.904.472,73** |
| ACTA DE OBRA No. 4 | **13971** | **17931** | **1-11-2024** | **$998.688.879,46** |
| ACTA DE INTERVENT No. 3 | **17760** | **21484** | **19-12-2024** | **$ 1.063.553.998,93** |
| ACTA DE INTERVENT No. 4 | **17955** | **21797** | **20-12-2024** | **$ 286.255.324,22** |
| ACTA DE INTERVENT No. 5 | **7154** | **9720** | **5-06-2025** | **$199.594.149,30** |
| ACTA DE INTERVENT No. 6 | | | | **$191.334.092,95** |
| **TOTAL** | | | | **$ 3.492.404.131,24** |
| Los desembolsos por parte del departamento se realizarán durante toda la vigencia de ejecución del contrato y según el derecho de crédito que le asista al constructor e interventor de acuerdo con cada acta de obra. | | | | |

## 2. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

### 2.1 *CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONCURSO DE MERITOS CMA-SIN-0011-2022.*

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| **2023 05 0017** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1 Y LOTE 2)** | **$5.185.092.085=** |
| | **ADICIÓN LOTE 1 -TRAMO CURUMANI** | **$228.485.759,60** |
| | **ADICIÓN #2 LOTE 1 -TRAMO COPEY** | **$158.301.350,45** |
| | **VALOR ACTUAL** | **$5.571.879.195,05** |
| **Nombre contratista** | **CONSORCIO PLAN VIAL G3.** | |
| **NIT** | **901736047-3** | |
| **Representante legal** | **IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ** | |
| **C.C.** | **71.268.164 DE MEDELLIN.** | |
| **Fecha Firma del contrato** | **26-07-2023** | |
| **Plazo contrato** | **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | **9 DE AGOSTO DE 2023** | |
| **fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** | **31 DE DICIEMBRE DE 2023** | |
| **OTRO SI No. 2 DEL 21-12-2023** | **PRORROGA EN TIEMPO DE 4 MESES** | |
| **FECHA TERMINACION** | **30 DE ABRIL DE 2024** | |
| **OTRO SI No. 3 DEL 30-04-2024** | **PRORROGA EN TIEMPO DE 7 MESES** | |
| **OTRO SI No. 4 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024** | **PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.** | |
| **OTRO SI No. 5 DEL 7 DE ENERO DE 2025** | **PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.** | |
| **OTRO SI No. 6** | **ADICION EN VALOR** | |
| **OTRO SI No. 7 DEL 30 DE ABRIL DE 2025** | **PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.** | |
| **OTRO SI No. 8 DEL 05 DE JUNIO DE 2025** | **PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS** | |
| **OTRO SI No. 9 DEL 15 DE** | **PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES** | |

| | |
|---|---|
| **OCTUBRE DE 2025** | |
| **OTRO SI No. 11 DEL 13 DE FEBRERO DE 2026** | **PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESESES Y QUINCE (15) DIAS** |
| **OTRO SI No. 11 DEL 4 DE MAYO DE 2026** | **PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESES** |
| **OTRO SI No. 13 DEL 30 DE JUNIO DE 2026** | **PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES** |
| **FECHA TERMINACION ACTUAL** | **30 DE OCTUBRE DE 2026** |
| **ESTADO** | **EN EJECUCION** |

**NOVEDADES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| OTROS SI No. 1 | OTRO SI ACLARATORIO DE LA CLAUSULA DECIMO SEPTIMA DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2023 05 0017. Asegurado Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. Beneficiarios Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1. | 7-12-2023 |
| OTRO SI No. 2 | CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3 | 21/12/2023 |
| OTRO SI No. 3 | CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE 6 MESES. | 30/04/2024 |
| OTRO SI No. 4 | CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS. | 29/11/2024 |
| OTRO SI No. 5 | CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE INTERVENTORÍA N° 2023-05-0017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO PLAN VIAL G3 CON NIT No 901736047-3. MEDIANTE SE OTORGA UN PLAZO ADICONAL DE TRES (3) MESES Y VENTICINCO (25) DIAS. | 07/01/2025 |
| OTRO SI No. 6 | CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato de interventoría No. 2023 05 0017 en la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($228.485.759,60) INCLUIDO IVA, el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 438 de fecha 7 de marzo de 2025. El valor del contrato antes de IVA es de $192.004.840 | 01/04/2025 |
| OTRO SI No. 7 | CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en UN (1) MES Y CINCO (05) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual | 30/04/2025 |
| OTRO SI No. 8 | CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual | 05/06/025 |

| | | |
|---|---|---|
| OTRO SI No. 9 | CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA DE PLAZO del contrato de interventoría No. 2023-05-0017, prorrogándolo en CUATRO (4) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo actual | 15/10/2025 |
| OTRO SI No. 10 | CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Contrato de interventoría No. 2023 05 0017 en la suma de ($158.301.350,45) INCLUIDO IVA | 12/12/2025 |
| OTRO SI No. 11 | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | 13/02/2026 |
| OTRO SI No. 12 | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | 04/05/2026 |
| OTRO SI No. 13 | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES contados a partir del vencimiento del plazo actual. | 30/06/2026 |

**SEGUIMIENTO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA**

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | | | | | |
| PRIMER PAGO | 14,55% | 14,55% | $ 754.431.751,06 | 18646-18643 | 12-12-2023 |
| SEGUNDO PAGO | 14,12% | 14,12% | $ 731.884.143,70 | 20200 | 25-01-2024 |
| TERCER PAGO | 30,25% | 30,25% | $ 1.568.593.875,42 | 17760 | 19-12-2024 |
| CUARTO PAGO | 10,55% | 10,55% | $ 286.255.324,22 | 17955 | 20-12-2024 |
| QUINTO PAGO | 6,78% | 6,78% | $199.594.149,30 | 7154 | 05-06-2025 |
| SEXTO PAGO | 18,91% | 18,91% | $ 1.023.813.320,46 | | |
| SEPTIMO PAGO | 7,89% | 7,89% | $ 426.912.561,59 | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **$ 4.991.485.125,75** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **92,20%** | |

**PÓLIZAS:**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 09-08-2023 | 14-05-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 09-08-2023 | 14-01-2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 14-01-2024 | 14-01-2029 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | **1 DE AGOSTO DE 2023** | | |
| **APROBACION ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO** | | | **16 AGOSTO DE 2023** | | |

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 26-12-2023 | 31-10-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 26-12-2023 | 30-04-2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 30-04-2024 | 30-04-2029 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2** | | | **24 DE ENERO DE 2024** | | |

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 14-05-2024 | 14-04-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 14-05-2024 | 14-12-2027 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 14-12-2024 | 14-12-2029 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2** | | | **29 DE MAYO DE 2024** | | |

ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $518.509.208,50 | 14-12-2024 | 20-05-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $518.509.208,50 | 14-12-2024 | 20-01-2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $1.555.527.625,50 | 20-01-2025 | 20-01-2030 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2** | | | **12 DE DICIEMBRE DE 2024** | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS ADICIÓN EN VALOR**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 541.357.784,46 | 14-04-2025 | 15-09-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $ 541.357.784,46 | 14-04-2025 | 15-05-2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.624.073.353,38 | 15-05-2025 | 15-05-2030 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2** | | | **21 DE ABRIL DE 2025** | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 5**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 541.357.784,46 | 15-05-2025 | 19-10-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $ 541.357.784,46 | 15-05-2025 | 19-06-2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.624.073.353,38 | 19-06-2025 | 19-06-2030 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2** | | | **21 DE MAYO DE 2025** | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 6**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| NB-100273272 | 28-07-2023 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 541.357.784,46 | 15-06-2025 | 28-02-2026 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $ 541.357.784,46 | 15-06-2025 | 29-10-2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.624.073.353,38 | 29-10-2025 | 29-10-2030 |
| FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2 | | | 11 DE JUNIO DE 2025 | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 8**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| NB-100273272 | 19-02-2026 ANEXO 13 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 557.187.919,51 | 15-02-2026 | 30-08-2026 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $ 557.187.919,51 | 15-02-2026 | 30-04-2029 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.671.563.758,52 | 30-04-2026 | 30-04-2031 |
| FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES – SECOP 2 | | | 20 DE FEBRERO DE 2026 | | |

## 2.2 CONTRATO DE OBRA. PROCESO DE CONTRATACION No. LOP-SIN-0014-2022 ESTADO: Adjudicado el 30 de mayo del 2023

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| 2023 04 0008 LOTE 1 | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR-GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, GRUPO 3 (LOTE 1) | ($58.424.903.827,27) |
| | ADICION EN VALOR TRAMO CURUMANI – OTRO SI #7 | $ 9.358.020.756,70 |
| | ADICION EN VALOR TRAMO COPEY – OTRO SI #10 | $7.766.989.224,86 |
| | ADICION EN VALOR TRAMO COPEY – OTRO SI #14 | $5.491.467.322,32 |
| | VALOR ACTUALIZADO | $ 81.041.381.131,15 |
| Nombre contratista | CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR (conformado por TECNICONSTRUCCIONES TBC S.A.S. ZOMAC con el 50% de participación, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S con el 50% de participación. | |
| NIT | 901722863-6 | |
| Representante legal | MARYURIS ARAUJO DIAZ | |
| Identificación | C. C. No. 1.065.610.957 | |
| Fecha Firma del contrato | 22 DE JUNIO DE 2023 | |
| Plazo contrato | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| Fecha del acta de inicio del contrato | 9 DE AGOSTO DE 2023 | |
| Fecha de Terminación del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| OTRO SI No. 3 | PROROGA EN TIEMPO POR 4 MESES. | |
| Fecha Terminación | 30 DE ABRIL DE 2024 | |
| OTRO SI No. 4 | PRORROGA EN TIEMPO POR 6 MESES | |

| | |
|---|---|
| **OTRO SI No. 5** | PRORROGA EN TIEMPO POR UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS |
| **OTRO SI No. 6** | PRORROGA EN TIEMPO DE TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS. |
| **OTRO SI No. 8** | PRORROGA EN TIEMPO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS |
| **OTRO SI No. 9** | PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS – FECHA 5 -06-2025 |
| **OTRO SI No. 11** | PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES– FECHA 15 -10-2025 |
| **OTRO SI No.12** | PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESESES Y QUINCE (15) DIAS. Fecha 13-02-2026. |
| **OTRO SI No.13** | PRORROGA EN TIEMPO DE DOS (2) MESES. Fecha 04-05-2026 |
| **OTRO SI No.14** | PRORROGA EN TIEMPO DE CUATRO (4) MESES. Fecha 05-06-2026 |
| **Fecha Terminación actual** | 30 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **Estado del Contrato** | EN EJECUCION |

***NOVEDADES CONTRACTUALES*:**

| DESCRIPCION | JUSTIFICACION | FECHA |
|---|---|---|
| OTRO SI ACLARATORIO DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMO SEPTIMA | **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del Contrato es por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($58.424.903.827,27) INCLUIDO AIU**, Equivalentes a 50.366,30 SMLMV para el año 2023. **CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES** Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.<br>Beneficiario: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENterritorio) Nit 899.999.316-1, Departamento Nacional de Planeación DNP- Nit 899.999.011-0 Departamento del Cesar identificada con NIT 892399999-1 | 15-08-2023 |
| OTRO SI ACLARATOTIO DEL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES | **Corríjase un error formal indicando que el número de contrato de obra del MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1 corresponde a No 2023 04 0008.** | 17-10-2023 |
| **OTRO SI No. 3** | **CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6** | 21-12-2023 |
| **OTRO SI No. 4** | **CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE 6 MESES.** | 30-04-2024 |
| **OTRO SI No. 5** | **CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS.** | 29-11-2024 |
| **OTRO SI No. 6** | **CLAUSULADO DE LA PRORROGA DEL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 2023 04 0008 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR, IDENTIFICADO CON EL NIT No. 901722863-6. SE OTORGA UN TIEMPO ADICIONAL DE DOS (2) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS.** | 07/01/2025 |
| **OTRO SI No. 7** | anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($9.358.020.756,70),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No.437 de fecha 7 de marzo de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las | 13/03/2025 |
| **OTRO SI No. 8** | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | 3/04/2025 |
| **OTRO SI No. 9** | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a partir del vencimiento del plazo inicial. | 5/06/2025 |
| **OTRO SI No. 10** | **PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($7.766.989.224,86),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 951 de fecha 12 de agosto de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA**: El contratista debe ampliar el valor de las pólizas inicialmente | 22/08/2025 |
| **OTRO SI No. 11** | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES contados a partir del vencimiento del plazo actual. | 15/10/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **OTRO SI No. 12** | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo establecido. | 13-02-2026 |
| **OTRO SI No. 13** | CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en DOS (2) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo establecido. | 04-05-2026 |
| **OTRO SI No. 14** | acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar el valor del Contrato de Obra No. 2023-04-0008 en la suma de **CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($5.491.467.322,32),** el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 646 de fecha 3 de junio de 2026. **CLÁUSULA SEGUNDA**: Prorrogar el Contrato de Obra No. 2023 04 0008, en CUATRO (4) MESES contados a partir del vencimiento del plazo inicial. **CLÁUSULA TERCERA:** | 05-06-2026 |

## SEGUIMIENTO EJECUCIÓN OBRA

**PAGOS:**

| CONCEPTO | % REQUERIDO | % a pagar | VALOR | No. ORDEN DE PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | | | | | |
| PRIMER PAGO | 14,23% | 14,23% | $ 8.312.360.513,27 | 15567 | 17/10/2023 |
| SEGUNDO PAGO | 13,52% | 13,52% | $7.899.647.381,40 | 20117 | 20/12/2023 |
| TERCER PAGO | 19,70% | 19,70% | $ 11.509.168.911,19 | 2899 | 31/05/2024 |
| CUARTO PAGO | 19,49% | 19,49% | $11.398.711.279,85 | 13970-13971 | 1/11/2024 |
| QUINTO PAGO | 10,55% | 10,55% | $ 6.163.228.552,54 | 17758 | 20/12/2024 |
| SEXTO PAGO | 12,06% | 12,06% | $ 8.174.715.988,22 | 2759 | 31/03/2025 |
| SEPTIMO PAGO | 5,90% | 5,90% | $ 3.995.925.075,68 | 9437 | 04-07-2025 |
| OCTAVO PAGO | 6,69% | 6,69% | $ 5.055.093.123,39 | 21356 | 26-11-2025 |
| NOVENO PAGO | 6,54% | 6,54% | $ 4.939.635.357,24 | 3463 | 12-03-2026 |
| DECIMO PAGO | 6,78% | 6,78% | $ 5.497.707.264,04 | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | | **$ 72.937.193.446,82** | |
| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | | **90,00%** | |

**PÓLIZAS:**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 09-08-2023 | 09-08-2024 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 08-02-2027 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 08-02-2024 | 08-02-2029 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 08-02-2024 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | 25 DE JULIO DE 2023 | | |
| **APROBACION ACTUALIZACION A PARTIR ACTA DE INICIO y OTROSI No. 1** | | | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |

## ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 1

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 22-12-2023 | 31-10-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE 2023 | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 22-12-2023 | 30-04-2027 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 30-04-2024 | 30-04-2029 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-04-2023 | 30-04-2024 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | 13 DE MARZO DE 2024 | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 2**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 30-04-2024 | 31-05-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 30-04-2024 | 30-11-2027 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 30-11-2024 | 30-11-2029 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 30-11-2024 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | 27 DE MAYO DE 2024 | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS PRORROGA 3**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $17.527.471.148,12 | 05-12-2024 | 05-07-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $2.921.245.191,35 | 05-12-2024 | 05-01-2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $17.527.471.148,12 | 05-01-2025 | 05-01-2030 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $2.921.245.191,35 | 09-08-2023 | 05-01-2025 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |

**ACTUALIZACION GARANTIAS ADICION EN VALOR**

| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $20.334.877.375,11 | 13-03-2025 | 30-10-2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $3.389.146.229,19 | 13-03-2025 | 30-04-2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $20.334.877.375,11 | 30-04-2025 | 30-04-2030 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $3.389.146.229,19 | 09-08-2023 | 30-04-2025 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES** | | | 19 DE MARZO DE 2025 | | |

| SECOP 2 | |
|---|---|

## POLIZAS ACTUALIZADAS

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| CG-1045500 | 26 DE JUNIO DE 2023 | CUMPLIMIENTO | $20.334.877.375,11 | 05-06-2025 | 15-04-2026 |
| | | PAGO DE SALARIOS | $3.389.146.229,19 | 05-06-2025 | 15-10-2028 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $20.334.877.375,11 | 15-10-2025 | 15-10-2030 |
| CG-1010227 | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $3.389.146.229,19 | 09-08-2023 | 15-10-2025 |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | 11 DE JUNIO DE 2025 | | |

## POLIZAS ACTUALIZADAS PRRORROGA 8

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| **CG-1045500** | **23 DE FEBRERO DE 2026 ANEXOS 15 Y 16** | **CUMPLIMIENTO** | **$22.664.974.142,40** | **15-02-2026** | **31-10-2026** |
| | | **PAGO DE SALARIOS** | **$3.777.495.690,40** | **15-02-2026** | **30-04-2029** |
| | | **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **$22.664.974.142,40** | **30-04-2026** | **30-04-2031** |
| **CG-1010227** | | **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **$3.777.495.690,40** | **09-08-2023** | **30-04-2026** |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | **24 DE FEBRERO DE 2026** | | |

## POLIZAS ACTUALIZADAS ADICION 4 Y PRRORROGA 9

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| **CG-1045500** | **11 DE JUNIO DE 2026** | **CUMPLIMIENTO** | **$ 24.312.414.341,79** | **09-06-2026** | **30-04-2027** |
| | | **PAGO DE SALARIOS** | **$ 4.052.069.056,97** | **09-06-2026** | **30-10-2029** |
| | | **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **$ 24.312.414.341,79** | **30-10-2026** | **30-10-2031** |
| **CG-1010227** | | **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **$ 4.052.069.056,97** | **09-08-2023** | **30-10-2026** |
| **FECHA APROBACION GARANTIAS CONTRACTUALES SECOP 2** | | | **11 DE JUNIO DE 2026** | | |

## INFORME TECNICO

**a. AVANCE DE LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO ESPECÍFICO Y AVANCE EN CADA TRAMO VIAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA. METAS: La meta pactada en el presente Contrato Específico es el Mejoramiento de Vías Secundarias y Terciarias, en el Marco del Pacto Funcional Cesar - Guajira, en el Departamento del Cesar. Los avances de esta meta se pueden observar en el anexo 1 al presente informe.

| No. | GRUPO | Municipio | Tramo | INTERVENCION | META A EJECUTAR (Kmts) | VALOR OBRA - SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 4- ADICION EN VALOR TRAMO POPONTE - 06-2026 | EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA | | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 SEGÚN ADICION EN VALOR #3 Y PRORROGA EN TIEMPO #10 DE 06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL | |
| 1 | LOTE 1 | CHIRIGUANA | POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015 | PAVIMENTO RÍGIDO | 13,775 | **$ 19.673.562.894,01** | $ 17.630.413.136,86 | **89,61%** | **99,95%** |
| 2 | | EL COPEY | EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA | PAVIMENTO RÍGIDO | 19,400 | **$ 33.168.407.615,99** | $ 33.168.407.615,99 | **100,00%** | **100,00%** |
| 3 | | CURUMANI | TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL) | PAVIMENTO FLEXIBLE | 10,123 | **$ 28.199.410.621,15** | $ 28.199.410.621,15 | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | **TOTALES LOTE 1** | | **43,298** | **$ 81.041.381.131,15** | **$ 78.998.231.374,01** | **97,48%** | **99,99%** |

| No. | GRUPO | Municipio | Tramo | TIPO DE INTERVENCION | META A EJECUTAR (Kmts) | VALOR SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 5 DE 09-02-2026 | EJECUTADO A 15 DE JUNIO DE 2026. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA | | % PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A JUNIO 15 DE 2026 SEGÚN PRORROGA EN TIEMPO #9 DE 04-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL | |
| 4 | LOTE 2 | RIO DE ORO | ONCE RESES - EL MARQUÉZ | PAVIMENTO FLEXIBLE | 2,840 | **$ 4.376.117.156,29** | $ 4.376.117.156,29 | **100,00%** | **100,00%** |
| 5 | | RIO DE ORO | RIO DE ORO – CARBONAL – VENADILLO | PAVIMENTO RÍGIDO | 5,190 | **$ 7.867.876.267,82** | $ 7.867.876.267,82 | **100,00%** | **100,00%** |
| 6 | | PELAYA | VEREDA SANTA ANA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA | PAVIMENTO RÍGIDO | 6,711 | **$ 13.697.328.966,50** | $ 13.697.328.966,50 | **100,00%** | **100,00%** |
| 7 | | GONZALEZ | VIAS DE TERCER ORDEN DE GONZALEZ | PAVIMENTO RÍGIDO | 6,800 | **$ 10.800.662.381,91** | $ 10.800.662.381,91 | **100,00%** | **100,00%** |
| | | | **TOTALES LOTE 2** | | **21,541** | **$ 36.741.984.772,52** | **$ 36.741.984.772,52** | **100,00%** | **100,00%** |
| **TOTAL A EJECUTAR LOTE 1 Y 2** | | | | | **64,84** | **$ 117.783.365.903,68** | **$ 115.740.216.146,53** | **98,27%** | **99,99%** |

**AVANCE DE META TOTAL.: 98,27%**

**b. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

Las actividades realizadas en el presente periodo y sus respectivos acumulados, tienen soporte en la preacta de avance parcial, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, con corte a 30 de septiembre de 2026, la cual se anexa al presente informe. Ver Anexo 2.

**c. ACTUALIZACION CRONOGRAMA DE OBRAS:**

Se anexa reprogramación de obra para el contrato derivado 2023040008, de acuerdo con la prórroga en tiempo otorgada en fecha 05 de junio de 2026 - Ver anexo 3.

**d. COPIA DE ACTAS PARCIALES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS CON SUS ANEXOS:**

- Se anexa copia de la preacta de avance parcial con corte a 30 de septiembre de 2026, suscrita entre el contratista de obra y la interventoría externa, (anexo 2), con el fin de dar soporte a los % de avance surtidos en el periodo informado, En pdf y Excel.

**e. REGISTRO FOTOGRAFICO:**

- Ver anexo 4. Registro fotográfico lote 1

**f. INFORME DE INTERVENTORIA**

El informe de interventoría # 37 lote 1, correspondiente al mes de septiembre de 2026, se puede descargar del siguiente link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/u0u9wvquxohhemgnr7eaw/AEDKoHL5CpDe_QJ7IcoT4Jg?rlkey=a6m9pu2cge4urj8f62uzzt8xj&st=wwwyxnlc&dl=0

**g. INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL PERIODO**

Como se había informado anteriormente, se presentan problemas con el gremio de volqueteros establecidos en poponte y chiriguana, lo cual no ha permitido el avance en las obras, esto ha ocasionado que el contratista con el aval e la interventoría externa, soliciten la suspensión del contrato para evitar desfaces en el cronograma de ejecución.

Valledupar, septiembre 14 de 2026.

Señores
**CONSORCIO PLAN VIAL G3**
Atn. ING. IVAN JESÚS PEREZ MARTINEZ
Ciudad

**Oficio No. PVG3L1-256**

**REF:** Contrato 2023 04 0008 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1.

**ASUNTO:** Solicitud de suspensión No. 1 del contrato: Mejoramiento de Vías Terciarias en el marco del Pacto Funcional Cesar–Guajira: Grupo 3, Lote 1.

Cordial saludo,

Yo, MARYURIS YULIETH ARAUJO DIAZ, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Tecniequipos Funcional Cesar, en calidad de contratista del contrato de la referencia, y dando continuidad a lo manifestado mediante Oficio No. PVG3L1-254 de fecha 04 de septiembre de 2026, mediante el cual se puso en conocimiento la situación que viene afectando la prestación del servicio de transporte de materiales requeridos para la ejecución del proyecto, nos permitimos presentar la solicitud de suspensión del contrato por el término de un (1) mes o hasta que se superen los inconvenientes, teniendo en cuenta que a la fecha persisten las circunstancias que han impedido el normal desarrollo de las actividades contractuales.

Como fue expuesto en nuestra comunicación anterior, se viene presentando una problemática relacionada con la disponibilidad y las condiciones económicas del servicio de suministro y transporte de arena, material triturado y subbase granular, elementos indispensables para la ejecución de las actividades pendientes del proyecto. Esta situación comprende tanto la diferencia entre los valores contemplados contractualmente y los valores actualmente requeridos por los transportadores de la zona, como las condiciones reales de disponibilidad y capacidad de los vehículos requeridos.

En el referido oficio se dejó constancia de las gestiones adelantadas por el contratista y de la imposibilidad de contar con una solución que permitiera garantizar la continuidad de las actividades bajo las condiciones económicas inicialmente previstas. Igualmente, se solicitó la realización de una reunión técnica y contractual de carácter prioritario para revisar la situación y definir las medidas correspondientes.

No obstante, a la fecha no se han concretado las negociaciones ni se ha alcanzado una definición que permita solucionar la problemática expuesta. En consecuencia, desde el día 07 de septiembre de 2026 no ha sido posible adelantar ninguna actividad contractual que dependa del transporte de materiales, situación que ha impedido continuar con normalidad la ejecución de las actividades programadas.

Es importante precisar que esta situación no corresponde a una decisión unilateral del contratista de suspender la ejecución del proyecto, sino a una circunstancia relacionada con las condiciones actuales del servicio de transporte en la zona, cuya solución

requiere la intervención y coordinación de las diferentes partes y entidades involucradas.

En estas condiciones, y considerando que la continuidad de las actividades requiere contar con el servicio de transporte de materiales en condiciones que permitan su ejecución técnica y económicamente viable, solicitamos formalmente la suspensión del Contrato No. 2023 04 0008 por el término de un (1) mes, contado a partir de la fecha.

Durante dicho periodo de suspensión, consideramos necesario que se adelanten las gestiones, mesas de trabajo y negociaciones correspondientes con la Gobernación del Cesar, la Secretaría de Planeación Municipal de Chiriguaná y la interventoría del contrato, con el propósito de analizar integralmente la problemática presentada y definir una solución que permita garantizar la continuidad de las actividades contractuales.

En particular, se solicita que durante este periodo se revisen las condiciones actuales del servicio de transporte, los valores requeridos por los transportadores, la capacidad efectiva de los vehículos disponibles, el impacto que estas circunstancias generan sobre las actividades pendientes y las alternativas técnicas, económicas y contractuales que permitan superar la situación presentada.

La suspensión por el término de un (1) mes permitirá contar con un espacio formal para que las partes y las entidades involucradas adelanten las gestiones necesarias, procurando alcanzar una solución concertada que permita reanudar las actividades bajo condiciones técnicas y contractuales viables, evitando que la problemática actual genere mayores afectaciones en la ejecución y cumplimiento del proyecto.

Dejamos igualmente constancia de que, desde el 07 de septiembre de 2026, la situación descrita ha impedido el desarrollo de las actividades contractuales que requieren del transporte de materiales, circunstancia que deberá ser tenida en cuenta para los efectos contractuales correspondientes.

La presente solicitud tiene como finalidad proteger la correcta ejecución del contrato, evitando la paralización desordenada de las obras o la terminación anticipada por causas no imputables al contratista.

Agradecemos se sirvan tramitar la presente solicitud con carácter urgente, dada la proximidad del vencimiento del plazo contractual y la imposibilidad material de continuar la ejecución sin los recursos requeridos.

Valledupar, 15 de septiembre 2026

Señor
JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de infraestructura
**GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR**

CPVG3-015-2026

**REFERENCIA:** “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: GRUPO 3 (LOTE 1 y LOTE 2)”

**ASUNTO:** AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO No. 2023 04 0008 - MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1.

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Interventoría del contrato de la referencia, y en cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal, nos permitimos presentar el concepto técnico en relación con la solicitud formulada por el contratista de obra Consorcio Tecniequipos Funcional Cesar mediante Oficio No. PVG3L1-256 de fecha 14 de septiembre de 2026, así como los antecedentes expuestos en el Oficio No. PVG3L1-254 del 04 de septiembre del año en curso.

Mediante la comunicación previa de septiembre 04, el contratista dio a conocer a esta Interventoría y a la Entidad sobre las dificultades operativas en el suministro y acarreo de materiales pétreos y granulares como subbase, triturado y arena para el proyecto de pavimentación en el sector Poponte - PTAP - YEE - Centro de Acopio.

Esta situación responde a una distorsión en el mercado local de transporte del municipio de Chiriguaná, representada en una marcada diferencia entre las tarifas contractuales estructuradas a precios de 2021 frente a las pretensiones de los transportadores locales, sumada a la menor capacidad volumétrica efectiva de los vehículos disponibles en la zona, los cuales cubren fletes promedio de 7 m³ frente a los 8 m³ previstos en los análisis de precios unitarios.

En las inspecciones de campo y el seguimiento diario a la obra, esta Interventoría constató que desde el pasado 07 de septiembre de 2026 cesó el ingreso de material granular a la obra, lo cual paralizó el frente de pavimentación y dejó inoperativos los equipos dispuestos para las capas de subbase y triturado. Teniendo en cuenta que restan por intervenir aproximadamente 4.760 metros lineales de vía que dependen de un flujo continuo de insumos, la falta de un acuerdo logístico y económico viable impide avanzar normalmente sin poner en riesgo la estabilidad financiera del proyecto o la calidad técnica de las capas estructurales.

La Interventoría reconoce que la concurrencia de estas restricciones logísticas en la zona configura una circunstancia externa que desborda la previsión operativa e impacta la ejecución del cronograma programado.

Forzar la continuidad de las obras en estas condiciones generaría un rendimiento deficiente, eventuales defectos de calidad por discontinuidad en la compactación y una afectación al orden social de la zona. Por tanto, la suspensión temporal se proyecta como una medida preventiva y necesaria para garantizar el espacio formal de concertación interinstitucional entre la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, la Interventoría y el Contratista.

Con base en lo expuesto, esta Interventoría emite el aval la solicitud de suspensión No. 1 del Contrato No. 2023 04 0008 por el término de un (1) mes o hasta que se superen los inconvenientes. Asimismo, se recomienda dejar constancia en el Acta de Suspensión de la inactividad de campo presentada desde el 07 de septiembre de 2026, e instar al contratista a mantener las medidas de señalización, cerramiento y seguridad vial en los tramos intervenidos durante el tiempo que dure la suspensión. Durante este lapso, se convocarán las mesas técnicas de trabajo para definir las alternativas contractuales que permitan restablecer el equilibrio operativo y reanudar los trabajos a la mayor brevedad.

**A la fecha la entidad ejecutora no ha otorgado el periodo de suspensión, en espera de agotar una posible solución con el gremio de volqueteros.**

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Los contratos de obra 2023040008 y de interventoría 2023050017 derivados del contrato especifico, se encuentran en ejecución y según la última prorroga otorgada presentan fecha de terminación 30 de octubre de 2026.
- El contrato derivado 2023040009, se encuentra terminado.
- En fecha 6 de julio de 2026, se suscribe en plataforma secop 2, novedad contractual de prórroga del contrato específico por un término de 4 meses adicionales, y se determina como fecha de terminación 6 de noviembre de 2026.
- El porcentaje de avance del contrato especifico, corresponde al 97,90 y el programado del 99,46%; lo anterior de acuerdo con las reprogramaciones a los cronogramas a partir de las prórrogas otorgadas a los contratos derivados del C.E.

## ANEXOS

- Anexo 1. Avances de meta.
- Anexo 2. Preacta de avance parcial con corte a 30 de septiembre de 2026, suscrita entre contratista de obra e interventoría externa.
- Anexo 3. Reprogramación según prórroga en tiempo #10 Lote 1- Excel - pdf

- Anexo 4. Registro fotográfico Lote 1
- Anexo 5. Aval y solicitud suspensión
- Anexo 6. Retiración solicitud de suspensión

**SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte de la supervisión del contrato específico en señal de aprobación de este



**SAID LOZANO LOZANO**
Supervisor