ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 De 01 de septiembre de 2026

LAPSO del 01/08/2026 al 01/09/2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 010-ARC-CBNL04-2026
CONTRATISTA	:	JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA RED ELÉCTRICA DE LAS VIVIENDAS FISCALES DEL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 OCTUBRE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	15 OCTUBRE 2026
VALOR INICIAL	:	$ 1.214.518.210,25
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Ingeniero Electricista Base Naval ARC “San Andrés”
SUPERVISOR INICIAL	:	TK CANO ORTIZ SAMUEL DAVID

En la ciudad de San Andrés Islas, a los un (01) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 010-ARC-CBNL04-2026 suscrito con la empresa JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA S.A.S NIT. 900.443.711-4, representada legalmente por JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “*EJECUCIÓN*”, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º “De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales”, 5º “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11º “De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales”, 12º “De la Delegación para Contratar”, 26º “Del Principio de Responsabilidad”, 50º “De la Responsabilidad de las Entidades Estatales”, 51º “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos”, 52º “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 53º “De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” 1 , 56º “De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal”.*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º “Responsabilidad de los interventores”, 83º “Supervisión e interventoría contractual” y 84º “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”.*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA LA RED ELÉCTRICA DE LAS VIVIENDAS FISCALES DEL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	**FECHA**	**OBJETO**	**MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).**	**VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)**
MODIFICACIÓN – ADICIÓN PRESUPUESTAL	22-05-2026	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO DEL CONTRATO NO. 010-ARC-CBNL04-2026	BALANCE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ÍTEMS NO PREVISTOS	$ 85.481.789,75 COP

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**

   MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 1.300.000.000,00), excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	**VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)**	**VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)
$ 1.300.000.000,00 COP	$ 1.300.000.000,00 COP	N/A	N/A	N/A	$ 1.300.000.000,00 COP

4. **GARANTIAS**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 11-44-101279295** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **26 DE MAYO DE 2026**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		**X**	**N/A**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**X**		**26/05/2026**	

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**X**		**26/05/2026**	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**X**		**26/05/2026**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	**X**		**26/05/2026**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**X**		**26/05/2026**	

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS** (Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
010-ARC-CBNL04-2026	2026	3626 de fecha 2026/01/03	$ 1.300.000.000,00 COP	$ 1.300.000.000,00 COP	**N/A**	**N/A**	5726 de fecha 2026/03/02	$ 1.300.000.000,00 COP	$ 1.300.000.000,00 COP

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO** (Bienes/obras/servicios)	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**FACTURAS**		**ACTA DE RECEPCIÓN** (parcial/total/final)		**ENTRADA DE ALMACÉN**		**OBSERVACIONES**
				Nº y FECHA	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	**Nº y FECHA**	**VALOR**	
1	**2026**	**OBRAS**	**$ 200.470.546,25**	**FVE-349 16/06/2026**	**$ 200.470.546,25**	**001 16/06/2026**	**$ 200.470.546,25**	**1002436156 16/06/2026**	**$ 200.470.546,25**	**N/A**
2	**2026**	**OBRAS**	**$ 305.445.426,25**	**FVE-357 19/08/2026**	**$ 305.445.426,25**	**002 19/08/2026**	**$ 305.445.426,25**	**5003979425 19/08/2026**	**$ 305.445.426,25**	**N/A**

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	**RECEPCION DE EQUIPOS, AVANCES EN OBRA.**	58,00%	**N/A**

OBSERVACIONES:

1. El día 10 de marzo de 2026 se recibió información vía correo referente a documentación parcial de la empresa.
2. Los días 18 de marzo y 19 de marzo de 2026 se recibió información referente a documentación contractual faltante.
3. El día 25 de marzo de 2026 se recibió información referente al Balance de mayores y menores cantidades, así como sugerencias de nuevas actividades.
4. El día 31 de marzo de 2026 se recibió información referente al nuevo personal que realizó visita técnica.
5. El día 31 de marzo de 2026 se envió oficio referente a atraso en porcentaje de avances acuerdo a cronograma de obra.
6. El día 01 de abril de 2026 se recibió informe referente a avances de obra y compromisos del contratista.
7. El día 01 de abril de 2026 se realiza Visita Técnica por parte del Residente de Obra y Técnico para replanteo de proyecto.
8. El día 08 de abril de 2026 se cita al contratista a una reunión virtual en la que asiste la comandante de la base, el Jefe de Administración, Jefe de la sección Contractual y el Supervisor del contrato, para tratar tema de retraso en iniciar obras.
9. El día 09 de abril de 2026 se realiza la Reunión Virtual en el la que el contratista expone las actividades realizadas y se establecen compromisos referentes a la ejecución del contrato.
10. El día 09 de abril de 2026 se realiza Acta de reunión en la que quedan explícitos los compromisos tanto del contratista como la entidad contratante.
11. El día 15 de abril de 2026 se recibe por parte del contratista la siguiente documentación: Certificados de conformidad, Órdenes de compra, Hojas de vida.
12. El día 21 de abril de 2026 se realiza visita técnica por parte del residente de obra, acompañado de Albañil encargado de obra civil, para los barrios de Navy Cay y Navy San Luis.
13. El día 22 de abril de 2026 se recibe por parte del contratista la siguiente documentación: Certificados de conformidad, Órdenes de compra.
14. Se espera recibir material el día 2 de mayo de 2026 para comenzar obras el día 4 de mayo de 2026.
15. Se realizan trámites administrativos para adición de saldos presupuestales.
16. Se recibió parte de material en puerto de San Andrés Isla 20 de mayo de 2026.
17. Se recibió parte del material en la Base Naval ARC “San Andrés”.
18. Se aprobó modificatorio 001 con concepto de mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y adición de saldos presupuestales 22 de mayo de 2026.
19. Se recibe segundo envío de materiales en la Base Naval ARC “San Andrés” 29 de mayo de 2026.
20. Se inician obras en barrios Navy Wood, Los almendros y Navy Cay.
21. Se realizan trámites administrativos para pago parcial 001.
22. Se realiza seguimiento continuo al termino de fabricación y envío de transformadores.
23. Se realizan constantes reuniones de seguimiento con el contratista.
24. Se intervienen las viviendas de los barrios Navy San Luis
25. Se reciben transformadores de 150KVA y 75KVA en la Isla de San Andrés.
26. Se adelanta adecuación caseta Navy Cay.
27. Se Adelantan trabajos en los barrios Navy Wood y New Navy Wood.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El contratista viene mostrando un avance progresivo en la ejecución de las actividades en sitio; sin embargo, el proyecto aún registra un bajo porcentaje de ejecución respecto a la programación oficial. Este desfase es el resultado directo de los retrasos iniciales en la adquisición, logística y transporte marítimo de los materiales hacia la isla.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que aportó certificación de pago correspondiente al mes de julio de 2026, expedido por aportes en línea.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciando que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).













14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- ACTA DE INICIO DE CONTRATO No. 010-ARC-CBNL04-2026 DE FECHA 06/03/2026
- PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN ADICION PRESUPUESTAL Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO DEL CONTRATO No. 010-ARC-CBNL04-2026, CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" Y LA FIRMA JABO & CIA SAS. NIT 900.443.711-4.

15. REPORTE FINAL:

- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 06/03/2026 Termino 15/10/2026.
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 58,00% de 100%

Respetuosamente,

TK CANO ORTIZ SAMUEL DAVID
Supervisor Contrato No.010-ARC-CBNL04-2026
C.C. 1001978604 de Cartagena
Base Naval ARC “San Andrés”