NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: CARLOS ANDRES MENDOZA REDON
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1."
Periodo:	Del 01 al 28 de febrero de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3779 del 16 De septiembre de 2025

Respetados subdirector y gestor del proyecto:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- 7802 Puerta de Hierro - Magangué - Yatí, PR0+0000 - PR68+0350 e interconexión vial Yati - La Bodega, PR68+0350 - PR80+0150

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 80,150 Km

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1498 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARMEN DE BOLIVAR "COOTRACARMEN"	NIT:	800.175.351-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR - 7802 PUERTA DE HIERRO - MAGANGUÉ - YATÍ, PR0+0000 - PR68+0350 E INTERCONEXIÓN VIAL YATI - LA BODEGA, PR68+0350 - PR80+0150. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO DEL 2024	Oficio No. 2024S-VBOL-034730 de fecha 30-05-2024	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$2.147.820.808,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		
VALOR ACTUAL:	$2.147.820.808,00		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	29 MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 696.109.555,00	$696.109.555,00	$ 0.00
82825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$893.816.509,00	$844.382.136,0	$49.434.373,00
TOTAL				**$1.589.926.064,00**	**$1.540.491.691**	**$49.434.373,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$68.429.000,00	$1.181.955,00	NA	$69.610.955,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19	$73.220.000,00	$1.264.709,00	NA	$74.484.709,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	$78.346.000,00	$1.353.249,00	NA	$79.699.249,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	$78.346.000,00	$1.353.249,00	NA	$79.699.249,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la Administración de Mantenimiento Vial No. 20 para el periodo febrero 2026, se reporta un avance para el contrato de mantenimiento rutinario de la siguiente manera:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.147.820.808,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.540.491.691,00	71,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.540.491.691,00	71,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	NA	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.540.491.691,00	71,72%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 71,72%
Meta física ejecutada: 71,72%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: El contrato tiene las pólizas vigentes.

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$214.782.081	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/06/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$429.564,162	CRC-10018103 ANEXO No.1	03/06/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$644.346.243	CRC-10018103 ANEXO No.1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$390.000.000,00	CRC-100005609 ANEXO No.1	03/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	NA				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NA			
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE LA ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE SUPERVISIÓN No.	1907 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBEROAMERICANO	NIT:	901.834.456-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA SOCIEDAD CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES, DISEÑOS YPROYECTOS, IDENTIFICADA CON NIT 800.172.033-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 34%; LA SOCIEDAD SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA IDENTIFICADA CON NIT 900.663.467-5, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%; Y LA SOCIEDAD INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT 900.235.041-6, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2024	OFICIO No.2024S-VBOL-042404 DEL 28-06-2025	DEO-SGI
VALOR INICIAL:	$3.985.034.872,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		

ADICIÓN N:	NA
VALOR ACTUAL:	$3.985.034.872,00
ANTICIPO	NA
ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES Y/O HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	0 Meses y días
PRÓRROGA 1:	NA
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
539524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.848.620,00	$1.383.848.620,00	$00.00
84625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.565.411.918,00	$ 686.643.255,12	$ 878.768.662,88
TOTAL				**$ 2.949.260.538,00**	**$ 2.070.491.875,12**	**$ 878.768.662,88**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 70.881.500,00	$13.467.485,00	$0,00	$ 84.348.985,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 76.533.360,00	$ 14.541.338,40	$0,00	$ 91.074.698,40
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 75.818.900,00	$ 14.405.591,00	$0,00	$ 90.224.491,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 76.178.221,00	$ 14.473.861,99	$0,00	$ 90.652.082,99

Acta Mensual de Costos No. 5	$ 83.064.080,00	$ 15.782.175,20	$0,00	$ 98.846.255,20
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 96.617.360,00	$18.357.298,40	$0,00	$114.974.658,40
Acta Mensual de Costos No. 7	$96.018.358,00	$18.243.488,02	$0,00	$114.261.846,02
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 77.185.916,00	$14.665.324,04	$0,00	$91.851.240,04
Acta Mensual de Costos No. 9	$76.840.258,00	$14.599.649,02	$0,00	$91.439.907,02
Acta Mensual de Costos No. 10	$89.080.411,00	$16.925.278.09	$0,00	$106.005.689,09
Acta Mensual de Costos No. 11	$76.961.672,00	$14.622.717.68	$0,00	$91.584.389,68
Acta Mensual de Costos No. 12	$130.476.138,00	$24.790.466,22	$0,00	$155.266.604,22
Acta Mensual de Costos No. 13	$87.760.976,00	$16.674.585,44	$0,00	$104.435.561,44
Acta Mensual de Costos No. 14	$79.093.712,00	$15.027.805,28	$0,00	$94.121.517,28
Acta Mensual de Costos No. 15	$86.383.093,00	$16.412.787,67	$0,00	$102.795.880,67
Acta Mensual de Costos No. 16	$88.631.845,76	$16.840.050,69	$0,00	$105.471.896,45
Acta Mensual de Costos No. 17	$83.884.892,00	$15.938.129,48	$0,00	$99.823.021,48
Acta Mensual de Costos No. 18	$83.753.700,00	$15.913.203,00	$0,00	$99.666.903,00
Acta Mensual de Costos No. 19	$104.138.710,00	$19.786.354,90	$0,00	$123.925.064,90
Acta Mensual de Costos No. 20	$100.606.036,00	$19.115.146,84	$0,00	$119.721.182,84

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el período febrero 2026 el contrato reporta un avance de 80% en tiempo de ejecución.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 51,95%
Total inversión ejecutada: 51,95%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI, pendiente de aprobación en el Secop II

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$398.503.487,20	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	01/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$797.006.974,40	21-44-101443717 Anexo No. 1	04/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.195.510.461,60	21-44-101443717 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026I-VMAG-004391	08-02-2026	Ing. Liliana Angarita Navarros.	Solicitud de apoyo reparación baranda Puente Santa Lucia. PR 72+108. VIA 7802.
IBER-INV-1907-0611-2026	11-02-2026	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión de informe mensual No. 19 mes de enero de 2026.
IBER-INV-1907-0614-2026	17-02-2026	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	INFORME TECNICO PERMISO USO ZONA DE VÍA - RESOLUCIÓN No. 5132 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
IBER-INV-1907-0617-2026	19-02-2026	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Remisión Acta de Costos No.19 mes de enero de 2026.
IBER-INV-1907-0618-2026	20-02-2026	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Respuesta a radicado 2026S-VBOL-007279 - Subsanación informe mensual No. 19.
2026S-VBOL-007279	20-02-2026	Ing. Liliana Angarita Navarros.	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-011392
IBER-INV-1907-0619-2026	23-02-2026	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	Informe Accidentalidad Enero de 2026.
2026S-VBOL-008389	24-02-2026	Ing. Liliana Angarita Navarros.	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-015832
2026S-VBOL-008723	24-02-2026	Ing. Liliana Angarita Navarros.	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-015832
2026I-VBOL-009290	25-02-2026	Ing. Liliana Angarita Navarros.	Acta de costos No 19 de AMV G1 Lote 2 Consorcio Iberoamericano

2026S-VBOL-009106	25-02-2026	Ing. Liliana Angarita Navarros.	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-013744
IBER-INV-1907-0621-2026	27-02-2026	Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda.	"RESPUESTA MEMORANDO CIRCULAR No. 2026I-VBOG-003360 DE FECHA 04-02-2026 – PLAN DE CONTINGENCIA – TEMPORADA LLUVIAS 2026"

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y LA ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes no se presentaron atrasos en el rendimiento de las actividades. la Cooperativa de mantenimiento rutinario ha logrado mantener el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario establecidos contractualmente, sin afectar los resultados programados para el periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes jurídicos

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades ni inconvenientes durante el periodo. Las actas correspondientes fueron revisadas, tramitadas y radicadas dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los procedimientos administrativos y financieros definidos para el contrato.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se ha evidenciado un uso inadecuado de las alcantarillas por parte de algunas comunidades, quienes han intervenido las estructuras para instalar tuberías particulares dentro de los conductos de drenaje, reduciendo su capacidad hidráulica y afectando su funcionamiento. A esta situación se suma un componente social asociado a las servidumbres requeridas para el descole de las

alcantarillas, ya que algunas comunidades no permiten desarrollar estas actividades dentro de sus predios, lo que limita las obras de limpieza y mantenimiento y compromete el desempeño hidráulico de las estructuras.

Asimismo, se ha identificado que en ciertos sectores las alcantarillas están siendo utilizadas como puntos de disposición de desechos provenientes de pequeñas fábricas de queso y otros residuos orgánicos, generando malos olores, podredumbre y posibles riesgos sanitarios para los asociados y las comunidades cercanas.

Estas situaciones ya fueron informadas a las autoridades competentes; sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido la intervención necesaria para mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones adecuadas del sistema de drenaje.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el presente periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo se realizó el seguimiento a los informes semanales presentados por la administración vial, verificando el cumplimiento de las actividades programadas.

Se mantuvo comunicación permanente con las administraciones viales responsables del seguimiento en campo a las cooperativas. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones virtuales entre la Administración Vial, la cooperativa y esta supervisión, con el fin de coordinar acciones y garantizar el adecuado desarrollo del contrato

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dar continuidad al programa de seguimiento permanente que se viene aplicando a las actividades ejecutadas por la cooperativa de mantenimiento rutinario, con el fin de asegurar la detección oportuna de posibles desviaciones frente al cronograma establecido y a los indicadores de desempeño definidos.

Continuar fortaleciendo los mecanismos de comunicación con las administraciones viales y las cooperativas, garantizando el flujo oportuno de información y promoviendo un trabajo coordinado y efectivo en equipo para el adecuado desarrollo de las actividades.

Recomendar a las administraciones viales la implementación de un seguimiento diario a los puntos críticos de afectación vial, realizado de manera ordenada y planificada, siguiendo un método

definido, con el objetivo de anticipar riesgos operativos y facilitar la toma de decisiones oportunas que aseguren la continuidad y eficiencia de las intervenciones.
Continuar realizando los requerimientos a las entidades competentes para la atención oportuna de los focos de contaminación presentes en las alcantarillas y para gestionar el apoyo necesario que permita el acceso y la autorización de las comunidades para la limpieza de los descoles, asegurando la coordinación interinstitucional y el adecuado desarrollo de las actividades

Continuar asegurando la entrega oportuna de los informes y reportes requeridos, garantizando la disponibilidad de la información para la toma de decisiones y el adecuado seguimiento del proceso de supervisión.

Cordialmente,

_____

JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ
C.C. No. 80.038.188
SUPERVISOR DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR