UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 003

CONTRATO DE OBRA No 002 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOSDE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO
Florencia, Caquetà

PERIODO: DEL 07 DE DICIEMBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 –24 FEBRERO 2026 AL 01 MARZO 2026

VERSIÓN 3.0

Elaboró: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ Interventor	Firma:

Calle 10 8 N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

Tabla de Contenido

1 Datos Generales del Contrato 3

1.1 Descripción del Contrato de obra 3

2 Ejecución obligaciones contratista de obra. 4

3 Ejecución de Actividades 7

3.1 Registro fotográfico de la ejecución de las actividades 12

4 Balance y resumen financiero y administrativo 20

4.1 Tabla balance financiero ejecución del contrato 21

4.2 Avance Ejecución 22

5 Relación de Personal del Proyecto 22

5.1 Personal Obra 22

5.2 Personal Interventoría 23

6 Conclusión 25

7 Anexos 25

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing.jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

1 Datos Generales del Contrato

No DE CONTRATO	001 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT	901994584-2
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C.1.018.439.570 de Bogotá
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD RURAL DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
PLAZO	A PARTIR DEL DEL 03 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON PRÓRROGA DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE (120.788.222)
FECHA DE INICIO	03 DE OCTUBRE DEL 2025
PRÓRROGA	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN No1	23 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO No1	24 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE ABRIL DEL 2026

1.1 Descripción del Contrato de obra

No DE CONTRATO	002 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT 901.372.267-3
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOSDE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
PLAZO	DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2025.

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($1.886.044.345) M/CTE.
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DEL 2025
PRÓRROGA	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN No1	23 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO No1	24 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 DE ABRIL DEL 2026

En el presente informe técnico, administrativo, financiero y legal de la ejecución del contrato de obra, se detalla el desarrollo, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del contratista durante el periodo de ejecución, comprendido entre el 07 de diciembre del 2025 al 23 de diciembre del 2025 y del 24 de febrero 2026 al 01 de marzo 2026

Este documento consolida el avance fisico del proyecto, el cual presenta un rendimiento sobresaliente de actividades de concretos de placa, instalaciones de cubiertas, mamposterías, instalaciones eléctricas en los cuatro (4) puestos de salud.

2 Ejecución obligaciones contratista de obra.

1. Las obligaciones de tipo entregable contractuales que el contratista ha presentado en cumplimiento de las actividades programadas de ejecución, correspondientes al periodo del 07 de diciembre del 2025 al 23 de diciembre del 2025 y del 24 de febrero 2026 al 01 de marzo 2026, son las siguientes, las cuales cuentan con el cumplimiento y la verificación por parte de esta interventoria

2.1. Constituir las Garantias exigidas por la entidad:

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

OBLIGACIONES ENTREGABLES DEL CONTRATO	CUMPLE / NO CUMPLE
Rendir informes ejecutivos al CONTRATANTE, cuando este los solicite, en los cuales se identifique avances y riesgos en la ejecución del contrato con el fin de realizar las medidas correctivas a que haya lugar.	Cumple. El contratista presentó informe mensual de ejecución (07 de diciembre del 2025 al 23 de diciembre del 2025 y del 24 de febrero 2026 al 01 de marzo 2026) y los reportes semanales, detallando el avance del 65.75% y actividades de instalaciones redes eléctricas, cubierta, mampostería, concretos, andenes, estucos, pinturas, carpintería metálica y enchapes.
Avisar al CONTRATANTE dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del CONTRATANTE.	Cumple, La obra se ha ejecutado a un ritmo adecuado, lo que ha permitido tener un avance significativo en este periodo, por lo cual se estima que la obra sea terminada en el plazo estipulado.
Garantizar que los bienes o servicios cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados en la cláusula primera y en la propuesta presentada para contratar con esta entidad.	Cumple. Las actividades ejecutadas cuentan con las especificaciones y calidades contractuales, se anexan fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales, suministrado por los proveedores.
Informar oportunamente a la empresa sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.	Cumple, se deja constancia de que durante la ejecución del contrato no se presentaron eventualidades que afectaran su normal desarrollo.
Presentar planilla de pago en donde constate estar al día con el sistema de seguridad social integral parafiscales	Cumple Se verificaron las planillas de pago correspondientes al mes de diciembre 2025 y reportes de ingreso del personal operativo
Contar con el personal técnico experimentado y/o especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia.	El contratista mantiene durante la ejecución del contrato el siguiente personal técnico: Director de Obra: Adriana Marcela Galvez Osorio Tipo de Vinculación: Contrato obra labor Residente de Obra: - Wilson Fabian Martinez - Maria Ximena Vargas Covaleda - Jairo Mauricio Merchan Acosta - Adriana Gisseth Castro Salas

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

OBLIGACIONES ENTREGABLES DEL CONTRATO	CUMPLE / NO CUMPLE	
	Tipo de Vinculación:	Contrato obra labor

El contratista constituyó las siguientes pólizas de garantías

CONTRATISTA DE OBRA

Contratista / Tomador:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. Rep. Legal: JOHAN LOPEZ MENDEZ		
NIT Contratista / Tomador	901.372.267-3		
Compañía aseguradora:	**ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO**		
Póliza Número:	61-44-101061228	**Anexo:**	7 Y 8
Fecha de expedición de la póliza	Anexo 7: 12-03-2026 Anexo 8: 12-03-2026		
Amparo	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	(06/10/2025) al (07/11/2026)		$188.604.434
CALIDAD DEL SERVICIO	(06/10/2025) al (09/05/2027)		$282.906.651
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1 AÑO		$282.906.651
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	(06/10/2025) al (09/05/2029)		$ 94.302.217.25
ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$377.208.869

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Contratista / Tomador:	**UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25**

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

	Representante Legal JHONATTAN HOYOS MARQUEZ		
NIT Contratista / Tomador	901.994.584-2		
Compañía aseguradora:	**ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL**		
Póliza Número:	CHU-100058583	**Anexo:**	4 Y 5
Fecha de expedición de la póliza	Anexo 4: 03-03-2026		
	Anexo 5: 26-03-2026		
Amparo	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	(24/02/2026) al (26/10/2026)		$12.078.822.20
PRESTACIONES SOCIALES	(24/02/2026) al (26/04/2029)		$6.039.411.10
CALIDAD DEL SERVICIO	(24/02/2026) al (26/04/2027)		$18.118.233.30

2.2. Pago Impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales

El contratista al suscribir el contrato realizó el pago de las estampillas departamentales las cuales correspondieron a un 9,25 % del valor total del contrato (se anexa soporte de pago).

El contratista deberá pagar el impuesto denominado SENA FIC, para liquidar el contrato a su terminación.

3 Ejecución de Actividades

El desarrollo del contrato de obra No. 002 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de adecuaciones menores de infraestructura física en el Puesto de Salud de Maracaibo, El Pará, Norcasia y la Esperanza (municipio de Florencia, Caquetá), ha consolidado su fase preliminar durante este periodo destacándose las siguientes actividades por cada uno de los puestos de salud:

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

PUESTO DE SALUD MARACAIBO

Durante la ejecución de las actividades correspondientes al cuarto de aseo, se identificaron condiciones constructivas no previstas en el alcance inicial del contrato, evidenciadas en visita y verificación en campo, las cuales hicieron técnicamente necesaria la incorporación de mayores cantidades de obra y actividades adicionales para garantizar la estabilidad, funcionalidad y correcta integración estructural del elemento proyectado. En consecuencia, fue requerida la ejecución de cimentación, construcción de columnas y fundición de viga de confinamiento, actividades indispensables para asegurar el adecuado comportamiento estructural de la edificación y el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para la infraestructura de salud.

Dicha necesidad obedece a situaciones reales encontradas durante la ejecución, imposibles de determinar con precisión en la etapa inicial, razón por la cual estas actividades fueron evaluadas, validadas y aprobadas técnicamente por la supervisión/interventoría, procediéndose a su incorporación dentro del balance de mayores cantidades de obra y/o ítems no previstos, con el correspondiente soporte técnico, análisis de precios y ajuste presupuestal, en concordancia con las condiciones contractuales y con el fin de garantizar la correcta terminación y puesta en servicio del área intervenida.

PUESTO DE SALUD EL PARÁ

En el período reportado, en la sede El Pará se ejecutaron actividades relevantes para el avance físico del proyecto, destacándose la instalación de la cubierta en teja tipo Master 1000, garantizando el adecuado cerramiento superior y la protección de la infraestructura frente a condiciones climáticas. De manera complementaria, se adelantó el montaje de la estructura de soporte y fijación de los elementos del sistema de techado, lo cual permitió dar continuidad a las labores interiores de la edificación.

Así mismo, se realizó la fundición de la placa de contrapiso en concreto, proporcionando una base estructural uniforme y resistente para la posterior instalación de acabados arquitectónicos. En paralelo, se ejecutó la instalación de la red sanitaria en los diferentes puntos establecidos en los planos hidráulicos y sanitarios, incluyendo trazado, nivelación, instalación de tuberías, accesorios y conexiones, garantizando pendientes adecuadas y el óptimo funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.

En cuanto a la fase de acabados, se avanzó en el enchape de pisos y paredes del PMR, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, mejorando las condiciones de durabilidad, higiene y funcionalidad de los espacios. De igual manera, se llevó a cabo la instalación de cielo raso, así como el inicio de aplicación de pañete, estuco y acabados en muros interiores, actividades orientadas a la nivelación y uniformidad de las superficies para la posterior aplicación de pintura.

Dentro de las obras exteriores, se ejecutó la fundición de andenes perimetrales y del andén frontal en concreto, previo proceso de nivelación, conformación de base, formaleteado y vaciado, garantizando pendientes adecuadas, acabado uniforme y mejores condiciones de circulación peatonal, accesibilidad y manejo de escorrentías alrededor de la edificación.

Como parte de las actividades estructurales, también se desarrolló la fundición de la placa de entrepiso, previa instalación de formaletas, colocación de acero de refuerzo y verificación de niveles y alineamientos, asegurando mediante vibrado y curado las condiciones de resistencia y durabilidad requeridas.

Durante las labores de seguimiento y verificación en campo, se identificaron situaciones no previstas inicialmente dentro del alcance contractual, consistentes en la necesidad de intervenir un consultorio adicional, el cual requirió rediseño arquitectónico y adecuación integral, quedando definido con un área aproximada de 6,00 m x 5,00 m, incluyendo acabados generales y la correspondiente adecuación de la red eléctrica, en atención a los requerimientos funcionales del servicio de salud.

Adicionalmente, se determinó la necesidad de ampliar el andén de la fachada frontal, con el propósito de habilitar este espacio como zona de espera e instalación de carpas médicas, mejorando las condiciones de atención, circulación y operación del establecimiento. Estas actividades complementarias constituyen mayores cantidades de obra y adecuaciones no contempladas inicialmente, las cuales fueron identificadas a partir de condiciones reales de operación y necesidades funcionales del servicio, por lo que requieren su respectiva validación técnica, incorporación al balance de obra y ajuste presupuestal conforme a las condiciones contractuales.

PUESTO DE SALUD NORCASIA

Durante las actividades de seguimiento, inspección y verificación en campo, se evidenció que los muros perimetrales existentes no cumplen con las condiciones estructurales requeridas para garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la edificación, razón por la cual fue técnicamente

necesaria la implementación de un proceso de reforzamiento estructural complementario. Dicho proceso comprende la demolición controlada de los elementos deteriorados y la posterior ejecución de columnetas de refuerzo, confinamientos y reconstrucción del cerramiento perimetral, con el fin de asegurar el adecuado desempeño del sistema constructivo y la estabilidad general de la infraestructura.

De igual manera, se identificó la necesidad de reforzar el andén posterior y el andèn lateral derecho mediante la construcción de vigas de cimentación, debido a la presencia de asentamientos diferenciales y procesos de erosión del suelo asociados a la pendiente natural del terreno, condiciones geotécnicas observadas durante la ejecución que requieren un ajuste técnico frente al diseño inicialmente previsto. Estas intervenciones buscan garantizar la estabilidad de las áreas de circulación, prevenir afectaciones futuras y asegurar la durabilidad de los elementos exteriores.

Así mismo, con el propósito de optimizar la respuesta estructural en la parte superior de los muros, se determinó procedente la incorporación de una viga de confinamiento adicional y una viga cinta lateral, elementos que permitirán una mejor transmisión de cargas, un adecuado amarre estructural y servirán como apoyo para la estructura metálica y la cubierta proyectada, fortaleciendo integralmente el comportamiento de la edificación.

Por otra parte, durante la revisión de la estructura destinada al soporte del tanque de almacenamiento de agua, se evidenció un avanzado estado de deterioro y una condición estructural deficiente, por lo que se requiere el desarrollo de un nuevo diseño estructural más compacto, seguro y robusto, que garantice el soporte adecuado del tanque y permita el suministro de agua por gravedad bajo condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y durabilidad. Estas situaciones corresponden a condiciones reales identificadas en obra que generan actividades complementarias y mayores cantidades, las cuales deberán ser incorporadas al balance contractual con su respectivo soporte técnico y ajuste presupuestal.

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades orientadas al avance estructural y funcional de la adecuación del puesto de salud, iniciando con la fundición de la viga cinta o cinta culata, mediante la construcción de tres (3) elementos estructurales de sección 13 × 20 cm, los cuales funcionan como apoyo para las correas de la cubierta. De manera complementaria, se realizó el figurado del acero correspondiente a las vigas de apoyo de las correas como actividad complementaria, con el propósito

de fortalecer el refuerzo estructural del sistema de techado. Posteriormente, se dio continuidad con la fundición de estas vigas, garantizando la correcta disposición del acero, el adecuado vaciado del concreto y su respectivo proceso de curado.

Una vez ejecutados los elementos estructurales de soporte, se procedió con la instalación de la perfilería y la estructura metálica del sistema de cubierta, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Estas labores permitieron conformar el soporte requerido para la posterior colocación del techado, verificando alineamientos, niveles y fijaciones que aseguran la estabilidad y resistencia del conjunto. En continuidad con lo anterior, se realizó la instalación de la cubierta tipo Master 1000 en las áreas intervenidas, garantizando el adecuado cerramiento superior de la edificación y la protección de los espacios frente a las condiciones climáticas. Paralelamente, se avanzó en la instalación de la carpintería metálica, puertas y ventanas, contribuyendo al cerramiento y a la consolidación progresiva de las áreas intervenidas.

En relación con las actividades de obra gris, se dio inicio a las labores de adecuación mediante la construcción en mampostería del consultorio odontológico y del cuarto de residuos, conforme a los diseños arquitectónicos y estructurales definidos en el proyecto. Así mismo, se ejecutó el levantamiento de muros y la fundición de vigas de confinamiento en el área destinada al consultorio odontológico, junto con la posterior instalación de perfilería y cubierta de este espacio, permitiendo avanzar en su adecuación funcional. Como parte de la fase de acabados iniciales, se realizaron trabajos de aplicación de pañete y estuco en muros, mejorando la conformación y uniformidad de las superficies.

Finalmente, se construyó un muro con altura aproximada de 1,00 m, así como la división de la batería sanitaria contigua al consultorio odontológico, conforme a los lineamientos funcionales del proyecto. Adicionalmente, se ejecutó la fundición de una caja de inspección y la conexión de la tubería sanitaria a la red principal de alcantarillado, complementado con la fundición del concreto de contrapiso en el consultorio odontológico y en el área de lavatraperos, garantizando las condiciones técnicas necesarias para la continuidad de las siguientes etapas constructivas.

Durante la visita de seguimiento en obra se evidenció la necesidad de ejecutar actividades complementarias no contempladas inicialmente en el alcance contractual, tales como la construcción del cuarto odontológico, una batería sanitaria adicional, la adecuación de espacios para la instalación del lavadero y la construcción de un cuarto de aseo. Estas condiciones obedecen a requerimientos funcionales identificados durante la ejecución y generan la necesidad de actualizar el balance de obra, incorporar mayores cantidades y efectuar el reajuste de los ítems correspondientes, con el respectivo soporte técnico y presupuestal conforme a las condiciones reales encontradas en campo.

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALLINAS 25

RESUMEN FINANCIERO		
		AVANCE DE OBRA CORTE 23 DIC 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1.886.044.345**	
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD MARACAIBO	$ 449.420.888.00	83%
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD NORCASIA	$ 458.711.738.00	50%
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD EL PARÁ	$ 482.074.914.00	50%
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	$ 495.836.805.00	80%

3.1 Registro fotográfico de la ejecución de las actividades

PUESTO DE SALUD MARACAIBO

	
ITEM 2.01 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	**ITEM 2.02** ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 10 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

	
ITEM 3.02 PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**ITEM 3.03** ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30
 	
ITEM 3.05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**ITEM 4.01** ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.
	
ITEM 4.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**ITEM 5.01** NIVELACION PARA PISO E=0,05 M

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

	
ITEM 5.02 BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	**ITEM 6.02** Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.
	
ITEM 6.04 Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm	**ITEM 8.05** Punto Hidraulico de 1/2"
	 
ITEM 8.06 Punto Sanitario de 2"	**ITEM 8.07** Punto Sanitario de 4"

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALLINAS 25

	 
ITEM 8.11 Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado	**ITEM 8.14** Construcción de Caja de Inspección de 0,60x0,60 en concreto.
	
NP1 COLUMNA DE 0,2 X 0,20M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 3/8", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 1/4".	**NP2** COLUMNA DE 0,1 X 0,20M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 3/8", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 1/4".
	
ITEM NP03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE 1000 L (INCLUYE TRAMPA DE GRASAS OVOIDE DE 250 L , + FILTRO ANAEROBICO OVOIDE DE 250 L Y TRANSPORTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 30 KM) - NO INCLUYE EXCAVACIONES, SOLO INSTALACION	

PUESTO DE SALUD EL PARÁ

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

	 
ITEM 1,01 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	**ITEM 1.12** RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.
	
ITEM 2.01 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**ITEM 2.02** ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado
	
ITEM 3.01MURO EN BLOQUE No 4	**ITEM 3.02** PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 23

	
ITEM 3.05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**ITEM 4.02** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
	
ITEM 7.10 ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**ITEM 8.05** Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC
	

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

ITEM 8.06 Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	**ITEM 8.07** Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC
 	
ITEM 8.09 Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	**ITEM 8.12** Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"

PUESTO DE SALUD NORCASIA

	 
ITEM 3.01 MURO EN BLOQUE No 4	**ITEM 3.02** PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4
 	 
ITEM 5.01 NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	**ITEM 8.05** Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

	 
ITEM 8.08 Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, Incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	**ITEM 8.10** Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

	
ITEM 2.01 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**ITEM 3.01** MURO EN BLOQUE No 4
	
ITEM 3.02 PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**ITEM 4.01** ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.

	INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.
	
ITEM 4.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**ITEM 6.01**Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm
	
ITEM 6.02 Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	**ITEM NP02.** VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con fiejes @0,15 m en varilla de 1/4".

4 Balance y resumen financiero y administrativo

A la fecha de corte del presente informe, el valor inicial del contrato No. 002 de 2025 por valor de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($1.886.044.345) M/CTE, con una prórroga de sesenta (60) dias calendario

La ejecución se viene desarrollando sobre el presupuesto contractual y las cantidades de obra definidas. Es importante resaltar que, durante este tercer periodo mensual, se realizó la revisión,

aprobación y trámite del Acta Parcial de Obra No. 01, la cual asciende a la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 616.395.578,00).

Este movimiento financiero refleja el pago de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción (como desmontes, andenes, estructuras, enchapes, placas, carpintería metálica, mampostería y parte de las cubiertas), dejando el estado financiero con un avance de pagos del 32.68% respecto al valor total del contrato. La ejecución se encuentra debidamente soportada mediante el registro fotográfico y el control de bitácora de la interventoría.

4.1 Tabla balance financiero ejecución del contrato

ID	FRENTE TRABAJO	COSTO TOTAL CONTRATO	VR EJECUTADO ACTA N. 001	% EJECUTADO ACTA 1	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	% POR PAGAR
1	PUESTO SALUD MARACAIBO	$ 449.420.888.00	$ 220.599.159.00	49.09%	$ 220.599.159.00	49.09%	$228.821.729.00	50.91%
2	PUESTO DE SALUD EL PARÁ	$ 462.074.914.00	$109.487.351.00	22.71%	$109.487.351.00	22.71%	$372.587.563.00	77.29%
3	PUESTO DE SALUD NORCASIA	$ 458.711.738.00	$64.601.401.00	14.08%	$64.601.401.00	14.08%	$394.110.337.00	85.92%
4	PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	$ 495.836.805.00	$ 221.707.667.00	44.71%	$ 221.707.667.00	44.71%	$274.129.138.00	55.29%

La ejecución se viene desarrollando sobre el presupuesto contractual y las cantidades de obra definidas.

Hasta la fecha el contratista de obra presenta balances de mayores y menores con los ajustes presentados en campo, entrega acta parcial No1 por un valor de $ 616.395.578,00, dejando un avance en pagos del 32.68%.

4.1 Tabla balance financiero ejecución del contrato

Actualmente se ha presentado acta parcial No 1 teniendo una ejecución financiera del 32.68% y ejecución en obra del 65.75% general de avance de los puestos de salud.

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

RESUMEN FINANCIERO		
	ACTA 1	PENDIENTE POR COBRAR
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1.886.044.345**	
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD MARACAIBO	$ 449.420.888.00	$228.821.729.00
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD NORCASIA	$ 458.711.738.00	$394.110.337.00
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD EL PARÁ	$ 482.074.914.00	$372.587.563.00
VR. TOTAL PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA	$ 495.836.805.00	$274.129.138.00

4.2 Avance Ejecución

La ejecución física acumulada del contrato a corte del 01 de marzo del 2026 corresponde a un porcentaje 45% en actividades de concretos, mampostería, cubiertas, carpintería metálica, enchapes.

5 Relación de Personal del Proyecto

El contratista cuenta para la ejecución de la obra, con el siguiente personal técnico y profesional y mano de obra no calificada:

5.1 Personal Obra

PUESTO DE SALUD MARACAIBO

Nº PLANILLA	MES	NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CARGO
9496329470	NOVIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
9496458598	NOVIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
9495278377	NOVIEMBRE	ADRIANA GISSETH CASTRO SALAS	1124865029	RESIDENTE DE OBRA
9496458598	NOVIEMBRE	ALFREDO BARRAGAN MARTINEZ	17704142	TRABAJADOR
9496458598	NOVIEMBRE	JHON GILBERT MOSQUERA GONZALEZ	1117534668	TRABAJADOR
9495394963	NOVIEMBRE	EDILBERTO ALVARADO ORTIZ	17702560	TRABAJADOR

PUESTO DE SALUD EL PARÁ

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALLAS 25

Nº PLANILLA	MES	NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CARGO
9496329470	NOVIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
9496458598	NOVIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
9496458796	NOVIEMBRE	JAIRO MAURICIO MERCHAN ACOSTA	7555742	RESIDENTE DE OBRA
9496458598	NOVIEMBRE	JHONATAN FABIAN RAMIREZ MONTEALEGRE	1117545489	TRABAJADOR
9496458598	NOVIEMBRE	DIDIER ERLANDERSON NARVAEZ	1097730033	TRABAJADOR
9495394963	NOVIEMBRE	EDILBERTO ALVARADO ORTIZ	17702560	TRABAJADOR

PUESTO DE SALUD NORCASIA

Nº PLANILLA	MES	NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CARGO
9496329470	NOVIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
9496458598	NOVIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
6000246281	NOVIEMBRE	MARIA XIMENA VARGAS COVALEDA	1075271867	RESIDENTE DE OBRA
9496458598	NOVIEMBRE	EMMANUEL CALDERON RIASCOS	1006514584	TRABAJADOR
9496458598	NOVIEMBRE	OLMEDO OSPINA ORTIZ	1117531517	TRABAJADOR
9495394963	NOVIEMBRE	EDILBERTO ALVARADO ORTIZ	17702560	TRABAJADOR

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Nº PLANILLA	MES	NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CARGO
9496329470	NOVIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
9496458598	NOVIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
9496700826	NOVIEMBRE	WILSON FABIAN MARTINEZ MARTINEZ	1013606372	RESIDENTE DE OBRA
9496458598	NOVIEMBRE	DIEGO ALEJANDRO GASCA CORREA	1024591885	TRABAJADOR
9496458598	NOVIEMBRE	DARWIN ANACONA SOTO	1117507257	TRABAJADOR
9496761931	NOVIEMBRE	EDWIN YIBRAN BERRIO MONROY	1118021455	TRABAJADOR

5.2 Personal Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

CARGO	NOMBRE	C.C.	PROFESION	DEDICACIÓN	PLANILLA SS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA PARÁ	STEPHANIE QUINTERO MATEUS	1.013.641.087	ING CIVIL	80%	DICIEMBRE-6011662927
RESIDENTE DE INTERVENTORIA LA ESPERANZA	RUDY YANSETH MOLINA QUINTERO	1.094.941.126	ING CIVIL	80%	DICIEMBRE-6011662927
RESIDENTE DE INTERVENTORIA MARACAIBO	DANIELA ONATRA	1.018.465.583	ING CIVIL	80%	DICIEMBRE-6011662927
RESIDENTE DE INTERVENTORIA NORCASIA	ALAN MOSQUERA GARCIA	1.075.271.867	ING CIVIL	80%	DICIEMBRE-6011662927
INGENIERO ELECTRICO	ANDRES ROPERO	1.090.495.971	ING ELECTRICO	80%	DICIEMBRE-6011662927
DIRECTOR INTERVENTORIA	JHONATTAN HOYOS MARQUEZ	1.018.439.570	ING CIVIL	100%	DICIEMBRE- 6015518189
ASESOR SISO EL PARÁ, LA ESPERANZA	MARIA CAMILA RODRIGUEZ CASTAÑO	1.077.877.575	SST	10%	DICIEMBRE-6011662927

5.3. Seguridad Social Unión Temporal

NOMBRE	C.C./NIT	PLANILLA SS
CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SAS RL JOAN SEBASTIAN FORERO	901.876.342-1	DICIEMBRE- 6015518189
JHONATTAN HOYOS MARQUEZ	1.018.439.570	DICIEMBRE- 7999035821
YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO	1.110.562.700	DICIEMBRE- 9496420092

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

6 Conclusión

- Se destaca el notable incremento en el rendimiento de la obra durante este periodo, logrando un avance físico real del 65.75%, lo cual supera ampliamente el cronograma programado. El contratista ha cumplido con el compromiso de intensificar las labores, garantizando que el proyecto se encuentre en la fase final de acabados.

- Se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas en las actividades criticas de este mes, tales como la instalación de la cubierta Master 1000, carpintería metálica, concretos.

- En el aspecto administrativo y financiero, se resalta la legalización del Acta Parcial de Obra No. 01 por un valor de $ 616.395.578,00, lo que permite un flujo de caja adecuado para el contratista y refleja el avance real ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.

- El contratista de obra presenta balance presupuestal con el fin de agilizar y determinar las acciones necesarias en cada dificultad presentada, contando con unas cantidades mas reales.

6

7 Anexos

- Informes de seguimiento semanal de interventoría del mes de diciembre.
- Bitacora de Obra
- Planillas de Seguridad Social Interventoría

Firma: 
JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Director Interventoría

Calle 10 B N. 2D – 04 Of 301, Barrio Panorama, Florencia Caquetá.
Correo : ing-jhoyosmarquez@hotmail.com Celular : 300 326 8162

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.26 16:12:10 -05:00

Código de Seguridad: nE17RbtVygp3VTphQs1cpA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
www.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

No. PÓLIZA [illegible] No. ANEXO 5 No. CERTIFICADO 533144727 No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 26/03/2025 SUC. EXPEDIDORA CDA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	27/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 23	No. DOC. IDENTIDAD	901.554.584-2
DIRECCION	CL 18 B 2 D 84 INT 501	TELÉFONO	3028130189
ASEGURADO	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR ORDUZ ORDUZ	No. DOC. IDENTIDAD	828.000.386-1
DIRECCIÓN	AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 4 / FLORENCIA-CAQUETÁ	TELÉFONO	4352100
BENEFICIARIO	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR ORDUZ ORDUZ	No. DOC. IDENTIDAD	828.000.386-1
DIRECCIÓN	AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 4 / FLORENCIA-CAQUETÁ	TELÉFONO	4352100

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN VIGENCIAS DE LA POLIZA DEL ANEXO 4.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CI-001-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD RURAL DE ARRACAINO, EL PARA, MORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR ORDUZ ORDUZ EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/02/2026	24:00 Horas Del 26/10/2026	12.878.822,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/02/2026	24:00 Horas Del 26/04/2029	6.439.411,10	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 26/02/2026	24:00 Horas Del 26/04/2027	10.118.233,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 30.230.466,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, VLANALIZAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SOPORTADA EN FORMULARIO DE PERSONA NATURAL

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y EL ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE MANERA CONTRARIA SE DARÁ LUGAR A LA MORA DEL DEUDOR ACORDE AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS ACÁ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Compañía con certificado de sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001
Protege el medio ambiente, solicítala impresa solo si es necesario

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO RECAUDADORES - AUTORETENEDORES

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B-24 PISOS 1 Y 11 - BOGOTÁ
TELÉFONO (601) 3274712 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-08-PPSUS2N000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100058583	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	533144727	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/03/2026	SUC EXPEDIDORA	CEN PUTLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	27/04/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 1018439570 (PART. 10,0 %) JHONATTAN HOYOS MARQUEZ.
INTEGRANTE 2 - CC: 1118562700 (PART. 7,0 %) YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO.
INTEGRANTE 3 - NIT: 901076142 (PART. 83,0 %) CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S.
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL UNIR MALVINAS 25)

ASEGURADO//BENEFICIARIO: ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OBOZCO OBOZCO CON NIT 8280003861 Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 900.474.727-4

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111955"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

Aliados

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMU-100058583** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25** Asegurado o Beneficiario: **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO / ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** , expedida por la Compañía en **26/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **26** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.03.03 14:52:22 -05:00

Codigo de Seguridad: Na7ys1106/I2rxgBkqtSkg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
www.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2021 - CU7-7-05-PPSU120000000010 D082

No. PÓLIZA CHU-1000568183	No. ANEXO 4		No. CERTIFICADO 533143872		No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN 02/03/2026		SUC. EXPEDIDORA CAS HUILA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 26/10/2025	24:00 Horas Del 25/04/2026		N/A	N/A	N/A N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ENTER MALVINAS 25	No. DOC. IDENTIDAD	901.594.184-2
DIRECCIÓN	CL 10 S 2 D 04 INT 201	TELÉFONO	3028128189
ASEGURADO	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO	No. DOC. IDENTIDAD	828.000.386-1
DIRECCIÓN	AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 4 / FLORENCIA-CAQUETA	TELÉFONO	4352188
BENEFICIARIO	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO	No. DOC. IDENTIDAD	828.000.386-1
DIRECCIÓN	AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 4 / FLORENCIA-CAQUETA	TELÉFONO	4352188

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS HASTA EL 26/04/2026 DE ACUERDO CON EL ACTA N3 OTROSI DEL 25 FEBRERO 2026.

SE ACLARA QUE SE CONOCE EL ACTA N1 DE REINICIO FIRMADO EL 24 FEBRERO 2026.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CI-001-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD RURAL DE ANARALIBO, EL PARA, MORELIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/02/2025	24:00 Horas Del 26/10/2026	12.678.822,20	8.333,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/02/2025	24:00 Horas Del 26/04/2029	8.839.411,10	8.333,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 25/02/2025	24:00 Horas Del 26/04/2027	18.118.233,30	8.333,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 39.136.466,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	34.999,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	34.999,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.769,01
TOTAL A PAGAR	$	29.768,01

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN LA CATERIA CIA DE 2008 SUPERFINANCIERA.

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atencion al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(AUTORRETENEDORES)

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 7 Y 11 - BOGOTÁ
TELEFONO 2855500 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUSZR000000059-D00I

No. PÓLIZA	CM-100058583	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	553141872		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/01/2020		SUC. EXPEDIDORA	CEN MIXTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	26/04/2020		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 1018439570 (PART. 10,0 %) JHONATTAN HOMOS MARQUEZ.
INTEGRANTE 2 - CC: 1110562700 (PART. 7,0 %) YESID FERNANDO BARTOLO LOZANO.
INTEGRANTE 3 - NIT: 901070342 (PART. 83,0 %) CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC S.A.S.
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO CON NIT 820000001 Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT 900.474.727-4

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y whatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000113935"

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100058583** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25** Asegurado o Beneficiario: **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO / ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** , expedida por la Compañía en **03/03/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **03** dias del mes **MARZO** del año **2026**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

Detalle del pago

Transaction ID:

50e8540c-2e1b-42ca-871f-3cfdc2d21e32

Creado: 4/7/26, 2:29 PM | Actualizado: 4/7/26, 2:29 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: SYNC

Cliente: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

Descripción : Boleta de Pago No. : 20260100165072
Polizas: 100058583-4

Correo:

Valor venta

$29,749.00

Descargar Cerrar

Bancolombia

Comprobante en línea

7 Abr 2026 09:30:36

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 202269370

Comercio
FAP MUNDIAL

Referencia 1
NIT901994584

Fecha
7 Abr 2026 09:30:36

Referencia 2
54.191.211.198

Número de factura
5572176858488089

Referencia 3
5572176858488089

Descripción del pago
Boleta de Pago No. :20260100165072

Valor del Pago
$29.749

Número de comprobante
TR0930029370

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5309**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061228	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2026	06	10	2025	00:00	05	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT: 901.372.267-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 10 17 03 P 2 BR CENTRO	FLORENCIA, CAQUETA	311548898

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACION
	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO	NIT: 828.000.386-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 7 CLL 5 B Y7 BARRIO LAS MALVINAS	FLORENCIA, CAQUETA	3212517192

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN MÁS ADELANTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO OO No 002 cuyo objeto es:

REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PAL, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO (NIT. 828000386-1) Y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT 900.474.727-4

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/REPOSICIO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	07/09/2026	$188,604,434.50	$188,604,434.50
CALIDAD DEL SERVICIO	06/10/2025	09/03/2027	$282,906,651.75	$282,906,651.75
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 5 MESES Y 2 DÍAS *		$282,906,651.75	$282,906,651.75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	09/03/2029	$94,302,217.25	$94,302,217.25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$377,208,869.00	$377,208,869.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL RIESGO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES, SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 23/12/2025 Y ACTA DE REINICIO No 2 DE FECHA 04/03/2026. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******35,909.00	$ ******8,000.00	$ ******8,323.00	$ **********52,132.00	$ ****1,225,928,824.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
PORVENIR LTDA ASESORES DE SEGUROS	205128	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 58 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101061228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061228	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2026	06	10	2025	00:00	09	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS		NIT: 901.372.287-3
DIRECCIÓN: CR 10 17 03 P 2 BR CENTRO	**CIUDAD:** FLORENCIA, CAQUETA	**TELEFONO:**	3115498998

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO		NIT: 828.000.386-1
DIRECCIÓN: TV 7 CLL 5 B Y 7 BARRIO LAS MALVINAS	**CIUDAD:** FLORENCIA, CAQUETA	**TELEFONO**	3212577192

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER TIPO DE INFORMACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEON AGUILERA -

61-44-101061228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planes

FIRMA TOMADOR

3LF3061205

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061228	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2026	06	10	2025	00:00	05	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS		NIT: 901.372.267-3
DIRECCIÓN: CR 10 17 03 P 2 BR CENTRO	CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA	TELÉFONO:	3115488888

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO		NIT: 828.000.386-1
DIRECCIÓN: TV 7 CLL 5 B Y7 BARRIO LAS MALVINAS	CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA	TELÉFONO	3212517192
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 8098138, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO CO No 002 cuyo objeto es:

REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MANACACIAS, EL PAR, NORGASTA Y LA ESPERANZA PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUET

ASEGURADO//BENEFICIARIO: ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO (NIT. 828(00)386-1) Y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL (NIT 900.474.727-4)

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/APROBADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	07/11/2026	$188,604,434.50	$188,604,434.50
CALIDAD DEL SERVICIO	06/10/2025	09/05/2027	$282,906,651.75	$282,906,651.75
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 7 MESES Y 3 DÍAS *		$282,906,651.75	$282,906,651.75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	09/05/2029	$94,302,217.25	$94,302,217.25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$377,208,869.00	$377,208,869.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE OTROSI SE AJUSTAN LOS AMPAROS SEGUN CONDICIONES DEL OTROSI MODIFICATORIO NO 001 DE FECHA 27/03/2026. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN PIE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****312,049.00	$ *******8,000.00	$ ******80,809.00	$ **********380,859.00	$ ****1,225,928,824.25	CONTADO

BENEFICIARIO NOMBRE	NIT	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
HDI SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS	206126	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101061228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061228	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	03	2026	06	10	2025	00:00	05	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	HZM ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS		NIT: 901.372.267-3
DIRECCIÓN:	CR 10 17 03 P 2 BR CENTRO	CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA	TELEFONO: 3115486808

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO		NIT: 825.000.386-1
DIRECCIÓN:	TV 7 CLL 5 B Y 7 BARRIO LOS MALVINAS	CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETA	TELEFONO: 3212517192

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER INFORMACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-44-101061228

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SLF301218

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, MORCABIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO: C.O No 002 - 2026 | INICIO: 9/10/2025 | TERMINACION: 28/12/2025 | FECHA INFORME: 11 (D) | 12 (M) | 2025 (A)

CONTRATISTA: H2B ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | PLAZO DE EJECUCION: 82 Dias

PUESTO DE SALUD: MARACAIBO | VALOR CONTRATO PUESTO SALUD: $ 449,420,885.00

Semana o periodo: 9 | Del: 5/11/2025 | Al: 11/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 Dias | Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 17 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capítulo / Actividad / Incorporante)

Se realiza instalaciones electricas y continua con el figurado de acero y canastas de las vigas de cimentación del cerramiento, paralelamente da inicio de actividades de construcción de muro en bloque, se avanzó en redes electricas internas.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

A la fecha, según cronograma presentado, presenta un atraso del 15%, con demoliciones adicionales y redistribución de espacios, se empezaron a realizar las canastillas de las columnas de apoyo de la malla para realizar la fundición monolitica.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Cambios en el diseño aprobado y adición de espacios en el puesto de salud de acuerdo a las condiciones ideales	- Verificación de espacios de acuerdo a los lineamiento planteados - Balances de cantidades para optimizar el recurso

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 35% de avance con respecto a un programado actual del 50% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda que continue en la ejecución lineal para lograr finalizar en el plazo establecido y se realice las actividades de fundición como se tenia programado en la semana

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: divisiones en bloque para consultorios





Foto 2: Instalaciones eléctricas



Foto 3: Instalaciones eléctricas

ELABORO: JAIRO ATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Residente de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No:	C.O No 002 - 2025	INICIO:	8/10/2025	TERMINACION:	28/12/2025	FECHA INFORME:	18	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION:	82 Dias				
PUESTO DE SALUD:	MARACAIBO			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:		$ 448.420.888,00			

Semana o periodo: 10 Del: 12/12/2025 Al: 18/12/2025

Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 6 Dias

Tá Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Incorporada)

Se realizó el retiro de la cubierta existente del puesto de salud. Adicionalmente, se construyeron 30 m lineales de muro de cerramiento, alcanzando una altura aproximada de 0,90 m. Asimismo, se ejecutaron las canastillas de las columnetas del cerramiento, destinadas a la instalación de tubo galvanizado de 2".

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

A la fecha, según cronograma presentado, presenta un atraso del 15%, debido a que aun no se han instalado la ornamentación de puertas y ventanas, y actividades de acabados que no se han iniciado al interior del puesto de salud.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
La ejecución de dichas actividades se vio afectada por la tercera en el abastecimiento de la perfilería, situación originada por un paro de carácter departamental en el Caquetá, el cual limitó la movilidad y el ingreso del transporte hacia la zona rural donde se desarrolla el proyecto	El paro se desarrollo en un tiempo muy corto, dando viabilidad al transporte de material.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 40% de avance con respecto a un programado actual del 60% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, por lo sue debido a las dificultades que se han presentado en la temporada de diciembre, no es posible terminar las obras en la vigencia del 2025. Se recomienda suspender el contrato mientras las condiciones de mercado y accesibilidad se normalizan

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Instalación de Cubierta



Foto 2 Vista de construcción de muro 90cm de altura - cerramiento

ELABORO: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Residente de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.594.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No:	C.O No 002 - 2025	INICIO:	5/12/2025	TERMINACION:	31/12/2025	FECHA INFORME:	23	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION:	52 Dias				
PUESTO DE SALUD:	MARACAIBO			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:			$ 449.420.888,00		

Semana o periodo: 11 Del: 19/11/2025 Al: 23/12/2025

79 Dias — Tiempo faltante para la terminación del contrato: 3 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capítulo / Actividad / Incumplimiento)

Se ejecutó la terminación del muro perimetral para el cerramiento, con una longitud aproximada de 80 metros lineales, incluyendo la fundición de columnas de confinamiento y la inserción de tubería de 2" embebida en las mismas, quedando pendiente la instalación de la malla de cerramiento. Adicionalmente, se realizó la instalación de la perfilería metálica y la cubierta, la colocación del cielo raso y la fundición del anden perimetral en concreto. De igual manera, se adelantó la construcción del PMR, la división del área de cocina, el inicio de los trabajos de enchape y el inicio de la construcción del cuarto de aseo, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Paralelamente, otro equipo de trabajo, los ornamentadores realizaron las instalaciones de las puertas y ventanas e inicio de aplicación de estuco

Durante la ejecución del cuarto de aseo se presentó un imprevisto técnico asociado a la necesidad de incorporar actividades no contempladas inicialmente, consistentes en la ejecución de cimentación, construcción de columnas y fundición de viga de confinamiento, con el fin de garantizar la estabilidad estructural y el adecuado comportamiento de la edificación. Estas actividades fueron evaluadas y aprobadas técnicamente, e incorporadas en el balance de cantidades mediante el correspondiente ajuste presupuestal, conforme a las condiciones reales verificadas en obra.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

Se tiene atraso en actividades de acabados, debido a las diferentes limitantes de disponibilidad de materiales y mano de obra por la temporada de fin de año.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Aumento de cuadrilla para aumentar ejecución	Ampliar mano de obra para acabados generales

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 70% de avance con respecto a un programado actual del 80%. Se programa suspender el contrato a partir del 24 de diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Cubierta, instalación de ventanas e inicio de aplicación de estuco



Foto 2 Inicio de construcción cuarto de aseo e instalación de enchape de pisos



Foto 3: Fundición de columnas y mantenimiento del mujo de cerramiento

ELABORO: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No:	C.O No 002 - 2025	INICIO:	9/10/2025	TERMINACION:	29/12/2025	FECHA INFORME:	11	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA:	H3M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION:	82 Dias				
PUESTO DE SALUD:	EL PARA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:		$ 482.674.914,00			

Semana o periodo: 9 Del 5/12/2025 al 11/12/2025

Tiempo transurrido desde la iniciación del contrato: 65 Dias

Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 17 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Inconveniente)

Actualmente finalizaron instalación de red sanitaria, fundición de cajillas conectoras y instalación de la malla electrosoldada, se tiene programado a partir del 12 iniciar actividades de fundición, el contratista cuenta con los materiales en sitio

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

A la fecha, se continua presentando atraso en la ejecución, sin embargo, ya cuenta con el personal de obra y materiales en sitio, garantizando ejecución en obra.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
- Mano de obra in situ limitado	- Conseguir mano de obra no calificada no local para adelantar actividades preliminares.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 30% de avance con respecto a un programado actual del 50% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se espera que esta semana se logre realizar actividades de fundicion de placa para garantizar aumento de avance y que sea lineal con lo programado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Instalación de red sanitaria



Foto 2: Instalación de malla electrosoldada



Foto 3: Fundición de caja de inspección

ELABORO: JHONATTAN ROYOS MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoria

UNION TEMPORAL
INTER MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR ORJUELA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HECTOR ORJUELA

CONTRATO DE OBRA No: CON PREFIJO PUESTO DE SALUD	C.O No 002 - 2025 H&M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS EL PARA	INICIO:	6/10/2025	TERMINACION:	31/12/2025	FECHA INFORME:	18 / 12 / 2025
				PLAZO DE EJECUCION:	60 Días		D / M / A
				VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:			$ 482.874.914,00

Semana o periodo: 10 — Del: 13/12/2025 — Al: 18/12/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 72 Días — Tiempo faltante para la terminación del contrato: 13 Días

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capítulo / Actividad / Incumplimiento)

Se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación de las redes hidráulica y sanitaria, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. De igual manera, se llevó a cabo la fundición de la placa de contrapiso en el puesto de salud.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACIÓN (Actividad / Motivo / Días de retraso)

A la fecha, se continúan presentando atrasos en la ejecución del proyecto, ya obtenido, la obra ya cuenta con el personal operativo y los materiales necesarios en sitio, lo que garantiza la continuidad y avance de las actividades programadas. Asimismo, se realizó la fundición de la placa de contrapiso en el puesto de salud, evidenciando el reinicio efectivo de las labores constructivas.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
- Mano de obra no alta limitada para avanzar exponencialmente, debido a que cuentan con materiales en sitio - Elevados costos de mano de obra ejecutando un destajo en el APU y costo final de la actividad. La ejecución contractual de la obra no se culminará en la vigencia del 2025, para lo cual el contratista deberá solicitar prorroga del mismo.	- Conseguir mano de obra no calificada no local para adelantar actividades. Solicitar y tramitar prorroga del contrato, para terminar la ejecución del mismo en las condiciones y calidades contractuales.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se sostenido un avance de ejecución del 29%, frente a un programado del 73%, de conformidad con el plan de choque presentado por el contratista. Si bien se ejecutaron actividades como la fundición de la placa y la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias, dichas labores no permitieron alcanzar el porcentaje de avance esperado para el corte analizado.

Actualmente la obra cuenta con la periferia y la teja disponibles en sitio, lo que permitirá dar inicio a las actividades de cubierta en el corto plazo. Adicionalmente, se tiene proyectado el suministro e instalación de ventanas y puertas, así como la construcción del cerramiento, actividades que contribuirán a mejorar el ritmo de ejecución en las siguientes semanas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Instalación de red hidráulica





Foto 2: Fundición de placa de contrapiso



Foto 3: Fundición de placa de contrapiso

ELABORO: JHOAN [illegible]
Ingeniero Director de Interventoria

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD SP MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR ORDOZGO MA EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIÓN TEMPORAL

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR ORDOZGO MARTÍNEZ

CONTRATO DE OBRA No CONTRATISTA: PUESTO DE SALUD:	C.O No 002 - 2025 UGN ARQUITECTOS E INGENIERIA ZOMAC SAS EL PARA	INICIO:	5/12/2025	TERMINACION:	28/12/2025 PLAZO DE EJECUCION: 23 Dias VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:	FECHA INFORME:	23 D	12 M	2025 A
								$ 462.274.314,00

Semana o periodo: 11 Del 16/12/2025 Al 22/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 Dias Tiempo faltante para la terminación del contrato: 5 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Incumplimiento)

Se ejecutan actividades correspondientes a la instalación de perfileria metálica estructural y la posterior instalación de la cubierta en la totalidad del área del puesto de salud, garantizando el adecuado soporte, estabilidad y cerramiento superior de la edificación, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente, se adelanta la construcción de la batería sanitaria, así como la fundición del anden perimetral en concreto, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad y circulación externa de la infraestructura del puesto de salud.
El anden perimetral se realiza en sus dimensiones, dando una ampliación del anden en la fachada frontal, con el propósito de habilitar este espacio como zona de espera y permitir la instalación de rampas inclusivas, mejorando las condiciones de atención, circulación y operación del establecimiento.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

A la fecha, se continúan presentando atrasos en la ejecución del proyecto; sin embargo, el ejecutado sigue siendo rezagado comparado con el programado del proyecto, se recomienda continuar con el ritmo de trabajo para garantizar avance significativo la semana siguiente.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
- Elevados costos de mano de obra generando un sobrecosto en el APU y costo final de la actividad	- Conseguir mano de obra no calificada no local para adelantar actividades.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se evidenció un avance de ejecución del 45%, frente a un programado del 80%, de su normalidad con el plan de choque presentado por el contratista, las actividades ejecutadas presentan un gran paso presupuestal aumentando avance significativo.
Actualmente la obra cuenta con envolpes de piso, bloque para construcción del consultorio ginecologico, instalación del vierteaguas y estuco interior y exterior.
Se avala la construcción de los anden propuestos y se solicita el ajuste del balance.
Se programa la suspensión del contrato a partir del 24 de diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Impregnación de la mezcla





Foto 2: Instalación de perfileria metálica para cubierta







Foto 3: Anden perimetral e inicio de construcción del PAR

ELABORO: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Residente de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No	C.O No 002 - 2025	INICIO	8/10/2025	TERMINACION	26/12/2025	FECHA INFORME	11	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION	82 Dias				
PUESTO DE SALUD	NORCASIA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD	$ 456,711,738.00				

Semana o periodo:	9	Del:	4/12/2025	Al	11/12/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	65 Dias			Tiempo faltante para la terminacion del contrato:	17 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Inconveniente)

Se instala malla electrosoldada y se funde placa de contrapiso, se continua con actividades de excavación para conexión de la tubería sanitaria a la red principal y excavaciones para realizar actividades de refuerzo al ánden posterior

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

Si bien es cierto que hay un desfase, actualmente el contratista de obra cuenta con materiales en sitio y se encuentra ejecutando actividades

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Cambios en el diseño aprobado y adición de espacio en el puesto de salud de acuerdo a las condiciones ideales y personal de obra escaso de sitio.	- conseguir mano de obra no local para reforzar la cuadrilla

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 25% de avance con respecto a un programado actual del 50% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda que continue en la ejecución linea para lograr finalizar en el plazo establecido.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Foto 1: excavación para conexión de la red sanitaria a la principal y excavación para refuerzo de ánden posterior



Foto 2: fundición de placa de contrapiso





Foto 3: instalación de malla electrosoldada

ELABORO: JHONATHAN MOYOS MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR ORIZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR ORIZCO ORIZCO

CONTRATO DE OBRA No:	C.O No 002 - 2026	INICIO:	6/12/2025	TERMINACION:	28/12/2025	FECHA INFORME:	18	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOBAC SAS			PLAZO DE EJECUCION:	82 Dias				
PUESTO DE SALUD:	NORCASIA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:			$ 456.711.738,00		

Semana o periodo: 12 Del: 12/12/2025 Al: 19/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciacion de contrato: 72 Dias

Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 10 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Inconveniente)

Se da inicio a las actividades de demolición de muros con presencia de fisuración. De manera paralela, se avanza en la instalacion de la nueva red electrica, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Actualmente, la perfileria se encuentra disponible en sitio, quedando pendiente la actividad de desmonte de la cubierta, la cual es necesaria para dar continuidad a las siguientes fases de intervención. Por otra parte, al revisar el balance de obra presentado por el contratista, así como las actividades adicionales propuestas, se evidencia que no se contempla la ejecución de la placa de concreto ni de la cubierta contigua al puesto de salud. En su lugar, se están priorizando actividades complementarias, orientadas a garantizar que el puesto de salud alcance condiciones adecuadas de funcionalidad estructural.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGUN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

Con el desfase presentado y las actividades adicionales han permitido que haya atrasos significativos, sin embargo, actualmente cuentan con personal en obra esperando superar el 45% al finalizar la semana siguiente

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Cambios en el diseño aprobado y adición de espacios en el puesto de salud de acuerdo a las condiciones ideales y personal de obra escaso de sitio	conseguir mano de obra no local para reforzar la cuadrilla

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 28% de avance con respecto a un programado actual del 65% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda que continue en la ejecución de fundicion de columnetas de apoyo de los muros que se van a reforzar, construir los muros y retirar cubierta existente e instalar los perfiles junto con la cubierta

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Revisión de puntos sanitarios e hidráulicos



Foto 2: Inicio de instalaciones electricas



Foto 3: Inicio de demolición de muro lateral derecho.

ELABORO: JHONATAN ROYOS MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No:	C.O No 002 - 2025	INICIO:	6/10/2025	TERMINACION:	29/12/2025	FECHA INFORME:	23 (D)	12 (M)	2025 (A)
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION:	82 Dias				
PUESTO DE SALUD:	NORCASIA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:			$ 459.711.738,00		

Semana o periodo: 11 Del: 19/12/2025 Al: 23/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 79 Dias

Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 2 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Inconveniente)

Se evidenció que los muros perimetrales existentes presentan deficiencias estructurales que comprometen la estabilidad y seguridad de la edificación, por lo cual se hace necesario implementar un reforzo estructural que incluye la demolición controlada de los muros actuales y la posterior construcción de elementos de confinamiento para su adecuada reconstrucción. Asimismo, se determinó la necesidad de reforzar el andén posterior y el lateral derecho mediante la ejecución de vigas de cimentación, debido a asentamientos diferenciales y procesos de erosión asociados a la pendiente natural del terreno, lo que conlleva a la evaluación y ajuste del diseño estructural inicial. Adicionalmente, se propone la ejecución de vigas de confinamiento y viga cinta en la parte superior de los muros para mejorar la transmisión de cargas y servir de apoyo a la estructura metálica y la cubierta. Finalmente, se identificó el deterioro y la insuficiente capacidad estructural del soporte del tanque de almacenamiento de agua, por lo cual se plantea un nuevo diseño más compacto y robusto que garantice su adecuado funcionamiento por gravedad y cumpla con los criterios de seguridad y durabilidad.
Se llevó a cabo la demolición controlada de muros existentes, seguida de la construcción de nuevos muros en mampostería, conforme a los diseños arquitectónicos y estructurales establecidos, garantizando su adecuado alineamiento, plomo y nivelación. Asimismo, se ejecutó la construcción de columnas de confinamiento y la fundición de vigas de confinamiento, asegurando el correcto amarre estructural, estabilidad y comportamiento integral de los elementos de cerramiento, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACIÓN (Actividad / Motivo / Días de retraso)

Durante la ejecución del proyecto se han identificado obras adicionales que han requerido la incorporación de ítems no previstos inicialmente en el contrato, como resultado de las condiciones reales verificadas en campo y del análisis técnico efectuado conforme a lo establecido en las condiciones contractuales.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Cambios en el diseño aprobado y adición de espacios en el puesto de salud de acuerdo a las condiciones ideales y personal de obra escaso de sitio.	- conseguir mano de obra no local para reforzar la cuadrilla

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra equivalente al 39% con respecto a un programado actual del 60% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda que continue en la ejecución de fundicion de columnetas de apoyo de los muros que se van a reforzar, las vigas de confinamiento para que la estructura quede segura. El contrato se Suspende a partir del 24 de diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: Demolición de muros en mal estado



Foto 2: mampostería perimetral de los muros demolidos



Foto 3: Fundición de columnetas para apoyar los muros

ELABORO: JHONATTAN LOPEZ MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FINCA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No	C.C No 002 - 2025	INICIO	8/10/2025	TERMINACION	28/12/2025	FECHA INFORME	11 / 12 / 2025
CONTRATISTA	HJM ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION	82 Dias		D / M / A
PUESTO DE SALUD	LA ESPERANZA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD		$ 495,630,805.00	

Semana o periodo: 9 Del: 5/11/2025 Al: 11/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65 Dias

Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 17 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Inconveniente)

Se figura los avance de la viga de apoyo de las cerchas como obra adicional para que haya un mejor refuerzo de la cubierta, tambien se realiza actividades de inicio de fundición de estas vigas, fundición de caja de inspección y se realiza la conexión de la tubería sanitaria a la red de alcantarillado principal.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

A la fecha, segun cronograma presentado, presenta un atraso del 12%, se tenia programado terminación de fundición de vigas de soporte de las correas, instalación de correas y cubierta. Sin embargo, por temas de logistica, se espera la siguiente semana tener la cubierta instalada.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Materiales adicionales para las actividades planteadas por la supervisión y el ministerio de salud	- Verificación de espacios de acuerdo a los lineamiento planteados - Balances de cantidades para optimizar el recurso

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 38% de avance con respecto a un programado actual del 50% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda dar continuo en la ejecución lineal para lograr finalizar en el plazo establecido. Actualmente se encuentra en actividades de fundición de concretos, proyectando avanzar un 10% durante el resto de semana

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1: conexión de tubería a red de alcantarillado principal h:1.90m



Foto 2: Fundición de viga de apoyo de las correas



Foto 3: Fundición de viga de apoyo de las correas --



Foto 4: Fundición de cajas de inspección



Foto 5: Demolición de muro para consultorio odontológico



Foto 6: concreto de refuerzo de área existente

ELABORO: JONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoría

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HECTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No.	C.O No 002 - 2025	INICIO	6/10/2025	TERMINACION	28/12/2025	FECHA INFORME	18	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION	82 Dias				
PUESTO DE SALUD	LA ESPERANZA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD		$ 490.826.835,00			

Semana o periodo: 10 Del: 12/11/2025 Al: 18/12/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 72 Dias

Tiempo faltante para la terminacion del contrato: 10 Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capítulo / Actividad / Inconveniente)

Se ejecutaron actividades de fundición de viga cuata, con la construcción de tres (3) elementos de sección 12 × 20 cm, los cuales serven como apoyo estructural para las correas. De igual manera, se dio inicio a la instalación de la perfilería, conforme a lo establecido en los planos del proyecto. Adicionalmente, se realizó la fundición del concreto de contrapiso en el consultorio odontológico y en el área de lavatraperos, garantizando las condiciones técnicas necesarias para la continuidad de las siguientes etapas constructivas.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACION (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

A la fecha, y conforme al cronograma aprobado, el proyecto presenta un atraso del 28%. Para el periodo evaluado se encontraba programada la instalación de la cubierta y el levantamiento de muros; no obstante, dichas actividades no se ejecutaron de manera oportuna debido al retraso en el suministro de la perfilería, generado por un paro a nivel departamental en el Caquetá, el cual restringió el acceso del transporte hacia la zona rural donde se localiza el proyecto.

INCONVINIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Paro a nivel departamental en Caquetá, el cual limitó el acceso del transporte hacia la zona rural de la intervención	El paro interpuesto fue levantado tras la concertación de los términos correspondientes, lo que permitió el restablecimiento del tránsito vehicular en las vías y, en consecuencia, el transporte del material necesario para la reanudación y continuidad de las actividades programadas en obra.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 41% de avance con respecto a un programado actual del 70% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda que continue en la ejecución de la instalación de cubierta, construccion de muros e instalación de carpintería metálica, para que se logre un ejecutado mayor al 60%.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Inicio de instalación de perfiles para la cubierta



Foto 2. Fundición de placa de contrapiso consultorio odontologico y lavatraperos



Foto 3. Fundición de viga de apoyo de las correas

ELABORO: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Director de Interventoria

UNIÓN TEMPORAL
INTER MALVINAS 25

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
NIT. 901.994.584-2

OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

CONTRATO DE OBRA No.:	C.O No 002 - 2025	INICIO:	6/10/2025	TERMINACION:	28/12/2025	FECHA INFORME:	23	12	2025
							D	M	A
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS			PLAZO DE EJECUCION:	82 Dias				
PUESTO DE SALUD:	LA ESPERANZA			VALOR CONTRATO PUESTO SALUD:			$ 496,636,806.00		

Semana o periodo:	11	Del:	18/11/2025	Al:	23/12/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	79	Dias	Tiempo faltante para la terminacion del contrato:	3	Dias

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (Capitulo / Actividad / Inconvenientes)

Se realizó la instalación de carpintería metálica y la posterior instalación de la cubierta en las áreas intervenidas, garantizando el adecuado cerramiento y soporte estructural. Asimismo, se ejecutó el levantamiento de muros y la fundición de viga de confinamiento en el consultorio odontológico, junto con la instalación de la perfilería y cubierta correspondiente a este espacio. De igual manera, se construyó un muro con altura aproximada de 1.00 m y se efectuó la división de la batería sanitaria contigua al consultorio, conforme a los lineamientos arquitectónicos y funcionales del proyecto.

ACTIVIDADES CON INCUMPLIMIENTO SEGÚN PROGRAMACIÓN (Actividad / Motivo / Dias de retraso)

Durante la semana se realizo actividades gruesas incrementando el avance de obra significativo, sin embargo continua al programado alto en comparación con lo ejecutado, se recomienda actividades paralelas y aumento de mano de obra.

INCONVENIENTES / DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS / SUGERENCIAS
Ejecución menor a la programada.	Aumento de mano de obra y actividades paralelas.

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta avance de ejecución de obra alcanzando un 58% de avance con respecto a un programado actual del 60% de acuerdo al plan de choque presentado por el contratista, se recomienda que continue con la construcción de la mampostería, pañetes, cielo raso, carpinterías metálicas y estuco segun lo programado, para alcanzar un porcentaje de ejecución sin contratiempos de incumplimiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Instalación de cubierta en puesto de salud y consultorio odontológico



Foto 2. Mamposteria en consultorio odontológico y viga de confinamiento



Foto 3. Mamposteria en areas del puesto de salud

ELABORO: JONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Residente de Interventoria

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL No 003

07 DICIEMBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 – 24 DE FEBRERO 2026 AL 01 DE MARZO 2026

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

INFORME EJECUCIÓN MENSUAL 07 DICIEMBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 – 24 DE FEBRERO 2026 AL 01 DE MARZO 2026






Objeto del Contrato: REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOSDE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Entidad Contratante:
E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO
Florencia, Caquetá

Período:
07 diciembre 2025 al 23 de diciembre 2025 – 24 de febrero 2026 al 01 de marzo 2026

Elaboró: Adriana Marcela Gálvez Osorio- Director de Obra	**Firma:** Adriana M Gálvez
Revisó: Johan López Méndez- Rep. Legal Contratista	**Firma:**

Florencia, Caquetá, 02 de marzo 2026

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

Tabla de contenido

1 Datos Generales del Contrato 3
1.1 Descripción del Contrato 3
1.1.1 Presupuesto Puesto de Salud Maracaibo. 3
1.1.2 Presupuesto Puesto de Salud El Pará. 8
1.1.3 Presupuesto Puesto de Salud Norcasia 13
1.1.4 Presupuesto Puesto de Salud La Esperanza 18
1.2 Forma de Pago 22
2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 22
2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD MARACAIBO 22
2.1.1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 22
2.1.2. DIFICULTADES E IMPREVISTOS 23
2.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO MARACAIBO 23
2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD EL PARÁ 28
2.2.1 DESCRIBIR ACTIVIDADES 28
2.2.2 DIFICULTADES E IMPREVISTOS 28
2.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO PUESTO DE SALUD EL PARÁ 29
2.3 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD NORCASIA 34
2.3.1 DESCRIBIR ACTIVIDADES 34
2.3.2 DIFICULTADES E IMPREVISTOS 34
2.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO PUESTO DE SALUD NORCASIA 35
2.4 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA 38
2.4.1 DESCRIBIR ACTIVIDADES 38
2.4.2 DIFICULTADES E IMPREVISTOS 38
2.4.3 REGISTRO FOTOGRAFICO PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA 38
3. RELACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 41
3.1 PUESTO DE SALUD MARACAIBO 41
3.2 PUESTO DE SALUD EL PARÁ 41
3.3 PUESTO DE SALUD NORCASIA 42
3.4 PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA 42
4. ANEXOS 42

1 Datos Generales del Contrato

CONTRATO DE OBRA No.:	002	**FECHA DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOSDE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2025.	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($1.886.044.345) M/CTE.
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT.:**	901994584-2
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN INICIAL**	26 DE DICIEMBRE DE 2025
OTRO SÍ:	SESENTA (60) DÍAS	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN FINAL**	26 ABRIL 2026
POLIZAS	Cumplimiento 61-44-10106122, Cumplimiento, Anticipos, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra.		
	Responsabilidad civil extracontractual 61-40-101022169		

1.1 Descripción del Contrato

El contrato como lo indica su objeto, corresponde a las adecuaciones de 4 infraestructuras hospitalarias con ubicación en Centro poblado y zona rural, las cuales corresponden a el Puesto de Salud de Maracaibo, El Pará, Norcasia y La Esperanza, en el Municipio de Florencia Caquetá.

Para cada uno de los puestos de salud, se tiene definido un presupuesto particular contractual, que sumados da el valor total del contrato, los cuales se relacionan a continuación:

1.1.1 Presupuesto Puesto de Salud Maracaibo.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**21.703.827.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	31.642.00	158.210.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES,	M2	162.15	60.470.00	9.805.211.00

	ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).				
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	101.31	32.175.00	3.259.649.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	97.05	36.895.00	3.580.660.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	26.69	28.959.00	772.916.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	27.92	27.352.00	763.668.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	12.12	32.175.00	389.961.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	UND	3.00	52.561.00	157.683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	M2	78.24	22.519.00	1.761.887.00
1.10	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	UND	1.00	100.150.00	100.150.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 M.	M3	10.72	77.181.00	827.380.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPACTACIÓN MECANICA.	M3	3.52	35.924.00	126.452.00
2	**CONCRETOS**				**26.670.680.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	M2	21.37	149.823.00	3.201.718.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 10 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO	M2	34.06	148.823.00	5.068.911.00
2.03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	8.72	148.823.00	1.297.737.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 1/2", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 3/8".	ML	80.00	198.165.00	15.853.200.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO, REF. A10 DE 50X20X80 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN, Y ATRAQUE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8.72	143.247.00	1.249.114.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**72.109.365.00**
3.01	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	102.51	73.861.00	7.571.491.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	345.59	47.876.00	16.545.467.00

3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	39.00	126.916.00	4.949.724.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	37.01	34.933.00	1.292.870.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	80.05	39.803.00	3.186.230.00
3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	141.22	41.511.00	5.862.183.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	26.30	41.708.00	1.096.920.00
3.08	MALLA ESLABONADA H=1,65M, CON MARCO EN ÁNGULO, PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA CADA 2,00 M Y ANCLAJE EN CONCRETO.	ML	80.00	395.056.00	31.604.480.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**73.383.270.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 MM) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	269.00	135.331.00	36.404.039.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	143.15	131.577.00	18.835.248.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	13.00	65.973.00	857.649.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	26.00	180.924.00	4.704.024.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	38.577.00	802.402.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	109.05	108.023.00	11.779.908.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**26.001.953.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 A 0,07 M	M2	109.42	65.999.00	7.221.611.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45M TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	109.00	124.287.00	13.547.283.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	131.23	39.877.00	5.233.059.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**63.138.484.00**
6.01	1 PUERTA METÁLICA ENTABLERADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ, Y MARCOS.	M2	1.89	1.031.425.00	1.949.393.00

6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13 VENTANAS LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELÍCULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING Y MARCO.	M2	31.71	1.288.804.00	40.867.975.00
6.03	1 PORTÓN METÁLICO ENTAMBORADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA DOBLE MACHO. INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 1,40MX2,40M, INCLUYE TRAGALUZ SUPERIOR EN VIDRIO 4MM Y MARCOS, PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PARA VIDRIOS.	UND	1.00	3.195.771.00	3.195.771.00
6.04	7 PUERTAS EN MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO, CON VIDRIO 5MM + PELICULA TIPO SANDBLASTING, CON CERRADURA TIPO BOLA. TRAGALUZ EN VIDRIO.	M2	16.08	1.065.009.00	17.125.345.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26.983.900.00**
7.01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE MONOFASICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO IMC 3/4", CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4".	ML	14.00	153.374.00	2.147.236.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR MONOFASICA, CON PIN DE CORTE 1X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE, CABLE AWG NO 8 POR 3 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2,40M.	UND	1.00	1.043.675.00	1.043.675.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811.074.00	811.074.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W, REDONDA O CUADRADA O SIMILAR, DE EMPOTRAR O SOBREPONER, SEGÚN APLIQUE. INCLUYE INTERRUPTOR, Y ALAMBRE NO 14 AWG POR 2 LINEAS HASTA POR 3 METROS Y TUBERÌA PVC DE 1/2" HASTA POR 3 M.	UND	38.00	195.661.00	7.435.118.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG NO 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG NO 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	35.00	159.930.00	5.597.550.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG NO 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG NO 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164.715.00	823.575.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE	UND	1.00	769.337.00	769.337.00

	TOMA 3X50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.				
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE NO 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	7.00	121.683.00	851.781.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787.154.00	787.154.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG NO 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE NO 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	67.174.00	6.717.400.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**25.147.140.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 M. ANCHO: 0,60 M.	ML	4.77	2.208.708.00	10.535.537.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679.941.00	1.359.882.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	5.00	388.678.00	1.943.390.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892.324.00	892.324.00
8.05	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PVC	UND	12.00	71.487.00	857.844.00
8.06	PUNTO SANITARIO DE 2", INCLUYE ACCESORIOS PVC	UND	9.00	89.326.00	803.934.00
8.07	PUNTO SANITARIO DE 4", INCLUYE ACCESORIOS PVC	UND	2.00	162.406.00	324.812.00
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER, TAPA, Y ACCESORIOS PVC PARA LA CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	UND	1.00	1.068.984.00	1.068.984.00
8.09	ACOMETIDA HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBO PVC-P 3/4"	ML	19.53	36.138.00	705.775.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4".	ML	7.64	72.364.00	552.861.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO.	UND	1.00	613.724.00	613.724.00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.	UND	1.00	800.998.00	800.998.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2"	ML	8.95	47.656.00	426.521.00

8.14	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECICÓN DE 0,60X0,60 EN CONCRETO.	UND	2.00	798.203.00	1.596.406.00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC PESADA 6".	ML	15.76	109.368.00	1.723.640.00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3"	ML	4.37	40.093.00	175.206.00
8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA DE 1/2"	ML	13.33	57.412.00	765.302.00
9	**ITEMS NO PREVISTOS**				-
NP1	COLUMNA DE 0,2 X 0,20M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 3/8", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 1/4".	ML		304.367.00	
NP2	COLUMNA DE 0,1 X 0,20M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 3/8", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 1/4".	ML		125.000.00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1650 LTS ROTOPLAST. INCLUYE TANQUE POZO SEPTICO ROTOPLAST DE 1650 LTS, TRAMPA DE GRASAS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS DEL POZO.	UND		12.206.924.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**335.138.619.00**
	ADMINISTRACION			**28.10%**	**94.173.952.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3.351.386.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**16.756.931.00**
	TOTAL OBRA				**449.420.888.00**

1.1.2 Presupuesto Puesto de Salud El Pará.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**35.245.405,00**
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5,00	32.526,00	162.630,00
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	218,00	61.738,00	13.458.884,00

1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	173,07	32.935,00	5.700.060,00
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	178,61	37.831,00	6.756.995,00
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES)	M2	34,19	29.718,00	1.016.058,00
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO)	M2	22,60	28.110,00	635.286,00
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	31,80	32.935,00	1.047.333,00
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	Und	1,00	54.202,00	54.202,00
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	188,09	22.901,00	4.307.449,00
1,10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2	94,03	16.084,00	1.512.379,00
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	5,48	77.204,00	423.078,00
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4,76	35.935,00	171.051,00
2	**CONCRETOS**				**12.676.496,00**
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	21,80	153.118,00	3.337.972,00
2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	61,39	152.118,00	9.338.524,00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**50.153.033,00**
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	130,98	75.383,00	9.873.665,00
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	249,96	49.390,00	12.345.524,00
3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	74,31	128.579,00	9.554.705,00
3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	117,26	35.818,00	4.200.019,00
3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	193,23	40.690,00	7.862.529,00
3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	123,83	42.398,00	5.250.144,00
3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	25,11	42.471,00	1.066.447,00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**125.497.203,00**

4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	466,00	137.872,00	64.248.352,00
4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 26 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	219,03	134.616,00	29.484.942,00
4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	22,60	67.243,00	1.519.692,00
4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	48,06	183.103,00	8.799.930,00
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	30,00	39.114,00	1.173.420,00
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	182,12	111.305,00	20.270.867,00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**31.580.124,00**
5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	169,25	68.394,00	11.575.685,00
5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	137,24	127.449,00	17.491.101,00
5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	61,28	41.014,00	2.513.338,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**53.280.241,00**
6,01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	4,20	1.034.735,00	4.345.887,00
6,02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20,99	1.292.191,00	27.123.089,00
6,03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2.40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1,00	3.207.980,00	3.207.980,00
6,04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	17,28	1.076.579,00	18.603.285,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**30.161.119,00**

7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	40,00	155.795,00	6.231.800,00
7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp. incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1,00	1.047.238,00	1.047.238,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1,00	813.817,00	813.817,00
7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	39,00	198.220,00	7.730.580,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27,00	162.478,00	4.386.906,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC)	UND	5,00	167.264,00	836.320,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1,00	772.818,00	772.818,00
7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5,00	124.220,00	621.100,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	788.640,00	788.640,00
7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100,00	69.319,00	6.931.900,00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**26.061.261,00**

8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4,15	2.211.871,00	9.201.383,00
8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	3,00	682.395,00	2.047.185,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,00	391.045,00	2.737.315,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1,00	893.717,00	893.717,00
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16,00	72.758,00	1.164.128,00
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	15,00	90.603,00	1.359.045,00
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	3,00	163.705,00	491.115,00
8,08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	27,58	37.524,00	1.034.912,00
8,09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	9,01	73.761,00	664.587,00
8,10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1,00	616.408,00	616.408,00
8,11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	2,00	803.738,00	1.607.476,00
8,12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	12,38	49.295,00	610.272,00
8,13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	Und	2,00	802.193,00	1.604.386,00
8,14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	Ml	6,00	111.901,00	671.406,00
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	Ml	19,41	58.679,00	1.138.959,00
8,16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4,52	48.444,00	218.967,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		128.100,00	
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND		162.055,00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				364.654.882,00
	ADMINISTRACION			26,24%	95.685.441,00
	IMPREVISTOS			1,00%	3.646.549,00

	UTILIDAD	5,00%	18.232.744,00
	TOTAL OBRA		482.219.616,00

1.1.3 Presupuesto Puesto de Salud Norcasia

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**25.117.715,00**
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	2,00	31.642,00	63.284,00
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	119,41	60.470,00	7.220.723,00
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	91,16	32.175,00	2.933.073,00
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	55,79	36.895,00	2.058.372,00
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	28,17	28.959,00	815.775,00
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	11,92	27.352,00	326.036,00
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	15,48	32.175,00	498.069,00
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	3,00	52.561,00	157.683,00
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90,00	22.519,00	2.026.710,00
1,10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	734,92	11.566,00	8.500.085,00
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	2,15	77.181,00	165.939,00
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	2,15	35.924,00	77.237,00
1,13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML	23,29	11.796,00	274.729,00
2	**CONCRETOS**				**53.110.702,00**
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	115,83	149.823,00	17.353.998,00

2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	117,85	148.823,00	17.538.791,00
2,03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19,40	148.823,00	2.887.166,00
2,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	53,31	198.165,00	10.564.176,00
2,05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND	9,00	529.619,00	4.766.571,00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**35.241.857,00**
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	38,60	73.861,00	2.851.035,00
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	106,12	47.876,00	5.080.601,00
3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	44,39	126.916,00	5.633.801,00
3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	31,73	34.933,00	1.108.424,00
3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	176,31	39.803,00	7.017.667,00
3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	133,52	41.511,00	5.542.549,00
3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	49,59	41.708,00	2.068.300,00
3,08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tuberia galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML	15,71	378.070,00	5.939.480,00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**104.337.854,00**
4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	229,35	135.331,00	31.038.165,00
4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	246,57	131.577,00	32.442.941,00
4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24,45	65.973,00	1.613.040,00

4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	51,33	180.924,00	9.286.829,00
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	64,00	38.577,00	2.468.928,00
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	112,99	108.023,00	12.205.519,00
4,07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML	27,00	152.595,00	4.120.065,00
4,08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	75,21	148.416,00	11.162.367,00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**20.721.154,00**
5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	92,18	65.999,00	6.083.788,00
5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	92,18	124.287,00	11.456.776,00
5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	79,76	39.877,00	3.180.590,00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**52.321.669,00**
6,01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	3,78	1.031.425,00	3.898.787,00
6,02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	21,68	1.288.804,00	27.941.271,00
6,03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND	2,00	3.195.771,00	6.391.542,00
6,04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	13,23	1.065.009,00	14.090.069,00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26.545.451,00**
7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30,00	153.374,00	4.601.220,00

7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1,00	1.043.675,00	1.043.675,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1,00	811.074,00	811.074,00
7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	31,00	195.661,00	6.065.491,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27,00	159.930,00	4.318.110,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5,00	164.715,00	823.575,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1,00	769.337,00	769.337,00
7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 5 LINEAS.	ML	5,00	121.683,00	608.415,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	787.154,00	787.154,00
7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100,00	67.174,00	6.717.400,00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**24.008.583,00**

8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3,54	2.208.708,00	7.818.826,00
8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00	679.941,00	1.359.882,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,00	388.678,00	2.720.746,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1,00	892.324,00	892.324,00
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	15,00	71.487,00	1.072.305,00
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	14,00	89.326,00	1.250.564,00
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2,00	162.406,00	324.812,00
8,08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1,00	1.068.984,00	1.068.984,00
8,09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	31,17	36.136,00	1.126.421,00
8,10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	19,90	72.364,00	1.440.044,00
8,11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1,00	613.724,00	613.724,00
8,12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1,00	800.998,00	800.998,00
8,13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	11,13	47.656,00	530.411,00
8,14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	2,00	798.203,00	1.596.406,00
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	3,95	56.727,00	224.072,00
8,16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1,00	1.168.064,00	1.168.064,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	Ml		125.000,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**341.404.985,00**
	ADMINISTRACION			**28,36%**	**96.822.454,00**
	IMPREVISTOS			**1,00%**	**3.414.050,00**
	UTILIDAD			**5,00%**	**17.070.249,00**
TOTAL OBRA					**458.711.738,00**

1.1.4 Presupuesto Puesto de Salud La Esperanza

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES		
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**33.995.622.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	32.866.00	164.330.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	255.85	62.219.00	15.918.731.00
1.03	DEMOLICION DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	154.83	33.225.00	5.144.227.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	154.83	38.190.00	5.912.958.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	31.74	30.009.00	952.486.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	48.76	28.401.00	1.384.833.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	54.84	33.225.00	1.822.059.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	UND	2.00	54.836.00	109.672.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	M2	90.00	23.044.00	2.073.960.00
1.10	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 M.	M3	4.53	77.181.00	349.630.00
1.11	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.53	35.924.00	162.736.00
2	**CONCRETOS**				**32.517.211.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	M2	159.06	154.372.00	24.554.410.00
2.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 M NO INCLUYE REFUERZO.	UND	1.00	786.957.00	786.957.00
2.03	COLUMNA DE 0,25X0,25 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	4.00	218.334.00	873.336.00
2.04	LOSA AEREA DE 0,10M EN CONCRETO 3000PSI REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2	1.56	311.790.00	486.392.00
2.05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG	68.16	19.546.00	1.332.255.00
2.06	VIGA AEREA DE 0.25X0.25 M EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.	ML	2.50	257.984.00	644.960.00

2.07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 10 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO	M2	25.03	153.372.00	3.838.901.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**34.850.355.00**
3.01	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	36.42	75.960.00	2.766.463.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	72.84	49.975.00	3.640.179.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	59.02	129.190.00	7.624.794.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	61.49	36.157.00	2.223.294.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	185.24	41.028.00	7.600.027.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	188.06	42.735.00	8.036.744.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	69.20	42.758.00	2.958.854.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**138.342.058.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 MM) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	483.12	138.830.00	67.071.550.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	281.44	135.775.00	38.212.516.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	20.13	67.723.00	1.363.264.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	40.26	183.898.00	7.403.733.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20.80	39.312.00	817.690.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	208.52	112.571.00	23.473.305.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**35.438.333.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 A 0,07 M	M2	154.76	69.323.00	10.728.427.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45M TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	154.76	128.660.00	19.911.422.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	115.76	41.452.00	4.798.484.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**36.189.373.00**
6.01	6 PUERTAS METALICA ENTABLERADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CON CERRADURA.	M2	7.35	1.035.624.00	7.611.836.00

	INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. TRAGALUZ, Y MARCOS.				
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13 VENTANAS LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. CORREDERA O FIJA, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE VIDRIO 4 MM, PELICULA DE SEGURIDAD ACABADO SANDBLASTING Y MARCO.	M2	20.99	1.293.003.00	27.140.133.00
6.03	1 PUERTA EN MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO BLANCO, CON VIDRIO 5MM + PELICULA TIPO SANDBLASTING, CON CERRADURA TIPO BOLA. TRAGALUZ EN VIDRIO.	M2	1.33	1.080.775.00	1.437.404.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**28.542.806.00**
7.01	CONEXIÓN ACOMETIDA PARCIAL DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE MONOFASICO ENCAUCHETADO NO 8, CABLE NO 8, TENSORES PARA CABLE, TUBO IMC 3/4", CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4".	ML	30.00	156.698.00	4.700.940.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR MONOFASICA, CON PIN DE CORTE 1X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE, CABLE AWG NO 8 POR 3 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2.40M.	UND	1.00	1.048.233.00	1.048.233.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	814.573.00	814.573.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR, DE EMPOTRAR O SOBREPONER, SEGÚN APLIQUE. INCLUYE INTERRUPTOR, Y ALAMBRE NO 14 AWG POR 2 LINEAS HASTA POR 3 METROS Y TUBERÍA PVC DE 1/2" HASTA POR 3 M.	UND	32.00	199.160.00	6.373.120.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG NO 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG NO 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	33.00	163.429.00	5.393.157.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG NO 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG NO 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	6.00	168.214.00	1.009.284.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3X50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	773.886.00	773.886.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE NO 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	125.182.00	625.910.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL	UND	1.00	788.903.00	788.903.00

	PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG NO 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE NO 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	70.148.00	7.014.800.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**29.517.685.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 M. ANCHO: 0,60 M.	ML	4.20	2.212.207.00	9.291.269.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	683.090.00	1.366.180.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	8.00	391.827.00	3.134.616.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893.899.00	893.899.00
8.05	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PVC	UND	16.00	73.236.00	1.171.776.00
8.06	PUNTO SANITARIO DE 2", INCLUYE ACCESORIOS PVC	UND	17.00	91.076.00	1.548.292.00
8.07	PUNTO SANITARIO DE 4", INCLUYE ACCESORIOS PVC	UND	2.00	164.156.00	328.312.00
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLASTICO DE 1000LTS, INCLUYE FLUIDMASTER, TAPA, Y ACCESORIOS PVC PARA LA CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.	UND	1.00	1.074.233.00	1.074.233.00
8.09	ACOMETIDA HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN EN TUBO PVC-P 3/4"	ML	57.67	38.063.00	2.195.093.00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4".	ML	40.77	74.289.00	3.028.763.00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO.	UND	1.00	617.223.00	617.223.00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO REGADERA Y TELEDUCHA INDEPENDIENTE.	UND	1.00	804.497.00	804.497.00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2"	ML	21.48	49.930.00	1.072.496.00
8.14	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECICÓN DE 0,60X0,60 EN CONCRETO.	UND	2.00	803.452.00	1.606.904.00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3"	ML	4.34	48.979.00	212.569.00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	UND	1.00	1.171.563.00	1.171.563.00
9	**ITEMS NO PREVISTOS**				-

NP-01	VIGA CINTA EN CONCRETO DOSIFICACIÓN 1:2:3 DE 0,13X0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		192.000.00	-
NP-02	ESCALERA EN CONCRETO DE 3000PSI SOBRE TERRENO. E: 12CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM.	M2		392.774.00	-
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**369.393.433.00**
	ADMINISTRACION			**28.23%**	**104.279.766.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3.693.934.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18.469.672.00**
	TOTAL OBRA				**495.836.805.00**

1.2 Forma de Pago

El pago del contrato se realizará de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES POR AVANCES DE OBRA La **E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** pagará el valor pactado de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por el interventor del contrato, las cuales además deben ser verificables físicamente, deberán soportarse en Actas de Obra por cada uno de los puestos de salud, informes de interventoría por cada puesto de salud independiente con el porcentaje de avance de obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado

PAGOS PARCIALES: Se pagará por actas parciales de acuerdo al porcentaje de avance de obra, de cada uno de los puestos de salud, de manera individual, hasta el 90% con facturas individuales.

PAGO FINAL: Equivalente al 10% del valor del contrato, es decir, una vez el contratista cumpla con el 100% del objeto contractual según las condiciones técnicas establecidas.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se desarrollan las actividades establecidas en el presupuesto y en los diferentes comités de obra, en los que se definió el alcance de la obra.

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD MARACAIBO

2.1.1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

Se evidencia un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades programadas, destacándose la instalación de la perfilería metálica y la colocación de la cubierta en teja tipo Master 100, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Asimismo, se realizó la instalación del cielo raso y la aplicación de pañetes en muros interiores y exteriores, contribuyendo a la adecuada conformación y nivelación de las superficies arquitectónicas.
Se ejecutó la instalación de ventanas y puertas, garantizando el adecuado cerramiento, ventilación e iluminación natural de los espacios, de acuerdo con los criterios técnicos definidos. De igual manera, se avanzó en la construcción del cuarto de aseo, estructura complementaria necesaria para el correcto funcionamiento del establecimiento de salud.
Como actividad paralela, se realiza enchape de pared, piso e inicio de acabado de estucos y pañete.

2.1.2. DIFICULTADES E IMPREVISTOS

Durante la ejecución del cuarto de aseo se presentó un imprevisto técnico asociado a la necesidad de incorporar actividades no contempladas inicialmente, consistentes en la ejecución de cimentación, construcción de columnas y fundida de viga de confinamiento, con el fin de garantizar la estabilidad estructural y el adecuado comportamiento de la edificación. Dichas actividades fueron evaluadas técnicamente, aprobadas para su ejecución y debidamente incorporadas en el balance de cantidades, realizando el correspondiente ajuste presupuestal conforme a las condiciones reales encontradas en obra.

2.1.3. REGISTRO FOTOGRAFICO MARACAIBO

	
ITEM 2.01 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM. ESPESOR 10 CM	**ITEM 2.02** ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, ESPESOR 10 CM. ESCOBEADO Y RATONEADO

	
ITEM 2.03 RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	**ITEM 3.01** MURO EN BLOQUE No 4
 	 
ITEM 3.02 PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	**ITEM 3.03** ENCHAPE MURO FORMATO MINIMO .25X.30
 	 
ITEM 3.04 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	**ITEM 3.05** ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA

	
ITEM 3.06 ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS.	**ITEM 4.01** ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.
	
ITEM 4.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	**ITEM 4.06.** SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC
	
ITEM 5.01 NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	**ITEM 5.02** BALDOSA CERAMICA PARA PISOS



ITEM 6.02 Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, película de seguridad acabado sandblasting.



ITEM 6.04 Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm



ITEM 7.01 Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".





ITEM 7.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).



ITEM 7.08 ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA





ITEM 7.10 ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS.

TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.
	
ITEM 8.05 Punto Hidraulico de 1/2"	**ITEM 8.06** Punto Sanitario de 2"
 	
ITEM 8.07 Punto Sanitario de 4"	**ITEM 8.11** Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado
 	
ITEM 8.14 Construcción de Caja de Inspección de 0,60x0,60 en concreto.	**8.15** Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria 6".

	
NP1 COLUMNA DE 0,2 X 0,20M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 3/8", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 1/4".	**NP2** COLUMNA DE 0,1 X 0,20M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN 4 VARILLAS DE 3/8", CON FLEJES @0,15 M EN VARILLA DE 1/4".
	
ITEM NP03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE 1000 L (INCLUYE TRAMPA DE GRASAS OVOIDE DE 250 L , + FILTRO ANAEROBICO OVOIDE DE 250 L Y TRANSPORTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 30 KM) - NO INCLUYE EXCAVACIONES, SOLO INSTALACION	.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD EL PARÁ

2.2.1 DESCRIBIR ACTIVIDADES

En el periodo reportado se ejecutó la instalación de la cubierta en teja tipo Master 1000, garantizando el adecuado cerramiento superior y protección de la edificación. Asimismo, se realizó la fundición de la placa de contrapiso en concreto, proporcionando una base estructural uniforme para la posterior instalación de acabados. Se avanzó en el enchape de pisos y pared del PMR conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, optimizando las condiciones de durabilidad e higiene de los espacios. De igual manera, se llevó a cabo la fundición de andenes perimetrales en concreto, mejorando la accesibilidad y circulación externa. En el interior, se efectuó la instalación de cielo raso e inicio de aplicación de pañete y estuco en muros.

2.2.2 DIFICULTADES E IMPREVISTOS

Durante las actividades de verificación y seguimiento en campo, se determinó la necesidad de intervenir un consultorio adicional al contemplado inicialmente en el alcance del proyecto. En consecuencia, dicho espacio fue objeto de rediseño arquitectónico, quedando definido con un área aproximada de **6,00 m x 5,00 m**, e incorporando acabados generales y la correspondiente adecuación de la red eléctrica, de conformidad con los requerimientos funcionales del servicio de salud.

Adicionalmente, se solicitó la ampliación del andén correspondiente a la fachada frontal, con el propósito de habilitar este espacio como zona de espera y permitir la instalación de carpas médicas, mejorando las condiciones de atención, circulación y operación del establecimiento.

2.2.3 REGISTRO FOTOGRAFICO PUESTO DE SALUD EL PARÁ

	 
ITEM 1,01 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	**ITEM 1.12** RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.
	
ITEM 2.01 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**ITEM 2.02** ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado
	

ITEM 3.01 MURO EN BLOQUE No 4	**ITEM 3.02** PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4
	
ITEM 3.03 ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	**ITEM 3.04** ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I
	
ITEM 3.05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	**ITEM 4.02** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

	
ITEM 4.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	**ITEM 5.01** NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m
	
ITEM 5.02 BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD	**ITEM 7.01** Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".
	
ITEM 7.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	**ITEM 7.04** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE LUMINARIA LED DE 18W. REDONDA O CUADRADA O SIMILAR, DE EMPOTRAR O

	SOBREPONER, SEGÚN APLIQUE. INCLUYE INTERRUPTOR, Y ALAMBRE NO 14 AWG POR 2 LINEAS HASTA POR 3 METROS Y TUBERÍA PVC DE 1/2" HASTA POR 3 M
	 
ITEM 7.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**ITEM 7.09** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	
ITEM 7.10 ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	**ITEM 8.05** Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC
 	

ITEM 8.06 Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	**ITEM 8.07** Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC
	
ITEM 8.09 Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	**ITEM 8.12** Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"
	
ITEM 8.13 Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	**ITEM 8.15** Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"
	
ITEM NP01 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**ITEM NP03** VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

	
ITEM NP04 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	

2.3 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD NORCASIA

2.3.1 DESCRIBIR ACTIVIDADES

Se dio inicio a la intervención para las adecuaciones del puesto de salud, mediante la ejecución de las actividades preliminares contempladas en el presupuesto del proyecto. Dentro de las labores desarrolladas se encuentra la demolición controlada de los muros perimetrales ubicados en el lateral izquierdo, lateral derecho y fachada frontal (costado derecho), con el fin de permitir la reconstrucción estructural conforme a los requerimientos técnicos identificados en campo.
Posteriormente, se avanzó en la construcción de nuevos muros en mampostería, así como en la fundición de vigas de confinamiento y viga cinta, elementos estructurales destinados a garantizar la estabilidad y adecuado amarre de los cerramientos. De igual manera, se ejecutó la fundición de viga de confinamiento para andén, junto con la construcción de columnetas y confinamientos en ladrillo, fortaleciendo el comportamiento estructural del conjunto.

2.3.2 DIFICULTADES E IMPREVISTOS

Se identificó que los muros perimetrales existentes no cumplen con las condiciones estructurales necesarias para garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la edificación, por lo cual se requiere la implementación de un refuerzo estructural. Dicho refuerzo contempla la demolición controlada del muro actual y la posterior ejecución de columnetas de refuerzo, con el fin de permitir la adecuada reconstrucción y confinamiento del nuevo cerramiento perimetral.

Asimismo, se determinó la necesidad de reforzar el andén posterior y el andén lateral derecho mediante la construcción de vigas de cimentación, debido a la presencia de asentamientos diferenciales y procesos de erosión del suelo, asociados a la pendiente natural del terreno. En razón a estas condiciones geotécnicas, se considera pertinente la evaluación y ajuste del diseño estructural inicialmente planteado.

Adicionalmente, con el objetivo de optimizar el comportamiento estructural en la parte superior de los muros, se propone la ejecución de una viga de confinamiento y una viga cinta lateral, las cuales permitirán una adecuada transmisión de cargas y servirán como elemento de apoyo para la estructura metálica y la cubierta.

Por otra parte, durante la revisión de la estructura destinada al soporte del tanque de almacenamiento de agua, se evidenció un avanzado estado de deterioro y una condición estructural deficiente. En consecuencia, se propone el desarrollo de un diseño estructural más compacto y robusto, que garantice el soporte adecuado del tanque y permita el suministro de agua por gravedad, cumpliendo con los criterios de seguridad y durabilidad requeridos.

2.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO PUESTO DE SALUD NORCASIA

<table>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ITEM 1.10 DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO</td>
<td>ITEM 2.04 VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>ITEM 3.01 MURO EN BLOQUE No 4</td>
<td>ITEM 3.02 PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4</td>
</tr>
</table>

	
ITEM 4.01 ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	**ITEM 4.02** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
 	
ITEM 5.01 NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	**ITEM 7.01** Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".
 	 
ITEM 7.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**ITEM 8.05** Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC

	 
ITEM 8.08 Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	**ITEM 8.10** Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria 4".
	
ITEM NP01 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	**ITEM NP02** VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	
ITEM NP03 VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	

2.4 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

2.4.1 DESCRIBIR ACTIVIDADES

Se dio inicio a las labores de adecuación del puesto de salud mediante la ejecución de las actividades previstas en el presupuesto del proyecto, las cuales comprenden la construcción en mampostería del consultorio odontológico y del cuarto de residuos, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, se realizaron trabajos de aplicación de pañetes y estucos en muros, como parte del proceso de conformación y acabado de superficies.
Paralelo a esto, se hace instalación de cubierta master 1000 e instalaciones de puertas y ventanas.

2.4.2 DIFICULTADES E IMPREVISTOS

Durante la visita realizada se ejecutaron actividades no previstas inicialmente, tales como la construcción del cuarto odontológico, una batería sanitaria adicional, la adecuación de espacios para la instalación del lavadero y la construcción de un cuarto de aseo, las cuales generaron la necesidad de actualizar el balance de obra y realizar el reajuste de los ítems correspondientes..

2.4.3 REGISTRO FOTOGRAFICO PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

	
ITEM 2.01 PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	**ITEM 3.01** MURO EN BLOQUE No 4



ITEM 3.02 PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4



ITEM 3.04 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I



ITEM 3.05 ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA



ITEM 4.01 ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.



ITEM 4.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.



ITEM 4.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.

	
ITEM 5.02 BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD	**ITEM 6.01**Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm
	
ITEM 6.02 Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija. Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	**ITEM 7.03** SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)
	
ITEM 7.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	**ITEM 7.09** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

 	
ITEM NP02. VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	

3. RELACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta las planillas pagas de seguridad social, del periodo del informe, para el cual se relaciona el personal de cada uno de los frentes de trabajo a continuación:

3.1 PUESTO DE SALUD MARACAIBO

N º PLANILLA	MES	NOMBRE	N º DOCUMENTO	CARGO
9497987666	DICIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
9497987666	DICIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
9499203517	DICIEMBRE	ADRIANA GISSETH CASTRO SALAS	1124865029	RESIDENTE DE OBRA
9497987666	DICIEMBRE	ALFREDO BARRAGAN MARTINEZ	17704142	TRABAJADOR
9497987666	DICIEMBRE	JHON GILBERT MOSQUERA GONZALEZ	1117534668	TRABAJADOR
9497156399	DICIEMBRE	EDILBERTO ALVARADO ORTIZ	17702560	TRABAJADOR

3.2 PUESTO DE SALUD EL PARÁ

N º PLANILLA	MES	NOMBRE	N º DOCUMENTO	CARGO
9497987666	DICIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
9497987666	DICIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
9499203517	DICIEMBRE	JAIRO MAURICIO MERCHAN ACOSTA	7555742	RESIDENTE DE OBRA
9497987666	DICIEMBRE	JHONATHAN HERNANDEZ SOTO	1117526241	TRABAJADOR
9497987666	DICIEMBRE	JHON ALEXANDER GOMEZ RUIZ	1123561141	TRABAJADOR
9497156399	DICIEMBRE	EDILBERTO ALVARADO ORTIZ	17702560	TRABAJADOR

3.3 PUESTO DE SALUD NORCASIA

Nº PLANILLA	MES	NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CARGO
949798766	DICIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
949798766	DICIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
6000250260	DICIEMBRE	MARIA XIMENA VARGAS COVALEDA	1075271867	RESIDENTE DE OBRA
949798766	DICIEMBRE	DARWIN ANACONA SOTO	1117507257	TRABAJADOR
949798766	DICIEMBRE	DIEGO ALEJANDRO GASCA CORREA	1024591885	TRABAJADOR
9497156399	DICIEMBRE	EDILBERTO ALVARADO ORTIZ	17702560	TRABAJADOR

3.4 PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Nº PLANILLA	MES	NOMBRE	Nº DOCUMENTO	CARGO
949798766	DICIEMBRE	JOHAN LOPEZ MENDEZ	1117508596	REP LEGAL
949798766	DICIEMBRE	ADRIANA MARCELA GALVEZ OSORIO	28550973	DIRECTOR DE OBRA
949798766	DICIEMBRE	JEFFERSON LEIDER TOLEDO GIL	1117505100	TRABAJADOR
9501112763	DICIEMBRE	WILSON FABIAN MARTINEZ MARTINEZ	1013606372	RESIDENTE DE OBRA
9499362787	DICIEMBRE	EDWIN YIBRAN BERRIO MONROY	1118021455	TRABAJADOR

4.ANEXOS

4.1 Pagos Planillas seguridad Social
4.2 Bitácora

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
147.901.072267	1	HDM ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	B - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CARRERA 14 # 17 18	FLORENCIA-CAQUETA	3115458	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	2026-01	10881311967	[illegible]	E	2026/01/19	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$33,482,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	[illegible] CUELLAR GUEVARA LAURA VALENTINA	23-14	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	[illegible] LOPEZ GONZALEZ MARIA CAROLINA	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA (39 Afiliados)					$53,286,800	$8,527,300			$53,286,800	$2,133,600			$53,286,800	$2,133,600			$53,286,800	$1,709,900		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (39 Afiliados)					$53,286,800	$8,527,300			$53,286,800	$2,133,600			$53,286,800	$2,133,600			$53,286,800	$1,709,900		$0	$0
1	CC	[illegible] AGUDELO GONZALEZ LUIS EDUARDO	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	[illegible] ARIAS GOMEZ EDWARD	20030	13	$616,850	$98,700	[illegible]	13	$616,850	$24,700	[illegible]	13	$616,850	$24,700	[illegible]	13	$616,850	$42,900	13	$0	$0
6	CC	[illegible] BARON HERCOCK EZNER ANDRES	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
7	CC	[illegible] [illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
8	CC	[illegible] CADENA ZAMBRANO LENIN CARLOS	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
9	CC	[illegible] CALDERON AMAYA EMANUEL	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
10	CC	1761877 CARRIZO SUAREZ IVOR	23-14	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
11	CC	[illegible] CUBILLOS FARFAN CRISTIAN ANDRES	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
12	CC	[illegible] DIAZ YATE JOSE ORLANDO	23030	26	$1,233,700	$197,400	[illegible]	26	$1,233,700	$49,400	[illegible]	26	$1,233,700	$49,400	[illegible]	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
13	CC	[illegible] TORRES LARGO LUCAS ANTONIO	23-14	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
14	CC	[illegible] GARCIA ALVAREZ EDISON MIRIAM	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
15	CC	[illegible] SANCHEZ RIVERO DIEGO ANDRES	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
16	CC	[illegible] GARCIA CORREA DIEGO ALEJANDRO	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
17	CC	[illegible] GOMEZ RUIZ JHON ALEXANDER	23030	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
18	CC	[illegible] [illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
19	CC	[illegible] [illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
20	CC	[illegible] [illegible]	[illegible]	26	$1,233,700	$197,400	[illegible]	26	$1,233,700	$49,400	[illegible]	26	$1,233,700	$49,400	[illegible]	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
21	CC	[illegible] [illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0
22	CC	[illegible] LOAIZA PENAGOS ANGEL	[illegible]	13	$616,850	$98,700	[illegible]	13	$616,850	$24,700	[illegible]	13	$616,850	$24,700	[illegible]	13	$616,850	$42,900	13	$0	$0
23	CC	[illegible] [illegible]	23-14	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$57,000	[illegible]	30	$1,423,500	$99,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
35	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
36	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
37	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
38	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
39	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
40	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
41	CC	[redacted]	[redacted]	30	$2,800,000	$448,000	[redacted]	30	$2,800,000	$112,000	[redacted]	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$196,000	30	$0	$0
42	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
43	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
44	CC	[redacted]	[redacted]	13	$616,850	$98,700	[redacted]	13	$616,850	$24,700	[redacted]	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,009	13	$0	$0
45	CC	[redacted]	[redacted]	13	$616,850	$98,700	[redacted]	13	$616,850	$24,700	[redacted]	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,009	13	$0	$0
46	CC	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
47	NI	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
48	CC	1136475077	TRUJILLO ALVARADO JAYDEN	25-14	30	$1,423,500	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
49	CC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
50	CC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA II (5 Afiliados)					$9,903,500	$1,584,600			$11,327,000	$453,200			$11,327,000	$453,200			$11,327,000	$788,608		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: CALDAS (5 Afiliados)					$9,903,500	$1,584,600			$11,327,000	$453,200			$11,327,000	$453,200			$11,327,000	$788,608		$0	$0
42	CC	1117548913	AYTOB SACRO JOHAN SEBASTIAN	25-14	30	$2,740,000	[redacted]	30	$2,740,000	$109,600	[redacted]	30	$2,740,000	$109,600	14-23	30	$2,740,000	$190,802	30	$0	$0
43	CC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30	$2,740,000	$438,400	[redacted]	30	$2,740,000	$109,600	[redacted]	30	$2,740,000	$109,600	14-23	30	$2,740,000	$190,802	30	$0	$0
44	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	6	$0	$0	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25-14	30	$2,800,000	$448,000	[redacted]	30	$2,800,000	$112,000	[redacted]	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$196,000	30	$0	$0
46	CC	1036575771	NEIRIS CUBILLOS DAVID ANDRES	[redacted]	30	$1,423,500	$227,800	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	[redacted]	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,108	30	$0	$0
Total	**Afiliados(46)**				$66,037,309	$10,567,408			$67,460,800	$2,700,800			$67,460,800	$2,700,800			$67,460,800	$4,513,509		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$10,567,400	$0	$0	$10,567,400
COLFONDOS	131001	800,227,940	6	3	$653,000	$0	$0	$653,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,285,200	$0	$0	$2,285,200
PORVENIR	130301	800,224,808	8	31	$6,854,700	$0	$0	$6,854,700
PROTECCION	130201	800,229,739	0	3	$774,500	$0	$0	$774,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$4,513,500	$0	$0	$4,513,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	46	$4,513,500	$0	$0	$4,513,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$2,700,800	$0	$0	$2,700,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	46	$2,700,800	$0	$0	$2,700,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				46	$2,700,800	$0	$0	$2,700,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	22	$1,157,100	$0	$0	$1,157,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$49,400	$0	$0	$49,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$697,900	$0	$0	$697,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$106,400	$0	$0	$106,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	9	$576,000	$0	$0	$576,000
TOTAL				46	$23,482,500	$0	$0	$28,482,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		[redacted]	INDEPENDIENTE	Principal	cr 11 calle 17#19	FLORENCIA-CAQUETA	3102995838	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2026-02	2026-02	40042100	[redacted]	I	2026/03/11	2026/02/05	BANCOLOMBIA	0	$511,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
GUSTAVO RAUL : Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$597,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$597,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$597,900
1	CC	[redacted]	[redacted]	2	M	$1,423,500	$227,800	2	M	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14	M	$1,423,500	0.966%	$99,100	0	$0	$0	No	$597,900
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$597,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
PORVENIR	230301	800,224,808	9	1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$1,400	$0	$100,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	5	1	$99,100	$1,400	$0	$100,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,500	$0	$180,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$2,500	$0	$180,500
TOTAL				1	$504,900	$7,000	$0	$511,900

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 5 # 20	FLORENCIA-CAQUETA	3223345411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1096709[illegible]	[illegible]	I	2026/01/16	2026/01/04	BANCOLOMBIA	0	$510,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1775[illegible]	ALFREDO ORTIZ [illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	[illegible]	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR EXIGIDO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,700	$0	$230,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,700	$0	$230,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$1,200	$0	$100,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$1,200	$0	$100,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,800	$2,100	$0	$180,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$178,800	$2,100	$0	$180,100
TOTAL				1	$504,900	$6,000	$0	$510,900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que **JAIRO MAURICIO MERCHAN ACOSTA** identificado(a) con **CC 7555742** realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NI 901372267

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp
2025-12	2025-12	35951811	9499203517	Y	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
EPS	SANITAS	30	12.5%	$1,423,500	$178,000

Este certificado se expide el dia 2026-04-15 a las 06:59.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		[redacted]	DEPENDIENTE	Principal	CALLE 9 SUR 15A 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	[redacted]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	1163895343	[redacted]	I	2026-01-10	2026-01-07	BANCO CAJA	44	$519,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900
1	CC	[redacted]	MARTINEZ WILSON	N		2 1 0 1 2 5	30	$1,423,500	$227,800	2 1 0 1 2 5	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14 21	30	$1,423,500	4.960%	$99,100	1	$0	$0	NO	$504,900
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$6,400	$0	$234,200
PROTECCION	23|201	800,229,739	0	1	$227,800	$6,400	$0	$234,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$2,800	$0	$101,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$2,800	$0	$101,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$5,000	$0	$183,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$5,000	$0	$183,000
TOTAL				1	$504,900	$14,200	$0	$519,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	DÍAS/MORA	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO
EPS037	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES																

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901 901 072267	1	HSM ARQUITECTOS E INGENIEROS SOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CARRERA 14 H 11 08	FLORENCIA-CAQUETA	3135488	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	15951811	[redacted]	1	2026/01/19	2026/02/04	BANCOLOMBIA	16	$2,719,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]																					
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	[redacted]	23301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]																					
Centro de Trabajo: OBRA (13 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$0	$0			$21,088,529	$1,468,108		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$0	$0			$21,088,529	$1,468,108		$0	$0
2	[redacted]			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	[redacted]	[redacted]	0	$0	$0
3	CC	80760547		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,300,000	$110,200	0	$0	$0
4	CC	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,153,529	$148,900	0	$0	$0
5	CC	1069721221		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	[redacted]	[redacted]	0	$0	$0
6	CC	1075210767	23301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,400	0	$0	$0
7	CC	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$167,400	0	$0	$0
8	CC	1013606372		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,400	0	$0	$0
9	CC	[redacted]	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,800		0	$0	$0	14-23	30	[redacted]	[redacted]	0	$0	$0
10	CC	1018471723		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,400	0	$0	$0
11	CC	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,400	0	$0	$0
12	CC	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,400	0	$0	$0
13	CC	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$167,400	0	$0	$0
14	CC	[redacted]		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**				$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$514,800			$0	$0			$23,513,029	$1,476,608		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$6,800	$0	$690,200
COLPENSIONES	05-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,300	$0	$230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$4,500	$0	$460,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,475,600	$14,600	$0	$1,490,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,475,600	$14,600	$0	$1,490,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$534,000	$5,300	$0	$539,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$5,300	$0	$539,300
TOTAL				14	$2,693,000	$26,700	$0	$2,719,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1[illegible]029		CASTRO SILVA ADRIANA GIOVETH	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17 #50-19	BOGOTA-BOGOTA D.C.	4[illegible]701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2001309938	[illegible]	I	2026/01/09	2025/12/15	WEB	0	$230,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,000	$0	$0	$119,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$119,000	$0	$0	$119,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$93,000	$0	$0	$93,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$93,000	$0	$0	$93,000
TOTAL				1	$230,200	$0	$0	$230,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124869029		[redacted]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17 #50-19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4206751	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1740326	[redacted]	E	2026/01/09	2026/01/29	RECIBI		$290,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$0	$149,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$148,000	$0	$149,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,600	$0	$22,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$22,600	$0	$22,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$115,700	$0	$117,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$115,700	$0	$117,200
TOTAL				1	$286,300	$0	$290,000

2026/01/29 11:30 AM

BITÁCORA PUESTO DE SALUD MARACAIBO

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

Residente Obra — Daniela Ovalle C
Residente Interventoría
10/12/2025
Ajustes en la mampostería interna para cumplir con la nueva configuración de áreas del puesto de salud.

Residente Obra — Daniela Ovalle C
Residente Interventoría
11/12/2025
Finalización de amarres de acero y preparación para vaciado en los frentes de cimentación del cerramiento.

Residente Obra — Daniela Ovalle C
Residente Interventoría
12/11/2025
Verificación de áreas adicionales. Se registra un retraso acumulado de 1 día debido a la carga extra de trabajo por los cambios de diseño.

Scanned with CamScanner

Daniela Onatra C.
Residente Obra Residente Interventoría.
13/12/2025
Inicio de las labores de retiro de la estructura de techo existentes. Se reportan precauciones por condiciones climaticas.

Daniela Onatra C
Residente Obra Residente Interventoría
15/12/2025
Se registra una disminucion critica en el ritmo de obra debido al inicio de un paro armado departamental en el Caqueta, limitando el transporte y la movilidad

Daniela Onatra C
Residente Obra Residente Interventoría
16/12/2025
Pese a las restricciones, Se logra avanzar en la construccion del muro

Scanned with CamScanner

de cerramiento con material disponible en el sitio. el muro tiene una altura de 90 cm.

Residente Obra — Daniela ONatra C. Residente Interventoría

17/12/2025

No hay ingreso de personal para techos debido a los bloqueos del paro armado. El personal se concentra en el levante de muros de cerramiento

Residente Obra — Daniela ONatra C. Residente Interventoría

18/12/2025

Ante la imposibilidad de terminar en la vigencia 2025 por los retrasos acumulados y el paro, Se tramita la suspensión del contrato hasta el 13 de enero de 2026

Residente Obra — Daniela ONatra C. Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

19/12/2025

Inicio de labores de pintura anticorrosiva en los perfiles metálicos que servirán de soporte para la nueva cubierta

Residente Obra — Daniela Ovalle C
Residente Interventoría

20/12/2025

Continuación del levante del muro perimetral de cerramiento. Se mantienen los frentes de trabajo internos en adecuaciones menores

Residente Obra — Daniela Ovalle C
Residente Interventoría

22/12/2025

Labores de soldadura para las canastillas y cerchas que soportarán la cubierta galvanizada. Organización de materiales para el techado

Residente Obra — Daniela Ovalle C
Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

23/12/2025

Se reporta la finalización de tramos del muro de cerramiento. Se realiza balance de obra previo a la solicitud de suspensión por fin de vigencia

Residente Obra — Daniela Ovalra C. Residente Interventoría

24/02/2026

Se da reinicio a actividades realizando nivelación del área y suministrando el enchape de pared y de piso

Residente obra — Daniela Ovalra C. Residente interventoria

25/02/2026

Se realiza enchape de pared y piso en la batería sanitaria, se continua con la mampostería del cuarto de aseo

Residente obra — Daniela Ovalra C. Residente interventoria

26/02/2026
Fundición de la viga de confinamiento del cuarto de aseo y estuco en cerramiento

Residente Obra — Residente interventoría

27/02/2026
Estuco cerramiento perimetral y excavación para sistema séptico

Residente obra — Residente interventoría

28/02/2026.
Instalación del sistema septico y tubería junto con accesorios, se continua aplicación de estuco.

Residente obra — Residente interventoría

01/03/2026.

No se ejecuta actividades.

BITÁCORA PUESTO DE SALUD EL PARÁ

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

08/12/2025

Actividades: Finalización de red sanitaria y fundición de cajas de inspección

Día Festivo, pero mantenemos ritmo para recuperar tiempo. Terminamos la instalación de la red y procedimientos con la fundición de la caja de inspección principal. Ya tenemos el personal de obra completo y los materiales listos para la siguiente fase de refuerzo de piso.

Stephanie Q. — Jairo Merchan.

Residente Interventoría — Residente Obra

09/12/2025.

Actividades: preparación del terreno y tendido de malla electrosoldada.

Una vez validadas las conexiones sanitarias procedimos con la instalación de la malla electrosoldada en las áreas de intervención de la placa.

f. stephanie Q Jairo Merchan.
Residente Interventoria Residente Obra

10 - 12 - 2025.
Actividades Aseguramiento de niveles y refuerzo de malla.
Finalizamos la instalación de la malla en su totalidad. Estamos ajustando los niveles de piso para garantizar que la fundición sea uniforme. A pesar de los atrazos acumulados, el avance físico subido al 30%. aunque el programado según el plan de choque debería estar en el 50%.

f. stephanie Q Jairo Merchan
Residente Interventoria Residente Obra.

11 - 12 - 2025
Actividades: Verificación técnica previa a fundición y Organización de materiales.

MIDUCONTABLES

Cerramos la semana con la red sanitaria instalada, las cajillas fundidas y la malla puesta. Tenemos todo preparado para iniciar la fundición de la placa a partir de mañana, 12 de diciembre, según lo programado. Se recomendó a la administración la contratación de personal no calificado local adicional para agilizar las tareas de limpieza y preliminares.

F. Stephanie Q — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra

12/12/2025

Se ejecutaron las actividades de instalación de las redes hidraulicas y sanitaria. Las labores se realizaron conforme a los planos y especificaciones técnicas, dejando las tuberías protegidas para el posterior vaciado de concreto.

F. Stephanie Q — Residente Interventoria

Jairo Merchan — Residente Obra

13/12/2025.
Tras la verificación de las pruebas hidraulicas y sanitarios, se llevó a cabo la fundición de la placa de contrapiso en el puesto de Salud Esta actividad representa el inicio efectivo de las labores constructivas en el sitio.

f. Stephanie Q — f. Loiro Merchan
Residente Interventoria — Residente Obra.

15/12/2025
Se realizó el desencofrado y la inspección de la placa fundida el día anterior. Se reportaron dificultades por el costo elevado de la mano de obra local y su disponibilidad limitada, lo que genera un desfase en el presupuesto de las actividades.

f. Stephanie Q — Loiro Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra

16/12/2025
Recepcion y acopio de materiales en obra.
Se confirmó que la pertileria y la teja

ya se encuentran disponibles en sitio para las próximas fases de intervención. El personal operativo realizó limpieza y adecuación en áreas intervenidas.

f. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra

17/12/2025

Jornada de seguimiento técnico. Se evidenció un avance de ejecución del 30% frente a un 70% programado. Debido al retraso, se analizó la necesidad de solicitar una prórroga del contrato, ya que la obra no se culminará en la vigencia del año 2025.

f. Stephanie Q — Lairo Merchan
Residente Interventoría — Residente Obra

18/12/2025

Cierre de la semana con la validación de las redes y la placa terminada. Se proyectó para las siguientes semanas la construcción del consultorio 4 y la instalación

de carpintería, una vez se avance con la estructura de cubierta

f. Stephanie Q. — Residente Interventoría
Jairo Merchán — Residente Obra

19/12/2025

Se da inicio a las actividades correspondiente a la instalación de la perfilería metálica estructural en el área del puesto de salud, verificando alineación, nivelación y anclajes conforme a los planos y especificaciones garantizando estabilidad de la cubierta

f. Stephanie Q. — Residente interventoría
Jairo Merchán — Residente obra

20/12/2025

Se continua con el montaje de la perfilería metálica y se da inicio a la instalación de la perfilería de anclaje y la cubierta.

f. Stephanie Q. — Jairo Merchan

21/12/2025
No se ejecuta actividades.

22/12/2025
Se ejecuta actividades constructivas de la bateria sanitaria, incluyendo levantamiento de muros, también de forma paralela, se da inicio a la instalación de malla soldada para la fundición de anden.

f. Stephanie Q. Jairo Merchán
Residente interventoria Residente obra

23/12/2025
Se realiza ajustes de dimensión del espacio donde se va a realizar el anden ampliando el tramo de la fachada Frontal habilitando el espacio como zona de espera y dejar un espacio de 2m entre el puesto de salud y el consultorio

ginecológico como orden de circulación hacia el cuarto de aseo y paso de zona de espera.

f. Stephanie Q. — Residente interventoria
Jairo Merchán — Residente obra

24/02/2026.
Se reinicia actividades, ejecutando actividades de acabados y enchapes, se organiza nivelación y preparación de superficie, se realiza actividades de remates de pintura y estuco

f. Stephanie Q. — Residente interventoria
Jairo Merchán — Residente obra

25/02/2026
Se continua con el enchape y nivelación de áreas, se realiza quites en los tomacorrientes.

f Stephanie Q. — Residente interventoria
Jairo Merchán — Residente obra

INDUCONTABLES

26/02/2026
Actividades de enchape pared y nivelación.

Stephanie Q. — Residente interventoría
Jairo Merchan — Residente obra

27/02/2026.
Se continua con actividades de enchape de piso en área común consultorio y batería sanitaria

Stephanie Q. — Residente interventoría
Jairo Merchan — Residente obra

28/02/2026.
Enchapes de pared en la batería Sanitaria, nivelación y fijación del fraguado entre las juntas

Stephanie Q. — Residente interventoría
Jairo Merchan — Residente obra.

01/03/2026

NO se ejecuta actividades.

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS

BITÁCORA PUESTO DE SALUD NORCASIA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

para asegurar que el contrapiso quede perfecto. Sigo preocupado por la falta de personal capacitado, pero la cuadrilla actual está rindiendo al máximo para cumplir con el plan de choque.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

07/12/2025

No se labora (día de descanso dominical)

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

08/12/2025

Actividades: Instalación de malla electrosoldada en áreas internas.

Procedimos con el tendido y traslape de la malla electrosoldada sobre el terreno ya compactado. Verificamos que los puntos sanitarios queden bien protegidos para que

no se muevan durante la fundición. Tenemos todo el material listo en obra para vaciar concreto mañana mismo.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

09/12/2025

Actividades: Fundición de placa de contrapiso

Realizamos la fundición de placa de contrapiso de concreto. El acabado se deja nivelado para recibir posteriormente el piso definitivo. Con esta actividad garantizamos un salto importante en el porcentaje de ejecución, moviéndonos hacia el 38% real que reportamos esta semana.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

10/12/2025

Actividades: Curado de concreto y terminación

INDUCONTABLES

de excavaciones externas.
Estamos en proceso de curado de la placa para evitar retracciones y fisuras Mientras tanto, terminamos las excavaciones de la red sanitaria exterior. Ya se visualiza la nueva distribución de espacios que nos pidió el Ministerio, Aunque esto nos generó atrasos al principio, ya estamos retomando el ritmo lineal

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

11 / 12 / 2025

Atividades: Verificación de niveles y balance de materiales.
Cerramos la semana 9 con éxito en la fundición. Se realizó un balance de materiales ya contamos con lo necesario para la siguiente etapa de mampostería y adecuación muros. El interventor verificó los avances

y, aunque falta por llegar al 50% programado la obra ya tiene cara de progreso real.

Alan Mosquera — Residente Interventoria

Residente Obra.

12/12/2025

Se dio apertura a la semana de labores con el inicio de actividades de demolición de muros que presentan fisuración estructural. De manera simultanea, se iniciaron los trabajos de instalaciones electricas en el costado correspondiente. Se realizó la revisión de los puntos hidráulicos existentes para su adecuación.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

13/12/2025.

Continuación de las actividades de demolición en el muro lateral derecho del puesto de salud. Se avanzó en la instalación de la nueva red electrica siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Se verificó la disponibilidad de

INDUCONTABLES

la perfilería metalica en el sitio de la obra.

Alan Mosquera
Residente Interventoría

Residente Obra

15/12/2025

Se presentaron dificultades con la cuadrilla de mano de obra debido a inconvenientes con representante JAC. Esta situación afecto el rendimiento de las actividades programadas, generando la necesidad de gestionar una nueva cuadrilla y un nuevo maestro de obra. No obstante, se mantuvo presencia de personal para avanzar en la red electrica.

Alan Mosquera
Residente Interventoría

Residente Obra.

6/12/2025.

Continuación de las labores de instalación e redes eléctricas. Se realizó el balance : obra y de las actividades adicionales

propuestas, donde se evidenció que no se contempla la ejecución de la placa de concreto ni de la cubierta contigua al puesto de Salud, poniendo la funcionalidad estructural.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

17/12/2025.

Debido al desfase del cronograma, se mantuvo el personal en obra con el fin de intentar superar el 45% de ejecución en la semana siguiente. Se iniciaron los trámites para la solicitud de suspensión del contrato, proyectando que las obras no culminarán en la vigencia 2025.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

18/12/2025

Cierre de semana con el reporte de actividades de demolición y redes eléctricas finalizado. Se determinó que el desmonte de la cubierta queda pendiente para dar continuidad a las

INDUCONTABLES

fases de intervención. Se formalizó la recomendación de continuar con la fundición de columnetas de apoyo y el refuerzo de muros en los días posteriores al reinicio.

Alan Mosquera. — Residente Interventoría

Residente Obra.

19/12/2025

Se realizaron actividades de demolición controlada de los muros perimetrales que presentaban deficiencias estructurales y comprometían la seguridad de la edificación. De forma simultánea, se inició la construcción de nuevos muros en mampostería, garantizando los procesos de alineamiento, plomo y nivelación según los diseños arquitectónicos. Se reportaron dificultades por la escasez de mano de obra local en el sitio.

Alan Mosquera, — Residente Interventoría

Residente Obra.

20/12/2025

Se ejecutó la fundición de columnetas de apoyo y columnas de confinamiento para asegurar el correcto amarre estructural de los elementos de cerramiento. Asi mismo Se adelantaron trabajos de refuerzo en el anden posterior y lateral derecho mediante la ejecución de vigas de cimentación, medida necesaria para corregir asentamientos diferenciales y erosión por la pendiente del terreno.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

22/12/2025

Se adelantó el armado y preparación para la fundición de vigas de confinamiento y viga cinta en la parte superior de los muros, con el fin de mejorar la transmisión de cargas hacia la estructura metálica y la cubierta Durante la jornada Se identificaron items no previstos inicialmente que requieren ser incorporados debido a las condiciones reales verifica-

INDUCONTABLES

das en campo.

Alun Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra.

23/12/2025

En la presente fecha se realizó la inspección técnica para el cierre del informe semanal, registrando un avance de ejecución del 42% frente a un programado del 80%. Se evaluó la necesidad de un nuevo diseño para el soporte del tanque de almacenamiento de agua para garantizar su estabilidad y funcionamiento por gravedad. Se recomendó al contratista continuar con el plan de choque y reforzar la cuadrilla con el personal no local para recuperar el atraso de obra

Alun Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

24/02/2026

Se dio inicio a la construcción de los muros perimetrales del puesto de salud, enfocandose en la alineación y verticalidad de las estructuras.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

25/02/2026.

Continuaron las labores de levantamiento de muros y el amarre estructural de los mismos de acuerdo con los diseños tecnicos.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

26/02/2026

Se ejecutó el solado de limpieza necesario para el muro de confinamiento en el ondén de la fachada lateral derecha.

Alan Mosquera — Residente Interventoría

Residente Obra

27 / 02 / 2026
Se realizaron actividades de relleno y compactación en el área destinada para el cuarto de residuos.

Alan Mosquera — Residente Interventoría
Residente Obra

28 / 02 / 2026
Se llevaron acabo demoliciones controladas para la adecuación y ajuste de los espacios internos según el alcance del contrato.

Alan Mosquera — Residente Interventoría
Residente Obra

02 / 03 / 2026
Se inició la conformación del muro de contención en la parte posterior del puesto de salud para garantizar la estabilidad del terreno

Alan Mosquera — Residente Interventoría
Residente Obra

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE OBRAS CIVILES
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS

BITÁCORA PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

profunda.
Se realizo la conexión a la red de alcantarillado municipal a una profundidad de 1.90m. Se supervizo el entibado y la seguridad del personal en la excavación profunda.

Cristian A Ocavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

06/12/2025
Actividades: Armado de vigas de apoyo para cubierta.
Como obra adicional para mejorar el refuerzo de la cubierta, se ordeno el figurado de aceros para las vigas de apoyo de las correas.

Cristian A Ocavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

08/12/2025
Actividades: Fundición de vigas de apoyo

Scanned with CamScanner

Se aprovecho la jornada fechva para fundir las vigas de soporte de las correas. Se reporta retraso en la llegada de la cubierta por temas de logística de transporte.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

09/12/2025

Actividades: Fundicion de cajas de inspección.

Se realizo fundicion de las cajas de inspección sanitaria y el inicio de la demolición de muros para el consultorio odontologico.

Cristhan A Otavoz
Residente Obra

Residente Interventoría

10/12/2025

Actividades: Refuerzo de concreto en áreas existentes.

Scanned with CamScanner

Se aplico concreto de refuerzo para consolidar áreas preexistentes con la nueva intervención. Se proyecta un avance adicional del 10% para el cierre de la jornada.

Cristian A Otavo
Residente Obra

Residente Interventoría

11/12/2025
Al cierre de hoy registramos un 38% de avance real frente al 50% programado. El atraso del 12% se debe a la demora en la entrega de la cubierta, aunque la estructura de apoyo ya está lista. Nos restan 25 días para finalizar.

Cristian A Otavo
Residente Obra

Residente Interventoría

12/12/2025
Se registraron dificultades en el cronograma debido al retraso en el suministro de perfilería; el transporte hacia la zona

Scanned with CamScanner

rural del proyecto se vio restringido por un paro a nivel departamental en el cagueta.

Crishan AOtavoz — Residente Obra
Residente Interventoria
13/12/2025

Se registraron dificultades en el cronograma debido al retraso en el suministro de perfileria. Pero se realizaron labores de preparación para el apoyo estructural de correas de la cubierta.

Continúa la afectación por el paro armado, limitando el acceso de materiales e insumos necesarios para el levantamiento de muros

Crishan AOtavoz — Residente Obra
Residente Interventoria.
15/12/2025

Se (continuo) ejecutó la fundación de cinto cubata.

Scanned with CamScanner

Se construyeron tres (3) elementos de sección 13*20cm para servir como apoyo estructural.
Se dio inicio a la instalación de papelería metálica de acuerdo con los planos del proyecto.

Cristhan A Otavoz — Residente Obra
Residente Interventoría
16/12/2025

Se realizaron trabajos de adecuación técnica para las áreas internas del puesto de salud.
Se preparó el terreno para la fundición de concreto en zonas específicas de atención.

Cristhan A Otavoz — Residente Obra
Residente Interventoría.
17/12/2025

Se realizó fundición del concreto de contrapiso en el consultorio odontológico
Se ejecutaron actividades como la

Scanned with CamScanner

fundición de placa en el área de lavatapetas, garantizando las condiciones técnicas de los siguientes etapas

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventor

18/12/2025

Se realizó la inspección de la viga de apoyo de las correas.
Se confirmó que el paro departamental fue levantado tras la concertación de términos, permitiendo el restablecimiento del tránsito vehicular.
Cierre del periodo con un avance real del 41% frente aun 70% programado.
Se formalizó la solicitud de suspensión del contrato para gestionar el trámite administrativo hasta la vigencia 2026.

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

19/12/2025.

Se realizaron actividades de instalación de perfilería en la cubierta del Puesto de salud. Sin embargo, el proceso se vio limitado por las constantes lluvias registradas en la zona, las cúales generaron improvistos para las labores de soldadura en las estructuras.

Cristian A. Otavo — Residente Obra

Residente Interventoría.

20/12/2025

Se continuó con la instalación de perfiles para la cubierta, buscando avanzar en actividades paralelas que no se vieran tan afectadas por el clima. A pesar de contar con el material en obra, las lluvias persistentes impidieron el desarrollo normal de las soldaduras de perfilería.

Cristian A Otavo — Residente Obra

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

22/12/2025.

Se dio inicio a la instalación de cubierta propiamente dicha, con el objetivo de finalizar esta etapa al terminar la semana y así poder continuar con las actividades de mampostería programadas. Se mantuvo la supervisión sobre la perfilería instalada para asegurar el cumplimiento de los planos.

Cristhan A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

23/12/2025.

Se prosiguió con la instalación de perfiles y los trabajos en la cubierta, alcanzando al cierre de la jornada un avance físico del 52% frente al 85% programado. La interventoría recomendó agilizar la construcción de muros e instalaciones eléctricas para recuperar el tiempo perdido por los factores climáticos

Scanned with CamScanner

Cristian A Otavo Z.
Residente Obra

Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

Cristhan A Otavoz. — Residente Obra

Residente Interventoría

24/02/2026

Se iniciarón las actividades de aplicación de pañete y estuco en muros interiores, junto con la instalación de marcos para carpintería metalica. Se registra un avance físico del 78% frente al 90% programado, viéndose afectados los rendimientos por falta de personal especializado en acabados

Cristhan A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

25/02/2026

Continuarón los trabajos de estucado en áreas comunes y se procedió con la instalación de tubería para puntos eléctricos. La interventoría

recomendo ampliar el proceso de vinculación de mano de obra para mitigar el retraso del 10% acumulado

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

26-02-2026

Se ejecutó el enchape de pisos en el área de odontología y se avanzó en el armado de la estructura para el cielo raso. Se mantiene el control técnico sobre la productividad diaria para intentar nivelar el cronograma

Cristian A Otavoz — Residente Obra

Residente Interventoría

27-02-2026

Se realizó montaje de soportes

para cielo raso y remates de estuco, alcanzando un avance real del 80% al cierre del periodo reportado.

Cristian A Otavo
Residente Obra

Residente Interventoría

28/03/2026
Se realizaron actividades de remates y ejecución de filos en las ventanas instaladas. El avance físico se sitúa en el 80.2% frente al 82% programado, logrando reducir la brecha de incumplimiento.

Cristian A Otavo
Residente Obra

Residente Interventoría

02/03/2026
Se trabajó en la instalación de la carpintería metálica. Se verificó el plomo y anclaje de marcos de