Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

CONTRATO No. :	086 de 2025				
OBJETO:	Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 1: Ubaté – Cundinamarca.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA EMSAF				
INTERVENTOR:	CONSORCIO SEDES A&G				
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	**1**	**Y EL**	**30**	**DE**	**JULIO**

Fecha	Material	Cantidad para prueba	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Ensayo realizado por	Resultados	Análisis de Resultados	
									Cumple	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							C/I*		S/N	
10/07/2026	Sub base granular	N.A.	DENSIDAD EN EL TERRENO (METODO DENSIMETRO NUCLEAR)	Cucunuba	INPASUELC LTDA.	INV-E 164 -13	C	Densidad seca máxima: 1,893 g/cm³. Humedad 9,8%, Humedad óptima: 10,3 %. % DE COMPACTACION 97,1%	S	DENSIDADES CUMPLEN CON LA NORMA
10/07/2026	Sub base granular	NA	DENSIDAD EN EL TERRENO (METODO DENSIMETRO NUCLEAR)	Cucunuba	INPASUEL CLTDA	I.N.V E - 164-13	C	Densidad seca máxima: 1,856 g/cm³. Humedad 10,4%, Humedad óptima:10,3 %. % DE COMPACTACION 95,2 %	S	DENSIDADES CUMPLEN CON LA NORMA
22/07/2026	CONCRETO DE 4000 PSI PLACA 2 PISO	NA	RESISTENCIA	CONSTRUCONCRETO Y &Y	INPASUEL CLTDA	INV 410 -13	C	Resistencia 100,7%Fecha de rotura 27/07/2026	S	SI CUMPLE
22/07/2026	CONCRETO DE 4000 PSI VIGA	NA	RESISTENCIA	ConstruConcreto Y&Y	INPASUEL CLTDA	INV 410 -13	C	Resistencia 85,1% Fecha de rotura 23/07/2026	S	NO CUMPLE Y LLEVAR TESTIGO A LOS 28 DIAS

* Contratista / Interventor

Nota: Se debe anexar el certificado de calibración de los equipos utilizados en el ensayo, así como copia de los resultados de ensayos de laboratorio.

Firma:
Nombre: OSVALDO PEDRAZA COTRINO
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: ELVER HERNAN GORDILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

** Nota: En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado