EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SBV-CD-CVI-227-2025	
No. Del Informe: 5	*Informe Junio-Agosto*
Período del Informe: 09 de junio al 08 de agosto de 2026	
Fecha en la que se rinde el informe	*03 de septiembre de 2026*

1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
IDENTIFICACIÓN	NIT.899.999.114-0
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ERIKA MARCELA ALVAREZ CUBILLOS
IDENTIFICACIÓN	C.C 1.033.704.177
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO, GRADO 03, CÓDIGO 009
ÁREA	DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
SUPERVISOR DESIGNADO	LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C 52.655.365
CARGO	SUBGERENTE TÉCNICA Y OPERATIVA
ÁREA	SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y OBRAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA PROVINCIA SABANA CENTRO QUE APOYEN EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
FECHA DEL CONVENIO	02 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7100070489 DE 24 DE septiembre DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL	4600032128 del 06 de octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$10.000.000.000
ADICIÓN	N.A
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$10.000.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICUATRO (24) MESES
MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	07 DE OCTUBRE DE 2027
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el fin de dar cumplimiento al Convenio "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y OBRAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA PROVINCIA SABANA CENTRO QUE APOYEN EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.", de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo socializado y aprobado por el comité técnico, se realizaron las siguientes actividades cuyos soportes se hallan en el ANEXO:

	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	AVANCE	SOPORTE
1	Plan de trabajo y cronograma de actividades	-Elaboración de documento de plan de trabajo. -Cuenta de ahorro EPC. -Elaboración de cronograma de ejecución. -Firma de acta de inicio del convenio. -Cuenta de cobro.	100%	Documentos pre – contractuales.
2	Estudios hidrogeológicos del sitio propuesto para perforación	-Realizar los análisis de geología, geofísica, hidrogeoquímica e hidrogeología. Sopó, Chia, Tenjo	66,67%	**Sopó:** Del predio de Sopó ya se emitió concepto técnico por parte de la CAR. **Chia** Se está adelantando la geofísica **Tenjo** Se está revisando el informe técnico de la CAR
3	Documento de estudios previos y anexo técnico de perforación de pozo exploratorio	-Elaboración de documento de estudios previos para la perforación. -Elaboración de anexo de especificaciones técnicas para la perforación.	100%	-Documento de estudio previo de la perforación. - Documento de anexo técnico de perforación.
4	Documento de estudios previos y anexo técnico de interventoría para perforación de pozo exploratorio	-Elaboración de documento de estudios previos para interventoría de pozo exploratorio.	100%	-Documento de estudio previo de la interventoría para la perforación.

GOBO LIBRE E INDEPTE DE CUNDINCA

5	Contrato de obra	Evaluación de dirección contractual, Publicación en SECOP Resolución de adjudicación; pólizas aprobadas; fiducia terminada y un permiso de exploración.	100%	Link de publicación: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10257100&isFromPublicArea=True** Avance_Proceso_SECOPII _Obra. 1.RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO LP-002-2026 30.04.26 2. RESOLUCION DE APERTURA LP-002-2026 3. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO OBRA POZOS 30.04.26 4. ANEXO 1 - ANEXO TECNICO 30.04.26 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS – PERFORACION 7. Documento Base o Pliegos Tipo CCE-EICP-GI-09 (Obra pÉblica) APSAB Anexo Técnico Int. Pozos PD RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO LP-002-2026 30.04.26_JR
6	Contrato de interventoría	Evaluación de dirección contractual. Publicación en SECOP Resolución de adjudicación; pólizas aprobadas y un permiso de exploración.	100%	Link de publicación: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10342539&isFromPublicArea=True&isModal=False Avance_Proceso_SECOPII _Interventoria} 1. ESTUDIOS PREVIOS 2. ANALISIS DEL SECTOR 3. CDP 4. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 6. ANEXO TECNICO

				29. Documento base o pliego tipo de interventoria CCE-EICP-GI-20 - Interventoria APSAB ANEXO 1 - ANEXO TECNICO 30.04.26_JR Avance_Proceso_SECOPII _Interventoria
7	Permisos de exploración de agua subterránea	-Elaboración del permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. -Trámite ante la autoridad ambiental de permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	16,67%	Este producto se ejecuta luego de la obtención de cada estudio hidrogeológico. El documento de potencial hidrogeológico de Sopó está en ajustes por parte de la CAR Pendiente Chia y Tenjo
8	Firma acta de inicio	Trámite para el inicio de actividades de perforación	66%	Se inicia el trámite una vez culmine el proceso de adjudicación del contrato. Se están creando las pólizas de cada contrato y se está constituyendo la fiducia
9	Perforación de pozos de exploración	-Realizar las actividades contempladas en el Estudio Previo y el Anexo de Especificaciones Técnicas -Informe técnico de resultados de perforación -Acta de entrega de pozo	0%	Se proyectan pozos en los municipios de Sopó o Cajicá.

10	Informe final de ejecución	-Elaborar un documento que consolide las actividades previas a la perforación y las de perforación; Incluir la Información contable y financiera -Elaborar los anexos correspondientes	0%	Se entregará después de terminar la perforación en alguno de los municipios proyectados
11	Permisos de concesión de agua subterránea	-Elaboración del permiso de concesión de aguas subterráneas. -Trámite ante la autoridad ambiental de permiso de concesión de aguas subterráneas.	0%	Se tramitará una vez se obtengan los resultados y el informe final de la perforación.
12	Actas y registros del Comité Técnico	-Elaboración de los informes bimensuales y actas de reunión de comité técnico. -Terminar y liquidar el convenio	41,67%	Se realizó el informe bimensual correspondiente al periodo 09 de junio al 08 de agosto de 2026 Y las actas de las reuniones de comité.

Conforme los productos y el avance en cada uno de ellos, el avance total del convenio es 57,58%.

LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SUBGERENTE TÉCNICA Y OPERATIVA

Proyectó: Jorge Libardo Ramírez González / Contratista / Apoyo a la supervisión del convenio J.L.
Proyectó: Fabián Andrés Vega Góngora / Contratista / Apoyo a la Subgerencia Técnica y Operativa