ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO F-GCT-06 / Página 1 de 1 Vesrión 1 / 1/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	16	de	SEPTIEMBRE	de	2026

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	22	de	JULIO	de	2026	AL	16	de	SEPTIEMBRE	de	2026

INFORMACION CONTRATO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL				
N° Contrato	67	Fecha de firma del contrato	abril 20, 2026	Fecha Posible de Terminación contrato	diciembre 26, 2026
N° CDP	2026030028	Fecha CDP	marzo 9, 2026	RP	2026040083	Fecha RP	abril 20, 2026
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80.853.426		

INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	INGEOBRAS QHSE SAS	Identificación:	NIT 900629789-8
Teléfono:	3124038654	Dirección:	ingeobrasqhsesas@hotmail.com

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO
FECHA DE INICIO CONTRATO	27 / 4 / 2026
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 / 12 / 2026
FECHA DE PRORROGA	N/A
PLAZO PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	26 / 12 / 2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	44,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	44,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	44,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 8.255.640.735,77
Valor adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato:	$ 8.255.640.735,77
Valor Pagado	$ 1.645.434.495,88
Valor Ejecutado	$ 3.636.223.655,20
Valor a pagar en el periodo:	$ 1.990.789.159,32
Saldo:	$ 4.619.417.080,57
Total desembolso realizado	$ 1.645.434.495,88

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 6031207290-6034920265

PAGO MENSUALES DESCRIPCIÓN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud	$ -	$ -	$ -	$ 17.900,00	$ 98.300,00	$ 91.400,00	$ 378.800,00	$ 1.374.200,00					$ 1.958.600,00
Pensión	$ -	$ -	$ -	$ 68.500,00	$ 392.400,00	$ 364.500,00	$ 1.514.400,00	$ 5.491.800,00					$ 7.829.600,00
ARL	$ -	$ -	$ -	$ 29.000,00	$ 170.800,00	$ 158.500,00	$ 658.300,00	$ 2.389.600,00					$ 3.406.200,00
Valor pagado por periodo	$ -	$ -	$ -	$ 113.400,00	$ 659.500,00	$ 614.400,00	$ 2.551.500,00	$ 9.255.600,00					$ 13.194.400,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) RURAL DISPERSA EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACANAL	1	1	$ 1.990.789.159,32	$ 1.990.789.159,32
				VALOR EJECUTADO	$ 1.990.789.159,32

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

ANEXA INFORME DE CONTRATISTA DE OBRA Y ANEXO INTERVENTORIA, ANEXO DE IGUAL FORMA PLNILLAS PAGADAS Y FACTURA ELECTRONICA ADICIONAL PERMISOS AMBIENTALES

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 6028854919

FIRMA:

VoBo

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Supervisor