SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
ING. WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO "**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"**
Periodo:	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4489 de 26 septiembre de 2024

Respetados señores

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

- **TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

CONVENIOS SOLIDARIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR:

1. Cartagena
2. Arjona
3. Mahates
4. Calamar
5. Carmen de Bolívar
6. Córdoba
7. Mompós
8. San Fernando
9. Arenal
10. Pinillos
11. Margarita
12. Barranco de loba
13. San Martín de loba
14. El Peñón
15. Achí
16. Tiquisio
17. Santa rosa del sur
18. Simití

19. San pablo
20. Cantagallo

Estos convenios buscan aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y las Juntas de Acción Comunal para el mantenimiento y mejoramiento vial. Es imperativo llevar a cabo labores de control y seguimiento para garantizar el éxito de este importante proyecto.

- **LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** transitabilidad de 79,9 km vías veredales correspondiente a 4.464 metros de placa huella.

- **UBICACIÓN: CONVENIOS SOLIDARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**




Ilustración 1. Ubicación de Convenios solidarios en el norte de Bolivar



Ilustración 2. Ubicación de Convenios solidarios en el centro del departamento de Bolivar.




Ilustración 3. Ubicación Convenios solidarios en el Sur del departamento de Bolivar.

1. **CONVENIOS**

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO	**2035-2024**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA COA	NIT:	901.659.925-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA COA DEL MUNICIPIO DE PINILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE	2024S-VBOG-063334	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.600.728		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.600.728		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	02 de diciembre 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	**2049-2024**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PLAN BONITO	NIT:	901660619 -8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PLAN BONITO DEL MUNICIPIO DE PINILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE	2024S-VBOG-063331	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.742.357		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.742.357		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1.	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	22/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	**2053-2024**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA	NIT:	901.731.320-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE	2024S-VBOG-063328	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.785.729		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.785.729		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1:	16/12/2024 – 15/02/2025		
SUSPENSIÓN 2:	24/09/2025 – 23/10/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION 1:	16/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	09/05/2025 – 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 15/11/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 1	24 de abril 2024		
FECHA DE REANUDACIÓN 2	24/10/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de noviembre 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	**2174-2024**		
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR	NIT:	901.277.701-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL ROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE	2024S-VBOG-063325	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.240.325		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.240.325		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 – 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2193-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CASTAÑAL	NIT:	901.691.329-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CASTAÑAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE	2024S-VBOG-076222	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.543.062		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.543.062		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1:	16/12/2024 - 15/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	30/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2198-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUATACA SUR DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MARGARITA -BOLIVAR	NIT:	901.742.976-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUATACA SUR DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MARGARITA – BOLIVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE 2024	2024S-VBOG-063323	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.915.465		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.915.465		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 – 15/11/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de noviembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2204-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CHAPETONA	NIT:	901.663.548-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CHAPETONA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071707	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.240.325		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.240.325		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1:	16/12/2024 - 15/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	09/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2215 - 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES	NIT:	901.742.976-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PINILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA ELMEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-063315	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.705.002		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.705.002		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2224-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO	NIT:	901.644.836-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE 2024	2024S-VBOG-071709	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.490.032		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.490.032		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSIÓN 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
SUSPENSION 2:	8/08/2025 - 27/08/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	02/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	22/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 1:	19 de mayo de 2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 2:	28 de agosto de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2256-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	NIT:	901.613.509-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE 2024	2024S-VBOG-063309	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.622.157		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.622.157		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	8/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2314-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE	NIT:	901.096.417-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE 2024	2024S-VBOG-071711	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.112.588,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.112.588,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
SUSPENSION 2:	08/08/2025 - 27/08/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	22/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 2	28 de agosto de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2387-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS	NIT:	806003139 -2.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE SIMITI, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE 2024	2024S-VBOG-071717	SVR
VALOR INICIAL:	$200,158,588		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$200,158,588		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	2/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2401-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAPO, ZONA RURAL	NIT:	901623506-7.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAPO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE 2024	2024S-VBOG-071718	SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.870.140		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.870.140		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	16/12/2024 - 15/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	09/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2406-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ARENAL	NIT:	901063726
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06 DE SEPTIEMBRE 2024	2024S-VBOG-063283	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.224.343		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.224.343		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	16/12/2024 - 02/03/2025		
SUSPENSION 2:	06/03/2025 - 18/05/2025		
SUSPENSION 3:	8/08/2025 - 27/08/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	03/06/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	22/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	6/03/2025		
FECHA DE REANUDACION 2:	19/05/2025		
FECHA DE REANUDICON 3:	28/08/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2414- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JAPON DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON	NIT:	901.662.171-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JAPON DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE 2024	2024S-VBOG-071719	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.320.292		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.320.292		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	22/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2476- 2024			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA DEL FIRME DEL MUNICIPIO DE TIQUISIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT:	901.751.111-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA DEL FIRME DEL MUNICIPIO DE TIQUISIO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE 2024	2024S-VBOG-089539	SVR	
VALOR INICIAL:	$ 199.695.957			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 199.695.957			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024			
TOTAL, PRÓRROGAS:	2			
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025			
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 18/05/2025			
PRÓRROGA 1:	01/06/2025 - 02/09/2025			
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025			
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025			

CONVENIO SOLIDARIO	2511- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MINA JUNIOR CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE RIO GRANDE	NIT:	900.285.695-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA MINA JUNIOR CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071756	SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.651.993		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.651.993		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 – 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 – 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 – 02/09/2025		
PRORROGA 2:	22/09/2025 – 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2532- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOS PIÑONES, JURISDICCION DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT:	901.731.905-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOS PIÑONES, JURISDICCION DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076287	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.751.732		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.751.732		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	22/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2570- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PALENQUITO	NIT:	901662581-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMINETO DE PALENQUITO DEL MUNICIPIO DE PINILLOS, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-089570	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.726.576		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.726.576		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	22/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2575- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE SIMON	NIT:	901660460-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE SIMON, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOMPOX DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071720	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.199.953		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.199.953		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	30/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2597- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCA VIEJA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR	NIT:	901.703.256-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCA VIEJA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076290	SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.143.933		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.143.933		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	07/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2665- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO RABO LARGO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR	NIT:	901.091.760-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO RABO LARGO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071785	SVR
VALOR INICIAL:	$ $200.737.187		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ $200.737.187		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	16/12/2024 - 15/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	09/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 15/11/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de noviembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2666- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EVITAR, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAHATES BOLIVAR	NIT:	901.756.301-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EVITAR, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAHATES BOLIVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-063257	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.884.494		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.884.494		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	16/12/2024 - 15/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	23/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2682- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PLAYA RICA	NIT:	901.091.124-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLAYA RICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076201	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.938.628		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.938.628		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
SUSPENSION 2:	08/08/2025 - 27/08/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRÓRROGA 2:	22/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 2	28 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2739- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	NIT:	901.652.539-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076291	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.461.424		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.461.424		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
SUSPENSION 2:	01/09/2025 – 15/09/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSION 2:	01/10/2025 – 18/10/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/09/2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2763- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CANALETAL	NIT:	829.001.445-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CANALETAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071777	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.129.418		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.129.418		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	30/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2808- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT:	901.029.757-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071776	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.742.501		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.742.501		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	07/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 15/11/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de Noviembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2809- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO	NIT:	900.280.306-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071775	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.962.443		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.962.443		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	16/12/2024 - 15/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	16/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	03/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2818- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT:	901.651.886-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-063247	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.605.872		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.605.872		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	08/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2819- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS CAIMANES	NIT:	901.705.291-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS CAIMANES DEL MUNICIPIO DE REGIDOR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076292	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.631.216		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.631.216		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	22/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2824- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BLEDO ZONA RURAL	NIT:	901667258-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BLEDO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071774	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.490.554		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.490.554		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2844- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	NIT:	901.632.994-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071773	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.877.565		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.877.565		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	17/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	17/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	22/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2873- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARAVAJAL.	NIT:	901.607.213-7.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARAVAJAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071767	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.376.725		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.376.725		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2920- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS	NIT:	806.004.910-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071766	SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.376.815		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.376.815		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
SUSPENSION 2:	08/08/2025 - 27/08/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	01/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	22/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 2	28 de agosto de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	2942- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA MARIA DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR	NIT:	901.734.485-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA MARIA DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071765	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.765.325		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.765.325		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	07/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3058- 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL JOBO VEREDA DEL CORREGIMIENTO DE PAPAYAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA.	NIT:	901.302.389-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL JOBO, VEREDA DEL CORREGIMIENTO DE PAPAYAL, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076508	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.785.540		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.785.540		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	01/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3086 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTANDER SECTOR EL CAMPO	NIT:	901.700.907-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTANDER SECTOR EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE MAHATES, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-064859	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.011.305		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.011.305		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3172 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE SANTA ROSA DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR	NIT:	900.457.895-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE SANTA ROSA DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071764	SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.898.947		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.898.947		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
SUSPENSION 2:	8/08/2025 - 27/08/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	07/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	22/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril de 2025		
FECHA DE REANUDACIÓN 2:	28 de agosto de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3254 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN BLAS	NIT:	829.004.342-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE SIMITI, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071762	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.903.542		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.903.542		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 23/04/2025		
PRÓRROGA 1:	07/05/2025 – 02/09/2025		
PRORROGA 2:	22/09/2025 – 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	24 de abril 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3291 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL PARAISO	NIT:	806.004.687-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-071759	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.392.649		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.392.649		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 16/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3603 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA ARENA	NIT:	800.020.509-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA ARENA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-077047	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.304.028		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.304.028		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3747 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELOTA 2, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT:	800.020.509-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA ARENA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	21 OCTUBRE DE 2024	2024S-VBOG-076432	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.959.734		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.959.734		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 07/05/2025		
PRÓRROGA 1:	21/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	8 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3807-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS TOLUAS	NIT:	901.659.360-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LAS TOLUAS, DEL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-092190	SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 201.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	01/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3899-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA AMALIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT:	901.651.927-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VILLA AMALIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-092189	SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.753.202		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.753.202		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	01/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3948-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CUEVAS	NIT:	901.661.463-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CUEVAS, DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-092219	SVR
VALOR INICIAL:	$ 199.733.407		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 199.733.407		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	18/12/2024 - 17/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	18/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	01/06/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

CONVENIO SOLIDARIO	3979-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO ISABEL	NIT:	901.658.615.2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO ISABEL, DEL MUNICIPIO DE ACHÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2024	2024S-VBOG-092216	SVR
VALOR INICIAL:	$ 198.984.761		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 198.984.761		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
SUSPENSION 1:	24/12/2024 - 23/02/2025		
AMPLIACION A LA SUSPENSION:	24/02/2025 - 18/05/2025		
PRÓRROGA 1:	26/05/2025 - 02/09/2025		
PRORROGA 2:	02/09/2025 - 02/12/2025		
FECHA DE REANUDACIÓN	19 de mayo de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	2 de diciembre de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO	REGISTRO	RECURSO	FUENTE	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSO	SALDO
2035 - 2024	600024	10	NACIÓN	$ 199.600.728	$ 199.600.728	$ 0
2049 - 2024	600224	10	NACIÓN	$ 198.742.357	$ 0	$ 198.742.357,00
2053 - 2024	599724	10	NACIÓN	$ 199.785.729	$ 199.785.729	$ 0
2174 - 2024	651324	10	NACIÓN	$ 198.240.325	$ 198.240.325	$ 0
2193 - 2024	647924	10	NACIÓN	$ 199.543.062	0	$ 199.543.062,00
2198 - 2024	652624	10	NACIÓN	$ 199.915.465	$ 199.915.465	$ 0
2204 - 2024	653124	10	NACIÓN	$ 198.240.325	0	$ 198.240.325,00
2215 - 2024	656024	10	NACIÓN	$ 199.705.002	$ 199.705.002	$ 0
2224 - 2024	669624	10	NACIÓN	$ 199.490.032	$ 199.490.032	$ 0
2256 - 2024	649524	10	NACIÓN	$ 199.622.157	$ 199.622.157	$ 0
2314 - 2024	649224	10	NACIÓN	$ 198.112.588	$ 198.112.588	$ 0
2387 - 2024	651524	10	NACIÓN	$ 199.158.588	0	$ 199.158.588,00
2401 - 2024	651024	10	NACIÓN	$ 197.870.140	$ 197.870.140	$ 0
2406 – 2024	722924	10	NACIÓN	$ 198.224.343	0	$ 198.224.343,00
2414 - 2024	657824	10	NACIÓN	$ 198.320.292	$ 198.320.292	$ 0
2476 - 2024	855524	10	NACIÓN	$ 198.695.957	0	$ 198.695.957,00
2511 - 2024	855124	10	NACIÓN	$ 197.651.993	0	$ 197.651.993,00
2532 - 2024	854924	10	NACIÓN	$ 199.751.732	$ 199.751.732	$ 0
2570 - 2024	944524	10	NACIÓN	$ 198.726.576	0	$ 198.726.576,00
2575 - 2024	854724	10	NACIÓN	$ 198.199.953	$ 198.199.953	$ 0
2597 - 2024	856024	10	NACIÓN	$ 200.143.933	$ 200.143.933	$ 0
2665 - 2024	856124	10	NACIÓN	$ 199.737.187	$ 199.737.187	$ 0
2666 - 2024	824324	10	NACIÓN	$ 198.884.494	$ 198.884.494	$ 0
2682 - 2024	854824	10	NACIÓN	$ 199.938.628	$ 199.938.628	$ 0
2739 - 2024	855024	10	NACIÓN	$ 199.461.424	0	$ 199.461.424,00

2763 - 2024	853424	10	NACIÓN	$ 198.129.418	0	$ 198.129.418,00
2808 - 2024	853324	10	NACIÓN	$ 199.742.501	$ 199.742.501	$ 0
2809 - 2024	853224	10	NACIÓN	$ 198.962.443	0	$ 198.962.443,00
2818 - 2024	811724	10	NACIÓN	$ 199.605.872	0	$ 199.605.872,00
2819 - 2024	816924	10	NACIÓN	$ 199.631.216	0	$ 199.631.216,00
2824 - 2024	853124	10	NACIÓN	$ 199.490.554	$ 199.490.554	$ 0
2844 - 2024	853024	10	NACIÓN	$ 199.877.565	0	$ 199.877.565,00
2873 - 2024	859524	10	NACIÓN	$ 199.376.725	$ 199.376.725	$ 0
2920 - 2024	810724	10	NACIÓN	$ 197.376.815	0	$ 197.376.815,00
2942 - 2024	858524	10	NACIÓN	$ 199.765.325	$ 199.765.325	$ 0
3058 - 2024	858424	10	NACIÓN	$ 199.785.540	0	$ 199.785.540,00
3086 - 2024	816824	10	NACIÓN	$ 199.011.305	$ 199.011.305	$ 0
3172 - 2024	817024	10	NACIÓN	$ 197.898.947	0	$ 197.898.947,00
3254 - 2024	857124	10	NACIÓN	$ 199.903.542	0	$ 199.903.542,00
3291 - 2024	857524	10	NACIÓN	$ 199.392.649	0	$ 199.392.649,00
3603 - 2024	929824	10	NACIÓN	$ 199.304.028	$ 199.304.028	$ 0
3747 - 2024	929924	10	NACIÓN	$ 199.959.734	$ 199.959.734	$ 0
3807 - 2024	1001124	10	NACIÓN	$ 200.000.000	0	$ 200.000.000,00
3899 - 2024	1021424	10	NACIÓN	$ 199.753.202	0	$ 199.753.202,00
3948 - 2024	1024224	10	NACIÓN	$ 198.733.407	0	$ 198.733.407,00
3979 - 2024	1001524	10	NACIÓN	$ 197.984.761	0	$ 197.984.761,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR ACTAS	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de ajuste.

1.4. AVANCE DE LOS CONVENIOS.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO.

CONVENIO 2035-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.600.728,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 156.463.952,00	78%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 156.463.952,00	78%

CONVENIO 2049-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.742.357	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %

CONVENIO 2053-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.785.729	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 167.488.700,00	83%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 167.488.700,00	83%

CONVENIO 2174-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.240.325	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 72.800.520,00	37 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 72.800.520,00	37 %

CONVENIO 2193-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.543.062	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2198-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.915.465,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 168.091.886,00	84%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 168.091.886,00	84%

CONVENIO 2204-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.240.325,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %

CONVENIO 2215-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.705.002,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 165.644.050,00	83%

CONVENIO 2215-2024	VALOR (MILLONES)	%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 165.644.050,00	83%

CONVENIO 2224-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.490.032,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 109.854.767,00	55%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 109.854.767,00	55%

CONVENIO 2256-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.622.157,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 175.455.788,11	87%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 175.455.788,11	87%

CONVENIO 2314-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.112.588	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$113.643.258,00	57%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$113.643.258,00	57%

CONVENIO 2387-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.158.588,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0 %
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %

CONVENIO 2401-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 197.870.140,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 185.708.183,00	93%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 185.708.183,00	93%

CONVENIO 2406-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.224.343,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2414-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.320.292,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 41.859.041,00	21%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 41.859.041,00	21%

CONVENIO 2476-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.695.957,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2476-2024	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2511-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 197.651.993,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2532-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.751.732,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 176.083.573,00	88%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 176.083.573,00	88%

CONVENIO 2570-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.726.576,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2575-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.199.953,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 166.388.492	84%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 166.388.492	84%

CONVENIO 2597-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 200.143.933	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 75.040.963,00	37%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 75.040.963,00	37%

CONVENIO 2665-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.737.187,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 196.088.453,00	98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 196.088.453,00	98%

CONVENIO 2666-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.884.494,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.225.335,00	6%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 12.225.335,00	6%

CONVENIO 2682-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 199.938.628,00	100%

CONVENIO 2682-2024	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 113.460.175,00	56%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 113.460.175,00	56%

CONVENIO 2739-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	n/a	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

(convenio 2739 no celebrado por problemas externos)

CONVENIO 2763-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.129.418,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 30.208.811,00	15%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 30.208.811,00	15%

CONVENIO 2808-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.742.501,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 186.636.561,00	93%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 186.636.561,00	93%

CONVENIO 2809-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.962.443,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2818-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.605.872,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2819-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.631.216,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2824-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.490.554,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 133.622.087,00	67%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 133.622.087,00	67%

CONVENIO 2844-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.877.565,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2873-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.376.725,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 99.839.072,00	50%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 99.839.072,00	50%

CONVENIO 2920-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 197.376.815,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 2942-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.765.325,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 104.551.585,00	52%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 104.551.585,00	52%

CONVENIO 3058-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.785.540,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 3086-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.011.305,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 34.526.774,00	17%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 34.526.774,00	17%

CONVENIO 3172-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 197.898.947,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 69.147.553,00	35%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 69.147.553,00	35%

CONVENIO 3254-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.903.542,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 3291-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.392.649,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 3603-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.304.028,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 12.217.076,15	6%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 12.217.076,15	6%

CONVENIO 3747-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.959.734,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 108.131.096,00	54%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 108.131.096,00	54%

CONVENIO 3807-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 200.000.000,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 3899-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 199.753.202,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 3948-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 198.733.407,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

CONVENIO 3979-2024	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONVENIO	$ 197.984.761,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%

1.4.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A continuación, se presenta el avance físico correspondiente a los convenios, de acuerdo con la información consolidada durante el periodo de seguimiento.

Este avance refleja el desarrollo de las actividades ejecutadas en campo, el cumplimiento de las metas programadas y el progreso alcanzado frente al cronograma establecido, permitiendo evidenciar el estado actual de cada convenio y su nivel de ejecución.

		SEPTIEMBRE		
No. Convenio	**JUNTA DE ACCION COMUNAL**	**INFORMES SEMANALES #37**		
2035-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA COA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			95,21%	93,48%
2049-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PLAN BONITO	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2053-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SANTA LUCIA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100,00%	80,00%
2174-2024	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			54,00%	12,00%
2193-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CASTAÑAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2198-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUATACA SUR DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MARGARITA -	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	100%
2204-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CHAPETONA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2215-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			85,15%	45,00%
2224-2024			19-sep-25	25-sep-25

	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO	SEMANA 32	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2256-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100,00%	99,0%
2314-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2387-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2401-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAPO, ZONA RURAL	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	100%
2406-2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ARENAL	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2414-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JAPON DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2476-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO "SABANAS DEL FIRME"	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2511-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MINA JUNIOR CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE RIO GRANDE.	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2532-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS PIÑONES	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	90,00%
2570-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PALENQUITO	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2575-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE SIMON	SEMANA 32	19-sep-25	25-oct-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	95,00%
2597-2024			19-sep-25	25-sep-25

	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCA VIEJA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR	SEMANA 32	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			55,00%	13,00%
2665- 2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO RABO LARGO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	100%
2666- 2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EVITAR, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MAHATES BOLIVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			10,00%	1,00%
2682- 2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PLAYA RICA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2739-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2763-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CANALETAL	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2808-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	100%
2809-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2818-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CANDELARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2819-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS CAIMANES	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2824-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BLEDO ZONA RURAL	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			100%	90,00%
2844-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2873-2024			19-sep-25	25-sep-25

	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARAVAJAL.	SEMANA 32	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			23,60%	18,88%
2920-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
2942-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA MARIA DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLÍVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			10,00%	1,00%
3058-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL JOBO VEREDA DEL CORREGIMIENTO DE PAPAYAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
3086-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTANDER SECTOR EL CAMPO	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			10,00%	1,00%
3172-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE SANTA ROSA DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
3254-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN BLAS	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00 %	0,00%
3291-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL PARAISO	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
3603-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA ARENA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			10,00%	1,00%
3747-2024	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELOTA 2, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			23,60%	18%
3807-2024	JUNTA ACCION COMUNAL BARRIO LAS TOLUAS	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
3948-2024	JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CUEVAS	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
3979-2024	JUNTA ACCION COMUNAL PUERTO ISABEL		19-sep-25	25-sep-25

		SEMANA 32	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%
3899-2024	JAC VILLA AMALIA	SEMANA 32	19-sep-25	25-sep-25
			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
			0,00%	0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha del presente informe el contratista, se realiza la actualización de estudios y diseños, por lo tanto, no ha presentado solicitud de trámite de ítems NO Previstos.

1.6. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION
2739	1/09/2025	2	N/A	01 de septiembre de 2025 – 14 de septiembre de 2025	15 de septiembre de 2025

A la fecha del presente informe, no se han tramitado actas de suspensión.

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA ACTA	Prórroga No.	Prórroga
2035	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2049	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2053	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 15 de noviembre de 2025

CONVENIO	FECHA ACTA	Prórroga No.	Prórroga
2174	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2193	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2198	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 15 de noviembre de 2025
2204	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2215	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2224	16/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2256	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2314	16/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2387	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2401	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 15 de noviembre de 2025
2414	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2476	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2511	16/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2532	16/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2570	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2575	2/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2665	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 15 de noviembre de 2025
2666	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2682	16/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2739	N/A	N/A	N/A
2763	2/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025

CONVENIO	FECHA ACTA	Prórroga No.	Prórroga
2808	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 15 de noviembre de 2025
2809	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2818	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2819	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2824	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2844	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2873	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2920	16/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
2942	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3058	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3172	12/09/2025	1	23 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3291	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3603	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3747	1/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3807	2/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3899	2/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3948	2/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025
3979	2/09/2025	1	3 de septiembre del 2025 – 2 de diciembre del 2025

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X_

CONVENIO 2035-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2035-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA COA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100082937 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100082937 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100082937 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100082937 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100082937 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2035-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA COA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100329627 Anexo No. 1**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329627 Anexo No. 1**	**24/06/2024 – 26/11/2026**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329627 Anexo No. 1**	**24/06/2024 – 05/01/2028**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329627 Anexo No. 1**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2049-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2049-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PLAN BONITO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083024 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083024 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083024 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083024 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083024 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2049-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PLAN BONITO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100329874 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329874 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 26/11/2026**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329874 Anexo No. 0**	**24/06/2024 – 05/01/2028**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329874 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2053-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2053-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL ESTADO: PENDIENTE POR APROBACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083027 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083027 Anexo No. 0**	**26/06/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083027 Anexo No. 0**	**26/06/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2053-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL ESTADO: PENDIENTE POR APROBACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083027 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083027 Anexo No. 0**	**26/06/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083027 Anexo No. 0**	**26/06/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2053-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA LUCIA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL ESTADO: PENDIENTE POR APROBACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100329881 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329881 Anexo No. 0**	**26/06/2024 – 26/11/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329881 Anexo No. 0**	**26/06/2024 – 05/01/2028**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100329881 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2174-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2174-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2174-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 05/01/2028**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2193-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2193-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CASTAÑAL TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083451 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2174-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CASTAÑAL TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 05/01/2028**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2174-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CASTAÑAL TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331072 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2198-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2198-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE GUATACA SUR TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083485 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083485 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083485 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083485 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083485 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2198-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE GUATACA SUR TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331159 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331159 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331159 Anexo No. 0**	**04/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331159 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2204-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2204-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CHAPETONA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083506 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083506 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083506 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083506 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083506 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2204-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CHAPETONA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331201 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331201 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331201 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331201 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2215-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2215-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083518 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083518 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083518**	**05/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2215-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083518 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
		Anexo No. 0	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083518 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083518 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2215-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331229 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331229 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331229 Anexo No. 0**	**05/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331229 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2224-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2224-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083635 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083635 Anexo No. 0**	**07/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083635 Anexo No. 0**	**07/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083635 Anexo No. 0**	**07/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083635 Anexo No. 0**	**07/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2224-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331548 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331548 Anexo No. 0**	**07/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331548 Anexo No. 0**	**07/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331548 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2256-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2256-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100083766 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083766 Anexo No. 0**	**09/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083766 Anexo No. 0**	**09/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083766 Anexo No. 0**	**09/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100083766 Anexo No. 0**	**09/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2256-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331935 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331935 Anexo No. 0**	**09/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331935 Anexo No. 0**	**09/07/2024 – 31/12/2027**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2256-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUASIMAL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100331935 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100331935 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2314-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2314-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084051 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084051 Anexo No. 0**	**12/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084051 Anexo No. 0**	**12/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084051 Anexo No. 0**	**12/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084051 Anexo No. 0**	**12/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2314-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100332755 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100332755 Anexo No. 0**	**12/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100332755 Anexo No. 0**	**12/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100332755 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2387-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2387-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084257 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084257 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084257 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084257 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084257 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2387-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100333458 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333458 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333458 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333458 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2401-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2401-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAPO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084293 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084293 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084293**	**16/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2401-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAPO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084293 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
		Anexo No. 0	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084293 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084293 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2401-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAPO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100333576 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333576 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333576 Anexo No. 0**	**16/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333576 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2414-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2414-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JAPON MUNICIPIO DE EL PEÑÓN TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084362 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084362 Anexo No. 0**	**17/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084362 Anexo No. 0**	**17/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084362 Anexo No. 0**	**17/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084362 Anexo No. 0**	**17/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2414-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE JAPON MUNICIPIO DE EL PEÑÓN TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100333866 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333866 Anexo No. 0**	**17/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333866 Anexo No. 0**	**17/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100333866 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2476-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2476-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA DEL FIRME DEL MUNICIPIO DE TIQUISIO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085816 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085816 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085816 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085816 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085816 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2476-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA DEL FIRME DEL MUNICIPIO DE TIQUISIO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100338365 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338365 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338365 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2027**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2476-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA DEL FIRME DEL MUNICIPIO DE TIQUISIO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100338365 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338365 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2511-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2511-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MINA JUNIOR TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084931 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084931 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084931 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084931 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084931 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2511-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MINA JUNIOR TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100335732 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335732 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335732 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335732 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2532-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2532-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE LOS PIÑONES TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084950 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084950 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084950 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084950 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084950 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2532-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE LOS PIÑONES TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100335792 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335792 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335792 Anexo No. 0**	**19/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335792 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2570-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2570-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PALENQUITOS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084883 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084883 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084883 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084883 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084883 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2570-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PALENQUITOS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL ESTADO: PENDIENTE POR APROBACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100335587 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335587 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335587 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335587 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2575-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2575-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE SIMON TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085279 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085279 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085279 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085279 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085279 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2575-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE SIMON TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100336788 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336788 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 26/11/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336788 Anexo No. 0**	**22/07/2024 – 05/01/2028**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336788 Anexo No. 0**	**05/01/2025 – 05/01/2030**

CONVENIO 2665-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2665-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO RABO LARGO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085439 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085439 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085439**	**24/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2665-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO RABO LARGO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085439 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
		Anexo No. 0	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085439 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085439 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2665-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO RABO LARGO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337216 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337216 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337216 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337216 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2666-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2666-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE EVITAR TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085461 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085461 Anexo No. 0**	**01/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085461 Anexo No. 0**	**01/08/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085461 Anexo No. 0**	**01/08/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085461 Anexo No. 0**	**01/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2666-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LOMA DE EVITAR TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337257 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337257 Anexo No. 0**	**01/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337257 Anexo No. 0**	**01/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337257 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2682-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2682-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA PLAYA RICA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100084995 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084995 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084995 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084995 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100084995 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2682-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA PLAYA RICA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100335921 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335921 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335921 Anexo No. 0**	**24/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100335921 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2739-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2739-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA NARANJAL TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085044 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085044 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085044 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085044 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085044 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2739-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA NARANJAL TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100336073 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336073 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336073 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336073 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2763-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2763-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA CANALETAL TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085463 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085463 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085463 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085463 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085463 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2763-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA CANALETAL TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337259 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337259 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337259 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337259 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2808-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2808-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA SANTA ELENA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100088037 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085037 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085037 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085037 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085037 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2808-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA SANTA ELENA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100336059 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336059 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336059 Anexo No. 0**	**29/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100336059 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2809-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2809-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE CANTAGALLO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085664 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085664 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085664 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085664 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085664 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2809-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO DE CANTAGALLO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337926 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337926 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337926 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337926 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2818-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2818-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA LA CANDELARIA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085798 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085798 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085798 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085798 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085798 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2818-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VEREDA LA CANDELARIA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100338323 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338323 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338323 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338323 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2819-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2819-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE los CAIMANES TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085663 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085663 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085663 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085663 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085663 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2819-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE los CAIMANES TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337924 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337924 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337924 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337924 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2824-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2824-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BLEDO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085462 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085462 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085462 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085462 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085462 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2824-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BLEDO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337258 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337258 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337258 Anexo No. 0**	**30/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337258 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2844-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2844-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085436 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085436 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085436 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085436 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2844-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085436 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085436 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2844-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2873-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2873-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARAVAJAL TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085422 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085422 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085422 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085422 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085422 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2873-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARAVAJAL TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**31/07/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337213 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2920-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2920-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL ESTADO: PENDIENTE POR APROBACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085600 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085600 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085600 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085600 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085600 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2920-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE LOS CANELOS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL ESTADO: PENDIENTE POR APROBACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337712 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337712 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337712 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337712 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 2942-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 2942-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA MARIA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085467 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085467 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085467 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085467 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085467 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 2942-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA MARIA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100337270 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337270 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337270 Anexo No. 0**	**02/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100337270 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3058-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3058-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JOBO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085799 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085799 Anexo No. 0**	**08/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085799 Anexo No. 0**	**08/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3058-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JOBO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100085799 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085799 Anexo No. 0**	**08/08/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100085467 Anexo No. 0**	**08/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3058-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JOBO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100338324 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338324 Anexo No. 0**	**08/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338324 Anexo No. 0**	**08/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100338324 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3172-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3172-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100086242 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086242 Anexo No. 0**	**14/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086242 Anexo No. 0**	**14/08/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086242 Anexo No. 0**	**14/08/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086242 Anexo No. 0**	**14/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3172-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DIAMANTE TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100339777 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100339777 Anexo No. 0**	**14/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100339777 Anexo No. 0**	**14/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100339777 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3291-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3291-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PARAISO TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100086533 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086533 Anexo No. 0**	**22/08/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086533 Anexo No. 0**	**22/08/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086533 Anexo No. 0**	**22/08/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100086533 Anexo No. 0**	**22/08/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3291-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PARAISO TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100340650 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100340650 Anexo No. 0**	**22/08/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100340650 Anexo No. 0**	**22/08/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100340650 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3603-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3603-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUNTA ARENA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100087520 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087520 Anexo No. 0**	**09/09/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087520 Anexo No. 0**	**09/09/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087520 Anexo No. 0**	**09/09/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087520 Anexo No. 0**	**09/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3603-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUNTA ARENA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100344165 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100344165 Anexo No. 0**	**09/09/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100344165 Anexo No. 0**	**09/09/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100344165 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3747-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELOTA 2 TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100087932 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087932 Anexo No. 0**	**16/09/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087932 Anexo No. 0**	**16/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELOTA 2 TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100087932 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087932 Anexo No. 0**	**16/09/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100087932 Anexo No. 0**	**16/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3747-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PELOTA 2 TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100345575 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100345575 Anexo No. 0**	**16/09/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100345575 Anexo No. 0**	**16/09/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100345575 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3807-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3807-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LAS TOLUAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100088186 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088186 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088186 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088186 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088186 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3807-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LAS TOLUAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100346256 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100346256 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100346256 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100346256 Anexo No. 0**	**18/09/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3899-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3899-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA AMALIA TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100088479 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088479 Anexo No. 0**	**23/09/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088479 Anexo No. 0**	**31/09/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088479 Anexo No. 0**	**31/09/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088479 Anexo No. 0**	**31/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3899-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA AMALIA TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100347117 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100347117 Anexo No. 0**	**23/09/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100347117 Anexo No. 0**	**23/09/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100347117 Anexo No. 0**	**31/09/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3948-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3948-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CUEVAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100088553 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088553 Anexo No. 0**	**25/09/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088553 Anexo No. 0**	**25/09/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088553 Anexo No. 0**	**25/09/2024 – 31/12/2024**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088553 Anexo No. 0**	**25/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3948-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CUEVAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100347450 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100347450 Anexo No. 0**	**25/09/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100347450 Anexo No. 0**	**25/09/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100347450 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

CONVENIO 3979-2024:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3979-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO ISABEL TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100088920 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
AMPAROS BASICOS PREDIOS., LABORES Y OPERACIONES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088920 Anexo No. 0**	**28/09/2024 – 31/12/2024**
PATRONAL	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088920 Anexo No. 0**	**28/09/2024 – 31/12/2024**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088920 Anexo No. 0**	**28/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3979-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO ISABEL TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100088920 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100088920 Anexo No. 0**	**28/09/2024 – 31/12/2024**

CONVENIO SOLIDARIO No. 3979-2024 CONTROL DE GARANTÍAS JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO ISABEL TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. ~ B- 100348582 Anexo No. 0**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100348582 Anexo No. 0**	**28/09/2024 – 31/12/2025**
PRESTACIONES SOCIALES	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100348582 Anexo No. 0**	**28/09/2024 – 31/12/2027**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 260. 000. 000, 00	**Póliza No. ~ B- 100348582 Anexo No. 0**	**31/12/2024 – 31/12/2029**

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE LOS CONVENIOS

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha ó periodo del presente informe no se han tramitado procesos sancionatorios

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-232	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2172 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-233	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2597 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-234	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2818 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-235	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2204 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-236	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2873 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-237	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2193 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-238	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2414 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-239	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2570 de 2024.
2 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-240	Revisión y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 2193-2024 Castañal - El Peñón.

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO
3 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-241	Revisión de estudios y diseños Quinta entrega
3 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-242	entrega componentes iniciales
3 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-243	entrega componentes iniciales
4 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-244	Revisión y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 3899-2024 Villa Amalia - Carmen de Bolívar.
5 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-245	—
6 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-246	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2049-2024 Vereda de Plan Bonito - Pinillos.
6 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-247	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2942-2024 Barrio La María - Arjona.
6 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-248	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2204-2024 Corregimiento de Chupetona - El Peñón.
6 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-249	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2193-2024 Corregimiento de Castañal - El Peñón.
6 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-250	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 3603-2024 Corregimiento de Punta Arena - Cartagena.
8 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-251	Cambio y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 2256-2024 Guasimal - San Fernando.
9 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-252	Cambio y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 3948-2024 Las Cuevas - Achí.
9 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-253	Cambio y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 2844-2024 El Rincón - San Martín de Loba.
10 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-254	Cambio y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 2682-2024 Playa Rica - Santa Rosa del Sur.
10 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-255	Cambio y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 2204-2024 La Chapetona - El Peñón.
10 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-256	radicación del componente social del convenio arcaravial 2873-2024
10 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-257	radicación del componente social del guapo 2401-2024.
10 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-258	radicación del componente social del guapo 2401-2024.
11 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-259	Solicitud de valla informativo
11 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-260	radicación del componente social del guapo 3603-2024.
11 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-261	Viabilidad ampliación a la suspensión
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-262	Revisión y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 3747-2024
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-263	Revisión y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 3979-2024
—	MVB-INVIAS-2024-264	—
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-265	Revisión y Aprobación de Hojas de Vida del Convenio Solidario 3058-2024
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-266	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2193-2025
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-267	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2204-2026
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-268	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 2049-2027
12 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-269	Solicitud de presupuesto actualizado y Cronograma de Obra - Convenio Solidario 3254-2028
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-270	radicación del componente social del guapo 2575-2024.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-271	Radicación topografía convenios
—	MVB-INVIAS-2024-272	—
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-273	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2049-2024 Vereda de Plan Bonito - Pinillos.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-274	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2204-2024 Corregimiento de Chapetona - El Peñón.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-275	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 3254-2024 Corregimiento San Blas - Simití.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-276	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2476-2024 Corregimiento de Sabanas del Firme - Tiquisio.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-277	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2819-2024 Corregimiento Los Caimanes - Regidor.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-278	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 3058-2024 Vereda El Jobo - San Martín de Loba.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-279	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2406-2024 Nueva Esperanza - Arenal.
15 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-280	radicación del componente social del convenio
17 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-281	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN LA CANDELARIA
17 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-282	Solicitud de documentación Ambiental - Convenio No. 2665-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-283	Solicitud de documentación Ambiental - Convenio No. 2808-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-284	Solicitud de documentación Ambiental - Convenio No. 2666-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-285	Solicitud de documentación Ambiental - Convenio No. 2942-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-286	Solicitud de documentación Ambiental - Convenio No. 3603-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-287	Respuesta a petición Junta de acción comunal de la vereda las piedras, Del Municipio De El Carmen De Bolívar.
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-288	Revisión y aprobación de hojas de vida convenio solidario No 3058-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-289	Cambio y aprobación de hojas de vida convenio solidario No 3948-2024

FECHA	OFICIO No.	ASUNTO
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-290	radicación del componente social del convenio 3747-2024
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-291	Plan de Trabajo actualizado
18 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-292	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2401-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-293	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2198-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-294	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2035-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-295	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2532-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-296	Solicitud de documentación final ambiental - Convenio No. 2665-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-297	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2256-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-298	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2575-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-299	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2053-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-300	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2824-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-301	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2215-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-302	Cambio Y Aprobación De Hojas De Vidas Del Convenio Solidario 3948-2024
19 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-303	Cambio Y Aprobación De Hojas De Vida del Convenio Solidario 2174-2024
20 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-304	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2224-2024
20 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-305	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2511-2024
22 de septiembre	MAVB-INVIAS-2024-306	Solicitud de documentación final ambiental - Convenio No. 2808-2024
22 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-307	radicación componente social 2597-2024 barranca vieja
22 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-308	Solicitud Documentación Ambiental - Convenio No. 2204-2024
22 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-309	Solicitud Documentación Ambiental - Convenio No. 2193-2024
22 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-310	Solicitud Documentación Ambiental - Convenio No. 2414-2024
23 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-311	Solicitud Documentación Ambiental - Convenio No. 2174-2024
23 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-312	Solicitud Documentación Ambiental - Convenio No. 2597-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-313	Aprecio por causal de incumplimiento convenio 2570-2024 Corregimiento de Palenquito - Pinillos.
—	MVB-INVIAS-2024-314	Respuesta al radicado
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-315	Información sobre decisión de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Candelaria – Convenio 2818
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-316	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2314-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-317	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2682-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-318	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2920-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-319	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 3172-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-320	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2049-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-321	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2570-2024
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-322	Información sobre decisión de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Candelaria – Convenio 2818
24 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-323	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2818-2024
25 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-324	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 3747-2024
25 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-325	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 3899-2024
25 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-326	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2873-2024
25 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-327	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 3086-2024
29 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-328	Solicitud de documentación ambiental Final - Convenio No. 2401-2024
25 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-329	Solicitud de documentación ambiental - Convenio No. 2763-2024
26 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-330	Viabilidad Solicitud Prorroga No.2 Convenio 2739-2024
26 de septiembre	MVB-INVIAS-2024-331	Remisión informe mensual de agosto

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3501-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERDA	NIT:	901.863.475-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	DAIMCO S.A.S con NIT. 900.021.482-1 con un porcentaje de participación del 99% y BERAKAH INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.353.973-0 con un porcentaje de participación del 1%).		
OBJETO:	TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA NORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4		
FECHA DE INICIO:	11 de octubre de 2024	2024S-VBOG 074657	SVR
VALOR INICIAL:	$1.815.245.992,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.815.245.992,00		
ANTICIPO	**290.427.500,00**		
ANTICIPO OTORGADO:	**290.427.500,00**		
ANTICIPO AMORTIZADO:	**100.000.000,00**		
SALDO POR AMORTIZAR:	**190.427.500,00**		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	6 meses y 29 días		
PRÓRROGA 1:	4 meses		
PRÓRROGA 2:	2 meses y 29 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/12/2025		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
139924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	1.815.245.992,00	684.040.583,80	1.131.205.408,20

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 9	$ 177.902.331,25	$ 33.801.442,94	$ **100.000.000,00**	$ **111.703.774,19**

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 del período 1 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025 el contrato reporta un avance de 37,68 % y:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 684.040.583,80 - 37,68 %
Total, inversión ejecutada: $ 684.040.583,80 - 37,68 %

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/09/2025	**PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2025**	**PRÓRROGA**	**Aprobado**

2.9 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 181,524,599.20	Póliza No. **21-44-101450488** Anexo 5	28/08/2024	02/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 363,049,198.40	Póliza No. **21-44-101450488** Anexo 5	28/08/2024	02/06/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 363,049,198.40	Póliza No. **21-44-101450488** Anexo 5	28/08/2024	02/12/2028
Calidad Del Servicio	$ 544,573,797.60	Póliza No. **21-44-101450488** Anexo 5	31/12/2024	02/12/2030

2.10 PROCESO DE SANCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo reportado no se adelantaron procesos sancionatorios, en la medida en que la interventoría ha dado cumplimiento oportuno y adecuado a las obligaciones contractuales a su cargo.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se identificaron situaciones técnicas relacionadas con las condiciones de la subrasante, deficiencias de drenaje, suelos arcillosos e inundaciones, que requirieron seguimiento a las evaluaciones y soluciones propuestas por la interventoría

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

Se efectuó seguimiento a la gestión adelantada por la interventoría frente a las solicitudes de reubicación de tramos, suspensiones, prórrogas, derechos de petición y posibles incumplimientos de las obligaciones de los convenios, verificando la emisión oportuna de los conceptos y requerimientos correspondientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

Se evidenciaron retrasos en la presentación y revisión de presupuestos, cronogramas, hojas de vida y demás documentos requeridos para el inicio o continuidad de algunos convenios.


4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, sociales, ambientales y jurídicas del Contrato de Interventoría No. 3501 de 2024. Igualmente, se revisó el Informe Mensual No. 09 y se verificó la gestión de la interventoría en relación con los estudios, diseños, presupuestos, cronogramas, planes de compras, personal, visitas de obra, comités, reuniones de socialización y avance de los convenios.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES POR SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Requerir a la interventoría mantener el seguimiento permanente a los estudios, diseños, presupuestos y cronogramas pendientes; verificar la vinculación del personal mínimo exigido; controlar el avance físico y financiero de los convenios; y emitir oportunamente los conceptos, requerimientos y recomendaciones que correspondan. Asimismo, solicitar la adopción de acciones frente a los atrasos identificados y el seguimiento a los permisos, socializaciones, suspensiones y prórrogas pendientes.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolívar (e.)
Supervisor del contrato de interventoría No. 3501 de 2024
MP N° 13202-097750 BLV