1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	2
FECHA:	08 de octubre de 2026
CONTRATO Nº	0364 de 2026
OBJETO:	"REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN Y LA CIÉNAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HÍDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26
CUANTIA:	$ 5.481.512.089
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	No. 237 del 27 de abril de 2026
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	No. 942 de 15 de julio de 2026
FECHA DEL CONTRATO:	26 de junio de 2026
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	Seis (6) meses o hasta el 31 de diciembre de 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	24 de julio de 2026
PERIODO:	24 de agosto de 2026 y 23 de septiembre de 2026
INTERVENTOR:	Consorcio Recuperación Ambiental CRA
SUPERVISOR	Pedro Sarmiento Ariza
DEPENDENCIA:	Oficina Asesora de Planeación

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	N.A.
Nº DE ADICIÓN:	N.A.
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N.A.
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N.A.
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N.A.

2. FORMA DE PAGO

En la Clausula 6 del contrato 0364 de 2026 se establece la siguiente Forma de Pago:

Actas de recibo parcial por avance, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría Externa, de conformidad con el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

a) La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA** no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta

la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

b) El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la normativa vigente.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS:

A la fecha se han efectuado los siguientes desembolsos:

PERIODO	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	Porcentaje
Acta No.1	$ 608.349.269,64	11%

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
TOMADOR:	CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26	**N. DE LA POLIZA:**	85-44-101146496
OBJETO DEL SEGURO:	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 0364 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	**VIGENCIA:**	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Del 15/07/2026 hasta 30/06/2027 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Del 15/07/2026 hasta 31/12/2029 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días.
FECHA DE LA POLIZA:	17 de julio de 2026	**FECHA DE APROBACION:**	17 de julio de 2026

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
TOMADOR:	CONSORCIO SOLUCIONES AMBIENTALES CRA 26	**N. DE LA POLIZA:**	85-40-101068331

OBJETO DEL SEGURO:	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 0364 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL ARROYO LEON Y LA CIENAGA DEL TOTUMO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD HIDRICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. BENEFICIARIOS SON: TERCEROS AFECTADOS Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA.	**VIGENCIA:**	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES: Del 15/07/2026 hasta 31/12/2026 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: Del 15/07/2026 hasta 31/12/2026 VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: Del 15/07/2026 Hasta 31/12/2026
FECHA DE LA POLIZA:	17 de julio de 2026.	**FECHA DE APROBACION:**	17 de julio de 2026.

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:	N/A.	**ASEGURADO:**	N/A.
TOMADOR:	N/A.	**Nº DE LA POLIZA:**	N/A.
OBJETO DEL SEGURO:	N/A.	**VIGENCIA:**	N/A.
FECHA DE LA POLIZA:	N/A.	**FECHA DE APROBACION:**	N/A.

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se anexa las planillas al presente informe obra se puede verificar también el cumplimiento de la misma.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	N.A.
Fecha	N.A.
Numero de Recibo de Pago	N.A.

En Caso de Adición al Contrato

Valor	N.A.
Fecha	N.A.
Numero de Recibo de Pago	N.A.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

FECHA:	N.A.
VALOR DELPAGO:	N.A.

8. ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución con la realización de las siguientes actividades:

- Se firma el acta de inicio del contrato de obras 0364 de 2026 el día 24 de julio de 2026, entre el Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26 (contratista de obra), Consorcio Recuperación Ambiental CRA (Interventoría) y Pedro Sarmiento Ariza (Supervisor del contrato).
- El día 06 de octubre de 2026 en la plataforma Orfeo se carga el acta de cobro No.2 del acta parcial de obra No.2 del contrato de Obra No.0364 de 2026, aprobado por la interventoría.
- Se carga del acta de cobro e informe de obra No.2 del contrato de obra No.0364 de 2026 en la plataforma Secop II el día 05 de octubre, el cual fue aprobado por la interventoría.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

El contratista Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26 presentó acta parcial de avance de obra No.2 e informe de las actividades realizadas, la cual fue revisada, aprobada y avalada por la Interventoría Consorcio Recuperación Ambiental CRA, quien realiza la revisión de cantidades de obras ejecutadas y la supervisión de las actividades técnicas, administrativas y financieras del contrato No. 0364 de 2026.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

A fecha de 23 de septiembre de 2026 el contrato de obra cuenta con un avance del 31%, según consta en el Acta de avance de obra No. 02, previamente avalada por la Interventoría Externa a Cargo de Consorcio Soluciones Ambientales CRA 26.

11. OBSERVACIONES

No se presentó ninguna anomalía en el cumplimiento del contrato.

12. CONCLUSION

Revisado y aprobado el informe presentado por el contratista, se considera técnicamente viable la cancelación del pago correspondiente al Acta de Avance de Obra No. 2 en cumplimiento al Contrato No. 0364 de 2026, por un valor de Mil setenta millones ciento setenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos ($1.070.175.387).

13. ANEXOS

- Acta de cobro No. 2 (78 folios)
- Factura Electrónica FE 2 (2 folios)
- Recibo a Satisfacción (1 folio)
- Certificado bancario Davivienda.

FIRMA DEL INTERVENTOR



FABIO ANDRES MARTINEZ YANCY
Interventor del Contrato 0364 de 2026.