| **INFORME TÉCNICO CONVENIO 1463 DE 2025** |
|---|
| **PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026** |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **CONVENIO DE USO DE RECURSOS No.1463 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO- NARINO** |

| | |
|---|---|
| VALOR: | **$ 39.221.761.882** |

| | |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN | **CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO** |

| **COMPONENTES** | **PGB VIGENCIAS FUTURAS 2026** | **PGN VIGENCIAS FUTURAS 2027** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| OBRAS CIVILES, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA | $ 5.459.602.593,00 | $ 30.937.748.029,00 | $ 36.397.350.622,00 |
| INTERVENTORÍA DE OBRAS, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA | $ 308.303.566,00 | $ 1.747.053.540,00 | $ 2.055.357.106,00 |
| SEGUIMIENTO MVCT (2%) | $ 115.358.123,00 | $ 653.696.031,00 | $ 769.054.154,00 |
| | | | |
| **TOTAL** | **$ 5.883.264.282,00** | **$ 33.338.497.600,00** | **$ 39.221.761.882,00** |

| | |
|---|---|
| **EROGACIÓN PRESUPUESTAL:** | Según la Cláusula Décima Segunda del Convenio: VALOR DEL CONVENIIO: El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal entre las PARTES, toda vez que de conformidad con lo establecido en artículo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1425 de 2019 que subrogó el Decreto 1077 de 20156, en concordancia con lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.3.3.1.8.6 ibídem, este CONVENIO se celebra con el fin de establecer exigible el pago del apoyo financiero de la nación al MUNICIPIO, para la realización del PROYECTO. |

| | |
|---|---|
| APORTE MINISTERIO DE VIVIENDA: | $39.221.761.882,00 |

| | |
|---|---|
| BENEFICIARIO: | MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO |

| | |
|---|---|
| EJECUTOR: | MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONVENIO: | NOVIEMBRE 7 DE 2025 |

| | |
|---|---|
| PLAZO: | VEINTISIETE (27) MESES |
| FECHA DE INICIO: | NOVIEMBRE 11 DE 2025 |
| FECHA FINAL: | FEBRERO 10 DE 2028 |
| PÓLIZA No.: | NO APLICA |
| SUPERVISOR MUNICIPIO: | ALCALDE MUNICIPAL SAN PABLO |
| SUPERVISOR MINISTERIO: | SUBDIRECTOR DE PROYECTOS MIN VIVIENDA |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de San Pablo del departamento de Nariño, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrative de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: Optimización del alcantarillado del casco urbano y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de San Pablo departamento de Nariño" en adelante el "PROYECTO".<br><br>PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARINO |


| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | El municipio de San Pablo, ubicado en el departamento de Nariño, enfrenta serios problemas relacionados con la recolección y separación de aguas combinadas y el tratamiento de las aguas residuales en su casco urbano. La infraestructura de alcantarillado actual es insuficiente, lo que genera desbordamientos, contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud pública. Además, la falta de una planta de tratamiento adecuada contribuye al vertido de aguas residuales sin tratar, afectando tanto los recursos hídricos como la calidad de vida de los habitantes. Este contexto plantea una urgente necesidad de optimizar el sistema de alcantarillado combinado existente y construir una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la sanidad y sostenibilidad del municipio, garantizando un manejo adecuado de las aguas servidas y un entorno más saludable para la población. |

| | |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:** | Actualmente el casco urbano del Municipio de San Pablo, Nariño, cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, que recoge aguas lluvias provenientes de áreas verdes, tejados y patios, así como aguas negras domésticas e industriales. Esta red cuenta con un 43% de redes en PVC y un 57% de redes en Concreto.<br>La infraestructura existente cuenta con 103 Pozos de inspección, de los cuales la mayoría se encuentran colmatados, producto de la falta de descarga de las redes existentes. Un total de 82 sumideros existentes que no cumplen con las condiciones de recolección de escorrentía para drenar a través de las calles. La red está compuesta por tuberías de PVC y concreto, de acuerdo con el PSMV los componentes más antiguos del sistema tienen más de 30 años.<br><br>Dado el tiempo de construcción inicial de la infraestructura existente, la falta de empalmes de los colectores con las estructuras de conexión y la falta de mantenimiento conllevo al colapso total de esta fase de alcantarillado construida, encontrándose totalmente sedimentado. Adicionalmente, hay sectores sin cobertura, tramos en contrapendiente y falta de capacidad hidráulica para lo que actualmente se encuentra en la zona.<br>Por otro lado, no se cuenta con un sistema de tratamiento adecuado, lo cual se ha logrado identificar que de acuerdo al PSMV existen 5 vertimientos directos a cuerpos de agua:<br>• Vertimiento No. 1 Cementerio: Este vertimiento se encuentra ubicado al norte del casco urbano municipal, cerca de la entrada del antiguo cementerio, la descarga sanitaria la realiza un emisario final en Concreto con diámetro de 12 pulgadas.<br>• Vertimiento No. 2 Bateros: Este vertimiento se encuentra ubicado al noroeste de la cabecera municipal, debajo de la urbanización Villa Cristina, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 16 pulgadas de diámetro, en material PVC. |

| | |
|---|---|
| | • Vertimiento No. 3 La Playa: Este vertimiento se encuentra ubicado al suroeste de la cabecera municipal, por la avenida La Playa, que es la misma Calle 8, salida hacia Florencia Cauca. El vertimiento está en la mitad de la estructura Box Coulvert construida para canalizar la Quebrada Bateros.<br>• Vertimiento No. 4 Puente Río Mayo: Este vertimiento se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal, a aproximadamente 20m aguas abajo del puente vehicular sobre el río Mayo, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 24 pulgadas de diámetro, en material PVC.<br>• Vertimiento No. 5 Estadio: En el sector del estadio del municipio de San Pablo se evidencia un colector tipo rejilla con tubería la cual atraviesa la cancha del estadio y va hacia la quebrada para descargar.<br>Se requiere la implementación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para dar cumplimiento al PSMV, mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuir al saneamiento de la quebrada Bateros y el río Mayo, evitando la afectación de pescadores, usuarios del río y de las instalaciones e infraestructura que se encuentra aguas abajo, en cercanía, de los puntos de descarga. |
| **LOCALIZACIÓN:** | El Municipio de San Pablo está ubicado en el departamento de Nariño, cuenta con 26 barrios y 4 corregimientos compuestos de 47 veredas, pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”. Las coordenadas geográficas son 05° 00´ Latitud Norte, 73° 54´ Longitud Oeste, altitud de 1400 a 3350 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 10ºC, hasta los 18ºC. Su localización a nivel Municipal y Departamental se puede ver en la figura 1.1. |



| | |
| --- | --- |
| **1. COMPONENTE TÉCNICO PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:** | Para la ejecución del proyecto el municipio está en la obligación de adelantar los procesos licitatorios para la contratación de Encargo Fiduciario, Obra Civil e Interventoría.Las principales actividades para ejecutar en el proyecto son las siguientes: Se construirá el sistema total de alcantarillado (acometidas, redes colectoras, estructuras de conexión, sumideros emisarios, Planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y descarga final) con el fin de garantizar la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y las aguas lluvias, realizar el tratamiento del afluente y el posterior vertido del efluente en condiciones adecuadas, en cumplimiento de la normatividad ambiental; aportando ostensiblemente al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al cuidado del medio ambiente. |




**PLANO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| **2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO** | A continuación se relacionan las diferentes comunicaciones entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Pablo con los temas tratados, referentes al Convenio 1463 de 2025. |

**CORREOS RECIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA**

| # | FECHA | ENVIADO POR | ASUNTO | DOCUMENTOS ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTO 5 DE 2026 | VICTOR HEREDIA | Re: Flujo de Fondos Convenio 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR CASCO URBANO SAN PABLO | Sin anexos |



**Victor Alexander Heredia Castaneda** <VHeredia@minvivienda.gov.co> mié, 5 ago, 9:41 a.m.
para planeacion, Yan, Cristian, Luisa, mí

Reciban un cordial saludo.

Una vez revisado el flujo allegado, me permito indicar que las cifras proyectadas de los pagos a los componentes de obra e interventoria se encuentran dentro de los valores viabilizados para cada vigencia y cada componente de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Asignación de Recursos 0820-2025.

Agradezco la atención y quedo atento a cualquier observación.

Saludos.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Contratista
Victor Alexander Heredia Castañeda
Subdirección de Proyectos
Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial
vheredia@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá, Colombia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AGOSTO 13 DE 2026 | YAN CARLOS BECERRA PINEDA | Reunión de Seguimiento CUR 1463-2025 San Pablo | Sin anexos |



De: **Yan Carlos Becerra Pineda** <YBecerra@minvivienda.gov.co>
Date: jue, 13 ago 2026 a las 7:15
Subject: Reunión de Seguimiento CUR 1463-2025 San Pablo
To: planeacion <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, secretariadehacienda <secretariadehacienda@sanpablo-narino.gov.co>, alcaldia <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, contactenos <contactenos@sanpablo-narino.gov.co>, Jose Miguel Lopez Arbelaez <JMLopez@minvivienda.gov.co>, Cristian Camilo Darwish Salama Montoya <CCDarwish@minvivienda.gov.co>, Victor Alexander Heredia Castaneda <VHeredia@minvivienda.gov.co>, Luisa Fernanda Casmano Lopez <LCasmano@minvivienda.gov.co>


Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/245912316697220?p=ox0A7vbORwgU6C1JP0

Id. de reunión: 245 912 316 697 220

**CORREOS ENVIADOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA**

| | FECHA | ENVIADO A | ASUNTO | DOCUMENTOS ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPTIEMBRE 1 DE 2026 | Yan Carlos Becerra Pineda | Informe de avance del convenio 1463 de 2025 correspondiente al mes de julio de 2026 | * 2 INFORME TÉCNICO JULIO CONVENIO 1463 DE 2025 V2 FM<br>* 1. INFORME FINANCIERO CONVENIO 1463 DE 2025 JULIO<br>FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7 (1).PDF<br>* FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7 (1).xls |



**Planeacion sanpablo-narino.gov.co** mar, 1 sept, 4:53 p.m. (hace 3 días)
para Yan, Julian, mi

**Julián Camilo Hernández Cáceres**
Subdirección de Proyectos - Zona Pacífico de Colombia
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

**Yan Carlos Becerra Pineda**
Apoyo a la Supervisión – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Cordial saludo.

En cumplimiento de la Cláusula Décima Séptima del Convenio 1463 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de San Pablo - Nariño, adjunto remito el Informe Técnico correspondiente al mes de julio de 2026, junto con el Informe Financiero del proyecto y el flujo de fondos del convenio 463 de 2025 referente a alcantarillado y PTAR.

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional o aclaración que consideren necesaria.

Cordialmente,

**MARIANA ORTEGA BURBANO**
Secretaria de Planeación

| | |
|---|---|
| **3. COMPONENTE FINANCIERO** | * A la fecha los Contratos de Obra e Interventoria,se encuentran en ejecución desde el 25 de junio de 2026.<br>* El proceso para la contratación del Encargo Fiduciario se encuentra en trámite por cuarta ocasión, en esta ocasión con dos interesados en el proceso. El 12 de agosto se publicó la Resolución de adjudicación del contrato.<br>* En el presente período no hay desembolsos de dinero por parte del Ministerio hacia el Municipio de San Pablo.<br>* Se tiene aprobado el Flujo de inversión para el proyecto |

| | |
|---|---|
| **4. COMPONENTE JURÍDICO** | A continuación se relaciona la información de cada proceso licitatorio que ha llevado a cabo el municipio de San Pablo: |

**AVANCE A LA FECHA:**

**• Proceso licitatorio para Encargo Fiduciario:**

Al momento se han publicado cuatro procesos licitatorios para la contratación del Encargo Fiduciario, de los cuales tres se han declarado desiertos en su momento y el cuarto proceso se encuentra en trámite. A continuación se relaciona la información del primer proceso:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Publicación en Plataforma Secop: | Declarado Desierto |

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-1-244352&g-recaptcha-response=0cAFcWeA45Jj63dOpYtRImVyXWv9PnLexLTPTnRLGd6AYPyFXpDDOX8_Y1pLzwB7_tapnw00wXN9YMqzoV7IHdK6oP_UqFZj2vTHiu1iz4nhLm5xqg68_ZbKj34PoyCt8FbOwG4pch828wIN360tdqsUTglGMo7u-nimWEHXOULQTut0RpMw7Lqf57J-MzdEsZH7hLNOvDS94aMHQ6K-b6lTkyJP9tnFE1OhGxGuUU7Ri0qjdtqTLw9VTOdFa2P-FDccPMqrm9x7YHy9CJBoscWjUg6lgkglPy5Hv9N15l6DRxRIPc68QyhAvc2jy79HuKAwoKOzdbTQkQuZ3YzmdEc7o_rN33FS7a6imUi2pldty95kzXebI0zV7J1fOtd3suEwNPevSgPiT5MKf42VFFhbYp8VW43Rw2Okbv5WNbSXquYoI6oPlvTQaLUvvqfwQv_uIszvajmYb3ONMXL1hwn75k3Cxy2BUSeVhbaAf4LTd72COwBB_5MF0Ux4e3J9cS2MIM4z2HlzYG1bdw2Da3WrRyYqdCUJshevIrWsJQ8p4FLsXRy5FyK2SSYRpWpBasqnPvZG1p2k8dIupg8Yk3Sheir-Um5LXvzgodzB2ZM_aTC-ef31onv4XstPrergdSJeKqUEtSSxPzCPQqtA2ZFgfm7IGv7Ko0_XhFZ6uS5DGEpKMqjeyAGYSDyx5BjWXhG1HP6MBNIUih7nKDtM0fCVQ45gCDZUB1kf0RuusCIEt4tA8l990KGWdbzLa6QBkX_D0sypmD68YXxS6dOGtYMl1AvZHYqOwhYOJejm9C3awUjvLCo5Kt_jMnXTn8TPiLoUy36wtZEnlNuXAPoEVGE-W20G21Q-oOgA

| TRAZABILIDAD DEL PROCESO | |
|---|---|
| Cuantía a contratar: | $49,984,000 |
| Estado: | Terminado anormalmente después de convocado |
| Motivo de terminación anormal después de convocado: | Declara desierto |

| | |
|---|---|
| Tipo de proceso: | Licitación pública |
| Proyecto de pliego de condiciones: | Publicación Secop Diciembre 12 de 2025 |
| Estudios Previos: | Publicación Secop Diciembre 12 de 2025 |
| Análisis del sector: | Publicación Secop Diciembre 22 de 2025 |
| Resolución de Apertura: | Publicación Secop Diciembre 23 de 2025 |
| Pliego de condiciones definitivo: | Publicación Secop Diciembre 23 de 2025 |
| Constancia de No Observaciones: | Publicación Secop Diciembre 23 de 2025 |
| Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de los Pliegos de condiciones: | Publicación Secop Diciembre 27 de 2025 |
| Fecha de cierre: | Diciembre 31 de 2025 |
| Fecha de terminación anormal después de convocado: | Diciembre 31 de 2025 |
| Acto de declaratoria de desierta o de terminación anormal | Enero 14 de 2026 |

A continuación se relaciona la información del segundo proceso, igualmente declarado desierto:

2 Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14615074&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6nh1PSq5jubd947a85WhIxN96oN5plceUh1CyYwA4-wH416dG4bTOneE0xUIGfWodXsOi_JNp0DzdL_nYf6RaT9IpS21eSxcbLxE0xk6Drfy6C7T1cL2Ozr6dAXn5JiXH8FCepsZ90G9YmibILaGYMcWYIBi6DmawkqNlp2u3YNfDm04p6XHPH3toNat_bpHKnodX1U-BUytWt3gPCOlBIcCRrdURagSK7te_LjGe1hl7VNrKIpfeYYA--fg5X2kDonnc8WS0uKWgXFgLcgoc5Stkd6-x7CCOT0nOipEqwcQu86e36tIpgX68zZ9msdMIbNjH2r5q5VLRz84mGKzc7vjDSZQS93j6Zv97GpmgUeyUiTdF4GnK2CwnlBVjX6J4pxHALMysS6OR2Iy-krh7oJGtO_tp8RKqmP_GWcaagI1b7DASFG02H8xMBZWhv9KRRE0OZ3HcD8EVDqPJwn3UzpApwWq_VYheIT526_UJy4eWpo_fxRTUVf-x91S-LAraHGl_U_D5W4OvQ7csTi9L_QiH3rlvVdccpzcGpzDupKsGkpdL41cXSjhkHyPeL85a63dsgxYVK19i0Sjj3QLOyhfsVUCtgSaXgBdKYLoUSpji6YdnFsFJkf-JMehsPtgezPF_w4DRPZ4mx1SwlkLhOwcoLikSYQoBu_XqRU-vFscsufr4QThRVvmMWVWxcKOUyZ1jnXb4YEf-auClfR8fhSNSSMziWh_ewm4cdgkNB3TwwuOsU6hssqHCSxyghWCP9RRMexHw81hvsQu4Agf3GYybCkSno4hS7zu01BQtrKFd6pYJ1HX5AC_B7ogqgNrp-1ltHSqksNth91SSAOXplZV3tB54582arsHMCxvpezyOHN8IsSycDpDins6UpGgjNsqS_KSnlCxUi7vg1xrRimn2pyN53Gp3BWRC96xLbo3JXwXGiB5PxcQYV8D7D1VdvlWxR

| **TRAZABILIDAD DEL PROCESO** | |
|---|---|
| Cuantía a contratar: | $49,984,000 |
| Estado: | Terminado Anormalmente después de Convocado |

| | |
|---|---|
| Tipo de proceso: | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Proyecto de pliego de condiciones: | Publicación Secop Enero 20 de 2026 |
| Estudios Previos: | Publicación Secop Enero 20 de 2026 |
| Aviso de la convocatoria: | Publicación Secop Enero 20 de 2026 |
| Análisis del sector: | Publicación Secop Enero 20 de 2026 |
| Aviso 1 | Publicación Secop Enero 29 de 2026: postergando el proceso hasta una nueva fecha, por revisión de documentación técnica del proceso. |
| Observaciones al proceso | Publicación Secop Febrero 26 de 2026 |
| Respuesta a observaciones | Publicación Secop Febrero 26 de 2026 |
| CDP | Publicación Secop Febrero 26 de 2026 |
| Apertura del proceso | Publicación Secop Febrero 26 de 2026 |
| Pliego de condiciones definitivo | Publicación Secop Febrero 26 de 2026 |
| Acta audiencia asignación de riesgos | Publicación Secop Marzo 3 de 2026 |
| Resolución declara desierta | Publicación Secop Marzo 19 de 2026 |

La siguiente es la información del tercer proceso que adelantó el Municipio para la contratación del Encargo fiduciario, en el cual no se recibieron propuestas y fue declarado desierto:

3 Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14705971&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6a27HD1AW_Javy2eFKRKt7-GlGqHkT-c8EpQMmcUFz2o93O_YNYrNxdQbZFA6LSaTM4z9Pqnl3xXJmh9Rqv3rPDTA8Lu1RkrOteI1mYK_nT_StSzU1OX57r7zEl4xcsHsfAyMaiAWcXlmIPtruOhAJFdx95gnzhCh7adN5LczTwlZJ38w4KGv7uCwh7gaA9T3AYfTbRsFu2ossJhhKnvnqDk8dwawhbT7mpap0xw7QpU_3KzxjI5cRft4yImfAGBijRTvABOZoSvv0Vx7nCkXR5UH4rCvV9G2IV26T8TnfVAfK-5F59phHxw4C1gO_YH4rTEhKmUSAQGivoOIJ71-aE30y68pW0E_mMdiH30u_n0eVjSpJgJTUht6MkFICfMzKlHXZQHS3Lla-rHEqmhNYfwjBnNfOIkmJTPIAcdvJh7nSOYnH4q2f_UZ89AAP3zP3gYSNe-p2B1fl8N5aOyUCo46cflNCxU-sJulVUu7jSziXCBuURMf_mUxhFajKJYOKGipSLqGCiglRppFs1WLchVkwJyQ_L0Mfcw8oSuE5_XXsfUGg4w_afeXfrJV_CKCdZOoWnoY5FzPWKZoj9mGeUZJU2vxMwwHjH-0tCZ7VoJ_b02kveVXLpL9z9wGPzcGkJbYWDeJ2pGR50jeDT5jtPTO6-WDO95ugs7ob2znKhjs06iXPGImFaD4gN2_3Uk6yLaVvnPhlX3HSbLGM8YavU4legaC7J2Ps8_AiI2g9RFq9ZqJdGnNMGKFuMgUpmVef3LQfenNlr1m20lLSpXNQAdYiE5Otk873bB-rCJST4UQc118vmaYy2IEaWbxAVDV_XE9_EgVMDHWTiXPkZFe20zEZ35jnNK8VXfGRegj41zet9bfR0pmI1ThPHxKOpBrVvnyeEnwv0qccyJVBIwThjoCLr-K9ZME3MVDTi35tthq3QsZjY2MfeBN_pNT3Q_QLu2WOk2QFRx__8MZ00U6ym8Tu6CsaSh1E6AN8158e7bfcIH8YCK15dt4WctDyBi3KZ4KGdchcFE40QuazOPdRimCgZpZUQW1PCBqOqkF06RZXS9JZcMDoN_i-ATz3I4JzwVdU

| TRAZABILIDAD DEL PROCESO | |
|---|---|
| Cuantía a contratar: | $49,984,000 |
| Estado: | Terminado Anormalmente después de Convocado |
| Tipo de proceso: | Selección Abreviada de Menor Cuantía |
| Análisis del sector: | Publicación Secop Abril 13 de 2026 |

| | |
|---|---|
| Proyecto de Pliego de condiciones | Publicación Secop Abril 13 de 2026 |
| Estudios Previos | Publicación Secop Abril 13 de 2026 |
| Aviso convocatoria | Publicación Secop Abril 13 de 2026 |
| Matriz de riesgos | Publicación Secop Abril 13 de 2026 |
| Observación 1 | Publicación Secop Abril 19 de 2026 |
| Respuesta a observación 1 | Publicación Secop Abril 19 de 2026 |
| Pliego de condiciones definitivo | Publicación Secop Abril 19 de 2026 |
| Anexos | Publicación Secop Abril 19 de 2026 |
| Observación 2 | Publicación Secop Abril 20 de 2026 |
| Respuesta a observación 2 | Publicación Secop Abril 20 de 2026 |
| Resolución de apertura | Publicación Secop Abril 20 de 2026 |
| Pliego de condiciones definitivo | Publicación Secop Abril 20 de 2026 |
| Adenda No. 1 | Publicación Secop Abril 23 de 2026 |
| Actas de asignación de riesgos | Publicación Secop Abril 25 de 2026 |
| Adenda No. 2 | Publicación Secop Mayo 1 de 2026 |
| Adenda No. 3 | Publicación Secop Mayo 5 de 2026 |
| Estudios previos ajustados | Publicación Secop Mayo 8 de 2026 |
| Adenda No. 4 | Publicación Secop Mayo 8 de 2026 |
| Declaratoria de desierta | Publicación Secop Junio 2 de 2026 |

**ACCIONES DEL MUNICIPIO:**

Tras declararse desiertas una Licitación Pública y dos Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía por falta de oferentes, la Administración Municipal analizó las causas del desinterés en el proceso de adjudicación del Encargo Fiduciario.
Con el fin de incentivar la participación, se incrementó el valor del presupuesto luego de adelantar un trámite ante el Concejo Municipal para la aprobación de Vigencias Futuras, por lo cual en el mes de junio se publiçó nuevamente una Licitación Pública para la contratación del Encargo Fiduciario del proyecto.

4 Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-1-245986&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ObiaUqqx7f5WoH-hFoV8vd1gif9JQNRdZUn5pSPs8BE_TX87fTtaYx8EaFRAzpJDQmMuntauz5Wn3I0WXgaBoiCiAGl414aQjQoxVESlWp2RGmCzBvK1ZDGvrSf10bFkHG3opJAvzT9N_z1SgffR3fVMEUHh98JDKuL2qxfpL_2FPWU2AnQgpJLlYytP2lJykY09rDImhDpGeZ6AYYd4KqW4PwmprUp2nVL1aj2urLYWnB92iEzJdtrUliotIf8-2L36ufuQaCzY96fMmOae_d_ZveyyvvHxYb3yarlDVQ5jQokqG8g9Nls6RtMAAdEaRrqDa8SUXFq8b1RxIg4S7iAfPfIp_wXVNPXBjd_tm4-6Rvfnol2QtQCVjI7uqvgpHep-8RqN8j5xAptBNR7ikolOXnq36Gj0JPhORMIyykO5B-voqJryvcH8VuKtoHyQhA4bvLU4TMoHwVn0vfh1Kajg1t3DIOJvSdNKOewxEvOCHGYbgPVfwgVgFUI4isfqaUxDxLx-M-LPy5v055cbfvkdt1b57THa3DFA71qeGK6JNVQzK9IpxGrBwu6M5q09-o9RAXsYkSjPItrHMIlaXAzQNlWXzr6MT95OUNUGMS9_i_ltosQAz7wgQ2GViZ8wdbNg7csk3RwApfRY_GLJcu2j4g_XP9blYZjZcZZq6K7sq40YP45oYCVe-PZ_fJfFj-7gf8T2VRLi9KpUqEeowbkBOPQ5ll21t6f7mZoSKCAuEn3BnBQ3fVxuKqD_VF0M14UhE6tsfkIlwf8l7bljCkqJp2AMabVVe-4RVzDvQlrZxGo8xamj-hx1CtWUPCT6zc6lnGfHlyv2FVF1eUnlWXrvOzWDvbSKgBfGb9oKLDvBZssGB7dXGywUMY-nFTY5pkym58VveV8kbhT9HrJ6RojN2u9pEnCzvam0cLQU6JR79fNhZh10oXVQkNRLqVMs5H063saeo8WipjooPeQ76xlyc9pEVVCB9980BRVmoLTFB33r7BWB0sNJYHzFxF4Pmi3102EbhZZDUT8Rf-HKiT9yqDlRv_7R73iFf3lUNRQVhzUd2Wejdm5nohJWFxXdQS2cEMfFiHv1sphgmgVSwQ7SzRg

| TRAZABILIDAD DEL PROCESO | |
|---|---|
| Cuantía a contratar: | $110,379,000 |
| Estado: | Convocado |
| Tipo de proceso: | Licitación Pública |
| Proyecto de Pliego de condiciones | Publicación Secop Junio 22 de 2026 |
| Estudios Previos | Publicación Secop Junio 22 de 2026 |
| Aviso | Publicación Secop Junio 22 de 2026 |
| Anexos | Publicación Secop Junio 22 de 2026 |
| Matriz de riesgos | Publicación Secop Junio 22 de 2026 |
| Análisis del sector | Publicación Secop Junio 22 de 2026 |
| Aviso No. 1 | Publicación Secop Julio 7 de 2026 |
| Observaciones Respuestas | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |
| Resolución de apertura | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |
| Pliego de condiciones definitivo | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |
| Adenda 1 | Publicación Secop Julio 17 de 2026 |
| Adenda 2 | Publicación Secop Julio 24 de 2026 |
| Respuesta observaciones | Publicación Secop Julio 24 de 2026 |
| Adenda 3 | Publicación Secop Agosto 1 de 2026 |
| Acta de cierre | Publicación Secop Agosto 4 de 2026 |

| | |
|---|---|
| Informe preliminar de evaluación | Publicación Secop Agosto 4 de 2026 |
| Informe final de evaluación | Publicación Secop Agosto 12 de 2026 |
| Acta de adjudicación | Publicación Secop Agosto 19 de 2026 |
| Resolución de adjudicación | Publicación Secop Agosto 19 de 2026 |

Adjudicatario del Contrato para el Encargo Fiduciario: AVAL FIDUCIARIA S.A. con NIT. No. 800.140.887-8, representado legalmente por JORGE EUDORO OROZCO CASTILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 80.417.672 expedida en Bogotá D.C., por valor total de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOCE PESOS M/CTE ($85.635.012).

**• Proceso licitatorio para Contratación de Obra Civil:**

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53092&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7rIgbwnTd3mTu9llMXdyFIBJh-HIc3cAofiO1GYbgQuCFj5Lu9Bm9il1-reJHRPU5pNPijaWDVD9fso7d5eyAHkhag9Ms8OnDZZ2depqV0t0qDUPGOTeWnddk3HvCnkoIQR596cZoytscKHX5f-l-xfLJwwIZfKXpyNr6Q3xV65VcAcU7YCMrX9hDufpv7ZcQXbwDqV0Tny5hkSTRc3H2bW410_-p9GhN85Capjg1_XYUYYBK1D9k3MC1NIA60YSvrXsoSN-PZ1fBoTfLS10MUBcMY30yl3FNgEgZiEMPYzveGm5832b2990pRDdCt4JsxeicgWXbRxgYw2WoluHWkDQCti3cjUdF8uHv7iQ2kJ_nvkeBpJSE8Q7oRuIbB64mnIJxV8r0O8DEOu3zwVIrLXwPodj-9BlIZzEuOuMur-8_HpYXD1kAORXgElMJRh_9avwupaJKcUXMItbdVVrQDz9RFwpXtyT0fGJJtEVOy-6KKo_yioe389cgqUOR-xFXYweapEv8FNveZYE8IoLDzcgveSHS_gfpONuPgBKGrh5Rx1HOD7Wz5H2KNPwF-hwxkwVHAll27ruv_e5TCDQi-9cVwv6t1cm1_2YebYOHgloTEzfe14On1Il6HRy6hr5y4s91QKIbTxMTRxZ3Tkf0U_nK8IuY0HFrBaj5AIIRmIWCjwE_NAN4eSwyBmB_469lMdpyJeOGA_wF3d1pqKdz8v_IfXWiKo9optCb9wv4zkZCoX9sMxPD6gGY0s_CFSptPkEsRrcQ3AakY_D-CO5xmepzOcIxoHsc9GKNy9RJRcVj_Avc9lm80hnUkdIJIGBxfR5-aqDxVP8y3mxLbk_kNEjhqTw

| **TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:** | |
|---|---|
| Cuantía a contratar: | $36,397,350,622 |
| Estado: | Celebrado |
| Tipo de proceso: | Licitación obra pública |
| Proyecto de pliego de condiciones: | Publicación Secop Diciembre 12 de 2025 |
| Estudios Previos: | Publicación Secop Diciembre 12 de 2025 |
| Análisis del sector: | Publicación Secop Diciembre 22 de 2025 |
| Resolución de Apertura: | Publicación Secop Diciembre 22 de 2025 |
| Pliego de condiciones definitivo: | Publicación Secop Diciembre 22 de 2025 |
| Acta de audiencia de asignación de riesgos: | Publicación Secop Diciembre 26 de 2025 |
| Adenda No. 1 Modificatoria LP 004-2025 | Publicación Secop Diciembre 27 de 2025 |
| Fecha de cierre: | Publicación Secop Enero 14 de 2026 |
| Adenda No. 2 | Publicación Secop Enero 14 de 2026 |
| Informe de Evaluación: | Publicación Secop Enero 14 de 2026 |

| | |
|---|---|
| Informe final de Evaluación: | Publicación Secop Enero 30 de 2026 |
| Acta de la Audiencia de Adjudicación: | Publicación Secop Enero 30 de 2026 |
| Resolución de Adjudicación: | Publicación Secop Enero 30 de 2026 |
| Contrato: | Publicación Secop Abril 22 de 2026 |
| Compromiso: | Publicación Secop Abril 22 de 2026 |
| Designación de supervisor | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |
| Acta de Inicio | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |

El contrato se encuentra adjudicado al Consorcio PM ALCANTARILLADO SP 2025, representado legalmente por LUZ AMPARO JOJOA. E. por valor de: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MLC ($36,369,542,560)

**• Proceso licitatorio para Contratación de Interventoría:**

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14610325&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6tXEABoBu5Rk66OhyrcmWiHX9vdtLD7z0ewTqMFzb4B3iIESkPdHTnN6CJQ_hcFj3NbCxDLxbJFIOKC_MIzc70d2KWOKdLMUNywKXS-UweqlkCtBFm8uut4U2NiSdRgS-ns5ywlO--zTfxDcIizSEpX6VzGlcuU-UQ0Y407FcrQ5kri_ivZ20w5OjHyR0izeTpKYOkatetnLQ9cITupNwLkw_wwgivjYqQc6MH4jFhPom4yUmEj8GF51qQb2x9SUIgWQDzW6mdSzaeJWW09qluMCw02-h4_1WZ_g5Ajn580ACGDV4q0OMa7aORfFdASGN144ItDOgjk0zuwe3bIm7fMiAj8Gs_w7AiwjpKOwn5y9fu3PVf60j6PPx1s1e3vF7OtvIjKzJJS0vxrWMfJxuO_op_LU7z2HSICsdJ39OSl7IIiAF3zQLqhXf9n12xtxWe8ah5rcS23MTgCwA76Xtk4LAERUGFZoZseP1DvtMR54YZKAofMit2D3duUl-95_2azH94DqDKph0GFCEQi_VePBFHtz51-tj2AhHUd1EZhg5mMIeUm8u8Rjof8uP1H7rps9jfH9OWsXAdbvvN3rNRXy-7I_Yr6gfTIG3eiaNBuaNqyfGXpRqfaTXSjlXO5jqzctH4aFfkbfzTBc5UcbjoNimEU8vmJfCvJgAm7wmLQA0YglouTzVSxRhyE2zR66c4jHpy5DTW1AGaunEhvAnzfK2mwLoziZv4EjXSS_fdVWnC1c8ZGKMU9tfOqHMgIH-o9HDXf3bHfQxvreF92lqGr7jEuWROjirkuszJyRq5Ikqym8PVryB--KZsP4EP1zoGrEPX2hq1i_6FzsXRQEFEc9WJ2lR2R3iYftWGZhSdD8ePTUVAZeuqVM41BFz-aVbpef1h-h7-j_ChBEoOWMXWFEi-aFGS4NyOiLKHBNsBgy9sEWReOmu_h6mAxT-uLy8wIR3d

| **TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:** | |
|---|---|
| Cuantía a contratar: | $ 2.055.357.106 |
| Estado: | Adjudicado |
| Tipo de proceso: | Concurso de Méritos Abierto |
| Estudios Previos: | Publicación Secop Enero 19 de 2026 |
| Proyecto de pliego de condiciones: | Publicación Secop Enero 19 de 2026 |
| Aviso de convocatoria pública: | Publicación Secop Enero 19 de 2026 |
| Análisis del sector: | Publicación Secop Enero 26 de 2026 |
| Aviso No. 1: | Publicación Secop Enero 26 de 2026 |
| Resolución de apertura: | Publicación Secop Enero 27 de 2026 |

| | |
|---|---|
| Pliego de condiciones definitivo: | Publicación Secop Enero 27 de 2026 |
| Adenda No. 1 | Publicación Secop Febrero 6 de 2026 |
| Acta de cierre | Publicación Secop Febrero 10 de 2026 |
| Informe preliminar de evaluación | Publicación Secop Febrero 10 de 2026 |
| Acta de audiencia de adjudicación | Publicación Secop Febrero 20 de 2026 |
| Informe final de evaluación | Publicación Secop Febrero 20 de 2026 |
| Resolución de adjudicación | Publicación Secop Febrero 21 de 2026 |
| Contrato | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |
| Designación Supervisor | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |
| Acta de inicio | Publicación Secop Julio 14 de 2026 |


El contrato se encuentra adjudicado al CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026, representado legalmente por DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN. El 30 de junio se firmó el Modificatorio No. 1 donde se ajusta el plazo de 14 meses a 15 meses, así como está establecido para el contrato de obra y se encontraba presente en el Anexo Técnico Versión 2.Valor contratado: DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($2.055.357.099,60)

**RESÚMEN CONTRATACIÓN DERIVADA**

| COMPONENTE | CONTRATISTA | VALOR | ESTADO |
|---|---|---|---|
| OBRA CIVIL | CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP - 2025 | $ 36.397.350.622 | EN EJECUCIÓN |
| INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 | $ 2.055.357.106 | EN EJECUCIÓN |
| ENCARGO FIDUCIARIO | AVAL FIDUCIARIA S.A. | $ 85.635.012 | ADJUDICADO |


| | | |
|---|---|---|
| **5. EJECUCIÓN DE OBRA - AVANCE** | FECHA DE INICIO: | JUNIO 25 DE 2026 |
| | SEMANA DE EJECUCIÓN: | 10 |
| | CONTRATO DE OBRA: | $ 36.369.542.560,00 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 2.076.424.886,00 | 5,71% |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: | $ 1.683.123.074,00 | 4,63% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | -$ 393.301.812,00 | -1,08% |



**PLANO GENERAL DEL PROYECTO**

## FRENTES DE OBRA TRABAJADOS EN EL PERIODO




| FRENTES DE TRABAJO | LOCALIZACIÓN | BARRIO O SECTOR | METROS LINEALES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozo de arranque – P3<br>P22 – P34 | Barrio Los Ángeles<br>Sector Matadero | 171.56 m |
| 2 | P52 – P56 – P57 | Barrio 14 de Agosto<br>Sector Hogar Infantil | 147.34 m |
| 3 | P139A – P140A<br>P96 – P98<br>P121 – P120 | Barrio Balcones del Mayo<br>Sector Barrio Nuevo | 310.15 m |


CONVENCIÓN
FRENTE
LOCALIZACIÓN


CONVENCIÓN
FRENTE
LOCALIZACIÓN


CONVENCIÓN
FRENTE
LOCALIZACIÓN
3
B/Los Jardines


CONVENCIÓN
FRENTE
LOCALIZACIÓN


CONVENCIÓN
FRENTE
LOCALIZACIÓN

La obra en su décima semana de ejecución presenta un atraso acumulado del 1,08% y en su parte financiera un atraso de $393,301,813

## Actividades ejecutadas durante el período

Localización y replanteo de frentes de trabajo.

Demolición de pavimentos y andenes.

Excavaciones manuales y con maquinaria.

Retiro de tubería existente.

Instalación de tubería estructurada y sillas Yee.


Camas de apoyo, atraques y rellenos compactados.

Construcción de acometidas y cajillas domiciliarias.

Entibados en madera y adecuación de cámaras.

**PROGRAMADO VS EJECUTADO**

| $1 | $2 | $3 | $4 | $5 | $6 | $7 | $8 | $9 | $10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/06/2026 | 29/06/2026 | 6/07/2026 | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 3/08/2026 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | 24/08/2026 |
| 28/06/2026 | 5/07/2026 | 12/07/2026 | 19/07/2026 | 26/07/2026 | 2/08/2026 | 9/08/2026 | 16/08/2026 | 23/08/2026 | 30/08/2026 |



PROGRAMADO: 5,71%

EJECUTADO: 4,63 %

| CONVENCIONES | | |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

## DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

**" Condiciones encontradas en contraste con el diseno**

**Colector de Conducción a la PTAR:**

1. Alcance del Replanteo: Tramo desde pozo MH-197 hasta punto de entrega 0-21 (PTAR).
2. Restricción Geotécnica: Deslizamiento y pérdida de banca entre pozos MH-172 y MH-179.
3. Impacto Contractual: necesidad de modificar el trazado original y pérdida de continuidad del colector.
4. Plan de Mitigación Requerido:
    - Definición de ruta alterna (no subsanable mediante ajuste local de replanteo).
    - Estudios geotécnicos complementarios en la zona de falla.
    - Verificación hidráulica, viabilidad predial y aprobación formal del diseñador/contratante.

**Interferencia Predial: Tramo Pozos P139A - P139**

- El Problema: Discrepancia topográfica; el trazado original interfiere con una vivienda y un muro existentes.
- El Impacto: Imposibilidad de construir la alineación original sin causar daños estructurales o alterar el concepto hidráulico.
- Solución Concertada: Construcción de un pozo de inspección adicional (Cámara de Quiebre).
- Beneficios Técnicos:
    - Modifica la alineación adaptándose al terreno real.
    - Protege la infraestructura privada (cero afectaciones a viviendas).
    - Mantiene las cotas batea y la pendiente hidráulica de diseño.
- Estado Actual: Propuesta revisada y autorizada en campo por Interventoría; en proceso de actualización de planos y revisión del impacto en el presupuesto.

**Crecimiento de Cobertura: Acometidas Domiciliarias (Tramo 1)**

- **Línea Base (Diseño): 29** acometidas domiciliarias proyectadas.
- **Realidad en Campo: Número superior de viviendas** identificadas durante socialización y actas de vecindad.
- **Causa del Desfase:** Nuevas edificaciones construidas con posterioridad a la consultoría técnica original
- **Impacto Directo en Cantidades de Obra:**
    - Incremento en tuberías de acometidas y accesorios de conexión.
    - Mayor volumen de excavación y relleno.
    - Aumento en metros cuadrados de reposición de pavimento.
- **Acción de Interventoría y Supervisión:** Evaluación técnica en proceso para cuantificar el balance de mayores cantidades de obra y asegurar la conexión del 100% de los usuarios.

| | |
| --- | --- |
| **6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN** | **Estado de Contratación**: Contratos de Obra e Interventoría en ejecución.**Pendiente**: Constitución del Encargo Fiduciario.**Planificación y Gestión**: Se programaron mesas de trabajo con los contratistas de Obra e Interventoría como seguimiento del proyecto en ejecución. Revisión de documentación radicada por parte de los contratistas. |

**REUNIONES PROGRAMADAS CON CONTRATISTAS**

REUNIÓN: 11
FECHA: Agosto 4 de 2026
LUGAR: Pasto

| | ASUNTOS TRATADOS | COMPROMISOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3. Encargo Fiduciario: el apoyo a la Supervisión informó que el día 4 de agosto se deben publicar las observaciones a las propuestas recibidas y según el cronograma del proceso el 12 de agosto está programada la publicación del Informe de Adjudicación.<br><br>4. Documentación pendiente y detalles técnicos:<br>• La Interventoría del proyecto se compromete a radicar el Informe del mes de julio el día 7 de agosto de 2026.<br>• La Interventoría del proyecto se compromete a radicar los informes semanales pendientes el día 7 de agosto de 2026.<br>• Con el informe del mes de Julio se radicará el Control de calidad efectuado.<br>• Como la ejecución de la obra incluye tramos con una profundidad mayor a 1.50 m., por norma requiere permiso de trabajo en alturas, así como los soportes respectivos del personal que trabaja en estas condiciones. | Interventoría Entrega de subsanación de informes semanales 1 y 2, los cuales deben complementarse con datos consolidados de cada componente (Técnico, Ambiental, SST, Social y Financiero). Esto permitirá al Municipio reportar completa y oportunamente el avance al Ministerio.<br>Entrega de informes semanales pendientes a la fecha. Viernes 7 de agosto de 2026<br>Interventoría Entrega del Informe completo del mes de Julio para remitir al Ministerio de Vivienda. Viernes 7 de agosto de 2026<br>Municipio Contratación de Encargo Fiduciario Septiembre de 2026 |

REUNIÓN: 12
FECHA: Agosto 11 de 2026
LUGAR: Virtual

| ASUNTOS TRATADOS | COMPROMISOS |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 3. Documentación pendiente y detalles técnicos:<br>• El Alcalde de San Pablo comentó que el viernes 14 de agosto se tiene programada una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda, por lo que solicitó a la Interventoría del proyecto la entrega del Informe semanal hasta el domingo 9 de agosto, registro fotográfico de alta calidad y el informe de los casos puntuales de calles con dificultades para ejecutar los trabajos, entre otras, para poder organizar la presentación requerida para dicha reunión.<br>• Así mismo, manifestó que los tramos donde existan inconvenientes para su intervención no tienen autorización para los trabajos hasta no tener una respuesta formal acerca del tratamiento que se les va a dar, ya que la consulta será escalada al Ministerio de Vivienda.<br>• Se solicitó la entrega de las subsanaciones del Informe del mes de Junio y la Interventoría se comprometió a radicar la información el día de hoy, así mismo entregará registro fotográfico y el informe semanal 6 solicitado.<br>• La Interventoría manifestó que se encuentra consolidando datos para la entrega del Informe del mes de Julio de 2.026.<br>• Por parte del Apoyo a la Supervisión se solicitó la entrega de las Actas de reuniones pendientes por firma de los contratistas de obra e interventoría, presentes en las reuniones convocadas. | Interventoría Entrega de informes semanal 6, Informe con casos especiales en obra y registro fotográfico Martes 11 de agosto de 2026<br>Interventoría Entrega de las subsanaciones del Informe del mes de Junio para remitir al Ministerio de Vivienda. Martes 11 de agosto de 2026<br>Interventoría Entrega del Informe completo del mes de Julio para remitir al Ministerio de Vivienda. En trámite |

| | |
|---|---|
| REUNIÓN: | 13 |
| FECHA: | Agosto 18 de 2026 |
| LUGAR: | Mixta - Presencial Virtual |

| **ASUNTOS TRATADOS** | **COMPROMISOS** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 3. Desarrollo de la reunión<br>• Estado de Avance Físico y Financiero del Contrato<br>Tomando como base el Informe Semanal de Interventoría No. 8 (con corte al domingo 16 de agosto de 2026), se evaluaron las siguientes variables contractuales:<br><br>PROYECTADO $ 1.270.303.386 3,49%<br>EJECUTADO $ 1.073.815.543 2,95%<br>ATRASO -$ 196.487.843 -0.54%<br><br>Determinación<br>La supervisión y la interventoría constatan un a obra del proyecto. Al respecto, la Supervisión estructuración e implementación de frentes controlados. Se dejó constancia de que la etapa de trabajo bajas; no obstante, es perentorio siguientes.<br>Se procedió a confrontar el cronograma físico-Flujo de Fondos general del proyecto, el cual Vivienda, Ciudad<br>El Contratista de Obra solicitó información r desembolsos por parte del Ministerio, fechas de la radicación de estas. Frente a esto, el Alcalde agosto de 2026 se sostendrá una mesa técnica resolver y unificar dichas dudas<br><br>• Detalles Técnicos, Modifica<br>o Estado de Subsanaciones (Junio): El Municip contratista el pasado 15 de agosto (destinada a l de junio) se encuentra en etapa de evalu<br>o Informe Mensual de Julio: La Supervisión exi Interventoría correspondiente al mes de julio p derivadas del Convenio<br>o Evolución de Frentes de<br>• Sector Matadero: El Contratista reportó que e principales en este sector. Quedan pendi<br>• Plan de Reposición de Pavimentos: Informarc estructura de pavimento en las zonas intervenic controles de calidad de materiales (diseños de maquinaria<br>• Frentes Simul<br>o Frente 1 (Barrio Porvenir - Sector San José): Nº 23 (MH-23) y el Pozo de Inspección Nº 6 (MH | Municipio Revisión de subsanaciones del Informe de Interventoría del mes de Junio En trámite Interventoría Entrega del Informe completo del mes de Julio para remitir al Ministerio de Vivienda. Inmediato Municipio Consultas técnicas y financieras al Ministerio de Vivienda 21 de agosto |

| | |
| --- | --- |
| o Frente 2 (Barrio Las Cuadras): Tramo desde el Parque La Cordialidad hasta la esquina de la Sede de Primaria de la Institución Educativa Normal Superior Sagrado Corazón de Jesús (entre MH-82 y MH-86).<br>• Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): La Supervisión hace especial énfasis en extremar las medidas de seguridad colectiva e individual. Se exige una señalización e implementación técnica de desvíos rigurosa en el Frente 2, debido al alto flujo de población escolar infantil.<br><br>• Requerimientos Presupuestales y discrepancias en Diseño:<br>a. Reposición de Andenes: El Contratista advierte que la demolición y reconstrucción de andenes derivada de las excavaciones para acometidas domiciliarias no cuenta con ítem ni presupuesto asignado en el contrato principal. Dada la afectación comunitaria, el Municipio elevará la consulta al Ministerio de Vivienda.<br>b. Discrepancia en Diámetros de Redes: Durante el levantamiento topográfico y de inspección de la red existente, se evidenció que tramos previamente intervenidos por el Municipio cuentan con tuberías en acometidas de 4 pulgadas, mientras que el diseño de detalle del proyecto exige 6 pulgadas. Esta discrepancia técnica también será blindada mediante consulta formal ante el Ministerio de Vivienda. | |

| | |
| --- | --- |
| REUNIÓN: | 14 |
| FECHA: | Agosto 24 de 2026 |
| LUGAR: | Virtual |

| ASUNTOS TRATADOS | COMPROMISOS |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 3. Desarrollo de la reunión<br>• Estado de Avance Físico y Financiero del Contrato<br>Tomando como base el Informe Semanal de Interventoría No. 9 (con corte al domingo 23 de agosto de 2026), se evaluaron las siguientes variables contractuales:<br><br>Determinación<br><br>La Interventoría del proyecto informó un atraso del proyecto. Al respecto, ante el incremento de insta al Contratista de manera urgente a igu contingen<br><br>4. Evo<br>• Frentes obra m<br>• Gestión Social: El alcalde ratificó que para el in ejecutar una socialización previa con la comun presente en estos espacios para minimizar los im | Interventoría Entrega de subsanaciones finales del Informe del mes de Junio para remitir al Ministerio de Vivienda. Inmediato<br>Interventoría Entrega del Informe completo del mes de Julio para remitir al Ministerio de Vivienda. Inmediato<br>Municipio Revisión de información radicada del mes de Junio En trámite<br>Interventoría Corregir informes semanales Inmediato<br>Contratista de Obra - Interventoría Estructurar y presentar para validación el nuevo APU por m³ con MR 4.2 para pavimentos del proyecto diferentes a 12 cm de espesor Próxima reunión<br>Interventoría - Municipio Consolidar informe especial para el Ministerio con ayuda de registros fotográficos y de Drone, completando soportes faltantes. Inmediato<br>ar jornadas de socialización<br>sica de la Alcaldía en cada<br>los tramos Permanente<br>la totalidad de las carpetas<br>ra garantizar el desembolso<br>ro 2027 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTADO | $ | 1.712.117.910 | 4,71% |
| EJECUTADO | $ | 1.214.410.580 | 3,34% |
| ATRASO | -$ | 497.707.330 | -1,37% |

• Cajas Domiciliarias: Se avanzó satisfactoriamente en la fundición de las cajas de arranque en el transcurso de la semana. Se reportó la ejecución de 18 acometidas en la parte alta del sector y 16 acometidas en la parte baja. Se estipuló que el cobro de estas actividades se efectuará hasta que las acometidas estén completamente terminadas.
• El alcalde insistió en aprovechar el verano en la zona para avanzar en el proyecto, pudiendo obtener un rendimiento alto y mejorar el impacto social que genera la obra en la comunidad.

5. Parámetros Técnicos para Reposición de Concretos y Pavimentos
a. Estado de Reposiciones: Las actividades de reposición de concreto estructural aún no comienzan. El contratista se encuentra actualmente organizando los agregados pétreos y calibrando las dosificaciones de mezcla.
b. Espesores de Losa: Se aclaró que el espesor de diseño estándar para la reposición de concretos es de 12 cm, aunque en puntos específicos del levantamiento geométrico se registran tramos de hasta 20 cm.
c. Calle de la Empanada: Se evidenció que el pavimento actual tiene un espesor de 23 a 24 cm.
d. Calle de la Cordialidad: Al registrarse un pavimento existente de 23 cm de espesor, se determinó estructurar un nuevo Análisis de Precios Unitarios (APU) por metro cúbico (/m³) empleando un concreto rígido con módulo de rotura MR 4.2.
e. Avenida de la Playa: Se definió que no se ejecutará ninguna actividad de reposición de pavimento en este sector debido a que está proyectada la intervención inmediata de otra obra pública sobre dicho corredor vial.

f. Ancho de Excavación: Se ratificó que el área de intervención debe limitarse rigurosamente a los 90 cm aprobados o existentes en el diseño de cada tramo, ya que debido al marco legal y financiero del convenio del Ministerio no permite pagos adicionales.

6. Gestión Documental y Requerimientos de la Visita del Ministerio

| | |
|---|---|
| a. Informes de Gestión: Se encuentra en trámite el informe semanal acumulado con corte al 23 de agosto. Asimismo, se reiteró la obligación de subsanar los ítems pendientes del mes de junio e incorporar la información de julio.<br>b. Reportes Detallados y Ayudas Visuales: Por solicitud directa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se exigió la entrega de un informe de avance detallado y riguroso de lo encontrado en obra y que requiere alguna directriz especial.<br>c. Mesas Técnicas y Visita de Campo: El Ministerio de Vivienda trasladará la totalidad de las discrepancias del proyecto a una mesa técnica interna, y se confirmó una próxima visita técnica de inspección en campo por parte de los delegados del nivel nacional.<br>d. Flujo Financiero de la Fiducia: El Alcalde informó que, tras elevar la consulta financiera al Ministerio en la reunión del viernes 21 de agosto, se efectuará el desembolso del anticipo para el contrato de obra en el 2026 y un único giro consolidado a la fiducia durante el próximo año calendario por el valor restante del proyecto, sobre el cual se aplicarán los pagos mediante actas parciales de obra.<br>El Alcalde instó al equipo a radicar la totalidad de los documentos técnicos en enero para asegurar un desembolso ágil. | |

| | |
|---|---|
| REUNIÓN: | 15 |
| FECHA: | Agosto 31 de 2026 |
| LUGAR: | Mixta - Presencial Virtual |

| ASUNTOS TRATADOS | COMPROMISOS |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 3 | DESARROLLO DE LA REUNIÓN<br><br>3. Estado de Avance Físico y Financiero del Contrato – Documentación pendiente<br><br>TEMAS VARIOS TRATADOS:<br>• La Interventoría informó que no cuenta con datos consolidados con corte al domingo 30 de agosto, porque con el Contratista de Obra se encuentran revisando y conciliando cantidades de los diferentes tramos ejecutados.<br>• El Alcalde solicitó revisar el ítem de Desalojo, por mostrar un porcentaje muy alto con relación al tiempo de trabajo en obra.<br>• Para obtener un mayor rendimiento en excavaciones, el Director de obra manifestó que se va a trasladar personal hacia los tramos en zonas verdes para conformar y reforzar el tercer frente de obra y contar con una retroexcavadora pequeña para agilizar las excavaciones de las acometidas domiciliarias.<br>• El alcalde insistió en la revisión de un desarenador existente en el sector del Matadero, a lo que la Interventoría manifestó que en el momento está colmatado y sus dimensiones (profundidad 25 a 28 cm) no alcanzan a satisfacer la necesidad en el sitio, por lo que después del mantenimiento se tapa a los pocos días. Compromiso: la Interventoría debe emitir un Oficio sobre la inspección visual de lo encontrado en el sitio. Se revisará en la próxima visita de obra para definir mejoras.<br><br>Pendiente por subsanar y radicar:<br>• Soportes del Informe del mes de Junio - Planes<br>• Unificar datos entre los Informes semanales y el Cronograma general de Obra<br>• Presupuesto de Interventoría ajustado<br>• Soportes de Personal faltantes<br>• Control de calidad, soportes de ensayos de laboratorio, densidades, diseños de mezclas y | Interventoría Oficio de inspección visual desarenador Matadero Inmediato<br>Interventoría Entrega de subsanaciones finales del Informe del mes de Junio para remitir al Ministerio de Vivienda. Agosto 31 de 2026<br>Interventoría Informes semanales 9 y 10 Septiembre 1 de 2026<br>Interventoría Corregir informes semanales y reporte de cantidades Inmediato<br>Contratista de Obra - Interventoría Estructurar y presentar para validación el nuevo APU por m³ con MR 4.2 para pavimentos del proyecto diferentes a 12 cm de espesor Pendiente<br>Interventoría - Municipio Consolidar informe especial para el Ministerio con ayuda de registros fotográficos y de Drone, completando soportes faltantes. Pendiente<br>Contratistas de Obra e Interventoría Modelación hidráulica tramo con adoquín Septiembre 3 de Septiembre de 2026<br>Interventoría - Municipio Reunión Municipio – Interventoría para revisión de pendientes mes de Junio Agosto 31 de 2026 |

| | |
| --- | --- |
| caracterización de materiales en los informes. Registro de control de calidad correspondientes a la cama, el atraque, las capas instaladas y rellenos.<br>• Firmar Informes semanales del 1 al 7<br>• Entregar Informes semanales 9 y 10. Compromiso: martes 1 de septiembre de 2026<br>• Eliminar o Ajustar en el Cronograma las metas proyectadas para evitar confusión con la tubería real instalada y proyectada.<br>• Para los informes mensuales se solicitó la entrega de Plano récord de lo ejecutado en el período y soporte de cantidades respectivo.<br>• Reporte de paleteros en cada informe mensual, para ir llevando el registro.<br><br>4. Evolución de Frentes de Trabajo y Actividades en la Semana: La Interventoría y el Contratista de Obra informaron acerca de cada frente de obra, así:<br><br>a. Barrio Los Ángeles<br><br>• Actividades concluidas: La Interventoría informó la finalización de los trabajos de impermeabilización, instalación de tapas, | |

| | |
| --- | --- |
| construcción de cámaras de arranque, bordillos y ejecución de ensayos de laboratorio.<br>• Plan de acción vial: Se realizará un balance técnico para proceder con la demolición y reparación vial, con el objetivo de dejar una carpeta de 5 metros con subbase granular en el sector.<br>• Puntos P5 y P33: Se iniciaron las actividades de demolición y excavación. Se avanza en la excavación y entibado de la calle de abajo, junto con la instalación de tubería.<br>• Estructuras: Los sumideros se encuentran actualmente en construcción.<br>• Rendimientos: Se proyecta que las formaletas metálicas lleguen a la obra en una semana, para el inicio de la construcción de cámaras a un ritmo estimado de una cada dos días.<br>• Compromiso: Realizar labores de reparcheo para entregar las calles completamente terminadas.<br><br>b. Tramo 2 - Barrio Valencia<br>• Pavimentación: Se ejecutó la reparación del pavimento alcanzando un 80% de avance (especificación MR 4.2 con espesores de 12 a 15 cm).<br>• Excavaciones y estructuras: Se están finalizando las excavaciones para los sumideros pendientes y quedan pendientes por ejecutar las cámaras de este sector.<br><br>c. Vía La Empanada<br><br>• Actividades de la semana: Se realizaron demoliciones, desalojo de material, excavación, | |

| | |
| --- | --- |
| perfilado y entibado para proceder con la instalación de tubería durante la presente semana. Se reporta un acumulado de 80 metros de excavación (soportado con registro fotográfico).<br>• Gestión de accesos (Colegio):<br>§ Se solicita priorizar el avance hacia la institución educativa para evitar la obstaculización de los accesos.<br>§ Se identifican las cámaras 83 y 85. Se advierte que el tramo comprendido entre las cámaras 85 y 86 no contará con acceso vehicular por puerta, por lo que se programan trabajos específicos para garantizar el acceso peatonal y seguro al colegio. Se acordó avanzar entre las cámaras 84 y 85, manteniendo alternativas de acceso peatonal.<br><br>d. Tramo Barrio Nuevo<br><br>• Control técnico: Se está adelantando la revisión y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas.<br>• Estado de obras: Se concluyó la reposición de concreto en las secciones anteriores. Actualmente se trabaja en la terminación de las cajillas, quedando pendientes por finalizar los andenes.<br>• Pendientes de modelación: Está pendiente la modelación del tramo con adoquín que comprende desde las cámaras MH 56 a MH138 y el pozo 148 para definir las acciones técnicas a seguir. Se proyecta tener resultados hasta el | |

jueves.

5. Solicitudes de la comunidad
• Colector hacia San Lorenzo: El Contratista de Obra manifestó que, la comunidad solicitó la construcción de un colector que requiere colector con inicio desde un punto más alto para captar eficientemente las aguas de escorrentía y canalizarlas de manera directa hacia la quebrada cercana. Se discutió que una solución definitiva requeriría evaluar caudales, capacidad hidráulica y una posible canalización directa hacia la quebrada, en lugar de sobrecargar el sistema existente.
• Informaron avance de instalación de 324 metros de tubería, rellenos, cajillas y cámaras.
• Consultaron acerca de los tramos que no están contemplados en el proyecto original, por lo que se evaluará su viabilidad y el procedimiento a seguir según la directriz que emitan desde el Ministerio de Vivienda. Se identificó calle con tubería en diámetro de 6 pulgadas en el colector principal que no figura en los diseños originales. Frente a esto, se autorizó la construcción de una cámara. El aval lo emite por escrito la Interventoría del proyecto.

6. Gestión social, seguridad y logística
• Señalización y Seguridad Vial: El alcalde enfatizó en la necesidad de implementar un esquema de señalización preventiva mínima obligatoria que incluya pasacalles que informen de cierres y los cambios de circulación en doble sentido, volantes y avisos radiales para mantener informada a la ciudadanía y prevenir accidentes acerca de vías cerradas y rutas habilitadas.
• Tránsito interno: El Alcalde informó acerca de quejas de la comunidad reportando que algunas volquetas circulan a alta velocidad por el casco urbano. El equipo consideró necesario hablar con los operadores para exigir una conducción prudente y evitar riesgos para la población.
• Valla del proyecto: Se acordó con el Director de Obra la instalación de una valla informativa del proyecto donde se divulgue y reconozca la financiación del Ministerio de Vivienda.
• Intervención vial solicitada: Se registró la solicitud por parte del municipio de la intervención en la vía de La Playa.

7. Planificación Y Cronograma De Intervenciones Futuras
• Plaza de Mercado: Se terminarán los trabajos

| | |
| --- | --- |
| en este sector para liberar la zona.<br>• Movilización al ingreso: Una vez intervenidos los tramos críticos en la zona céntrica, el personal y la maquinaria se trasladarán al ingreso del municipio.<br>• Avenida Principal / Sector La Playa: La intervención de la avenida se pospone para el mes de octubre. Se trabajará con dos frentes de obra simultáneos con el objetivo de ejecutar el tramo en un plazo de dos meses. Se planteó coordinar las obras de alcantarillado y pavimentación en la avenida para realizar un solo cierre y reducir la afectación a la población.<br>• Estrategia de obra: Trabajar en Septiembre en el municipio y posteriormente se traslada personal y maquinaria al sector de La Playa. Se definió trabajar hasta el punto del aliviadero y mantener pendiente la zona cuyo pavimento depende de la definición de este punto.<br><br>8. Compromisos Inmediatos Y Reuniones<br>• Cierre de cuentas: El periodo correspondiente a junio se reportó subsanado por parte de la Interventoría, fijando como plazo máximo de entrega de documentación en la tarde de hoy.<br>• Reunión técnica: Se programa una reunión de revisión para el día de hoy con la Interventoría a las 5 p.m. | |

**CORREOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS**

| | FECHA | ENVIADO POR | ASUNTO | DOCUMENTOS ANEXOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGOSTO 1 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORÍA | INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2026 | * 1. INFORME MENSUAL JUNIO.rar<br>* INT-CM001-012-2026.pdf |



INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2026 Recibidos x

**CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA**
para mí, alcaldia, planeacion ▾
sáb, 1 ago, 11:03 a.m.

CORDIAL SALUDO

1. INFORME MENSUAL JUNIO.rar

Por medio del presente oficio, el suscrito, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 — interventoría del Contrato N.° CM-001-2026 —, en cumplimiento de las obligaciones contractuales de presentación periódica de informes y de los lineamientos impartidos por esa Entidad y por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, procede a radicar formalmente el INFORME MENSUAL N.° 1 DE INTERVENTORÍA, con fecha de corte al 30 de junio de 2026.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AGOSTO 8 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | informes semanales 2,3,4,5 correspondientes al mes de julio | * INT-CM001-018-2026_ENTREGA INFORMES SEMANALLES MES DE JULIO<br>* INFORMES SEMANALES MES DE JULIO (3) |



informes semanales 2,3,4,5 correspondientes al mes de julio Recibidos x

**CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA**
para mí, alcaldia, planeacion ▾
8 ago 2026, 11:28 a.m.

CORDIAL SALUDO

Entrega y radicación de los informes semanales de interventoría correspondientes al mes de julio de 2026, elaborados en el formato oficial de Informe Semanal de Interventoría de Obra Pública.

–

CONDSORCIO INTERSAN PABLO 2026

NIT: 901039324-2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AGOSTO 8 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | ACTA DE REUNION RECORRIDO DE OBRA 31 DE JULIO | * Acta de reunión y recorrido de obra |



ACTA DE REUNION RECORRIDO DE OBRA 31 DE JULIO Recibidos x

CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025
para alcaldia, mi, planeacion

sáb, 8 ago, 11:49 a.m.

CORDIAL SALUDO

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE ENVIA DEL ACTA DE REUNION Y RECORRIDO DE OBRA EFECTUADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2026

Atentamente

luz amparo jojoa
R L CONSORCIO PM ALCANTARILLADO 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AGOSTO 8 DE 2026 | CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Información sobre inicio de actividades de obra y cierre total de vía – Barrio Porvenir, sector San José y Barrio Las cuadras, sector parque La cordialidad | * COMUNICADO INTERVENCIÓN DE TRAMOS |



Información sobre inicio de actividades de obra y cierre total de via – Barrio Porvenir, sector San José y Barrio Las cuadras, sector parque La cordialidad. Recibidos ×

**CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025**
para alcaldia, mi, planeacion, juliocesarlasso17, consorciointersanpablo2026 ▾

Cordial saludo

por medio de la presente nos permitimos comunicar de manera oficial los próximos cierres de las vías que se van a intervenir asi como las fechas tentativas de estos cierres, asi mismo se manifiesta que actualmente en lo diferentes medios y canales de comunicación se están transmitiendo esta información por canales de información como voz a voz y emisoras comunitarias del municipio

Atentamente

**LUZ AMPARO JOJOA**
Representante legal
**CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AGOSTO 13 DE 2026 | CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | CPMALSP-SANPABLO-010-2026 Manifestación formal de la necesidad de ajuste | * CPMALSP-SANPABLO-0010-2026 - Manifestación formal de la necesidad de ajuste yo actualización yo complementación de los diseños del proyecto en sus diferentes componentes |



**CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025**
para planeacion, alcaldia, mi, consorciointersanpablo2026 ▾
13 ago 2026, 10:52 p.m.

cordial saludo

**Asunto:** Radicación Oficio CPMALSP-SANPABLO-010-2026 - **Manifestación formal de la necesidad de ajuste**

**Señores ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO – NARIÑO** Atn. Alcalde Municipal **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL** Atn. Ing. Mario Alberto Trujillo Cerón – Supervisor del Contrato

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo de parte del CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025.

Por medio del presente correo, adjuntamos el Oficio No. CPMALSP-SANPABLO-010-2026 junto con sus respectivos anexos (en archivo ZIP), mediante el cual presentamos formalmente los hallazgos derivados de la actividad de localización y replanteo del Contrato de Obra No. LP 004-2025

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | AGOSTO 15 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Respuesta integral al Oficio N.º 11 — radicado 110-1902-208 del 5 de agosto de 2026, “Observaciones documentación agosto 1 de 2026 – Parte I”. Subsanación y radicación de las versiones definitivas corregidas. | * ANEXOS CM-001-2026 RADICACO 020-2026.rar<br>* CM001-COR-CARTA_ENVIADA-2026-08-14-Respuesta_Oficio_11_Radicado_023-2026 |


Respuesta integral al Oficio N.º 11 – radicado 110-1902-208 del 5 de agosto de 2026, “Observaciones documentación agosto 1 de 2026 – Parte I”. Subsanación y radicación de las versiones definitivas corregidas. Recibidos ×

CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA
para planeacion, alcaldia, mi ▾

15 ago 2026, 11:06 a.m.

Cordial saludo

Respetado señor alcalde y supervisión del contrato:

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual esa Entidad formuló observaciones a la documentación radicada el 1 de agosto de 2026, el suscrito, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 —interventoría del Contrato N.º CM-001-2026—, procede a dar respuesta en el mismo orden y numeración de las carpetas observadas, y a radicar las versiones definitivas

ANEXOS CM-001-2026 RADICACO 020-2026.rar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | AGOSTO 17 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Respuesta y subsanación integral al Oficio N.º 12 de la Alcaldía Municipal de San Pablo, de fecha 7 de agosto de 2026 | * ANEXOS CM-001-2026 RADICADO 020-2026.rar * INT-CM001-020-2026 RESPUESTA OFICIO 12 OBSERVACIONES AGOSTO 1 PARTE II - ENTREGABLE FINAL |



CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA

para planeacion, alcaldia, mi

lun, 17 ago, 5:15 p.m.

ANEXOS CM-001-2026 RADICADO 020-2026.rar

cordial saludo

Respuesta y subsanación integral al Oficio N.º 12 de la Alcaldía Municipal de San Pablo, de fecha 7 de agosto de 2026, "OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN AGOSTO 1 2026 – PARTE II", correspondiente a la revisión de la documentación radicada el 1 de agosto de 2026. Se atienden los numerales 1 a 12 y las solicitudes adicionales formuladas por la Entidad.

CONDSORCIO INTERSAN PABLO 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AGOSTO 25 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Envio informe mensual correspondiente al mes de julio de 2026 | * 02_INFORME_MENSUAL_JULIO_2026.rar * INT-CM001-024-2026_ENTREGA_INFORME_MENSUAL_02_JULIO |




**CORREOS ENVIADOS A CONTRATISTAS**

| | FECHA | ENVIADO A | ASUNTO | DOCUMENTOS ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTO 1 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Citación a reunión presencial Martes 4 de agosto - Alcantarillado y PTAR | Sin Anexos |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AGOSTO 5 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Re: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2026 | * OFICIO 11 INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR - DOC AGOSTO 1 * INFORME_INTERVENTORIA_JUNIO_2026_CM001_v2 con observaciones * PMA ALCANTARILLADO SAN PABLO - V2 JULIO 26 con observaciones |



**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena19@gmail.com>
mié, 5 ago, 4:05 p.m.
para CONSORCIO, alcaldia, planeacion

Cordial saludo

Remitimos las primeras observaciones a la documentación recibida, con el fin de subsanar de manera urgente los diferentes soportes.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Gracias,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AGOSTO 6 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Flujo de fondos aprobado Alcantarillado Casco Urbano y PTAR | * FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V7 |



Flujo de fondos aprobado Alcantarillado Casco Urbano y PTAR

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 6 ago 2026, 7:45 a.m.
para consorcioalcantarillado, CONSORCIO, Planeacion, Alcaldia

Cordial saludo

Remitimos Flujo de Fondos del Convenio de Uso de Recursos 1463 de 2025 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el municipio de San Pablo – Nariño cuyo objeto es: **Optimización del alcantarillado del casco urbano y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de San Pablo departamento de Nariño".**

Esta información fué conciliada con las partes y aprobada por el Ministerio de Vivienda.

Se solicita tener en cuenta los datos para la proyección de las Actas parciales correspondientes.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AGOSTO 8 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Re: Citación a reunión presencial Martes 4 de agosto - Alcantarillado y PTAR (Acta No. 11) | * ACTA DE REUNIÓN No. 11 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO AGOSTO 4 DE 2026 |



**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 8 ago 2026, 5:53 p.m.
para consorcioalcantarillado, CONSORCIO

Cordial saludo

Remito para revisión, comentarios y firmas si están de acuerdo con el contenido, el Acta de reunión No. 11 del proyecto Alcantarillado Casco Urbano y PTAR del municipio de San Pablo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AGOSTO 8 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Re: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2026 | * OFICIO 12 INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR - DOC AGOSTO 1<br>* 3. INFORMES SEMANALES SEM 5 - con observaciones<br>* INFORME_LOCALIZACION_Y_REPLANTEO_LP004-2025 con observaciones<br>* Radicado Actas de vecindad CON OBSERVACIONES |


Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
8 ago 2026, 12:41 p.m.
para CONSORCIO, alcaldia, planeacion

Cordial saludo.

Remitimos observaciones complementarias a la documentación recibida el 1 de agosto

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AGOSTO 10 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Acta de reunión No. 10 Julio 31 2026 Alcantarillado y PTAR | * ACTA DE REUNIÓN No. 10 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO JULIO 31 DE 2026 |



Acta de reunión No. 10 Julio 31 2026 Alcantarillado y PTAR

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
lun, 10 ago, 9:33 a.m.
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO

Cordial saludo.

Remito para revisión y firmas el Acta de reunión No. 10 del proyecto de la referencia.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | AGOSTO 10 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 11 2:00 p.m. | Sin Anexos |



Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 11 2:00 p.m.

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> lun, 10 ago, 2:59 p.m.

para consorcioalcantarillado, CONSORCIO, Planeacion, Alcaldia


Cordial saludo

Como seguimiento del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión virtual para el día martes 11 de agosto a las 2:00 p.m. bajo el siguiente link:

https://meet.google.com/zhu-mucf-cpu

Por favor confirmar asistencia por este medio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AGOSTO 14 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 18 2:00 p.m. | Sin Anexos |



Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 18 2:00 p.m.

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> vie, 14 ago, 9:17 a.m.
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO, Planeacion, Alcaldia

Cordial saludo

Como seguimiento del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión presencial para el día martes 18 de agosto a las 2:00 p m, en la oficina 402 del Edificio Toro Vi ciudad de Pasto

Por favor confirmar asistencia por este medio

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | AGOSTO 16 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Acta de reunión 12 agosto 11 2026 | * ACTA DE REUNIÓN No. 12 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO AGOSTO 11 DE 2026 |




Acta de reunión 12 agosto 11 2026

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 16 ago 2026, 3:30 p.m.
para CONSORCIO

Cordial saludo.
Remito para revisión y firma el Acta de reunión No. 12 desarrollada virtualmente el 11 de agosto de 2026.
Atenta al documento para continuar buscando firmas.
Gracias,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | AGOSTO 21 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Programación Reunión virtual Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 24 9:00 a.m. | Sin anexos |



Programación Reunión virtual Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 24 9:00 a.m. Recibidos ×

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 21 ago 2026, 6:50 p.m.
para consorcioalcantarillado, CONSORCIO, Planeacion, Alcaldia

Cordial saludo

Como seguimiento del PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión virtual el día lunes 24 de agosto a las 9:00 a.m, bajo el siguiente link

https://meet.google.com/sxi-cgwb-fay

Por favor confirmar asistencia por este medio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | AGOSTO 23 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Oficio 13 Interventoría Alcantarillado y PTAR | * OFICIO 13 RESPUESTA SUBSANACIONES AG 15 ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR |



Oficio 13 Interventoría Alcantarillado y PTAR

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 23 ago 2026, 6:10 p.m. (hace 12 días)
para CONSORCIO, Alcaldía, Planeacion

Cordial saludo.
Remitimos observaciones a la documentación parcial remitida el 15 de agosto, referente al Informe del mes de junio para ser atendidas por favor lo antes posible.

Quedamos atentos a su respuesta,

gracias.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AGOSTO 24 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Acta de reunión 13 Alcantarillado y PTAR | * ACTA DE REUNIÓN No. 13 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO AGOSTO 18 DE 2026 |



Acta de reunión 13 Alcantarillado y PTAR

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 24 ago 2026, 5:37 p.m. (hace 11 días)

para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO

Cordial saludo.

Remito proyección del Acta de la reunión 13 del proyecto de la referencia

Tenemos pendientes las Actas firmadas desde la número 8 por favor

Atenta a comentarios.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | AGOSTO 26 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA | Re: Respuesta y subsanación integral al Oficio N.º 12 de la Alcaldía Municipal de San Pablo, de fecha 7 de agosto de 2026 | * OFICIO 14 RESPUESTA SUBSANACIONES AG 17 ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR |



**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 26 ago 2026, 1:21 p.m. (hace 9 días)


para CONSORCIO, planeacion, alcaldia

Cordial saludo.

Enviamos observaciones a la documentación allegada el 17 de agosto del proyecto Alcantarillado casco urbano y PTAR del municipio de San Pablo.

Quedamos atentos a su respuesta.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | AGOSTO 28 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 31 9:00 a.m. | Sin Anexos |



Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR agosto 31 9:00 a.m.

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 28 ago 2026, 5:48 p.m. (hace 7 días)
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO, Alcaldía, Planeacion

Cordial saludo

Como seguimiento del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión presencial el día lunes 31 de agosto a las 9:00 a.m. en la oficina 402 del Edificio Toro Villota en la ciudad de Pasto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SEPTIEMBRE 1 DE 2026 | CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025 | Acta de reunión 14 Alcantarillado y PTAR | ACTA DE REUNIÓN No. 14 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO AGOSTO 24 DE 2026 |



Acta de reunión 14 Alcantarillado y PTAR

**Lorena Chaves** <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 1 sept 2026, 5:03 p.m. (hace 3 días)
para consorcioalcantarilladon, CONSORCIO

Cordial saludo

Remito proyección del Acta de la reunión 14 del proyecto de la referencia.
Tenemos pendientes las Actas firmadas desde la número 9 por favor.

| | |
|---|---|
| **7, MESAS TÉCNICAS CON MINISTERIO DE VIVIENDA** | * Agosto 21: donde se realiza la presentación del Informe No. 1 del avance del proyecto con corte hasta la semana 8. con fecha Agosto 16. |




| | |
| --- | --- |
| **8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRÓXIMO PERIODO** | **CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORÍA**<br>1. Se ejecutarán las actividades de intervención en la red de alcantarillado en los siguientes frentes de obra simultáneos:<br>• Finalizar trabajos en Barrio Porvenir - Sector San José, Barrio Las Cuadras sector parque La Cordialidad hasta la esquina de la Institución Educativa Normal Superior Sagrado Corazón de Jesús (Sede Primaria).<br>2. Consolidar y entregar balance actualizado de cantidades de obra, modificaciones y mayores valores proyectados.<br>3. Dar cierre a observaciones y mantener al día la documentación técnica, administrativa, ambiental, SST, social y financiera.<br>4. Presentar alternativa para la zona del viaducto y aliviadero en el sector de La Playa.<br>5. Implementar propuesta para medidas de manejo de escorrentías en zona puntual del municipio.<br>6. Reducir la brecha frente a la programación y recuperar el atraso físico mediante frentes y rendimientos controlados.<br>7. Fortalecer señalización, cerramientos, paleteros y registros fotográficos diarios.<br><br>**MUNICIPIO**<br>8. Concluír la contratación del Encargo Fiduciario y tramitar desembolso de anticipo. |

| | |
|---|---|
| **9. CONCLUSIONES O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE** | * La obra se encuentra en ejecución, con un porcentaje de avance del 4,63%, frente a un porcentaje programado del 5,71%, mostrando un atraso del 1,08%.<br>* En la ejecución del proyecto se han encontrado ciertas condiciones de trabajo que han impedido la intervención en algunos tramos, los cuales requieren de una directriz especial por parte del Ministerio para su tratamiento.<br>* El proceso para la contratación del Encargo Fiduciario del Proyecto cuenta con Resolución de adjudicación. Se realizan los trámites respectivos para formalizar el contrato correspondiente. |

**RESPONSABLE:**

| | |
|---|---|
| **FIRMA:** |  |
| **NOMBRE:** | MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN |
| **CARGO:** | ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO |
| **FECHA:** | SEPTIEMBRE 23 DE 2026 |