Sr: CONSTRUCTORA SH SAS
Representante Legal: Efraín Santander España
NIT: 900.627.079-8
Ciudad y fecha: Popayán, Nariño 5 de octubre 2026

Referencia: Suministro de vigas en madera laminada de pino

Por medio del presente, nos permitimos informar las diferentes circunstancias de carácter operativo y externo que han incidido en el cumplimiento de los tiempos inicialmente previstos para la fabricación y entrega de las vigas en madera laminada de pino contratadas por ustedes.

Durante el desarrollo del proceso de producción se han presentado diversas situaciones que han afectado el normal desarrollo de las actividades, el rendimiento de fabricación y, consecuentemente, el cronograma inicialmente establecido para la entrega de los elementos, entre las cuales se encuentran las siguientes:

1. Situación de orden público y dificultades para el transporte y suministro de materia prima

La compleja situación de orden público que se ha presentado en la zona comprendida entre los departamentos del Cauca y Huila ha generado incertidumbre y preocupación entre los transportadores, dificultando la consecución de vehículos para el despacho de la madera hacia el municipio de Tesalia.

De igual manera, esta situación ha generado dificultades en el suministro oportuno de la materia prima por parte de los proveedores, afectando la disponibilidad de los bloques de madera de pino requeridos para continuar de manera normal con el proceso de fabricación de las vigas laminadas

2. Complejidad y rendimiento del proceso de fabricación

La fabricación de vigas en madera laminada comprende un proceso especializado que involucra diferentes etapas, entre ellas: selección de la materia prima, secado, corte, canteado, cepillado, preparación de las piezas, aplicación de adhesivo, prensado, conformación y acondicionamiento final de los elementos.

Cada una de estas etapas requiere tiempos específicos de ejecución, condiciones adecuadas de operación y mano de obra especializada, por lo que el rendimiento del proceso es inferior al de otros sistemas convencionales de transformación de madera. Adicionalmente, cualquier retraso o afectación en una de las etapas repercute directamente en las actividades posteriores y en los tiempos previstos para la terminación de las vigas.

3. Afectaciones en el servicio de energía eléctrica

Durante el desarrollo de las actividades de fabricación se han presentado suspensiones reiterativas del servicio de energía eléctrica, asociadas principalmente a las condiciones climáticas y a los fuertes vientos registrados en el sector.

Estas interrupciones han afectado directamente el funcionamiento de la maquinaria empleada en los procesos de corte, canteado y cepillado, generando paradas en la producción y disminuyendo el rendimiento diario previsto para la fabricación de los elementos.

En consecuencia, las situaciones anteriormente descritas han generado una afectación directa sobre el rendimiento de la producción y sobre el cronograma inicialmente previsto para la fabricación y entrega de las vigas en madera laminada de pino.

Es importante precisar que las circunstancias relacionadas con la situación de orden público, las dificultades de transporte y suministro de materia prima, así como las interrupciones del servicio de energía eléctrica, corresponden a situaciones externas y ajenas a nuestra voluntad, las cuales han limitado temporalmente nuestra capacidad de producción y cumplimiento de los tiempos inicialmente proyectados.

No obstante, lo anterior, continuamos adelantando las gestiones necesarias para normalizar el proceso de producción, optimizar los tiempos de fabricación y realizar las entregas pendientes a la mayor brevedad posible, manteniendo nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y con la calidad de los elementos suministrados.

expuestas y quedamos atentos a cualquier requerimiento o información adicional que consideren necesaria

CRONOGRAMA DE ENTREGAS:

No obstante, las circunstancias anteriormente expuestas, Machimbres del Cauca ha avanzado en la producción y ha dado inicio al proceso de entrega del material, con el propósito de normalizar progresivamente el suministro requerido por la obra.

ENTREGA	FECHA	ESTADO	OBSERVACIÓN
Primera entrega	11 de agosto	Recibido a satisfacción	N/A
Segunda entrega	21 de agosto	Recibido a satisfacción	
Tercera entrega	8 de septiembre	Recibido a satisfacción	
Cuarta entrega	16 de septiembre	Recibido a satisfacción	
Quinta entrega	26 de septiembre	Recibido a satisfacción	
Sexta entrega	6 de octubre	Por entregar	
Séptima entrega	21 de octubre	Por entregar	

DETALLE DE ENTREGAS EN SITIO:

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - PRIMERA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
1	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 5.50m	12
2	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 4.50m	20

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - SEGUNDA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
1	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 5.50m	10
3	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 4.80m	4
4	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 2.80m	6
5	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 5.0m	4
6	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.10m	11
9	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.40m	5
10	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.30m	6
11	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.00m	4

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - TERCERA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
7	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 3.80m	34
8	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 4.00m	36

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - CUARTA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
7	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 3.80m	32

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - QUINTA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
1	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 5.50m	22
2	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 4.50m	8
11	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.00m	4

Entregas por realizar:

ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - SEXTA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
2	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 4.50m	2
5	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 5.0m	4
6	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.10m	11
7	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 3.80m	22


ENTREGA DE VIGAS LAMINADAS - SEEPTIMA ENTREGA		
CODIGO	DESCRIPCION DE VIGA	CANTIDAD
2	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 4.50m	10
3	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 4.80m	4
4	Suministro de vigas 0.10 x0.14 x 2.80m	6
7	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 3.80m	44
8	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 4.00m	36
9	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.40m	5
10	Suministro de vigas 0.05 x0.14 x 2.30m	6

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la CONSTRUCTORA SH S.A.S. aceptar el aplazamiento de la fecha inicialmente prevista para la entrega total de las vigas laminadas, teniendo en cuenta las circunstancias expuestas y el cronograma de entregas que se encuentra actualmente en ejecución

De igual manera, solicitamos realizar el pago del saldo pendiente correspondiente al suministro contratado, con el fin de disponer de los recursos necesarios para culminar el proceso de fabricación y efectuar el despacho de la última entrega del material, conforme al cronograma establecido.

Agradecemos su comprensión y disposición para atender las circunstancias presentadas, reiterando nuestro compromiso de culminar y entregar la totalidad de las vigas laminadas pendientes en los tiempos que sean acordados entre las partes.

Cordialmente;



Andrea Cárdenas Pantoja
Representante Legal
Cc. 1.017.227.868 de Medellín
Machimbres del Cauca
Nit: 1017227688-4
Popayán, Cauca

MACHIMBRES
DEL CAUCA