CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025
		24/04/2025

FECHA	12/09/2026	**EJECUTIVO No.**	27	DEL	**5/09/2026**	AL	**11/09/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/02/2026	CUMPLIMIENTO	2/02/2026	3/03/2027
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/02/2026	2/11/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/11/2026	3/11/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Nueve (9) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/02/2026	3/01/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos Veintiuno (221) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	**TIEMPO %**	81,25%	81,25%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	46,00%	46,00%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	**FINANCIERO%**	14%	14,00%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

FRENTE ACUEDUCTO PASQUILLA CENTRO

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Corte y Demolicion de Asfalto**	Se realiza corte y demolicion de asfalto, dimensiones: Largo: 7 ml - Ancho: 0,4 m y Altura: 0,6m
2	**Excavacion Manual**	Se realiza excavacion manual Largo 140, 20 y 30 ml, Ancho: 0,4m y Altura 1 y 0,6 m
3	**Arena de peña**	Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 100ml, Ancho: 0,4ml y Altura: 0,8 y 0,1m
4	**Tuberia PEAD**	Instalacion de tuberia PEAD 1 1/4" con una longitud de 340 ml y se realizan 2 empalmes
5	**Relleno**	Se realiza relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION

Hubo reunion con interventoria y la comunidad para visitar tanques de suministro para inspeccion de capacidad operativa y estructural, el 10 de septiembre hubo prubeas del tanque de la PTAP en conclusion se pueden realizar las actividades sin complicaciones, se evidencia que el registro manipulado no cierra completamente peor no afecta en la ejecucion de actividades por que se debe mantener abierto

FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION

No se realizaron actividades en este frente

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO






























