	ACTA DE REUNION	

FECHA:	21 de septiembre de 2026	**No. ACTA:**	35

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento		
LUGAR:			
HORA INICIO:	02:00 pm	**HORA FIN:**	04:00 pm

PARTICIPANTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**FIRMA**
1	Gustavo Adolfo Barreto Gutiérrez	Apoyo a la Supervisión	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
2	Emerson Moreno Moreno	Apoyo a la Supervisión	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
3	Johanna Consuelo López Quintero	Representante Legal de la Interventoría	Ingeniería y Soluciones Hidráulicas RJ S.A.S.
4	Ruby Lorena Álvarez Vanegas	Directora del Contrato de Obra	Consorcio Acueducto DS 2026
5	Malory Ariza	Coordinadora de Interventoría / Profesional Ambiental	Ingeniería y Soluciones Hidráulicas RJ S.A.S.
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

	ACTA DE REUNION	

FECHA:	21 de septiembre de 2026	No. ACTA:	35

ORDEN DEL DÍA:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento a compromisos y estado general del contrato

Se dio inicio al comité de seguimiento recordando que el Contrato de Obra No. COP-1094-2025 cuenta con fecha de terminación vigente al 01 de noviembre de 2026, mientras que el Contrato de Interventoría No. CIN-1095-2025 finaliza el 16 de noviembre de 2026. Como orden del día se estableció la revisión de los compromisos del comité anterior, la documentación pendiente y el estado de avance del contrato.

Frente a los compromisos del comité del 14 de septiembre de 2026, se recordó que el Contratista debía presentar la programación definitiva ajustada a las condiciones reales de ejecución, incluyendo las actividades pendientes de ASOQUIBA, ASOPORQUERA, ACUPASA, Piedra Parada y ACUAVIDA, así como los tiempos requeridos para suministro de materiales, coordinación con las comunidades, impermeabilizaciones y cierre de los diferentes frentes. Durante el comité se informó que dicha programación fue radicada el mismo 21 de septiembre de 2026, minutos antes del inicio de su revisión.

A la fecha del comité, la Interventoría reportó un 84,98 % de avance del plazo contractual. Con respecto a la programación vigente hasta ese momento, se tenía previsto un avance físico del 88,89 %, frente a un avance ejecutado del 49,00 %, y un avance financiero del 40,49 %. Se indicó que la nueva programación sería revisada por la Interventoría antes de emitir el concepto correspondiente.

También se dejaron como pendientes la presentación del ajuste presupuestal relacionado con la batea de ASOPORQUERA y la atención de las comunicaciones relacionadas con los requerimientos realizados por la aseguradora.

Durante la presentación de la programación, el Contratista manifestó que parte de la diferencia frente al avance previsto obedecía a restricciones presentadas para el ingreso y ejecución de actividades en algunos sectores, particularmente en ACUPASA, por situaciones relacionadas con permisos de la comunidad y con el requerimiento de una tubería de características

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

diferentes a la inicialmente prevista. Esta explicación se dejó registrada como manifestación del Contratista, sin que durante el comité se emitiera conclusión sobre la imputabilidad de dichas situaciones.

El Contratista informó además que podría requerirse una suspensión del contrato debido a una posible demora en la fabricación y entrega de las bombas y equipos de bombeo requeridos, señalando que el proveedor presentaría una comunicación con la nueva fecha estimada de entrega. La Interventoría indicó que, en caso de presentarse una solicitud de suspensión, esta deberá estar acompañada de la comunicación y demás soportes del proveedor que permitan revisar la situación y su incidencia sobre el plazo contractual.

Durante la revisión de la programación, la Interventoría identificó una inconsistencia en las fechas previstas para las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de ACUAVIDA, las cuales aparecían programadas entre el 6 y el 13 de agosto, pese a que las actividades pendientes del sistema se proyectaban para octubre. El Contratista reconoció que dichas fechas no correspondían y que debían ser ajustadas dentro de la programación.

Para Piedra Parada I, el Contratista informó que las actividades de hidroprotección e impermeabilización se proyectaban para octubre y que el frente correspondiente al reemplazo de redes iniciaría con las excavaciones, indicando además que la tubería requerida ya se encontraba disponible. En Piedra Parada II señaló que la programación dependía del suministro de las bombas y equipos, cuyo hito se había mantenido con fecha del 30 de septiembre mientras se recibía una comunicación formal del proveedor.

Frente a la disponibilidad de personal, el Contratista informó que a la fecha contaba con siete (7) trabajadores aprobados y que se encontraba adelantando la afiliación de tres personas adicionales para atender la apertura de nuevos frentes. La Interventoría manifestó su preocupación frente a la capacidad real de las cuadrillas, teniendo en cuenta que la programación presenta actividades que se ejecutarán de manera simultánea y que el personal disponible deberá atender varios frentes durante el mismo periodo.

El Contratista señaló que las cuadrillas podrían organizarse con dos o tres trabajadores y que el personal sería redistribuido conforme avanzaran los trabajos. La Interventoría indicó que esta conformación debía revisarse frente a los rendimientos previstos, especialmente considerando los tiempos disponibles para la terminación de los acueductos y la superposición de actividades contemplada en la programación.

Con respecto a Pasquilla, la Interventoría recordó que aún se encontraban pendientes las pruebas, los empates, la conexión y actividades asociadas a la recuperación de la vía. Se solicitó coordinar el personal necesario para cerrar este frente sin que su atención afectara la ejecución

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

de ACUPASA ni de los demás acueductos programados. El Contratista manifestó que para estas actividades requeriría aproximadamente dos personas y que se encontraba coordinando la adquisición de accesorios, la logística de las pruebas y el suministro del asfalto, con el propósito de ejecutar las actividades en una misma movilización.

La Interventoría reiteró la necesidad de evitar que los diferentes frentes queden concentrados para cierre durante los últimos días de octubre, teniendo en cuenta el personal disponible y las actividades que aún se encuentran pendientes. Se indicó que, en la medida de lo posible, los frentes que ya presentan un alto nivel de ejecución, como Pasquilla, deben cerrarse antes de la fecha límite contractual, permitiendo concentrar posteriormente los recursos en las actividades restantes.

Estado del Acta de Pago No. 2

El Contratista consultó a la Supervisión sobre el estado del trámite del Acta de Pago No. 2. El ingeniero Gustavo Barreto informó que la documentación ya había sido revisada y subsanada y que, para la fecha del comité, se encontraba en el área de Liquidaciones, pendiente de ser remitida al Alcalde en calidad de Supervisor para firma y posterior trámite ante Hacienda.

Presupuesto de la batea de ASOPORQUERA y coordinación de visitas técnicas

La Interventoría consultó al Contratista sobre la entrega del presupuesto ajustado correspondiente a la batea de ASOPORQUERA. El Contratista indicó que se encontraba terminando los ajustes y se comprometió a radicar el documento a más tardar el jueves siguiente al comité, quedando este punto como compromiso de seguimiento.

También se revisó la programación de las visitas a los tanques de ASOQUIBA y Piedra Parada, previstas para verificar en campo las condiciones de acceso y definir, junto con el Contratista encargado de las impermeabilizaciones, el manejo temporal del agua durante las intervenciones. La Interventoría señaló la importancia de contar con acompañamiento de la Supervisión, especialmente para Piedra Parada, dadas las condiciones de acceso y la necesidad de revisar en sitio la alternativa que permita mantener el servicio durante los trabajos.

Luego de revisar la disponibilidad de los participantes y del contratista encargado de las impermeabilizaciones, se acordó realizar la visita el jueves, iniciando aproximadamente entre las 8:00 a. m. y 8:30 a. m. en ASOQUIBA. La continuidad del recorrido hacia Piedra Parada quedaría sujeta a los tiempos de desplazamiento y a la coordinación con los representantes de los acueductos.

	ACTA DE REUNION	

FECHA:	21 de septiembre de 2026	No. ACTA:	35

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Ajustes y revisión de la programación

Para cerrar la revisión de la programación, la Interventoría indicó que quedarían pendientes los ajustes identificados durante el comité y cualquier observación adicional que surgiera de su revisión detallada. El Contratista manifestó que remitiría la programación corregida y, durante la misma reunión, informó que el archivo ajustado había sido enviado por correo electrónico. La Interventoría confirmó posteriormente su recepción para continuar con el trámite de revisión y concepto.

La Supervisión recomendó revisar con especial atención las fechas previstas para el inicio de las actividades, particularmente aquellas relacionadas con la planta de tratamiento, teniendo en cuenta el tiempo restante de ejecución y la necesidad de que la programación corresponda con las condiciones reales del contrato.

El Contratista manifestó que la programación presentada contempla márgenes que permitirían anticipar el inicio de algunas actividades y señaló que, de acuerdo con la ejecución observada en campo, algunos frentes podrían finalizar antes de las fechas previstas. La Interventoría indicó que la programación había sido recibida minutos antes del comité y que sería objeto de revisión detallada antes de emitir el concepto correspondiente. Como aspecto preliminar, se advirtió la existencia de frentes con fechas de ejecución simultáneas, por lo que deberá verificarse que el personal disponible sea suficiente para atender los rendimientos y actividades programadas.

La Supervisión recomendó revisar con detalle los rendimientos planteados, teniendo en cuenta el tiempo restante de ejecución y los recursos disponibles. También propuso efectuar un seguimiento periódico del avance programado frente al ejecutado, especialmente durante las primeras semanas de aplicación de la nueva programación, con el fin de identificar oportunamente cualquier desviación.

La Interventoría señaló que, de acuerdo con la programación, para la fecha del comité debían encontrarse activos más frentes de los que efectivamente estaban en ejecución, razón por la cual se reiteró la necesidad de revisar la disponibilidad de personal y la apertura progresiva de los frentes pendientes.

Respecto al suministro de bombas y equipos requeridos para las actividades asociadas a la planta de tratamiento, el Contratista informó que el proveedor presentaría una comunicación el 28 de septiembre de 2026 en la que definiría las posibles nuevas fechas de entrega, debido a afectaciones que, según manifestó, se presentaron en sus instalaciones. El Contratista indicó que, dependiendo de dicha información y de su incidencia sobre el plazo contractual, podría presentar una solicitud de suspensión.

	ACTA DE REUNION	

FECHA:	21 de septiembre de 2026	No. ACTA:	35

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La Supervisión indicó que, en caso de radicarse dicha solicitud, deberá justificarse igualmente la oportunidad con la cual se gestionó la adquisición de los equipos. El Contratista manifestó que las cotizaciones y la orden de compra habían sido tramitadas previamente y que el anticipo al proveedor ya había sido efectuado, información que deberá quedar respaldada documentalmente dentro de la eventual solicitud.

La Interventoría reiteró que cualquier solicitud de suspensión deberá presentarse con los respectivos soportes del proveedor y demás documentos que permitan verificar las circunstancias expuestas y su incidencia sobre la ejecución contractual. Una vez radicada, la solicitud será revisada por la Interventoría y la Supervisión para emitir el concepto correspondiente.

COMPROMISOS

	Descripción	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir el presupuesto ajustado correspondiente a la construcción de la batea de ASOPORQUERA, con el respectivo balance de cantidades.	Contratista de Obra – Consorcio Acueducto DS 2026	24 de septiembre de 2026
2	Realizar visita técnica con el contratista encargado de las impermeabilizaciones para revisar las condiciones de intervención y el manejo temporal del agua en los tanques, iniciando por PIEDRA PARADA I - II y continuando con Piedra Parada de acuerdo con los tiempos del recorrido.	Contratista de Obra / Interventoría / Supervisión	24 de septiembre de 2026
3	Emitir concepto de Interventoría sobre la programación ajustada, incluyendo la revisión de fechas, rendimientos, recursos y simultaneidad de frentes.	Interventoría	Durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026
4	Remitir la comunicación del proveedor de bombas y equipos con la definición de las fechas de suministro y, en caso de que estas afecten el plazo contractual, presentar la solicitud de suspensión	Contratista de Obra – Consorcio Acueducto DS 2026	02 de octubre de 2026

FECHA:	21 de septiembre de 2026	No. ACTA:	35

	debidamente soportada, incluyendo la fecha estimada de inicio y los documentos que sustenten la gestión realizada para la adquisición de los equipos.		
5	Remitir la documentación del personal adicional e informar la conformación y distribución de las cuadrillas previstas para atender los diferentes frentes de obra, garantizando personal suficiente de acuerdo con las actividades simultáneas contempladas en la programación.	Contratista de Obra – Consorcio Acueducto DS 2026	Previo al ingreso del personal y al inicio de los nuevos frentes programados

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Andres Torres	**NOMBRE:**	
CARGO:	Interventoría	**CARGO:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	