CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026	**INFORME EJECUTIVO**	CFS-044-2025
		24/04/2025

FECHA	26/09/2026	**EJECUTIVO No.**	27	DEL	**19/09/2026**	AL	**25/09/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	COP-1094-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACION Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 2025
LOCALIZACIÓN:	CIUDAD BOLÍVAR - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026
INTERVENTORIA:	INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ SAS

CONTRATO DE OBRA		**VIGENCIA DE LAS POLIZAS**		
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	2/02/2026	CUMPLIMIENTO	2/02/2026	3/03/2027
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		SALARIOS Y PRESTACIONES	2/02/2026	2/11/2026
*FECHA DE REINICIACIÓN:		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	3/11/2026	3/11/2031
FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2026	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA
PLAZO ACTUALIZADO:	Nueve (9) meses	RESPONSABILIDAD CIVIL	2/02/2026	3/01/2026
PLAZO TRANSCURRIDO:	Doscientos Treinta y Cinco (235) días	**AVANCE DEL CONTRATO**		
		AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 1.216.912.481,00	**TIEMPO %**	86,40%	86,40%
VALOR ADICION(ES):				
VALOR FINAL:		**OBRA FISICA %**	48,20%	48,20%
VALOR PAGADO:				
VALOR POR PAGAR:	$ 1.216.912.481,00	**FINANCIERO%**	14%	14,00%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

FRENTE ACUEDUCTO AACUPASA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
1	**Excavacion Manual**	Se realiza excavacion manual, dimensiones de la excavacion Ancho 0,40 m, Altura promedio: 0,7m y Largo: 40ml
2	**Retiro de Tuberia**	Se realiza el retiro de 200 ml de tuberia RD menor
3	**Arena de peña**	Instalacion de cama de arena y atraque, dimensiones: Largo: 40ml, Ancho: 40ml y Espesor: 0,1m
4	**Tuberia PEAD**	Instalacion de tuberia PEAD de 1 1/2" con un alongitud de 300ml
5	**Relleno**	Se realiza relleno y compactacion con material de excavacion: largo 80m, ancho: 0,4m y altura 0,8m

FRENTE ACUEDUCTO ASOQUIBA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
No se realizaron actividades en este frente		

FRENTE ACUEDUCTO PASQUILLA CENTRO

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION
No se realizaron actividades en este frente		

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Elaboro:

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

