	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISION	30/09/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	01/09/2026	**AL:**	30/09/2026
CONTRATO N.º	022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026	**CONTRATISTA**	ZILL BUSINESS SOLUTIONS S.A.S. - NIT 900.405.611-4		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
FECHA DE INICIO	15/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/11/2026		

VALOR INICIAL	$1.703.893.620,42	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$0,00	**VALOR TOTAL**	$1.703.893.620,42

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EN EJECUCIÓN

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/08/2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificación parcial de la Cláusula 8 – Forma de Pago del contrato No. 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, ajustando las fechas de corte de obra y el PAC correspondiente
FORMA DE PAGO	Primer corte: actividades ejecutadas hasta el 30/09/2026, con PAC de noviembre de 2026. Segundo corte: actividades del 01/10/2026 al 30/11/2026 y/o hasta agotar el presupuesto, con PAC de diciembre y/o cuentas por pagar. Los valores se determinan según facturación, corte de obra y recibo a satisfacción del supervisor.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	lunes, 30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.703.893.620,42
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		**Materiales en Obra**		**Equipos en Obra**		**Personal en obra**		**Dedicación contractual**	**Dedicación ejecutada**	**Cumplió/ No cumplió**	**Observaciones**
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
Excavaciones	Excavación para la construcción de 5 cajas de inspección tipo CS276 y excavación de zanjas para bancos de ductos que las comunican.	N/A	N/A	Palas, picas, palines, hoyadoras y carretillas.	1	Técnicos eléctricos, profesional HSE, Residente de obra.	8	100%	100%	SI	
Instalación de ductos de PVC 6"	Instalación de bancos ductos de PVC-TDP de 6" para la canalización de las redes eléctricas principales hacia Subertación existente y proyectada	Ductos PVC-TDP de 6" por 6 ml	55	Herramientas manuales para corte, ensamble y colocación; palas y herramienta manual necesaria.	4	técnicos eléctricos y profesional HSEQ.	8	100	100	SI	
Construcción de cajas CS276	Elaboración y armado de formaletas, preparación y colocación de concreto para la fundida en sitio de cajas CS276. Fundida de narcos para tapas de inspección.	Cemento, arena, grava, agua, materiales para formaletas y marcos para tapas.	4	Mezcladora de concreto tipo trompo, palas, carretillas y herramientas de albañilería	1	Ingeniero electricista, técnicos eléctricos y profesional HSEQ.	9	100%	100%	SI	
Montaje de estructuras de media tensión	Montaje de estructuras de suspensión, retención, terminales, derivación y seccionamiento.	Crucetas, aisladores, herrajes, abrazaderas, pernos, grapas, tornillería y accesorios de las estructuras.	11 estructuras para 34,5 kV y 22 para 13,2 kV. Total: 31 estructuras .	Poleas sencillas y balineras, pretales y elementos para trabajo en alturas.	4	Ingeniero electricista, técnicos eléctricos y profesional HSEQ.	9	100%	100%	SI	
Tendido de Red compacta de media tensión	Tendido de conductores para las redes compactas de 34,5 kV y 13,2 kV, instalación de cable mensajero y utilización de cable para conexiones provisionales durante el reemplazo de la red interna.	Conductores ACSR con aluminio con nicleo en acero; cable mensajero de acero de 3/8"; cable de cobre 2/0 AWG, XLPE MV-90, clase 15 kV, para conexiones provisionales.	Red 34,5 kV: 567,10 ml . Red 13,2 kV: 1.067,86 ml . Total: 1.634,96 m de red compacta. Cable mensajero : 1.634,96 m. Cable provisional: 176,60 m.	Poleas sencillas y balineras, pretales y elementos para trabajo en alturas.	4	Ingeniero electricista, técnicos eléctricos y profesional HSEQ.	9	100	100	SI	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Espaciadores angular para red compacta	Instalación de espaciadores angulares para mantener la separación de los conductores de fase. Para redes de 34,5 kv y red de 13,2 kv de media tensión.	Espaciadores clase 15 kV para la red de 13,2 kV y clase 35 kV para la red de 34,5 kV, con accesorios de fijación.	157 unidades para 13,2 kV y 88 para 34,5 kV. Total: 245 unidades.	Poleas, equipo de tendido, pretales y elementos para trabajo en alturas.	4	Ingeniero electricista, técnicos eléctricos y profesional HSEQ.	9	100	100	SI	
Instalación de postes nuevos para red 34,5 y 13,5 Kv y reemplazo de postes en red 13,2 Kv interna	Instalación de 11 postes para la red de 34,5 kV y 11 postes para la red de 13,2 kV entre la subestación y la avenida principal. Reemplazo de tres postes en la red 13,2 kV interna .	Postes de concreto de 12 y 14 m, con capacidades de carga según la especificación .	25	Grúa, accesorios de izaje, hoyadoras, palas, picas y herramientas de montaje	1	Ingeniero electricista, técnicos eléctricos y profesional HSEQ.	9	100	100	SI	
Seguimiento técnico y gestión del diseño eléctrico. Tramites de conexión y energización.	Actividad en desarrollo conforme a la programación contractual.	Actividad en desarrollo conforme a la programación contractual.	N/A	N/A	N/A	Profesional responsable del diseño eléctrico	1	100%	80%	SI	**Se mantuvo el seguimiento técnico relacionado con el diseño eléctrico y los trámites requeridos. A la fecha se esta en espera de las observaciones al Diseño de la línea radicado ante la electrificadora para continuar con los trámites respectivos de la aprobación final. Simultaneamente se continua avanzando en el Diseño de la Subestación proyectada.**
						TOTAL	62				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	13,32%			
EJECUCIÓN SEMANAL (SEPTIEMBRE)				
Corte al 30/09/2026		**73,20%**	**25,02%**	**48,18%**
Semana 8 (31 agosto-6 de septiembre 2026)	7,14%			
Semana 9 (7-13 septiembre 2026)	9,91%			
Semana10 (14-20 septiembre 2026)	13,92%			
Semana 11 (21-27 septiembre 2026)	28,91%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO




GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
7.1 PRELIMINARES Y OBRAS CIVILES	PROGRAMADO		23,57%
	EJECUTADO		40,50%
7.2 BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS Y EXTERNAS	PROGRAMADO		85,74%
	EJECUTADO		67,30%
7.3 REDES DE MEDIA TENSIÓN 34,5 kV	PROGRAMADO		11,73%
	EJECUTADO		79,29%
7.4 REDES DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV	PROGRAMADO		15,82%
	EJECUTADO		90,42%
7.5 REDES DE BAJA TENSIÓN 0,6 kV	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7.6 POSTERÍA Y PUESTA A TIERRA	PROGRAMADO		90,24%
	EJECUTADO		91,00%
7.7 INSTALACIÓN DE EQUIPOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
25. EQUIPOS ELÉCTRICOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
26.1 DISEÑOS	PROGRAMADO		13,80%
	EJECUTADO		13,80%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
NO APLICA			NO APLICA
			NO APLICA

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	139	78	61

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Frente 1. Redes principales de media tensión de 34,5 kV y 13,2 kV Durante septiembre de 2026 se recibieron materiales en obra los días 2 y 9 para continuar el montaje de estructuras y el tendido de las redes principales entre la subestación y la avenida principal. Se adelantaron trabajos sobre once postes por cada nivel de tensión, mediante el montaje de estructuras de suspensión, retención, terminales y seccionamiento, con sus aisladores, herrajes y accesorios de fijación. También se realizó el tendido de conductores, cable mensajero y la instalación de espaciadores para conformar las redes compactas. Se ajustó la ubicación de los últimos cuatro postes próximos a la subestación debido a la interferencia con la red existente de 13,2 kV. Esta actividad requirió nuevas excavaciones y apoyo de grúa para la reubicación e izaje de los postes. Como parte de este frente, se ejecutaron las excavaciones para las cajas de inspección tipo CS276 identificadas como cajas 1, 2, 3, 4 y 5. Sumultaneamente, se fue conformaron las excavaciones para la instalación banco de ductos, todo lo anterior como parte del proceso constructivo que esta definido dentro del diseño. Posteriormente, se instalaron los bancos de ductos en tuberia PVC-TDP de 6" entre las cajas que comunican las lineas principales de 34,5 Kv y 13,2 Kv con la subestación existente y la subestación proyectada, con cuatro ductos por tramo. Se armo formaleta y se realizó la fundida en sitio de las cajas con concreto con los contramarcos, asi como tambien se fundieron los tapas de las cajas de inspección, todo con una mezcladora tipo trompo. Permanece pendiente la definición de la ubicación exacta de la caja #6 y del tramo de ductos de 6" que conecta con la caja existente de la planta existente, sujeto al aval del ingeniero diseñador. El 30 de septiembre se recibieron en obra los dos reconectadores cuyo proceso de adquisición se inició en julio de 2026. El descargue y ubicación de los equipos se realizaron mediante grúa. Se registra el suministro recibido, quedando pendientes su instalación, conexiones, pruebas y puesta en servicio. **Frente 2. Adecuación de la red interna de media tensión de 13,2 kV** La intervención se coordinó previamente con la entidad, considerando que la desenergización requerida implicaba la interrupción temporal del suministro eléctrico en un sector de la base. Inicialmente se propusieron las jornadas del 12 y 13 de septiembre y, posteriormente, las del 19 y 20. Mediante coordinación con el Primero Arias y la entidad, se acordó ejecutar los trabajos los días 26 y 27 de septiembre de 2026. Durante la intervención de la red interna de 13,2 kV se utilizó cable de cobre 2/0 AWG, XLPE MV-90, clase 15 kV, para realizar conexiones provisionales mediante puentes eléctricos (jumping) entre los postes 1 y 11. Estas conexiones permitieron suministrar energía a la zona durante el reemplazo del cableado, reduciendo las afectaciones al servicio. Durante estas jornadas se reemplazaron las estructuras correspondientes a los once puntos de apoyo intervenidos y se reemplazaron tres postes de la red interna. Se renovó el cableado en los tramos comprendidos entre los postes 1 y 11, para la conversión de la red abierta a red compacta. Durante el cambio de cableado se emplearon conexiones provisionales para mantener el suministro al batallón, y en algunos casos se realizaron trabajos con la red desergenizada. La intervención se desarrolló sin incidentes ni novedades adicionales reportadas, dentro de las jornadas concertadas con la entidad. **Nota sobre el registro fotográfico** Desde el 14 de septiembre de 2026, la entidad restringió el ingreso de celulares a la obra. Esta medida afectó directamente la toma de fotografías de las actividades ejecutadas, debido a que se dispone de un único celular para realizar el registro. En consecuencia, se redujeron la frecuencia y la cobertura del registro fotográfico a partir de esa fecha.	Se avanzó en las excavaciones y construcción de cajas de inspección CS276 con la construcción del banco de ductos que las unen. La ejecución de la caja #6 y el tramo de tubería de 6 pulgadas que conecta esta caja con la caja existente de la planta presenta atraso dado que se encuentra en espera de la definición de su ubicación exacta y el aval del ingeniero diseñador de acuerdo con el Diseño definitivo de la Subestación proyectada.				

Se reporta el Modificatorio No. 001 se ajustó la Cláusula 8 — Forma de pago, modificando las fechas de los cortes de obra y su programación de PAC con fecha del 28 de agosto 2026.
Al 30 de septiembre de 2026 el control de programación registra 25,02 % programado y 73,20% ejecutado.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$ 1.250.657.917	73,40%	$ 453.235.703,03	26,60%
Directos+AIU+IVA	$1.703.893.620,42	$1.703.893.620,42	$0,00	0,00%	$ 1.703.893.620,42	100,00%
Adiciones	N/A	$0,00				
Reducciones		$0,00				
TOTAL	$1.703.893.620,42	$1.703.893.620,42				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$1.703.893.620,42	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$0,00	
VALOR TOTAL	$1.703.893.620,42	
ANTICIPO (Si aplica)	$0,00	
PRIMER PAGO - ACTIVIDADES HASTA EL 31/08/2026	$0,00	Mediante el Modificatorio No. 001 se ajustó la Cláusula 8 — Forma de pago, modificando las fechas de los cortes de obra y su programación de PAC. El primer corte comprende las actividades ejecutadas hasta el 30 de septiembre de 2026, con PAC de noviembre de 2026. El segundo comprende las actividades del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto, con PAC de diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar.
PRIMER PAGO - ACTIVIDADES HASTA EL 30/09/2026	$0,00	Se encuentra por definir por parte de la supervisión a fecha del 30 de septiembre.
SEGUNDO Y PAGO FINAL - DEL 01/09/2026 AL 30/11/2026	$0,00	
TERCER PAGO	$0,00	No aplica según la forma de pago identificada.
PAGO FINAL ADICIONAL	$0,00	No aplica.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el período)

ACTIVIDAD	APLICA	NO	ENTREGAD	APROBAD	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Recepción de documentación del personal para estudios de seguridad y autorización de ingreso.	X		X	SI	SI	Documentación recibida y remitida para verificación por la FAC.
Recepción de documentación del vehículos de carga pesada para estudios de seguridad y autorización de ingreso.	X		X	SI	SI	Documentación enviada por correo electrónico para verificación por la FAC.
Modificatorio No. 001 se ajustó la Cláusula 8 — Forma de pago, modificando las fechas de los cortes de obra y su programación de PAC.	X		X	SI	SI	El primer corte comprende las actividades ejecutadas hasta el 30 de septiembre de 2026, con PAC de noviembre de 2026. El segundo comprende las actividades del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto, con PAC de diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar.

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climáticas):

Durante las jornadas de trabajo de septiembre de 2026 predominó el tiempo soleado, según lo observado en obra. No se reportaron interrupciones ni afectaciones al rendimiento de las excavaciones, montaje de estructuras y tendido de cableado por condiciones climáticas. Las actividades continuaron sin novedades asociadas al clima.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


ST. DIDSON STIWARD BAUTISTA GARCIA
Supervisor administrativo del contrato

T1. FERNANDO ARIAS MOLINA
Supervisor técnico del contrato

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)



Fecha: 02/09/2026 | Hora: aproximadamente 09:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Se recibieron en obra los materiales destinados al montaje de estructuras y al tendido de las redes de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV, conforme a la remisión del proveedor



Fecha: 03/09/2026 | Hora: aproximadamente 10:00 am horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: se hace excavación de los postes reubicados cerca de la subestación



Fecha: 03/09/2026 | Hora: aproximadamente 11:00 a.m. | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Tendido de conductores para las redes de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 04/09/2026 | Hora: aproximadamente 14:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Tendido de cable mensajero de acero de 3/8" para soporte de las redes compactas de media tensión



Fecha: 08/09/2026 | Hora: aproximadamente 12:26 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje de estructuras de las redes de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 08/09/2026 | Hora: aproximadamente 12:26 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje de estructuras de las redes de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 08/09/2026 | Hora: aproximadamente 12:26 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje de estructuras de las redes de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 08/09/2026 | Hora: aproximadamente 12:26 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje del cableado y las estructuras retención de la red de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 05/09/2026 | Hora: aproximadamente 10:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje del cableado en las estructuras de suspensión de la red de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV.



Fecha: 12/09/2026 | Hora: aproximadamente 15:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Suministro e instalación de espaciadores angulares de para red compacta de 13,2 y 34,5 Kv.



Fecha: 05/09/2026 | Hora: aproximadamente 08:30 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje del cableado en las estructuras terminales de la red de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 08/09/2026 | Hora: aproximadamente 12:26 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje del cableado en las estructuras retención de la red de media tensión de 13,2 kV y 34,5 kV



Fecha: 11/09/2026 | Hora: aproximadamente 15:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje del cableado en las estructuras seccionamiento de la red de media tensión de 13,2 kV y 34,5 Kv.



Fecha: 12/09/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay. | Actividad: Suministro e instalación de espaciadores angulares de para red compacta de 13,2 y 34,5 Kv.



Fecha: 26/09/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay. | Actividad: Suministro e instalación de espaciadores angulares de para red compacta de 13,2 y 34,5 Kv.



Fecha: 26/09/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay. | Actividad: Suministro e instalación de espaciadores angulares de para red compacta de 13,2 y 34,5 Kv.



Fecha: 14/09/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay. | Actividad: Inicio excavación de las cajas CS276 (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y zanjas de conexión.



Fecha: 17/09/2026 | Hora: aproximadamente 15:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio de excavacion sobre el replanteo en terreno de las cajas CS276 (1, 2, 3, 4.)






Fecha: 25/09/2026 | Hora: aproximadamente 15:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Actividad: Fundida en sitio de cajas CS276.



Fecha: 25/09/2026 | Hora: aproximadamente 15:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Actividad: Fundida en sitio de cajas CS276.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

			
Fecha: 25/09/2026 | Hora: aproximadamente 15:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Actividad: Fundida en sitio de cajas CS276.	Fecha: 27/09/2026 | Hora: aproximadamente 09:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio de instalación de ductos PVC-TDP de 6".	Fecha: 27/09/2026 | Hora: aproximadamente 14:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio de instalación de ductos PVC-TDP de 6".	Fecha: 27/09/2026 | Hora: aproximadamente 14:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio de instalación de ductos PVC-TDP de 6".
			
Fecha: 27/09/2026 | Hora: aproximadamente 10:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay | Actividad: Inicio del montaje del cableado y las estructuras de suspensión nuevas de la red de media tensión de 13,2 kV interna (poste 3).	Fecha: 26/08/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Intalación e estructuras de retención de la red de media tensión de 13,2 kV interna .(Poste 5)	Fecha: 26/08/2026 | Hora: aproximadamente 11:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Retiro de poste con estructura de la red de media tensión de 13,2 kV interna.	Fecha: 26/08/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Nuevo poste con estructura de la red de media tensión de 13,2 kV interna.
			
Fecha: 26/09/2026 | Hora: aproximadamente 08:00 horas | Sitio: CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Instalación de estructura de derivación de 13,2 Kv.	Fecha: 26/09/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: CACOM-2, km 7 vía Puerto López, vereda Apiay. | Actividad: Suministro e instalación de espaciadores angulares de para red compacta de 13,2 Kv. (Poste 2)	Fecha: 26/08/2026 | Hora: aproximadamente 11:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Estructura de suspension en la red interna 13,2 Kv.	Fecha: 26/08/2026 | Hora: aproximadamente 16:00 horas | Sitio: Sector Bravo / zona intervenida, CACOM-2, Apiay, Villavicencio, Meta. | Actividad: Nuevo poste con estructurade suspension de la red de media tensión de 13,2 kV interna.

INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE TRABAJO/ PROYECTO	MES
BASE AÉREA APIAY/MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM2	SEPTIEMBRE

RESIDENTE HSE	COORDINADOR HSE	SEMANA
DIANA FAIZULY PRIETO SABOGAL	ERICA AVENDAÑO	31 DE AGOSTO HASTA 5 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA		
DD	MM	AA
14	9	2026

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO DE PERSONAL	RETIROS EN EL MES	TOTAL INGRESO	TOTAL RETIRO
Esneider Lozano Ariza	coordinador tecnico	1.120.564.909	12/08/2026	N/A	12	
Wilson Raul Culma Gonzalez	Tecnico electricista	1.124.190.122	12/08/2026	N/A		
Euclides Murcia Umaña	Tecnico electricista	86.041.071	12/08/2026	N/A		
Manuel alberto bejarano	Tecnico electricista	1.120.561.138	12/08/2026	N/A		
Jhon Jaime Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.130.625.285	12/08/2026	N/A		
Oscar Javier Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.024.484.911	12/08/2026	N/A		
Carlos Alberto Saldarriaga Alvarez	Tecnico electricista	86.013.281	12/08/2026	N/A		
Carolina Otero patiño	Apoyo logistico	1.123.562.002	19/08/2026	N/A		
Diana Faizuly Prieto Sabogal	Residente HSEQ	1.121.907.438	12/08/2026	N/A		
Jeimy Julieth Sanchez Suarez	Coordinadora de proyectos	1.072.191.996	13/08/2026	N/A		
Erica Yasmin Avendaño Alzate	Coordinador HSEQ	35.264.115	13/08/2026	N/A		
José Edwin Torres Castro	Ingeniero Residente Electrico	12.239.555	12/08/2026	N/A		

INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO		
CARGO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS
Coordinador Técnico	1	1
Técnicos Electricistas	1	1
Apoyo Logístico	1	0
Residentes	1	1
Coordinador hseq	1	1

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

FECHA	ACTO INSEGURO PRESENTADO	NOMBRE	CARGO	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	CONDICION INSEGURA PRESENTADO	AREA	RESPONSABLE	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	/N/A	N/A

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

TEMA	AYUDA DIDACTICA	DURACIÓN	# PERSONAL EN OBRA	# DE PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Ergonimia en el trabajo	PC-CELULAR	6 minutos	7	7	DIANA PRIETO	
Proteccion ocular cuidado de los ojos	APOYO CELULAR	8 minutos	7	7	DIANA PRIETO	
Reporte de incidentes de sst	APOYO CELULAR	7minutos	7	7	DIANA PRIETO	
Ordeny aseo	APOYO CELULAR	7minutos	7	7	DIANA PRIETO	

AMBIENTALES	TIEMPO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Ninguna	N/A	N/A	N/A

INSPECCIONES

DESCRIPCION	PERIODICIDAD	FECHAS DE EJECUCION	OBSERVACIONES:
Se valida inspección semanal de los equipos de protección contra caidas	semanal	2/09/2026	Se realiza inspección de equipos de trabajo en alturas tales como eslinga de posicionamiento, tie off, arnés dieléctricos con sus respectivos certificados y lista de chequeo semanal.

PERMISOS

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIODAD	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	SE SUSPENDIO EL PERMISO (SI/NO)	OBSERVACIONES:
Permisos para trabajos eléctricos	Instalación de reflectores	3 días	3/09/2026	6/09/2026	No	Los permisos de trabajo se encuentran acompañadas de la ATS.
Permisos para trabajo en alturas	Instalación de reflectores	3 días	3/09/2026	6/09/2026	No	


ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

N°	FECHA DE ACCIDENTE LABORAL	MES	N° Radicado	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE LABORAL	TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS		DIAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA DE LA INCAPACIDAD	LUGAR	CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO
										BASICAS	INMEDIATAS					
0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	


CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


ELEMENTO	ELEMENTOS ALMACENADOS	CANTIDAD DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN EL MES	CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL MES	STOP ACTUAL	OBSERVACIONES:
Casco de seguridad dielectrico con barbuquejo	1	0	0	1	
Guantes de tipo ingeniero	4	6	2	4	
Guantes de nitrilo	7	12	5	7	
Protectror auditivo	5	0	0	5	
Gafas de seguridad blanca	3	0	1	3	
Gafas de seguridad negras	0	0	2	0	
Impermeable	0	0	0	0	


CAPACITACIONES, CHARLAS DE 5 MINUTOS Y PAUSAS ACTIVAS




PERMISOS DE TRABAJO









EVIDENCIA FOTOGRAFICA

INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN Y CHARLA DE SEGURIDAD







ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA









ORDEN Y ASEO





UBICACIÓN DE CAMILLA Y BOTIQUIN



INFORME REALIZADO POR:
DIANA PRIETO
RESIDENTE HSEQ

REVISADO POR:
ERICA AVENDAÑO
COORDINADORA HSEQ

OBSERVACIONES:

INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE TRABAJO/ PROYECTO	MES
BASE AÉREA APIAY/MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM2	SEPTIEMBRE

RESIDENTE HSE	COORDINADOR HSE	SEMANA
DIANA FAIZULY PRIETO SABOGAL	ERICA AVENDAÑO	DEL 07 HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA		
DD	MM	AA
18	9	2026

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO DE PERSONAL	RETIROS EN EL MES	TOTAL INGRESO	TOTAL RETIRO
Eseneider Lozano Ariza	coordinador tecnico	1.120.564.909	12/08/2026	N/A	12	
Wilson Raul Culma Gonzalez	Tecnico electricista	1.124.190.122	12/08/2026	N/A		
Euclides Murcia Umaña	Tecnico electricista	86.041.071	12/08/2026	N/A		
Manuel alberto bejarano	Tecnico electricista	1.120.561.138	12/08/2026	N/A		
Jhon Jaime Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.130.625.285	12/08/2026	N/A		
Oscar Javier Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.024.484.911	12/08/2026	N/A		
Carlos Alberto Saldarriaga Alvarez	Tecnico electricista	86.013.281	12/08/2026	N/A		
Carolina Otero patiño	Apoyo logistico	1.123.562.002	19/08/2026	N/A		
Diana Faizuly Prieto Sabogal	Residente HSEQ	1.121.907.438	12/08/2026	N/A		
Jeimy Julieth Sanchez Suarez	Coordinadora de proyectos	1.072.191.996	13/08/2026	N/A		
Erica Yasmin Avendaño Alzate	Coordinador HSEQ	35.264.115	13/08/2026	N/A		
José Edwin Torres Castro	Ingeniero Residente Electrico	12.239.555	12/08/2026	N/A		

INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO		
CARGO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS
Coordinador Técnico	1	1
Técnicos Electricistas	1	1
Apoyo Lógistico	1	0
Residentes	1	1
Coordinador hseq	1	1

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

FECHA	ACTO INSEGURO PRESENTADO	NOMBRE	CARGO	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	CONDICIÓN INSEGURA PRESENTADO	AREA	RESPONSABLE	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

TEMA	AYUDA DIDACTICA	DURACIÓN	# PERSONAL EN OBRA	# DE PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Trabajo en equipo	APOYO CELULAR	8 minutos	10	9	DIANA PRIETO	
Riesgo mecánico	APOYO CELULAR	6 minutos	9	9	DIANA PRIETO	
Pausas activas	APOYO CELULAR	8 minutos	7	7	DIANA PRIETO	
Riesgo eléctrico	APOYO CELULAR	7minutos	8	8	DIANA PRIETO	
ejercicios de calistenia	APOYO CELULAR	7minutos	9	9	DIANA PRIETO	

AMBIENTALES	TIEMPO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Ninguna	N/A	N/A	N/A

INSPECCIONES

DESCRIPCION	PERIODICIDAD	FECHAS DE EJECUCION	OBSERVACIONES:
Se hace inspección de equipos de protección contra caida alturas	Mensual	7/09/2026	
se realiza inspección de botiquin y camilla	Mensual	7/09/2026	

PERMISOS

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	SE SUSPENDIO EL PERMISO (SI/NO)	OBSERVACIONES:
Permisos para trabajos eléctricos	Vestida de postes con tendido de cable	7 dias	7/09/2026	13/09/2026	No	Los permisos de trabajo se encuentran acompañadas de la ATS.
Permisos para trabajo en alturas	Vestida de postes con tensión de cable	7 dias	7/09/2026	13/09/2026	No	


ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

N°	FECHA DE ACCIDENTE LABORAL	MES	N° Radicado	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE LABORAL	TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS		DIAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA DE LA INCAPACIDAD	LUGAR	CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO
										BASICAS	INMEDIATAS					
1	8/09/2026	Septiembre		Carolina Otero Patiño	1123562002	OTRO	Golpe contusión	La trabajadora procedía a comprar el agua para la hidratación y de repente se le fueron las luces y cae golpeándose el costado derecho del cuerpo, el trabajador indica sufrir de hipoglicemia, por ende se le recomienda asistir por urgencia.	Miembros inferiores	x		NO TIENE	N/A	Tucano	Villavicencio	Base aerea apiay


CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


ELEMENTO	ELEMENTOS ALMACENADOS	CANTIDAD DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN EL MES	CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL MES	STOP ACTUAL	OBSERVACIONES:
Casco de seguridad dielectrico con barbuquejo	1	0	0	1	
Guantes de tipo ingeniero	4	5	1	4	
Guantes de nitrilo	5	12	7	5	
Protector auditivo	5	0	0	5	
Gafas de seguridad blanca	4	0	0	4	
Gafas de seguridad negras	0	2	2	0	
Impermeable	0	0	0	0	


CAPACITACIONES, CHARLAS DE 5 MINUTOS Y PAUSAS ACTIVAS




PERMISOS DE TRABAJO









EVIDENCIA FOTOGRAFICA


INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN Y CHARLA DE SEGURIDAD






INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA





ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA





ORDEN Y ASEO





INFORME REALIZADO POR: DIANA PRIETO, RESIDENTE HSEQ	REVISADO POR: ERICA AVENDAÑO, COORDINADORA HSEQ	OBSERVACIONES:

INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE TRABAJO/ PROYECTO	MES
BASE AÉREA APIAY/MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM2	SEPTIEMBRE

RESIDENTE HSE	COORDINADOR HSE	SEMANA
DIANA FAIZULY PRIETO SABOGAL	ERICA AVENDAÑO	DEL 14 HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA		
DD	MM	AA
29	9	2026

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO DE PERSONAL	RETIROS EN EL MES	TOTAL INGRESO	TOTAL RETIRO
Esneider Lozano Ariza	coordinador tecnico	1.120.564.909	12/08/2026	N/A	12	
Wilson Raul Culma Gonzalez	Tecnico electricista	1.124.190.122	12/08/2026	N/A		
Euclides Murcia Umaña	Tecnico electricista	86.041.071	12/08/2026	N/A		
Manuel alberto bejarano	Tecnico electricista	1.120.561.138	12/08/2026	N/A		
Jhon Jaime Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.130.625.285	12/08/2026	N/A		
Oscar Javier Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.024.484.911	12/08/2026	N/A		
Carlos Alberto Saldarriaga Alvarez	Tecnico electricista	86.013.281	12/08/2026	N/A		
Carolina Otero patiño	Apoyo logistico	1.123.562.002	19/08/2026	N/A		
Diana Faizuly Prieto Sabogal	Residente HSEQ	1.121.907.438	12/08/2026	N/A		
Jeimy Julieth Sanchez Suarez	Coordinadora de proyectos	1.072.191.996	13/08/2026	N/A		
Erica Yasmin Avendaño Alzate	Coordinador HSEQ	35.264.115	13/08/2026	N/A		
José Edwin Torres Castro	Ingeniero Residente Electrico	12.239.555	12/08/2026	N/A		

INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO		
CARGO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS
Coordinador Técnico	1	1
Técnicos Electricistas	1	1
Apoyo Logistico	1	0
Residentes	1	1
Coordinador hseq	1	1

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

FECHA	ACTO INSEGURO PRESENTADO	NOMBRE	CARGO	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	CONDICION INSEGURA PRESENTADO	AREA	RESPONSABLE	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

TEMA	AYUDA DIDACTICA	DURACIÓN	# PERSONAL EN OBRA	# DE PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Movimientos repetitivos	APOYO CELULAR	8 minutos	3	3	DIANA PRIETO	
Estrés laboral	APOYO CELULAR	7 minutos	4	4	DIANA PRIETO	
Pausa activa	APOYO CELULAR	8 minutos	5	4	DIANA PRIETO	
Olas de calor	APOYO CELULAR	8minutos	5	4	DIANA PRIETO	
Pausa de reposo	APOYO CELULAR	7minutos	5	4	DIANA PRIETO	

AMBIENTALES	TIEMPO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Ninguna	N/A	N/A	N/A

INSPECCIONES

DESCRIPCION	PERIODICIDAD	FECHAS DE EJECUCION	OBSERVACIONES:
Ninguna	N/A	N/A	

PERMISOS

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIODAD	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	SE SUSPENDIO EL PERMISO (SI/NO)	OBSERVACIONES:
N/A	N/A	N/A		N/A		


ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

N°	FECHA DE ACCIDENTE LABORAL	MES	N° Radicado	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE LABORAL	TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS		DIAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA DE LA INCAPACIDAD	LUGAR	CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO
										BASICAS	INMEDIATAS					
N/A			N/A		N/A			N/A			N/A		N/A			

CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ELEMENTO	ELEMENTOS ALMACENADOS	CANTIDAD DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN EL MES	CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL MES	STOP ACTUAL	OBSERVACIONES:
Casco de seguridad dielectrico con barbuquejo	1	0	0	1	
Guantes de tipo ingeniero	4	5	1	4	
Guantes de nitrilo	5	12	7	5	
Protector auditivo	5	0	0	5	
Gafas de seguridad blanca	4	0	0	4	
Gafas de seguridad negras	0	2	2	0	
Impermeable	0	0	0	0	

CAPACITACIONES, CHARLAS DE 5 MINUTOS Y PAUSAS ACTIVAS


ZILL BUSINESS SOLUTIONS

ASISTENCIA A CHARLAS DE CINCO (5) MINUTOS

SEDE / PROYECTO: Cacom 2 | LUGAR DE TRABAJO: Base aerea apiay | ACTIVIDAD: Instalacion mantenimiento de redes

No.	APELLIDOS / NOMBRE DEL ASISTENTE	Movimientos repetitivos Diana Prieto 14/09/2026	Estres laboral Diana Prieto 15/09/2026	Pausa activa Diana Prieto 16-09-2026	Olas de calor Diana Prieto 17-09-2026	Pausa de reposo Diana Prieto 18/09/2026
1	Manuel Bermeo					
2	Javier Buitrago					
3	Jhon Buitrago					
4	Jaime Saldarriaga					
5	Euclides Murcia					
6	Carolina otero			Carolina Otero	Carolina otero	Carolina otero
7	Wilson culma					
8						
9						
10						
11						

PERMISOS DE TRABAJO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAPACITACIÓN Y CHARLA DE SEGURIDAD







INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA





HIDRATACIÓN



UBICACIÓN DE CAMILLA EN TERRENO





INFORME REALIZADO POR: DIANA PRIETO
RESIDENTE HSEQ

REVISADO POR: ERICA AVENDAÑO
COORDINADORA HSEQ

OBSERVACIONES:

INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE TRABAJO/ PROYECTO	MES
BASE AÉREA APIAY/MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM2	SEPTIEMBRE

RESIDENTE HSE	COORDINADOR HSE	SEMANA
DIANA FAIZULY PRIETO SABOGAL	ERICA AVENDAÑO	DEL 21 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA		
DD	MM	AA
1	10	2026

PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	CARGO	CEDULA	INGRESO DE PERSONAL	RETIROS EN EL MES	TOTAL INGRESO	TOTAL RETIRO
Esneider Lozano Ariza	coordinador tecnico	1.120.564.909	12/08/2026	N/A	13	0
Wilson Raul Culma Gonzalez	Tecnico electricista	1.124.190.122	12/08/2026	N/A		
Euclides Murcia Umaña	Tecnico electricista	86.041.071	12/08/2026	N/A		
Manuel alberto bejarano	Tecnico electricista	1.120.561.138	12/08/2026	N/A		
Jhon Jaime Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.130.625.285	12/08/2026	N/A		
Oscar Javier Buitrago Villabon	Tecnico electricista	1.024.484.911	12/08/2026	N/A		
Carlos Alberto Saldarriaga Alvarez	Tecnico electricista	86.013.281	12/08/2026	N/A		
Carolina Otero patiño	Apoyo logistico	1.123.562.002	19/08/2026	N/A		
Diana Faizuly Prieto Sabogal	Residente HSEQ	1.121.907.438	12/08/2026	N/A		
Jeimy Julieth Sanchez Suarez	Coordinadora de proyectos	1.072.191.996	13/08/2026	N/A		
Erica Yasmin Avendaño Alzate	Coordinador HSEQ	35.264.115	13/08/2026	N/A		
José Edwin Torres Castro	Ingeniero Residente Electrico	12.239.555	12/08/2026	N/A		
Henrry Rodriguez	Tecnico electricista	1.123.140.237	21/09/2026	N/A		

INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO		
CARGO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS
Coordinador Técnico	1	1
Técnicos Electricistas	1	1
Apoyo Logistico	1	0
Residentes	1	1
Coordinador hseq	1	1

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

FECHA	ACTO INSEGURO PRESENTADO	NOMBRE	CARGO	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	CONDICION INSEGURA PRESENTADO	AREA	RESPONSABLE	CORRECCION	FECHA DE EJECUCION
N/A	Ninguno	N/A	N/A	N/A	N/A

CAPACITACIONES

CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

TEMA	AYUDA DIDACTICA	DURACIÓN	# PERSONAL EN OBRA	# DE PERSONAL CAPACITADO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Pausa mental con la técnica de 5,4,3,2,1	APOYO CELULAR	8 minutos	5	5	DIANA PRIETO	
Riesgo Biomecánico con calestemia	APOYO CELULAR	10 minutos	7	7	DIANA PRIETO	
Riesgo biológico	VIDEO	10 minutos	7	7	DIANA PRIETO	
Riesgo fisico	APOYO CELULAR	10 minutos	8	8	DIANA PRIETO	
Las 5 reglas de oro y otras recomendaciones	Ninguna	11 minutos	11	11	ERICA AVENDAÑO	
El virus de la actitud	APOYO PC	25 inuutos	11	11	ERICA AVENDAÑO	

AMBIENTALES	TIEMPO	CAPACITACIÓN REALIZADA POR:	OBSERVACIONES:
Sencibilización buen uso del agua	8 minutos	DIANA PRIETO	N/A

INSPECCIONES

DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	FECHAS DE EJECUCION	OBSERVACIONES:
Inspección de guantes dielecticos	Mensual	23/09/2026	Se realizó revisión de guantes dielectricos para trabajos de suspesión , la cual se encuentraron en buenas condiciones .

PERMISOS

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIODAD	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	SE SUSPENDIO EL PERMISO (SI/NO)	OBSERVACIONES:
Permisos para trabajos eléctricos	Ascenso a poste Instalación de puestas a tierra	1 dia	21/09/2026	27/09/2026	No	Se realizó una sola actividad , se dejo abierto por si requerian hacer la mismma actividad en esos días.
Permisos para trabajo en alturas	Ascenso a poste Instalación de puestas a tierra	1 dia	21/09/2026	27/09/2026	No	Se realizó una sola actividad , se dejo abierto por si requerian hacer la mismma actividad en esos días.
Permisos para trabajos eléctricos y energizados	Cambio de red media tensión	2	26/09/2026	27/09/2026	No	Los permisos de trabajo se encuentran acompañadas de la ATS.
Permisos para trabajo en alturas	Cambio de red media tensión	2	26/09/2026	27/09/2026	No	

ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO


N°	FECHA DE ACCIDENTE LABORAL	MES	N° Radicado	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE LABORAL	TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE LABORAL	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS		DIAS DE INCAPACIDAD	PRORROGA DE LA INCAPACIDAD	LUGAR	CIUDAD	CENTRO DE TRABAJO
										BASICAS	INMEDIATAS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


ELEMENTO	ELEMENTOS ALMACENADOS	CANTIDAD DE ELEMENTOS RECIBIDOS EN EL MES	CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL MES	STOP ACTUAL	OBSERVACIONES:
Casco de seguridad dielectrico con barbuquejo	1	0	0	1	
Guantes de tipo ingeniero	4	5	1	4	
Guantes de nitrilo	24	24	14	10	
Protector auditivo	5	0	4	1	
Gafas de seguridad blanca	4	0	0	4	
Gafas de seguridad negras	2	6	4	2	
Impermeable	0	0	0	0	

CAPACITACIONES, CHARLAS DE 5 MINUTOS Y PAUSAS ACTIVAS






PERMISOS DE TRABAJO









EVIDENCIA FOTOGRAFICA

INFORME SEMANAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN Y CHARLA DE SEGURIDAD




HIDRATACIÓN




VERIFICACIÓN DE AUSENCIA DE TENSIÓN




ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN







INSPECCIÓN DE GUANTES DIELECTRICOS



INFORME REALIZADO POR: DIANA PRIETO RESIDENTE HSEQ	REVISADO POR: ERICA AVENDAÑO COORDINADORA HSEQ	OBSERVACIONES: