HABITAT343-GER-067-26 - REMISIÓN INFORME SEMANAL No 25

From: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com>
8/5/2026, 12:50:30 PM
To: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>, Evelin Peña Tomann <evelin.pena@habitatbogota.gov.co>, Laura Mantilla Villa <laura.mantilla@habitatbogota.gov.co>
Cc: angela.ramirez@grupoarca.com.co, Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>, Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>, Juan Alejandro Cardona Romero <juan.cardona@grupoarca.com.co>

Señores:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Arq Camilo Torres

Director de Operaciones

Bogotá D. C.

REFERENCIA: CONTRATO 1266-2025- GRUPO 1: **" REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1"**

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL No 25

Cordialmente,

--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2026-42670
Fecha: 2026-08-05 16:26:17
Anexos: 2 ADJUNTOS Folios: 1
Asunto: EMAIL-HABITAT343-GER-067-26 REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 25
Destino: SUB.INTERVENCIONES
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

COORDINACIÓN TÉCNICA
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO
AV. CARRERA 28 No. 37 – 56 BOGOTÁ D.C.
TEL: 4721130-7048874-7040057 Cel 310 2144320
consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

Bogotá D.C. 5 de agosto de 2026

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Arq Camilo Torres
Director de Operaciones
Bogotá D. C.
Correo: diego.oliveros@habitatbogota.gov.co

REFERENCIA: HABITAT 1266-2025- GRUPO 1: "REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1".

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL No 25

Respetados Señores,

Para su revisión y fines pertinentes, conforme con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el Informe Semanal de Interventoría No. 25, correspondiente al periodo del 27 de julio al 2 de agosto de 2026.

Agradecemos de antemano la atención prestada, y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ÁNGELA MARIA RAMIREZ SALGADO
Directora Interventoría
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

Anexo: Informe semanal No 25

BOGOTÁ
Secretaría Distrital del Hábitat

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	4/8/2026	**PERIODO No.**	**25**	DEL	**27/7/2026**	AL	**2/8/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA Interventoría INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – LOTES/GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 – GRUPO 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	No 1. Polígono De Revitalización (PR) Usaquén / Toberín No 2. Polígono De Revitalización (PR) Britalia No 3. Polígono De Revitalización (PR) Engativá
PROYECTO DE INVERSIÓN	7883: Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C.

CONTRATO DE Interventoría			**CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.:	1325 de 2025		CONTRATO No.:	1266 de 2025	
PLAZO INICIAL:	20 meses		PLAZO INICIAL:	20 meses	
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de febrero de 2026		FECHA DE INICIACIÓN:	9 de febrero de 2026	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	
**FECHA DE REINICIO	-		**FECHA DE REINICIO:	-	
PRORROGA			PRORROGA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027		FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027	
PRORROGA			PRORROGA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027		FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027	
PLAZO ACTUALIZADO:	606		PLAZO ACTUALIZADO:	606	
PLAZO TRANSCURRIDO:	174 EQUIVALE AL	29%	PLAZO TRANSCURRIDO:	174 EQUIVALE AL	29%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$	1.615.307.812,00	VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$	13.039.072.632,00
VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$	1.615.307.812,00	VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$	13.039.072.632,00
VALOR ANTICIPO	$	-	VALOR ANTICIPO	$	-
VALOR AMORTIZADO	$	-	VALOR AMORTIZADO	$	-
VALOR ADICIÓN(ES):	$	-	VALOR ADICIÓN(ES):	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	1.615.307.812,00	VALOR ACTUALIZADO:	$	13.039.072.632,00
PAGO No. 1	$	10.078.952,00	PAGO No. 1	$	147.674.814,00
PAGO No. 2	$	13.744.025,00	PAGO No. 2	$	-
PAGO No. 3	$	36.650.733,00	PAGO No. 3	$	-
PAGO No. 4	$	13.744.025,00	PAGO No. 4	$	-
PAGO No. 5	$	13.744.025,00	PAGO No. 5	$	-
VALOR PAGADO:	**$**	**87.961.760,00**	**VALOR PAGADO:**	**$**	**147.674.814,00**
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	-		VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$	-
VALOR POR PAGAR:	$	1.527.346.052,00	VALOR POR PAGAR:	$	12.891.397.818,00
% FINANCIERO PAGADO	5,45%		% FINANCIERO PAGADO		1,13%
LÍDER:	*ANGELA MARIA RAMIREZ SALGADO*		SUPERVISOR:	*Director de Operaciones: CAMILO TORRES*	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.

2. CONTROL DE HITOS.

ÍTEM	*** DESCRIPCION DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO			
	ACTA DE INICIO CONTRATO	09-02-26		
	LEGALIZACIÓN ACTA DE INICIO			
	Entrega de los documentos de ingreso para aprobación del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1	10-02-26	10-02-26	0
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 1.	16-02-26	13-02-26	0
	Inicio del trámite de verificación y armonización de intervenciones en las zonas de influencia del proyecto por parte de entidades del orden Distrital y/o Nacional, según aplique.	18-02-26	17-02-26	0
	ETAPA 1 - FASE 1	09-02-26		
	Entrega del Informe topográfico de la Fase 1 de la Etapa 1 con sus respectivos anexos.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de la metodología de diseño del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de la metodología de elaboración de estudios de tránsito y movilidad.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente de vías, transporte y movilidad.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los informes preliminares y los documentos técnicos de soporte del componente hidrosanitario	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del informe de inspección de redes del componente hidrosanitario	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los informes preliminares y los documentos técnicos de soporte de redes secas y de gas.	02-04-26	30-03-26	0
	Entrega del documento con el Diagnóstico Arqueológico.	02-04-26	26-03-26	0
	Entrega de las cantidades estimadas, los precios vigentes soportados y el presupuesto general desglosado por componentes técnicos en su versión No. 1	02-04-26	01-04-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente geotécnico.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente de pavimentos.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente Ambiental y SST.	02-04-26	30-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente Social.	02-04-26	24-03-26	0
	FINALIZACIÓN FASE 1_ ETAPA 1	08-04-26	08-04-26	0
	ETAPA 1 - FASE 2	09-04-26	09-04-26	0
	Entrega del informe de avance a las consultas realizadas a entidades y la matriz de trazabilidad. – Apéndice 02.	01-07-26	09-04-26	0
	Entrega del Informe topográfico de la Fase 2 de la Etapa 1 con sus respectivos anexos.	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega del esquema general del proyecto del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	08-05-26	03-07-26	0
	Entrega del Estudio de Tránsito y movilidad	08-05-26	08-05-26	0
	Entrega del cálculo del Tránsito Promedio Diario (TPD)	08-05-26	08-05-26	0
	Entrega de los diseños de señalización	01-07-26	08-05-26	0
	Entrega del informe técnico definitivo de la geometría vial	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega del diseño definitivo de redes hidrosanitarias y/o estructuras hidráulicas	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega del diseño definitivo de Tipología de SUDS.	01-07-26	03-07-26	0
	Entrega de los Documentos Técnicos definitivos de redes secas y de gas.	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega del documento técnico de soporte definitivo con todos los componentes de diseño incluidos en el alcance del proceso – Apéndice 07.	01-07-26	30-06-26	0
	Entrega del documento técnico de soporte definitivo para el componente de estructuras.	01-07-26	03-07-26	0
	Entrega del documento con la Prospección Arqueológica.	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega de las cantidades estimadas, los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y el presupuesto total para la ejecución de la obra en su versión No. 2	01-07-26	30-07-26	0
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 2. (Alistamiento y Obra).	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente geotécnico.	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente Social.	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente de pavimentos	01-07-26	23-06-26	0
	Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente Ambiental y SST.	01-07-26	03-07-26	0
	FINALIZACIÓN FASE 2_ ETAPA 1	08-07-26		0
	ETAPA 1 - FASE 3	09-07-26		0
	Entrega de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 2	16-07-26	15-07-26	0
	Entrega del informe definitivo con las consultas realizadas a entidades y la matriz de trazabilidad - Apéndice 02.	29-09-26		En proceso
	Entrega del documento técnico de soporte final del componente arquitectónico, urbano y paisajístico Apéndice 04.	29-09-26		En proceso
	Entrega de informe con las aprobaciones de la SDM	29-09-26		En proceso
	Entrega de la No objeción de la Intervención, por parte de la EAAB.	29-09-26		En proceso
	Entrega de las aprobaciones de Fotometría (UAESP) y Factibilidad (Enel – Codensa) de redes eléctricas.	29-09-26		En proceso
	Entrega del documento que contemple el informe Final de las actividades de Prospección Arqueológica y la propuesta de Plan de Manejo Arqueológico.	29-09-26		En proceso
	Entrega de las cantidades estimadas, los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y el presupuesto total para la ejecución de la obra en su versión definitiva.	29-09-26		En proceso
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 2, versión definitiva. (Obra)	29-09-26		En proceso
	Entrega del Plan de compras de la Etapa 2, versión definitiva. (Obra)	29-09-26		En proceso
	Entrega de los productos de la fase de aprobaciones del componente geotécnico.	29-09-26		En proceso
	Entrega, complementación y ajuste de los diseños definitivos del componente de pavimentos.	29-09-26		En proceso
	Entrega, complementación y ajuste de los diseños definitivos del componente Ambiental y SST.	29-09-26		En proceso
	FINALIZACIÓN FASE 2_ ETAPA 1	08-10-26		En proceso
Plazo del proyecto en días		606		


BOGOTÁ
Secretaría Distrital del Hábitat

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	4/8/2026	PERIODO No.	25	DEL	27/7/2026	AL	2/8/2026

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL



Porcentajes de avance a corte del 02 de agosto de 2026, correspondientes al consolidado para la Etapa 1. Se completó el 100% de avance de la Fase 1, se tiene para la Fase 2, un avance ejecutado del 97%, respecto al 100% programado, y se tiene para la fase 3 un avance ejecutado del 6%, respecot al 7%programado

Total etapa 1 acumulado:
Programado: 80%
Ejecutado: 77%
Diferencia: 3%

Total Fase 2 de la Etapa 1:
Programado: 100%
Ejecutado: 97%
Diferencia: 3%

Total Fase 3 de la Etapa 1:
Programado: 10%
Ejecutado: 6%
Diferencia: 4%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

A la fecha no se han identificado situaciones problemáticas

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
No aplica para el periodo		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica para el periodo del presente informe

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas:

Durante el presente periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- El 28-07-2026 la interventoría envió al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-108-26 con las observaciones al informe mensual No 4 con respecto al componente SST.
- El 28-07-2026 la interventoría remitió al consultor mediante oficio No HABITAT343-TEC-111-26, las observaciones al informe mensual No 5 en su segunda versión.
- El 28-07-2026 la interventoría emitió al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-112-26 con las observaciones a la segunda entrega al esquema general del proyecto.
- El 29-07-2026 la interventoría remitió al consultor oficio No HABITAT343-TEC-113-26 con las observaciones a la segunda entrega del diseño geométrico.
- El 29-07-2026 se realizó mesa de trabajo con la EAAB para revisión de diseños de Zona 1, correspondientes a los polígonos de Suba y Usaquén, en la que se recibieron en resumen los siguientes comentarios:

En SUBA:
- En la calle 137, la EAAB comenta que con la reducción de la vía que se está proponiendo en la calle 137, se va a generar interferencia con la red sanitaria existente, que se encuentra en gres, por lo que requeriría renovación, y traslado, porque ninguna red sanitaria puede quedar bajo nivel de andén. Con esto se requiere el traslado de todas las domiciliarias afectadas.
- En el Parque Vecinal, en la zona de la cancha múltiple, se encuentran tres pozos, uno de aguas lluvias, y dos de aguas residuales, los cuales, la EAAB considera que el IDRD no va a autorizar que permanezcan en esa zona, por lo que solicita que sean reubicados fuera del parque. La EAAB solicita revisar el funcionamiento del drenaje actual del parque, verificando con los sumideros existentes e incluir los sumideros que permitan recoger las aguas de escorrentía del parque e incluir todos los elementos para realizar la descarga a los pozos.
- La Interventoría solicitó al Consultor, evaluar la implementación de SUDS en este este polígono.
- Con respecto a la red de acueducto, se tiene red de 4" en PVC. La EAAB solicita revisar con apiques y verificar la red. Indica que se debe revisar con la comunidad, si requieren acometidas domiciliarias nuevas, porque la EAAB está reduciendo presiones para cumplir con la nueva normatividad
- Se presenta la gestora social de la EAAB, Marcela Ardila, quien comparte el contacto para realizar el acompañamiento a la investigación con usuarios para normalización de los servicios.

En Usaquén:
- La EAAB comenta respecto a este frente, que los pozos se pueden afectar con las reducciones de la calzada planteadas en las esquinas. También es necesario realizar los ajustes de todas las cajas y redes que se verían afectadas con la propuesta de las bahías en el costado oriental en la carrera 8G, porque las redes sanitarias quedarían bajo el andén, lo cual va en contravía de la Norma. La EAAB comenta que normalmente se requiere ampliar la capacidad de las redes cuando se presentan estas intervenciones que requieran traslados de redes.
- La EAAB comenta con respecto a la red de acueducto en el tramo de la carrera 8G, que habría que cerrar las mallas en 4" o 6" según corresponda, y trasladar todas las acometidas que hoy se tienen en el costado occidental, al costado oriental.
- Con relación al tramo de la carrera 8F Bis, como no se plantean intervenciones que modifiquen las calzadas actuales, no habría necesidad de traslados. Respecto a la red de acueducto, tampoco se tendrían inconvenientes.

- El 30-07-2026 la interventoría emite al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-114-26 con las observaciones a la segunda entrega de inventario forestal.
- El 30-07-2026 la interventoría emite al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-115-26 con las observaciones al diseño de redes hidrosanitarias de acuerdo a los comentarios de la EAAB de Zona 1
- El 30-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-197-2026 con la entrega del plan de manejo arqueológico el cual se encuentra en revisión.
- El 31-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-198-2026 con la respuesta a las observaciones del diseño de pavimentos.
- El 31-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-199-2026 con la respuesta a las observaciones del informe final de geotecnia.
- El 31-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-201-2026 haciendo entrega de la respuesta a las observaciones de la consulta a entidades.
- El 31-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-201-2026 con la entrega del documento técnico se soporte BIM.
- El 31-07-2026 el contratista hace entrega del plan de contingencia por medio del comunicado No POL2026-202-2026 en donde se compromete con la entrega de los productos pendientes.

Componente	Fecha
Arquitectura urbanismo	09/08/2026
Diseño Paisajístico	09/08/2026
Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS	07/08/2026
Diseño de Señalización	07/08/2026
Diseño Geométrico	07/08/2026
Presupuesto y programación	09/08/2026
Redes húmedas	09/08/2026

En el siguiente cuadro se presenta el estado de las entregas correspondientes a la Fase 2 de la Etapa 1 del Contrato 1266 de 2025:

ESTADO ENTREGAS ETAPA 1 - FASE 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÍTEM	COMPONENTE	ENTREGA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (SEGUNDA ENTREGA)	
		OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
1.	Componente de topografía	POL2026-156-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-090-26	9-jul.-26	POL2026-183-2026	19-jul.-26	HABITAT343-TEC-119-26	31-jul.-26
2.	Componente de verificación normativa	POL2026-164-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-102-26	16-jul.-26	POL2026-201-2026	31-jul.-26	En revision	
3.	Componente de diseño arquitectónico y urbano	POL2026-154-2026	26-jun.-26	Mesa de trabajo	3-jul.-26	POL2026-185-2026 Urbanismo	21/07/2026 09/08/2026	Mesa de trabajo HABITAT343-TEC-112-26	23/07/2026 28/07/2026
	Paisajismo	POL2026-154-2026	26-jun.-26	Revisión de campo HABITAT343-TEC-095-26	7/07/2026 16/07/2026	ENTREGA PARA	9-ago.-26		

BOGOTÁ
Secretaría Distrital del Hábitat

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	4/8/2026	PERIODO No.	25	DEL	27/7/2026	AL	2/8/2026

ESTADO ENTREGAS ETAPA 1 - FASE 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÍTEM	COMPONENTE	ENTREGA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (SEGUNDA ENTREGA)	
		OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
4.	Componente de vías, transporte y movilidad	POL2026-121-2026	11-may.-26	Mesa de trabajo	1-jul.-26				
	Estudio de Tránsito	POL2026-150-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-075-26	2-jul.-26	POL2026-181-2026	21-jul.-26	HABITAT343-TEC-120-26	31-jul.-26
	Diseño Geométrico	POL2026-149-2026 POL2026-166-2026	26/06/2026 08/07/2026	HABITAT343-TEC-086-26 HABITAT343-TEC-089-26	6/07/2026 9/07/2026	POL2026-187-2026 ENTREGA PARA	23/07/2026 07/08/2026	HABITAT343-TEC-105-26 HABITAT343-TEC-106-26	24/07/2026 29/07/2026
	Señalización	POL2026-165-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-101-26	16-jul.-26	ENTREGA PARA	7-ago.-26		
5.	Componente de geotecnia	POL2026-167-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-100-26	16-jul.-26	POL2026-199-2026	31-jul.-26	En revision	
6.	Componente de mitigación de riesgos	POL2026-159-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-097-26	16-jul.-26	Pendiente			
7.	Componente de pavimentos	POL2026-161-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-096-26	16-jul.-26	POL2026-198-2026	31-jul.-26	En revision	
8.	Componente de redes hidrosanitarias, secas y de gas								
	Informe Técnico Diseño SUDS	POL2026-150-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-076-26	3-jul.-26	POL2026-188-2026 ENTREGA PARA	23/07/2026 07/08/2026	HABITAT343-TEC-106-26	24-jul.-26
	Diseño Redes Hidrosanitarias	POL2026-160-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-093	14-jul.-26	ENTREGA PARA	9-ago.-26		
	Diseño Redes Secas	POL2026-157-2026	30-jun.-26	HABITAT343-TEC-082-26	3-jul.-26	POL2026-189-2026	27-jun.-26	HABITAT343-TEC-118-26	31-jul.-26
9.	Componente de estructuras	POL2026-152-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-078-26	3-jul.-26	Pendiente			
10.	Componente de arqueología. Radicado en ICANH el 02-07-2026	POL2026-158-2026	30-jun.-26	HABITAT343-TEC-087-26 En espera comentarios ICANH	8-jul.-26	POL2026-189-2026 PMA	30-jul.-26	HABITAT343-TEC-117-26 Se aprueba PMA para radicar en el ICANH	31-jul.-26
11.	Componente BIM para la coordinación de los diseños y actividades de obra.	POL2026-169-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-103-26	16-jul.-26	POL2026-201-2026	31-jul.-26	En revision	
12.	Componente de presupuesto, programación y especificaciones técnicas para la construcción. para entrega el 30-06-2026	POL2026-168-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-099-26	16-ene.-00	ENTREGA PARA	9-ago.-26		
13.	Componente ambiental y SST								
	Entrega De Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros	POL2026-146-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-077-26	3-jul.-26	POL2026-186-2026 POL2026-195-2026	22/07/2026 30/07/2026	HABITAT343-TEC-107-26 En revision	27/07/2026
	Entrega Final Manejo Ambiental De Obra Mao	POL2026-151-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-080-26	3-jul.-26	POL2026-184-2026	22-jul.-26	HABITAT343-TEC-107-26	27-jul.-26
	Entrega Matriz De Aspectos E Impactos Ambientales	POL2026-153-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-081-26	3-jul.-26	POL2026-184-2026 POL2026-194-2026	22/07/2026 30/07/2026	HABITAT343-TEC-107-26 En revision	27/07/2026
	Entrega Inventrio Forestal	POL2026-155-2026	30-jun.-26	HABITAT343-TEC-079-26 mesa de trabajo 07-07-2026	3-jul.-26	POL2026-181-2026	21-jul.-26	HABITAT343-TEC-114-26	29-jul.-26
14.	Componente social y de participación ciudadana. Entregado el 26-06-2026 con POL2026-152-2026								
	Entrega Caracterización Social Final Y Matriz De Impactos	POL2026-118-2026	11-may.-26	HABITAT343-GER-061-26	12-may.-26	POL2026-200-2026	31-jul.-26	En revision	
	Identificación De Impactos Y Matriz De Impactos	POL2026-131-2026	8-may.-26	Aprobado enviado a SDHT	3-jul.-26				
	Entrega Programa De Generación De Empleo	POL2026-142-2026	23-jun.-26	HABITAT343-TEC-074-26	1-jul.-26	POL2026-178-2026	14-jul.-26	Remitido a SDHT con VB	21-jul.-26

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 27-07-2026 la interventoría emite al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-107-26 con la revisión del componente sst y ambiental de la entrega final MAO en su segunda versión.
- El 27-07-2026 la interventoría emite al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-107-26 con la revisión de la segunda entrega de la matriz de riesgos y evaluación de peligros.
- El 28-07-2026 la interventoría emite al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-109-26 con las observaciones al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- El 30-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-194-2026 con la respuesta a las observaciones a la matriz de aspectos e impactos ambientales.
- El 30-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-195-2026 dando respuesta a las observaciones de la matriz de identificación de riesgos y evaluación de peligros.

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 31-07-2026 el contratista emite el comunicado No POL2026-200-2026 con la entrega final de caracterización social.
- El día miércoles se llevó a cabo reunión de seguimiento al componente social entre profesionales por parte de contratista, interventoría y SDHT.
- El día viernes se recibió documento final de caracterización social, el cual se encuentra en revisión.
- Polígono Suba (Red Peatonal Calle 137 y Parque Vecinal San José): Continua pendiente entrega de soportes de reunión de avance del 01 de julio.
- Polígono Engativá (Cruce Seguro Colegio Simón Bolívar Sede A): Pendiente entrega de soportes de reunión de avance del 18 de julio.
- Polígono Usaquén (Corredor comercial y del cuidado 8 F-G): Pendiente entrega de soportes de reunión de avance del 16 de julio.

El Plan de Calidad presentado por el Contratista, recibió aprobación de la Interventoría, con oficio HABITAT343-GER-035-26, junto con el cronograma del proyecto.

AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 29 de julio la interventoría envió a la SDHT, la prefactura No 06 para avanzar con trámite de parametrización.
- El 30-07-2026 la interventoría carga la documentación correspondiente al pago No 4 en el Secop II y así mismo envía el pantallazo del cargue en el Secop a la SDHT.
- El 30-07-2026 la interventoría remitió al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-110-26 con respecto al traslapo de fase 2 y fase 3 de etapa 1 planteado, en el cual se solicita la entrega de un plan de contingencia por parte del contratista, que permita cumplir realizar el seguimiento para cierre de la Fase 2 de la Etapa 1.
- El 30-07-2026 la interventoría remitió al consultor el comunicado No HABITAT343-TEC-116-26 con las observaciones luego de la revisión de la segunda entrega de las hojas de vida de la etapa 2 del contrato de obra. Se aprueban 12 hojas de vida y se solicita subsanación documental en 9 hojas de vida. En general, corresponden a aspectos documentales menores.
- El 31-07-2026 el consultor emite el comunicado No POL2026-198-2026 con la subsanación final de las hojas de vida de la etapa 2

8. PMT

El 4 de mayo se realizó reunión con la SDM para revisar aspectos del alcance del estudio de tránsito requerido por la Consultoría del contrato. La Secretaría aclaró que las intervenciones de mejoramiento de espacio público no encuadran en la resolución para generación neta de viajes, pero sí requerirán licencias de intervención en espacio público según el caso y un concepto técnico para las medidas propuestas. Se solicitó la presentación de la metodología por polígono, se ofreció compartir el concepto técnico por correo SI 02-2023

Se acordó no imponer un estudio de tránsito robusto cuando la intervención no implique cambio de uso ni modificación de capacidad u sentidos viales, y se propuso que la metodología incluya justificaciones técnicas para evitar micromodelos en casos puntuales. Se mencionó la posibilidad de áreas de modelación y estaciones de aforo como aproximación preliminar para calibración si se requiere.


BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	4/8/2026	**PERIODO No.**	**25**	DEL	**27/7/2026**	AL	**2/8/2026**


9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Lugar: Engativá (Quirigua) Cruce seguro entorno colegio Simón Bolívar Sede A – Quirigua – Actividad: Para el periodo del presente informe no se han realizado actividades de campo. Imagen de referencia del frente.



Lugar: Usaquén - Corredor comercial y del cuidado: Carreras 8 F -G – Actividad: Revisión intervenciones en EAAB - Zona 1



Lugar: Suba - Parque Vecinal (San José – Prado Sur, La Primavera) – Actividad: Revisión intervenciones en EAAB - Zona 1

FIRMA DIRECTOR DE Interventoría
NOMBRE: ANGELA MARIA RAMIREZ SALGADO

FIRMA APOYO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISOR: DIEGO FELIPE OLIVEROS PINEDA